

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210201663328	Proyecto de inversión	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	24,884,908.68	23,908,650.62	(ft1_ciclo_recurso.2021_ramo.33_tipo_recurso.FEDERALES modalidad_prog_pree.3 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2,488,490,886.7, modificado: 2,309,650,926.7)	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS AULAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL. TAMALTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 40048	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40048	\$	676	646	0	(meta:1 (unidad_medida:1 a meta:32.0, meta_modificada:3 2.0))
2022	1	TAB210201663354	Proyecto de inversión	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	4,103,910.44	3,469,344.43	(ft1_ciclo_recurso.2021_ramo.33_tipo_recurso.FEDERALES modalidad_prog_pree.3 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 63970.44, modificado: 3,469,344.43)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL. TAMALTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 40049	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40088	\$	676	646	0	(meta:1 (unidad_medida:1 a meta:100.0, meta_modificada:1 012.0))
2022	1	TAB210201663343	Proyecto de inversión	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-13-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2,534,866.48	2,435,652.49	(ft1_ciclo_recurso.2021_ramo.33_tipo_recurso.FEDERALES modalidad_prog_pree.3 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 253,985.48, modificado: 2,436,62.49)	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL. TAMALTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 40782	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	40762	\$	676	646	0	(meta:1 (unidad_medida:1 a meta:2.0, meta_modificada:2 0))







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210201884124	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	72- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72- RAMO	2,128,387.41	2,032,704.00	(ff), fecho_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128387.41, modificado:2022(704.00)	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 65287	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55287	5	678	646	0	(meta:1 (unidad_medidas:Plazas), meta:1 (unidad_medidas:Plazas), meta_modificada:1 (0))		
2022	1	TAB210201894126	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	72- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72- RAMO	1,439,416.31	1,384,046.61	(ff), fecho_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439416.31, modificado:1384046.61	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS ESCUELA PRIMARIA MANUEL DIAZ PRIETO - 65385	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55305	5	676	646	0	(meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados), meta:1 (unidad_medidas:Metros Cuadrados), meta_modificada:5 (90.0))		
2022	1	TAB210301951433	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	72- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	72- RAMO	2,154,249.40	2,100,343.61	(ff), fecho_recurso:2021_ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154249.4, modificado:2100343.61	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MEWEX DE MARZO DE 1889	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON EL HAYUNTAMIENTO DE JALPA DE MEWEX	71869	5	1,721	1,642	0	(meta:1 (unidad_medidas:Metros lineales), meta:1 (unidad_medidas:Metros lineales), meta_modificada:1 (75.0))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	DEGADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB210201894124 1	{geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA FAMILIAR DE LAS BARRANICAS, 90000 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE TURBIDE FRENTE AL PARQUE PUBLICO JOSE CLARO GARCIA, lat:-92.85852, lat:17.971094}}	16-05-2021	31-12-2021	2,032,704.00	2,032,704.00	2,032,704.00	2,032,704.00	2,032,704.00	{ctor: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO65000161-0101, contratista:BEFCO FIELD SERVICES S.A. DE C.V., contrato:CONTRATO TABASCO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2038720.57, importe_modificado:2038720.57}}	{metad: {unidad_m edida:Plant a), avance:1.0 } }	{1894124/proye cto_INICIO, 1894124/proye cto_FIN, 1894124/proye cto_PROCESO }	Valid ado av an ces	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201894126 1	{geot: {eve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA COLONIA FAMILIAR DE LAS BARRANICAS, 90000 VILLAHERMOSA CENTRO TABASCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE AGUSTIN DE TURBIDE FRENTE AL PARQUE PUBLICO JOSE CLARO GARCIA, lat:-92.85840037, lat:17.9711193}}	16-05-2021	13-05-2021	1,364,049.61	1,364,049.61	1,364,049.61	1,364,049.61	1,364,049.61	{ctor: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO65000163-84/2021, contratista:CONSTRICCIONES Y COMERCIALIZADORA GUAN, S.A. DE C.V., contrato:CONTRATO TABASCO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1379146.34, importe_modificado:1379146.34}}	{metad: {unidad_m edida:Me tr os Cuadrados, avance:0.90 } }	{1894126/proye cto_INICIO, 1894126/proye cto_FIN, 1894126/proye cto_PROCESO }	Termi nado av an ces	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201851433 1	{geot: {eve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO BARRIO SANTA ANA, 86200-JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ TABASCO ENTRE CALLE 9 DE MAYO Y AVENIDA 27 DE FEBRERO, CALLE JUAN ALDAMA, CIRCULANDO EN SENTIDO DE LA AVENIDA PUJZA FRENTE A SI SE CONTINUA AL FINES, lat:-92.8668894, lat:18.17662644}}	01-05-2021	30-05-2021	2,100,343.61	2,100,343.61	2,100,343.61	2,100,343.61	2,100,343.61	{ctor: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-000707SM-14/18/21, contratista:EDIFICIAS, S.A. DE C.V., contrato:CONTRATO DE JALPA DE MENDEZ, monto:2100343.61, importe_modificado:2100343.61}}	{metad: {unidad_m edida:Me tr os Cuadrados, avance:1.0 } }	{1951433/proye cto_INICIO, 1951433/proye cto_FIN, 1951433/proye cto_PROCESO }	Termi nado av an ces	Sin observaciones	OBSERVACIONES

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA	CICLO DE RECURSO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	TAB210301951507	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	2,461,588.29	2,410,932.88	(FI, fecho_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481953.38, modificado:2410932.88)	CONSTRUCCION DE BARRIO EN EL MUNICIPIO DE MENDEZ EN EL BARRIO DE SANTA ANA CALLE FRANCISCO SARABIA 73231	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	73231	5	2,792	2,492	0	(meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, meta:290.0, meta_modificada:2 50.0))
2022	1	TAB210402010423	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	2,600,000.00	2,800,000.00	(FI, fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0)	REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN - 304564	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	AVIANTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	304564	5	185	149	0	(meta:1: (unidad_medida:Kil ometro, meta:185, meta_modificada:3 82))
2022	1	TAB210402010483	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	2021	47,345.64	47,345.64	(FI, fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47345.64, modificado:47345.64)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE IZAJALUCA RANCHERIA EL GIASIMO - 395877	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de Inversión de Infraestructura Social	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	395877	5	7	4	0	(meta:1: (unidad_medida:Cu artos), meta:3.0, meta_modificada:3 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGADADO	COMPROMETIDO	DEBERADO						PAGADO	CONTRATOS
TAB210301851507 1		(geot: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECONCAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECONCAN, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRITERA LA DE MENDEZ A CHILITERRA KM 19.7 MANO IZQUIERDA Y CAMINO CAMINO CHICHIGAPA - ENTRADA LA LIBERTAD A, km:53.0837701, lat:15.32656783})	30-06-2021	30-07-2021	2,410,832.68	2,410,832.68	2,410,832.68	2,410,832.68	(meta:1: {unidad_m: {entidad: Jalisco, avance:250.0}})	(foto: {tipo_documento: 'CONTRATO', numero_documento: 'DOOTSH-JM-09/2021', contratista: 'JULIO CESAR BRITO SURIANO, convocante: 'MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto: '2410832.68, importe_modificado: '2410832.68'})	Validado	Sin observaciones	OBSERVACIONES CAPTURISTA	Sin observaciones
TAB210402010423 1		(geot: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECONCAN, 86216 EL CAMPO PETROLERO MECONCAN, JALPA DE MENDEZ, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRITERA LA DE MENDEZ A CHILITERRA KM 19.7 MANO IZQUIERDA Y CAMINO CAMINO CHICHIGAPA - ENTRADA LA LIBERTAD A, km:53.0837701, lat:15.32656783})	04-11-2021	30-12-2021	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	(meta:1: {unidad_m: {entidad: Jalisco, avance:38.0}})	(foto: {tipo_documento: 'CONTRATO', numero_documento: 'DOOTSH-FISE-04-2021', contratista: 'REGORIO LOPEZ JIMENEZ convocante: 'MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, monto: '2469753.0, importe_modificado: '2469753.0'})	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402010463 1		(geot: {cve_municipio:13, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL GUASIMO, 86248 EL GUASIMO, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRITERA NACAJUCA-VILLANUEVA KM 11.7 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRITERA CUASIMO - EL SANCIAL ENTRE CARRETERA CARRITERA LA RAN, km:50.83280154, lat:15.12346771})	31-10-2021	30-11-2021	47,345.64	47,345.64	47,345.64	47,345.64	(meta:1: {unidad_m: {entidad: Jalisco, avance:3.0}})	(foto: {tipo_documento: 'CONTRATO', numero_documento: 'ANAC-CONT-DOOTSH-41/2021', contratista: 'DISTRIBUIDORA VASCA, S.A. DE C.V., convocante: 'MUNICIPIO DE NACAJUCA, monto: '278461.57, importe_modificado: '278461.57'})	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402016542	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	712 - RAMO	712 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	252,510.08	252,510.08	(ff1: ciclo_recurso:2021, memo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252510.08, modificado:252510.08)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN EL POBLADO TUJCTA - 308341	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	306341	S	33	26	0	(meta: (unidad_medida:Cu artos), meta:16.0, meta_modificada:16.0)
2022	1	TAB210402016565	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	712 - RAMO	712 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	31,563.76	31,563.76	(ff1: ciclo_recurso:2021, memo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31563.76, modificado:31563.76)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LAS POBLACIONES SANTA CRUZ - 305898	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	306389	S	4	3	0	(meta: (unidad_medida:Cu artos), meta:2.0, meta_modificada:2.0)
2022	1	TAB210402016584	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAS Entidades	712 - RAMO	712 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	78,009.40	78,009.40	(ff1: ciclo_recurso:2021, memo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78009.4, modificado:78009.4)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA TABASQUILLO PRIMERA SECCION - 307633	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	307033	S	10	8	0	(meta: (unidad_medida:Cu artos), meta:5.0, meta_modificada:5.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO						EJERCIDO
TAB210402010542_1		[geo1: {eve_municipio:13, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL, PUEBLO TUETA, 86293 TUETA, NACAJUICA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ NACAJUICA A TUETA AL NORTESTE A 800 MTS MANOS DERECHA Y CARRETERA CARRETERA IGNACIO RAMIREZ A TUETA A 1.7 KM. CALLE CALLE PRIN. lon:-92.9952083, lat:18.1679403}]	31-10-2021	30-11-2021	252,510.08	252,510.08	252,510.08	252,510.08	252,510.08	CONTRATOS [meta1: {unidad_m edida:Cuart o16}, avance:16.00]} [ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:MMAC-CONT-DOOTSM-011/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:278481.57, importe_modificado:278481.57}]	[2010542]proye cto_INICIO, [2010542]proye cto_PROCESO [2010542]proye cto_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402010585_1		[geo1: {eve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE COLONIA ALVARO OBREGON (SANITARIA), 86292 ALVARO OBREGON (SANITARIA), CRUZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE. lon:-92.75988161 lat:18.38393818}]	31-10-2021	30-11-2021	31,563.76	31,563.76	31,563.76	31,563.76	31,563.76	CONTRATOS [meta1: {unidad_m edida:Cuart o16}, avance:2.00]} [ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0188/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}]	[2010585]proye cto_INICIO, [2010585]proye cto_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402010584_1		[geo1: {eve_municipio:3, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TABASQUILLO 1A SECC, 86282 TABASQUILLO 1A SECC, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MANO DERECHA-CENTLA KM 02 A CARRETERA CARRETERA VILAHERMOSA-CENTLA, MANO DERECHA, CENTLA TABASQUILLO A 7. lon:-92.7448137, lat:18.3665403}]	31-10-2021	30-11-2021	78,909.40	78,909.40	78,909.40	78,909.40	78,909.40	CONTRATOS [meta1: {unidad_m edida:Cuart o16}, avance:5.00]} [ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:CO-DOOTSM-33-083-OP0183-OP0188/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}]	[2010584]proye cto_INICIO, [2010584]proye cto_PROCESO [2010584]proye cto_FIN	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	AYUNTAMIENTO DE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402010516	Proyecto de Inversión	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	84,691.28	84,691.28	ff1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84691.28, modificado:84691.28)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA - 307127	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	307127	9	12	10	0	0 (meta: (unidad_medida:Cuanto), meta:0, meta_modificada:0)
2022	1	TAB210402010516	Proyecto de Inversión	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	84,691.28	84,691.28	ff1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84691.28, modificado:84691.28)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO IGMOJO ALLENDE - 307404	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE TABASCO	307404	9	12	10	0	0 (meta: (unidad_medida:Cuanto), meta:0, meta_modificada:0)
2022	1	TAB210402010518	Proyecto de Inversión	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	2021-33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades	1003-FAIS Entidades	126,255.04	126,255.04	ff1: (ciclo_recurso:2021_ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126255.04, modificado:126255.04)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON - 307490	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE TABASCO	307490	9	17	13	0	0 (meta: (unidad_medida:Cuanto), meta:0, meta_modificada:0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES
TAB210402010602 1		[geo1: {eve_municipio:3, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 86750 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA KM 49 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A VICENTE GUERRERO A 10.9 KM., lon:-92.85102971, lat:18.46645889}]	31-10-2021	30-11-2021	94,691.28	94,691.28	94,691.28	94,691.28	94,691.28	[c1o1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-083-CFO-183-CFO-188/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}]	[{meta1: {2010618proye cto_INICIO, edic:Clart, 2010618proye cto_PROCESO, 2010618proye cto_FIN}}]	CARPETA FOTOS	Terminado	Flujo	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402010618 1		[geo1: {eve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO ALLENDE, 86780 FRANCISCO VILLA, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 42.1 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA A IGNACIO ALLENDE A 5.2 KM, calle km-92.84737792, lat:18.38405878}]	31-10-2021	30-11-2021	94,691.28	94,691.28	94,691.28	94,691.28	94,691.28	[c1o1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-083-CFO-183-CFO-188/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}]	[{meta1: {2010618proye cto_INICIO, edic:Clart, 2010618proye cto_PROCESO, 2010618proye cto_FIN}}]		Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402010618 1		[geo1: {eve_municipio:3, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 86784 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CENTLA TABASCO ENTRE VILLAHERMOSA-CENTLA A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA A CENTLA 130 A IGN, lon:-92.84657415, lat:18.415321423}]	31-10-2021	30-11-2021	126,255.04	126,255.04	126,255.04	126,255.04	126,255.04	[c1o1: {tipo_obra:Otra, numero_contrato:CO-0007SM-33-083-CFO-183-CFO-188/2021, contratista:DISTRIBUIDORA VASCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENTLA, monto:353723.21, importe_modificado:353723.21}]	[{meta1: {2010618proye cto_INICIO, edic:Clart, 2010618proye cto_PROCESO, 2010618proye cto_FIN}}]		Validado	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210402010623	Proyecto de Inversión	2021 33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAIS Entidades	0003-FAIS Entidades	15,761.88	15,761.88	15,761.88	(f1: fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 15761.88, modificado: 15761.88)	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ. 307443	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	307443	6	2	2	0	(meta:1: (unidad_medida:Cuarenta) meta:1.0 meta_modificada:1.0)		
2022	1	TAB210402010654	Proyecto de Inversión	2021 33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAIS Entidades	0003-FAIS Entidades	323,716.60	323,716.60	323,716.60	(f1: fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 323716.6, modificado: 323716.6)	REHABILITACION DE CINCO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO VICENTE GUERRERO - 308209	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE TABASCO DE TABASCO	308209	9	9	10	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas) meta:5.0 meta_modificada:5.0)		
2022	1	TAB210402010777	Proyecto de Inversión	2021 33- Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0003-FAIS Entidades	0003-FAIS Entidades	258,975.66	258,975.66	258,975.66	(f1: fecho_recurso:2021, ramo:33, modalidad, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 258975.66, modificado: 258975.66)	REHABILITACION DE CUATRO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL POBLADO IGNACIO ALLENDE - 309128	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE TABASCO DE TABASCO	309128	9	9	6	0	(meta:1: (unidad_medida:Piezas) meta:4.0 meta_modificada:4.0)		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJOS	OBSERVACIONES_REVISION		
	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECABUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO						PAGADO	CONTRATOS
TAB210402010623 1	(geot: {ove_municipio:3, localidad:31, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GOBERNADOR CRUZ TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA CENTLA A VILLAHERMOSA 180 A MANO DERECHA EN EL KM 21.7 Y CARRETERA CARRETERA CENTLA-VILLAHERMOSA A GOBERNADOR CRUZ A 10. km-82.87302693, lat:18.43337893})	31-12-2021	30-11-2021	15,781.88	15,781.88	15,781.88	15,781.88	15,781.88	15,781.88	(detalle: {tipo: obra, obra_numero_contrato: CO-0007SM-33-084-CR190-OP0192/2021, contratista: DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 353723.21, importe_modificado: 353723.21})	(metad: {unidad_inicial: 2010623/proyeccion, unidad_finicial: 2010623/proyeccion, avance: 1.0, estado: FIN})	2010623/proyeccion, inicio, proceso	ESTATUS	Validado Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210402010654 1	(geot: {ove_municipio:3, localidad:61, direccion: CALLE PRINCIPAL VICENTE GUERRERO, 86761 VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A CARRETERA ALVARO OBREGON A VICENTE GUERRERO A 10 A KM, CALLE PRIM, km-82.8668981, lat:18.36683823})	19-11-2021	31-12-2021	323,719.60	323,719.60	323,719.60	323,719.60	323,719.60	323,719.60	(detalle: {tipo: obra, obra_numero_contrato: CO-0007SM-33-084-CR190-OP0192/2021, contratista: DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 634491.73, importe_modificado: 634491.73})	(metad: {unidad_inicial: 2010654/proyeccion, unidad_finicial: 2010654/proyeccion, avance: 5.0, estado: INICIO})	2010654/proyeccion, inicio, proceso	Validado Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB210402010777 1	(geot: {ove_municipio:3, localidad:35, direccion: CALLE PRINCIPAL IGNACIO ALLENDE, 86760 IGNACIO ALLENDE, CENTLA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 47 A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA CARRETERA ALVARO OBREGON A IGNACIO ALLENDE A 5.3 KM, CALLE PRIM, km-82.848457475, lat:18.38414023})	10-11-2021	31-12-2021	258,975.66	258,975.66	258,975.66	258,975.66	258,975.66	258,975.66	(detalle: {tipo: obra, obra_numero_contrato: CO-0007SM-33-084-CR190-OP0192/2021, contratista: DISTRIBUIDORA VASGA, S.A. DE C.V., convocante: MUNICIPIO DE CENTLA, monto: 634491.73, importe_modificado: 634491.73})	(metad: {unidad_inicial: 2010777/proyeccion, unidad_finicial: 2010777/proyeccion, avance: 4.0, estado: FIN})	2010777/proyeccion, inicio, proceso	Validado Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	HI1 - CICLO DE RECURSO	HI1 - RAMO	HI1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	HI2 - CICLO DE RECURSO	HI2 - RAMO	HI2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	TAB21042010781	Proyecto de Inversión	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	003-FAIS Entidades	64,743.91	64,743.91	{f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prod_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64743.91, modificado:64743.91}	REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ.- 309183	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	309183	5	2	2	0	{metas: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2022	1	TAB21020184144	Proyecto de Inversión	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,750,864.45	3,441,209.92	{f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prod_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307945.78, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prod_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345616.67, modificado:3441209.92}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA ZONA DE POBRES DEL KILOMETRO CERRO MAS TRES CERROS AL KILOMETRO DOS MAS SETENTA Y SIETE. - 55203	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	56203	5	118	138	0	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10383.0, meta_modificada:10383.0)}
2022	1	TAB21020184181	Proyecto de Inversión	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2021-33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	5,641,933.20	3,500,396.44	{f1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prod_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23077328, modificado:0, f2: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prod_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36091591.82, modificado:3503388.48}	CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALO LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ TERCERA SECCION LOPEZ TERCERA SECCION -57121	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	57121	5	458	450	0	{metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:6130.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCE FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB210402010781	1	{geot: {eve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ 8676Z BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 51.5 Y CARRERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA BENITO JUAREZ, CENTLA TABASCO ENTRE CARRERA CARRETERA VILLAHERMOSA-CENTLA KM 50 MTS, VILLAHERMOSA, lat:62.8030731, lon:18.42218771}}	10-14-2021	31-12-2021	64,743.91	64,743.91	64,743.91	64,743.91	64,743.91	{metri: {unidad_m edida:Plaz as, avance:1.0 }} [184144]proye cto_INICIO, [2010781]proye cto_FIN	[2010781]proye cto_INICIO, [2010781]proye cto_FIN	ESTATUS	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201884144	1	{geot: {eve_municipio:5, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO SIMON SARLAT - LAS PORFIAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 - 100 RANCHERIA LAS PORFIAS, 8676Z LAS PORFIAS, CENTLA TABASCO ENTRE CARRERA 100 CIRCUITO DEL GOLFO VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN Y , CARRETERA VI lenc- 92.781853, lat:18.39523}}	16-05-2021	13-05-2021	3,441,206.92	3,441,206.92	3,441,206.92	3,441,206.92	3,441,206.92	{metri: {unidad_m edida:Metr os, avance:1.0 }} [1894144]proye cto_INICIO, [1894144]proye cto_PROCESO Cuadrados, avance:1.0 [1894144]proye cto_FIN	[1894144]proye cto_INICIO, [1894144]proye cto_PROCESO	VALIDADO AVAN CES	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB210201884181	1	{geot: {eve_municipio:5, localidad:285, direccion:CAMINO TRAMO SARGENTO LOPEZ 3RA SECCION - SUR 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 *- 21 MANCIBER S, CARRETERA SECCION (SAN JORGE), 8665A SUR 3RA SECCION (EL 24)OTEL COMALCALCO TABASCO ENTRE CARRETERA COMALCALCO, INC-482,85942, lat:18.1951859}}	10-09-2021	08-12-2021	3,503,386.44	3,503,386.44	3,503,386.44	3,503,386.44	3,503,386.44	{metri: {unidad_m edida:Metr os, avance:1.0 }} [1894181]proye cto_INICIO, [1894181]proye cto_PROCESO Cuadrados, avance:1.0 [1894181]proye cto_FIN	[1894181]proye cto_INICIO, [1894181]proye cto_PROCESO	VALIDADO AVAN CES	Sin observaciones	Sin observaciones



INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																								
CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	TUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022 1	TAB210201844187	Proyecto de Inversión	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Entidades Federales y Municipios	003- Entidades Federales y Municipios	4,987,338.33	2,443,278.19	(FI: (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163575.38, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452783.0, modificado:2448276.1))	CONSTRUCCION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA ALIANZA POR EL CAMBIO - 57980	0	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DE EMILIANO ZAPATA	57980	6	1,341	1,241	0	{unidad_medida:Meta, meta:1968.0, meta_modificada:28.9}
2022 1	TAB210201844200	Proyecto de Inversión	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Entidades Federales y Municipios	2,649,805.69	1,851,433.82	(FI: (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058692.28, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158943.41, modificado:1611433.83))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA SANTA FE DIVERSAS CALLES - 57981	0	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DE EMILIANO ZAPATA	57981	6	207	176	0	{unidad_medida:Meta, meta:3104.1, meta_modificada:3104.1}	
2022 1	TAB210201844201	Proyecto de Inversión	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004-FAIS 2021 33- Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	003- Entidades Federales y Municipios	3,257,713.54	1,817,663.38	(FI: (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130385.42, modificado:0.0); (ciclo_recurso:2021, rmo:33, modalidad: prog_pres_3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154638.12, modificado:191793.38))	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA EN LA RANCHERIA AGUACATE - 58081	0	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN COORDINACION CON EL GOBIERNO DE EMILIANO ZAPATA	58081	6	87	97	0	{unidad_medida:Pieza, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCE_S_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_REVISION	OBSERVACIONES
			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS						
TAB210201884187 1	GOBERNACIONES	{geot: {cve_municipio: 6, localidat: 1, direccion: CALLE INGENIERO GEOLOGO INTERIOR EN COLONIA ALMINZA, 36959 CUUNDUACAN, CUUNDUACAN TABASCO ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA DE LOS SEPTENTRIONALES BOCAS, CIRCUNDAJO POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ EN DIRECCION AL NOR-33 188308, lat: 18.071639}}	2,448,276.10	2,448,276.10	2,448,276.10	2,448,276.10	2,448,276.10	{metr: {unidad_m: 1894157/proyeccion_lineales: 0.0}} 1894157/proyeccion_lineales: 0.0	1894157/proyeccion_lineales: 0.0	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB210201884200 1	GOBERNACIONES	{geot: {cve_municipio: 7, localidat: 1, direccion: CALLE TABASCO COLONIA SANTA FE, 86589 EMILIANO ZAPATA ENTRE VERACRUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, ENTRANDO A LA CIUDAD POR LA CARRETERA FEDERAL 203 TENOSIQUE EMILIANO ZAPATA, lon: -91.7846866, lat: 17.3516892}}	1,561,133.93	1,561,133.93	1,561,133.93	1,561,133.93	1,561,133.93	{metr: {unidad_m: 1894200/proyeccion_cuadrados: 310.4}} 1894200/proyeccion_cuadrados: 310.4	1894200/proyeccion_cuadrados: 310.4	Valido	Sin observaciones	{obs1: {observacion: REPORTAR AL 100%, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@progephi, fecha: 2022-04-07}, obs2: {observacion: REPORTAR AL 100%, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@progephi, fecha: 2022-04-07}, obs3: {observacion: REPORTAR AL 100%, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@progephi, fecha: 2022-04-07}, obs4: {observacion: REPORTAR AL 100%, trimestre: 1.0, usuario: yuliana@progephi, fecha: 2022-04-07}}		
TAB210201884201 1	GOBERNACIONES	{geot: {cve_municipio: 7, localidat: 2, direccion: CAMINO TRAMO CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE - EL KILOMETRO 10, PASEO DE RECREO AGUA CALIENTE, 86988 AGUA CALIENTE EMILIANO ZAPATA TABASCO ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA-TENOSIQUE Y CIRCUNDAJO POR lon: -91.62784238, lat: 17.65166515}}	1,917,663.38	1,917,663.38	1,917,663.38	1,917,663.38	1,917,663.38	{metr: {unidad_m: 1894201/proyeccion_lineales: 1.0}} 1894201/proyeccion_lineales: 1.0	1894201/proyeccion_lineales: 1.0	Valido	Sin observaciones	Sin observaciones		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL APROBADO	MONTO_GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210201894229	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Entidad des	9,767,600.00	5,834,980.86	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807043.6, modificacion:0), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5890965.4, modificacion:5834680.86))	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA COLONIA BUERGOS - 59071	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	59071	5	278	299	0	(meta:1: (unidad_medida:KI metro lineal, meta:83, meta_modificada:3 (83))
2022	1	TAB210201894244	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Entidad des	6,116,477.93	3,659,282.78	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417381.17, modificacion:0), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3571086.76, modificacion:3652022.78))	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA RANCHERIA MELCHOR COAMPO TERCERA SECCION - 59541	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	59541	5	143	155	0	(meta:1: (unidad_medida:KI metro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9))
2022	1	TAB210201894271	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003- Entidad des	333,591.81	196,247.97	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134438.72, modificacion:0), f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260165.05, modificacion:16247.97))	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR TABASCO II DIVERSAS CALLES - 80143	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA	60143	5	1,276	1,267	0	(meta:1: (unidad_medida:Me tros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO GOREFERENCIA	GOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJOS	OBSERVACIONES	
					RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						
TAB210201884229	1	{geot: {eve_municipio:12, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA BELEN - COLONIA BUERGOS MARGEN ZQUIERDO, kilómetro 0 +100 COLONIA BUERGOS, 89716 BUERGOS, MACUSPANA, TABASCO LA VECINDAD DEL PRINCIPAL DE LA VECINDAD EN LA CIRCULACION DE LA CALLE PRINCIPAL, km-82,84235, lat:17.814675}}	15-05-2021	13-12-2021	5,834,960.86	5,834,960.86	5,834,960.86	5,834,960.86	5,834,960.86	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB210201884244	1	{geot: {eve_municipio:12, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO CHIVALITO MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION MARGEN DERECHO, kilómetro 0 + 980 RANCHERA, 88745 MELCHOR OCAMPO RA. SECCION, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA 243 HACIA SALTO DE AGUA CHIAPAS Y CAMINO MELCHOR, km-82,42838412, lat:17.57316899}}	15-05-2021	13-12-2021	3,656,262.78	3,656,262.78	3,656,262.78	3,656,262.78	3,656,262.78	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION
TAB210201884271	1	{geot: {eve_municipio:13, localidad:89, direccion:CALLE EL TRIUNFO FRACCIONAMIENTO LA SELVA, 88246 ENTRE CALLE PASO DEL TABASCO ENTRE CALLE PASO DEL TABASCO ENTRE CALLE PASO DEL TABASCO EXITO EN EL PUENTE QUE CONECTA LA CALLE CAMPO SAMARIA CRUIZAR HACIA BOSQUES DE SALOYA HACIA, km-52,582223, lat:18.0214589}}	15-05-2021	28-07-2021	166,247.97	166,247.97	166,247.97	166,247.97	166,247.97	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	Sin observaciones	OBSERVACIONES REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	III_CICLO DE RECURSO	III RAMO	III_PROGRAMA	III_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL APROBADO	MONTO_GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB210201894273	Proyecto de Inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,630,348.70	2,145,683.18	(f1: (ciclo_recurab:2021_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467139.48, modificado:0.0); f2: (ciclo_recurso:2021_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172693.21, modificado:2145993.18))	REHABILITACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE NACHAUCA DE LA RANCHERIA SALOYA PRIMERA SECCION CALLE SECTOR LOS CAMPOS - 60243	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE NACHAUCA	60243	\$	1,677	1,479	0	(meta:1 (unidad_medible:Piezas Cuadradas; meta:14276.5; meta_modificada:4 (213.9))
2022	1	TAB210201894276	Proyecto de Inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,012,200.41	1,201,485.49	(f1: (ciclo_recurab:2021_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600480.16, modificado:0.0); f2: (ciclo_recurab:2021_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207200.25, modificado:1201485.49))	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE PARISO TABASCO EN LA COLONIA COUNTRY ARJUZ CALLES FRANCISCO DE LA ENTRAIDA EL BIENHE- 60348	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE PARISO	60348	\$	3,413	3,170	0	(meta:1 (unidad_medible:Unidad medible: Piezas lineales; meta:1092.0; meta_modificada:1 (092.0))
2022	1	TAB210201894335	Proyecto de Inversión	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1003-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60,084.43	32,683.50	(f1: (ciclo_recurab:2021_ramo:33_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24033.77, modificado:0.0); f2: (ciclo_recurso:2021_ramo:83_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38650.66, modificado:32683.5))	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEPIERA CALLE FACOTALPA - 61919	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	61919	\$	468	477	0	(meta:1 (unidad_medible:Piezas lineales; meta_modificada:7 (0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO					AVANCE S. FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES			
TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ACERDADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	EST FLUJO	OBSERVACIONES
TAB210201884273 1	{geot: {eve_municipio:13, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SALOYA EL TIGRE MARBEN DERECHO KILOMETRO 0+001 RANCHERIA SALOYA IRA SECCION 86244 TABASCO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA-COMALCALCO Y CARRETERA CARRETERA A EL CORDERO, C/ lon:92.841616, lat:18.10429}}	10-06-2021	23-06-2021	2,145,680.18	2,145,680.18	2,145,680.18	2,145,680.18	2,145,680.18	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-09-NAC-DOCTSM-FALS-32-2021, contratista:JORGE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE NACAJUICA, monto:3576148.64, importe_modificado:3576148.64}}	{metad: {unidad_m:1894273/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	{metad: {unidad_m:1894273/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	Validado	Validado	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201884276 1	{geot: {eve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA ROMERO ENTRE CARRETERA PARALISO TABASCO Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA ROMERO ZURITA CIRCULANDO EN EL BOULEVARD MANUEL ANTONIO ROME, lon:-83.21778113, lat:18.38807174}}	15-05-2021	23-07-2021	1,201,485.49	1,201,485.49	1,201,485.49	1,201,485.49	1,201,485.49	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PA-SO-433F:SE-0182021-CP396(05000232), contratista:JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ ADOIRNO, convocante:MUNICIPIO DE PARALISO, monto:202492.46, importe_modificado:202492.46}}	{metad: {unidad_m:1894276/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	{metad: {unidad_m:1894276/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	Validado	Validado	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201884335 1	{geot: {eve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLOMIA LA TEJERIA, 98020 TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN CALLE HUMINGUILLO, CALLE MANUEL RONDON DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEAPA EN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADOLFO DE SALA EN SENTI, lon:-92.84532, lat:17.552744}}	17-05-2021	15-06-2021	32,683.50	32,683.50	32,683.50	32,683.50	32,683.50	{ctot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-DOOTSM-AD09/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:54472.5, importe_modificado:54472.5}}	{metad: {unidad_m:1894335/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	{metad: {unidad_m:1894335/proye, eto:_PROCESO, eto_FIN:}} Sin observaciones	Validado	Validado	OBSERVACIONES_REVISION

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO RAMO	TIPO PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CICLO DE RECURSO	TIPO RAMO	MONTOS GLOBAL APROBADO	MONTOS GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	1	TAB210201894342	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	533,466.37	316,108.66	(ff): ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211336.55, modificado:0.0, ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320078.82, modificado:316108.66}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA FRACCIONAMIENTO LA TEJERA EN LA CALLE TACOTALPA - 62006	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	62006	5	498	477	0	(metas: 0 [metas: 0] [unidad_medida: Miles Cuadrados, meta:33153, meta_modificada:53153])
2022	1	TAB210201894345	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2,624,860.53	1,586,637.87	(ff): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049980.21, modificado:0.0, ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574970.32, modificado:566657.67}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN LA VILLA JUAN ALDAMA COLONIA LAS GRANJOTAS EN LA CALLE REVOLUCION - 62171	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	62171	5	2,141	2,011	0	(metas: 0 [metas: 0] [unidad_medida: Miles Cuadrados, meta:2808.0, meta_modificada:2808.0])
2022	1	TAB210201958887	Proyecto de inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,845,800.00	2,127,360.00	(ff): ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418240.0, modificado:0.0, ff: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272360.0, modificado:272360.0}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO EN EL EJIDO BLASILLO SEGUNDA SECCION SECCION OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA - 89874	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	60874	5	460	483	0	(metas: 0 [metas: 0] [unidad_medida: Kilometros D, meta:1.0, meta_modificada:1.0])

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	ESTATUS	FOTOS	AVANCES FISICOS	OBSERVACIONES	
					RECIBIDO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	PAGADO	FLUJO						
TAB210201884342	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TACOTALPA COLONIA LA TEJERA, 8802 TEAPA, TEAPA, TABASCO ENTRE CALLE BALANCAN Y CALLE HUIMANGULLO, CALLE JALAPA, CIRCULANDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA AL MARGEN IZQUIERDA LA CALLE DE NOMBRE ADELOR DE SALA EN SENTI. lpa-92.84502697, lpa:17.5004438}}	17-05-2021	05-07-2021	316,109.66	316,109.66	316,109.66	316,109.66	316,109.66	FLUJO	Valido	Sin observaciones	AVANCES FISICOS {meta:1: {unidad_m:1884342, estado:Me, Cuadrados:1884342, avance:531.531, cto_FIN:}} CONTRATOS {cto:1: {tipo:obra,obra:0004, numero_contrato:CO-0007SM-0016-19-2021, contratista:BAZEA SANCHEZ, concepto:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:526819.43, importe_modificado:526819.43}}	ESTATUS {meta:1: {unidad_m:1884342, estado:Me, Cuadrados:1884342, avance:531.531, cto_FIN:}} CARPETA_FOTOS {meta:1: {unidad_m:1884342, estado:Me, Cuadrados:1884342, avance:531.531, cto_FIN:}}	OBSERVACIONES_REVISION
TAB210201894316	1	{geot: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:REVOLUCION VILLA JUAN ALDAMA, ENTRE AV. ALDAMA, TEAPA, TABASCO, ENTRE AV. ALDAMA Y CARRETERA TEAPA, JUAN ALDAMA Y CIRCULANDO POR LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA EN DIRECCION A LA CIUDAD DE TEAPA ANTES DE LLEGAR A LA MENCL, lpa-93.32194512, lpa:17.60519775}}	01-05-2021	19-08-2021	1,569,637.87	1,569,637.87	1,569,637.87	1,569,637.87	1,569,637.87	FLUJO	Valido	Sin observaciones	AVANCES FISICOS {meta:1: {unidad_m:1894345, estado:Me, Cuadrados:1894345, avance:2308.0, cto_FIN:}} CONTRATOS {cto:1: {tipo:obra,obra:0016-19-2021, contratista:SYLVIA CASTANEDA PALMA, concepto:MUNICIPIO DE TEAPA, monto:2610933.11, importe_modificado:2610933.11}}	ESTATUS {meta:1: {unidad_m:1894345, estado:Me, Cuadrados:1894345, avance:2308.0, cto_FIN:}}	OBSERVACIONES
TAB210301959387	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:189, direccion:CAMINO TRAMO BLASILLO DERECHO KILOMETRO 4+200 RANCHERA BLASILLO 2A SECC, 08417 BLASILLO DEL SECCION ENTRE CARRETERA CIRCUNTO DEL GOLFO Y CARRETERA CIRCUNTO DEL COATZACOALCOS+4, lpa:83.914429, lpa:18.064849}}	16-05-2021	13-08-2021	2,127,360.00	2,127,360.00	2,127,360.00	2,127,360.00	2,127,360.00	FLUJO	Valido	Sin observaciones	AVANCES FISICOS {meta:1: {unidad_m:1950987, estado:Me, Cuadrados:1950987, avance:1.0, cto_FIN:}} CONTRATOS {cto:1: {tipo:obra,obra:113-2021, contratista:GRUPO SACIDEV, S.A. DE C.V., concepto:MUNICIPIO DE HUIMANGULLO, monto:3535445.54, importe_modificado:3535445.54}}	ESTATUS {meta:1: {unidad_m:1950987, estado:Me, Cuadrados:1950987, avance:1.0, cto_FIN:}}	OBSERVACIONES







INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE\_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	RAMO	RAMO	CICLO DE RECURSO	RAMO	PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB2/030195/002	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	962,160.05	574,763.53	(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384864.02, modificado:0.0); ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57296.03, modificado:574763.53))	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas POBLADO C VEINTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 6271	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE Cárdenas	62771	5	1,646	1,617	0	(meta1: (unidad_medida: Metros lineales, meta:991.0, meta_modificada:991.0))
2022	1	TAB2/030195/008	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	3,824,612.01	2,288,325.11	(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162624.6, modificado:0.0); ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228487.21, modificado:2288325.11))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas POBLADO C VEINTE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE - 6283	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL H AYUNTAMIENTO DE Cárdenas	62833	5	1,646	1,617	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0))
2022	1	TAB2/030195/016	Proyecto de Inversión	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1003-FAIS Entidades Federativas	2,977,746.38	1,774,727.35	(ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119188.15, modificado:0.0); ff: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176647.23, modificado:174727.35))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE Cárdenas EN EL POBLADO C VEINTITRES GENERAL VENUSTIANO GARRANZA CALLE SIETE - 6293	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR Y SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE Cárdenas	62938	5	1,318	1,261	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:3446.78))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO					ESTATUS	FOTOS	EST FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	AGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETAS_FOTOS	ESTATUS	OBSERVACIONES
TAB210301951002	1	(geot: {eve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE TRANSVERSAL, PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS, ltr:43.465341, ltr:18.071552})	02-08-2021	15-10-2021	574,763.53	574,763.53	574,763.53	574,763.53	(detalle: {tipo_documento: contrato, numero_contrato: CARD-0007SM-R33-15-2021, contratista: JOSE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 557639.21, importe_modificado: 557639.21})	(detalle: {unidad_medicion: m, avance: 100, avance_mes: 100, avance_364_dias: 100, avance_364_dias_0.2})	(1951002)proye cto_INICIO, (1951002)proye cto_PROCESO (1951002)proye cto_FIN	Validado	Sin observaciones
TAB210301951008	1	(geot: {eve_municipio:2, localidad:66, direccion:CALLE TRANSVERSAL, PUEBLO POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, 86484 POBLADO C- MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS TABASCO ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE, CALLE CARRETERA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS, ltr:43.465346, ltr:18.06572504})	16-05-2021	29-10-2021	2,288,325.11	2,288,325.11	2,288,325.11	2,288,325.11	(detalle: {tipo_documento: contrato, numero_contrato: CARD-0007SM-R33-15-2021, contratista: JOSE ALBERTO CHAVEZ OROZCO, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2813875.18, importe_modificado: 313875.18})	(detalle: {unidad_medicion: m, avance: 100, avance_mes: 100, avance_364_dias: 100, avance_364_dias_0.2})	(1951008)proye cto_INICIO, (1951008)proye cto_PROCESO (1951008)proye cto_FIN	Validado	Sin observaciones
TAB210301951016	1	(geot: {eve_municipio:2, localidad:61, direccion:CALLE SIETE PUEBLO POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA, 86486 ENTRE CALLE SEIS Y CALLE OCHO, CALLE CARRETERA VENUSTIANO CARRANZA SALIENDO DE LA CIUDAD DE CARDENAS EN DL, ltr:93.70957336, ltr:18.11885046})	02-08-2021	15-10-2021	1,774,727.35	1,774,727.35	1,774,727.35	1,774,727.35	(detalle: {tipo_documento: contrato, numero_contrato: CARD-0007SM-R33-14-2021, contratista: JOSE DAVID VIDAL DE LOS SANTOS, convocante: MUNICIPIO DE CARDENAS, monto: 2557278.91, importe_modificado: 2557278.91})	(detalle: {unidad_medicion: m, avance: 100, avance_mes: 100, avance_344_dias: 100, avance_344_dias_8.73})	(1951016)proye cto_INICIO, (1951016)proye cto_PROCESO (1951016)proye cto_FIN	Validado	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: TABASCO  
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	M1_CICLO DE RECURSO	M1_RAMO	M1_PROGRAMA	M1_CICLO DE RECURSO	M2_RAMO	M2_PROGRAMA	M2_CICLO DE RECURSO	M2_PROGRAMA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTRUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	1	TAB21042007109	Proyecto de Inversión	2021-33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	2021-003-FAIS Entidades	3,155,193.28	3,155,193.28	(ft1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122257.1, modificado:0.0); (f2: ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3183385.64, modificado:3155193.28)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE FENTLA EN BENITO JUAREZ DOS TRAMO EL JABONCILLO-121921	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE BIENESTAR SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO COORDINACION CON H AYUNTAMIENTO DE FENTLA	121921	\$	1,327	1,306	0	(meta1: (unidad_medida:KI metro lineal, meta:1.3, meta_modificada:1.3)	
2022	1	TAB21042007110	Proyecto de Inversión	2021-33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2021-004-FAIS Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios	003-FAIS Entidades	2021-003-FAIS Entidades	5,433,730.10	5,375,841.16	(ft1: ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273462.04, modificado:273462.04); (f2: ciclo_recurso:2021, ramo:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3260238.16, modificado:3202349.12)	CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO PUENTE PEATONAL COLGANTE - 122502	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO EN CONVENIO DE COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	122502	\$	235	226	0	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:170.0)	

