

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB200401803261	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIMON ZONA SECCION SECTOR C. BRIZA LIMON RA. TABASCO SECTOR A. MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y CARRETERA CARRETERA CIUDAD PEMEX A LIMON TRA. SECC. A.MI 4.5. (mtr:1538274, mtr:17844697))	01-11-2020	30-12-2020	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	(cbo1 (tipo_obra_Otra, numero_contrato:CO1102035, contrato:GRUPO JCV, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1039054.37, importe_modificado:1039054.37))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:0.04))	{1803261/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401803270	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:245, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIMON IRA. SECCION SECTOR C. BRIZA LIMON RA. SECCION SECTOR C. MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y CARRETERA CIUDAD PEMEX A LIMON TRA. SECC. A.MI 4.5. (mtr:1538274, mtr:17844697))	01-11-2020	30-12-2020	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	(cbo1 (tipo_obra_Otra, numero_contrato:CO1102035, contrato:GRUPO JCV, S.A. DE C.V., convocado:INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1039054.37, importe_modificado:1039054.37))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:0.02))	{1803270/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401803281	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:246, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LIMON ZONA SECCION SECTOR B. 8074 LIMON DANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A CIUDAD PEMEX Y CARRETERA CARRETERA CIUDAD PEMEX A LIMON ZONA SECC. SECTOR B A 1.8KM, (mtr:259867108, mtr:178546508))	01-11-2020	30-12-2020	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	(cbo1 (tipo_obra_Otra, numero_contrato:CO1102033, contrato:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocado:INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1566291.65, importe_modificado:1566291.65))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:0.04))	{1803281/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401803446	1	(geo1 (cve_municipio:15, localidad:269, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SIMON SARLAT DA SECCION (SAN MARTIN), 86725 SIMON SARLAT DA SECCION (SAN MARTIN), MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA DE ARBOLITOS A BENTO JUAREZ, (mtr:9251693724, mtr:178068920))	01-11-2020	30-12-2020	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	78,201.38	(cbo1 (tipo_obra_Otra, numero_contrato:CO1102033, contrato:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocado:INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1566291.65, importe_modificado:1566291.65))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:0.04))	{1803446/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401803459	1	(geo1 (cve_municipio:12, localidad:240, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ARBOLITOS, 86746 LOS ARBOLITOS, MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ SAN CARLOS Y CARRETERA CARRETERA BENTO JUAREZ SAN CARLOS Y CARRETERA ARBOLITOS A BENTO JUAREZ, (mtr:9251669045, mtr:1780357899))	01-11-2020	30-12-2020	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	(cbo1 (tipo_obra_Otra, numero_contrato:CO1102033, contrato:ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocado:INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1566291.65, importe_modificado:1566291.65))	(meta1 (unidad_medida:Otros, avance:0.02))	{1803459/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401802537	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	2,771,960.76	(R1) (solo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236892.48, modificado:0.0), (R2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462208.28, modificado:462208.28)	CONSTRUCCION DE OCHO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA BAYONA - 233771	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	233771	5	20	15	0	(meta:1 (unidad_medida:Otr os_mta:12.0 meta_modificada:1 2.0))
2020	4	TAB200401802597	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	925,969.92	(R1) (solo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789594.16, modificado:0.0), (R2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, modificado:156402.76)	CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO - 235162	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	235162	3	0	8	0	(meta:1 (unidad_medida:Otr os_mta:4.0 meta_modificada:4 0))
2020	4	TAB200401803300	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	525,969.92	(R1) (solo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789594.16, modificado:0.0), (R2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156402.76, modificado:156402.76)	CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA - 23555	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	23555	5	21	19	0	(meta:1 (unidad_medida:Otr os_mta:4.0 meta_modificada:4 0))
2020	4	TAB200401803462	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	231,461.73	(R1) (solo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192391.04, modificado:0.0), (R2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39100.69, modificado:39100.69)	CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE VERNET SIERRA DE GUADALUPE - 241228	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	241228	5	12	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Otr os_mta:1.0 meta_modificada:1 0))
2020	4	TAB200401803460	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	6,944,751.90	(R1) (solo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571731.2, modificado:0.0), (R2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1 (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.7, modificado:117302.7)	CONSTRUCCION DE TREINTA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN EL PUEBLO DE BENTO JUAREZ SAN CARLOS - 235872	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	235872	5	75	80	0	(meta:1 (unidad_medida:Otr os_mta:30.0 meta_modificada:3 0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB20040180297	1	[geo1: [cve_municipio: 12, localidad: 125, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUJOLIE, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSPANA BENTO JUAREZ A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA SANTAMARIA, CARRETERA MANUJOLIE, km: 62.529482, lat: 17.8314148]	01-11-2020	30-12-2020	469,202.28	469,202.28	469,202.28	469,202.28	469,202.28	[cbo1: [tipo_otra_otra: numero_contrato: CO1180233, comisionista: CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto: 1818384.87, importe_modificado: 1818384.87]	[medid1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.24]	(1802337/proyecto_NICCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180297	1	[geo1: [cve_municipio: 12, localidad: 199, direccion: CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO, 88726, JASE TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSPANA BENTO JUAREZ A MANO IZQUIERDA Y CARRETERA MANUJOLIE, km: 32.56228721, lat: 17.80647311]	01-11-2020	30-12-2020	156,402.76	156,402.76	156,402.76	156,402.76	156,402.76	[cbo1: [tipo_otra_otra: numero_contrato: CO1180233, comisionista: CARLOS ALFREDO DIAZ GALLEGOS, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto: 1818384.87, importe_modificado: 1818384.87]	[medid1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.09]	(1802337/proyecto_NICCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180300	1	[geo1: [cve_municipio: 12, localidad: 233, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 88724, NUEVA ESPERANZA, MACJUSPANA ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSPANA A CIUDA PEMEX Y CARRETERA CARRETERA CIUDAD PEMEX A NUEVA ESPERANZA AL SURDESTE DE LA LOCALIDAD, CARRETERA, km: 32.54331188, lat: 17.83903579]	01-11-2020	30-12-2020	156,402.76	156,402.76	156,402.76	156,402.76	156,402.76	[cbo1: [tipo_otra_otra: numero_contrato: CO1180233, comisionista: ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto: 1589291.65, importe_modificado: 1589291.65]	[medid1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.09]	(1803300/proyecto_NICCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180304	1	[geo1: [cve_municipio: 15, localidad: 238, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VERNET SIERRA DE GUADALUPE, 88724, VERNET SIERRA DE GUADALUPE, MACJUSPANA ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSPANA A BENTO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA BENTON JUAREZ A BENTON JUAREZ, km: 32.52663018, lat: 17.81469293]	01-11-2020	30-12-2020	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	39,100.69	[cbo1: [tipo_otra_otra: numero_contrato: CO1180233, comisionista: ELVIRA BAEZA SANCHEZ, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto: 1589291.65, importe_modificado: 1589291.65]	[medid1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.02]	(1815482/proyecto_NICCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180304	1	[geo1: [cve_municipio: 18, localidad: 18, direccion: CALLE PRINCIPAL PUEBLO BENTO ALAREZ, 88728, BENTO JUAREZ (SAN CARLOS), MACJUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACJUSONNA A BENTO JUAREZ Y CARRETERA CARRETERA SAN CARLOS A BENTO JUAREZ, km: 35.52899115, lat: 17.82398115]	01-11-2020	30-12-2020	1,173,020.70	1,173,020.70	1,173,020.70	1,173,020.70	1,173,020.70	[cbo1: [tipo_otra_otra: numero_contrato: CO1180233, comisionista: JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ, convocante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto: 2076938.08, importe_modificado: 2076938.08]	[medid1: [unidad_medida: Otros, avance: 0.09]	(1803300/proyecto_NICCO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTEMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401802917	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	3,000,362.49	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501033.52, modificado:0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500368.97, modificado:308201.97))	CONSTRUCCION DE TRECE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RANCHERIA CAGAHUATLLO - 234786	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	234786	5	16	22	0	(meta:1 (unidad_medida:0r os, meta:3.0 (meta_modificada:1 3.0))
2020	4	TAB200401803338	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	3,472,375.95	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288565.6, modificado:0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318590.35, modificado:586210.35))	CONSTRUCCION DE QUINCE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE EL CONGO - 235880	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	235880	5	25	30	0	(meta:1 (unidad_medida:0r os, meta:15.0 (meta_modificada:1 5.0))
2020	4	TAB200401803305	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	825,965.92	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15442.78, modificado:55442.78))	CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 235992	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	235992	5	45	39	0	(meta:1 (unidad_medida:0r os, meta:4.0 (meta_modificada:4 0))
2020	4	TAB200401803331	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	4,629,834.00	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344280.8, modificado:0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4284553.2, modificado:782073.9))	CONSTRUCCION DE VEINTE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA RANCHERIA AGUALES SERDAN SAN FERNANDO - 237182	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	237182	5	60	55	0	(meta:1 (unidad_medida:0r os, meta:20.0 (meta_modificada:2 0.0))
2020	4	TAB200401803473	2020	15	S	177	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	694,475.19	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57173.17, modificado:0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117302.07, modificado:11361.07))	CONSTRUCCION DE TRES VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT - 241150	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	241150	5	15	12	0	(meta:1 (unidad_medida:0r os, meta:3.0 (meta_modificada:3 0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_CICLO_DE_RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_CICLO_DE_RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401803238	2020	15	S	177	2020	33	1	3	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5_prog_pres:177_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:230862.48; modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:46208.78; modificado:46208.78)	CONSTRUCCION DE DOCE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LA CERBA - 23892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	23892	8	30	32	0	(meta: (unidad_medida:Otr os, meta:12.0, meta_modificada:1 2.0))
2020	4	TAB200401803246	2020	15	S	177	2020	33	1	3	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:15_modalidad:5_prog_pres:177_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2501083.32; modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:503088.97; modificado:503088.97)	CONSTRUCCION DE TRECE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LA CERBA - 23894	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	23894	5	30	25	0	(meta: (unidad_medida:Otr os, meta:13.0, meta_modificada:1 3.0))
2020	4	TAB200401795530	2020	33	S	177	2020	33	1	3	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:1478933.53; modificado:1478933.53); (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2784604.14; modificado:2784604.14)	CONSTRUCCION DE SEIS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA EN LA LOCALIDAD LAS PERAS - 23458	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	23458	5	32	22	0	(meta: (unidad_medida:Otr os, meta:10.0, meta_modificada:6 0))
2020	4	TAB200401795530	2020	33	S	177	2020	33	1	3	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:18285.15; modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2813521; modificado:2813521.15)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN EL POBLADO CUPILCO CAMINO EL SANTUARIO - 71103	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO	71103	5	350	333	0	(meta: (unidad_medida:Otr os, meta:372.0, meta_modificada:3 72.0))
2020	4	TAB200401803500	2020	33	S	177	2020	33	1	3	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:18285.15; modificado:0.0); (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS); monto:2813521; modificado:2813521.15)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA AGUILAS SERDAN TERCERA SECCION - 22919	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22919	5	8	2	0	(meta: (unidad_medida:Pie zas, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

FOLIO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS				AVANCES_FISICOS	CAPETRA_FOTOS	ESTATUS
TAB200401803238	1	(geo1, [ove_municipio:12, localidad:232, direccion:CARRETERA ENTRE MACUSPANA TABASCO ENTRE CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ EN EL KM 12.4 ANTES DE LLEGAR A BENTO JUAREZ CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ EN EL KM 12.4 ANTES DE LLEGAR A BENTO JUAREZ], [lat:17.81472989])	01-11-2020	30-12-2020	469,208.28	469,208.28	469,208.28	469,208.28	469,208.28	469,208.28	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.24]) (cbo1: [tipo_contrato:Otros, numero_contrato:CO1102035, fecha_inicio:3-02-2020, contratista:GRUPO J.C.V, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:10330554.37, importe_modificado:1030554.37])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.24]) (cbo1: [tipo_contrato:Otros, numero_contrato:CO1102035, fecha_inicio:3-02-2020, contratista:GRUPO J.C.V, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:10330554.37, importe_modificado:1030554.37])	(1803238/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401803246	1	(geo1, [ove_municipio:12, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERA LA CEIBA, 86732 LA CEIBA, MACUSPANA, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ EN EL KM 12.4 ANTES DE LLEGAR A BENTO JUAREZ CARRETERA MACUSPANA A BENTO JUAREZ EN EL KM 12.4 ANTES DE LLEGAR A BENTO JUAREZ], [lat:17.861652])	01-11-2020	30-12-2020	508,308.97	508,308.97	508,308.97	508,308.97	508,308.97	508,308.97	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.24]) (cbo1: [tipo_contrato:Otros, numero_contrato:CO1102035, fecha_inicio:3-02-2020, contratista:GRUPO J.C.V, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:10330554.37, importe_modificado:1030554.37])	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.24]) (cbo1: [tipo_contrato:Otros, numero_contrato:CO1102035, fecha_inicio:3-02-2020, contratista:GRUPO J.C.V, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:10330554.37, importe_modificado:1030554.37])	(1803246/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401795930	1	(geo1, [ove_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE SANUARIO INTERIOR SAN FUELO CUPULCO, 86670 CUPULCO, COMALCALCO, TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR LA CALLE QUE VA HACIA LA DEPORTIVA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOSCENTOS SESENTA METROS EN ENCONTRAMOS LA UBICACION EN EL KM-83 12482568, [lat:18.238259]])	01-08-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:0.0]) (cbo1: [tipo_contrato:Otros, numero_contrato:CTO1A-CONTRATO FONDES MARSA, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1985305.16, importe_modificado:1985305.16])	(180329/proyecto_FIN, 180250/proyecto_INICIO, 180290/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelado sin validar	(cbo1: [observación Proyecto cancelado, el recurso fue reintegrado a la cuenta concentrada Estatal, trimestre:4.0, usuario:mulgopaz, fecha:2021-01-18], obs2: [observación Proyecto cancelado, los recursos se reintegraron a la cuenta concentrada FISE 2020, trimestre:4.0, usuario:mulgopaz, fecha:2021-01-18])	Sin observaciones
TAB200401802300	1	(geo1, [ove_municipio:5, localidad:17, direccion:CALLE BENTO JUAREZ RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION (SAN ROMAN), 86533 AQUILES SERDAN 3RA SECCION (SAN ROMAN), JALAPA, TABASCO ENTRE Y ENTRANDO POR LA CALLE QUE VA HACIA LA DEPORTIVA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOSCENTOS SESENTA METROS EN ENCONTRAMOS LA UBICACION EN EL KM-83 12482568, [lat:17.845858])	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	(meta1: [unidad_medida:Otros, avance:10]) (cbo1: [tipo_contrato:Adquisiciones, numero_contrato:CTO1A-CONTRATO FONDES MARSA, S.A. DE C.V., CONVOCAN INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO, monto:1985305.16, importe_modificado:1985305.16])	(180230/proyecto_FIN, 180250/proyecto_INICIO, 180290/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802277	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,558.70	(F1) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.29, modificado:0.0); (F2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.41, modificado:22956.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA 224647	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	224647	5	4	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2020	4	TAB200401802288	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,648.38	(F1) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18615.00, modificado:0.0); (F2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28133.21, modificado:28133.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA RODE TEPAL - 221726	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225126	5	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	4	TAB200401802287	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	126,760.47	(F1) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50733.99, modificado:0.0); (F2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76026.48, modificado:76026.48)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA GUANAL SEGUNDA SECCION - 227009	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	227009	5	18	9	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0))
2020	4	TAB200401802286	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,558.70	(F1) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15653.29, modificado:0.0); (F2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.41, modificado:22956.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA ADULES PUYACATENGO SUR - 225333	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225333	5	7	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2020	4	TAB200401802240	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	51,643.19	(F1) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089.00, modificado:0.0); (F2) (solo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33956.11, modificado:33956.11)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA ADULES SECONDA QUINTA SECCION - 225427	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225427	5	10	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0))

FOLIO		DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							FOTOS			ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
TPO.	REFERENCIA	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION								
1	TAB200401802377	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE NO 3 EMILIANO ZAPATA, 88955 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO 3 Y CALLE SIN NOMBRE NO 4, 88955 EMILIANO ZAPATA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO 3 Y CALLE SIN NOMBRE NO 4, 88955 EMILIANO ZAPATA EN VIVIENDAS UBICADAS EN: lon: 92.8528833, lat: 17.7381515}]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cbo1: {tpo: {cve_Aduquisiciones: numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, comissas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1802377/proyecto_INICIO, 1802377/proyecto_PROCES O, 1802377/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
1	TAB200401802388	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA PROGRESO - DERECHA KILOMETRO 2.1 - RANCHERIA RIO DE TEAPA, 88655 RODE TEAPA, JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA RIO DE TEA, lon: 92.9221915, lat:17.7481169}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo1: {tpo: {cve_Aduquisiciones: numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, comissas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1802388/proyecto_INICIO, 1802388/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
1	TAB200401802407	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO LIBRE SUR, TRAMO TACOTALPA, JALAPA KILOMETRO 32.5 - 32.5 RANCHERIA GUANAL ZDA SECCION 8884 GUANAL DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA EN: lon:92.8528833, lat:17.7381515}]	17-11-2020	17-12-2020	76,026.48	76,026.48	76,026.48	76,026.48	76,026.48	[cbo1: {tpo: {cve_Aduquisiciones: numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, comissas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}	{1802507/proyecto_INICIO, 1802507/proyecto_PROCES O, 1802507/proyecto_FINAL}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
1	TAB200401802408	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUJACATONGO SUR, 8884 PUJACATONGO SUR, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CHARRERA Y LA SECCION 8884 SECC Y ZDA SECC Y CARRETERA CHARRERA GUANAL IRA SECC Y ZDA SECC A PUJACATONGO SUR A 11.5 KM., lon:92.8741681, lat:17.1588553}]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cbo1: {tpo: {cve_Aduquisiciones: numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, comissas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1802408/proyecto_INICIO, 1802408/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								
1	TAB200401802410	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AQUILES SERDAN STA SECCION 8884 PUJACATONG TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA AQUILES SERDAN EN VIVIENDAS U, lon:92.7126832, lat:17.8422619}]	17-11-2020	17-12-2020	30,956.11	30,956.11	30,956.11	30,956.11	30,956.11	[cbo1: {tpo: {cve_Aduquisiciones: numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, comissas:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocaante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1802410/proyecto_INICIO, 1802410/proyecto_PROCES O}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones								

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	__ F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802528	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,422.51	(F1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18198.81, modificado 0.0); (F2) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42223.7, modificado:42223.7)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA SAN AGUEL ARJERA - 225777	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225777	5	10	5	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:15.0)
2020	4	TAB200401802592	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,253.53	(F1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931.22, modificado 0.0); (F2) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322.31, modificado:2322.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL IDIO EL DORADO - 229587	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229587	5	5	4	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:9)
2020	4	TAB200401802593	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,253.53	(F1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830.9, modificado 0.0); (F2) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322.31, modificado:2322.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA LOMAS DEL VIDAL - 226871	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226871	5	6	3	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9)
2020	4	TAB200401802596	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(F1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado 0.0); (F2) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CALCAANTO TERCERA SECCION - 228155	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228155	5	5	5	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.5)
2020	4	TAB200401802677	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(F1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado 0.0); (F2) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres.3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MNERO PRIMERA SECCION - 229580	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229580	5	5	5	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.5)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS			OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040180248	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CAJON DE LA PRINCIPAL, RANCHERIA SAN VICENTE, PUEBLO DE SAN VICENTE, TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA MACUSPANA Y CARRETERA JALAPA A MACUPANA MANO IZQUIERDA A 1.5 KM. CARRETERA JALAPA A MACUSPANA A.1, lat:17.821747289, lon:17.82571805]	17-11-2020	17-12-2020	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	[cpto1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTOJLA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	(180250)proyecto_INICIO, 180250)proyecto_PROCES, O, 180250)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180250	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:41, direccion:CAJON DE LA TRINIDAD, DOMINGUEZ EL DIO EL DORADO, 8864 EL DORADO, TABASCO ENTRE CALLE LA CURVA Y CALLE ANASTASIO MAYO, CALLE MIGUEL DELGADO, LAS ESTUFAS EL DORADO, CALLE ANASTASIO MAYO, EL DIO EL DORADO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVE, lat:17.8557289, lon:17.8557289]	17-11-2020	17-12-2020	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	[cpto1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTOJLA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1883385.15, importe_modificado:1955295.15]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:3.0]	(180250)proyecto_INICIO, 180250)proyecto_PROCES, O, 180250)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180256	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SAC TRAMO PLAYAS DEL ROSARIO - BENTU JUAREZ, CALLE DE VIAL, BEBALOMAS DE VIDAL JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENT, lat:17.82101671, lon:17.8284652]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cpto1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTOJLA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:19.0]	(180250)proyecto_INICIO, 180250)proyecto_PROCES, O, 180250)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180277	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:31, direccion:CAJON DE LA PRINCIPAL, RANCHERIA VICTOR FERNANDEZ MANERO TRA SECCION (SAN ANTONIO, 8863 VICTOR FERNANDEZ MANERO RA, SECCION (SAN ANTONIO), JALAPA TABASCO ENTRE CALLE CARRETERA JALAPA MACUSPANA Y CARRETERA PLAYAS DEL ROSARIO KM 12, lat:17.8167381, lon:17.84704307)]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cpto1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTOJLA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	(180250)proyecto_INICIO, 180250)proyecto_PROCES, O, 180250)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAM	f1 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAM	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802327	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (f2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28193.21, modificado:28193.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHIPLINAR PRIMERA SECCION - 223718	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223718	5	9	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802381	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (f2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28193.21, modificado:28193.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA GUANAL TERCERA SECCION GUANALITO - 224688	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	224688	5	2	8	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802384	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,568.70	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (f2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22555.41, modificado:22555.41))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO JAHUACAPA PUENTE GRANDE - 224111	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	224111	5	7	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2020	4	TAB200401802395	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (f2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28193.21, modificado:28193.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHICHONAL CUARTA SECCION - 225688	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225688	5	8	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO				CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
TAB20040180237	1	[geo1] [cve_municipio:9, localidad:11, RANCHERIA CHILPINLAR, RA SECCION 8843 CHILPINLAR RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA CHILPINLAR SECCION 8843 ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS CAL, lon: -92.7746355, lat: 17.7622959]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cve1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., conocimiento:Yuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[180238] [proyecto_INICIO, 180238] [proyecto_FIN, 180238] [proyecto_PROCESO, 180238] [proyecto_FIN, 180238]	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180238	1	[geo1] [cve_municipio:9, localidad:14, direccion:TERRACERA TRAMO CARRTERA JALAPA - TEAPA, CARRTERA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5000 RANCHERIA (GUANALTO), 8864 GUANALTA SECCION (GUANALTO), JALAPA TABASCO ENTRE CARRTERA CARRTERA JALAPA A TEAPA K. lon: -92.8584299, lat: 17.69718311]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cve1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., conocimiento:Yuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[180238] [proyecto_INICIO, 180238] [proyecto_FIN, 180238] [proyecto_PROCESO, 180238] [proyecto_FIN, 180238]	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180239	1	[geo1] [cve_municipio:9, localidad:72, direccion:CARRTERA ESTADAL JALAPA AL CENTRO DE JALAPA JAHUACA (PUENTE GRANDE), 8863 JAHUACA (PUENTE GRANDE), JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN EL SECTOR JAHUACA K. lon: -92.85013527, lat: 17.73144689]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cve1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., conocimiento:Yuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]	[180239] [proyecto_INICIO, 180239] [proyecto_FIN, 180239] [proyecto_PROCESO, 180239] [proyecto_FIN, 180239]	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180235	1	[geo1] [cve_municipio:9, localidad:72, direccion:CALE PRINCIPAL E/LDO MONTANA, 8865 MONTANA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRTERA CARRTERA JALAPA A PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRTERA ROSARIO TEAPA Y CARRTERA LA RANCHERIA MONTECAYATA CALLE A 800 MTS A MANO DERECHA HACIA, lon: -92.82234611, lat: 17.6729152]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cve1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., conocimiento:Yuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[180235] [proyecto_INICIO, 180235] [proyecto_FIN, 180235] [proyecto_PROCESO, 180235] [proyecto_FIN, 180235]	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180243	1	[geo1] [cve_municipio:9, localidad:75, direccion:CALE PRINCIPAL RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECCION, 8865 CHICHONAL 4TA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRTERA JALAPA A PLAYAS DEL ROSARIO TEAPA Y CARRTERA MINO IZQUIERDA Y CARRTERA CARRTERA A CHICHONAL 1 KM HACIA ADETRON, CARRTERA V, lon: -92.85629251, lat: 17.86650137]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cve1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA S.A. DE C.V., conocimiento:Yuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	[meta1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	[180243] [proyecto_INICIO, 180243] [proyecto_FIN, 180243] [proyecto_PROCESO, 180243] [proyecto_FIN, 180243]	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802511	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	75,117.34	(#1) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30016.74, modificado 0.0); (#2) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30049.9, modificado 30049.9)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA HUAPICAL SEGUNDA SECCION - 221762	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	221762	5	10	6	0	(meta) (unidad_medida Pie zas, meta 16.0, meta_modificada 1 6.0)
2020	4	TAB200401802569	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,658.70	(#1) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1933.29, modificado 0.0); (#2) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 22995.41, modificado 22995.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO SAN MIGUEL AFUERA - 226868	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226868	5	4	4	0	(meta) (unidad_medida Pie zas, meta 8.0, meta_modificada 8 0)
2020	4	TAB200401802715	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,946.36	(#1) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 18609.15, modificado 0.0); (#2) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 28138.21, modificado 28138.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO PRIMERA SECCION EL LLANO - 231700	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	231700	5	6	4	0	(meta) (unidad_medida Pie zas, meta 10.0, meta_modificada 1 0.0)
2020	4	TAB200401802781	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,946.36	(#1) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 4, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 18609.15, modificado 0.0); (#2) (ciclo recurso 2020, ramo 33, modalidad 1, prog_pres 3, tipo recursos FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 28138.21, modificado 28138.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CALICANTO SEGUNDA SECCION - 222584	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	222584	5	6	4	0	(meta) (unidad_medida Pie zas, meta 10.0, meta_modificada 1 0.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO							AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAFTRISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401802511	1	[geo]: [cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO OCOTILCOCA, LOCALIDAD HUAPAGÓN SECCION MARGEN HUAPAGÓN KILOMETRO 3 s=8 RANCHERIA HUAPAGÓN 2DA SECCIÓN, 8880 HUAPAGAL DA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS ENTRE 92.7887384, lat:17.6586979]	17-11-2020	17-12-2020	45,040.60	45,040.60	45,040.60	45,040.60	45,040.60	[cfo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	(meta): [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	180278 /proyecto_INICIO, 180281 /proyecto_FIN, O, 180287 /proyecto_PROCES	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802599	1	[geo]: [cve_municipio:8, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL AFUERA, 6880 SAN MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A JALAPA A SAN MIGUEL AFUERA A 35 KM Y A 35 KM DE JALAPA P.O. CARRETERA JALAPA A MIGUEL AFUERA, JALAPA TABASCO, CALLE, km=92.7781511, lat=17.74817096]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cfo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	(meta): [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]	180259 /proyecto_INICIO, 180259 /proyecto_FIN, O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802775	1	[geo]: [cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA VILLAHERMOSA A MANGUPARRA KM 11.5 ENTRE CARRETERA A SANTO DOMINGO IRA SECC A 7.1 KM KILOMETRO 11 + 200 EJIDO SANTO DOMINGO IRA SECCION (EL LLANO), 8885 SANTO DOMINGO RAL SECCION, km=92.78446376, lat=17.86190495]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	(meta): [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	180275 /proyecto_INICIO, 180275 /proyecto_FIN, O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802781	1	[geo]: [cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LIBRE 188 TRAMO CARRETERA A JALAPA TEAPA - CARRETERA A CALICANTO 2DA SECC. KILOMETRO 15 + 300 RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION, 8850 CALICANTO RA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CALICANTO 2DA SECCION Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS ENTRE 92.7887384, lat:17.6586979]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	(meta): [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	180278 /proyecto_INICIO, 180278 /proyecto_FIN, O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802287	1	[geo]: [cve_municipio:9, localidad:43, direccion:CALLE SIN NOMBRE NO 1 RANCHERIA AQUILES SEROÁN 2DA SECCIÓN, 8837 AQUILES SEROÁN DA SECCIÓN, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO 2 Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARON EN LA RANCHERIA AQUILES SEROÁN ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS ENTRE 92.7887384, lat:17.6586979]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo]: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]	(meta): [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	180228 /proyecto_INICIO, 180228 /proyecto_PROCES, O, 180228 /proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1 - CICLO DE RECURSO	FT1 - RAMO	FT1 - MODALIDAD	FT1 - PRESUPUESTARIO	FT2 - CICLO DE RECURSO	FT2 - RAMO	FT2 - MODALIDAD	FT2 - PROGRAMA	FT2 - PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802367	2020	33	1	4	2020	33	1	3	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(FT1 - (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0), (2 - ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA AGUILAS SEDCAN CUARTA SECCION - 223074	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNCION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223074	5	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802310	2020	33	1	4	2020	33	1	3	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(FT1 - (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0), (2 - ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL LIDO CHIPIUNAR TERCERA SECCION - 223035	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNCION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223036	5	8	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802330	2020	33	1	4	2020	33	1	3	3	Proyecto de inversión	85,727.88	(FT1 - (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:0.0), (2 - ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39406.67, modificado:39406.67))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL LIDO CHIPIUNAR SEGUNDA SECCION - 223035	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNCION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223350	5	8	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.4))
2020	4	TAB200401802396	2020	33	1	4	2020	33	1	3	3	Proyecto de inversión	37,558.70	(FT1 - (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15553.29, modificado:0.0), (2 - ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22985.41, modificado:22985.41))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA PROGRESO - 225987	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNCION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225987	5	4	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2020	4	TAB200401802407	2020	33	1	4	2020	33	1	3	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(FT1 - (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18809.15, modificado:0.0), (2 - ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA COLONIA BENITO GONZALEZ - 225338	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONJUNCION CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	225338	5	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTAT_US	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401802307	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CHIPLINAR ALTO, MUNICIPIO: CHIPLINAR ALTO, SECCION: MARGENIZOQUERO, KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA AGUILES SERDAN 4TA. SECCION, 88837 AGUILES SERDAN TA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE EN, [cve_municipio:16, localidad:92, 79486859, lat:17.8186497])	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	(foto: [tpo: [otra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contraata:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(1802310)proyecto_INICIO, 1802310)proyecto_FIN, 1802310)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802310	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:47, direccion:CARRETERA FEDERAL CHIPILINAR 3RA. SECCION, 88843 CHIPILINAR 3RA. SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EJIDO VIVIENDAS LIBECAS EN DIVERSAS CALLES, [cve_municipio:16, localidad:92, 79486859, lat:17.8105296])	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	(foto: [tpo: [otra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contraata:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(1802310)proyecto_INICIO, 1802310)proyecto_FIN, 1802310)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802330	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO CHIPLINAR 1RA. - CHIPLINAR 3RA. SECCION, MARGENIZOQUERO, KILOMETRO 2 + 1 RANCHERIA AGUILES SERDAN 4TA. SECCION, 88843 CHIPILINAR 3RA. SECCION (CONTRERAS), 88843 CHIPILINAR 3RA. SECCION (CONTRERAS), JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE EN, [cve_municipio:16, localidad:92, 79486859, lat:17.8147511])	17-11-2020	17-12-2020	39,406.80	39,406.80	39,406.80	39,406.80	39,406.80	(foto: [tpo: [otra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contraata:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:14.0])	(1802330)proyecto_INICIO, 1802330)proyecto_FIN, 1802330)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802396	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA PROGRESO, 88855 PROGRESO, JALAPA TABASCO ENTRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 3, CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 4, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA PROGRESO EN LA COLONIA PROGRESO, [cve_municipio:16, localidad:92, 79486859, lat:17.8218673])	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	(foto: [tpo: [otra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contraata:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0])	(1802356)proyecto_INICIO, 1802356)proyecto_FIN, 1802356)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802407	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:45, direccion:CALLE EL PORTON TECULA COLONIA BENITO GONZALEZ, 88830 BENITO GONZALEZ, JALAPA TABASCO ENTRE Y CALLE TEQUILA Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA COLONIA BENITO GONZALEZ EN DIVERSAS CALLES, [cve_municipio:16, localidad:92, 79486859, lat:17.87031246])	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	(foto: [tpo: [otra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82700999-ES-2020, contraata:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	(1802407)proyecto_INICIO, 1802407)proyecto_FIN, 1802407)proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EFECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401802416	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,658.70	{F1} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0), {F2} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22595.41, modificado:22595.41)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHICHONAL SEGUNDA SECCION - 22564	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22564	5	7	1	0	{meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}
2020	4	TAB200401802463	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,658.70	{F1} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15053.29, modificado:0.0), {F2} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22595.41, modificado:22595.41)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA TEQUILA PRIMERA SECCION - 22616	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22616	5	4	4	0	{meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}
2020	4	TAB200401802464	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,622.51	{F1} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.81, modificado:0.0), {F2} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42433.7, modificado:42433.7)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA TEQUILA CUARTA SECCION - 22610	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22610	5	7	8	0	{meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}
2020	4	TAB200401802467	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,848.36	{F1} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18999.15, modificado:0.0), {F2} (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28188.21, modificado:28188.21)}	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA MONTANA - 22709	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22709	5	7	3	0	{meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TPO_GEOFERRENCIAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401802418	1	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CAJALTEPEC, CALLE_PRINCIPAL_RANCHERIA CHICHONAL 2DA, SECCION, 88946 CHICHONAL DA, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAHERMOSA-MACISPANA A MONTEAÑA ALTA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA MACISPANA, CARRETERA VILLAHERMOSA A.M. km.-92.69872.135, linc:17.8184662}]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cbo1: {tpo: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CAJALTEPEC, CALLE_PRINCIPAL_RANCHERIA CHICHONAL 2DA, SECCION, 82709599-ES-2020, comprobante:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., comprobante:Apuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}}]	[meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:8.0}]	1802487/proyecto_FIN, 1802487/proyecto_PROCES O, 1802487/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802443	1	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 186 + 0 PARA EL TRAMO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y MACISPANA SECCION (LA ALUPRA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, linc:92.7529352, linc:17.87742749}]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cbo1: {tpo: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 186 + 0 PARA EL TRAMO ENTRE CARRETERA VILLAHERMOSA Y MACISPANA SECCION (LA ALUPRA), JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, linc:92.7529352, linc:17.87742749}}]	[meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:8.0}]	1802483/proyecto_INICIO, 1802483/proyecto_PROCES O, 1802483/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802464	1	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 186 + 1 RANCHERIA TEQUILA 4TA SECCION 88830 TEQUILA 4TA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ENTRE CAMINO ENTRE CARRETERA 302+18352, linc:17.87266418}]	17-11-2020	17-12-2020	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	[cbo1: {tpo: {cve_municipio:9, localidad:85, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 186 + 1 RANCHERIA TEQUILA 4TA SECCION 88830 TEQUILA 4TA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ENTRE CAMINO ENTRE CARRETERA 302+18352, linc:17.87266418}}]	[meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:15.0}]	1802487/proyecto_PROCES O, 1802487/proyecto_INICIO, 1802487/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802487	1	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 185 + 2 EJIDO TEQUILA, 88831 TEQUILA, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ENTRE CAMINO ENTRE CARRETERA 302+18352, linc:17.86243581}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo1: {tpo: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILLAHERMOSA - MACISPANA KILOMETRO 185 + 2 EJIDO TEQUILA, 88831 TEQUILA, JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ENTRE CAMINO ENTRE CARRETERA 302+18352, linc:17.86243581}}]	[meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:10.0}]	1802487/proyecto_PROCES O, 1802487/proyecto_INICIO, 1802487/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802512	1	[geo1: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIC TRAMO TEAPA - MACISPANA KILOMETRO 18 + 5 RANCHERIA MONTEAÑA ALTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA MONTEAÑA EN VILLAHERMOSA, linc:92.87009779, linc:17.85321477}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.23	28,139.23	28,139.23	28,139.23	28,139.23	[cbo1: {tpo: {cve_municipio:8, localidad:20, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIC TRAMO TEAPA - MACISPANA KILOMETRO 18 + 5 RANCHERIA MONTEAÑA ALTA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y ... LAS ESTUFIAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA MONTEAÑA EN VILLAHERMOSA, linc:92.87009779, linc:17.85321477}}]	[meta1: {unidad_medida:Plazas, avance:10.0}]	1802512/proyecto_PROCES O, 1802512/proyecto_FIN, 1802512/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1_CICLO_DE_RECURSO	M1_RAMO	M1_MODALIDAD	M1_PROGRAMA	M2_CICLO_DE_RECURSO	M2_RAMO	M2_MODALIDAD	M2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FUENTAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802370	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,590.70	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953.29, modificado:0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22655.41, modificado:22655.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CANAL PRIMERA SECCION - 22655	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	224550	5	5	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0))		
2020	4	TAB200401802373	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,553.53	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931.22, modificado:0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532.31, modificado:2532.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHIPLINAR LA LIMA - 22455	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	224555	5	5	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:0))		
2020	4	TAB200401802489	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	107,187.15	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64739.89, modificado:64739.89), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64739.89, modificado:64739.89)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL POBLADO FRANCISCO J SANTA MARIA - 22656	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226540	5	18	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:3.0))		
2020	4	TAB200401802500	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,348.36	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992.15, modificado:0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838.21, modificado:2838.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA UNION DE JALAPA EN LA RANCHERIA LA UNION - 22655	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226551	5	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))		
2020	4	TAB200401802549	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	56,338.02	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27565.01, modificado:0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33173.01, modificado:33173.01)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO DE JALAPA - 223340	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223340	5	2	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:2.0))		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES							
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401802370	1	[geo1, [cve: municipio, localidad: 44, direccion: CARRETERA GUANAJARA Y 2DA. SECC. RANCHERIA GUANAJARA SECCION 8664 GUANAJARA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA A PLAYA DEL DESERTE EN EL CAMINO ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA CARRETERA CARRETERA JALAPA (car:32.85.348706, lat:17.64775911)]	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cbo1, [cve: obra: Adquisiciones, numero_contrato: CTO-LA-827009599-ES-2020, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1955305.16, importe_modificado: 1955305.16]]	{meta1, [unidad_medida: Piezas, avance: 0.0]}	(1802370/proyecto_INICIO, 1802370/proyecto_FIN, 1802370/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802373	1	[geo1, [cve: municipio, localidad: 76, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIPILMUR IRA SECCION LA LIMA 9943 CHIPILMUR IRA SECCION LA LIMA 9943 ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA CHIPILMUR LA LIMA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVE. (car:32.86.203195, lat:17.77071911)]	17-11-2020	17-12-2020	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	[cbo1, [cve: obra: Adquisiciones, numero_contrato: CTO-LA-827009599-ES-2020, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1955305.16, importe_modificado: 1955305.16]]	{meta1, [unidad_medida: Piezas, avance: 0.0]}	(1802373/proyecto_INICIO, 1802373/proyecto_FIN, 1802373/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802500	1	[geo1, [cve: municipio, localidad: 13, direccion: AVENIDA FRANCISCO JAVIERA MARRASCA (CALLE DE SAN FRANCISCO) SANTA MARIA (CACAO) SANTAMARIA FRANCISCO J. SANTAMARIA (CACAO) JALAPA TABASCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SIMON SARLAT, CALLE PORFIRIO DIAZ LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARAN EN DIVE. (car:32.86.1891822, lat:17.82551791)]	17-11-2020	17-12-2020	64,758.88	64,758.88	64,758.88	64,758.88	64,758.88	[cbo1, [cve: obra: Adquisiciones, numero_contrato: CTO-LA-827009599-ES-2020, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1955305.16, importe_modificado: 1955305.16]]	{meta1, [unidad_medida: Piezas, avance: 23.00]}	(1802500/proyecto_INICIO, 1802500/proyecto_FIN, 1802500/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802500	1	[geo1, [cve: municipio, localidad: 33, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE SIC TRAMO PUEBLO NUEVO JALAPA KILOMETRO 16 + 8 RANCHERIA LA UNION CLAVO DE LA VICTORIA, 8868 LA UNION (CACAO) ENTRE CARRETERA JALAPA A MACISPANA - CAMINO A LAS ESUFAS, (car:32.85.154551, lat:17.83318841)]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo1, [cve: obra: Adquisiciones, numero_contrato: CTO-LA-827009599-ES-2020, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1955305.16, importe_modificado: 1955305.16]]	{meta1, [unidad_medida: Piezas, avance: 0.0]}	(1802500/proyecto_INICIO, 1802500/proyecto_FIN, 1802500/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802648	1	[geo1, [cve: municipio, localidad: 18, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE (BTRAMO CARRETERA JALAPA A MACISPANA - CAMINO A MANO IZQUIERDA A 300 MTS. ENTRE CARRETERA JALAPA A MACISPANA - CAMINO A MANO IZQUIERDA A 300 MTS. ENTRE CARRETERA CARRETERA JALAPA A MACISPANA MANO IZQUIERDA EN EL CAMINO (car:32.78153528, lat:17.73571791)]	17-11-2020	17-12-2020	33,773.01	33,773.01	33,773.01	33,773.01	33,773.01	[cbo1, [cve: obra: Adquisiciones, numero_contrato: CTO-LA-827009599-ES-2020, contratista: FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., conocimiento: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1955305.16, importe_modificado: 1955305.16]]	{meta1, [unidad_medida: Piezas, avance: 12.00]}	(1802648/proyecto_INICIO, 1802648/proyecto_FIN, 1802648/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Hoja 76 de 110

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	H1 - CICLO DE RECURSO	H1 - RAMO	H1 - MODALIDAD	H1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2 - CICLO DE RECURSO	H2 - RAMO	H2 - MODALIDAD	H2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB20040180255	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(R1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1889.15, modificado 0.0), R2 (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 28139.21, modificado 28139.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO VICTOR FERNANDEZ MANERO SEGUNDA SECCION - Z23384	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	Z23384	5	6	4	0	(meta) (unidad, medida) Piezas, meta 10.0, meta, modificada 1 0.0)
2020	4	TAB20040180254	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	75,117.34	(R1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20676.74, modificado 0.0), R2 (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6540.6, modificado 6540.6)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO PORDADO ASTAPA - Z23231	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	Z23231	5	10	6	0	(meta) (unidad, medida) Piezas, meta 16.0, meta, modificada 1 6.0)
2020	4	TAB200401802415	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	51,843.19	(R1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20687.08, modificado 0.0), R2 (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 30956.11, modificado 30956.11)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA SAN JUAN EL ALTO PRIMERA SECCION - Z25514	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	Z25514	5	6	5	0	(meta) (unidad, medida) Piezas, meta 11.0, meta, modificada 1 1.0)
2020	4	TAB200401802422	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,422.51	(R1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 28139.15, modificado 0.0), R2 (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 42223.7, modificado 42223.7)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO SANTO DOMINGO SEGUNDA SECCION - Z25843	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	Z25843	5	10	5	0	(meta) (unidad, medida) Piezas, meta 15.0, meta, modificada 1 5.0)
2020	4	TAB200401802506	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(R1) (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1889.15, modificado 0.0), R2 (solo recurso 2020, ramo 33, modalidad L, modificado 0.0), prog. pres 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 28139.21, modificado 28139.21))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHA PUERTO RICO - Z26898	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	Z26898	5	6	4	0	(meta) (unidad, medida) Piezas, meta 10.0, meta, modificada 1 0.0)

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCERO						ESTAT_US			OBSERVACIONES					
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20040180255	1	[geo1: {cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1995305.16, importe_modificado: 1995305.16)}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Jalapa, monto: 1995305.16, importe_modificado: 1995305.16)}]	{metra:1: (unidad: medida Piezas, avance:10.0)}	{180255}proyecto_INICIO, {180255}proyecto_FIN, {180255}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180234	1	[geo1: {cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	17-11-2020	17-12-2020	45,040.60	45,040.60	45,040.60	45,040.60	45,040.60	[cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	{metra:1: (unidad: medida Piezas, avance:10.0)}	{180234}proyecto_INICIO, {180234}proyecto_FIN, {180234}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180245	1	[geo1: {cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	17-11-2020	17-12-2020	30,956.11	30,956.11	30,956.11	30,956.11	30,956.11	[cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	{metra:1: (unidad: medida Piezas, avance:11.0)}	{180245}proyecto_INICIO, {180245}proyecto_FIN, {180245}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180242	1	[geo1: {cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Domingo Segundo, km: #2.82689703, lat:17.82396079)}]	17-11-2020	17-12-2020	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	[cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Domingo Segundo, km: #2.82689703, lat:17.82396079)}]	{metra:1: (unidad: medida Piezas, avance:15.0)}	{180242}proyecto_INICIO, {180242}proyecto_FIN, {180242}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180256	1	[geo1: {cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo:1: (tipo: obra Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82709989-ES-2020, comprobante:FOGONES, convocado: Ayuntamiento de Magallanes Las Estufas Ecológicas Se entregaran en el poblado Astropa en viviendas ubicadas en CIVE, km: #2.810465, lat:17.826872)}]	{metra:1: (unidad: medida Piezas, avance:10.0)}	{180256}proyecto_INICIO, {180256}proyecto_FIN, {180256}proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RF - CICLO DE RECURSO	RF1 - RAMO	RF1 - MODALIDAD	RF1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	RF2 - CICLO DE RECURSO	RF2 - RAMO	RF2 - MODALIDAD	RF2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID - ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID - MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			
2020	4	TAB20040180252	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,422.51	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29183.31, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42237.7, modificado:42237.7)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHICHONAL TERCERA SECCION - 228705	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228705	6	13	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:1.5.0))	
2020	4	TAB20040180265	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,253.53	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19331.22, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22922.31, modificado:22922.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO SEGUNDA SECCION - 228152	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228152	6	7	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:9.0))	
2020	4	TAB200401802942	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,253.53	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19331.22, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22922.31, modificado:22922.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA SAN MIGUEL PRIMERA SECCION - 228261	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228261	6	2	7	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	
2020	4	TAB20040180280	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,568.70	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583.29, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22922.31, modificado:22922.31)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL EJIDO DE CALCANITO RINCONADA - 222141	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	222141	6	4	4	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2020	4	TAB200401802278	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	79,812.17	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31854.67, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47957.5, modificado:47957.5)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL POBLADO AGUILAS SERVAN PRIMERA SECCION - 222236	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	222236	6	12	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:7.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							ESTATUS			OBSERVACIONES				
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES - CAPTURISTA	OBSERVACIONES - REVISOR
TAB20040180282	1	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:47, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA A MANO DERECHA, KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA CHICHONAL 3BA A CHICHONAL RA, SECCION LA CAPILLA], 86846, [lat:17.71317488, lon:92.7319603])	17-11-2020	17-12-2020	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	{metas: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]}	{180222@proyecto_INICIO, 180222@proyecto_FIN, 180222@proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180285	1	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA A MANO DERECHA, KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA CHICHONAL 3BA A CHICHONAL RA, SECCION LA CAPILLA], 86846, [lat:17.71317488, lon:92.7319603])	17-11-2020	17-12-2020	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	{metas: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0]}	{180222@proyecto_INICIO, 180222@proyecto_FIN, 180222@proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180282	1	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:65, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA A MANO DERECHA, KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA CHICHONAL 3BA A CHICHONAL RA, SECCION LA CAPILLA], 86846, [lat:17.71317488, lon:92.7319603])	17-11-2020	17-12-2020	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	25,322.31	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	{metas: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0]}	{180222@proyecto_INICIO, 180222@proyecto_FIN, 180222@proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180289	1	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA A MANO DERECHA, KILÓMETRO 2 + 0 RANCHERIA CHICHONAL 3BA A CHICHONAL RA, SECCION LA CAPILLA], 86846, [lat:17.71317488, lon:92.7319603])	17-11-2020	17-12-2020	22,585.41	22,585.41	22,585.41	22,585.41	22,585.41	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	{metas: [unidad_medida:Piezas, avance:8.0]}	{180222@proyecto_INICIO, 180222@proyecto_FIN, 180222@proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180278	1	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO MAUDERO PUEBLO AGUILAS SERDAN 1RA SECCION 6867 AGUILAS SERDAN RA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CALLE NINOS HEROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NINOS HEROS Y CALLE ESTUFA ESCO, 656345 SE, [lat:17.82553488, lon:92.7360592])	17-11-2020	17-12-2020	47,857.50	47,857.50	47,857.50	47,857.50	47,857.50	(cto1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:195305.16, importe_modificado:195305.16])	{metas: [unidad_medida:Piezas, avance:17.0]}	{180222@proyecto_INICIO, 180222@proyecto_FIN, 180222@proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802336	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1) (progr_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18899.15, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA CHAPUNAR CUARTA SECCION - 22420	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22420	5	7	3	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802380	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	56,338.02	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25955.01, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30373.01, modificado:30373.01)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL POBLADO JAHUACAPA - 22662	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22482	5	9	3	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:2.0))
2020	4	TAB200401802403	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	53,886.89	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25955.01, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27931.89, modificado:27931.89)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN EL POBLADO DE JALAPA - 22327	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22527	5	11	9	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:2.0))
2020	4	TAB200401802469	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18899.15, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERA SAN JUAN EL ALTO SEGUNDA SECCION - 22549	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22549	5	4	6	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802417	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,948.36	(F1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18899.15, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1, progr_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA SAN CRISTOBAL SEGUNDA SECCION - 22575	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	22575	5	5	5	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	TPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTAT US	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040180236	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:74, direccion: CALLE PRINCIPAL, SECCION 08A3, CHILUMAR TA, SECCION JALAPA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA CHIPLUMAR KTA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (m:7,695587) (k:17,869587)]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1802380/proyecto_INICIO, 1802380/proyecto_PROCES, 1802380/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180238	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:17, direccion: CALLE SANCHEZ, MAGALLANES PUERTO JAHUACAPA, 8885, JAHUACAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE GREGORIO MENDEZ Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL POBLADO JAHUACAPA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (m:52,83089312, k:17,73127898)]	17-11-2020	17-12-2020	33,773.01	33,773.01	33,773.01	33,773.01	33,773.01	[cfo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:12.0]]	[1802380/proyecto_INICIO, 1802380/proyecto_PROCES, 1802380/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401802403	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE BENITO JUAREZ, CIUDAD JALAPA, 89650 JALAPA, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE INTERCOMERCIAL Y CALLE FRANCISCO SANTAMARIA, CALLE ROGELIO TORREY LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA CD DE JALAPA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVE. (m:32,81298533, k:17,71262581)]	17-11-2020	17-12-2020	56,308.19	56,308.19	56,308.19	56,308.19	56,308.19	[cfo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:21.0]]	[1802403/proyecto_PROCES, 1802403/proyecto_FIN, 1802403/proyecto_INICIO]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401802405	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:26, direccion: CALLE VILLAGRASA, VILLAGRASA MACISPANA RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO ZDA, SECCION 8948 SAN JUAN EL ALTO DA SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA CARRETERA VILLAGRASA-CARRETERA CAACOLSA LA GRANJA CARRETER, (m:32,71852091, k:17,82738307)]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1802405/proyecto_PROCES, 1802405/proyecto_INICIO, 1802405/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401802417	1	[geo1: [cve_municipio:9, localidad:38, direccion: CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL - EL PORTON - TELLA MARGEN IZQUIERDO, KILOMETRO 15+9 RANCHERIA SAN CRISTOBAL ZDA, SECCION 89596 SAN CRISTOBAL, SECCION, JALAPA TABASCO ENTRE CALLE NOMBRE Y CALLE EN NOMBRE LAS ESTUFAS. (m:62,85624165, k:17,8695872)]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cfo1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827009999-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante:Ayuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16]]	[meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]]	[1802417/proyecto_PROCES, 1802417/proyecto_INICIO, 1802417/proyecto_FIN]	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	M1 - CICLO DE RECURSO	M1 - RAMO	M1 - MODALIDAD	M2 - CICLO DE RECURSO	M2 - RAMO	M2 - MODALIDAD	M2 - PROGRAMAS PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401802485	2020	33	1	4	2020	33	1	3	46,948.36	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.15, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ESCOLÁRICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERÍA TEQUILA SEGUNDA SECCION - 228841	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228841	\$	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200401802483	2020	33	1	4	2020	33	1	3	46,948.36	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18808.15, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28139.21, modificado:28139.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ESCOLÁRICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERÍA TEQUILA TERCERA SECCION - 228887	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228887	\$	6	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200401802509	2020	33	1	4	2020	33	1	3	51,643.19	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29188.81, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22454.38, modificado:22454.38)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ESCOLÁRICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERÍA PUYACATONGO NORTE - 228207	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228207	\$	6	5	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802516	2020	33	1	4	2020	33	1	3	70,422.51	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29188.81, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41233.7, modificado:41233.7)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ESCOLÁRICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERÍA MIGUEL ADEMANTO PRIMERA SECCION - 228077	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228246	\$	5	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200401802514	2020	33	1	4	2020	33	1	3	51,643.19	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29188.81, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22454.38, modificado:22454.38)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ESCOLÁRICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERÍA MIGUEL ADEMANTO PRIMERA SECCION - 228077	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229077	\$	10	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:1.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INGR	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401802486	1	[geol: {cve: municipio:9, localidad:55, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILAHERMOSA - MACUSPANA, KILOMETRO 196 + 0 RANCHERA, TEGUILA 2DA, SECCION 89300 TEGUILA DA, JALAPA TABASCO ENTRE LAS ESTUPELAS ECOLÓGICAS SE ENTREGAR, lat:49.72468774, lon:17.50551755}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo:1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocado:Avuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}]	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	1802486/proyecto_INICIO, 1802486/proyecto_PROCES O, 1802486/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802493	1	[geol: {cve: municipio:9, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE SIC TRAMO VILAHERMOSA - MACUSPANA, KILOMETRO 186 + 0 RANCHERA, TEGUILA 1DA, INDEPENDENCIA, 89300 TEGUILA RA SECCION INDEPENDENCIA JALAPA TABASCO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y L.A. PRINCIPAL SIN NOMBRE Y L.A, lon:49.72093928, lat:17.50637354}]	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[cbo:1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocado:Avuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}]	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	1802493/proyecto_INICIO, 1802493/proyecto_PROCES O, 1802493/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802509	1	[geol: {cve: municipio:9, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AJEJERA - EL PARASO MARGEN ZOUJERO, KILOMETRO 162 + 4 RANCHERA HUAPACA, IRA SECCION 89800 HUAPACA RA, CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE Y L.A. ENTRE EL COLOLOLO EN ENTREGAR, lon:49.75932541, lat:17.69601049}]	17-11-2020	17-12-2020	30,955.11	30,955.11	30,955.11	30,955.11	30,955.11	[cbo:1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocado:Avuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}]	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0))	1802509/proyecto_INICIO, 1802509/proyecto_PROCES O, 1802509/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802576	1	[geol: {cve: municipio:9, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO JALAPA - PUAYACATENO NORTE MARGEN DERECHO, KILOMETRO 17 + 100 RANCHERA PUAYACATENO NORTE, 89800 PUAYACATENO NORTE, RANCHERA CARRETERA JALAPA PUAYACATENO SUR Y CAMINO CARRETERA PUAYACATENO SUR, lon:49.90887095, lat:17.698338}]	17-11-2020	17-12-2020	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	42,223.70	[cbo:1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocado:Avuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}]	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	1802576/proyecto_INICIO, 1802576/proyecto_PROCES O, 1802576/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802614	1	[geol: {cve: municipio:9, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 196 TRAMO CARRETERA JALAPA MIGUEL ADENTRO RANCHERA SAN MIGUEL ADENTRO RA, SECCION 89400 SAN MIGUEL ADENTRO RA, SECCION 89400 SAN MIGUEL ADENTRO RA, SECCION 89400 SAN MIGUEL ADENTRO RA, SECCION 89400 SAN MIGUEL ADENTRO RA, SECCION 89400 SAN MIGUEL ADENTRO RA, lon:49.71140094, lat:17.72959511}]	17-11-2020	17-12-2020	30,955.11	30,955.11	30,955.11	30,955.11	30,955.11	[cbo:1: {tipo_obra:Adquisiciones numero_contrato:CTO-LA-82706959-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocado:Avuntamiento de Jalapa, monto:1955305.16, importe_modificado:1955305.16}]	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:11.0))	1802614/proyecto_INICIO, 1802614/proyecto_PROCES O, 1802614/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 CICLO DE RECURSO	#1 RAMO	#1 MODALIDAD	#1 PRESUPUESTARIO	#2 CICLO DE RECURSO	#2 RAMO	#2 MODALIDAD	#2 PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTAS FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802383	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,548.36	(#1) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (#2) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28138.21, modificado:28138.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA VICTOR FERNANDEZ MANERO TERCERA SECCION SAN ISIDRO - 229538	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229538	5	5	5	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2020	4	TAB200401802323	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,548.36	(#1) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (#2) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28138.21, modificado:28138.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA MERIDA Y GUARUMO - 223194	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	223194	5	6	4	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0)
2020	4	TAB200401802369	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,558.70	(#1) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15633.29, modificado:0.0), (#2) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22955.41, modificado:22955.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA SAN CRISTOBAL PRIMERA SECCION GUAYAYCAN - 226543	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226543	5	5	3	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:0.0)
2020	4	TAB200401802364	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,558.70	(#1) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15633.29, modificado:0.0), (#2) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22955.41, modificado:22955.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA SAN MARCOS - 229544	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229544	5	4	4	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:0.0)
2020	4	TAB200401802413	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	46,548.36	(#1) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18609.15, modificado:0.0), (#2) (ciclo recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28138.21, modificado:28138.21)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERA SAN CRISTOBAL PRIMERA SECCION - 226475	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	226475	5	6	4	0	(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

FOLIO	DETALLE_PROYECTO			AVANCE FINANCIERO					FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO				PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	OBSERVACIONES_FISICAS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
TAB200401802383	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:63] direccion:CAMINO TRAMO CHIPLINAR 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 3+2 RANCHERIA CHIPLINAR 1RA SECCION (GUAYACAN, 8848 CHIPLINAR 1RA SECCION ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARON EN LA RANCHERIA MERIDA, INE. 92.78561324, lit.17.8785802)	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[ccto:1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827005993-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1995305.16, importe_modificado:1995305.16]	(meta:1) [unidad_medida:Piezas, avance:10.00]	(1802383)proyecto_FIN, 1802383)proyecto_INICIO, 1802383)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802393	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CHIPLINAR 3RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 3+2 RANCHERIA CHIPLINAR 1RA SECCION (GUAYACAN, 8848 CHIPLINAR 1RA SECCION ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARON EN LA RANCHERIA MERIDA, INE. 92.78561324, lit.17.8785802)	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[ccto:1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827005993-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1995305.16, importe_modificado:1995305.16]	(meta:1) [unidad_medida:Piezas, avance:8.00]	(1802383)proyecto_FIN, 1802383)proyecto_INICIO, 1802383)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802394	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CHIPLINAR 1RA SECCION MARGEN DERECHO KILOMETRO 3+4 RANCHERIA SAN MARCOS, 8843 SAN MARCOS, JALAPA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARON EN LA RANCHERIA SAN MARCOS EN VIVIENDAS, INE-92.82884484, lit.17.78822878)	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[ccto:1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827005993-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1995305.16, importe_modificado:1995305.16]	(meta:1) [unidad_medida:Piezas, avance:8.00]	(1802384)proyecto_FIN, 1802384)proyecto_INICIO, 1802384)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802413	1	[geo1] [cve_municipio:3, localidad:24, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIC TRAMO SAN CRISTOBAL PORTON - TEQUILA KILOMETRO 8+1 RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION (SHAR, TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARON EN VIVIENDAS, INE-92.65628558, lit.17.83599390)	17-11-2020	17-12-2020	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	28,139.21	[ccto:1] [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTO-LA-827005993-ES-2020, contratista:FOGONES MARIA, S.A. DE C.V., convocante: Ayuntamiento de Jalapa, monto:1995305.16, importe_modificado:1995305.16]	(meta:1) [unidad_medida:Piezas, avance:10.00]	(1802413)proyecto_FIN, 1802413)proyecto_INICIO, 1802413)proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMAS	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMAS	CATEGORIA	MONTO_APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802573	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	103,286.32	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41344.33, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941.98, modificado:0.0) (1941.98))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA CHICONAL PRIMERA SECCION - 228399	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	228399	5	15	7	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:2.0)
2020	4	TAB200401802634	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	37,259.70	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10593.29, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266.41, modificado:2266.41)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA EN LA RANCHERIA EL CERRO - 229202	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JALAPA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	229202	5	5	3	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0)
2020	4	TAB200401801811	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	181,058.31	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15223.32, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112634.99, modificado:112634.99)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA CD NACAJUCA - 214330	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214330	5	25	15	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:4.0)
2020	4	TAB200401801824	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA BELEN - 214359	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214359	5	9	1	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0)
2020	4	TAB200401801826	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.68	(R1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0), (R2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN EL PUEBLO OXAMQUE - 214364	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214364	5	10	5	0	(meta) (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico

DETALLE_PROYECTO			AVANCE_FINANCIERO							ESTAT_US			OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB20040180284	1	[geo] (cve_municipio:13, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA SECCION 1886B CHICHONAL RA SECCION JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA ARRETERA VILAHERMOSA A MACUSPANA KM 19.8 Y CALLE CALLE PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA DE LA CARRETERA VILAHERMOSA A MACUSPANA KM 19.8724(465), lat:17.7594(243))	17-11-2020	17-12-2020	61,941.99	61,941.99	61,941.99	61,941.99	61,941.99	[cfo] (tipo_obra:Obras de construcción, numero_contrato:CTOLA-827089599-65-2020, contrato:FOGONES COMUNITARIOS MARIA, S.A. DE C.V., convocado/ayuntamiento de: JALAPA monto:199305.16, importe_modificado:199305.16)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:22.0)	(180257)proyecto_INICIO 180257proyecto_FIN 180257proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB20040180284	1	[geo] (cve_municipio:13, localidad:9, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 188 TRAMO CARRETERA JALAPA A MACUSPANA CARRETERA A EL CERRO KILOMETRO 14-7701 RANCHERIA EL CERRO 80968 EL CERRO JALAPA TABASCO ENTRE CARRETERA JALAPA A MACUSPANA KM 14.7 MANO DERECHA Y C. (lat:32.70053(18), lat:17.76715(665))	17-11-2020	17-12-2020	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	22,505.41	[cfo] (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CTOLA-827089599-65-2020, contrato:FOGONES COMUNITARIOS MARIA, S.A. DE C.V., convocado/ayuntamiento de: JALAPA monto:199305.16, importe_modificado:199305.16)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)	(180254)proyecto_INICIO 180254proyecto_FIN 180254proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801811	1	[geo] (cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PALAZA CIUDAD NACAJUCCA, 8828 GUANAJUATO TABASCO TORRES Y CALLE REVOLUCION CALLE CRISANTO PALMAS LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA CD DE NACAJUCCA EN VIVIENDAS UBICADAS EN, lat:35.0203(57), lat:19.1684(657))	01-12-2020	30-12-2020	112,834.99	112,834.99	112,834.99	112,834.99	112,834.99	[cfo] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION852020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA CONVOCANTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCCA monto:336629.99, importe_modificado:336629.99)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:8.0)	(180181)proyecto_INICIO 180181proyecto_FIN 180181proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801824	1	[geo] (cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE SAN PEDRO OVAQUE RANCHERIA BELLEN OVAQUE RANCHERIA BELLEN TABASCO 8823 BELLEN, NACAJUCCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA BELLEN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, lat:35.0203(57), lat:18.2515(832))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	[cfo] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION852020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA CONVOCANTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCCA monto:336629.99, importe_modificado:336629.99)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)	(180182)proyecto_INICIO 180182proyecto_FIN 180182proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801825	1	[geo] (cve_municipio:13, localidad:20, direccion:CALLE SAN PEDRO OVAQUE RANCHERIA BELLEN OVAQUE RANCHERIA BELLEN TABASCO 8823 BELLEN, NACAJUCCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA BELLEN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, lat:35.0203(57), lat:18.2515(832))	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cfo] (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION852020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA CONVOCANTE AYUNTAMIENTO DE NACAJUCCA monto:336629.99, importe_modificado:336629.99)	[meta]: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0)	(180182)proyecto_INICIO 180182proyecto_FIN 180182proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático



DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1 - CICLO DE RECURSO	F1 - RAMO	F1 - MODALIDAD	F1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F2 - CICLO DE RECURSO	F2 - RAMO	F2 - MODALIDAD	F2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FIJANTES	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB20040180162	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895.83, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN EL EJIDO APROYO - 214357	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214357	5	6	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	4	TAB20040180210	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895.83, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN CONGO CHICOPOTE - 220462	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220462	5	8	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	4	TAB20040180167	2020	33	1	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402.32, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA POR MAZATEUPA - 214315	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214315	5	9	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2020	4	TAB20040180163	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402.32, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO SEGUNDA SECCION - 214335	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214335	5	4	1	0	(meta:1 (unidad_medida:Ocos, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB20040180163	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895.83, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA POBLADO OLCUITTAN - 214358	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214358	5	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB200401801852	1	(geo1) (cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE SECTOR LOS MENDEZ EJIDO ARROYO, 86240 ARROYO, INOAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y CALLETERA LAS LOMITAS, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EJIDO ARROYO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lon:-92.94967153, lat:18.08750677))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cat1) (tipo_otra_servicios: numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION2652020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. comprobante:AVUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:328629.99, importe_modificado:328629.99)	(metadatos) (entidad_medidas:Phizas, avance:10.0)	(1801852)proyecto_PROCES O_1801852(proyecto_FINICIO) 1801852(proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802210	1	(geo1) (cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHICZAPOTE INOAJUCA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA CONG. CHICZAPOTE EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lon:-92.30577198, lat:18.22856113))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cat1) (tipo_otra_servicios: numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION2652020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. comprobante:AVUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:328629.99, importe_modificado:328629.99)	(metadatos) (entidad_medidas:Phizas, avance:10.0)	(1802210)proyecto_INICIO, 1802210(proyecto_FINICIO) 1802210(proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801807	1	(geo1) (cve_municipio:13, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO MACATEJUPA, 86250 MAZATEPANA INOAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA MANGA Y CALLE CALZADA, CALLE MORELOS LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EJIDO MAZATEPANA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lon:-93.00935636, lat:18.20317748))	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	(cat1) (tipo_otra_servicios: numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION2652020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. comprobante:AVUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:328629.99, importe_modificado:328629.99)	(metadatos) (entidad_medidas:Phizas, avance:15.0)	(1801807)proyecto_INICIO, 1801807(proyecto_FINICIO) 1801807(proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801813	1	(geo1) (cve_municipio:13, localidad:38, direccion:CALLE DEL EXODO RANCHERIA SAN ISIDRO 2DA SECCION, 86223 SAN ISIDRO DA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lon:-93.02584438, lat:18.23043217))	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	(cat1) (tipo_otra_servicios: numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION2652020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. comprobante:AVUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:328629.99, importe_modificado:328629.99)	(metadatos) (entidad_medidas:Phizas, avance:4.0)	(1801813)proyecto_PROCES O_1801813(proyecto_INICIO) 1801813(proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801823	1	(geo1) (cve_municipio:13, localidad:19, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ EN EL PUEBLO OCCIDENTAL, 86227 OCCIDENTAL TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL POBLADO SAN SIMON EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lon:-92.95184985, lat:18.18874789))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cat1) (tipo_otra_servicios: numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION2652020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V. comprobante:AVUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:328629.99, importe_modificado:328629.99)	(metadatos) (entidad_medidas:Phizas, avance:10.0)	(1801823)proyecto_PROCES O_1801823(proyecto_INICIO) 1801823(proyecto_FINICIO)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401801825	33	1	4	33	1	3	Proyecto de inversión	21,507.29	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9402.52, modificado:0.0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11924.37, modificado:11924.37))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA CHIFLON- 214381	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214381	5	3	2	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401801828	33	1	4	33	1	3	Proyecto de inversión	70,527.86	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609.09, modificado:0.0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRIENTE PRIMERA SECCION- 214480	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214480	5	9	6	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2020	4	TAB200401801853	33	1	4	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18965.83, modificado:0.0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28008.74, modificado:28008.74))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA SALOYA PRIMERA SECCION - 214778	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214778	5	5	5	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	4	TAB200401802214	33	1	4	33	1	3	Proyecto de inversión	70,527.86	(#1 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609.09, modificado:0.0), #2 (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prest:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA CANTONC PRIMERA SECCION - 220523	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220523	5	13	2	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))

FOLIO	DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					AVANCES_FISICOS	FOTOS
TAB200401801825	1	[geo] [eve_municipio:13, localidad:05, direccion:CALLE DEL CENTRO RANCHERIA MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DEL CARBAMO Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL POBLADO SAN SIMON EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, lnr:3234370102, lnr:1828946537]	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	[cbo] [tpe_obra:Servicios numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2852020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., comprobante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:320629.99, importe_modificado:320629.99]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0]) [1801853]proyecto_INICIO O, [1801853]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801839	1	[geo] [eve_municipio:13, localidad:07, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CORRIENTE IRA SECCION 88237 CORRIENTE IRA ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA CORRIENTE PRIMERA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CAL, lnr:823974038, lnr:1815200578]	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cbo] [tpe_obra:Servicios numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2852020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., comprobante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:320629.99, importe_modificado:320629.99]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]) [1801833]proyecto_INICIO, [1801833]proyecto_FIN, [1801833]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801853	1	[geo] [eve_municipio:13, localidad:24, direccion:CALLE CARRETERA VILHERGOSA MACAJUCA RANCHERIA CORRIENTE IRA SECCION 8645 SALOYA RA, SECCION MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA SALOYA PRIMERA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN, lnr:9235801401, lnr:1810683509]	01-12-2020	30-12-2020	28,206.74	28,206.74	28,206.74	28,206.74	28,206.74	28,206.74	[cbo] [tpe_obra:Servicios numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2852020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., comprobante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:320629.99, importe_modificado:320629.99]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]) [1801853]proyecto_INICIO O, [1801853]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801857	1	[geo] [eve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA EL HORRIGUERO RANCHERIA JIMENEZ, BZAB JIMENEZ, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA JIMENEZ EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, lnr:823853199, lnr:1816689978]	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cbo] [tpe_obra:Servicios numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2852020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., comprobante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:320629.99, importe_modificado:320629.99]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]) [1801857]proyecto_INICIO O, [1801857]proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802214	1	[geo] [eve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CANTEMOC IRA SECCION 88238 CANTEMOC IRA ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, lnr:923852805, lnr:18229582423]	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cbo] [tpe_obra:Servicios numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2852020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., comprobante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:320629.99, importe_modificado:320629.99]	(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]) [180221]proyecto_FIN, [180221]proyecto_INICIO O, [180221]proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE - PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMATA	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMATA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	HOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401802275	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014,57	(f1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18305.53, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28688.74, modificado:28688.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN EL EJIDO SAMARANDA - 227186	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	227186	5	5	5	0	(mes:1) (unidad_medida:Piezas) (meta:10.0, meta_modificada:1.0)
2020	4	TAB200401801610	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	117,536.43	(f1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91915.7, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25621.86, modificado:25621.86)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA POR GUAYTALPA - 214366	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214366	9	16	9	0	(mes:1) (unidad_medida:Piezas) (meta:25.0, meta_modificada:5.0)
2020	4	TAB200401801617	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.15	(f1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31611.66, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62417.49, modificado:62417.49)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA POR TEGOLUTA PRIMERA SECCION - 214343	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214343	5	11	9	0	(mes:1) (unidad_medida:Piezas) (meta:70.0, meta_modificada:0.0)
2020	4	TAB200401801627	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(f1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28033.74, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42488.12, modificado:42488.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA ISLA DE GUADALUPE - 214385	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214385	5	14	1	0	(mes:1) (unidad_medida:Piezas) (meta:15.0, meta_modificada:5.0)
2020	4	TAB200401801656	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(f1) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:4_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18305.53, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020_ramo:33_modalidad:1_prog_pres:3_tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28688.74, modificado:28688.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA EL GUASIMO - 214173	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214173	5	8	2	0	(mes:1) (unidad_medida:Piezas) (meta:10.0, meta_modificada:1.0)

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS			FOTOS		ESTATUS		OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB200401802275	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 27, direccion: 'CALLE MATEOZ, EDUO SAMARANDA, 86244 SAMARANDA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANGEL SANCHEZ Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EDUO SAMARANDA EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS, linc: 49.01753202, linc: 18.03566893}}	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	{cve1: {tipo_servicio: 'servicio de consultoria', numero_contrato: 'DA/CONT-ADQUISICION/26/2020', contrato: 'CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.', convocatoria: 'AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA', monto: '3326629.99', importe_modificado: '3326629.99'}}	{medid: {unidad_medida: 'Piezas', avance: '0.00'}}	{1802275/proyecto_INICIO, 1802275/proyecto_FIN, 1802275/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401801910	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 14, direccion: 'CALLE CARAVANA PUERTO GUAYTALPA, 86233 GUAYTALPA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DEL EXODO Y CALLE DE LAS TORRES, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL POBLADO GUAYTALPA EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS EN DIVERSAS VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc: 50.03310955, linc: 18.27185349}}	01-12-2020	30-12-2020	70,521.86	70,521.86	70,521.86	70,521.86	70,521.86	{cve1: {tipo_servicio: 'servicio de consultoria', numero_contrato: 'DA/CONT-ADQUISICION/26/2020', contrato: 'CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.', convocatoria: 'AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA', monto: '3326629.99', importe_modificado: '3326629.99'}}	{medid: {unidad_medida: 'Piezas', avance: '25.00'}}	{1801910/proyecto_INICIO, 1801910/proyecto_FIN, 1801910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401801827	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 42, direccion: 'CALLE MORELOS RANCHERIA ISLA GUADALUPE, 86235 ISLA GUADALUPE, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL ANTONIO DE GUARDINO, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc: 49.02462672, linc: 18.24507386, linc: 18.21581735}}	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	{cve1: {tipo_servicio: 'servicio de consultoria', numero_contrato: 'DA/CONT-ADQUISICION/26/2020', contrato: 'CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.', convocatoria: 'AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA', monto: '3326629.99', importe_modificado: '3326629.99'}}	{medid: {unidad_medida: 'Piezas', avance: '15.00'}}	{1801827/proyecto_INICIO, 1801827/proyecto_FIN, 1801827/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
TAB200401801856	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 12, direccion: 'CALLE MATEOZ, EDUO SAMARANDA, 86244 SAMARANDA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE ANGEL SANCHEZ Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EDUO SAMARANDA EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS EN LAS ESTUFAS ECOLOGICAS, linc: 49.01753202, linc: 18.03566893}}	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	{cve1: {tipo_servicio: 'servicio de consultoria', numero_contrato: 'DA/CONT-ADQUISICION/26/2020', contrato: 'CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V.', convocatoria: 'AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA', monto: '3326629.99', importe_modificado: '3326629.99'}}	{medid: {unidad_medida: 'Piezas', avance: '10.00'}}	{1801856/proyecto_INICIO, 1801856/proyecto_FIN, 1801856/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	F1_CICLO DE RECURSO	F1_RAMO	F1_MODALIDAD	F1_PROGRAMA	F2_CICLO DE RECURSO	F2_RAMO	F2_MODALIDAD	F2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMERES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401801866	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820814, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231312, modificado:4231312)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA POB TUJUTA - 214304	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214304	9	6	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	
2020	4	TAB200401801869	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.14	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291118, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541749, modificado:541749)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA POB TAPOTZINGO - 214321	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214321	5	13	7	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:20.0))	
2020	4	TAB2004018018142	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890533, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260814, modificado:260814)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA RANCHERIA SAN ISIDRO PRIMERA SECCION - 214333	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214333	5	6	2	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))	
2020	4	TAB200401801849	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820814, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231312, modificado:4231312)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA POBLADO GUATACALCA - 214354	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214354	5	9	6	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	
2020	4	TAB200401801849	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820814, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4231312, modificado:4231312)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA EN LA RANCHERIA TAXCO - 214751	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214751	5	10	5	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES						
FOLIO	TIPO _ GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA _ INICIO	FECHA _ TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES _ FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
TAB200401801806	1	[geo1] [cov_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE ARENAL PUEBLO TUCTA, 86200 TUCTA, TABASCO ENTRE CALLE GUANAJAL CALLE PRINCIPAL Y CALLE GUANAJAL CALLE PALMAS LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN EL POBLADO TUCTA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lon:32.9664211, lat:18.1628119]}	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cat1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA/CONT-ADQUISICION/265/2020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	[med1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	(180180)proyecto_PROCES O_180180(proyecto_FINICIO_180180)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801807	1	[geo1] [cov_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE GREGORIO MENDEZ PUEBLO TAPOTZINCO, 86230 TAPOTZINCO, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE CARLOS FELICER CAMARÁ Y CALLE LEANDRO ROYEROS EN LOS HERCULES ENTRE CALLE CARLOS FELICER Y CALLE LEANDRO ROYEROS EN EL POBLADO TAPOTZINCO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lon:33.01546091, lat:18.2033359]}	01-12-2020	30-12-2020	56,417.48	56,417.48	56,417.48	56,417.48	56,417.48	[cat1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA/CONT-ADQUISICION/265/2020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	[med1] [unidad_medida:Piezas, avance:20.0]	(180180)proyecto_PROCES O_180180)proyecto_FIN_180180)proyecto_FINICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801812	1	[geo1] [cov_municipio:13, localidad:29, direccion:CALLE DEL EXODO RANCHERIA SAN SIDRO IRA, SECCION 3623 SAN SIDRO IRA ENTRE CALLE CARLOS FELICER ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERIA SAN SIDRO IRA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lon:43.0295708, lat:19.2259329]}	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	[cat1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA/CONT-ADQUISICION/265/2020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	[med1] [unidad_medida:Piezas, avance:10.0]	(1801812)proyecto_FIN_1801812)proyecto_PROCES O_1801812)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801820	1	[geo1] [cov_municipio:13, localidad:33, direccion:CALLE ENTRADA A LA GUATACALCA, 86207 GUATACALCA, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN EL POBLADO GUATACALCA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lon:32.9801446, lat:18.1622811]}	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cat1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA/CONT-ADQUISICION/265/2020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	[med1] [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	(1801820)proyecto_FIN_1801820)proyecto_PROCES O_1801820)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
TAB200401801849	1	[geo1] [cov_municipio:13, localidad:32, direccion:CALLE ENTRADA A LA BARRA RANCHERIA TABASCO TAXCO, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE LA VEGNIDAD Y CALLE LA PALMA, LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA BARRA RANCHERIA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lon:93.0057016, lat:18.1307099]}	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[cat1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DA/CONT-ADQUISICION/265/2020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	[med1] [unidad_medida:Piezas, avance:15.0]	(1801849)proyecto_FIN_1801849)proyecto_PROCES O_1801849)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FF_CICLO DE RECURSO	FF1_RAMO	FF1_MODALIDAD	FF1_PROGRAMA	FF1_CICLO DE RECURSO	FF2_RAMO	FF2_MODALIDAD	FF2_PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401801825	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA EL TIERRE 214771	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214771	S	5	5	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))	
2020	4	TAB200401802104	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD SAN DIPRIANO. 218086	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	218086	S	3	2	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2020	4	TAB200401802224	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.15	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611.66, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88417.49, modificado:88417.49)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA EL PASTAL 220412	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220412	S	10	10	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2.0))	
2020	4	TAB200401802224	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA LIBERTAD 220833	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220833	S	3	2	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	
2020	4	TAB200401802233	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9402.92, modificado:0.0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA COMUNIDAD BENTO JUAREZ 220822	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220822	S	3	2	0	(metas: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO							FOTOS			ESTATUS		OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20040180185	1	[geo1: [cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA EL TIGRE 66245 EL TIGRE, NACAJUCA TABASCO ENTRE CARRETERA EL HORMIGUERO Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.547171893, lat:18.103613393]	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	[cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2826220, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])	CARPETA_FOTOS	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180204	1	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:73, direccion:CARRETERA VILLAHERMOSA NACAJUCA ENTRE CARRETERA CIPRIANO BEZARROCO SAN CIPRIANO NACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN CIPRIANO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.5642724, lat:18.11181759]	01-12-2020	30-12-2020	56,417.49	56,417.49	56,417.49	56,417.49	56,417.49	[cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2826220, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0])	{1802204proyecto_INICIO, 1802204proyecto_FIN, 1802204proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180224	1	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD 86246 LIBERTAD NACAJUCA TABASCO ENTRE ANDROR GREGORIO Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.55483273, lat:18.021648953]	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	[cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2826220, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0])	{1802224proyecto_INICIO, 1802224proyecto_FIN, 1802224proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180223	1	[geo1: [cve_municipio:13, localidad:74, direccion:CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA LIBERTAD 86246 LIBERTAD NACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL FRACCIONAMIENTO BENTO JUAREZ EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.56478486, lat:18.061961759]	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	[cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION2826220, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99]	(mes1: [unidad_medida:Piezas, avance:3.0])	{1802223proyecto_INICIO, 1802223proyecto_FIN, 1802223proyecto_PROCES}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE MUNICIPIO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMEBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401801845	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,814.57	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836.83, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020.74, modificado:2020.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA RANCHERLA LOMA - 214353	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214353	5	5	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1 0.0))
2020	4	TAB200401801842	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3202.74, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN GUATACALCA - 214355	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214355	5	3	2	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5 0))
2020	4	TAB200401801843	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020.74, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA EL ZAPOTE - 214697	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214697	5	10	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0))
2020	4	TAB200401801845	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(F1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020.74, modificado:0), (F2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: prog_jres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA VANILLA - 214693	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214693	5	9	6	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1 5.0))

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO							AVANCES FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB20040180183	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:66, direccion:CALLE JOSE FRANS CERENO LOMA MACAJUCA TABASCO ENTRE GARRITERA MACAJUCA - GUATACALCA Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA LA LOMAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lat:18.1636144))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cbo1: (tipo_otrasServicios: numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/265020, comprobante:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocado:AYUTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(180183)proyecto_INICIO, O_180183)proyecto_FIN, 180183)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180182	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO PUEBLO GUATACALCA, 86237 GUATACALCA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CARRERA GREGORIO MENDEZ-CORADOQUE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN GUATACALCA EN VIVERDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lat:18.1654807))	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	(cbo1: (tipo_otrasServicios: numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/265020, comprobante:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocado:AYUTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(180182)proyecto_INICIO, O_180182)proyecto_FIN, 180182)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180184	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:69, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL RANCHERIA EL CAPOTE, 86237 EL ZAPOTE MACAJUCA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA EL SITIO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lat:18.162875))	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	(cbo1: (tipo_otrasServicios: numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/265020, comprobante:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocado:AYUTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(180184)proyecto_INICIO, O_180184)proyecto_FIN, 180184)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180184	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA VANILLA 86240 VANILLA, MACAJUCA TABASCO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. (lat:18.1462703))	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	(cbo1: (tipo_otrasServicios: numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/265020, comprobante:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocado:AYUTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	(180184)proyecto_INICIO, O_180184)proyecto_FIN, 180184)proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	R1 - CICLO DE RECURSO	R1 - RAMO	R1 - MODALIDAD	R1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	R2 - CICLO DE RECURSO	R2 - RAMO	R2 - MODALIDAD	R2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TPO. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	HOMERES	MUJERES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401801659	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.15	(R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316119.6, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55417.46, modificado:55417.46))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJUCA EN LA RANCHERIA ARROYO- 214153	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	0	AYUNTAMIENTO DE MACAUJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214153	5	10	10	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:0.0))
2020	4	TAB200401801659	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	188,888.30	(R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73233.32, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115654.98, modificado:115654.98))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJUCA EN EL POBLADO SANDAL- 214181	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	0	AYUNTAMIENTO DE MACAUJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214181	5	31	9	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0))
2020	4	TAB20040180212	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402.32, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.97, modificado:14104.97))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD EL COMETA - 220482	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	0	AYUNTAMIENTO DE MACAUJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220482	5	3	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401801614	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28087.74, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42434.12, modificado:42434.12))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJUCA POR SAN SIMON - 214338	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	0	AYUNTAMIENTO DE MACAUJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214338	5	10	5	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2020	4	TAB200401801614	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(R1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0), R2: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA SECCION SECCION - 21642	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	0	AYUNTAMIENTO DE MACAUJUCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	21642	5	6	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401801850	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA VILAHERRERA-MACALUCA SAN JUAN, SECTOR AROYO MACALUCA TABASCO ENTRE CALLE SECTOR CERINO Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA ARROLLO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lat: 22.5304864, lon:18.7465357])	01-12-2020	30-12-2020	58,417.49	58,417.49	58,417.49	58,417.49	58,417.49	(cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION282020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99])	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:2.0])}	(180185)proyecto_PROCES O_180185)proyecto_FIN, 180185)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801859	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SANDRAL, 89236 SANDRAL, MACALUCA TABASCO ENTRE CALLE NUMERO 1 Y CALLE NUMERO 2, CALLE NUMERO 5, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.8863386, lat:18.1710546])	01-12-2020	30-12-2020	112,834.98	112,834.98	112,834.98	112,834.98	112,834.98	(cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION282020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99])	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:40.0])}	(180185)proyecto_PROCES O_180185)proyecto_FIN, 180185)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802212	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL COMETA, 86236 EL COMETA, MACALUCA TABASCO LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA LOCALIDAD EL COMETA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-92.90953844, lat:18.1954872])	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	(cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION282020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99])	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:5.0])}	(1802212)proyecto_PROCES O_1802212)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801814	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:72, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN JUAN, 86233 SAN JUAN, MACALUCA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL POBLADO SAN SIMON EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-93.037165, lat:18.23721178])	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	(cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION282020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99])	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])}	(1801814)proyecto_PROCES O_1801814)proyecto_FIN, 1801814)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801816	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO TECOLITAZA, SECCION, 86233 MACALUCA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL POBLADO TECOLITAZA SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. lon:-93.037165, lat:18.24031228])	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cbo1: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION282020, contrato:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocatoria:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99])	{(meta1: [unidad_medida:Piezas, avance:10.0])}	(1801816)proyecto_PROCES O_1801816)proyecto_FIN, 1801816)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401801822	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402.92, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA OCUARTAN - 214637	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214637	S	3	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401801840	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,507.29	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402.92, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14104.37, modificado:14104.37)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRIENTE SEGUNDA SECCION - 214493	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214493	S	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0))
2020	4	TAB200401801851	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.15	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161.56, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56417.49, modificado:56417.49)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN EL IDIOM LOMITAS - 214935	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214935	S	13	7	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:2.0))
2020	4	TAB200401801854	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA CORRALILLO - 214756	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214756	S	6	4	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))
2020	4	TAB200401802216	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(f1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18805.83, modificado:0.0), (f2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EN LA RANCHERIA SALOYA SEGUNDA SECCION - 220607	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220607	S	7	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:1.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS			FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200401801822	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:45, direccion:OMACAE RANCHERIA LA CRUZ DE OLUATTAN, 8637 LA CRUZ DE OLUATTAN, MACALUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO DE OLUATTAN EN VIVIENDAS UBICADAS EN: lat: 92.85778576, lat: 18.17858343)	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION292020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(1801822)proyecto_PROCES O_1801822)proyecto_FIN, 1801822)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801840	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CORRIENTE 2DA SECCION, 8637 CORRIENTE DA SECCION, VILLAHERRIOSA ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA CORRIENTE SEGUNDA SECCION EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLE UBICADAS EN: lat: 92.8732172, lat: 18.15131978))	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION292020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0))	(1801840)proyecto_PROCES O_1801840)proyecto_FIN, 1801840)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801851	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SALOYA MADRUGADO, LOMITAS, ENFOQUE LOMITAS, MACALUCA TABASCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE LICENCIADO FRANCISCO PABELO CUIPIDO, CALLE MARIO TRUJILLO GARCIA, LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL MUNICIPIO DE MACALUCA, lat: 92.8591914, lat: 18.0651065))	01-12-2020	30-12-2020	56,417.49	56,417.49	56,417.49	56,417.49	56,417.49	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION292020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:20.0))	(1801851)proyecto_PROCES O_1801851)proyecto_FIN, 1801851)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801854	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SALOYA SEGUNDA SECCION - EL TIGRE MARGEN IZQUIERDO, KILOMETRO 1 COPRALLO, MACALUCA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA COPRALLO EN VIVI, lat: 92.82072074, lat: 18.0572013))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION292020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(1801854)proyecto_PROCES O_1801854)proyecto_FIN, 1801854)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802216	1	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA VILLAHERRIOSA - MACALUCA RANCHERIA SALOYA 2DA SECCION, 8627 SALOYA 2DA SECCION, VILLAHERRIOSA ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA RANCHERIA SA, lat: 92.83833831, lat: 18.04485492))	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cto1: (tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DACONT-ADQUISICION292020, contratista:CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, monto:3326629.99, importe_modificado:3326629.99))	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	(1802216)proyecto_PROCES O_1802216)proyecto_FIN, 1802216)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	TAB200401801815	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,597.29	(#1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402.92, modificado:0), #2. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404.37, modificado:1404.37))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA LOCALIDAD SAN JOSE PAJONAL - 214340	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214340	5	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401801818	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	23,597.29	(#1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402.92, modificado:0), #2. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404.37, modificado:1404.37))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAJUCA EJIDO SALVADOR ALLENDE - 214347	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214347	3	3	2	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401801828	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(#1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808.83, modificado:0), #2. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.14, modificado:28208.14))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA EL CINTO - 214387	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214387	5	7	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2020	4	TAB200401801858	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.86	(#1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.14, modificado:0), #2. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA HORMIGUERO - 214780	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	214780	10	5	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2020	4	TAB200401802215	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(#1. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808.83, modificado:0), #2. (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prea:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.14, modificado:28208.14))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUPEAS ECOLOGICAS EN LA RANCHERIA CANTEMOC SEGUNDA SECCION - 220586	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad	0	Tabasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220586	6	4	0	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES_FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
FOLIO	TIPO - GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
TAB200401801815	1	(geo) (eve_municipio)13, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL, PUEBLO SAN JOSE PALOVAL, 86233 SAN JOSE PALOVAL ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN EL POBLADO SAN JOSE PALOVAL EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc:93.03282623, linc:10.23282792)	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	{cat} (tipo_otro_Servicios numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION/2652/20), contratista:CERNA S.A. DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.95, importe_modificaci:3326629.95)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)	(180181)proyecto_FIN, (180181)proyecto_PROCES O, (180181)proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801818	1	(geo) (eve_municipio)13, localidad:67, direccion:CALLE MACAJUCA - JALUPA EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240 SALVADOR ALLENDE, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN EL EJIDO SALVADOR ALLENDE EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc:93.03282623, linc:10.15384743)	01-12-2020	30-12-2020	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	14,104.37	{cat} (tipo_otro_Servicios numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION/2652/20), contratista:CERNA S.A. DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.95, importe_modificaci:3326629.95)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)	(180181)proyecto_PROCES O, (180181)proyecto_INICIO, (180181)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801828	1	(geo) (eve_municipio)13, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERÍA EL SITIO, 86235 EL SITIO, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERÍA EL SITIO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc:92.93991446, linc:18.21939108)	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	{cat} (tipo_otro_Servicios numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION/2652/20), contratista:CERNA S.A. DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.95, importe_modificaci:3326629.95)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)	(180182)proyecto_INICIO, (180182)proyecto_FIN, (180182)proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401801858	1	(geo) (eve_municipio)13, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERÍA EL HORMIGUERO, 86245 EL HORMIGUERO, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERÍA EL HORMIGUERO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc:92.2822778, linc:14.17689106)	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	{cat} (tipo_otro_Servicios numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION/2652/20), contratista:CERNA S.A. DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.95, importe_modificaci:3326629.95)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avance:15.0)	(180185)proyecto_INICIO, (180185)proyecto_PROCES O)	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802215	1	(geo) (eve_municipio)13, localidad:48, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERÍA CANTEROC DA SECCIÓN, 86238 CANTEROC DA SECCIÓN, MACAJUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLÓGICAS SE ENTREGARÁN EN LA RANCHERÍA CANTEROC DA SECCIÓN EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES, linc:92.87813022, linc:18.22064820)	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	{cat} (tipo_otro_Servicios numero_contrato:DAICONT-ADQUISICION/2652/20), contratista:CERNA S.A. DE C.V. convocante:AYUNTAMIENTO DE MACAJUCA, monto:3326629.95, importe_modificaci:3326629.95)	(meta): (unidad_medida:Piezas, avance:10.0)	(180221)proyecto_INICIO, (180221)proyecto_PROCES O, (180221)proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 - CICLO DE RECURSO	#1 - RAMO	#1 - MODALIDAD	#1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 - CICLO DE RECURSO	#2 - RAMO	#2 - MODALIDAD	#2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	4	TAB200401802220	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(#1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18925.33, modificado:0.0), (#2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJAL EN EL CILDO EL CEDRO - 220830	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAUJAL EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220830	9	9	1	0	{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:0.0)}
2020	4	TAB200401802228	2020	33	1	3	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,521.96	(#1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:0.0), (#2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJAL EN EL FRACCIONAMIENTO LA SELVA SECTOR PRIMAVERA - 220752	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAUJAL EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220752	9	12	3	0	{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, modificado:5.0)}
2020	4	TAB200401802272	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	94,029.14	(#1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31911.60, modificado:0.0), (#2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58417.48, modificado:58417.48)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJAL LOCALIDAD APARCEROS - 222086	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAUJAL EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	222086	9	11	9	0	{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:20.0, modificado:0.0)}
2020	4	TAB200401802298	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(#1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18925.33, modificado:0.0), (#2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28208.74, modificado:28208.74)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJAL LOCALIDAD GUANAJOLO - 222856	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAUJAL EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	222856	9	5	5	0	{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, modificado:0.0)}
2020	4	TAB200401802299	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	42,313.12	(#1) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18925.33, modificado:0.0), (#2) (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23387.87, modificado:23387.87)	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE MACAUJAL CON GUATACALCA - 218189	27	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MACAUJAL EN CONCURRENCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	218189	9	5	4	0	{meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:9.0, modificado:0.0)}

DETALLE_PROYECTO		AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES								
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CARPETA_FOTOS	OBSERVACIONES_REVISION
TAB20040180220	1	[geo1] [cve_municipio:13, localidad:6] direccion:CAMINO TRAMO RA EL TIGRE -FRACC. CULTI ZAPOTIH MARQUESCHO KILOMETRO 3 GUANOSOLO MACALUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EJIDO EL CEDRO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lat:18.4534577, lon:92.5969597, lon:92.5969597]	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	[ceto:1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/285/2020, cometa:SA CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, importe_modificado:3326629.89]	{[med1: [unidad:medida:Piezas, avance:10.0]}	(1802220)proyecto_PROCES O_1802220(proyecto_FIN O_1802220(proyecto_INICIO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180228	1	[geo1] [cve_municipio:13, localidad:6] direccion:ANADOR JARBU FRACCION AVENIDA DE LAS TORRES 8246 LA SELVA MACALUCA TABASCO ENTRE ANADOR PEJELAGARTO Y ANADOR COCODRILLO, ANADOR TORTUGA LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL FRACC LA SELVA SECTOR PRIMAVERA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lat:18.0231549]	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	[ceto:1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/285/2020, cometa:SA CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, importe_modificado:3326629.89]	{[med1: [unidad:medida:Piezas, avance:15.0]}	(1802228)proyecto_PROCES O_1802228(proyecto_FIN O_1802228(proyecto_INICIO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180272	1	[geo1] [cve_municipio:13, localidad:6] direccion:CAMINO TRAMO RA EL TIGRE -FRACC. CULTI ZAPOTIH MARQUESCHO KILOMETRO 3 GUANOSOLO MACALUCA TABASCO ENTRE Y LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN EL EJIDO GUANOSOLO EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lat:18.01720383]	01-12-2020	30-12-2020	56,417.48	56,417.48	56,417.48	56,417.48	56,417.48	[ceto:1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/285/2020, cometa:SA CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, importe_modificado:3326629.89]	{[med1: [unidad:medida:Piezas, avance:20.0]}	(1802272)proyecto_PROCES O_1802272(proyecto_FIN O_1802272(proyecto_INICIO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB20040180298	1	[geo1] [cve_municipio:13, localidad:11] direccion:CALLE CARRETERA MACALUCA GUATACACA GUATACACA TABASCO ENTRE LAS ESTUFAS ECOLOGICAS SE ENTREGARAN EN LA CONG GUATACACA EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. [lat:18.5215969597, lon:92.5969597]	01-12-2020	30-12-2020	25,387.87	25,387.87	25,387.87	25,387.87	25,387.87	[ceto:1] [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DAACONT-ADQUISICION/285/2020, cometa:SA CERNA EDIFICACION Y ASESORIA S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MACALUCA, importe_modificado:3326629.89]	{[med1: [unidad:medida:Piezas, avance:8.0]}	(1802109)proyecto_PROCES O_1802109(proyecto_FIN O_1802109(proyecto_INICIO))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MÓDULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f1 - CICLO DE RECURSO	f1 - RAMO	f1 - MODALIDAD	f1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f2 - CICLO DE RECURSO	f2 - RAMO	f2 - MODALIDAD	f2 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL AFORDADO	FUENTES FINANCIERAS	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	4	148200401802201	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	70,527.861	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18965.83, modificado:0), (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42313.12, modificado:42313.12))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA EN EL ESTADO BANDAERAS - 220438	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAULCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220238	5	8	7	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0))
2020	4	148200401802206	2020	33	1	4	2020	33	1	3	Proyecto de inversión	47,014.57	(f1: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18965.83, modificado:0), (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28081.74, modificado:28081.74))	EQUIPAMIENTO A LA VIVIENDA CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL MUNICIPIO DE NACAULCA EN EL ESTADO CHIQUIZAPOTE - 220438	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE NACAULCA EN CONCORDANCIA CON LA SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO	220438	5	7	3	0	(meta:1 (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2020

Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

FOLIO	DETALLE_PROYECTO		AVANCE FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO					PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS
TAB200401802201	1	(geo:1 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:GUATEMALA 200 BANDERAS (GUATEMALA 200 SECCION) 80206 BANDERAS (GUATEMALA 200 SECCION), NACALUJA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUPAS ECOCICLICAS BE ESTUPAS ECOCICLICAS BE BANDERAS EN VIVIENDAS UBICADAS EN km:42.89745863, lat:18.15121319)	01-12-2020	30-12-2020	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	42,313.12	(cve:1 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:GUATEMALA 200 BANDERAS (GUATEMALA 200 SECCION) 80206 BANDERAS (GUATEMALA 200 SECCION), NACALUJA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUPAS ECOCICLICAS BE ESTUPAS ECOCICLICAS BE BANDERAS EN VIVIENDAS UBICADAS EN km:42.89745863, lat:18.15121319)	(mes:1 (unidad_medida:Piezas, avance:15.0))	{180220}proyecto_PROCES O {180220}proyecto_INICIO {180220}proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200401802206	1	(geo:1 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:GALLE PRINCIPAL EJIDO CHICOCAPOTE, 89235 CHICOCAPOTE, NACALUJA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUPAS ECOCICLICAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO CHICOCAPOTE EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. km:39.5201521, lat:18.21025893)	01-12-2020	30-12-2020	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	28,208.74	(cve:1 (cve_municipio:13, localidad:4, direccion:GALLE PRINCIPAL EJIDO CHICOCAPOTE, 89235 CHICOCAPOTE, NACALUJA TABASCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y LAS ESTUPAS ECOCICLICAS SE ENCUENTRAN EN EL EJIDO CHICOCAPOTE EN VIVIENDAS UBICADAS EN DIVERSAS CALLES. km:39.5201521, lat:18.21025893)	(mes:1 (unidad_medida:Piezas, avance:10.0))	{180220}proyecto_INICIO {180220}proyecto_FIN {180220}proyecto_PROCES O	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Lic. Manuel Sebastián Granell Burelo
Subsecretario de Bienestar

Ing. Daniel Arturo Casasús Ruz
Secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático

Lic. Carlos Alberto Suárez González
Director Administrativo