

Ficha Técnica para Generar las Cifras de Indicadores de Gestión y Eficacia  
del Sistema de Formato Único de la SHCP

31/12/2017

Planeación de los Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social					
Proyectos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
Contribución Directa	26	16	12	12	66
Complementarios	6	2	1	1	10
Otros (Especiales)	1	1	1	1	4
Suma:					80


INFORMACION SOLICITADA EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO						
Contribución Directa						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	32.50	26	80	0.00	0	0
Segundo Trimestre	52.50	42	80	84.00	42	50
Tercer Trimestre	67.50	54	80	80.36	45	56
Cuarto Trimestre	82.50	66	80	85.32	93	109

Complementarios						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	7.50	6	80	0.00	0	0
Segundo Trimestre	10.00	8	80	16.00	8	50
Tercer Trimestre	11.25	9	80	19.64	11	56
Cuarto Trimestre	12.50	10	80	14.68	16	109

Otros (Especiales)						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	1.25	1	80	0.00	0	0
Segundo Trimestre	2.50	2	80	0.00	0	50
Tercer Trimestre	3.75	3	80	0.00	0	56
Cuarto Trimestre	5.00	4	80	0.00	0	109



Lic. Beatriz Peralta Focil  
Secretaría de Desarrollo Social del  
Estado de Tabasco




ENTIDAD: Tabasco  
PERIODO: Informe Definitivo 2017

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco

Totales Validados de los Programas Presupuestarios

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos					Partidas		Avance Financiero								Observaciones
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	20	Desarrollo Social	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$0.00	\$0.00			\$3,208,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273	Programa de Infraestructura	Programa de Infraestructura	Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$0.00	\$0.00			\$39,129,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$0.00	\$0.00			\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	47	Entidades no Sectorizadas	S179	Programa de Infraestructura Indígena		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$0.00	\$0.00			\$93,969,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U033	Fondo de Apoyo a Migrantes		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$0.00	\$0.00			\$1,553,615.00	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco Cierre Definitivo 2017	\$55,131.42	\$0.00			\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	

  
LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES  
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

  
LIC. BEATRIZ PERALTA FOCIL  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

  
LIC. RICARDO FERREROS VALDÉZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario					Indicadores								Meta y Avance al periodo			
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	12.50	14.68	117.44	Se hicieron más proyectos de lo programado, sin rebasar el presupuesto inicial.
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	5.00	0.00	0.00	No se ejerció ningún proyecto de este tipo con recursos del FISE 2017
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	82.50	85.32	103.42	Proyectos de contribución directa se alcanzó mas de lo programado.

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES  
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN  
DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE  
TABASCO

LIC. RICARDO HERREROS VALDÉZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD: Tabasco

PERÍODO: Informe Definitivo 2017

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$55,131.42	\$0.00			\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00			\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$165,020,193.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1 - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00			\$1,553,615.00	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$1,553,615.00	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	N/A	El saldo de \$ 1,553.62, no fue ministrado por la federación
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	S179	SIN IDENTIFICAR	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$93,969,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Recurso no ejercido, cancelado
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$39,129,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Recurso no ejercido, cancelado
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2 - PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CIERRE DEFINITIVO 2017			2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	\$3,208,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Recurso no ejercido, cancelado

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES  
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO FIERROS VALDÉZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB16 16020 06992 13	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Roger Falconi Ciudad Cárdenas En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 172254	172254	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE CárDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,102,887.51	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	\$1,859,057.92	100.00	\$0.00	Metros lineales	91,558	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06992 49	Profundo En El Ejido José María Morelos Y Pavón Santa Rita En El Municipio De Teapa Tabasco - 134981	134981	Tabasco	Teepa	José María Morelos y Pavón (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,885,271.00	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	\$1,699,959.99	100.00	\$0.00	Otros	489	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06946 73	Construcción De Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable De La Ría Sacrificio Ría Ribera Baja P Sec A Y Ría Federico Álvarez P Sec - 142064	142064	Tabasco	Jonuta	El Sacrificio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE JONUTA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$12,360,000.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	\$7,312,176.00	100.00	\$0.00	Otros	590	100.00	100.00	Financiera: / Física: Meta: 1 Sistema integral de agua potable, terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06946 84	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Villa Jalapa En El Municipio De Jalapa De Méndez Tabasco - 169369	169369	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalupa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,454,851.58	\$865,330.60	\$865,330.60	\$865,330.60	\$865,330.60	\$865,330.60	\$865,330.60	\$865,330.60	100.00	\$0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06947 14	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Villa Aldama En El Municipio De Comalcalco Tabasco - 128275	128275	Tabasco	Comalcalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10,868,311.55	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	\$6,374,669.54	100.00	\$0.00	Otros	5,237	100.00	100.00	Financiera: / Física: Planta de Tratamiento (1) Terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06947 19	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Ignacio Gutierrez Entre Cinco De Mayo Y Vicente Gro Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tabasco - 175766	175766	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$559,575.39	\$387,594.60	\$387,594.60	\$387,594.60	\$387,594.60	\$387,594.60	\$387,594.60	\$387,594.60	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06947 20	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Adolfo Cadenas Cd Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 175473	175473	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$551,454.59	\$382,019.68	\$382,019.68	\$382,019.68	\$382,019.68	\$382,019.68	\$382,019.68	\$382,019.68	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 06947 72	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Prof Tanque Elevado Y Obras Complement En Ría Jose Ma Morelos El Bellote Paraiso - 136705	136705	Tabasco	Paraiso	José María Morelos y Pavón (El Bellote)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE PARAISO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,775,443.67	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	\$3,423,385.37	100.00	\$0.00	Otros	1,918	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07001 50	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Col Margarita Col Framboyanes Y Colonia Yonel En La Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tab - 127742	127742	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,880,978.50	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	\$2,313,660.06	100.00	\$0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07001 59	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Avenida El Retén De La Colonia Sector San Antonio Cd De Cárdenas En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 177701	177701	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE CárDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,994,166.42	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	\$1,793,664.65	100.00	\$0.00	Metros lineales	91,558	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado	
TAB16 16020 07001 70	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lazaro Cardenas Entre Calle Guadalupe V Y Eduardo Z Col Pueblo Nuevo Cd Humanguillo Houillo Tab - 178164	178164	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$548,256.21	\$378,636.84	\$378,636.84	\$378,636.84	\$378,636.84	\$378,636.84	\$378,636.84	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07001 72	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Las Calles Pedro C Colorado Entre Juan Aldama Y 16 De Septiembre M Abasolo M Matamoros Y Miguel Hgo - 128347	128347	Tabasco	Humanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$7,513,401.11	\$4,499,070.53	\$4,499,070.53	\$4,499,070.53	\$4,499,070.53	\$4,499,070.53	\$4,499,070.53	100.00	\$0.00	Metros lineales	7,336	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 17	Construccion De Sistema De Agua Potable En El Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla Humanguillo Tabasco - 136037	136037	Tabasco	Humanguillo	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,300,000.00	\$1,974,799.33	\$1,974,799.33	\$1,974,799.33	\$1,974,799.33	\$1,974,799.33	\$1,974,799.33	100.00	\$0.00	Otros	290	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Sistema de agua potable=1 terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 37	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia José Eduardo Roviera Ramirez Cd De Macuspiana En El Municipio De Macuspiana Tabasco - 169647	169647	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,774,292.09	\$2,237,189.05	\$2,237,189.05	\$2,237,189.05	\$2,237,189.05	\$2,237,189.05	\$2,237,189.05	100.00	\$0.00	Metros lineales	32,225	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 41	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Circunvalación Sur Tramo 1 Entre Calles Gil Y Saenz Y Calle Miguel Hidalgo - 126944	126944	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,576,067.41	\$1,454,494.90	\$1,454,494.90	\$1,454,494.90	\$1,454,494.90	\$1,454,494.90	\$1,454,494.90	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	14,451	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 42	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Poblado El Congo En El Municipio De Macuspiana - 117960	117960	Tabasco	Macuspiana	El Congo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,463,376.90	\$1,405,768.33	\$1,405,768.33	\$1,405,768.33	\$1,405,768.33	\$1,405,768.33	\$1,405,768.33	100.00	\$0.00	Otros	1,676	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 44	Construccion De La Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia San Juan Bautista Del Municipio De Macuspiana Tabasco - 118030	118030	Tabasco	Macuspiana	San Juan Bautista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,469,980.16	\$1,976,767.94	\$1,976,767.94	\$1,976,767.94	\$1,976,767.94	\$1,976,767.94	\$1,976,767.94	100.00	\$0.00	Metros lineales	379	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 77	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Guadalupe Y Colonia Periférico Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127811	127811	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$7,382,890.83	\$4,264,404.92	\$4,264,404.92	\$4,264,404.92	\$4,264,404.92	\$4,264,404.92	\$4,264,404.92	100.00	\$0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 79	Construcción Gemelo De Pozo Profundo De Agua Potable Equipamiento Rehabilitación De Caseta Y Cerca Perimetral En Villa El Triunfo Balancán - 127131	127131	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,072,540.32	\$1,227,118.64	\$1,227,118.64	\$1,227,118.64	\$1,227,118.64	\$1,227,118.64	\$1,227,118.64	100.00	\$0.00	Otros	5,827	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07056 85	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Once José María Morelos Y Pavón En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171487	171487	Tabasco	Cardenas	Poblado C-11 José María Morelos y Pavón	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,105,225.20	\$1,860,550.94	\$1,860,550.94	\$1,860,550.94	\$1,860,550.94	\$1,860,550.94	\$1,860,550.94	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,547	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado	
TAB16 16020 07056 86	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Quince Adolfo López Mateo En El Municipio De Cardenas Tabasco - 170366	170366	Tabasco	Cardenas	Poblado C-15 Adolfo Lopez Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,091,577.44	\$2,452,414.79	\$2,452,414.79	\$2,452,414.79	\$2,452,414.79	\$2,452,414.79	\$2,452,414.79	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,877	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07057 04	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Simon Sarlat Entre Calle Comercio C Y T Matpica Cd De Humanguillo Mpio De Humanguillo Tabasco - 173669	173669	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,083,825.10	\$754,911.28	\$754,911.28	\$754,911.28	\$754,911.28	\$754,911.28	\$754,911.28	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07057 05	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Walter Herrera Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 175285	175285	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,483,684.35	\$1,733,706.56	\$1,733,706.56	\$1,733,706.56	\$1,733,706.56	\$1,733,706.56	\$1,733,706.56	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07057 16	Construcción De Pozo Profundo En El Ejido Mina Y Matamoros La Trinidad En El Municipio De Teapa Tabasco - 141346	141346	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,885,271.00	\$1,679,445.86	\$1,679,445.86	\$1,679,445.86	\$1,679,445.86	\$1,679,445.86	\$1,679,445.86	100.00	\$0.00	Otros	229	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07110 42	Construcción Del Sistema Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Rancheria Barrial En El Municipio De Macuspana Tabasco 135949	135949	Tabasco	Macuspana	Barrial	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,055,744.99	\$1,668,870.85	\$1,668,870.85	\$1,668,870.85	\$1,668,870.85	\$1,668,870.85	\$1,668,870.85	100.00	\$0.00	Otros	504	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07110 62	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ejido Occidente San Francisco Paraiso Ta - 136670	136670	Tabasco	Paraiso	Occidente (San Francisco)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE PARASO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,466,033.41	\$3,237,848.43	\$3,237,848.43	\$3,237,848.43	\$3,237,848.43	\$3,237,848.43	\$3,237,848.43	100.00	\$0.00	Otros	1,216	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Sistema de agua potable con tanque elevado, terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07111 02	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Marcelino Garcia J Entre Calle Vicente Gro Y Av Miguel Hidalgo Cd Humanguillo Tab - 176286	176286	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$596,158.43	\$412,373.33	\$412,373.33	\$412,373.33	\$412,373.33	\$412,373.33	\$412,373.33	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07111 07	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Gural Y González Primera Sección Humanguillo Tabasco - 135343	135343	Tabasco	Humanguillo	Gural y González tra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,300,000.00	\$1,971,351.35	\$1,971,351.35	\$1,971,351.35	\$1,971,351.35	\$1,971,351.35	\$1,971,351.35	100.00	\$0.00	Otros	699	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07111 20	Ampliación De Corona Y Construcción De Carpeta Asfáltica Del Camino De Acceso Al Ejido Francisco I Madero Cortazar En El Mpio De Tenosique - 136105	136105	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Cortazar	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HAYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$22,278,315.18	\$18,728,199.61	\$18,728,199.61	\$18,728,199.61	\$18,728,199.61	\$18,728,199.61	\$18,728,199.61	100.00	\$0.00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 4.16 km de pavimento asfáltico terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07163 01	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Lindavista De La Villa Benito Juárez Del Municipio De Macuspana Tabasco - 124399	124399	Tabasco	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,095,324.63	\$2,295,821.29	\$2,295,821.29	\$2,295,821.29	\$2,295,821.29	\$2,295,821.29	\$2,295,821.29	100.00	\$0.00	Metros lineales	389	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB16 16020 07163 29	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería Tierra Nueva Segunda Sección Humanguillo Tabasco - 141531	141531	Tabasco	Humanguillo	Tierra Nueva 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,300,000.00	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	\$1,977,917.15	100.00	\$0.00	Otros	1,230	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Sistema de Agua potable 1, terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07163 31	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Manuel Mora Ascano Entre Calle Olmeca Y Oscar Pinzon Col El Cocal Villa La Venta Humanguillo Tab - 179117	179117	Tabasco	Humanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$482,508.40	\$333,022.46	\$333,022.46	\$333,022.46	\$333,022.46	\$333,022.46	\$333,022.46	\$333,022.46	100.00	\$0.00	Metros lineales	8,821	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07163 33	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Poblado C Ventinueve General Vicente Guerrero En El Municipio De Cardenas Tabasco - 171997	171997	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,055,491.90	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	\$1,830,866.45	100.00	\$0.00	Metros lineales	3,057	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07163 50	Construcción Del Sist Para El Abastecimiento De Agua Potable Con Pozo Profundo Y Tanque Elevado De Cincuenta Mt Ej Amado Gómez Sds Sección - 134772	134772	Tabasco	Cunduacán	Amado Gomez 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$4,228,826.70	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	\$2,529,330.43	100.00	\$0.00	Otros	446	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Sistema de agua potable 1 Terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07163 96	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Bellote Miguel De La Madrid Paraiso Tabasco 191290	191290	Tabasco	Paraiso	El Bellote (Miguel de la Madrid)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PARAISSO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,453,318.37	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	\$2,925,204.12	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,113	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07219 01	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Prados De Balancán Ciudad De Balancán En El Municipio De Balancán Tabasco - 127602	127602	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,681,352.64	\$976,265.15	\$976,265.15	\$976,265.15	\$976,265.15	\$976,265.15	\$976,265.15	\$976,265.15	100.00	\$0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07219 37	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Tomas Garrido Entre Esq De Biblioteca Y C Mochizuma Col Pueblo Nuevo Cd Humanguillo Houillo Tab - 178008	178008	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$595,347.77	\$412,091.73	\$412,091.73	\$412,091.73	\$412,091.73	\$412,091.73	\$412,091.73	\$412,091.73	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07219 80	Construcción De Sistema De Captación De Agua Potable Pozo Profundo Tanque Elevado Y Obras Complementarias En Ranchería Aquiles Serdan Parais - 136648	136648	Tabasco	Paraiso	Aquiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PARAISSO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,412,721.43	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	\$3,205,258.91	100.00	\$0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Sistema de Agua de Potable: 1, Terminada 100% en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07219 98	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Colonia Certeza Ciudad De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 128601	128601	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JONUTA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$13,679,607.84	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	\$8,041,811.12	100.00	\$0.00	Otros	6,899	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Un sistema de agua potable terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB16 16020 07272 88	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Pedro C Colorado Entre Av Hidalgo Y Calle Vicente Gro Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tabasco - 176076	176076	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$527,492.70	\$364,599.59	\$364,599.59	\$364,599.59	\$364,599.59	\$364,599.59	\$364,599.59	\$364,599.59	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB16 16020 07272 89	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Malpica Entre Ignacio Gutierrez Y Simón Sarlet Cd De Humanguillo Munpio De Humanguillo Tabasco - 173128	173128	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$345,487.92	\$239,115.86	\$239,115.85	\$239,115.86	\$239,115.86	\$239,115.86	\$239,115.86	\$239,115.86	100.00	\$0.00	Metros lineales	27,344	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07272 95	Construcción De Pozo Profundo En El Ejdo Andres Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 127758	127758	Tabasco	Teapa	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,885,271.00	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	\$1,662,716.25	100.00	\$0.00	Otros	1,066	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Pozo profundo terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16020 07273 03	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejdo El Puente Segunda Sección Humanguillo Tabasco - 135782	135782	Tabasco	Humanguillo	El Puente 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,300,000.00	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	\$1,973,224.10	100.00	\$0.00	Otros	263	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Sistema de agua potable=1 terminado en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07980 01	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Rancheras Taxco Y Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 318943	318943	Tabasco	Nacajuca	Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$16,690,323.29	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	\$12,133,517.42	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,573	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07983 11	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Rancheria Nicolás Bravo Quinta Sección Paraiso Tabasco - 326326	326326	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 5ta Sección (Punta Brava)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$5,596,297.23	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	\$2,906,073.21	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,289	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07991 00	Construcción De Red Alcantarillado Sant Y Red De Agua P En C Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juárez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 351533	351533	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$10,419,363.14	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	\$6,129,904.55	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07991 01	Construcción De Red Alc San Y Red De Agua Potable En La Calle Jose Ma Pino Suarez Tramo C Benito Juárez Y C Independencia Cd Frontera Centla - 350811	350811	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$3,045,280.36	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	\$1,791,915.75	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07991 02	Construcción De R Alc S Y Red De Agua Potable En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Francisco I Madero Y C Hernen Galeana Cd Frontera Centla - 348822	348822	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,585,233.76	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	\$1,542,935.32	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07991 03	Construcción De Red De Alcantarilla Sant Y R De A P En C Jose Ma Morelos Y Pavon Tramo C Fco I Madero Y C Hernen Galeana Cd Frontera Centla - 349235	349235	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$9,234,275.92	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	\$5,512,095.85	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16 16030 07991 04	Construcción De Red De A San Y Red De Agua Potable En C Josefa Ortiz De Domínguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 328506	328506	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,745,239.74	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	\$1,042,463.21	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera. / Fisica: Obra terminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB16 16030 07991 13	Construcción De Red De Alcantarillado Sant. Y Red De A P En C Josefa Ortiz De Dguez Tramo C Francisco J Mina Y C Independencia Cd Frontera C - 329718	329718	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$11,365,358.90	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	\$6,783,837.19	100.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra teminada en 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08709 83	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Benito González En El Municipio De Jalapa Tabasco - 36492	36492	Tabasco	Jalapa	Benito González	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,482,974.87	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	\$2,062,571.93	100.00	\$0.00	Otros	1,526	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 1 pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08709 85	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Para El Sistema Jalapa Chichonal En El Municipio De Jalapa Tabasco - 35971	35971	Tabasco	Jalapa	Chichonal 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$12,257,226.32	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	\$7,283,557.57	100.00	\$0.00	Otros	1,166	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 8,010 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 35	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado Monte Grande En El Municipio De Jonuta Tabasco - 36552	36552	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$11,205,634.56	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	\$6,649,076.10	100.00	\$0.00	Otros	1,810	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 12,290 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 50	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Cebita Primera Sección En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 36579	36579	Tabasco	Tacotalpa	Cebita 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$6,612,819.03	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	\$3,896,805.81	100.00	\$0.00	Metros lineales	960	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 55	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704	41704	Tabasco	Tacotalpa	Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,791,345.83	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	\$2,807,907.50	100.00	\$0.00	Otros	1,493	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 5,500 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 58	Rehabilitación Del Sist De Agua Potable En El Lomas Alegres Para Sección Ra Lomas Alegres Tra Secc Y Ra Pochitocal Sda Secc En Mpio Tacotalpa - 46707	46707	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$7,655,990.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	\$4,593,594.00	100.00	\$0.00	Otros	1,401	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 2,100 metros lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 82	Rehabilitación Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Calle Pedro C Colorado Y Galeana Cd La Venta En El Mpio De Huimanguillo Tabasco - 41304	41304	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,444,256.97	\$863,394.35	\$863,394.35	\$863,394.35	\$863,394.35	\$863,394.35	\$863,394.35	\$863,394.35	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 94	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De Villa Jalapa En El Municipio De Jalapa De Méndez Tabasco - 36397	36397	Tabasco	Jalapa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA DE MÉNDEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$182,632.87	\$104,735.08	\$104,735.08	\$104,735.08	\$104,735.08	\$104,735.08	\$104,735.08	\$104,735.08	100.00	\$0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17020 08712 95	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Villa Jalapa En El Municipio De Jalapa De Méndez Tabasco - 36331	36331	Tabasco	Jalapa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA DE MÉNDEZ	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$671,631.11	\$394,001.83	\$394,001.83	\$394,001.83	\$394,001.83	\$394,001.83	\$394,001.83	\$394,001.83	100.00	\$0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17 17020 08712 96	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Villa Jalpa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36169	36199	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalupa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDIZ	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,978,538.02	\$2,962,856.62	\$2,962,856.62	\$2,962,856.62	\$2,962,856.62	\$2,962,856.62	\$2,962,856.62	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08713 33	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 33974	33974	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$8,083,183.36	\$4,847,037.98	\$4,847,037.98	\$4,847,037.98	\$4,847,037.98	\$4,847,037.98	\$4,847,037.98	100.00	\$0.00	Metros lineales	6,153	100.00	100.00	Financiera / Física Obra terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08713 40	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fracc. Cañales Primera Seccion En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 34942	34942	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,357,466.50	\$2,011,497.55	\$2,011,497.55	\$2,011,497.55	\$2,011,497.55	\$2,011,497.55	\$2,011,497.55	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,911	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08713 42	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Catzade Carretera El Golfo Av Del Reten En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 35035	35035	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$4,110,408.96	\$2,463,528.60	\$2,463,528.60	\$2,463,528.60	\$2,463,528.60	\$2,463,528.60	\$2,463,528.60	100.00	\$0.00	Metros lineales	4,547	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08713 51	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Melchor Ocampo En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 33879	33879	Tabasco	Cárdenas	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,233,778.18	\$1,937,606.09	\$1,937,606.09	\$1,937,606.09	\$1,937,606.09	\$1,937,606.09	\$1,937,606.09	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,709	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 47	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Municipio De Emiliano Zapata Tabasco - 55839	55839	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,501,017.41	\$3,147,404.90	\$3,147,404.90	\$3,147,404.90	\$3,147,404.90	\$3,147,404.90	\$3,147,404.90	100.00	\$0.00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 51	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Adolfo Cadenas Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tab - 41995	41995	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,098,113.52	\$654,799.61	\$654,799.61	\$654,799.61	\$654,799.61	\$654,799.61	\$654,799.61	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 52	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Allende Entre C Cinco De Mayo Y C Cuauhtemoc Cd Humanguillo En Mpio De Humanguillo Tabasco - 38438	38438	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$491,947.88	\$291,865.75	\$291,865.75	\$291,865.75	\$291,865.75	\$291,865.75	\$291,865.75	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 53	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Cornelio Colorado Y Adolfo Cadenas Cd Humanguillo En Mpio De Hguillo Tab - 38274	38274	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$602,708.01	\$358,013.77	\$358,013.77	\$358,013.77	\$358,013.77	\$358,013.77	\$358,013.77	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 54	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinto Lopez Entre C Cinco De Mayo Y C Nicolás Bvo Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tab - 37980	37980	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,750,217.72	\$1,047,059.86	\$1,047,059.86	\$1,047,059.86	\$1,047,059.86	\$1,047,059.86	\$1,047,059.86	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física Obra Terminada / Registro SISTEMA Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado	
TAB17 17020 08714 55	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Rafael Martínez De E Entre Av Miguel Hgo Y Moctezuma Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tab - 38475	38475	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,103,917.98	\$658,452.69	\$658,452.69	\$658,452.69	\$658,452.69	\$658,452.69	\$658,452.69	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 56	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Cd Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 38647	38647	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$761,529.27	\$453,962.36	\$453,962.36	\$453,962.36	\$453,962.36	\$453,962.36	\$453,962.36	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 57	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cornelio C Entre Lerdo De Tejada Y Simón Sarlat Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tab - 38256	38256	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$447,559.96	\$265,248.32	\$265,248.32	\$265,248.32	\$265,248.32	\$265,248.32	\$265,248.32	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 59	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre C Cinco De Mayo Y C Vicente Gro Cd Humanguillo Mpio De Humanguillo Tab - 38398	38398	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$527,706.49	\$312,736.08	\$312,736.08	\$312,736.08	\$312,736.08	\$312,736.08	\$312,736.08	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 60	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lerdo De Tejada Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Hguillo Mpio De Humanguillo Tab - 41491	41491	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,646,937.94	\$984,966.02	\$984,966.02	\$984,966.02	\$984,966.02	\$984,966.02	\$984,966.02	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 61	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Gamdo C Entre Eduardo Zamudio Y Lazaro Cardenas Cd Humanguillo En Mpio Houillo Tab - 38237	38237	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$401,273.46	\$237,817.21	\$237,817.21	\$237,817.21	\$237,817.21	\$237,817.21	\$237,817.21	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 62	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Gamdo C Canabal Entronque Miguel Alemán Cd Humanguillo En El Mpio De Humanguillo Tab - 41280	41280	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$568,924.71	\$338,222.02	\$338,222.02	\$338,222.02	\$338,222.02	\$338,222.02	\$338,222.02	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 70	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41637	41637	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,987,386.02	\$2,956,950.05	\$2,956,950.05	\$2,956,950.05	\$2,956,950.05	\$2,956,950.05	\$2,956,950.05	100.00	\$0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 1 pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 71	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41569	41569	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,599,742.94	\$3,335,151.56	\$3,335,151.56	\$3,335,151.56	\$3,335,151.56	\$3,335,151.56	\$3,335,151.56	100.00	\$0.00	Metros lineales	3,120	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08714 72	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41603	41603	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,731,322.76	\$1,616,197.52	\$1,616,197.52	\$1,616,197.52	\$1,616,197.52	\$1,616,197.52	\$1,616,197.52	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,560	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-greso	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado		
TAB17 17020 08715 12	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constitución Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37855	37855	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$573,676.92	\$338,785.58	\$338,785.58	\$338,785.58	\$338,785.58	\$338,785.58	\$338,785.58	\$338,785.58	100.00	\$0.00	Metros lineales	715	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 13	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Constt Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37949	37949	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$423,989.38	\$250,387.42	\$250,387.42	\$250,387.42	\$250,387.42	\$250,387.42	\$250,387.42	\$250,387.42	100.00	\$0.00	Metros lineales	715	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 14	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Gladiola Entre C Vicente Guerrero Y Av Const Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 37722	37722	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,063,404.46	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	\$1,231,044.92	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	715	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 15	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veintisiete Entre C Y C Cinuenta Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37596	37596	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,823,705.62	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	\$1,687,809.60	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 16	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle R Flores Magón Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En Municipio De Tenosique Tab - 37483	37483	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$773,113.13	\$460,186.38	\$460,186.38	\$460,186.38	\$460,186.38	\$460,186.38	\$460,186.38	\$460,186.38	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 17	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle R Flores Magón Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37488	37488	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,804,434.93	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	\$1,074,068.42	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 18	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle R Flores Magón Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37388	37388	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$5,739,113.17	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	\$3,432,288.49	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 19	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Veintisiete Entre C Y C Cinuenta Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37660	37660	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$898,600.72	\$533,293.61	\$533,293.61	\$533,293.61	\$533,293.61	\$533,293.61	\$533,293.61	\$533,293.61	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08715 20	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintisiete Entre C Y C Cinuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosique Tabasco - 37616	37616	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$910,713.32	\$539,948.59	\$539,948.59	\$539,948.59	\$539,948.59	\$539,948.59	\$539,948.59	\$539,948.59	100.00	\$0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17020 08717 57	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multi En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843	33843	Tabasco	Balancán	Multe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$22,700,729.52	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	\$12,916,325.63	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado		
TAB17 17030 09424 06	Construcción De Pavimento Asfáltico En Carretera De La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 184142	184142	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,412,348.09	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	\$2,384,356.25	100.00	\$0.00	Otros	318	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 1.50 kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09425 19	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Burocratas Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 184968	184968	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,754,977.85	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	\$1,017,739.76	100.00	\$0.00	Otros	32,225	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 1 pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09425 23	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraul En Calle Niños Héroes Entre Las C Gil Y S Y Manuel Barlet V Benito Jrez Mpio De Macuspana Tab - 184600	184600	Tabasco	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,413,265.00	\$838,759.54	\$838,759.54	\$838,759.54	\$838,759.54	\$838,759.54	\$838,759.54	\$838,759.54	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	14,451	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09425 61	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Simón Sarlat Segunda Secc San Martín Municipio De Macuspana Tabasco - 202888	202888	Tabasco	Macuspana	Simón Sarlat 2da Sección (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Urbanización	Terminado	2017	\$1,437,120.00	\$287,424.00	\$287,424.00	\$287,424.00	\$287,424.00	\$287,424.00	\$287,424.00	\$287,424.00	100.00	\$0.00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 20 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09426 72	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Yajalon Rio Seco Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170876	170876	Tabasco	Tacotalpa	Yajalon Rio Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	Terminado	2017	\$381,791.51	\$76,358.30	\$76,358.30	\$76,358.30	\$76,358.30	\$76,358.30	\$76,358.30	\$76,358.30	100.00	\$0.00	Otros	289	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 6 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09426 73	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Buenos Aires Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170991	170991	Tabasco	Tacotalpa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	Terminado	2017	\$456,751.69	\$91,350.34	\$91,350.34	\$91,350.34	\$91,350.34	\$91,350.34	\$91,350.34	\$91,350.34	100.00	\$0.00	Otros	253	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada, 7 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09426 78	Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfált Del Km Cero Al Km Dos Mas Ej Yoloxochitl Escob En Mpio De Conduacan - 179913	179913	Tabasco	Conduacán	Yoloxochitl (Escobilla)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL HAYUNTAMIENTO DE CONDUACAN	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$3,880,859.26	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	\$1,940,705.89	100.00	\$0.00	Otros	281	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada 2.20 kilómetros / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09427 94	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545	176545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL HAYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,848,092.39	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	\$2,901,708.83	100.00	\$0.00	Otros	6,882	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09427 95	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suarez Entre Periferico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696	175696	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL HAYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,954,409.86	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	\$2,284,545.08	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	8,050	100.00	100.00	Financiera / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado	
TAB17 17030 09429 28	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco - 178086	178086	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,883,138.37	\$1,101,604.90	\$1,101,604.90	\$1,101,604.90	\$1,101,604.90	\$1,101,604.90	\$1,101,604.90	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	6,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09429 41	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej. Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825	181825	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$899,493.64	\$536,130.86	\$536,130.86	\$536,130.86	\$536,130.86	\$536,130.86	\$536,130.86	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09429 42	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej. Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181883	181883	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,799,578.64	\$1,676,490.31	\$1,676,490.31	\$1,676,490.31	\$1,676,490.31	\$1,676,490.31	\$1,676,490.31	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09429 43	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Humanguillo Tab - 181336	181336	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$11,653,581.71	\$6,986,012.81	\$6,986,012.81	\$6,986,012.81	\$6,986,012.81	\$6,986,012.81	\$6,986,012.81	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09429 46	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre C Cuauhtemoc Y C Sanchez Mag Cd De Humanguillo En Mpio De Humanguillo Tab - 147399	147399	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$447,370.90	\$265,686.61	\$265,686.61	\$265,686.61	\$265,686.61	\$265,686.61	\$265,686.61	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09430 29	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Grai De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493	187493	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2017	\$20,000,000.00	\$11,920,964.00	\$11,920,964.00	\$11,920,964.00	\$11,920,964.00	\$11,920,964.00	\$11,920,964.00	100.00	\$0.00	Otros	58,960	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada, 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 09432 59	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cuandacán En El Municipio De Cuandacán Tabasco - 180622	180622	Tabasco	Cuandacán	Cuandacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CUANDACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,005,787.68	\$4,170,012.45	\$4,170,012.45	\$4,170,012.45	\$4,170,012.45	\$4,170,012.45	\$4,170,012.45	100.00	\$0.00	Otros	1,976	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada, 1 planta de tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17030 09432 60	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Benito Juárez Y Col Los Rios De La Cd Cuandacán En El Municipio De Cuandacán Tabasco - 180302	180302	Tabasco	Cuandacán	Cuandacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL AYUNTAMIENTO DE CUANDACAN	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$2,790,287.69	\$1,647,371.04	\$1,647,371.04	\$1,647,371.04	\$1,647,371.04	\$1,647,371.04	\$1,647,371.04	100.00	\$0.00	Metros lineales	970	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10257 31	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155	193155	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,651,174.25	\$6,133,390.48	\$6,133,390.48	\$6,133,390.48	\$6,133,390.48	\$6,133,390.48	\$6,133,390.48	100.00	\$0.00	Otros	2,016	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada, 1 planta de tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10257 32	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834	192834	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$18,082,672.35	\$10,646,127.70	\$10,646,127.70	\$10,646,127.70	\$10,646,127.70	\$10,646,127.70	\$10,646,127.70	100.00	\$0.00	Metros lineales	3,187	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17 17040 10257 37	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Isla Guadalupe Municipio De Nacajuca Tabasco - 170315	170315	Tabasco	Nacajuca	Isla Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	Terminado	2017	\$153,600.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	\$30,720.00	100.00	\$0.00	Otros	681	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 2 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10257 41	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Chifón Municipio De Nacajuca Tabasco - 170794	170794	Tabasco	Nacajuca	El Chifón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	Terminado	2017	\$232,200.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	\$46,440.00	100.00	\$0.00	Otros	299	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 6 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10259 13	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraiso Tabasco - 255342	255342	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE PARAGUO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$5,522,018.92	\$3,280,467.38	\$3,280,467.38	\$3,280,467.38	\$3,280,467.38	\$3,280,467.38	\$3,280,467.38	100.00	\$0.00	Metros lineales	506	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10261 35	Contrucción De Piso Firme En La Rancheria Emiliano Zapata Primera Sección Del Municipio De Comcalco Tabasco - 312264	312264	Tabasco	Comcalco	Emiliano Zapata 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10261 38	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Francisco I Madero 2da Sección Del Municipio De Comcalco Tabasco - 318444	318444	Tabasco	Comcalco	Francisco I. Madero 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10261 40	Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comcalco Tabasco - 316830	316830	Tabasco	Comcalco	Gregorio Méndez 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 01	Construcción De Techumbre En Centro Preescolar Indígena Las Blancas M Ra Aniceto De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Mpio De Centro Tab - 261488	261488	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE CENTRO	Educación	Terminado	2017	\$550,350.50	\$330,210.30	\$330,210.30	\$330,210.30	\$330,210.30	\$330,210.30	\$330,210.30	100.00	\$0.00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada, 1 techumbre / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 03	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mario Trujillo De La Ra Aniceto T S En El Municipio De Centro Tabasco - 206430	206430	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL HAYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$478,758.94	\$286,434.26	\$286,434.26	\$286,434.26	\$286,434.26	\$286,434.26	\$286,434.26	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 07	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comcalco Tabasco - 311401	311401	Tabasco	Comcalco	Ignacio Zaragoza 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 10	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Independencia Primera Sección Del Municipio De Comcalco Tabasco - 310165	310165	Tabasco	Comcalco	Independencia 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado		
TAB17 17040 10263 16	Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Suárez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428	310428	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 20	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Leon Zarate Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929	309929	Tabasco	Comalcalco	León Zarate 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 24	Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953	319953	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 26	Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709	320709	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 30	Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780	315780	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 32	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688	316688	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 36	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942	325942	Tabasco	Comalcalco	Oriente 4ta Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 37	Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupullo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806	309806	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cupullo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 40	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745	311745	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 44	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Lazaro Cárdenas Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976	322976	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 50	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053	310053	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 52	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764	315764	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB17 17040 10263 62	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317964	317964	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10263 64	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco 319317	319317	Tabasco	Comalcalco	Aldama 4ta Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10263 66	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419	325419	Tabasco	Comalcalco	Arena 5ta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 68	Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932	319932	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 82	Construcción De Piso Firme En La Rachería Sargento Lopez Tercera Sección San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376	309376	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 3ra Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10263 96	Construcción De Piso Firme En La Col Tecoluitla Riberita Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049	338049	Tabasco	Comalcalco	Tecoluitla (Riberita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10264 58	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884	320884	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10264 65	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325012	325012	Tabasco	Comalcalco	Aldama 2da Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10264 79	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 257932	257932	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,387,217.84	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	\$2,029,244.02	100.00	\$0.00	Metros lineales	24,864	100.00	10.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 02	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulipanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274	270274	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,606,747.53	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	100.00	\$0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 03	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258469	258469	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,810,906.01	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	\$1,075,805.42	100.00	\$0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramio	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB17 17040 10265 04	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Las Calles Margarita Rosas Y Jazmines De La Col Florida Cd Teapa En El Mpio De Teapa Tab - 258612	258612	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y validades	Terminado	2017	\$4,607,178.51	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	\$2,543,667.43	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	26,548	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 05	Construcción De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258171	258171	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$574,946.55	\$339,080.42	\$339,080.42	\$339,080.42	\$339,080.42	\$339,080.42	\$339,080.42	\$339,080.42	100.00	\$0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 06	Construcción De Alumbrado Public En Calles Margarita Rosas Jazmines Gardenas Violeta Y Azucena De La Col Florida Cd Teapa En Mpio Teapa Tab - 260353	260353	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Urbanización	Terminado	2017	\$868,267.85	\$519,597.59	\$519,597.59	\$519,597.59	\$519,597.59	\$519,597.59	\$519,597.59	\$519,597.59	100.00	\$0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada, 31 luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 07	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572	260572	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,801,368.34	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	100.00	\$0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada, 1 pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 75	Construcción De Drenaje Sanitario De La C Cinuenta Entre Av Constitución Y C Carlos A Madrazo Col Lazaro Card Cd Tenosiq Mpio Tenosique Tab - 267382	267382	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$480,000.00	\$284,584.97	\$284,584.97	\$284,584.97	\$284,584.97	\$284,584.97	\$284,584.97	\$284,584.97	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 76	Construcción De Agua Potable En Calle Venustiano C Entre C Guadalupe Victoria Y C Veintoch De La Col Lazaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 266563	266563	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$135,050.00	\$79,753.93	\$79,753.93	\$79,753.93	\$79,753.93	\$79,753.93	\$79,753.93	\$79,753.93	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 77	Construcción De Drenaje Sanit En Calle Venustiano C Entre C Guadalupe Victoria Y C Veintoch De La Col Lazaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 266298	266298	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$240,000.00	\$141,732.26	\$141,732.26	\$141,732.26	\$141,732.26	\$141,732.26	\$141,732.26	\$141,732.26	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 78	Construcción De Red De Agua Potab En Calle Guadalupe Victoria Entre C Veintoch Y Alvaro O Col L Cardenas Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 262378	262378	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$210,000.00	\$124,015.73	\$124,015.73	\$124,015.73	\$124,015.73	\$124,015.73	\$124,015.73	\$124,015.73	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17 17040 10265 79	Construcción De La Red De Agua Potab De La C Cinuenta Entre Av Constitución Y C Carlos A Madrazo Col Lazaro C Cd Tenosiq Mpio Tenosiq Tab - 267578	267578	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$266,964.28	\$157,656.05	\$157,656.05	\$157,656.05	\$157,656.05	\$157,656.05	\$157,656.05	\$157,656.05	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 160

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumu-lado	
TAB17 17040 10269 80	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guadalupe Victoria Entre C Venitocho Y Alvaro O Col L Cardenas Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 261913	261913	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$330,000.00	\$194,881.88	\$194,881.88	\$194,881.88	\$194,881.88	\$194,881.88	\$194,881.88	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10269 52	Construcción De Piso Firme En Diversas Comunidades Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 339003	339003	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 1ra Sección Tres (Colonia el Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,272,459.63	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	177	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10269 89	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 305700	305700	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10269 91	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325222	325222	Tabasco	Comalcalco	Arena 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10269 99	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Carlos Greene Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco 318739	318739	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10270 01	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Centro Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco 312046	312046	Tabasco	Comalcalco	Centro Tular 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10270 05	Construcción De Piso Firme En El Pob Cocohitadel Municipio De Comalcalco Tabasco 319550	319550	Tabasco	Comalcalco	Cocohitál	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10270 08	Construcción De Piso Firme En El Pob Cupiclo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 308303	308303	Tabasco	Comalcalco	Cupiclo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17 17040 10270 13	Construcción De Drenaje Sanitario En El Fracc Villa Las Flores De La Cd De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 261676	261676	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL HAYUNTAMIENTO DE JONUTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,665,711.07	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,810	100.00	100.00	Financiera / Fisica: Obra Terminada / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES  
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO CERROS VALDÉZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB17 17040 10497 29	Apoyo Económico Para Fomentar El Autoempleo De Migrantes Tabasqueños Repatriados De Estados Unidos De América	SD105	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$1,553,615.00	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	100.00	\$0.00	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: 100 PERSONAS CON APOYO DE AUTOEMPLEO / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.

LIC. RUBÉN JESÚS PUEBLO LLANES  
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FOCIL  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO RERROS VALDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN