

Ficha Técnica para Generar las Cifras de Indicadores de Gestión y Eficacia
del Sistema de Formato Único de la SHCP


16/07/2018

Planeación de los Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social					
Proyectos	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Total
Contribución Directa	55	10	2	0	67
Complementarios	26	8	2	0	36
Otros (Especiales)	1	1	0	0	2
Suma:					105

INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL SISTEMA DE FORMATO UNICO						
Contribución Directa						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	52.38	55	105	0.00	0	0
Segundo Trimestre	61.90	65	105	21.21	21	99
Tercer Trimestre	63.81	67	105	0.00	0	0
Cuarto Trimestre	63.81	67	105	0.00	0	0

Complementarios						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	24.76	26	105	0.00	0	0
Segundo Trimestre	32.38	34	105	18.18	18	99
Tercer Trimestre	34.29	36	105	0.00	0	0
Cuarto Trimestre	34.29	36	105	0.00	0	0

Otros (Especiales)						
PERIODO	META PROGRAMADA			AVANCE		
	META PLANEADA	NUMERADOR	DENOMINADOR	META ALCANZADA	NUMERADOR	DENOMINADOR
Primer Trimestre	0.95	1	105	0.00	0	0
Segundo Trimestre	1.90	2	105	0.00	0	0
Tercer Trimestre	1.90	2	105	0.00	0	0
Cuarto Trimestre	1.90	2	105	0.00	0	0


Lc. Beatriz Peralta Focil
Secretaría de Desarrollo Social del
Estado de Tabasco



Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco
Totales Validados de los Programas Presupuestarios

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Entidad	Municipio	Estatus Avance	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fondos			Partidas				Avance Financiero									
							Programa	Descripción	Programa Fondo Convenio Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance Observaciones	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	47	Entidades no Sectorizadas	S179	Programa de Infraestructura Indígena		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$93,999,920.00	\$93,999,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2015	2. APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$97,849.73	\$0.00			\$139,562,839.00	\$139,562,839.00	\$139,562,839.00	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	20	Desarrollo Social	S071	Programa de Empleo Temporal (PET)		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$3,208,052.00	\$3,208,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2018	1-SUBSIDIOS	15	Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	S273	Programa de Infraestructura		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$39,129,284.00	\$39,129,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2014	2. APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$132,046.10	\$0.00			\$137,569,103.00	\$137,569,103.00	\$137,569,103.00	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2017	2. APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2016	2. APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$55,458.97	\$0.00			\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	Validado	2018	2. APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0003	FAIS Entidades		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$189,674,874.00	\$189,674,874.00	\$113,804,922.00	\$108,485,948.04	\$41,295,976.47	\$41,295,976.47	\$41,295,976.47	\$41,295,976.47	
Tabasco	Gobierno de la Entidad Federativa	de observaci	2018	1-SUBSIDIOS	23	Provisiones Salariales y Económicas	U033	Fondo de Apoyo a Migrantes		Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco II Trimestre 2018	\$0.00	\$0.00			\$1,553,615.00	\$1,553,615.00	\$1,470,268.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

LIC. RUBEN JESUS PRIEGO LLANES
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FOCL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO FIERROS VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-003 FAIS Entidades	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Dependencia Municipios	Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques de transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.90	1.90	0.00	0.00	Estatál
27-TABASCO						1.90	1.90	0.00	0.00	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	34.29	32.38	18.18	56.15	Estatál
27-TABASCO						34.29	32.38	18.18	56.15	0 - Cobertura estatal
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	63.81	61.90	21.21	34.26	Estatál
27-TABASCO						63.81	61.90	21.21	34.26	0 - Cobertura estatal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS										
0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS										
0 - Cobertura estatal										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
0 - Cobertura estatal										

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO FIERROS VALDÉZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario				Indicadores										Meta y Avance al periodo		
					Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	32.38	18.18	56.15	
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	61.90	21.21	34.26	
Entidad Federativa	Tabasco	Cobertura estatal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1003	FAIS Entidades	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	1.90	0.00	0.00	

LIC. RUBÉN JESÚS PIRIEGO LLANES
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN
DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE
TABASCO

LIC. RICARDO FERREROS VALDÉZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ENTIDAD: Tabasco

PERÍODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$132,046.10	\$0.00			\$137,569,103.00	\$137,569,103.00	\$137,569,103.00	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$137,519,496.65	\$0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, POTABILIDAD	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	\$26,622,004.40	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	624 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	\$17,850,124.88	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2014	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$309,697.72	\$3,096,973.72	\$3,096,973.72	\$93,047,367.37	\$93,047,367.37	\$93,047,367.37	\$93,047,367.37	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$97,849.73	\$0.00			\$139,562,639.00	\$139,562,639.00	\$139,562,639.00	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$139,542,936.87	\$0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	623 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, POTABILIDAD	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	\$61,890,234.42	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	625 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	\$3,860,160.92	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	73812246.63	\$73,812,243.66	\$73,812,243.66	\$73,792,541.53	\$73,792,541.53	\$73,792,541.53	\$73,792,541.53	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2016	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$55,458.97	\$0.00			\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2016	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,939,429.00	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	\$146,932,839.99	N/A
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00			\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$0.00
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSION	853 - OTROS CONVENIOS	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$165,020,193.00	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	\$164,091,645.06	N/A

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios													PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	15	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	S273	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	\$39,129,284.00	\$39,129,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Bolsa 2018
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	DESARROLLO SOCIAL	20	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	S071	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	\$3,208,052.00	\$3,208,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Bolsa 2018
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00			\$189,674,874.00	\$189,674,874.00	\$113,804,922.00	\$108,485,948.04	\$41,295,576.47	\$41,295,576.47	\$41,295,576.47	\$113,804,922.00	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	436 - SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	\$22,110,000.00	\$22,110,000.00	\$13,266,000.00	\$21,000,000.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	\$5,400,000.00	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS ENTIDADES	1003	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	\$167,564,874.00	\$167,564,874.00	\$100,538,922.00	\$87,485,948.04	\$35,895,576.47	\$35,895,576.47	\$35,895,576.47	N/A	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA	S179	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$93,969,920.00	\$93,969,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Bolsa 2018
Tabasco	Gobierno de la Entidad	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	-	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00			\$1,553,615.00	\$1,553,615.00	\$1,470,268.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470,268.26	
Tabasco	Gobierno de la Entidad	2.- PARTIDA	2018	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	23	FONDO DE APOYO A MIGRANTES	U033	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO II TRIMESTRESTRE 2018			2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	\$1,553,615.00	\$1,553,615.00	\$1,470,268.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	N/A	Bolsa 2018

LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. BEATRIZ PERALTA FÓCIL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

LIC. RICARDO FIERROS VALDÉZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 97

Información General del Proyecto						
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Programa Fondo Comunitario Especifico
	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Tapal En El Municipio De Tapal Tebasco - 41637	41637	Tabasco	Tapal	Tapal	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Drenaje Sanitario En El Indio Muñe En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843	33843	Tabasco	Balancán	Muñe	8003 FAIS Entidades
	Rehabilitación Del Camino De Bombo Inaugurados En El Municipio De Centro Tabasco - 176545	176545	Tabasco	Centro	Villahermosa Urbano	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Primeros De Consejo Habitacional Guarniciones Y Bano En La Cd J. Y Bano En La Cd J. Y Bano P. Suarez Entre Prefectura Y C. Quinco Cd. Vies Tabasco - 175696	175696	Tabasco	Centro	Villahermosa Urbano	8003 FAIS Entidades
	Ampliación Y Remodelación Del Hospital Comunitario De Teosquite A Hospital Gral De Trena Camas En Municipio De Teosquite Tab. Primera Fina. - 187493	187493	Tabasco	Teosquite	Teosquite De Pro Suarez	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Cd Benito Juárez En La Cd De Cárdenas En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 180622	180622	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra. Tanco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155	193155	Tabasco	Nacajuca	Tanco	8003 FAIS Entidades
	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra. Tanco Y Ra. Vianela En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193834	193834	Tabasco	Nacajuca	Tanco	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Emiliano Zapata Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312764	312764	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Francisco I. Madero Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312944	312944	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	8003 FAIS Entidades
	Construcción De Piso Firme En La Ranchera Minero Primer Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319830	319830	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	8003 FAIS Entidades

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proy	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-greso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB171 7040102 6307	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401	311401	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB171 7040102 6310	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165	310165	Tabasco	Comalcalco	Independencia a 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6316	Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Suárez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428	310428	Tabasco	Comalcalco	Jose Maria Pino Suarez 3ra Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6320	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Leon Zarate Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929	309929	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6324	Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953	319953	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	\$143,937.60	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6326	Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709	320709	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6330	Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780	315780	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6332	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688	316688	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6336	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942	325942	Tabasco	Comalcalco	Oriente 4ta Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6337	Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupico Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806	309806	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cupico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6340	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745	311745	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB171 7040102 6344	Construcción De Piso Firme En La Rancheria Lazaro Cardenas Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976	322976	Tabasco	Comalcalco	Lazaro Cardenas 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB171 7040102 6350	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053	310053	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6352	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764	315764	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6362	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984	317984	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6364	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319317	319317	Tabasco	Comalcalco	Aldama 4ta Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6366	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419	325419	Tabasco	Comalcalco	Arena 5ta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6368	Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932	319932	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6382	Construcción De Piso Firme En La Rachería Sargento López Tercera Sección San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376	309376	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 3ra Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6396	Construcción De Piso Firme En La Col Tecoluitla Riberta Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049	338049	Tabasco	Comalcalco	Tecoluitla (Riberta)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	\$35,984.40	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6458	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884	320884	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6465	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325012	325012	Tabasco	Comalcalco	Aldama 2da Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6502	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulpanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274	270274	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,606,747.53	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	\$957,346.51	100.00	\$0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6507	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572	260572	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,801,388.34	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	\$2,855,327.09	100.00	\$0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: Pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-greso	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado
TAB171 7040102 6952	Construcción De Piso Firme En Diversas Comunidades Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 339003	339003	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 1ra Sección Tres (Colonia el Limón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,272,459.63	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	\$1,272,442.61	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	177	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6989	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 305700	305700	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	\$79,165.68	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6991	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325222	325222	Tabasco	Comalcalco	Arena 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 6999	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Carlos Greene Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318739	318739	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 7001	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Centro Tulár Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312046	312046	Tabasco	Comalcalco	Centro Tulár 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 7005	Construcción De Piso Firme En El Poblado Coohtal del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319550	319550	Tabasco	Comalcalco	Coohtal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 7008	Construcción De Piso Firme En El Poblado Cupico Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 308303	308303	Tabasco	Comalcalco	Cupico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	\$71,968.80	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB171 7040102 7013	Construcción De Drenaje Sanitario En El Fracc Villa Las Flores De La Cd De Jonuta En El Municipio De Jonuta Tabasco - 261676	261676	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$10,665,711.07	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	\$6,360,126.61	100.00	\$0.00	Metros lineales	1,810	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada al 100% / Registro:
TAB181 8020111 7322	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado C Veintiseis Gral Pedro C Colorado Del Mpio De Humanguillo Tabasco - 93358	93358	Tabasco	Humanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000.00	\$1,050,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB181 8020111 7327	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso A La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29514	29514	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$4,172,117.78	\$2,503,270.67	\$2,503,270.67	\$2,496,274.51	\$1,248,137.25	\$1,248,137.25	\$1,248,137.25	49.86	\$0.00	Otros	318	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB181 8020111 7328	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En La Ra Chichonal Cuarta Sección En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29567	29567	Tabasco	Jalapa	Chichonal 4ta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE JALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,489,903.31	\$2,693,941.99	\$2,693,941.99	\$2,685,537.98	\$1,342,768.98	\$1,342,768.98	\$1,342,768.98	49.84	\$0.00	Metros lineales	199	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB181 8020111 7348	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado C Veintiseis Isidro Cortés Rueda Del Mpio De Humanguillo Tab - 92547	92547	Tabasco	Humanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,500,000.00	\$1,050,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB181 8020111 7477	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Los Naranjos En La Villa Benito Juárez San Carlos En Municipio De Macuspá Tabasco - 121813	121813	Tabasco	Macuspá	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,761,327.26	\$3,456,796.36	\$3,456,796.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Metros lineales	14,451	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7478	Construcción De Techado En Área De Impart De Educación Física De La Escuela Primaria Aldama De La Ra Bital Ota Secc En Mpio De Macuspá Tab - 121571	121571	Tabasco	Macuspá	Bital Sta Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Educación	En Ejecución	2018	\$985,461.83	\$591,277.10	\$591,277.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Otros	375	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7495	Construcción De Techado En Área De Impart De Educación Física En Colegio De Bachilleres De Tab Piel Diez De Cd Pemex En Mpio De Macuspá Tab - 122487	122487	Tabasco	Macuspá	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Educación	En Ejecución	2018	\$1,161,459.28	\$696,875.57	\$696,875.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Otros	5,822	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7498	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Tramo Del Bachiller En El Pob Guatacalca En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 27770	27770	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$728,207.58	\$436,924.55	\$436,924.55	\$436,924.55	\$261,187.05	\$261,187.05	\$261,187.05	59.78	\$0.00	Otros	3,585	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7505	Construcción De Techumbre En La Esc Telesecundaria Niños Heróes En El Ej Choccapole En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35707	35707	Tabasco	Nacajuca	Choccapole	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecución	2018	\$954,130.30	\$572,478.18	\$572,478.18	\$572,478.18	\$281,960.83	\$281,960.83	\$281,960.83	49.25	\$0.00	Otros	649	100.00	65.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7508	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512	35512	Tabasco	Nacajuca	Salvador Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$356,052.58	\$356,052.58	\$356,052.58	49.45	\$0.00	Otros	433	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7509	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Guayacán De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 65418	65418	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$600,000.00	\$360,000.00	\$316,924.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Vivienda	36	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7510	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Bugambilas De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 64622	64622	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$750,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7511	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle La Pigua De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 63538	63538	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$650,000.00	\$390,000.00	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Vivienda	39	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7688	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Candad Guerrero En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 30080	30080	Tabasco	Tacotalpa	Candad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,350,040.84	\$2,610,024.50	\$2,610,024.50	\$2,564,182.91	\$1,282,091.45	\$1,282,091.45	\$1,282,091.45	49.12	\$0.00	Otros	460	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ej Guayal En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37932	37932	Tabasco	Tacotalpa	Guayal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,869,724.27	\$2,921,834.56	\$2,921,834.56	\$2,864,269.63	\$1,432,134.82	\$1,432,134.82	\$1,432,134.82	49.01	\$0.00	Otros	954	100.00	35.00	Financiera / Física / Registro

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado
TAB181 8020111 7696	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob Oxolotan Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94496	94490	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7697	Construcción De Drenaje Pluvial En El Pob Oxolotan En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37545	37545	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	\$9,645,400.93	\$5,787,240.56	\$5,787,240.56	\$5,711,625.40	\$2,284,650.16	\$2,284,650.16	\$2,284,650.16	39.48	\$0.00	Metros lineales	1,886	100.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7698	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Ej Pochitocal Primera Secc Tila Y Toronjo Del Mpio De Tacotalpa Tabasco - 99695	99695	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 1ra Seccion (Tila y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,500,000.00	\$1,050,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7699	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En El Ej Pochitocal Primera Seccion Tila Y Toronjo En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28065	28295	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 1ra Seccion (Tila y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	\$2,602,061.65	\$1,561,236.99	\$1,561,236.99	\$1,508,282.17	\$619,199.32	\$619,199.32	\$619,199.32	39.66	\$0.00	Metros Cuadrados	455	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB181 8020111 7700	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Pochitocal Cuarta Secc San Miguel Juarez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco Terminación - 30130	30130	Tabasco	Tacotalpa	Pochitocal 4ta Seccion (San Miguel Juarez)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	\$5,133,213.06	\$3,079,927.84	\$3,079,927.84	\$3,033,390.89	\$1,516,695.45	\$1,516,695.45	\$1,516,695.45	49.24	\$0.00	Otros	369	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7701	Construcción De Cuartos Dormitorio Para Mejoram De Vivienda En El Pob Pucattán Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94683	94683	Tabasco	Tacotalpa	Pucattán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7705	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pobl Villa Tapijulapa Del Mpio De Tacotalpa Tab Car Zunu Y Patistal Tapijulapa - 100372	100372	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$619,845.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7706	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pobl Villa Tapijulapa Del Mpio De Tacotalpa Tabasco Car Tapijulapa Cerro Blan - 100109	100109	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,200,000.00	\$840,000.00	\$683,230.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB181 8020111 7752	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Treinta Y Uno General Fco Villa Del Municipio De Humanguillo Tab - 88327	88327	Tabasco	Humanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB181 8020111 7755	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo G Del Mpio De Humanguillo Tab - 89567	89567	Tabasco	Humanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecucion	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 97

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción		Avance Anual	% Avance Acumu-lado
TAB181 8020111 7758	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Treinta Y Cuatro Lic B Juárez G Del Mpio De Humanguillo Tab - 90409	90409	Tabasco	Humanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7760	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado Del Mpio De Humanguillo Tab - 90900	90900	Tabasco	Humanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$839,251.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7763	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo Del Mpio De Humanguillo Tab - 92263	92263	Tabasco	Humanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,800,000.00	\$1,260,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7794	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En Tramos Asfaltados Del Ej El Ramonal En El Municipio De Balancan Tabasco - 23936	23936	Tabasco	Balancan	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$381,739.20	\$229,043.52	\$229,043.52	\$224,961.00	\$113,705.26	\$113,705.26	\$113,705.26	49.64	\$0.00	Otros	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7796	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Francisco Villa En El Municipio De Balancan Tabasco - 35260	35260	Tabasco	Balancan	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$960,652.69	\$576,391.61	\$576,391.61	\$566,199.17	\$286,157.31	\$286,157.31	\$286,157.31	49.65	\$0.00	Otros	431	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7806	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Agricultores Del Norte 1ra Sección En El Municipio De Balancan Tabasco - 35143	35143	Tabasco	Balancan	Agricultores del Norte 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$701,197.10	\$420,718.26	\$420,718.26	\$412,900.14	\$208,795.51	\$208,795.51	\$208,795.51	49.63	\$0.00	Otros	1,047	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa a siguiente nivel
TAB181 8020111 7813	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Los Cenotes En El Municipio De Balancan Tabasco - 23851	23851	Tabasco	Balancan	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$226,710.55	\$136,026.33	\$136,026.33	\$133,621.16	\$67,532.13	\$67,532.13	\$67,532.13	49.65	\$0.00	Otros	1,047	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7815	Construcción De Unidad Médica En El Ej Emiliano Zapata Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28360	28360	Tabasco	Tacotalpa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Salud	En Ejecución	2018	\$940,753.89	\$564,452.33	\$564,452.33	\$554,193.19	\$332,515.92	\$332,515.92	\$332,515.92	58.91	\$0.00	Otros	318	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7817	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoram De Vivienda En La Ra Pochitcal Primera Secc La Palma Del Mpio De Tacotalpa Tab - 93648	93648	Tabasco	Tacotalpa	Pochitcal 1ra Sección (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,200,000.00	\$840,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7828	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej El Chamezal En El Municipio De Balancan Tabasco - 27046	27046	Tabasco	Balancan	El Chamezal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$551,813.80	\$331,088.28	\$331,088.28	\$324,391.58	\$164,204.80	\$164,204.80	\$164,204.80	49.60	\$0.00	Otros	614	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 7836	Construcción De Techumbre En Esc Primaria Rural Estatal Prof Jesús Ortega En El Ej Nuevo Centla En El Municipio De Centla Tabasc - 43091	43091	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,200,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Otros	774	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro

Total: 97

Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Físico													
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Avance de Población Anual	% Avance Acumulado	Observaciones		
TAB181-82020111-789	Construcción De Camino Sacasocuecas En La Ra San Jose De Smón Smit Sacta (El Coco) El Municipio De Centla Tabasco - 45312	45312	Tabasco	Centla	San Jose De Smón Smit Sacta (El Coco)	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,925,722.19	\$1,156,433.31	\$1,156,433.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	0.00	Otros	111	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro	
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVIO CON EL AVANTAJAMIENTO DE TIAPM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$10,821,787.05	\$6,493,060.23	\$6,493,060.23	\$6,471,265.86	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$2,588,482.35	\$0.00	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro
TAB181-82020111-8102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Minatitlán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36384	36384	Tabasco	Cunduacán	Minatitlán	Rural	Aportaciones Federales																					

Total: 97

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proy	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado
TAB181 8020111 8228	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Segunda Fase - 30267	30267	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2018	\$47,000,000.00	\$28,200,000.00	\$28,200,000.00	\$27,813,859.07	\$6,953,414.77	\$6,953,414.77	\$6,953,414.77	24.66	\$0.00	Metros Cuadrados	58,960	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8502	Rehabilitación De Camino Sacasosochas En El Ej Jolochero En El Municipio De Balancan Tabasco - 24007	24007	Tabasco	Balancan	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$985,028.43	\$591,017.06	\$591,017.06	\$580,537.00	\$293,412.52	\$293,412.52	\$293,412.52	49.65	\$0.00	Otros	737	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8521	Construcción De Pavimento Con Concreto Hdr De Calle Leona Vicario Entre C Felipe J S Y C José M Morelos Y P De La Cd De Frontera Centa Tab - 121064	121064	Tabasco	Centa	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$7,598,730.72	\$4,559,238.43	\$4,559,238.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8522	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Guerrero Entre C Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejía Cd Frontera En Mpio Centa Tab - 41393	41393	Tabasco	Centa	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,398,774.51	\$1,439,264.71	\$1,439,264.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8523	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Gro Entre Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejía De La Cd De Frontera Mpio Centa Tab - 41180	41180	Tabasco	Centa	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$455,970.56	\$273,582.34	\$273,582.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8524	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Leona Vicario Entre Calle Felipe J Serra Y C Jose Maria M Y P De Cd Frontera Mpio Centa Tab - 40422	40422	Tabasco	Centa	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,113,530.37	\$668,118.22	\$668,118.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
TAB181 8020111 8525	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Leona Vicario Entre La C Felipe J Serra Y C Jose Maria M Y P Cd Frontera Mpio Centa Tab - 39954	39954	Tabasco	Centa	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CENTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$163,058.13	\$97,834.88	\$97,834.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro


LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES
DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES


LIC. BEATRIZ PERALTA FOCIL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO


LIC. RICARDO FIERROS VALDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proy.	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rein-tegro	Unidad de Medida	Pobla-ción	Avance Anual		% Avance Acumu-lado	
TAB17 17040 10497 29	Apoyo Económico Para Fomentar El Autoempleo De Migrantes Tabasqueños Repatriados De Estados Unidos De América	SD105	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,553,615.00	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	\$1,552,061.38	100.00	\$0.00	Otros	100	3.00	100.00	Financiera. / Fisca: 100 personas con apoyo de actividades de autoempleo / Registro: SISTEMA: Pasa a siguiente nivel.


 LIC. RUBÉN JESÚS PRIEGO LLANES
 DIRECTOR GENERAL DE NORMATIVIDAD Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES


 LIC. BEATRIZ PERALTA FOCIL
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO


 LIC. RICARDO FERROS VALDÉZ
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN