



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Pag. 1 de 3

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)
E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION	1,598,420,493.00	1,611,771,733.08	1,070,578,890.17	1,066,386,348.47	1,056,526,296.44	1,056,526,296.44	98.69	65.55
110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS	0.00	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	100.00	100.00
152801 - PARTICIPACIONES	229,757,565.00	217,701,889.88	137,815,798.97	137,557,669.72	137,557,669.72	137,557,669.72	99.81	63.19
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	32,083,886.00	12,362,508.02	12,120,808.02	12,085,758.02	2,459,200.00	2,459,200.00	20.29	19.89
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	1,336,031,742.00	1,350,554,138.91	889,489,086.91	885,689,630.91	885,689,630.91	885,689,630.91	99.57	65.58
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	547,300.00	568,300.00	568,300.00	526,431.50	292,937.49	292,937.49	51.55	51.55
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	29,772,984.40	29,772,984.40	29,714,946.45	29,714,946.45	29,714,946.45	99.81	99.81
E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA	11,380,651,767.00	12,564,008,609.95	8,627,163,162.95	8,497,361,314.69	8,481,778,579.28	8,481,778,579.28	98.31	67.51
110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	100.00	100.00
110102 - DONATIVOS	0.00	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	100.00	100.00
152801 - PARTICIPACIONES	3,517,397,080.00	4,018,505,116.28	2,772,839,583.15	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	99.75	68.83
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	10,393,897.00	14,046,900.60	5,459,200.00	9,521,217.16	5,201,071.99	5,201,071.99	95.27	37.03
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	2,870,396.00	3,671,185.80	3,247,035.80	3,181,011.08	924,759.51	924,759.51	28.48	25.19
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	79,802,663.00	117,058,914.27	66,570,858.00	73,385,964.72	66,570,858.00	66,570,858.00	100.00	56.87
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	7,121,020,246.00	7,131,736,305.64	4,663,388,124.64	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	99.91	65.33
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	590,442,491.00	590,442,491.00	428,319,446.00	305,457,578.26	305,457,578.26	305,457,578.26	71.32	51.73
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	58,724,994.00	48,187,729.38	46,978,948.38	42,710,755.20	40,519,523.25	40,519,523.25	86.25	84.09
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	624,154,726.47	624,154,726.47	621,825,261.79	621,825,261.79	621,825,261.79	99.63	99.63
E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR	369,923,095.00	380,167,520.01	247,716,070.02	242,888,426.96	242,090,503.15	242,090,503.15	97.73	63.68
110101 - INGRESOS ESTATALES	19,645,693.00	24,284,166.83	18,112,584.11	16,023,230.65	15,643,925.42	15,643,925.42	86.37	64.42
110102 - DONATIVOS	0.00	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	100.00	100.00
152801 - PARTICIPACIONES	323,465,874.00	287,036,040.20	171,803,452.23	171,176,459.21	171,176,459.21	171,176,459.21	99.64	59.64
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	19,000,000.00	22,527,650.00	17,529,262.50	15,347,649.87	15,078,977.53	15,078,977.53	86.02	66.94
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	7,811,528.00	12,765,525.80	6,716,634.00	6,866,580.24	6,716,634.00	6,716,634.00	100.00	52.62

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	823,880.84	823,880.84	823,002.60	823,002.60	823,002.60	99.89	99.89
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	32,666,682.30	32,666,682.30	32,587,930.35	32,587,930.35	32,587,930.35	99.76	99.76
E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR	519,990,379.00	516,651,270.22	302,588,061.21	300,330,396.11	297,128,369.32	297,128,369.32	98.20	57.51
110101 - INGRESOS ESTATALES	399,307.00	284,336.98	277,537.52	284,336.98	185,267.37	185,267.37	66.75	65.16
110102 - DONATIVOS	0.00	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	100.00	100.00
152801 - PARTICIPACIONES	304,394,130.00	279,546,873.78	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	100.00	58.87
251112 - S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	15,472,600.00	15,552,049.00	15,552,049.00	15,415,748.23	14,220,980.23	14,220,980.23	91.44	91.44
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	68,389,231.00	81,982,126.28	45,504,891.89	45,504,705.18	43,596,516.00	43,596,516.00	95.81	53.18
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	131,335,111.00	108,601,527.91	45,998,365.91	44,040,079.48	44,040,079.48	44,040,079.48	95.74	40.55
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	100.00	100.00
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	28,977,903.55	28,977,903.55	28,808,212.90	28,808,212.90	28,808,212.90	99.41	99.41
F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO	2,271,110.00	9,342,907.00	9,317,507.00	8,776,836.59	1,901,863.01	1,901,863.01	20.41	20.36
251118 - S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0.00	6,896,057.00	6,870,657.00	6,810,379.19	43,357.70	43,357.70	0.63	0.63
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	2,271,110.00	2,446,850.00	2,446,850.00	1,966,457.40	1,858,505.31	1,858,505.31	75.96	75.96
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	468,010,265.00	389,973,725.32	303,886,945.74	360,852,942.95	218,253,829.46	218,253,829.46	71.82	55.97
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSE)	0.00	9,327,465.23	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	100.00	17.28
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	239,407,989.00	147,734,775.21	116,290,662.29	136,063,624.54	81,351,998.83	81,351,998.83	69.96	55.07
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	23,434,584.00	14,582,483.08	10,719,084.65	14,346,456.93	8,828,862.31	8,828,862.31	82.37	60.54
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	205,167,692.00	121,235,620.64	90,782,655.39	115,563,483.77	62,985,391.55	62,985,391.55	69.38	51.95
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	0.00	68,122,338.48	59,316,224.45	64,672,718.47	44,789,611.13	44,789,611.13	75.51	65.75
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	3,017,989.54	2,772,666.88	3,001,050.70	2,183,308.50	2,183,308.50	78.74	72.34
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	25,630,493.99	22,070,856.68	25,270,813.14	16,179,861.74	16,179,861.74	73.31	63.13

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Programa Presupuestario Procedencia	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %	
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)
253323 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	100.00	100.00
L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES	3,500,000.00	8,023,125.35	7,897,731.29	5,683,843.48	5,683,843.48	5,683,843.48	71.97	70.84
110101 - INGRESOS ESTATALES	3,500,000.00	8,023,125.35	7,897,731.29	5,683,843.48	5,683,843.48	5,683,843.48	71.97	70.84
P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO	821,091,937.00	1,034,300,168.44	793,680,712.86	825,326,699.13	735,790,789.93	735,790,789.93	92.71	71.14
110101 - INGRESOS ESTATALES	49,833,234.00	88,819,572.33	77,122,999.42	83,949,162.43	56,239,726.84	56,239,726.84	72.92	63.32
110102 - DONATIVOS	0.00	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	100.00	100.00
152801 - PARTICIPACIONES	341,255,910.00	470,681,362.61	370,526,174.87	365,092,324.58	364,507,479.18	364,507,479.18	98.38	77.44
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	213,582,319.00	211,077,445.54	120,174,893.54	117,979,370.16	117,979,370.16	117,979,370.16	98.17	55.89
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	216,420,474.00	226,760,998.62	188,895,855.69	221,738,700.22	160,497,072.01	160,497,072.01	84.97	70.78
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	34,427,703.28	34,427,703.28	34,034,055.68	34,034,055.68	34,034,055.68	98.86	98.86
R008 - OTROS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL SECTOR EDUCATIVO	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110101 - INGRESOS ESTATALES	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	15,208,859,046.00	16,514,239,059.37	11,362,829,081.24	11,307,606,808.38	11,039,154,074.07	11,039,154,074.07	97.15	66.85

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO


EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	100.00	V	100.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	743,659.84	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS	0.00	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	68,252.03	100.00		100.00
152801 - PARTICIPACIONES	229,757,565.00	217,701,889.88	137,815,798.97	137,557,669.72	137,557,669.72	137,557,669.72	99.81	V	63.19
1000 - SERVICIOS PERSONALES	229,757,565.00	217,701,889.88	137,815,798.97	137,557,669.72	137,557,669.72	137,557,669.72	99.81		63.19
251106 - 5295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	32,083,886.00	12,362,508.02	12,120,808.02	12,085,758.02	2,459,200.00	2,459,200.00	20.29	R	19.89
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,630,412.02	3,598,912.02	3,598,912.02	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	8,732,096.00	8,521,896.00	8,486,846.00	2,459,200.00	2,459,200.00	28.86		28.16
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	32,083,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	1,336,031,742.00	1,350,554,138.91	889,489,086.91	885,689,630.91	885,689,630.91	885,689,630.91	99.57	V	65.58
1000 - SERVICIOS PERSONALES	1,336,031,742.00	1,350,554,138.91	889,489,086.91	885,689,630.91	885,689,630.91	885,689,630.91	99.57		65.58
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	547,300.00	568,300.00	568,300.00	526,431.50	292,937.49	292,937.49	51.55	R	51.55
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	517,300.00	517,300.00	517,300.00	480,831.50	247,337.49	247,337.49	47.81		47.81
3000 - SERVICIOS GENERALES	30,000.00	51,000.00	51,000.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	89.41		89.41
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	29,772,984.40	29,772,984.40	29,714,946.45	29,714,946.45	29,714,946.45	99.81	V	99.81
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,772,984.40	29,772,984.40	29,714,946.45	29,714,946.45	29,714,946.45	99.81		99.81
TOTAL GENERAL	1,598,420,493.00	1,611,771,733.08	1,070,578,890.17	1,066,386,348.47	1,056,526,296.44	1,056,526,296.44	98.69		65.55

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDRE
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r o	Annual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	0.00	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	100.00	V	100.00
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	16,087,883.32	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS	0.00	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	117,357.19	100.00		100.00
152801 - PARTICIPACIONES	3,517,397,080.00	4,018,505,116.28	2,772,839,583.15	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	99.75	V	68.83
1000 - SERVICIOS PERSONALES	3,517,397,080.00	4,018,505,116.28	2,772,839,583.15	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	2,765,921,746.26	99.75		68.83
251126 - S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES	10,393,897.00	14,046,900.60	5,459,200.00	9,521,217.16	5,201,071.99	5,201,071.99	95.27	V	37.03
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,342,477.20	120,000.00	3,332,143.86	119,876.50	119,876.50	99.90		3.59
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,626,407.02	349,200.00	1,335,680.80	227,802.99	227,802.99	65.24		14.01
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	9,078,016.38	4,990,000.00	4,853,392.50	4,853,392.50	4,853,392.50	97.26		53.46
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,393,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
251142 - S312 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL	2,870,396.00	3,671,185.80	3,247,035.80	3,181,011.08	924,759.51	924,759.51	28.48	R	25.19
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	754,900.00	754,900.00	754,898.65	6,898.65	6,898.65	0.91		0.91
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,610,685.80	1,512,935.80	1,555,712.43	47,460.86	47,460.86	3.14		2.95
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,305,600.00	979,200.00	870,400.00	870,400.00	870,400.00	88.89		66.67
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,870,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	79,802,663.00	117,058,914.27	66,570,858.00	73,385,964.72	66,570,858.00	66,570,858.00	100.00	V	56.87
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,817,700.96	0.00	6,815,106.72	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	79,802,663.00	110,241,213.31	66,570,858.00	66,570,858.00	66,570,858.00	66,570,858.00	100.00		60.39
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	7,121,020,246.00	7,131,736,305.64	4,663,388,124.64	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	99.91	V	65.33
1000 - SERVICIOS PERSONALES	7,121,020,246.00	7,131,736,305.64	4,663,388,124.64	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	4,659,152,539.71	99.91		65.33
253314 - I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE	590,442,491.00	590,442,491.00	428,319,446.00	305,457,578.26	305,457,578.26	305,457,578.26	71.32	R	51.73
1000 - SERVICIOS PERSONALES	590,442,491.00	590,442,491.00	428,319,446.00	305,457,578.26	305,457,578.26	305,457,578.26	71.32		51.73
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	58,724,994.00	48,187,729.38	46,978,948.38	42,710,755.20	40,519,523.25	40,519,523.25	86.25	A	84.09
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	56,722,187.00	45,945,465.38	44,750,184.38	40,821,619.77	38,711,498.50	38,711,498.50	86.51		84.26
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,002,807.00	2,242,264.00	2,228,764.00	1,889,135.43	1,808,024.75	1,808,024.75	81.12		80.63

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m a n a l i z a d o	Anual (f/b)
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	624,154,726.47	624,154,726.47	621,825,261.79	621,825,261.79	621,825,261.79	99.63	V	99.63
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	624,154,726.47	624,154,726.47	621,825,261.79	621,825,261.79	621,825,261.79	99.63		99.63
TOTAL GENERAL	11,380,651,767.00	12,564,008,609.95	8,627,163,162.95	8,497,361,314.69	8,481,778,579.28	8,481,778,579.28	98.31		67.51

Observaciones:


 PATRICIA IPARRÉA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Annual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	19,645,693.00	24,284,166.83	18,112,584.11	16,023,230.65	15,643,925.42	15,643,925.42	86.37	A	64.42
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	23,203,744.25	17,248,012.50	15,065,286.54	15,065,286.54	15,065,286.54	87.35		64.93
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	167,806.00	450,290.24	335,260.06	441,935.54	261,539.65	261,539.65	78.01		58.08
3000 - SERVICIOS GENERALES	202,887.00	630,132.34	529,311.55	516,008.57	317,099.23	317,099.23	59.91		50.32
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
110102 - DONATIVOS	0.00	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	63,574.04	100.00		100.00
152801 - PARTICIPACIONES	323,465,874.00	287,036,040.20	171,803,452.23	171,176,459.21	171,176,459.21	171,176,459.21	99.64	V	59.64
1000 - SERVICIOS PERSONALES	322,504,984.00	286,059,288.46	171,133,218.49	170,506,844.79	170,506,844.79	170,506,844.79	99.63		59.61
3000 - SERVICIOS GENERALES	960,890.00	976,751.74	670,233.74	669,614.42	669,614.42	669,614.42	99.91		68.56
251119 - U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	19,000,000.00	22,527,650.00	17,529,262.50	15,347,649.87	15,078,977.53	15,078,977.53	86.02	A	66.94
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	22,152,650.00	17,248,012.50	15,065,286.54	15,065,286.54	15,065,286.54	87.35		68.01
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	337,209.00	250,084.12	268,672.34	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	37,791.00	31,165.88	13,690.99	13,690.99	13,690.99	43.93		36.23
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	7,811,528.00	12,765,525.80	6,716,634.00	6,866,580.24	6,716,634.00	6,716,634.00	100.00	V	52.62
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	150,000.00	0.00	149,946.24	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	7,811,528.00	12,615,525.80	6,716,634.00	6,716,634.00	6,716,634.00	6,716,634.00	100.00		53.24
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	823,880.84	823,880.84	823,002.60	823,002.60	823,002.60	99.89	V	99.89
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	823,880.84	823,880.84	823,002.60	823,002.60	823,002.60	99.89		99.89



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S E M A R T O R O	Anual (f/b)
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	32,666,682.30	32,666,682.30	32,587,930.35	32,587,930.35	32,587,930.35	99.76	V	99.76
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	32,666,682.30	32,666,682.30	32,587,930.35	32,587,930.35	32,587,930.35	99.76		99.76
TOTAL GENERAL	369,923,095.00	380,167,520.01	247,716,070.02	242,888,426.96	242,090,503.15	242,090,503.15	97.73		63.68

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S e m e s t r o	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	399,307.00	284,336.98	277,537.52	284,336.98	185,267.37	185,267.37	66.75	R	65.16
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	266,279.00	237,788.07	230,988.61	237,788.07	138,718.46	138,718.46	60.05		58.34
3000 - SERVICIOS GENERALES	133,028.00	46,548.91	46,548.91	46,548.91	46,548.91	46,548.91	100.00		100.00
110102 - DONATIVOS	0.00	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	613,667.53	100.00		100.00
152801 - PARTICIPACIONES	304,394,130.00	279,546,873.78	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	100.00	V	58.87
1000 - SERVICIOS PERSONALES	304,394,130.00	279,546,873.78	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	164,570,860.62	100.00		58.87
251112 - S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA	15,472,600.00	15,552,049.00	15,552,049.00	15,415,748.23	14,220,980.23	14,220,980.23	91.44	A	91.44
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165,400.00	165,400.00	165,285.83	72,285.83	72,285.83	43.70		43.70
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	1,267,407.00	1,267,407.00	1,131,220.40	29,452.40	29,452.40	2.32		2.32
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	14,119,242.00	14,119,242.00	14,119,242.00	14,119,242.00	14,119,242.00	100.00		100.00
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,472,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	68,389,231.00	81,982,126.28	45,504,891.89	45,504,705.18	43,596,516.00	43,596,516.00	95.81	V	53.18
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,908,375.89	1,908,375.89	1,908,189.18	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	68,389,231.00	80,073,750.39	43,596,516.00	43,596,516.00	43,596,516.00	43,596,516.00	100.00		54.45
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	131,335,111.00	108,601,527.91	45,998,365.91	44,040,079.48	44,040,079.48	44,040,079.48	95.74	V	40.55

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S m a j o r o	Anual (f/b)
1000 - SERVICIOS PERSONALES	131,335,111.00	108,601,527.91	45,998,365.91	44,040,079.48	44,040,079.48	44,040,079.48	95.74		40.55
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	1,092,785.19	100.00		100.00
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	28,977,903.55	28,977,903.55	28,808,212.90	28,808,212.90	28,808,212.90	99.41	V	99.41
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	28,977,903.55	28,977,903.55	28,808,212.90	28,808,212.90	28,808,212.90	99.41		99.41
TOTAL GENERAL	519,990,379.00	516,651,270.22	302,588,061.21	300,330,396.11	297,128,369.32	297,128,369.32	98.20		57.51

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 1

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S e m a f o r o	Annual (f/b)
251118 - S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE	0.00	6,896,057.00	6,870,657.00	6,810,379.19	43,357.70	43,357.70	0.63	R	0.63
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,400.00	18,000.00	43,391.49	0.00	0.00	0.00		0.00
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	6,852,657.00	6,852,657.00	6,766,987.70	43,357.70	43,357.70	0.63		0.63
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	2,271,110.00	2,446,850.00	2,446,850.00	1,966,457.40	1,858,505.31	1,858,505.31	75.96	R	75.96
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	231,110.00	406,850.00	406,850.00	389,052.29	281,100.20	281,100.20	69.09		69.09
3000 - SERVICIOS GENERALES	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00	1,577,405.11	1,577,405.11	1,577,405.11	77.32		77.32
TOTAL GENERAL	2,271,110.00	9,342,907.00	9,317,507.00	8,776,836.59	1,901,863.01	1,901,863.01	20.41		20.36

Observaciones:

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MARÍA JESÚS VÉLEZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V** Avance al periodo igual o superior al 95%
- A** Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R** Avance al periodo menor del 80%
- N** Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Annual (f/b)
251106 - S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE)	0.00	9,327,465.23	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	100.00	V	17.28
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,327,465.23	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	100.00		17.28
253306 - I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	239,407,989.00	147,734,775.21	116,290,662.29	136,063,624.54	81,351,998.83	81,351,998.83	69.96	R	55.07
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,449,825.07	2,095,853.31	4,417,289.63	2,090,343.04	2,090,343.04	99.74		46.98
6000 - INVERSION PUBLICA	239,407,989.00	143,284,950.14	114,194,808.98	131,646,334.91	79,261,655.79	79,261,655.79	69.41		55.32
253307 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	23,434,584.00	14,582,483.08	10,719,084.65	14,346,456.93	8,828,862.31	8,828,862.31	82.37	A	60.54
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	4,030,348.05	2,597,335.41	4,029,936.45	2,597,329.59	2,597,329.59	100.00		64.44
6000 - INVERSION PUBLICA	23,434,584.00	10,552,135.03	8,121,749.24	10,316,520.48	6,231,532.72	6,231,532.72	76.73		59.05
253312 - I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	205,167,692.00	121,235,620.64	90,782,655.39	115,563,483.77	62,985,391.55	62,985,391.55	69.38	R	51.95
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,131,963.13	11,131,963.13	9,083,360.88	5,960,411.29	5,960,411.29	53.54		53.54
6000 - INVERSION PUBLICA	205,167,692.00	110,103,657.51	79,650,692.26	106,480,122.89	57,024,980.26	57,024,980.26	71.59		51.79
253317 - REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	0.00	68,122,338.48	59,316,224.45	64,672,718.47	44,789,611.13	44,789,611.13	75.51	R	65.75
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	66,822,593.28	58,016,479.25	63,372,973.27	43,489,865.93	43,489,865.93	74.96		65.08
253318 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	0.00	3,017,989.54	2,772,666.88	3,001,050.70	2,183,308.50	2,183,308.50	78.74	R	72.34
5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	546,090.88	546,090.88	546,090.88	546,090.88	546,090.88	100.00		100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	2,471,898.66	2,226,576.00	2,454,959.82	1,637,217.62	1,637,217.62	73.53		66.23
253319 - REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	0.00	25,630,493.99	22,070,856.68	25,270,813.14	16,179,861.74	16,179,861.74	73.31	R	63.13
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	25,630,493.99	22,070,856.68	25,270,813.14	16,179,861.74	16,179,861.74	73.31		63.13



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 2 de 2

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á f o r o	Anual (f/b)
253323 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)	0.00	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	100.00	V	100.00
6000 - INVERSION PUBLICA	0.00	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	468,010,265.00	389,973,725.32	303,886,945.74	360,852,942.95	218,253,829.46	218,253,829.46	71.82		55.97

Observaciones:

PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: R008 - OTROS SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL SECTOR EDUCATIVO


ESTATUS: CANCELADO

Pag. 1 de 1

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á r o r o	Anual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL GENERAL	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: L001 - OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES

ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 1 de 1

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	S e m i o r c o	Annual (f/b)
110101 - INGRESOS ESTATALES	3,500,000.00	8,023,125.35	7,897,731.29	5,683,843.48	5,683,843.48	5,683,843.48	71.97	R	70.84
3000 - SERVICIOS GENERALES	3,500,000.00	8,023,125.35	7,897,731.29	5,683,843.48	5,683,843.48	5,683,843.48	71.97		70.84
TOTAL GENERAL	3,500,000.00	8,023,125.35	7,897,731.29	5,683,843.48	5,683,843.48	5,683,843.48	71.97		70.84

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

ESTATUS: EN PROCESO

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo {f/c}	S e m á r o r o	Annual {f/b}
110101 - INGRESOS ESTATALES	49,833,234.00	88,819,572.33	77,122,999.42	83,949,162.43	56,239,726.84	56,239,726.84	72.92	R	63.32
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	250,454.28	232,441.37	250,454.28	163,006.90	163,006.90	70.13		65.08
3000 - SERVICIOS GENERALES	47,565,000.00	88,569,118.05	76,890,558.05	83,698,708.15	56,076,719.94	56,076,719.94	72.93		63.31
8000 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,098,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
110102 - DONATIVOS	0.00	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	100.00	V	100.00
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	2,533,086.06	100.00		100.00
152801 - PARTICIPACIONES	341,255,910.00	470,681,362.61	370,526,174.87	365,092,324.58	364,507,479.18	364,507,479.18	98.38	V	77.44
1000 - SERVICIOS PERSONALES	227,260,034.00	199,722,255.94	123,554,946.98	121,989,774.88	121,989,774.88	121,989,774.88	98.73		61.08
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,173,124.00	2,171,276.47	2,051,276.47	2,011,276.47	2,011,276.47	2,011,276.47	98.05		92.63
3000 - SERVICIOS GENERALES	111,822,752.00	114,261,273.08	90,393,394.30	86,564,716.11	85,979,870.71	85,979,870.71	95.12		75.25
4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	154,526,557.12	154,526,557.12	154,526,557.12	154,526,557.12	154,526,557.12	100.00		100.00
253313 - I013 FONE SERVICIOS PERSONALES	213,582,319.00	211,077,445.54	120,174,893.54	117,979,370.16	117,979,370.16	117,979,370.16	98.17	V	55.89
1000 - SERVICIOS PERSONALES	213,582,319.00	211,077,445.54	120,174,893.54	117,979,370.16	117,979,370.16	117,979,370.16	98.17		55.89
253315 - I015 FONE GASTO DE OPERACION	216,420,474.00	226,760,998.62	188,895,855.69	221,738,700.22	160,497,072.01	160,497,072.01	84.97	A	70.78
2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	35,308,297.00	35,593,454.00	34,120,948.50	34,617,088.68	27,200,658.95	27,200,658.95	79.72		76.42
3000 - SERVICIOS GENERALES	181,112,177.00	191,167,544.62	154,774,907.19	187,121,611.54	133,296,413.06	133,296,413.06	86.12		69.73

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 NIVEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO


ESTATUS: EN PROCESO

Pag. 2 de 2

Procedencia Capítulo del Gasto(OG)	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %		
	Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m i f o r e	Anual (f/b)
251122 - U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION	0.00	34,427,703.28	34,427,703.28	34,034,055.68	34,034,055.68	34,034,055.68	98.86	V	98.86
1000 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	21,240,516.19	21,240,516.19	20,847,055.68	20,847,055.68	20,847,055.68	98.15		98.15
3000 - SERVICIOS GENERALES	0.00	13,187,187.09	13,187,187.09	13,187,000.00	13,187,000.00	13,187,000.00	100.00		100.00
TOTAL GENERAL	821,091,937.00	1,034,300,168.44	793,680,712.86	825,326,699.13	735,790,789.93	735,790,789.93	92.71		71.14

Observaciones:


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto(P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Al 30 de Septiembre	Anual (f/b)					
251106 - \$295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFEE)		0.00	9,327,465.23	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	1,612,236.25	100.00		17.28	18.18				
7000773 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (69 USAER Y 3 CAM) DE 16 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	Terminados	0.00	862,296.25	862,296.25	862,296.25	862,296.25	862,296.25	100.00	V	100.00	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)- B: Equipos De Cómputo (Adquisición)- C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 92 B: 64 C: 3	sep/23 dic/23 nov/23 dic/23	
7000774 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA UN AULA MULTISENSORIAL, ESPACIO EQUIPADO CON FINES EDUCATIVOS Y TERAPÉUTICOS, UBICADO EN EL CAM NO. 23 DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TAMULTÉ DE LAS SABANAS.	Terminados	0.00	749,940.00	749,940.00	749,940.00	749,940.00	749,940.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 17	sep/23 dic/23 ene/24 ene/24	
7000931 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 16 CAM DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADOS EN 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	No iniciado	0.00	875,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 38	sep/24 dic/24	
7000932 - ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (105 USAER Y 9 CAM) DE 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	No iniciado	0.00	4,820,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software)- B: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 133 B: 87	sep/24 dic/24	
7000933 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA AULAS MULTISENSORIALES, ESPACIO EQUIPADO CON FINES EDUCATIVOS Y TERAPÉUTICOS, UBICADAS EN EL CAM NO. 6 Y CAM NO. 19, EN LOS MUNICIPIOS DE EMILIANO ZAPATA Y CUNDUACÁN.	No iniciado	0.00	2,018,839.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 48	sep/24 dic/24	
253306 - 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)		239,407,989.00	147,734,775.21	116,290,662.29	136,063,624.54	81,351,998.83	81,351,998.83	69.96		55.07	71.07				
7000644 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 30, CON CLAVE 27DST0030J. LUIS GIL PÉREZ, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BASICO 2023.	Terminados	0.00	126,217.53	126,217.53	126,217.53	126,217.53	126,217.53	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)- B: Obra	A: 28 B: 1	may/23 ago/23 may/23 oct/23	
7000651 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT., LAB. MÚLTIPLE, ESCALERA Y O. E (INCL. DEMOL. DE LOS EDIF B, E), EN LA SECUNDARIA MARCELINO GARCÍA JUNCO CON CLAVE 27EES0037J. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	1,401,303.41	1,401,303.41	1,401,303.41	1,401,303.41	1,401,303.41	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)- B: Obra Exterior	A: 13 B: 1	jun/23 nov/23 jun/23 ene/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s c m e s f o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000652 - CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS, 2 SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y O. E. (INCLUYE DEMOL. DEL EDIF. A), EN LA PRIM. JOSÉ N. ROVIROSA 2, CON CLAVE 27DPR0624H. MACUSPANA. MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	1,875,976.20	1,875,976.20	1,875,976.20	1,875,976.20	1,875,976.20	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	jun/23 dic/23 jun/23 mar/24	
7000655 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27EE50005R. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	528,481.88	528,481.88	528,481.88	528,481.88	528,481.88	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 18 B: 1	jun/23 sep/23 jun/23 dic/23	
7000656 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, SERVICIO SANITARIO, BARDA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO E), EN LA PRIMARIA ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL, CON CLAVE 27DPR0403X. EMILIANO ZAPATA. MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	372,626.23	372,626.23	372,626.23	372,626.23	372,626.23	100.00	V	100.00	100.00	A: Barda B: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) C: Obra Exterior	A: 1 B: 7 C: 1	jun/23 oct/23 jun/23 mar/24	
7000670 - CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS A, B, C) EN LA PRIM. GREGORIO TORRES QUINTERO, CON CLAVE 27DPR0485X. SAN MANUEL. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	210,661.12	210,661.12	210,661.12	210,661.12	210,661.12	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 8 B: 1	jul/23 nov/23 jul/23 mar/24	
7000671 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C.) EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ LUIS CASTILLO OLIVÉ, CON CLAVE 27DPR1673X. LAGARTERA 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	165,355.61	165,355.61	165,355.61	165,355.61	165,355.61	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	jul/23 oct/23 jul/23 ene/24	
7000672 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR1918A. SAMARIA. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	23,984.62	23,984.62	23,984.62	23,984.62	23,984.62	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 5 B: 1	jul/23 sep/23 jul/23 mar/24	
7000675 - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y O. E. (INCL. DEMOL. DE LOS EDIFS. A, B, D, E Y F), EN LA PRIM. PROFR. FLORENCIO JIMÉNEZ GARCÍA, CON CLAVE 27DPR0900V. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO- FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	2,626,366.18	2,626,366.18	2,626,366.18	2,626,366.18	2,626,366.18	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 13 B: 1	jul/23 dic/23 jul/23 mar/24	
7000676 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR (INCL. DEMOL. DE LOS EDIFS. A, B, D, E, F Y G) EN LA PRIMARIA LIC. JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CON CLAVE 27DPR0879I. ARENA DE HIDALGO, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	310,837.92	310,837.92	310,837.92	310,837.92	310,837.92	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 10 B: 1	jul/23 dic/23 jul/23 mar/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r a l	Anual (f/b)				Programada Real	
														Inicio Término	
7000677 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0084Z. AZUCENA 2DA. SECC. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	456,872.83	456,872.83	456,872.83	456,872.83	456,872.83	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	jul/23 oct/23 jul/23 dic/23	
7000694 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONEL MONTEJO MARÍN, CON CLAVE 27ETV0482Y. NICOLÁS BRAVO, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	80,450.21	80,450.21	80,450.21	80,450.21	80,450.21	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 2 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 dic/23	
7000695 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES CAMACHO LEÓN, CON CLAVE 27DJN0650P. IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	41,818.80	41,818.80	41,818.80	41,818.80	41,818.80	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 mar/24	
7000698 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0457Z. AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	86,202.49	86,202.49	86,202.49	86,202.49	86,202.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 nov/23	
7000699 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0457Z. AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	173,383.86	173,383.86	173,383.86	173,383.86	173,383.86	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 4	ago/23 oct/23 ago/23 mar/24	
7000700 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27DPR0235R. MEDELLÍN Y FIGUA 3RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023	Terminados	0.00	58,857.21	58,857.21	58,857.21	58,857.21	58,857.21	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 2 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 oct/23	
7000701 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B), EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL GIL Y SÁENZ, CON CLAVE 27DJN1000U. ARENA 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	291,975.99	291,975.99	291,975.99	291,975.99	291,975.99	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 4 B: 1	ago/23 nov/23 ago/23 dic/23	
7000702 - CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA ZÓCIMO PÉREZ GONZÁLEZ, CON CLAVE 27DPR2019P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	300,266.24	300,266.24	300,266.24	300,266.24	300,266.24	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 mar/24	

f x l



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e s t r a l	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
										Inicio Término					
7000703 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO D), EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0349R. BARRA DE SAN PEDRO. MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	38,006.51	38,006.51	38,006.51	38,006.51	38,006.51	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/23 oct/23 ago/23 nov/23	
7000704 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HÉROES, CON CLAVE 27ETV0349R. BARRA DE SAN PEDRO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	131,192.19	131,192.19	131,192.19	131,192.19	131,192.19	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 9 B: 1	ago/23 nov/23 ago/23 mar/24	
7000707 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON CLAVE 27DJN0143K. COMALCALCO. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	667,820.61	667,820.61	667,820.61	667,820.61	667,820.61	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1 C: 1	ago/23 oct/23 ago/23 mar/24	
7000708 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON CLAVE 27DJN0143K. COMALCALCO. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	35,173.87	35,173.87	35,173.87	35,173.87	35,173.87	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 9 B: 1	ago/23 sep/23 ago/23 nov/23	
7000710 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 27DPR00230, OCCIDENTE 4TA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	196,790.49	196,790.49	196,790.49	196,790.49	196,790.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	ago/23 nov/23 ago/23 dic/23	
7000712 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B), EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2023.	Terminados	0.00	265,445.17	265,445.17	265,445.17	265,445.17	265,445.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	ago/23 nov/23 ago/23 mar/24	
7000807 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	Cancelado	239,407,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/23	
7000837 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT., LAB. DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E) EN LA SECUNDARIA DR. REGULO TORPEY ANDRADE, CON CLAVE 27EES00320. CD. JALAPA, MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	10,833,499.16	10,833,499.16	10,569,214.04	6,208,353.85	6,208,353.85	57.31	R	57.31	60.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 12 B: 1	abr/24 ago/24 may/24	
7000838 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y O.E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN LA PRIMARIA JOSÉ A. GÓMEZ MAY, CON CLAVE 27DPR0325J. ORIENTE 6TA. SECCIÓN (LOS MÚLATOS), MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	5,785,602.43	5,785,602.43	5,644,449.97	4,203,157.60	4,203,157.60	72.65	R	72.65	91.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 10 B: 1	abr/24 jul/24 may/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto(P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometida (d)	Devengado (e)	Ejercida (f)	Al Periodo (f/c)	S e m á s t r o	Anual (f/b)				Programada Real	
														Inicio Término	
7000839 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, I Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARÍA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR, CON CLAVE 27ETV0028H. GOBERNADOR CRUZ, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	5,735,842.96	5,735,842.96	5,594,814.98	5,147,032.89	5,147,032.89	89.73	A	89.73	98.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 20 B: 1	abr/24 jul/24 may/24	
7000840 - CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,E,G,H) EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE 27DPR.0491H. TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	4,547,268.95	4,547,268.95	4,424,543.75	3,072,802.07	3,072,802.07	67.57	R	67.57	75.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 9 B: 1	abr/24 jul/24 may/24	
7000841 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, CON CLAVE 27DPB0110I. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,914,302.36	2,914,302.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	97.59	V	97.59	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 5	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000842 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E) EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL OLMOS CRUZ, CON CLAVE 27DPR1738Q. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,597,823.87	2,597,823.87	2,533,540.83	2,394,055.35	2,394,055.35	92.16	A	92.16	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 ago/24	
7000843 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO SALAZAR, CON CLAVE 27DPR0750E. LOMITAS, MPIO. DE NACAUJCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,623,274.65	2,623,274.65	2,554,535.46	2,477,000.14	2,477,000.14	94.42	A	94.42	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 5 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000844 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LEOVIGILDO FERRER, CON CLAVE 27DPR0568F. MECOACÁN, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,074,350.54	2,074,350.54	2,020,930.73	1,702,005.50	1,702,005.50	82.05	A	82.05	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000845 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0034D. GOBERNADOR CRUZ, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,056,791.78	2,056,791.78	2,007,013.99	1,960,805.52	1,960,805.52	95.33	V	95.33	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000846 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, CON CLAVE 27DPB0110I. TRINIDAD MALPICA HERNÁNDEZ, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	1,752,531.77	1,752,531.77	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	98.12	V	98.12	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000847 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0301J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	1,616,264.32	1,616,264.32	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	97.47	V	97.47	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 ago/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000848 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL OLMOS CRUZ, CON CLAVE 27DPR1738Q. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	863,628.53	863,628.53	842,517.08	842,515.08	842,515.08	97.56	V	97.56	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 1 B: 1	may/24 jun/24 may/24 ago/24	
7000849 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE 27DPB0115D. SIMÓN SARLAT 2DA. SECCIÓN (SAN MARTÍN), MPÍO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	709,524.28	709,524.28	693,702.71	693,702.71	693,702.71	97.77	V	97.77	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 may/24 ago/24	
7000850 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CON CLAVE 27DJN0083M. MORELOS PIEDRA 3RA. SECCIÓN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	621,218.36	621,218.36	605,405.47	605,405.47	605,405.47	97.45	V	97.45	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 may/24 ago/24	
7000859 - CONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y O. E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E, F',F',G,H, I,J,K) EN LA PRIM. AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 27DPR1367P. SANTANA 2DA. SECCIÓN B (LA PALMA), MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024	En proceso	0.00	8,237,398.75	8,237,398.75	7,951,947.31	4,689,143.72	4,689,143.72	56.93	R	56.93	55.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 12 B: 1	may/24 sep/24 jun/24	
7000860 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, ADMINISTRACIÓN, SERV. SANIT., LAB. MULTIPLE, BARRA Y O. E (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFS. A Y B) EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 19, CON CLAVE 27DST0019N. PEMEX (CIUDAD PEMEX), MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	12,858,623.75	12,858,623.75	12,542,219.89	5,493,584.24	5,493,584.24	42.72	R	42.72	35.00	A: Barra B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 oct/24 jun/24	
7000861 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS E Y F) EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	3,274,100.43	3,274,100.43	3,194,372.34	1,448,245.36	1,448,245.36	44.23	R	44.23	52.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 5 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000862 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1857, CON CLAVE 27DPR0869B. MANUEL BUELTA Y RAYÓN, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	1,770,243.53	1,770,243.53	1,726,730.06	1,119,584.23	1,119,584.23	63.24	R	63.24	79.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000863 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, F, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL, CON CLAVE 27DJN0162Z. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	4,735,830.30	4,735,830.30	4,551,472.34	2,651,621.70	2,651,621.70	55.99	R	55.99	90.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 14 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000864 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y O. E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS D Y E) EN LA PRIMARIA GRAL. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CON CLAVE 27DPR0123N. AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE), MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,399,647.28	2,399,647.28	2,341,536.22	1,899,948.69	1,899,948.69	79.18	R	79.18	90.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000865 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, CON CLAVE 27DJN0133D. JUAN ALDAMA, MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	4,564,765.39	4,564,765.39	4,453,932.94	2,616,030.38	2,616,030.38	57.31	R	57.31	95.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 11 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000866 - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. Y O. E. (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y E) EN LA PRIMARIA FERNANDO AGUIRRE COLORADO, CON CLAVE 27DPR0437N. EL DESECHO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	7,263,569.52	7,263,569.52	7,085,657.10	4,771,789.42	4,771,789.42	65.69	R	65.69	75.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 13 B: 1	may/24 sep/24 jun/24	
7000867 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN CADENA DE BUENDÍA, CON CLAVE 27DJN0811L. CHABLÉ, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	3,522,992.64	3,522,992.64	3,399,179.96	2,171,599.08	2,171,599.08	61.64	R	61.64	75.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 8 B: 1	may/24 ago/24 jun/24	
7000868 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO B) EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0301J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,132,140.67	2,132,140.67	2,080,695.33	1,973,687.04	1,973,687.04	92.57	A	92.57	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 sep/24	
7000869 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ÁVILA ALVARADO, CON CLAVE 27DJN0731Z. CHICHONAL 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	647,870.93	647,870.93	632,309.37	632,309.37	632,309.37	97.60	V	97.60	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 4 B: 1	may/24 jun/24 jun/24 ago/24	
7000876 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 17 PLANTELES EN 11 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2024) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2024	En proceso	0.00	2,095,853.31	2,095,853.31	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	99.74	V	99.74	100.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Computo (Adquisición) C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 9 B: 9 C: 151	jun/24 jun/24 may/24 ago/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000903 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B) EN LA PRIMARIA MANUEL D. GUZMÁN, CON CLAVE 27DPR0778K. PUERTO CEIBA (CARRIZAL), MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	3,121,208.88	0.00	3,038,407.85	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	oct/24 dic/24 	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero 5F %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S c m z o n e r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000904 - CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERV. SANIT. EN ESTRUCTURA U-2C Y ESCALERA (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B, C, Y E) EN LA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO, CON CLAVE 27DPR2004N. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	5,832,044.23	1,749,613.27	5,626,156.51	795,424.98	795,424.98	45.46	R	13.64	22.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 9 B: 1	sep/24 dic/24 jul/24	
7000905 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y O. E. (INC. DEMOL. DEL EDIFICIO D) EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR1184H. BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES), MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024	No iniciado	0.00	4,477,661.41	1,343,298.42	4,395,399.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 8 B: 1	sep/24 dic/24 	
7000906 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CON CLAVE 27DPR0180E. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	2,377,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 2 B: 1 C: 1	oct/24 dic/24 	
7000907 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CON CLAVE 27DPR0180E. BUENA VISTA 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	2,341,368.13	0.00	2,295,170.04	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 5 B: 1	oct/24 dic/24 	
7000908 - CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESTRUCTURA U-2C (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN LA SECUNDARIA JESÚS REYES HEROLDES, CON CLAVE 27DES0023H. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	7,246,781.79	3,623,390.90	6,966,222.65	2,753,182.27	2,753,182.27	75.98	R	37.99	22.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 10 B: 1	ago/24 dic/24 jul/24	
7000909 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA ADÁN CORDOVA MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR0563K. PUEBLO VIEJO, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	2,368,972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 6 B: 1	oct/24 dic/24 	
7000910 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	682,052.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 	
7000911 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS VIOLETA TRUJILLO CÁRDENAS, CON CLAVE 27DJN0054R. POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES. MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	2,212,400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	oct/24 dic/24 	

[Handwritten signatures and marks]



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO**

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pt)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S a m p l e o r	Antal (f/b)				Programada Real	
														Inicia Término	
7000912 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A) EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	1,401,953.35	0.00	1,363,070.71	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Barda B: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> C: Obra Exterior	A: 1 B: 2 C: 1	oct/24 dic/24	
7000913 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOL. DE LOS EDIFICIOS B Y C) EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAYMUNDO ÁVILA ALVARADO, CON CLAVE 27DJN0731Z. CHICHONAL 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	1,114,798.48	0.00	1,081,732.55	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 4 B: 1	oct/24 dic/24	
7000914 - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS. A, B, D, E, F) EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	En proceso	0.00	2,911,106.91	873,332.07	2,824,223.51	333,438.91	333,438.91	38.18	R	11.45	25.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 4 B: 1	sep/24 dic/24 jul/24	
7000915 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 12 PLANTELES EN 7 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2024) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2024.	Autorizado	0.00	2,353,971.76	0.00	2,326,946.59	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo (Adquisición) > C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 5 B: 38 C: 94	dic/24 dic/24	
7000918 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER (CRI-CRI) CON CLAVE 27EJN1657O. CONSTITUCIÓN DE 1917 (JONUTILLA), MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2024.	Autorizado	0.00	591,440.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24	
253307 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)		23,434,584.00	14,582,483.08	10,719,084.65	14,346,456.93	8,828,862.31	8,828,862.31	82.37		60.54	78.13				
7000665 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 41, CON CLAVE 27ECB0045U. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	22,928.89	22,928.89	22,928.89	22,928.89	22,928.89	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 2 B: 1	jun/23 ago/23 jun/23 sep/23	
7000667 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C Y OBRA EXTERIOR, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 39, CON CLAVE 27ECB0043W. EL TIGRE. MPIO. DE NACAUIUCA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	89,641.00	89,641.00	89,641.00	89,641.00	89,641.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	jun/23 ago/23 jun/23 mar/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EXECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto(Pt)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	S e m á f o r	Annual (f/b)					
										Inicio Término					
7000719 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 40, CON CLAVE 27DCT0006I. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	82,376.19	82,376.19	82,376.19	82,376.19	82,376.19	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 9	ago/23 sep/23 ago/23 nov/23	
7000808 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	Cancelado	23,434,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/25	
7000853 - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLEROS PLANTEL NÚM. 41, CON CLAVE 27ECB0045U. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDÉN). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	1,737,599.43	1,737,599.43	1,695,116.41	1,107,512.01	1,107,512.01	63.74	R	63.74	62.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 2 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000854 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO D Y E, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 93, CON CLAVE 27DCT0326T. EL BAJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	665,039.90	665,039.90	661,654.83	661,654.83	661,654.83	99.49	V	99.49	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 16	may/24 jul/24 jun/24 ago/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000872 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO PLANTEL NÚM.2, CON CLAVE 27ETH0002G. POBLADO C-17 (INDEPENDENCIA). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	691,425.28	691,425.28	674,581.01	401,871.14	401,871.14	58.12	R	58.12	80.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 jun/24	
7000873 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR, EN EL TELEBACHILLERATO PLANTEL NÚM.5, CON CLAVE 27ETH0005D. TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	691,425.28	691,425.28	674,550.21	416,558.15	416,558.15	60.25	R	60.25	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 ago/24	
7000874 - MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS C Y F EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 199, CON CLAVE 27DTA0199P. ALDAMA. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	400,000.00	400,000.00	390,229.42	378,855.05	378,855.05	94.71	A	94.71	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 18	may/24 jun/24 jun/24 jul/24	
7000875 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 144, CON CLAVE 27DTA0144M. JONUTA. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	1,115,575.06	1,115,575.06	1,089,111.23	1,088,977.89	1,088,977.89	97.62	V	97.62	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 4 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 ago/24	
7000877 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD AQUILES SERDÁN", CON CLAVE 27ETC0001M. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO). MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	447,816.45	447,816.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 15	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000878 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD TEQUILA JALAPA", CON CLAVE 27ETC0003K. TEQUILA 1RA. SECCIÓN (LA AURORA). MPIO. DE JALAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	447,816.45	447,816.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 15	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000879 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO", CON CLAVE 27ETC0003K. CHICHICAPA. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	358,253.16	358,253.16	358,252.36	358,252.36	358,252.36	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 12	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devenado (e)	Ejercido (f)	Al Período (f/c)	S e m e s t r a l	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000880 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, CENTRO", CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	507,525.31	507,525.31	507,524.17	507,524.17	507,524.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 17	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000881 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD POBLADO DOS MONTES, CENTRO", CON CLAVE CON CLAVE 27ETC0014Q. DOS MONTES. MPIO. DE CENTRO, TABASCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	417,962.02	417,962.02	417,961.08	417,961.08	417,961.08	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 14	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000882 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CECYTE "UNIDAD FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO) JALAPA, CON CLAVE CON CLAVE 27ETC0017N. FRANCISCO J. SANTAMARÍA. (CACAO). MPIO. DE JALAPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	417,962.02	417,962.02	417,961.08	417,961.08	417,961.08	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 14	jun/24 jun/24 jun/24 jun/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000883 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y B, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 249, CON CLAVE 27DCT0249E. TENOSIQUE. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	610,721.46	610,721.46	594,094.84	594,094.84	594,094.84	97.28	V	97.28	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 14	may/24 jul/24 jun/24 ago/24	
7000888 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO H DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 25, CON CLAVE 27ECB0028D. TAMUJÉ DE LAS SABANAS. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	866,385.70	606,469.99	845,829.67	595,745.38	595,745.38	98.23	V	68.76	90.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 5	ago/24 oct/24 jul/24	
7000889 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 163, CON CLAVE 27DCT0004K. VILLAHERMOSA. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	504,683.00	353,278.10	495,841.98	350,147.44	350,147.44	99.11	V	69.38	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 12	ago/24 oct/24 jul/24 sep/24	
7000890 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO B (2DA. ETAPA) EN EL CONALEP, PLANTEL NÚM. 52, CON CLAVE 27DPT0001R. CÁRDENAS. MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. MEDIA SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	1,507,526.66	1,055,268.66	1,470,566.36	441,169.91	441,169.91	41.81	R	29.26	65.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 6	ago/24 oct/24 jul/24	
7000891 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD COMALCALCO", CON CLAVE 27ETC0004J. COMALCALCO. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	Autorizado	0.00	716,506.32	0.00	716,303.43	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 24	dic/24 dic/24 	
7000892 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD HERIBERTO KEHOE" CON CLAVE 27ETC0007G. VILLAHERMOSA. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024.	Autorizado	0.00	716,506.32	0.00	716,303.43	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 24	dic/24 dic/24 	
7000893 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LABORATORIO DE CIENCIAS FÍSICO-QUÍMICAS EN ESTRUCTURA U-1C (1RA. ETAPA) Y O. E. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2024	Autorizado	0.00	1,566,807.18	0.00	1,529,998.44	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: 1 r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24 	
253312 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)		205,167,692.00	121,235,620.64	90,782,655.39	115,563,483.77	62,985,391.55	62,985,391.55	69.38		51.95	69.66				
7000735 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU0002C. RIBERA ALTA, MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	821,691.74	821,691.74	821,691.74	821,691.74	821,691.74	100.00	V	100.00	100.00	A: Ml De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 260	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000736 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU1966L. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	764,620.14	764,620.14	764,620.14	764,620.14	764,620.14	100.00	V	100.00	100.00	A: Muro De Contención	A: 1	sep/23 dic/23 sep/23 nov/23	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e s t r o r	Anual (f/b)				Programada Real	
														Inicio Término	
7000737 - TERMINACIÓN DEL 2DO. NIVEL DEL EDIFICIO DE LAB. DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UJAT CON CLAVE 27USU2252W. CUNDUACÁN. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	166,368.45	166,368.45	166,368.45	166,368.45	166,368.45	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 3	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000738 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MAGNA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y TECHUMBRE, EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MAGISTERIO, CON CLAVE 27DLT0002U. CD. NACAJUCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	3,165,447.20	3,165,447.20	3,165,447.20	3,165,447.20	3,165,447.20	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Subestación (Construcción) C: Techumbre	A: 1 B: 1 C: 1	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000739 - CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	1,233,662.23	1,233,662.23	1,233,662.23	1,233,662.23	1,233,662.23	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000740 - CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023	Terminados	0.00	1,912,425.13	1,912,425.13	1,912,425.13	1,912,425.13	1,912,425.13	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000741 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, BIBLIOTECA Y EN ÁREAS DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H. PARRILLA LL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	294,875.64	294,875.64	294,875.64	294,875.64	294,875.64	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 10	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000744 - MANTENIMIENTO DEL TALLER DE ALIMENTOS, EDIFICIOS 1, 2 Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN. MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	42,961.89	42,961.89	42,961.89	42,961.89	42,961.89	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 60 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 dic/23	
7000745 - CONSTRUCCIÓN DE LA 1RA. ETAPA DEL AUDITORIO INSTITUCIONAL "ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA. MPIO. HUIJANGUILLO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	1,345,226.70	1,345,226.70	1,345,226.70	1,345,226.70	1,345,226.70	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000762 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MULTIFUNCIONAL, SALAS DE UMAS, EDIFICIO H Y CICART EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU0006Z. VILLAHERMOSA. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	10,216,415.90	10,216,415.90	10,216,415.90	10,216,415.90	10,216,415.90	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 171	oct/23 dic/23 dic/23 mar/24	
7000772 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 4 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2023.	Terminados	0.00	8,819,717.51	8,819,717.51	8,819,717.51	8,819,717.51	8,819,717.51	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 135	oct/23 dic/23 dic/23 mar/24	
7000809 - PREVISIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	Cancelado	205,167,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	Sin metas	Sin metas	nov/23 nov/25	
7000855 - MANTENIMIENTO GENERAL DE CERCA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO, CON CLAVE 27MSU0022H. PARRILLA II, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	2,844,465.00	2,844,465.00	2,776,789.03	2,764,995.76	2,764,995.76	97.21	V	97.21	100.00	A: MI De Cercas Perimetrales (Mantenimiento)	A: 2878.90	may/24 jul/24 jun/24 sep/24	
7000856 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,522,402.97	5,522,402.97	55.22	R	55.22	90.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 143	may/24 ago/24 jun/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (g/c)	S e n a l i z a d o r	Anual (h/b)				Programada Real	
														Iniciado Término	
7000857 - CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	1,917,275.99	1,917,275.99	1,870,470.23	1,734,857.43	1,734,857.43	90.49	A	90.49	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	may/24 jul/24 jun/24 sep/24	
7000870 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	2,655,657.00	2,655,657.00	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	99.92	V	99.92	100.00	A: Accesorios De Computo (Adquisición) B: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) C: Equipos De Cómputo (Adquisición) D: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 2 B: 5 C: 47 D: 21	jun/24 jul/24 may/24 ago/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000871 - MANTENIMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO. ETAPA 5 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	5,811,546.00	5,811,546.00	5,669,825.30	2,707,752.01	2,707,752.01	46.59	R	46.59	65.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 4	may/24 ago/24 jun/24	
7000884 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020I. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	411,173.90	411,173.90	401,841.71	362,660.23	362,660.23	88.20	A	88.20	94.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 180	jun/24 jul/24 jul/24	
7000885 - CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	310,496.09	310,496.09	302,913.99	198,659.02	198,659.02	63.98	R	63.98	80.00	A: Estructura Metálica (Construcción)	A: 1	jun/24 jul/24 jul/24	
7000886 - CONSTRUCCIÓN DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	2,995,404.00	2,995,404.00	2,960,490.75	1,182,823.97	1,182,823.97	39.49	R	39.49	57.00	A: Fachada	A: 1	jun/24 ago/24 jul/24	
7000887 - CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	7,796,093.00	7,796,093.00	7,610,016.58	4,831,447.96	4,831,447.96	61.97	R	61.97	90.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 16 B: 1	jun/24 sep/24 jul/24	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO**

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Fisico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (g/c)	Al Periodo (h/d)	Al Periodo (i/e)					
7000899 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO. MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	1,765,143.38	1,765,143.38	1,760,226.90	1,638,453.60	1,638,453.60	92.82	A	92.82	93.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Sonido (Adquisición) C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 5 C: 51	jul/24 jul/24 jul/24	
7000900 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	No iniciado	0.00	2,078,799.01	2,078,799.01	145,185.60	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 23	jul/24 jul/24	
7000902 - EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	500,000.00	500,000.00	499,878.50	20,276.80	20,276.80	4.06	R	4.06	50.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo (Adquisición) C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 14 C: 1	jul/24 jul/24 ago/24	
7000919 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	No iniciado	0.00	1,599,311.52	1,599,311.52	1,599,202.96	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 36	jul/24 jul/24	
7000920 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	379,463.59	379,463.59	372,500.04	325,032.00	325,032.00	85.66	A	85.66	80.00	A: Equipo De Radiocomunicación (Adquisición)	A: 14	jul/24 jul/24 ago/24	
7000921 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO DE NEGOCIOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	770,239.47	770,239.47	766,017.60	766,017.60	766,017.60	99.45	V	99.45	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 62	jul/24 jul/24 jul/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000922 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	310,496.25	310,496.25	256,940.00	256,940.00	256,940.00	82.75	A	82.75	100.00	A: Aires Acondicionados - Adquisición B: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 13	jul/24 jul/24 ago/24 ago/24	

Handwritten marks: a checkmark and an 'X'.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (t/c)	S e m e s t r e	Anual (t/b)					
		Programada Real		Inicia Término											
7000923 - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA AULA VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	1,072,852.91	1,072,852.91	1,029,833.19	300,115.20	300,115.20	27.97	R	27.97	50.00	A: Adquisición De Bienes Informáticos (Hardware Y Software) B: Equipos De Cómputo (Adquisición) C: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 1 B: 28 C: 6	jul/24 jul/24 ago/24	
7000924 - CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	8,575,702.00	2,572,710.60	8,330,187.63	1,366,810.09	1,366,810.09	53.13	R	15.94	28.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra	A: 1 B: 1	sep/24 dic/24 ago/24	
7000925 - CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA BIBLIOTECA COMUNITARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS. MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	8,575,702.00	2,572,710.60	8,366,811.73	1,573,698.39	1,573,698.39	61.17	R	18.35	25.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra	A: 1 B: 1	sep/24 dic/24 ago/24	
7000926 - CONSTRUCCIÓN DE LA 5TA. ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UIET CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN. MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	Autorizado	0.00	1,781,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	oct/24 dic/24	
7000927 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS (CONCLUSIÓN) Y TALLERES DEL EDIFICIO "CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO" DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA. MPIO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024.	En proceso	0.00	10,519,632.00	4,733,834.40	10,263,403.34	3,478,804.28	3,478,804.28	73.49	R	33.07	20.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	ago/24 dic/24 ago/24	
7000928 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL Y CUBÍCULOS PARA DOCENTES EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UIAT CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2024	En proceso	0.00	19,781,267.00	8,901,570.15	19,143,960.07	2,516,655.62	2,516,655.62	28.27	R	12.72	27.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción)	A: 1	ago/24 dic/24 ago/24	
253317 - REMANENTES 1007 FV FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM)		0.00	68,122,338.48	59,316,224.45	64,672,718.47	44,789,611.13	44,789,611.13	75.51		65.75	79.88				
7000616 - MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27ETV0053G. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	14,560.45	14,560.45	14,560.45	14,560.45	14,560.45	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	abr/23 may/23 abr/23 oct/23	
7000626 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, G, H Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON CLAVE 27ETV0239R. FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	36,633.70	36,633.70	36,633.70	36,633.70	36,633.70	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 10 B: 1	abr/23 jun/23 abr/23 nov/23	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	Anual (f/b)						
														Programa Real	
7000729 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ÁLVARO OBREGÓN, CON CLAVE 27ETV00056D. PLAYITA, MPIO. DE CUNDUACÁN. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	486,231.10	486,231.10	486,231.10	486,231.10	486,231.10	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 mar/24	
7000730 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ÁLVARO OBREGÓN, CON CLAVE 27ETV00056D. PLAYITA, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	121,688.07	121,688.07	121,688.07	121,688.07	121,688.07	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 10 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 mar/24	
7000731 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAMPOS PAYRÓ, CON CLAVE 27DPR1816D. AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, MPIO. DE HUIMANGUILLO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	21,175.76	21,175.76	21,175.76	21,175.76	21,175.76	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra	A: 3 B: 1	sep/23 oct/23 sep/23 mar/24	
7000732 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CAMPOS PAYRÓ, CON CLAVE 27DPR1816D. AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL, MPIO. DE HUIMANGUILLO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	152,680.00	152,680.00	152,680.00	152,680.00	152,680.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 6 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 dic/23	
7000733 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS TABASCO, CON CLAVE 27DJN0300K. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	2,148,379.31	2,148,379.31	2,148,379.31	2,148,379.31	2,148,379.31	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 13 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 mar/24	
7000747 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y AGUA PLUVIAL EN LA PRIMARIA DR. TOMÁS DÍAZ BARTLETT, CON CLAVE 27DPR0127J. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	97,659.60	97,659.60	97,659.60	97,659.60	97,659.60	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	sep/23 oct/23 sep/23 nov/23	
7000749 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO, CON CLAVE 27DJN0043L. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	302,891.87	302,891.87	302,891.87	302,891.87	302,891.87	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 2 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 mar/24	
7000750 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS 5 DE MAYO, CON CLAVE 27DJN0043L. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	307,763.00	307,763.00	307,763.00	307,763.00	307,763.00	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	sep/23 nov/23 sep/23 mar/24	
7000751 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR0364L. HUACA PA Y AMESTOY, MPIO. CUNDUACÁN. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	151,906.70	151,906.70	151,906.70	151,906.70	151,906.70	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000752 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CON CLAVE 27ETV0127H. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL), MPIO. CUNDUACÁN TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	557,770.93	557,770.93	557,770.93	557,770.93	557,770.93	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 18 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s = m i o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000753 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA REPÚBLICA DE ARGENTINA, CON CLAVE 27DPR0355F. DOS CEIBAS, MPIO. CUNDUACÁN TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,310,626.56	1,310,626.56	1,310,626.56	1,310,626.56	1,310,626.56	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 4 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000770 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CON CLAVE 27DPR2023B. HUIMANGO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CUNDUACÁN TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	185,228.22	185,228.22	185,228.22	185,228.22	185,228.22	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Barras (Construcción)	A: 270	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000780 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NERVO, CON CLAVE 27DJN0049F. FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,338,575.30	1,338,575.30	1,338,575.30	1,338,575.30	1,338,575.30	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 14 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000781 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REYNALDA MÉNDEZ CÓRDOVA, CON CLAVE 27ETV0182A. PATASTAL 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,003,301.76	1,003,301.76	1,003,301.76	1,003,301.76	1,003,301.76	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 13	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000782 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1451N. CD. DE TEAPA, MPIO. DE TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	12,045.63	12,045.63	12,045.63	12,045.63	12,045.63	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 dic/23	
7000783 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BARTLETT BAUTISTA, CON CLAVE 27DPR0263N. VILLA EL CIELO, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	481,662.23	481,662.23	481,662.23	481,662.23	481,662.23	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000784 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 27DPR0578M. SANTA LUCÍA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	860,756.96	860,756.96	860,756.96	860,756.96	860,756.96	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000785 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS RODRÍGUEZ SASTRE, CON CLAVE 27DPB0033U. EL PASTAL, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	137,185.17	137,185.17	137,185.17	137,185.17	137,185.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000786 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA Y ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CON CLAVE 27DPR0307U. GREGORIO MÉNDEZ 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	187,514.22	187,514.22	187,514.22	187,514.22	187,514.22	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Cercas Perimetrales (Construcción)	A: 196.50	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000787 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO A Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 1, CON CLAVE 27DST0001O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	23,995.37	23,995.37	23,995.37	23,995.37	23,995.37	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 9 B: 1	oct/23 nov/23 oct/23 nov/23	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	s e m e s t o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000796 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27ETV0226H. PROFESOR CAPARROSO 2DA. SECCIÓN, MPÍO DE MACUSPANA. ECONOMÍAS REMANENTES 2021 (FAM NIVEL BÁSICO).	Terminados	0.00	46,053.80	46,053.80	46,053.80	46,053.80	46,053.80	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 6 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 dic/23	
7000797 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS RODRÍGUEZ SASTRE, CON CLAVE 27DCC0096A. SIMÓN BOLÍVAR, MPÍO DE NACAJUCA. ECONOMÍAS REMANENTES 2022 (FAM NIVEL BÁSICO).	Terminados	0.00	450,660.19	450,660.19	450,660.19	450,660.19	450,660.19	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 3 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
7000813 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JESÚS ANTONIO SIBILLA ZURITA, CON CLAVE 27ETV0263L. BLASILLO 2DA. SECCIÓN (OTATES), MPÍO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	1,605,367.00	1,605,367.00	1,605,366.85	1,605,366.85	1,605,366.85	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 7 B: 1	mar/24 may/24 abr/24 ago/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000814 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CON CLAVE 27DJN0263X. ARENA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE COMALCALCO. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	1,977,574.00	1,977,574.00	1,927,897.77	1,891,945.22	1,891,945.22	95.67	V	95.67	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 9 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 ago/24	
7000815 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CON CLAVE 27DCC0005T. TECOLUTA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE NACAJUCA. TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	2,003,595.00	2,003,595.00	2,003,534.65	2,003,534.65	2,003,534.65	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 8 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000816 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS F, G Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ M., CON CLAVE 27DPR0835L. OXOLOTÁN, MPÍO. DE TACOTALPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,366,883.82	1,366,883.82	1,366,883.82	1,366,883.82	1,366,883.82	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 3 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 may/24	
7000817 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ M., CON CLAVE 27DPR0835L. OXOLOTÁN, MPÍO. DE TACOTALPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,079,805.83	1,079,805.83	1,079,805.83	1,079,805.83	1,079,805.83	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Muro De Contención	A: 94.80	mar/24 jun/24 abr/24 jun/24	
7000818 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0194F. LA VICTORIA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	3,520,834.76	3,520,834.76	3,426,414.28	3,426,414.28	3,426,414.28	97.32	V	97.32	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 11 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 sep/24	
7000819 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27ETV0194F. LA VICTORIA, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	698,521.73	698,521.73	698,521.73	698,521.73	698,521.73	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	mar/24 may/24 abr/24 jun/24	
7000820 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 47, CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	3,799,073.52	3,799,073.52	3,798,571.48	3,798,571.48	3,798,571.48	99.99	V	99.99	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	mar/24 jun/24 abr/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Período (g/c)	Actual (h/b)	Av. Físico %					
														Programada Real	
7000821 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 27ETV0046X. MIRAFLORES 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	1,894,482.54	1,894,482.54	1,894,482.49	1,894,482.49	1,894,482.49	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	mar/24 jun/24 abr/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (salido no cancelado)
7000822 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27DPR0810C. CD. DE TACOTALPA, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	2,956,791.00	2,956,791.00	2,956,788.54	2,956,788.54	2,956,788.54	100.00	V	100.00	100.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (salido no cancelado)
7000823 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS QUINTANA ROO, CON CLAVE 27EJN0171F. ARROYO EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	2,047,817.25	2,047,817.25	2,047,817.25	2,047,817.25	2,047,817.25	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 8 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24 jun/24	
7000824 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS PLANTELES DE NIVEL TELESECUNDARIA CON CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO, VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	1,299,745.20	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 130	mar/24 mar/24 mar/24 abr/24	
7000825 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON CLAVE 27DPR0574Q. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,932,552.14	2,871,088.29	2,871,088.29	95.70	V	95.70	99.00	A: M2 De Muro De Contención	A: 455	mar/24 jun/24 abr/24	
7000826 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO R., CON CLAVE 27DPR0247W. LA LIMA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	3,108,938.36	3,108,938.36	3,102,047.95	3,102,047.95	3,102,047.95	99.78	V	99.78	95.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 8 B: 1	mar/24 jun/24 abr/24	
7000836 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PRIMARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES, CON CLAVE 27DPR1827J. BOSQUE DE SALOYA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	En proceso	0.00	3,107,115.71	3,107,115.71	3,031,601.04	2,991,307.48	2,991,307.48	96.27	V	96.27	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 15 B: 1	abr/24 jun/24 may/24 sep/24	
7000851 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL JARDÍN DE NIÑOS CELIA PICO CONTRERAS, CON CLAVE 27DJN0376Z. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL BÁSICO.	Terminados	0.00	1,318,344.17	1,318,344.17	1,318,344.17	1,318,344.17	1,318,344.17	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 5	may/24 jul/24 may/24 jul/24	
7000929 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS FILIDA SANDOVAL VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0428P. AYAPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	621,764.03	435,234.82	621,764.03	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	ago/24 oct/24 	
7000930 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA DE 100 KVA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON CLAVE 27DPR0183B. CORREGIDORA ORTIZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	1,572,899.49	943,739.70	1,572,899.49	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Obra Exterior B: Subestación (Construcción)	A: 1 B: 1	ago/24 nov/24 	

[Handwritten signature and mark]



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Procedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devenido (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (ff/c)	Al Periodo (ff/b)	Programada Real					
										Inicio Términos					
7000934 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 100 KVA Y O.E. (INC. DEMOL. DEL EDIF. G) EN LA PRIM. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, CON CLAVE 27DPR0655A. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	3,496,844.00	1,748,422.00	3,496,844.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior C: Subestación (Construcción)	A: 3 B: 1 C: 1	ago/24 nov/24	
7000935 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	3,155,105.31	1,577,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 12	ago/24 nov/24	
7000936 - CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CON CLAVE 27ETV0308R. JOSÉ COLOMO, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	2,241,417.05	1,120,708.52	2,241,417.05	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Subestación (Construcción)	A: 1	ago/24 nov/24	
7000940 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. LUIS GIL PÉREZ, CON CLAVE 27DPR0226J. LUIS GIL PÉREZ, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	4,432,511.00	3,102,757.70	4,432,511.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Bardas (Construcción)	A: 665	ago/24 oct/24	
7000941 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27EJN0160Z. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN (LA GUAIRA), MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	886,349.00	620,444.30	886,349.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 2 B: 1	ago/24 oct/24	
7000942 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CON CLAVE 27ETV03075. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	1,744,825.81	1,221,378.07	1,744,825.81	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 3 B: 1	ago/24 oct/24	
7000943 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27ETV0095F. CHICHICAPA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	2,875,194.00	2,012,635.80	2,875,194.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 11 B: 1	ago/24 oct/24	
7000944 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSTANCIA HERNÁNDEZ VDA. DE GIORGANA, CON CLAVE 27EJN0175B. CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL BÁSICO.	No iniciado	0.00	1,873,593.00	1,311,515.10	1,873,593.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 7	ago/24 oct/24	
253318 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)		0.00	3,017,989.54	2,772,666.88	3,001,050.70	2,183,308.50	2,183,308.50	78.74		72.34	87.50				
7000726 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NÚM. 44, CON CLAVE 27DBT0001O. EL BAJO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	55,923.59	55,923.59	55,923.59	55,923.59	55,923.59	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 6	sep/23 oct/23 sep/23 nov/23	
7000746 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, H, I EN EL CBTIS NÚM. 167, CON CLAVE 27DCT0003L. CD. EMILIANO ZAPATA. MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR	Terminados	0.00	89,132.44	89,132.44	89,132.44	89,132.44	89,132.44	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 16	oct/23 nov/23 oct/23 feb/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S o l o r e s	Anual (f/b)				Programada Real	
														Inicio Término	
7000827 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS "UNIDAD HERIBERTO KEHOE" CON CLAVE27ETC0007G. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	74,982.40	74,982.40	74,982.40	74,982.40	74,982.40	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 8	mar/24 mar/24 abr/24 may/24	
7000828 - ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE 50" PARA LA COORDINACIÓN GENERAL DE TELEBACHILLERATOS. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	319,937.28	319,937.28	319,937.28	319,937.28	319,937.28	100.00	V	100.00	100.00	A: Mobiliario Y Equipo Educativo (Adquisición)	A: 32	mar/24 mar/24 mar/24 mar/24	
7000829 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054 CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	151,171.20	151,171.20	151,171.20	151,171.20	151,171.20	100.00	V	100.00	100.00	A: Equipos De Cómputo (Adquisición)	A: 6	mar/24 mar/24 abr/24 may/24	
7000830 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 82, CON CLAVE 27DTA0082Q. BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	Terminados	0.00	815,260.25	815,260.25	815,260.25	815,260.25	815,260.25	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	mar/24 may/24 abr/24 jun/24	
7000835 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚM. 054 CON CLAVE 27DTA0054U. VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR	En proceso	0.00	693,840.18	693,840.18	676,901.34	676,901.34	676,901.34	97.56	V	97.56	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra Exterior	A: 1 B: 1	abr/24 may/24 may/24 sep/24	
7000937 - MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS CY E EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 70, CON CLAVE 27DCT0005J. VILLAHERMOSA, MPÍO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL MEDIA SUPERIOR.	No iniciado	0.00	817,742.20	572,419.54	817,742.20	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 6	ago/24 oct/24	
253319 - REMANENTES 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)		0.00	25,630,493.99	22,070,856.68	25,270,813.14	16,179,861.74	16,179,861.74	73.31		63.13	79.38				
7000632 - MANTENIMIENTO EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	253,493.40	253,493.40	253,493.40	253,493.40	253,493.40	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 10	abr/23 jun/23 abr/23 oct/23	
7000669 - MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA, CENTRO DE INFORMACIÓN INTEGRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2022 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	608,233.91	608,233.91	608,233.91	608,233.91	608,233.91	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 2 B: 1	jul/23 dic/23 jul/23 mar/24	
7000724 - CONCLUSIÓN DE LA 2DA. ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO III EN PLANTA ALTA Y O. E. EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020I. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	197,180.06	197,180.06	197,180.06	197,180.06	197,180.06	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Construcción) r> B: Obra	A: 32 B: 1	sep/23 dic/23 sep/23 dic/23	
7000760 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS K Y Ñ EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	385,919.82	385,919.82	385,919.82	385,919.82	385,919.82	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 65	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto (P)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m e r o r	Anual (f/b)				Programada	
														Real	
7000799 - CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR	Terminados	0.00	22,853.58	22,853.58	22,853.58	22,853.58	22,853.58	100.00	V	100.00	100.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 178.34	nov/23 dic/23 nov/23 dic/23	
7000800 - MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS C, D Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	301,638.81	301,638.81	301,638.81	301,638.81	301,638.81	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento) B: Obra	A: 54 B: 1	oct/23 dic/23 oct/23 feb/24	
7000802 - MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA CON CLAVE 27MSU0011B. FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA) MPIO. TEAPA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	12,592.57	12,592.57	12,592.57	12,592.57	12,592.57	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 3	oct/23 dic/23 oct/23 dic/23	
7000831 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA 1 DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. CD. EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,998.45	1,999,998.45	1,999,998.45	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 61	mar/24 jun/24 abr/24 may/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000832 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO "X" (PRIMERA ETAPA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	5,694,413.53	5,694,413.53	5,521,851.73	5,521,456.81	5,521,456.81	96.96	V	96.96	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 24	mar/24 jul/24 abr/24 sep/24	
7000833 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,947,699.59	1,947,699.59	1,947,699.59	97.38	V	97.38	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 51	mar/24 jun/24 abr/24 jun/24	
7000834 - MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	Terminados	0.00	993,644.24	993,644.24	993,644.24	993,644.24	993,644.24	100.00	V	100.00	100.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	mar/24 may/24 abr/24 jun/24	
7000852 - MANTENIMIENTO DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. CD. EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	700,000.00	700,000.00	695,227.63	695,227.63	695,227.63	99.32	V	99.32	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	may/24 jul/24 may/24 sep/24	Proyecto terminado físicamente (saldo no cancelado)
7000858 - MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA (2DA. ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2023 FAM NIVEL SUPERIOR.	En proceso	0.00	5,341,249.46	5,341,249.46	5,211,204.74	5,239,922.87	5,239,922.87	60.66	R	60.66	70.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 1	may/24 ago/24 jun/24	
7000938 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y 2DA. ETAPA DE LA BARRA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR	No iniciado	0.00	1,919,274.61	959,637.30	1,919,274.61	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Cisterna B: M2 De Bardas (Construcción)	A: 3 B: 778.96	ago/24 nov/24 	
7000939 - MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CLAVE 27MSU0001V. OCCIDENTE 3RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TAB. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	No iniciado	0.00	3,500,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: Subestación (Mantenimiento)	A: 1	ago/24 nov/24 	
7000945 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0056Y. HUIMANGUILLO. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2024 FAM NIVEL SUPERIOR.	No iniciado	0.00	1,700,000.00	850,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	R	0.00	0.00	A: M2 De Techumbre (Construcción)	A: 338.15	ago/24 nov/24 	




GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AUTOEVALUACIÓN AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024
 CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 GASTO DE CAPITAL NIVEL PROYECTO

EJECUTOR DEL GASTO: SECRETARIA DE EDUCACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Precedencia Proyecto(Pr)	Estatus de proyectos	Presupuesto de Egresos						Av. Financiero SF %			Av. Físico %	Unidad de Medida	Meta	Periodo de Ejecución	Observaciones
		Aprobado (a)	Modificado (b)	Calendarizado (c)	Comprometido (d)	Devengado (e)	Ejercido (f)	Al Periodo (f/c)	S e m a n a r o	Anual (f/b)					
253323 - 1008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM PRODUCTOS FINANCIEROS)		0.00	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	100.00		100.00	100.00				
700795 - MANTENIMIENTO GENERAL EN EL EDIFICIO DE DOCENCIA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B, CD. EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. PRODUCTOS FINANCIEROS 2023. (FAM SUPERIOR).	Terminados	0.00	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	322,559.15	100.00	V	100.00	100.00	A: Espacios Educativos A.L.T.A. (Mantenimiento)	A: 47	oct/23 dic/23 oct/23 mar/24	
TOTAL GENERAL		468,010,265.00	389,973,725.32	303,886,945.74	360,852,942.95	218,253,829.46	218,253,829.46	71.82		55.97	72.21				


 PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN


 MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Base Legal: Artículo 41, Párrafo Cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Título Tercero; Numeral 7; Inciso v), Numeral 25; Fracción I, Capítulo II; Sección II, y Numeral 147; Fracción IV, del Manual de Normas para el Ejercicio, Control, Seguimiento y Evaluación del Gasto Público del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

- V Avance al periodo igual o superior al 95%
- A Avance al periodo igual o superior al 80% y menor del 95%
- R Avance al periodo menor del 80%
- N Recurso no programado al periodo

