

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCERO										OBSERVACIONES																						
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CI_CICLO_DE_RECURSO	CI_RAMO	CI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CI_CICLO_DE_RECURSO	CI_RAMO	CI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOFOLIO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR		
2024	3	TAB240202399327	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			10,833,499.16	10,833,499.16	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0833499167, modificado:1.0833499167))	07000837	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000837	S	104	122	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:1, direccion:Call e Benito Juárez García # 392, Col. Centro, Jalapa, lon:-92.8122, lat:17.717))	07-05-2024	10-07-2024	10,569,214.04	10,569,214.04	6,208,353.85	6,208,353.85	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.6))		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202399333	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,785,602.43	5,785,602.43	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5785602.43, modificado:5785602.43))	07000838	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000838	S	115	92	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:91, direccion:Call e Oriente en los mulatos, Comaltalco, lon:-93.234, lat:18.1713))	07-05-2024	10-07-2024	5,644,449.97	5,644,449.97	4,203,157.60	4,203,157.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8.1))		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202399345	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			5,735,842.96	5,735,842.96	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735842.96, modificado:5735842.96))	07000839	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000839	S	137	144	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:31, direccion:Call e Venustiano Carranza sin. lon:-92.8737, lat:18.4334))	07-05-2024	10-07-2024	5,594,814.98	5,594,814.98	5,147,032.89	5,147,032.89	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8.9))		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202399351	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			4,547,268.95	4,547,268.95	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4547268.95, modificado:4547268.95))	07000840	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000840	S	108	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:1, direccion:Tier ra Nueva 3ra. Sección, lon:-93.4756, lat:17.6995))	07-05-2024	10-07-2024	4,424,543.75	4,424,543.75	3,072,802.07	3,072,802.07	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.8))		En Ejecución	Validación o avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202399359	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,914,302.36	2,844,176.36	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914302.36, modificado:2844176.36))	07000841	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000841	S	47	31	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:09, localidad:223, direccion:Call e Trinidad Múlpica sin, lon:-92.1932, lat:17.8013))	03-10-2024	03-10-2024	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	2,844,176.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0))		En Ejecución	Validación o avances	(obs: (observación:Este proyecto su fecha de término real es: 15/09/24, trimestre 3.0, usuario:reynaspalazar c, fecha:2024-10-04))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVAN- CES- FISIC- OS		FO- TO- S		ESTATU- S		FLUJO		OBSERVACIONES												
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBDADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAM ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEGUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFEREN CIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVAN- CES- FISIC- OS	FO- TO- S	ESTATU- S	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISON
2024	3	TAB240202 399367	Proyecto de inversión	2024	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,597,823.87	2,597,823.87	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597823.87, modificado:2597823.87}}	07000842	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000842	S	37	37	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:chipilinar tra. seccion Jalapa, lon:-92.779424, lat:17.762468}}	09-05-2024	10-07-2024	2,533,540.83	2,533,540.83	2,394,055.35	2,394,055.35	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.0}}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240202 399461	Proyecto de inversión	2024	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,623,274.65	2,623,274.65	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623274.65, modificado:2623274.65}}	07000843	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000843	S	175	157	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:17, direccion:Call e ejido Lomitas, Nacajuca, lon:-92.9611, lat:18.0644}}	09-05-2024	10-07-2024	2,554,535.46	2,554,535.46	2,477,000.14	2,477,000.14	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	{obs:1: {observacion: trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-16}, obs:2: {observacion: trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-16}, obs:3: {observacion: trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-16}, obs:4: {observacion: trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-16}}	
2024	3	TAB240202 399468	Proyecto de inversión	2024	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,074,350.54	2,074,350.54	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074350.54, modificado:2074350.54}}	07000844	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000844	S	181	192	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:Call e Meccacán s/n Jalpa de Mendez, lon:-93.08218, lat:18.237664}}	09-05-2024	10-07-2024	2,020,930.73	2,020,930.73	1,702,005.50	1,702,005.50	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240202 399738	Proyecto de inversión	2024	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,056,791.78	2,056,791.78	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056791.78, modificado:2056791.78}}	07000845	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000845	S	41	41	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Ven usliano Carranza s/n, lon:-92.8737, lat:18.4334}}	09-05-2024	11-07-2024	2,007,013.99	2,007,013.99	1,960,805.52	1,960,805.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0}}	En Ejecución	Validad o avance s	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240202 399745	Proyecto de inversión	2024	33- Aportacione s Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,752,531.77	1,719,614.50	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752531.77, modificado:1719614.5}}	07000846	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000846	S	47	31	0	{meta:1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo:1: {cve_municipio:12, localidad:223, direccion:Call e Ejido Trinidad Malpica, lon:-92.1932, lat:17.8013}}	09-05-2024	11-07-2024	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	1,719,614.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}	En Ejecución	Validad o avance s	{obs:1: {observacion: Este proyecto su termino real fue el 15/09/2024, trimestre:3.0, usuario:mgasalcarr s, fecha:2024-10-08}}	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOFOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_COMPROBADO	FECHAS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	SARPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	TAB240202399751	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,616,264.32	1,575,372.19	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616264.32, modificado:1676372.19})}	07000847	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000847	S	43	43	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0})}	{(geo1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Carretera 5 s/n, lon:-92.882593, lat:17.974641})}	10-05-2024	11-07-2024	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	1,575,372.19	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3.0})}		En Ejecución	Validación	{(obs1: {observación:Este proyecto su fecha real de término real es 31/08/2024, trimestre:3.0, usuario:reympalazar c, fecha:2024-10-08})}	Sin observaciones
2024	3	TAB240202399757	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			863,628.53	842,515.08	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863628.53, modificado:842515.08})}	07000848	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000848	S	37	37	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	{(geo1: {cve_municipio:09, localidad:11, direccion:Carretera Municipal frame San Miguel Añuera Chiplinar, lon: 92.779424, lat:17.782468})}	13-05-2024	11-07-2024	842,515.08	842,515.08	842,515.08	842,515.08	842,515.08	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0})}		En Ejecución	Validación	{(obs1: {observación:Este proyecto su fecha real de término fue 31/08/2024, trimestre:3.0, usuario:reympalazar c, fecha:2024-10-08})}	Sin observaciones
2024	3	TAB240202399794	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			709,524.28	693,702.71	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709524.28, modificado:693702.71})}	07000849	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000849	S	36	37	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	{(geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Carretera Simón Sarat 2da sección (San Martín), lon:-92.8996, lat:17.89086})}	10-05-2024	11-07-2024	693,702.71	693,702.71	693,702.71	693,702.71	693,702.71	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0})}		En Ejecución	Validación	{(obs1: {observación:Este proyecto su fecha real de término fue 31/08/2024, trimestre:3.0, usuario:reympalazar c, fecha:2024-10-08})}	Sin observaciones
2024	3	TAB240202399861	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			8,237,398.75	8,237,398.75	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8237398.75, modificado:8237398.75})}	07000859	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000859	S	124	89	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0})}	{(geo1: {cve_municipio:02, localidad:78, direccion:Carretera Rancharía Santelma 2da sección B la palma, lon:-93.4314, lat:18.1747})}	08-06-2024	11-07-2024	7,951,947.31	7,951,947.31	4,689,143.72	4,689,143.72	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6.0})}		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240202399870	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	007-FAM Infraestructura Educativa Básica			12,858,623.75	12,858,623.75	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285862375E7, modificado:1285862375E7})}	07000860	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000860	S	324	334	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0})}	{(geo1: {cve_municipio:02, localidad:91, direccion:Av. primero de mayo, lon:-92.47138, lat:17.882266})}	04-06-2024	11-07-2024	12,542,219.89	12,542,219.89	5,493,584.24	5,493,584.24	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.2})}		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCERO										AVANCES_FISICOS	FOOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR OBIADO	MONTO_GLOBAL_MODALIDAD	FUENTES_FINANCIARIAS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	TAB240202399884	Proyecto de Inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				3,274,100.43	3,274,100.43	{H1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274100.43, modificado:3274100.43)}	07000861	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000861	S	65	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Call e Manuel Buella s/n, lon:-92.9536, lat:17.7049)}	06-06-2024	11-07-2024	3,194,372.34	3,194,372.34	1,448,245.36	1,448,245.36	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.1)}		En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202399891	Proyecto de Inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				1,770,243.53	1,770,243.53	{H1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770243.53, modificado:1770243.53)}	07000862	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000862	S	65	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Call e Manuel Buella s/n, lon:-92.9536, lat:17.7049)}	06-06-2024	11-07-2024	1,726,730.06	1,726,730.06	1,119,584.23	1,119,584.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.4)}		En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202399900	Proyecto de Inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,735,830.30	4,735,830.30	{H1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735830.3, modificado:4735830.3)}	07000863	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000863	S	108	80	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Call e Teólogo s/n Gavilotes Sur, lon:-92.9194, lat:17.5878)}	04-06-2024	11-07-2024	4,551,472.34	4,551,472.34	2,651,621.70	2,651,621.70	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.4)}		En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202400012	Proyecto de Inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				2,399,647.28	2,399,647.28	{H1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399647.28, modificado:2399647.28)}	07000864	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000864	S	108	86	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:101, direccion:Call e Rancharia Azucena 4ta. sección, lon:-93.5981, lat:18.2566)}	07-06-2024	11-07-2024	2,341,536.22	2,341,536.22	1,899,948.69	1,899,948.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.5)}		En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202400024	Proyecto de Inversión	2024	33-	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica				4,564,765.39	4,564,765.39	{H1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4564765.39, modificado:4564765.39)}	07000865	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000865	S	82	79	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Call e Juan Aldama s/n, lon:-93.0251, lat:17.6093)}	06-06-2024	11-07-2024	4,453,932.39	4,453,932.39	2,616,030.22	2,616,030.22	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.7)}		En Ejecución	Valido avance	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										AVANCES FÍSICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES												
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	TAB240202400034	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			7,263,569.52	7,263,569.52	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7263569.52, modificado:7263569.52}}	07000866	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000866	S	147	133	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:18, direccion:Call e ninguno s/n, loto: 93.383408, lat:17.86589}}	08-06-2024	11-07-2024	7,085,657.10	7,085,657.10	4,771,789.42	4,771,789.42	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202400036	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			3,522,992.64	3,522,992.64	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522992.64, modificado:3522992.64}}	07000867	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000867	S	67	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Call e Andrés Sharrer, loto: 91.781395, lat:17.856493}}	04-06-2024	11-07-2024	3,399,179.96	3,399,179.96	2,171,599.08	2,171,599.08	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5.26}}		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202400087	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,132,140.67	2,132,140.67	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2132140.67, modificado:2132140.67}}	07000868	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000868	S	43	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Call e 5 s/n, loto: 92.985353, lat:17.974641}}	04-06-2024	11-07-2024	2,080,695.33	2,080,695.33	1,973,687.04	1,973,687.04	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240202400054	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			647,870.93	632,309.37	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647870.93, modificado:632309.37}}	07000869	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000869	S	23	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Carretera Estatal Libre tramo Jalapa Microondas Chichonal, loto: 92.687014, lat:17.78183}}	04-06-2024	11-07-2024	632,309.37	632,309.37	632,309.37	632,309.37	632,309.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validación	{obs1: {observación:Este proyecto su fecha real de término fue el 31/08/2024(2), trimestre:3.0, usuario:remapalazare, fecha:2024-10-08}}	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		TRIMESTRE		FOLIO		CATEGORIA		M1 - CICLO DE RECURSO		M1 - RAMO		M2 - CICLO DE RECURSO		M2 - RAMO		MONTO_GLOBAL_APR		MONTO_GLOBAL_MOD		FUENTES FINANCIAM		NOMBRE		ID ENTIDAD_RESPON		ENTIDAD_RESPON		ID MUNICIPIO_RESP		MUNICIPIO_RESPON		TIPO PROGRAMA_P		CLASIFICACION		SUBCLASIFICACION		INSTITUCION_LEJECUT		NUMERO_PROYECTO		POBLACION_BENEFIC		MULIERES		HOMBRES		BENEFICIARIOS		METAS		TIPO_GEOREFERENC		GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO		FECHA_TERMINO		RECALIDAD		COMPROMETIDO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		CONTRATOS		AVANCES_FISICOS		FOTOS		ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES	
2024	3	TAB240202	400108	Adquisición	2024	33-	1007-FAM	2,095,853.31	2,090,343.04	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095853.31, modificado:2090343.04})}	07000876	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000876	S	1,765	1,707	0	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Herminio del 47 S/N col. Gil y Saenz el agua, lon:-92.93804, lat:17.988074})}	29-05-2024	11-07-2024	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	2,090,343.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})}	En Ejecución	Validación	{(obs1: {observación:Este proyecto su fecha real de término fue el 31/08/2024, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:usuario:reynapsalazar c, fecha:2024-10-08}, obs3: {observación:La meta de este Proyecto es: 9 equipos de cómputo, 9 Bienes informáticos y 151 Mobiliarios en total son 169 metas en Equipamiento, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:usuario:reynapsalazar c, fecha:2024-10-18})}	{(obs1: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs3: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs4: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11})}																																									
2024	3	TAB240202	400671	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	621,218.36	605,405.47	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621218.36, modificado:605405.47})}	07000850	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000850	S	31	50	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:6, localidad:42, direccion:Call de Ejido Morelos Piedra 3ra. sección, lon:-93.2205, lat:18.1437})}	10-05-2024	12-07-2024	605,405.47	605,405.47	605,405.47	605,405.47	605,405.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0})}	En Ejecución	Validación	{(obs1: {observación:Este proyecto su fecha de término real fue el 31/08/2024, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-11}, obs2: {observación:usuario:reynapsalazar c, fecha:2024-10-08})}	{(obs1: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-16}, obs2: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-16}, obs3: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-16}, obs4: {observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:ylilianapriegoh, fecha:2024-10-16})}																																									
2024	3	TAB240302	441930	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	3,121,208.88	3,121,208.88	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121208.88, modificado:3121208.88})}	07000903	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000903	S	41	50	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:14, localidad:5, direccion:Call de Ejido Puerto Ceiba Cantal s/n, lon:-93.193, lat:18.4075})}	26-07-2024	09-10-2024	3,038,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5})}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones																																									
2024	3	TAB240302	441937	Proyecto de inversión	2024	33-	1007-FAM	5,832,044.23	5,832,044.23	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5832044.23, modificado:5832044.23})}	07000904	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000904	S	166	188	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. las Fuentes s/n Cat. Villal Fuentes, lon:-92.9194, lat:17.9878})}	29-07-2024	09-10-2024	5,626,156.51	5,626,156.51	795,424.98	795,424.98	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.32})}	En Ejecución	Validación	Sin observaciones	Sin observaciones																																									

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES																				
TRIMESTRE	POLO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELEGIDA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	COORDENADAS GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024	3	TAB240302442004	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			4,477,661.41	4,477,661.41	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447661.41, modificado:447661.41}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27291941, modificado:27291941}}	07000905	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000905	S	161	178	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:02, localidad:29, direccion:Calla Benito Juárez s/n Campos Magallanes, lon:-93.5082, lat:18.1773}}	29-07-2024	09-10-2024	4,395,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.8}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240302442016	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			2,341,368.13	2,341,368.13	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341368.13, modificado:2341368.13}}	07000907	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000907	S	201	208	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:1, direccion:Calla Niños Traviesos s/n Buena Vista Tra. Sección, lon:-92.749887, lat:18.145321}}	29-07-2024	09-10-2024	2,295,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance:0.64}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240302442023	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			7,246,781.79	7,246,781.79	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7246781.79, modificado:7246781.79}}; {f2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27291941, modificado:27291941}}	07000908	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000908	S	327	326	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:04, localidad:1, direccion:Calla Matilde Pérez Frías s/n Col. José María Pino Suárez, lon:-92.923323, lat:18.025726}}	25-07-2024	09-10-2024	6,966,222.65	6,966,222.65	2,763,182.27	2,763,182.27	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240302442027	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,401,953.35	1,401,953.35	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401953.35, modificado:1401953.35}}	07000912	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000912	S	53	61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:05, localidad:117, direccion:Calla Ejido Huimango 2da. sección (la zona), lon:-93.2093, lat:18.1559}}	26-07-2024	09-10-2024	1,363,070.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.2}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB240302442060	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica			1,114,798.48	1,114,798.48	{f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114798.48, modificado:1114798.48}}	07000913	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000913	S	23	14	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {eve_municipio:09, localidad:10, direccion:Carratera Estatal Jalapa microondas chichonal km. 15-100, lon:-92.687014, lat:17.78183}}	26-07-2024	09-10-2024	1,081,732.55	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.1}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM BÁSICO
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO		DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO										OBSERVACIONES																				
TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APR CIBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	RENTES_FINANCIAMI ENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONS ABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPON SA BLE	TIPO_PROGRAMA_PRC YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LEJECUT IVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICI ADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCI A	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAP TURISTA	OBSERVACIONES_REV ISION
2024	3	TAB240302442065	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,911,106.91	2,911,106.91	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911106.91, modificado:2911106.91})}	07000914	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000914	S	51	52	0	{(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:04, localidad:34, direccion:Call e Ra, Anacleto Canabal 2da. seccion s/n, lon:-93.0241, lat:17.9756})}	26-07-2024	09-10-2024	2,824,223.51	2,824,223.51	333,438.91	333,438.91	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.25})}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				
2024	3	TAB240302442113	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2,353,971.76	2,353,971.76	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353971.76, modificado:2353971.76})}	07000915	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000915	S	1,597	1,669	0	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:137.0, meta_modificada:137.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Héroes del 47 S/N col. Cij y Sáenz el Águila, lon:-92.93948, lat:17.988074})}	17-07-2024	09-10-2024	2,326,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.5})}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	{(obs1: {observación: meta de este proyecto es: 6 archivero, 6 credenza, 6 sillones, 7 muebles, 22 parrones, 6 ejecutivos, 38 comput. 5 impresoras, 2 C.biología, 1 C.elect, 1 C.mecánico, 2C. químico, 1C. termología, 1 C.optica, 6 mesas, 1 tarja de usa, 6 tarja de 2, 1 mesa, 2 microscopio, 1 mod. anatómico, 1 hid. gasolina, 1M.G.Baja, 1 M.G.Alta, 1 polifuncional, 1 M guardar, 1 Bomba portátil al vacío, trimesre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14})}	{(obs1: {observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14})}	{(obs2: {observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14})}	{(obs3: {observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14})}	{(obs4: {observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14})}	
2024	3	TAB240302442673	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	504,683.00	504,683.00	{(f1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad: prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504683.0, modificado:504683.0})}	07000889	Tabasco	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000889	S	998	907	0	{(meta1: {unidad_medida:Ciños, meta:1.0, meta_modificada:1.0})}	1	{(geo1: {cve_municipio:04, localidad:1, direccion:Call e revolucion s/n Col. 18 de Marzo San Joaquín, lon:-92.965204, lat:17.973599})}	24-07-2024	15-09-2024	465,841.98	465,841.98	350,147.44	350,147.44	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta1: {unidad_medida: Ciños, avance:1.0})}	En Ejecución	Validad o / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
MTRA. PATRICIA IPARRÉA SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

[Handwritten signature]
LAE. MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																													RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO			CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2024	3	TAB2 40202 40012 5	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	1,737,599.43	1,737,599.43	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737599.43, modificado:1737599.43))	07000853 Construcción de 2 Aulas Didácticas en Estructura U-1C y Obra Exterior en el Colegio de Bachilleres Plante Núm. 41, con clave 27E3B045U, Miguel Hidalgo Sección A (El Edén), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000853	S	336	371	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Calle Poblado Miguel Hidalgo Segunda Sección, lon:-93.3424, lat:18.0912))	07-06-2024	11-07-2024	1,695,116.41	1,695,116.41	1,107,512.00	1,107,512.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.86))	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40202 40013 4	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	665,039.90	661,654.83	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665039.9, modificado:661654.83))	07000854 Mantenimiento en el Edificio D y E, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 93, con clave 27DCT0326T, El Bajío 1ra. Sección, Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000854	S	589	639	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Calle Blancas Mariposas s/n, lon:-93.35834, lat:17.975371))	06-06-2024	11-07-2024	661,654.83	661,654.83	661,654.83	661,654.83	661,654.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validación avances	(obs1: Este proyecto su término real fue el 31/08/2024, trimestre:3.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-10-08)	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB2 40202 40035 8	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	691,425.28	691,425.28	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:691425.28))	07000872 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plante Núm.2, con clave 27ETH002G, Poblado C-17 (Independencia), Mpio. de Cárdenas, Tabasco, FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000872	S	94	113	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle ninguno s/n, lon:-93.448049, lat:18.116331))	08-06-2024	12-07-2024	674,581.01	674,581.01	401,871.14	401,871.14	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6))	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40202 40036 7	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	691,425.28	691,425.28	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691425.28, modificado:691425.28))	07000873 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 en Estructura Regional y Obra Exterior, en el Telebachillerato Plante Núm.5, con clave 27ETH005D, Tierra Nueva 3ra. Sección, Mpio. De Huimanguillo, Tabasco, FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000873	S	85	78	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:96, direccion:Calle Pedro C Colorado s/n, lon:-93.472026, lat:17.697879))	08-06-2024	12-07-2024	674,580.21	674,580.21	416,558.15	416,558.15	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40202 40037 2	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	400,000.00	400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	07000874 Mantenimiento General en los Edificios C y F en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 199, con clave 27DTA0199P, Aldama, Mpio. de Comalcalco, Tabasco, FAM Media Superior 2024	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000874	S	175	157	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:Calle Villa Aldama s/n, lon:-93.3509, lat:18.2401))	08-06-2024	12-07-2024	380,229.42	380,229.42	378,865.05	378,865.05	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	POLJO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RECORSO	TIPO_RECORSO_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECORSO_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAI_APROBADO	MONTO_GLOBAI_MODIFICADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUCION	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
2024	3	TAB24020240038	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	1115,575.06	1,088,977.89	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115575.06, modificado:1088977.89))	07000875	Mantenimiento del Edificio D y Oros Complementaria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Núm. 144, con clave 27DTA0144M, Jonuta, Mpio. De Jonuta, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000875	S	116	143	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Pino Suarez s/n, lon:-92.1387, lat:18.0907))	07-06-2024	12-07-2024	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	1,088,977.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su término real fue el 31/08/2024, trimestre:3.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-10-08))	Sin observaciones
2024	3	TAB24020240054	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	610,721.46	594,094.84	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610721.46, modificado:594094.84))	07000883	Mantenimiento en el Edificio A y B, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Núm. 249, con clave 27DCT0249E, Tenesique, Mpio. de Tenesique, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000883	S	228	298	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Niños Héroes s/n, lon:-91.432037, lat:17.454701))	07-06-2024	12-07-2024	594,094.84	594,094.84	594,094.84	594,094.84	594,094.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))	En Ejecución	Validación avances	(obs1: (observación: Este proyecto su fecha real de término fue 15/09/2024, trimestre:3.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-10-08))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244259	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	447,815.45	447,815.45	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447815.45, modificado:447815.45))	07000878	Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Unidad Tequila Jalapa, con clave 27ETC0003K, Tequila 1ra. Sección (La Aurora), Mpio. De Jalapa, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000878	S	168	184	0	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:30, direccion:Calle Benito Juárez-Tequila, lon:-92.730285, lat:17.878651))	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:15.0))	Terminado	Validación / Registro avances	(obs1: (observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14), obs2: (observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14), obs3: (observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14), obs4: (observación: verificar unidad de medida y metas, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-14))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244260	Proyecto de inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	866,385.70	866,385.70	(f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recursos:FEDETALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866385.7, modificado:866385.7))	07000888	Mantenimiento en el Edificio H del Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0029D, Tamulté de las Sabanas, Mpio. De Centro, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000888	S	649	605	0	(meta1: (unidad_medida:Ctros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Villa Tamulte de las sabanas s/n, lon:-92.7846, lat:18.1614))	24-07-2024	10-10-2024	845,829.67	845,829.67	595,745.38	595,745.38	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Ctros, avance:0.9))	En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FI_CICLO_DE_RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_NEWBORN	
2024	3	TAB2 40302 44268	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				1,507,526.66	1,507,526.66	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507526.66, modificado:1507526.66)}	07000890	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000890	S	422	569	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Profesora Rosario Gil s/n Col. Pueblo Nuevo, lon:-93.38101, lat:17.982516)}	24-07-2024	10-10-2024	1,470,566.36	1,470,566.36	441,169.91	441,169.91	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.65)}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40302 44269	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				716,506.32	716,506.32	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716506.32, modificado:716506.32)}	07000891	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000891	S	951	918	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:2, localidad:1, direccion:Boulevard Adolfo López Mateos s/n Col. Infonavit, lon:-93.218989, lat:18.276535)}	15-08-2024	10-10-2024	716,303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:12.0)}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs2: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs3: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11)}
2024	3	TAB2 40302 44270	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				716,506.32	716,506.32	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716506.32, modificado:716506.32)}	07000892	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000892	S	807	845	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Flores Norte 106 Frasco, Heriberto Kehoe Vicent, lon:-92.9194, lat:17.9878)}	15-08-2024	10-10-2024	716,303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:12.0)}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	{obs1: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs2: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs3: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs4: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11)}
2024	3	TAB2 40302 44270 6	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Municipios				1,566,807.18	1,566,807.18	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566807.18, modificado:1566807.18)}	07000893	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000893	S	1,142	1,044	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (eve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Zaragoza 1, lon:-93.1743, lat:18.0654)}	24-07-2024	10-10-2024	1,529,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3)}		En Ejecución	Validación / Registro avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DETALLE_PROYECTO																	AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES																	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_CICLO_DE_RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	FT_CICLO_DE_RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	PUNTEO_FINANCIAMIENTO	NOBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION		
2024	3	TAB2 40302 44271 9	Adquisición	2024	33-	1008-	2024	33-	1008-	75,000.00	75,000.00	{ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0)}	07000895 Adquisición de Mobiliario Educativo para el Telebachillerato Plantel Núm.5, con clave 27ETH0005D. Tierra Nueva 3ra. Sección, Mpio. De Huimanguillo, Tabasco. FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000895	S	85	78	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:96, direccion:Calle Pedro C Colorado s/n Ranchería Tierra Amarilla 3ra. Sección, lon:-93.472026, lat:17.697679)}	15-08-2024	10-10-2024	74,973.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:24.5)}		En Ejecución	Valido / Registrado avances	{obs1: (observación:Las metas de este Proyecto son: 46 pupitres, 1 silla, 1 mesa para maestro, 1 pizarrón, trimestre:3.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-10-14)}	{obs1: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs2: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs3: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:reynap salazar, fecha:2024-10-14)}	{obs1: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs2: (observación:verificar unidad de medida, trimestre:3.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11)}
2024	3	TAB2 40302 44437 7	Adquisición	2024	33-	1008-	2024	33-	1008-	358,252.36	358,252.36	{ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358252.36, modificado:358252.36)}	07000879 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Chichicapa, Comalcalco, con clave 27ETC0008E. Chichicapa, Mpio. De Comalcalco, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000879	S	303	300	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Calle David Bosada s/n, lon:-93.18617, lat:18.261167)}	14-06-2024	30-06-2024	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	358,252.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:12.0)}		Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40302 44441 1	Adquisición	2024	33-	1008-	2024	33-	1008-	507,524.17	507,524.17	{ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507524.17, modificado:507524.17)}	07000880 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Colonia Miguel Hidalgo, Centro, con clave 27ETC00123. Villahermosa, Mpio. De Centro, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000880	S	424	432	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:17.0, meta_modificada:17.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Juan de la Barrera 386 Col. Miguel Hidalgo, lon:-92.989027, lat:17.972811)}	14-06-2024	30-06-2024	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	507,524.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:17.0)}		Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB2 40302 44474 5	Adquisición	2024	33-	1008-	2024	33-	1008-	417,962.02	417,961.08	{ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08)}	07000881 Adquisición de Equipos de Computo para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Poblado Dos Montes, Centro, con clave con clave 27ETC00140. Dos Montes, Mpio. De Centro, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000881	S	214	242	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Calle Golfo Pérsico s/n, lon:-92.838649, lat:17.977422)}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:14.0)}		Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM MEDIA SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI_CICLO DE RECURSO	FI_RAMO	FI_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS					ESTATUS	FLUJO
2024	3	TAB240302444759	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior			417,962.02	417,961.08	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417962.02, modificado:417961.08)}	07000882 Adquisición de Equipos de Computo para el CECYTE Unidad Francisco J. SantaMaría (Cacao) Jalapa, con clave con clave 27ETC0017N. Francisco J. Santamaría. (Cacao). Mpio. De Jalapa, Tabasco. Fam Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000882	S	199	248	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Calle Melchor Ocampo s/n, lon:-92.85754, lat:17.829217)}	14-06-2024	30-06-2024	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	417,961.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:14.0)}	Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024	3	TAB240302445128	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior			447,816.45	447,815.45	{FI: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447816.45, modificado:447815.45)}	07000877 Adquisición de equipos de computo para el centro de estudios científicos y tecnológico Unidad Aquiles Serdán con clave 27ETC0001M. Aquiles Serdán (San Fernando) municipio de Macuspantla tabasco FAM Media Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000877	S	269	323	0	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:11, direccion:Carretera municipal libre Benito Juárez-Tepetitán- 20 de noviembre, lon:-92.485775, lat:17.797192)}	14-06-2024	30-06-2024	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	447,815.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:15.0)}	Terminado	Valido / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

[Handwritten signature]

MTRA. PATRICIA IPARREA SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

[Handwritten signature]

LAE. MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten mark]

2

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FT_CICLO DE RECURSO	FT_RAMO	FT_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT_CICLO DE RECURSO	FT_RAMO PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO					CONTRATOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
2024	3	TAB240202400708	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,844,465.00	2,844,465.00	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844465.0, modificado:2844465.0))	07000855	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000855	S	1,088	1,729	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Carretera Federal Libre 195 tramo villahermosa-escopetazo, lon:-92.92459, lat:17.884165))	07-06-2024	12-07-2024	2,776,789.03	2,776,789.03	2,764,995.76	2,764,995.76	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202400721	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			10,000,000.00	10,000,000.00	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.0, modificado:10000000.0))	07000856	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000856	S	1,437	3,315	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca s/n, lon:-92.9194, lat:17.9878))	08-06-2024	12-07-2024	9,688,127.73	9,688,127.73	5,522,402.97	5,522,402.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202400736	Proyecto de Inversión	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			1,917,275.99	1,917,275.99	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917275.99, modificado:1917275.99))	07000857	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000857	S	234	1,066	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rio Usamaanta 112 Col. Casa Blanca, lon:-92.914348, lat:18.000701))	08-06-2024	12-07-2024	1,870,470.23	1,870,470.23	1,734,857.43	1,734,857.43	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validación avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
2024	3	TAB240202400770	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			2,655,657.00	2,653,576.09	(ft1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2655657.0, modificado:2653576.09))	07000870	27	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000870	S	1,437	3,315	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Hamaca s/n, lon:-92.9194, lat:17.9878))	28-05-2024	12-07-2024	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	2,653,576.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validación avances	(obs1: (observación:Este proyecto su fecha real de termino fue 31/08/2024, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs2: (observación:verificar unidad de medida, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs3: (observación:verificar unidad de medida, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs4: (observación:verificar unidad de medida, usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-11), obs5: (observación:La meta de este Proyecto es: 47 Computadoras, 21 Projectores, 2 Equipos de Comunicación y 5 Impresoras haciendo un total de 75 metas en Mobiliario y Equipo., usuario:yulianaprieghe, fecha:2024-10-15))			

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI - CICLO DE RECURSO	FI - RAMO	FI - PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							ESTADOS		FLUJO		OBSERVACIONES										
												ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	BUECLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	NETAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTIVISTA	OBSERVACIONES_REJUSON		
2024	3	TAB24022402078	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federales y Municipios				5,811,546.00	5,811,546.00	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5811546.0, modificado:5811546.0)	07000871	Mantenimiento General de la Infraestructura existente en el Campus Universitario, Etapa 5 de la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000871	S	2,295	2,391	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Cuadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894))	08-06-2024	12-07-2024	5,669,825.30	5,669,825.30	2,707,752.01	2,707,752.01	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65))	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB24032444814	Adquisición	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federales y Municipios				1,599,311.52	1,599,311.52	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599311.52, modificado:1599311.52)	07000919	Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorio de Tecnologías de la Información, en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M, Sueños de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000919	S	396	285	0	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:36.0, meta_modificada:36.0))	1	(geo1: (cve_municipio:17, localidad:63, direccion:Calle carretera Tenique-El Ceibo km 43.5, lon:-91.081, lat:17.2769))	15-08-2024	14-10-2024	1,599,202.96	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:18.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB24032444843	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federales y Municipios				411,173.90	411,173.90	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41173.9, modificado:41173.9)	07000884	Construcción de Bardas Perimetrales en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J, Cuuiltzapotlán, Mpio. De Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000884	S	185	466	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	25-07-2024	14-10-2024	401,841.71	401,841.71	362,660.23	362,660.23	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación.. trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-10-16), obs2: (observación.. trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-10-16), obs3: (observación.. trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-10-16), obs4: (observación.. trimestre:3.0, usuario:yulianapriegohe, fecha:2024-10-16))
2024	3	TAB24032444865	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federales y Municipios				310,496.09	310,496.09	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.09, modificado:310496.09)	07000885	Construcción de Estrado en Estructura Metálica en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J, Cuuiltzapotlán, Mpio. De Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000885	S	185	466	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	25-07-2024	14-10-2024	302,913.99	302,913.99	198,659.02	198,659.02	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB24032444872	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-FAM Infraestructura Educativa para Entidades Federales y Municipios				2,995,404.00	2,995,404.00	(FI: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995404.0, modificado:2995404.0)	07000886	Construcción de Trabajos Complementarios de la Fachada Principal para el Fortalecimiento de la Seguridad e Imagen Institucional de la UPCH, con clave 27MSU0025E, Paso y Playa, Mpio. Cárdenas, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000886	S	2,295	2,391	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Cuadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9894))	25-07-2024	14-10-2024	2,960,490.75	2,960,490.75	1,182,823.97	1,182,823.97	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	ID_CICLO_DE_RECURSO	ID_RAMO	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	ID_CICLO_DE_RECURSO	ID_RAMO	ID_PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_UNICO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO						ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																																RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS			AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS
2024	3	TAB2 40302 44488 1	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-	33-	1008-		7,796,093.00	7,796,093.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7796093.0, modificado:7796093.0)}	07000987	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000987	S	126	195	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Prologación Hidalgo via periferico sin, lon:-93.3908, lat:17.8352)}	25-07-2024	14-10-2024	7,610,016.58	7,610,016.58	4,831,447.96	4,831,447.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.8)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB2 40302 44499 3	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-	33-	1008-		8,575,702.00	8,575,702.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575702.0)}	07000924	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000924	S	170	78	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Calle Mariano Matamoros s/n, lon:-92.890424, lat:18.369097)}	05-08-2024	14-10-2024	8,330,187.63	8,330,187.63	1,366,810.09	1,366,810.09	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.56)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB2 40302 44490 1	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-	33-	1008-		8,575,702.00	8,575,702.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8575702.0, modificado:8575702.0)}	07000925	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000925	S	314	142	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Calle Lázaro Cárdenas s/n, lon:-92.784691, lat:18.156919)}	15-08-2024	14-10-2024	8,366,811.73	8,366,811.73	1,573,698.39	1,573,698.39	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB2 40302 44490 7	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-	33-	1008-		10,519,632.00	10,519,632.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10519632.0, modificado:10519632.0)}	07000927	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000927	S	2,295	2,391	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Prologación Guadalupe Victoria s/n, lon:-93.3769, lat:17.9694)}	15-08-2024	14-10-2024	10,263,403.34	10,263,403.34	3,478,804.28	3,478,804.28	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	3	TAB2 40302 44491 9	Proyecto de inversión	2024	33-	1008-	33-	1008-		19,781,267.00	19,781,267.00	{#1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDE RALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19781267.0, modificado:19781267.0)}	07000928	Tabasco	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000928	S	560	760	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Calle carretera Vhsa-Teapa km. 25, lon:-92.9194, lat:17.9878)}	01-08-2024	14-10-2024	19,143,960.07	19,143,960.07	2,516,655.62	2,516,655.62	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.54)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Handwritten signature and number '2'.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MODULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAlt SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	TIPO DE ENTIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	TIPO DE ENTIDAD	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																															RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO						OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2024	3	TAB24030244547	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Superiores				1,765,143.38	1,765,143.38	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765143.38 modificado:1765143.38)	07000899 Adquisición de Mobiliario Básico para la Universidad Politécnica del Golfo de México, con clave 27MSU0017W, Monte Adentro, Mpio. De Paraiso, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000899	S	745	854	0	(meta:1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:57.0, meta_modificada:57.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle rancharía Monte Adentro s/n, lon:-93.1966, lat:18.3626))	18-07-2024	15-10-2024	1,760,226.50	1,760,226.50	1,638,453.60	1,638,453.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:53.1))		En Ejecución	Valido / Registrado avances	(obs:1: (observación:Las metas de este proyecto son:6 mesas, 15 anaqueles, 12 pizarros, 18 pantallas, 4 micrófonos, 1 mezcladora1 impresora, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2024-10-15))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244549	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Superiores				2,078,799.01	2,078,799.01	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2078799.01 modificado:2078799.01)	07000900 Adquisición de Equipamiento y Mobiliario para la Unidad Académica y Laboratorios en el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J, Ocuilzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000900	S	185	466	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	15-08-2024	15-10-2024	2,039,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0))		En Ejecución	Valido / Registrado avances	(obs:1: (observación:Estas metas de este proyecto son:5 maquinas, 2 anaqueles, 2 deshidratador, 1 fuente de poder, 1 espectro, 1 microscopio, 1 generador de gasolina, 1 teodolito, 1 podadora, 1 motosierra, 1 cámara, 2 homos, 1 pulverizador, 1 exusora, 1 router, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2024-10-15))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244552	Proyecto de inversión	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Superiores				500,000.00	500,000.00	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0)	07000902 Equipamiento para el Centro de Cómputo para el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca, con clave 27MSU0020J, Ocuilzapotlán, Mpio. Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000902	S	185	466	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:16.0, meta_modificada:16.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:214, direccion:Calle Ignacio Zaragoza s/n, lon:-92.856488, lat:18.135365))	15-08-2024	15-10-2024	499,878.50	499,878.50	20,276.80	20,276.80	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0))		En Ejecución	Valido / Registrado avances	(obs:1: (observación:Las metas de este proyecto son:14 computadores, 1 impresoras y 1 Video proyector, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2024-10-15))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244553	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Superiores				379,463.59	379,463.59	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379463.59 modificado:379463.59)	07000920 Adquisición de Equipamiento para el Fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M, Sueños de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000920	S	396	285	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle Carretera Tenique - El Cebo km 43.5, lon:-91.081, lat:17.2788))	15-08-2024	15-10-2024	372,500.05	372,500.05	325,032.00	325,032.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:12.0))		En Ejecución	Valido / Registrado avances	(obs:1: (observación:Las metas de este proyecto son:6 Antenas, 6 Radios, 1 Computador, 1 GATEWAY, 1 Teléfono, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2024-10-15))	Sin observaciones
2024	3	TAB24030244554	Adquisición	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa y Superiores				770,239.47	766,017.60	(f1: ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770239.47 modificado:766017.6))	07000921 Adquisición de Equipamiento Básico para el Laboratorio del Centro de Desarrollo Empresarial, en la Universidad Politécnica Mesoamericana, con clave 27MSU0034M, Sueños de Oro, Mpio. De Tenosique, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000921	S	396	285	0	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:62.0, meta_modificada:62.0))	1	(geo:1: (cve_municipio:17, localidad:83, direccion:Calle carretera Tenique - El Cebo km 43.5, lon:-91.081, lat:17.2788))	18-07-2024	15-09-2024	766,017.60	766,017.60	766,017.60	766,017.60	766,017.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:62.0))		Terminado	Valido / Registrado avances	(obs:1: (observación:La meta de este proyecto son:54 sillas, 2 mesas modulares y 6 muebles de sala de espera., trimestre:3.0, usuario:reynapsalazarc, fecha:2024-10-15))	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
MÓDULO: DESTINO DEL GASTO
ENTIDAD: TABASCO
PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2024

FAM SUPERIOR
AL CORTE DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO_CICLO_DE_RECURSO	TIPO_RAMO	TIPO_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO					CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	FOTO S	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
																														RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO						ESTATUS	FLUJO
2024	3	TAB240302445615	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		310,496.25	256,940.00	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310496.25, modificado:25694.0)}	07000922 Adquisición de Equipamiento para la Unidad Académica Departamental Tipo II, en el Instituto Tecnológico de Huimanguillo, con clave 27MSU056Y, Huimanguillo, Mpio. Huimanguillo, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000922	S	126	195	0	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:14.0, meta_modificada:14.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prologación Hidalgo via Ferriero sin, lon:-93.3906, lat:17.8352)}	15-08-2024	31-08-2024	256,940.00	256,940.00	256,940.00	256,940.00	256,940.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:14.0)}	Terminado	Valido / Registrado avances	{obs1: (observación:Las metas de este proyecto son:13 escritorios y 1 minisplit, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2024-10-15)}	Sin observaciones	
2024	3	TAB240302445631	Adquisición	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		1,072,852.91	1,072,852.91	{f1: (ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072852.91, modificado:1072852.91)}	07000923 Adquisición de Equipamiento para aula virtual en la Universidad Pedagógica Nacional, con clave 27MSU0024F, Villahermosa, Mpio. De Centro, Tabasco, FAM Superior 2024.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	07000923	S	234	1,006	0	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:35.0, meta_modificada:35.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Rio Usumacinta 112, Col. Casa Blanca, lon:-92.914348, lat:18.000701)}	15-08-2024	15-10-2024	1,029,833.19	1,029,833.19	300,115.20	300,115.20	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:17.5)}	En Ejecución	Valido / Registrado avances	{obs1: (observación:La meta de este proyecto son:1 Pantalla, 1 Cámara, 2 Bocinas, 2 Micrófonos, 28 computadoras y 1 Nodo de Red, trimestre:3.0, usuario:reynapsalazar, fecha:2024-10-15)}	Sin observaciones	

MTRA. PATRICIA IPARREÁ SÁNCHEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LAE. MARÍA JESÚS VÉRTIZ VIDAL
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN