



PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
K002 - Infraestructura para Agua Potable	ene/18	dic/19	-	318,705,000.47	318,705,000.47	100	100
AS163 Diagnóstico integral de la Infraestructura Hidráulica del municipio de Cárdenas, Tabasco (Comprende Agua Potable) (Refrendo)	ene/18	mar/18	-	3,162,609.36	3,162,609.36	100	100
AS166 Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco	abr/18	dic/19	-	42,782,991.62	42,782,991.62	100	100
AS167 Rehabilitación integral de la captación y planta potabilizadora, en la Ciudad de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco	abr/18	dic/19	-	14,666,295.75	14,666,295.75	100	100
AS189 Aportación Estatal para el Programa de Infraestructura Indígena	abr/18	dic/18	-	6,037,251.98	6,037,251.98	100	100
AS192 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR)	abr/18	jul/18	-	23,154,990.28	23,154,990.28	100	100
AS193 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL)	jun/18	jun/18	-	9,348,158.00	9,348,158.00	100	100
AS197 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Agua Limpia.	jun/18	ago/18	-	863,169.00	863,169.00	100	100
AS198 Construcción del Sistema de Agua Potable (Circuitos de Refuerzo de Agua Tratada), en la Ciudad de Huimanguillo, Tabasco	ago/18	dic/18	-	35,205,195.94	35,205,195.94	100	100
AS199 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cárdenas, Municipio de Cárdenas, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	13,101,504.01	13,101,504.01	100	100
AS200 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 1 Municipio del Centro, Tabasco	ago/18	dic/18	-	11,092,500.01	11,092,500.01	100	100
AS201 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 2 Municipio del Centro, Tabasco	ago/18	dic/18	-	7,612,500.00	7,612,500.00	100	100
AS203 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora de Cunduacán, Municipio de Cunduacán, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	10,916,759.98	10,916,759.98	100	100
AS204 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Emiliano Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	13,101,504.00	13,101,504.00	100	100
AS205 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Jonuta, Municipio de Jonuta, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	13,101,504.00	13,101,504.00	100	100
AS206 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Macuspana, Municipio de Macuspana, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	7,057,880.80	7,057,880.80	100	100
AS207 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Bayo del Municipio de Macuspana, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	10,915,600.00	10,915,600.00	100	100
AS208 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora el Mango, Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	3,275,028.00	3,275,028.00	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
AS209 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora Tenosique, Municipio de Tenosique, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	13,101,504.00	13,101,504.00	100	100
AS213 Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Teapa en el municipio de Teapa, Tabasco, (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	sep/18	dic/18	-	3,178,765.78	3,178,765.78	100	100
AS216 Rehabilitación de la planta potabilizadora, captación y cisterna de rebombeo, Chilapa, Centla, Tabasco	sep/18	dic/18	-	15,391,144.79	15,391,144.79	100	100
AS217 Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 4ta Sección, del municipio de Macuspana, Tabasco	sep/18	dic/18	-	123,861.03	123,861.03	100	100
AS218 Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 5ta Sección, del municipio de Macuspana, Tabasco	sep/18	dic/18	-	24,795.24	24,795.24	100	100
AS219 Rehabilitación del pozo en la Ra. Bitzal 6ta Sección, del municipio de Macuspana	sep/18	dic/18	-	54,260.69	54,260.69	100	100
AS224 Reparación de la línea de conducción de polietileno de alta densidad de 20" de diámetro, de la planta potabilizadora Chilapa hacia cisternas de rebombeo (altura Rancharía Buenavista) municipio de Centla, Tabasco	oct/18	dic/18	-	584,613.17	584,613.17	100	100
AS226 Rehabilitación de la línea de conducción de agua potable de la planta potabilizadora ?El Mango? hacia Fracc. Pomoca, Municipio de Nacajuca, Tabasco, (Recurso 2017, Radicado en el ejercicio 2018)	oct/18	dic/18	-	119,842.33	119,842.33	100	100
ASA82 Mejoramiento y rehabilitación del sistema eléctrico de la captación, en la Ra. Chichicastle 1ra. Secc. , de Frontera, Tabasco (Refrendo)	ene/18	feb/18	-	477,702.70	477,702.70	100	100
ASA84 Rehabilitación de la Planta Potabilizadora y Captación del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal de Jalapa, Tabasco (Refrendo)	ene/18	mar/18	-	12,279,356.66	12,279,356.66	100	100
ASA94 Rehabilitación en línea de 20 pulgadas de diámetro que va de la rancharía Chichicastle a la planta potabilizadora ubicada en la cabecera municipal de la ciudad de Frontera, Tabasco - específicamente en la rancharía Chichicastle 1ra. Sección (Refrendo)	ene/18	ene/18	-	1,027,736.85	1,027,736.85	100	100
ASA95 Rehabilitación en línea de 20 pulgadas de diámetro que va de la rancharía Chichicastle a la planta potabilizadora ubicada en la cabecera municipal de la ciudad de Frontera, Tabasco - específicamente en la rancharía Ribera Alta 3ra. Sección (Refrendo)	ene/18	ene/18	-	1,171,284.60	1,171,284.60	100	100
ASA96 Rehabilitación en línea de 20 pulgadas de diámetro que va de la rancharía Chichicastle a la planta potabilizadora ubicada en la cabecera municipal de la ciudad de Frontera, Tabasco ? específicamente en la localidad Tres Brazos (Refrendo)	ene/18	ene/18	-	1,449,803.95	1,449,803.95	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
ASA97 Reparación de hundimiento en la calle Sección 14, esquina calle Sección 26, Col. Petrolera (106 M.L.), municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo)	ene/18	ene/18	-	1,965,713.04	1,965,713.04	100	100
ASF51 Aportación Federal del Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	jun/18	nov/18	-	9,055,877.96	9,055,877.96	100	100
ASF52 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL)	abr/18	ago/18	-	12,236,084.44	12,236,084.44	100	100
ASF53 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR)	abr/18	jul/18	-	19,321,312.51	19,321,312.51	100	100
ASF54 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR) (EJERCICIO 2017)	may/18	may/18	-	512,800.00	512,800.00	100	100
ASF55 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), Apartado de Agua Limpia	jun/18	ago/18	-	1,233,098.00	1,233,098.00	100	100
E048 - Registro e Identificación de la Población.	oct/18	dic/18	-	34,884.71	34,884.71	100	100
SG277 Equipamiento para el Fortalecimiento del Registro Civil (RENAPO 2018)	oct/18	dic/18	-	34,884.71	34,884.71	100	100
K003 - Drenaje y Alcantarillado	ene/18	dic/18	-	7,727,947.83	7,727,947.83	100	100
AS164 Diagnóstico integral de la Infraestructura Hidráulica del municipio de Cárdenas, Tabasco (Comprende Drenaje y Alcantarillado) (Refrendo)	ene/18	mar/18	-	3,267,411.37	3,267,411.37	100	100
AS225 Rehabilitación de línea de presión de agua negras del cárcamo ?El Embudo?, Ciudad de Cárdenas, Tabasco	oct/18	dic/18	-	229,391.52	229,391.52	100	100
ASA90 Mantenimiento preventivo y correctivo del cárcamo concentrador La Guayra, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco (Refrendo)	ene/18	ene/18	-	286,763.87	286,763.87	100	100
ASA91 Mantenimiento Integral del Sistema Eléctrico del Cárcamo Concentrador de la Ra. Río Viejo Primera Sección (La Raya), del municipio de Centro, Tabasco (Refrendo)	feb/18	feb/18	-	1,980,924.03	1,980,924.03	100	100
ASA93 Rehabilitación de drenaje sanitario, en el periférico Carlos Molina frente Cárcamo Bajío, Municipio de Cárdenas, Tabasco (Refrendo)	ene/18	feb/18	-	1,963,457.04	1,963,457.04	100	100
K005 - Urbanización	ene/18	dic/18	-	267,770,304.61	267,770,304.61	100	100
OTA35 Construcción de pavimento hidráulico de la calle Gregorio Méndez entre las calles Mariano Matamoros y Marina del Municipio de Jonuta, Tabasco. (Refrendo 2016).	feb/18	feb/18	-	307,043.98	307,043.98	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
OTA59 Modernización y Ampliación a 4 Carriles en la prolongación de Paseo Usumacinta a la Carretera Federal Villahermosa - Cárdenas, del Km. 3+700 al Km. 5+600 (1ra. etapa) (Refrendo 2016).	feb/18	mar/18	-	10,707,012.87	10,707,012.87	100	100
OTA60 Modernización y Ampliación a 4 Carriles en la prolongación de Paseo Usumacinta a la Carretera Federal Villahermosa - Cárdenas, del Km. 5+600 al Km. 6+100 del municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2016).	feb/18	mar/18	-	425,060.13	425,060.13	100	100
OTA64 Reconstrucción de Mercado Pino Suárez en el Municipio de Centro en el Estado de Tabasco. (Refrendo 2016).	feb/18	jun/18	-	74,035,898.46	74,035,898.46	100	100
OTA65 Construcción de Puente de Concreto Armado Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km. 3+900 ? E.C. (Villahermosa ? Corregidora ? San Joaquín), Centro, Tabasco. (Refrendo 2016).	feb/18	mar/18	-	19,293,557.14	19,293,557.14	100	100
OTA76 Desmantelamiento y Demolición del Mercado "José María Pino Suárez", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2017).	ene/18	dic/18	-	-	-	100	100
OTB08 Rehabilitación general y construcción de baños vestidores en canchas de fútbol 1 y 2 de pasto sintético de la Ciudad Deportiva, Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	292,842.43	292,842.43	100	100
OTB14 Ampliación de la cancha 8, trabajos de mantenimiento en canchas 1 y 2, construcción de cubículo de usos múltiples, colocación de ejercitadores y rehabilitación general en área de canchas de basquetbol de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	536,803.38	536,803.38	100	100
OTB18 Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 Segunda Etapa. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	19,434.44	19,434.44	100	100
OTB23 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, en la Calle 27 de Febrero del Municipio Cárdenas, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	169,304.74	169,304.74	100	100
OTB24 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable, Calle Carlos Alberto Wilson, Col. Santa Cruz del Municipio, Cárdenas Tabasco. (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	1,029,187.89	1,029,187.89	100	100
OTB25 Construcción de terracería, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino: E.C. (Villahermosa-Escarcega, Km 24+200) - Tequila - Tierra Colorada, del Km 13+340 al Km 15+840 del Municipio de Macuspana, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	7,833,591.54	7,833,591.54	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
OTB28 Reacondicionamiento Estructural de la sección dañada en el inmueble "Centro de Convenciones Tabasco 2000", en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	198,880.17	198,880.17	100	100
OTB32 Acometida Eléctrica en media tensión y subestación tipo pedestal para las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en los Municipios de Balancán, Centla, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Jonuta, en el Estado de Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	569,967.44	569,967.44	100	100
OTB35 Obra complementaria para el Edificio de las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región VIII, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,410,315.59	1,410,315.59	100	100
OTB39 Construcción de pavimento hidráulico de la calle Aquiles Serdan entre las calles Dos y Nicolas Bravo, del Municipio de Jonuta, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	jun/18	-	5,046,873.91	5,046,873.91	100	100
OTB40 Construcción de calles y avenida con pavimento hidráulico tipo estampado en la Col. Centro del Municipio de Teapa, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	4,714,485.40	4,714,485.40	100	100
OTB41 Construcción de terracerías, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino Arroyo Hondo Abejónal, Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,785,524.80	1,785,524.80	100	100
OTB42 Construcción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino El Congo del Km. 3+440 al Km. 7+450, Municipio de Macuspana, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,663,772.33	1,663,772.33	100	100
OTB44 Construcción de terracería, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24+200) - Tequila - Tierra Colorada, del Km. 3+950 al Km. 8+190 del Municipio de Jalapa, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	16,293,259.16	16,293,259.16	100	100
OTB47 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas de la Calle "Augusto Hernández Olivé" ubicada en Villa Chichicapa, Municipio de Comalcalco, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	727,434.29	727,434.29	100	100
OTB50 Construcción de Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical del Camino: E.C. (Ría. El Tigre - Ría. El Guácimo, Km. 2+230) - Sector Majahual, del Km. 0+000 al Km. 1+880 del Municipio de Nacajuca, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	7,548,706.71	7,548,706.71	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
OTB51 Construcción de Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal y Vertical del Camino Comalcalco - Cd. Tecolutilla del Km. 5+737 al Km. 7+200 del Municipio de Comalcalco, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	6,625,312.30	6,625,312.30	100	100
OTB52 Rehabilitación de tramo carretero (carpeta asfáltica y paso de agua con alcantarilla) Km. 12+320 del Camino E.C. (Huimanguillo - Malpaso) - Francisco Rueda, Municipio de Huimanguillo, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,497,767.88	1,497,767.88	100	100
OTB54 Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas, Calle 16 de Noviembre y Andador 9 Col. La Ceiba del Municipio, Cárdenas Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	281,556.88	281,556.88	100	100
OTB56 Reconstrucción de las oficinas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados. (Refrendo 2017).	feb/18	jun/18	-	14,907,772.38	14,907,772.38	100	100
OTB57 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, alumbrado público, drenaje pluvial y sanitario, para acceso al COBATAB Plantel No. 6, en el Municipio de Cunduacán, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	2,608,564.56	2,608,564.56	100	100
OTB58 Reconstrucción de sanitarios generales, cocina y antesala del Salón de las Flores del Centro de Convenciones Tabasco 2000, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	2,376,359.97	2,376,359.97	100	100
OTB59 Construcción de estacionamiento, banqueta y guarniciones al interior de Mercado Provisional "José María Pino Suárez" ubicado entre calles Río Mezcalapa y Río Grijalva de la Colonia Casa Blanca, Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	800,396.17	800,396.17	100	100
OTB69 Proyecto Ejecutivo para las ingenierías del módulo de mediana seguridad en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET). (Refrendo 2017).	feb/18	feb/18	-	297,200.01	297,200.01	100	100
OTB72 Interconexión de las calles Río Mezcalapa y Río Grijalva de la Colonia Casa Blanca del Municipio de Centro, Tabasco; para acceso de carga y descarga del Mercado Provisional. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,006,555.73	1,006,555.73	100	100
OTB73 Construcción de terracerías, obra de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del Camino Zapatero - Jonuta, del Km. 35+200 al Km. 41+000 del Municipio de Jonuta, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	jun/18	-	14,591,613.68	14,591,613.68	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
OTB75 Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la Avenida Corralillo del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	893,304.07	893,304.07	100	100
OTB76 Construcción de pavimento con concreto asfáltico en calle Carlos Alberto Madrazo km 0+000 al km 0+869.20, Municipio de Centla, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	2,966,677.59	2,966,677.59	100	100
OTB86 Construcción de puente mixto en el camino Benito Juárez - Aquiles Serdán - El Congo km 4+010, ubicado en el Municipio de Macuspana, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	may/18	-	3,739,034.25	3,739,034.25	100	100
OTB87 Construcción de Puente Mixto, E.C. (E. Zapata - Tenosique Km 21+400) Pocvicuc-La Concepción, Km 9+700, Ubicado en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Refrendo 2017).	feb/18	jun/18	-	1,995,548.81	1,995,548.81	100	100
OTC06 Acometida Eléctrica Subterránea de media tensión y subestación tipo pedestal para el Instituto de la Defensoría de Tacotalpa, Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	mar/18	oct/18	-	344,756.25	344,756.25	100	100
OTC23 Construcción de pavimento hidráulico, instalaciones y servicios para la calle de acceso al Edificio del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	7,000,001.22	7,000,001.22	100	100
OTC31 Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 Tercera Etapa.	abr/18	dic/18	-	16,800,000.00	16,800,000.00	100	100
OTC72 Rehabilitación del Edificio de la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez.	jul/18	dic/18	-	4,937,560.00	4,937,560.00	100	100
OTC86 Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario y Pavimentación con Concreto Asfáltico de la calle Francisco Villa de la Comunidad Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco. Hidrocarburos 2017 radicado en 2018.	ago/18	ago/18	-	11,460,413.99	11,460,413.99	100	100
OTC87 Conclusión de Construcción de terracerías, obra de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical del Camino Zapatero - Jonuta, del Km. 35+200 al Km. 41+000 del Municipio de Jonuta, Tabasco. Hidrocarburos 2017 radicado en 2018.	ago/18	ago/18	-	6,704,272.04	6,704,272.04	100	100
OTC88 Reconstrucción de las oficinas de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados. (2018)	ago/18	ago/18	-	7,005,440.03	7,005,440.03	100	100
OTC89 Conclusión de Construcción de Puente Mixto, E.C. (E. Zapata - Tenosique Km 21+400) Pocvicuc-La Concepción, Km 9+700, Ubicado en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.	ago/18	ago/18	-	3,926,728.64	3,926,728.64	100	100
OTC93 Rehabilitación y Mantenimiento del Centro de Salud, Ejido Iquinuapa.	oct/18	dic/18	-	394,511.36	394,511.36	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
K006 - Infraestructura para la Salud	mar/18	jun/18	-	12,098,893.93	12,098,893.93	100	100
SSM52 Equipo complementario para el Banco de Leche del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer.(Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	437,592.55	437,592.55	100	100
SSM53 Equipo complementario para el Centro de Salud Buenavista Segunda Sección de la Zona Indígena de Tamulté de las Sabanas (Refrendo 2017)	mar/18	jun/18	-	346,284.05	346,284.05	100	100
SSM54 Equipo complementario de equipo básico para el Centro de Salud Redención del Campesino, Tenosique (Refrendo 2017)	mar/18	jun/18	-	7,534.20	7,534.20	100	100
SSM55 Equipo complementario de equipo básico para 20 Centros de Salud de Atención Primaria por Sustitución (Refrendo 2017)	mar/18	jun/18	-	2,896,387.98	2,896,387.98	100	100
SSM59 Equipo complementario para el fortalecimiento del Hospital Comunitario Frontera para el proceso de Acreditación (Refrendo 2017)	mar/18	jun/18	-	274,232.70	274,232.70	100	100
SSM62 Equipo complementario para Instrumental Médico Quirúrgico para el cumplimiento de la atención a la población pediátrica del hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" (Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	1,991,699.22	1,991,699.22	100	100
SSM63 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en el Pob. Gregorio Méndez en el Municipio de Emiliano Zapata (Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	3,072,218.57	3,072,218.57	100	100
SSM64 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en la Ra. Tecominoacán en el Municipio de Huimanguillo (Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	40,552.10	40,552.10	100	100
SSM65 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en el Pob. Chacama en el Municipio de Emiliano Zapata (Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	528,472.06	528,472.06	100	100
SSM66 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 3 núcleos básicos en Andrés Sánchez Magallanes en el Municipio de Cárdenas (Refrendo 2017)	mar/18	mar/18	-	2,503,920.50	2,503,920.50	100	100
K008 - Carreteras	feb/18	dic/18	-	92,784,494.73	92,784,494.73	100	100
JE726 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del camino: Chable - El Triunfo, del km 25+000 al km 41+000, ubicado en el municipio de Balancán, Tabasco (JE/54/Fonden del 14 y 15 de diciembre 2013) Refrendo 2017	mar/18	mar/18	-	4,432,406.55	4,432,406.55	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
JE729 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: Acceso a la Ra. Emiliano Zapata, del km 0+000 al km 0+700, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. Refrendo 2017	feb/18	mar/18	-	101,521.90	101,521.90	100	100
JE732 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico del camino: la Cruz-Corozal, del km 0+000 al km 9+600. Ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco (je/140/Fonden 23 y 24 diciembre 2013) Refrendo 2017.	mar/18	mar/18	-	9,470,543.21	9,470,543.21	100	100
JE733 Construcción de Cuneta, aleros en obras de drenaje, aplicación de riego de sello y señalamiento horizontal en el camino: Belén - La Granja, del km 5+000 al km 11+200. Ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco. Refrendo 2017	mar/18	mar/18	-	1,022,243.56	1,022,243.56	100	100
JE737 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Paso Real de la Victoria-Sandial-La Cruz; tramo del km 4+300 al km 6+880, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Refrendo 2017	feb/18	mar/18	-	1,438,596.27	1,438,596.27	100	100
JE741 Reconstrucción de terracería, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino E.C. (Villahermosa-Frontera) -Acachapan y Colmena 1a, 2a, 3a y 4a Sección - Boca de Escoba, del km 36+000 al km 40+000. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. Refrendo 2017	mar/18	mar/18	-	3,253,567.19	3,253,567.19	100	100
JE744 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del Camino: E.C. (Villahermosa- Cárdenas) - Anacleto Canabal 4ta. del km 0+000 al km 1+530, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/130/Fonden del 23 y 24 de diciembre de 2013). Refrendo 2017	ago/18	sep/18	-	2,467.60	2,467.60	100	100
JE745 Reconstrucción de terracerías, construcción pavimento asfáltico y señalamiento horizontal Camino: E.C. (Ismate-Los Piches) - Cocoyol, ejido Socialista, del km 2+940 al km 3+940. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. Refrendo 2017	feb/18	mar/18	-	101,495.73	101,495.73	100	100
JE746 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino: Nacajuca-Tecoluta, del km 9+900 al km 12+221.70, ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Refrendo 2017	mar/18	mar/18	-	689,752.25	689,752.25	100	100
JE747 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, en la ranchería Boca de San Gerónimo del municipio de Jonuta. Refrendo	feb/18	abr/18	-	606,396.65	606,396.65	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
JE755 Reconstrucción de Puente Vehicular mixto, en el camino: Tapotzingo - Periférico de Jalpa de Méndez, Tramo Jalpa, km 3+400. Ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	2,875,423.07	2,875,423.07	100	100
JE756 Rehabilitación y mantenimiento de puente tubular "El Barrial", en el camino: S/C Bajadas Grandes -Monte Grande, KM 19+150. Ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco	ago/18	dic/18	-	3,219,254.29	3,219,254.29	100	100
JE759 Reconstrucción de terracerías, construcción de pavimento de concreto asfáltico y señalamiento horizontal. Camino Miraflores-Ismate - Los Piches del km 18+331 al km 20+131. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	5,380,803.56	5,380,803.56	100	100
JE760 Reconstrucción de terracerías y revestimiento, camino: E.C. (Villahermosa- Escárcega) - Boca de Axtlán 1era secc. - Boca de Guanal, del km 14+850 al km 15+150. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	2,115,107.41	2,115,107.41	100	100
JE762 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino: Ignacio Zaragoza - Francisco I. Madero - La Victoria, del km 4+500 al km 5+500. Ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	2,652,287.57	2,652,287.57	100	100
JE764 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino: Macuspana - Estación Ferrocarril, del km 0+000 al km 1+000, y del km 8+000 al km 9+580. Ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	5,899,153.31	5,899,153.31	100	100
JE767 Reconstrucción de terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal. Camino: Nacajuca - Tecoluta, tramo: Libramiento Nacajuca - Mazateupa, del km 3+170 al km 4+220. Ubicado en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	3,722,463.77	3,722,463.77	100	100
JE774 Construcción de puente metálico peatonal, camino: Villahermosa- Nacajuca. Km 2+985. Col. Los Manguitos, municipio Nacajuca, Tabasco.	ago/18	dic/18	-	1,828,739.52	1,828,739.52	100	100
JE775 Reconstrucción de puente mixto vehicular acceso a E.J. Santa Catalina - San Marcos km 0+050 municipio de Centro Tabasco.	ago/18	dic/18	-	6,276,037.49	6,276,037.49	100	100
JE779 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico. Camino: Ixtacomitán 1a, 2a, 4a. y 5a. sector El Amatal, del km 0+000 al km 1+670. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	7,269,335.27	7,269,335.27	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
JE780 Reconstrucción de Obra de drenaje tipo cajón de concreto. Camino Nueva División del Bayo, en el km 0+080. Ubicado en el municipio de Macuspana, Tabasco.	oct/18	dic/18	-	1,775,386.30	1,775,386.30	100	100
JE782 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico (tramos aislados) y señalamiento horizontal Camino: Villahermosa - Comalcalco tramo: del km 5+500 al km 20+200 municipio de Nacajuca Tabasco. Recurso radicado en 2018.	sep/18	dic/18	-	2,941,942.72	2,941,942.72	100	100
JE783 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal camino: Jalpa - Soyataco -Mecoacán tramo: del km 13+000 al 15+500 municipio de Jalpa de Mendez Tabasco. Recurso radicado en 2018	sep/18	dic/18	-	4,160,051.01	4,160,051.01	100	100
JE784 Rehabilitación mantenimiento señalamiento horizontal y vertical de caseta de cobro "Cumupa" y edificio administrativo camino: Autopista Reforma - Dos Bocas km 3+930 municipio de Cunduacán Tabasco. Recurso radicado en 2018	sep/18	dic/18	-	960,076.24	960,076.24	100	100
JE785 Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje. Camino: San Francisco - Coronel Traconis 4ta secc. del km 0+000 al km 4+500 (tramos aislados) municipio de Centro Tabasco. Recurso radicado 2018.	sep/18	dic/18	-	996,783.22	996,783.22	100	100
JE786 Aplicación de señalamiento horizontal camino: Acachapan y Colmena 1a 2a y 3a sección - Boca de Escoba tramo: del km 0+000 al km 20+000 municipio de Centro Tabasco. Recurso radicado en 2018.	sep/18	dic/18	-	842,160.00	842,160.00	100	100
JE787 Rastreo y recargue de grava de revestimiento camino: E.C. (Cabecera municipal) - Uquina - La Loma tramo: del km 0+000 al 5+000 municipio de Balancán Tabasco. Recurso radicado en 2018.	sep/18	dic/18	-	995,427.41	995,427.41	100	100
JE788 Rastreo y recargue de grava de revestimiento camino: E.C. (Chable - El Triunfo) - San Elpidio tramo: del km 0+000 al km 15+000 (tramos aislados) Balancán Tabasco. Recurso radicado en 2018.	sep/18	dic/18	-	989,281.10	989,281.10	100	100
JE789 Rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: E.C. (El Triunfo - E.W.O.) Ejido Arroyo El Triunfo 1ra, Tramo: del km 0+000 al km 2+000, en el municipio de Balancán, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	990,016.45	990,016.45	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
JE790 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Encrucijada 3era. - San Pedro - El Mingo, tramo: del km 0+000 al km 7+000 (tramos aislados), en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	996,305.25	996,305.25	100	100
JE791 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Miraflores - Barrial - Noypac, tramo: del km 0+000 al km 13+500 (tramos aislados), del municipio de Tacotalpa, Tabasco.	oct/18	dic/18	-	999,237.10	999,237.10	100	100
JE792 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Lomas Alegres - Pasamonos, tramo: del km 0+000 al km 3+000 (tramos aislados), municipio de Tacotalpa, Tabasco.	oct/18	dic/18	-	999,294.23	999,294.23	100	100
JE793 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Zapata - Progreso, tramo: del km 0+000 al km 2+100 (tramos aislados), en el municipio de Jalapa, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	990,358.79	990,358.79	100	100
JE794 Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento camino: Guadalupe Victoria - Río Pedregal tramo: del km 0+000 al km 5+000 (tramos aislados) en el municipio de Huimanguillo Tabasco.	oct/18	dic/18	-	997,263.98	997,263.98	100	100
JE795 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento, camino: Francisco J. Santamaria - Federico Alvarez, tramo: Pte Pitahaya - Federico Alvarez, del km 22+700 al km 32+700, (tramos aislados), en el municipio de Jonuta, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	988,525.69	988,525.69	100	100
JE796 Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento camino: El Porvenir - Corralillo 1era y 2da sección tramo: del km 0+000 al km 12+100 (tramos aislados) en el municipio de Macuspana Tabasco.	sep/18	dic/18	-	988,950.04	988,950.04	100	100
JE799 Desorille rastreo y recargue de grava de revestimiento. Camino: Miraflores - Ismate - Los Piches del km. 23+731 al km. 25+654 Ramal Ismate. Ubicado en el municipio de Centro Tabasco. Recurso radicado en 2018	nov/18	dic/18	-	1,239,217.63	1,239,217.63	100	100
JE800 Desorille, rastreo y recargue de grava de revestimiento y construcción de obra de drenaje. Camino: Colima Alvarado - Guarda Costa 1era sección, del km 6+000 al km 6+435 y del km 8+000 al km 9+350. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco.	dic/18	dic/18	-	1,846,034.74	1,846,034.74	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
JE803 Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento, Camino: E.C. (El Triunfo-E.W.O.)- Ej. Jolochero, tramo: del km. 0+000 al km. 2+000, ubicado en el Municipio de Balancán, Tabasco.	dic/18	dic/18	-	2,965,139.82	2,965,139.82	100	100
JE804 Reposición de Terraplén de acceso y mantenimiento general, camino: Buena Vista-Los Idolos, km 0+900, ubicado en el Municipio de Centla, Tabasco.	dic/18	dic/18	-	1,203,929.15	1,203,929.15	100	100
JE805 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, camino: Samarkanda-Tierra Amarilla, del Km. 5+000 al km. 5+650, ubicado en el Municipio de Centro, Tabasco.	dic/18	dic/18	-	752,212.44	752,212.44	100	100
JE806 Reposición de Terraplén de acceso, camino: Tapijulapa-Amatán, km. 0+600, ubicado en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	dic/18	dic/18	-	809,305.25	809,305.25	100	100
K012 - Edificios Públicos	feb/18	dic/18	-	54,577,657.88	54,577,657.88	100	100
CT133 Construcción del Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA) (Refrendo)	feb/18	may/18	-	5,926,707.17	5,926,707.17	100	100
CT137 Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA)	ago/18	sep/18	-	10,170,968.31	10,170,968.31	100	100
PFA76 Construcción de techado y rehabilitación de infraestructura en cajones de estacionamiento en áreas exteriores del edificio de base 4 (de la Secretaría de Planeación y Finanzas).	sep/18	dic/18	-	9,667,805.23	9,667,805.23	100	100
PFA77 Rehabilitación del edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.	sep/18	dic/18	-	9,885,014.30	9,885,014.30	100	100
SG093 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Cunduacán, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	dic/18	-	1,696,812.15	1,696,812.15	100	100
SG096 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Jalapa, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	sep/18	-	1,474,753.18	1,474,753.18	100	100
SG098 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Jonuta, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	sep/18	-	306,292.73	306,292.73	100	100
SG099 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Macuspana, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	dic/18	-	3,959,436.17	3,959,436.17	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SG100 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Nacajuca, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	oct/18	-	634,232.97	634,232.97	100	100
SG102 Construcción de las Oficinas del Instituto de Defensoría Pública en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	jul/18	dic/18	-	1,352,701.00	1,352,701.00	100	100
SG103 Construcción de las Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Teapa, Tabasco (Adicional Estatal) (Refrendo 2017)	feb/18	sep/18	-	479,957.38	479,957.38	100	100
SG200 Construcción de Postes para el Sistema de Videovigilancia del Centro de Mando y Comunicaciones C4 (Refrendo 2017)	feb/18	abr/18	-	1,941,314.15	1,941,314.15	100	100
SG275 Construcción e Instalación de Postes para el Sistema de Video Vigilancia del Centro de Mando y Comunicaciones C4 (Programa Integral de Seguridad 2017)	nov/18	dic/18	-	7,081,663.14	7,081,663.14	100	100
K013 - Infraestructura para Protección Al Ambiente	ene/18	dic/18	-	14,947,662.91	14,947,662.91	100	100
AS165 Diagnóstico integral de la Infraestructura Hidráulica del municipio de Cárdenas, Tabasco (Comprende Saneamiento) (Refrendo)	ene/18	mar/18	-	3,467,740.97	3,467,740.97	100	100
AS211 Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona country de la ciudad de Villahermosa en el municipio de Centro, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	5,785,387.35	5,785,387.35	100	100
AS212 Estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, estación de bombeo, emisor y la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona Parrilla Huasteca en el municipio de Centro, Tabasco.	sep/18	dic/18	-	5,694,534.59	5,694,534.59	100	100
K014 - Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural y Deportiva	feb/18	dic/18	-	166,997,945.84	166,997,945.84	100	100
EDE25 Construcción de Red Eléctrica y Alumbrado Público para el Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Fam Superior 2015). Refrendo.	feb/18	dic/18	-	10,209.42	10,209.42	100	100
EDF04 Construcción de la 1ra. Etapa del Edificio en Estructura U-3c, 6 Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Justo Sierra con clave 27DPR1172C. (Fam Básico 2016). Refrendo.	feb/18	dic/18	-	1,113,700.15	1,113,700.15	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDF42 Construcción de Módulo Sanitario y Obra Exterior en el Nuevo Campus Multidisciplinario de Jalpa de Méndez, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fam Superior 2016. Refrendo.	mar/18	dic/18	-	1,520,507.85	1,520,507.85	100	100
EDF57 Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Rafael Domínguez Gamas, con clave 27DPR0253G. (Fam Básico 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	155,927.56	155,927.56	100	100
EDN13 Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo II y Obra Exterior para el Instituto Tecnológico de Villahermosa. PROEXOE 2016 - Ramo XI. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	4,069,035.52	4,069,035.52	100	100
EDN56 Reconstrucción y Remodelación de Servicios Sanitarios, Suministro, Colocación de Portón y Obra Exterior para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Ignacio Allende, Centla", con clave 27ETC0051I. Economías Fondo Concursable 2014. Ramo 11. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	477,166.76	477,166.76	100	100
EDN57 Construcción de Una Cafetería en Estructura Regional de 12.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, para el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 36, con clave 27ECB0039J. Economías de Fondo Concursable 2014. Ramo 11. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	1,008,287.57	1,008,287.57	100	100
EDN79 Equipamiento en Planteles con Servicio de Educación Especial Incorporados al PíEE 2018.	jun/18	dic/18	-	570,662.00	570,662.00	100	100
EDÑ09 Construcción de 7 Aulas Didácticas, Dirección, Biblioteca, Servicio Sanitario a Circulación, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Zapata Vive, con clave 27DPR0051K. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	67,470.45	67,470.45	100	100
EDÑ10 Construcción de 4 Aulas Didácticas, Laboratorio de Diseño de Circuitos Eléctricos, Oficinas Administrativas y Obra Exterior en Estructura U-2C, en la Escuela Secundaria Técnica 50, con clave 27DST0050X. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	31,636.02	31,636.02	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDÑ12 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Laboratorio, Taller, Barda Perimetral y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Gral. José Ma. Morelos, con clave 27EES0053A. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	121,077.30	121,077.30	100	100
EDÑ13 Construcción de 13 Aulas Didácticas, Biblioteca, Centro de Cómputo, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-3C, incluye Subestación Eléctrica de 112.5 KVA , en la Escuela Primaria Coronel Lino Merino, con clave 27DPR0811B. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	337,023.86	337,023.86	100	100
EDÑ38 Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Profr. Manuel J. García Osorio, con clave 27DPR0031X. Fam Básico 2016. Remanentes. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	99,341.13	99,341.13	100	100
EDÑ41 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en el Jardín de Niños Frida Khalo, con clave 27DJN1284Q. Fam Básico 2016. Remanentes. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	61,915.63	61,915.63	100	100
EDÑ44 Construcción de Unidad Académica en el Nuevo Campus Multidisciplinario de Jalpa de Méndez, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	3,913,769.22	3,913,769.22	100	100
EDÑ47 Construcción de la Primera Etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	24,389.67	24,389.67	100	100
EDÑ48 Construcción de la 2da. Etapa del Laboratorio de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán, Balancán. Remanentes. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	21,942.61	21,942.61	100	100
EDÑ49 Construcción del Laboratorio de Química Ambiental (1ra. Etapa) del Instituto Tecnológico Superior de Centla. Remanentes. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	603,335.97	603,335.97	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDÑ60 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta en Estructura U-2C y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 41, con clave 27ECB0045U. Fam Media Superior 2016. Remanentes. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	feb/18	mar/18	-	930,510.09	930,510.09	100	100
EDÑ73 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen con Clave 27DES0028C. Fam Básico 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	35,024.81	35,024.81	100	100
EDÑ75 Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, en la Escuela Primaria Profra. Alba Enríquez de Avalos con Clave 27DPR1672Y. Fam Básico 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	246,477.04	246,477.04	100	100
EDÑ95 Construcción de la Cuarta Etapa del Centro Cultural Universitario, que consta de Cimentación de la Segunda Parte, Superestructura hasta nivel de Azotea, Albañilería en el Edificio 1ra. Y 2da. Etapa en la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	448,074.15	448,074.15	100	100
EDÑ97 Adquisición de Equipamiento para el Taller de Electromecánica, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Villa Ignacio Gutiérrez Gómez Cárdenas", con clave 27ETC0006H. Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	495,434.40	495,434.40	100	100
EDÑ99 Construcción de Tres Aulas Didácticas en Estructura Regional de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, con clave 27DPR0278P. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	966,996.34	966,996.34	100	100
ED001 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en el Jardín de Niños Indígena Josefa Ortiz de Domínguez, con clave 27DCC0127D. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	59,569.82	59,569.82	100	100
ED008 Construcción de Dirección de 6.00 x 8.00 Mts., y Obra Exterior en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, con clave 27DPR0223M. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	112,362.29	112,362.29	100	100
ED009 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Escuela Telesecundaria Ricardo García Mora, con clave 27ETV0443W. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	may/18	-	827,316.67	827,316.67	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
ED010 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior en el Jardín de Niños Jesús Luis Antonio Sibilla Zurita, con clave 27DJN0607A. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	372,810.73	372,810.73	100	100
ED011 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior en la Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, con clave 27DPB0002A. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	36,251.41	36,251.41	100	100
ED012 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., y Obra Exterior en el Jardín de Niños Rural Manuel Campos Payro, con clave 27DJN0032F. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	295,150.58	295,150.58	100	100
ED013 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts., Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior en el Jardín de Niños Rural Mundo Feliz, con clave 27EJN17970. Economías Fam Básico 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	401,837.48	401,837.48	100	100
ED025 Trabajos Complementarios de Red de Agua Potable en el Campus Ciudad Universitaria del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Productos Financieros Fam Superior 2015. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	10,916.25	10,916.25	100	100
ED029 Reconstrucción y Remodelación de Servicios Sanitarios, en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con clave 27EUT0001B. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	833,443.86	833,443.86	100	100
ED031 Reconstrucción y Remodelación de Obra Exterior (Incluye Banquetas y Andadores), en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con clave 27EUT0001B. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	60,566.77	60,566.77	100	100
ED032 Construcción del Laboratorio de Prácticas para Refrigeración y Aire Acondicionado, en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con clave 27EUT0001B. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	14,228.64	14,228.64	100	100
ED035 Adquisición de Equipamiento Especializado (Gravímetro) para la Carrera de Ingeniería Geofísica Petrolera, en la Universidad Politécnica del Centro, con clave 27EPO0003C. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	1,372,000.00	1,372,000.00	100	100
ED040 Construcción de Cancha de Usos Múltiples Techada y Obra Exterior en el Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X. Fam Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	14,385.44	14,385.44	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
ED048 Construcción de 1 Laboratorio Multidisciplinario en Estructura U1-C y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 15, con clave 27ECB0017Y. Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	25,411.85	25,411.85	100	100
ED053 Construcción de Fosa Séptica, en el Instituto de Difusión Técnica Núm. 11, con clave 27ECT0011T. Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	19,107.74	19,107.74	100	100
ED054 Construcción de Fosa Séptica, en el Instituto de Difusión Técnica Núm. 13, con clave 27ECT0013R. Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	19,107.73	19,107.73	100	100
ED055 Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación en Estructura Regional de 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior, para el Telebachillerato No. 6, con clave 27ETH0006C. Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	145,696.48	145,696.48	100	100
ED066 Reconstrucción y Remodelación de Cancha de Fútbol Rápido, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (D.A.C.A.), con clave 27USU1968J. Economías Fam Superior 2012. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	46,942.93	46,942.93	100	100
ED073 Construcción de Techumbre en Plaza Cívica en la Escuela Telesecundaria Ignacio Ramírez con clave 27ETV0333Q. Remanentes 2017 Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	587,089.01	587,089.01	100	100
ED082 Construcción de la 1ra. Etapa (Cuatro Aulas Didácticas, Servicio Sanitario y Obra Exterior) Incluye Demolición de los Edificios A, B, C, D, F, G, en la Escuela Primaria Coronel Eusebio Castillo, con clave 27DPR0258B. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	339,260.26	339,260.26	100	100
ED083 Construcción de Seis Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Justina Ricardez González, con clave 27DJN0655K. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	117,217.41	117,217.41	100	100
ED085 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 27DPR1011Q. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	360,493.79	360,493.79	100	100
ED086 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, con clave 27ETV0393E. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	5,124.93	5,124.93	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
ED087 Construcción de 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria 20 de noviembre, con clave 27ETV0402W. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	801,293.52	801,293.52	100	100
ED088 Construcción de Un Aula Didáctica y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez, con clave 27DPR2079D. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	284,060.05	284,060.05	100	100
ED089 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Josefa Ortíz de Domínguez, con clave 27DJN0323V. Remanentes 2017. Fam Básico. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	453,894.32	453,894.32	100	100
ED091 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior en el Instituto de Difusión Técnica No. 9, con clave 27ECT0009E. Remanentes Fam Media Superior 2017. Refrendo.	feb/18	mar/18	-	259,808.25	259,808.25	100	100
EDP03 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en el Jardín de Niños Salomé Marín Virgilio, con Clave 27DJN1311X. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	853,834.12	853,834.12	100	100
EDP08 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts., y Obra Exterior en la Escuela Primaria Ignacio José Allende, con Clave 27DPR1241I. Fam Básico 2018.	abr/18	nov/18	-	574,717.30	574,717.30	100	100
EDP11 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario de 6.00x8.00 Mts., y Obra Exterior (Incluye Demolición) en el Jardín de Niños Adolfo López Mateos, con Clave 27EJN0281L. Fam Básico 2018.	sep/18	nov/18	-	1,911,940.16	1,911,940.16	100	100
EDP15 Reconstrucción y Remodelación del Edificio B y Obra Exterior (Incluye Demolición) en el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, con Clave 27EJN0073E. Fam Básico 2018.	abr/18	nov/18	-	1,804,614.91	1,804,614.91	100	100
EDP16 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Escuela Primaria Marciano Gallegos Magaña, con Clave 27DPR2101P. Fam Básico 2018.	ago/18	nov/18	-	1,341,033.48	1,341,033.48	100	100
EDP17 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., y Obra Exterior en el Jardín de Niños Nueva Creación, con Clave 27DJN0749Z. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	881,249.32	881,249.32	100	100
EDP18 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Tomas González Lago, con Clave 27DPR1046F. Fam Básico 2018.	abr/18	nov/18	-	1,403,838.22	1,403,838.22	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP19 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Mtra. Virginia Gonzali, con Clave 27DPR0297D. Fam Básico 2018.	jun/18	nov/18	-	2,705,730.48	2,705,730.48	100	100
EDP23 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición) en el Jardín de Niños Naciones Unidas con Clave 27DJN0223W. Fam Básico 2018.	jun/18	nov/18	-	2,249,703.20	2,249,703.20	100	100
EDP26 Construcción de Seis Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario en Estructura U-2C (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Escuela Primaria Profr. Gregorio Torres Quintero, con Clave 27DPR0282B. Fam Básico 2018.	abr/18	oct/18	-	5,458,957.62	5,458,957.62	100	100
EDP27 Construcción de Siete Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, con Clave 27DPR1122V. Fam Básico 2018.	may/18	nov/18	-	3,845,955.68	3,845,955.68	100	100
EDP28 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts, Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A, Subestación Eléctrica de 75 KVA y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Damian Carmona, con Clave 27DPR0551F. Fam Básico 2018.	may/18	oct/18	-	3,459,075.00	3,459,075.00	100	100
EDP29 Construcción de Seis Aulas Didácticas de 2EE y Escalera en Estructura U-2C y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Secundaria Lic. Tomas Garrido Canabal con Clave 27EES0012A.	may/18	oct/18	-	3,105,343.40	3,105,343.40	100	100
EDP31 Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C (planta alta) (incluye demolición) y obra exterior, en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, con Clave 27DPR0565I. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	2,642,137.48	2,642,137.48	100	100
EDP32 Conclusión del Edificio de Nivel Primaria y Secundaria en el Centro de Atención Múltiple No. 1, Atención Integral a la Discapacidad Auditiva, con Clave 27DML0026U. Fam Básico 2018.	abr/18	jul/18	-	3,343,845.59	3,343,845.59	100	100
EDP33 Trabajos Complementarios de Obra Exterior para los Edificios de Preescolar, Primaria y Secundaria del Centro de Atención Múltiple No. 1, Atención Integral a la Discapacidad Auditiva, con Clave 27DML0026U. Fam Básico 2018.	abr/18	jul/18	-	1,013,019.74	1,013,019.74	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP34 Construcción de Cancha de Usos Múltiples para el Edificio de Nivel Primaria y Secundaria en el Centro de Atención Múltiple No. 1, Atención Integral a la Discapacidad Auditiva, con Clave 27DML0026U. Fam Básico 2018.	abr/18	jul/18	-	1,099,008.92	1,099,008.92	100	100
EDP37 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Leandro García Alfaro con Clave 27DPR0549R, Fam Básico 2018.	jul/18	sep/18	-	2,087,397.58	2,087,397.58	100	100
EDP38 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con Clave 27DPR1257J. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	2,824,865.28	2,824,865.28	100	100
EDP39 Construcción de la 2da. Etapa del Centro de Atención Múltiple No. 24, con Clave 27DML0021Z. Fam Básico 2018.	abr/18	sep/18	-	1,548,826.23	1,548,826.23	100	100
EDP40 Construcción de la 1ra. Etapa del Centro de Atención Múltiple No. 26, con Clave 27DML0023X. Fam Básico 2018.	abr/18	ago/18	-	2,445,881.76	2,445,881.76	100	100
EDP42 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A B D E y Obra Exterior en el Jardín de Niños Jacoba Vázquez con Clave 27EJN0001L. Fam Básico 2018.	ago/18	oct/18	-	1,733,332.78	1,733,332.78	100	100
EDP44 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts., Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, y Obra Exterior en el Jardín de Niños Jorge Edier Sosa Espada, con Clave 27EJN0253P. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	2,475,015.92	2,475,015.92	100	100
EDP45 Reconstrucción y Remodelación del Edificio C y Obra Exterior en el Jardín de Niños Andrés Sánchez Magallanes con Clave 27DJN0589B. Fam Básico 2018.	ago/18	nov/18	-	1,466,763.97	1,466,763.97	100	100
EDP46 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., y Obra Exterior en la Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, con Clave 27ETV0149T. Fam Básico 2018.	oct/18	nov/18	-	908,231.02	908,231.02	100	100
EDP49 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Escuela Secundaria Puerto Ceiba, con Clave 27EES0094A. Fam Básico 2018.	sep/18	nov/18	-	1,309,444.37	1,309,444.37	100	100
EDP50 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A C y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal con Clave 27DPR1189C. Fam Básico 2018.	sep/18	nov/18	-	3,021,378.32	3,021,378.32	100	100
EDP51 Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición) y Obra Exterior en la Escuela Primaria Salvador Alvarado, con Clave 27DPR0756Z. Fam Básico 2018.	abr/18	sep/18	-	2,361,512.71	2,361,512.71	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP52 Construcción de la 2da. Etapa del Edificio en Estructura U-3C Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y Obra Exterior Incluye la Construcción de Sala de Usos Múltiples de 6.00X8.00 MTS. en la Escuela Primaria Coronel Lino Merino con Clave 27DPR0811B. Fam Básico 2018.	abr/18	oct/18	-	4,705,435.75	4,705,435.75	100	100
EDP53 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior en la Escuela Secundaria Justo Sierra, con Clave 27DES0010D. Fam Básico 2018.	abr/18	ago/18	-	1,113,065.66	1,113,065.66	100	100
EDP54 Construcción de 7 Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (1ra. Etapa) (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria José N. Roviroso con Clave 27DPR0625G. Fam Básico 2018.	may/18	oct/18	-	4,031,775.23	4,031,775.23	100	100
EDP55 Reconstrucción Y Remodelación en los Edificios C D y E en el Jardín de Niños 30 de Abril con Clave 27DJN0037A. Fam Básico 2018.	sep/18	nov/18	-	1,347,293.20	1,347,293.20	100	100
EDP58 Subestación Eléctrica de 50 KVA Instalaciones Eléctricas Interiores en la Escuela Telesecundaria Francisco Villa con Clave 27ETV0466G. Fam Básico 2018.	may/18	sep/18	-	1,180,787.97	1,180,787.97	100	100
EDP62 Construcción de Seis Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-3C (1ra. Etapa) (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Centenario de la H Cárdenas con Clave 27DPR0937I. Fam Básico 2018.	jul/18	dic/18	-	4,842,978.44	4,842,978.44	100	100
EDP64 Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00x8.00 mts. Estructura U-1C y Obra Exterior en la Escuela Secundaria Rafael Martínez de Escobar, con Clave 27DES00090. Fam Básico 2018.	ago/18	nov/18	-	2,837,416.68	2,837,416.68	100	100
EDP65 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. Dirección Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Escuela Primaria de Nueva Creación con Clave 27EPR00390. Fam Básico 2018.	jul/18	nov/18	-	1,692,629.99	1,692,629.99	100	100
EDP66 Construcción de 4 Aulas Didácticas Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-2C (Primera Etapa) Subestación Eléctrica y Obra Exterior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel No. 21 con clave 27ETC0021Z. Fam Media Superior 2018.	jun/18	oct/18	-	3,969,325.51	3,969,325.51	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP67 Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de BachilleresPlantel Num. 18 con clave 27ECB0020L. Fam Media Superior 2018.	jun/18	sep/18	-	799,514.91	799,514.91	100	100
EDP68 Construcción de Un Aula en Estructura U-3C y Obra Exterior. Reconstrucción y Remodelación de Losa de Laboratorio en el Colegio de BachilleresPlantel Num. 24 con clave 27ECB0027E. Fam Media Superior 2018.	oct/18	nov/18	-	967,323.67	967,323.67	100	100
EDP69 Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de BachilleresPlantel Num. 42 con clave 27ECB0046T. Fam Media Superior 2018.	oct/18	dic/18	-	800,732.77	800,732.77	100	100
EDP70 Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior en el Colegio de BachilleresPlantel Num. 44 con clave 27ECB0048R. Fam Media Superior 2018	jul/18	nov/18	-	799,147.36	799,147.36	100	100
EDP71 Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior en el Bachillerato Intercultural No. 1 con clave 27EBW0001X. Fam Media Superior 2018.	jun/18	oct/18	-	798,719.01	798,719.01	100	100
EDP72 Adquisición de Equipo de Cómputo y de Aire Acondicionado para el Subsistema del COBATAB. Fam Media Superior 2018.	ago/18	ago/18	-	327,953.98	327,953.98	100	100
EDP74 Construcción de la Barda Perimetral en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2018	sep/18	nov/18	-	6,289,349.94	6,289,349.94	100	100
EDP75 Construcción de la Tercera Etapa de la Unidad de Producción Animal en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2018.	oct/18	nov/18	-	2,304,487.76	2,304,487.76	100	100
EDP76 Obra Complementaria del Edificio del Centro de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Sociales y Administrativas en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2018.	oct/18	dic/18	-	2,275,068.56	2,275,068.56	100	100
EDP77 Construcción de la 5ta. Etapa del Centro Cultural Universitario en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2018.	jun/18	nov/18	-	2,570,093.17	2,570,093.17	100	100
EDP78 Construcción de la 2da. Etapa del Almacén General en la Universidad Popular de la Chontalpa con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2018.	oct/18	nov/18	-	2,257,306.67	2,257,306.67	100	100
EDP79 Construcción de la 1ra. Etapa del Edificio Académico Tipo II de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco con clave 27EIU0003D. Fam Superior 2018.	jun/18	nov/18	-	2,075,682.06	2,075,682.06	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP81 Trabajos Complementarios en las Instalaciones de los Edificios del Centro de Atención Múltiple Número 1 Atención Integral a la Discapacidad Auditiva con clave 27DML0026U. Fam Básico 2018. (Remanentes).	jul/18	oct/18	-	291,988.29	291,988.29	100	100
EDP82 Construcción por Sustitución de 6 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios a Circulación, muro de Contención y Obra Exterior en la Escuela Telesecundaria Lic. Ocampo Ramírez con clave 27ETV0156C. Fam Básico 2018. (Remanentes).	jul/18	dic/18	-	5,665,416.66	5,665,416.66	100	100
EDP83 Adquisición de Equipamiento para los Espacios Educativos del Fam Básico. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	oct/18	-	2,724,421.24	2,724,421.24	100	100
EDP84 Adquisición de Mobiliario (Butacas) para un Aula Audiovisual en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25 con clave 27ECB0028D. Fam Media Superior 2018. Remanentes.	ago/18	sep/18	-	397,889.28	397,889.28	100	100
EDP85 Adquisición de Mobiliario Especializado para el Centro de Atención Múltiple Número 1, Atención Integral a la Discapacidad Auditiva, con clave 27DML0026U. (Fam Básico 2018. Remanentes).	ago/18	sep/18	-	2,147,916.96	2,147,916.96	100	100
EDP86 Adquisición de Equipamiento para los Espacios Educativos del Fam Básico 2017-2018. Fam Básico 2018 (Remanentes).	sep/18	oct/18	-	10,100,115.82	10,100,115.82	100	100
EDP87 Conclusión de la Subestación Eléctrica de 75 KVA Tipo Pedestal, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave 27ETC0019L. Remanentes Fam Media Superior 2018.	jul/18	nov/18	-	425,710.93	425,710.93	100	100
EDP88 Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús, con clave 27DJN0771A. Remanentes Fam Básico 2018.	jul/18	dic/18	-	859,587.65	859,587.65	100	100
EDP89 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria César Alejandro Bautista, con clave 27DPR2071L. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	dic/18	-	509,021.80	509,021.80	100	100
EDP90 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	566,162.33	566,162.33	100	100
EDP91 Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0053G. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	2,130,115.46	2,130,115.46	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
EDP92 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts, Subestación Eléctrica de 50 KVA y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Velázquez Farfán, con clave 27DJN0035C. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	1,261,083.04	1,261,083.04	100	100
EDP94 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza con clave 27DPR1449Z. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	oct/18	-	1,089,819.37	1,089,819.37	100	100
EDP95 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Vicente Guerrero con clave 27DPR1248B. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	oct/18	-	1,087,586.17	1,087,586.17	100	100
EDP96 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Amado Nervo, con clave 27DJN10060. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	514,004.48	514,004.48	100	100
EDP97 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Justo Sierra, con clave 27DJN0133D. Fam Básico 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	532,113.13	532,113.13	100	100
EDP98 Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Telebachillerato Núm 5, con clave 27ETH0005D. Fam Media Superior 2018. (Remanentes).	ago/18	dic/18	-	836,123.56	836,123.56	100	100
EDP99 Construcción de Una Dirección de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Telebachillerato Núm. 2, con clave 27ETH0002G. Fam Media Superior 2018. (Remanentes).	ago/18	nov/18	-	546,482.03	546,482.03	100	100
EDQ01 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B,C, D, E, F y Obra Exterior en el Jardín de Niños Josefina de los Santos Quiroga, con clave 27DJN0141M. Fam Básico 2018. (Remanentes).	sep/18	nov/18	-	2,244,381.06	2,244,381.06	100	100
K021 - Infraestructura para el Turismo	mar/18	dic/18	-	11,415,750.26	11,415,750.26	100	100
YU013 Rehabilitación del Corral para Elefante "Tombo" del CICN Yumká 2da Etapa en R/a. las Barrancas del Municipio del Centro	ago/18	dic/18	-	1,874,148.85	1,874,148.85	100	100
YU014 Construcción de Almacén de Alimentos para el CICN Yumká en la R/a Las Barrancas del Municipio de Centro	ago/18	dic/18	-	1,256,876.07	1,256,876.07	100	100
YU015 Proyecto Ejecutivo para la Remodelación del Edificio para Clínica Veterinaria para CICN Yumká de R/a las Barrancas del Municipio de Centro	sep/18	dic/18	-	380,110.09	380,110.09	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
YU016 Rehabilitación de Pozo Profundo de la Zona "Sabana Africana" para el CICN Yumká de la R/a. las Barrancas del Municipio de Centro	sep/18	dic/18	-	687,780.44	687,780.44	100	100
YU022 Construcción de la Ampliación del corral del Elefante (Tombo) del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKA".(refrendo 2017)	mar/18	jun/18	-	6,431,650.19	6,431,650.19	100	100
YU024 Construcción del Estanque para Manejo y Mantenición de Mamíferos Marinos en Cautiverio Manatíes.	sep/18	nov/18	-	785,184.62	785,184.62	100	100
K023 - Tecnologías de la Información	feb/18	dic/18	330,000.00	101,954,317.35	101,954,317.35	100	100
PFA47 Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral 2017 (Aportacion Federal) Tecnologías. Refrendo 2017	feb/18	feb/18	-	9,006,198.02	9,006,198.02	100	100
PFA48 Proyecto Ejecutivo de Modernización Resgistral 2017 (Aportacion Estatal) Tecnologías. Refrendo 2017	feb/18	jul/18	-	4,305,995.28	4,305,995.28	100	100
PFA49 Adquisición de Tecnologías de la Información para la Secretaría de Planeación y Finanzas	may/18	sep/18	330,000.00	25,120.96	25,120.96	100	100
SG158 Adquisición de Servidor de Cómputo para el Centro de Mando y Comunicaciones Programa Sistema de Llamadas (FASP FEDERAL 2017) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	1,395,744.09	1,395,744.09	100	100
SG163 Adquisición de Equipo Informático para el Centro Estatal de Prevención del Delito Programa Prevención Social (FASP 2017) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	150,655.00	150,655.00	100	100
SG176 Equipamiento para el Centro de Mando y Comunicaciones Programa Sistema Nacional de Llamadas de Emergencias (FASP FEDERAL 2015) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	305,288.39	305,288.39	100	100
SG194 Equipamiento Informático del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	211,224.40	211,224.40	100	100
SG197 Equipamiento Informático del Centro de Mando y Comunicaciones C4 (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	9,835,574.34	9,835,574.34	100	100
SG233 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Balancán, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
SG234 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Centla, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
SG235 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Comalcalco, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal	jun/18	dic/18	-	263,931.92	263,931.92	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
S6236 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Conduacán, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	263,931.92	263,931.92	100	100
S6237 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6239 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Jalapa, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6240 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6241 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Jonuta, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6242 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Macuspana, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	263,931.92	263,931.92	100	100
S6243 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Nacajuca, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	263,931.92	263,931.92	100	100
S6245 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6246 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Teapa, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6247 Construcción y equipamiento de las oficinas del Instituto de la Defensoría Pública en el Municipio de Tenosique, Tabasco. (Componente Equipamiento) Adicional Estatal.	jun/18	dic/18	-	244,012.74	244,012.74	100	100
S6261 Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones Programa Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia (FASP FEDERAL 2018)	jul/18	oct/18	-	116,031.85	116,031.85	100	100
SP906 Adquisición de Bienes Informáticos para el Registro Vehicular (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	mar/18	mar/18	-	39,991.58	39,991.58	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SP926 Adquisición de Bienes Informáticos para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2017 Federal)	mar/18	mar/18	-	1,044,293.36	1,044,293.36	100	100
SP934 Adquisición de Bienes Informáticos para el Sistema Nacional de Información (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	46,110.00	46,110.00	100	100
SP998 Adquisición de equipo Tecnológico para actividades de investigación y análisis de información (Equipos para apoyo táctico en operativos). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	7,918,624.00	7,918,624.00	100	100
SPA12 Equipamiento de Infraestructura de Red y Telecomunicaciones para la Secretaría de Seguridad Pública (Equipos de Radio y Telecomunicaciones Seguras). (Refrendo 2017).	mar/18	mar/18	-	13,588,322.36	13,588,322.36	100	100
SPA15 Adquisición de Sistema Integral para Lectura de Placas (Equipos para Apoyo Táctico en Operativos). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	17,454,180.63	17,454,180.63	100	100
SPA16 Adquisición de Sistema Integral para Videovigilancia del CRESET (Equipamiento para el Almacenamiento, Videovigilancia y Análisis de Información). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,400,000.00	1,400,000.00	100	100
SPA27 Equipamiento de Bienes Informáticos para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región II (Cunduacán, Tabasco).(Componente Equipamiento).	nov/18	nov/18	-	543,715.20	543,715.20	100	100
SPA28 Equipamiento de Bienes Informáticos para las Unidades de Evaluación de Regiones, Medidas Cautelares y Evaluación de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región IV (Tenosique, Balancan, Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco) (Componente Equipamiento). Emiliano Zapata.	nov/18	nov/18	-	543,715.20	543,715.20	100	100
SPA29 Equipamiento de Bienes Informáticos para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VI (Nacajuca, Jalpa de Mendez y Comalcalco, Tabasco). (Componente Equipamiento). Nacajuca.	oct/18	nov/18	-	603,833.36	603,833.36	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SPA32 Equipamiento de Bienes Informáticos para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VIII (Cárdenas, Tabasco) (Componente Equipamiento).	oct/18	nov/18	-	603,833.36	603,833.36	100	100
SPA33 Equipamiento de Bienes Informáticos para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región V (Paraíso y Centla, Tabasco) (Componente Equipamiento).Paraíso.	oct/18	nov/18	-	543,715.20	543,715.20	100	100
SPA41 Adquisición de Equipo de Cómputo y Procesamiento de Información para la Secretaría de Seguridad Pública (Equipos de Cómputo y Procesamiento de Información)	oct/18	oct/18	-	3,330,023.60	3,330,023.60	100	100
SPA46 Adquisición de Software para la Implementación de Armonización Contable de la Secretaria de Seguridad Pública.	mar/18	sep/18	-	1,100,000.00	1,100,000.00	100	100
SPA72 Adquisición de Bienes Informáticos para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública (FASP 2018 Federal)	nov/18	dic/18	-	192,096.00	192,096.00	100	100
SPA78 Adquisición de Bienes Informáticos para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Públicas (FASP 2018 Federal)	nov/18	dic/18	-	818,084.20	818,084.20	100	100
SPA83 Adquisición de Bienes Informáticos para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	oct/18	dic/18	-	1,290,940.80	1,290,940.80	100	100
SPA85 Adquisición de Videoproyectores para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	oct/18	nov/18	-	139,999.84	139,999.84	100	100
SPA89 Adquisición de Bienes Informáticos para el Sistema Nacional de Información (FASP 2018 Federal)	nov/18	dic/18	-	402,909.76	402,909.76	100	100
SPA91 Adquisición de Cámaras Fotográficas para el Sistema de Información para la Seguridad Pública (FASP 2018 Federal)	jun/18	sep/18	-	23,750.35	23,750.35	100	100
SPA98 Licencias de Uso de Software (Antivirus)	ago/18	dic/18	-	126,460.88	126,460.88	100	100
SPB01 Adquisición de Arcos Lectores y Tecnología de Radiocomunicación complementaria para la Ampliación de puntos de Monitoreo del Sistema Integral para Lectura de Placas (Equipos para Apoyo Táctico en Operativos).	nov/18	nov/18	-	21,596,043.00	21,596,043.00	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
K024 – Adquisición de Bienes Muebles		feb/18	dic/18	1,454,000.00	168,120,277.92	168,120,277.92	100	100
PFA33	Equipamiento para las Unidades Administrativas de la Secretaría de Planeación y Finanzas	jun/18	dic/18	1,334,000.00	1,139,231.26	1,139,231.26	100	100
SA911	Adquisición de Bienes Muebles para la Secretaría de Administración	may/18	jul/18	-	881,820.00	881,820.00	100	100
SG138	Adquisición de Equipos de Comunicación para el Centro de Mando y Comunicaciones Programa Red Nacional (FASP FEDERAL 2017) (REFRENDO 2017)	feb/18	mar/18	-	893,162.88	893,162.88	100	100
SG141	Adquisición de Refacciones para Terminales Portátiles del Centro de Mando y Comunicaciones Programa Red Nacional (FASP FEDERAL 2017) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	423,608.80	423,608.80	100	100
SG159	Adquisición de Licencias para el Centro de Mando y Comunicaciones Programa Llamadas de Emergencia (FASP FEDERAL 2017) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	704,154.92	704,154.92	100	100
SG173	Adquisición de Equipos para el Centro de Mando y Comunicaciones Programa Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP FEDERAL 2015) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	525,986.32	525,986.32	100	100
SG181	Equipamiento de Mobiliario para Inmuebles del Instituto de la Defensoría Pública (Nuevo Sistema de Justicia Penal) (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	1,488,079.32	1,488,079.32	100	100
SG193	Equipamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	25,241.60	25,241.60	100	100
SG195	Equipamiento del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	151,718.72	151,718.72	100	100
SG198	Adquisición de Vehículos para el Centro de Mando y Comunicaciones (Refrendo 2017)	feb/18	mar/18	-	8,491,939.98	8,491,939.98	100	100
SG199	Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones C4 (Refrendo 2017)	feb/18	abr/18	-	55,264,348.28	55,264,348.28	100	100
SG257	Equipamiento del Centro de Mando y Comunicaciones Programa Red Nacional de Radiocomunicación (FASP FEDERAL 2018)	ago/18	oct/18	-	580,521.44	580,521.44	100	100
SG278	Adquisición de cámaras para el Centro de Mando y Comunicaciones C4	dic/18	dic/18	-	661,200.00	661,200.00	100	100
SG279	Adquisición de camaras para el Centro de Mando y Comunicaciones C4 (Rendimientos Financieros)	dic/18	dic/18	-	2,424,400.00	2,424,400.00	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SP924 Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	mar/18	mar/18	-	189,450.45	189,450.45	100	100
SP925 Adquisición de Mobiliario para el Registro Público Vehicular. (FASP 2017 Federal)	mar/18	mar/18	-	71,792.40	71,792.40	100	100
SP927 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	1,476,883.00	1,476,883.00	100	100
SP929 Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	mar/18	mar/18	-	86,531.18	86,531.18	100	100
SP931 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes (FASP 2017 Federal). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	232,881.60	232,881.60	100	100
SP969 Adquisición Motopatrulla reacción/táctica(Vehículos de apoyo táctico y mantenimiento). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	2,784,000.00	2,784,000.00	100	100
SP970 Adquisición de Patrullas Pick Up doble cabina balizadas (Patrullas y Vehículos Operativos). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	44,359,560.00	44,359,560.00	100	100
SP971 Adquisición de patrullas sedan tipo police (Patrullas y Vehículos Operativos).(Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	13,210,080.00	13,210,080.00	100	100
SPA34 Mobiliario para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región II (Cunduacan, Tabasco). (Componente Equipamiento).	feb/18	oct/18	-	1,074,086.92	1,074,086.92	100	100
SPA35 Mobiliario para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria y Oral en la Región IV (Tenosique, Balancan, Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco) (Componente Equipamiento). Emiliano Zapata.	feb/18	nov/18	-	1,028,960.60	1,028,960.60	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SPA36 Mobiliario para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VI (Nacajuca, Jalpa de Mendez y Comalcalco, Tabasco). (Componente Equipamiento). Nacajuca.	feb/18	oct/18	-	1,227,085.12	1,227,085.12	100	100
SPA37 Mobiliario para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región VIII (Cárdenas, Tabasco) (Componente Equipamiento).	feb/18	oct/18	-	1,227,085.12	1,227,085.12	100	100
SPA38 Mobiliario para las Unidades de Evaluación de Riesgos, Medidas Cautelares y Ejecución de Sanciones y la Unidad de la Policía Procesal de la Secretaría de Seguridad Pública para el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en la Región V (Paraíso y Centla, Tabasco) (Componente Equipamiento). Paraíso.	feb/18	oct/18	-	1,028,960.60	1,028,960.60	100	100
SPA42 Adquisición de Pistolas de Radar para Control de Velocidad. (Equipos para Apoyo Táctico en Operativos).	oct/18	oct/18	-	96,048.00	96,048.00	100	100
SPA43 Adquisición de Radios Matra para la Policía Estatal (Equipos de Radio y Telecomunicaciones Seguras).	nov/18	dic/18	-	902,326.88	902,326.88	100	100
SPA56 Adquisición de Equipo Terrestre para la Policía Estatal (FORTASEG Federal 2018).	dic/18	dic/18	-	4,609,376.00	4,609,376.00	100	100
SPA73 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Fortalecimiento de la Operación Policial (FASP 2018 Federal)	oct/18	dic/18	-	5,658,142.44	5,658,142.44	100	100
SPA77 Adquisición de Mobiliario para las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2018 Federal)	oct/18	nov/18	-	1,087,870.71	1,087,870.71	100	100
SPA79 Adquisición de Vehículos Terrestres para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública (FASP 2018 Federal)	dic/18	dic/18	-	6,999,846.00	6,999,846.00	100	100
SPA81 Adquisición de Vehículos Terrestres para el Fortalecimiento de la Policía Procesal (FASP 2018 Federal)	dic/18	dic/18	-	897,840.00	897,840.00	100	100
SPA82 Adquisición de Mobiliario para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	oct/18	oct/18	-	1,286,826.12	1,286,826.12	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SPA84 Adquisición de Equipos de Sonido para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	ago/18	oct/18	-	91,999.98	91,999.98	100	100
SPA86 Adquisición de Vehículos Terrestres para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	dic/18	dic/18	-	1,002,240.00	1,002,240.00	100	100
SPA87 Adquisición de Equipos de Rayos X para los Centros Penitenciarios y Sistemas de Justicia para Adolescentes (FASP 2018 Federal)	nov/18	dic/18	-	3,479,995.36	3,479,995.36	100	100
SPA88 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario (FASP 2018 Federal)	oct/18	oct/18	-	290,033.64	290,033.64	100	100
SPA90 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para el Sistema de Información para la Seguridad Pública (FASP 2018 Federal)	jun/18	sep/18	-	54,962.28	54,962.28	100	100
TT022 Adquisición de Bienes de Tecnología de Información de la CERTT (Ingresos Propios)	ago/18	ago/18	120,000.00	10,000.00	10,000.00	100	100
K028 - Infraestructura para la Seguridad Pública	ene/18	nov/18	-	21,078,619.63	21,078,619.63	100	100
SP960 Remodelación y Adecuación área de simulador de tiro de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	357,608.03	357,608.03	100	100
SP961 Remodelación y Ampliación de Servicios Sanitarios de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	350,551.80	350,551.80	100	100
SP963 Remodelación y Adecuación Edificio III-Aulas didácticas de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	353,834.02	353,834.02	100	100
SP964 Remodelación y Adecuación Edificio IV-Aulas didácticas de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	abr/18	-	517,089.76	517,089.76	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SP965 Fabricación de literas de tres niveles para Dormitorios de los Edificios E y F en la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	abr/18	-	991,224.46	991,224.46	100	100
SP966 Rehabilitación de Dormitorios Edificio ?F? de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	mar/18	-	844,328.60	844,328.60	100	100
SP967 Rehabilitación de Dormitorios Edificio ?E? de la Academia de Policía del Estado de Tabasco, (Acciones de Adaptación y Rehabilitación de espacios en Instalaciones de Seguridad Pública y Academia de Policías). (Refrendo 2017).	feb/18	abr/18	-	2,694,375.91	2,694,375.91	100	100
SPA17 Elaboración de Dictamen Estructural de la Torre de Vigilancia Denominado Yanki 1 del CRESET. (Refrendo 2017).	ene/18	mar/18	-	191,980.00	191,980.00	100	100
SPA44 Demolición de Torre de Vigilancia Denominada YANKI 1 en el CRESET de Villahermosa, Tabasco.	feb/18	ago/18	-	752,119.94	752,119.94	100	100
SPA92 Rehabilitación y Mantenimiento de Dormitorios del Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Tabasco. (Adecuaciones a Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores)	ago/18	oct/18	-	4,022,192.27	4,022,192.27	100	100
SPA93 Rehabilitación y Mantenimiento del Edificio de Cocina del Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Tabasco. (Adecuaciones a Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores)	jul/18	nov/18	-	3,002,106.49	3,002,106.49	100	100
SPA94 Rehabilitación y Mantenimiento de Techumbre Autosoportante en Área de Talleres y Capilla del Centro de Internamiento para Adolescentes del Estado de Tabasco. (Adecuaciones de Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores)	jul/18	nov/18	-	639,193.78	639,193.78	100	100
SPA95 Rehabilitación y Mantenimiento del Departamento de Plataforma México del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. (Plan integral de seguridad: Adecuaciones a Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores).	ago/18	nov/18	-	630,011.45	630,011.45	100	100
SPA99 Rehabilitación y Adecuación de Cerca Perimetral exterior del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. (Plan Integral de Seguridad: Adecuaciones a Centros Penitenciarios y Tutelar de Menores).	ago/18	nov/18	-	5,732,003.12	5,732,003.12	100	100
K032 - Infraestructura para el Desarrollo Social	may/18	dic/18	-	163,165,606.70	163,165,606.70	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDA45 Rehabilitación de camino sacacosechas en el Ej. Agricultores del norte 1era sección, en el municipio de Balancán, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	412,900.14	412,900.14	100	100
SDA46 Rehabilitación de camino sacacosechas en el Ej. Los Cenotes, en el municipio de Balancán, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	133,621.16	133,621.16	100	100
SDA47 Rehabilitación de camino sacacosechas en tramos aislados del Ej. El ramonal, en el municipio de Balancán, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	224,961.00	224,961.00	100	100
SDA48 Rehabilitación de camino sacacosechas en el Ej. Francisco Villa, en el municipio de Balancán, Tabasco	jun/18	ago/18	-	566,199.17	566,199.17	100	100
SDA49 Rehabilitación de camino sacacosechas en el Ej. Jolochero, en el municipio de Balancán, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	580,537.00	580,537.00	100	100
SDA50 Rehabilitación de camino sacacosechas en el Ej. El Chamizal, en el municipio de Balancán, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	324,391.58	324,391.58	100	100
SDA52 Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales en la Ra. Lagartera 1ra. Sección, en el municipio de Centro, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	7,864,459.25	7,864,459.25	100	100
SDA54 Construcción de guarniciones y banquetas en el Ej. Salvador Allende, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	nov/18	-	712,105.16	712,105.16	100	100
SDA55 Construcción de Guarniciones y banquetas en tramo del Bachiller en el Pob. Guatacalca, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	sep/18	-	435,311.75	435,311.75	100	100
SDA56 Construcción de Techumbre en la Esc. Telesecundaria ?Niños Heroes? en el Ej. Chicozapote, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	nov/18	-	563,921.66	563,921.66	100	100
SDA57 Construcción de techumbre en el Jardín de Niños ?Carmen G. Basurto? en el Pob. Sandial, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	nov/18	-	473,570.74	473,570.74	100	100
SDA58 Rehabilitación de Techumbre de la Esc. Primaria ?Arnulfo Giorgana Gurria? en la Ra. El Guásimo en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	sep/18	-	178,304.76	178,304.76	100	100
SDA59 Construcción de sistema de drenaje pluvial en el Fracc. Bosque de Saloya, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jun/18	nov/18	-	4,750,232.79	4,750,232.79	100	100
SDA60 Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el Ej. Pochitocal 1ra. Sección (Tila y Toronjo), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jun/18	ago/18	-	1,508,282.17	1,508,282.17	100	100
SDA61 Construcción de drenaje pluvial en el Pob. Oxolotán, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	5,711,625.40	5,711,625.40	100	100
SDA62 Construcción de Unidad Médica en el Ej. Emiliano Zapata, del municipio de Tacotalpa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	554,193.19	554,193.19	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDA63 Construcción de pavimento asfáltico en diversas calles de la Col. Florida en la Cd. de Teapa en el municipio de Teapa, Tabasco.	may/18	sep/18	-	5,084,413.73	5,084,413.73	100	100
SDA64 Rehabilitación de drenaje sanitario en la Colonia Municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco.	may/18	sep/18	-	1,748,942.35	1,748,942.35	100	100
SDA65 Construcción de red de agua potable en diversas calles de la Col. Constitución de la Cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco (1ra. Etapa).	may/18	ago/18	-	709,945.01	709,945.01	100	100
SDA66 Construcción del sistema de drenaje sanitario en la Col. Constitución de la Cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco (1ra. Etapa).	may/18	ago/18	-	3,499,359.10	3,499,359.10	100	100
SDA67 Construcción de red de agua potable en el Pob. Usumacinta, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	may/18	ago/18	-	2,928,291.53	2,928,291.53	100	100
SDA68 Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en el Ej. Mantilla, en el municipio de Cunduacán, Tabasco.	may/18	ago/18	-	6,471,205.86	6,471,205.86	100	100
SDA69 Construcción de sistema de agua potable en la Ra. Yotoxóchitl 2da. Sección, en el municipio de Cunduacán, Tabasco	may/18	dic/18	-	3,999,400.77	3,999,400.77	100	100
SDA70 Construcción de pavimento asfáltico en camino de acceso a la Ra. San Marcos en el municipio de Jalapa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	2,496,274.51	2,496,274.51	100	100
SDA71 Construcción de línea de conducción de agua potable en la Ra. Chichonal 4ta. Sección, en el municipio de Jalapa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	2,685,537.98	2,685,537.98	100	100
SDA72 Construcción de pavimento asfáltico en diversas calles del Pob. Guaytalpa, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	may/18	nov/18	-	912,803.39	912,803.39	100	100
SDA73 Construcción de pavimento asfáltico en el Fracc. Aparceros en el municipio de Nacajuca Tabasco.	may/18	nov/18	-	1,489,942.92	1,489,942.92	100	100
SDA74 Construcción de pavimento asfáltico en la calle Guayacán del Fracc. Brisas del Carrizal, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	jul/18	nov/18	-	1,211,929.48	1,211,929.48	100	100
SDA75 Construcción de cárcamo en la Ra. El tigre, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	may/18	nov/18	-	1,008,802.40	1,008,802.40	100	100
SDA76 Construcción de sistema de agua potable en el Ej. Caridad Guerrero, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco	may/18	ago/18	-	2,564,182.91	2,564,182.91	100	100
SDA77 Rehabilitación del sistema de agua potable en el Ej. Guayal, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	2,864,269.63	2,864,269.63	100	100
SDA78 Construcción del sistema de agua potable en el Ej. Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez), en el municipio de Tacotalpa, Tabasco. (Terminación).	may/18	ago/18	-	3,033,390.89	3,033,390.89	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDA79 Rehabilitación de drenaje sanitario en el Ej. Vicente Guerrero (Lerma), en el municipio de Teapa, Tabasco	may/18	sep/18	-	7,067,646.68	7,067,646.68	100	100
SDA80 Rehabilitación de red de agua potable en el Ej. Andres Quintana Roo, en el municipio de Teapa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	1,366,962.76	1,366,962.76	100	100
SDA81 Ampliación de red de agua potable en el Ej. José María Morelos y Pavón (Santa Rita), en el municipio de Teapa, Tabasco.	may/18	ago/18	-	1,406,351.72	1,406,351.72	100	100
SDA82 Ampliación y remodelación de Hospital Comunitario de Tenosique a Hospital General de 30 camas, en el municipio de Tenosique, Tabasco (2da. Etapa).	jun/18	dic/18	-	27,813,659.07	27,813,659.07	100	100
SDA84 Rehabilitación de red de agua potable en la calle Leona Vicario entre calle Felipe J. Serra y calle José María Morelos y Pavón de la Cd. de Frontera en el municipio de Centla Tabasco.	jul/18	ago/18	-	95,855.50	95,855.50	100	100
SDA85 Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Leona Vicario entre calle Felipe J. Serra y calle José María Morelos y Pavón de la Cd. de Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	664,239.34	664,239.34	100	100
SDA86 Rehabilitación de red de agua potable en la calle Vicente Guerrero entre calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Ignacio Mejía de la Cd. de Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	272,473.72	272,473.72	100	100
SDA87 Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero entre calle Miguel Hidalgo y Costilla y calle Ignacio Mejía de la Cd de Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,435,247.14	1,435,247.14	100	100
SDA88 Construcción de camino sacacosechas en la Ra. San José de Simón Sarlat (Sector el Coco), en el municipio de Centla, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,151,836.79	1,151,836.79	100	100
SDA89 Construcción de techumbre en Esc. Primaria Rural Estatal ?Profr. Jesús Ortega? en el Ej. Nuevo Centla en el municipio de Centla Tabasco.	jul/18	ago/18	-	717,963.16	717,963.16	100	100
SDA91 Construcción de cuartos dormitorio en la Col. La Pera, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	444,788.14	444,788.14	100	100
SDA92 Construcción de cuartos dormitorio en la Col. La Selva, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	1,187,248.58	1,187,248.58	100	100
SDA93 Construcción de cárcamo en el Ej. Banderas (Guatacalca 2da. Sección) en el Municipio de Nacajuca Tabasco.	ago/18	nov/18	-	2,671,909.82	2,671,909.82	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDA96 Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Leona Vicario entre calle Felipe J. Serra y calle José María Morelos y Pavón de la Cd. de Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	jul/18	dic/18	-	4,538,179.18	4,538,179.18	100	100
SDA97 Construcción de techado en área de impartición de educación física de la escuela primaria "Aldama" Clave: 27DPR0648R de la Ra. Bitzal 5ta. Sección, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	ago/18	sep/18	-	590,370.75	590,370.75	100	100
SDA99 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel número 10 Clave: 27ECB0012C de Cd. Pemex, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	ago/18	sep/18	-	692,457.71	692,457.71	100	100
SDB01 Construcción de drenaje pluvial en el Fracc. Brisas del Carrizal, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	1,877,986.66	1,877,986.66	100	100
SDB02 Rehabilitación de drenaje sanitario en tramo de hundimiento en la calle Tuxtepec de la Cd. de Nacajuca, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	150,059.09	150,059.09	100	100
SDB03 Rehabilitación de drenaje sanitario en tramo 2 del hundimiento en la calle León Alejo Torres de la Cd. de Nacajuca, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	91,414.65	91,414.65	100	100
SDB05 Ampliación de la red de agua potable en la calle Gregorio Méndez de la Cd. de Nacajuca, en el municipio de Nacajuca, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	90,655.06	90,655.06	100	100
SDB06 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Ej. El Cedro, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	594,152.15	594,152.15	100	100
SDB07 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en la Ra. Saloya 2da. Sección, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	sep/18	-	594,152.15	594,152.15	100	100
SDB08 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Ej. Arroyo, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,470.50	593,470.50	100	100
SDB09 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Ej. Lomitas, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,470.50	593,470.50	100	100
SDB10 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en la Ra. El Guásimo, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,865.71	593,865.71	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDB11 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Ej. Samarkanda, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,127.21	593,127.21	100	100
SDB12 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en la Ra. El Tigre, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,865.71	593,865.71	100	100
SDB13 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. Sandial, en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	594,025.14	594,025.14	100	100
SDB14 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Ej. Banderas (Guatacalca 2da. Sección), en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	ago/18	nov/18	-	593,865.71	593,865.71	100	100
SDB15 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-31 (General Francisco Villa), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,255,987.10	1,255,987.10	100	100
SDB16 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-32 (Lic. Francisco Trujillo Gurría), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,255,945.01	1,255,945.01	100	100
SDB17 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-34 (Lic. Benito Juárez García), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,255,170.67	1,255,170.67	100	100
SDB18 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-40 (Ernesto Aguirre Colorado), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,255,970.59	1,255,970.59	100	100
SDB19 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-41 (Lic. Carlos A. Madrazo), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,255,369.51	1,255,369.51	100	100
SDB20 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-25 (Isidro Cortés Rueda), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,045,629.25	1,045,629.25	100	100
SDB21 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda en el Pob. C-26 (General Pedro C. Colorado), del Municipio de Huimanguillo, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,046,090.77	1,046,090.77	100	100
SDB22 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en la Ra. Pochitocal 1ra. Secc. (La Palma), del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	ago/18	ago/18	-	832,710.69	832,710.69	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
SDB23 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en la Ra. Pochitocal 2da. Secc. del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	1,045,030.59	1,045,030.59	100	100
SDB24 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en el Ej. Pochitocal 1ra. Secc. (Tila y Toronjo), del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,037,892.81	1,037,892.81	100	100
SDB25 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en el Pob. Oxolotán, del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,244,311.86	1,244,311.86	100	100
SDB26 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en el Pob. Puxcatán, del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	1,243,353.41	1,243,353.41	100	100
SDB27 Construcción de cuartos dormitorio para el mejoramiento de vivienda, en la Villa Tapijulapa, del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/18	ago/18	-	2,081,226.71	2,081,226.71	100	100
SDB45 Construcción de Drenaje Sanitario en la Col. Constitución, del Municipio de Centro, Tabasco.	jul/18	oct/18	-	12,885,742.15	12,885,742.15	100	100
SDB46 Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Trujillo Gurría y Calle Misael de la Cruz, Colonia Quintín Arauz de la Cd. de Paraíso en el Municipio de Paraíso, Tabasco.	ago/18	oct/18	-	2,375,668.51	2,375,668.51	100	100
SDB47 Construcción de Drenaje Sanitario en la Calle Entrada la Bomba, Colonia Adalberto Santos Magaña de la cd. de Paraíso en el Municipio de paraíso, Tabasco.	ago/18	sep/18	-	1,621,593.60	1,621,593.60	100	100
SDB49 Construcción de Cuartos Dormitorio para el Mejoramiento de Vivienda, en la Ra. Pochitocal 3ra. Sección, del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	418,012.23	418,012.23	100	100
SDB50 Construcción de Cuartos Dormitorio para el Mejoramiento de Vivienda, en la Ra. Pochitocal 4ta. Sección (San Miguel Juárez) del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	sep/18	nov/18	-	418,012.23	418,012.23	100	100
SDB65 Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Ra. Tequila 1ra. Secc. (La Aurora), en el Municipio de Jalapa Tabasco	nov/18	dic/18	-	2,217,279.33	2,217,279.33	100	100
K034 - Estudios de Pre Inversión	dic/18	dic/18	-	5,222,478.78	5,222,478.78	100	100
PFA79 Elaboración de cartografía, actualizada por medio de laser aerotransportado y vuelo fotogramétrico.	dic/18	dic/18	-	1,644,975.11	1,644,975.11	100	100
PFA80 Elaboración de estudio hidrológico, inundaciones e hidráulico.	dic/18	dic/18	-	1,554,525.67	1,554,525.67	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PFAB1 Estudio integral de infraestructura y equipamiento tramo Tabasco.	dic/18	dic/18	-	762,000.00	762,000.00	100	100
PFAB2 Consultoría para desarrollar el estudio de prefactibilidad ambiental para el diseño de las vías férreas del proyecto Tren Maya en el Estado de Tabasco.	dic/18	dic/18	-	510,980.00	510,980.00	100	100
PFAB3 Estudio Geotécnico para la construcción del Tren Maya en el Estado de Tabasco.	dic/18	dic/18	-	749,998.00	749,998.00	100	100
K036 - Adquisición de Bienes Inmuebles	mar/18	jun/18	-	99,993,734.33	99,993,734.33	100	100
ET219 Adquisición de terreno que será donado para el establecimiento de la Zona Económica Especial Tabasco-Campeche	mar/18	jun/18	-	99,993,734.33	99,993,734.33	100	100
N001 - Desastres Naturales	abr/18	dic/18	-	20,188,904.27	20,188,904.27	100	100
JE773 Reconstrucción de terracerías y revestimiento. Camino: Sector El Cenobio, Ría. Estancia - Ría. La Ceiba, del km 0+000 al km 6+800. Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/147/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013)	sep/18	dic/18	-	2,801,861.82	2,801,861.82	100	100
JE776 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 7+900. Camino: Ixtacomitán 1era- Ixtacomitán 3ra Sección - Curahueso, tramo: del km 4+000 al km 7+900 (segunda etapa). Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/121/Fonden del 23 y 24 de diciembre de 2013)	sep/18	dic/18	-	8,901,155.14	8,901,155.14	100	100
JE777 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km. 0+000 al km 5+000. Camino: Estancia Vieja 1era sección -Estancia Vieja 2da sección, tramo: del km 1+720 al km 4+320 (segunda etapa). Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/120/Fonden del 23 y 24 de diciembre de 2013)	sep/18	dic/18	-	5,198,904.63	5,198,904.63	100	100
JE778 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 4+700. Camino Ixtacomitán 1era sección - Ixtacomitán 5ta sección, tramo: del km. 3+000 al km 4+000 (segunda etapa). Ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/124/Fonden del 23 y 24 de diciembre de 2013)	sep/18	dic/18	-	2,341,184.72	2,341,184.72	100	100
JE798 Conclusión de la Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del camino: E.C. (Villahermosa - Cárdenas) - Anacleto Canabal 4ta. del km 0+000 al km 1+530, ubicado en el municipio de Centro, Tabasco. (JE/130/Fonden del 23 y 24 de diciembre de 2013). Ejercicio 2017 Radicado en 2018	abr/18	dic/18	-	945,797.96	945,797.96	100	100
U002 - Desarrollo de Municipios (Transferido a Municipios)¹	ene/18	dic/18	1,338,467,945.00	2,144,268,526.60	2,144,268,526.60	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF118 Convenio CAPUFE, para la construcción, Mantenimiento, reparación y Ampliación de Obras de Vialidad en el municipio de Centro, Tabasco	abr/18	dic/18	18,328,127.00	16,994,966.32	16,994,966.32		100
PF119 Convenio CAPUFE, para la construcción, Mantenimiento, reparación y Ampliación de Obras de Vialidad en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco	abr/18	nov/18	3,829,077.00	3,747,962.85	3,747,962.85		100
PF137 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	ene/18	oct/18	1,316,310,741.00	1,375,111,904.00	1,375,111,904.00		100
PF148 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Cárdenas (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	1,208,257.00	1,208,257.00		100
PF149 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Centla (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	693,550.00	693,550.00		100
PF150 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Centro (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	642,649.00	642,649.00		100
PF151 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Comalcalco (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	779,118.00	779,118.00		100
PF152 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Cunduacán (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	703,447.00	703,447.00		100
PF153 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Huimanguillo (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	2,415,281.00	2,415,281.00		100
PF154 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jalapa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	329,274.00	329,274.00		100
PF155 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jalpa de Méndez (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	297,453.00	297,453.00		100
PF156 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jonuta (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	254,935.00	254,935.00		100
PF157 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Macuspana (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	440,274.00	440,274.00		100
PF158 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Nacajuca (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	347,920.00	347,920.00		100
PF159 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Paraíso (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	116,028.00	116,028.00		100
PF160 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Tacotalpa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	29,698.00	29,698.00		100
PF161 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Teapa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	140,639.00	140,639.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF162	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Balancán (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	252,631.49	252,631.49		100
PF163	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Cárdenas (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	690,482.85	690,482.85		100
PF164	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Centla (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	441,757.76	441,757.76		100
PF165	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Centro (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	1,525,588.61	1,525,588.61		100
PF166	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Comalcalco (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	478,035.69	478,035.69		100
PF167	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Cunduacán (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	310,493.09	310,493.09		100
PF168	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Emiliano Zapata (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	98,666.01	98,666.01		100
PF169	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Huimanguillo (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	549,864.53	549,864.53		100
PF170	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jalapa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	95,639.71	95,639.71		100
PF171	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jalpa de Méndez (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	180,513.52	180,513.52		100
PF172	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jonuta (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	170,328.42	170,328.42		100
PF173	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Macuspana (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	466,066.10	466,066.10		100
PF174	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Nacajuca (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	278,308.14	278,308.14		100
PF175	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Paraíso (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	261,756.49	261,756.49		100
PF176	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tacotalpa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	116,882.99	116,882.99		100
PF179	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Teapa (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	121,625.51	121,625.51		100
PF180	Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tenosique (Ejercicio 2017)	ene/18	ene/18	-	200,636.89	200,636.89		100
PF188	Convenio CAPUFE, para la construcción, Mantenimiento, reparación y Ampliación de Obras de Vialidad en el municipio de Centro, Tabasco (Ejercicio 2017)	feb/18	feb/18	-	2,599,429.37	2,599,429.37		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
Convenio CAPUFE, para la construcción, Mantenimiento, reparación y Ampliación de Obras de Vialidad en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Ejercicio 2017)	feb/18	feb/18	-	567,969.07	567,969.07		100
PF190 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Cárdenas	feb/18	mar/18	-	12,318,828.00	12,318,828.00		100
PF191 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Centla	feb/18	mar/18	-	7,341,508.00	7,341,508.00		100
PF192 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Centro	feb/18	mar/18	-	7,522,420.00	7,522,420.00		100
PF193 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Comalcalco	feb/18	mar/18	-	8,214,283.00	8,214,283.00		100
PF194 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Cunduacán	feb/18	mar/18	-	8,343,359.00	8,343,359.00		100
PF195 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Huimanguillo	feb/18	mar/18	-	26,995,608.00	26,995,608.00		100
PF196 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jalapa	feb/18	mar/18	-	3,909,662.00	3,909,662.00		100
PF197 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jalpa de Méndez	feb/18	mar/18	-	3,531,818.00	3,531,818.00		100
PF198 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Jonuta	feb/18	mar/18	-	2,411,497.00	2,411,497.00		100
PF199 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Macuspana	feb/18	mar/18	-	5,813,637.00	5,813,637.00		100
PF300 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Nacajuca	feb/18	mar/18	-	4,131,017.00	4,131,017.00		100
PF301 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Paraíso	feb/18	mar/18	-	1,377,631.00	1,377,631.00		100
PF302 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Tacotalpa	feb/18	mar/18	-	305,098.00	305,098.00		100
PF303 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Teapa	feb/18	mar/18	-	1,667,573.00	1,667,573.00		100
PF304 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Balancán	feb/18	mar/18	-	4,242,136.69	4,242,136.69		100
PF305 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Cárdenas	feb/18	mar/18	-	10,879,284.00	10,879,284.00		100
PF306 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Centla	feb/18	mar/18	-	7,379,616.67	7,379,616.67		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF307 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Centro	feb/18	mar/18	-	23,945,746.81	23,945,746.81		100
PF308 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Comalcalco	feb/18	mar/18	-	8,021,808.56	8,021,808.56		100
PF310 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Cunduacán	feb/18	mar/18	-	5,775,630.32	5,775,630.32		100
PF311 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Emiliano Zapata	feb/18	mar/18	-	1,471,333.93	1,471,333.93		100
PF312 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Huimanguillo	feb/18	mar/18	-	8,792,241.00	8,792,241.00		100
PF313 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jalapa	feb/18	mar/18	-	1,694,485.15	1,694,485.15		100
PF314 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jalpa de Méndez	feb/18	mar/18	-	3,290,364.23	3,290,364.23		100
PF315 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jonuta	feb/18	mar/18	-	3,142,381.48	3,142,381.48		100
PF316 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Macuspana	feb/18	mar/18	-	7,475,034.33	7,475,034.33		100
PF317 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Nacajuca	feb/18	mar/18	-	4,991,800.40	4,991,800.40		100
PF318 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Paraíso	feb/18	mar/18	-	4,483,095.97	4,483,095.97		100
PF319 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tacotalpa	feb/18	mar/18	-	2,083,356.09	2,083,356.09		100
PF320 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Teapa	feb/18	mar/18	-	2,221,684.92	2,221,684.92		100
PF321 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tenosique	feb/18	mar/18	-	3,166,907.85	3,166,907.85		100
PF337 Construcción de la Unidad Deportiva 1ra Etapa en la Localidad de Villa Vicente Guerrero, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/18	jul/18	-	9,975,987.35	9,975,987.35		100
PF338 Construcción del Parque Lineal "José María Pino Suárez" 1ra Etapa en la Localidad de Frontera, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/18	jul/18	-	4,699,133.89	4,699,133.89		100
PF339 Construcción del Parque Lineal "José María Pino Suárez" 2da Etapa en la Localidad de Frontera, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/18	jul/18	-	3,543,018.00	3,543,018.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF340 Techado de Cancha Comunitaria en Simón Sarlat, Centla, Tabasco	may/18	jul/18	-	1,526,002.00	1,526,002.00		100
PF341 Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en Calle José María Pino Suárez en la Ra Aniceto en el Municipio de Centro, Tabasco	may/18	jul/18	-	1,725,698.00	1,725,698.00		100
PF342 Construcción de Puentes Vehiculares en Ambos Sentidos de la Av. Bicentenario Sobre el Arroyo el Aguacero en la Ra Anacleto Canabal 3ra Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/18	jul/18	-	15,485,398.80	15,485,398.80		100
PF343 Construcción de Unidad Deportiva en la Colonia Indeco, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/18	jul/18	-	6,157,890.50	6,157,890.50		100
PF344 Construcción del Campo de Beisbol y Ampliación Integral de la Deportiva de Villa Luis Gil Perez	may/18	jul/18	-	3,897,548.00	3,897,548.00		100
PF345 Construcción del Mercado de Villa Ocuilzapotlán en el Municipio de Centro, Tabasco	may/18	jul/18	-	10,525,363.20	10,525,363.20		100
PF346 Rehabilitacion del Drenaje Pluvial y Sanitario del Arroyo el Chinin 2da Etapa, Entre las Calles de Vicente Guerrero a Prol. De Miguel Hidalgo en la Col. Tamulte de las Barrancas	may/18	jul/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF347 Pavimentacion con Carpeta Asfaltica, Guarniciones, Banquetas y Luminarias en Prolongacion Avenida Mexico, Villahermosa, Tabasco	may/18	jul/18	-	3,622,532.39	3,622,532.39		100
PF348 Pavimentacion con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Luminarias y Areas Verdes en Avenida Blancas Mariposas de la Ciudad de Villahermosa, Municipio de Centro	may/18	jul/18	-	5,422,694.46	5,422,694.46		100
PF349 Construcción de Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara" Etapa 3	may/18	jul/18	-	8,550,000.00	8,550,000.00		100
PF350 Construcción de Oficinas Administrativas en Casa de la Cultura, Colonia Gaviotas Sur	may/18	jul/18	-	500,000.00	500,000.00		100
PF351 Construcción de Sanitarios y Rehabilitación del Preescolar "Francisco Gabilondo Soler" Cri Cri. Colonia "Clara Córdova Morán"	may/18	jul/18	-	1,023,999.00	1,023,999.00		100
PF352 Rehabilitación de Casa de Salud de la Colonia "Clara Córdova Morán"	may/18	jul/18	-	899,999.00	899,999.00		100
PF353 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfaltica en Caliente (Tramo el Panteon)	may/18	jul/18	-	2,665,000.00	2,665,000.00		100
PF354 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfaltica en Caliente en Calle Principal a Camino Hacia Ra La Cruz	may/18	jul/18	-	2,300,000.00	2,300,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF355 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/18	jul/18	-	2,950,000.00	2,950,000.00		100
PF356 Construcción de Pavimento Hidráulico, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas de la Calle Daza del Municipio de Paraiso Tabasco	may/18	jul/18	-	2,100,255.85	2,100,255.85		100
PF357 Construcción de Drenaje Pluvial en el Pob. Oxolotan, Municipio de Tacotalpa, Tabasco	may/18	jul/18	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF358 Construcción del Acondicionamiento de la Central Camionera de la Cabecera Municipal de Tacotalpa en el Estado de Tabasco	may/18	jul/18	-	3,500,000.00	3,500,000.00		100
PF359 Construcción de Infraestructura Económica Municipal en Tenosique	may/18	jul/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF360 Construcción del Centro de Atención a Población Vulnerable, en el Municipio de Tenosique, Tabasco	may/18	jul/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF361 Construcción del Centro de Desarrollo Deportivo Infantil en el Municipio de Tenosique, Tabasco	may/18	jul/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF362 Infraestructura Vial en Diversas Calles del Municipio de Tenosique	may/18	jul/18	-	5,300,000.00	5,300,000.00		100
PF363 Infraestructura Vial en el Poblado Arena Hidalgo en el Municipio de Tenosique, Tabasco	may/18	jul/18	-	4,500,000.00	4,500,000.00		100
PF364 Infraestructura Vial en la Colonia Belen del Municipio de Tenosique, Tabasco	may/18	jul/18	-	4,500,000.00	4,500,000.00		100
PF365 Construcción de Domo en Plaza Cívica de la Escuela Primaria General Emiliano Zapata en el Poblado C-16 "Gral. Emiliano Zapata" del Municipio de Cárdenas, Tabasco.	may/18	jul/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF366 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación del Agua Potable en la Villa Coronel Andrés Sánchez Magallanes del Municipio de Cárdenas, Tabasco	may/18	jul/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF367 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Avenida Cardenas, Colonia Seccion 40, Cardenas, Tabasco	may/18	jul/18	-	8,590,000.00	8,590,000.00		100
PF368 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de la Red de Drenaje y Agua Potable en la Calle Galeana, Cárdenas, Tabasco	may/18	jul/18	-	4,210,000.00	4,210,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF369 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Prolongación de Guadalupe Victoria 1ra Etapa, Cardenas, Tabasco	may/18	jul/18	-	7,185,000.00	7,185,000.00	100	
PF370 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Prolongación de Guadalupe Victoria 2da Etapa, Cardenas, Tabasco	may/18	jul/18	-	7,880,000.00	7,880,000.00	100	
PF371 Construcción de Techumbre en Parque Principal de la Ra. Alvarado Santa Irene 2da. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/18	jul/18	-	2,208,101.50	2,208,101.50	100	
PF372 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Entrada al Panteón	may/18	jul/18	-	4,500,000.00	4,500,000.00	100	
PF373 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Entrada Los López May	may/18	jul/18	-	2,250,000.00	2,250,000.00	100	
PF374 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente (Tramo el Tintal)	may/18	jul/18	-	3,100,000.00	3,100,000.00	100	
PF375 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente (Tramo Entrada Gregorio Mendez y Entrada el Arenal) del Barrio la Candelaria	may/18	jul/18	-	2,235,000.00	2,235,000.00	100	
PF376 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Justo Sierra del Barrio San Luis	may/18	jul/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100	
PF377 Construcción de Pavimento Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en Calle 5 de Mayo en la Cd. De Nacajuca	may/18	jul/18	-	3,203,313.00	3,203,313.00	100	
PF378 Construcción de Pavimento Asfáltico en Frio en Callejones 1,2 y 3 de la Rancheria Moctezuma 1ra Sección del Municipio de Paraiso Tabasco	may/18	jul/18	-	2,499,236.20	2,499,236.20	100	
PF379 Construcción de Pavimento Asfáltico en Frio en Callejones 1,2,3 y 4 de la Rancheria Moctezuma 2da Sección del Municipio de Paraiso Tabasco	may/18	jul/18	-	2,499,236.20	2,499,236.20	100	
PF380 Construcción de Pavimento Hidraulico Guarniciones y Banquetas en la Calle Delfin de Puerto Ceiba Paraiso Tabasco	may/18	jul/18	-	3,286,315.39	3,286,315.39	100	
PF381 Construcción de Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Agua Potable y Alumbrado Publico en la Calle Melesio Torres del Municipio de Paraiso Tabasco	may/18	jul/18	-	5,989,517.30	5,989,517.30	100	
PF382 Pavimentación de Camino con Mezcla Asfáltica en Caliente, Santana 3Ra Sección A, Cardenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	3,500,000.00	3,500,000.00	100	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF383 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banqueta, Rehabilitación de Drenaje y Agua Potable, Calle Manuel Leyva entre 27 de Febrero y Sanchez Magallanes, Cardenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100	100
PF384 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Rehabilitación de Drenaje y Agua Potable, en la Calle Pejelagarto, Colonia C.S.A.T., Cardenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	2,400,000.00	2,400,000.00	100	100
PF385 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Rehabilitación del Agua Potable en la Calle Joaquin Cuevas, Cardenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	950,000.00	950,000.00	100	100
PF386 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Rehabilitación del Agua Potable en la Calle Tomas Garrido, Cardenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	1,350,000.00	1,350,000.00	100	100
PF387 Pavimentación con Concreto Hidráulico, de la Calle Prolongación Frontera, Cárdenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100
PF388 Pavimentación de Calle con Mezcla Asfáltica en Caliente, en Miguel Hidalgo 2Da Sección A (El Eden), Cárdenas, Tabasco	may/18	oct/18	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100	100
PF389 Construcción de Techado y Andador (1Ra. Etapa), en el Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCE), en la Ciudad de Frontera en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/18	oct/18	-	2,150,000.00	2,150,000.00	100	100
PF390 Construcción de Pavimento Asfáltico de la Calle Principal de la Col. Lázaro Cárdenas, Centla	may/18	oct/18	-	2,001,090.00	2,001,090.00	100	100
PF391 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle Reforma, Tramo: Calle José María Pino Suárez - Calle 5 de Mayo en la Villa Vicente Guerrero, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/18	oct/18	-	1,199,108.83	1,199,108.83	100	100
PF392 Construcción Pavimento con Concreto Hidráulico, Alcantarillado Sanitario, Red de Agua Potable, Guarniciones y Banquetas de la Calle Benito Juárez, Tramo Cuauhtémoc-Calle Riva Palacio, Ciudad de Frontera	may/18	oct/18	-	3,542,953.00	3,542,953.00	100	100
PF393 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle 20 de Noviembre y Calle Benito Juarez de la Colonia Jose Lehman	may/18	oct/18	-	1,350,000.00	1,350,000.00	100	100
PF394 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Diamante, Calle Zafiro y Calle Amatista de la Colonia Pedregal de Montecristo	may/18	oct/18	-	1,700,000.00	1,700,000.00	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF395 Construcción de Techumbre Metálica a Dos Aguas de 10.00 X 20.00 Mts. En la Esc. Primaria Aquiles Serdan (Clave: 27DPR0478N) (Ubic. Ej. Pejelagartero 2Da. Seccion) en el Ej. Pejelagartero 2Da. Seccion (Palo Rayo) en el Municipio de Humanguillo, Tabasco	may/18	oct/18	-	600,000.00	600,000.00		100
PF396 Construcción de Techumbre Metálica a Dos Aguas en Seccion de 10.00 X 20.00 Mts. En la Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano (Clave: 27DPR0495D1) en la Ra. Villa Flores 1Ra. Seccion del Municipio de Humanguillo, Tabasco	may/18	oct/18	-	600,000.00	600,000.00		100
PF397 Construcción de Techumbre Metálica a Dos Aguas en Seccion de 10.00 X 20.00 Mts. En la Esc. Primaria Rural Federal "Don Venustiano Carranza" (Clave: 27DPR1881D) en la Ra. Caobanal 1Ra. Seccion (La Victoria) del Municipio de Humanguillo, Tabasco	may/18	oct/18	-	600,000.00	600,000.00		100
PF398 Pavimentación de Calles a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones de Concreto, Drenaje Sanitario y Agua Potable en la Ciudad de Huimanguillo (en Calle Libertad entre Av. Rafael Martinez de Escobar y Calle Benito Juarez, y en Calle Miguel Hidalgo y Costilla entre Av. Rafael Martinez de Escobar y Calle Benito Juarez)	may/18	oct/18	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF399 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frío y Construcción de Obras de Drenaje Menor (Ubic. Entrada por el Hormiguero) en el Ej. Zapotal 5Ta. Seccion	may/18	oct/18	-	3,300,000.00	3,300,000.00		100
PF400 Construcción Carpeta Asfáltica Calle la Piña, Colonia San Marcos	may/18	oct/18	-	902,168.00	902,168.00		100
PF401 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Luna en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	may/18	oct/18	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF402 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Calle el Mango, Col. Ensenada, en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	may/18	oct/18	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF403 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Cerrada de Allende Barrio Santa Ana	may/18	oct/18	-	2,200,000.00	2,200,000.00		100
PF404 Pavimentación de Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Eusebio Castillo entre Calle Periferico y Calle Jose Ma. Pino Suarez del Municipio de Jonuta, Tab.	may/18	oct/18	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF405	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Azucena del Municipio de Jonuta, Tab.	may/18	oct/18	-	850,000.00	850,000.00		100
PF406	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Geranios del Municipio de Jonuta, Tab.	may/18	oct/18	-	1,950,000.00	1,950,000.00		100
PF407	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Juan Aldama entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Gregorio Mendez del Municipio de Jonuta, Tab.	may/18	oct/18	-	2,250,000.00	2,250,000.00		100
PF408	Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Rosas del Municipio de Jonuta, Tab.	may/18	oct/18	-	2,250,000.00	2,250,000.00		100
PF409	Construcción de Pavimento con Concreto Asfáltico en Callejon la Pera Ra. Saloya 1a Sec.	may/18	oct/18	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF410	Ampliación del Centro de Salud del Poblado Guaytalpa	may/18	oct/18	-	872,963.00	872,963.00		100
PF411	Construcción de Barda Perimetral en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa (Primera Etapa)	may/18	oct/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF412	Techado de Cancha de Usos Múltiples Ranchería La Isla	may/18	oct/18	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF413	Construcción de Techumbre de Cancha de usos Múltiples de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) DAM RIOS	may/18	oct/18	-	500,000.00	500,000.00		100
PF429	Desazolve de Drenes Fluviales en el Municipio de Huimanguillo	jun/18	jun/18	-	30,000,000.00	30,000,000.00		100
PF430	Rehabilitación de Alumbrados Públicos en el Municipio de Huimanguillo	jun/18	jun/18	-	40,000,000.00	40,000,000.00		100
PF431	Pavimentación de Caminos y Obras Complementarias en el Municipio de Huimanguillo	jun/18	jun/18	-	30,000,000.00	30,000,000.00		100
PF436	Rehabilitación del Parque Central Francisco Sarabia, Incluye Cancha de Usos Múltiples, en el Municipio de Teapa, Tabasco	jul/18	ago/18	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF437	Pavimentación con Concreto Hidráulico, Rehabilitación de la Red de Drenaje y Agua Potable, Cerrada Turquesa, Villa Esmeralda, Cárdenas, Tabasco	ago/18	ago/18	-	600,000.00	600,000.00		100
PF438	Reconstrucción en Pavimentación con Mezcla Asfáltica en R/a Plátano	jul/18	ago/18	-	2,220,514.78	2,220,514.78		100
PF439	Pavimentación de Camino Principal a Base de Mezcla Asfáltica en Frío (Entre Carretera Huimanguillo-Fco. Rueda y Col. José María Pino Suárez 1Ra. Sección) en la Col. José María Pino Suárez 1Ra. Sección del Municipio de Huimanguillo, Tabasco	jul/18	ago/18	-	2,750,000.00	2,750,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF440 Construcción de Techumbre Metálica Tipo Arco en la Escuela Secundaria "José Narciso Roviroso" (Clave: 27EES0010C1) en Poblado C-26 (Gral. Pedro C. Colorado) en el Municipio de Humanguillo, Tabasco	jul/18	ago/18	-	1,300,000.00	1,300,000.00		100
PF441 Construcción de 1Ra. Etapa de Barda Perimetral en Escuela Primaria "Arcadio Zentella" con Clave SEP: 27DPR05760 de la Ranchería el Río	jul/18	ago/18	-	300,000.00	300,000.00		100
PF442 Construcción de 800 Metros de Camino Vecinal Tramo el Manguito de la Ranchería Benito Juárez 1Ra.-Secc	jul/18	ago/18	-	2,360,000.00	2,360,000.00		100
PF443 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente, en Calle 1 y 2 de la Colonia Ensenada del Poblado Ayapa	jul/18	ago/18	-	2,375,000.00	2,375,000.00		100
PF444 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Teresa Vera (Tramo Delegación)	jul/18	ago/18	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF445 Construcción de Pavimento Hidráulico en Tramo del Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC) con Clave SEP: 27ECT0003K	jul/18	ago/18	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF446 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente (Tramo San Juan Diego)	jul/18	ago/18	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF447 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Palma Real de Quintín Arauz de Paraíso Tabasco	jul/18	ago/18	-	4,956,300.00	4,956,300.00		100
PF448 Rehabilitación de Andador Marcos E. Becerra en la Colonia Centro, Teapa, Tabasco	jul/18	ago/18	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF449 PROAGUA Apartado Agua Limpia para el Sistema de Aguas y Saneamiento del Municipio de Balancán (SASMUB)	jul/18	jul/18	-	250,000.00	250,000.00		100
PF452 Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) para el H. Ayuntamiento de Balancán	sep/18	nov/18	-	3,641,204.00	3,641,204.00		100
PF453 Construcción de Centro Cultural y de Esparcimiento del Adulto Mayor en el Municipio de Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	6,237,570.35	6,237,570.35		100
PF454 Ampliación de Área de Esparcimiento en Ciudad Tecolutilla	sep/18	oct/18	-	1,188,216.67	1,188,216.67		100
PF455 Modernización de Centro Deportivo en Villa Aldama, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	2,410,618.85	2,410,618.85		100
PF456 Rehabilitación de Gimnasio Municipal "Tomas Bueno Peralta" Ciudad, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	1,598,260.49	1,598,260.49		100
PF457 Rehabilitación y Techado del Centro de Estimulación Integral Comalcalco (CEICO) Ciudad, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	1,587,739.02	1,587,739.02		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF458	Modernización de Centro Deportivo "Solidaridad" Ciudad, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	4,065,139.60	4,065,139.60	100	
PF459	Rehabilitación de Campo de Fútbol en el Centro Deportivo de la Localidad de Cupilco, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	2,119,136.97	2,119,136.97	100	
PF460	Rehabilitación de Casa de la Cultura en Ciudad, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	945,315.71	945,315.71	100	
PF461	Modernización de Centro Deportivo en Ciudad Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	2,351,906.15	2,351,906.15	100	
PF462	Construcción de Salón de Usos Múltiples y de Módulo Sanitario, en Ciudad Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco	sep/18	oct/18	-	3,164,800.00	3,164,800.00	100	
PF463	Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Tramo Carmen Orueta y la Ceiba en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	sep/18	sep/18	-	3,000,000.00	3,000,000.00	100	
PF464	Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Gardenias en la R/a Melchor Ocampo 2A Secc. en el Municipio de Macuspana, Tabasco	sep/18	sep/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100	
PF465	Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Sanitario en la Calle Vicente Guerrero, en el Municipio de Macuspana, Tabasco	sep/18	sep/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100	
PF466	Conclusión del Andador Techado del Instituto Tecnológico de la Chontalpa	sep/18	sep/18	-	850,000.00	850,000.00	100	
PF467	Construcción de Aula Tipo Regional 4 x 4 Metros del Centro Preescolar Indígena de Usos Múltiples del Pob. Tucta	sep/18	sep/18	-	725,000.00	725,000.00	100	
PF468	Construcción de Pavimento Asfáltico en Caliente en Tramos Aislados en la Carretera Costera en el Tramo Ra. las Flores 1Ra. Sección Barra de Tupilco	sep/18	sep/18	-	5,261,825.59	5,261,825.59	100	
PF469	Reforzamiento de Barda Perimetral de Telesecundaria Leonor de la Cruz de Sevilla, Ranchería Potreritos	sep/18	sep/18	-	400,000.00	400,000.00	100	
PF470	Rehabilitación de Baños y Pintura Exterior del Edificio de la Universidad Politécnica del Golfo	sep/18	sep/18	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100	
PF471	Proyectos de Desarrollo Regional para el Municipio de Teapa (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	33.66	33.66	100	
PF472	Programas Regionales para el Municipio de Cárdenas (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	80.63	80.63	100	
PF473	Programas Regionales para el Municipio de Centla (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	40.51	40.51	100	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF474	Programas Regionales para el Municipio de Emiliano Zapata (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	13.89	13.89	100	
PF475	Programas Regionales para el Municipio de Huimanguillo (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	41.46	41.46	100	
PF476	Programas Regionales para el Municipio de Jalpa de Méndez (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	27.80	27.80	100	
PF477	Programas Regionales para el Municipio de Jonuta (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	42.37	42.37	100	
PF478	Programas Regionales para el Municipio de Nacajuca (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	15.36	15.36	100	
PF479	Programas Regionales para el Municipio de Paraíso (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	8.20	8.20	100	
PF480	Programas Regionales para el Municipio de Tenosique (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	2.28	2.28	100	
PF481	Programas Regionales (2) para el Municipio de Cárdenas (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	7.84	7.84	100	
PF482	Programas Regionales (2) para el Municipio de Cunduacán (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	8.64	8.64	100	
PF483	Programas Regionales (2) para el Municipio de Huimanguillo (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	15.76	15.76	100	
PF484	Programas Regionales (2) para el Municipio de Jalpa de Méndez (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	31.24	31.24	100	
PF485	Programas Regionales (2) para el Municipio de Paraíso (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	19.28	19.28	100	
PF486	Programas Regionales (2) para el Municipio de Teapa (Rendimientos Financieros 2018)	sep/18	sep/18	-	7.77	7.77	100	
PF487	Remodelación de Centro Deportivo Comunitario y Cultural del Poblado C-41 (Lic. Carlos A. Madrazo) en el Municipio de Huimanguillo Tabasco	nov/18	nov/18	-	6,869,989.06	6,869,989.06	100	
PF488	Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de la Calle 18 de Marzo 1Ra Etapa en el Municipio de Paraíso, Tabasco	nov/18	nov/18	-	3,231,000.00	3,231,000.00	100	
PF489	Apoyo Financiero Extraordinario, Fondo Productores de Hidrocarburos, para el Municipio de Centro	nov/18	nov/18	-	70,000,000.00	70,000,000.00	100	
PF843	Apoyo Financiero Extraordinario, Fondo Productores de Hidrocarburos, para el Municipio de Balancán (Refrendo 2017)	ene/18	ene/18	-	11,000,000.00	11,000,000.00	100	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF844 Apoyo Financiero Extraordinario, Fondo Productores de Hidrocarburos, para el Municipio de Balancán (Ejercicio 2016) (Refrendo 2017)	ene/18	ene/18	-	17,110,690.00	17,110,690.00		100
PF301 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Jalpa de Méndez	mar/17	mar/17	-	1,664,609.90	1,664,609.90		100
PF302 Fondo Productores de Hidrocarburos parte marítima para el Municipio de Jonuta	mar/17	mar/17	-	1,560,549.43	1,560,549.43		100
PF303 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Macuspana	mar/17	mar/17	-	4,187,154.79	4,187,154.79		100
PF304 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Nacajuca	mar/17	mar/17	-	2,622,329.02	2,622,329.02		100
PF305 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Paraíso	mar/17	mar/17	-	2,378,158.20	2,378,158.20		100
PF306 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tacotalpa	mar/17	mar/17	-	1,083,312.62	1,083,312.62		100
PF307 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Teapa	mar/17	mar/17	-	1,122,414.41	1,122,414.41		100
PF308 Fondo Productores de Hidrocarburos parte Marítima para el Municipio de Tenosique	mar/17	mar/17	-	1,832,926.04	1,832,926.04		100
PF310 Fondo Productores de Hidrocarburos para el Municipio de Teapa	mar/17	mar/17	-	1,626,272.00	1,626,272.00		100
PF311 Construcción de Pavimento, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable de la Calle Cerezo en la Colonia José Eduardo de Cárdenas, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	mar/17	mar/17	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF312 Rehabilitación al Estadio de Beisbol "Emilio Ruiz Ross" (1ra Etapa)	mar/17	mar/17	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF313 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico y Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico de la Calle Benito Juárez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	mar/17	mar/17	-	2,559,585.00	2,559,585.00		100
PF314 Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica (en caliente) y Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico de la Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo - Ec. Santa Cruz - Jalapita	mar/17	mar/17	-	2,865,032.00	2,865,032.00		100
PF315 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico y Construcción de Guarniciones y Banquetas de Concreto Hidráulico de la Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andres Sanchez Marmol	mar/17	mar/17	-	2,975,383.00	2,975,383.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF316 Construcción de Centro de Desarrollo Infantil en Villa Tamulte de las Sabanas	mar/17	mar/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF317 Construcción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica (Tramo 2), en Ranchería la Piedra 2a Sección	mar/17	mar/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF318 Construcción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica (Calle Trinidad Gomez), en el Municipio de Cunduacan, Tabasco	mar/17	mar/17	-	2,500,000.00	2,500,000.00		100
PF319 Pavimentación de Calles a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente (en Calle Gregorio Mendez entre Calle Ignacio Gutierrez y Benito Juarez, Calle Fco. Villa, Emiliano Zapata y Benito Juarez entre Calle Pedro C. Colorado y Calle Gregorio Mendez en el Ej. Tierra Nueva 3ra. Sección), en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco	mar/17	mar/17	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF320 Pavimentación de Calle a Base de Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle B del Pob. C-31 (Gral. Francisco Villa)	mar/17	mar/17	-	6,000,000.00	6,000,000.00		100
PF321 Pavimentación de Calle a Base de Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle 2 del Pob. C-40 (Gral. Ernesto Aguirre Colorado) en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco	mar/17	mar/17	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF322 Construcción de Centro Deportivo Comunitario en el Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta	mar/17	mar/17	-	2,439,808.96	2,439,808.96		100
PF323 Construcción de Concreto Hidraulico de Andador de 500 M de Longitud de Ra. Progreso a la Col.- Artimes San Joaquin Ubicado en la Ra. Progreso	mar/17	mar/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF324 (Construcción de Pavimento Hidráulico en la Cerrada de 5 de Mayo Barrio Santa Ana de la Cabecera Municipal)	mar/17	mar/17	-	825,000.00	825,000.00		100
PF325 (Construcción de Pavimento Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle Guadalupe Victoria Barrio la Guadalupe de la Cabecera Municipal de Jalpa de Mendez, Tabasco)	mar/17	mar/17	-	1,935,000.00	1,935,000.00		100
PF326 (Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Techumbre a Base de Econotecho en la Ra. Vicente Guerrero 1ra Secc. En Jalpa de Mendez, Tabasco)	mar/17	mar/17	-	1,620,000.00	1,620,000.00		100
PF327 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica (Camino a Vainilla), Municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco	mar/17	mar/17	-	1,620,000.00	1,620,000.00		100
PF328 Construcción de Plaza Cultural del Artesano del Municipio de Jonuta, Tabasco	mar/17	mar/17	-	7,000,000.00	7,000,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF329 Pavimentación de Calles, Guarniciones y Banquetas con Concreto Hidraulico en las Calles Francisco Villa, Juan Reyes y Casimiro Chable del Pob. Monte Grande del Municipio de Jonuta, Tab.	mar/17	mar/17	-	6,500,000.00	6,500,000.00		100
PF330 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frio Sector los Jimenez	mar/17	mar/17	-	1,110,560.90	1,110,560.90		100
PF331 Construcción de Pavimento Hidraulico en la Calle Coffi Sanchez (entre Calle Pescadores y 27 de Febrero) de Villa Puerto Ceiba Paraiso, Tabasco	mar/17	mar/17	-	5,000,000.00	5,000,000.00		100
PF332 Construcción de Pavimento Hidraulico de Calle Mecocan Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tab.	mar/17	mar/17	-	6,000,000.00	6,000,000.00		100
PF333 Alumbrado Publico para Construcción de Ruta Ecoturística, Bordo de Protección de la Cabecera Municipal	mar/17	mar/17	-	4,748,258.40	4,748,258.40		100
PF334 Conservación y Mejora del Área de Malecón en la Intersección de Clemente Figueroa y Lino Merino	mar/17	mar/17	-	6,651,723.74	6,651,723.74		100
PF335 Rehabilitación de la Casa de la Cultura, Cabecera Municipal	mar/17	mar/17	-	900,017.86	900,017.86		100
PF336 Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Cabecera Municipal	mar/17	mar/17	-	4,300,000.00	4,300,000.00		100
PF337 Construcción de la Avenida del Chaschin Primera Etapa	mar/17	mar/17	-	8,500,000.00	8,500,000.00		100
PF338 Construcción de Pavimentos de Concreto Hidraulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle 16 x Malecón Col. Pueblo Nuevo.	mar/17	mar/17	-	2,400,000.00	2,400,000.00		100
PF339 Construcción de Pavimentos de Concreto Hidraulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle 26 x Av. Constitución Col. Luis Gomez Z.	mar/17	mar/17	-	6,400,000.00	6,400,000.00		100
PF340 Construcción de Pavimentos de Concreto Hidraulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle 28 Col. Luis Gomez Z.	mar/17	mar/17	-	2,600,000.00	2,600,000.00		100
PF341 Construcción de Pavimentos de Concreto Hidraulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle 31 Col. San Miguelito	mar/17	mar/17	-	2,400,000.00	2,400,000.00		100
PF342 Construcción de Pavimentos de Concreto Hidraulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle 33 Fracc Usumacinta	mar/17	mar/17	-	2,700,000.00	2,700,000.00		100
PF356 Pav. de la Calle Hombre del Sureste con Mezcla Asfáltica en Frio Cárdenas, Tabasco	may/17	may/17	-	2,160,200.00	2,160,200.00		100
PF357 Construcción de dos Aulas Adosadas Col. la Yuquera	may/17	may/17	-	1,100,000.00	1,100,000.00		100
PF358 Construcción de Guarniciones Banquetas y Pavimentación de Concreto Hidraulico en Calle Agata entre Calle Malaquita y Calle Maca de la Col el Piedral	may/17	may/17	-	1,100,000.00	1,100,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF359 Construcción de Pavimento Asfáltico Tramo Huacta Segunda Sección el Cerrito Tierra Colorada, Ranchería Tequila Tercera Sección Independencia	may/17	may/17	-	1,792,933.00	1,792,933.00		100
PF360 Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica	may/17	may/17	-	2,183,179.74	2,183,179.74		100
PF361 Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica	may/17	may/17	-	2,947,125.42	2,947,125.42		100
PF362 Construcción de Camino con Mezcla Asfáltica Tramo: El Bojon-Entronque Carretero Calicanto	may/17	may/17	-	4,198,439.27	4,198,439.27		100
PF363 Pav. De Mezcla Asfáltica en Tramo la Granja en Jalapa de Méndez	may/17	may/17	-	1,382,347.00	1,382,347.00		100
PF364 Pavimentación de la Calle Enrique González Pedrero	may/17	may/17	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF365 Construcción de Pavimento Asfáltico en Callejones del Ejido Samarkanda, Nacajuca, Tabasco	may/17	may/17	-	3,000,000.00	3,000,000.00		100
PF366 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Cerrada Tuxtepec, Nacajuca Tabasco	may/17	may/17	-	1,168,332.00	1,168,332.00		100
PF367 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable y Drenaje en Callejones de la Calle 5 de Mayo, Paraíso Tab	may/17	may/17	-	1,100,000.00	1,100,000.00		100
PF368 Pavimentación Calle Melchor Ocampo	may/17	may/17	-	3,986,349.00	3,986,349.00		100
PF369 Construcción de Pavimento Hidráulico Estampado en el Andador Buenavista, Colonia Centro, Municipio de Teapa, Tabasco.	may/17	may/17	-	2,200,000.00	2,200,000.00		100
PF370 Construcción de Pavimento Hidráulico y Guarniciones, Incluyendo Re-Nivelación de Pozos de Visita del Drenaje, en el Periférico de la Ciudad de Balancán, Tabasco.	may/17	jul/17	-	8,975,175.00	8,975,175.00		100
PF371 Pavimentación de Camino con Mezcla Asfáltica en Caliente, Calle 16 de Septiembre, Colonia Nueva, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF372 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Drenaje, Calle Daniel Gamas y Amado Sánchez G., Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,956,000.00	3,956,000.00		100
PF373 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, y Drenaje, Calle Pijije, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,758,200.00	3,758,200.00		100
PF374 Rehabilitación de la Unidad Deportiva, 3ra Etapa, de la Cd. de Frontera en el Municipio de Centla en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	5,934,000.00	5,934,000.00		100
PF375 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc - Escuela Primaria de la Localidad Caparrosa, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	910,795.81	910,795.81		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF376 Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Juan de Grijalva Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña - Calle Ejido (Carretera Federal), en la Cd. de Frontera en el Municipio de Centla en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	2,259,311.05	2,259,311.05		100
PF377 Reconstrucción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Juan de Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía - Calle Mariano Escobedo., en la Cd. de Frontera en el Municipio de Centla en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	702,506.03	702,506.03		100
PF378 Construcción de Techumbre Metálica en Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 70 (Cetis 70) del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,505,404.77	1,505,404.77		100
PF379 Construcción de Pavimentación Asfáltica en Caliente en el Camino el Caimito de la Ranchería Medellín y Pigua 3Ra Sección del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	978,862.88	978,862.88		100
PF380 Rehabilitación de Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas en la Calle Prolongación Ignacio Allende (Tramo: Prolongación Avenida México - Calle Urbano Castañeda) del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,527,135.23	1,527,135.23		100
PF381 Construcción de la Unidad Deportiva del Fraccionamiento Estrellas de Buenavista del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	6,033,755.64	6,033,755.64		100
PF382 Pavimentación de Calles a Base de Concreto Hidráulico en la Col. los Frutales de la Cd. Huimanguillo	may/17	jul/17	-	1,158,047.36	1,158,047.36		100
PF383 Pavimentación de Calles a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones, Red Hidráulica y Drenaje Sanitario en Calle Manuel Mora Ascanio y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro en Cd la Venta	may/17	jul/17	-	3,956,000.00	3,956,000.00		100
PF384 Pavimentación de Calle a Base de Concreto Hco., Guarniciones y Banquetas en la Calle Mercedes Gamas, Col. Centro, en Cd. la Venta	may/17	jul/17	-	2,604,444.47	2,604,444.47		100
PF385 Pavimentación en Diversas Calles a Base de Mezcla Asfáltica en Frio de la Col. Alfa y Omega de la Ra. Río Seco y Montaña 2Da. Sección	may/17	jul/17	-	831,811.31	831,811.31		100
PF386 Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en las Calles E y F en el Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa)	may/17	jul/17	-	4,945,000.00	4,945,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF387 Pavimentacion de Calle a Base de Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Lerdo de Tejada en la Cd. de Huimanguillo	may/17	jul/17	-	6,596,054.40	6,596,054.40		100
PF388 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	1,254,236.07	1,254,236.07		100
PF389 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Av. Guadalupe Victoria	may/17	jul/17	-	1,712,763.93	1,712,763.93		100
PF390 Pavimentacion a Base de Mezcla Asfáltica en Entrada San Marcos, Jalpa de Mendez	may/17	jul/17	-	1,384,600.00	1,384,600.00		100
PF391 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	939,550.00	939,550.00		100
PF392 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	964,275.00	964,275.00		100
PF393 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfaltica en el Poblado Nicolas Bravo	may/17	jul/17	-	760,541.00	760,541.00		100
PF394 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Calle sin Nombre del Municipio de Jalpa de Mendez	may/17	jul/17	-	778,343.00	778,343.00		100
PF395 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en Calles de la Rancheria Ribera Alta	may/17	jul/17	-	1,135,795.51	1,135,795.51		100
PF396 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	1,651,272.95	1,651,272.95		100
PF397 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Calle Corregidora Josefa Ortiz de Dominguez del Municipio de Jalpa de Mendez	may/17	jul/17	-	3,863,178.96	3,863,178.96		100
PF398 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en el Ejido Santa Ana	may/17	jul/17	-	1,186,800.00	1,186,800.00		100
PF399 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	3,214,250.00	3,214,250.00		100
PF400 Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples en Colegio de Bachilleres Plantel N.- 14	may/17	jul/17	-	1,561,704.19	1,561,704.19		100
PF401 Ampliación a la Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, Diversos Tramos, Ra. Benito Juarez 3Ra. Sección	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF402 Pavimentacion de Concreto Hidraulico en la Calle Agrarista del Municipio de Jonuta, Tabasco.	may/17	jul/17	-	5,474,082.36	5,474,082.36		100
PF403 Pavimentacion de Concreto Hidraulico en la Calle 2 de Abril entre las Calles 24 de Mayo y Nicolas Bravo del Municipio de Jonuta, Tabasco.	may/17	jul/17	-	4,415,917.64	4,415,917.64		100
PF404 Construccion de Guarniciones y Banquetas en la Calle Libertad, Cd de Macuspana	may/17	jul/17	-	1,138,816.69	1,138,816.69		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF405 Construcción de Concreto de la Calle Simon Sarlat entre la Carretera San Carlos - Cd. Pemex y Calle Cuahutemoc, Col. la Curva	may/17	jul/17	-	1,395,599.66	1,395,599.66		100
PF406 Construcción de Pavimento de Concreto Hidraulico en Calle Nicolas Bravo, Cd de Macuspana	may/17	jul/17	-	747,207.30	747,207.30		100
PF407 Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Con Drenaje, Agua Potable En Calle Andres Lopez R. Cd. De Macuspana	may/17	jul/17	-	2,025,215.85	2,025,215.85		100
PF408 Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Drenaje, Agua Potable En Callejon Cuahutemoc, Cd. Macuspana	may/17	jul/17	-	834,458.86	834,458.86		100
PF409 Reconstrucción De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario, En La Calle Miguel Orrico De Los Llanos Entre Calles 16 De Septiembre Y Eduardo Soto Ines	may/17	jul/17	-	2,265,201.64	2,265,201.64		100
PF410 Construcción de Calle de Pavimento de Concreto Hidraulico en la Cabecera Municipal	may/17	jul/17	-	1,087,900.00	1,087,900.00		100
PF411 Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Carlos A . Madrazo Becerra", en el Municipio de Tenosique en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	6,032,900.00	6,032,900.00		100
PF412 Pavimentación de Concreto Hidráulico y Banquetas en Calle 20 Acceso Principal a Tenosique de Pino Suárez.	may/17	jul/17	-	2,769,200.00	2,769,200.00		100
PF413 Rehabilitación del Mercado Nuevo "Manuel Bartlett Bautista"	may/17	jul/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF414 Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle 15 por 28, en el Municipio de Tensique, en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	3,560,400.00	3,560,400.00		100
PF415 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Areas Jardinadas y Alumbrado Público en la Calle el Destino, de la Villa Quetzalcoatl, Balancán, Tabasco.	may/17	jul/17	-	3,708,750.00	3,708,750.00		100
PF416 Remodelación y Rehabilitación del Parque "Celia Abreu", en la Ciudad de Balancán, en Balancán, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,697,750.00	4,697,750.00		100
PF417 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Areas Verdes y Drenaje Pruvial, Incluyendo Re-Nivelación de Pozos de Visita del Drenaje, Re-Nivelación de Registros Públicos Sanitarios y Adecuación de Tomas Domiciliarias de Agua Potable, en la Calle Cerrada Libertad, Col. las Flores, Balancán, Tabasco.	may/17	jul/17	-	783,062.57	783,062.57		100
PF418 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Drenaje y Agua Potable, Calle Aquiles Calderon Marchena, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	8,376,830.00	8,376,830.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF419 Rehabilitación del Sistema de Iluminación, Trotapista, Domo de Cancha de Usos Múltiples, Canchas Deportivas.; Construcción de: Drenaje Pluvial, Sanitarios y Área Recreativa en la Unidad Deportiva Domingo Colín, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	9,596,036.56	9,596,036.56		100
PF420 Pavimentación de Camino con Mezcla Asfáltica en Frio, en la Ranchería Santana 2Da Sección "B", Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,461,500.00	3,461,500.00		100
PF421 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banqueta y Drenaje en las Calles: Avenida Las Palmas y Calle Alamo, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	4,450,500.00	4,450,500.00		100
PF422 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Drenaje y Agua Potable, Calle Correa, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	3,576,237.85	3,576,237.85		100
PF423 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje y Agua Potable en la Calle Frontera, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	8,072,260.53	8,072,260.53		100
PF424 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones de la Calle del Caminero, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,444,147.69	1,444,147.69		100
PF425 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Red de Drenaje y Agua Potable, Calle Adolfo Ruiz Cortines, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,674,168.63	3,674,168.63		100
PF426 Pavimentación con Concreto Hidráulico y Red de Drenaje Calle Turquesa, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,419,835.10	1,419,835.10		100
PF427 Pavimento con Concreto Hidráulico, Poblado C-09, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	3,214,089.78	3,214,089.78		100
PF428 Construcción de Domo en la Escuela Secundaria "General Ricardo Flores Magón" C.C.T. 27DES0021J, Cárdenas, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,739,129.80	1,739,129.80		100
PF429 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Drenaje y Agua Potable Calle Paredón y Campo Bellote, Cárdenas, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,384,940.52	3,384,940.52		100
PF430 Reconstrucción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia (0+000) - Calle Ignacio López Rayón (0+435.77), de la Cd. de Frontera, en el Municipio de Centla en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	5,708,630.74	5,708,630.74		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF431 Reconstrucción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Juan de Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon - Calle Hermenegildo Galeana., en la Cd. de Frontera, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,191,285.24	1,191,285.24		100
PF432 Construcción de Guarniciones y Banquetas, de la Localidad Leandro Roviroso Wade 2Da. Sección, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,012,084.02	1,012,084.02		100
PF433 Construcción de Pavimento Asfáltico en el Camino Rural de la Ra. Cañaveral, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,868,100.00	2,868,100.00		100
PF434 Construcción de Pavimento Asfáltico del Camino Rural de la Ra. Niños Héroes (1Ra. Etapa), en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	1,672,150.76	1,672,150.76		100
PF435 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de la Calle A. Sánchez Magallanes de la Localidad de Frontera, 1Ra. Etapa, en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,382,749.24	2,382,749.24		100
PF436 Rehabilitación de la Unida Deportiva del Poblado Francisco I. Madero. de Frontera, Centla Tabasco.	may/17	jul/17	-	4,945,000.00	4,945,000.00		100
PF437 Construcción de Pavimento Asfáltico del Camino Rural de la Rancharía el Limón., en el Municipio de Centla, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF438 Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Florentino Hernández, Ra. Buena Vista Rio Nuevo 2Da Sección, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,612,366.36	2,612,366.36		100
PF439 Construcción de Pavimento Asfáltico en el Callejón Almendro de la Rancharía Anacleto Canabal 4Ta Sección en el Municipio de Centro	may/17	jul/17	-	866,375.40	866,375.40		100
PF440 Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Tercera Cerrada Calandrias de la Colonia Jose Maria Pino Suarez del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,252,711.10	1,252,711.10		100
PF441 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Villahermosa de la Colonia Gaviotas Sur (Sector Armenia) del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,900,682.83	1,900,682.83		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF442 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del Camino los Magaña en la Ranchería Gonzalez 1Ra Seccion del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,312,517.05	2,312,517.05		100
PF443 Construccion de Pavimento Hidraulico en la Calle 2 de Villa Playas del Rosario del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,717,359.60	4,717,359.60		100
PF444 Construccion de Pavimento Hidraulico en la Calle Ejido de la Colonia Gaviotas Norte (Sector el Trinfo la Manga III) Del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,912,377.03	1,912,377.03		100
PF445 Construcción de Guarniciones y Banquetas en el Camino Principal de la Ranchería Anacleto Canabal 4A Sección del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	2,460,277.23	2,460,277.23		100
PF446 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico del Camino los Rodriguez de la Ranchería Gonzalez 1Ra Seccion del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,066,679.49	2,066,679.49		100
PF447 Construcción de Pavimento Asfáltico en el Callejon los Hernandez de la Ranchería Anacleto Canabal 4Ta Seccion en el Municipio de Centro.	may/17	jul/17	-	1,029,892.61	1,029,892.61		100
PF448 Pavimentacion de Concreto Hidraulico en la Calle Cardenales de la Colonia Jose Maria Pino Suarez del Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	962,145.53	962,145.53		100
PF449 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la 2Da Cerrada Campeche de la Colonia 18 de Marzo del Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,113,937.92	1,113,937.92		100
PF450 Rehabilitación de Mercado en Colonia Tierra Colorada en el Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF451 Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de Concreto Hidráulico en Ra. Medellín y Madero 2Da. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,868,100.00	2,868,100.00		100
PF452 Construcción de Rastro Tipo TIF del Municipio de Centro en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF453 Infraestructura en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,639,409.57	2,639,409.57		100
PF454 Pavimentacion de Concreto Hidráulico de Calle Principal y Construcción de Guarniciones y Banquetas, Ra. Miramar T.S. , en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	3,568,159.69	3,568,159.69		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF455 Construcción de Techumbre Metálica de 12 M X 30 M en Jardín de Niños Cuauhtemoc Colonia Gaviotas Norte, Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	676,407.76	676,407.76	100	
PF456 Primaria Graciela Pintado de Madrazo, Colonia el Recreo, Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,783,402.38	1,783,402.38	100	
PF457 Repavimentación de Concreto Hidráulico de la Calle, Villa Playas del Rosario, en el Municipio de Centro, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,769,200.00	2,769,200.00	100	
PF458 Construcción de Techumbre en Jardín de Niños en la Colonia Gaviotas Sur, Municipio de Centro, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,780,200.00	1,780,200.00	100	
PF459 Reconstrucción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Camino sin Nombre entre la Av. Lázaro Cárdenas y la Carretera Comalcalco-Cárdenas, en las Localidades Sur 5Ta Sección y Oriente 2Da Sección (San Cayetano), en el Municipio de Comalcalco, Tabasco.	may/17	jul/17	-	1,422,821.81	1,422,821.81	100	
PF460 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Benito Juárez, Villa Carlos Greene, Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	6,172,812.87	6,172,812.87	100	
PF461 Reconstrucción de Pavimento con Mezcla Asfáltica, Guarniciones y Banquetas en Camino las Vías, R/A. Reyes Hernández 2Da. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,860,803.36	4,860,803.36	100	
PF462 Construcción de Pavimento Hidráulico (Calle Mariano Jiménez) Ciudad, Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco.	may/17	jul/17	-	2,977,133.43	2,977,133.43	100	
PF463 Alumbrado Público, Guarniciones y Banquetas, Calle Camino Agrario, Colonia Morelos, Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,645,816.53	1,645,816.53	100	
PF464 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío, Ejido Santo Domingo, R/A. Oriente 1Ra. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,845,476.43	2,845,476.43	100	
PF465 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico, R/A. Occidente 4Ta. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,801,740.74	3,801,740.74	100	
PF466 Construcción de Pavimento Asfáltico (Camino la Bolsa) R/A. José María Pino Suarez 1Ra. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,706,508.64	3,706,508.64	100	
PF467 Construcción de Pavimento Hidráulico en (Calle Ignacio Gutiérrez, Calle 16 de Septiembre y Calle Narciso Rovirosa), Villa Chichicapa, Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	8,299,936.40	8,299,936.40	100	
PF468 Rehabilitación de Pavimento Asfáltico, R/A. Gregorio Méndez 1Ra. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,657,481.71	3,657,481.71	100	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF469 Construcción de dos Puentes Tipo Cajón en (Calle Mariano Jiménez y Calle Galeana), Ciudad Tecolutilla, Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF470 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico, R/A. Occidente 2Da. Secc. Comalcalco, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,545,083.85	3,545,083.85		100
PF471 Reconstrucción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica, Ranchería Anta, Municipio de Cunduacán, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF472 Construcción de Pavimento a Base de Carpeta Asfáltica en Caliente Ra. Yoloxochitl 2Era. Sección, en el Municipio de Cunduacán, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	3,758,200.00	3,758,200.00		100
PF473 Reconstrucción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Tramos Aislados en Prolongación de la Calle 2 de Abril (1Ra. Etapa)	may/17	jul/17	-	3,469,017.80	3,469,017.80		100
PF474 Reconstrucción de Calle (Doroteo Ceballos) a Base de Mezcla Asfáltica, Tulipán	may/17	jul/17	-	2,407,674.42	2,407,674.42		100
PF475 Construcción de Pavimento a Base de Carpeta Asfáltica en Caliente, Ejido la Chonita, Municipio de Cunduacán, Tabasco	may/17	jul/17	-	3,065,900.00	3,065,900.00		100
PF476 Pavimentación de Caminos a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Ej. Zapotal 1Ra. Sección (San Miguel)	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF477 Construcción de Banquetas y Guarniciones en la Ranchería, Guanabacoa Tercera Sección, Municipio de Jalapa, Tabasco	may/17	jul/17	-	628,899.17	628,899.17		100
PF478 Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Ranchería Tequila Primera Sección, Municipio de Jalapa, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,041,452.60	1,041,452.60		100
PF479 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Techumbre en la Ra. San Miguel Adentro 1Ra Sección, en el Municipio de Jalapa, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,780,200.00	1,780,200.00		100
PF480 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Techumbre en el Ej.- Emiliano Zapata, en el Municipio de Jalapa, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,780,200.00	1,780,200.00		100
PF481 Construcción de Pavimento Hidráulico en Callejón 4 entre Calle Porfirio Díaz y Calle Francisco I. Madero	may/17	jul/17	-	1,274,000.37	1,274,000.37		100
PF482 Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Aureliano Barjau Hernández entre Calle Corregidora y Porfirio Díaz	may/17	jul/17	-	1,130,998.54	1,130,998.54		100
PF483 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en Calle Prolongación de 27 de Febrero en el Municipio de Jalapa de Méndez	may/17	jul/17	-	3,054,281.09	3,054,281.09		100
PF484 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	1,595,950.29	1,595,950.29		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA
2018



Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF485 Pavimentacion de Caminos a Base de Mezcla Asfáltica, Ria. Santuario 2Da. Sección Jalpa de Mendez Tabasco	may/17	jul/17	-	2,296,481.18	2,296,481.18		100
PF486 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	549,371.70	549,371.70		100
PF487 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	2,674,800.86	2,674,800.86		100
PF488 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Diversos Tramos	may/17	jul/17	-	1,830,578.50	1,830,578.50		100
PF489 Pavimentacion a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	621,854.43	621,854.43		100
PF490 Pavimentacion a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	604,381.64	604,381.64		100
PF491 Pavimentacion de Camino a Base de Mezcla Asfáltica	may/17	jul/17	-	1,252,880.03	1,252,880.03		100
PF492 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente	may/17	jul/17	-	2,803,374.89	2,803,374.89		100
PF493 Pavimentacion con Mezcla Asfaltica en Poblado Nicolas Bravo	may/17	jul/17	-	1,594,326.48	1,594,326.48		100
PF494 Pavimentación con Concreto Hidráulico del 0+000 al 0+ 684.96 la Calle Manuel Evia del Municipio de Jonuta, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,229,402.13	4,229,402.13		100
PF495 Pavimentación con Concreto Hidráulico del 0 + 487.65 al 0+932.07 en La Calle Ignacio Zaragoza del Municipio de Jonuta, Tabasco	may/17	jul/17	-	5,546,634.41	5,546,634.41		100
PF496 Pavimentación con Concreto Hidráulico del 0+000 al 0+563.94 en la Avenida Periferico del Municipio de Jonuta, Tabasco	may/17	jul/17	-	5,058,963.46	5,058,963.46		100
PF497 Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle Ignacio Zaragoza entre la Calle 2 y Simon Sarlat del Municipio de Jonuta, Tab.	may/17	jul/17	-	3,466,696.01	3,466,696.01		100
PF498 Pavimentación con Concreto Hidraulico en la Calle Benito Juarez entre las Calles 24 de Mayo y Mejia del Municipio de Jonuta, Tab.	may/17	jul/17	-	2,840,228.20	2,840,228.20		100
PF499 Construccion de Pavimento Asfaltico y Señalamiento Horizontal, Camino R/A. San Francisco, Tramo Del Km. 0+000 al 0+980	may/17	jul/17	-	1,965,075.75	1,965,075.75		100
PF500 Pavimentacion de Camino con Mezcla Asfaltica, en la Ra. Santuario 1Ra. Seccion	may/17	jul/17	-	2,271,566.85	2,271,566.85		100
PF501 Construccion de Pavimento con Concreto Asfaltico en la Calle Miguel Orrico de los Llanos en la Col. el Mango de la Villa Benito Juarez	may/17	jul/17	-	2,527,447.85	2,527,447.85		100
PF502 Construcción de Concreto Hidráulico en la Calle Cristóbal Colon entre la Carretera Ciudad Pemex-Jonuta y la Calle Abasolo de la Colonia Curva, Municipio de Macuspana, Tabasco	may/17	jul/17	-	593,400.00	593,400.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF503 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Guayabal, en el Municipio de Nacajuca, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	1,037,519.35	1,037,519.35	100	
PF504 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica en Nacajuca, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,317,001.85	1,317,001.85	100	
PF505 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en las Calles (el Retiro y Epifanio Bravata).	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00	100	
PF506 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calles (1Ra Etapa), en el Municipio de Nacajuca, Tabasco	may/17	jul/17	-	6,050,571.45	6,050,571.45	100	
PF507 Rehabilitación de la Unidad Deportiva en el Ej. Lomitas del Municipio de Nacajuca, Tabasco.	may/17	jul/17	-	9,890,000.00	9,890,000.00	100	
PF508 Construcción de Pavimento Hidráulico Guarniciones y Banquetas en Calles (2ª. Etapa).	may/17	jul/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00	100	
PF509 Construcción de Gradas, Servicios Sanitarios y Cerca Perimetral en Unidad Deportiva Comunitaria (1ª. Etapa)	may/17	jul/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00	100	
PF510 Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Augusto Hernández Olive en Villa Puerto Ceiba Paraíso Tabasco	may/17	jul/17	-	5,734,997.38	5,734,997.38	100	
PF511 Construcción de Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle 8 de Octubre en Villa Puerto Ceiba Paraíso Tabasco	may/17	jul/17	-	5,492,620.18	5,492,620.18	100	
PF512 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico y Drenaje en Calle Comonfort en el Municipio de Paraíso, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,933,691.77	4,933,691.77	100	
PF513 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, en Calle Francisco Trujillo Gurria en el Municipio de Paraíso, Tabasco	may/17	jul/17	-	4,896,044.50	4,896,044.50	100	
PF514 Infraestructura Vial en Camino del Ejido División del Norte (Ejido Montaña 2Da), en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco	may/17	jul/17	-	1,186,800.00	1,186,800.00	100	
PF515 Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Dr. Ramón Medina. Col Centro. Teapa, Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00	100	
PF516 Modernización del Centro Administrativo Municipal., en el Municipio de Tenosique, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00	100	
PF517 Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Calle 55 (1Era. Etapa), en el Municipio de Tenosique, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	3,461,500.00	3,461,500.00	100	
PF518 Pavimentación de Concreto Hidráulico y Banquetas en Calle 33 por Calle 60, en el Municipio de Tenosique, en el Estado de Tabasco	may/17	jul/17	-	2,670,300.00	2,670,300.00	100	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF519 Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle 48 por Calle 15, en el Municipio de Tenosique, en el Estado de Tabasco.	may/17	jul/17	-	2,274,700.00	2,274,700.00		100
PF534 Apoyo Financiero Extraordinario para el Programa Integral de Limpieza y Desazolve de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Municipio de Cárdenas, Tabasco (Ejercicio 2015)	jun/17	jun/17	-	15,242,400.00	15,242,400.00		100
PF535 Apoyo Financiero Extraordinario para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco (Ejercicio 2016)	oct/17	oct/17	-	70,000,000.00	70,000,000.00		100
PF536 PROAGUA Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) para el Municipio de Balancán	jun/17	jun/17	-	1,510,000.00	1,510,000.00		100
PF537 PROAGUA Apartado Urbano para el Municipio de Balancán	jun/17	jun/17	-	8,001,376.00	8,001,376.00		100
PF538 PROAGUA Apartado Rural para el Municipio de Tenosique	jun/17	jun/17	-	5,199,976.01	5,199,976.01		100
PF539 PROAGUA Apartado Agua Limpia para el Municipio de Centro	jun/17	jun/17	-	450,000.00	450,000.00		100
PF540 PROAGUA Apartado Agua Limpia para el Municipio de Balancán	jun/17	jun/17	-	295,895.00	295,895.00		100
PF541 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Calle Delia Vera Torruco, Cárdenas, Tabasco	jul/17	nov/17	-	3,150,377.00	3,150,377.00		100
PF545 Pavimentación de Calle de Acceso con Mezcla Asfáltica en Caliente, Colonia Carlos Alberto Wilson Gómez, Cárdenas, Tabasco	jul/17	nov/17	-	4,849,623.00	4,849,623.00		100
PF546 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Adecuación Vial en Av. Gregorio Méndez Magaña en la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,860,000.00	1,860,000.00		100
PF547 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Adecuación Vial en Boulevard Bicentenario en la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	950,000.00	950,000.00		100
PF548 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Adecuación Vial en Calle Vía 3, en la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF549 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Adecuación Vial en Carril de Baja en Av. Paseo Tabasco en la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,100,000.00	1,100,000.00		100
PF550 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje en Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo, Calle Siete	jul/17	nov/17	-	2,276,408.00	2,276,408.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF551 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje en la Cerrada Macuilli de la Col. Miguel Hidalgo Sector Carlos A. Madrazo, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,773,517.00	1,773,517.00		100
PF552 Pavimentación con Mezcla Asfáltica en Frío, Acabado con Sello Tipo 3A y Señalamiento Horizontal, Entrada del Sector Campestre, Ra. González 3Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,431,650.00	2,431,650.00		100
PF553 Pavimentación con Mezcla Asfáltica en Frío, Acabado con Sello Tipo 3A y Señalamientos Horizontales. Entrada del Sector San Jerónimo, Ra. González 3Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	488,405.00	488,405.00		100
PF554 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos de Visita y Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Antonio Reyes Zurita, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2Da. Sección	jul/17	nov/17	-	1,586,518.00	1,586,518.00		100
PF555 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos de Visita y Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Florentino Hernández, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2Da. Sección	jul/17	nov/17	-	1,510,970.00	1,510,970.00		100
PF556 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos de Visita y Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Calle Miguel Orrico de los Llanos, Villa Ocuilzapotlán, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	3,167,640.00	3,167,640.00		100
PF557 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visita de la Calle Venustiano Carranza, Villa Ocuilzapotlán en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	3,700,000.00	3,700,000.00		100
PF558 Repavimentación de Concreto Hidráulico Calle Puerto Escondido Villa Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	750,000.00	750,000.00		100
PF559 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visita del Callejón Emir Guzmán, Ra. Anacleto Canabal 1Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,618,896.00	1,618,896.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF560 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visita Callejón los María, Ra. Anacleto Canabal 1Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,127,831.00	1,127,831.00		100
PF561 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visita Calle Luis Cantón, Ra. Buena Vista Río Nuevo 2Da. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,684,731.00	1,684,731.00		100
PF562 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visita Callejón San Isidro, Ra. Anacleto Canabal 1Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,270,948.00	1,270,948.00		100
PF563 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Subteniente García, Villa Playas del Rosario	jul/17	nov/17	-	2,800,000.00	2,800,000.00		100
PF564 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos de Visitas y Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Calle Principal de la Ra. Miramar (T.S) del Municipio de Centro	jul/17	nov/17	-	3,746,865.00	3,746,865.00		100
PF565 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Drenaje en Col. Gaviotas Sur Calle Principal Felipe Calderón Marchena	jul/17	nov/17	-	1,930,000.00	1,930,000.00		100
PF566 Construcción de Pav. Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Renivelación de Pozos de Visitas del Circuito San José, Ra. Francisco I. Madero 1Ra. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	393,692.00	393,692.00		100
PF567 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Col. Gaviota Sur Calle Chechenia, en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	788,660.00	788,660.00		100
PF568 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Renivelación de Pozos de Visitas y Pavimentación de Concreto Hidráulico Calle Sin Nombre, Ra. Medellín y Madero 2Da Sección	jul/17	nov/17	-	1,398,726.00	1,398,726.00		100
PF569 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Benito Juárez de la Ciudad de Jonuta, Tab.	jul/17	nov/17	-	5,229,967.00	5,229,967.00		100
PF570 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle de Acceso del Pob. Monte Grande del Municipio de Jonuta, Tab.	jul/17	oct/17	-	3,000,000.00	3,000,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF571 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Nicolás Bravo, de la Ciudad de Jonuta, Tab.	jul/17	nov/17	-	4,145,720.61	4,145,720.61	100	100
PF572 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Prudencio López de la Ciudad de Jonuta, Tab.	jul/17	nov/17	-	1,613,000.00	1,613,000.00	100	100
PF573 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, de la Calle 5 de Mayo de Villa Puerto Ceiba, Paraíso Tabasco	jul/17	nov/17	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100	100
PF574 Pavimentación Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Drenaje en la Calle Miguel Orrico de los Llanos de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco	jul/17	nov/17	-	5,187,972.74	5,187,972.74	100	100
PF575 Construcción de Calle con Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Luminarios Tipo Arbotantes y Cableado Eléctrico Subterráneo en la Calle Manuel Buelta, en la Colonia Centro del Municipio de Teapa, Tabasco.	jul/17	nov/17	-	2,793,791.34	2,793,791.34	100	100
PF576 Construcción de Techumbre en la Cancha del Parque Lázaro Cárdenas, Col. Atasta de Serra, Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,186,800.00	1,186,800.00	100	100
PF577 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de la Calle el Recreo Villa Macultepec, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	3,362,600.00	3,362,600.00	100	100
PF578 Pavimentación de Concreto Hidráulico Guarniciones y Banqueta en Ra. Anacleto Canabal 1A Sección en Municipio Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,113,436.62	2,113,436.62	100	100
PF579 Construcción de Techumbre en Jardín de Niños " Violeta Trujillo Cárdenas " de la Colonia Miguel Hidalgo, Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,780,200.00	1,780,200.00	100	100
PF580 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Pelicanos, Ra. Guapinol, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	3,164,800.00	3,164,800.00	100	100
PF581 Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Matilde Pérez Frias, en la Colonia Jose María Pinos Suarez, en el Municipio Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00	100	100
PF582 Pavimentación con Mezcla Asfáltica en Ra. González 3Ra. Sección en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,404,901.85	2,404,901.85	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF583 Construcción de Camino con Pavimento Asfáltico, R/A. Francisco I. Madero 1Ra. Sección en el Municipio de Comalcalco, Tabasco	jul/17	nov/17	-	8,492,384.24	8,492,384.24		100
PF584 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en la Ra. Pedregalito 1Era Sección, en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF585 Pavimentación en Diversas Calles a Base de Concreto Asfáltico en Frio en el Pob. Ocuapan	jul/17	nov/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF586 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Obras de Drenaje Menor en la Ra. Villa Flores 2Da. Sección	jul/17	nov/17	-	2,076,900.00	2,076,900.00		100
PF587 Pavimento de Calle a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en el Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda)	jul/17	nov/17	-	3,837,320.00	3,837,320.00		100
PF588 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obra de Drenaje Menor en el Ej. la Lucha	jul/17	nov/17	-	1,879,100.00	1,879,100.00		100
PF589 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Ej. Rafael Martínez de Escobar	jul/17	nov/17	-	3,461,500.00	3,461,500.00		100
PF590 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en la Col. José Narciso Rovirosa	jul/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF591 Pavimentación de Caminos a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Ej. Estación Zanapa	jul/17	nov/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF593 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en la Localidad Manuel Sánchez Marmol	jul/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF594 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Ej. los Naranjos	jul/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF595 Pavimentación de Calle a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en la Col. Arboleda (Ra. Río Seco y Montaña 2Da. Sección), en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF596 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obras de Drenaje Menor en el Ej. Agapito Domínguez C., en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF597 Construcción de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Diversas Calles en el Pob. Águiles Serdán 1Ra Sección, en el Municipio de Jalapa, en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,879,100.00	1,879,100.00		100
PF598 Pavimentación con Mezcla Asfáltica Tramo la Guadalupe, Ranchería Mecoacán 2Da. Sección (San Lorenzo) de Jalpa de Méndez en el Estado de Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF599	Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica, Ranchería Hermenegildo Galeana 2Da. Sección	jul/17	nov/17	-	1,515,805.60	1,515,805.60		100
PF600	Construcción de Banqueta y Guarniciones de la Calle Unión entre el Entronque de la Calle Miguel Hidalgo y Carretera Ciudad Pemex-Jonuta, Municipio de Macuspana, Tabasco	jul/17	nov/17	-	1,384,600.00	1,384,600.00		100
PF601	Pavimentación en Diversas Calles a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Pob. Mecatepec	jul/17	nov/17	-	1,483,500.00	1,483,500.00		100
PF602	Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obra de Drenaje en el Ej. Lic. Antonio Zamora Arrijoja	jul/17	nov/17	-	1,941,081.63	1,941,081.63		100
PF603	Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario y Agua Potable en las Calles Segunda, Tercera y Transversal de la Col. Convivencia de la Cd. de Huimanguillo	jul/17	nov/17	-	2,131,717.30	2,131,717.30		100
PF604	Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle Ignacio Gutierrez entre Calle Gregorio Mendez y los Milagros en la Calle Gregorio Mendez entre Ignacio Gutierrez y Niños Heroes y en la Calle Niños Heroes entre Calle Gregorio Mendez y los Milagros de la Col. los Angeles de la Cd. Huimanguillo	jul/17	nov/17	-	4,344,914.43	4,344,914.43		100
PF605	Pavimentación de Calle a Base de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones, Red Hidráulica y Drenaje Sanitario en Calle de 5 de Mayo en la Ciudad de Huimanguillo	jul/17	nov/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF606	Pavimentación de Calle a Base de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle Independencia (entre Calle Ignacio Gutierrez y Carretera Federal) en la Cd. Huimanguillo	jul/17	nov/17	-	1,614,178.05	1,614,178.05		100
PF607	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle San Pedrito, Villa Jalupa	jul/17	nov/17	-	3,901,393.57	3,901,393.57		100
PF608	Construcción de Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas en la Calle Circunvalación de Pochitoque del Municipio de Centro, Tabasco.	jul/17	nov/17	-	3,235,971.32	3,235,971.32		100
PF609	Reconstrucción de Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas en la Calle Jalapa de la Colonia Atasta de Serra del Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,205,486.59	2,205,486.59		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF610 Construcción de Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas en la Calle Pochitoque del Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	nov/17	-	2,131,838.58	2,131,838.58		100
PF611 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en la Ranchería Guineo 2Da. Sección en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.00	2,297,547.00		100
PF612 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en el Fracc. Carlos Pellicer Cámara en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,708,481.86	2,708,481.86		100
PF613 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en el Fracc. las Rosas en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,616,114.76	2,616,114.76		100
PF614 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en Villa Luis Gil Pérez en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.00	2,297,547.00		100
PF615 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en Villa Ocuilzapotlán en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,616,114.76	2,616,114.76		100
PF616 Construcción de Cancha de Fútbol 7 con Pasto Sintético en Villa Parrilla en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,004,480.00	2,004,480.00		100
PF617 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en Villa Tamulte de las Sabanas en el Municipio de Centro Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,616,114.76	2,616,114.76		100
PF618 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en la Col. Bonanza	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF619 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en la Col. Bosque de Villahermosa	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF620 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en la Col. Indeco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF621 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en la Col. Tierra Colorada	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF622 Construcción de Cancha de Fútbol Rápido con Pasto Sintético en el Fraccionamiento las Lomas de la Ra. Ixtacomitan 2Da Sección del Municipio de Centro. Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF623 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Cd. de Jonuta, Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF624 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en Pob. Monte Grande la Cd. de Jonuta, Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF625 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. las Flores 2Da. Sección del Municipio de Paraíso Tabasco, Paraíso Tab	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF626 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Moctezuma 3Ra. Sección del Municipio de Paraíso Tabasco, Paraíso Tab	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF627 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Nicolás Bravo 3Ra. Sección del Municipio de Paraíso Tabasco, Paraíso Tab	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF628 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Potreritos del Municipio de Paraíso Tabasco, Paraíso Tab	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF629 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Unión 2Da. Sección del Municipio de Paraíso Tabasco, Paraíso Tab	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF630 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Lomas Alegres del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF631 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra. Santa Rosa 1Ra. Sección del Municipio de Tacotalpa, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF632 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Localidad Vicente Guerrero (Lerma) Teapa Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF633 Construcción de Cancha de Fútbol Siete en Miguel Hidalgo 1Ra. Sección (las Gardenias), Teapa, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF634 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en el Poblado Carlos Roviroso	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF635 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en el Ra. Piedra 2Da. Secc.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF636 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en el Pob. Jahuacapa del Municipio de Jalapa, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF637 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Ra Chipilinar 4Ta. Secc Municipio de Jalapa, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF638 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Unidad Deportiva de Jalpa de Méndez (Barrio San Luis)	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF639 Construcción de Cancha de Fútbol Siete en el Poblado C-09 Lic. Francisco I. Madero del Municipio de Cardenas, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF640 Construcción de la Cancha de Fútbol Siete en el Poblado C-27 Ing. Eduardo Chavez Ramirez del Municipio de Cardenas, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF641 Construcción de Drenaje Sanitario en el Boulevard Siglo XXI	jul/17	jul/17	-	1,700,000.00	1,700,000.00		100
PF642 Construcción de Guarniciones y Banquetas en las Calles Juan de la Barrera y Fernando Montes de Oca de la Colonia Niños Heroes	jul/17	jul/17	-	550,000.00	550,000.00		100
PF643 Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle Lic. Victor Manuel Lopez Cruz	jul/17	jul/17	-	600,000.00	600,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF644 Pavimentación de Calle a Base de Concreto Asfáltico, Guarniciones y Banquetas del Pob. C-32 (Francisco Trujillo Gurria)	jul/17	jul/17	-	3,500,000.00	3,500,000.00		100
PF645 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente entrada los Garcia	jul/17	jul/17	-	2,200,000.00	2,200,000.00		100
PF646 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obras de Drenaje Menor en la Ej. Ignacio Gutierrez 1Ra. Seccion	jul/17	jul/17	-	3,000,000.00	3,000,000.00		100
PF647 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en frio y Construcción de Obras de Drenaje Menor en la Ra. Amacohite 1Ra. Seccion	jul/17	jul/17	-	3,000,000.00	3,000,000.00		100
PF648 Construcción de Guarniciones, Banquetas, Pavimentación de Concreto Hidraulico y Renivelación de Pozos de Visitas Calle sin Nombre, Ra. Medellin y Madero 2Da. Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	421,021.00	421,021.00		100
PF649 Pavimentación de Calles con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas y Señalamientos, en la Calle Ceiba, Col. Casa Blanca 2Da. Secc. Municipio de Centro, Tabasco.	jul/17	jul/17	-	3,291,280.00	3,291,280.00		100
PF650 Rehabilitación de Piso de Acceso, Gradas, Malla de Protección, Butacas, Baños, Iluminación e Instalación Electrica del Estadio Futbol "El Olimpico" en la Unidad Deportiva de la Ciudad de Villahermosa en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	jul/17	-	6,560,190.34	6,560,190.34		100
PF651 Construcción de Pavimento Hidraulico 1Ra. Etapa de la Calle 5 de Mayo de Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco.	jul/17	jul/17	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF652 Construcción de Gradas y Servicios Sanitarios con Vestidor	jul/17	jul/17	-	570,412.09	570,412.09		100
PF653 Construcción de Casa de la Cultura en Gaviotas Sur San José	jul/17	jul/17	-	4,379,000.00	4,379,000.00		100
PF654 Construcción de Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara" Etapa 2	jul/17	jul/17	-	16,300,587.93	16,300,587.93		100
PF655 Construcción de Andadores de Concreto Hidraulico, Col. 7 de Octubre, Cardenas, Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF656 Pavimentación de Camino con Mezcla Asfáltica en Frio, Col. el Parnaso, Cárdenas, Tabasco	jul/17	jul/17	-	2,029,225.00	2,029,225.00		100
PF657 Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, Red de Drenaje y Agua Potable, Calle Olivo, Cárdenas, Tabasco	jul/17	jul/17	-	4,019,151.00	4,019,151.00		100
PF658 Construcción de Domo en Área Deportiva Poblado C-20, Cárdenas, Tabasco	jul/17	jul/17	-	1,745,551.00	1,745,551.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF659	Construcción de Domo en la Escuela Primaria Leodegario Ricardo Rivera, Clave 27DPR0026L, Cárdenas, Tabasco	jul/17	jul/17	-	1,654,432.00	1,654,432.00		100
PF660	Rehabilitación de Techumbre y Canalon en Casa de la Tierra, Colonia Tabasco 2000, Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	jul/17	-	496,762.00	496,762.00		100
PF661	Construcción de Drenaje y Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Calle Dos, Villa Playas del Rosario en el Municipio de Centro, Tabasco	jul/17	jul/17	-	4,150,000.00	4,150,000.00		100
PF662	Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico (Bacheo) en la Col. Gaviotas Norte	jul/17	jul/17	-	1,028,956.38	1,028,956.38		100
PF663	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Col. Espejo I	jul/17	jul/17	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF664	Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico (Bacheo) en la Colonia Espejo II	jul/17	jul/17	-	512,394.76	512,394.76		100
PF665	Reconstrucción de Tramo de Tubería en Hundimiento de Vialidad por Colapso de Tubería Existente en Andador Río Ometepec	jul/17	jul/17	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF666	Reconstrucción de Tramo de Tubería en Hundimiento de Vialidad por Colapso de Tubería Existente en Andador Río Tepalcaltepec	jul/17	jul/17	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF667	Reconstrucción de Pavimento Hidráulico (Bacheo) en la Col. Infonavit Cd. Industrial	jul/17	jul/17	-	503,569.34	503,569.34		100
PF668	Reconstrucción de Pavimento Hidráulico en la Calle la Mocha	jul/17	jul/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF669	Reconstrucción de Pavimento Hidráulico (Bacheo) en Calle Congreso de Chilpancingo	jul/17	jul/17	-	1,512,649.25	1,512,649.25		100
PF670	Construcción de Techumbre Metálica de la Escuela Primaria José Narciso Rovirosa	jul/17	jul/17	-	1,123,689.31	1,123,689.31		100
PF671	Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico en el Circuito de Antonio Rullán Ferrer	jul/17	jul/17	-	1,322,631.18	1,322,631.18		100
PF672	Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones y Banquetas en Calles del Centro	jul/17	jul/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF673	Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Prolongación de Anacleto Canabal	jul/17	jul/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF674	Reconstrucción de Tramo de Tubería en Hundimiento de Vialidad por Colapso de Tubería Existente en Calle Ejido Torno Largo	jul/17	jul/17	-	1,796,327.65	1,796,327.65		100
PF675	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en el Fracc. 27 de Octubre	jul/17	jul/17	-	1,325,678.92	1,325,678.92		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF676 Reconstrucción de Pavimento de Concreto Hidráulico (Bacheo) en Villa las Flores	jul/17	jul/17	-	506,768.83	506,768.83	100	100
PF677 Construcción de Techumbre Metálica en el Parque Principal	jul/17	jul/17	-	1,318,326.59	1,318,326.59	100	100
PF678 Construcción de Techumbre Metálica en la Cancha Pública	jul/17	jul/17	-	1,372,000.00	1,372,000.00	100	100
PF679 Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en la Calle Venustiano Carranza	jul/17	jul/17	-	1,895,839.45	1,895,839.45	100	100
PF680 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Principal de la Ra. El Censo	jul/17	jul/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
PF681 Rehabilitación de Casa de Usos Múltiples y Delegación	jul/17	jul/17	-	458,694.00	458,694.00	100	100
PF682 Construcción de Pavimento Hidráulico en Circuito San José	jul/17	jul/17	-	1,482,250.00	1,482,250.00	100	100
PF683 Construcción de Pavimento Asfáltico en Callejón los Hernández	jul/17	jul/17	-	1,070,377.58	1,070,377.58	100	100
PF684 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Camino Principal Torno Largo	jul/17	jul/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
PF685 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Camino Principal	jul/17	jul/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00	100	100
PF686 Construcción de Techumbre en Plaza Principal	jul/17	jul/17	-	1,201,698.32	1,201,698.32	100	100
PF687 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en la Cerrada de Carolinas 1 y Cerrada de Carolinas 2	jul/17	jul/17	-	801,663.63	801,663.63	100	100
PF688 Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle José Mariscal	jul/17	jul/17	-	900,368.91	900,368.91	100	100
PF689 Construcción de Pavimentación Asfáltica en Calle las Torres	jul/17	jul/17	-	1,750,000.00	1,750,000.00	100	100
PF690 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío en Calles del Centro de Salud Ría. Norte 2Da. Sección	jul/17	jul/17	-	2,843,998.67	2,843,998.67	100	100
PF691 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío en Calles del Ejido Gregorio Méndez	jul/17	jul/17	-	7,366,975.32	7,366,975.32	100	100
PF692 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío en Camino Miguel Hidalgo 2Da. Sección-León Zarate 2Da. Sección.	jul/17	jul/17	-	5,783,168.60	5,783,168.60	100	100
PF693 Construcción de Pavimento con Mezcla Asfáltica en Frío en Camino Progreso Tular 2Da. Sección-Ría. Patastal 2Da. Sección.	jul/17	jul/17	-	2,371,921.41	2,371,921.41	100	100
PF694 Rehabilitación de Camino con Mezcla Asfáltica en Frío Col. Occidente Villa Aldama-Ría. Madero 2Da. Sección	jul/17	jul/17	-	5,997,491.10	5,997,491.10	100	100
PF695 Rehabilitación de Camino con Mezcla Asfáltica en Frío Occidente 2Da.- Ejido San Francisco, del Cadenamiento 0+000 al 0+430	jul/17	jul/17	-	1,259,010.70	1,259,010.70	100	100
PF696 Rehabilitación de Camino con Mezcla Asfáltica en Frío Sargento López 1Ra. Sección-León Zarate 2Da. Sección, Cadenamiento 1+416 al 2+159	jul/17	jul/17	-	1,385,962.83	1,385,962.83	100	100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF697 Construcción de Puente Tubular de de 8.00 Mts De Longitud x 4.00 Mts de Ancho (Ubic. Entrada al 10) en el Ejido Tres Bocas 3Ra. Sección	jul/17	jul/17	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF698 Pavimentación de Calles a Base de Mezcla Asfáltica en Frio en el Pob. C-26 (Gral. Pedro C. Colorado)	jul/17	jul/17	-	2,000,000.00	2,000,000.00		100
PF699 Construcción de 2 Aula Didacticas en el Centro de Educacion Media Superior a Distancia Num. 57 del Poblado Ocuapan	jul/17	jul/17	-	1,700,000.00	1,700,000.00		100
PF700 Construcción de 2 Aula Didacticas en el Centro de Educacion Media Superior a Distancia Num. 58 del Pob. C-31 (Gral. Francisco Villa)	jul/17	jul/17	-	1,700,000.00	1,700,000.00		100
PF701 Construcción de Cancha de Usos Múltiples con Techumbre de 19 x 33 M. en la Ra. San Juan el Alto 1Ra Sección	jul/17	jul/17	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF702 Construcción de Techumbre en la Esc. Art. 123 Mi Patria es Primero	jul/17	jul/17	-	1,550,000.00	1,550,000.00		100
PF703 Construcción del Carcamo y Línea de Presión en la Colonia el Recuerdo en la Ra. Ignacio Zaragoza (Los Ateos)	jul/17	jul/17	-	2,033,988.03	2,033,988.03		100
PF704 Construcción de Unidad Deportiva la Manga II (1er. Etapa), en el Municipio de Centro, Estado de Tabasco, con Instalaciones Adaptadas a las Necesidades de las Personas con Discapacidad	ago/17	ago/17	-	49,924,395.04	49,924,395.04		100
PF705 Construcción de Pavimento Asfáltico en la Calle San José entre Calle 3 y Carretera Nuevo Progreso - Tenosique	ago/17	ago/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF706 Construcción de Banquetas y Guarniciones en Carretera Tenosique - Nuevo Progreso en la Comunidad de San Marcos	ago/17	ago/17	-	547,080.00	547,080.00		100
PF707 Construcción de Banquetas y Alumbrado Público de la Calle 26 entre la Calle 55 y la Calle Macuilis Col. Luis Gómez Z.	ago/17	ago/17	-	900,000.00	900,000.00		100
PF708 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en Calle Guadalupe Victoria, entre Calle 28 y Calle Álvaro Obregón	ago/17	ago/17	-	1,255,000.00	1,255,000.00		100
PF711 Rehabilitación de Centro Deportivo Comunitario Framboyan en la Cd. de Huimanguillo	sep/17	nov/17	-	729,892.88	729,892.88		100
PF712 Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión en la Rancharía Francisco I. Madero Alto 2Da. Sección	sep/17	nov/17	-	1,483,500.00	1,483,500.00		100
PF713 Construcción de Guarniciones, Banquetas y Barda del Malecón en la Avenida el Chaschin (Antes Calle Marina)	ago/17	ago/17	-	1,100,000.00	1,100,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF714 Construcción de Pavimento Hidráulico de la Calle Venustiano Carranza entre Calle Guadalupe Victoria y Calle 28 de la Colonia Lázaro Cárdenas	ago/17	ago/17	-	535,000.00	535,000.00		100
PF715 Pavimentación de Concreto Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en Calle 50 entre Avenida Constitución y Calle Lázaro Cárdenas	ago/17	ago/17	-	1,710,000.00	1,710,000.00		100
PF716 Construcción de Pavimento Asfáltico en la Calle Galeana 2 de la Ranchería Boqueron 3Ra Sección (El Guanajal) del Municipio de Centro, Tabasco	sep/17	nov/17	-	2,589,508.58	2,589,508.58		100
PF717 Pavimentación Hidráulica en la Calle Ocho de la Colonia Casa Blanca Segunda Sección del Centro, Tabasco	sep/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF718 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas, en el Andador Bambú, Cerrada los López y Calle Antonio Ortiz Hernández, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	sep/17	nov/17	-	3,164,800.00	3,164,800.00		100
PF719 Construcción de Techumbre en Canchas de Usos Múltiples en la Escuela Secundaria Técnica # 49, en el Municipio de Centro, Tabasco	sep/17	nov/17	-	1,783,402.38	1,783,402.38		100
PF720 Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez, en Ra. Acachapan y Colmena 2Da Sección, Municipio de Centro, Tabasco	sep/17	nov/17	-	1,186,800.00	1,186,800.00		100
PF721 Rehabilitación del Mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte en el Municipio de Centro, Tabasco	sep/17	nov/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF722 Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Ranchería Río Viejo. Sector Mandarina., en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	sep/17	nov/17	-	9,890,000.00	9,890,000.00		100
PF723 Reconstrucción de Calles a Base de Mezcla Asfáltica en la Localidad de Carlos Rovirosa (Tulipán)	sep/17	nov/17	-	2,430,907.79	2,430,907.79		100
PF724 Construcción de Cerca Perimetral en el Parque de Feria Municipal	sep/17	nov/17	-	3,956,000.00	3,956,000.00		100
PF725 Construcción de Banquetas y Guarniciones en Diversas Calles de la Col. Cuitlahuac de la Ra. Río Seco y Montaña 2Da. Sección.	sep/17	nov/17	-	989,000.00	989,000.00		100
PF726 Pavimentación de Caminos a Base de Mezcla Asfáltica en Frio y Construcción de Obras de Drenaje Menor en la localidad Guadalupe Victoria	sep/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF727 Construcción de Canchas de Usos Múltiples Techada en Plaza Cívica en el Ejido el Guanal, en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	sep/17	nov/17	-	1,976,268.26	1,976,268.26		100
PF728 Construcción de Pavimento Asfáltico Tramo: Chipilinar 4Ta Sección - Chipilinar 1Ra Sección - Puente Guayacan en la Ra. Chipilinar 1Ra Sección, en el Municipio de Jalapa, en el Estado de Tabasco	sep/17	nov/17	-	6,428,500.00	6,428,500.00		100
PF729 Pavimentación de Camino a base de Mezcla Asfáltica en Caliente, en el Municipio de Jalpa de Mendez	sep/17	nov/17	-	2,440,194.40	2,440,194.40		100
PF730 Construcción de Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal. Camino: Jalapa-Belen en la Ra. Lerdo de Tejada 2Da. Sección Tramo: del Km 0+000 al Km 0+930	sep/17	nov/17	-	2,136,909.55	2,136,909.55		100
PF731 Construcción de Pavimento Hidráulico, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas en la Calle Profesor Alejandro Rodríguez Rocher y Calle Cocoteros de Paraíso Tabasco.	sep/17	nov/17	-	5,666,970.00	5,666,970.00		100
PF732 Recarpeteo con Mezcla Asfáltica en Caliente en Camino Principal en Libertad 1Ra. Sección en el Municipio de Paraíso, Tabasco	sep/17	nov/17	-	2,343,806.37	2,343,806.37		100
PF733 Construcción de Drenaje Sanitario, Pavimento Hidráulico, Banquetas y Guarniciones en la Calle Cuauhtémoc de la Villa Quetzalcóatl, Balancán, Tabasco.	sep/17	sep/17	-	3,635,609.71	3,635,609.71		100
PF734 Construcción de Banquetas y Guarniciones en la Calle Apatzingán del Centro de Población de Apatzingán, Balancán, Tabasco.	sep/17	sep/17	-	1,009,654.07	1,009,654.07		100
PF735 Construcción de Banquetas y Guarniciones en la Calle Ignacio Allende del Centro de Población de Apatzingán, Balancán, Tabasco.	sep/17	sep/17	-	2,175,287.44	2,175,287.44		100
PF736 Construcción de Banquetas y Guarniciones en la Calle Pino Suárez del Centro de Población de Apatzingán, Balancán, Tabasco	sep/17	sep/17	-	1,069,551.78	1,069,551.78		100
PF737 Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Tierra Colorada del Municipio de Centro, Tabasco	oct/17	nov/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF738 Pavimentación con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Ranchería Ixtacomitan del Municipio de Centro, Tabasco	oct/17	nov/17	-	15,824,000.00	15,824,000.00		100
PF739 Construcción de Techumbre en Cancha de Fútbol Rápido de la Colonia el Campanario de la Ciudad de Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) en el Estado de Tabasco	oct/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF740 Construcción de la Cancha de Usos Múltiples, Techada en la Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" en el Ejido Aureo L. Calles, en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	oct/17	nov/17	-	1,979,731.74	1,979,731.74		100
PF741 Construcción de Modulo Deportivo Comunitario en el Ej. Tres Bocas 1Era., en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	oct/17	nov/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF742 Construcción de Cancha de Usos Múltiples Techada y Área Recreativa en la Esc. Primaria "Tierra y Libertad" en el Ej. Tierra Nueva 3Era, en el Municipio de Huimanguillo, en el Estado de Tabasco	oct/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF743 Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en Caliente en la Entrada el Fillón en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco	oct/17	nov/17	-	2,361,254.31	2,361,254.31		100
PF744 Construcción de Carpeta a Base de Concreto Asfáltico en Caliente, en Calles de la Localidad el Cedro Nacajuca	oct/17	nov/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF745 Pavimentacion a Base de Concreto Hidraulico, Guarniciones y Banquetas en la Calle 3 del Pob. C-34 (Lic. Benito Juarez Garcia)	nov/17	dic/17	-	2,772,858.17	2,772,858.17		100
PF746 Construcción de Guarniciones, Banquetas y Ampliación de Pavimento con Concreto Hidraulico en la Av. Periferico de la Ra. Rio Seco y Montaña 2Da. Seccion	nov/17	dic/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF777 Adquisición de Cinco Vehículos Recolectores para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	dic/17	dic/17	-	11,750,000.00	11,750,000.00		100
PF778 Adquisición de Siete Vehículos Recolectores para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	16,450,000.00	16,450,000.00		100
PF779 Adquisición de Dos Vehículos Recolectores para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco	dic/17	dic/17	-	4,700,000.00	4,700,000.00		100
PF780 "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Municipal", en el Municipio de Cárdenas, Tabasco	nov/17	nov/17	-	27,300,000.00	27,300,000.00		100
PF781 "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Municipal", en el Municipio de Jonuta, Tabasco	nov/17	nov/17	-	14,625,000.00	14,625,000.00		100
PF782 "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático Municipal", en el Municipio de Paraíso, Tabasco	nov/17	nov/17	-	23,497,500.00	23,497,500.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF783 Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Calle Jesús Mazar, Ra. Buenavista Río Nuevo 2A. Sección, en el Municipio de Centro, en el Estado de Tabasco	dic/17	dic/17	-	2,017,371.10	2,017,371.10		100
PF784 Construcción de Módulo Deportivo Comunitario, Fraccionamiento Sta. Elena Municipio de Centro Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,483,500.00	1,483,500.00		100
PF785 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Frio (Ubic. Sección Leyva) en el Ej. Pedregal Moctezuma 2Da. Sección	dic/17	dic/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF786 Pavimentación con Mezcla Asfáltica en la Ranchería el Río. de Jalpa de Méndez en el Estado de Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,978,000.00	1,978,000.00		100
PF787 Construcción de Techumbre Tipo Domo en Plaza Cívica y Piso de Concreto Hidráulico en el CECYTE No. 6, Gutiérrez Gómez, Cárdenas, Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,395,760.00	1,395,760.00		100
PF788 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Colonia Centro, Cárdenas, Tabasco	dic/17	dic/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF789 Construcción de Cancha de Fútbol 7 en la Villa Coronel Andrés Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco	dic/17	dic/17	-	2,297,547.82	2,297,547.82		100
PF790 Rehabilitación de la Infraestructura del CESSA Dr. Maximiliano Dorantes del Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	49,999,870.00	49,999,870.00		100
PF791 Construcción de Área Recreativa y Rehabilitación del Jardín de Niños Fanny Anitua Yañez Zona 10 Sector 12 con Clave 27DJN0614K Ubicado en el Fraccionamiento Brisas del Grijalva Col. Casa Blanca 2Da Sección en el Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	620,000.00	620,000.00		100
PF792 Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Alfonso Caparrosa Zona 04 Clave 27DPR0126K Ubicado en Av. las Américas No. 201 Fracc. Lidia Esther en el Municipio de Centro.	dic/17	dic/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF793 Construcción de Parque Recreativo con Andadores, Trotapista, Área de Juegos Infantiles, Área Recreativa, Cancha de Usos Múltiples, Área Verde, Ejercitadores y Alumbrado Público en la Col. Miguel Hidalgo del Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	6,555,000.00	6,555,000.00		100
PF794 Construcción de Cancha con Techumbre en el CECYTE Plantel 11 Pob. Buena Vista, Clave 27ETC0011T. del Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF795 Construcción de Techumbre en Plaza Cívica del CECYTE Plantel No. 14, en la Ra. Dos Montes, Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF796 Construcción de Techumbre en el COBATAB Plantel No. 24 del Fracc. Parrilla II, Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF797 Construcción de Techumbre en la Escuela Primaria Macedonio Rivero Ra. la Lima, Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF798 Construcción de Cancha con Techumbre en Escuela Primaria Narciso Mendoza Clave: 27DPRO270X de la Ra. Tumbulushal, Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF799 Construcción de Techumbre en Parque Central de la Villa Tamulté de las Sabanas, en el Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	1,200,000.00	1,200,000.00		100
PF800 Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples en el Fracc. "Las Lomas 2016", Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	1,800,000.00	1,800,000.00		100
PF801 Remodelación de Centro Deportivo Comunitario y Cultural del Poblado C 26 (Gral Pedro Colorado)	dic/17	dic/17	-	6,682,814.66	6,682,814.66		100
PF802 Construcción de Centro Deportivo Comunitario en el Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda)	dic/17	dic/17	-	5,622,173.54	5,622,173.54		100
PF803 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Tramo el Panteón Pob. Amatitán	dic/17	dic/17	-	1,000,000.00	1,000,000.00		100
PF804 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Tramo San José Pob. Iquiuapa	dic/17	dic/17	-	1,500,000.00	1,500,000.00		100
PF805 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en Ra. Tomás Garrido (El Mangal)	dic/17	dic/17	-	2,500,000.00	2,500,000.00		100
PF806 Pavimentación de Camino a Base de Mezcla Asfáltica en la Colonia en R/A Tierra Adentro 2Da.- Secc.	dic/17	dic/17	-	4,000,000.00	4,000,000.00		100
PF807 Obra: Pavimentación de Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Drenaje Pluvial en la Calle Federico Álvarez entre Calle Pino Suárez y Calle Prudencio López del Municipio de Jonuta, Tab	dic/17	dic/17	-	3,016,740.02	3,016,740.02		100
PF808 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal Primera Etapa	dic/17	dic/17	-	4,848,651.50	4,848,651.50		100
PF809 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal Segunda Etapa	dic/17	dic/17	-	4,848,651.50	4,848,651.50		100
PF810 Construcción de Pavimento Asfalto en Caliente en Carretera el Escribano (Entre el Tramo de la Carretera a Dos Bocas a la Carretera las Flores 1Ra Sección) del Municipio de Paraíso Tabasco)	dic/17	dic/17	-	3,745,380.35	3,745,380.35		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF811 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Agua Potable en la Calle 27 de Febrero de Villa Puerto Ceiba, Paraíso Tabasco	dic/17	dic/17	-	4,822,079.24	4,822,079.24		100
PF812 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red de Agua Potable y Drenaje en la Calle Torno Largo de Villa Puerto Ceiba, Paraíso Tab	dic/17	dic/17	-	1,889,517.30	1,889,517.30		100
PF813 Construcción de Pavimento Hidráulico, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones y Banquetas en Calle del Velodromo de la Unidad Deportiva de Paraíso Tabasco	dic/17	dic/17	-	8,000,000.00	8,000,000.00		100
PF814 Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas de Calle 16 de Septiembre de Villa Puerto Ceiba, Paraíso Tabasco	dic/17	dic/17	-	6,280,807.80	6,280,807.80		100
PF815 Reconstrucción del Pavimento Asfáltico en el Camino San Ramon a Santa Rosa 1A. Secc. Col. San Ramon	dic/17	dic/17	-	7,500,000.00	7,500,000.00		100
PF816 Guarniciones y Banquetas para Construcción de Ruta Ecoturística (Bordo de Protección) de la Cabecera Municipal	dic/17	dic/17	-	8,000,000.00	8,000,000.00		100
PF817 Apoyo Financiero Extraordinario Hidrocarburos 2017	dic/17	dic/17	-	70,000,000.00	70,000,000.00		100
PF818 Construcción de la Unidad Deportiva en la Villa Luis Gil Pérez, en el Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	6,410,000.00	6,410,000.00		100
PF819 Construcción de la Unidad Deportiva en la Ranchería Buena Vista Primera Sección, en el Municipio de Centro, Tabasco	nov/17	dic/17	-	5,100,000.00	5,100,000.00		100
PF820 Construcción del "Parque Malecón", en el Municipio de Centro, Tabasco	dic/17	dic/17	-	17,500,000.00	17,500,000.00		100
PF821 Rehabilitación del Mercado de la Sierra, Colonia Guayabal, Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF822 Rehabilitación de Parque, Área de Juegos Infantiles y de Cancha Rápida en Colonia Nueva Pensiones, Municipio de Centro, Tabasco.	dic/17	dic/17	-	2,472,500.00	2,472,500.00		100
PF823 Reconstrucción de Carpeta Asfáltica en Tramos Aislados del Camino a Tequila 1a Sección "La Aurora", del Km. 0+000 Al 3+600 en la Ra. Tequila 1a Sección (La Aurora).	dic/17	dic/17	-	2,373,600.00	2,373,600.00		100
PF824 Construcción del Centro de Desarrollo Indígena de Puxcatán (1era. Etapa), en el Municipio de Tacotalpa, en el Estado de Tabasco	dic/17	dic/17	-	2,967,000.00	2,967,000.00		100
PF825 Construcción de Línea de Tubería Auxiliar para el Drenaje Combinado de 45 Centímetros de Diámetro (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	2,097,399.90	2,097,399.90		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF826 Construcción de Fuente de Abastecimiento del Sistema de Agua Potable en la Ranchería González 1ra. Sección, incluye: Equipamiento y Obras Complementarias (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	4,544,290.12	4,544,290.12		100
PF827 Mantenimiento General del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable de la Planta Potabilizadora Villahermosa (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	7,576,186.20	7,576,186.20		100
PF828 Mantenimiento General del Sistema de Abastecimiento y Distribución del Agua Potable de la Planta Potabilizadora Carrizal (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	4,631,272.18	4,631,272.18		100
PF829 Mantenimiento General del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable de la Planta Potabilizadora Isla I (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	6,155,894.13	6,155,894.13		100
PF830 Mantenimiento General del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable de la Planta Potabilizadora Isla II (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	6,158,471.31	6,158,471.31		100
PF831 Mantenimiento General del Sistema de Abastecimiento y Distribución de Agua Potable de la Planta Potabilizadora Parrilla (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	2,890,276.42	2,890,276.42		100
PF832 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Indeco Pluvial (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	1,210,768.35	1,210,768.35		100
PF833 Mantenimiento General de Estación de Bombeo "La Pólvara" (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	4,859,048.31	4,859,048.31		100
PF834 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Liverpool (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	1,391,217.51	1,391,217.51		100
PF835 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Miguel Hidalgo II Las Torres (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	737,184.52	737,184.52		100
PF836 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Petrolera (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	1,612,807.24	1,612,807.24		100
PF837 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Casa Blanca (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	1,257,118.76	1,257,118.76		100
PF838 Mantenimiento General de Estación de Bombeo San José (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	2,625,229.20	2,625,229.20		100
PF839 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Bonanza (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	1,138,102.10	1,138,102.10		100
PF840 Mantenimiento General de Estación de Bombeo Manga II Aguas Negras (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	2,171,111.45	2,171,111.45		100

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico%	Avance Financiero %
PF841 Apoyo Financiero Extraordinario Hidrocarburos, para el Municipio de Jalpa de Méndez (Ejercicio 2015)	dic/17	dic/17	-	50,000,000.00	50,000,000.00		100
PF842 Apoyo Financiero Extraordinario Hidrocarburos, para el Municipio de Huimanguillo	dic/17	dic/17	-	60,000,000.00	60,000,000.00		100

