



PROYECTOS DE INVERSIÓN



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
K014 Mejoramiento Integral de la Infraestructura Educativa, Cultural	16/dic/16	31/dic/16	931,420.09	165,860,795.27	165,860,795.27	100	100
ED085 T.V. Benito Juárez García.	18/feb/16	22/jul/16	-	193,789.31	193,789.31	100	100
ED126 C.A.M. 15	18/feb/16	31/ago/16	-	99,087.64	99,087.64	100	100
ED132 Prim. Francisco y Madero	18/feb/16	31/mar/16	-	1,206.05	1,206.05	100	100
ED133 Prim. Josefa Ortiz de Domínguez.	18/feb/16	31/ago/16	-	177,026.12	177,026.12	100	100
ED151 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Jeremías Manube Balcázar", con Clave 27DPR1084I (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	31/ago/16	-	21,063.49	21,063.49	100	100
ED156 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Ignacio José de Allende", con Clave 27DPR2056T (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	31/ago/16	-	21,978.00	21,978.00	100	100
ED167 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Isabel Moguel de Dios", con Clave 27DPR1214L. (Refrenco).	18/feb/16	22/jun/16	-	15,603.16	15,603.16	100	100
ED170 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Gral. Santos Degollado", con Clave 27DPR1086G (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	04/sep/16	-	20,199.65	20,199.65	100	100
ED172 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Estado de Tabasco", con Clave 27DPR0426H (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	31/ago/16	-	6,319.62	6,319.62	100	100
ED173 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Amor y Justicia", con Clave 27DPR0428F (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	31/ago/16	-	9,872.66	9,872.66	100	100
ED175 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Maestro Justo Sierra", con Clave 27DPR1067S. (Refrenco).	18/feb/16	17/oct/16	-	25,882.89	25,882.89	100	100
ED176 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Gral. Vicente Guerrero", con Clave 27DPR1074B (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	18/mar/16	-	20,024.31	20,024.31	100	100
ED180 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Adolfo de la Huerta", con Clave 27DPR2099R (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	21/abr/16	-	4,508.44	4,508.44	100	100
ED183 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Guillermo Prieto", con Clave 27DPR0675O (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	06/may/16	-	15,909.91	15,909.91	100	100
ED184 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Dominga Vega de Garrido", con Clave 27DPR0684W (Ramo 11). (Refrenco).	18/feb/16	06/may/16	-	22,819.64	22,819.64	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED187 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Manuel Bartlett Bautista", con Clave 27DPR0263N (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	17/oct/16	-	15,543.66	15,543.66	100	100
ED190 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Profe. José Hernández León", con Clave 27DPR1092R (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	25/oct/16	-	2,628.49	2,628.49	100	100
ED194 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Elsa Córdova Morán", con Clave 27DPR2078E (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	17/oct/16	-	19,258.49	19,258.49	100	100
ED196 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Blancas Mariposas con Clave 27DPR2097T (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	17/oct/16	-	19,258.49	19,258.49	100	100
ED198 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Constancia Fernández de Giorgana", con Clave 27DPR0730R (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	17/oct/16	-	11,759.24	11,759.24	100	100
ED199 Construcción de Comedor en la Escuela Primaria "Justo Sierra Méndez", con Clave 27DPR1850K (Ramo 11). (Refrendo).	18/feb/16	17/oct/16	-	14,350.65	14,350.65	100	100
ED263 Dotación de Bienes Muebles para la Administración de los Servicios Educativos.	01/mar/16	30/dic/16	931,420.09	908,674.37	908,674.37	100	100
ED309 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 X 8 Mt, Servicio Sanitario, Intendencia, Bodega y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural José N. Roviroso, con clave 27DJN0017N. (IFOS 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	22/jun/16	-	79,268.88	79,268.88	100	100
ED318 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primaria Indígena Lic. Benito Juárez, con clave 27DPB0035S. (IFOS 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	09/sep/16	-	5,230.46	5,230.46	100	100
ED324 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Primaria Indígena Emiliano Zapata, con clave 27DPB0044Z. (IFOS 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	7,371.39	7,371.39	100	100
ED343 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, H y Obra Exterior, en la Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1257J. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	31,591.94	31,591.94	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED348 Reconstrucción y Remodelación en los Edificos B, C, D y Obra Exterior, en la Primaria Gral. Francisco Villa, con clave 27DPR0121P. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	19/jul/16	-	43,354.89	43,354.89	100	100
ED359 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 X 5.30 Mt., Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho, con clave 27DJN0646C. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	254,504.16	254,504.16	100	100
ED360 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 X 5.30 Mt., y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Las Golondrinas, con clave 27DCC0140Y. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	38,059.72	38,059.72	100	100
ED362 Construcción de Servicio Sanitario A Circulación, Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, D y E, en la Primaria Rur. Est. Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR0291J. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	29/ago/16	-	152,343.84	152,343.84	100	100
ED380 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Primaria Venustiano Carranza, con clave 27DPB0006X. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	36,733.25	36,733.25	100	100
ED382 Construcc. de 3 Aulas Didácticas de 6 x 8 mt., Direcc. Serv. Sanit. y Obra Ext. (por Sustitución) Reconstrucc. y Remod. en el Edificio D, en Primaria José María Morelos y Pavón, con clave 27DPR0693D. (Econ. Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	12,046.21	12,046.21	100	100
ED383 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Primaria Bilingüe Profr. Justo Sierra Méndez, con clave 27DPB0008V. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	05/sep/16	-	37,246.65	37,246.65	100	100
ED391 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6 X 8 Mt. y Obra Exterior, en la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27ETV0431R. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/may/16	-	31,510.26	31,510.26	100	100
ED396 Construcción de Laboratorio de Diseño de Circuitos Eléctricos, en la Secundaria Técnica No. 49, con clave 27DST0049H. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	07/sep/16	-	13,203.43	13,203.43	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED425 Construcción de Barda Perimetral, Rehabilitación del Taller de Soporte de Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Construcción de Laboratorio Múltiple y Obra Exterior en el Cecyte No. 5, con clave 27ETC0005L. (Fondo Concursable 2014-Ramo XI). Refrendo	18/feb/16	09/may/16	-	866,996.61	866,996.61	100	100
ED426 Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación para Alumnos, Maestros, Capacidades Diferentes, Área Académica, Vinculación, Trabajo Social, Dirección, Subdirección en Estructura U1-C y Obra Exterior, en el Cecyte No. 7, con clave 27ETC0007G. (Fondo Concursable 2014-Ramo XI). Refrendo.	18/feb/16	19/ago/16	-	88,708.82	88,708.82	100	100
ED433 Mantenimiento Preventivo de Taller General para el Ifortab, Unidad Centla, con clave 27EIC0005M. (Fondo Concursable-Ramo 11). Refrendo.	18/feb/16	19/abr/16	-	5,956.33	5,956.33	100	100
ED435 Mantenimiento Preventivo de Taller General para el Ifortab Unidad Tenosique, con clave 27EIC0002P. (Fondo Concursable-Ramo 11). Refrendo.	18/feb/16	19/abr/16	-	1,775.07	1,775.07	100	100
ED448 Construcción de la 1a. Etapa del Laboratorio Multifuncional del Instituto Tecnológico de la Chontalpa. (Proexoe 2014). Refrendo.	01/mar/16	14/oct/16	-	5,262,876.84	5,262,876.84	100	100
ED452 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, G y Obra Exterior, en la Primaria Salomé Marín Virgilio, con clave 27DPR1539R. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	25/ago/16	-	14,900.11	14,900.11	100	100
ED454 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt. y Obra Exterior en la Primaria Benito Juárez, con clave 27DPR0185Z. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	25/ago/16	-	4,389.39	4,389.39	100	100
ED455 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 5.30 mt., y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Carlos Alberto Madrazo Becerra, con clave 27DJN0366T. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	25/ago/16	-	7,340.87	7,340.87	100	100
ED456 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en la Primaria José Luis Castillo, con clave 27DPR1607Y. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	04/mar/16	-	24,101.18	24,101.18	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED457 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en la Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, con clave 27DPR1995F. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	04/mar/16	-	44,640.33	44,640.33	100	100
ED458 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt. Regional y Obra Exterior en la Telesecundaria Armando Pérez Chán, con clave 27ETV0459X. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	02/sep/16	-	2,140.12	2,140.12	100	100
ED459 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en la Primaria Indígena Lázaro Cárdenas del Río, con clave 27DPB0124L. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	02/sep/16	-	6,638.34	6,638.34	100	100
ED460 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., Regional Aislada por Sustitución y Obra Exterior, en la Telesecundaria José Santiago Martínez Ramón, con clave 27ETV0151H. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	02/sep/16	-	82,589.21	82,589.21	100	100
ED469 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 5.30 mt., y Obra Exterior, en el Jardín de Niños 16 de Septiembre, con clave 27DJN0067V. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	9,832.04	9,832.04	100	100
ED473 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Esther Díaz Vda. de Lutzow, con clave 27EJN0106F. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	26/may/16	-	5,806.12	5,806.12	100	100
ED474 Reconstrucción y Rehabilitación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, con clave 27DJN0307D. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	26/may/16	-	21,053.76	21,053.76	100	100
ED476 Construcción de un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior en el Jardín de Niños Atenas de Tabasco, con clave 27DJN0653M. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	11/jun/16	-	16,919.54	16,919.54	100	100
ED479 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Luz María Serradell, con clave 27DJN0114P. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	16/may/16	-	27,729.37	27,729.37	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED495 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en la Telesecundaria Andrés Iduarte Jiménez, con clave 27ETV0146W. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	22/abr/16	-	125,455.83	125,455.83	100	100
ED496 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 8 mt., y Obra Exterior, en la Telesecundaria 5 de Febrero, con clave 27ETV0252F. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	22/sep/16	-	83,178.67	83,178.67	100	100
ED497 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6 x 8 mt., y Obra Exterior en la Primaria Tomás Garrido Canabal, con clave 27DPR2069X. (Economías Faeb/2013) (Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	16/ago/16	-	22,633.99	22,633.99	100	100
ED544 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior en el Jardín de Niños Rural Gregorio Méndez Magaña con clave 27DJN0072G (FAM Básico 2013). Refrendo.	18/feb/16	15/sep/16	-	4,868.40	4,868.40	100	100
ED681 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, con clave 27DPR0683X (Fam Básico 2013/Escuela Digna). Refrendo.	18/feb/16	09/sep/16	-	18,868.28	18,868.28	100	100
ED750 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior en la Telesecundaria María de la Paz Chapus Fuentes, con clave 27ETV0180C. (Fam Básico 2013/Escuela Digna).	18/feb/16	31/ago/16	-	6,041.30	6,041.30	100	100
ED826 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6 x 8 Mts. Por sustitución en la Escuela Primaria Benito Juárez con clave 27DPR1056M. (FAM Básico 2014).	18/feb/16	31/ago/16	-	5,743.31	5,743.31	100	100
ED852 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 X 8 Mt, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C, D, y Obra Exterior, en la Primaria Ramón Sosa Torres con clave 27DPR1495K (FAM Básico 2014). Refrendo	18/feb/16	31/ago/16	-	41,843.08	41,843.08	100	100
ED867 Construcción de Servicio Sanitario A Circulación y Obra Exterior y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H y Obra Exterior, en la Telesecundaria Guadalupe Antonio de la Cruz con clave 27ETV0111G (FAM Básico 2014). Refrendo.	18/feb/16	26/sep/16	-	3,465.63	3,465.63	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED868 Construcción de Seis Aulas Didácticas de 6 X 8 Mt, Dirección, Servicio Sanitario, Subestación Eléctrica, Plaza Cívica, Cerco Perimetral y Obra Exterior, en la Primaria de Nueva Creación Profr. Miguel Soberanes Rivera con clave 27DPR0265L (FAM Básico 2014). Refrendo.	18/feb/16	26/may/16	-	77,429.30	77,429.30	100	100
ED870 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6 X 8 Mt, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior (Por Sustitución), en la Primaria José María Morelos con clave 27DPR0692E (FAM Básico 2014). Refrendo.	18/feb/16	27/sep/16	-	12,021.67	12,021.67	100	100
ED872 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Telesecundaria Luis Ramón Suárez con clave 27ETV0088W (FAM Básico 2014). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	27,702.63	27,702.63	100	100
ED875 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio C y Obra Exterior, en la Secundaria Técnica No. 10 con clave 27DST0010W (FAM Básico 2014). Refrendo.	18/feb/16	28/jun/16	-	156,417.32	156,417.32	100	100
ED919 Terminación de Cubículos para Maestros en Diversas Áreas de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. (FAM Superior 2014). Refrendo.	18/feb/16	28/ago/16	-	18,278.55	18,278.55	100	100
ED934 Trabajos Preliminares para la Construcción de la Plataforma de Relleno y Muro de Contención en el Jardín de Niños Blanca Luisa Arceo Balcazar Vda. de Lanz, con Clave 27DJN0214O (Economías Fam Básico 2013). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	75,618.59	75,618.59	100	100
ED938 Trabajos de Acabados, Instalaciones y Obra Exterior en los Edificios Multifuncional y de Laboratorios, Talleres y Cubículos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Economías Fam Superior 2012). Refrendo.	18/feb/16	31/ago/16	-	331,177.25	331,177.25	100	100
ED943 Construcción de 2 Aulas Didácticas a Circulación en Estructura U2c Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel No. 33. (Fam Media Superior 2014). Refrendo.	18/feb/16	13/jun/16	-	76,888.64	76,888.64	100	100
ED945 Reconstrucción y Remodelación del Sistema Eléctrico en Media y Baja Tensión y Obra exterior, en el Cecytc No 1. (Fam Media Superior 2014). Refrendo	18/feb/16	31/ago/16	-	14,210.81	14,210.81	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ED948	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas en Estructura U2c en Planta Alta y Obra Exterior, en el Cecytc No 17. (Fam Media Superior 2014). Refrendo.	18/feb/16	08/abr/16	-	61,375.42	61,375.42	100	100
ED995	Construcción de edificio para 12 aulas dirección, servicio sanitario, sala de usos múltiples en estructura U-2c por sustitución y obra exterior en el Municipio de Cárdenas, Tabasco. Ramo 23, Programa Regional 2015. (Refrendo).	01/mar/16	23/sep/16	-	10,321,035.15	10,321,035.15	100	100
ED996	Construcción de edificio para 6 aulas didácticas en estructura U-2c escalera y obra exterior, en el Municipio de Jalpa de Méndez. Ramo 23, Programa Regional 2015. (Refrendo).	01/mar/16	21/oct/16	-	3,985,580.62	3,985,580.62	100	100
ED998	Construcción de edificio para 12 aulas y administración en estructura Tipo U-2c por sustitución subestación eléctrica de 112.5 Kva y obra exterior en el Municipio del Centro, Tabasco. Ramo 23, Programa Regional 2015. (Refrendo).	01/mar/16	16/sep/16	-	17,214,292.09	17,214,292.09	100	100
EDA27	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, E, en la Escuela Secundaria Netzahualcóyotl, con clave 27EES0101U. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	25/ago/16	-	36,294.18	36,294.18	100	100
EDA29	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, en la Escuela Primaria Martha Hernández de Montejo, con clave 27DPR0097F. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	23/ago/16	-	2,249,339.87	2,249,339.87	100	100
EDA30	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Dr. Tomás Díaz Bartlett, con clave 27DPR0127J. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	26/ago/16	-	1,064,296.32	1,064,296.32	100	100
EDA32	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Francisco González Bocanegra, con clave 27EJN0073E. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	77,566.84	77,566.84	100	100
EDA35	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D, E, F y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Isidro García Jimenez, con clave 27ETV0214C. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	30/ago/16	-	45,166.75	45,166.75	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDA36 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E, F y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Vicente Castillo Pérez, con clave 27DPR1589Z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	145,132.62	145,132.62	100	100
EDA37 Construcción de Un Aula de 6.00 X 8.00 MTS. y Obra Exterior (Incluye Demolición) y Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Dalia Márquez de Hernández, con clave 27DJN0091V. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	28/mar/16	-	5,366.95	5,366.95	100	100
EDA40 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Alfonso H. Herrera, con clave 27ETV0352E. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	338,230.34	338,230.34	100	100
EDA41 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Gil y Sáenz, con clave 27DPR1475X. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	34,719.01	34,719.01	100	100
EDA43 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, H, en la Escuela Secundaria Cuauhtémoc, con clave 27EES0017W. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	26/ago/16	-	753,866.29	753,866.29	100	100
EDA44 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 MTS. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Corl. Lino Merino, con clave 27ETV0118Z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	21/jun/16	-	233,029.11	233,029.11	100	100
EDA70 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Niños Héroes, con clave 27ETV0439J. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	602,071.33	602,071.33	100	100
EDA71 Construcción de Tres Aulas Didácticas, Servicio Sanitario de 6.00 X 8.00 MTS. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Profra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con clave 27DPR1616F. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	14,088.28	14,088.28	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDA72 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, E, G y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Efraín Ramírez G., con clave 27DPR0201A. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	91,204.46	91,204.46	100	100
EDA73 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, E y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Luz del Carmen de la Cruz Zalaya, con clave 27DPR1956D. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	960,515.72	960,515.72	100	100
EDA75 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios H, I, J y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Alberto Correa Zapata, con clave 27ETV0004Y. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	937,416.49	937,416.49	100	100
EDA77 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios D, E, F, en la Escuela Primaria Pensamiento Liberal, con clave 27DPR0467H. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	25/jul/16	-	34,573.94	34,573.94	100	100
EDA78 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, C, D, E, F y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Vicente Castillo Pérez, con clave 27EJN0050U. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	25/ago/16	-	531,709.87	531,709.87	100	100
EDA80 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Rosario Ma. Gutiérrez Eskildsen, con clave 27DCC0018X. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	151,110.93	151,110.93	100	100
EDA82 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena El Mundo Feliz, con clave 27DCC0109O. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	18/jul/16	-	214,204.27	214,204.27	100	100
EDA83 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, F, en la Escuela Primaria Francisco J. Santamaría, con clave 27DPR0637L. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	25,170.98	25,170.98	100	100
EDA84 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior y Construcción de Acceso, Plaza Cívica y Barda Perimetral, en la Escuela Primaria Guillermo Prieto, con clave 27DPR0675O. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	313,928.71	313,928.71	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDA85 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria 21 de Marzo, con clave 27DPR0628D. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	618,862.76	618,862.76	100	100
EDA86 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios C, D y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, con clave 27DPR0686U. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	290,630.72	290,630.72	100	100
EDA88 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 MTS. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, con clave 27DPR0754A. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	25/jul/16	-	741,969.89	741,969.89	100	100
EDA91 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Gregorio Méndez Magaña, con clave 27ETV0316Z. (Economías Faeb 2014) (Escuela Digna). Refrendo.	01/mar/16	06/abr/16	-	1,314,286.35	1,314,286.35	100	100
EDA93 Construcción de subestación eléctrica de 112.5 kva y obra exterior en la Escuela Primaria Profesora Josefina de los Santos Q. con clave 27DPR1698F (economías FAEB 2014) (escuela digna). Refrendo.	01/mar/16	23/ago/16	-	659,900.00	659,900.00	100	100
EDB35 Adquisición de 12 Equipos de Aire Acondicionado de 24,000 BTU, para el Colegio de Bachilleres Plantel Número 6, con clave 27ECB0008Q. (Fondo Concursable 2016 -FAFEF 2016).	14/dic/16	27/dic/16	-	146,160.00	146,160.00	100	100
EDB37 Adquisición de 3 Equipos de Aire Acondicionado de 24,000 BTU para la Biblioteca del Colegio de Bachilleres Plantel Número 6, con clave 27ECB0008Q. (Fondo Concursable 2016 -FAFEF 2016).	14/dic/16	27/dic/16	-	36,540.00	36,540.00	100	100
EDB39 Adquisición de 3 Equipos de Aire Acondicionado de 24,000 BTU para el Laboratorio de Informática del Colegio de Bachilleres Plantel Número 6, con clave 27ECB0008Q. (Fondo Concursable 2016 -FAFEF 2016).	14/dic/16	27/dic/16	-	36,540.00	36,540.00	100	100
EDC03 Adquisición de Equipo de Transporte (Autobús) para el Instituto Tecnológico de Villahermosa (Proxoe 2014, Recursos Radicados en 2014). Refrendo.	01/mar/16	15/abr/16	-	2,798,998.00	2,798,998.00	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDC34	Construcción del Andador Techado y Estructura de Control, en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa. (Economías Ramo 11) (PAOE 2013).	01/mar/16	17/ago/16	-	1,538,145.48	1,538,145.48	100	100
EDC36	Equipamiento del programa de la reforma educativa 2015-2016	01/may/16	29/jul/16	-	79,872.81	79,872.81	100	100
EDC42	Equipamiento de Telebachillerato Comunitario. (Ejercicio 2015)	01/ago/16	31/ago/16	-	193,230.48	193,230.48	100	100
EDD04	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación Aislado de 6x8 Mts., y Obra Exterior, en la Primaria Andrés Sánchez Magallanes, con clave 27DPR1024U. (Economías Fam Básico 2014). Refrendo.	01/mar/16	15/jul/16	-	35,224.87	35,224.87	100	100
EDD06	Construcción de Dirección y Servicio Sanitario de 6.00 x 5.30 Mts., y Obra Exterior en el Jardín de Niños Rural María Velázquez Farfán, con clave 27DJN0035C. (Economías Fam Básico 2013). Refrendo.	01/mar/16	30/sep/16	-	17,255.35	17,255.35	100	100
EDD12	Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior en el Jardín de Niños Zoraida Pineda Campuzano con clave 27DJN0599I. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	62,770.37	62,770.37	100	100
EDD13	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior en el Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara con clave 27EJN0284I. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	28,914.42	28,914.42	100	100
EDD17	Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior en la Escuela Primaria Alfredo Rodríguez Rocher. Turno Vespertino con clave 27DPR0048X. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	27/jul/16	-	182,582.34	182,582.34	100	100
EDD21	Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Escuela Primaria Gregorio Méndez Magaña con clave 27DPR2070M. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	42,654.63	42,654.63	100	100
EDD22	Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, Incluye Demolición en la Telesecundaria Gral. Francisco Villa con clave 27ETV0041B. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	22/jun/16	-	17,273.08	17,273.08	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD24 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. Dirección, Servicio Sanitario, Aula de Usos Múltiples y Obra Exterior, Incluye Demolición en la Escuela Primaria Indígena Josefa Ortiz de Domínguez con clave 27DPB0054G. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	25/jul/16	-	515,074.37	515,074.37	100	100
EDD27 Construcción de Taller de Reparación y Conservación de Alimentos y Dibujo Técnico y Obra Exterior, Incluye Demolición en la Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta con clave 27DES0034N. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	28/sep/16	-	563,929.47	563,929.47	100	100
EDD28 Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, Incluye Demolición en la Telesecundaria José Ma. Pino Suarez con clave 27ETV0089V. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	07/jun/16	-	45,597.27	45,597.27	100	100
EDD30 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior en el Jardín de Niños Francisca Sastré Madrigal con clave 27EJN0208C. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	26,239.19	26,239.19	100	100
EDD32 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo de Pereyra con clave 27DJN0093T. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	38,199.55	38,199.55	100	100
EDD37 Construcción de Siete Aulas Didácticas Tipo Regional, Aula de Usos Múltiples de 8 x 12 Mts., Dirección, Servicios Sanitarios a Circulación de 6.00 x 8.00 Mts., y Obra Exterior. Incluye Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 KVA Tipo Pedestal, en el Jardín de Niños Niños Héroes, con clave 27DJN0324U. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	167,941.82	167,941.82	100	100
EDD40 Construcción de Taller de Informática y Obra Exterior en la Secundaria Marcos Enrique Becerra, con clave 27DES0035M. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	07/oct/16	-	78,621.42	78,621.42	100	100
EDD41 Construcción de Seis Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior en la Escuela Primaria Miguel Soberanes Rivera, con clave 27DPR0265L. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	03/ago/16	-	85,244.05	85,244.05	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD42 Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. (Por Sustitución), y Obra Exterior en la Escuela Primaria Marciano Gallegos Magaña, con clave 27DPR2101P. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	18,149.38	18,149.38	100	100
EDD46 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior en la Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, con clave 27DPR1419E. (Fam Básico 2015/Escuela Digna). (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	19,014.55	19,014.55	100	100
EDD47 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior en la Telesecundaria Lic. Tomas Garrido Canabal, con clave 27ETV0342Y. (Fam Básico 2015/Escuela Digna). (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	144,159.38	144,159.38	100	100
EDD48 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C en la Escuela Primaria Juan García García, con clave 27DPR0360P. (Fam Básico 2015/Escuela Digna). (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	35,887.78	35,887.78	100	100
EDD58 Reconstrucción y Remodelación de Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano, con clave 27ETV0134R. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	23/sep/16	-	18,197.34	18,197.34	100	100
EDD59 Construcción de 5 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Dirección, Servicio Sanitario a Circulación, Subestación Eléctrica Trifásica de 112.5 KVA, y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Leona Vicario, con clave 27DPR0274T. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	13/dic/16	-	1,167,888.68	1,167,888.68	100	100
EDD62 Construcción de 7 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Aula de Usos Múltiples de 8.00 X 12.00 mts. Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, incluye Subestación Eléctrica Trifásica de 75 KVA, en el Jardín de Niños Nueva Creación, con clave 27DJN0749Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	21/sep/16	-	642,337.68	642,337.68	100	100
EDD63 Construcción de Edificio con Siete Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura Tipo U-2c y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Rafael Martínez de Escobar, con clave 27DES0009O. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	23/jun/16	-	72,934.81	72,934.81	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD70	Construcción del Laboratorio de Diseño de Estructuras Metálicas y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Francisco J. Santamaría, con clave 27DES0036L. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	54,298.12	54,298.12	100	100
EDD71	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y Obra Exterior en la Escuela Telesecundaria Luis Donaldo Colosío Murrieta, con clave 27ETV0411D. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	17/oct/16	-	95,035.33	95,035.33	100	100
EDD73	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Mario Aguilera Dorantes, con clave 27DPB0076S. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	10/oct/16	-	179,422.51	179,422.51	100	100
EDD74	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, con clave 27ETV0003Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	17/oct/16	-	36,988.70	36,988.70	100	100
EDD75	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior en el Jardín de Niños Benito Juárez García con clave 27EJN0009D, Fam Básico 2015, (Refrendo).	01/mar/16	19/oct/16	-	32,181.79	32,181.79	100	100
EDD78	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios B, C, E, F, G, I y Obra Exterior en la Escuela Primaria Coronel Gregorio Méndez M. con clave 27DPR1055N Fam Básico 2015. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	5,909.70	5,909.70	100	100
EDD79	Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Francisco I. Madero, con clave 27DPR0223M. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	25,882.43	25,882.43	100	100
EDD80	Construcción de Un Aula Didáctica en estructura U-1C y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Técnica José Ma. Pino Suárez, con clave 27EST0003L. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	61,516.74	61,516.74	100	100
EDD83	Subestación Eléctrica Monofásica de 75 Kva Tipo Pedestal, en la Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, con clave 27ETV0008U. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	08/jul/16	-	184,193.71	184,193.71	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDD86	Construcción de Dos Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior, en la Escuela Primaria León Alejo Torres, con clave 27DPR0276R. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	28,029.83	28,029.83	100	100
EDD89	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Abeltazar Aguirre García, con clave 27DPR1987X. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	297,680.52	297,680.52	100	100
EDD90	Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior en la Escuela Primaria José Hernández León, con clave 27DPR0365K. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	557,684.50	557,684.50	100	100
EDD93	Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A, en el Jardín de Niños Doralida García Tejero, con clave 27EJN0117L. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	40,873.27	40,873.27	100	100
EDD95	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Benito Juárez, con clave 27EES0033N. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	09/sep/16	-	277,260.32	277,260.32	100	100
EDD98	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D, E y Obra Exterior en el Jardín de Niños Lázaro Cárdenas, con clave 27DJN0039Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	68,774.02	68,774.02	100	100
EDE01	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior en la Escuela Primaria Carlos Pellicer Cámara con clave 27DPR0916W Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	19,839.61	19,839.61	100	100
EDE02	Construcción de Un Aula Didáctica de 6x8 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Vicente Castillo Pérez, con clave 27DPR1589Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	35,691.42	35,691.42	100	100
EDE06	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts. Y Obra Exterior en el Jardín de Niños Sin Nombre, con clave 27EJN1527V. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	1,938.66	1,938.66	100	100
EDE08	Subestación Eléctrica Trifásica de 75 Kva Tipo Pedestal y Obra Exterior en la Escuela Primaria Emiliano M. Pérez R. con clave 27DPR0641Y. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	12/jul/16	-	202,180.44	202,180.44	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE12 Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior en la Escuela Secundaria Técnica 23 con clave 27DST0023Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	166,822.44	166,822.44	100	100
EDE15 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Benito Juárez García, con clave 27DPB01210. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	24/may/16	-	55,014.08	55,014.08	100	100
EDE19 Construcción de Un Aula Didáctica de 6 x 5.30 Mt., Dirección y Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Torres Bodet, con clave 27DJN0336Z. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	22/mar/16	-	98,901.50	98,901.50	100	100
EDE21 Rehabilitación de Subestación Eléctrica de 112.5 kva y Obra Exterior, Incluye Demolición en el Centro de Atención Múltiple Núm. 4, con clave 27DML0002K. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	24/ago/16	-	178,056.72	178,056.72	100	100
EDE23 Construcción de Red de Agua Potable, Red de Drenaje y Planta de Tratamiento, Plaza Cívica, Andadores y Vialidades para el Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	07/dic/16	-	4,690,198.89	4,690,198.89	100	100
EDE24 Construcción de Cafetería y Obra Exterior para el Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	08/sep/16	-	854,851.43	854,851.43	100	100
EDE26 Mantenimiento de las Clínicas Odontológicas: Juchimán I, Juchimán II y Especialidades Odontológicas de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	20/oct/16	-	144,412.51	144,412.51	100	100
EDE28 Construcción de la Segunda Etapa del Centro de Investigación de Desarrollo de las Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad Popular de la Chontalpa. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	22/sep/16	-	1,491,175.90	1,491,175.90	100	100
EDE30 Construcción de Vialidad de Acceso en el Instituto Tecnológico de Nacajuca. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	15/sep/16	-	117,841.75	117,841.75	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA
2016



	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE31	Pavimento de Áreas de Estacionamiento en el Instituto Tecnológico de Nacajuca. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	15/jun/16	-	680,712.75	680,712.75	100	100
EDE35	Trabajos de Mantenimiento en el Edificio de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2013).	01/mar/16	24/mar/16	-	138,318.40	138,318.40	100	100
EDE39	Trabajos de Terracerías de Acceso Principal en el Nuevo Campus Ciudad Universitaria del Conocimiento, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Productos Financieros Fam Superior 2014). Refrendo.	01/mar/16	10/may/16	-	321,144.91	321,144.91	100	100
EDE45	Construcción de Un Aula Estructura Regional de 6.00 X 8.00 mts., con Obra Exterior para el Instituto de Difusión Técnica No. 7, con clave 27ECT0007G. Fam Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	57,481.61	57,481.61	100	100
EDE46	Construcción de Un Aula Estructura Regional de 6.00 X 8.00 mts., con Obra Exterior para el Instituto de Difusión Técnica Núm. 14, con clave 27ECT0012S. Fam Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	28/sep/16	-	21,494.51	21,494.51	100	100
EDE50	Construcción de la Primera Etapa del Edificio B, que consta de 2 Aulas Didácticas, Taller de Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura Tipo U-2C y Obra Exterior (P.B.), en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Colonia Miguel Hidalgo, con clave 27ETC0012S. Fam Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	17/mar/16	-	699,890.89	699,890.89	100	100
EDE52	Equipamiento para Laboratorio Multifuncional en el Instituto Tecnológico de la Chontalpa. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	28/abr/16	-	3,554,232.81	3,554,232.81	100	100
EDE53	Mantenimiento General de la Biblioteca Comunitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	10/ago/16	-	488,707.37	488,707.37	100	100
EDE54	Construcción de la Tercera Etapa del Centro Integral de Prácticas Universitarias de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	12/jul/16	-	115,636.58	115,636.58	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE55	Construcción de la Segunda Etapa del Teatro al Aire Libre para Artes Escénicas de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	07/jul/16	-	120,628.58	120,628.58	100	100
EDE56	Construcción de la Segunda Etapa de la Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios del Instituto Tecnológico de la Chontalpa. Fam Superior 2015. Refrendo.	01/mar/16	17/nov/16	-	7,417,154.98	7,417,154.98	100	100
EDE59	Construcción de Subestación Eléctrica Monofásica de 75 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Benito Juárez, con clave 27DPR1389A. Fam Básico 2015. (Escuela Digna). (Refrendo).	01/mar/16	02/may/16	-	70,739.53	70,739.53	100	100
EDE60	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, D y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arnulfo Giorgana Gurria, con clave 27DPR0746S. Fam Básico 2015. (Escuela Digna). (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	260,295.03	260,295.03	100	100
EDE64	Subestación Eléctrica Monofásica de 75 KVA, Reconstrucción del Sistema Eléctrico y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Límbano Correa, con clave 27DPR1522R. Fam Básico 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	218,709.53	218,709.53	100	100
EDE65	Construcción de Dos Aulas Didácticas a Circulación en Estructura U2C, Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 05, con clave 27ECB0007R. FAM Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	09/sep/16	-	753,513.64	753,513.64	100	100
EDE67	Construcción de Dos Aulas Didácticas a Circulación en Estructura U2C, Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel 03, con clave 27ECB0005T. FAM Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	16/jun/16	-	83,490.96	83,490.96	100	100
EDE69	Construcción de Dos Aulas Didácticas a Circulación en Estructura U2C, Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 32, con clave 27ECB0035N. FAM Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	31/ago/16	-	98,608.20	98,608.20	100	100
EDE71	Construcción de Dos Aulas Didácticas a Circulación en Estructura U2C, Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel Núm. 14, con clave 27ECB0016Z. FAM Media Superior 2015. (Refrendo).	01/mar/16	07/abr/16	-	344,545.37	344,545.37	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE75	Construcción de Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la Telesecundaria Florentino Hernández, con clave 27ETV0094G. (Economías FAM Básico 2014). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	734,882.47	734,882.47	100	100
EDE76	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. (Por Sustitución), Reconstrucción y Remodelación del Edificio B y Obra Exterior en el Jardín de Niños Ángela Izquierdo de Santos, con clave 27EJN0053R. (Economías FAM Básico 2014). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	35,638.17	35,638.17	100	100
EDE83	Trabajos Complementarios en el Área de Salas de Juicios Orales, de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Productos Financieros FAM Superior 2013). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	487,008.49	487,008.49	100	100
EDE87	Adquisición de Equipamiento de Voz y Datos para el Auditorio de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (FAM Superior 2015).	01/mar/16	17/oct/16	-	599,851.60	599,851.60	100	100
EDE89	Complemento al Proyecto de Equipamiento de Taller de Soporte y Mantenimiento de Equipos de Cómputo, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Colonia Miguel Hidalgo, con clave 27ETC0012S. (Economías FAM Media Superior 2015).	01/mar/16	30/nov/16	-	1,479,985.68	1,479,985.68	100	100
EDE90	Adquisición de Equipamiento de Aire Acondicionado Tipo Mini Split, Capacidad 24,000 BTU, para el Colegio de Bachilleres, Dirección General. (Economías Fam Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	15/sep/16	-	71,009.40	71,009.40	100	100
EDE91	Adquisición de Equipo de Cómputo para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	07/oct/16	-	20,354.18	20,354.18	100	100
EDE92	Adquisición de Mobiliario de Oficina para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	06/sep/16	-	843.44	843.44	100	100
EDE93	Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado de 24000 Btu, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	15/sep/16	-	10,144.20	10,144.20	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDE94 Adquisición de Equipo de Videoproyección, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	17/oct/16	30/nov/16	-	48,763.01	48,763.01	100	100
EDE95 Adquisición de Equipo de Cómputo y de Impresión, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	17/oct/16	30/nov/16	-	34,882.50	34,882.50	100	100
EDE96 Adquisición de Mobiliario de Oficina, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco (Dirección General). (Economías FAM Media Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	06/sep/16	-	4,190.79	4,190.79	100	100
EDE97 Adquisición de Equipo de Proyección (Proyectores), para la Universidad Politécnica del Centro. (Economías FAM Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	30/oct/16	-	12,356.09	12,356.09	100	100
EDE98 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado Tipo Ventana, en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. (Economías FAM Superior 2014). Recursos provenientes del 2015.	01/jun/16	15/sep/16	-	16,228.40	16,228.40	100	100
EDE99 Climatización de Dos Aulas Didácticas a Circulación U2C, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 05, con clave 27ECB0007R. FAM Media Superior 2015. Recursos provenientes del 2015.	30/sep/16	30/nov/16	-	39,208.00	39,208.00	100	100
EDF01 Climatización de Dos Aulas Didácticas a Circulación U2C, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel 03, con clave 27ECB0005T. FAM Media Superior 2015. Recursos provenientes del 2015.	30/sep/16	30/nov/16	-	39,208.00	39,208.00	100	100
EDF02 Climatización de Dos Aulas Didácticas a Circulación U2C, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 32, con clave 27ECB0035N. FAMm Media Superior 2015. Recursos provenientes del 2015.	30/sep/16	30/nov/16	-	39,208.00	39,208.00	100	100
EDF03 Climatización de Tres Aulas Didácticas a Circulación U2C, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel Núm. 14, con clave 27ECB0016Z. FAM Media Superior 2015. Recursos provenientes del 2015.	30/sep/16	30/nov/16	-	58,812.00	58,812.00	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDF05	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Luis Pérez Alcudia, con clave 27DJN0409A. Fam Básico 2016.	01/may/16	29/nov/16	-	420,247.91	420,247.91	100	100
EDF08	Construcción de un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Esperanza Iris, con clave 27DJN1286O. Fam Básico 2016.	01/may/16	05/nov/16	-	1,220,981.43	1,220,981.43	100	100
EDF09	Construcción de Servicio Sanitario A Circulación en Estructura U-1c y Obra Exterior, en la Escuela Secundaria Técnica No. 49, con clave 27DST0049H. Fam Básico 2016.	01/may/16	08/dic/16	-	1,180,328.69	1,180,328.69	100	100
EDF10	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Federico Froebel, con clave 27DJN0252R. Fam Básico 2016.	19/jul/16	07/dic/16	-	521,025.25	521,025.25	100	100
EDF11	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria José María Pino Suárez, con clave 27DPR1326P. Fam Básico 2016.	18/jul/16	10/nov/16	-	1,242,193.31	1,242,193.31	100	100
EDF14	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Elena Zalaya Lara, con clave 27DJN1291Z. Fam Básico 2016.	01/may/16	12/dic/16	-	395,305.26	395,305.26	100	100
EDF17	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Gral. Ignacio Zaragoza, con clave 27DPB0004Z. Fam básico 2016.	01/may/16	12/dic/16	-	478,659.32	478,659.32	100	100
EDF18	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Gral. Emiliano Zapata, con clave 27DPB0015E. Fam Básico 2016.	01/may/16	09/dic/16	-	431,350.81	431,350.81	100	100
EDF19	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Angelina Bustamante Tovar, con clave 27EJN0414L. Fam Básico 2016.	01/may/16	15/nov/16	-	422,238.60	422,238.60	100	100
EDF20	Construcción de Dirección, Servicio Sanitario de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Carlos Pellicer Cámara, con clave 27EJN0101K. Fam Básico 2016.	01/may/16	30/nov/16	-	782,601.09	782,601.09	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDF21 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Carmen Hernández Alfaro, con clave 27DJN0521V. Fam Básico 2016.	01/may/16	25/nov/16	-	1,456,823.47	1,456,823.47	100	100
EDF24 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios y Obra Exterior, en la Escuela Primaria 27 de Octubre, con clave 27DPR2029W. Fam Básico 2016.	01/may/16	12/dic/16	-	1,222,502.85	1,222,502.85	100	100
EDF27 Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 Mts. Dirección y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Pensamiento Liberal, con clave 27DPR0467H. Fam Básico 2016.	01/may/16	12/dic/16	-	1,563,788.23	1,563,788.23	100	100
EDF28 Adquisición de Equipamiento Diverso de Tres Aulas Didácticas en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa Jalupa, con clave 27ETC0020A. Fam Media Superior 2016.	02/sep/16	04/nov/16	-	219,055.56	219,055.56	100	100
EDF30 Adquisición de Cinco Aires Acondicionados de 24,000 BTU, para el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0028D. Fam Media Superior 2016.	15/sep/16	10/nov/16	-	49,300.00	49,300.00	100	100
EDF31 Adquisición de un Video Proyector de 3,500 Lúmenes, Equipo de Audio (Micrófono Inalámbrico, Dos Bafles con Amplificador), para el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 25, con clave 27ECB0028D. Fam Media Superior 2016.	15/sep/16	10/nov/16	-	14,682.32	14,682.32	100	100
EDF32 Construcción de Un Núcleo Sanitario a Circulación y Obra Exterior y Construcción de 7 Rampas para Discapacitados con Barandales, en el Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel Número 28, con clave 27ECB0031R. Fam media Superior 2016.	01/sep/16	12/dic/16	-	1,227,434.34	1,227,434.34	100	100
EDF33 Reconstrucción y Rehabilitación de Obra Exterior en el Plantel 39 COBATAB, con clave 27ECB0043W. Fam Media Superior 2016.	30/ago/16	30/ago/16	-	77,725.72	77,725.72	100	100
EDF34 Adquisición de Mobiliario Escolar y Equipo de Video Proyección para el Subsistema Educativo del IDIFTEC. Fam Media Superior 2016.	15/sep/16	04/nov/16	-	588,305.73	588,305.73	100	100
EDF35 Adquisición de Mobiliario Escolar para el Subsistema Educativo de Telebachillerato. Fam Media Superior 2016.	02/sep/16	04/nov/16	-	606,381.88	606,381.88	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDF36	Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco. (FAM Potenciado 2016).	01/dic/16	31/dic/16	-	18,506,789.82	18,506,789.82	100	100
EDF37	Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco. (FAM Potenciado 2016).	01/dic/16	31/dic/16	-	1,558,920.16	1,558,920.16	100	100
EDF38	Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco. (FAM Potenciado 2016).	01/dic/16	31/dic/16	-	12,513,867.28	12,513,867.28	100	100
EDF44	Construcción de Subestación Trifásica Tipo Pedestal de 300 Kva. en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Fam Superior 2016.	03/oct/16	15/dic/16	-	1,490,227.71	1,490,227.71	100	100
EDF54	Construcción de 3 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Incluye Demolición, Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Lic. Benito Juárez García, con clave 27ETV0076R. Fam Básico 2016.	17/oct/16	12/dic/16	-	2,357,488.61	2,357,488.61	100	100
EDF62	Construcción de Subestación Eléctrica de 75 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Alfredo Rodríguez Rocher, con clave 27DPR0048X. Fam Básico 2016.	05/oct/16	09/dic/16	-	1,437,421.69	1,437,421.69	100	100
EDF68	Reconstrucción y Remodelación en el Edificio A y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Luis Gil Pérez, con clave 27DPR0217B. Fam Básico 2016.	06/oct/16	13/dic/16	-	1,417,340.36	1,417,340.36	100	100
EDF69	Adquisición de Mobiliario para los Espacios Educativos Construidos en el Programa Nivel Básico. Fam Básico 2016.	04/oct/16	19/dic/16	-	7,447,779.94	7,447,779.94	100	100
EDF72	Adquisición de Mobiliario Escolar para los Espacios Construidos en el Nivel Básico. Fam Básico 2016.	16/dic/16	16/dic/16	-	696,168.20	696,168.20	100	100
EDF80	Adquisición de Mobiliario y Equipo para Dos Aulas Didácticas para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave 27ETC0019L. Fam Media Superior 2016.	14/dic/16	14/dic/16	-	191,446.40	191,446.40	100	100
EDG06	Adquisición de Mobiliario Escolar para la Secundaria Técnica No. 45, con clave 27DST0045L. (Economías FAM Básico 2013).	01/mar/16	31/oct/16	-	94,246.52	94,246.52	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDG07 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Juan N. Álvarez, con clave 27DPR1455J. (Economías FAM Básico 2014).	01/mar/16	01/ago/16	-	476,374.38	476,374.38	100	100
EDG08 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, con clave 27DPR0263N. (Economías FAM Básico 2015).	01/mar/16	15/sep/16	-	475,058.43	475,058.43	100	100
EDG09 Trabajos Diversos en el Área de Tratamiento de Aguas Residuales en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Economías FAM Superior 2012).	01/mar/16	12/jul/16	-	121,390.95	121,390.95	100	100
EDG10 Adecuación de Andadores con Estructura Metálica para Soporte de Fotoceldas Solares en la Universidad Popular de la Chontalpa. (Economías FAM Superior 2013)	01/mar/16	13/sep/16	-	1,452,262.71	1,452,262.71	100	100
EDG11 Adecuacion de Estacionamiento con Estructura Metálica para Soporte de Fotoceldas Solares, en la Universidad Popular de la Chontalpa. (Economías FAM Superior 2014).	01/mar/16	12/jul/16	-	115,090.87	115,090.87	100	100
EDH02 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts. Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Benito Juárez, con clave 27DPR0951B. (Productos Financieros Faeb 2013). Refrendo.	01/mar/16	21/jun/16	-	651,599.00	651,599.00	100	100
EDH03 Adquisición de Mobiliario Escolar para Planteles del Nivel Básico. (Productos Financieros FAM Básico 2012).	01/mar/16	31/oct/16	-	4,796.60	4,796.60	100	100
EDH04 Adquisición de Mobiliario Escolar para Planteles del Nivel Básico. (Productos Financieros FAM Básico 2013).	01/mar/16	31/oct/16	-	55,546.60	55,546.60	100	100
EDH05 Adquisición de mobiliario Escolar para Planteles del Nivel Básico. (Productos Financieros FAM Básico 2014).	01/mar/16	31/oct/16	-	10,788.00	10,788.00	100	100
EDI02 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts, Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Amilcar Castillo Domínguez, con clave 27ETV0470T. (Productos Financieros Faeb 2014). Refrendo.	01/mar/16	08/jun/16	-	118,639.37	118,639.37	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
EDI03 Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 8.00 mts, y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, con clave 27DPR0263N. (Productos Financieros Faeb 2014). Refrendo.	01/mar/16	29/ago/16	-	356,249.50	356,249.50	100	100
EDI05 Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B y Obra Exterior, en la Coordinación de Carrera Magisterial, con clave 27ADG0001V. (Productos Financieros Faeb 2014). Refrendo.	01/mar/16	31/ago/16	-	2,397,716.18	2,397,716.18	100	100
EDI06 Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 x 8.00 mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo, con clave 27DPR0913Z. (Productos Financieros Faeb 2014). Refrendo.	01/mar/16	25/ago/16	-	917,186.25	917,186.25	100	100
EDJ05 Digitalización de los Procesos de Control Escolar en la Educación Inicial y Básica (Economías FAEB 2014).	16/may/16	31/dic/16	-	3,593,353.07	3,593,353.07	100	100
EDJ13 Adquisición de Equipamiento para los Planteles del Nivel Básico (Economías FAEB 2014).	15/nov/16	30/dic/16	-	1,193,596.50	1,193,596.50	100	100
N001 Desastres Naturales	02/sep/16	04/dic/16	-	97,048,085.72	97,048,085.72	100	100
JE094 Reconstrucción de Terracerías, Obra de Drenaje y Pavimento Asfáltico del km 8+500 al km 18+360 Tulipán - Balancan, Municipio de Balancan (JE/52/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	16/ago/16	-	1,948,360.57	1,948,360.57	100	100
JE095 Reconstrucción de Terracerías, Obra de Drenaje y Pavimento Asfáltico del km 19+000 al km 22+700 Tulipán - Balancan, Municipio de Balancan (JE/52/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	04/mar/16	30/oct/16	-	14,247.12	14,247.12	100	100
JE100 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico del km 0+000 al km 9+500 Gaviotas - Torno Largo Francisco J. Santamaría (Cacao) Tramo: Gaviotas-Torno Largo Municipio de Centro (JE/83/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo 2015)	01/feb/16	30/oct/16	-	51,569.91	51,569.91	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA
2016



Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE101 Reconstrucción de terracerías, obras de drenaje y pavimento asfáltico del km 9+500 al km 19+000 Gaviotas-Tornolargo-Francisco J. Santamaría (Cacao) Tramo: Gaviotas-Tornolargo (JE/83/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (refrendo 2015)	04/mar/16	30/oct/16	-	3,097,101.35	3,097,101.35	100	100
JE174 Gasto de Supervisión Técnica para la Revisión y Verificación de Control de Calidad y Supervisión Ambiental de las Obras FONDEN I y II (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/mar/16	-	311,289.32	311,289.32	100	100
JE175 Gasto de Supervisión Externa para la Revisión y Verificación de las Obras a Ejecutar de FONDEN I y II (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	252,226.63	252,226.63	100	100
JE182 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del Km. 6+000 al Km. 22+600 (Villahermosa - Corregidora Ortiz - San Joaquín) Tramo Villahermosa - Corregidora Ortiz (JE/126/FONDEN del 23 y 24 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/oct/16	-	10,168,114.06	10,168,114.06	100	100
JE183 Reconstrucción de estructura de concreto en el Km. 1+800 (Tulipán - Balancán, Km. 6+100) - Ejido Arenal en el Km. 1+800 (JE/5/FONDEN del 14 y 15 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	15/feb/16	-	1,202,757.82	1,202,757.82	100	100
JE215 Reconstrucción de terracerías, revestimiento y pavimento asfáltico del km. 0+000 al km. 30+700, tramo: Miraflores - Ismate - Los Pichis, Municipio de Centro (JE/150/FONDEN/23 y 24 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	23/may/16	-	29,197,734.86	29,197,734.86	100	100
JE216 Reconstrucción de terracerías (deslave de talud en 1.78 km) revestimiento y pavimento asfáltico del km 4+000 al km 20+300 e.c.(Villahermosa - Escárcega) - Boca de Aztlan - Boca de Guanál Municipio de Centro, (JE/136/FONDEN Del 23 y 24 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/oct/16	-	3,813,722.11	3,813,722.11	100	100
JE217 Reconstrucción de Terracerías (Deslave de Talud en 0.92 km) Revestimiento y Pavimento Asfáltico del km 20+300 al km 32+300 E.C.(Villahermosa - Escárcega) - Boca de Aztlan - Boca de Guanál Municipio de Centro, (JE/136/FONDEN Del 23 y 24 de diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	10/nov/16	-	6,960,818.08	6,960,818.08	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE238 Reconstrucción de Obra de Drenaje cam: Redención del Campesino-el Repasto-San Francisco, en el km 12+300, Mpio. de Tenosique. (Je/33/Fonden del 14 y 15 de Diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	28/feb/16	-	1,241,897.69	1,241,897.69	100	100
JE239 Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento camino Principal-RA. Rovirosa T.S. del km 0+000 al km 2+900 Mpio. de Centro. (Je/132/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/may/16	-	3,114,811.53	3,114,811.53	100	100
JE240 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico E.C. (Villahermosa-Corregidora Ortiz-San Joaquin-la Sopera Del km 0+000 al 2+230 Mpio de Centro. (Je/97/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013) (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/abr/16	-	4,411,095.88	4,411,095.88	100	100
JE683 Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento del Km. 0+000 al Km. 2+800, (Villahermosa-Macuspana)-Miraflores 1ra. Secc. (Je/80/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	22/ago/16	20/oct/16	-	1,281,615.01	1,281,615.01	100	100
JE684 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Km. 0+000 al Km 5+370, (Villahermosa-Corregidora-San Joaquin - Rio Seco, (Je/107/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	04/dic/16	-	10,417,390.75	10,417,390.75	100	100
JE685 Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento del Km. 0+700 Al Km. 1+400 Gaviotas 5a. Sección-El Monal (Je/116/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	02/sep/16	01/oct/16	-	921,778.83	921,778.83	100	100
JE686 Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento del Km 0+000 al Km. 1+500, Camino Principal Ra. Miramar T. S.-Colonia Garcia. (Je/128/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	15/oct/16	-	3,080,491.51	3,080,491.51	100	100
JE687 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Km. 0+000 al Km. 5+000 Buena Vista 1ra. Sección-Buena Vista 3ra. Sección. (Je/131/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	28/nov/16	-	7,311,438.86	7,311,438.86	100	100
JE688 Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Pavimento Asfáltico del Km. 0+000 al Km. 2+300. (Villahermosa-Cárdenas)-La Flecha, (Je/146/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013).	01/sep/16	30/sep/16	-	1,112,060.50	1,112,060.50	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión		Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE689	Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento del Km. 0+000 al Km. 1+500, (Villahermosa-Cárdenas)-Gonzalez 2da. (Acceso Panteón), (Je/151/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	21/nov/16	-	1,557,230.53	1,557,230.53	100	100
JE690	Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del Km. 0+000 al Km. 1+000, (Colima-Alvarado), Escuela Veterinaria, (Je/160/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	24/nov/16	-	2,234,660.09	2,234,660.09	100	100
JE691	Reconstrucción de Terracerías y Pavimento del Km. 0+000 al Km. 0+300 E.C. (Yumka)-Acceso Ra. Pajonal, (Je/162/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	31/oct/16	-	682,281.10	682,281.10	100	100
JE692	Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje y Revestimiento del Km. 0+000 al Km. 2+300 Miramar-Jolochero 2da Sección, (Je/168/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	01/sep/16	31/oct/16	-	1,352,347.48	1,352,347.48	100	100
JE693	Reconstrucción de Terracerías y Revestimiento del Km. 0+000 al Km. 0+750, Camino Principal, La Vuelta (La Gloria), (Je/172/Fonden del 23 y 24 de Diciembre de 2013)	02/sep/16	21/nov/16	-	1,311,044.13	1,311,044.13	100	100
K036 Adquisición de bienes inmuebles		30/sep/16	30/sep/16	-	120,000,000.00	120,000,000.00	100	100
PF247	Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal	30/sep/16	30/sep/16	-	120,000,000.00	120,000,000.00	100	100
K032 Infraestructura para el Desarrollo Social		07/dic/16	31/dic/16	-	195,129,779.93	195,129,779.93	100	100
SD825	Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería Ribera Alta 2a Sección (Salsipuedes) en el Municipio de Centla, Tabasco. (economía 2014) Refrendo 2015	25/mar/16	18/nov/16	-	2,633,606.99	2,633,606.99	100	100
SD826	Construcción del Sistema para el Abastecimiento de agua potable José María Morelos y Pavón en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	08/mar/16	29/jul/16	-	1,835,518.61	1,835,518.61	100	100
SD827	Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Rivera Alta 1ra Sección en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	08/mar/16	18/nov/16	-	1,875,691.67	1,875,691.67	100	100
SD828	Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ejido las Tijeras en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	15/abr/16	19/ago/16	-	1,710,799.71	1,710,799.71	100	100
SD829	Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería la Sábana en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	30/mar/16	18/nov/16	-	2,609,449.35	2,609,449.35	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD830 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería Gregorio Méndez Magaña en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	09/mar/16	18/nov/16	-	2,704,306.95	2,704,306.95	100	100
SD831 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	08/mar/16	18/nov/16	-	3,334,809.02	3,334,809.02	100	100
SD832 Construcción del sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería Miguel Hidalgo 2da. Sección en el Municipio de Centla, Tabasco (Refrendo 2015)	31/mar/16	18/nov/16	-	2,860,191.33	2,860,191.33	100	100
SD833 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable, Colonia Adolfo López Mateo en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	09/mar/16	18/nov/16	-	1,697,663.06	1,697,663.06	100	100
SD834 Construcción del sistema para el abastecimiento de agua potable Ejido Carlos A. Madrazo en el Municipio de Centla, Tabasco (Refrendo 2015)	09/mar/16	18/nov/16	-	2,030,500.33	2,030,500.33	100	100
SD835 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ejido la Victoria en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	08/mar/16	18/nov/16	-	2,975,496.02	2,975,496.02	100	100
SD836 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable Ranchería Buena Vista en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	08/mar/16	30/nov/16	-	69,781.78	69,781.78	100	100
SD837 Construcción del Sistema para el abastecimiento de agua potable, Colonia el Bellote en el Municipio de Centla, Tabasco.(Refrendo 2015)	31/mar/16	18/nov/16	-	3,217,237.95	3,217,237.95	100	100
SD854 Aportación estatal a la Construcción de Pavimento con concreto asfáltico en camino rural R/A. Aguacate (1.730 KM), en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (Economía 2015)	09/may/16	18/nov/16	-	1,925,063.33	1,925,063.33	100	100
SD855 Aportación estatal a la Construcción del sistema de agua potable, en la R/A. El Pensamiento, en el municipio de Tenosique, Tabasco (Economía 2015)	16/may/16	26/dic/16	-	577,327.58	577,327.58	100	100
SD856 Aportación estatal a la Construcción de línea de conducción y red de agua potable (Col. Roberto Madrazo, Fracc. Brisas del Usumacinta, Col. Certeza), Cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco (Economía 2015)	12/may/16	26/dic/16	-	4,740,018.14	4,740,018.14	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA

2016



	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD857	Aportación estatal a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. Certeza, cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco. (economía 2013)	11/may/16	07/sep/16	-	4,252,740.42	4,252,740.42	100	100
SD858	Aportación estatal a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. Certeza, cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco. (economía 2014)	11/may/16	07/sep/16	-	1,249,380.42	1,249,380.42	100	100
SD859	Aportación estatal a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Col. Certeza, cd. Tenosique de Pino Suárez, en el municipio de Tenosique, Tabasco. (economía 2015)	11/may/16	07/sep/16	-	1,652,704.69	1,652,704.69	100	100
SD860	Aportación estatal a la Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Vicente Guerrero, Pob. El Congo, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	25/abr/16	20/dic/16	-	1,405,768.33	1,405,768.33	100	100
SD861	Aportación estatal a la Construcción de la red de distribución de agua potable, en la Col. San Juan Bautista del municipio de Macuspana, Tabasco.	28/may/16	20/dic/16	-	1,976,767.94	1,976,767.94	100	100
SD862	Aportación Estatal para la Construcción de la red de distribución de agua potable en la Col. Linda Vista de la Villa Benito Juárez del municipio de Macuspana Tabasco.	21/jun/16	20/dic/16	-	2,295,821.29	2,295,821.29	100	100
SD863	Aportación estatal a la Construcción del sistema para el abastecimiento de agua potable, en la R/A. Barrial, en el municipio de Macuspana, Tabasco.	30/may/16	20/dic/16	-	1,668,870.85	1,668,870.85	100	100
SD864	Aportación Estatal para la Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Circunvalación Sur, Tramo 1 entre calles Gil y Sáenz y calle Miguel Hidalgo, en Villa Benito Juárez, en el Municipio de Macuspana, Tabasco.	28/may/16	20/dic/16	-	1,454,494.90	1,454,494.90	100	100
SD865	Aportación estatal a la Construcción de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, Tramo: calle Francisco J. Mina-calle Independencia, Cd Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	19/may/16	20/dic/16	-	7,826,300.40	7,826,300.40	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD866	Aportación estatal a la Construcción de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable ,en la calle José María Morelos y Pavón, Tramo: calle Francisco I Madero.-calle Hermenegildo Galeana, Cd Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	19/may/16	20/dic/16	-	7,055,031.17	7,055,031.17	100	100
SD867	Aportación estatal a la Construcción de red de alcantarillado sanitario y red de agua potable ,en la calle José María Pino Suárez, Tramo: calle Benito Juárez-calle Independencia, Cd Frontera, en el municipio de Centla, Tabasco.	19/may/16	20/dic/16	-	7,921,820.30	7,921,820.30	100	100
SD868	Aportación Estatal a la Construcción gemelo de pozo profundo de agua potable, equipamiento, rehabilitación de caseta y cerca perimetral, en Villa El Triunfo, en el municipio de Balancán, Tabasco.	08/ago/16	20/dic/16	-	1,227,118.64	1,227,118.64	100	100
SD869	Aportación Estatal a la Ampliación de drenaje sanitario en las Col. Margarita, Col. Framboyanes y Col. Yomel, en la Cd. De Balancán, en el municipio de Balancán, Tabasco.	08/ago/16	20/dic/16	-	2,313,660.06	2,313,660.06	100	100
SD870	Aportación Estatal a la Ampliación de drenaje sanitario en la Col. Prados de Balancán, Cd. de Balancán, en el municipio de Balancán, Tabasco.	01/jul/16	20/dic/16	-	976,265.15	976,265.15	100	100
SD871	Aportación Estatal a la Construcción de drenaje sanitario en la Col. La Guadalupe y Col. Periferico, Cd. De Balancán, en el municipio de Balancán, Tabasco.	08/ago/16	20/dic/16	-	4,264,404.92	4,264,404.92	100	100
SD872	Aportación Estatal a la Construcción del sistema para el abastecimiento de agua potable con pozo profundo y tanque elevado de 50 M3, en el Ej. Amado Gómez 2da. Sección del municipio de Cunduacán, Tabasco.	26/jul/16	20/dic/16	-	2,529,330.43	2,529,330.43	100	100
SD873	Aportación Estatal a la Construcción de pozo profundo en el Ej. Andrés Quintana Roo, en el municipio de Teapa, Tabasco.	20/jul/16	20/dic/16	-	1,662,716.25	1,662,716.25	100	100
SD874	Aportación Estatal a la Construcción de pozo profundo en el Ej. José María Morelos y Pavón (Santa Rita), en el municipio de Teapa, Tabasco.	08/jul/16	20/dic/16	-	1,699,959.99	1,699,959.99	100	100
SD875	Aportación Estatal a la Construcción de pozo profundo en el Ej. Mina y Matamoros (La Trinidad), en el municipio de Teapa, Tabasco.	20/jul/16	20/dic/16	-	1,679,445.86	1,679,445.86	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD876 Aportación Estatal a la Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en Villa Aldama, en el Municipio de Comalcalco, Tabasco.	25/jul/16	20/dic/16	-	6,374,669.54	6,374,669.54	100	100
SD877 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Pedro C. Colorado, entre Juan Aldama y 16 de Septiembre, Mariano Abasolo, Mariano Matamoros y Miguel Hidalgo, en Villa Chontalpa, Huimanguillo, Tabasco.	14/jul/16	20/dic/16	-	4,499,070.53	4,499,070.53	100	100
SD878 Aportación Estatal a la Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de la Col. Certeza, Cd. De Jonuta, en el municipio de Jonuta, Tabasco.	15/jul/16	20/dic/16	-	8,041,811.12	8,041,811.12	100	100
SD879 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en la Ra. Güiral y González 1ra. Sección, Huimanguillo, Tabasco.	14/jul/16	20/dic/16	-	1,971,351.35	1,971,351.35	100	100
SD880 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en la Ra.Tierra Nueva 2da. Sección, Huimanguillo, Tabasco.	14/jul/16	20/dic/16	-	1,977,917.15	1,977,917.15	100	100
SD881 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en el Ej. El Puente 2da. Sección, Huimanguillo, Tabasco.	14/jul/16	20/dic/16	-	1,973,224.10	1,973,224.10	100	100
SD882 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en el Ej. Miguel Hidalgo y Costilla, Huimanguillo, Tabasco.	14/jul/16	20/dic/16	-	1,974,799.33	1,974,799.33	100	100
SD883 Aportación Estatal a la Ampliación de corona y construcción de carpeta asfáltica del camino de acceso al Ej. Francisco I. Madero Cortazar, en el municipio de Tenosique, Tabasco.	08/ago/16	20/dic/16	-	18,728,199.61	18,728,199.61	100	100
SD884 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco.	29/ago/16	20/dic/16	-	3,205,258.91	3,205,258.91	100	100
SD885 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias), en el Ej. Occidente (San Francisco), Paraíso, Tabasco.	29/ago/16	20/dic/16	-	3,237,848.43	3,237,848.43	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD886 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema Sistema de captación de agua potable (pozo profundo, Tanque elevado y obras complementarias), en la Ra. José María Morelos y Pavón (El Bellote), Paraíso, Tabasco.	29/ago/16	20/dic/16	-	3,423,385.37	3,423,385.37	100	100
SD887 Aportación Estatal a la Construcción del sistema integral de abastecimiento de Agua Potable de la Ra. Sacrificio, Ra. Ribera Baja 1ra. Sección ?A? y Ra Federico Álvarez 1ra. Sección del municipio de Jonuta, Tabasco.	02/ago/16	20/dic/16	-	7,312,176.00	7,312,176.00	100	100
SD888 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario, en villa jalupa, en el municipio de Jalpa de Mendez, Tabasco	05/dic/16	29/dic/16	-	865,330.60	865,330.60	100	100
SD889 Aportación Estatal a la Construcción de drenaje sanitario de la Col. José Eduardo Roviroso Ramirez, CD de Macuspana, en el municipio de Macuspana, Tabasco	01/dic/16	26/dic/16	-	2,237,189.05	2,237,189.05	100	100
SD890 Aportación Estatal a la Construcción de drenaje sanitario, en las Rancherías Taxco y Vainilla, en el municipio de Nacajuca, Tabasco	25/nov/16	14/dic/16	-	12,133,517.42	12,133,517.42	100	100
SD891 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario en el poblado C-15 Adolfo López Mateos, en el municipio de Cárdenas, Tabasco	17/nov/16	30/nov/16	-	2,452,414.79	2,452,414.79	100	100
SD892 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitarios en el poblado C-11 José María Morelos y Pavón, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	17/nov/16	30/nov/16	-	1,860,550.94	1,860,550.94	100	100
SD893 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario en el Poblado C-29 General Vicente Guerrero, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	17/nov/16	30/nov/16	-	1,830,866.45	1,830,866.45	100	100
SD894 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario en la Col. Roger Falconi, Cd. Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	17/nov/16	30/nov/16	-	1,859,057.92	1,859,057.92	100	100
SD895 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario en Avenida el Reten de la Colonia Sector San Antonio, Cd. De Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	17/nov/16	30/nov/16	-	1,793,664.65	1,793,664.65	100	100
SD896 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en El Bellote (Miguel de la Madrid), Paraíso, Tabasco.	14/nov/16	28/dic/16	-	2,925,204.12	2,925,204.12	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD897 Aportación Estatal a la Construcción de Sistema de Agua Potable, en la Ra. Nicolas Bravo 5ta. Sección, Paraiso, Tabasco.	14/nov/16	28/dic/16	-	2,906,073.21	2,906,073.21	100	100
SD898 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Trinidad Malpica entre Ignacio Gutierrez-Simón Sarlat), Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	14/nov/16	13/dic/16	-	239,115.86	239,115.86	100	100
SD899 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Simon Sarlat entre calle Cornelio Colorado y calle Trinidad Malpica), Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	07/dic/16	31/dic/16	-	754,911.28	754,911.28	100	100
SD900 Aportación Estatal a la Construcción de drenaje sanitario en la Col. Walter Herrera, Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	16/nov/16	15/dic/16	-	1,733,706.56	1,733,706.56	100	100
SD901 Aportación Estatal a la Construcción de drenaje sanitario en la Av. Adelfo Cadena, Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	14/nov/16	13/dic/16	-	382,019.68	382,019.68	100	100
SD902 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Ignacio Gutierrez entre calle 5 de mayo y calle Vicente Guerrero), Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	07/dic/16	31/dic/16	-	387,594.60	387,594.60	100	100
SD903 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Pedro C. Colorado entre Av. Hidalgo y calle Vicente Guerrero), Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	16/nov/16	15/dic/16	-	364,599.59	364,599.59	100	100
SD904 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calleTomas Garrido entre esq. de la biblioteca y calle Moctezuma), en la Col. Pueblo Nuevo, Cd. de Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	14/nov/16	13/dic/16	-	412,091.73	412,091.73	100	100
SD905 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Lázaro Cardenas entre calle Guadalupe Victoria y calle Eduardo Zamudio), Col. Pueblo Nuevo, Cd. Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	16/nov/16	15/dic/16	-	378,636.84	378,636.84	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA
2016



Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD906 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Marcelino Garcia Junco entre la Calle Vicente Guerrero y Av. Miguel Hidalgo), Cd. Huimanguillo, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	16/nov/16	15/dic/16	-	412,373.33	412,373.33	100	100
SD907 Aportación Estatal a la Rehabilitación de drenaje sanitario (calle Manuel Mora Ascanio entre la calle olmeca y calle Oscar Pinzon), Col. El Cocal, Cd. La Venta, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco.	16/nov/16	15/dic/16	-	333,022.46	333,022.46	100	100
SD918 Aportación Estatal para la Construcción del sistema de aguas pluviales en la periferia del Mercado Ignacio Gutierrez Gómez, Cd. Paraíso, en el municipio de Paraíso, Tabasco (Economía 2015)	01/nov/16	31/dic/16	-	398,933.80	398,933.80	100	100
SD919 Aportación Estatal para la Construcción del sistema de aguas pluviales en la Col. Carlos A. Madrazo (FONAPO), Quintín Arauz en el municipio de Paraíso, Tabasco (Economía 2015)	01/nov/16	31/dic/16	-	397,096.57	397,096.57	100	100
SD920 Aportación Estatal para la Construcción del sistema de agua potable en la Col. Los Cocos, Cd. Paraíso, en el municipio de Paraíso, Tabasco (Economía 2015)	01/nov/16	31/dic/16	-	2,074,614.26	2,074,614.26	100	100
SD930 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Economías 2015).	01/dic/16	31/dic/16	-	392,115.03	392,115.03	100	100
SD931 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Producto Financiero Ejecutor 2015).	01/dic/16	31/dic/16	-	9,622.76	9,622.76	100	100
SD932 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Productos Financieros 2015).	01/dic/16	31/dic/16	-	88,226.97	88,226.97	100	100
SD933 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Economías 2014).	01/dic/16	31/dic/16	-	745,408.09	745,408.09	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SD934 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Producto Financiero Ejecutor 2014).	01/dic/16	31/dic/16	-	96,160.35	96,160.35	100	100
SD935 Aportación Estatal a la Construcción del Sistema de captación de agua potable (Pozo profundo, tanque elevado y obras complementarias) en la Ra. Aquiles Serdán, Paraíso, Tabasco (Productos Financieros 2014).	01/dic/16	31/dic/16	-	35,885.75	35,885.75	100	100
K028 Infraestructura para la Seguridad Pública	26/dic/16	31/dic/16	-	4,788,680.92	4,788,680.92	100	100
SP343 Rehabilitación del edificio de servicio médico en planta baja de la Secretaría de Seguridad Pública (Refrendo 2015)	04/abr/16	31/dic/16	-	342,830.74	342,830.74	100	100
SP358 Adquisición de maquinaria para la red nacional de telecomunicaciones (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	21/jun/16	21/jun/16	-	609,000.00	609,000.00	100	100
SP360 Rehabilitación general del edificio módulo 2 del CRESET (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	11/may/16	13/jul/16	-	573,791.44	573,791.44	100	100
SP367 Adquisición de equipos para la red nacional de telecomunicaciones(FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	26/ago/16	26/ago/16	-	928,586.96	928,586.96	100	100
SP368 Adquisición de Refacciones para la Red nacional de Telecomunicaciones (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	26/ago/16	30/ago/16	-	1,447,241.52	1,447,241.52	100	100
SP372 Actualización de equipo de informáticos para los Centros de Atención Telefónica a llamadas de emergencia 066 y de denuncia Anónima 089 (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	04/may/16	04/may/16	-	55,698.56	55,698.56	100	100
SP375 Adquisición de bienes informáticos del Registro Público Vehicular (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	26/may/16	26/may/16	-	11,899.28	11,899.28	100	100
SP376 Adquisición de cámaras del Registro Público Vehicular (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	21/jun/16	21/jun/16	-	15,660.00	15,660.00	100	100
SP377 Adquisición de bienes informáticos para la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial (FASP 2015 Federal) (Refrendo 2015)	04/may/16	12/jul/16	-	97,023.62	97,023.62	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP393 Adquisición de bienes informáticos para prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación ciudadana (FASP 2015 Estatal)(Refrendo 2015)	04/may/16	09/may/16	-	76,578.56	76,578.56	100	100
SP394 Adquisición de equipos de sonido del centro de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana (FASP 2015 Estatal) (Refrendo 2015)	18/may/16	18/may/16	-	39,196.40	39,196.40	100	100
SP678 Elaboración de estudios de mecánica de suelos para los proyectos de obra Pública de la Secretaría de Seguridad Pública	26/dic/16	26/dic/16	-	231,947.30	231,947.30	100	100
SP703 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado para la Red Nacional de Radiocomunicaciones (FASP 2016 Federal).	28/sep/16	28/sep/16	-	32,101.84	32,101.84	100	100
SP743 Construcción de Baños en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (FASP 2016 Federal)	29/sep/16	27/dic/16	-	327,124.70	327,124.70	100	100
K027 Desarrollo Regional	02/mar/16	07/jul/16	-	12,410,964.33	12,410,964.33	100	100
DR020 Estudio de Pre factibilidad para proyecto Red Vial ARCO SUR en el municipio de Centro, Villahermosa Tabasco. (Refrendo 2015)	10/feb/16	07/jul/16	-	3,847,174.80	3,847,174.80	100	100
DR023 Estudio de preinversión para el rescate y reconfiguración del territorio y el equipamiento urbano sobre el frente fluvial en el transecto Esperanza Iris Carretera 180 en el municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	02/mar/16	11/abr/16	-	3,493,000.00	3,493,000.00	100	100
DR025 Estudio de preinversión para el proyecto alternativa vial Periférico Carlos Pellicer Cámara- Ciudad Industrial. (Refrendo 2015)	26/ene/16	22/jun/16	-	5,070,789.53	5,070,789.53	100	100
K024 Adquisición de Bienes Muebles	31/dic/16	31/dic/16	5,123,278.15	104,338,351.56	104,338,351.56	100	100
CT093 Adquisición de Vehículos para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes	16/may/16	23/sep/16	900,000.00	872,436.00	872,436.00	100	100
CT133 Adquisición de Vehículos para utilizarse en supervisiones especiales de la Secretaria para brindar el Servicio Público de Transportes (Recuperaciones)	16/dic/16	30/dic/16	-	1,782,767.98	1,782,767.98	100	100
CU061 Adquisición y Equipamiento para la Librería del Fondo de Cultura Económica "José Carlos Becerra"	25/may/16	30/sep/16	-	306,152.10	306,152.10	100	100
DIB86 Equipamiento para el DIF Tabasco	08/mar/16	30/dic/16	2,227,027.91	9,639,248.19	9,639,248.19	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
DIB91	Equipamiento del Nuevo Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales	16/may/16	30/sep/16	-	2,137,637.51	2,137,637.51	100	100
DID02	Equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi Julieta Campos) (Donativos)	25/jul/16	30/dic/16	-	264,758.47	264,758.47	100	100
DID03	Equipamiento para UBR's del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (Donativos)	15/jul/16	30/sep/16	-	452,655.20	452,655.20	100	100
EE006	Aportación al Convenio del Programa de Apoyo al Empleo (Equipamiento)	25/jul/16	30/sep/16	-	1,042,976.78	1,042,976.78	100	100
ER613	Adquisición de equipo especializado del programa para el fortalecimiento del monitoreo de la calidad ambiental del Estado de Tabasco, (Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/2015)	20/dic/16	20/dic/16	-	273,995.20	273,995.20	100	100
ER619	Adquisición de equipos para el fortalecimiento en la productividad sustentable de aves de traspatio con tecnologías limpias en beneficio de localidades de influencia petrolera, (Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/2015)	08/dic/16	08/dic/16	-	2,728,366.40	2,728,366.40	100	100
ER622	Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento al proceso de atención de reclamaciones en segunda instancia del programa Gestión para el Desarrollo Socioambiental de Comunidades Petroleras (Pemex, Modificatorio DG/CRIRS/012/2015)	08/dic/16	13/dic/16	-	177,184.80	177,184.80	100	100
ER629	Adquisición de mobiliario para fortalecimiento del programa de protección ambiental y restauración ecológica, (Pemex, DG/CRIRS/012/2015)	08/dic/16	09/dic/16	-	235,344.17	235,344.17	100	100
ER641	Adquisición de Mobiliario y equipo para fortalecimiento de la Dirección General de Administración	07/dic/16	07/dic/16	-	4,124.99	4,124.99	100	100
ER642	Adquisición de equipo para el fortalecimiento de la Dirección General de Energía, (Pemex, DG/CRIRS/012/2015)	19/dic/16	19/dic/16	-	47,201.56	47,201.56	100	100
ER645	Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Programa de Acciones de Fomento y Apoyo para la Implementación de Estrategias de Adaptación Para Disminuir la Vulnerabilidad en Comunidades Petroleras, (PEMEX DG/CRIRS/012/2015)	09/dic/16	09/dic/16	-	29,999.00	29,999.00	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ER646 Adquisición de Mobiliario y Equipo para el Fortalecimiento de la Promoción, Seguimiento y Divulgación de un Marco Ambiental Sustentable en Comunidades de Influencia Petrolera, (PEMEX DG/CRIRS/012/2015)	09/dic/16	09/dic/16	-	4,570.67	4,570.67	100	100
FA025 Adquisición de Bienes Informáticos	23/mar/16	27/abr/16	120,000.00	119,999.75	119,999.75	100	100
GU017 Adquisición de Vehículo	27/oct/16	25/nov/16	-	220,100.00	220,100.00	100	100
IJ031 Adquisición de Equipamiento de los Centros Poder Joven	07/dic/16	30/dic/16	-	49,000.00	49,000.00	100	100
MP009 Adquisición de Equipos de Administración para el Museo Interactivo Papagayo	24/ago/16	30/sep/16	-	9,394.43	9,394.43	100	100
OT985 Adquisición de Equipos de Aire Acondicionados para la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas	30/sep/16	30/nov/16	-	2,718,679.94	2,718,679.94	100	100
OTA07 Adquisición de Equipos de Comunicacion para la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	01/nov/16	31/dic/16	-	106,564.56	106,564.56	100	100
PF054 Adquisición de Vehículos para la Secretaría de Planeación y Finanzas.	19/dic/16	19/dic/16	1,846,250.00	1,448,179.00	1,448,179.00	100	100
PR008 Adquisición de software para la Dirección de Administración de la Emergencia	16/ago/16	16/ago/16	30,000.24	30,000.00	30,000.00	100	100
PR010 Adquisición de Equipos Informáticos para el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	18/abr/16	18/abr/16	-	113,336.00	113,336.00	100	100
PR012 Adquisición de vehículo para el Area de Inspecciones del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	28/sep/16	24/nov/16	-	175,000.00	175,000.00	100	100
PR014 Aportación Estatal para el Apoyo de Actividades de Vigilancia de Ductos y Auxilio en Actividades de Protección Civil en la Entidad	13/oct/16	13/dic/16	-	29,903,777.08	29,903,777.08	100	100
SA103 Adquisición de Equipos de Computación, Mobiliario, Oficina, Herramientas y otros.	10/may/16	30/dic/16	-	1,345,826.70	1,345,826.70	100	100
SA114 Adquisición de Equipos de Comunicación	15/jun/16	15/jun/16	-	533,310.00	533,310.00	100	100
SA117 Adquisición de vehículos para la Secretaría de Administración	14/jun/16	20/sep/16	-	148,100.00	148,100.00	100	100
SD094 Adquisición de bienes informáticos para el Programa "Corazón Amigo"	01/jul/16	29/jul/16	-	379,876.00	379,876.00	100	100
SE059 Adquisición de bienes muebles del Programa Seguimiento y Evaluación Fasp Estatal	01/mar/16	30/mar/16	-	2,981.20	2,981.20	100	100
SE065 Adquisición de Vehiculos para el Equipamiento de apoyo a la operación policial (Fasp federal)	01/mar/16	30/sep/16	-	6,770,166.00	6,770,166.00	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SE073 Adquisición de bienes muebles para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza y Sistema Nacional de Información. (Fasp Federal recursos 2014)	01/jul/16	30/dic/16	-	842,115.92	842,115.92	100	100
SE075 Adquisición de bienes muebles para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza. (Fasp Federal recursos 2015)	01/jun/16	30/dic/16	-	36,622.16	36,622.16	100	100
SE076 Adquisición de cámaras para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Fasp Federal recursos 2015)	01/jun/16	29/jul/16	-	14,964.00	14,964.00	100	100
SE077 Adquisición de equipo médico para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza (Fasp Federal recursos 2015)	01/jun/16	30/dic/16	-	15,718.00	15,718.00	100	100
SE078 Adquisición de vehículos para donación a municipios del Estado (Fasp Federal recursos 2015)	01/jun/16	31/oct/16	-	1,176,469.20	1,176,469.20	100	100
SE080 Adquisición de bienes muebles para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza. (Fasp Estatal recursos 2015)	01/jun/16	29/jul/16	-	110,949.36	110,949.36	100	100
SE084 Adquisición de bienes muebles para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza. (Fasp Federal recursos 2013)	01/dic/16	30/dic/16	-	114,500.00	114,500.00	100	100
SE087 Adquisición de bienes muebles para el secretariado ejecutivo y el centro de evaluación de control de confianza	01/oct/16	30/dic/16	-	200,805.52	200,805.52	100	100
SE089 Adquisición de vehículos para Instituciones de Seguridad Pública	01/dic/16	30/dic/16	-	2,088,000.00	2,088,000.00	100	100
SG081 Equipamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	16/jun/16	31/dic/16	-	320,968.14	320,968.14	100	100
SG083 Adquisición de Vehículos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas	26/jul/16	07/sep/16	-	296,199.99	296,199.99	100	100
SG085 Equipamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno	01/jul/16	30/dic/16	-	98,461.96	98,461.96	100	100
SG126 Equipamiento para la Modernización de las Oficinas de la Dirección General del Registro Civil	03/nov/16	30/dic/16	-	6,075,870.33	6,075,870.33	100	100
SP648 Adquisición de camaras fotograficas y video para el Centro de Pevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. (FASP 2015 Estatal)	28/nov/16	28/nov/16	-	19,870.80	19,870.80	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP649 Adquisición de Vehículos del Registro Público Vehicular. (FASP 2015 Estatal)	30/nov/16	30/nov/16	-	1,156,114.00	1,156,114.00	100	100
SP650 Adquisición de Vehículos del Nuevo Sistema de Justicia Penal. (FASP 2015 Estatal)	30/ago/16	30/ago/16	-	492,072.00	492,072.00	100	100
SP651 Adquisición de Equipos de Administración del Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. (FASP 2015 Estatal)	30/ago/16	28/sep/16	-	16,218.61	16,218.61	100	100
SP658 Adquisición de Vehículos para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2015 Federal)	26/dic/16	26/dic/16	-	3,067,968.00	3,067,968.00	100	100
SP660 Adquisición de Cámaras del Registro Público Vehicular (FASP 2015 Federal)	22/dic/16	22/dic/16	-	23,733.60	23,733.60	100	100
SP668 Adquisición de mobiliario y equipo de los Ceresos de Cárdenas, Huimanguillo, Macuspana, Tenosique y Creset (FASP 2015 Federal)	28/sep/16	28/sep/16	-	79,924.00	79,924.00	100	100
SP669 Adquisición de equipo electrónico para la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial (FASP 2015 Federal)	26/dic/16	26/dic/16	-	17,479.99	17,479.99	100	100
SP670 Adquisición de mobiliario y equipo para la Unidad del Servicio Profesional de Carrera Policial (FASP 2015 Federal)	28/sep/16	12/dic/16	-	37,925.90	37,925.90	100	100
SP675 Adquisiciones de dos estufones para la cocina del Colegio de Policía y Tránsito.	15/ago/16	15/ago/16	-	35,598.08	35,598.08	100	100
SP707 Adquisición de Armamento para las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	13/oct/16	13/oct/16	-	2,955,216.00	2,955,216.00	100	100
SP708 Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio para el Sistema Penitenciario de Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo, Macuspana, Tenosique y Creset (FASP 2016 Federal).	16/nov/16	25/nov/16	-	304,277.12	304,277.12	100	100
SP709 Adquisición de Vehículos Terrestres para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (FASP 2016 Federal).	30/ago/16	30/ago/16	-	656,096.00	656,096.00	100	100
SP710 Adquisición de Vehículos Terrestres para el Sistema Penitenciario del Estado (FASP 2016 Federal).	31/dic/16	31/dic/16	-	1,425,978.00	1,425,978.00	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP711 Adquisición de Vehículos Terrestres para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	30/ago/16	31/dic/16	-	12,515,994.00	12,515,994.00	100	100
SP712 Adquisición de Muebles para las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	28/sep/16	28/sep/16	-	54,427.52	54,427.52	100	100
SP713 Adquisición de Equipo de Fotografía y Video para el Sistema Nacional de Información (FASP 2016 Federal).	24/nov/16	24/nov/16	-	14,731.49	14,731.49	100	100
SP714 Adquisición de Planta de Emergencia para el Sistema Nacional de Información (FASP 2016 Federal).	17/nov/16	17/nov/16	-	502,989.00	502,989.00	100	100
SP718 Adquisición de Camaras Fotograficas Digitales para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (FASP 2016 Federal).	09/dic/16	09/dic/16	-	31,542.86	31,542.86	100	100
SP719 Adquisición de Videoproyectores para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (FASP 2016 Federal).	20/dic/16	20/dic/16	-	157,696.20	157,696.20	100	100
SP720 Adquisición de cámaras Fotograficas Digitales para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	30/nov/16	30/nov/16	-	59,334.00	59,334.00	100	100
SP721 Adquisición de Aires Acondicionados para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	28/sep/16	28/sep/16	-	136,868.40	136,868.40	100	100
SP740 Adquisición de cámaras fotográficas para los elementos operativos en sus funciones de primer respondiente (FORTASEG FEDERAL 2016)	30/ago/16	28/sep/16	-	1,449,143.92	1,449,143.92	100	100
SP744 Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para las distintas Áreas de la PEC	28/jul/16	23/dic/16	-	376,167.03	376,167.03	100	100
SP806 Adquisición de equipo de transporte para la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (Recuperaciones)	16/dic/16	16/dic/16	-	588,700.00	588,700.00	100	100
SP807 Adquisición de Mobiliario para la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (Recuperaciones)	21/dic/16	21/dic/16	-	131,309.26	131,309.26	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP808 Adquisición de Sala para la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (Recuperaciones)	21/dic/16	21/dic/16	-	15,017.36	15,017.36	100	100
SP819 Adquisición de Mobiliario para el Centro Comunitario en el polígono del Ejido la Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez y Ejido 16 de Septiembre del Municipio de Cunduacán, Tabasco (PRONAPRED	27/dic/16	27/dic/16	-	51,872.88	51,872.88	100	100
SP822 Adquisición de Equipo de Administración para el Centro Comunitario en el Polígono del Ejido la Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez y Ejido 16 de Septiembre del Municipio de Cunduacán, Tabasco (PRONAPRED 2016)	19/dic/16	19/dic/16	-	2,124.78	2,124.78	100	100
SP823 Adquisición de Unidades de Aire Acondicionado para el Centro Comunitario en el Polígono del Ejido la Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez y Ejido 16 de Septiembre del Municipio de Cunduacán, Tabasco (PRONAPRED 2016)	16/dic/16	16/dic/16	-	44,776.00	44,776.00	100	100
SP832 Adquisición de Equipamiento Institucional, Consistente en 3 Camionetas Pick Up Doble Cabina para la Dirección General de la Policía Estatal (FORTASEG FEDERAL 2016)	30/dic/16	30/dic/16	-	2,039,976.00	2,039,976.00	100	100
SP841 Adquisición de Equipos de Radiocomunicación para la Dirección General de la Policía Estatal (FORTASEG FEDERAL 2016)	31/dic/16	31/dic/16	-	162,596.04	162,596.04	100	100
TT022 Adquisición de Bienes de la CERTT	22/jun/16	31/dic/16	-	249,258.46	249,258.46	100	100
K023 Tecnologías de la información	31/dic/16	31/dic/16	612,600.00	11,506,051.18	11,506,051.18	100	100
AJ005 Adquisición de Software de Contabilidad para el Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad	22/ago/16	22/ago/16	-	8,952.88	8,952.88	100	100
AJ006 Adquisición de Bienes Tecnológicos y de procesamiento de Información para la Unidad de Tecnologías de la Información	28/sep/16	25/oct/16	-	41,589.48	41,589.48	100	100
CM007 Adquisición de Tecnologías de la Información para el mejoramiento de los Procesos Informáticos (Recuperaciones).	18/nov/16	30/dic/16	-	316,983.60	316,983.60	100	100
CT129 Adquisición de Tecnologías de la Información para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.	18/feb/16	21/dic/16	612,600.00	521,914.16	521,914.16	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CT134 Adquisición de Bienes Informáticos y Licencias de Software para la Dirección de Tecnología de la Información (Recuperaciones).	21/dic/16	31/dic/16	-	832,550.60	832,550.60	100	100
CU063 Adquisición de Licencias de Software para la Librería del Fondo de Cultura Económica "José Carlos	18/may/16	01/jul/16	-	31,382.64	31,382.64	100	100
EE007 Aportación al Convenio del Programa de Apoyo al Empleo (Bienes Informaticos)	15/ago/16	15/ago/16	-	187,641.60	187,641.60	100	100
ER611 Adquisición de equipo tecnológico para el fortalecimiento del programa acciones de fomento y apoyo para la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, (Pemex, Modificadorio DG/CRIRS/012/2015)	02/dic/16	19/dic/16	-	18,859.51	18,859.51	100	100
ER612 Adquisición de equipo tecnológico para el programa gestión en materia de ordenamiento ecológico, (Pemex, Modificadorio DG/CRIRS/012/2015)	02/dic/16	19/dic/16	-	165,142.56	165,142.56	100	100
ER617 Adquisición de equipo de tecnologías de la información para el monitoreo atmosférico del programa para el fortalecimiento del monitoreo de la calidad ambiental del Estado de Tabasco, (Pemex, Modificadorio DG/CRIRS/012/2015)	09/dic/16	13/dic/16	-	99,950.89	99,950.89	100	100
ER649 Adquisición de Equipo de Cómputo para Fortalecimiento de la Promoción, Seguimiento y Divulgación de un Marco Ambiental Sustentable en Comunidades de Influencia Petrolera (Pemex, DG/CRIRS/012/2015)	20/dic/16	20/dic/16	-	39,999.98	39,999.98	100	100
IJ027 Adquisición de Bienes Tecnológicos de los Centro Poder Joven	07/dic/16	30/dic/16	-	84,000.00	84,000.00	100	100
MP007 Adquisición de Bienes Informaticos para el Museo Interactivo Papagayo	23/ago/16	30/sep/16	-	5,065.80	5,065.80	100	100
SE056 Aportación Federal Al Convenio de Seguridad Nacional Fasp (Programa 10 g. Capital recursos 2015)	01/abr/16	31/oct/16	-	79,996.12	79,996.12	100	100
SE070 Adquisición de bienes informáticos del programa de Sistema Nacional de Información	01/abr/16	30/dic/16	-	79,198.46	79,198.46	100	100
SE071 Adquisición de bienes informáticos para el centro de evaluación y control de confianza	01/abr/16	30/sep/16	-	411,014.44	411,014.44	100	100
SE072 Adquisición de bienes informáticos del Programa Seguimiento y Evaluación (Fasp)	15/abr/16	30/sep/16	-	193,833.39	193,833.39	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SE074 Adquisición de bienes informáticos del Programa Sistema Estatal de Información (Fasp) (recursos 2014)	01/jul/16	31/oct/16	-	31,681.05	31,681.05	100	100
SE079 Adquisición de bienes informáticos del Programa Fortalecimiento de las capacidades de evaluación de control de confianza (Fasp Federal Recursos 2015)	01/jun/16	31/ago/16	-	24,725.40	24,725.40	100	100
SE081 Adquisición de bienes informáticos para el programa Fortalecimientos a las capacidades de Evaluación en Control de Confianza. (Fasp Estatal recursos 2015)	01/sep/16	30/sep/16	-	9,302.04	9,302.04	100	100
SE085 Adquisición de bienes informáticos de la dirección del Centro de Evaluación y Control de Confianza	01/oct/16	30/dic/16	-	793,292.89	793,292.89	100	100
SG084 Equipamiento para la Modernización Integral del Registro Civil del Estado de Tabasco (Aportación Federal)	01/sep/16	30/dic/16	-	1,007,464.08	1,007,464.08	100	100
SG087 Equipamiento para la Modernización Integral del Registro Civil del Estado de Tabasco (Aportación Estatal)	03/nov/16	30/dic/16	-	94,905.91	94,905.91	100	100
SP647 Equipos informáticos para el Centro de Prevención Social de la violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.(FASP 2015 Estatal)	09/ago/16	26/dic/16	-	57,973.17	57,973.17	100	100
SP663 Adquisición de equipos informáticos para los centros de atención telefónica a llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089 (FASP 2015 Federal)	30/ago/16	31/dic/16	-	2,288,749.38	2,288,749.38	100	100
SP665 Adquisición de Sistema para la Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP 2015 Federal)	29/sep/16	29/sep/16	-	799,999.99	799,999.99	100	100
SP666 Adquisición de un software para la Red Nacional de Telecomunicaciones (FASP 2015 Federal)	28/dic/16	28/dic/16	-	496,850.02	496,850.02	100	100
SP701 Adquisición de Equipo de Computo para la Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios (FASP 2016 Federal).	22/dic/16	22/dic/16	-	171,332.00	171,332.00	100	100
SP715 Adquisición de Bienes Informaticos para el Sistema Nacional de Información (FASP 2016 Federal).	24/nov/16	28/dic/16	-	83,747.65	83,747.65	100	100
SP717 Adquisición de Bienes Informaticos para el Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia (FASP 2016 Federal).	30/nov/16	26/dic/16	-	850,451.68	850,451.68	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SP738 Adquisición de Equipamiento Institucional consistente en equipos de computo y tecnologías de información (FORTASEG FEDERAL 2016)	26/dic/16	28/dic/16	-	331,444.99	331,444.99	100	100
SP739 Adquisición de Licencias de software con recursos del (FORTASEG FEDERAL 2016)	27/dic/16	28/dic/16	-	34,120.24	34,120.24	100	100
SP784 Adquisición de licenciamiento de plataforma en línea para el municipio de Centro, Tabasco, (PRONAPRED 2016)	30/dic/16	30/dic/16	-	397,000.00	397,000.00	100	100
SP805 Adquisición de licenciamiento de plataforma en línea para el municipio de Cunduacán, Tabasco (PRONAPRED 2016).	30/dic/16	30/dic/16	-	365,000.00	365,000.00	100	100
SP809 Adquisición de Equipo de Computo para la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (Recuperaciones)	31/dic/16	31/dic/16	-	212,005.08	212,005.08	100	100
SP810 Adquisición de Circuito Cerrado para la Dirección General de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (Recuperaciones)	21/dic/16	21/dic/16	-	39,741.60	39,741.60	100	100
SP820 Adquisición de Equipos Audiovisuales para el Centro Comunitario en el Polígono del Ejido la Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez y Ejido 16 de Septiembre del Municipio de Cunduacán, Tabasco (PRONAPRED 2016)	16/dic/16	16/dic/16	-	26,148.84	26,148.84	100	100
SP821 Adquisición de Bienes Informaticos para el Centro Comunitario en el Polígono del Ejido la Lucha, Poblado Libertad, Poblado Amado Gómez y Ejido 16 de Septiembre del Municipio de Cunduacán, Tabasco, (PRONAPRED 2016)	16/dic/16	16/dic/16	-	25,596.56	25,596.56	100	100
SP831 Adquisición de Equipamiento Tecnológico, consistente en Digitalizadores para la Dirección de Planeación y Desarrollo Corporativo (FORTASEG FEDERAL 2016)	26/dic/16	26/dic/16	-	37,120.00	37,120.00	100	100
YU012 Adquisición de equipos de cómputo y software	23/oct/16	09/dic/16	-	209,322.50	209,322.50	100	100
K013 Infraestructura para Protección al Ambiente	08/jun/16	11/oct/16	-	34,144,087.00	34,144,087.00	100	100
AS121 Aportación Estatal al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	08/jun/16	20/jun/16	-	13,168,159.00	13,168,159.00	100	100
ASF37 Aportación Federal al Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	08/jun/16	11/oct/16	-	20,975,928.00	20,975,928.00	100	100
K012 Edificios Públicos	01/nov/16	31/dic/16	-	12,988,729.27	12,988,729.27	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CTF01	Centro de Atención Integral para Ciegos y Débiles Visuales (Refrendo 2015)	14/mar/15	31/dic/16	-	8,523,984.36	8,523,984.36	100	100
CTF02	Remodelación de Infraestructura Unidad Básica de Rehabilitación de Teapa Adscrita al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) DIF - TABASCO (Refrendo 2015)	15/mar/15	31/dic/16	-	962,108.70	962,108.70	100	100
CTF03	Remodelación de Infraestructura Unidad Básica de Rehabilitación de Emiliano Zapata Adscrita al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) DIF - TABASCO (Refrendo 2015)	10/mar/15	31/dic/16	-	1,385,116.89	1,385,116.89	100	100
CTF04	Remodelación de Infraestructura Unidad Básica de Rehabilitación de Comalcalco Adscrita al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) DIF - TABASCO (Refrendo 2015)	10/mar/16	31/dic/16	-	1,644,039.32	1,644,039.32	100	100
PF245	Aportación Estatal para el Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	20/may/16	20/may/16	-	232,200.00	232,200.00	100	100
SG086	Servicios Relacionados con Obra Pública para el Instituto de Defensoría Pública.	01/nov/16	30/dic/16	-	241,280.00	241,280.00	100	100
K008 Carreteras		02/sep/16	30/nov/16	-	281,350,303.21	281,350,303.21	100	100
JE204	Reconstrucción de terracerías obras de drenaje pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del Camino: Macuspana - Estación Ferrocarril del Km. 3+500 al Km. 8+000 Municipio de Macuspana (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/abr/16	-	8,863,933.91	8,863,933.91	100	100
JE207	Reconstrucción de terracerías pavimento asfáltico y señalamiento horizontal Camino: Bonanza - Clemente Reyes Tramo Chinalito - Alcalde Mayor del km. 0+000 al km. 4+900 Municipio de Macuspana (Refrendo 2015)	01/feb/16	20/may/16	-	9,262,055.70	9,262,055.70	100	100
JE208	Reconstrucción de terracerías pavimento asfáltico y señalamiento horizontal Caminos: Macayo - Paredón - San Manuel del km. 0+000 al km. 52+500 (tramos aislados) y acceso al puente solidaridad del km. 0+000 al km. 2+000 Municipio de Huimanguillo (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/nov/16	-	14,944,818.53	14,944,818.53	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE218 Reconstrucción de terracerías y pavimento asfáltico del km. 9+840 al km. 11+440 Camino: Villahermosa - Comalcalco, tramo: Villahermosa - Nacajuca, Municipio de Nacajuca (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/nov/16	-	5,079,514.23	5,079,514.23	100	100
JE219 Construcción de obra de desvio del Camino: Jonuta, - Frontera: Tramo - Jonuta, - La Tijera del km. 10+600 al km. 11+340 Municipio de Jonuta (Refrendo 2015)	01/feb/16	16/mar/16	-	5,005,273.36	5,005,273.36	100	100
JE220 Ampliación y Mantenimiento del Puente Tubular Pastal, Camino: Ranchería Oxiacaque km 0+100 Municipio de Nacajuca (Refrendo 2015).	01/feb/16	29/feb/16	-	1,106,146.44	1,106,146.44	100	100
JE222 Reconstrucción de terracerías pavimento asfáltico y señalamiento horizontal Camino: Nacajuca, - Tecoluta Tramo: Guaytalpa - San Isidro del Km 5+500 al Km 9+900 Municipio de Nacajuca (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	7,462,509.96	7,462,509.96	100	100
JE230 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal cam. Cuauhtemotzin-Paylebot, tramo del km 0+000 al km 4+000 Mpio. de Cárdenas. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	3,726,166.68	3,726,166.68	100	100
JE231 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal cam: Vhsa-Coatzacoalcos-Sanchez Magallanez-Barra de Panteones tramo del km 0+000 al km 4+000, Mpio. de Cárdenas. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	2,230,578.58	2,230,578.58	100	100
JE232 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal del cam. La Venta-Villa Benito Juarez del km 18+700 al km 22+700 del Mpio. de Cárdenas (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	2,082,279.18	2,082,279.18	100	100
JE234 Reconstrucción de Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos Asfáltico y Señalamiento Horizontal del Cam. E.C. (Mérida y Guarumo-Santo Domingo)- Aquiles Serdan-Punta Arena, tramo del km 0+000 al km 4+000 mpio de Jalapa. (Refrendo 2015)	01/feb/16	08/jul/16	-	6,020,667.51	6,020,667.51	100	100
JE235 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal del cam. Ayapa-Iquiuapa-Benito Juarez 2da. seccion tramo del km 12+500 al km 14+500 Mpio. de Jalpa de Méndez (Refrendo	01/feb/16	21/jul/16	-	2,126,047.14	2,126,047.14	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE236 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal del cam. Chichicapa-Mecoacán-Chiltepec, tramo. del km 5+000 al km 7+500 y Ramal Chiltepec tramo, del km 0+000 al km 1+000 Mpio. de Paraiso (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/nov/16	-	5,154,754.05	5,154,754.05	100	100
JE237 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal del cam: La Libertad-Nicolas Bravo tramo del 4+800 al km 5+800, Mpio. de Paraiso (Refrendo 2015)	01/feb/16	04/jun/16	-	1,257,549.64	1,257,549.64	100	100
JE241 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfático del km 0+000 al km 2+100 cam. El Triunfo-EWO (tramo el Triunfo sur 18) Mpio. de Balancan. (Refrendo 2015)	01/feb/16	24/may/16	-	2,709,532.69	2,709,532.69	100	100
JE242 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del km 23+700 al km 25+200 cam. El Triunfo-EWO (Tramo el Triunfo sur 18 Mpio. de Balancan) (Refrendo 2015)	01/feb/16	14/oct/16	-	2,366,452.16	2,366,452.16	100	100
JE243 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del km 51+950 al km 54+300 cam. El Triunfo-EWO (Tramo el Triunfo sur 18 Mpio. de Balancan) (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/sep/16	-	3,019,972.51	3,019,972.51	100	100
JE245 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del km 56+000 al km 60+000 cam. El Triunfo-EWO (Tramo el Triunfo sur 18 Mpio. de Balancan) (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/nov/16	-	5,070,625.92	5,070,625.92	100	100
JE246 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico del km 19+000 al km 21+900 cam. Gaviotas-Torno Largo-Fco. J. Santamaria. Mpio. de Jalapa. (Refrendo 2015)	01/feb/16	07/ago/16	-	7,949,875.48	7,949,875.48	100	100
JE247 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico y señalamiento horizontal, del km 8+290 al km 20+302 cam. Zapatero-Jonuta Mpio. de Jonuta. (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/ago/16	-	2,858,019.79	2,858,019.79	100	100
JE248 Reconstrucción de Terracerías, Obras de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, del camino: E.C. (Emiliano Zapata - Tenosique), - Tulipan - Balancán, Tramo: del km 0+000 al km. 1+300. del Municipio de Balancán, Tabasco.(Refrendo 2015)	01/feb/16	30/sep/16	-	3,069,328.35	3,069,328.35	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE249 Reconstrucción de Terracerías, Obras de drenaje, pavimento asfáltico, señalamiento horizontal y vertical, del camino: E.C. (Emiliano Zapata - Tenosique), - Tulipan - Balancán, Tramo: Del km 6+600 al km. 8+500 del Municipio de Balancán, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/abr/16	-	4,799,628.11	4,799,628.11	100	100
JE251 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, del camino: Anacleto Canabal 1ra y 2da Sección (Puente Los Monos). Tramo: del km. 0+000 al km. 8+000. del Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/oct/16	-	2,045,882.43	2,045,882.43	100	100
JE252 Reconstrucción de Terracerías, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal, del camino: Camino Principal - Medellín y Madero 2da Sección, Tramo: del km. 0+000 al km. 0+700 del Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/mar/16	-	1,635,954.55	1,635,954.55	100	100
JE254 Reconstrucción de Terracerías y revestimiento del camino: Tamulte de las Sabanas - Buenavista, Acceso la estancia - La Escobita, Tramo: del km. 0+000 al km. 8+000 del Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/mar/16	-	4,308,865.31	4,308,865.31	100	100
JE255 reconstrucción de Terracerías y Revestimientos del camino principal - La Ceiba, Tamulte de las Sabanas, Tramo: del km. 0+000 al km. 1+500 del municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/feb/16	-	1,565,334.52	1,565,334.52	100	100
JE256 Reconstrucción de Terracerías y revestimiento del camino: Alambrado - Tamulte de las Sabanas - El Cenobio, Tramo: del km. 0+000 al km. 1+250, del Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/may/16	-	1,342,019.24	1,342,019.24	100	100
JE257 Reconstrucción de Terracerías y revestimiento del camino: Alambrado - Tamulte de las Sabanas - Aniceto, Tramo: del km. 0+000 al km. 0+560, del Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	06/feb/16	-	553,436.05	553,436.05	100	100
JE258 Reconstrucción de Terracerías y Pavimento Asfáltico, del Camino: Sector Agua Fria - Ra. La Cruz del Bajío, Tramo: del km. 0+000 al km. 1+800 del Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/sep/16	-	3,514,649.58	3,514,649.58	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE259 Ampliación a 12.00 m. del Camino: Teapa - Tacotalpa, tramo: uente "Puyacatengo" - Tecnológico, del km 1+870 al km 4+400, en el Municipio de Teapa, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	30/sep/16	-	27,408,379.88	27,408,379.88	100	100
JE260 Ampliación a 12.00 m. del Camino: Teapa - Tacotalpa, tramo: Teapa - Puente "Puyacatengo", del km 0+000 al km 1+820, en el Municipio de Teapa, Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	06/oct/16	-	23,633,749.88	23,633,749.88	100	100
JE261 Construcción de Puente Vehicular de Concreto "Puyacatengo", en el Camino: Teapa - Tacotalpa, km 1+820, en el municipio de Teapa, Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	20/nov/16	-	15,878,900.35	15,878,900.35	100	100
JE262 Construcción de Puente Vehicular Mixto, del Camino: Pob. Ayapa - Soyataco, km 1+100 (Sector Ensenada), del Estado de Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	05/may/16	-	4,408,876.04	4,408,876.04	100	100
JE263 Construcción de Puente de Concreto, en el Camino: R/a. Cumuapa 1ra. Sección - La Ratонера. km 3+700, en el Municipio de Cunduacán, Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	11/jul/16	-	9,846,949.61	9,846,949.61	100	100
JE264 Construcción de Puente Vehicular de Concreto Armado "Tierra Colorada 1", en el Camino: Villahermosa - Nacajuca, km 0+000, en el Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	30/nov/16	-	64,127,805.99	64,127,805.99	100	100
JE265 Construcción de Puente de Concreto, en el Camino: Oxolotan - Tomás Garrido, en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco (Refrendo 2015).	01/feb/16	15/jul/16	-	5,566,858.63	5,566,858.63	100	100
JE414 Reconstrucción de Terracerías del Km. 4+000 Al Km. 8+000 y Revestimiento del Km. 0+000 Al Km. 1+000 del Camino; Tamulte de las Sabanas-Buena Vista Acceso la Estancia-La Escobita Tramo del Km. 0+000 Al Km. 1+000 y del Km. 4+000 Al Km. 8+000 Ubicado en el Municipio de Centro Tabasco.	01/sep/16	30/sep/16	-	933,175.92	933,175.92	100	100
JE443 Reconstrucción de Terracerías (Recargues de Grava) del Km. 10+710 Al Km. 10+750 del Km. 11+030 al Km. 11+065 y del Km. 11+100 al Km 11+600 Construcción de Pavimento Asfáltico del Km 5+500 Al Km. 6+914 Camino: Nacajuca-Tecoluta Tramo 5+500 al 11+600 del Municipio de Nacajuca.	02/sep/16	31/oct/16	-	2,365,493.29	2,365,493.29	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
JE677 Pavimento Asfáltico, Riego de Sello y Señalamiento Horizontal del Km. 0+000 al Km. 8+940, del Km. 20+131 al Km. 23+131, del Km. 23+131 al 23+731 y del km 27+554 al Km. 29+554, Tramo Miraflores-Ismate-los Pichis Municipio de Centro.	22/ago/16	20/oct/16	-	3,415,737.64	3,415,737.64	100	100
JE678 Reconstrucción de Revestimiento de Km. 26+200 al Km. 30+900 del Camino: E.C. Vhsa- Boca de Aztlan-Boca de Guanaj, Tramo Boca de Aztlan 1ra. Sección, Ubicado en el Mpio. de Centro.	01/sep/16	18/nov/16	-	2,632,504.38	2,632,504.38	100	100
K007 Infraestructura de Comunicaciones, Transportes y	13/may/16	29/ago/16	-	14,914,004.78	14,914,004.78	100	100
RT045 Adquisición de equipo de televisión digital para tres canales de televisión (REFRENDO 2015)	13/may/16	29/ago/16	-	14,914,004.78	14,914,004.78	100	100
K006 Infraestructura para la Salud	22/nov/16	31/dic/16	-	86,414,193.80	86,414,193.80	100	100
SSA65 Elaboración de Estudios y Proyectos para la construcción de Centros de Salud en área rural (Refrendo 2015).	10/feb/16	30/jun/16	-	998,807.04	998,807.04	100	100
SSA71 Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del Hospital General de Cárdenas.	01/mar/16	31/dic/16	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100	100
SSE03 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de la Ra. Santa Lucía en el Municipio de Jalpa de Méndez (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,558,177.18	3,558,177.18	100	100
SSE04 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de San Lorenzo en el Municipio de Jalpa de Méndez (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,479,134.27	3,479,134.27	100	100
SSE05 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de la Ra. José María Pino Suárez en el Municipio de Jonuta (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,866,069.39	3,866,069.39	100	100
SSE06 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico del Pob. Los Pajaros en el Municipio de Jonuta (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,841,656.54	3,841,656.54	100	100
SSE07 CConstrucción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de la Ra. José Torno de la Bola en el Municipio de Jonuta (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,894,278.82	3,894,278.82	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SSE08 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en la Ra. Monte Adentro en el Municipio de Macuspana (Refrendo 2015)	10/feb/16	31/dic/16	-	3,819,094.62	3,819,094.62	100	100
SSE09 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en la Ra. Cacahuatalillo en el Municipio de Macuspana (Refrendo 2015).	02/feb/16	31/dic/16	-	3,822,899.00	3,822,899.00	100	100
SSE10 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico en Tecoluta en el Municipio de Nacajuca (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,496,372.75	3,496,372.75	100	100
SSE11 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 2 núcleos básicos en el Poblado de Simón Sarlat en el Municipio de Centla (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	4,439,221.60	4,439,221.60	100	100
SSE13 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 2 núcleos básicos en la Ra. San Francisco en el Municipio de Paraiso (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	4,613,703.50	4,613,703.50	100	100
SSF94 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de el Tinto en el Municipio de Balancan (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,498,238.95	3,498,238.95	100	100
SSF95 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de hulería en el Municipio de Balancán (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,527,305.60	3,527,305.60	100	100
SSF96 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de Ra. La Ceiba en el Municipio del Centro (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,725,342.11	3,725,342.11	100	100
SSF97 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico de Ra. Cruz del Bajío en el Municipio del Centro (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,743,387.45	3,743,387.45	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
SSF98 Construcción de obra nueva por sustitución y equipamiento del Centro de Salud de 1 núcleo básico del Pob. Culico 1ra. Secc. en el Municipio de Cunduacán (Refrendo 2015).	10/feb/16	31/dic/16	-	3,773,857.26	3,773,857.26	100	100
SSL72 Ampliación del área de oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casaus (conclusión). (Refrendo 2015).	10/feb/16	28/sep/16	-	15,849,448.99	15,849,448.99	100	100
SSM07 Fortalecer con equipo médico moderno las diferentes áreas de especialidades y subespecialidades médicas del Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez	17/may/16	31/dic/16	-	7,358,398.73	7,358,398.73	100	100
SSM47 Fortalecimiento la Atención Médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer a través de la Adquisición de Equipos de Tococardiografo para atención del embarazo.	22/nov/16	31/dic/16	-	1,252,800.00	1,252,800.00	100	100
SSM48 Fortalecimiento la Atención Médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez", a través de la Adquisición de Equipos Médicos.	22/nov/16	31/dic/16	-	1,856,000.00	1,856,000.00	100	100
K005 Urbanización	21/dic/16	30/dic/16	119,330,047.00	372,194,873.02	372,194,873.02	100	100
OT652 Rehabilitación del Museo de Historia Natural José Narciso Rovirosa Andrade (Refrendo 2015)	25/feb/16	29/dic/16	-	9,978,500.60	9,978,500.60	100	100
OT654 Rehabilitación del Planetario Tabasco 2000 (Refrendo 2015)	25/feb/16	30/dic/16	-	8,899,999.96	8,899,999.96	100	100
OT670 Rehabilitación y sand blasteo de muros de piedra bola en la Ciudad Deportiva, Colonia 1ero de Mayo, Villahermosa, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	08/abr/16	-	213,077.88	213,077.88	100	100
OT689 Rehabilitación y ampliación de alojamiento de personal del puesto militar de seguridad Tonalá (1ra. etapa) Km. 44 Carretera Federal No. 180 Ejido la Ceiba Municipio de Huimanguillo, Tabasco (economías Ramo 33 2014) (Refrendo 2015)	01/feb/16	28/mar/16	-	424,373.94	424,373.94	100	100
OT691 Rehabilitación de estanques de exhibición área de alimentación e instalación eléctrica interior en albergue para flamings en el Centro, de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká (Refrendo 2015)	01/feb/16	25/ago/16	-	1,791,580.87	1,791,580.87	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT695 Pavimentación con concreto hidráulico guarniciones y banquetas en Calle 4 y Av. Principal en el Fraccionamiento Diana Laura Rioja de Colosio Municipio de Paraíso, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/feb/16	-	119,486.74	119,486.74	100	100
OT696 Pavimentación con concreto hidráulico guarniciones y banquetas en calle 2 3 y 5 en el Fraccionamiento Diana Laura Rioja de Colosio Municipio de Paraíso, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	12/feb/16	-	97,575.38	97,575.38	100	100
OT697 Construcción de pavimento hidráulico en el Poblado Felipe Castellanos Díaz,(San Pedro) Municipio de Balancán, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/ago/16	-	752,455.17	752,455.17	100	100
OT704 Construcción de pavimento de concreto hidráulico de F´C=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor en Calles de la Colonia Lázaro Cárdenas Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/ago/16	-	103,805.13	103,805.13	100	100
OT707 Construcción de pavimento de concreto hidráulico de F´C=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor en Calles de la colonia Buena Vista Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	14/oct/16	-	782,840.43	782,840.43	100	100
OT710 Construcción de Cancha Techada en el Área Deportiva de la Ranchería el Guásimo del Municipio de Nacajuca, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	23/may/16	-	1,074,215.54	1,074,215.54	100	100
OT721 Reconstrucción de Centro de salud en el Ejido Redención del Campesino Municipio de Tenosique, Tabasco. (1ra. Etapa) (Refrendo 2015)	01/feb/16	18/mar/16	-	56,994.80	56,994.80	100	100
OT722 Revestimiento de 1.620 km de Callejones Javieres Cruces y Velázquez Ranchería Santuario 2da. Sección Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/ago/16	-	485,457.21	485,457.21	100	100
OT723 Construcción de techado en Escuela Telesecundaria Narciso Rovirosa Wade Ranchería Hermenegildo Galeana 2da. Sección Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/mar/16	-	195,965.78	195,965.78	100	100
OT724 Pavimentación de 0.92 km de caminos en Ranchería Huapacal 1ra. Sección Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	12/feb/16	-	398,576.49	398,576.49	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT729 Remodelación de la techumbre y salón del pleno del Congreso del Estado en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	146,108.19	146,108.19	100	100
OT731 Ampliación de la red de energía eléctrica de media y baja tensión en la colonia Mangal Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	12/feb/16	-	30,535.70	30,535.70	100	100
OT732 Pavimentación asfáltica en carretera de la Ranchería Aquiles Serdán 3ra. Sección Municipio de Jalapa, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	19/ago/16	-	343,718.92	343,718.92	100	100
OT734 Reparación de carretera en el Ejido Esperanza Municipio de Jonuta, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	14/mar/16	-	51,222.35	51,222.35	100	100
OT739 Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calles en el Fraccionamiento Brisas del Usumacinta en la Ciudad de Tenosique, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	17/mar/16	-	320,529.06	320,529.06	100	100
OT740 Construcción de pavimento con concreto hidráulico de Calle 26 Avenida Principal en la Ciudad de Tenosique, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	12/may/16	-	1,419,990.50	1,419,990.50	100	100
OT773 Construcción de Cancha Techada de Usos Múltiples de la Universidad Tecnológica del Usumacinta, Municipio de Emiliano Zapata (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/ago/16	-	612,209.67	612,209.67	100	100
OT774 Construcción de Campo de Fútbol del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán (1a. Etapa) (Refrendo 2015)	01/feb/16	08/jun/16	-	494,925.91	494,925.91	100	100
OT784 Estudio de Mecánica de Suelos para la Reubicación Provisional del Mercado José María Pino Suárez de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	23/mar/16	-	308,821.10	308,821.10	100	100
OT785 Estudio de Impacto Vial de la Construcción de los Edificios que integran la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Av. Tabscoob. R/a. Calzada 1ra. Sección Sur) (Refrendo 2015)	01/feb/16	25/abr/16	-	69,600.00	69,600.00	100	100
OT786 Estudio de Impacto Vial de la Construcción de los Edificios que integran la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco. (Carretera a Huimanguillo, Estación Chontalpa km. 187) (Refrendo 2015)	01/feb/16	22/abr/16	-	70,760.00	70,760.00	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT787 Estudio de Impacto Vial de la Construcción de los Edificios que integran la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Municipio de Nacajuca, Tabasco. (Calle 17 de Julio esquina calle S/N, Col. 17 de Julio) (Refrendo 2015)	01/feb/16	22/abr/16	-	67,799.68	67,799.68	100	100
OT788 Estudio de Impacto Vial de la Construcción de los Edificios que integran la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Periferico Emiliano Zapata - Tenosique. R/a, Saguila) (Refrendo 2015)	01/feb/16	22/abr/16	-	71,226.32	71,226.32	100	100
OT789 Estudio de Impacto Vial de la Construcción de los Edificios que integran la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Centro de Servicios Periciales en el Municipio de Centro, Tabasco (Av. Paseo Usuamacinta) (Refrendo 2015)	01/feb/16	22/abr/16	-	71,472.24	71,472.24	100	100
OT792 Remodelación de librería, Sanitarios y Construcción de Cafetería en la Librería del Fondo de Cultura Económica ubicada en la Zona CICOM de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	14/dic/16	-	4,075,994.02	4,075,994.02	100	100
OT795 Proyecto Eléctrico en Baja Tensión en Edificio Cede de la Oficina del Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	21/jun/16	-	118,410.58	118,410.58	100	100
OT796 Proyecto Eléctrico en Baja Tensión en Edificio Prototipo D del Centro de Procuración de Justicia en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	21/jun/16	-	225,852.00	225,852.00	100	100
OT797 Estudio para la Adecuación con Pasos a Desnivel en laterales del Distribuidor Vial de la Av. Universidad de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	18/ago/16	-	845,060.00	845,060.00	100	100
OT800 Proyecto Ejecutivo para el libramiento de las líneas de ductos de acuerdo a la normatividad de PEMEX, Ampliación de la carretera Villahermosa - Nacajuca (Refrendo 2015)	01/feb/16	22/jun/16	-	945,980.00	945,980.00	100	100
OT803 Construcción de Baños y Vestidores. Universidad Politécnica del Centro, en el Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	28/jul/16	-	2,853,821.13	2,853,821.13	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT804	Construcción de Cancha de Basquetbol. Universidad Politécnica del Centro, en el Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	23/jul/16	-	1,951,199.29	1,951,199.29	100	100
OT805	Construcción de Techumbre en la Cabecera Municipal (Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.82) y Ejido Provincia (Cancha Comunitaria) en el Municipio de Balancán, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,377,735.86	2,377,735.86	100	100
OT806	Construcción de Techumbre en la R/A. el Golpe Primera Sección (Esc. de Bachiller Centro de Educación Media Superior a Distancia No.33) e Ingenio Benito Juárez (Esc. Secundaria Técnica No. 46) en el Municipio de Cárdenas, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	27/oct/16	-	2,153,932.95	2,153,932.95	100	100
OT807	Construcción de Techumbre en la Col. Álvaro Obregón (Cancha Comunitaria) y en la Col. Gobernador Cruz (Cancha Comunitaria) en el Municipio de Centla, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,381,646.84	2,381,646.84	100	100
OT808	Construcción de Techumbre en la R/A. Buena Vista 2da. Sección Villa Támulte de las Sabanas (Esc. Telesecundaria Escuadrón 201) y Construcción de Techumbre en la R/A. Medellín y Pigua 3ra. Sección (Esc. Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla) en el Municipio del Centro (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,331,431.06	2,331,431.06	100	100
OT809	Construcción de Techumbre en la R/A Occidente 3da Seccion (Esc. Prim. Esther Diaz Vda de Lutzow) y en la R/A. Francisco I. Madero 2da Seccion (Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet) en el de Comalcalco, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,194,634.11	2,194,634.11	100	100
OT810	Construcción de Techumbre en Cancha de Usus Múltiples, Poblado Cucuyulapa (COBATAB 42), y Construcción de Techumbre de Una Cancha Comunitaria en el Poblado Gregorio Méndez Magaña, en el Municipio de Cunduacan, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,385,635.70	2,385,635.70	100	100
OT811	Construcción de Techumbre en el Pob. Gregorio Méndez (Cancha Comunitaria) y el Poblado Aguacate (Cancha Comunitaria) en el Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,296,320.87	2,296,320.87	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT812	Construcción de Techumbre en la Esc. Prim Felipe Jimenez de la Rosa, Ejido Pejelagartero 1ra Seccion y Jardin de Niños J.N. Huimanguillo del Municipio de Huimanguillo Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,382,196.95	2,382,196.95	100	100
OT813	Construcción de Techumbre en el Pob. Chipilinar 1ra. Sección (Guayacán) (Cancha Comunitaria) y en la R/A. Chichonal 1ra. Sección (Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez) en el Municipio de Jalapa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,387,002.41	2,387,002.41	100	100
OT814	Construcción de Techumbre en la R/A. Mecoacan 2da. Sección San Lorenzo Col. Guadalupe (J.N Guadalupe Victoria) y en la R/A. Mecoacan 2da. Sección San Lorenzo (Esc. Primaria Rural Federal Cesar Alejandro Bautista) (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,342,407.61	2,342,407.61	100	100
OT815	Construcción de Techumbre en la Cabecera Municipal (CBETA 144) y en la Col. Solidaridad Cabecera Municipal (Cancha Comunitaria) en el Municipio de Jonuta, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,383,706.14	2,383,706.14	100	100
OT816	Construcción de Techumbre en la Cabecera Municipal (Colegio de Bachilleres de Tabasco Plantel No. 4) y en Cancha de Usos Múltiples en la Esc. Primaria 27 de Febrero del Poblado Tierra Colorada del Municipio de Macuspana. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,390,620.99	2,390,620.99	100	100
OT817	Construcción de Techumbre en la Cancha de Usos Múltiples en Bosque de Saloya y en la Cabecera Municipal (Esc. Secundaria Federal Emiliano Zapata) en el Municipio de Nacajuca, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jun/16	-	2,381,539.62	2,381,539.62	100	100
OT818	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria de la Colonia Moctezuma (Ra. Francisco I. Madero 3ra. Sección) en el Municipio de Paraíso, Tabasco y Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria de la Ra. el Escribano en el Municipio de Paraíso, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	09/sep/16	-	2,289,638.85	2,289,638.85	100	100
OT819	Construcción de Techumbre en Cancha Comunitaria en el Ejido Agua Blanca en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco y Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples en Poblado Puxcatán, en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	27/oct/16	-	2,380,141.14	2,380,141.14	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT820 Construcción de Techumbre en la R/A. Mariano Pedrero 3era. Sección (Esc. Primaria) y en la R/A. Manuel Buelta y Rayón 3era Sección (Telesecundaria) en el Municipio de Teapa, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	31/ago/16	-	2,364,631.47	2,364,631.47	100	100
OT821 Construcción de Techumbre en el Ejido Crisoforo Chiñas (Cancha Comunitaria) y en el Ejido San Isidro Guasiván (Cancha Comunitaria) en el Municipio de Tenosique, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	28/oct/16	-	2,302,507.28	2,302,507.28	100	100
OT825 Construcción de Cancha de Futbol Profesional de Pasto Sintético de 64.00 X 100.00 Mts. en la Ciudad Deportiva, en el Municipio de Centro, Tabasco. (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/dic/16	-	10,848,648.30	10,848,648.30	100	100
OT826 Construcción de Techado en Cancha 7 Construcción de Gradas de Concreto en Cancha 4 y 7, Rehabilitación de Alumbrado de Basquetbol de la Ciudad Deportiva, Colonia 1ro. de Mayo, del Estado de Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/jul/16	-	8,977,186.72	8,977,186.72	100	100
OT827 Construcción y Equipamiento de Gimnasio Al Aire Libre en la Ciudad Deportiva de la Col. 1ro. de Mayo, en el Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	23/jun/16	-	2,419,690.26	2,419,690.26	100	100
OT828 Construcción de Gimnasio Polifuncional en Dos Niveles de Halterofilia (Levantamiento de Pesas) y Salón de Esgrima Ubicado en la Ciudad Deportiva de la Col. Primero de Mayo, en el Municipio de Centro, Tabasco (Refrendo 2015)	01/feb/16	29/dic/16	-	17,850,214.40	17,850,214.40	100	100
OT860 Aportación Federal para el Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa para el ejercicio 2016	26/sep/16	30/dic/16	119,330,047.00	119,210,716.95	119,210,716.95	100	100
OT863 Remediación de contaminación por residuos asfálticos en la Planta de Emulsiones Asfálticas de la Villa Estación Chontalpa, en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco	23/may/16	05/oct/16	-	4,783,706.65	4,783,706.65	100	100
OT864 Construcción de Pavimento con concreto asfáltico en el camino: Ranchería Reyes Hernández 2da Sección, Tramo: del km. 0+000 al km. 2+620 en el Municipio de Comalcalco, Tabasco	17/mar/16	30/dic/16	-	13,894,945.28	13,894,945.28	100	100
OT865 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, del Camino: Bosques de Saloya del km. 6+800 al km. 7+850	23/may/16	09/sep/16	-	1,723,031.86	1,723,031.86	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT866 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, del Camino: La Venta - Villa Benito Juárez del km. 0+000 al km. 4+600, en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco	29/jun/16	23/dic/16	-	7,749,795.85	7,749,795.85	100	100
OT867 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, de las Calles: Francisco I. Madero (Acceso a la Quintal Zona Naval) del km. 0+000 al km. 0+181 y Benito Juárez García del km. 0+000 al km. 0+700 del Municipio de Centla, Tabasco	04/ago/16	30/dic/16	-	2,188,526.88	2,188,526.88	100	100
OT868 Reconstrucción de Terracerías, Pavimento Asfáltico y Señalamiento Horizontal, de las Calles: Zaragoza del km. 0+000 al km. 0+150 y Mejía del km. 0+150 al km. 0+380 y Calle Ocampo del km. 0+380 al km. 0+530, acceso al Hospital Naval en el Municipio de Centla, Tabasco	04/ago/16	30/dic/16	-	1,188,512.96	1,188,512.96	100	100
OT869 Construcción de Registro para desazolve de aguas pluviales, compuerta tipo guillotina, charnelas, muro de concreto y colocación de tubería ADS de 12" y 18", del Camino: E.C.(Villahermosa - Cárdenas), anacleto Canabal 1ra. y 2da. Sección del km. 0+000 al km. 0+820, del km. 6+340 (Tramo Caimito) y del km. 0+000 al km. 0+220 (Callejón Cadena), Municipio Centro, Tabasco	29/jun/16	30/dic/16	-	2,135,455.16	2,135,455.16	100	100
OT871 Reconstrucción de Pavimento Asfáltico (Sello Premezclado) del km. 0+000 al km. 9+500, Gaviotas - Torno Largo - Fco. J. Santamaría (Cacao), Tramo: Gaviotas - Torno Largo, Municipio Centro, Tabasco	24/nov/16	30/dic/16	-	2,970,310.92	2,970,310.92	100	100
OT874 Rehabilitación del Campo Infantil de Béisbol "Anaya Villator" de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.	12/may/16	24/ago/16	-	198,528.48	198,528.48	100	100
OT875 Rehabilitación de la Techumbre y Reposición de Lámparas de la Cancha de Voleibol de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.	12/may/16	24/ago/16	-	119,584.93	119,584.93	100	100
OT877 Complemento para la Construcción de Campo de Fútbol del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Balancán (1a. Etapa)	05/ago/16	30/dic/16	-	239,025.40	239,025.40	100	100
OT880 Reestructuración de drenaje (mixto) sanitario y pluvial. Zona CICOM en el Municipio de Centro, Tabasco	27/jul/16	22/nov/16	-	1,667,001.41	1,667,001.41	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT882	Rehabilitación de área de manejo y jaula de exhibición para monos araña en el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "Yumká", en el Municipio de Centro, Tabasco.	19/jul/16	30/dic/16	-	2,663,322.52	2,663,322.52	100	100
OT884	Reconstrucción de Centro de salud en el Ejido Redención del Campesino Municipio de Tenosique, Tabasco. (2da. Etapa) (Obra Exterior)	14/jul/16	30/dic/16	-	3,088,617.34	3,088,617.34	100	100
OT887	Estudio de hidráulica fluvial y de socavación de tramo de 600 metros en protección marginal Jonuta - Río Usumacinta en la carretera Jonuta - Frontera	11/jul/16	24/ago/16	-	144,594.00	144,594.00	100	100
OT888	Estudio de Mecánica de suelos en la carretera Jonuta - Frontera.	11/jul/16	24/ago/16	-	454,812.80	454,812.80	100	100
OT889	Estudio para la reconstrucción de terracerías y solución a fallas en secciones en balcón en el camino Tacotalpa - Francisco I. Madero (Tramos aislados)	11/jul/16	24/ago/16	-	410,350.00	410,350.00	100	100
OT891	Mantenimiento general del Parque de Béisbol "Centenario 27 de Febrero", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	12/may/16	22/nov/16	-	1,373,258.45	1,373,258.45	100	100
OT892	Remodelación de la Plataforma del Foro Laguna y rehabilitación del alumbrado en andadores del Parque Tabasco.	27/abr/16	22/nov/16	-	1,384,836.14	1,384,836.14	100	100
OT893	Rehabilitación y Mantenimiento de instalaciones eléctricas en estacionamientos y margaritas del Parque Tabasco.	22/abr/16	24/ago/16	-	613,992.65	613,992.65	100	100
OT894	Rehabilitación y Mantenimiento de andadores de concreto, adoquines y central de radio en el Parque Tabasco.	14/abr/16	09/sep/16	-	1,045,909.10	1,045,909.10	100	100
OT895	Rehabilitación y Mantenimiento de módulos sanitarios en el Parque Tabasco.	16/jun/16	22/nov/16	-	594,934.61	594,934.61	100	100
OT896	Rehabilitación de Caballerizas en el Parque Tabasco.	06/may/16	24/ago/16	-	809,422.49	809,422.49	100	100
OT897	Rehabilitación y Mantenimiento de casetas de vigilancia fijas, móviles y áreas exteriores en el Parque Tabasco.	13/may/16	24/ago/16	-	652,816.84	652,816.84	100	100
OT898	Rehabilitación y Mantenimiento de cerca de malla perimetral y portones de acceso a diferentes áreas del Parque Tabasco.	12/abr/16	24/ago/16	-	945,498.60	945,498.60	100	100
OT899	Mantenimiento a estacionamientos públicos del Parque Tabasco y Olimpia XXI.	25/abr/16	22/nov/16	-	843,123.40	843,123.40	100	100
OT900	Mantenimiento del Palenque en el Parque Tabasco.	13/may/16	24/ago/16	-	220,276.20	220,276.20	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

	Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT901	Rehabilitación y Mantenimiento de tianguis 1, 2, 3 y área gastronómica del Parque Tabasco.	13/may/16	24/ago/16	-	531,923.02	531,923.02	100	100
OT902	Revisión Estructural del Arco de acceso en vialidad, muelle de embarcadero, Foro Laguna, Toro y Teatro al aire libre en el Parque Tabasco.	21/abr/16	24/ago/16	-	426,895.31	426,895.31	100	100
OT903	Revisión Estructural del Palenque, Voladores de Papantla y Tirolesa en el Parque Tabasco.	06/may/16	09/sep/16	-	192,397.78	192,397.78	100	100
OT904	Rehabilitación y Mantenimiento el Stand Ganadero del Parque Tabasco.	07/jul/16	22/nov/16	-	2,220,150.66	2,220,150.66	100	100
OT905	Remodelación Parcial y Mantenimiento del Teatro al aire libre al interior en el Parque Tabasco.	22/abr/16	24/ago/16	-	708,568.12	708,568.12	100	100
OT906	Proyecto Ejecutivo Estructural (cimentación y superestructura, mecánica de suelo) para la construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez".	26/jul/16	05/oct/16	-	1,381,792.00	1,381,792.00	100	100
OT907	Proyecto Ejecutivo Eléctrico en alta y baja tensión (iluminación interior y exterior, proyecto de ahorro de energía y fuerza) para la construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	30/ago/16	30/dic/16	-	1,183,299.99	1,183,299.99	100	100
OT908	Proyecto ejecutivo hidráulico, sanitario y pluvial (redes, cisternas, plantas de tratamientos, etc.) para la construcción del nuevo Mercado Público " José María Pino Suárez".	27/jun/16	22/nov/16	-	1,161,800.03	1,161,800.03	100	100
OT909	Proyecto Ejecutivo de aire acondicionado y/o extracción, gas y protección contra incendios (redes, cisterna, etc.) para la construcción del nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez".	29/jun/16	22/nov/16	-	1,178,405.04	1,178,405.04	100	100
OT910	Proyecto ejecutivo de sonido, telefonía, CCTV y redes de datos, para la construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	31/ago/16	30/dic/16	-	840,900.01	840,900.01	100	100
OT911	Catalogo de conceptos, generadores, análisis de precios unitarios, para la construcción del Nuevo Mercado Público "José María Pino Suárez"	28/sep/16	30/dic/16	-	690,310.00	690,310.00	100	100
OT912	Reconstrucción de terracería, ampliación y rehabilitación de carpeta asfáltica y obras de drenaje del camino: E.C. (Tenosique - El Ceibo) - Rancho Grande del Km. 0+000 al Km. 3+800 en el Municipio de Tenosique, Tabasco.	26/jul/16	30/dic/16	-	12,560,087.06	12,560,087.06	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT913 Proyecto Ejecutivo para el Tercer Nivel de la Construcción del Paso Superior Vehicular entronque "La Isla" (km 6+400), Tramo Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara, con una longitud aprox. De 522 m con dos carriles de proyecto. Incluye Estudio Costo - Beneficio.	31/ago/16	30/dic/16	-	2,521,573.20	2,521,573.20	100	100
OT915 Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Puente de concreto armado, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km 3+900 - E.C. (Villahermosa - Corregidora - San Joaquín). Incluye Estudio Costo - Beneficio.	13/sep/16	30/dic/16	-	2,064,800.00	2,064,800.00	100	100
OT917 Dictámenes Estructurales de: Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan Graham Casasús, Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, Hospital de Alta Especialidad de la Mujer y Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño Rodolfo Nieto Padrón.	14/jul/16	22/nov/16	-	68,150.00	68,150.00	100	100
OT918 Proyecto Ejecutivo de Puente Vehicular para Proyecto Vial de ampliación de la Prolongación de Paseo Usumacinta a la carretera federal Villahermosa - Cárdenas en el Km. 6+850 (incluye Estudio Costo - Beneficio).	12/jul/16	24/ago/16	-	985,295.65	985,295.65	100	100
OT919 Rehabilitación y Mantenimiento a la Explanada del Instituto del Deporte de Tabasco (INDETAB), ubicada en el interior de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.	14/oct/16	30/dic/16	-	286,271.47	286,271.47	100	100
OT923 Proyecto Ejecutivo de Puente Vehicular para Proyecto Vial de ampliación de la Prolongación de Paseo Usumacinta a la carretera federal Villahermosa - Cárdenas en el Km. 7+800 (incluye Estudio Costo - Beneficio).	11/ago/16	22/nov/16	-	1,323,797.80	1,323,797.80	100	100
OT924 Rehabilitación de Cerco con Malla Ciclónica de Acero Galvanizada y Domo de Policarbonato en la Universidad Tecnológica de Tabasco, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27/jul/16	30/dic/16	-	982,911.86	982,911.86	100	100
OT925 Cambio de Transformador de 75 KVA, Trifásico a 220/127 Volts por uno de 150 KVA, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	31/oct/16	30/dic/16	-	149,803.82	149,803.82	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT927 Relleno de Terreno para la construcción del Cuartel Metropolitano de la Secretaria de Seguridad Pública en el Fracc. Pomoca en el Municipio de Nacajuca, Tabasco.	07/dic/16	30/dic/16	-	2,969,152.81	2,969,152.81	100	100
OT933 Construcción de Plataforma de concreto hidráulico para cancha de usos múltiples en el Poblado San Isidro Guasiván del Municipio de Tenosique, Tabasco.	19/dic/16	30/dic/16	-	522,994.06	522,994.06	100	100
OT935 Construcción de Plataforma de concreto hidráulico para cancha de usos múltiples en la Ría. El Golpe 1ra. Sección (Escuela de Bachiller Centro de Educación Media Superior a Distancia No. 33), del Municipio de Cárdenas, Tabasco.	30/ago/16	30/dic/16	-	507,246.94	507,246.94	100	100
OT936 Construcción de Plataforma de concreto hidráulico para cancha de usos múltiples en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla, Ría. Medellín y Pigua 3ra. Sección, del Municipio de Centro, Tabasco.	06/sep/16	22/nov/16	-	697,447.76	697,447.76	100	100
OT938 Proyecto Ejecutivo de instalación eléctrica en media tensión y baja tensión, agua potable, sistema de drenaje sanitario y sistema de drenaje pluvial para el Mercado Provisional de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	10/oct/16	30/dic/16	-	672,175.51	672,175.51	100	100
OT939 Proyecto Ejecutivo para la construcción de puente mixto (concreto - acero), de dos carriles tipo herradura, Villahermosa - Nacajuca km. 4.5, en ampliación de la Carretera Villahermosa - Nacajuca.	29/ago/16	30/dic/16	-	2,462,350.00	2,462,350.00	100	100
OT941 Rehabilitación de la barda perimetral de la Unidad Deportiva en el Poblado Iquiuapa, Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.	27/jul/16	30/dic/16	-	1,104,075.44	1,104,075.44	100	100
OT943 Construcción de Banquetas en Pasos a Desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco. PSV1-EC. Villahermosa - Nacajuca.	23/jul/16	09/sep/16	-	610,487.84	610,487.84	100	100
OT945 Pavimentación del Estacionamiento con mezcla asfáltica en caliente del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el municipio de Centro, Tabasco.	10/ago/16	30/dic/16	-	2,481,487.44	2,481,487.44	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

CUENTA PÚBLICA

2016



Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
OT946 Proyecto Ejecutivo para la construcción del Nuevo Centro de Desarrollo Infantil "Eva Sámano de López Mateos", en el municipio de Centro, Tabasco.	30/ago/16	30/dic/16	-	1,480,000.00	1,480,000.00	100	100
OT949 Reconstrucción de terracerías, obra de drenaje, pavimento asfáltico y señalamiento horizontal del Km. 0+000 al Km. 20+302 (tramos aislados) del camino: Zapatero - Jonuta del municipio de Jonuta, Tabasco.	06/sep/16	30/dic/16	-	20,719,293.18	20,719,293.18	100	100
OT955 Suministro e Instalación de Transformador de 500 KVA, en el Estadio Olímpico de Fútbol de la Ciudad Deportiva de la Col. 1ro. de Mayo, en el Municipio de Centro, Tabasco.	31/oct/16	30/dic/16	-	407,897.96	407,897.96	100	100
OT959 Relleno del predio ubicado entre las Avenidas Laguna de las Ilusiones y Laguna La Pólvora en el Fracc. Lagunas, para la Construcción del Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara" en el Municipio de Centro, Tabasco.	31/oct/16	30/dic/16	-	1,964,946.04	1,964,946.04	100	100
OT960 Construcción de plataforma de concreto hidráulico para cancha de usos múltiples en la R/a. Francisco I. Madero 2da. Sección (Esc. Telesecundaria Jaime Torres Bodet), Municipio de Comalcalco, Tabasco.	16/dic/16	30/dic/16	-	546,592.49	546,592.49	100	100
OT964 Construcción de 6 techumbres Tipo "A" para el Mercado Provisional "José María Pino Suárez", ubicación: Calle Río Mezcalapa Esquina con Calle Río Teapa Bloque 1, Municipio de Centro, Tabasco.	21/oct/16	30/dic/16	-	6,528,710.87	6,528,710.87	100	100
OT997 Proyecto Ejecutivo para sustituir las trabes y losa de rodamiento de los puentes - retorno PR-I y PR-II en Av. Paseo Tabasco, Tabasco 2000 en el municipio de Centro, Tabasco. (Productos Financieros)	21/dic/16	30/dic/16	-	245,900.00	245,900.00	100	100
OTA05 Instalación de acometida eléctrica en media tensión subterránea 3 fases 4 hilos 15 kv y Transformador pedestal trifásico de 45 kva, en el interior de las instalaciones de la Cd. Deportiva, en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	28/nov/16	30/dic/16	-	806,814.97	806,814.97	100	100
OTA12 Reconstrucción de pavimento asfáltico y señalamiento horizontal en autopista Reforma- Dos Bocas tramo (Km. 14+200 al Km. 14+740) Municipio de Cunduacan, Tabasco.	24/nov/16	30/dic/16	-	2,401,646.91	2,401,646.91	100	100
K003 Drenaje y Alcantarillado	02/feb/16	05/may/16	-	2,559,968.28	2,559,968.28	100	100

PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ASA36 Reparación de Hundimiento en la calle 5 de Mayo, Col. Centro, Paraíso, Tabasco (Refrendo 2015)	04/ene/16	20/feb/16	-	591,529.13	591,529.13	100	100
ASA37 Reparación de Hundimiento Cárcamo Ford, calle José Martí esq. Narciso Mendoza, col. Centro, Cárdenas, Tabasco (Refrendo 2015)	04/ene/16	20/feb/16	-	273,674.00	273,674.00	100	100
ASA38 Rehabilitación de la línea de presión con tubería de acero al carbón de 24" de diámetro (By-pass con válvulas de expulsión de aire), del cárcamo la Ford, en la carretera Federal 180, circuito del Golfo, ciudad de Cárdenas, Tabasco	02/feb/16	05/may/16	-	1,694,765.15	1,694,765.15	100	100
K002 Infraestructura para Agua Potable	14/oct/16	12/dic/16	-	421,313,515.53	421,313,515.53	100	100
AS122 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR)	08/jun/16	20/jun/16	-	72,267,787.00	72,267,787.00	100	100
AS123 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL)	08/jun/16	20/jun/16	-	30,138,039.00	30,138,039.00	100	100
AS124 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado de Agua Limpia (AAL)	08/jun/16	20/jun/16	-	659,962.11	659,962.11	100	100
AS125 Aportación Estatal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR), (Complemento)	08/jun/16	20/jun/16	-	63,715,064.00	63,715,064.00	100	100
AS126 Aportación Estatal al Programa de Cultura del Agua	14/oct/16	18/oct/16	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100
ASA39 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 1, del municipio de Centro, Tabasco	02/feb/16	30/jun/16	-	7,209,279.80	7,209,279.80	100	100
ASA40 Rehabilitación de la obra de toma de la planta potabilizadora la Isla 2, del municipio de Centro, Tabasco	01/feb/16	03/jun/16	-	3,921,531.05	3,921,531.05	100	100
ASF29 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU 2015) (Refrendo 2015)	26/ene/16	31/ene/16	-	1,190,583.57	1,190,583.57	100	100
ASF38 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUUR)	08/jun/16	06/dic/16	-	119,487,557.00	119,487,557.00	100	100



PROYECTO DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión	Fecha de Inicio	Fecha de Final	Aprobado	Modificado	Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
ASF39 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL)	08/jun/16	12/dic/16	-	119,223,712.00	119,223,712.00	100	100
ASF40 Aportación Federal al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), Apartado de Agua Limpia (AAL)	08/jun/16	30/sep/16	-	1,500,000.00	1,500,000.00	100	100
ASF41 Aportación Federal al Programa de Cultura del Agua	14/oct/16	14/oct/16	-	1,000,000.00	1,000,000.00	100	100
F013 Apoyo al Empleo	20/nov/16	31/dic/16	-	1,768,368.86	1,768,368.86	100	100
SD913 Impulso a Micro Negocio para las Familias Migrantes del Estado de Tabasco.	20/nov/16	31/dic/16	-	703,474.82	703,474.82	100	100
SD914 Fortalecimiento a la Economía Productiva de Huevo para las Familias Migrantes del Estado de Tabasco.	20/nov/16	31/dic/16	-	1,064,894.04	1,064,894.04	100	100
F004 Desarrollo Forestal	01/ago/16	31/dic/16	-	181,000.00	181,000.00	100	100
CF018 Producción y Entrega de Planta Forestal 2016 (Adquisiciones).	01/ago/16	31/dic/16	-	181,000.00	181,000.00	100	100
E019 Vigilancia del Tránsito	23/nov/16	23/nov/16	-	421,078.46	421,078.46	100	100
SP759 Adquisición de equipos para el mantenimiento de la red de semáforos y señalamientos	23/nov/16	23/nov/16	-	421,078.46	421,078.46	100	100
E009 Igualdad de Oportunidades de Educación	22/dic/16	22/dic/16	-	5,733,893.00	5,733,893.00	100	100
UI013 Proyecto de Consolidación de Espacios de Infraestructura Física Instalada en la Sede de Oxolotan y Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero de la UIET	22/dic/16	22/dic/16	-	5,733,893.00	5,733,893.00	100	100
E005 Apoyo a la cultura	29/feb/16	29/feb/16	-	34,934,938.00	34,934,938.00	100	100
RT046 Concesión para tres canales de televisión en Tabasco.	29/feb/16	29/feb/16	-	34,934,938.00	34,934,938.00	100	100
E004 Protección al Ambiente	14/nov/16	14/nov/16	-	15,696,311.47	15,696,311.47	100	100
ER620 Apoyo para la Adquisición de un Helicóptero para la Vigilancia de Ductos de Pémex a través del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (Pemex DG/CRIRS/004/2015)	14/nov/16	14/nov/16	-	15,696,311.47	15,696,311.47	100	100

