

Programas y Proyectos de Inversión

Al 31 de Diciembre 2017

IV048 Pago por prestación de servicio litigio predio casa blanca. Con Presupuesto Autorizado de \$319,580 y un Modificado de \$319,580, sin ejercer al mes de Diciembre.

IV064 Reparación y mantenimiento de viviendas en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario. Con Presupuesto Autorizado de \$86,499 y un Modificado de \$87,136 con un ejercido al mes de Diciembre de \$34,167 y un avance del 39%.

IV071 Mejoramiento de Vivienda Para la Población Vulnerable de Tabasco Con Presupuesto Autorizado de \$2,168,939 y un Modificado de \$917,174, sin ejercer al mes de Diciembre.

IV075 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV077 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV128 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV129 Apoyo a la Vivienda a Través de Materiales de Construcción Subsidiados. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV130 Apoyo a la vivienda a través de la adquisición de tinacos subsidiados. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV134 Otros Impuestos y Derechos asignaciones destinadas a cubrir otra clase de impuesto. Con Presupuesto Autorizado de \$9,507,776 y un Modificado de \$9,507,776, con un ejercido al mes de Diciembre de \$309,967 y un avance del 3%.

IV136 Pago de trámites, proyectos y estudios de Fraccionamientos nuevos a desarrollar, pago de impactos urbanos, ambientales, viales, análisis de riesgo, proyectos hidrosanitarios y electricos entre otros que sean necesarios para el desarrollo de Fraccionamientos. Con Presupuesto Autorizado de \$1,238,876 y un Modificado de \$4,738,876, con un ejercido al mes de Diciembre de \$2,304,036 y un avance del 49%.

IV138 Municipalizaciones en todo el Estado, se contempla, pago de tramites, estudios, análisis y proyectos Con Presupuesto Autorizado de \$255,458 y un Modificado de \$395,458, con un ejercido al mes de Diciembre de \$159,185 y un avance del 40%.

Programas y Proyectos de Inversión

IV142 Pago de Notarios y Peritos Valuadores y Asesorías para la operación de programas Con Presupuesto Autorizado de \$363,763 y un Modificado de \$2,563,763, con un ejercido al mes de Diciembre de \$1,230,834 y un avance del 48%.

IV162 Construcción de 6 andadores elevados a 2 metros de altura con una superficie de 1,020 m² para el acceso a las viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento Pepe del Rivero ubicado en la Ranchería El Zapote del Municipio de Nacajuca, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV163 Construcción de la red de electrificación en media, baja tensión y alumbrado público 3a. Etapa, en el Fraccionamiento Siglo XXI, ubicado en la ranchería Nicolás Bravo del Municipio de Macuspana, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV166 Cercado de las Reservas Territoriales y Lotes Recuperados. Con Presupuesto Autorizado de \$470,749 y un Modificado de \$470,749, con un ejercido al mes de Diciembre de \$22,169 y un avance del 5%

IV177 Apoyo a la vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV184 Mantenimiento correctivo y preventivo a cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales 2ª. Etapa, en los fraccionamientos, Los Cañales, Ciudad Bicentenario, La Colmena y Siglo XXI de los municipios de Cárdenas, Centro, Balancán y Macuspana, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV196 Aplicación de pintura en viviendas tipo rural en el fraccionamiento Siglo XXI del municipio de Macuspana Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV197 Aplicación de pintura en viviendas tipo Palafitos en el fraccionamiento Pepe del Rivero del municipio de Nacajuca, Tabasco. Proyecto con cierre físico y financiero.

IV198 Línea de conducción de agua potable para el Fraccionamiento Pepe del Rivero, localizado en la Ranchería El Zapote, Nacajuca, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV199 Reparación de pavimento en vialidades con concreto hidráulico premezclado 3ª. Etapa, en el fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario Subteniente García del Municipio de Centro, Tabasco. Proyecto con cierre físico y financiero y presupuestal.

Programas y Proyectos de Inversión

IV205 Mantenimiento correctivo y preventivo a equipos de bombeo en Cisternas de rebombeo de agua y pozos profundo en el Fraccionamiento Ciudad Bicentenario, ubicado en Villa Playas del Rosario (Subteniente Garcia), Mpio. de Centro, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV206 Apoyo a la vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados (Cemento). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV207 Apoyo a la vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados (Block). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV208 Construcción de pozo profundo para abastecimiento de agua al fraccionamiento Siglo XXI, Macuspana, Tabasco. Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV209 Régimen en condominio del fraccionamiento Gracias México, Ubicado en la ranchería playas del Rosario, Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,300,000, con un ejercido al mes de Diciembre de \$289,085 y un avance del 13%.

IV210 Elaboración de proyecto ejecutivo de red de drenaje sanitario, cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en el fraccionamiento Siglo XXI, municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$276,080, con un ejercido al mes de Diciembre de \$273,900 y un avance del 99%.

IV211 Apoyo a la Vivienda a través de Materiales de Construcción Subsidiados. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$11,199,026, con un ejercido al mes de Diciembre de \$8,221,573 y un avance del 73%.

IV213 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Teapa). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV214 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Rio Viejo). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV215 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Macuspana). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV216 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Torno Largo). Proyecto con

Programas y Proyectos de Inversión

cierre físico, financiero y presupuestal.

IV217 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta La Isla). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV218 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Frontera). Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$3,884,658, con un ejercido al mes de Diciembre de \$3,102,301 y un avance del 80%.

IV219 Construcción del Colector de aguas pluviales, en las calles, Avenida Laguna la Pólvara hasta la confluencia con la avenida laguna Pomposú, del fraccionamiento Las Lagunas, municipio de Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$3,200,000, con un ejercido al mes de Diciembre de \$1,589,005 y un avance del 50%.

IV220 Mantenimiento a equipos de bombeo, en cisternas de agua, cárcamo pluvial, pozos profundos y tableros de control en los fraccionamientos, Ciudad Bicentenario y Siglo XXI de los municipios de Centro y Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$1,339,211, con un ejercido al mes de Diciembre de \$827,756 y un avance del 62%.

IV221 Construcción de terracerías a nivel de rasante y subrasante en plataforma y vialidades en el fraccionamiento Dora María, ubicado en la Avenida Laguna de las Ilusiones esquina con calla Laguna la Mixteca del fraccionamiento Las Lagunas, Centro, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$2,579,082, sin ejercer al mes de Diciembre.

IV222 Construcción de cárcamo de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales en el fraccionamiento Siglo XXI ubicado en la ranchería Nicolás Bravo del municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$5,546,339, con un ejercido al mes de Diciembre de \$4,317,425 y un avance del 78%.

IV223 Construcción de la red de drenaje y descargas sanitarias en el fraccionamiento Siglo XXI ubicado en la ranchería Nicolás Bravo del municipio de Macuspana, Tabasco. Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$7,313,710, con un ejercido al mes de Diciembre de \$5,663,447 y un avance del 77%.

Cuartos adicionales con Recursos Propios

IV213 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Teapa). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV214 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Rio Viejo). Proyecto con cierre

Programas y Proyectos de Inversión

físico, financiero y presupuestal.

IV215 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Macuspana). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV216 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Torno Largo). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV217 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta La Isla). Proyecto con cierre físico, financiero y presupuestal.

IV218 Apoyo para acciones orientadas a la Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda (cuarto adicional) en diversas localidades del Municipio de Centro, Tabasco. (Ruta Frontera). Con Presupuesto Autorizado de \$0 y un Modificado de \$544,493, con un ejercido al mes de Diciembre de \$525,156 y un avance del 96%.