

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Comprometido										Devengado	Ejercido	Población	Avance Anual					% Avance Acumulado			
TAB17170100834658	K-349 Reconstrucción De Pavimento Asfáltico, Camino Sector La Rampa	K-349	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,066,657.92	2,877,081.58	2,330,436.08	2,877,081.58	2,877,081.58	2,877,081.58	2,648,372.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados		3,903	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834674	K-350 Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 26 En La Ra. Platano Y Cacao 2da. Sección.	K-350	Tabasco	Centro	Platano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,463,399.59	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	1,288,784.83	963,077.72	100.00	0.00	Lote		1,987	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834685	K-351 Suministro Y Colocación De Línea Pluvial De La Calle Ignacio Allende, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-351	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	503,430.67	436,497.61	353,563.06	436,497.61	436,497.61	436,497.61	436,497.61	100.00	0.00	Metros lineales		17,501	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834703	K-352 Remodelación A Edificio Del Registro Civil En La Colonia Alata, Villahermosa, Tabasco	K-352	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	746,077.51	740,634.72	599,914.12	740,634.72	740,634.72	740,634.72	740,634.72	100.00	0.00	Lote		5,231	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834716	K-353 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel Díaz Prieto, Colonia Tamulte De Las Barrancas	K-353	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	120,785.61	120,003.02	97,202.45	120,003.02	120,003.02	120,003.02	120,003.02	100.00	0.00	Metros Cuadrados		322	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834721	K-354 Mantenimiento A La Escuela Primaria Manuel De Jesús García Osorio Tamulte De Las Barrancas	K-354	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	196,561.49	195,754.47	158,561.12	195,754.47	195,754.47	195,754.47	195,754.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados		336	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834726	K-355 Rehabilitación Integral Y Obra Exterior De Las Instalaciones De Casa De La Tierra Al Interior Del Parque Tomás Garrido Canabal	K-355	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,879,263.81	1,851,928.88	1,500,062.39	1,851,928.88	1,783,770.50	1,783,770.50	1,783,770.50	96.32	0.00	Lote		500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834732	K-356 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo Bacheadora	K-356	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	7,058,412.25	6,952,579.36	5,631,589.28	6,952,579.36	6,952,579.36	6,952,579.36	6,952,579.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados		500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834775	K-358 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada Esperanza Y Cerrada Maculis, Col. José María Pino Suárez, Sector Asunción Castellanos.	K-358	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	675,099.00	627,375.06	508,173.80	627,375.06	627,375.06	627,375.06	627,375.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados		8,058	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834785	K-359 Construcción De Obra De Drenaje En Callejón Galeana 1 Y 2.	K-359	Tabasco	Centro	Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	417,797.61	415,037.18	336,180.12	415,037.18	415,037.18	415,037.18	415,037.18	100.00	0.00	Lote		2,899	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834794	K-360 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Boquerón 1ra.	K-360	Tabasco	Centro	Boquerón 1ra. Sección (San Pedro)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,215,601.38	1,794,637.12	2,215,601.38	2,215,601.38	2,215,601.38	2,215,601.38	100.00	0.00	Metros Cuadrados		2,963	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834799	K-361 Construcción De Guarniciones Y Banquetas Camino Principal En Estanzuela 2da	K-361	Tabasco	Centro	Estanzuela 2da. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,303,948.15	2,223,326.66	1,800,894.59	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	2,223,326.66	100.00	0.00	Metros Cuadrados		171	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834809	K-362 Señalización Horizontal Y Vertical En Cruceos De La Ciudad De Villahermosa	K-362	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	550,450.00	546,401.82	442,585.47	546,401.82	546,401.82	546,401.82	546,401.82	100.00	0.00	Lote		500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB17170100834817	K-363 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-363	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,013,239.21	7,868,572.48	6,373,543.71	7,868,572.48	7,797,002.67	7,797,002.67	6,896,457.24	99.09	0.00	Metros Cuadrados		500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170100834831	K-364 Construcción De Techumbre Metálica En Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria Carlos A. Madrazo Becerra.	K-364	Tabasco	Centro	Miramar	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,205,927.61	1,193,713.18	966,907.68	1,193,713.18	1,193,713.18	1,193,713.18	1,163,217.25	100.00	0.00	Lote		155	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170100834842	K-365 Pavimentación Con Mezcla Asfáltica, Carretera Principal.	K-365	Tabasco	Centro	Acachapan y Colmena 4ta. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,147,669.65	2,999,498.53	2,429,593.81	2,999,498.53	2,999,498.53	2,999,498.53	2,999,498.53	100.00	0.00	Metros Cuadrados		711	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170100834864	K-368 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Miguel Hidalgo.	K-368	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,909,895.24	1,831,537.15	1,483,545.09	1,831,537.15	1,831,537.15	1,831,537.15	1,831,537.15	100.00	0.00	Lote		9,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170100834882	K-369 Construcción De Puente Tubular, Ra. Chacle Municipio De Centro, Tabasco.	K-369	Tabasco	Centro	Chacle	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,357,439.80	1,903,679.55	1,541,980.44	1,903,679.55	1,903,679.55	1,903,679.55	1,872,115.17	100.00	0.00	Lote		169	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170100835230	K-370 Adecuación Vial En Boulevard Adolfo Ruiz Cortínez De Puente Laguna De Las Ilusiones A Calle Pagés Llargo.	K-370	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,383,105.21	1,383,103.24	1,120,313.62	1,383,103.24	1,383,103.24	1,383,103.24	1,278,033.75	100.00	0.00	Lote		500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170100840689	Pavimentación Con Mezcla Asfáltica En Frio En Las Calles, Fco. Luis Urquiza, Calle Hermenegildo Galeana, Calle Agrarista, Calle Guadalupe Victoria, Calle Usumacinta Y Calle Gregorio Méndez	I0011	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,974,902.16	1,130,648.31	1,130,648.31	1,130,648.31	1,130,648.31	1,130,648.31	1,130,648.31	100.00	0.00	Metros Cuadrados		20,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300966548	Construcción De Camellón A Base De Guarniciones Y Banquetas Y Alumbrado Público En La Av. Carlos A. Madrazo Entre Carretera A Ej. Jobal Y Carretera Federal Villahermosa Escarcoba.	I0027	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Asistencia Social	En Ejecución	2017	1,032,717.10	621,863.44	621,863.44	621,863.44	621,863.44	621,863.44	621,863.44	100.00	0.00	Metros lineales		2,995	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401042196	K-652 Construcción De Techumbre Metálica En La Villa Occultzapotlan	K-652	Tabasco	Centro	Ocultzapotlan	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,551,023.61	1,546,798.33	1,252,906.65	1,546,798.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote		18,312	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170401042423	K-653 Acondicionamiento Integral Del Mercado De Villa Playas Del Rosario.	K-653	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,498,742.74	2,474,012.19	2,003,949.87	2,474,012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote		21,893	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170401042434	K-656 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 3,7 Y 9	K-656	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	749,514.50	607,106.75	749,514.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		156,956	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170401042443	K-657 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 2,4	K-657	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	748,742.43	606,481.37	748,742.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		75,896	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB17170401046341	Bacheo Con Concreto Hidráulico De 15 Cms. De Espesor En Av. Martín Luis Guzmán Entre Av. Chiapas Y Calle Francisco Urquiza Y Av. Pepe Del Rivero	I0031	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE E. ZAPATA TABASCO.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	800,000.00	775,506.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		20,030	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB15160400813209	K-228 K-602 Reposición De Tuberías De 30 Pulg. De Diámetro En La Purga De Lodos De La Planta Potabilizadora Villahermosa.	K-602	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	713,789.28	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	707,126.66	100.00	0.00	Lote		356,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:
TAB15160400813079	K-225 K-595 Reposición De Tramo De Tuberías De Colector De Aguas Pluviales De 61 Cm De Diámetro En Paso A Densivel De Pase Usumacinta Y Av. Gregorio Méndez Magaña	K-595	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	832,587.16	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	825,579.82	100.00	0.00	Lote		3,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:

