

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB18180101067485	K-329 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Con Equipo De Reciclado Asfáltico, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco	K-329	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	11,499,993.89	11,499,993.89	6,615,347.95	11,399,299.68	9,763,670.56	9,763,670.56	8,366,283.38	84.90	0.00	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:		
TAB18180101067492	K-342 Proyecto De Ampliación Del Puente Grijalva II En La Col. Gavilanas Norte, En El Municipio De Centro, Tabasco	K-342	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,456,759.60	2,871,000.00	1,435,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	353,577	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB18180101067496	K-343 Mantenimiento De Diversas Calles Y Avenidas Con Equipo Bacheadora En El Municipio De Centro, Tabasco	K-343	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,895,487.14	1,895,487.14	947,743.57	1,885,040.05	1,885,039.36	1,885,039.36	1,885,039.36	99.45	0.00	Metros Cuadrados	500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:		
TAB18180201132495	K-348 Rehabilitación De Sobre Carpeta En El Camino Villahermosa - Villa Luis Gil Pérez En Cuerpo Dos, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-348	Tabasco	Centro	Itacomán 1ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	957,204.18	957,204.18	478,602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,243	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:	
TAB18180201132533	K-349 Construcción De Obra De Drenaje Doble Sobre El Camino La Guayra En La Ranchería Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-349	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo 3ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	635,465.25	635,465.25	317,732.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,231	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132548	K-391 Bacheo De Concreto Asfáltico De Aplicación En Fno Sector 5 Y Perifoneo Carlos Pellicer Cámara, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-391	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	999,462.21	999,462.21	499,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28,500	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132556	K-394 Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Equipo Bacheadora En Diversos Sectores Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-394	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,100,000.00	3,100,000.00	1,550,000.00	3,080,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500,000	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132563	K-395 Bacheo De Concreto Asfáltico De Aplicación En Fno, Sectores 1 Y 6, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-395	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	999,462.21	999,462.21	499,731.10	992,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	35,000	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132576	K-396 Bacheo Asfáltico En Frio En El Polígono Dos (Frio, Carlos Pellicer C., Av. Gregorio Méndez Magaña, Paseo Usumacinta, Av. Fco. Javier Mina, Av. Ruiz Cortínez Y Malecón Leandro Rovirosa Wasto).	K-396	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	999,607.55	999,607.55	499,803.77	997,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15,899	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132596	K-397 Bacheo Asfáltico En Frio En El Polígono (Frio, Carlos Pellicer C., Av. Universidad, Av. Fco. Javier Mena, Paseo Usumacinta Y Calles Maritres De Camanahua) En El Municipio De Centro Tab.	K-397	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	999,612.02	999,612.02	499,806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	102,584	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132601	K-398 Rehabilitación Del Parque 18 De Marzo En La Colonia 18 De Marzo, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-398	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2018	144,574.42	144,574.42	72,287.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,616	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132662	K-400 Revestimiento En Tramos Aislados De Camino Vecinal En La Ra. El Zapotal En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-400	Tabasco	Centro	El Zapotal	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	522,514.82	522,514.82	261,257.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	594	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:
TAB18180201132676	K-401 Revestimiento En Caminos Y Sectores De La Ra. Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande) En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-401	Tabasco	Centro	Miraflores 1ra. Sección (Arroyo Grande)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	742,412.98	742,412.98	371,206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	346	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones								
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
TAB18180201133003	K-402 Revestimiento En Tramos Aislados En El Camino Sector Santa Rosa Entronque Samaria- Zavala En La Ra. Platano Y Cacao Tra. Sec. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-402	Tabasco	Centro	Platano y Cacao 1ra. Sección	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	520,879.27	520,879.27	260,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB18180201133011	K-403 Revestimiento En Tramos Aislados En El Camino El 15 Entronque Carretera Federal 186 Entronque Carretera Principal De La Ra. La Cruz Del Bajo En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-403	Tabasco	Centro	La Cruz del Bajo	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	633,637.47	633,637.47	316,818.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:
TAB18180201133023	K-405 Bacheo Asfáltico En Frio En El Polígono Uno (Periférico Carlos Polanco Cámara, Paseo Usamacinta Y Av. Gregorio Méndez Magaña), En El Municipio De Centro Tabasco.	K-405	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	999,553.44	999,553.44	499,776.72	989,860.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,589	0.00	0.15	Financiera: CAPUFE / Física: / Registro:	
TAB18180201137480	Construcción De Guarnición De Concreto Fc=150kgm2, Banqueta De Concreto Simple De 8 Cms. De Espesor En La Calle Campeche Entre Tampico Y Jalapa Y Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico.	I0003	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	Asistencia Social	En Ejecución	2018	1,206,547.80	1,206,547.80	1,206,547.80	1,199,533.70	1,122,067.03	1,122,067.03	1,122,067.03	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
TAB18180201137509	Construcción De Pista De Tartan En La Unidad Deportiva Ventura Marin Ocampo	I0017	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	Deporte	En Ejecución	2018	3,199,999.99	3,199,999.99	949,153.74	3,138,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201137521	Construcción De Guarnición De Concreto Fc=150kgm2 Y Vaqueetas De Concreto Simple De 8 Cms. De Espesor Y Pavimento De Concreto Hidráulico De 15cms. De Espesor En Av. Usamacinta.	I0018	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	Urbanización	En Ejecución	2018	273,428.60	269,619.22	269,619.22	269,619.22	269,619.22	269,619.22	269,619.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:		
TAB16170200881888	K-191 K-391 Rehabilitación Del Drenaje Pluvial Y Sanitario Del Arroyo El Chinín Tra. Elapa, Col. Tamulte De Las Barrancas	K-391	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,811,251.53	5,757,268.73	5,757,268.73	5,757,268.73	5,757,268.73	5,757,268.73	5,757,268.73	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:		
TAB17170100834726	K-189 K-355 Rehabilitación Integral Y Obra Exterior De Las Instalaciones De Casa De La Tierra Al Interior Del Parque Tomas Garrido Canabal	K-355	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,879,263.81	1,831,702.29	1,831,702.29	1,831,702.29	1,831,702.29	1,831,702.29	1,831,702.29	1,831,702.29	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170100834817	K-190 K-363 Reconstrucción De Calles Y Avenidas Del Municipio De Centro Con Equipo De Reciclado Asfáltico	K-363	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	8,013,239.21	7,864,224.62	7,864,224.62	7,864,224.62	7,864,224.62	7,864,224.62	7,864,224.62	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:		
TAB17170401042196	K-258 K-652 Construcción De Techumbre Metálica En La Villa Occultzapottan	K-652	Tabasco	Centro	Ocultzapotlan	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,551,023.61	1,546,798.33	1,546,798.33	1,546,798.33	1,546,798.33	1,546,798.33	1,546,798.33	1,546,798.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,312	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042423	K-259 K-653 Acondicionamiento Integral Del Mercado De Villa Playas Del Rosario.	K-653	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subtleniente García)	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,498,742.74	2,473,962.44	2,473,962.44	2,473,962.44	2,473,962.44	2,473,962.44	2,473,962.44	2,473,962.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,893	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042434	K-261 K-656 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 3.7 Y 9	K-656	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	186,643.54	186,643.54	186,643.54	186,643.54	186,643.54	186,643.54	186,643.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,956	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042443	K-262 K-657 Bacheo Asfáltico En La Ciudad De Villahermosa Sectores 2.4	K-657	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		09- Comunicaciones y Transportes	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	750,000.01	748,742.20	748,742.20	748,742.20	748,742.20	748,742.20	748,742.20	748,742.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,896	0.00	1.00	Financiera: CAPUFE REFRENDO / Física: / Registro:	

