

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101701465	2020	12	U	13					Adquisición	17,207,340.48	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.720734048E7, modificado:1.720734048E7))	Adquisición de equipos médico y de laboratorio a través del programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG201	S	504,901	336,601	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}
2020	1	TAB200101701466	2020	12	U	13					Proyecto de inversión	6,330,691.31	(#1: (ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6330691.31, modificado:6330691.31))	Fortalecimiento a la Infraestructura Física y Equipamiento en la Salud a través del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG202	S	504,901	336,601	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:2.0, meta_modificada:2.0]}
2020	1	TAB190201569620	2019	12	U	13					Adquisición	76,638,773.65	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.663877365E7, modificado:7.63877365E7))	Adquisición de equipo médico y de laboratorio a través del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Servicio de Salud del Estado de Tabasco	MG901	S	504,901	336,601	0	{meta1: [unidad_medida:Equipo miembro, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}
2020	1	TAB200101699496	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	298,746.1	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298746.1, modificado:298746.1))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Pob. C-31 (General Francisco Villa) de la Jurisdicción Sanitaria de Húmanquillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG950	S	2,120	1,734	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.88, meta_modificada:102.88]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101701465	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94426984, lat:17.9998663}}	01-01-2020	31-12-2020	17,207,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB200101701466	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9439497, lat:17.99983161}}	01-01-2020	31-12-2020	6,330,691.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB190301569520	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9438322, lat:17.9998159}}	01-07-2019	31-12-2019	7,638,773.65	4,441,529.82	4,441,529.82	4,441,529.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:58.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
TAB200101699496	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:107, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	298,746.10	291,745.74	291,745.74	291,745.74	291,745.74	{tbo1: {tbo: obra.Otra, numero_contrato:COMG950-098/2019, controlista:CM DEL SUERESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:298670.15, importe_modificado:298746.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1699496/proyecto_PROCESO, 1699496/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB200101699314	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	318,709.37	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318709.37, modificado:318709.37))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Paraiso (el Tinto) de la Jurisdicción Sanitaria de Balancón con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA000195).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG903	S		280	229	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.66, meta_modificada:94.66))
2020	1	TAB200101699441	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	233,059.97	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233059.97, modificado:233059.97))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Norte Tra. Sección (San Julian) de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA000186).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG923	S		1,450	1,186	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.59, meta_modificada:94.59))
2020	1	TAB200101699452	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	2,727,740.26	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727740.26, modificado:2727740.26))	Dignificación de la Infraestructura Física del Cessa Villa Teocolilla de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA0017671).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG969	S		1,781	1,458	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:869.39, meta_modificada:869.39))
2020	1	TAB200101699476	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	292,600.89	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292600.89, modificado:292600.89))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Pocuicuc de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG943	S		62	51	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.24, meta_modificada:95.24))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699314	1	lgeo1: {cve_municipio:1, localidad:645, direccion:86930, Marina Nacional 305, El Carmen, 86930 Balandin, Tab., México, lon:-91.53121948, lat:17.80884114}	01-10-2019	31-12-2019	318,709.37	286,113.27	286,113.27	286,113.27	286,113.27	ctb1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG903-018/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:317031.21, importe_modificado:318709.37}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.43}}	{1699314/proyecto_PROCESO, 1699314/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699441	1	lgeo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}	01-10-2019	31-12-2019	233,059.97	232,158.29	232,158.29	232,158.29	232,158.29	ctb1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG923-102/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:232158.3, importe_modificado:233059.97}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.59}}	{1699441/proyecto_INICIO, 1699441/proyecto_FIN, 1699441/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699452	1	lgeo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}	01-10-2019	31-12-2019	161,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	ctb1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG929-058/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INTEGRALES AGRESS S.A DE C.V, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:2708864.53, importe_modificado:2727740.28}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699452/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699476	1	lgeo1: {cve_municipio:7, localidad:16, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}	01-10-2019	31-12-2019	292,600.89	279,792.94	279,792.94	279,792.94	279,792.94	ctb1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG943-016/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:286892.83, importe_modificado:292600.89}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.9}}	{1699476/proyecto_PROCESO, 1699476/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699504	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	258,336.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258336.3, modificado:258336.3))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud José María Morelos y Pavón de la Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG953	S	321	263	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.08, meta_modificada:91.08)]
2020	1	TAB200101699545	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	2,670,072.58	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670072.58, modificado:2670072.58))	Dignificación de la Infraestructura física del Cessa Macuspana de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG955	S	18,226	14,912	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1077.39, meta_modificada:1077.39)]
2020	1	TAB200101699725	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	486,123.59	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486123.59, modificado:486123.59))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Tapilapa de la Jurisdicción de Tacotalpa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG999	S	1,607	1,314	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.24, meta_modificada:242.24)]
2020	1	TAB200101699909	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	398,428.87	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398428.87, modificado:398428.87))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Manuel Buella y Rayón de la Jurisdicción Sanitaria de Teapa con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA04704).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG105	S	403	328	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.84, meta_modificada:164.84)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699504	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:269, direccion:85400 Hulmanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	258,336.30	258,087.33	258,087.33	258,087.33	258,087.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG953, contratista:PROVEEDURA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:258218.89, importe_modificado:258336.3}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.01}}	{1699504/proyecto_INICIO, 1699504/proyecto_FIN, 1699504/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699545	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	2,670,072.58	2,641,603.98	2,641,603.98	2,641,603.98	2,641,603.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG965-079/2019, contratista:CM INGENIERIA Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:2667010.88, importe_modificado:267072.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.13}}	{1699545/proyecto_INICIO, 1699545/proyecto_FIN, 1699545/proyecto_INICIO, 1699545/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699725	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-10-2019	31-12-2019	486,123.59	443,909.47	443,909.47	443,909.47	443,909.47	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG999-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO S. DE RL. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:481391.73, importe_modificado:486123.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.38}}	{1699725/proyecto_PROCESO, 1699725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699309	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:58, direccion:Palo Mulato 19, Bosques de la Sierra, 86602 Teapa, Tab., México, lon:-92.94570923, lat:17.56810211}}	10-10-2019	31-12-2019	398,428.87	393,561.49	393,561.49	393,561.49	393,561.49	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG105-065/2019, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:393562.57, importe_modificado:398428.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.64}}	{1699309/proyecto_INICIO, 1699309/proyecto_FIN, 1699309/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699414	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	906,374.20	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906374.2, modificado:906374.2))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA000405).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG906	S	1,562	1,269	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.52, meta_modificada:210.52)}
2020	1	TAB200101699425	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	278,619.20	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278619.2, modificado:278619.2))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Ej. Benito Juárez de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA000760).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG910	S	1,210	990	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.45, meta_modificada:77.45)}
2020	1	TAB200101699426	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	293,807.59	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293807.59, modificado:293807.59))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Francisco y Madero de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA000842).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG912	S	1,201	983	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.98, meta_modificada:151.98)}
2020	1	TAB200101699436	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	321,338.17	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321338.17, modificado:321338.17))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud El Espino de la Jurisdicción Sanitaria de Centro con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA0006162).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG919	S	325	265	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699414	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012607}}	01-10-2019	31-12-2019	906,374.20	904,359.89	904,359.89	904,359.89	904,359.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG906-053/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:904360.0, importe_modificado:906374.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.52}}	{1699414/proyecto_INICIO, 1699414/proyecto_FIN, 1699414/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699425	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-10-2019	31-12-2019	278,619.20	271,827.08	271,827.08	271,827.08	271,827.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG910-005/2019, contratista:PROCONTUJ DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:272270.92, importe_modificado:278619.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.33}}	{1699425/proyecto_INICIO, 1699425/proyecto_FIN, 1699425/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699426	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:195, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-10-2019	31-12-2019	293,807.59	284,776.31	284,776.31	284,776.31	284,776.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG912-054/2019, contratista:COMERCIALIZADORA I. S. R.R. A. DE TABASCO S. A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:292675.7, importe_modificado:293807.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.88}}	{1699426/proyecto_PROCESO, 1699426/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699436	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:88, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-10-2019	31-12-2019	321,338.17	320,508.42	320,508.42	320,508.42	320,508.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG919-037/2019, contratista:C OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:320515.4, importe_modificado:321338.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}}	{1699436/proyecto_INICIO, 1699436/proyecto_FIN, 1699436/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699437	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	968,656.26	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968656.26, modificado:968656.26))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Urbano Comalcalco de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA0001706).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG920	S	24,647	20,166	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.17, meta_modificada:298.17)]
2020	1	TAB200101699439	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	326,216.86	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326216.86, modificado:326216.86))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud León Zarate 1ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA0001863).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG922	S	2,619	2,143	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.48, meta_modificada:95.48)]
2020	1	TAB200101699443	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	625,112.66	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625112.66, modificado:625112.66))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Gregorio Méndez 1ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA0006211).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG924	S	1,322	1,081	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.34, meta_modificada:257.34)]
2020	1	TAB200101699455	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	270,379.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270379.27, modificado:270379.27))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Gregorio Méndez 2da. sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA017683).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG930	S	1,781	1,456	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.41, meta_modificada:109.41)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699437	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	968,656.26	883,770.28	883,770.28	883,770.28	883,770.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG920-058/2019, contratista:ESMERAS TARACENA GOMEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:968453.6, importe_modificado:968656.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.23}}	{1699437/proyecto_PROCESO, 1699437/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699439	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:41, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	326,216.86	256,062.68	256,062.68	256,062.68	256,062.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.17}}	{1699439/proyecto_PROCESO, 1699439/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699443	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	625,112.66	599,094.00	599,094.00	599,094.00	599,094.00	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG924-061/2019, contratista:COMERCIALIZADORA I.S.R.R.A. DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:624120.4, importe_modificado:625112.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.02}}	{1699443/proyecto_PROCESO, 1699443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699455	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:26, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	270,379.27	266,754.25	266,754.25	266,754.25	266,754.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG930-026/2019, contratista:C. MARTHA ELENA ROCHE DE LA CRUZ REPRESENTADA POR LA C. MARLITH ALEJANDRA ZENTENO ROCHE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:267206.0, importe_modificado:270379.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.22}}	{1699455/proyecto_INICIO, 1699455/proyecto_FIN, 1699455/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699457	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	332,132.77	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332132.77, modificado:332132.77))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Arena 3ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA017765).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG31	S	1,006	824	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.41, meta_modificada:109.41)}
2020	1	TAB200101699462	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	218,660.33	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218660.33, modificado:218660.33))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Felipe Carrillo Puerto de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA002160).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG36	S	535	437	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.95, meta_modificada:72.95)}
2020	1	TAB200101699479	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	431,396.92	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431396.92, modificado:431396.92))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Chacama de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG94	S	278	227	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.49, meta_modificada:202.49)}
2020	1	TAB200101699484	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	256,478.04	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256478.04, modificado:256478.04))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Alto Amacohite 3ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG96	S	150	123	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.35, meta_modificada:91.35)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699457	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261159}}	01-10-2019	31-12-2019	332,132.77	331,777.62	331,777.62	331,777.62	331,777.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG31-003/2019, contratista:LUIS HERRERA ROMERO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:331777.62, importe_modificado:332132.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.41}}	{1699457/proyecto_INICIO, 1699457/proyecto_FIN, 1699457/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699462	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	218,660.33	183,856.93	183,856.93	183,856.93	183,856.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG36-022/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:218612.4, importe_modificado:218660.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.35}}	{1699462/proyecto_PROCESO, 1699462/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699479	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:96, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	01-10-2019	31-12-2019	431,396.92	425,256.57	425,256.57	425,256.57	425,256.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.49}}	{1699479/proyecto_INICIO, 1699479/proyecto_FIN, 1699479/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699484	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:86400 Huamanguillo, Tab., México, lon:-93.3818106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	256,478.04	255,173.78	255,173.78	255,173.78	255,173.78	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG945-096/2019, contratista:PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:305510.9, importe_modificado:305692.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.36}}	{1699484/proyecto_INICIO, 1699484/proyecto_FIN, 1699484/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699551	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	426,762.95	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426762.95, modificado:426762.95))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Jose Colomo de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspama con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG971	S	804	658	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.19, meta_modificada:140.19)}
2020	1	TAB20010169959	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	2,310,505.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310505.3, modificado:2310505.3))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud CD. Pemex de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspama con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG974	S	8,078	6,609	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.1, meta_modificada:788.1)}
2020	1	TAB200101699620	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	189,662.98	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189662.98, modificado:189662.98))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Cacahuatillo de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspama con Recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG979	S	664	544	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.35, meta_modificada:266.35)}
2020	1	TAB200101699714	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	210,701.48	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210701.48, modificado:210701.48))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud de la Libertad 1ra. Sección (El Chivero) de la Jurisdicción Sanitaria de Paraiso con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG992	S	1,392	1,139	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.31, meta_modificada:60.31)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699551	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	426,762.95	404,682.60	404,682.60	404,682.60	404,682.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG971-089/2019, contratista:CAP TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:423503.31, importe_modificado:426762.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.97}}	{1699551 proyecto_PROCESO, 1699551 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699559	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	2,310,505.30	2,059,295.36	2,059,295.36	2,059,295.36	2,059,295.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.22}}	{1699559 proyecto_PROCESO, 1699559 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699620	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:165, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	189,662.98	183,391.07	183,391.07	183,391.07	183,391.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG979-072/2019, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:183391.07, importe_modificado:189662.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.35}}	{1699620 proyecto_INICIO, 1699620 proyecto_FIN, 1699620 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699714	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-10-2019	31-12-2019	210,701.48	209,421.20	209,421.20	209,421.20	209,421.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG999-001/2019, contratista:LUIS HERRERA ROMERO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:209421.2, importe_modificado:210701.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.31}}	{1699714 proyecto_INICIO, 1699714 proyecto_FIN, 1699714 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699416	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	293,777.06	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293777.06, modificado:293777.06))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Poblado C-16 General Emiliano Zapata de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA000410).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG907	S	2,245	1,837	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.37, meta_modificada:1114.37)}
2020	1	TAB200101699433	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	325,027.46	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325027.46, modificado:325027.46))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud El Manzano de la Jurisdicción Sanitaria El Manzano del Centro con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA000663).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG917	S	101	82	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.16, meta_modificada:138.16)}
2020	1	TAB200101699465	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	309,677.03	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309677.03, modificado:309677.03))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud La Piedra Alta. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacan con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA002271).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG939	S	817	668	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.79, meta_modificada:95.79)}
2020	1	TAB200101699492	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	246,376.19	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246376.19, modificado:246376.19))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Otra Banda 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Húamanguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG948	S	393	322	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.36, meta_modificada:128.36)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699416	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:25, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-10-2019	31-12-2019	293,777.06	292,459.04	292,459.04	292,459.04	292,459.04	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG307-052/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:292460.0, importe_modificado:293777.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.37}}	{1699416 proyecto_INICIO, 1699416 proyecto_FIN, 1699416 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699433	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:284, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-10-2019	31-12-2019	325,027.46	324,387.93	324,387.93	324,387.93	324,387.93	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM917-035/2019, contratista:C. OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:324388.8, importe_modificado:325027.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.16}}	{1699433 proyecto_INICIO, 1699433 proyecto_FIN, 1699433 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699465	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	309,677.03	300,477.58	300,477.58	300,477.58	300,477.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.53}}	{1699465 proyecto_PROCESO, 1699465 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699492	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:61, direccion:86400 Huamanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	246,376.19	243,884.21	243,884.21	243,884.21	243,884.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM3948, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:246115.4, importe_modificado:246376.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.72}}	{1699492 proyecto_INICIO, 1699492 proyecto_FIN, 1699492 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699514	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	296,896.71	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296896.71, modificado:304512.22))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud San Juan del Alto Zda. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG957	S	823	673	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.92, meta_modificada:120.92))
2020	1	TAB200101699650	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	299,827.02	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299827.02, modificado:299827.02))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Miguel Hidalgo Zda. Sec. de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG970	S	679	556	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.8, meta_modificada:112.8))
2020	1	TAB200101699556	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	384,772.82	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384772.82, modificado:384772.82))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Limbaro Blandin de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG972	S	1,285	1,051	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0))
2020	1	TAB200101699558	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	619,571.12	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619571.12, modificado:619571.12))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Palomas de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG973	S	921	754	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.44, meta_modificada:224.44))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699514	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	01-10-2019	31-12-2019	304,512.22	276,707.08	276,707.08	276,707.08	276,707.08	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG957-078/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GAVANA S. A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:302645.39, importe_modificado:304512.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.56}}	{1699514 proyecto_INICIO, 1699514 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699550	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:128, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	299,827.02	292,053.17	292,053.17	292,053.17	292,053.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG970-013, contratista:CONICUR S.A. P.I. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:293775.88, importe_modificado:299827.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.13}}	{1699550 proyecto_PROCESO, 1699550 proyecto_FIN, 1699550 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699556	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:73, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	384,772.82	382,752.43	382,752.43	382,752.43	382,752.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG972-040/2019, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:383913.34, importe_modificado:384772.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.52}}	{1699556 proyecto_INICIO, 1699556 proyecto_FIN, 1699556 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699558	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:87, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	619,571.12	567,255.95	567,255.95	567,255.95	567,255.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM073, contratista:CONICUR S.A. P.I. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:601340.47, importe_modificado:619571.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.71}}	{1699558 proyecto_PROCESO, 1699558 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699633	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	577,131.77	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577131.77, modificado:577131.77))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Samarkanda de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG984	S	1,851	1,514	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.0, meta_modificada:186.0]}
2020	1	TAB200101699721	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	251,283.44	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251283.44, modificado:251283.44))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Guayal de la Jurisdicción de Tacotalpa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG997	S	525	429	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.28, meta_modificada:101.28]}
2020	1	TAB200101699722	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	209,201.07	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209201.07, modificado:209201.07))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Pochitcalpa de la Jurisdicción de Tacotalpa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG998	S	203	166	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.31, meta_modificada:66.31]}
2020	1	TAB200101699736	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	778,904.16	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778904.16, modificado:778904.16))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Bembo Juárez 1Ra. Sección de la Jurisdicción de Tenosique con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG106	S	235	190	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.34, meta_modificada:257.34]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699633	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	577,131.77	575,528.79	575,528.79	575,528.79	575,528.79	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3984, contratista:COMERCIALIZADORA (S.R.R.A. DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:575725.49, importe_modificado:577131.77)}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.94}}	{1699633 proyecto_INICIO, 1699633 proyecto_FIN, 1699633 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699721	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-10-2019	31-12-2019	251,283.44	219,794.81	219,794.81	219,794.81	219,794.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG997, contratista:CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO S. DE RL. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:246867.42, importe_modificado:251283.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.17}}	{1699721 proyecto_PROCESO, 1699721 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699722	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:48, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-10-2019	31-12-2019	209,201.07	164,567.51	164,567.51	164,567.51	164,567.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG998-032/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE MEXICO S. DE RL. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:206699.44, importe_modificado:209201.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.79}}	{1699722 proyecto_PROCESO, 1699722 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699736	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:Temoisque, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	01-10-2019	31-12-2019	778,904.16	772,645.89	772,645.89	772,645.89	772,645.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM106-008/2019, contratista:C. MARTHA ELENA ROCHE DE LA CRUZ REPRESENTADA POR LA C. MARLITH ALEJANDRA ZENFIEND ROCHE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:772764.74, importe_modificado:778904.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:237.29}}	{1699736 proyecto_INICIO, 1699736 proyecto_FIN, 1699736 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101702403	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	419,445.38	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419445.38, modificado:419445.38))	Dignificación de la infraestructura Física del Centro de Salud Guillermo Prieto de la Jurisdicción Sanitaria de Macaspapa, con recursos del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad social Laboral" en el Estado de Tabasco. (TCSA0030712)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG969	S	340	278	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.58, meta_modificada:60.58)]
2020	1	TAB200101699417	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	312,705.36	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312705.36, modificado:312705.36))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Ej. Ojeshal de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas con recursos del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" en el Estado de Tabasco. (TCSA000545)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG908	S	1,107	906	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.18, meta_modificada:85.18)]
2020	1	TAB200101699431	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	4,149,248.13	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4149248.13, modificado:4149248.13))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Vicente Guerrero de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" en el Estado de Tabasco. (TCSA000941)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG915	S	4,503	3,685	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.36, meta_modificada:1079.36)]
2020	1	TAB200101699435	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	717,893.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717893.27, modificado:717893.27))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Villa CuahuAmoc de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa "Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" en el Estado de Tabasco. (TCSA000784)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG911	S	1,974	1,615	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.04, meta_modificada:238.04)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101702403	1	(geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.767017})	01-10-2019	31-12-2019	419,445.38	415,274.97	415,274.97	415,274.97	415,274.97	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM3969-063/2019, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:415274.99, importe_modificado:419445.38})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.56})	(1702403/proyecto_PROCESO, 1702403/proyecto_FIN, 1702403/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699417	1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:59, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067})	01-10-2019	31-12-2019	312,705.36	302,038.77	302,038.77	302,038.77	302,038.77	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG908-046/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:311279.46, importe_modificado:312705.36})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.65})	(1699417/proyecto_PROCESO, 1699417/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699431	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932})	01-10-2019	31-12-2019	4,149,248.13	4,114,905.66	4,114,905.66	4,114,905.66	4,114,905.66	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG915-092/2019, contratista:CM DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:4119208.4, importe_modificado:4149248.13})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1079.25})	(1699431/proyecto_INICIO, 1699431/proyecto_FIN, 1699431/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699435	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932})	01-10-2019	31-12-2019	717,893.27	700,418.49	700,418.49	700,418.49	700,418.49	(cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG911, contratista:CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:700418.56, importe_modificado:717893.27})	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.04})	(1699435/proyecto_FIN, 1699435/proyecto_PROCESO, 1699435/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699438	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	269,349.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269349.63, modificado:269349.63))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud José María Pino Suárez 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSSA0001851).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG921	S	2,619	2,143	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.99, meta_modificada:72.99]}
2020	1	TAB200101699446	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	291,217.94	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291217.94, modificado:291217.94))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Norte 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSSA005235).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG925	S	1,480	1,210	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.41, meta_modificada:109.41]}
2020	1	TAB200101699487	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	300,055.41	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300055.41, modificado:300055.41))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Los Naranjos 1ra. Sección (Campechito) de la Jurisdicción Sanitaria de Húamanguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG947	S	356	291	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.99, meta_modificada:106.99]}
2020	1	TAB200101699509	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	1,108,927.66	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108927.66, modificado:1108927.66))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Astapa de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG955	S	668	547	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.46, meta_modificada:373.46]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699438	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:37, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261195}}	01-10-2019	31-12-2019	269,349.63	268,215.50	268,215.50	268,215.50	268,215.50	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG320-104/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:268215.5, importe_modificado:269349.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.99}}	{1699438/proyecto_INICIO, 1699438/proyecto_FIN, 1699438/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699446	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:44, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261195}}	01-10-2019	31-12-2019	291,217.94	290,800.43	290,800.43	290,800.43	290,800.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG325-011/2019, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CARDENAS S.S. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:290800.43, importe_modificado:291217.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.41}}	{1699446/proyecto_INICIO, 1699446/proyecto_FIN, 1699446/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699487	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	300,055.41	299,098.03	299,098.03	299,098.03	299,098.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG9-050/2019, contratista:PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:299100.0, importe_modificado:300055.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.99}}	{1699487/proyecto_INICIO, 1699487/proyecto_FIN, 1699487/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699509	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Jilapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.192799}}	01-10-2019	31-12-2019	1,106,927.66	1,106,840.71	1,106,840.71	1,106,840.71	1,106,840.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG955-100/2019, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1108841.48, importe_modificado:1108927.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.46}}	{1699509/proyecto_PROCESO, 1699509/proyecto_FIN, 1699509/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699513	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	296,896.71	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296896.71, modificado:296896.71))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud San Juan el Alto 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG956	S	909	743	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.67, meta_modificada:107.67)}
2020	1	TAB200101699532	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	227,490.27	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227490.27, modificado:227490.27))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Aquiles Serdan 1ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG958	S	810	663	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.41, meta_modificada:70.41)}
2020	1	TAB200101699536	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	161,026.56	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161026.56, modificado:161026.56))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Chichonal 1ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG959	S	641	525	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.07, meta_modificada:49.07)}
2020	1	TAB200101699561	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	373,565.89	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373565.89, modificado:373565.89))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Vernet 1ra. sección de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspans con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG976	S	1,055	864	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.5, meta_modificada:134.5)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699513	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	01-10-2019	31-12-2019	296,896.71	293,143.97	293,143.97	293,143.97	293,143.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3956-067, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LIBRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:293144.61, importe_modificado:296896.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.67}}	{1699513 proyecto_INICIO, 1699513 proyecto_FIN, 1699513 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699532	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	01-10-2019	31-12-2019	227,490.27	220,832.73	220,832.73	220,832.73	220,832.73	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3956-077/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GAVIANA S. A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:225663.37, importe_modificado:227490.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.92}}	{1699532 proyecto_PROCESO, 1699532 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699536	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	01-10-2019	31-12-2019	161,026.56	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.07}}	{1699536 proyecto_INICIO, 1699536 proyecto_FIN, 1699536 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699561	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:105, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	373,565.89	370,864.17	370,864.17	370,864.17	370,864.17	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3976-041/2019, contratista:CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:371004.42, importe_modificado:373665.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.43}}	{1699561 proyecto_INICIO, 1699561 proyecto_FIN, 1699561 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699644	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	515,925.87	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515925.87, modificado:515925.87))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Brinsas del Cantón de Saloya de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG987	S	1,147	938	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.95, meta_modificada:141.95)]
2020	1	TAB200101699648	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	292,634.11	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292634.11, modificado:292634.11))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Saloya 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG990	S	1,977	1,618	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.16, meta_modificada:113.16)]
2020	1	TAB200101699649	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	608,501.61	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608501.61, modificado:608501.61))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Puerto Ceiba de la Jurisdicción Sanitaria de Paraíso con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG991	S	1,529	1,251	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:186.77, meta_modificada:186.77)]
2020	1	TAB200101699716	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	470,395.12	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470395.12, modificado:470395.12))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud de la Francisco I. Madero de la Jurisdicción Sanitaria de Paraíso con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG993	S	1,516	1,241	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.66, meta_modificada:147.66)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699644	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:80, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	515,925.87	504,807.33	504,807.33	504,807.33	504,807.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG987, contratista:CM DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:510240.4, importe_modificado:515925.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.45}}	{1699644 proyecto_PROCESO, 1699644 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699648	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	292,634.11	291,240.30	291,240.30	291,240.30	291,240.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG990-093/2019, contratista:CM DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:291240.3, importe_modificado:292634.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.16}}	{1699648 proyecto_INICIO, 1699648 proyecto_FIN, 1699648 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699649	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-10-2019	31-12-2019	608,501.61	603,714.89	603,714.89	603,714.89	603,714.89	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG991-002/2019, contratista:LUIS HERRERA ROMERO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:603724.12, importe_modificado:608501.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.77}}	{1699649 proyecto_INICIO, 1699649 proyecto_FIN, 1699649 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699716	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-10-2019	31-12-2019	470,395.12	468,817.71	468,817.71	468,817.71	468,817.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MG993-010/2019, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CARDENAS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:46837.88, importe_modificado:470395.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.5}}	{1699716 proyecto_INICIO, 1699716 proyecto_FIN, 1699716 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB200101699306	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	418,104.33	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418104.33, modificado:418104.33))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Estapilla de la Jurisdicción Sanitaria de Tenosique con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA00484).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG107	S		874	693	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.82, meta_modificada:182.82)}
2020	1	TAB200101699428	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	332,397.81	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332397.81, modificado:332397.81))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Poblado Simón Saraf de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA000924).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG914	S		1,702	1,392	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.42, meta_modificada:295.42)}
2020	1	TAB200101699432	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	479,020.77	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479020.77, modificado:479020.77))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud La Vuelta (La Jagua) de la Jurisdicción Sanitaria de Centro con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA001426).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG916	S		366	300	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.94, meta_modificada:184.94)}
2020	1	TAB200101699447	2019	12	U	13				Proyecto de inversión	247,311.07	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247311.07, modificado:247311.07))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Oriente 3ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿, en el Estado de Tabasco. (TCSA006240).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG926	S		1,205	985	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.57, meta_modificada:75.57)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699306	1	lgeo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:Treinta y Tres 253, Ukumachin, 86992 Tenosique de Pino Suárez, Tab., México, lon:-91.41174316, lat:17.47512229}	01-10-2019	31-12-2019	418,104.33	372,644.85	372,644.85	372,644.85	372,644.85	ctto1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG107-009/2019, contratista:C. MARTHA ELENA RIOCHE DE LA CRUZ REPRESENTADA POR LA C. MARLITH ALEJANDRA ZENTENO RIOCHE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:412626.51, importe_modificado:418104.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.14}}	{1699306/proyecto_PROCESO, 1699306/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699428	1	lgeo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333832}}	01-10-2019	31-12-2019	332,397.81	297,031.83	297,031.83	297,031.83	297,031.83	ctto1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG914-055/2019, contratista:COMERCIALIZADORA I. S. R. R. A. DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:331470.4, importe_modificado:332397.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.73}}	{1699428/proyecto_PROCESO, 1699428/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699432	1	lgeo1: {cve_municipio:4, localidad:117, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-10-2019	31-12-2019	479,020.77	474,941.85	474,941.85	474,941.85	474,941.85	ctto1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG916-102/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GAVANA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:475090.7, importe_modificado:479020.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.88}}	{1699432/proyecto_INICIO, 1699432/proyecto_FIN, 1699432/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699447	1	lgeo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:Comisariado, Tab., México, lon:-93.2216854, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	247,311.07	245,280.80	245,280.80	245,280.80	245,280.80	ctto1: {lpo_obra:Obra, numero_contrato:COMG926-103/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:245280.8, importe_modificado:247311.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.57}}	{1699447/proyecto_INICIO, 1699447/proyecto_FIN, 1699447/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699458	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	342,187.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342187.0, modificado:342187.0))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Culico fra. sección de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacan con recursos del Programa Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSSA002102).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG932	S	819	670	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.07, meta_modificada:270.07)]
2020	1	TAB200101699461	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	1,361,271.04	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361271.04, modificado:1361271.04))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Carlos Rovirosa (Tulipan) de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacan con recursos del Programa Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSSA002085).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG935	S	1,472	1,204	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.5, meta_modificada:548.5)]
2020	1	TAB200101699467	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	410,629.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410629.63, modificado:410629.63))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Gregorio Mendez Magaña (Penjamo) de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapato con recursos del Programa Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSSA002382).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG941	S	719	588	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.93, meta_modificada:101.93)]
2020	1	TAB200101699623	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	232,674.82	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232674.82, modificado:232674.82))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Bajo Tulija de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG981	S	617	505	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.91, meta_modificada:70.91)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699458	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	342,187.00	338,775.30	338,775.30	338,775.30	338,775.30	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3932, contratista:VAROFA CO. INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:339189.35, importe_modificado:342187.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.75}}	{1699458 proyecto_INICIO, 1699458 proyecto_FIN, 1699458 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699461	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	1,361,271.04	1,346,593.58	1,346,593.58	1,346,593.58	1,346,593.58	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG35-070/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LIBRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1346597.66, importe_modificado:1361271.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.5}}	{1699461 proyecto_INICIO, 1699461 proyecto_FIN, 1699461 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699467	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	01-10-2019	31-12-2019	410,629.63	331,652.90	331,652.90	331,652.90	331,652.90	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG940-106/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:303740.4, importe_modificado:303879.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.53}}	{1699467 proyecto_PROCESO, 1699467 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699623	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	232,674.82	228,920.71	228,920.71	228,920.71	228,920.71	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG981-046/2019, contratista:PROCONTRIC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:228932.91, importe_modificado:232674.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.9}}	{1699623 proyecto_INICIO, 1699623 proyecto_FIN, 1699623 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699718	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	492,500.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492500.0, modificado:492500.0))	Dignificación de la Infraestructura física del Hospital del Municipio de Tacotalpa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG995	S	4,439	3,632	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1985.02, meta_modificada:1985.02)}
2020	1	TAB200101699728	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	174,578.72	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174578.72, modificado:174578.72))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Ignacio López Rayón 1a Sección de la Jurisdicción de Teapa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG101	S	304	248	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.16, meta_modificada:46.16)}
2020	1	TAB200101699735	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	407,669.60	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407669.6, modificado:407669.6))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Hemenegildo Galeana de la Jurisdicción de Teapa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG104	S	516	422	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.65, meta_modificada:165.65)}
2020	1	TAB200101702402	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	275,319.74	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275319.74, modificado:275319.74))	Dignificación de la infraestructura física del Centro de Salud Bonanza Fra. Sección Buena Vista (Apassco) de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con recursos del Programa "Atención a la salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral" en el Estado de Tabasco. (tbsa003654)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG968	S	1,866	1,527	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.48, meta_modificada:76.48)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699718	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Tacolapa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-10-2019	31-12-2019	492,500.00	486,046.84	486,046.84	486,046.84	486,046.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3995-107/2019, contratista:SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:55844.63, importe_modificado:492500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1985.02}}	{1699718/proyecto_INICIO, 1699718/proyecto_FIN, 1699718/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699728	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	31-12-2019	174,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1699728/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699735	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	31-12-2019	407,669.60	403,828.55	403,828.55	403,828.55	403,828.55	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG104-069/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LIBRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:403828.64, importe_modificado:407669.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.65}}	{1699735/proyecto_INICIO, 1699735/proyecto_FIN, 1699735/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101702402	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	275,319.74	267,534.40	267,534.40	267,534.40	267,534.40	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG968, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE CV., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:267534.4, importe_modificado:275319.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.46}}	{1702402/proyecto_FIN, 1702402/proyecto_PROCESO, 1702402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699413	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	316,156.64	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316156.64, modificado:316156.64))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Paylebot de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA005083).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG905	S	712	583	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.34, meta_modificada:257.34)}
2020	1	TAB200101699460	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	220,567.06	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220567.06, modificado:220567.06))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Pechucalco 2da. sección (Las Cruces) de la Jurisdicción Sanitaria de Coniucan con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA005250).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG934	S	649	531	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.39, meta_modificada:89.39)}
2020	1	TAB200101699468	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	609,568.28	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609568.28, modificado:609568.28))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Chable de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapato con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA002394).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG942	S	1,857	1,520	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.67, meta_modificada:238.67)}
2020	1	TAB200101699480	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	305,692.29	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305692.29, modificado:305692.29))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Tres Letras de la Jurisdicción Sanitaria de Emiliano Zapata con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG945	S	68	56	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.7, meta_modificada:109.7)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699413	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:60, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-10-2019	31-12-2019	316,156.64	315,155.52	315,155.52	315,155.52	315,155.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG905-048/2019, contratista:PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:315316.2, importe_modificado:316156.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.95}}	{1699413 proyecto_INICIO, 1699413 proyecto_FIN, 1699413 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699460	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	220,567.06	218,844.87	218,844.87	218,844.87	218,844.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG934-012/2019, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCCIONES DE CARDENAS, S.S DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:218844.87, importe_modificado:220567.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.39}}	{1699460 proyecto_INICIO, 1699460 proyecto_FIN, 1699460 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699468	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:9, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	01-10-2019	31-12-2019	609,568.28	608,974.25	608,974.25	608,974.25	608,974.25	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG942-099/2019, contratista:PROVEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:608975.4, importe_modificado:609568.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.67}}	{1699468 proyecto_INICIO, 1699468 proyecto_FIN, 1699468 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699480	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:78, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.7660525, lat:17.7409147}}	01-10-2019	31-12-2019	305,692.29	305,509.13	305,509.13	305,509.13	305,509.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG944, contratista:C. MARTHA ELENA ROCHE DE LA CRUZ REPRESENTADA POR LA C. MARLITH ALEJANDRA ZENFIENO ROCHE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:425256.58, importe_modificado:431396.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.7}}	{1699480 proyecto_INICIO, 1699480 proyecto_FIN, 1699480 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699495	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	311,810.94	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311810.94, modificado:311810.94))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Paredon Iria, Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Huanaguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG949	S	354	290	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.54, meta_modificada:95.54)}
2020	1	TAB200101699541	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	242,065.76	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242065.76, modificado:242065.76))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Cocoyolar (Rio Chico) de la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG963	S	102	84	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.32, meta_modificada:60.32)}
2020	1	TAB200101699542	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	249,086.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249086.08, modificado:249086.08))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Playa Larga de la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG964	S	507	414	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.27, meta_modificada:92.27)}
2020	1	TAB200101699547	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	300,889.70	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300889.7, modificado:300889.7))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Alcázar Mayor de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG966	S	529	433	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.88, meta_modificada:102.88)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699495	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:64, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8329441}}	01-10-2019	31-12-2019	311,810.94	290,378.52	290,378.52	290,378.52	290,378.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG945, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:311684.9, importe_modificado:311610.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.01}}	{1699495/proyecto_PROCESO, 1699495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699541	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-10-2019	31-12-2019	242,065.76	203,843.77	203,843.77	203,843.77	203,843.77	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG963-084/2019, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:239522.92, importe_modificado:242065.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}}	{1699541/proyecto_PROCESO, 1699541/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699542	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-10-2019	31-12-2019	249,096.08	239,793.84	239,793.84	239,793.84	239,793.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG964-071/2019, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:239793.84, importe_modificado:249096.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.27}}	{1699542/proyecto_INICIO, 1699542/proyecto_FIN, 1699542/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699547	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:Graciela Pinedo de Madrazo 18, Luis Donald Colosio, 86700 Macuspana, Tab., México, lon:-92.60513306, lat:17.75914976}}	01-10-2019	31-12-2019	300,889.70	293,640.32	293,640.32	293,640.32	293,640.32	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG966, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:293640.32, importe_modificado:300889.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.89}}	{1699547/proyecto_INICIO, 1699547/proyecto_FIN, 1699547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699673	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	303,724.53	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303724.53, modificado:303724.53))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Veinte de Noviembre (Virgino Char) de la Jurisdicción Sanitaria de Macaspapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG977	S	200	164	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0]}
2020	1	TAB200101699641	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	2,622,763.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622763.01, modificado:2622763.01))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Bosques de Saloya de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG986	S	4,730	3,870	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.66, meta_modificada:1056.66]}
2020	1	TAB200101699970	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	415,250.47	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415250.47, modificado:415250.47))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Mariano Pedrero de la Jurisdicción de Teapa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG102	S	298	243	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.75, meta_modificada:157.75]}
2020	1	TAB190301573367	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	56,561,647.97	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5656164797, modificado:5656164797))	Fortalecimiento al Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud del Estado de Tabasco	MG902	S	504,901	336,601	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699573	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:196, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7670117}}	01-10-2019	31-12-2019	303,724.53	292,099.52	292,099.52	292,099.52	292,099.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3977-014/2019, contratista:CONCISUR S.A. P.I. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:292238.52, importe_modificado:303724.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.88}}	{1699573 proyecto_PROCESO, 1699573 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699641	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:62, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	2,622,763.01	2,466,126.52	2,466,126.52	2,466,126.52	2,466,126.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.97}}	{1699641 proyecto_INICIO, 1699641 proyecto_FIN, 1699641 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699730	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	31-12-2019	415,250.47	19,516.61	19,516.61	19,516.61	19,516.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG102-076/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GAVANA S A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:412077.3, importe_modificado:415250.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.23}}	{1699730 proyecto_PROCESO, 1699730 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301573367	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo Tabasco 1504, Los Rios, 86035 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.94356346, lat:17.99975406}}	01-07-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699315	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	349,017.89	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349017.89, modificado:349017.89))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Arroyo Hondo 1ra. Sección (Santa Teresa) de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA000364).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG904	S	3,087	2,526	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.06, meta_modificada:106.06]}
2020	1	TAB200101699419	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	307,082.59	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307082.59, modificado:307082.59))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Alvarado Obregon (Santa cruz) de la Jurisdicción Sanitaria de Centla con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA000743).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG909	S	717	587	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.38, meta_modificada:122.38]}
2020	1	TAB200101699434	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	221,885.08	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221885.08, modificado:221885.08))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Barranca y Amate 3ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Centro con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA0006145).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG918	S	602	493	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.87, meta_modificada:69.87]}
2020	1	TAB200101699448	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	210,967.62	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210967.62, modificado:210967.62))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Sur 1ra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa ¿Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral¿ en el Estado de Tabasco. (TCSA0006252).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG927	S	2,095	1,714	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.41, meta_modificada:72.41]}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699315	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-10-2019	31-12-2019	349,017.89	348,741.54	348,741.54	348,741.54	348,741.54	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG904-047/2019, contratista:PROVEEDURA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:348741.54, importe_modificado:349017.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.06}}	{1699315 proyecto_PROCESO, 1699315 proyecto_INICIO, 1699315 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699419	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-10-2019	31-12-2019	307,082.59	305,499.56	305,499.56	305,499.56	305,499.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG905-004/2019, contratista:EMANUEL JUAREZ CRUZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:305516.33, importe_modificado:307082.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.37}}	{1699419 proyecto_PROCESO, 1699419 proyecto_INICIO, 1699419 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699434	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:48, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-10-2019	31-12-2019	221,885.08	221,448.61	221,448.61	221,448.61	221,448.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG918-036/2019, contratista:C. OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:221458.81, importe_modificado:221885.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.87}}	{1699434 proyecto_INICIO, 1699434 proyecto_PROCESO, 1699434 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699448	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:62, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216854, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	210,967.62	206,790.19	206,790.19	206,790.19	206,790.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COM922-026/2019, contratista:C. MARTHA ELENA DE LA CRUZ REPRESENTADA POR LA C. MARLITH ALEJANDRA ZENTENO ROCHE, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:206946.32, importe_modificado:210967.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.36}}	{1699448 proyecto_INICIO, 1699448 proyecto_FIN, 1699448 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2020	1	TAB200101699463	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	204,864.30	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204864.3, modificado:204864.3))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud José María Pino Suárez de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán con recursos del Programa 'Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral' en el Estado de Tabasco. (TCSA002201).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG937	S		754	617	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.47, meta_modificada:82.47)}
2020	1	TAB200101699464	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	261,393.09	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261393.09, modificado:261393.09))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Piedra 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacán con recursos del Programa 'Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral' en el Estado de Tabasco. (TCSA002266).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG938	S		900	736	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.81, meta_modificada:94.81)}
2020	1	TAB200101699499	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	381,061.83	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381061.83, modificado:381061.83))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Chimalapa 2da. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Húamanguillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG951	S		386	316	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.6, meta_modificada:108.6)}
2020	1	TAB200101699538	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	161,026.56	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161026.56, modificado:161026.56))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Aguiles Serdan 3ra. Sección (San Román) de la Jurisdicción Sanitaria de Jalapa con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG960	S		306	251	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.23, meta_modificada:49.23)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699463	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	204,864.30	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.24}}	{1699463}proyecto_PROCESO, 1699463{proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
TAB200101699464	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:49, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	261,393.09	78,758.70	78,758.70	78,758.70	78,758.70	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG938-019/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:257963.73, importe_modificado:261393.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.26}}	{1699464}proyecto_PROCESO, 1699464{proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699499	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	381,061.83	258,153.48	258,153.48	258,153.48	258,153.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG951-090/2019, contratista:CM DEL SUERESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:380716.2, importe_modificado:381061.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.77}}	{1699499}proyecto_PROCESO, 1699499{proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699538	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:2, direccion:Jilapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.192799}}	01-10-2019	31-12-2019	141,675.21	140,848.41	140,848.41	140,848.41	140,848.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG990-096/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LIBRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:140883.0, importe_modificado:141675.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.23}}	{1699538}proyecto_NICIO, 1699538{proyecto_FIN, 1699538{proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699539	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	1,071,961.22	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071961.22, modificado:1071961.22))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud con 2 Núcleos Básicos Pob. Ayupá de la Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG961	S	252	206	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.31, meta_modificada:172.31)]
2020	1	TAB200101699615	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	153,230.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153230.63, modificado:153230.63))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Pitahaya de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG976	S	280	229	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.9, meta_modificada:48.9)]
2020	1	TAB200101699640	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	332,395.68	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332395.68, modificado:332395.68))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud El Tigre de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO		S	1,215	994	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.84, meta_modificada:102.84)]
2020	1	TAB200101699645	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	159,127.52	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159127.52, modificado:159127.52))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Arroyo R/A de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG988	S	582	476	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.32, meta_modificada:154.32)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699539	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Jajpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-10-2019	31-12-2019	1,071,961.22	1,071,248.92	1,071,248.92	1,071,248.92	1,071,248.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG961, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1071249.54, importe_modificado:1071961.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.19}}	{1699539 proyecto_INICIO, 1699539 proyecto_FIN, 1699539 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699615	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:92, direccion:Macuspans, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	153,230.63	152,573.41	152,573.41	152,573.41	152,573.41	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG978-043/2019, contratista:PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:153145.94, importe_modificado:153230.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.72}}	{1699615 proyecto_INICIO, 1699615 proyecto_FIN, 1699615 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699640	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:34, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	332,395.68	329,352.03	329,352.03	329,352.03	329,352.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG985-029/2019, contratista:VAROFA CO-INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:329405.04, importe_modificado:332395.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.82}}	{1699640 proyecto_INICIO, 1699640 proyecto_FIN, 1699640 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699645	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	156,127.52	156,146.21	156,146.21	156,146.21	156,146.21	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG988-027/2019, contratista:VAROFA CO-INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:156146.5, importe_modificado:156127.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.52}}	{1699645 proyecto_INICIO, 1699645 proyecto_FIN, 1699645 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699719	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	366,386.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366386.42, modificado:366386.42))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Barreal de la Jurisdicción de Tactalpa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG996	S	504	413	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.42, meta_modificada:119.42))
2020	1	TAB200101699450	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	192,733.11	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192733.11, modificado:192733.11))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Lagartera (3ra.) de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA006215).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG928	S	2,095	1,714	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.7, meta_modificada:109.7))
2020	1	TAB200101699459	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	437,057.47	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437057.47, modificado:437057.47))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Once de Febrero Tra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacan con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA002254).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG933	S	4,400	3,600	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.05, meta_modificada:77.05))
2020	1	TAB200101699466	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	303,679.53	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303679.53, modificado:303679.53))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Buenaventura de la Jurisdicción Sanitaria de Cunduacan con recursos del Programa (Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA006276).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG940	S	630	515	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.33, meta_modificada:32.33))

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699719	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:Tacolapa, Tab., México, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-10-2019	31-12-2019	366,386.42	361,867.60	361,867.60	361,867.60	361,867.60	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3995-064, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA GONVILL S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:361867.93, importe_modificado:366386.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.42}}	{1699719 proyecto_INICIO, 1699719 proyecto_FIN, 1699719 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699450	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:39, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-10-2019	31-12-2019	192,733.11	191,588.11	191,588.11	191,588.11	191,588.11	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG328-101/2019, contratista:C. RAFAEL JIMENEZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:191588.2, importe_modificado:192733.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.7}}	{1699450 proyecto_INICIO, 1699450 proyecto_FIN, 1699450 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699459	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	437,057.47	434,059.15	434,059.15	434,059.15	434,059.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG933-028/2019, contratista:VAROFA CO- INDUSTRIAL S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:434060.01, importe_modificado:437057.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.93}}	{1699459 proyecto_PROCESO, 1699459 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699466	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:86590 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-10-2019	31-12-2019	303,879.53	299,728.19	299,728.19	299,728.19	299,728.19	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG939-020/2019, contratista:CONSTRUCTORA ROMA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:304489.94, importe_modificado:309677.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}}	{1699466 proyecto_INICIO, 1699466 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699501	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	341,285.64	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341285.64, modificado:341285.64))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Las Piedras de la Jurisdicción Sanitaria de Huitangulillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG952	S	239	196	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.63, meta_modificada:102.63)]
2020	1	TAB200101699506	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	2,028,748.05	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028748.05, modificado:2028748.05))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud con 4 Nucleos Basicos Villa Chontalpa de la Jurisdicción Sanitaria de Huitangulillo con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG954	S	4,035	3,301	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.65, meta_modificada:770.65)]
2020	1	TAB200101699540	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	431,747.85	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431747.85, modificado:431747.85))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Boca de San Geronimo de la Jurisdicción Sanitaria de Jonuta con Recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG962	S	327	267	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.19, meta_modificada:148.19)]
2020	1	TAB200101699622	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	160,432.76	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160432.76, modificado:160432.76))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud San Antonio de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	G980	S	1,258	1,030	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.8, meta_modificada:49.8)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699501	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:151, direccion:85400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	341,285.64	337,106.15	337,106.15	337,106.15	337,106.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG952, contratista:CM DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:340463.2, importe_modificado:341285.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.81}}	{1699501 proyecto_INICIO, 1699501 proyecto_FIN, 1699501 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699506	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-10-2019	31-12-2019	2,028,748.05	2,026,280.43	2,026,280.43	2,026,280.43	2,026,280.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG954-087/2019, contratista:CM INGENIERIA Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:2026465.04, importe_modificado:2.02646504E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.57}}	{1699506 proyecto_INICIO, 1699506 proyecto_FIN, 1699506 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699540	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-10-2019	31-12-2019	431,747.85	408,558.27	408,558.27	408,558.27	408,558.27	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG962-083/2019, contratista:C&P TERRACERIAS Y CAMINOS S.A. DEC.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:460881.66, importe_modificado:431747.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.25}}	{1699540 proyecto_PROCESO, 1699540 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699922	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:185, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	160,432.76	154,057.02	154,057.02	154,057.02	154,057.02	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG990-044/2019, contratista:CONSORCIO ELISAMA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DEL ESTADO DE TABASCO, monto:158884.05, importe_modificado:160432.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.36}}	{1699922 proyecto_PROCESO, 1699922 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699630	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	224,567.25	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224567.25, modificado:224567.25))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud 20 de Noviembre (la caeval) de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG982	S	950	777	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.5, meta_modificada:50.5)]
2020	1	TAB200101699632	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	719,338.52	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719338.52, modificado:719338.52))	Dignificación de la Infraestructura física del Hospital Comunitario de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG983	S	6,209	5,080	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1928.19, meta_modificada:1928.19)]
2020	1	TAB200101699647	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	252,975.35	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252975.35, modificado:252975.35))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud San Isidro Itra. Sección de la Jurisdicción Sanitaria de Nacajuca con recursos del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG989	S	602	492	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.32, meta_modificada:88.32)]
2020	1	TAB200101699726	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	1,495,493.61	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495493.61, modificado:1495493.61))	Dignificación de la Infraestructura física del Centro de Salud Teapa (Col. La Sierra) de la Jurisdicción de Teapa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG100	S	14,601	11,947	0	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.47, meta_modificada:477.47)]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699630	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7670117}}	01-10-2019	31-12-2019	224,567.25	222,081.72	222,081.72	222,081.72	222,081.72	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3982-042/2019, contratista:CONSORCIO ELSAANIA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:222179.64, importe_modificado:224567.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.48}}	{1699630/proyecto_INICIO, 1699630/proyecto_FIN, 1699630/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699632	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	719,338.52	719,069.29	719,069.29	719,069.29	719,069.29	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG3983-091/2019, contratista:INDUSTRIAL IMPULSORA HIDALDO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:80862.38, importe_modificado:719338.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1927.61}}	{1699632/proyecto_INICIO, 1699632/proyecto_FIN, 1699632/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699647	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:29, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	01-10-2019	31-12-2019	252,975.35	247,811.16	247,811.16	247,811.16	247,811.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG989-060/2019, contratista:COMERCIALIZADORA I.S.R.R.A. DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:251875.6, importe_modificado:252975.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.9}}	{1699647/proyecto_PROCESO, 1699647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699726	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	31-12-2019	1,495,493.61	1,359,043.56	1,359,043.56	1,359,043.56	1,359,043.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG100-039/2019, contratista:GRUPO EMPRESARIAL GAVAN S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:1495033.68, importe_modificado:1495493.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.19}}	{1699726/proyecto_PROCESO, 1699726/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2020	1	TAB200101699734	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	334,219.85	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334219.85, modificado:334219.85))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Miguel Hidalgo Zita. Sección (Francisco Sarabia) de la Jurisdicción de Teapa con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG103	S	695	569	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.38, meta_modificada:139.38)}
2020	1	TAB200101699427	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	394,675.58	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394675.58, modificado:394675.58))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Ranchería Libertad de Allende de la Jurisdicción Sanitaria de Centa con recursos del Programa Atención a Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en el Estado de Tabasco. (TCSA000883).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG913	S	478	390	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.66, meta_modificada:140.66)}
2020	1	TAB200101699717	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	725,809.57	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725809.57, modificado:725809.57))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud de la Jose María Morelos y Pavon (El Bellote) de la Jurisdicción Sanitaria de Paraíso con recurso del Programa	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS SE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG994	S	1,100	900	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.92, meta_modificada:267.92)}
2020	1	TAB200101699560	2019	12	U	13					Proyecto de inversión	267,091.63	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267091.63, modificado:267091.63))	Dignificación de la Infraestructura Física del Centro de Salud Venusiano Carranza (La Alianza) de la Jurisdicción Sanitaria de Macuspana con Recursos del Programa	27	Tabasco	12	Macuspana	Programa de Inversión de Mantenimiento	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	MG975	S	439	360	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.82, meta_modificada:80.82)}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB200101699734	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-10-2019	31-12-2019	334,219.85	330,797.46	330,797.46	330,797.46	330,797.46	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG103-068/2019, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA LIBRA S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:330799.16, importe_modificado:334219.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.38}}	{1699734/proyecto_INICIO, 1699734/proyecto_FIN, 1699734/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699427	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:245, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-10-2019	31-12-2019	394,675.58	393,338.33	393,338.33	393,338.33	393,338.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG913-034/2019, contratista:C. OSCAR AGUSTIN GALLEGOS VACA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:393354.12, importe_modificado:394675.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.66}}	{1699427/proyecto_INICIO, 1699427/proyecto_FIN, 1699427/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699717	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-10-2019	31-12-2019	725,809.57	699,747.23	699,747.23	699,747.23	699,747.23	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG994-062/2019, contratista:COMERCIALIZADORA I.S.R.R.A. DE TABASCO S.A. DE C.V., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:724617.43, importe_modificado:725809.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.73}}	{1699717/proyecto_PROCESO, 1699717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB200101699560	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:108, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-10-2019	31-12-2019	267,091.63	261,731.81	261,731.81	261,731.81	261,731.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMG975-073, contratista:CONSORCIO DOMAGUI S.A. DE CV., convocante:SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO, monto:261731.82, importe_modificado:267091.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.82}}	{1699560/proyecto_INICIO, 1699560/proyecto_FIN, 1699560/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

