

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301571535	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	2,096,415.83	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096415.83, modificado:2096415.83))	OTE58.- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "LA POLVORA", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE58	S	68,934	66,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301576237	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	362,684,261.31	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6268426131E8, modificado:3.6268426131E8))	OTD04.- Previsión para el proyecto de Mejoramiento Urbano "Intervención Urbana Integral del Río Crijalva de la Ciudad de Villahermosa"	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD04	S	1,223,680	1,171,552	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301571566	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	840,132.28	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840132.28, modificado:840132.28))	OTE61.- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del cárcamo "GAVIOTAS NORTE", de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE61	S	9,450	9,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301571514	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	2,037,685.42	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037685.42, modificado:2037685.42))	OTE56.- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "MALECON" antes Central, ubicado en el Malecón Carlos A. Madrazo Becerra, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	S	S	8,295	5,531	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301571535	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., México, lon: -92.92197168, lat:17.98314669}}	16-10-2019	31-10-2019	2,096,415.83	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301576237	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Malecon Carlos A. Madrazo B., Centro Delegacion Cinco, Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.9131605, lat:17.9956109}}	02-12-2019	31-12-2019	362,684,261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571566	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., Mexico, lon: -92.9109007, lat:17.9912033}}	16-10-2019	31-10-2019	840,132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571514	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carlos Alberto Madrazo 729, Centro Delegacional 6, 86000 Ejido del Centro, Tab., Mexico, lon: -92.91354418, lat:17.99473375}}	16-10-2019	31-10-2019	2,037,685.42	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301571521	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	843,489.31	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843489.31, modificado:843489.31))	OTE57- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "NORESTE", ubicado en la Avenida Constitución esquina Bastar Zozaya, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE57	S	5,348	5,200	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301571506	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	545,786.24	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545786.24, modificado:545786.24))	OTE55- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo LA MANGA II, de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE55	S	3,581	3,498	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301571547	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	1,067,206.5	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067206.5, modificado:1067206.5))	OTE59- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación Electromecánica del Cárcamo "CONCENTRADOR TABSCOOB", de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas		S	9,450	9,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301571557	2019	15	S	273					Proyecto de inversion	774,159.39	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774159.39, modificado:774159.39))	OTE60- Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación electromecánica del cárcamo "CICOM", de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTE60	S	130,000	120,000	0	(meta:1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301571521	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Constitucion 1247, Centro Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91395187, lat:17.99567252}}	16-10-2019	31-10-2019	843,489.31	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571506	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:Calle Ejido Torno Largo 100, La Manga II Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90777206, lat:18.00326411}}	16-10-2019	31-10-2019	545,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571547	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Vicens Saldivar, Gaviotas Nte. Sector Popular, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9109007, lat:17.9912033}}	16-10-2019	31-10-2019	1,067,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301571557	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 210, Municipal, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.92188046, lat:17.98313648}}	16-10-2019	31-10-2019	774,159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

