

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB2020202099656	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicos	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	1,200,000.00	1,134,006.31	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500040.0, modificado:472540.43}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699960.0, modificado:661465.88}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y LA LINEA DE CONDUCCIÓN, QUE ABASTECERA LA OBRA DE CABEZA (CISTERNA) Y RED DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL DE LA CD DE PARAISO, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU021	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TAB2020202099666	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicos	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	33,500,966.00	28,794,822.10	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644888413E7, modificado:1413825765E7}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176200195E7, modificado:146566445E7}}	ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACION EXISTENTE EN EL RIO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (1ERA ETAPA)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU022	N	0	0	21,003	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TAB2020202099663	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicos	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	16,677,818.00	14,046,323.81	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8137107.4, modificado:6853201.39}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8540710.6, modificado:7193122.42}}	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUACÁN A 380 LPS, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. (1ERA DE 3 ETAPAS)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU023	N	0	0	7,000	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TAB2020202099721	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicos	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	600,000.00	539,972.43	{#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200040.0, modificado:180026.81}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399960.0, modificado:359945.62}}	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PLUVIAL EN EJIDO LOMITAS DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU027	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR	
TAB22020209966	1	{geo1: {ve_municipio:14, localidad:1, direccion:Paraso, lon:-93.212692, lat:18.400551}}	27-06-2022	24-10-2022	1,134,006.31	1,134,006.31	1,134,006.31	1,134,006.31	1,134,006.31	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-011/2022, contratista:Grupo Arguz, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1134006.31, importe_modificados:1134006.31}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099656 proyecto_FIN, 2099656 proyecto_PROCESO, 2099656 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 25,555 MUJERES: 13,197, HOMBRES: 12,358 trimestre:4.0, usuario:palaeasism, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}		
TAB22020209966	1	{geo1: {ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunducacán, lon:-93.1743, lat:18.055363}}	27-06-2022	15-12-2022	28,794,822.10	28,794,822.10	28,794,822.10	28,794,822.10	28,794,822.10	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-011/2022, contratista:Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.87948221E7, importe_modificado:2.87948221E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2099666 proyecto_INICIO, 2099666 proyecto_PROCESO, 2099666 proyecto_FIN, 2099666 proyecto_PROCESO, 2099666 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CAPTACIÓN EXISTENTE EN EL RÍO SAMARIA PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA CUNDUCÁN, MUNICIPIO DE CUNDUCÁN, TABASCO, (1ERA. ETAPA DE 2 ETAPAS), trimestre:4.0, usuario:pedroaramezi, fecha:2023-01-12}, {obs2: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 21,093, MUJERES: 10,909, HOMBRES: 10,094, trimestre:4.0, usuario:palaeasism, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}		
TAB22020209963	1	{geo1: {ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunducacán, lon:-93.1743, lat:18.055363}}	13-06-2022	15-12-2022	14,046,323.81	14,046,323.81	14,046,323.81	14,046,323.81	14,046,323.81	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-012/2022, contratista:Omega Constructores, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.404632381E7, importe_modificados:1.404632381E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2099693 proyecto_INICIO, 2099693 proyecto_PROCESO, 2099693 proyecto_INICIO, 2099693 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 7,000 MUJERES: 3,640, HOMBRES: 3,360, trimestre:4.0, usuario:palaeasism, fecha:2023-01-17}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}		
TAB220202099721	1	{geo1: {ve_municipio:13, localidad:17, direccion:Lomas, lon:-92.961194, lat:18.064731}}	27-06-2022	23-11-2022	539,972.43	539,972.43	133,910.17	133,910.17	133,910.17	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-008/2022, contratista:Elzabeth Guzmán Guzmán, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:539972.43, importe_modificados:539972.43}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}}	{2099721 proyecto_INICIO, 2099721 proyecto_PROCESO, 2099721 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 5,472, MUJERES: 2,772, HOMBRES: 2,701, trimestre:4.0, usuario:palaeasism, fecha:2023-01-23}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-23}}		

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB20202099725	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisione s Económicas	U093-Fondos para el desarrollo de actividades económicas y sociales	800,000.00	743,345.25	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:278754.47}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464590.78})	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA VILLA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU028	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TAB20202099764	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	298,328,625.00	190,084,724.85	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.983286258, modificado:1.93084724858})	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 500 LPS, QUE INCLUYE: EDIFICIOS, CASETAS, LÍNEA DE INTERCONEXIÓN A MEDIDOR PARSHALL, FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, FILTRO, CISTERNA PERRADA, ARREGLO MECÁNICO, CLORACIÓN, DOSIFICACIÓN, LECHO DE SECADOS, EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA ELÉCTRICO Y DE FUERZA PLANTA, EN BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO (2DA. ETAPA DE 2)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU031	N	0	0	14,400	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	
2022	4	TAB20202099775	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	25,000,000.00	20,649,736.29	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.064973629E7})	INSTALACIÓN DE 10.815 M DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL DE 19" DE DIÁMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU034	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2022	4	TAB20202099782	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	1,250,000.00	1,208,735.52	(#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1208735.52})	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA SURESTE), EN 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU035	N	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
TAB220202099725	1	{geo1: {ve_municipio:3, localidad:15, direccion:Cuahilmoc, bn:42.955558, lat:18.403526}}	13-06-2022	09-11-2022	743,345.25	743,345.25	743,345.25	743,345.25	743,345.25	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-019/2022, contratista:Carlos Francisco Casanova Mendoza, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:743345.25, importe_modificado:743345.25}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099725:proyecto_INICIO, 2099725:proyecto_FIN, 2099725:proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 3,476, MUJERES: 1,772, HOMBRRES: 1,704, trimestre:4.0, usuario:pau/aeassam, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}
TAB220202099764	1	{geo1: {ve_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juárez (San Carlos), bn:42.506369, lat:17.817975}}	25-07-2022	11-12-2022	190,084,724.85	190,084,724.85	115,965,369.40	115,965,369.40	115,965,369.40	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-019/2022, contratista:Napoléon, S.A. de C.V. en AP Grupo AM Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.836078517958, importe_modificado:1.90084724852}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.64}}	{2099764:proyecto_INICIO, 2099764:proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 14,400, MUJERES: 7,498, HOMBRRES: 6,902, trimestre:4.0, usuario:pau/aeassam, fecha:2023-01-19}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}
TAB220202099775	1	{geo1: {ve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macspana, bn:42.51015, lat:17.820897}}	17-08-2022	09-12-2022	20,649,736.29	20,649,736.29	20,649,736.29	20,649,736.29	20,649,736.29	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-019/2022, contratista:Constructora Hazauez y Carrero, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.081891815E7, importe_modificado:2.081891815E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{2099775:proyecto_INICIO, 2099775:proyecto_PROCESO, 2099775:proyecto_FIN, 2099775:proyecto_INICIO, 2099775:proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,425, MUJERES: 16,316, HOMBRRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:pau/aeassam, fecha:2023-01-17}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}
TAB220202099782	1	{geo1: {ve_municipio:12, localidad:18, direccion:Benito Juárez (San Carlos), bn:42.503658, lat:17.760489}}	15-07-2022	11-12-2022	1,208,735.52	1,208,735.52	1,208,735.52	1,208,735.52	1,208,735.52	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-013/2022, contratista:José Luis Archila Ruiz, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1208735.52, importe_modificado:1208735.52}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099782:proyecto_INICIO, 2099782:proyecto_FIN, 2099782:proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,425, MUJERES: 16,316, HOMBRRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:pau/aeassam, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}, {obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios trimestre 4.0, usuario:yuliansapnegre, fecha:2023-01-16}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220202099790	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	1,250,000.00	1,219,206.66	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1219206.66}]	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA Y SITUACIONES ACTUALES EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE (ZONA NOROESTE), EN 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU036	N	0	0	0	0 [meta:1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220202099793	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	2,000,000.00	1,941,555.40	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1941555.40}]	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA SURESTE, QUE ABASTECERA 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 31 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU037	N	0	0	0	0 [meta:1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220202099800	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	1,500,000.00	1,454,941.39	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1454941.39}]	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS) A ZONA NOROESTE, QUE ABASTECERA 7 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CON 33 LOCALIDADES INDEPENDIENTES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU038	N	0	0	0	0 [meta:1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220202099835	Adquisición	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	17,000,000.00	16,581,317.65	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000000.0, modificado:16581317.65}]	ADQUISICION DE TANQUE DE 2,700 MG DE CAPACIDAD, PERRADO, EN LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU032	N	0	0	0	0 [meta:1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220202099790	1	{geo1: {ve_municipio:12, localid:18, direccion:Benito Juárez (San Carlos), lon:-92.593656, lat:17.764989}}	15-07-2022	11-12-2022	1,219,206.66	1,219,206.66	1,219,206.66	1,219,206.66	1,219,206.66	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-014/2022, contratista:Lisaro, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1219206.66, importe_modificado:1219206.66}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099790}proyecto_PROCESO, {2099790}proyecto_INICIO, {2099790}proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,435, MUJERES: 16,316,HOMBRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:paualesabam, fecha:2023-01-18}}	{obs1: {observación:observación, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:observación, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:observación, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:observación, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}}
TAB220202099793	1	{geo1: {ve_municipio:12, localid:18, direccion:Benito Juárez (San Carlos), lon:-92.462172, lat:17.806314}}	18-07-2022	14-12-2022	1,941,555.40	1,941,555.40	1,941,555.40	1,941,555.40	1,941,555.40	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-016/2022, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1941555.41, importe_modificado:1941555.41}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099793}proyecto_INICIO, {2099793}proyecto_FIN, {2099793}proyecto_PROCESO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA:31,435, MUJERES: 16,316, HOMBRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:paualesabam, fecha:2023-01-18}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}}
TAB220202099800	1	{geo1: {ve_municipio:12, localid:18, direccion:Benito Juárez (San Carlos), lon:-92.529394, lat:17.816203}}	18-07-2022	14-12-2022	1,454,941.39	1,454,941.39	728,362.93	728,362.93	728,362.93	{ctfo1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-017/2022, contratista:Grupo Constructor Samaria, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1454941.39, importe_modificado:1454941.39}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.75}}	{2099800}proyecto_INICIO, {2099800}proyecto_PROCESO, {2099800}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,435, MUJERES: 16,316, HOMBRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:paualesabam, fecha:2023-01-19}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-18}}
TAB220202099835	1	{geo1: {ve_municipio:12, localid:1, direccion:Macapana, lon:-92.51015, lat:17.820897}}	25-07-2022	11-12-2022	16,581,317.65	16,581,317.65	16,581,317.65	16,581,317.65	16,581,317.65	{ctfo1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVRAMO18-032/2022, contratista:BBG Construcción y Rehabilitación de Redes S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1658131765E7, importe_modificado:1658131765E7}}	{meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}}	{2099835}proyecto_PROCESO, {2099835}proyecto_FIN, {2099835}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,435, MUJERES: 16,316, HOMBRES: 15,119, trimestre:4.0, usuario:paualesabam, fecha:2023-01-17}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yuliansapriego, fecha:2023-01-16}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2022	4	TAB220402099843	Adquisición	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U009- Fondos para el desarrollo de actividades municipales y de los municipios	61,000,000.00	50,329,615.71	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.1E7, modificado:5.032961571E7}]	ADQUISICION DE 10,815 M DE TUBERIA DE HIERRO DUCTIL DE 16" DE DIAMETRO, PIEZAS ESPECIALES Y BY PASS, PARA LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS) A LA CISTERNA DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU033	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Metres lineales, meta:10815.0, meta_modificada:10815.0}]
2022	4	TAB220402098659	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23- Provisiones Salariales y Económicas	U009- Fondos para el desarrollo de actividades municipales y de los municipios	600,000.00	570,521.70	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200040.0, modificado:190211.93}, #2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399960.0, modificado:380309.77}]	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CISTERNA DE REBOMBEO, INCLUYE: LINEA DE INTERCONEXION Y EQUIPAMIENTO EN EL TRAMO QUINTIN ARAUZ DEL MUNICIPIO DE GENTLA, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Estudios de Preinversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AR017	N	0	0	0	0	[meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversion, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402203462	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	9,261,153.87	8,621,313.95	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261153.87, modificado:8621313.95}]	CONSTRUCCION DE CASETA Y SUMINISTRO DE SISTEMA SCRUBBER, TIPO MANUAL, AUTOMATICO, PARA EMERGENCIA DE VAPOR DE CLORO, INCLUYE: INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA BENTO JUÁREZ (SAN CARLOS), DE 500 LPS, DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU045	N	0	0	0	14,400	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}]
2022	4	TAB220402204001	Adquisición	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	.	.	.	10,435,675.11	10,398,655.36	[#1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10436751.1E7, modificado:1.03986536E7}]	ADQUISICION DE 5 PLANTAS POTABILIZADORAS DE DIFERENTES CAPACIDADES, PARA UTILIZARSE EN LA ZONA SUUREITE, EN LAS LOCALIDADES CARMEN SERDÁN (3 LPS), EL CONGO (8 LPS), LA ISLA IRA, SECCION (2 LPS), LA ISLA 2DA, SECCION (1 LPS) Y CHOUHUTE (1 LPS) DE LA CIUDAD DE MACUSPANA, MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU047	N	0	0	0	3,307	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION	
TAB22020209843	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Macapana, km:92.51015, lat:17.820967}}	20-07-2022	29-07-2022	50,329,615.71	50,329,615.71	50,329,615.71	50,329,615.71	50,329,615.71	{ctfo: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVRAMO16-031/2022, contratista:Grupo Bargo de Mexico, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:5.03261571E7, importe_modificado:5.03261571E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19815.0}}	{2099843/proyecto_FIN, 2099843/proyecto_PROCESO, 2099843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 31,43, MUJERES: 16,316, HOMBRES: 15,119 trimestre:4.0, usuario:paualesasam, fecha:2023-01-17}}	{obs1: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-13}, obs5: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}, obs7: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}	
TAB22020209859	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Quintín Arizá, km:92.561636, lat:18.322672}}	27-06-2022	24-09-2022	570,521.70	570,521.70	570,521.70	570,521.70	570,521.70	{ctfo: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-006/2022, contratista:Geoelemento, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:570521.7, importe_modificado:570521.7}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{2099859/proyecto_INICIO, 2099859/proyecto_FIN, 2099859/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,283, MUJERES: 637, HOMBRES: 646 trimestre:4.0, usuario:paualesasam, fecha:2023-01-16}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-16}}	
TAB220402203462	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:San José, (San Carlos), km:92.506369, lat:17.817975}}	12-12-2022	31-12-2022	8,621,313.95	8,621,313.95	845.29	845.29	845.29	{ctfo: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-020/2022, contratista:Constructora y Comercializadora Gonwat, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:8621313.95, importe_modificado:8621313.95}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.02}}	{2203462/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 14,400, MUJERES: 7,498, HOMBRES: 6902 trimestre:4.0, usuario:paualesasam, fecha:2023-01-19}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}}	
TAB220402204001	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:62, direccion:La Isla 1ra. Sección, km:92.462511, lat:17.855688}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:El Congo, km:92.439107, lat:17.827139}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Carmen Sarden, km:92.450965, lat:17.796097}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:152, direccion:Chiquihuita, km:92.408487, lat:17.823409}, geo5: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:La Isla 2da. Sección, km:92.462511, lat:17.855688}}	30-12-2022	31-12-2022	10,368,855.36	10,175,640.43	0.00	0.00	0.00	{ctfo: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CVRAMO16-052/2022, contratista:Rafa Cava, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.017564043E7, importe_modificado:1.017564043E7}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{2204001/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 3,307, MUJERES: 1,635, HOMBRES: 1,672 trimestre:4.0, usuario:paualesasam, fecha:2023-01-19}}	{obs1: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yulianaprieghe, fecha:2023-01-18}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	H1_CICLO DE RECURSO	H1_RAMO	H1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	H2_CICLO DE RECURSO	H2_RAMO	H2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2022	4	TAB220402204391	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicas	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	3,784,443.75	3,784,443.75	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184159.44, modificado:184159.44], #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940284.31, modificado:1940284.31])	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU040	N	0	0	5,000	[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]
2022	4	TAB220402204407	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicas	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	28,868,205.40	23,293,599.75	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28868205.47, modificado:23293599.75])	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE 2.437 M DE TUBERA DE PVC 14	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU048	N	0	0	31,435	[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]
2022	4	TAB220402204420	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicas	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	3,860,207.61	3,860,207.61	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881079.17, modificado:1881079.17], #2: [ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979128.44, modificado:1979128.44])	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (GEMELO), EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO (IRA. DE 2 ETAPAS)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU041	N	0	0	5,000	[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]
2022	4	TAB220402204431	Proyecto de inversión	2022	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	2022	23-Provisiones y Económicas	U009-Fondos para el desarrollo municipal y acciones de desarrollo	10,376,390.41	10,155,107.56	(#1: [ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10376390.41, modificado:10155107.56])	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE LPS, INCLUYE: ESTRUCTURA PARA PLATAFORMA, CASETA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, ARRREGLO ELECTROMECÁNICO, LINEA DE AGUA CRUDA E INTERCONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE EN TEPETITÁN, MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	AU046	N	0	0	1,485	[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: TABASCO
 PERIODO: CUARTO TRIMESTRE 2022

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB220402204391	1	[geo1: {ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, ton:-93.180866, lat:18.063946}]	12-12-2022	31-12-2022	3,784,443.75	3,692,744.51	416,778.94	416,778.94	416,778.94	[ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-026/2022, contratista:Proyectos y Edificaciones, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3692744.51, importe_modificado:3692744.51}]	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.13}]	(2204391)proyecto_PROCESO, 2204391(proyecto_INICIO, 2204391(proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registro de avances	[obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 5,000, MUJERES: 2597, HOMBRES: 2,403, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}]]	
TAB220402204407	1	[geo1: {ve_municipio:12, localidad:1, direccion:Manapantla, ton:-92.580254, lat:17.778746}]	12-12-2022	31-12-2022	23,293,599.75	23,293,599.75	3,359,694.85	3,359,694.85	3,359,694.85	[ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-026/2022, contratista:Jorge Luis Morales Días, convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:2.329359975E7, importe_modificado:2.329359975E7}]]	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.14}]	(2204407)proyecto_INICIO, 2204407(proyecto_PROCESO), 2204407(proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registro de avances	[obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA:31,435, MUJERES: 16,316, HOMBRE: 15,119, trimestre:4.0, usuario:paulesalasm, fecha:2023-01-19}], [obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}]]	
TAB220402204420	1	[geo1: {ve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cunduacán, ton:-93.163996, lat:18.063291}]	12-12-2022	31-12-2022	3,860,207.61	3,758,381.09	489,462.36	489,462.36	489,462.36	[ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-026/2022, contratista:Copresa, S.A. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:3758381.09, importe_modificado:3758381.09}]]	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.13}]	(2204420)proyecto_INICIO, 2204420(proyecto_PROCESO))	En Ejecución	Validado / Registro de avances	[obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,485, MUJERES: 763, HOMBRES: 722, trimestre:4.0, usuario:paulesalasm, fecha:2023-01-19}], [obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}]]	
TAB220402204431	1	[geo1: {ve_municipio:12, localidad:104, direccion:Tipeháltán, ton:-92.371073, lat:17.815975}]]	12-12-2022	31-12-2022	10,155,107.56	10,155,107.56	4,889,447.27	4,889,447.27	4,889,447.27	[ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-PROAGUA-021/2022, contratista:Rafa Cava, S. de R.L. de C.V., convocante:Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, monto:1.015510756E7, importe_modificado:1.015510756E7}]]	[meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.49}]]	(2204431)proyecto_INICIO, 2204431(proyecto_PROCESO), 2204431(proyecto_INICIO))	En Ejecución	Validado / Registro de avances	[obs1: {observación:POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,485, MUJERES: 763, HOMBRES: 722, trimestre:4.0, usuario:paulesalasm, fecha:2023-01-19}], [obs2: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs3: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}], [obs4: {observación:No incluye información diferenciada entre mujeres y hombres del total de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:yalanaprieghe, fecha:2023-01-19}]]	

