

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569482	2018	23	R	141					Adquisición	2,525,563.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2525563.0, modificado:2525563.0))	Equipamiento para el Sistema de Gestión Documental de la Secretaría de Finanzas	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Gastos Indirectos	Sin identificar	Secretaría de Finanzas - Unidad de Administración y Finanzas	SFA71	N	0	0	1,354	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190301569766	2018	23	R	141					Proyecto de inversión	24,500,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.45E7, modificado:2.45E7))	OTD74.- Reconstrucción del Puente Carrizal IV (Cuerpos A y B), en Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD74	S	1,223,680	1,171,592	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0))
2019	3	TAB190301569785	2018	23	R	141					Proyecto de inversión	18,400,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:1.84E7))	OTD77.- Reconstrucción del puente Carrizal III (Bosques de Salbye), en Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTD77	S	1,223,680	1,171,592	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0))
2019	3	TAB190301569778	2018	23	R	141					Proyecto de inversión	21,850,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.185E7, modificado:2.185E7))	OTD75.- Reconstrucción del Puente Carrizal (Tec. Milenio) en Villahermosa, Municipio de Centro, Tabasco.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas	OTD75	S	1,223,680	1,171,592	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569482	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Paseo de la Sierra, Plutarco Elias Calles, Villahermosa, Tab., México, lon:-92.931529, lat:17.969369})	05-09-2019	31-12-2019	2,525,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:Asignar un tipo de programa o proyecto de inversión diferente de 'Otros', trimestre:3.0, usuario:danielrodriguez, fecha:2019-10-21}}
TAB190301569766	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUENTE CARRIZAL IV, Av Paseo Usumacinta, El Espejo II, 86037 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.95918465, lat:18.00289678})	02-09-2019	31-12-2019	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.42}}	{1569766/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA RUIZ, trimestre:3.0, usuario:joseellorresi, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA RUIZ, trimestre:3.0, usuario:joseellorresi, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA RUIZ, trimestre:3.0, usuario:joseellorresi, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE ADRIAN IBARRA RUIZ, trimestre:3.0, usuario:joseellorresi, fecha:2019-10-15}}
TAB190301569785	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Caritall III, Av del Bosque, Bosques de Saloya, 86220 Bosque de Saloya, Tab., México, lon:-92.95442104, lat:18.01673227})	02-09-2019	31-12-2019	18,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.6}}	{1569785/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}}
TAB190301569778	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Perif. Carlos Pellicer Cámara 2714, Jose Maria Pino Suarez, 86029 Villahermosa, Tab., México, lon:-92.93854237, lat:18.02079292})	02-09-2019	31-12-2019	21,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.75}}	{1569778/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismhachevra, fecha:2019-10-15}}



