

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto                                                                                                                                                                                       | Número de Proyecto   | Información General del Proyecto |                   |                     |        |                 |                          |                                      |                                        |                                                         |                          | Avance Financiero |               |               |               |                        |               |               |               |               |          | Avance Físico |                  |           | Observaciones |              |                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                           |                      | Entidad                          | Municipio         | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio  | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                                   | Tipo de Proyecto         | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto   | Modificado    | Recaudado (Ministrado) | Comprometido  | Devengado     | Ejercido      | Pagado        | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado                                                                                      |
| TAB18180101068058  | Otc01 - Aportación Federal Para El Fideicomiso Fondo Metropolitano De La Ciudad De Villahermosa Para El Ejercicio 2018.                                                                                   | OTC01                | Tabasco                          | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2018          | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 0.00                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | Otros            | 330,846   | 0.00          | 0.00         | Financiera / Física / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| TAB17170300958047  | Elaboración Del Programa De Desarrollo Metropolitano De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa. - 7436234 - 7015                                                                              | FMTAB-CDZMV-278-2017 | Tabasco                          | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2017          | 3,640,040.44  | 3,600,000.00  | 3,600,000.00           | 3,575,107.01  | 572,017.12    | 572,017.12    | 572,017.12    | 15.89    | 0.00          | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 31.00        | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB17170401053632  | Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De La Carretera Villahermosa Nacajuca - Libramiento De La Ciudad De Villahermosa (Km 6860), Nacajuca, Tabasco.                                           | FMTAB-CDZMV-276-2017 | Tabasco                          | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | 24,117,896.75 | 24,117,896.75 | 24,117,896.75          | 24,043,466.97 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 0.00         | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB17170401053647  | Construcción Y Habilitado De Ciclovía Con Andador Peatonal En El Bulevar Bicentenario (1a. Etapa), Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa.                                                       | FMTAB-CDZMV-277-2017 | Tabasco                          | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2017          | 8,750,000.00  | 8,750,000.00  | 8,750,000.00           | 8,732,493.64  | 4,016,947.07  | 4,016,947.07  | 4,016,947.07  | 45.91    | 0.00          | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 46.00        | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB17170401053658  | Evaluación Especifica De Desempeño Del Fondo Metropolitano Para El Ejercicio Fiscal 2016.                                                                                                                 | FMTAB-CDZMV-279-2017 | Tabasco                          | Cobertura estatal | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2017          | 299,999.99    | 299,999.99    | 299,999.99             | 299,999.99    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00     | 0.00          | Otros            | 0         | 0.00          | 50.00        | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB16160300734044  | Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Del Cuerpo Carretero Existente De Dos A Cuatro Carriles, Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 7 100 -                                             | FMTAB-CDZMV-271-2016 | Tabasco                          | Nacajuca          | Saloya Tra. Sección | Rural  | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 1,500,000.00  | 1,481,600.00  | 1,481,600.00           | 1,481,600.00  | 1,481,600.00  | 1,481,600.00  | 1,481,600.00  | 100.00   | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB16160300734112  | Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito VI Laguna De Las Ilusiones, Villahermosa, Centro, Tabasco.                                                            | FMTAB-CDZMV-274-2016 | Tabasco                          | Centro            | Villahermosa        | Urbano | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 1,000,000.00  | 959,875.06    | 959,875.06             | 959,875.06    | 959,875.06    | 959,875.06    | 959,875.06    | 95.99    | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB16160300734788  | Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Villahermosa-Nacajuca.                             | FMTAB-CDZMV-270-2016 | Tabasco                          | Nacajuca          | Saloya Tra. Sección | Rural  | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 17,984,764.12 | 17,965,207.94 | 17,965,207.94          | 17,965,207.94 | 17,965,207.94 | 17,965,207.94 | 17,965,207.94 | 100.00   | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB16160300735142  | Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Pontiférico Carlos Pellicer Cámara - Mártires De Río Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco. -                                                                   | FMTAB-CDZMV-273-2016 | Tabasco                          | Centro            | Villahermosa        | Urbano | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 4,000,000.00  | 3,879,330.00  | 3,879,330.00           | 3,879,330.00  | 3,879,330.00  | 3,879,330.00  | 3,879,330.00  | 96.98    | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                        |
| TAB16160300735143  | Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca - Villahermosa.                          | FMTAB-CDZMV-275-2016 | Tabasco                          | Nacajuca          | Saloya Tra. Sección | Rural  | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 12,015,235.88 | 12,003,057.19 | 12,003,057.19          | 12,003,057.19 | 12,003,057.19 | 12,003,057.19 | 12,003,057.19 | 100.00   | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB16160300735672  | Liberación Del Derecho De Vía De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 6 480.                                                                                        | FMTAB-CDZMV-272-2016 | Tabasco                          | Nacajuca          | Saloya Tra. Sección | Rural  | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos          | En Ejecución      | 2016          | 12,830,047.00 | 20,825,714.42 | 20,825,714.42          | 14,454,385.97 | 14,454,385.97 | 14,454,385.97 | 14,454,385.97 | 69.41    | 0.00          | 8218             |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB16160400821073  | Fmtab-cdzmv-269-2016. - Construcción De Puente Mixto (Concreto-Acero) De Dos Carriles Tipo Herradura Vhsa-Nac Km.4.50 En La Ampliación De La Carretera Villahermosa-Nacajuca.                             | FMTAB-CDZMV-269-2016 | Tabasco                          | Nacajuca          | Saloya Tra. Sección | Rural  | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización             | En Ejecución      | 2016          | 69,930,000.00 | 62,094,432.34 | 62,094,432.34          | 62,094,432.34 | 62,094,432.34 | 62,094,432.34 | 62,094,432.34 | 100.00   | 0.00          | Metros Cuadrados | 0         | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| TAB15150300558494  | Construcción Integral De La Red De Drenaje Sanitario Del Corredor Medellín - Maculitepec (3ra Etapa), Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Fases 1-6), Villa Ocuilzapotlán Y Villa Maculitepec, Cen | FMTAB-CDZMV-266-2015 | Tabasco                          | Centro            | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2015          | 31,914,720.00 | 31,882,805.29 | 31,882,805.29          | 28,576,706.13 | 28,576,706.13 | 28,576,706.13 | 28,576,706.13 | 89.63    | 0.00          | Metros Cuadrados | 640,359   | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB15150300558520  | Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Las Colonias Asunción Castellanos, El Recreo, Santa Lucía Y Valle Verde, Villahermosa, Tabasco.                                                            | FMTAB-CDZMV-265-2015 | Tabasco                          | Centro            | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento       | En Ejecución      | 2015          | 24,572,646.00 | 24,548,073.16 | 24,548,073.16          | 23,517,991.22 | 20,849,452.98 | 20,849,452.98 | 20,849,452.98 | 84.93    | 0.00          | Metros Cuadrados | 640,359   | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |
| TAB15150300558529  | Construcción De Pavimento Asfáltico Y Saneamiento Horizontal En La Carretera Principal De Bosques De Saloya (Tramo:El Cedro),Municipio De Nacajuca,Tabasco.                                               | FMTAB-CDZMV-268-2015 | Tabasco                          | Nacajuca          | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U057 Fondo Metropolitano |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución      | 2015          | 4,921,136.00  | 4,916,214.83  | 4,916,214.83           | 4,794,224.16  | 4,713,661.03  | 4,713,661.03  | 4,713,661.03  | 95.88    | 0.00          | Metros Cuadrados | 115,066   | 0.00          | 100.00       | Financiera / Física / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.                                     |

