

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00170401041531	Elaboración Del Programa De Desarrollo Metropolitano De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa. - 7436234	607	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170401041659	Construcción Y Habilitación De Ciclovía Con Andador Peatonal En El Bulevar Bicentenario (1ª Etapa) Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa - 7519182	610	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170401041680	Evaluación Específica De Desempeño Del Fondo Metropolitano Para El Ejercicio 2016. - 7436319	608	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170401041775	Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De La Carretera Villahermosa - Nacajuca - Libramiento De La Ciudad De Villahermosa Km. 6-860 - 7436080	606	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB18180101068058	OTC01 - Aportación Federal Para El Fideicomiso Fondo Metropolitano De La Ciudad De Villahermosa Para El Ejercicio 2018.	OTC01	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	330,846	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE
TAB17170300958047	Elaboración Del Programa De Desarrollo Metropolitano De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa. - 7436234 - 7015	FMTAB-CDZMV-278-2017	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,640,040.44	3,600,000.00	3,600,000.00	3,575,107.01	2,002,059.92	2,002,059.92	2,002,059.92	55.61	0.00	Metros Cuadrados		0.00	81.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053632	Construcción De Puente Vehicular En El Entronque De La Carretera Villahermosa Nacajuca - Libramiento De La Ciudad De Villahermosa (Km 6-860), Nacajuca, Tabasco.	FMTAB-CDZMV-276-2017	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	24,117,896.75	24,117,896.75	24,117,896.75	24,043,466.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA. AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB17170401053647	Construcción Y Habilitado De Ciclovía Con Andador Peatonal En El Bulevar Bicentenario (1a. Etapa), Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa.	FMTAB-CDZMV-277-2017	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,750,000.00	8,750,000.00	8,750,000.00	8,732,493.64	6,424,569.73	6,424,569.73	6,424,569.73	73.42	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053658	Evaluación Específica De Desempeño Del Fondo Metropolitano Para El Ejercicio Fiscal 2016.	FMTAB-CDZMV-279-2017	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	299,999.99	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB16160300734044	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Del Cuerpo Carretero Existente De Dos A Cuatro Carriles, Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 7 100 -	FMTAB-CDZMV-271-2016	Tabasco	Nacajuca	Saloya Ira. Sección	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,500,000.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB16160300734142	Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito VI Laguna De Las Ilusiones, Villahermosa, Centro, Tabasco.	FMTAB-CDZMV-274-2016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,000,000.00	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB16160300734788	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Villahermosa-Nacajuca.	FMTAB-CDZMV-270-2016	Tabasco	Nacajuca	Saloya Ira. Sección	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	17,984,764.12	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB16160300735142	Proyecto Ejecutivo De Puente Vehicular Periférico Carlos Pellerín Cámara - Marítes De Río Blanco, En Villahermosa, Centro, Tabasco. -	FMTAB-CDZMV-273-2016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	4,000,000.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	3,879,330.00	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300735143	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Líneas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca - Villahermosa.	FMTAB-CDZMV-275-2016	Tabasco	Nacajuca	Saloya Ira. Sección	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	12,015,235.88	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
TAB16160300735672	Liberación Del Derecho De Vía De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 6 480	FMTAB-CDZMV-272-2016	Tabasco	Nacajuca	Saloya Ira. Sección	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	12,830,047.00	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	100.00	0.00	8218		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO. SE SOLICITO EL REINTEGRO A LA SPF POR \$ 6,371,328.45.
TAB16160400821073	Fmtab-Cdzmv-269-2016.- Construcción De Puente Mixto (Concreto-Acero) De Dos Carriles Tipo Herradura Vhsa-Nac Km.4.50 En La Ampliación De La Carretera Villahermosa-Nacajuca.	FMTAB-CDZMV-269-2016	Tabasco	Nacajuca	Saloya Ira. Sección	Rural	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	69,930,000.00	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE 2018.

