

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101514317	2019	23	U	57					Proyecto de Inversión	140,000,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E8, modificado:1.4E8))	Aportación Federal para el Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa para el ejercicio 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	OTD01	S	155,846	175,000	0
2019	1	TAB17170300958047	2017	23	U	57					Proyecto de Inversión	3,640,040.44	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640040.44, modificado:3575107.01))	Elaboración Del Programa De Desarrollo Metropolitano De La Zona Metropolitana De La Ciudad De Villahermosa. - 7436234 - 7015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-278-2017	N	0	0	0
2019	1	TAB16160300735672	2016	23	U	57					Proyecto de Inversión	12,830,047.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2830047E7, modificado:1.445438597E7))	Liberación Del Derecho De Via De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 6 480.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRA PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-272-2016	N	0	0	0
2019	1	TAB16160400821073	2016	23	U	57					Proyecto de Inversión	69,930,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.993E7, modificado:6.209443234E7))	Fmtab-Cdzmv-269-2016.-Construcción De Puente Mixto (Concreto-Acero) De Dos Carriles Tipo Herradura.Vhsa-Nac Km.4.50 En La Ampliación De La Carretera Villahermosa-Nacajuca.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanizado	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-269-2016	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514317	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villa Hermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}}	{1514317 proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado / Registrado avances
TAB17170300958047	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2017	01-12-2017	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	3,575,107.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-278-2017-7217, contratista:ESTRATEGIAS DE PLANEACION URBANA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:3575107.01, importe_modificado:3575107.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1091811 proyecto_PROCESO, 1091811 proyecto_FIN, 1091811 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300735672	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:., lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-01-2016	01-12-2016	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	14,454,385.97	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FMTAB-CDZMV-272-2016, contratista:VARIOS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1.445438597E7, importe_modificado:1.445438597E7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{837818 proyecto_INICIO, 837818 proyecto_PROCESO, 837818 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB16160400821073	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:., lon:-92.944722, lat:18.096944}}	02-01-2017	01-10-2017	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	62,094,432.34	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-FMTAB-CDZMV-269-2016-176/16, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:5.810036435E7, importe_modificado:3994067.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{926812 proyecto_PROCESO, 926812 proyecto_INICIO, 926812 proyecto_PROCESO, 926812 proyecto_FIN, 926812 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB16160300734788	2016	23	U	57					Proyecto de Inversion	17,984,764.12	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.798476412E7, modificado:1.796520794E7))	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Lineas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo Villahermosa- Nacajuca.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-270-2016	N	0	0	0
2019	1	TAB16160300734044	2016	23	U	57					Proyecto de Inversion	1,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1481600.0))	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación Del Cuerpo Carretero Existente De Dos A Cuatro Carriles, Carretera Villahermosa - Nacajuca Del Km. 6 000 Al Km. 7 100 -	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-271-2016	N	0	0	0
2019	1	TAB16160300735143	2016	23	U	57					Proyecto de Inversion	12,015,235.88	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.201523588E7, modificado:1.200305719E7))	Construcción De Puente Para El Libramiento De Las Lineas De Ductos De Pemex, Km. 1 380 De La Ampliación De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, Tramo: Nacajuca - Villahermosa.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-275-2016	N	0	0	0
2019	1	TAB16160300734412	2016	23	U	57					Proyecto de Inversion	1,000,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:959875.06))	Proyecto Ejecutivo De Equipamiento Urbano Para La Integración Social En El Distrito VI Laguna De Las Ilusiones, Villahermosa, Centro, Tabasco.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	FMTAB-CDZMV-274-2016	N	0	0	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160300734788	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:{INICIA TRAMO VHSA- NACAJUCA: 18.033548- 92.929938} (TERMINA TRAMO VHSA- NACAJUCA: 18.033581- 92.93001) , lon:-93.020043, lat:18.168857}}	23-02-2016	01-06-2017	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	17,965,207.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-FMTAB-CDZMV-270-2016-14816, contratista:CIMENTACIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1,454849619E7, importe_modificado:3416711.75}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836934 proyecto_PROCESO, 836934 proyecto_FIN, 836934 proyecto_PROCESO, 836934 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300734044	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:.-, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-01-2016	01-12-2016	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	1,481,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-271-2016-14216, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:1481600.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836190 proyecto_PROCESO, 836190 proyecto_FIN, 836190 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300735143	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:24, direccion:{INICIA TRAM NACAJUCA-VILLAHERMOSA: 18.033382- 92.930228} (TERMINA NACAJUCA-VILLAHERMOSA: 18.033229- 92.930142) , lon:-93.020043, lat:18.168857}}	19-12-2016	01-07-2017	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	12,003,057.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CD-FMTAB-CDZMV-275-2016-14916, contratista:CONSTRUCTORA MOGARI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:9165378.67, importe_modificado:2837678.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{837289 proyecto_INICIO, 837289 proyecto_FIN, 837289 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB16160300734412	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:.-, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-01-2016	01-12-2016	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	959,875.06	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CS-FMTAB-CDZMV-274-2016-12416, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ALVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (SOTOP), monto:959875.06, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{836558 proyecto_FIN, 836558 proyecto_PROCESO, 836558 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

