

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170100832757	Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica Y Concreto Hidráulico (Bacheo) (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0106	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.01-17	Urbanización	En Ejecucion	2017	178,724.16	178,724.16	178,724.16	178,724.16	178,724.16	178,724.16	178,724.16	100.00	0.00	Kilometro lineal	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100838118	OTa66.-Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Km. 18 670 Al Km. 19 000 (Carretera Tulipán - Balancán), Municipio De Balancán, Tabasco.	OTa66	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	960,000.00	935,831.30	935,831.30	935,831.30	935,831.30	935,831.30	935,831.30	100.00	0.00	Kilometro	60,516	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB17170100838937	K008-001.- Mantenimiento De Camino Rural	K008-001	Tabasco	Jalapa	Chippilnar 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Comunicaciones	En Ejecucion	2017	597,402.15	597,402.15	597,402.15	597,402.15	597,402.15	597,402.15	597,402.15	100.00	0.00	Kilometro	585	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849350	Construccion De Linea De Presion De Aguas Negras Col. Melchor Ocampo Sector La Cristiandad, Cardenas, Tabasco	ASA69	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	515,816.48	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	100.00	0.00	Otros	3,821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849817	IS029.-Mantenimiento Al Alumbrado Publico.	IS029	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	500,000.00	1,956,733.45	1,956,733.45	1,956,733.45	1,956,733.45	1,956,733.45	1,956,733.45	100.00	0.00	Luminaria	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100849984	IS041.-Mantenimiento De Camino En Diversas Comunidades.	IS041	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,500,000.00	1,979,956.58	1,979,956.58	1,979,956.58	1,979,956.58	1,979,956.58	1,979,956.58	100.00	0.00	Kilometro	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850717	IS045.- Suministro De Transformadores Reconstruidos En Diversas Comunidades.	IS045	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,500,000.00	3,923,219.77	3,923,219.77	3,923,219.77	3,923,219.77	3,923,219.77	3,923,219.77	100.00	0.00	Piezas	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100850720	IS069.-Mantenimiento De Calle (Bacheo De Concreto Hidraulico) Primera Etapa (Ciudad)	IS069	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,000,000.00	2,119,364.58	2,119,364.58	2,119,364.58	2,119,364.58	2,119,364.58	2,119,364.58	100.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE AJUSTE EL AVANCE ACUMULADO / Registro:
TAB17170100851412	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASA68	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	6,393,186.28	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	100.00	0.00	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879352	Construccion De Guarniciones En Avenida Siglo XXI	K005-027	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecucion	2017	696,645.39	683,691.92	683,691.92	683,691.92	683,691.92	683,691.92	679,566.19	100.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879377	Remodelacion De Parque 2a. Etapa	K039-005	Tabasco	Macuspana	Aguiles Sordán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,550,810.09	1,550,810.09	1,550,810.09	1,549,739.57	1,496,565.09	1,427,411.35	1,418,976.60	92.04	0.00	Lote	4,613	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879396	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Libertad	K003-009	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	500,874.02	494,446.96	494,446.96	494,446.96	494,446.96	494,446.96	491,463.23	100.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879410	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Libertad	K002-017	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	145,116.09	143,712.31	143,712.31	143,712.31	143,712.31	143,712.31	142,845.08	100.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200881905	K-447 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Captación De La Planta Potabilizadora, Ixmate Y Chiapilla 1ra.	K-447	Tabasco	Centro	Ixmate y Chiapilla 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	3,000,000.00	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,880,957.40	2,570,833.97	100.00	0.00	Lote	553	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro:
TAB17170200883507	K0126.- Suministro De Materiales Eléctricos Que Serán Utilizados En Diversas Localidades Del Municipio (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0126	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanización	En Ejecucion	2017	504,000.00	503,814.85	503,814.85	503,814.85	503,814.85	503,814.85	503,814.85	100.00	0.00	Lote	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1717020084827	Otb06.-Construcción De Tramo Carretero A Base De Carpeta Asfáltica Y Pasos De Agua Con Alcantarilla De Concreto Reforzado Ubicado En El Camino E.C. (Teapa - Tacotalpa) - Ejido Vicente Guerrero	OTB06	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	3,400,000.00	3,265,789.34	3,265,789.34	3,265,789.34	3,265,789.34	3,265,789.34	3,265,789.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,587	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084845	Otb07.-Construcción De Pavimento Asfáltico En 7 Calles De La Col. San Juan De Tenosique, Tabasco.	OTB07	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	8,250,000.00	7,533,172.33	7,533,172.33	7,533,172.33	7,533,172.33	7,533,172.33	7,533,172.33	100.00	0.00	Metros lineales	3,591	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084858	Otb19.-Reconstrucción De Terracería En Tramos Aislados Del Camino Paraiso - Villa Coronel Andrés Sánchez Magallanes (Barra De Tupillo), Municipio De Paraiso, Tabasco.	OTB19	Tabasco	Paraiso	Barra de Tupillo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	886,784.32	880,452.18	880,452.18	880,452.18	880,452.18	880,452.18	880,452.18	100.00	0.00	Kilómetro	989	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084873	Otb36.-Construcción De Terracerías, Obra De Drenaje, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Zapatero - Jonuta, Del Km. 31 630 Al Km. 34 900 Del Municipio De Jonuta, Tabasco	OTB36	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	12,750,000.00	12,703,362.77	12,703,362.77	12,703,362.77	12,703,362.77	12,703,362.77	12,703,362.77	100.00	0.00	Kilómetro	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084892	Otb37.-Ampliación De Alcantarillado, (Red De Agua Potable Y Drenaje) Sobre Las Calles Río Teapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca, Municipio De Centro, Tabasco.	OTB37	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	690,000.00	681,504.11	681,504.11	681,504.11	681,504.11	681,504.11	681,504.11	100.00	0.00	Otros	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084956	Otb39.-Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aquiles Sordán Entre Las Calles Dos Y Nicolas Bravo, Del Municipio De Jonuta, Tabasco	OTB39	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	9,613,000.00	8,362,953.27	8,362,953.27	8,362,953.27	2,785,609.72	2,785,609.72	2,785,609.72	33.31	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.	
TAB1717020084968	Otb40.-Construcción De Calles Y Avenida Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco.	OTB40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	7,035,000.00	6,598,315.13	6,598,315.13	6,598,315.13	1,843,241.42	1,843,241.42	1,843,241.42	27.94	0.00	Metros lineales	26,548	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084979	Otb41.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Abejónal, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	OTB41	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo Abejónal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	15,415,000.00	15,410,079.73	15,410,079.73	15,410,079.73	13,623,695.84	13,623,695.84	13,623,695.84	88.41	0.00	Kilómetro	19,700	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1717020084994	Otb42.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino El Congo Del Km. 3 440 Al Km. 7 450, Municipio De Macuspana, Tabasco.	OTB42	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	13,725,000.00	12,349,334.17	12,349,334.17	12,349,334.17	10,655,535.54	10,655,535.54	10,655,535.54	86.28	0.00	Kilómetro	1,658	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200885717	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apaur)	AS137	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	32,005,000.00	31,240,200.00	31,240,200.00	31,240,000.00	31,240,000.00	31,240,000.00	31,240,000.00	100.00	0.00	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: SE SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200885726	Aportación Estatal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS138	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	100.00	0.00	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: SE SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200885817	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora, Captación Y Sistema De Rebombéo, De La Ciudad De Teapa, Tabasco	ASA70	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	19,630,179.68	19,630,179.68	19,630,179.68	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	98.91	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200888538	K008-008.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastroo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-008	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	886,012.07	849,194.87	849,194.87	849,194.87	849,194.87	849,194.87	849,194.87	100.00	0.00	Kilómetro	338	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Fisica: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200888546	K008-010.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastroo Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-010	Tabasco	Jalapa	Aquiles Sordán 3ra. Sección (San Román)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	185,748.02	180,761.68	180,761.68	180,761.68	180,761.68	180,761.68	180,761.68	180,761.68	100.00	0.00	Kilómetro	557	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Fisica: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200888786	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones Laterales En Entrada Al Campo Deportivo	K-034	Tabasco	Nacajuca	Arroyo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	556,312.43	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200890911	K0166.- Suministro De Tubos De Pvc Para Mantenimiento Del Drenaje De La Calle Guadalupe Victoria (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas 2017)	K0166	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanización	En Ejecución	2017	129,577.45	127,258.26	127,258.26	127,258.26	127,258.26	127,258.26	127,258.26	100.00	0.00	Metros lineales	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200890943	K0167.- Suministro De Materiales Eléctricos Para Alumbrado En Diversas Comunidades Del Municipio (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas 2017)	K0167	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanización	En Ejecución	2017	190,000.00	189,905.46	189,905.46	189,905.46	189,905.46	189,905.46	189,905.46	100.00	0.00	Lote	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890978	JE726.- Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Chable - El Triunfo, Del Km 25 000 Al Km 41 000, Ubicado En El Municipio De Balancán,	JE726	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	22,700,142.93	22,700,096.52	22,700,096.52	22,700,096.52	18,202,504.53	18,202,504.53	18,202,504.53	80.19	0.00	Kilometro	58,420	0.00	81.68	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
TAB17170200891010	JE727.- Reconstrucción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Camino: La Gloria - Anacleto Canabal, 2da. Secc. Del Km 1 000 Al Km 1 478, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	JE727	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,647,309.65	1,619,153.69	1,619,153.69	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	97.86	0.00	Kilometro	3,305	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891041	JE728.- Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Samarkanda - Tierra Amarilla Del Km 5 650 Al Km 7 000 Y Km 9 000 Al Km 10 500 Ubic. En El Mpio De Centro	JE728	Tabasco	Centro	Tierra Amarilla 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	7,344,235.21	7,344,235.21	7,344,235.21	7,344,235.21	7,344,235.21	7,344,235.21	7,344,235.21	100.00	0.00	Kilometro	1,620	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170200891059	JE730.- Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Macuspana - Montelargo - Morelos, Tramo: Del Km 5 000 Al Km 7 600 (Primera Etapa), Ubi. Del Mpio Macuspana	JE730	Tabasco	Macuspana	Monte Largo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9,211,714.02	8,778,739.81	8,778,739.81	8,778,739.81	8,778,739.81	8,778,739.81	8,778,739.81	100.00	0.00	Kilometro	6,527	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170200891069	JE731.- Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Nacajuca - Tecoluta, Del Km 1 420 Al Km 5 500, Ubicado En El Municipio De Nacajuca, Tabasco	JE731	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,725,692.26	10,721,830.62	9,885,879.47	9,571,834.48	9,571,834.48	9,571,834.48	9,571,834.48	89.27	0.00	Kilometro	6,495	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
TAB17170200891081	JE735.- Reconstrucción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico, Camino: Acceso A La Ra Samarkanda - La Lagartera, Del Km 1 500 Al Km 1 720, Ubicado En El Municipio De Nacajuca, Tabasco	JE735	Tabasco	Nacajuca	Samarkanda	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	725,791.02	706,299.65	706,299.65	695,298.71	695,298.71	695,298.71	695,298.71	98.44	0.00	Kilometro	1,250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / Registro:
TAB171703008953766	OTB25.- Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcaga, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 13 340 Al Km. 15	OTB25	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	11,190,500.00	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	3,352,472.71	3,352,472.71	3,352,472.71	29.97	0.00	Kilometro	640,359	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171703008953772	OTB44.- Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcaga, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 3 950 Alkm. 8 19	OTB44	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,960,000.00	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	2,797,310.41	2,797,310.41	2,797,310.41	14.65	0.00	Kilometro	1,673	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171703008953782	OTB47.- Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle "Augusto Hernández Olive" Ubicada En Villa Chichicapa, Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTB47	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	910,000.00	895,818.25	895,818.25	895,818.25	168,375.30	168,375.30	168,375.30	18.80	0.00	Metros Cuadrados	709	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171703008953786	OTB49.- Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.	OTB49	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,640,000.00	12,630,945.09	12,630,945.09	12,630,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8,188	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300953788	Otb50.- Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino E.C. (Rta. El Tigre - Ria. El Guacimo, Km. 2 230) - Sector Majahual, Del Km. 0 000 Al Km. 1 880 D	OTB50	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	707,092.19	707,092.19	707,092.19	8.56	0.00	Kilometro	2,209	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953789	Desazolve De Fuente De Captación Planta Potabilizadora Macuspana, Ubicada Sobre El Río Pucatlán, Municipio De Macuspana, Estado De Tabasco	ASA72	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,500,594.11	3,500,594.11	3,500,594.11	3,425,048.74	3,425,048.73	3,425,048.73	3,425,048.73	97.84	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953791	Otb51.- Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Comalcalco - Cd. Tecoluitilla Del Km. 5 737 Al Km. 7 200 Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTB51	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,190,000.00	7,097,396.90	7,097,396.90	7,097,396.90	472,080.80	472,080.80	472,080.80	6.65	0.00	Kilometro	29,615	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Huapacal Tera. Sección, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	ASA74	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,400,199.94	4,400,199.94	4,400,199.94	4,322,337.67	4,322,219.02	4,322,219.02	4,322,219.02	98.23	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953793	Otb52.- Rehabilitación De Tramo Carretero (Carretera Asfáltica Y Paso De Agua Con Alcantarilla) Km. 12 320 Del Camino E.C. (Huimanguillo - Malpasos) - Francisco Rueda, Municipio De Huimanguillo, Tabasco.	OTB52	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	2,560	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953795	Construcción Del Alcantarillado Sanitario Sobre La Carretera Principal Del Poblado Mazateupa, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA75	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,369,259.49	6,369,256.49	6,369,256.49	4,785,076.48	4,784,972.84	4,784,972.84	4,784,972.84	75.13	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300953796	Otb55.- Cambio De Luminarias Tipo Led Donadas Por Pemex (De 85 Watts) Por Luminarias Vapor De Sodio De Alta Presión De 250 Watts Defectuosas Y Rehabilitación De Red Eléctrica Aérea De Baja Tensión A 22	OTB55	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	810,000.00	806,509.69	806,509.69	806,509.69	806,509.69	806,509.69	806,509.69	100.00	0.00	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953800	Otb57.- Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Para Acceso Al Cobatib Plantel No. 6, En El Municipio De Cunduacán	OTB57	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5,400,000.00	4,804,144.13	4,804,144.13	4,804,144.13	2,194,197.72	2,194,197.72	2,194,197.72	45.67	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB17170300953802	Otb59.- Construcción De Estacionamiento, Banqueta Y Guarniciones Al Interior De Mercado Provisional "José María Pino Suárez" Ubicado Entre Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca	OTB59	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15,874	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953804	Otb72.- Interconexión De Las Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco: Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provisional.	OTB72	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,102,000.00	1,079,902.41	1,079,902.41	1,079,902.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953807	Otb73.-	OTB73	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,300,000.00	21,295,885.72	21,295,885.72	21,295,885.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	40,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953812	Otb75.- Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público, En La Avenida Corralillo Del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, Tabasco.	OTB75	Tabasco	Nacajuca	Pomoca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,293,135.12	2,293,135.12	2,293,135.12	1,382,932.52	1,382,932.52	1,382,932.52	60.31	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953813	Reparación Del Hundimiento En La Calle Carlos Pellicer Cámara, En El Poblado Tapotzingo, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA76	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	262,623.54	262,623.54	262,623.54	243,110.46	224,333.40	224,333.40	224,333.40	85.42	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto															Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300953819	Otb76.-Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Alberto Madrazo Km 0 000 Al Km 0 869.20, Municipio De Centla, Tabasco.	OTB76	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,850,000.00	7,559,114.92	7,559,114.92	7,559,114.92	4,530,560.16	4,530,560.16	4,530,560.16	59.94	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953822	Otb77.- Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas En Avenida Circuito De Hemofilia, Municipio De Centro, Tabasco.	OTB77	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	600,000.00	525,069.12	525,069.12	525,069.12	525,069.12	525,069.12	525,069.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953823	Reposición De La Línea De Presión De 36 Pulgadas Del Cárcamo El Embudo, Ubicada En La Prolongación De Orrico De Los Llanos De La Col. Fovissste, Ciudad De Cárdenas, Tabasco	ASA77	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	580,000.00	580,000.00	580,000.00	568,196.61	551,169.57	551,169.57	551,169.57	95.03	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953855	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable, Cd. De Huimanguillo, Tabasco	ASA78	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	496,736.46	496,736.48	496,736.48	487,075.81	444,335.13	444,335.13	444,335.13	89.45	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953857	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Tabascoob, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA79	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	747,410.65	747,410.65	747,410.65	743,432.55	743,432.55	743,432.25	743,432.25	99.47	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953861	Rehabilitación De La Línea De 36 Pulgadas De Conducción De Aguas Residuales Zona Noreste-Plar (Noreste) Carretera Vhsa-Escarcega, Tramo: Km 0 000 - 16 800, Centro, Tabasco	ASA81	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	884,160.00	884,160.00	884,160.00	879,127.68	878,819.22	878,819.22	878,819.22	99.40	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953863	Rehabilitación De La Captación De La Planta Potabilizadora (Incluye La Protección Perimetral), En La Ciudad De Huimanguillo, Tabasco	ASA88	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,314,922.48	2,314,922.03	2,314,922.03	2,314,922.03	96.46	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953872	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Mora Ascanio Esquina Oscar Pinzón En Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco	ASA89	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	935,563.25	935,563.25	935,563.25	906,424.53	906,424.53	906,424.53	906,424.53	96.89	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300954064	K-566 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas 1ra. Etapa, Calle Oxígeno En La Colonia Indeco.	K-566	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,851,461.79	2,048,196.23	2,048,196.23	2,048,196.23	2,048,196.23	2,048,196.23	2,048,196.23	0.00	100.00	Metros Cuadrados	3,046	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro:
TAB17170300954073	K-578 Adecuación Vial Del Tramo Ruiz Cortínez Entre Fernando Montes De Oca A Paseo Tabasco	K-578	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,716,607.52	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	1,340,645.02	337,718.30	100.00	0.00	Lote	1,200,000	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro:
TAB17170300954092	K-582 Reposición Del Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Calle Constitución Entre La Calle Amado Nervo Y La Calle Bastar Sosaya De La Col. Centro, Vhsa.	K-582	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	254,705.99	253,995.60	253,995.60	253,995.60	253,995.60	253,995.60	76,205.13	100.00	0.00	Lote	54	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro:
TAB17170300954102	K-583 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, C. Malecón Leandro Rovirosa W. Entre La C. Choco Tabasqueño Y C. Pablo Marques De La Col. Gav. Norte	K-583	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	446,621.16	446,000.05	446,000.05	446,000.05	446,000.05	446,000.05	124,145.75	100.00	0.00	Lote	80	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Física: / Registro:
TAB17170300954889	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36 Pulgadas De Diámetro Del Cárcamo Tabascoob A Planta De Tratamiento Noreste, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA80	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	317,256.97	317,256.97	317,256.97	313,859.56	313,156.21	313,156.21	313,156.21	98.71	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300966932	K008-009.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-009	Tabasco	Jalapa	Victor Fernández Manero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	729,911.51	700,526.74	700,526.74	700,526.74	700,526.74	700,526.74	700,526.74	100.00	0.00	Kilometro	751	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170300967246	Adecuación Y Reubicación De Alumbrado Público En La Av. Luis Donaldo Coloso	OP196	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	953,401.03	953,298.35	953,298.35	953,298.35	953,298.35	953,298.35	953,298.35	100.00	0.00	Luminaria	13,030	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300968759	K0175.-Suministro De Material Eléctrico Para Alumbrado Público En Diversas Localidades Del Municipio (Fondo PI/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas 2017)	K0175	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ. 03-2017	Urbanización	En Ejecución	2017	189,772.51	189,772.51	189,772.51	189,772.51	189,772.51	189,772.51	189,772.51	100.00	0.00	Lote	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión	
TAB17170300968773	K0183.-Adquisición De Grava De Revestimiento De 1 1/2" A Finos, Para Mantenimiento De Caminos Rurales. Fondo PI/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas 2017)	K0183	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ. 03-2017	Urbanización	En Ejecución	2017	195,054.42	195,054.42	195,054.42	195,054.42	195,054.42	195,054.42	195,054.42	100.00	0.00	Otros	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida debe ser metros cubicos / Registro: se envía para revisión	
TAB17170300968797	K0182.-Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Fondo PI/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0182.-	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquimapa (El Clavo)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ. 03-2017	Urbanización	En Ejecución	2017	1,986,927.73	1,964,406.30	1,964,406.30	1,964,406.30	1,964,406.30	1,964,406.30	1,964,406.30	100.00	0.00	Otros	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida debe ser postes / Registro: se envía para revisión	
TAB17170401042388	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidráulico	K005008 0653	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,950,478.06	2,950,478.06	2,950,478.06	2,945,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,695	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042413	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0611	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	672,689.49	672,689.49	672,689.49	667,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,384	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042429	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Y Otra Complementaria	K008008 0655	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,406,157.00	2,406,157.00	2,406,157.00	2,400,842.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	532	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042456	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión	K004008 0656	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,462,701.30	1,462,701.30	1,462,701.30	1,457,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	301	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042467	K-611 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Acachapan	K-611	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	913,687.32	909,764.25	909,764.25	909,764.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	346	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro.
TAB17170401042495	K-619 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente. Calle Violetas Y Narcisos Entre Claveles Y Marcelino García Barragán, Andador Amapolas, Carolina	K-619	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,512.68	2,481,704.82	2,481,704.82	2,481,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,375	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Fisica: / Registro.
TAB17170401042539	K-622 Colocación De Lastres De Concreto Para El Hundimiento De La Línea De Agua Potable De 20 Pul. De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad, Sobre El Cauce Del Río De La Sierra, Villa Parrilla.	K-622	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,336,756.71	1,311,754.56	1,311,754.56	1,311,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3,900	0.00	0.13	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Fisica: / Registro.
TAB17170401042555	K-625 Reposición De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente. Ciudad De Villahermosa	K-625	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,402,720.49	3,334,974.03	3,334,974.03	3,334,974.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	353,577	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS / Fisica: / Registro.
TAB17170401042564	K-627 Bacheo En Las Diversas Colonias De La Ciudad De Villahermosa	K-627	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,400,042.33	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	1,363,707.27	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	353,577	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro.
TAB17170401042573	K-658 Construcción De Línea De Tubería Auxiliar Para El Drenaje Combinado De 45 Cms. De Diámetro. Prolongación De Pepe Del Río, Col. Gavilanas Norte, Villahermosa, Municipio De Centro Tabasco.	K-658	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,097,399.90	2,082,583.02	2,082,583.02	2,082,583.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	372	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Comprometido									Devengado	Poblacion	Avance Anual						% Avance Acumulado			
TAB17170401042586	K-659 Construcción De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En La Ra. Gonzalez Tra. Secc. Incluye: Equipamiento Y Obras Complementarias. Ra. Gonzalez Tra. Secc., Municipio De Centro	K-659	Tabasco	Centro	Gonzalez Tra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,544,290.12	4,483,588.76	4,483,588.76	4,483,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	2,922	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042592	K-660 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Vhsa. Calle Paseo De La Sierra Num. 402 Col. Reforma Vhsa., Municipio Centro Tab.	K-660	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	7,576,186.20	7,251,167.81	7,251,167.81	7,251,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	353,577	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042598	K-661 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución Del Agua Potable De La Planta Potabilizadora Carrizal Ra. Emiliano Zapata, Municipio De Centro, Tabasco.	K-661	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,631,272.18	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	80,310	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042626	K-662 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla I. Ranchería Correidora 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-662	Tabasco	Centro	Correidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	6,155,894.13	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	48,085	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042643	K-663 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla II. Carretera Vhsa., La Isla, Ra. Buena Vista Río Nuevo Tra. Secc. Del Centro	K-663	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo Tra. Sección	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	6,158,471.31	5,899,815.51	5,899,815.51	5,899,815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	42,779	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042651	K-664 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Parrilla. Calle Juan XXII, Fracc. Santa Fe, Villa Parrilla Mpio. De Centro, Tab.	K-664	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,890,276.42	2,849,760.04	2,849,760.04	2,849,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	37,842	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042658	K-665 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Indeco Pluvial. Calle Altos Hornos, Esquina Industria Del Zinc, Colonia Indeco.	K-665	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,210,768.35	1,198,660.67	1,198,660.67	1,198,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	16,500	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042663	K-666 Mantenimiento General De Estación De Bombeo La Polvora Malecon Carlos A Madrazo Esq. Periférico Carlos Pellicer Cámara, Centro, Tabasco	K-666	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,859,048.31	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	65,000	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042671	K-667 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Liverpool. Avenida Paseo Tabasco Esquina 27 De Febrero.	K-667	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,391,217.51	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3,500	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042676	K-668 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Miguel Hidalgo II Las Torres, Callejon Las Torres, Colonia Miguel Hidalgo.	K-668	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	737,184.52	737,148.12	737,148.12	737,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	8,046	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042684	K-669 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Petrolera. Calle Nispero Sin Numero, Colonia Petrolera (Heriberto Kehoe)	K-669	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,612,807.24	1,586,451.68	1,586,451.68	1,586,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,197	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042692	K-670 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Casa Blanca. Calle 4 Esquina Calle 5, Colonia Casa Blanca 2da. Sección	K-670	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,257,118.76	1,244,547.57	1,244,547.57	1,244,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,619	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042697	K-671 Mantenimiento General De Estación De Bombeo San José. Calle Brasil, Esquina Peru, Colonia Las Gaviotas Sur, Sector San José	K-671	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,625,229.20	2,567,474.14	2,567,474.14	2,567,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	15,300	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	
TAB17170401042699	K-672 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Bonanza. Avenida Principal De Fraccionamiento Bonanza	K-672	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,138,102.10	1,116,478.82	1,116,478.82	1,116,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,778	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401042703	K-673 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Manga II Aguas Negras. A Orillas Del Río Grijalva Colonia La Manga II	K-673	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,171,111.45	2,127,689.21	2,127,689.21	2,127,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	6,809	0.00	0.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Fisica: / Registro:
TAB17170401043274	Adecuación Y Reubicación De By-Pass Y Línea De Agua Potable En La Ra. Chilpinar 1era. Sección, Jalapa, Tabasco	AS162	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	715,441.75	715,441.75	715,441.75	707,874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro:
TAB17170401043298	Ampliación Del Sistema De Red De Alcantarillado Sanitario En La Cerrada De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA99	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	429,494.29	429,494.29	429,494.29	420,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043306	Ampliación Del Sistema De Red De Agua Potable En La Cerrada De Ignacio Zaragoza, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA98	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	240,935.38	240,935.38	240,935.38	232,670.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043308	Reparación De Hundimiento En La Calle Sección 14, Esquina Calle Sección 26, Col. Petrolera (106 M.L.), Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA97	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,075,150.00	2,075,150.00	2,075,150.00	1,980,705.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043577	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,545,002.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: REHABILITACION EN LINEA DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO QUE VA DE LA RANCHERIA CHICHICASTLE A LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA, TABASCO aE- ESPECIFICAMENTE EN LA LOCALIDAD TRES BRAZOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043613	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En El Periférico Carlos Molina Frente Cárcamo Bajo, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,999,728.52	1,999,728.52	1,999,728.52	1,963,732.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043629	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,244,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION EN LINEA DE 20 PULGADAS DE DIAMETRO QUE VA DE LA RANCHERIA CHICHICASTLE A LA PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE FRONTERA, TABASCO aE- ESPECIFICAMENTE EN LA RANCHERIA RIBERA ALTA 3RA SECCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043638	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,094,381.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: El nombre completo del proyecto es: Rehabilitación en línea de 20 pulgadas de diámetro que va de la ranchería Chichicastle a la planta potabilizadora ubicada en la cabecera municipal de la ciudad de Frontera, Tabasco aE- específicamente en la ranchería Chichicastle 1ra Sección - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043680	Rehabilitación De Red Eléctrica De Equipos De Bombeo De La Planta Potabilizadora Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA92	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,138,984.84	1,138,984.84	1,138,984.84	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	99.45	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043692	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Concentrador De La Ra. Río Viejo Primera Sección (La Raya), Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA91	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,981,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043708	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Cárcamo Concentrador La Guayra, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	ASA90	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	299,918.70	299,918.70	299,918.70	286,763.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicaste 1ra. Secc. , De Frontera, Tabasco	AS482	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comision Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	498,788.68	498,788.68	498,788.68	482,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: Se refrendo para el ejercicio 2018 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045480	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ubic. Col. Los Frutales	K005008 0633	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	548	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045492	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	K005008 0634	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,098,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	548	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045503	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0635	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	110,000.16	1,098,108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045517	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Electricista	K005008 0636	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,098,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045527	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Abejónal	K005008 0637	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,098,413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	686	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045535	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	K005008 0638	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,098,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	825	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045542	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Arboleda	K005008 0639	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,098,184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	843	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045548	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cuillahuac	K005008 0640	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045556	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	K005008 0641	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	832	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045567	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0623	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,400,000.64	4,400,000.64	4,400,000.64	3,393,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045585	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Centro De Convivencia	K005008 0624	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,300,000.48	3,300,000.48	3,300,000.48	3,294,326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045594	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. El Torito	K005008 0625	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045604	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Huimanguillo	K005008 0626	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,881.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	453	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045613	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	K005008 0627	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,956.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045619	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Los Angeles	K005008 0628	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,956.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401045633	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	K005008 0629	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,300,000.48	3,300,000.48	3,300,000.48	3,294,554.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045643	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Club Liberal	K005008 0630	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045657	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	K005008 00631	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045669	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0632	Tabasco	Huimanguillo	Mastelero	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,918.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	246	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045678	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Galaxias	K005008 0642	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	893	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045688	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0643	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.16	1,100,000.16	1,100,000.16	1,097,994.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	2,049	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045697	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	K008008 0644	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,994,779.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	230	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045701	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	K008008 0645	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Díaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,994,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	117	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045706	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0647	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	2,498,734.30	2,498,734.30	2,498,734.30	2,493,708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	972	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045712	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Otra Complementaria	K008008 0648	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	4,468,111.57	4,468,111.57	4,468,111.57	4,462,852.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	454	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045718	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0649	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Marmol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,505,795.67	3,505,795.67	3,505,795.67	3,500,438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	439	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045728	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0651	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,775,201.94	3,775,201.94	3,775,201.94	3,770,016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	679	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045733	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico	K005008 0646	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,114,000.00	2,114,000.00	2,114,000.00	2,108,968.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24,964	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045736	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	K005008 0650	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,771,836.29	3,771,836.29	3,771,836.29	3,766,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045741	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Ubic. Colonias De Huimanguillo, Tabasco)	K005008 0652	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,066,315.75	3,066,615.75	3,066,315.75	3,061,135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045974	Construcción De Red De Agua Potable En El Andador Sin Nombre, Tramo Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina	OP0160	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	100.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401046018	Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,092,076.64	691,007.84	678,781.15	678,781.15	678,781.15	678,781.15	678,781.15	98.23	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046051	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En El Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina.	OP0159	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046123	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tencion En La Calle Felipe J. Serra, Tramo: Calle Independencia-Calle Mariano Escobedo.	OP0161	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA	Urbanización	En Ejecución	2017	436,621.36	436,731.07	436,731.07	436,731.07	436,731.07	436,731.07	436,731.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046268	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Col. Siglo Xxi)	OP0162	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	774,780.99	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,940.47	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046321	Construccion De Callejones Ignacio Zaragoza, Virginia Chan Y Andador Aliende Con Concreto Hidraulico	K005-039	Tabasco	Macuspiana	Tepetitán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,142,804.82	1,142,804.82	1,142,804.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046363	Acondicionamiento De Area De Esparcimiento Infantil En El Parque Chamakos	K039-007	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	773,690.74	758,985.06	758,985.06	758,985.06	758,985.06	758,985.06	754,404.98	100.00	0.00	Otros	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401047535	Acondicionamiento De Area De Esparcimiento Infantil	K039-009	Tabasco	Macuspiana	Tepetitán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	753,859.14	738,811.44	738,811.44	738,811.44	738,811.44	738,811.44	734,353.09	100.00	0.00	Otros	1,431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401047540	Acondicionamiento De Area De Esparcimiento Infantil	K039-008	Tabasco	Macuspiana	Limbaro Blandin 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	753,769.01	738,809.54	738,809.54	738,809.54	738,809.54	738,809.54	734,351.21	100.00	0.00	Otros	1,900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401047565	Construccion De Diversas Calles De Terraceria En La Colonia Constitution	OP114	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	1,819,959.24	1,819,959.24	1,819,959.24	1,819,959.24	1,819,959.24	1,819,959.24	1,819,959.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	608	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401048739	Je729 -Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Camino: Acceso A La Ra. Emiliano Zapata, Del Km. 0.000 Al Km. 0.700, Municipio De Centro, Tabasco.	JE729	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,047,727.53	1,924,725.49	1,924,725.49	1,924,725.49	1,721,934.07	1,721,934.07	1,721,934.07	89.46	0.00	Kilometro	1,568	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA DIFERENCIA DEL PORCENTAJE DEL FINANCIERO ES POR QUE LA OBRA TUVO ANTICIPO / Registro:
TAB17170401048761	Je732 -Reconstruccion De Terracerias, Pavimento Asfaltico Del Camino: La Cruz - Corozal, Del Km. 0.000 Al Km. 9.600, Municipio De Centro, Tabasco.	JE732	Tabasco	Centro	El Corozal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	22,672,596.67	20,895,855.47	20,895,855.47	20,895,855.47	10,719,573.13	10,719,573.13	10,719,573.13	51.30	0.00	Kilometro	3,017	0.00	34.30	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA DIFERENCIA DEL PORCENTAJE DEL FINANCIERO ES POR QUE LA OBRA TUVO ANTICIPO / Registro:
TAB17170401048765	Je741 -Reconstruccion De Terraceria, Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino E.C. (Villa Hermosa- Frontera)-Acachapan Y Colmena 1era, 2da, 3era, 4ta, Sección-Boca De Escoba	JE741	Tabasco	Centro	Acachapan y Colmena 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	18,205,408.65	17,051,082.09	17,051,082.09	17,051,082.09	13,359,076.05	13,359,076.05	13,359,076.05	78.35	0.00	Kilometro	2,205	0.00	69.07	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO SE REFLEJA MAS EL PORCENTAJE DEL FINANCIERO POR QUE ES UNA OBRA QUE TUVO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401048768	Je744 -Reconstruccion De Terracerias Y Pavimento Asfaltico Del Camino: E. C. (Villa Hermosa - Cárdenas) - Anacleto Canabal 4ta., Del Km. 0.000 Al Km. 1.530, Municipio De Centro, Tabasco.	JE744	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,407,157.84	4,318,147.24	4,318,147.24	4,318,147.24	3,369,766.95	3,369,766.95	3,369,766.95	78.04	0.00	Kilometro	950	0.00	69.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA DIFERENCIA DEL PORCENTAJE DEL FINANCIERO SE REFLEJA MAS POR QUE ES UNA OBRA QUE TUVO ANTICIPO / Registro:
TAB17170401048774	Je745 -Reconstruccion De Terracerias, Construcción Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: E. C. (Ismale - Los Piches) - Cocoyol, Ejido Socialista, Del Km. 2.940 Al Km. 3.940 De Centro	JE745	Tabasco	Centro	Cocoyol (Socialista)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,332,197.40	2,305,220.58	2,305,220.58	2,305,220.58	2,195,923.67	2,195,923.67	2,195,923.67	95.26	0.00	Kilometro	421	0.00	84.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA DIFERENCIA DEL PORCENTAJE DEL FINANCIERO ES POR QUE LA OBRA TUVO ANTICIPO / Registro:
TAB17170401048776	Je737 -Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Paso Real De La Victoria-Sandal-La Cruz, Tramo Del Km 4.300 Al Km 6.880, Ubicaco En El Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE737	Tabasco	Nacajuca	Sandal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,508,971.38	3,469,229.61	3,469,229.61	3,469,229.61	2,029,867.07	2,029,867.07	2,029,867.07	58.51	0.00	Kilometro	4,638	0.00	41.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO LA DIFERENCIA DEL PORCENTAJE CON EL FINANCIERO ES POR QUE LA OBRA TUVO ANTICIPO / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto					Estatus	Comprometido	Devengado	Población						Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170401048778	Je746.-Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Nacajuca - Tecoluta, Del Km. 9 900 Al Km. 12 221.70, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE746	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,190,660.86	2,165,328.20	2,165,328.20	2,165,328.20	1,470,137.76	1,470,137.76	1,470,137.76	67.89	0.00	Kilometro		6,495	0.00	54.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
TAB17170401048781	Je733.-Construcción De Cuneta, Aleros En Obras De Drenaje, Aplicación De Riego De Sello Y Señalamiento Horizontal En El Camino: Belén - La Granja, Del Km. 5 000 Al Km. 11 200, Municipio De Macuspana	JE733	Tabasco	Macuspana	Belén	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,255,866.23	3,200,273.93	3,200,273.93	3,200,273.93	1,771,332.86	1,771,332.86	1,771,332.86	55.35	0.00	Kilometro		3,260	0.00	97.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
TAB17170401048783	Je743.-Reposición De Terraplen En Acceso Y Protección Marginal Al Puente, Camino: Lomas Alegre-RIA, Carlos Green-Pochilocal 3era Sección, En El Km 0 600 Ubicado En El Municipio De Macuspana Tabasco	JE743	Tabasco	Macuspana	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	517,662.67	514,360.43	514,360.43	513,668.77	513,668.77	513,668.77	513,668.77	99.87	0.00	Metros lineales		178	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401048786	Je742.-Reconstrucción De Deslave Y Tablестacado Del Camino: Calle Usumacinta, Colonia El Tucuy, En El Municipio De Emiliano Zapata	JE742	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	6,216,996.50	5,675,840.44	5,675,840.44	5,675,840.44	5,675,840.34	5,675,840.34	5,675,840.34	100.00	0.00	Metros lineales		263	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401049584	Op216 Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo	OP216	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	349,569.98	349,569.98	349,569.98	349,569.98	349,569.98	349,569.98	349,569.98	100.00	0.00	Metros		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401049591	Op232 Rastreo De Caminos De Terracería En El Ejido Adolfo Lopez Mateos	OP232	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	298,654.31	298,654.31	298,654.31	298,654.31	298,654.31	298,654.31	298,654.31	100.00	0.00	Metros		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401049647	Op233 Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Mario Calcamano Sanchez	OP233	Tabasco	Balancán	Ingeniero Mario Calcamano Sanchez	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	100.00	0.00	Piezas		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401049654	Op234 Rehabilitación De Alumbrado Publico Cd. Balancan	OP234	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	8,605.46	8,605.46	8,605.46	8,605.46	8,605.46	8,605.46	8,605.46	100.00	0.00	Piezas		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401049662	Op235 Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Bilín	OP235	Tabasco	Balancán	El Bilín	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	6,715.01	6,715.01	6,715.01	6,715.01	6,715.01	6,715.01	6,715.01	100.00	0.00	Piezas		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401049672	Op236 Rehabilitación De Alumbrado Publico Ra Vista Hermosa	OP236	Tabasco	Balancán	Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	8,393.76	8,393.76	8,393.76	8,393.76	8,393.76	8,393.76	8,393.76	100.00	0.00	Piezas		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401049678	Op237 Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Los Cenotes	OP237	Tabasco	Balancán	Los Cenotes	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	23,565.91	23,565.91	23,565.91	23,565.91	23,565.91	23,565.91	23,565.91	100.00	0.00	Piezas		0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401050338	Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Frio En Callejones La Flecha 1 Y 2	K-064	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	613,155.72	613,155.72	613,155.72	606,154.98	555,927.44	555,927.44	0.00	90.67	0.00	Kilometro		3,805	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401050353	Elevación De Rasante Y Revestimiento De Camino De La Cerrada El Tamarindo	K-065	Tabasco	Nacajuca	Oixacaque	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	155,546.66	155,546.66	155,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro lineal		1,928	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401050365	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En El Tramo Comanzuelo Del Km 0 121 Al Km 0 300	K-081	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	473,797.06	473,797.06	473,797.06	464,611.11	464,132.60	464,132.60	0.00	97.96	0.00	Kilometro		3,386	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401050376	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En El Tramo Comanzuelo Del Km 0 000 Al Km 0 120	K-080	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	341,110.05	341,110.05	341,110.05	335,229.53	335,038.90	335,038.90	0.00	98.22	0.00	Kilometro		3,386	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401050387	Construccion De Pavimento Asfáltico En Calles	K-068	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,334.07	1,500,334.07	1,500,334.07	1,471,766.09	1,470,097.09	1,470,097.09	0.00	97.98	0.00	Metros Cuadrados	1,132	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401050400	Construccion De Carpeta Asfáltica En Frio En Calles, Tramo: Calle Rovirosa	K-063	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	497,406.83	497,406.83	497,406.83	487,389.22	484,694.51	484,694.51	377,454.48	97.44	0.00	Kilómetro	3,585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401050700	E050-003.- Rehabilitación De Alumbrado En Diferentes Comunidades Del Municipio De Jalapa	E050-003	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	259,620.76	259,620.76	259,620.76	259,620.76	259,620.76	259,620.76	259,620.76	100.00	0.00	Otros	850	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB17170401050732	K005-005.- Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Ranchería Guanal Tercera Sección, Municipio De Jalapa	K005-005	Tabasco	Jalapa	Guanal 3ra. Sección (Guanalito)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	216,642.10	211,779.24	211,779.24	211,779.24	211,779.24	211,779.24	211,779.24	211,779.24	100.00	0.00	Metros lineales	365	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401050826	K008-017.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-017	Tabasco	Jalapa	Aquiles Sordán 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	490,739.91	479,094.57	479,094.57	479,094.57	479,094.57	479,094.57	479,094.57	100.00	0.00	Metros lineales	1,473	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401050834	K008-018.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-018	Tabasco	Jalapa	Aquiles Sordán 3ra. Sección (San Román)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	379,810.92	376,426.41	376,426.41	376,426.41	376,426.41	376,426.41	376,426.41	376,426.41	100.00	0.00	Metros lineales	557	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401050839	K008-019.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Aislados	K008-019	Tabasco	Jalapa	Calixtiano 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	395,257.76	392,417.43	392,417.43	392,417.43	392,417.43	392,417.43	392,417.43	100.00	0.00	Metros lineales	751	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401051907	K0180.- Suministro De Materiales Eléctricos Para El Mantenimiento Del Alumbrado Publico En El Municipio De Jalpa De Méndez. (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas	K0180	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	197,995.93	197,995.93	197,995.93	197,995.93	197,995.93	197,995.93	197,995.93	100.00	0.00	Lote	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: se logro la meta programada / Registro: se envia para revisión	
TAB17170401051912	K0186.- Suministro De Materiales Eléctricos Para Alumbrado En Diversas Comunidades Del Municipio (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Marítimas 2017)	K0186	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	197,943.04	197,943.04	197,943.04	197,943.04	197,943.04	197,943.04	197,943.04	100.00	0.00	Lote	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: se logro la meta programada / Registro: se envia para revisión	
TAB17170401051920	K0217.-Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av. Periférico (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0217	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	689,986.40	689,986.40	689,986.40	684,570.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	15,695	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y referendado 2018 / Física: / Registro: se envia para revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401051933	K0218.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica (Bacheo) (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0218	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	296,329.00	296,329.00	296,329.00	296,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilómetro lineal	83,356	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y referendado 2018 / Física: / Registro: se envia para revisión
TAB15160300072975	K-239 K-471 Modernización, Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico E Iluminaciones Especiales En Av. Usamacilita, Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes- Fuente Maya.	K-471	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	11,116,332.57	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	13,381,632.41	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB15160300072972	K-236 K-474 Reabillación Y Mejoramiento Del Alumbrado Publico De La Fuente Diana Cazadora En Av. Usamacilita	K-474	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2016	1,345,616.36	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	1,330,890.93	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1616020065307	Construccion De Carreles De Desaceleración Y Obras Complementarias En Ampliación A 12.00 Metros En El Camino Teapa - Tacotalpa Km. 1.870 En El Municipio De Teapa, Tabasco.	OT921	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,300,000.00	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	1,246,103.04	100.00	0.00	Metros	6,350	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200665324	Ampliación Y Modernización De La Carretera Villahermosa - Nacajuca, A 4 Carriles Del Km. 5 280 Al Km. 6 000 Del Municipio De Nacajuca, Tabasco.	OT942	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	22,316,358.64	20,895,178.75	20,895,178.75	20,895,178.75	20,895,178.75	20,895,178.75	20,895,178.75	100.00	0.00	Kilometro	770,952	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200665400	Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino El Triunfo - Ew0, Tramo: El Triunfo - Sur 18, Del Km. 54 900 Al Km. 55 400, Municipio De Balancán, Tabasco.	OT950	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,350,000.00	1,230,908.57	1,230,908.57	1,230,908.57	1,230,908.57	1,230,908.57	1,230,908.57	100.00	0.00	Kilometro	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729541	Rehabilitación De Los Tramos Carreteros: Km.19 491 Al Km. 19 541 Y Km. 20 451 Al Km. 20 501 Del Camino E.C. Carretera Cárdenas - Raudales (Malpaso) Col. Guadalupe Victoria.	OT992	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,700,000.00	3,117,107.89	3,117,107.89	3,117,107.89	3,117,107.89	3,117,107.89	3,117,107.89	100.00	0.00	Kilometro	461	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729597	Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino Alcalde Mayor - Sitio Nuevo - Clemente Reyes 2da. Sección Del Km. 4 900 Al Km. 10 000	OTA09	Tabasco	Macuspana	Clemente Reyes 2da. Sección (Canlemec)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,300,000.00	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	15,299,517.48	100.00	0.00	Kilometro	3,254	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017.
TAB16160300729638	Rehabilitación Y Ampliación De Alumbrado Publico De La Calle Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OTA13	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	1,700,000.00	1,235,446.01	1,235,446.01	1,235,446.01	1,235,446.01	1,235,446.01	1,235,446.01	100.00	0.00	Luminaria	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729654	Reconstrucción De Las Calles Río Teapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco.	OTA17	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,900,000.00	8,838,828.59	8,838,828.59	8,838,828.59	8,838,828.59	8,838,828.59	8,838,828.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729670	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable De 3" Y 12" De Ø, En La Ranchería Vernet 2da. Sección En El Municipio De Macuspana, Tabasco.	OTA18	Tabasco	Macuspana	Vernet 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	3,100,000.00	3,051,046.77	3,051,046.77	3,051,046.77	3,051,046.77	3,051,046.77	3,051,046.77	100.00	0.00	Metros lineales	3,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729682	Construcción De Calles Con Pavimento Asfáltico En El Poblado Tapotzingo, Nacajuca, Tabasco.	OTA23	Tabasco	Nacajuca	Tapotzingo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	4,650,000.00	4,497,566.03	4,497,566.03	4,497,566.03	4,497,566.03	4,497,566.03	4,497,566.03	100.00	0.00	Metros lineales	5,846	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300729786	K-240 K-472 Modernización Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Alumbrado Publico De Av. Usuasacinta Del Tramo Monumento Andres Sanchez Magallanes-Periferico Carlos Pellicer Camara.	K-472	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	5,928,976.80	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	5,925,727.19	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS. REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400812420	Construcción De La Calle Mariano Pedrero Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado Entre Calles Av. Plaza Independencia Y Lic. Francisco Trujillo, Municipio De Teapa, Tabasco.	OTA29	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,500,000.00	5,038,210.56	5,038,210.56	5,038,210.56	5,038,210.56	5,038,210.56	5,038,210.56	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB16160400812428	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Carlos A. Madrazo, Josefa Ortiz De Domínguez Y Manuel Avila Camacho Del Pob. Gregorio Méndez, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco.	OTA34	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Perjamo)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	6,350,000.00	6,164,199.93	6,164,199.93	6,164,199.93	6,164,199.93	6,164,199.93	6,164,199.93	100.00	0.00	Metros lineales	3,854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017.
TAB16160400812434	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Gregorio Méndez Entre Las Calles Mariano Matamoros Y Marina Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	OTA35	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	7,800,000.00	7,521,869.84	7,521,869.84	7,521,869.84	7,095,368.41	7,095,368.41	7,095,368.41	94.33	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812442	Construcción De Pavimento Asfáltico En Las Calles Benito Juárez, Mariano Abasolo Y Luis Donald Colosio Murieta Del Pob. Chacama, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco.	OTA47	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	3,450,000.00	3,196,598.08	3,196,598.08	3,196,598.08	3,196,598.08	3,196,598.08	3,196,598.08	100.00	0.00	Metros lineales	3,854	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160400812444	Construcción De Pavimento Asfáltico En 6 Calles De La Col. Heroe De Nacozari De Tenosique, Tabasco.	OTA48	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	8,000,000.00	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,037,823.61	100.00	0.00	Metros lineales	3,591	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160400812449	Construcción De Terracerías Del Camino Galeana 1 Y 2 De La Ranchería Boquerón 4ta. Sección. Municipio Del Centro, Tabasco.	OTA49	Tabasco	Centro	Boquerón 4ta. Sección (Laguna Nueva)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	5,900,000.00	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	5,812,316.60	100.00	0.00	Kilómetro	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.
TAB16160400812462	Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escárcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 15 940 Al Km. 20	OTA69	Tabasco	Macuspán	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	15,300,000.00	15,291,829.58	15,291,829.58	15,291,829.58	15,291,829.58	15,291,829.58	15,291,829.58	100.00	0.00	Kilómetro	1,673	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE CUARTO TRIMESTRE DE 2017.
TAB16160400813233	K-237 K-627 Perforación De Pozo Profundo Para El Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Arreglo Mecánico, Caseta Y Cerca Perimetral) Ra. Medellín I Madero 3ra. 4ra. Secc.	K-627	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,642,355.84	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,915,221.98	1,912,171.68	100.00	0.00	Lote	1,651	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFERENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813570	K-241 K-628 Construcción De Línea Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Incluye (Equipamiento, Subestación Eléctrica Y Obras Complementarias) Ra. Medellín Y Madero 3ra. Y 4ta. Sección .	K-628	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	2,028,620.92	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,239,815.80	2,189,831.15	100.00	0.00	Lote	1,651	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS REFERENDO / Física: / Registro:
TAB16170100835257	K-383 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Pemex Entre La C. Madero Y C. Comalcalco, C. Pemex, Y La C. Minatitlán, C. Minatitlán Entre La C.	K-383	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,531,442.16	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	1,438,664.02	100.00	0.00	Lote	200	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Física: / Registro:
TAB16170100835267	K-387 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente Calles Distrito El Plan, Comalcalco, Nueva Vhsa , Poza Rica , Madero Y Comalcalco Fraccionamiento	K-387	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,456,393.80	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	1,357,132.67	100.00	0.00	Lote	200	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS REMANENTE / Física: / Registro:
TAB16170100839466	(Rem)Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Calle 20 De Noviembre Entre La Calle Francisco I. Madero Y Calle Anahuac.	K005-016	Tabasco	Macuspán	Macuspán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2016	1,702,562.57	1,621,710.82	1,621,710.82	1,621,710.82	1,621,710.82	1,621,710.82	1,611,924.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100839539	(Rem) Rehab. De La Red De Dren. San. En 4 Calles De Cd Pemex: Narc. Rov. Esq. Calle 18 De Marzo Y Av. 3 Ubic. Entre Calle 8 Y 10 Col. Obrera, 3 De La Col. 18 De Marzo: 1 Ubic. Entre Calle 10 Y 8	K003-002	Tabasco	Macuspán	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	1,218,779.55	1,161,219.35	1,161,219.35	1,161,219.35	1,161,219.35	1,161,219.35	1,160,946.10	100.00	0.00	Metros lineales	5,822	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848975	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Jose María Morelos Y Pavón Tramo: Calle Benito Juárez - Calle Ignacio López Rayón Referendo 2016 (Antes Op0160)	OP0007	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,200,153.90	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848977	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez- Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Referendo 2016 (Antes Op0161)	OP0008	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2016	594,269.92	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100848981	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juárez- Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Referendo 2016 (Antes Op0162)	OP0009	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2016	610,652.61	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100849359	MphT Suministro Y Colocación De Luminarias Led De 100 Watts (Via Corta Reforma-Dos Bocas, Tramo Gasolinera A La Ujat) Referendo Op138-MphT 2016	OP024-MPHt	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	5,822,281.86	3,101,258.34	3,101,258.34	3,101,258.34	3,101,258.34	3,101,258.34	3,101,258.34	100.00	0.00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100849369	MphT Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Referendo Op137-MphT 2016)	OP023-MPHt	Tabasco	Cunduacán	El Carmen (Cumaupa)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2016	1,136,226.14	1,061,998.53	1,061,998.53	1,061,998.53	1,061,998.53	1,061,998.53	1,061,998.53	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

