

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170401042388	Pavimentación De Calle De Base De Concreto Hidraulico	K005008 0653	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,950,478.06	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	2,945,469.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042413	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0611	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	672,689.49	667,510.61	667,510.61	667,510.61	667,510.61	667,510.61	395,630.21	100.00	0.00	Otros	3,384	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042429	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0655	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Transportes y validades	En Ejecución	2018	2,406,157.00	2,400,842.63	2,400,842.63	2,400,842.63	932,854.54	932,854.54	932,854.54	38.86	0.00	Kilometro	532	0.00	39.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042456	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension	K004008 0656	Tabasco	Huimanguillo	Mazayo y Naranja Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,462,701.30	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	1,457,425.68	100.00	0.00	Luminaria	301	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:
TAB17170401045480	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ubic. Col. Los Frutales	K005008 0633	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045492	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	K005008 0634	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:
TAB17170401045503	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0635	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho Tra. Sección (Playa I)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100.00	0.00	Luminaria	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045517	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Electricista	K005008 0636	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045527	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Abejonal	K005008 0637	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	0.00	Luminaria	686	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045535	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	K005008 0638	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	0.00	Luminaria	825	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045542	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Arboleda	K005008 0639	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	0.00	Luminaria	843	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045548	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cullahuac	K005008 0640	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045556	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	K005008 0641	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045567	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0623	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,400,000.64	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	100.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045585	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Centro De Convniencia	K005008 0624	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	100.00	0.00	Luminaria	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045594	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. El Torio	K005008 0625	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401045604	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Huimanguillo	K005008 0626	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	453	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045613	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	K005008 0627	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045619	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Los Angeles	K005008 0628	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	0.00	Luminaria	400	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045633	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	K005008 0629	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	100.00	0.00	Luminaria	1,300	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045643	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Club Liberal	K005008 0630	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045657	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	K005008 0631	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045669	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0632	Tabasco	Huimanguillo	Mastelero	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	246	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045678	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Galaxias	K005008 0642	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	893	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045688	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0643	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	2,049	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045697	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0644	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	1,939,322.72	1,939,322.72	1,939,322.72	64.76	0.00	Kilometro	230	0.00	65.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045701	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0645	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,908,455.49	2,908,455.49	2,072,462.28	97.12	0.00	Kilometro	117	0.00	95.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045706	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0647	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	2,498,734.30	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,708.47	1,460,872.08	1,460,872.08	1,460,872.08	58.58	0.00	Kilometro	972	0.00	60.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045712	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0648	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	4,468,111.57	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,852.71	1,836,593.66	1,836,593.66	1,836,593.66	41.15	0.00	Kilometro	454	0.00	40.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045718	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0649	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sánchez Marmol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,505,795.67	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.75	2,476,428.42	2,476,428.42	2,476,428.42	70.75	0.00	Kilometro	439	0.00	70.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045728	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0651	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,775,201.94	3,770,016.91	3,770,016.91	3,770,016.91	1,473,143.26	1,473,143.26	1,473,143.26	39.08	0.00	Kilometro	679	0.00	40.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401045733	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico	K005008 0646	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,114,000.00	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24,964	0.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710401045736	Pavimentación De Calle El Chiflon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	K005008 0650	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,771,836.29	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	2,395,826.69	2,395,826.69	2,395,826.69	63.61	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	65.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710401045471	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Ubc. Colonias De Huimanguillo, Tabasco)	K005008 0652	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,066,315.75	3,061,135.07	3,061,135.07	3,061,135.07	1,604,034.83	1,604,034.83	1,604,034.83	52.40	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	55.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101065916	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Polabilizadora, En La Ciudad De Cardenas, Municipio De Cardenas, Tabasco	AS166	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101065917	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Polabilizadora, En La Ciudad De Cunduacán, Municipio De Cunduacán, Tabasco	AS167	Tabasco	Cunduacán	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	14,990,000.00	14,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101065918	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	AS189	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,170,556.31	7,170,556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101067636	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	880,059.89	880,059.89	880,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101067641	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,095,842.28	2,095,842.28	2,095,842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101068149	Ofc03 - Fondo Para Entidades Federales Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2018.	OTC03	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	218,699,937.00	218,699,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	2,238,603	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101064446	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En La Colonia Induvtiab	K005-017	Tabasco	Macuspana	Benilo Juárez (San Carlos)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2018	901,748.97	901,748.97	618,399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	14,451	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074514	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable En La Calle San Nombre En La Colonia Santa Teresa	K005-016	Tabasco	Macuspana	Benilo Juárez (San Carlos)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2018	485,840.00	485,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	14,451	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074531	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Col. Los Pinos	K003-020	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	556,390.98	556,390.98	556,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074547	Remodelación De Parque 1a. Elapa	K014-022	Tabasco	Macuspana	Limano Blandin 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,681,032.00	1,681,032.00	774,691.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,900	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074559	Op007 - Demolicion De Tanque Elevado De Agua (RA. Ignacio Zaragoza 3ra Seccion)	OP007	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	267,884.73	267,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	631	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101074575	Op023 - Demolicion De Tanque Elevado De Agua	OP023	Tabasco	Comalcalco	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	131366.58	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	131,366.58	131,366.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1,048	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101074594	Op045 - Construcción De Camellon Central Y Alumbrado Publico En Carretera A Paraiso	OP045	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,617,864.41	1,617,864.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	37,991	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100849350	Construcción De Línea De Presión De Aguas Negras Col. Melchor Ocampo Sector La Cristiandad, Cardenas, Tabasco	ASA69	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	515,816.48	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	442,373.07	100.00	0.00	Otros	3,821	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170100851412	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	ASA68	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,393,186.28	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	5,602,222.58	100.00	0.00	Otros	4,367	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020084956	Otb39.-Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aquiles Serdán Entre Las Calles Dos Y Nicolás Bravo, Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	OTB39	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	9,613,000.00	8,362,953.27	8,362,953.27	8,362,953.27	4,668,241.64	4,668,241.64	4,668,241.64	55.82	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020084968	Otb40.-Construcción De Calles Y Avenida Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado En La Col. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco.	OTB40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,035,000.00	6,598,315.13	6,598,315.13	6,598,315.13	6,557,726.82	6,557,726.82	6,079,593.12	99.38	0.00	Metros lineales	26,548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020084979	Otb41.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Abejónal, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	OTB41	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo Abejónal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	15,415,000.00	15,410,079.73	15,410,079.73	15,410,079.73	15,409,220.64	15,409,220.64	15,279,017.84	99.99	0.00	Kilometro	19,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020084994	Otb42.-Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino El Congo Del Km. 3.440 Al Km. 7.450, Municipio De Macuspana, Tabasco.	OTB42	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	13,725,000.00	12,349,334.17	12,349,334.17	12,349,334.17	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	99.76	0.00	Kilometro	1,658	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085717	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Aparur)	AS137	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	32,005,000.00	31,240,200.00	31,240,200.00	31,240,200.00	31,240,200.00	31,240,200.00	31,240,200.00	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085726	Aportación Estatal Para El Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Rural (Aparural)	AS138	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	41,325,791.00	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020085817	Rehabilitación De La Planta Potabilizadora, Captación Y Cisterna De Rebombeo, De La Ciudad De Teapa, Tabasco	ASA70	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	19,630,179.68	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	19,416,924.78	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717020088786	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones Laterales En Entrada Al Campo Deportivo	K-034	Tabasco	Nacajuca	Arroyo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	556,312.43	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	430,642.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,058	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB1717020089078	Je726.- Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Chable - El Triunfo, Del Km 25 000 Al Km 41 000, Ubicado En El Municipio De Balancán.	JE726	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	22,700,142.93	22,700,096.52	22,700,096.52	22,700,096.52	22,634,911.08	22,634,911.08	22,634,911.08	99.71	0.00	Kilometro	58,420	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891010	Je727.- Reconstrucción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Camino: La Gloria - Anacleto Canabal, 2da. Secc. Del Km 1 000 Al Km 1 478, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	JE727	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,647,309.65	1,619,153.69	1,619,153.69	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	97.86	0.00	Kilometro	3,305	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: .
TAB17170300953766	Otb25.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 13 340 Al Km. 15	OTB25	Tabasco	Macuspana	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	11,190,500.00	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	100.00	0.00	Kilometro	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE 2018.
TAB17170300953772	Otb44.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 3 950 Al Km. 8 19	OTB44	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,960,000.00	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	9,244,694.71	100.00	0.00	Kilometro	1,673	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018.	
TAB17170300953782	Otb47.-Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle "Augusto Hernández Olive" Ubicada En Villa Chichicapa, Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTB47	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	910,000.00	895,818.25	895,818.25	895,818.25	895,809.59	895,809.59	758,239.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	709	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710300953786	Otb49.-Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Villa Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.	OTB49	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,640,000.00	12,630,945.09	12,630,945.09	12,630,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8,188	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953788	Otb50.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Rta. El Tigre - Ria. El Guacimo, Km. 2 230) - Sector Majahual, Del Km. 0 000 Al Km. 1 880 D	OTB50	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	7,697,569.01	100.00	0.00	0.00	Kilometro	2,209	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953789	Desazolve De Fuente De Captación Planta Potabilizadora Macuspana, Ubicada Sobre El Rio Puxcatán, Municipio De Macuspana, Estado De Tabasco	ASA72	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,500,594.11	3,425,048.73	3,425,048.73	3,425,048.73	3,425,048.73	3,425,048.73	3,425,048.73	100.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953791	Otb51.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Comalcalco - Cd. Tecoluitilla Del Km. 5 737 Al Km. 7 200 Del Municipio De Comalcalco, Tabasco	OTB51	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,190,000.00	7,097,396.90	7,097,396.90	7,097,396.90	7,097,396.90	7,097,396.90	6,949,079.53	100.00	0.00	0.00	Kilometro	29,615	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953792	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Huapacal 1era. Sección, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	ASA74	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,400,199.94	4,322,219.02	4,322,219.02	4,322,219.02	4,322,219.02	4,322,219.02	4,322,219.02	100.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953793	Otb52.-Rehabilitación De Tramo Carretero (Carpetas Asfálticas Y Paso De Agua Con Alcantarilla) Km. 12 320 Del Camino E.C. (Huimanguillo - Malpasos) - Francisco Rueda, Municipio De Huimanguillo, Tabasco	OTB52	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	593,513.37	100.00	0.00	0.00	Kilometro	2,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018.
TAB1710300953795	Construcción Del Alcantarillado Sanitario Sobre La Carretera Principal Del Poblado Mazateupa, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA75	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,369,259.49	4,784,972.84	4,784,972.84	4,784,972.84	4,784,972.84	4,784,972.84	4,784,972.84	100.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953800	Otb57.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Para Acceso Al Cobatán Plantel No. 6 En El Municipio De Cunduacán	OTB57	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5,400,000.00	4,804,144.13	4,804,144.13	4,804,144.13	4,802,762.28	4,802,762.28	3,510,328.85	99.97	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953802	Otb59.-Construcción De Estacionamiento, Banqueta Y Guarniciones Al Interior De Mercado Provisional "José María Pino Suárez" Ubicado Entre Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca	OTB59	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	825,000.00	800,396.26	800,396.26	800,396.26	800,396.17	800,396.17	502,279.07	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953804	Otb72.-Interconexión De Las Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provisional.	OTB72	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,102,000.00	1,079,902.41	1,079,902.41	1,079,902.41	1,006,555.73	1,006,555.73	891,696.28	93.21	0.00	0.00	Metros lineales	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953807	Otb73.-	OTB73	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,300,000.00	21,295,885.72	21,295,885.72	21,295,885.72	7,152,796.93	7,152,796.93	7,152,796.93	33.59	0.00	0.00	Kilometro	40,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953812	Otb75.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público, En La Avenida Corralillo Del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, Tabasco.	OTB75	Tabasco	Nacajuca	Pomoca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,293,135.12	2,293,135.12	2,293,135.12	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	99.26	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953813	Reparación Del Hundimiento En La Calle Carlos Pellicer Cámara, En El Poblado Tapolzingo, Municipio De Nacajuca, Tabasco	ASA76	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	262,623.54	224,333.40	224,333.40	224,333.40	224,333.40	224,333.40	224,333.40	100.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB17170300953819	Oib76.-Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Alberto Madrazo Km 0 000 Al Km 0 869 20, Municipio De Centla, Tabasco.	OTB76	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,850,000.00	7,559,114.92	7,559,114.92	7,559,114.92	7,497,237.75	7,497,237.75	7,246,252.11	99.18	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953823	Reposición De La Línea De Presión De 36 Pulgadas Del Cárcamo El Embudo, Ubicada En La Prolongación De Orico De Los Llanos De La Col. Fovissste, Ciudad De Cardenas, Tabasco.	ASA77	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	580,000.00	551,169.57	551,169.57	551,169.57	551,169.57	551,169.57	551,169.57	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953855	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico De La Captación De Agua Potable, Cd. De Huimanguillo, Tabasco	ASA78	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	496,736.46	444,335.13	444,335.13	444,335.13	444,335.13	444,335.13	444,335.13	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953857	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Cárcamo Tabasco, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA79	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	747,410.65	743,432.55	743,432.55	743,432.55	743,432.55	743,432.55	743,432.55	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953861	Rehabilitación De La Línea De 36 Pulgadas De Conducción De Aguas Residuales Zona Noreste-Par (Noreste) Carretera Vhsa-Escarcega, Tramo: Km 0 000 - 16 800, Centro, Tabasco	ASA81	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	884,160.00	878,819.22	878,819.22	878,819.22	878,819.22	878,819.22	878,819.22	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953863	Rehabilitación De La Captación De La Planta Potabilizadora (Incluye La Protección Perimetral), En La Ciudad De Huimanguillo, Tabasco	ASA88	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,400,000.00	2,314,922.03	2,314,922.03	2,314,922.03	2,314,922.03	2,314,922.03	2,314,922.03	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953872	Reposición De Tubería De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Manuel Mora Asciano Esquina Oscar Pinzon En Villa La Venta, Huimanguillo, Tabasco	ASA89	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	935,563.25	906,424.53	906,424.53	906,424.53	906,424.53	906,424.53	906,424.53	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300954889	Rehabilitación De La Línea De Presión Con Tubería De Polietileno De Alta Densidad De 36 Pulgadas De Diámetro Del Cárcamo Tabasco A Planta De Tratamiento Noreste, Cd. De Villahermosa, Centro, Tabasco	ASA80	Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	317,256.97	313,156.21	313,156.21	313,156.21	313,156.21	313,156.21	313,156.21	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042467	K-234 K-611 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Acachapan	K-611	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	913,687.32	909,764.25	909,764.25	909,764.25	857,059.76	857,059.76	0.00	94.21	0.00	Metros Cuadrados	346	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042495	K-240 K-619 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Violetas Y Narcisos Entre Claveles Y Marcelino García Barragan Andador Amapolas, Carolina	K-619	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,512.68	2,481,704.82	2,481,704.82	2,481,704.82	357,615.43	357,615.43	107,284.63	14.41	0.00	Lote	1,375	0.00	0.45	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042539	K-241 K-622 Colocación De Lastres De Concreto Para El Hundimiento De La Línea De Agua Potable De 20 Pul. De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad Sobre El Cauce Del Río De La Sierra, Villa Parrilla	K-622	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,336,756.71	1,311,754.56	1,311,754.56	1,311,754.56	480,884.56	480,884.56	163,915.30	36.66	0.00	Lote	3,900	0.00	0.94	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042555	K-243 K-625 Reposición De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Ciudad De Villahermosa	K-625	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,402,720.49	3,334,974.03	3,334,974.03	3,334,974.03	649,652.41	649,652.41	194,895.72	19.48	0.00	Lote	353,577	0.00	0.70	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042573	K-263 K-658 Construcción De Línea De Tubería Auxiliar Para El Drenaje Combinado De 45 Cms. De Diámetro, Prolongación De Pepe Del Rivero, Col. Gaviotas Norte, Villahermosa, Municipio De Centro Tabasco.	K-658	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,097,399.90	2,082,583.02	2,082,583.02	2,082,583.02	80,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	372	0.00	0.85	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401042586	K-264 K-659 Construcción De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En La Ra Gonzalez Tra. Secc. Incluye: Equipamiento Y Otras Complementarias Ra Gonzalez Tra Secc. Municipio De Centro	K-659	Tabasco	Centro	González 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,544,290.12	4,483,588.76	4,483,588.76	4,483,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	2,922	0.00	0.28	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042592	K-265 K-660 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Polabilizadora Vhsa Calle Paseo De La Sierra Num 402 Col. Reforma Vhsa Municipio Centro Tab	K-660	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,576,186.20	7,251,167.81	7,251,167.81	7,251,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	353,577	0.00	0.70	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042598	K-266 K-661 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución Del Agua Potable De La Planta Polabilizadora Carizal Ra. Emiliano Zapata, Municipio De Centro, Tabasco.	K-661	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,631,272.18	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	80,310	0.00	0.75	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042626	K-267 K-662 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Polabilizadora Isla I. Rancharia Corregidora 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-662	Tabasco	Centro	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,155,894.13	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	48,085	0.00	0.50	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042643	K-268 K-663 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Polabilizadora Isla II Carretera Vhsa La Isla Ra. Buena Vista Rio Nuevo Tra Secc Del Centro	K-663	Tabasco	Centro	Buena Vista Rio Nuevo Tra. Sección	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,158,471.31	5,899,815.51	5,899,815.51	5,899,815.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	42,779	0.00	0.51	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042651	K-269 K-664 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Polabilizadora Parrilla Calle Juan XXIII Fracc. Santa Fe, Villa Parrilla Mpio De Centro, Tab.	K-664	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,890,276.42	2,849,760.04	2,849,760.04	2,849,760.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	37,842	0.00	0.50	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042658	K-270 K-665 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Indeco Pluvial. Calle Altos Hornos, Esquina Industria Del Zinc, Colonia Indeco.	K-665	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,210,768.35	1,198,660.67	1,198,660.67	1,198,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	16,500	0.00	0.60	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042663	K-271 K-666 Mantenimiento General De Estación De Bombeo La Polvora Malecón Carlos A Madrazo Esq. Periférico Carlos Pellicer Cámara, Centro, Tabasco	K-666	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,859,048.31	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	65,000	0.00	0.55	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042671	K-272 K-667 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Liverpool. Avenida Paseo Tabasco Esquina 27 De Febrero.	K-667	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,391,217.51	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3,500	0.00	0.90	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042676	K-273 K-668 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Miguel Hidalgo II Las Torres, Callejon Las Torres, Colonia Miguel Hidalgo.	K-668	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	737,184.52	737,148.12	737,148.12	737,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	8,046	0.00	0.70	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042684	K-274 K-669 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Petrolera. Calle Nispero Sin Numero, Colonia Petrolera (Heriberto Kehoo)	K-669	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,612,807.24	1,586,451.68	1,586,451.68	1,586,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,197	0.00	0.85	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042692	K-275 K-670 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Casa Blanca, Calle 4 Esquina Calle 5, Colonia Casa Blanca 2da. Sección	K-670	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,257,118.76	1,244,547.57	1,244,547.57	1,244,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	4,619	0.00	0.38	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042697	K-276 K-671 Mantenimiento General De Estación De Bombeo San José, Calle Brasil, Esquina Peru, Colonia Las Gaviotas Sur, Sector San José	K-671	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,625,229.20	2,567,474.14	2,567,474.14	2,567,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	15,300	0.00	0.80	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170401042699	K-277 K-672 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Bonanza, Avenida Principal De Fraccionamiento Bonanza.	K-672	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,138,102.10	1,116,478.82	1,116,478.82	1,116,478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,778	0.00	0.50	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042703	K-278 K-673 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Manga II Aguas Negras A Orillas Del Rio Grijalva Colonia La Manga II	K-673	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,171,111.45	2,127,689.21	2,127,689.21	2,127,689.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	6,809	0.00	0.70	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401043308	Reparación De Hundimiento En La Calle Sección 14, Esquina Calle Sección 26, Col. Petrolera (106 M.L.), Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA97	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,075,150.00	1,980,705.19	1,980,705.19	1,980,705.19	1,965,713.04	1,965,713.04	1,965,713.04	99.24	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043577	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿ Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,550,000.00	1,545,002.49	1,545,002.49	1,545,002.49	1,449,803.95	1,449,803.95	1,449,803.95	93.84	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043613	Rehabilitación De Drenaje Sanitario, En El Periferico Carlos Molina Frente Carcamo Bajo, Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,999,728.52	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,312,051.13	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043629	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿ Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,250,000.00	1,244,475.58	1,244,475.58	1,244,475.58	1,171,284.60	1,171,284.60	1,171,284.60	94.12	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro.
TAB17170401043638	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿ Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,094,381.26	1,094,381.26	1,094,381.26	1,027,736.85	1,027,736.85	1,027,736.85	93.91	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro.
TAB17170401043680	Rehabilitación De Red Eléctrica De Equipos De Bombeo De La Planta Potabilizadora Del Municipio De Cárdenas, Tabasco	ASA92	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,138,984.84	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	1,132,686.52	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043692	Mantenimiento Integral Del Sistema Eléctrico Del Carcamo Concentrador De La Ra. Rio Viejo Primera Sección (La Raya), Del Municipio De Centro, Tabasco	ASA91	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,980,924.03	1,980,924.03	1,980,924.03	1,980,924.03	1,980,924.03	1,980,924.03	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043708	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Carcamo Concentrador La Guayra, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	ASA90	Tabasco	Centro	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	299,918.70	286,763.87	286,763.87	286,763.87	286,763.87	286,763.87	286,763.87	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicastle Tra. Secc. , De Frontera, Tabasco	ASA82	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	498,788.68	482,318.88	482,318.88	482,318.88	477,702.70	477,702.70	477,702.70	99.04	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca. / Registro.
TAB17170401043739	Je729 -Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Del Camino, Acceso A La Ra. Emiliano Zapata, Del Km. 0 000 Al Km. 0 700, Municipio De Centro, Tabasco.	JE729	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,047,727.53	1,924,725.49	1,924,725.49	1,924,725.49	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	94.74	0.00	Kilometro	1,568	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro.
TAB17170401043761	Je732 -Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Del Camino, La Cruz-Corozal, Del Km. 0 000 Al Km. 9 600, Municipio De Centro, Tabasco.	JE732	Tabasco	Centro	El Corozal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	22,672,596.67	20,895,855.47	20,895,855.47	20,895,855.47	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	96.62	0.00	Kilometro	3,017	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro.
TAB17170401043765	Je741 -Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Sellado Horizontal, Camino E.C. (Villahermosa-Frontera)-Acachapan Y Colmena 1era, 2da, 3era, 4ta, Sección -Boca De Escoba	JE741	Tabasco	Centro	Acachapan y Colmena Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	18,205,408.65	17,051,082.09	17,051,082.09	17,051,082.09	16,612,643.24	16,612,643.24	16,612,643.24	97.43	0.00	Kilometro	2,205	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisca: OBRA CONCLUIDA / Registro.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401048774	Je745.-Reconstrucción De Terracerías, Construcción Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal. Camino: E. C. (Ismate - Los Piches) - Cocoyol, Ejido Socialista, Del Km. 2 940 Al Km. 3 940 De Centro	JE745	Tabasco	Centro	Cocoyol (Socialista)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,332,197.40	2,305,220.58	2,305,220.58	2,305,220.58	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	99.66	0.00	Kilometro	421	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
TAB17170401048776	Je737.-Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal. Camino: Paso Real De La Victoria-Sandial-La Cruz. Tramo Del Km 4 300 Al Km 6 880, Ubicaco En El Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE737	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,508,971.38	3,469,229.61	3,469,229.61	3,469,229.61	3,468,463.34	3,468,463.34	3,468,463.34	99.98	0.00	Kilometro	4,638	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
TAB17170401048778	Je746.-Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal. Camino: Nacajuca - Tecoluta, Del Km. 9 900 Al Km. 12 221.70, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE746	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,190,640.86	2,165,328.20	2,165,328.20	2,165,328.20	2,159,890.01	2,159,890.01	2,159,890.01	99.75	0.00	Kilometro	6,495	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
TAB17170401048781	Je733.-Construcción De Cuneta, Aleros En Obras De Drenaje, Aplicación De Riego De Sello Y Señalamiento Horizontal En El Camino: Belén - La Granja, Del Km. 5 000 Al Km. 11 200, Municipio De Macuspana	JE733	Tabasco	Macuspana	Belén	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,255,866.23	3,200,273.93	3,200,273.93	3,200,273.93	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	87.29	0.00	Kilometro	3,260	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
TAB17170401050338	Construcion De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Frio En Callejones La Flecha 1 Y 2	K-064	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	613,155.72	555,927.44	555,927.44	555,927.44	555,927.44	555,927.44	555,927.44	100.00	0.00	Kilometro	3,805	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:..	
TAB17170401050365	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En El Tramo Comanzuelo Del Km 0 121 Al Km 0 300	K-081	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	473,797.06	464,132.60	464,132.60	464,132.60	464,132.60	464,132.60	462,132.03	100.00	0.00	Kilometro	3,386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:..	
TAB17170401050376	Reconstrucción De La Carpeta Asfáltica En El Tramo Comanzuelo Del Km 0 000 Al Km 0 120	K-080	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	341,110.05	335,038.90	335,038.90	335,038.90	335,038.90	333,594.77	100.00	0.00	Kilometro	3,386	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:..		
TAB17170401050387	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calles	K-068	Tabasco	Nacajuca	Tecoluta 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,334.07	1,470,097.09	1,470,097.09	1,470,097.09	1,470,097.09	1,470,097.09	1,463,760.45	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,132	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:..	
TAB17170401050400	Construcción De Carpeta Asfáltica En Frio En Calles, Tramo: Calle Rovirosa	K-063	Tabasco	Nacajuca	Guastacalca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	497,406.83	484,694.51	484,694.51	484,694.51	484,694.51	484,694.51	484,694.51	484,694.51	100.00	0.00	Kilometro	3,585	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:..
TAB17170401051920	K0217.-Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av. Periférico (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0217	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	689,986.40	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	681,356.87	100.00	0.00	Otros	15,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser lamparas / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401051933	K0218.-Rehabilitación Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas Con Mezcla Asfáltica (Bacheo) (Fondo P/Ent Y Mpios Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0218	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	296,329.00	292,879.39	292,879.39	292,879.39	292,879.39	292,879.39	292,879.39	100.00	0.00	Kilometro lineal	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para revisión	
TAB17170401052462	Suministro E Instalación De Transformadores De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraiso Tabasco (Terrestre)	ISM52	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	979,652.00	946,723.34	946,723.34	946,723.34	946,723.34	946,723.34	946,723.34	100.00	0.00	Piezas	25,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401052488	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 18 De Marzo (El Coquito 2da. Etapa, Paraiso, Tabasco (Marítima 2017)	KAM55	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,359,957.56	1,356,132.75	1,356,132.75	1,356,132.75	1,356,132.75	1,356,132.75	1,356,132.75	100.00	0.00	Metros lineales	25,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401052543	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carreola De Tulpanes E Iris Colonia (El Coquito) Paraiso, Tabasco (Terrestre 2017)	KAM56	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	380,791.66	377,830.25	377,830.25	377,830.25	377,830.25	377,830.25	377,830.25	100.00	0.00	Metros lineales	25,186	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FÍSICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710401052556	Suministro E Instalacion De Transformadores De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraiso, Tabasco 2da. Etapa (Marilima)	ISM53	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAIISO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	1,022,025.45	1,010,519.45	1,010,519.45	1,010,519.45	1,010,519.45	1,010,519.45	1,010,519.45	100.00	0.00	Piezas	25,186	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101067523	K-310 Reubicacion De Alcantarillado Sanitario, Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces, Calle Francisco I. Madero E. Ignacio Zaragoza	K-310	Tabasco	Centro	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,694,840.28	1,694,840.28	1,694,840.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,773	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Fisica: / Registro:
TAB17180101074595	Elevacion De Rasantle Y Revestimiento De Camino De La Cerrada El Tamarindo (Antes K-065).	08-K008-005	Tabasco	Nacajuca	Oixacaque	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	155,546.66	155,546.66	155,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,928	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17180101074652	Reconstrucción De La Carpa Asfáltica En Frio En La Calle Ballazar Del Pob. Mazateupa (Antes K-082).	08-K008-006	Tabasco	Nacajuca	Mazateupa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	567,522.81	567,522.81	567,522.81	562,678.59	145,554.14	145,554.14	144,926.75	25.65	0.00	Kilometro	2,304	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101074478	Reconstrucción De La Carpa Asfáltica En Frio En Las Calles San Lazarillo Y Calle Calzada Del Pob. Mazateupa (Antes K-083).	08-K008-007	Tabasco	Nacajuca	Mazateupa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	857,531.15	857,531.15	857,531.15	851,359.18	289,197.23	289,197.23	287,950.69	33.72	0.00	Kilometro	2,304	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17180101075521	Construcion Del Boulevard Haciendo La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	K005008-0001	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecucion	2017	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	27,344	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17180101075664	Construcion De Guarniciones Y Banquetas	K005008-0005	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 3ra. Sección (China)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecucion	2017	2,822,847.00	2,822,847.00	2,822,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	787	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17180101075704	Construcción De Callejones Ignacio Zaragoza, Virgilio Chan Y Andador Allende Con Concreto Hidráulico (Ref. K005-039)	K005-003	Tabasco	Macuspana	Tepetitán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,142,804.82	1,142,804.82	1,142,804.82	1,121,503.07	318,126.84	318,126.84	316,207.11	27.84	0.00	Metros Cuadrados	1,431	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101075726	Remodelacion De Parque 2a. Etapa (Ref. K039-005)	K014-003	Tabasco	Macuspana	Aguilón Serdán (San Fernando)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	153,053.72	153,053.72	153,053.72	153,053.72	98,808.72	98,808.72	98,212.46	64.56	0.00	Lote	14,451	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400812434	Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Gregorio Méndez Entre Las Calles Mariano Matamoros Y Marina Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	OT435	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	7,800,000.00	7,521,869.84	7,521,869.84	7,521,869.84	7,402,412.39	7,402,412.39	7,402,412.39	98.41	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400812444	Construcción De Pavimento Asfáltico En 6 Calles De La Col. Héroe De Nacozari De Tenosique, Tabasco.	OT448	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecucion	2016	8,000,000.00	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	7,250,669.71	100.00	0.00	Metros lineales	3,591	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2018.	
TAB16170300967097	Construcción De Pavimento Asfáltico En Frio En Calles	K-039	Tabasco	Nacajuca	Lomitas	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	990,538.69	980,953.99	980,953.99	980,953.99	980,953.99	980,953.99	980,953.99	100.00	0.00	Kilometro	4,347	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
TAB16170300967575	Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Frio En Calles En Sector La Ceiba	K-049	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	1,749,124.13	1,725,315.17	1,725,315.17	1,725,315.17	1,725,315.17	1,725,315.17	1,725,315.17	100.00	0.00	Kilometro	3,805	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
TAB16170401048726	Je747.-Desorille, Rastreo Y Recargue De Grava De Revestimiento, En La Ranchería Boca De San Geronimo Del Municipio De Jonuta, Tabasco.	JE747	Tabasco	Jonuta	Boca de San Geronimo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	9,834,279.85	9,630,630.37	9,630,630.37	9,630,630.37	9,630,567.86	9,630,567.86	9,630,567.86	100.00	0.00	Kilometro	3,854	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:	
TAB16170401050271	Construcción De Carpa Asfáltica En Frio En Calles, Tramo: Calle Santana	K-062	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2016	510,570.51	502,487.06	502,487.06	502,487.06	502,487.06	502,487.06	453,533.04	100.00	0.00	Kilometro	3,585	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	
TAB15170300967461	Construcción De Pavimento Asfáltico Con Mezcla En Frio En Calle Guayacan	K-048	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	221,681.93	218,536.47	218,536.47	218,536.47	218,536.47	218,536.47	204,372.19	100.00	0.00	Kilometro	3,805	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .	

