

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00180201133231	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartamiento Urbano (Aparur)	AS193	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00180201142244	Contruccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Cipriano Cornelio (Tra Elapa) En El Ejido Carlos Rowrosa Tra. Sección. En El Municipio De Centla. En El Estado De Tabasco.	OP0141	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401042388	Pavimentacion De Calle De Base De Concreto Hidraulico	K0050080653	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estacion Chontalpa)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,950,478.06	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	2,945,383.77	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401042413	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	K0020080611	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	672,689.49	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	667,510.60	100.00	0.00	Otros	3,384	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401042429	Pavimentacion De Camino A Base De Mezcla Asfaltica En Frio Y Obra Complementaria	K0080080655	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacan	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Transportes y Validades	En Ejecución	2018	2,406,157.00	2,700,842.63	2,700,842.63	2,700,842.63	2,400,361.16	2,400,361.16	2,400,361.16	88.87	0.00	Kilometro	532	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042456	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension	K0040080656	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,462,701.30	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	1,457,425.67	100.00	0.00	Luminaria	301	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045480	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ubic. Col. Los Frutales	K0050080633	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045492	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Walter Herrera Ramirez	K0050080634	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100.00	0.00	Luminaria	548	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045503	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K0050080635	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho Tra. Sección (Playa I)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	1,098,108.78	100.00	0.00	Luminaria	350	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045517	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Electricista	K0050080636	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045527	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Abejonal	K0050080637	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	1,098,413.28	100.00	0.00	Luminaria	686	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045535	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Alfa Y Omega	K0050080638	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	0.00	Luminaria	825	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045542	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Arboleda	K0050080639	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	1,098,184.76	100.00	0.00	Luminaria	843	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045548	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cuilahauc	K0050080640	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045556	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Lazaro Cardenas	K0050080641	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	832	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045567	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K0050080623	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,400,000.64	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	4,393,653.12	100.00	0.00	Luminaria	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710401045585	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Centro De Convivencia	K005008 0624	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	3,294,326.34	100.00	0.00	Luminaria	1,200	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045594	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. El Torito	K005008 0625	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045604	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Ej. Huimanguillo	K005008 0626	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	1,097,881.42	100.00	0.00	Luminaria	453	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045613	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Pueblo Nuevo	K005008 0627	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045619	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Los Angeles	K005008 0628	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	1,097,956.82	100.00	0.00	Luminaria	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045633	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Cinco De Mayo	K005008 0629	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,300,000.48	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	3,294,554.28	100.00	0.00	Luminaria	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045643	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Club Liberal	K005008 0630	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045657	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Avenida La Juventud	K005008 0631	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045669	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0632	Tabasco	Huimanguillo	Mastelero	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	1,097,918.54	100.00	0.00	Luminaria	246	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045678	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led Col. Galaxias	K005008 0642	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	893	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045688	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0643	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,100,000.16	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	1,097,994.52	100.00	0.00	Luminaria	2,049	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045697	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0644	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,779.63	2,994,779.63	2,994,779.63	2,698,106.53	2,698,106.53	2,698,106.53	90.09	0.00	Kilometro	230	0.00	90.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045701	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0645	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	2,994,799.64	100.00	0.00	Kilometro	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045706	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0647	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	2,498,734.30	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,708.47	2,493,565.83	2,493,565.83	2,493,565.83	99.99	0.00	Kilometro	972	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045712	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra Complementaria	K008008 0648	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutierrez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	4,468,111.57	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,852.71	4,462,766.66	4,462,766.66	4,462,766.66	100.00	0.00	Kilometro	454	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710401045718	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0649	Tabasco	Huimanguillo	Manuel Sanchez Marmol	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,505,795.67	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.75	3,500,438.74	3,500,438.74	3,500,438.74	100.00	0.00	Kilometro	439	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401045728	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0651	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,775,201.94	3,770,016.91	3,770,016.91	3,770,016.91	3,769,898.86	3,769,898.86	3,769,898.86	100.00	0.00	Kilometro	679	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045733	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico (Cali Zaragoza Entre Simon Sarlat Y Av. Adolfo Cadenas)	K005008 0646	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,114,000.00	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	2,108,968.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24,964	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045736	Pavimentación De Calle El Chillon A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas	K005008 0650	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,771,836.29	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,640.23	3,766,386.82	3,766,386.82	3,766,386.82	99.99	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045741	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Jacinto Lopez	K005008 0652	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,066,315.75	3,061,135.07	3,061,135.07	3,061,135.07	3,060,374.10	3,060,374.10	3,060,374.10	99.98	0.00	Metros Cuadrados	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101075521	Construcción Del Boulevard Hacienda La Diferencia En Tramo Municipal En El Municipio De Huimanguillo, Tabasco	K005008 0619	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	69,988,433.81	15,121,234.70	15,121,234.70	15,121,234.70	21.61	0.00	Metros lineales	27,344	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101075664	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	K005008 0085	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (China)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,822,847.00	2,822,847.00	2,822,847.00	2,817,245.30	2,192,856.37	2,192,856.37	2,192,856.37	77.68	0.00	Metros lineales	787	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101065916	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Potabilizadora, En La Ciudad De Cárdenas, Municipio De Cárdenas, Tabasco	AS166	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	44,000,000.00							0.00	0.00	Otros	0	0.00		Financiera: La entidad federal o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federal o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101065917	Rehabilitación Integral De La Captación Y Planta Potabilizadora, En La Ciudad De Cunduacán, Municipio De Cunduacán, Tabasco	AS167	Tabasco	Cunduacán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	14,990,000.00	14,990,000.00	14,990,000.00	14,666,299.72	14,666,299.72	14,666,299.72	14,666,299.72	97.84	0.00	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101065918	Aportación Estatal Para El Programa De Infraestructura Indígena	AS189	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	7,170,556.31	7,170,556.31	2,552,138.68	2,552,138.68	2,552,138.68	2,552,138.68	2,552,138.68	35.59	0.00	Otros	0	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101067636	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Real	OP0121	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	880,059.89	880,059.89	880,059.89	880,059.89	520,749.49	520,749.49	156,224.85	59.17	0.00	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101067641	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino Rural De La Col. El Bellote	OP0122	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,095,842.28	2,095,842.28	2,095,842.28	2,091,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101068149	Otc03 - Fondo Para Entidades Federales Y Municipios Productores De Hidrocarburos Para El Ejercicio 2018.	OTC03	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2018	218,699,937.00	163,490,538.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	2,238,603	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB18180101074446	Pavimentación De Calles Con Mezcla Asfáltica En La Colonia Induvilab	K005-017	Tabasco	Macuspána	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2018	901,748.97	901,748.97	901,748.97	896,324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	14,451	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074514	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Agua Potable En La Calle Sin Nombre En La Colonia Santa Teresa	K005-016	Tabasco	Macuspána	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2018	485,840.00	485,840.00	485,840.00	483,456.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	14,451	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074531	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre De La Col. Los Pinos	K003-020	Tabasco	Macuspána	Macuspána	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	556,390.98	556,390.98	556,390.98	552,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074547	Remodelación De Parque 1a. Elapa	K014-022	Tabasco	Macuspána	Limbano Blandin Tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,681,032.00	1,681,032.00	774,691.90	1,672,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,900	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1818010174559	Op007.-Demolicion De Tanque Elevado De Agua (R/A. Ignacio Zaragoza 3ra Seccion)	OP007	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	267,884.73	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	265,482.58	100.00	0.00	Piezas	631	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101074594	Op045.- Construccion De Camellon Central Y Alumbrado Publico En Carretera A Paraiso	OP045	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,617,864.41	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	1,615,475.86	100.00	0.00	Otros	37,991	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201133035	K-410 Construccion De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Avenida Jardines Del Contry. En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-410	Tabasco	Centro	Lazaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y validades	En Ejecución	2018	5,180,417.06	5,180,417.06	2,590,208.53	4,929,784.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,790	0.00	0.05	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS / Física: / Registro:
TAB18180201133194	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Urbano (Apuar)	AS192	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	23,189,965.00	23,189,965.00	13,200,120.00	13,200,120.00	13,200,120.00	13,200,120.00	13,200,120.00	56.92	0.00	Otros	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201133260	Aportación Estatal Al Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (Proagua), Apartado Agua Limpia.	AS197	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento009. Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del AguaDEC- OrganismosDescentralizadosOficio Solicitudes/721/2018 Fech	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	863,169.00	863,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135367	Op023.- Demolicion De Tanque Elevado De Agua	OP023	Tabasco	Comalcalco	Oriente 2da Sección (San Cayetano)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	130,058.74	100.00	0.00	Otros	1,048	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201135561	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0432	Tabasco	Huimanguillo	Aguiles Sordán 2da. Sección (Azucentla)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	810,892.55	810,892.55	810,892.55	809,535.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	161	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135565	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0433	Tabasco	Huimanguillo	El Chapo 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135572	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0434	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135581	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0436	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,690.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	930	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135586	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K008008 0437	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,621,785.10	1,621,785.10	1,621,785.10	1,618,669.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	661	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135594	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0403	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	654	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135599	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0404	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,086	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135604	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0405	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,009	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135609	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0407	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	725	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201135617	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0408	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	231	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135623	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0410	Tabasco	Huimanguillo	Ostlán 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	473	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135628	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0411	Tabasco	Huimanguillo	Ostlán 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	887	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135640	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0412	Tabasco	Huimanguillo	Casbanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	409	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136628	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0413	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	238	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136657	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0414	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	199	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136667	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0415	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Alvaro Obregón)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	154	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136676	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0416	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección (La Isla)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	111	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136687	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 417	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	368	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136698	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0418	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	805	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136712	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0419	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	298	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136789	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0420	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	463	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136796	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0422	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	208	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136808	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0421	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,687.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	267	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136872	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0423	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,402	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136888	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0424	Tabasco	Huimanguillo	Pejilagarfer 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,817	0.00	0.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB18180201136899	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0425	Tabasco	Huimanguillo	Pojelagarter o 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	159	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136919	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0406	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,682.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,219	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201136922	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0408	Tabasco	Huimanguillo	El Guanal	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	455	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137150	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0426	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán Valdez	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	346	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137154	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	K005008 0427	Tabasco	Huimanguillo	Pojelagarter o 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	653	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137155	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	K005008 0428	Tabasco	Huimanguillo	Jose Maria Pino Suarez 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,501.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	571	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137157	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	K005008 0429	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalillo 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	421	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137160	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Le	K005008 0430	Tabasco	Huimanguillo	Jose Maria Pino Suarez	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,104,181.96	1,104,181.96	1,104,181.96	1,101,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137165	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0444	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	318	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137167	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0445	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	216,238.06	216,238.06	216,238.06	215,631.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	1,926	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137169	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Sector Rancho Alegre)	K005008 0438	Tabasco	Huimanguillo	Economia	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	567	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137172	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0439	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 1ra. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	310	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137176	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 1ra. Sección)	K005008 0440	Tabasco	Huimanguillo	Tembladera (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.03	540,595.03	539,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137190	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar (Ubic. Tembladera 2da. Sección (Gerbacio Rosalido))	K005008 0442	Tabasco	Huimanguillo	Tembladera (Paso Viejo)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	540,595.03	540,595.15	540,595.15	539,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137192	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Solar	K005008 0443	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	270,297.52	270,297.52	270,297.52	269,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	146	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137310	Pavimentación De Calle Con Concreto Hídrulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 1	K005008 0397	Tabasco	Huimanguillo	C-41 Licenciado Carlos A. Madraza	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Economicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,636,467.43	5,636,467.43	5,636,467.43	5,631,450.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,680	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201137311	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico, Construcción De Guarniciones Y Barraguetas En La Calle Nueva Esperanza Col. 5 De Mayo En Cd. La Venta	K005008 0398	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,060,174.92	5,060,174.92	5,060,174.92	5,055,179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8,821	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137314	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor (Ubic: Sector La Loma).	K008008 0399	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,049,843.35	3,049,843.35	3,049,843.35	3,044,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	4,154	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137317	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K008008 0400	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 2da. Sección (Alvaro Obregón)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,272,079.87	3,272,079.87	3,272,079.87	3,267,079.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	154	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137319	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K008008 0401	Tabasco	Huimanguillo	Basillo 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,938,940.24	3,938,940.24	3,938,940.24	3,933,950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	347	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137321	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obra De Drenaje Menor	K008008 0402	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,386,510.66	4,386,510.66	4,386,510.66	4,381,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	212	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137323	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio	K008008 0453	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,655,983.53	4,655,983.53	4,655,983.53	4,650,950.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	99	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137325	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0446	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,584,766.26	3,584,766.26	3,584,766.26	3,579,819.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	27,344	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137339	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0447	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,389,459.38	4,389,459.38	4,389,459.38	4,834,575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	3,680	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137341	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0448	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,316,670.58	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	3,854	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137342	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0449	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguarte Colorado)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,473,507.22	4,473,507.22	4,473,507.22	4,468,521.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	3,738	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137344	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0450	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,421,228.34	4,421,228.34	4,421,228.34	4,416,282.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	3,917	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137346	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0451	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,212,112.82	4,212,112.82	4,212,112.82	4,206,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	3,158	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137348	Desazolve De Dren Fluvial	K026008 0452	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,152,255.40	4,152,255.40	4,152,255.40	4,147,744.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cubicos	245	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201137638	Construcción De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 1 132 Al Tramo 1 292	08-K008-014	Tabasco	Nacajuca	El Guasmo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	337,979.23	337,979.23	337,979.23	328,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,452	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB18180201137669	Construcción De Carpeta Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 922 Al Tramo 1 131	08-K008-015	Tabasco	Nacajuca	El Guasmo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	427,903.24	427,903.24	427,903.24	126,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,452	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB18180201138578	Rehabilitación De Alumbrado Publico Tecnologia Led	K005008 0431	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Sección	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,082,098.32	1,082,098.32	1,076,994.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Luminaria	673	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB18180201139479	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0393	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	548,917.51	548,917.51	548,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,926	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201139486	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0394	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	626,100.81	626,100.81	626,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,402	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201139489	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0396	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohile 3ra. Sección (Kilometro 32)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	390,683.17	390,683.17	390,683.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	273	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201139495	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	K002008 0396	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilometro 4)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	591,025.59	591,025.59	591,025.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	225	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201139515	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío	K008008 0080	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santamaría 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,497,382.03	3,497,382.03	3,497,382.03	3,488,822.66	1,001,850.17	1,001,850.17	0.00	28.65	0.00	Kilometro	690	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB18180201139522	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío	K008008 0081	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,926,479.35	2,926,479.35	2,926,479.35	2,919,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	206	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201139530	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío Y Obras De Drenaje Menor	K008008 0082	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacán (Ampliación)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,833,567.87	2,833,567.87	2,833,567.87	2,826,190.08	2,826,171.03	2,826,171.03	0.00	99.74	0.00	Kilometro	524	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB18180201139538	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío En Tramos Asfaltados Y Otra Complementaria	K008008 0083	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Sección (Ruz Cortines)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,515,737.74	3,515,737.74	3,515,737.74	3,509,223.53	1,359,632.72	1,359,632.72	1,359,632.72	38.67	0.00	Kilometro	269	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB18180201139544	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío En Tramos Asfaltados Y Otra Complementaria	K008008 0125	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	1,599,205.94	1,599,205.94	1,599,205.94	1,592,339.15	1,385,102.18	1,385,102.18	0.00	86.61	0.00	Metros Cuadrados	1,009	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB18180201139550	Pavimentación De Camino A Base Mezcla Asfáltica En Frío Y Construcción De Obras De Drenaje Menor (Ubic. Entrada Por El Hormiguero) En El EJ, Zapotal Sta. Sección	K008008 0173	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal Sta. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2018	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,295,174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	908	0.00	0.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141236	K008-004.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Asfaltados (Terrestre)	K008-004	Tabasco	Jalapa	Puyacateng o Norte	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	881,084.25	100.00	0.00	Metros lineales	78	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:			
TAB18180201141274	K008-005.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Asfaltados (Marítimo)	K008-005	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	438,349.64	100.00	0.00	Metros lineales	692	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.			
TAB18180201141282	K008-006.- Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Tramos Asfaltados (Terrestre)	K008-006	Tabasco	Jalapa	Victor Fernández Manero 2da Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,390,046.43	1,390,046.43	1,390,046.43	1,382,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	751	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201141289	K008-007.- Mantenimiento De Camino A Base De Rastro Y Recarga De Grava En Tramos Asfaltados (Terrestre)	K008-007	Tabasco	Jalapa	Progreso	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	296,587.14	296,587.14	296,587.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	362	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141601	Suministro E Instalación De Transformadores Manufacturados De Diferentes Capacidades En Diferentes Localidades Del Municipio De Paraiso	ISM52	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	584,596.47	584,596.47	584,596.47	584,596.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR ISM52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201142069	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Frco. Javier Mina - Col Centro De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla	OP0156	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	545,839.24	545,839.24	545,839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201142208	Rehabilitación De Pavimento Con Bacheo A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En Diversas Calles De La Cd. De Tenosique, Tabasco	OP059	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2018	779,587.17	779,587.17	779,587.17	756,589.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32,579	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: 2do trimestre 2018
TAB16170100848975	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En La Calle Jose Maria Morales Y Pavon Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Ignacio Lopez Rayon Referendo 2016 (Antes Op0160)	OP007	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Transportes y validades	En Ejecución	2017	1,200,153.90	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	1,193,612.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB16170100848977	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina (Lado Izquierdo) Referendo 2016 (Antes Op0161)	OP008	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2017	594,269.92	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	591,450.55	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB16170100848981	Reconstrucción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Benito Juarez - Calle Francisco Javier Mina (Lado Derecho) Referendo 2016 (Antes Op0162)	OP009	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA 1-17	Urbanización	En Ejecución	2017	610,652.61	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	606,164.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB1710200848956	Ob39 - Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Aguiles Serdan Entre Las Calles Dos Y Nicolas Bravo, Del Municipio De Jonuta, Tabasco	OTB39	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	9,613,000.00	8,362,953.27	8,362,953.27	8,362,953.27	7,832,483.63	7,832,483.63	7,832,483.63	93.66	0.00	Metros lineales	6,899	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200848968	Ob40 - Construcción De Calles Y Avenidas Con Pavimento Hidráulico Tipo Estampado En La Cd. Centro Del Municipio De Teapa, Tabasco.	OTB40	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,035,000.00	6,598,315.13	6,598,315.13	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	6,557,726.82	99.38	0.00	Metros lineales	26,548	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200848979	Ob41 - Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Arroyo Hondo Abejónal, Municipio De Cárdenas, Tabasco.	OTB41	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo Abejónal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	15,415,000.00	15,410,079.73	15,410,079.73	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	15,409,220.64	99.99	0.00	Kilometro	19,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200848994	Ob42 - Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino El Congo Del Km. 3 440 Al Km. 7 450, Municipio De Macuspansu, Tabasco.	OTB42	Tabasco	Macuspansu	Macuspansu	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	13,725,000.00	12,349,334.17	12,349,334.17	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	12,319,307.87	99.76	0.00	Kilometro	1,658	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB1710200890978	Je726 - Reconstrucción De Terracerías, Obras De Drenaje, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Del Camino: Chable - El Triunfo, Del Km 25 000 Al Km 41 000, Ubicado En El Municipio De Balancán.	JE726	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	22,700,142.93	22,634,911.08	22,634,911.08	22,634,911.08	22,634,911.08	22,634,911.08	22,634,911.08	100.00	0.00	Kilometro	58,420	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200891010	Je727 - Reconstrucción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Camino: La Gloria - Anacleto Canabal, 2da. Secc. Del Km 1 000 Al Km 1 478, Ubicado En El Municipio De Centro, Tabasco	JE727	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,647,309.65	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	1,584,524.78	100.00	0.00	Kilometro	3,305	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB1710300953766	Ob425 - Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 13 340 Al Km. 15	OTB25	Tabasco	Macuspansu	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	11,190,500.00	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	11,186,064.25	100.00	0.00	Kilometro	640,359	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953772	Ob44 - Construcción De Terracerías, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Villahermosa - Escarcega, Km. 24 200) - Tequila - Tierra Colorada, Del Km. 3 950 Al Km. 8 19	OTB44	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,960,000.00	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	19,090,569.57	100.00	0.00	Kilometro	1,673	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953782	Ob47 - Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle "Augusto Hernández Olive" Ubicada En Villa Chichicapa, Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTB47	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	910,000.00	895,818.25	895,818.25	895,809.59	895,809.59	895,809.59	895,809.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	709	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300953786	Ob49 - Construcción De Red De Atanillado Sanitario Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Vicente Guerrero, Centla, Tabasco.	OTB49	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	12,640,000.00	12,630,945.09	12,630,945.09	12,630,945.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8,188	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300953788	Oib50.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino: E.C. (Rta. El Tigre - Ria. El Guacimo, Km. 2 230) - Sector Majahual, Del Km. 0 000 Al Km. 1 880 D	OTB50	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	8,255,798.90	100.00	0.00	Kilometro	2,209	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB17170300953791	Oib51.-Construcción De Terracería, Pavimento Asfáltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Del Camino Comalcalco - Cd. Tecoluitilla Del Km. 5 737 Al Km. 7 200 Del Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OTB51	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández tra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,190,000.00	7,097,396.90	7,097,396.90	7,097,393.10	7,097,393.10	7,097,393.10	7,097,393.10	100.00	0.00	Kilometro	29,615	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB17170300953793	Oib52.-Rehabilitación De Tramo Carretero (Carpetas Asfálticas Y Paso De Agua Con Alcantarilla) Km. 12 320 Del Camino E.C. (Huimanguillo - Malpasos) - Francisco RuEDA, Municipio De Huimanguillo, Tabasco.	OTB52	Tabasco	Huimanguillo	Francisco RuEDA	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,520,000.00	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	1,497,767.88	100.00	0.00	Kilometro	2,560	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953800	Oib57.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Alumbrado Público, Drenaje Pluvial Y Sanitario, Para Acceso Al Cobalab Plantel No. 6, En El Municipio De Cunduacán.	OTB57	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5,400,000.00	4,804,144.13	4,804,144.13	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	4,802,762.28	99.97	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB17170300953802	Oib59.-Construcción De Estacionamiento, Banqueta Y Guarniciones Al Interior De Mercado Provisional "José María Pino Suárez" Ubicado Entre Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca	OTB59	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	825,000.00	800,396.26	800,396.26	800,396.17	800,396.17	800,396.17	800,396.17	100.00	0.00	Metros Cuadrados	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953804	Oib72.-Interconexión De Las Calles Río Mezcalapa Y Río Grijalva De La Colonia Casa Blanca Del Municipio De Centro, Tabasco: Para Acceso De Carga Y Descarga Del Mercado Provisional.	OTB72	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	1,102,000.00	1,079,902.41	1,079,902.41	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	1,006,555.73	93.21	0.00	Metros lineales	15,874	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB17170300953807	Oib73.-	OTB73	Tabasco	Jonuta	Jonuta	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	21,300,000.00	21,295,885.72	21,295,885.72	21,295,885.72	14,591,613.68	14,591,613.68	14,591,613.68	68.52	0.00	Kilometro	40,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018
TAB17170300953812	Oib75.-Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público, En La Avenida Corralillo Del Fraccionamiento Pomoca, Nacajuca, Tabasco.	OTB75	Tabasco	Nacajuca	Pomoca	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,293,135.12	2,293,135.12	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	2,276,236.59	99.26	0.00	Metros Cuadrados	6,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300953819	Oib76.-Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En Calle Carlos Alberto Madrazo Km 0 000 Al Km 0 869.20, Municipio De Centla, Tabasco.	OTB76	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	7,850,000.00	7,559,114.92	7,559,114.92	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	7,497,237.75	99.18	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042467	K-234 K-611 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Calle Acachapan	K-611	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	913,687.32	857,059.76	857,059.76	857,059.76	857,059.76	857,059.76	857,059.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	346	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042495	K-240 K-619 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Calle Violeas Y Narcisos Entre Claveles Y Marcelino García Barragan Andador Amapolas, Carolina	K-619	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,500,512.68	2,481,704.55	2,481,704.55	2,481,704.55	2,481,704.55	2,481,704.55	2,481,704.55	100.00	0.00	Lote	1,375	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042539	K-241 K-622 Colocación De Lastres De Concreto Para El Hundimiento De La Línea De Agua Potable De 20 Pul De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad Sobre El Cauce Del Río De La Sierra, Villa Parrilla	K-622	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,336,756.71	1,306,727.97	1,306,727.97	1,306,727.97	1,306,727.97	1,306,727.97	1,306,727.97	100.00	0.00	Lote	3,900	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042555	K-243 K-625 Reposición De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Ciudad De Villahermosa	K-625	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,402,720.49	3,334,974.03	3,334,974.03	3,334,974.03	3,293,034.26	3,293,034.26	2,881,006.56	98.74	0.00	Lote	353,577	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REFRENDO / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401042573	K-263 K-658 Construcción De Línea De Tubería Auxiliar Para El Drenaje Combinado De 45 Cms. De Diámetro Prolongación De Pepe Del Río, Col. Gaviotas Norte, Villahermosa, Municipio De Tabasco.	K-658	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,097,399.90	2,082,331.65	2,082,331.65	2,082,331.65	2,082,331.65	2,082,331.65	2,082,331.65	2,082,331.65	100.00	0.00	Lote	372	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.
TAB17170401042586	K-264 K-659 Construcción De Fuente De Abastecimiento Del Sistema De Agua Potable En La Ra. González Tra. Secc. Incluye: Equipamiento Y Obras Complementarias Ra González Tra Secc. Municipio De Centro	K-659	Tabasco	Centro	González Tra.	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,544,290.12	4,483,588.76	4,483,588.76	4,483,588.76	2,768,547.70	2,768,547.70	2,166,158.35	61.75	0.00	Lote	2,922	0.00	0.75	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042592	K-265 K-660 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Vhsa Calle Paseo De La Sierra Num 402 Col. Reforma Vhsa Municipio Centro Tab.	K-660	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,576,186.20	7,251,167.81	7,251,167.81	7,251,167.81	7,251,167.80	7,251,167.80	6,124,665.12	100.00	0.00	Lote	353,577	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042598	K-266 K-661 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución Del Agua Potable De La Planta Potabilizadora Carrizal Ra. Emiliano Zapata, Municipio De Centro, Tabasco.	K-661	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,631,272.18	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	4,581,527.29	100.00	0.00	Lote	80,310	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042626	K-267 K-662 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla II Ranchería Corregidora 3ra. Sección, Municipio De Centro, Tabasco.	K-662	Tabasco	Centro	Corregidora Ortiz 3ra. Sección (San Pedrito)	Rural	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,155,894.13	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	5,909,658.36	5,440,312.34	100.00	0.00	Lote	48,085	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042643	K-268 K-663 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Isla II Carretera Vhsa La Isla Ra. Buena Vista Río Nuevo Tra Secc Del Centro	K-663	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo Tra. Sección	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,158,471.31	5,899,815.51	5,899,815.51	5,899,815.51	5,881,204.68	5,881,204.68	3,688,340.43	99.68	0.00	Lote	42,779	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042651	K-269 K-664 Mantenimiento General Del Sistema De Abastecimiento Y Distribución De Agua Potable De La Planta Potabilizadora Parrilla Calle Juan XXIII Fracc Santa Fe, Villa Parrilla Mpio De Centro, Tab.	K-664	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,890,276.42	2,849,760.03	2,849,760.03	2,849,760.03	2,849,760.03	2,849,760.03	2,849,760.03	100.00	0.00	Lote	37,842	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042658	K-270 K-665 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Indeco Pluvial, Calle Altos Hornos, Esquina Industria Del Zinc, Colonia Indeco.	K-665	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,210,768.35	1,198,660.67	1,198,660.67	1,198,660.67	1,041,523.77	1,041,523.77	1,041,523.77	86.89	0.00	Lote	16,500	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042663	K-271 K-666 Mantenimiento General De Estación De Bombeo La Polera Malecón Carlos A Madrazo Esq. Periférico Carlos Pellicer Cámara, Centro, Tabasco	K-666	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,859,048.31	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	4,756,126.24	100.00	0.00	Lote	65,000	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042671	K-272 K-667 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Liverpool, Avenida Paseo Tabasco Esquina 27 De Febrero.	K-667	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,391,217.51	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	1,364,373.16	100.00	0.00	Lote	3,500	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042676	K-273 K-668 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Miguel Hidalgo II Las Torres, Callejón Las Torres, Colonia Miguel Hidalgo.	K-668	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	737,184.52	737,148.12	737,148.12	737,148.12	737,148.11	737,148.11	734,031.38	100.00	0.00	Lote	8,046	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042684	K-274 K-669 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Petrolera, Calle Nispero Sin Numero, Colonia Petrolera (Hariberto Kohel)	K-669	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,612,807.24	1,586,451.68	1,586,451.68	1,586,451.68	1,539,333.76	1,539,333.76	1,491,561.03	97.03	0.00	Lote	4,197	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042692	K-275 K-670 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Casa Blanca, Calle 4 Esquina Calle 5, Colonia Casa Blanca 2da. Sección	K-670	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,257,118.76	1,244,523.28	1,244,523.28	1,244,523.28	1,244,523.28	1,244,523.28	1,244,523.28	100.00	0.00	Lote	4,619	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	
TAB17170401042697	K-276 K-671 Mantenimiento General De Estación De Bombeo San José, Calle Brasil, Esquina Peru, Colonia Las Gaviotas Sur, Sector San José	K-671	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,625,229.20	2,509,956.75	2,509,956.75	2,509,956.75	2,509,956.75	2,509,956.75	2,509,956.75	100.00	0.00	Lote	15,300	0.00	1.00	Financiera: C. FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisca. / Registro.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170401042699	K-277 K-672 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Bonanza, Avenida Principal De Fraccionamiento Bonanza.	K-672	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,138,102.10	1,116,478.82	1,116,478.82	1,116,478.82	1,065,378.84	1,065,378.84	1,020,875.23	95.42	0.00	Lote	1,778	0.00	1.00	Financiera: C FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisica / Registro.
TAB17170401042703	K-278 K-673 Mantenimiento General De Estación De Bombeo Manga II Aguas Negras, A Orillas Del Río Grijalva Colonia La Manga II	K-673	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Convenios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,171,111.45	2,096,720.16	2,096,720.16	2,096,720.16	2,096,720.16	2,096,720.16	2,096,720.16	100.00	0.00	Lote	6,809	0.00	1.00	Financiera: C FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REFRENDO / Fisica / Registro.
TAB17170401043577	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA96	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,550,000.00	1,449,803.95	1,449,803.95	1,449,803.95	1,449,803.95	1,449,803.95	1,449,803.95	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$1,545,002.49, QUEDANDO UN SALDO DE \$95,198.54, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL0571/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043613	Rehabilitación De Drenaje Sanitario. En El Periférico Carlos Molina Frente Carcamo Bajo, Municipio De Cardenas, Tabasco	ASA93	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,999,728.52	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	1,963,457.04	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043629	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA95	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,250,000.00	1,171,284.60	1,171,284.60	1,171,284.60	1,171,284.60	1,171,284.60	1,171,284.60	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$1,244,475.58, QUEDANDO UN SALDO DE \$73,190.98, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL0571/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043638	Rehabilitación En Línea De 20 Pulgadas De Diámetro Que Va De La Ranchería Chichicastle A La Planta Potabilizadora Ubicada En La Cabecera Municipal De La Ciudad De Frontera, Tabasco ¿Específicamente E	ASA94	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,027,736.85	1,027,736.85	1,027,736.85	1,027,736.85	1,027,736.85	1,027,736.85	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,094,381.26, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 66,444.418, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL0571/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401043720	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Captación, En La Ra. Chichicastle Tra. Secc. , De Frontera, Tabasco	ASA82	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	498,788.68	477,702.70	477,702.70	477,702.70	477,702.70	477,702.70	477,702.70	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: EL PROYECTO SE AUTORIZO POR LA CANTIDAD DE \$ 482,318.88, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,616.18, EL CUAL SE REDUJO CON EL OFICIO SPF/RL0571/2018, DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2018.
TAB17170401045974	Construcción De Red De Agua Potable En El Andador Sin Nombre, Tramo Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina	OP0160	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	36,005.26	100.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro:
TAB17170401046018	Mantenimiento De Drenaje Público (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0158	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,092,076.64	1,092,076.64	1,092,076.64	1,092,076.64	1,092,076.64	1,092,076.64	1,092,076.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401046051	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Andador Sin Nombre, Tramo: Andador Pedro De La Cruz Morales - Calle Fco. Javier Mina.	OP0159	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	375,826.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401046123	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Calle Felipe J. Serra, Tramo: Calle Independencia-Calle Mariano Escobedo.	OP0161	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE FRONTERA	Urbanización	En Ejecución	2017	436,621.36	436,731.07	436,731.07	436,731.07	436,621.36	436,621.36	436,621.36	99.97	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401046268	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Col. Siglo Xx)	OP0162	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	774,780.99	774,940.47	774,940.47	774,940.47	774,780.99	774,780.99	774,780.99	99.98	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401048739	Je-729.-Reconstrucción De Terracerías Y Pavimento Asfáltico Del Camino. Acceso A La Ra. Emiliano Zapata, Del Km. 0 000 Al Km. 0 700. Municipio De Centro, Tabasco.	JE729	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,047,727.53	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	1,823,455.97	100.00	0.00	Kilometro	1,568	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401048761	Je-732.-Reconstrucción De Terracerías. Pavimento Asfáltico Del Camino. La Cruz-Corozal, Del Km. 0 000 Al Km. 9 600. Municipio De Centro, Tabasco.	JE732	Tabasco	Centro	El Corozal	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federales y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	22,672,596.67	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	20,190,116.34	100.00	0.00	Kilometro	3,017	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: OBRA CONCLUIDA / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401048765	Je741.-Reconstrucción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino E.C. (Villahermosa-Frontera)-Acachapan Y Colmena 1era, 2da, 3era, 4ta, Sección -Boca De Escoba	JE741	Tabasco	Centro	Acachapan y Colmena 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	18,205,408.65	16,612,653.24	16,612,653.24	16,612,653.24	16,612,653.24	16,612,653.24	16,612,653.24	100.00	0.00	Kilometro	2,205	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401048768	Je744.-Reconstrucción De Terracerias Y Pavimento Asfáltico Del Camino E. C. (Villahermosa - Gárdenas) - Anacleto Canabal 4ta., Del Km. 0 000 Al Km. 1 530, Municipio De Centro, Tabasco.	JE744	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,407,157.84	4,318,147.24	3,369,766.95	3,369,766.95	3,369,766.95	3,369,766.95	3,369,766.95	78.04	0.00	Kilometro	950	0.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE TERMINADA / FINANCIERAMENTE EN PROCESO / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401048774	Je745.-Reconstrucción De Terracerias, Construcción Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino. E. C. (Smate - Los Piches) - Cocoyol, Ejido Socialista, Del Km. 2 940 Al Km. 3 940 De Centro	JE745	Tabasco	Centro	Cocoyol (Socialista)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,332,197.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	2,297,419.40	100.00	0.00	Kilometro	421	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401048776	Je737.-Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Paso Real De La Victoria-Sandial-La Cruz Tramo Del Km 4 300 Al Km 6 880, Ubicaco En El Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE737	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,508,971.38	3,468,463.34	3,468,463.34	3,468,463.34	3,468,463.34	3,468,463.34	3,468,463.34	100.00	0.00	Kilometro	4,638	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401048778	Je746.-Reconstrucción De Terracerias, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino: Nacajuca - Tecolula, Del Km. 9 900 Al Km. 12 221.70, Municipio De Nacajuca, Tabasco.	JE746	Tabasco	Nacajuca	Tecolula 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,190,660.86	2,159,890.01	2,159,890.01	2,159,890.01	2,159,890.01	2,159,890.01	2,159,890.01	100.00	0.00	Kilometro	6,495	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401048781	Je733.-Construcción De Cuneta, Aleros En Obras De Drenaje, Aplicación De Riego De Sello Y Señalamiento Horizontal En El Camino: Bolén - La Granja, Del Km. 5 000 Al Km. 11 200, Municipio De Macuspana	JE733	Tabasco	Macuspana	Bolén	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,255,866.23	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	2,793,576.42	100.00	0.00	Kilometro	3,260	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro:
TAB17170401049647	Op233 Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Mario Calcañeo Sanchez	OP233	Tabasco	Balanacán	Ingeniero Mario Calcañeo Sanchez	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	18,736.58	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401051920	K0217.-Rehabilitación De Alumbrado Publico En Av. Periferico (Fondo PIENT Y Mjlos Prod. De Hidro Y Otros) "Ramo 23" (En Regiones Terrestres 2017)	K0217	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huaspacal 2da. Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	689,986.40	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	684,306.47	100.00	0.00	Otros	15,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053063	Op143-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados. Ej. Yoloxochil 2da Sección (San Severo)	OP143-HM-2017	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 2da. Sección (San Severo)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,041,712.73	2,040,478.76	2,040,478.76	2,040,478.76	2,040,478.76	2,040,478.76	2,040,478.76	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053090	Op144-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados.	OP144-HM-2017	Tabasco	Cunduacán	Mahuatlán (San Nicolás)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	897,134.26	896,977.92	896,977.92	896,977.92	896,977.92	896,977.92	896,977.92	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053818	Op145-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados.	OP145-HM-2017	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	747,576.92	747,518.37	747,518.37	747,518.37	747,518.37	747,518.37	747,518.37	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401053830	Op146-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados.	OP146-HM-2017	Tabasco	Cunduacán	La Isla	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,839,466.89	1,839,361.93	1,839,361.93	1,839,361.93	1,839,361.93	1,839,361.93	1,839,361.93	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401054026	Op147-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados.	OP147-HM-2017	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	509,896.32	509,844.31	509,844.31	509,844.31	509,844.31	509,844.31	509,844.31	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401054062	Op148-Hr-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados	OP148-HR-2017	Tabasco	Cunduacán	Huimango	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,751,777.55	1,751,542.19	1,751,542.19	1,751,542.19	1,751,542.19	1,751,542.19	1,751,542.19	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710401054346	Op152-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados (Ampliación San Felipe)	OP152-HM-2017	Tabasco	Cunduacan	Felipe Carrillo Puerto (Ampliación San Felipe)	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	788,902.98	788,555.12	788,555.12	788,555.12	788,555.12	788,555.12	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710401054643	Op153-Hm-2017.- Mantenimiento A Caminos Rurales En Tramos Aislados	OP153-HM-2017	Tabasco	Cunduacan	Mahuatán 2da. Sección	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	624,285.29	619,321.11	619,321.11	619,321.11	619,321.11	619,321.11	100.00	0.00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180101067523	K-310 Reubicación De Alcantarillado Sanitario, Villa Pueblo Nuevo De Las Raíces, Calle Francisco I. Madero E Ignacio Zaragoza	K-310	Tabasco	Centro	Pueblo Nuevo de las Raíces	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,694,840.28	1,694,840.28	1,694,840.28	1,691,044.50	188,587.77	188,587.77	11.13	0.00	Otros	1,773	0.00	0.70	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Física: / Registro.	
TAB17180101074595	Elevación De Rasante Y Revestimiento De Camino De La Cerrada El Tamarindo (Antes K-065).	08-K008-005	Tabasco	Nacajuca	Oixacaque	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	155,546.66	155,546.66	155,546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,928	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17180101074452	Reconstrucción De La Carpea Asfáltica En Frio En La Calle Ballazar Del Pob. Mazateupa (Antes K-082).	08-K008-006	Tabasco	Nacajuca	Mazateupa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	567,522.81	567,522.81	567,522.81	562,678.59	539,251.48	539,251.48	95.02	0.00	Kilometro	2,304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
TAB17180101074678	Reconstrucción De La Carpea Asfáltica En Frio En Las Calles San Lazario Y Calle Cazada Del Pob. Mazateupa (Antes K-083).	08-K008-007	Tabasco	Nacajuca	Mazateupa	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	857,531.15	857,531.15	857,531.15	851,359.18	819,096.32	819,096.32	95.52	0.00	Kilometro	2,304	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
TAB17180101075704	Construcción De Callejones Ignacio Zaragoza, Virgino Chan Y Andador Allende Con Concreto Hidraulico (Ref. K005-039)	K005-003	Tabasco	Macuspána	Tepetitán	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,142,804.82	1,142,804.82	1,142,804.82	1,121,503.07	1,028,515.86	1,028,515.86	90.00	0.00	Metros Cuadrados	1,431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
TAB17180101075726	Remodelación De Parque 2a. Etapa (Ref. K039-005)	K014-003	Tabasco	Macuspána	Aguiles Sordán (San Fernando)	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	153,053.72	153,053.72	153,053.72	153,053.72	151,983.21	151,983.21	99.30	0.00	Lote	14,451	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17180201133038	K-382 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, C. 2d. Cda. De Ignacio Manuel Altamirano Esq. C. Ignacio Manuel Altamirano, Col. Alasta De Serna, Vhsa	K-382	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	577,585.58	577,585.58	577,585.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	180	0.00	0.02	Financiera: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTE / Física: / Registro: .
TAB17180201133043	K-367 Reparación De Fugas De Agua Potable En Polducto De Medía De Diámetro (Concreto Pavimento Asfáltico Y Terracería) En Diversas Calles Y Avenidas De La Ciudad De Vhsa. Micipio. Centro Tab.	K-367	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,087,156.52	1,087,156.52	1,087,156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	353,577	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTE / Física: / Registro: .
TAB17180201133048	K-381 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, Av. Mártires De Río Blanco Entre Av. Mártires De Cananea Y Carcamo Indeco Col. Indeco Cd. Industrial	K-381	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,353,794.95	1,353,794.95	1,353,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	110	0.00	0.00	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTE / Física: / Registro: .
TAB17180201133056	K-383 Reposición De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente, C. Eurípides Heredia Entre C. Ernestina Montes Y C. Zapotal De Col. Pensiones, Vhsa, Micipio Centro Tab.	K-383	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	929,045.00	929,045.00	929,045.00	898,514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	166	0.00	0.02	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTE / Física: / Registro: .
TAB17180201133062	K-409 Ampliación De La Red De Agua Potable, Colonia Miguel Hidalgo Etapa III, Cd. Villahermosa, Municipio De Centro, Tabasco.	K-409	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	945,242.68	945,242.68	945,242.68	942,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,308	0.00	0.39	Financiera: FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS REMANENTE / Física: / Registro: .
TAB17180201137574	Construcción De Carpea Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 000 Al Tramo 0 510	08-K008-009	Tabasco	Nacajuca	El Guasimo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,089,644.45	1,089,644.45	1,089,644.45	323,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,452	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17180201137600	Construcción De Carpea Asfáltica En Frio Del Camino, Bordo Izquierdo Del Tramo 0 511 Al Tramo 0 921	08-K008-010	Tabasco	Nacajuca	El Guasimo	Rural	Subsidios	U093 Fondo para entidades federalivas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	867,499.31	867,499.31	867,499.31	857,479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro	1,452	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: .

