

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB1710200881995	K-192 K-416 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Dos De La Villa Playas Del Rosario, Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-416	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subtendiente García)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,717,359.60	4,480,486.38	4,480,486.38	4,480,486.38	4,440,449.15	4,440,449.15	3,535,039.76	99.11	0.00	Metros Cuadrados	21,893	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710200883245	K-193 K-425 Rehabilitación De Mercado En Colonia Tierra Colorada En El Municipio De Centro, Tabasco	K-425	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,741,086.11	100.00	0.00	Lote	25,158	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710200883326	K-194 K-435 Infraestructura En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-435	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2017	2,639,409.57	2,639,409.57	2,639,409.57	2,639,409.57	2,639,406.45	2,639,406.45	2,524,570.90	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710200883344	K-195 K-436 Primaria Graciela Pintado De Madrazo, Col. El Recreo, Municipio De Centro, Tabasco	K-436	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.36	1,765,612.64	1,765,612.64	1,765,612.64	1,765,527.72	1,765,527.72	1,490,213.23	100.00	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710200897741	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Drenaje En Calle Comenfort En El Municipio De Paraiso, Tabasco 4898483	KAL79	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,988,566.00	4,921,126.25	4,921,126.25	4,921,126.25	4,921,126.25	4,921,126.25	4,921,126.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB1710200902222	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, En Calle Francisco Trujillo Guerra En El Municipio De Paraiso, Tabasco - 4898785	KAL80	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,950,500.00	4,896,044.50	4,896,044.50	4,896,044.50	4,896,044.50	4,896,044.50	4,896,044.50	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB1710200901846	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Augusto Hernández Olive En Villa Puerto Ceiba Paraiso Tabasco - 4898573	KAL77	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,798,784.00	5,724,078.88	5,724,078.88	5,724,078.88	5,724,078.88	5,724,078.88	5,724,078.88	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100 por ciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB1710300954161	K-219 K-559 Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Violeta Trujillo Cárdenas De La Col. Miguel Hidalgo, Municipio De Centro Tabasco.	K-559	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,778,053.79	1,778,053.79	1,777,349.69	1,777,349.69	1,777,349.69	1,615,270.28	99.96	0.00	Lote	300	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710300954175	K-220 K-562 Construcción De Techumbre En La Cancha Del Parque Lázaro Cárdenas, Col. Alata De Serra, Municipio De Centro, Tabasco.	K-562	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,120,385.93	1,120,385.93	1,120,385.93	1,101,730.73	1,101,730.73	573,572.35	98.33	0.00	Lote	29,800	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710300954189	K-223 K-571 Rehabilitación Del Mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte En El Municipio De Centro Tabasco.	K-571	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,874,544.10	2,874,544.10	2,874,544.10	2,821,333.70	2,821,333.70	2,586,531.88	98.15	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710300954231	K-226 K-576 Pavingentación Hidráulica En La Calle Ocho De La Colonia Casa Blanca Segunda Sección Del Centro, Tabasco	K-576	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,940,045.36	1,940,045.36	1,940,045.33	1,939,926.97	1,939,926.97	1,934,199.57	99.99	0.00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB1710300957241	Construcción De Pavimento Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 8 De Octubre En Villa Puerto Ceiba Paraiso Tabasco 4898696 - 1104	KAL78	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,553,711.00	5,490,900.86	5,490,900.86	5,490,900.86	5,490,900.86	5,490,900.86	5,490,900.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB1710300958252	Reconstrucción De Carpeta Asfáltica En Nacajuca, Tabasco - 5413213 - 4094	K-037	Tabasco	Nacajuca	Gustacalca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,331,650.00	1,297,255.56	1,297,255.56	1,297,255.56	1,297,255.56	1,297,255.56	1,297,255.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
TAB1710300958799	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calles (Tra Etiapa), En El Municipio De Nacajuca, Tabasco - 5785130-6224	K-050	Tabasco	Nacajuca	Lomitas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,117,868.00	5,937,151.67	5,937,151.67	5,937,151.67	5,937,151.67	5,937,151.67	5,937,151.67	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
TAB1710300960222	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Col. Cuillahuac De La Ra, Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5590784 - 5360	K005008 0512	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB171030096536	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle 16 De Noviembre Y Andador 9 Col. La Ceiba Del Mpio, Cárdenas Tab.	OTB54	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,461,353.30	3,461,353.30	3,461,353.30	3,390,404.44	3,390,404.44	3,108,847.56	97.95	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1717030096069	Proyectos De Infraestructura Municipal En Nacajuca, Tabasco // (Construcción De Gradas, Servicios Sanitarios Y Cerca Perimetral En Unidad Deportiva Comunitaria (1ª. Etapa) - 5506481 - 4579	K-053	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,448,570.39	2,448,570.39	2,448,570.39	2,448,570.39	2,448,570.39	2,448,570.39	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB1717030096103	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Cons/ De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, Calle Carlos A Wilson, Col. Santa Cruz	OTB24	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,776,289.26	1,776,289.26	1,776,289.26	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	99.99	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018.
TAB17170300961097	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	K008008 0502	Tabasco	Huimanguillo	Jose Narciso Rovirosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961504	Construcción De Techados De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guamal, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	K035008 0514	Tabasco	Huimanguillo	El Guamal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,998,249.00	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961510	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Ra. Pedregalillo Tera Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	K008008 0496	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalillo Tra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961580	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda) - 5590562 - 5357	K005008 0499	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortes Rueda)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,880,000.00	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961589	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	K008008 0505	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961786	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Guayabal, En El Municipio De Nacajuca, En El Estado De Tabasco - 5398052 - 3984	K-035	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,049,059.00	1,022,454.86	1,022,454.86	1,022,454.86	1,022,454.86	1,022,454.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
TAB17170300962491	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab. // (Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, En La Calle 27 De Febrero Del Mpio Cárdenas, Tab.)	OTB23	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	6,221,800.00	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300962604	Recarpeteo Con Mezcla Asfáltica En Calle En Camino Principal En Libertad Tra. Sección En El Municipio De Paraiso, Tabasco - 4898874 - 1106	OPL51	Tabasco	Paraiso	Libertad Tra. Sección (El Chivero)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,369,875.00	7,998,042.63	7,998,042.63	7,998,042.63	7,998,042.63	7,998,042.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se manda a validar proyecto terminando al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300962877	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor En La Ra. Villa Flores 2da. Sección - 5590628 - 5358	K008008 0498	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,100,000.00	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300962910	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad Guadalupe Victoria)	K008008 0513	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300963249	K008-014 - Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo, Chiplinlar 4ta Sección - Chiplinlar Tra Sección - Puente Guayacan En La Ra. Chiplinlar Tra. Sección	K008-014 4794	Tabasco	Jalapa	Chiplinlar 4ta. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,500,000.00	6,428,500.00	6,428,500.00	6,415,571.48	6,415,519.13	6,415,519.13	99.80	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES METROS LINEALES / Registro: .	
TAB17170300963327	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Las Calles (El Retiro Y Epitacio Bravata. - 5717342 - 5741	K-038	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,441,677.68	2,441,677.68	2,441,677.68	2,441,677.68	2,441,677.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
TAB17170300963332	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Rafael Martínez De Escobar - 5590496 - 5356	K008008 0501	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300963489	Infraestructura Vial En Municipio De Paraiso. Tab (Const: De Pavimento Hidr, Drenaje, Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas En Calle Prof Alejandro Rodríguez Roher Y Cocoteros De Paraiso Tabasco.)	KAL88	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,730,000.00	5,662,874.02	5,662,874.02	5,662,874.02	5,662,874.02	5,662,874.02	5,662,874.02	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se manda a validar proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300963808	Pavimentación En Diversas Calles A Bases De Concreto Asfáltico En Frio En El Pob. Ocucpan- 5590850 - 5361	K005008 0497	Tabasco	Huimanguillo	Ocupan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401041389	K008-023 -Reconstrucción De Carpeta Asfáltica En Tramos Aislados Del Camino A Tequila 1a. Sección "La Aurora" - Benito González, Del Km 0 000 Al 3 600 En Ra. Tequila 1a Sección (La Aurora) - 5530129	K008-023	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,400,000.00	2,373,600.00	2,373,600.00	2,362,905.89	2,362,668.07	2,362,668.07	2,259,933.41	99.54	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: LE META ES 1.2 KM / Registro:	
TAB17170401041469	Construcción De Techumbre Enchufe De Fútbol Rapido De La Colonia El Campanario De La Ciudad De Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) En El Estado De Tabasco - 5281978	I0019	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHUMBRE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401041475	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Aureo L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	K034008 0535	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L. Calles	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,001,751.00	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401042929	K-233 K-605 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Ra. Río Viejo, Sector Mandarina, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-605	Tabasco	Centro	Río Viejo 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,890,000.00	9,749,003.93	9,749,003.93	9,749,003.93	8,263,588.45	8,263,588.45	6,386,955.06	84.76	0.00	Metros Cuadrados	6,726	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042933	K-236 K-615 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-615	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,362,600.00	3,275,172.29	3,275,172.29	3,275,172.29	3,274,495.79	3,274,495.79	2,948,237.93	99.98	0.00	Metros Cuadrados	6,485	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042938	K-237 K-616 Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Tierra Colorada Del Municipio De Centro Tabasco.	K-616	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,878,206.01	2,878,206.01	2,878,206.01	2,875,505.36	2,875,505.36	2,177,030.12	99.91	0.00	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042942	K-238 K-617 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Ra. Itzacomán Del Municipio De Centro Tabasco.	K-617	Tabasco	Centro	Itzacomán 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	15,824,000.00	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	4,775,820.45	4,775,820.45	4,755,235.01	30.95	0.00	Metros Cuadrados	5,243	0.00	0.55	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042948	K-239 K-618 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Pólicanos, Ra. Huapimol En El Municipio De Centro Tabasco.	K-618	Tabasco	Centro	Guapinol	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,164,800.00	3,147,009.66	3,147,009.66	3,147,009.66	3,147,009.65	3,147,009.65	2,740,059.88	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,768	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401042953	K-255 K-646 Construcción De Módulo Deportivo Comunitario, Fracc Santa Elena, En El Municipio De Centro Tabasco.	K-646	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,470,578.08	1,470,578.08	1,470,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	14,700	0.00	0.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:
TAB17170401042962	K-280 K-678 Rehabilitación Del Mercado De La Sierra, Colonia Guayabal, Municipio De Centro Tabasco.	K-678	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,965,489.88	2,965,489.88	2,965,489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	10,000	0.00	0.80	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:
TAB17170401042969	K-281 K-679 Rehabilitación Del Parque, Área De Juegos Infantiles Y De Canchas Rápida En Col. Nueva Pensiones, Municipio De Centro, Tabasco.	K-679	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,472,500.00	2,467,987.03	2,467,987.03	2,467,987.03	350,953.56	350,953.56	350,953.56	14.22	0.00	Lote	2,424	0.00	0.80	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB17170401045066	Otb86 - Construcción De Puente Mixto En El Camino Benito Juárez - Aquiles Serdán El Congo Km 4 010, Ubicado En El Municipio De Macuzpana, Tabasco.	OTB86	Tabasco	Macuzpana	Aquiles Serdán	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	3,773,517.63	3,739,034.25	3,739,034.25	3,739,034.25	1,335,071.26	1,335,071.26	1,335,071.26	35.71	0.00	Metros lineales	10,500	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045078	Otb87 - Construcción De Puente Mixto, E. C. (E. Zapata - Tenosique Km 21 400) Pocoluc-La Consepación, Km 9 700, Ubicado En El Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco	OTB87	Tabasco	Emiliano Zapata	Pocoluc	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	5,922,614.63	5,922,277.45	5,922,277.45	5,922,277.45	1,995,548.81	1,995,548.81	1,995,548.81	33.70	0.00	Metros lineales	6,500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL PRIMER TRIMESTRE 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

