

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB00170200891954	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grija. Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957211	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural De La Ra. Niños Héroe (Tra. Elapa). En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco - 4787369 - 409	409	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Red De Drenaje Y Agua Potable, Calle Adolfo Ruiz Cortines, Cárdenas, Tabasco - 4851586 - 798	798	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957414	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable En La Calle Frontera, Cárdenas, Tabasco - 5126026 - 2519	2519	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957679	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado Francisco I. Madero. De Frontera, Centla Tabasco. - 4887160 - 910	910	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones De La Calle Del Caminero, Cárdenas, Tabasco - 4851276 - 796	796	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957771	Pavimento Con Concreto Hidráulico, Poblado C-09 Cárdenas, Tabasco. - 4852111 - 800	800	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958144	Infraestructura Vial En Calles Del Municipio De Jonuta, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez Entre Las Calles 24 De Mayo Y Mejía Del Municipio De Jonuta, Tab.) - 4921334 - 1203	1203	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958193	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Drenaje Y Agua Potable Calle Paredon Y Campo Bellote, Cárdenas, Tabasco - 4851888 - 799	799	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958440	Pavimentación De Caminos Con Mezcla Asfáltica En Callejón En El Municipio De Macuspana, Tabasco. // (Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle Miguel Orco De Los Llanos En La Col. El Mango De La Villa Benito Juárez) - 5127398 - 2523	2523	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del 0 + 487.65 Al 0+932.07 En La Calle Ignacio Zaragoza Del Municipio De Jonuta, Tabasco - 4921466 - 1205	1205	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958588	Infraestructura Vial Del Municipio De Centla, Tabasco // (Construcción De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Luandro Rivarosa Wade 2da. Sección, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.) - 5097091 - 2270	2270	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958755	Infraestructura Social En Cárdenas, Tabasco // (Rehabilitación Del Sistema De Iluminación, Trotapista, Domo De Cancha De Usos Múltiples, Canchas Deportivas, Construcción De: Drenaje Pluvial, Sanitarios Y Área Recreativa En La Unidad Deportiva Domingo Colln, Cárdenas, Tabasco.) - 5144054 - 2711	2711	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958963	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del 0+000 Al 0+684.96 La Calle Manuel Evia Del Municipio De Jonuta, Tabasco - 4922293 - 1207	1207	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB00170300959116	Infraestructura Vial En Calle Correa En El Municipio De Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banqueta, Red De Drenaje Y Agua Potable, Calle Correa, Cárdenas, Tabasco) - 4963998 - 1369	1369	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300959478	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural De La Ranchería El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco - 4805074 - 563	563	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300959685	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle A. Sánchez Magallanes De La Localidad De Frontera, 1ra. Etapa, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco - 4787303 - 408	408	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300959558	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del 0+000 Al 0+563.94 En La Avenida Periferico Del Municipio De Jonuta, Tabasco - 4921400 - 1204	1204	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB0017030096160	Infraestructura Vial Del Municipio De Centla, Tabasco // (Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Griñala Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon - Calle Harmonegildo Galeana, En La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.) - 5069528 - 2025	2025	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300960426	Infraestructura Vial En El Municipio De Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Red De Drenaje Y Agua Potable, Calle Aquiles Calderon Marchena, Cárdenas, Tabasco.) - 5122823 - 2487	2487	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300960501	Infraestructura Vial En El Municipio De Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banqueta Y Drenaje En Las Calles: Avenida Las Palmas Y Calle Alamo, Cárdenas, Tabasco.) - 5143264 - 2701	2701	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300960526	Infraestructura Vial En El Municipio De Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio, En La Ranchería Santana 2da Sección B, Cárdenas, Tabasco) - 5144120 - 2712	2712	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300961365	Infraestructura Vial En Calles Del Municipio De Jonuta, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Entre La Calle 2 Y Simon Sarlat Del Municipio De Jonuta, Tab.) - 4921268 - 1202	1202	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300961471	Pavimentación De Caminos Con Mezcla Asfáltica En Caliente En El Municipio De Macuspana, Tabasco. // (Construcción De Pavimento Asfáltico Y Sotostamiento Horizontal, Camino Jalapa-Belen En La Ra. Lerdo De Tejada 2da. Sección Tramo: Del Km 0+000 Al Km 0+930) - 5126892 - 2521	2521	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB00170300961683	Infraestructura Vial En Camino Del Ejido División Del Norte (Ejido Montaña 2da), En El Municipio De Tacotalpa, Tabasco - 5033826 - 1774	1774	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB00170300961893	Pavimentación De Caminos Con Mezcla Asfáltica En Calle En El Municipio De Macuspana, Tabasco // (Construcción De Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal, Camino R/A, San Francisco, Tramo Del Km. 0+000 Al 0+980) - 5127116 - 2522	2522	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB0017030096242	Infraestructura Vial En Calles Del Municipio De Cárdenas, Tabasco // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Red De Drenaje Calle Turquesa, Cárdenas, Tabasco) - 4851341 - 797	797	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300962575	Construcción De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco - 4787237 - 407	407	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963053	Infraestructura Vial Del Municipio De Centla, Tabasco // (Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtémoc, Tramo: Calle Independencia (0+000) - Calle Ignacio López Rayón (0+435.77), De La Cd. De Frontera, En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco) - 5042517 - 1829	1829	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963110	Construcción De Domo En La Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón C.C.T. 27des0021], Cárdenas, Tabasco. - 4851082 - 795	795	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963282	Construcción De Banqueta Y Guarniciones De La Calle Unión Entre El Entronque De La Calle Miguel Hidalgo Y Carretera Ciudad Pemex-Jonuta, Municipio De Macuspana, Tabasco - 5081334 - 2134	2134	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963680	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Cristóbal Colón Entre La Carretera Ciudad Pemex-Jonuta Y La Calle Abasolo De La Colonia Curva, Municipio De Macuspana, Tabasco - 5081229 - 2133	2133	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963690	Pavimentación De Caminos Con Mezcla Asfáltica En Calle En El Municipio De Macuspana, Tabasco. // (Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica, En La Ra. Santuario Tra. Sección) - 5126706 - 2520	2520	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170401041809	Construcción Del Centro De Desarrollo Indígena De Pucalán (1era. Etapa), En El Municipio De Tacotalpa, En El Estado De Tabasco - 5033721	32	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170401041816	Construcción De Puente Mido En El Camino Benito Juárez-Aquiles Serdan-El Congo Km 4+010, Ubicado En El Municipio De Macuspana, Tabasco. - 5777144	297	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00180201135779	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 8 De La Localidad C-40 (General Ernesto Aguirre Colorado))		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,087,978.45						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201135829	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Fito Y Otra De Drenaje Menor En La Localidad De Blasillo 4ta. Sección)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,908,410.36						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB00180201135845	Rehabilitación Del Parque Central Francisco Sarabia, Incluye Cancha De Usos Múltiples, En El Municipio De Teapa, Tabasco.		Tabasco	Teapa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201135896	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Calles De La Col. Pueblo Nuevo De La Localidad Huimanguillo)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,806,183.34							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201135907	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Roberto Madrazo Pintado De La Colonia Olmeca De La Localidad La Venta)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,645,291.33							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136016	Infraestructura Social En El Estado De Tabasco // (Rehabilitación Del Edificio De La Secretaría De Planeación Y Finanzas Del Gobierno Del Estado De Tabasco)		Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9,994,959.05							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136035	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Los Naranjos 2da. Sección)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,210,747.36							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136059	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 3 De La Localidad C-31 (General Francisco Villa))		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,521,580.74							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136082	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Palo Mulato Viejo)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,033,442.54							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136107	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Huapacal 3ra. Sección)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,980,936.91							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136459	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Pajestegadero 1ra. Sección (Plataforma))		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,706,060.77							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136474	Infraestructura Vial En El Estado De Tabasco // (Rehabilitación De Pavimento En Camino Otra Banda 2da. Sección Y 3ra. Sección - Samaria A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Localidad De Samaria)		Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,099,368.20							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201136488	Infraestructura Social En El Estado De Tabasco // (Construcción De Techado Y Rehabilitación De Infraestructura En Cajones De Estacionamiento En Áreas Exteriores Del Edificio De Base 4 (De La Secretaría De Planeación Y Finanzas).)		Tabasco	Centro	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	9,775,333.95							0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1717030096222	Construcción De Banquetas Y Guarniciones En Diversas Calles De La Col. Cuauhahuac De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección. - 5590784 - 5360	K005008 0512	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	982,734.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717030096197	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Col. Jose Narciso Rovirosa - 5589765 - 5349	K008008 0502	Tabasco	Huimanguillo	Jose Narciso Rovirosa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	2,467,302.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300961504	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Techada En Plaza Cívica En El Ejido El Guanal, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588555 - 5340	K035008 0514	Tabasco	Huimanguillo	El Guanal	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,998,249.00	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	1,970,066.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300961510	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En La Ra. Pedregalito 1era Sección, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco	K008008 0498	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	2,466,321.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300961580	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortes Rueda) - 5590562 - 5357	K005008 0499	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortes Rueda)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,880,000.00	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	3,832,298.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300961589	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Los Naranjos - 5591466 - 5368	K008008 0505	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	2,466,130.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300962877	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Obras De Drenaje Menor En La Ra. Villa Flores 2da. Sección - 5590628 - 5358	K008008 0498	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100,000.00	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	2,070,922.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300962910	Pavimentación De Caminos A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Localidad Guadalupe Victoria)	K008008 0513	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	1,971,621.49	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300963332	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Ej. Rafael Martínez De Escobar - 5590496 - 5356	K008008 0501	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	3,457,147.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300963808	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Concreto Asfáltico En Frio En El Pob. Ocupapan - 5590850 - 5361	K005008 0497	Tabasco	Huimanguillo	Ocupapan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	2,961,021.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401041475	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples, Techada En La Esc. Primaria "Guadalupe Victoria" En El Ejido Auro L. Calles, En El Municipio De Huimanguillo, En El Estado De Tabasco - 5588679	K034008 0535	Tabasco	Huimanguillo	Auro L. Calles	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,001,751.00	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	1,973,411.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200881995	K-192 K-416 Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Dos De La Villa Playas Del Rosario, Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-416	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subtemiente Garca)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,717,359.60	4,440,449.15	4,440,449.15	4,440,449.15	4,440,449.15	4,440,449.15	4,440,449.15	4,440,449.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados	21,893	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170200883245	K-193 K-425 Rehabilitación De Mercado En Colonia Tierra Colorada En El Municipio De Centro, Tabasco	K-425	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	2,875,408.09	100.00	0.00	Lote	25,158	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170200883326	K-194 K-435 Infraestructura En El Hospital Regional De Alta Especialidad Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-435	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2017	2,639,409.57	2,639,406.45	2,639,406.45	2,639,406.45	2,639,406.45	2,639,406.45	2,639,406.45	2,639,406.45	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170200883344	K-195 K-436 Primaria Graciela Prieto De Medrano, Col. El Recreo, Municipio De Centro, Tabasco	K-436	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,783,402.36	1,765,527.72	1,765,527.72	1,765,527.72	1,765,527.72	1,765,527.72	1,765,527.72	1,765,527.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	400	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170200885519	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural De La Ra Niños Héroes (Tra. Etapa), En El Municipio De Centla	OP0048	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,672,150.76	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	1,666,318.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200885521	Construcción De Pavimento Asfáltico En El Camino Rural De La Ra. Cañaveral En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0049	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,868,100.00	2,866,002.06	2,866,002.06	2,866,002.06	2,830,695.97	2,830,695.97	2,830,695.97	2,830,695.97	98.77	0.00	Metros Cuadrados	279,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200885523	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones, Y Banquetas De La Calle A. Sanchez Magallanes De La Localidad De Frontera, Tra Etapa, En El Municipio De Centla	OP0050	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,382,749.24	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	2,379,193.45	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200885524	Construcción De Pavimento Asfáltico Del Camino Rural El Limón, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0051	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	2,961,109.00	100.00	0.00	Kilometro	311,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200885525	Construcción De Guarniciones Y Banquetas, De La Localidad Leandro Rovirosa Wade 2da Sección, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0054	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,012,084.02	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	1,006,581.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200885526	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhtemoc-Escuela Primaria Localidad: Caparoso, En El Municipio De Centla.	OP0060	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	910,795.81	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	907,101.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200891156	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco.	OP0056	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	5,934,000.00	5,818,790.35	5,818,790.35	5,818,790.35	5,818,790.35	5,818,790.35	5,818,790.35	5,818,790.35	100.00	0.00	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200891542	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Del Poblado I, Madero De Frontera Centla, Tabasco	OP0052	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	4,849,787.18	100.00	0.00	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200891990	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Lopez Rayon-Calle Hermenegildo Galeana, En La Cd. De Frontera	OP0053	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,191,285.24	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	1,188,791.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200892017	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Cuauhtemoc Tramo: Calle Independencia	OP0055	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,708,630.74	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	5,613,026.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200892083	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía-Calle Mariano Escobedo, En La Cd De Frontera.	OP0061	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	702,506.01	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	699,760.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200892156	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Gregorio Méndez Magaña-Calle Ejido (Carretera Federal) En La Cd De Frontera Centl	OP0062	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,259,311.05	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	2,256,878.19	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200897727	Infraestructura Vial En Calles Del Municipio De Balcanan, 5233316	5233316	Tabasco	Balcanan	Balcanan	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALCANAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	791,772.06	761,305.71	761,305.71	761,305.71	761,305.71	761,305.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170300954161	K-219 K-559 Construcción De Techo En El Jardín De Niños Violeta Trujillo Cárdenas De La Col. Miguel Hidalgo, Municipio De Centro Tabasco.	K-559	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,780,200.00	1,777,349.69	1,777,349.69	1,777,349.69	1,777,349.69	1,777,349.69	100.00	0.00	Lote	300	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954175	K-220 K-562 Construcción De Techo En La Cancha Del Parque Lázaro Cárdenas, Col. Alasta De Serra, Municipio De Centro, Tabasco.	K-562	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,101,730.73	1,101,730.73	1,101,730.73	1,101,730.73	1,101,730.73	100.00	0.00	Lote	29,800	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954189	K-223 K-571 Rehabilitación Del Mercado Coronel Gregorio Méndez Magaña, Colonia Tamulte En El Municipio De Centro Tabasco.	K-571	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,821,333.70	2,821,333.70	2,821,333.70	2,821,333.70	2,821,333.70	100.00	0.00	Lote	500,000	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954231	K-226 K-576 Pavingentación Hidráulica En La Calle Ocho De La Colonia Casa Blanca Segunda Sección Del Centro, Tabasco.	K-576	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,939,926.97	1,939,926.97	1,939,926.97	1,939,926.97	1,939,926.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	1.00	Financiera: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300965636	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Calle 16 De Noviembre Y Andador 9 Col. La Ceiba Del Mpio, Cárdenas Tab.	OTB54	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	3,500,000.00	3,461,353.30	3,461,353.30	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	3,390,404.44	97.95	0.00	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB1710300961003	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab / Const De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, Calle Carlos A Wilson, Col. Santa Cruz	OTB24	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,776,289.26	1,776,289.26	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	1,776,168.73	99.99	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300961630	Remodelación Y Rehabilitación Del Parque Celia Abreu, En La Ciudad De Balancán, En Balancán, Tabasco - 5545731 - 4960	4960	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,750,000.00	4,525,952.47	4,525,952.47	4,525,952.47	4,525,952.47	4,525,952.47	4,525,952.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB1710300962491	Infraestructura Vial En Calles Del Mpio De Cárdenas, Tab. // (Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Y Agua Potable, En La Calle 27 De Febrero Del Mpio Cárdenas, Tab.)	OTB23	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2017	6,221,800.00	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	6,148,172.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300963249	K008-014 - Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo, Chiplinar 4ta Sección - Chiplinar 1ra Sección - Puente Guayacan En La Ra. Chiplinar 1ra. Sección	K008-014 4794	Tabasco	Jalapa	Chiplinar 4ta. Sección	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,500,000.00	124,684.92	124,684.92	124,684.92	124,684.92	124,684.92	124,684.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Concluido / Registro:	
TAB1710300963950	OP0111- Construcción De Dos Aulas Adosadas Col. La Yuquera.	OP0111	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO	Educación	En Ejecución	2017	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	1,095,110.56	100.00	0.00	Otros	1,685	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB1710300966934	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Cerrada De Libertad	OP103	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	783,062.57	761,305.71	761,305.71	761,305.71	761,305.71	761,305.71	761,305.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados	13,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB1710300966953	Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas, Alumbrado Público En El Ejido El Destino	OP104	Tabasco	Balancán	El Destino	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	3,708,750.00	3,674,857.07	3,674,857.07	3,674,857.07	3,674,857.07	3,674,857.07	3,674,857.07	100.00	0.00	Metros lineales	13,030	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB1710401041389	K008-023 -Reconstrucción De Carpea Asfáltica En Tramos Aislados Del Camino A Tequila 1a. Sección "La Aurora" - Benito Gonzalez, Del Km 0 000 Al 3 400 En Ra. Tequila 1a Sección (La Aurora) - 5530129	K008-023	Tabasco	Jalapa	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,400,000.00	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	2,362,668.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Concluido / Registro:	
TAB1710401041469	Construcción De Techumbre En Cancha De Fútbol Rápido De La Colonia El Campañario De La Ciudad De Emiliano Zapata (Incluye Obras Complementarias) En El Estado De Tabasco - 5281978	I0019	Tabasco	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHUMBRE. / Registro:	
TAB1710401042929	K-233 K-605 Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Ra. Rio Viejo, Sector Mandarina, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-605	Tabasco	Centro	Rio Viejo 1ra. Sección	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	9,890,000.00	9,744,261.19	9,744,261.19	9,744,261.19	9,744,261.19	9,744,261.19	9,744,261.19	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,726	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042933	K-236 K-615 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-615	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,362,600.00	3,274,495.79	3,274,495.79	3,274,495.79	3,274,495.79	3,274,495.79	3,274,495.79	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,485	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042938	K-237 K-616 Rehabilitación De La Unidad Deportiva De Tierra Colorada Del Municipio De Centro Tabasco.	K-616	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,875,505.36	2,875,505.36	2,875,505.36	2,875,505.36	2,875,505.36	2,875,505.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042942	K-238 K-617 Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De La Ra. Itzacomitan Del Municipio De Centro Tabasco.	K-617	Tabasco	Centro	Itzacomitan 1ra. Sección	Rural	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	15,824,000.00	15,429,344.07	15,429,344.07	15,429,344.07	12,783,684.54	12,783,684.54	12,783,684.54	82.85	0.00	Metros Cuadrados	5,243	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042948	K-239 K-618 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Policanos, Ra. Huapinul En El Municipio De Centro Tabasco	K-618	Tabasco	Centro	Guapinul	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,164,800.00	3,147,009.65	3,147,009.65	3,147,009.65	3,147,009.65	3,147,009.65	3,147,009.65	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,768	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042953	K-255 K-646 Construcción De Modulo Deportivo Comunitario, Fracc Santa Elena , En El Municipio De Centro Tabasco.	K-646	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,470,578.08	1,470,578.08	1,470,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	14,700	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:
TAB1710401042962	K-280 K-678 Rehabilitación Del Mercado De La Sierra, Colonia Guayabal, Municipio De Centro Tabasco.	K-678	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,967,000.00	2,965,489.88	2,965,489.88	2,965,489.88	2,848,086.90	2,848,086.90	1,331,413.08	96.04	0.00	Lote	10,000	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB1710401042969	K-281 K-679 Rehabilitación Del Parque, Area De Juegos Infantiles Y De Cancha Rápida En Col. Nueva Pensiones, Municipio De Centro, Tabasco.	K-679	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,472,500.00	2,467,987.03	2,467,987.03	2,467,987.03	2,421,584.36	2,421,584.36	2,421,584.36	98.12	0.00	Lote	2,424	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL REFRENDO / Física: / Registro:	

