

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Comprometido									Devengado	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado									
TAB16160400812969	Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara"	OTA61	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecucion	2016	14,835,000.00	14,801,169.09	14,801,169.09	14,801,169.09	14,801,169.09	14,801,169.09	14,801,169.09	14,801,169.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados		100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160400812976	Reconstrucción De Mercado Pino Suarez, En El Municipio De Centro, En El Estado De Tabasco.	OTA64	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanizacion	En Ejecucion	2016	140,932,500.00	140,917,753.75	140,917,753.75	140,917,753.75	66,881,855.29	66,881,855.29	66,881,855.29	66,881,855.29	47.46	0.00	Metros Cuadrados		664,629	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017.	
TAB16160400812980	Construcción De Puente De Concreto Armado, Camino: E.C. (Villahermosa - Luis Gil Pérez) Km. 3 900 - E.C. (Villahermosa - Corregidora - San Joaquín), Centro, Tabasco.	OTA65	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Urbanizacion	En Ejecucion	2016	86,537,500.00	86,493,335.18	86,493,335.18	86,493,335.18	67,199,778.04	67,199,778.04	67,199,778.04	67,199,778.04	77.69	0.00	Metros lineales		30,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160400813589	K-248 K-655 Pavimentación Del Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Mirandas, Ra. Anacleto Canabal Tra. Seccion(234.00m X 5.50m).	K-655	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal Tra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	1,389,013.00	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	1,316,803.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados		3,500	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813595	K-249 K-656 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Carlos A. Madrazo, Ra. Aniceto T.S. (40.00x7.00m)	K-656	Tabasco	Centro	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	259,840.00	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	232,061.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados		1,800	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813597	K-250 K-657 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Churchill, Ra. Anacleto Canabal Tra. Seccion (300.00mx5.50m)	K-657	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal Tra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	1,780,786.00	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	1,729,218.17	100.00	0.00	Metros Cuadrados		3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813599	K-251 K-660 Pavimentación De Concreto Hidraulico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juan C. Landero, Villa Ocuilzapotlán (126.00x7.00m)	K-660	Tabasco	Centro	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	818,496.00	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	780,951.32	100.00	0.00	Metros Cuadrados		18,321	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813606	K-252 K-662 Construcción De Canchas De Futbol Ten El Centro Deportivo De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-662	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2016	2,297,547.82	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	2,189,801.74	100.00	0.00	Lote		2,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813610	K-245 K-667 Trabajo De Revestimiento Guarniciones Y Banquetas Del Camino Principal De La Col. Clara Cordova Moran.	K-667	Tabasco	Centro	Estanzuela Tra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	1,796,983.00	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	1,711,516.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados		830	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813615	K-253 K-668 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Mario Trujillo Ra. Aniceto T.S (131.00mx7.00m)	K-668	Tabasco	Centro	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	850,976.00	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	811,004.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		169	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813630	K-255 K-673 Pavmento De Concreto Hidraulico Callejon Longino Chable, Ra. Anacleto Canabal Tra. Seccion (220.00mx4.75m)	K-673	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal Tra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	969,760.00	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	923,505.66	100.00	0.00	Metros Cuadrados		3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813721	K-254 K-672 Pavimentación De Concreto Hidraulico En Diferentes Calles Del Fracc. Las Rosas (1300m2)	K-672	Tabasco	Centro	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	1,206,400.00	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	1,125,546.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados		1,800	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813727	K-256 K-674 Construcción De Barda Perimetral 1 En La Universidad Politécnica Del Centro.	K-674	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecucion	2016	1,160,000.00	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	1,098,764.11	100.00	0.00	Metros		1,460	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813737	K-257 K-681 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En Las Escuelas Primarias Graciela Pinedo De Madrazo C.C.T. 27 Depr0913z, Zona 12 Sector 023 En Ra. Aniceto Municipio De Centro Tabasco	K-681	Tabasco	Centro	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecucion	2016	777,273.03	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	747,259.16	100.00	0.00	Lote		1,670	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813741	K-258 K-682 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En El Andador Banbu, Cerrada Los Lopez Y Calle Antonio Ortiz Hernandez.	K-682	Tabasco	Centro	Guapinol	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	3,200,000.00	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	3,069,614.90	100.00	0.00	Metros Cuadrados		5,768	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813754	K-259 K-683 Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Aulas En La Esc. Prim. Urbana Federal Diógenes Reyes Perez Turno Vespertino C.C.T. 27dpr20030 Zona Esc. 003 Sec. 13 Col. Pino Suarez Vhsa. Tab	K-683	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecucion	2016	878,073.46	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	873,705.60	100.00	0.00	Lote		2,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813761	K-260 K-684 Construcción De Canchas De Futbol 7 En El Instituto Tecnológico De Villahermosa Tabasco.	K-684	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2016	2,297,547.82	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	2,088,163.77	100.00	0.00	Lote		12,097	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	
TAB16160400813769	K-261 K-686 Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle San Francisco Ra. Aniceto T.S. (30.00x7.00m)	K-686	Tabasco	Centro	Aniceto	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2016	194,880.00	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	174,080.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados		169	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160400813785	K-262 K-687 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Parada 31 Ra. Anacleto Canabal Primera Secc. (310.00x5.00m)	K-687	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,672,859.00	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	1,661,146.81	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813797	K-263 K-688 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavmento De Concreto Hidraulico Del Circuito Del Carcamo Ra. Medellín Y Madero 2da. Secc. (210.00mx4.80m)	K-688	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,206,400.00	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	1,196,692.27	100.00	0.00	Metros Cuadrados	18,321	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813802	K-264 K-689 Construcción De Canchas De Futbol 7 En La División Académicas De Ciencias Biológicas De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco.	K-689	Tabasco	Centro	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	2,189,847.19	100.00	0.00	Lote	2,636	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813812	K-265 K-690 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Juan Trujillo Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc. (1000x7.00m)	K-690	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	6,496,000.00	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	5,974,512.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813817	K-266 K-691 Pavmento De Concreto Hidraulico En Callejon Los Magaños Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (200.00mx4.50m)	K-691	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	835,200.00	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	810,191.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813821	K-267 K-692 Pavmento De Concreto Hidraulico Callejon Independencia Ra. Anacleto Canabal 1ra. Secc. (211.00x4.50m)	K-692	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	881,136.00	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	839,214.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813825	K-268 K-693 Rehabilitación De La Escuela Primaria Elena Zelaya Lara Clave 27dpr1187e En La Col. Alatasta Villahermosa Tab.	K-693	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2016	498,009.06	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	484,907.19	100.00	0.00	Lote	3,231	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813832	K-269 K-742 Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidraulico En La Calle Nazar Ra. Buena Vista Río Nuevo 2da. Secc. (270.00mx7.00m)	K-742	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,039,809.00	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	1,937,781.88	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,740	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813845	K-270 K-743 Pavimentación De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Callejon Los Morales Ra. Anacleto Canabal 1ra. Sección (330.00x6.00m)	K-743	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,136,943.00	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	2,017,238.78	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,903	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813852	K-271 K-744 Construcción De Canchas De Futbol 7 En La Universidad Tecnológicas De Centro Tabasco.	K-744	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2016	2,297,547.82	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	2,088,509.75	100.00	0.00	Lote	3,511	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813862	K-272 K-745 Construcción De Techumbre En Desayunador En La Escuela Primaria Mercedes Ortiz De S. Sector 2 Zona 11 Clave 27dpr1517f. En Villa Macultepec Municipio De Centro Tab.	K-745	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2016	428,593.46	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	425,366.14	100.00	0.00	Lote	6,485	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813873	K-273 K-746 Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimentación De Concreto Hidraulico Del Callejon Sector Militar Con Drenaje 260m Sin Drenaje 370m Ra- Medellín Y Madero 2da. Secci (520.00x5.20m)	K-746	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	2,900,000.00	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	2,755,015.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7,825	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813884	K-274 K-747 Construcción De Pavmento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle El Recreo Villa Macultepec (682x6.50m)	K-747	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	3,400,000.00	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	3,089,800.28	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,485	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813900	K-246 K-748 Construcción De Techados Y Escenario En Canchas De Usos Múltiples Y Reparaciones Y Parques Y Juegos Infantiles.	K-748	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2016	1,601,390.68	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	1,525,141.39	100.00	0.00	Lote	13,682	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813910	K-275 K-749 Rehabilitación Del Parque Principal	K-749	Tabasco	Centro	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2016	1,470,298.48	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	1,401,034.15	100.00	0.00	Lote	0	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813920	K-276 K-750 Rehabilitación Del Parque Mazaya En El Fracc. Jose Colombo Col. Alatasta	K-750	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2016	3,000,000.00	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	2,719,063.03	100.00	0.00	Lote	2,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:
TAB16160400813938	K-277 K-753 Construcción De Centro De Tratamiento Del Labio Y Paladar Endido En El Centro Tabasco.	K-753	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2016	9,997,551.82	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	9,089,089.05	100.00	0.00	Lote	460,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 REFRENDO / Física: / Registro:

