

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170200879245	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Nicolas Bravo, Cd. De Macuspana	K005-019	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	747,207.30	747,207.30	747,207.30	725,016.87	656,817.41	656,817.41	652,853.86	87.90	0.00	Metros Cuadrados		760	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879256	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Con Drenaje, Agua Potable En Calle Andres Lopez R., Cd. De Macuspana	K005-022	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,025,215.85	1,974,863.90	1,974,863.90	1,974,863.90	1,974,863.90	1,974,863.90	1,962,946.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200879264	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico, Con Drenaje, Agua Potable En Callejon Cuahutemoc, Cd. De Macuspana	K005-023	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	834,458.86	834,458.86	834,458.86	810,836.00	735,485.65	735,485.65	731,047.38	88.14	0.00	Metros Cuadrados		32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200879273	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Libertad, Cd. De Macuspana	K005-024	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	1,138,816.69	1,128,693.71	1,128,693.71	1,128,693.71	1,128,693.71	1,128,693.71	1,121,882.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879284	Construccion De Concreto De La Calle Simon Sarlat Entre La Carretera San Carlos - Cd. Pemex Y Calle Cuahutemoc, Col. La Curva	K005-020	Tabasco	Macuspana	La Curva	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	1,395,599.66	1,378,451.64	1,378,451.64	1,378,451.64	1,378,451.64	1,378,451.64	1,370,133.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados		5,651	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200879298	Reconstruccion De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario, En La Calle Miguel Onisco De Los Llanos Entre Calles 16 De Septiembre Y Eduardo Soto Ines	K005-021	Tabasco	Macuspana	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,265,201.64	2,265,201.64	2,265,201.64	2,253,761.10	427,450.42	427,450.42	424,870.98	18.87	0.00	Metros Cuadrados		5,822	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200883391	K-423 Rehabilitación De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Prolongación Ignacio Allende (Tramo Prolongación Av. México-Calle Urbano Castañeda) Del Municipio De Centro Tab.	K-423	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,527,135.23	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	1,495,521.92	730,125.23	100.00	0.00	Metros Cuadrados		1,573	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170200883400	K-431 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Callejón En El Camino El Calmito De La Ra. Medellín Y Pigua 3ra. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-431	Tabasco	Centro	Medellín y Pigua 3ra. Sección	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	978,862.88	969,056.74	969,056.74	969,056.74	969,056.74	969,056.74	511,478.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados		6,083	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170200883408	K-432 Construcción De Techumbre Metálica En Centro De Estudios Tecnológicos, Industrial Y De Servicios No. 70 (Cetis 70) Municipio De Centro, Tabasco	K-432	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecucion	2017	1,505,404.77	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	1,439,014.39	100.00	0.00	Metros Cuadrados		1,850	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170200883415	K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-448	Tabasco	Centro	Buena Vista Río Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2017	6,033,755.64	5,730,065.20	5,730,065.20	5,730,065.20	1,091,244.54	1,091,244.54	1,091,244.54	19.04	0.00	Lote		5,740	0.00	0.50	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170200885087	K0129- Ampliación De La Red E Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tención Diversos Tramos, Ra. Benito Juárez 3ra. Sección. ("Ramo 23" Fortalece)	K0129	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,472,500.00	2,450,743.77	2,450,743.77	2,450,743.77	2,450,743.77	2,450,743.77	2,450,743.77	100.00	0.00	Otros		746	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser postes / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885131	K0132- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Corregidora Josefa Ortiz De Domínguez Del Municipio De Jalpa De Méndez ("Ramo 23" Fortalece)	K0132	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	3,863,178.96	3,838,275.67	3,838,275.67	3,838,275.67	3,838,275.67	3,838,275.67	3,837,561.27	100.00	0.00	Metros lineales		83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885153	K0135- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Sin Nombre Del Municipio De Jalpa De Méndez ("Ramo 23" Fortalece)	K0135	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	778,343.00	766,951.49	766,951.49	766,951.49	766,951.49	766,951.49	766,775.82	100.00	0.00	Metros lineales		83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885167	K0139- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Av. Guadalupe Victoria ("Ramo 23" Fortalece)	K0139	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	1,712,763.93	1,693,765.04	1,693,765.04	1,693,765.04	1,693,765.04	1,693,765.04	1,692,659.74	100.00	0.00	Metros lineales		83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200885326	K0142.- Construcción De Cancha Techada De Usos Múltiples En Colegio De Bachilleres Plantel 14 ("Ramo 23" Fortaleco) 23	K0142	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Educación	En Ejecución	2017	1,346,297.72	1,541,078.76	1,541,078.76	1,541,078.76	1,541,078.76	1,541,078.76	1,539,741.03	100.00	0.00	Otros	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: La unidad de medida debe ser una cancha. / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885335	K0133.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica ("Ramo 23" Fortaleco)	K0133	Tabasco	Jalpa de Méndez	Amatlán	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,651,272.95	1,632,557.48	1,632,557.48	1,632,557.48	1,632,557.48	1,632,557.48	1,632,557.48	100.00	0.00	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885341	K0137.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica ("Ramo 23" Fortaleco)	K0137	Tabasco	Jalpa de Méndez	Chacalapa 2da. Sección (San Manuel)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	964,275.00	946,572.24	946,572.24	946,572.24	946,572.24	946,572.24	946,572.24	100.00	0.00	Metros lineales	488	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885344	K0136.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En El Poblado Nicolás Bravo ("Ramo 23" Fortaleco)	K0136	Tabasco	Jalpa de Méndez	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	760,541.00	741,620.67	741,620.67	741,620.67	741,620.67	741,620.67	741,620.67	100.00	0.00	Metros lineales	15,695	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885348	K0140.- Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente ("Ramo 23" Fortaleco)	K0140	Tabasco	Jalpa de Méndez	Nicolás Bravo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	939,550.00	922,533.36	922,533.36	922,533.36	922,533.36	922,533.36	922,533.36	100.00	0.00	Metros lineales	2,326	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885352	K0130.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En El Ejido Santa Ana ("Ramo 23" Fortaleco)	K0130	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santa Ana (El Río)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,186,800.00	1,175,995.01	1,175,995.01	1,175,995.01	1,175,995.01	1,175,995.01	1,175,995.01	100.00	0.00	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885353	K0141.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Entrada San Marcos, Jalpa De Méndez ("Ramo 23" Fortaleco)	K0141	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,384,600.00	1,367,921.81	1,367,921.81	1,367,921.81	1,367,921.81	1,367,921.81	1,367,921.81	100.00	0.00	Metros lineales	793	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885354	K0131.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica ("Ramo 23" Fortaleco)	K0131	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tomás Garrido Canabal (San José)	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,214,250.00	3,188,688.91	3,188,688.91	3,188,688.91	3,188,688.91	3,188,688.91	3,188,688.91	100.00	0.00	Metros lineales	330	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885355	K0138.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica ("Ramo 23" Fortaleco)	K0138	Tabasco	Jalpa de Méndez	Vicente Guerrero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,254,236.07	1,236,187.87	1,236,187.87	1,236,187.87	1,236,187.87	1,236,187.87	1,236,187.87	100.00	0.00	Metros lineales	488	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17170200885358	K0134.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente En Calles De La Ranchería Rivera Alta ("Ramo 23" Fortaleco)	K0134	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ribera Alta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,135,795.51	1,127,706.54	1,127,706.54	1,127,706.54	1,127,706.54	1,127,706.54	1,127,706.54	100.00	0.00	Metros lineales	767	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envía para revisión
TAB17170200897742	Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Carlos A. Madrazo Becerra", En El Municipio De Tenosique En El Estado De Tabasco. - 4975595	OP031	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Deporte	En Ejecución	2017	6,100,000.00	6,032,900.00	6,032,900.00	6,032,900.00	6,032,900.00	6,032,900.00	6,032,900.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200898562	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Banquetes En Calle 20 Acceso Principal A Tenosique De Pino Suarez. - 4969116	OP030	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	2,800,000.00	2,737,974.08	2,737,974.08	2,737,974.08	2,737,974.08	2,737,974.08	2,737,974.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200899382	Construcción De Pavimento Hidráulico Y Guarniciones, Incluyendo Re-Nivelación De Pozos De Visita Del Drenaje, En El Periferico De La Ciudad De Balancán, Tabasco. - 5222246	5222246	Tabasco	Balancán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9,075,000.00	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
TAB17170200900223	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 15 Por 28, En El Municipio De Tenosique, En El Estado De Tabasco. - 4921070	OP028	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	3,600,000.00	3,545,819.64	3,545,819.64	3,545,819.64	3,545,819.64	3,545,819.64	3,545,819.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200902600	Rehabilitación Del Mercado Nuevo "Manuel Bartlett Bautista" - 4963264	OP029	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,970,119.52	1,970,119.52	1,970,119.52	1,970,119.52	1,970,119.52	1,970,119.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION DE TRIMESTRE 2017 / Registro: 4TO
TAB17170200904665	K0169.-Construccion De Pavimento Hidraulco En La Calle San Pedroito, Villa Jalapa. ("Ramo 23" Fortalece 2)	K0169	Tabasco	Jalpa de Mendez	Jalapa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 03-17	Urbanización	En Ejecución	2017	3,901,393.57	3,880,688.48	3,880,688.48	3,880,688.48	3,880,688.48	3,880,688.48	3,880,688.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	0.00	100.00	Financiera: / Física: Se logro la meta programada / Registro: se envia para revision
TAB17170300954275	K-490 Construcción De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Circunvalación De Pochilque Del Municipio De Centro Tabasco	K-490	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,235,971.32	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	3,234,361.33	1,303,755.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170300954285	K-491 Construcción De De Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Pochilque Del Municipio De Centro	K-491	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	2,131,838.57	157,999.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170300954294	K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidraulco, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Alasta De Serra	K-513	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	2,205,486.59	1,526,221.14	1,526,221.14	0.00	69.20	0.00	Metros Cuadrados	23,150	0.00	0.97	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL / Física: / Registro:
TAB17170300954406	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension En La Ranchería Francisco I. Madero Alto 2a. Sección	K004-007	Tabasco	Macuspana	Francisco I. Madero Alto 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,432,555.10	1,133,170.58	1,133,170.58	1,126,332.49	76.38	0.00	Otros	718	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956973	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Col. De Higuillo	K005008 0492	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956974	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulco, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gral. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	K005008 0267	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957052	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arrijo - 5138628 - 2642	K008008 0491	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957438	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulco, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lardo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	K005008 0266	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957839	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidraulco, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	K005008 0494	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957867	Pav A Base De Conc Hidr., Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La CL Los Arg De La Cd Higuillo	K005008 0493	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300958284	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidraulco, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidraulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascanio Y Calle Narciso Mendoza, Col. Centro En Cd La Venta	K005008 0270	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

