

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB0017030095791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Drenaje - Calle Daniel Gamas Y Amado Sanchez C., Cárdenas, Tabasco - 4972130 - 1403	1403	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300957271	Reconstrucción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grijalva Tramo: Calle Ignacio Mejía - Calle Mariano Escobedo, En La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5250474 3195	3195	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300958377	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, 3ra Etapa, De La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5552540 5001	5001	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300959248	Construcción De Calle De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Cabeceza Municipal - 5076754 - 2090	2090	Tabasco	Tacotalpa	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300959530	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Leandro Rovirosa Tramo: Calle Cuauhquemoc - Escuela Primaria De La Localidad Caparroso, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco. - 5289644 3441	3441	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300959813	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje, Agua Potable En Callejón Cuauhquemoc, Cd. Macuspana - 5036155 - 1796	1796	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300959979	Construcción De Concreto De La Calle Simón Saratí Entre La Carretera San Carlos - Cd. Pemex Y Calle Cuauhquemoc, Col. La Curva - 5035759 - 1790	1790	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300961604	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Callejón, Calle 16 De Septiembre, Colonia Nueva, Cárdenas, Tabasco - 5143198 - 2700	2700	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300961728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Y Drenaje, Calle Pijje, Cárdenas, Tabasco - 4972598 - 1405	1405	Tabasco	Cárdenas	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300961849	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Rancharía Francisco I. Madero Alto 2da. Sección - 5035957 - 1793	1793	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300962192	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2 De Abril Entre Las Calles 24 De Mayo Y Nicolás Bravo Del Municipio De Jonuta, Tabasco. 4922425 - 1209	1209	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300962212	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Nicolás Bravo, Cd De Macuspana - 5035825 - 1791	1791	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población
TAB00170300962733	Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De Grija Tramo: Calle Gregorio Mendez Magaña - Calle Ejido (Carretera Federal), En La Cd. De Frontera En El Municipio De Centla En El Estado De Tabasco. - 5259075 - 3245	3245	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963072	Reconstrucción De Concreto Hidráulico, Drenaje Sanitario, En La Calle Miguel Orrico De Los Llanos Entre Calles 16 De Septiembre Y Eduardo Soto Ines - 5034195 - 1775	1775	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963526	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Agrarista Del Municipio De Jonuta, Tabasco. - 4922359 - 1208	1208	Tabasco	Jonuta	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963561	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Libertad, Cd De Macuspana - 5035633 - 1788	1788	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB00170300963651	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Con Drenaje, Agua Potable En Calle Andres Lopez R. Cd. De Macuspana - 5036089 - 1795	1795	Tabasco	Macuspana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170300956973	Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Frio, Guarniciones, Banquetas, Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Las Calles Segunda, Tercera Y Transversal De La Col. Convivencia De La Cd. De Hguillo	K005008 0492	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,155,427.00	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	2,124,682.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956974	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En Las Calles E Y F En El Poblado C-31 (Gra. Francisco Villa) - 5130046 - 2537	K005008 0267	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,000,000.00	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	4,932,537.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957052	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obra De Drenaje Menor En El Ej. Lic. Antonio Zamora Arrija - 5138628 - 2642	K008008 0491	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrija	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,962,671.00	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	1,935,091.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957438	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Lerdo De Tejada En La Cd. De Huimanguillo - 5130204 - 2539	K005008 0266	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,669,418.00	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	6,586,278.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957839	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle De 5 De Mayo En La Ciudad De Huimanguillo - 5137440 - 2624	K005008 0494	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	2,960,939.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300957867	Pav. A Base De Conc Hidr. Banq Y Guar En La C Ign Gtz Entre C Greg Mdz Y Los Mil, En La C Greg Mdz Entre Ign Gtz Y N Her Y En La C N Her Entre C Greg Mdz Y Los Mil De La Cd Los Arg De La Cd Hguillo.	K005008 0493	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2018	4,393,240.07	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	4,338,919.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300958284	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones, Red Hidráulica Y Drenaje Sanitario En Calle Manuel Mora Ascantio Y Calle Narciso Mendoza, Cd. Centro En Cd La Venta	K005008 0270	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,000,000.00	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	3,949,875.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300959186	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hco., Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mercedes Gamas, Cd. Centro, En Cd. La Venta - 5129786 - 2534	K005008 0269	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,633,412.00	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	2,596,926.77	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300959305	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Independencia (Entre Calle Ignacio Gutierrez Y Carretera Federal) En La Cd. Huimanguillo - 5590251 - 5353	K005008 0495	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,632,131.50	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	1,607,934.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300961937	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico En La Col. Los Frutales De La Cd. Huimanguillo - 5601674 - 5476	K005008 0271	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,170,927.57	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	1,152,093.01	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300963173	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Pob. Mecatepec - 5130327 - 2540	K005008 0490	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	1,477,230.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300963378	Pavimentación En Diversas Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio De La Col. Alfa Y Omega De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5129978 - 2536	K005008 0268	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco Y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	841,063.00	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	825,398.96	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300963713	Rehabilitación De Centro Deportivo Comunitario Framboyan En La Cd. De Huimanguillo - 5130138 - 2538	2538	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	738,011.00	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	724,579.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401041122	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 3 Del Pob. C-34 (Lic. Benito Juárez García) - 5129239	K005008 0614	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,803,698.86	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	2,766,908.57	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401041123	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Ampliación De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Av. Periferico De La Ra. Rio Seco Y Montaña 2da. Sección - 5130393	K005008 0537	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco Y Montaña 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	1,972,643.21	100.00	0.00	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200883415	K-196 K-448 Construcción De La Unidad Deportiva Del Fracc. Estrellas De Buena Vista Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-448	Tabasco	Centro	Buena Vista Rio Nuevo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,033,755.64	5,730,063.47	5,730,063.47	5,730,063.47	5,730,063.47	5,730,063.47	5,730,063.47	100.00	0.00	Lote	5,740	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954294	K-207 K-513 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jalapa De La Colonia Alasta De Serra	K-513	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,205,486.59	2,153,172.85	2,153,172.85	2,153,172.85	2,153,172.85	2,153,172.85	2,153,172.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados	23,150	0.00	1.00	Financiera: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL REFRENDO / Fisica: / Registro:	
TAB17170300967219	Construcción De Pavimento Asfáltico De Camino Rural	OP0128	Tabasco	Centla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,365,051.70	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	2,354,901.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170300967235	Construcción De Pavimento Hidráulico En El Periferico De La Ciudad	OP101	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	8,975,175.00	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	8,721,149.71	100.00	0.00	Metros Ineales	13,030	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB17180101075740	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Drenaje, Agua Potable En Callejon Cuauhtemoc, Cd. Macuspana (Ref. K005-023)	K005-006	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	98,973.21	98,973.21	98,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17180101075747	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo, Cd. De Macuspana (Ref. K005-019)	K005-007	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	90,389.89	90,389.89	90,389.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32,225	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

