

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170100833917	K0113.- Construcción De Pavimento Hidráulico En La Cerrada De 5 De Mayo Barrio Santa Ana De La Cabecera Municipal. (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 2017(1)")	K0113	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 01-17	Urbanización	En Ejecución	2017	824,175.00	812,101.24	812,101.24	812,101.24	812,101.24	812,101.24	812,101.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170100834250	K0115.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (Camino A Vainilla), Municipio De Jalpa De Méndez, Tabasco. (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 2017(1)")	K0115	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 01-17	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,618,380.00	1,609,304.11	1,609,304.11	1,609,304.11	1,609,304.11	1,609,304.11	1,609,304.11	100.00	0.00	Metros lineales	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100834259	K0112.- Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre A Base De Econotecho En La Ra. Vicente Guerrero 1ra. Secc. En Jalpa De Méndez, Tabasco. (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inver	K0112	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 01-17	Deporte	En Ejecución	2017	1,618,380.00	1,598,725.78	1,598,725.78	1,598,725.78	1,598,725.78	1,598,725.78	1,598,725.78	100.00	0.00	Otros	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser una cancha / Registro: se envía para revisión
TAB17170100838936	K005-001.- Construcción De Concreto Hidraulico De Andador De 500 M De Longitud De Ra. Progreso A La Col. Artimez San Joaquin Ubicado En La Ra. Progreso	K005-001	Tabasco	Jalapa	Progreso	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,171,478.74	1,171,478.74	1,171,478.74	1,171,478.74	1,171,478.74	1,171,478.74	100.00	0.00	Metros lineales	3,600	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100850136	K0111.- Construcción De Pavimento Hidráulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle Guadalupe Victoria Barrio La Guadalupe De La Cabecera Municipal De Jalpa De Méndez, Tabasco. (Ramo 23 "Fortalecimiento	K0111	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 01-17	Urbanización	En Ejecución	2017	1,933,065.00	1,919,677.99	1,919,677.99	1,919,677.99	1,919,677.99	1,919,677.99	1,919,677.99	100.00	0.00	Metros Cuadrados	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200883377	K0163.- Pav. De Mezcla Asfáltica En Tramo La Granja En Jalpa De Méndez (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 2017(2)")	K0163	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,380,964.65	1,366,440.86	1,366,440.86	1,366,440.86	1,366,440.86	1,366,440.86	1,366,440.86	100.00	0.00	Metros lineales	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200883393	K0164.- Pavimentación De La Calle Enrique González Pedrero (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 2017(2)")	K0164	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 02-2017	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,957,369.45	3,957,369.45	3,957,369.45	3,957,369.45	3,957,369.45	3,957,369.45	100.00	0.00	Metros lineales	83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170200885510	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juárez, Tramo: Calle Constitución - Calle Aquiles Serdan	OP0042	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,559,585.00	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	100.00	0.00	Metros	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885512	Construcción De Sobrecarpeta Asfáltica (En Caliente) Y Rehabilitación De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,865,032.00	2,862,166.97	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	99.31	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200885515	Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitución - Calle Andres Sanchez Marmol	OP0044	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,153.90	2,969,848.03	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	98.45	0.00	Metros Cuadrados	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200888524	K008-006.- Construcción De Pavimento Asfáltico Tramo Huasta Segunda Sección El Cerrito Tierra Colorada, Rancheria Tequila Tercera Sección Independencia	K008-006	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,792,933.00	1,772,015.93	1,772,015.93	1,772,015.93	1,772,015.93	1,772,015.93	1,772,015.93	100.00	0.00	Metros lineales	389	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170200888529	K008-007.- Construcción De Camino Con Mezcla Asfáltica Tramo: El Bójon-Entronque Carretero Calicanto	K008-007	Tabasco	Jalapa	San Miguel Adelinto 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,198,439.27	4,181,051.77	4,181,051.77	4,181,051.77	4,181,051.77	4,181,051.77	4,181,051.77	100.00	0.00	Kilometro	552	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170200888626	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0156)	OP0003	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	1,103,297.18	1,108,308.27	1,108,308.27	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	99.55	0.00	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200888818	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio Sector Los Jimenez	K-029	Tabasco	Nacajuca	Arroyo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,110,560.90	980,696.70	980,696.70	980,696.70	980,696.70	980,696.70	976,469.55	100.00	0.00	Kilometro	1,058	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17170200889821	Op072.- Fortafin Inv I Construcción De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (Tramo 2).	OP072.- FORTAFIN INVERSIÓN I	Tabasco	Cunduacán	La Piedra 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,982,084.40	1,982,084.40	1,982,084.40	1,982,084.40	1,982,084.40	1,982,084.40	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 900.00 M DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200889843	Op073.- Fortafin Inv I Construcción De Camino A Base De Mezcla Asfáltica (Calle Trinidad Gomez).	OP073.- FORTAFIN INV I.	Tabasco	Cunduacán	Libertad	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,479,377.77	2,479,377.77	2,479,377.77	2,479,377.77	2,479,377.77	2,479,377.77	100.00	0.00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: 900 m de camino a base de mezcla asfáltica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Avance Anual						% Avance Acumulado	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200892303	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Mecocan Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 1)	KAL73	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	5,976,315.79	5,976,315.79	5,976,315.79	5,976,315.79	5,976,315.79	5,976,315.79	99.61	0.00	Metros Cuadrados		2,780	0.00	100.00	Financiera: SE TERMINA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE TERMINO FISICAMENTE / Registro: PROYECTO KAL73, SE TERMINO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200892395	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Agua Potable Y Drenaje En Calles De La Calle 5 De Mayo, Paraiso, Tabasco (Inversion 2)	KAL75	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,087,455.63	1,087,455.63	1,087,455.63	1,087,455.63	1,087,455.63	1,087,455.63	98.86	0.00	Metros Cuadrados		25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO KAL75, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200892414	Pavimentacion Calle Melchor Ocampo (Inversion 2)	KAL76	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	3,986,349.00	3,986,349.00	3,975,072.98	3,975,072.98	3,975,072.98	3,975,072.98	3,975,072.98	3,975,072.98	99.72	0.00	Metros Cuadrados		25,186	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO KAL76, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200893398	Construccion De La Avenida Del Chaschin Primera Etapa	OP008	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	8,491,500.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893404	Construccion De Pavimentos De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 16 X Malecon Col. Pueblo Nuevo	OP009	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,397,600.00	2,217,808.00	2,217,808.00	2,217,808.00	2,217,808.00	2,217,808.00	2,217,808.00	2,217,808.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893408	Construccion De Pavimentos De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 26 X Av. Constitucion Col. Luis Gomez Z.	OP010	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	6,393,600.00	6,392,968.46	6,392,968.46	6,392,968.46	6,392,968.46	6,392,968.46	6,392,968.46	6,392,968.46	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893415	Construccion De Pavimentos De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 28 Col. Luis Gomez Z.	OP011	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893418	Construccion De Pavimentos De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 31 Col. San Miguelito	OP012	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,397,600.00	2,370,822.85	2,370,822.85	2,370,822.85	2,370,822.85	2,370,822.85	2,370,822.85	2,370,822.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893420	Construccion De Pavimentos De Concreto Hidraulico, Banquetas Y Guarniciones En La Calle 33 Fracc. Usumacinta	OP013	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,697,300.00	2,571,769.87	2,571,769.87	2,571,769.87	2,571,769.87	2,571,769.87	2,571,769.87	2,571,769.87	100.00	0.00	Metros Cuadrados		32,579	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200893837	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Cofit Sanchez (Entre Calle Pescadores Y 27 De Febrero) De Villa Puerto Ceiba, Paraiso Tabasco (Inversion 1)	KAL74	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	5,000,000.00	5,000,000.00	4,980,240.44	4,980,240.44	4,980,240.44	4,980,240.44	4,980,240.44	4,980,240.44	99.60	0.00	Metros Cuadrados		2,780	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: TERMINADO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO KAL74, TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200904666	K0174.- Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Unidad Deportiva De Jalpa De Mendez (Barrio San Luis), Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (3) 2017". 23	K0174	Tabasco	Jalpa de Mendez	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 03-107	Deporte	En Ejecucion	2017	2,295,250.27	2,277,414.96	2,277,414.96	2,277,414.96	2,277,414.96	2,277,414.96	2,277,414.96	2,277,414.96	100.00	0.00	Otros		83,356	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser una construcción / Registro: se envía para revisión
TAB17170200904667	K0173.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Caliente Entrada Los Garcia, Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (3) 2017".	K0173	Tabasco	Jalpa de Mendez	Bentlo Juárez 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. 03-17	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,197,800.00	2,179,870.06	2,179,870.06	2,179,870.06	2,179,870.06	2,179,870.06	2,179,870.06	2,179,870.06	100.00	0.00	Metros lineales		2,459	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170300953757	Construccion De Drenaje Sanitario En El Boulevard Siglo Xvi	K003-017	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,700,000.00	1,618,281.53	1,618,281.53	1,618,281.53	1,618,281.53	1,618,281.53	1,618,281.53	1,608,516.03	100.00	0.00	Metros lineales		32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300954272	Construccion Del Camarero Y Línea De Presion En La Colonia El Recuerdo En La Ra. Ignacio Zaragoza (Los Alcos)	K003-019	Tabasco	Macuspiana	Ignacio Zaragoza (Los Alcos)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,033,988.03	2,033,988.03	2,033,988.03	1,970,903.90	784,921.26	784,921.26	780,184.67	38.59	0.00	Otros		739	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300954290	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Juan De La Barrera Y Fernando Montes De Oca En La Col. Niños Heroes	K005-033	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	544,200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		32,225	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300954302	K-514 Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético En Villa Parrilla Del Municipio De Centro, Tabasco.	K-514	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2017	2,004,480.00	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	1,948,918.83	393,013.20	100.00	0.00	Lote		9,664	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Física: / Registro:	
TAB17170300954307	K-517 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico En El Circuito De Antonio Rullan Ferrer	K-517	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,322,631.18	1,296,607.86	1,296,607.86	1,296,607.86	674,728.13	674,728.13	237,796.76	52.04	0.00	Metros Cuadrados		3,500	0.00	0.95	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954312	K-518 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico (Bacheo) En La Col. Gaviotas Norte	K-518	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,028,956.38	992,669.69	992,669.69	992,669.69	992,669.69	992,669.69	267,308.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados		13,682	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170300954316	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Lic. Victor Manuel Lopez Cruz	K005-035	Tabasco	Macuspana	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecucion	2017	600,000.00	584,119.39	584,119.39	584,119.39	584,119.39	584,119.39	580,594.53	100.00	0.00	Metros Cuadrados	659	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300954317	K-519 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Jose Mariscal	K-519	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	900,368.91	900,201.08	900,201.08	900,201.08	900,201.08	900,201.08	417,034.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	13,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954385	Construccion De Techumbre En La Esc. Art. 123 Mi Patria Es Primero	K037-019	Tabasco	Macuspana	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecucion	2017	1,550,000.00	1,518,060.58	1,518,060.58	1,518,060.58	1,518,060.58	1,508,899.85	100.00	0.00	Otros	5,822	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170300954575	K-520 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico (Bacheo) En Calle Congreso De Chilpancingo	K-520	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,512,649.25	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,504,983.45	1,395,449.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,231	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954576	K-521 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Espejo II	K-521	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	512,394.76	503,049.25	503,049.25	503,049.25		0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954578	K-522 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Centro	K-522	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,000,000.00	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	1,254,857.93	1,254,857.93		0.00	62.94	0.00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:
TAB17170300954580	K-523 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidraulico (Bacheo) En Villa Las Flores	K-523	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	506,768.83	502,677.64	502,677.64	502,677.64	491,089.87	491,089.87	73,229.32	97.69	0.00	Metros Cuadrados	1,841	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954626	K-524 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico (Bacheo) En La Colonia Intonavi Ciudad Industrial	K-524	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	503,569.34	501,224.33	501,224.33	501,224.33		0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5,231	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954631	K-525 Reconstrucción De Pavimento Hidraulico En La Calle La Mocha	K-525	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,000,000.00	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15	1,969,969.15		0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,150	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:
TAB17170300954640	K-526 Construcción De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Cerrada De Carolina 1 Y Cerrada De Carolina 2	K-526	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	801,663.63	790,181.60	790,181.60	790,181.60	790,181.60	790,181.60	394,163.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,058	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954645	K-529 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Espejo I	K-529	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,000,000.00	988,147.06	988,147.06	988,147.06		0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	7,335	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954647	K-530 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Principal De La Ranchería El Censo	K-530	Tabasco	Centro	El Censo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,200,000.00	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	1,197,926.38	339,807.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados	390	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954652	K-531 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal Torno Largo	K-531	Tabasco	Centro	Torno Largo 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,200,000.00	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	1,122,894.74	637,042.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,276	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954669	K-532 Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Camino Principal	K-532	Tabasco	Centro	Torno Largo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,200,000.00	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	1,136,353.50	596,965.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	554	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954675	K-535 Reconstruccion De Tramo De Tuberia En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente En Andador Río Tepalcaltepec	K-535	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,000,000.00	965,452.04	965,452.04	965,452.04	965,452.04	965,452.04	419,253.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954683	K-536 Reconstruccion De Tramo De Tuberia En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tuberia Existente En Andador Río Ometepecc	K-536	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,500,000.00	922,347.66	922,347.66	922,347.66	922,347.66	922,347.66	233,921.61	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954689	K-537 Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico, Guarniciones, Banquetas Y Señalamientos, En La Calle Ceiba, Col. Casa Blanca 2da. Secc. Municipio De Centro, Tabasco.	K-537	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,291,280.00	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	3,250,378.37	1,695,683.02	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,500	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Física: / Registro:	
TAB17170300954690	K-538 Construcción De Pavimentación Asfáltica En Calle Las Torres	K-538	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,750,000.00	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	1,749,998.60	684,805.29	100.00	0.00	Metros Cuadrados	353,577	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:	
TAB17170300954694	K-539 Construcción De Pavmento De Concreto Hidraulico En La Calle Venustiano Carranza	K-539	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,895,839.45	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14	1,888,782.14		0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,119	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:
TAB17170300954700	K-542 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco	K-542	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2017	2,297,547.00	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	2,218,226.50	1,200,607.56	100.00	0.00	Lote	9,664	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Física: / Registro:	
TAB17170300954704	K-543 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Ranchería Guineo 2da. Sección	K-543	Tabasco	Centro	Guineo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecucion	2017	2,297,547.00	2,287,524.98	2,287,524.98	2,287,524.98	888,049.87	888,049.87		0.00	38.82	0.00	Lote	1,032	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Comprometido	Devengado											Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
TAB17170300954713	K-544 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Calle Prolongación Avenida México Col. Blancas Mariposas Cancha 2 En Villahermosa Muicipio De Centro Tabasco	K-544	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	2,274,477.34	1,098,144.27	100.00	0.00	Lote		2,600	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954719	K-545 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Indeco.	K-545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,208,274.86	2,208,274.86	2,208,274.86		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Lote		20,913	0.00	0.15	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:
TAB17170300954728	K-546 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Tierra Colorada	K-546	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	2,195,572.04	778,456.27	100.00	0.00	Lote		8,058	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954734	K-547 Construcción De Guarniciones, Banquetes, Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Renivelación De Pozos De Visita, Calle Sin Nombre Ra. Medellín Y Madero Del Municipio De Centro Tab.	K-547	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	421,021.00	415,902.13	415,902.13	415,902.13	318,132.75	318,132.75		0.00	76.49	0.00	Metros Cuadrados		7,825	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954741	K-550 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Ocuilzapotlán En Municipio De Centro Tabasco.	K-550	Tabasco	Centro	Ocuilzapotla n	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	2,511,625.60	654,149.62	100.00	0.00	Lote		18,312	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954748	K-551 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Rosas, Municipio De Centro	K-551	Tabasco	Centro	Ocuilzapotla n	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02	2,518,309.02		0.00	100.00	0.00	Lote		18,312	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954751	K-552 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara En El Municipio De Centro Tabasco.	K-552	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,708,481.86	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	2,694,015.07	1,613,872.12	100.00	0.00	Lote		7,825	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954759	K-553 Construcción De Techumbre Metálica En La Cancha Publica	K-553	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,372,000.00	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71	1,364,768.71		0.00	100.00	0.00	Lote		1,909	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954772	K-554 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En Villa Tamulte De Las Sabanas En Municipio De Centro Tabasco	K-554	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,616,114.76	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	2,474,966.11	374,106.57	100.00	0.00	Lote		8,924	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954787	K-555 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético Calle Prolongación Avenida México Col. Blancas Mariposas 1 Ciudad De Villahermosa Municipio De Centro Tab.	K-555	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	2,274,526.77	1,088,425.82	100.00	0.00	Lote		1,573	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954798	K-556 Construcción De Techumbre Metálica De La Escuela Primaria José Narciso Rovirosa	K-556	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,123,689.31	1,105,584.19	1,105,584.19	1,105,584.19	385,347.17	385,347.17	15,323.16	34.85	0.00	Lote		189	0.00	0.50	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954816	K-557 Construcción De Techumbre En Plaza Principal	K-557	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,201,698.32	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	1,165,591.91	134,515.51	100.00	0.00	Lote		1,635	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954828	K-558 Construcción De Techumbre Metálica En El Parque Principal	K-558	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,318,326.59	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	1,278,756.33	274,901.51	100.00	0.00	Lote		1,919	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954837	K-560 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En El Fraccionamiento Las Lomas De La Ra. Itacomitán 2da. Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco	K-560	Tabasco	Centro	Itacomitán 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	2,274,088.46	807,272.25	100.00	0.00	Lote		2,243	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954846	K-561 Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Fraccionamiento 27 De Octubre	K-561	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,325,678.92	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	1,285,890.38	373,382.80	100.00	0.00	Lote		10,967	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954855	K-563 Rehabilitación De Casa De Usos Múltiples Y Delegación	K-563	Tabasco	Centro	Estanzuela 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	458,694.00	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	447,226.64	100.00	0.00	Lote		8,824	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954873	K-573 Rehabilitación De Piso De Acceso, Gradas, Malla De Protección, Butacas, Baños, Iluminación E Instalación Eléctrica Del Estadio Fútbol Olímpico Unidad Deportiva De La Ciudad De Villahermosa	K-573	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,560,190.34	6,367,689.00	6,367,689.00	6,367,689.00	5,065,535.08	5,065,535.08	1,199,431.65	79.55	0.00	Lote		353,577	0.00	0.90	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:		
TAB17170300954881	K-574 Construcción De Gradas Y Servicio Sanitario Con Vestidor	K-574	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	570,412.09	565,022.90	565,022.90	565,022.90		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	Lote		13,682	0.00	0.85	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Comprometido	Devengado											Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
TAB17170300954895	K-586 Construcción De Casa De La Cultura En Gaviotas Sur San Jose	K-586	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecucion	2017	4,379,000.00	4,358,995.19	4,358,995.19	4,358,995.19	1,400,535.81	1,400,535.81	77,156.44	32.13	0.00	Lote	13,682	0.00	0.50	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:				
TAB17170300965724	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	681,210.00	677,409.41	677,409.41	677,409.41	677,409.41	677,409.41	677,409.41	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300965737	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe J. Serra - Calle Andres Sanchez Magallanes.	OP0112	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	285,274.63	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,581.00	100.00	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
TAB17170300966955	K008-011.- Construcción De Camino Con Mezcla Asfáltica	K008-011	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacoe)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,183,179.74	2,177,076.59	2,177,076.59	2,177,076.59	2,177,076.59	2,177,076.59	2,177,076.59	100.00	0.00	Metros lineales	866	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Fisica: proyecto concluido / Registro:				
TAB17170300966966	K008-012.- Construcción De Camino Con Mezcla Asfáltica	K008-012	Tabasco	Jalapa	Chiplinar 1ra. Sección (Gusayacán)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,947,125.42	2,930,876.71	2,930,876.71	2,930,876.71	2,930,876.71	2,930,876.71	2,930,876.71	100.00	0.00	Kilómetro lineal	239	0.00	100.00	Financiera: proyecto concluido / Fisica: proyecto concluido / Registro:				
TAB17170300967216	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Vía De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,733,472.24	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300967217	Construcción De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Tramo: Calle Benito Juárez- Calle Francisco J. Mina	OP0126	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	811,831.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	100.00	0.00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
TAB17170300967218	Ampliación De La Red Eléctrica	OP0127	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,702,695.80	1,702,695.80	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	99.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.				
TAB17170300967717	Construcción De Pavimento Asfáltico En Callesones Del Ejido Samarkanda, Nacajuca, Tabasco	K-036	Tabasco	Nacajuca	Samarkanda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	3,000,000.00	2,967,503.98	2,967,503.98	2,967,503.98	2,967,503.98	2,967,503.98	2,954,713.01	100.00	0.00	Kilómetro	3,365	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .				
TAB17170300967759	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Cerrada Tuxtpec, Nacajuca, Tabasco	K-040	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,168,332.00	1,168,332.00	1,168,332.00	1,153,885.03	1,040,314.33	1,040,314.33	944,830.02	89.04	0.00	Metros Cuadrados	11,289	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .				
TAB17170300967953	Op087.-Rehabilitación De Caminos Con Mezcla Asfáltica En Frio	OP087	Tabasco	Comcalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,257,751.69	1,256,583.90	1,256,583.90	1,256,583.90	1,256,583.90	1,256,583.90	1,256,583.90	100.00	0.00	Kilómetro	1,633	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300967961	Op088.- Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio	OP088	Tabasco	Comcalcalco	Sargento López 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,384,576.87	1,383,130.30	1,383,130.30	1,383,130.30	1,383,130.30	1,383,130.30	1,383,130.30	100.00	0.00	Kilómetro	2,710	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300967975	Op089.- Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio Encamino	OP089	Tabasco	Comcalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,777,385.43	5,773,041.47	5,773,041.47	5,773,041.47	5,773,041.47	5,773,041.47	5,773,041.47	100.00	0.00	Kilómetro	5,397	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300967984	Op090.- Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio En Camino	OP090	Tabasco	Comcalcalco	Progreso Tulur 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,369,549.49	2,365,953.46	2,365,953.46	2,365,953.46	2,365,953.46	2,365,953.46	2,365,953.46	100.00	0.00	Kilómetro	745	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300967994	Op091.- Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio En Calle Del Centro	OP091	Tabasco	Comcalcalco	Norte 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,841,154.67	2,835,921.23	2,835,921.23	2,835,921.23	2,835,921.23	2,835,921.23	2,835,921.23	100.00	0.00	Kilómetro	2,131	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300968004	Op092.- Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio En Calle Del Ejido Gregorio Méndez	OP092	Tabasco	Comcalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	7,359,608.34	7,353,556.29	7,353,556.29	7,353,556.29	7,353,556.29	7,353,556.29	7,353,556.29	100.00	0.00	Kilómetro	2,234	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300968012	Op094.- Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En Frio Colonia Occidente	OP094	Tabasco	Comcalcalco	Aldama	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,991,493.61	5,987,493.61	5,987,493.61	5,987,493.61	5,987,493.61	5,987,493.61	5,987,493.61	100.00	0.00	Kilómetro	1,515	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170300968954	Construcción De Pavimento Hidráulico Estampado En El Andador Buena Vista, Col. Centro	K005-004	Tabasco	Teapa	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEAPA	Urbanización	En Ejecucion	2017	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,165,010.17	2,164,995.23	2,164,995.23	2,152,005.67	98.41	0.00	Metros Cuadrados	26,548	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:				
TAB17170401042864	K-601 Construcción De Albergo Cultural Carlos Pellicer Cámara Etapa 2	K-601	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecucion	2017	16,300,587.93	16,134,207.40	16,134,207.40	16,134,207.40	7,334,145.18	7,334,145.18	2,200,243.56	45.46	0.00	Lote	16,814	0.00	0.60	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3 / Fisica: / Registro:				
TAB17170401042866	K-613 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Calle Ejido Torno Largo	K-613	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,733,218.04	1,681,369.71	1,681,369.71	1,681,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	330	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:				
TAB17170401042869	K-624 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Prolongación De Anacleto Canabal	K-624	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,000,000.00	1,972,706.92	1,972,706.92	1,972,706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	0.20	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Fisica: / Registro:				
TAB17170401042872	K-636 Construcción De Área Recreativa Y Rehabilitación De Jardín De Niños Fanny Anitúa Yahéz Zona 10 Sector 12 Con Clave 27d9n614k Ubicado En El Fracc. Brisas Del Grilajva Col. Casa Blanca 2da. Secc.	K-636	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecucion	2017	620,000.00	606,080.43	606,080.43	606,080.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Fisica: / Registro:				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170401042875	K-637 Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Alfonso Caparoso Zona 04 Clave 27dpr0126k Ubicado En Av. Las Americas No. 201 Fracc. Lidia Esther En El Municipio De Centro	K-637	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,193,817.17	1,193,817.17	1,193,817.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	536	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042878	K-638 Construc. De Parque Recreativo Con Andadores Trotapista, Areas De Juegos Infantiles, Area Recreativas, Canchas De Usos Múltiples, Area Verde, Ejercitadores Y Alumbrado Pub. En Ra. Miguel Hidalgo	K-638	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,555,000.00	6,544,149.18	6,544,149.18	6,544,149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	26,966	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042883	K-639 Construcción De Cancha Con Techumbre En El Cecoyte Plantel 11 Pob. Buena Vista Clave 27etcd00111. Del Municipio De Centro Tabasco.	K-639	Tabasco	Centro	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,788,087.60	1,788,087.60	1,788,087.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	3,055	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042887	K-640 Construcción De Techumbre En Plaza Civica Del Cecoyte Plantel No. 14 En La Ranchería Dos Montes, En El Municipio De Centro	K-640	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,793,382.32	1,793,382.32	1,793,382.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,909	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042890	K-641 Construcción De Techumbre En El Cobatalab Plantel No. 24 Del Fracc. Parrilla II, Municipio De Centro, Tabasco.	K-641	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,194,046.09	1,194,046.09	1,194,046.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	10,967	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042895	K-642 Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Macedonio Rivero Ranchería La Lima, Municipio De Centro, Tabasco.	K-642	Tabasco	Centro	La Lima	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,189,927.83	1,189,927.83	1,189,927.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	5,638	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042903	K-643 Construcción De Cancha Con Techumbre En Esc. Prim. Narciso Mendoza Clave 27dpr0270x De La Ranc. Tumbulushal, Municipio De Centro Tabasco.	K-643	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,774,928.83	1,774,928.83	1,774,928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	1,460	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042906	K-644 Construcción De Techumbre En El Parque Central De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Municipio De Centro Tabasco.	K-644	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	8,824	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042907	K-645 Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En El Frac. La Lomas 2016 Municipio De Centro Tabasco	K-645	Tabasco	Centro	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,742,423.96	1,742,423.96	1,742,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	18,312	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401042909	K-648 Rehabilitación De Techumbre Y Canalón En Casa De La Tierra, Col Tabasco 2000. Municipio De Centro Tabasco.	K-648	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	496,762.00	491,921.54	491,921.54	491,921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	353,577	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 / Física: / Registro:
TAB17170401042922	K-676 Rehabilitación De La Infraestructura De Cesta Dr. Maximiliano Dorantes Del Municipio De Centro Tabasco.	K-676	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2017	49,999,870.00	49,406,500.30	49,406,500.30	49,406,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	353,577	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 / Física: / Registro:
TAB17170401045932	Pavimentación De Calles A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle 2 Del Pob. C-40 (Gral. Ernesto Aguirre Colorado). En El Municipio De Huimanguillo	K005008 0207	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	3,992,884.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,029	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045935	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle B Del Pob. C-31 (Gral. Francisco Villa)	K005008 0208	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	5,962,347.90	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,733	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045943	Pavim. De Calles A Base De Mezcla Asfalt. En Cal (En C Greg Médez, Entre C Ign Glez Y Ben Jrez, C Fco. Villa, Emil Zap Y Ben Jrez Entre C Pedro C. Col Y C Greg Médez En El Ej. Tierra Nva 3ra. Sec)	K005008 0209	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	4,970,432.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,654	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045948	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas Del Pob. C-32 (Gral. Francisco Trujillo Gurria)	K005008 0487	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	3,493,973.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,375	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045957	Pavimentación De Calle A Base De Mezcla Asfáltica En Frio En El Pob. C-26 (Gral. Pedro C. Colorado)	K005008 0509	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	1,994,704.16	100.00	0.00	Kilómetro	24,864	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045966	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En El Ej. Ignacio Gutiérrez Ira. Sección	K008008 0488	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez Ira. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	2,993,227.19	100.00	0.00	Kilómetro	308	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB17170401045976	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor En La Ra. Amacohile 1ra. Sección	K008008 0489	Tabasco	Huimanguillo	Amacohile 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	2,993,173.16	100.00	0.00	Kilometro	247	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045980	Construcción De Puente Tubular De 8.00 Mts. De Longitud X 4.00 Mts. De Ancho (Ubic. Entrada Al 10) En El Ej. Tres Bocas 3ra. Sección	K009008 0508	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Comunicaciones	En Ejecución	2017	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	1,494,282.75	100.00	0.00	Otros	634	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045989	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En El Instituto Tecnológico Superior De Villa La Venta	K014008 0210	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2017	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	2,431,920.10	100.00	0.00	Otros	8,899	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401045995	Construcción De Centro Deportivo Comunitario En El Pob. C-25 (Gral. Isidro Cortez Rueda)	K035008 0616	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortez Rueda)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Asistencia Social	En Ejecución	2017	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	5,615,714.85	100.00	0.00	Otros	2,183	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401046001	Remodelación De Centro Deportivo Comunitario Y Cultural Del Pob. C-26 (Gral. Pedro C. Colorado)	K035008 0615	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Salud	En Ejecución	2017	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	6,677,951.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,388	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401046011	Construcción De 2 Aula Didácticas En El Centro De Educación Medio Superior A Distancias Nu. 57 Del Poblado Ocuapan	K014008 0510	Tabasco	Huimanguillo	Ocuapan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2017	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	1,693,060.99	100.00	0.00	Otros	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401046024	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Primera Etapa	K005-037	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,848,651.50	4,848,651.50	4,848,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401046070	Construcción De 2 Aula Didácticas En El Centro De Educación Medio Superior A Distancia Nu. 58 Del Pob. C-31 (Gral. Francisco Villa)	K014008 0511	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Educación	En Ejecución	2017	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	1,692,877.23	100.00	0.00	Otros	3,733	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401046073	Reconstrucción De Terracerías, Pavimento Asfáltico Y Señalamiento Horizontal Segunda Etapa	K005-038	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,848,651.50	4,848,651.50	4,848,651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	32,225	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401048165	K0187.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo El Pantleón Pob. Amatlán. Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5)2017" 23	K0187	Tabasco	Jalpa de Méndez	Amatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	999,000.00	999,000.00	986,508.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	298	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y refferendado para 2018 / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048231	K0188.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo San Jose Pob. Iquiuapa. Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	K0188	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquiuapa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,479,926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,915	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y refferendado para 2018 / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048257	K0190.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En La Colonia En R/A, Tierra Adentro 2da. Secc. Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	K0190	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,968,617.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	793	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y refferendado para 2018 / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048308	K0189.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Ra. Tomas Garrido (El Mangal). Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (5) 2017"	K0189	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tomás Garrido Canabal (San Jose)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,484,448.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	398	0.00	0.00	Financiera: proyecto autorizado y refferendado para 2018 / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401050296	Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Las Flores 2da. Sección Del Municipio De Paraiso, Tabasco, Paraiso Tab (Inversión 3)	KAL81	Tabasco	Paraiso	Las Flores 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Deporte	En Ejecución	2017	2,279,347.14	2,297,547.82	2,279,347.14	2,279,347.14	2,279,347.14	2,279,347.14	2,279,347.14	2,279,347.14	99.21	0.00	Otros	1,931	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAL81 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401050320	Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Moctezuma 3ra. Sección Del Municipio De Paraisotabasco, Paraiso Tab (Inversión 3)	KAL82	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,292,183.75	2,292,183.75	2,292,183.75	2,292,183.75	2,292,183.75	2,292,183.75	99.77	0.00	Otros	863	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAL82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401050363	Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Nicolás Bravo 3ra. Sección Del Municipio De Paraiso Tabasco, Paraiso Tab (Inversión 3)	KAL83	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 3ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,290,422.53	2,290,422.53	2,290,422.53	2,290,422.53	2,290,422.53	2,290,422.53	99.69	0.00	Otros	1,244	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAL83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401050382	Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. Potrerillos Del Municipio De Paraiso Tabasco, Paraiso Tab (Inversión3)	KAL84	Tabasco	Paraiso	Potrerillos	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,291,119.88	2,291,119.88	2,291,119.88	2,291,119.88	2,291,119.88	2,291,119.88	99.72	0.00	Otros	1,212	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO KAL84 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401050403	Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Ra. La Unión 2da. Sección Del Municipio De Paraiso Tabasco, Paraiso Tab (Inversión 3)	KAL85	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,297,547.82	2,279,730.25	2,279,730.25	2,279,730.25	2,279,730.25	2,279,730.25	2,279,730.25	99.22	0.00	Otros	720	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Fisica: TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA VALIDAR EL PROYECTO KAL85 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

