

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201133067	K-411 Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle José María Pino Suárez En La Ra. Aniceto En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-411	Tabasco	Centro	Aniceto	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,725,698.00	1,725,698.00	862,849.00	1,702,041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	169	0.00	0.02	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201133071	K-412 Construcción De Campo De Béisbol Y Ampliación Integral De La Deportiva De Villa Luis Gil Pérez	K-412	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2018	3,897,548.00	3,897,548.00	1,948,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	6,083	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201133083	K-418 Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Luminarias Y Áreas Verdes En Avenida Blancas Mariposas De La Ciudad De Villahermosa, Municipio De Centro.	K-418	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	5,422,694.46	5,422,694.46	2,711,347.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	6,485	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133092	K-420 Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Indeco, En El Municipio De Centro, Tabasco.	K-420	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2018	6,157,890.50	6,157,890.50	3,078,945.25	6,065,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	12,994	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133100	K-421 Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Guarniciones, Banquetas Y Luminarias En Prolongación Avenida México, Villahermosa, Tabasco.	K-421	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,622,532.39	3,622,532.39	1,811,266.19	3,550,003.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,563	0.00	0.10	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133111	K-422 Rehabilitación De La Casa De Salud De La Colonia Clara Cordova Moran.	K-422	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subnente García)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2018	899,999.00	899,999.00	449,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	8,824	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133124	K-423 Construcción De Oficinas Administrativas En Casa De La Cultura, Colonia Gavilanes Sur	K-423	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	2,989	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133136	K-424 Construcción De Alberque Cultural Carlos Pollicer Cámara Etapa 3	K-424	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	8,550,000.00	8,550,000.00	4,275,000.00	8,534,995.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	16,814	0.00	0.10	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133148	K-425 Construcción De Sanitarios Y Rehabilitación Del Preescolar Francisco Gablondo Soler, Cri Cri, Colonia Clara Cordova Moran.	K-425	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subnente García)	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2018	1,023,999.00	1,023,999.00	511,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	8,824	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133160	K-426 Construcción De Techumbre En Parque Principal De La Ra. Alvarado Santa Irene 2da. Sección, En El Municipio De Centro, Tabasco	K-426	Tabasco	Centro	Alvarado Santa Irene 2da. Sección (El Talzatl)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2018	2,208,101.50	2,208,101.50	1,104,050.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	392	0.00	0.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 1 / Fisica: / Registro:
TAB18180201133911	K0164.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Tramo Entradegregio Méndez Y Entrada El Arsenal) Del Barrio La Candelaria (Ramo 23) Fortalecimiento Financiero Para La Inversión	K0164	Tabasco	Jalpa de Méndez	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,232,765.00	2,232,765.00	2,232,765.00	2,220,978.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro lineal	83,356	0.00	0.00	Financiera: tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201133930	K0162.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Tramo Elpanleon) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0162	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez Ira. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,662,335.00	2,662,335.00	2,662,335.00	2,646,532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kilometro lineal	1,132	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201133952	K0160.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Tramo El Tintal) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0160	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huaspacal Sección (Punta Brava)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,750	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión
TAB18180201133972	K0163.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Tramo Principala Camino Hacia Ra. La Cruz) (Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0163	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalupa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,282,263.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	4,800	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201133991	K0161.-Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Ramo 23 Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0161	Tabasco	Jalpa de Méndez	San Nicolás	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,947,050.00	2,947,050.00	2,947,050.00	2,929,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	541	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201134005	K0158.-Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Ramo 23 Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0158	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ribera Alta	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,472,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,475	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201134017	K0159.-Pavimentación A Base De Mezcla Asfáltica En Calle (Ramo 23 Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 1, 2018")	K0159	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ribera Alta	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,247,750.00	2,247,750.00	2,247,750.00	2,231,701.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	900	0.00	0.00	Financiera: en tramite licitatorio / Fisica: / Registro: se envia para revisión

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
TAB18180201134620	Olc72 - Rehabilitación Del Edificio De La Biblioteca Publica Del Estado José María Pino Suárez.	OTC72	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2018	4,937,560.00	4,937,560.00	4,937,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141544	Construccion De Pavimento Asfaltico En En Callejones 1,2 Y 3 De La Rancheria Moctezuma Tra. Secc Del Municipio De Paraiso Tabasco	KAL51	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,499,236.20	2,499,236.20	2,499,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	2,716	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA VALIDAR KALS1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141561	Construccion De Pavimento Asfaltico En Frio En Callejones 1,2,3 Y 4 De La Ria Moctezuma 2da. Secc Del Municipio De Paraiso	KAL52	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,499,236.20	2,499,236.20	2,499,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	2,577	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR KALS2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141579	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Dellin De Puerto Ceiba Paraiso Tabasco	KAL53	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,286,315.39	3,286,315.39	3,286,315.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	2,686	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA VALIDAR KALS3 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141589	Construccion De Pavimento Hidraulico, Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Oaza, Del Municipio De Paraiso	KAL54	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,100,255.85	2,100,255.85	2,100,255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA VALIDAR KALS4 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201141594	Construccion De Pavimento Hidraulico, Guarniciones, Banquetas, Drenaje, Agua Potable Y Alumbrado Publico En La Calle Nelesio Torres Del Municipio De Paraiso	KAL55	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	5,989,517.30	5,989,517.30	5,989,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA VALIDAR KALS5 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201142083	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez 2da Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0145	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,543,018.00	3,543,018.00	3,543,018.00	3,534,577.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201142105	Construccion Del Parque Lineal Jose Maria Pino Suarez Tra. Etapa En La Localidad De Frontera, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco	OP0144	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	4,632,013.14	4,699,133.89	4,699,133.89	4,632,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201142119	Techado De Cancha Comunitaria En Simon Sarlat, Centla, Tabasco	OP0146	Tabasco	Centla	Simon Sarlat	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2018	1,526,002.00	1,526,002.00	1,521,481.47	1,521,481.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201142123	Construccion De La Unidad Deportiva Tra Etapa En La Localidad De Villa Vicente Guerrero, En El Municipio De Centla, En El Estado De Tabasco.	OP0143	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2018	9,975,987.35	9,975,987.35	9,935,553.68	9,935,553.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201142193	Infraestructura Vial En Diversas Calles Del Municipio De Tenosique	OP049	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2018	5,294,700.00	5,294,700.00	5,294,700.00	5,198,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32,579	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 2do trimestre 2018	
TAB18180201142197	Infraestructura Vial En El Poblado Arena Hidalgo En El Municipio De Tenosique, Tabasco	OP050	Tabasco	Tenosique	Arena de Hidalgo	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2018	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,396,467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32,991	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 2do trimestre 2018	
TAB18180201142202	Infraestructura Vial En La Colonia Belem En El Municipio De Tenosique, Tabasco	OP051	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Urbanización	En Ejecución	2018	4,495,500.00	4,495,500.00	4,495,500.00	4,399,899.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	37,991	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 2do trimestre 2018	
TAB17170200885510	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Calle Constitucion - Calle Aquiles Serdan	OP0042	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,559,585.00	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	2,558,343.37	100.00	0.00	0.00	Metros	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200885512	Construccion De Sobrecarpeta Asfaltica (En Caliente) Y Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Honorato Jimenez, Tramo: Calle Melchor Ocampo	OP0043	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,865,032.00	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	2,842,296.24	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200885515	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico De La Calle Tomas Garrido Canabal, Tramo: Calle Constitucion - Calle Andres Sanchez Marmol	OP0044	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,153.90	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	2,923,786.07	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,408	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170200888626	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Techado. Refrendo 2016 (Antes Op0156)	OP0003	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTLA	Deporte	En Ejecución	2017	1,103,297.18	1,108,308.27	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	1,103,297.18	99.55	0.00	0.00	Otros	22,795	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170300954307	K-208 K-517 Reconstruccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En El Circulo De Antonio Rullan Ferrer	K-517	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,322,631.18	702,242.24	702,242.24	702,242.24	702,242.24	702,242.24	702,242.24	702,242.24	100.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	3,500	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisica: / Registro:		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170300954576	K-209 K-521 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En La Col. Espejo II	K-521	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	512,394.76	502,659.75	502,659.75	502,659.75	502,659.75	502,659.75	502,659.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954578	K-210 K-522 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo), Guarniciones Y Banquetas En Calles Del Centro	K-522	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	1,993,870.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	12,000	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954580	K-211 K-523 Reconstrucción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Bacheo) En Villa Las Flores	K-523	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	506,768.83	492,759.25	492,759.25	492,759.25	492,759.25	492,759.25	492,759.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,841	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954626	K-213 K-524 Reconstrucción De Pavimento Hidráulico, (Bacheo) En La Colonia Infonavi Ciudad Industrial	K-524	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	503,569.34	500,403.72	500,403.72	500,403.72	500,403.72	500,403.72	500,403.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,231	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954645	K-214 K-529 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En La Colonia Espejo I	K-529	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,000,000.00	969,132.86	969,132.86	969,132.86	969,132.86	969,132.86	969,132.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7,335	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954704	K-215 K-543 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Ranchería Guineo 2da. Sección	K-543	Tabasco	Centro	Guineo 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.00	2,093,736.08	2,093,736.08	2,093,736.08	2,093,736.08	2,093,736.08	2,093,736.08	100.00	0.00	Lote	1,032	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954919	K-216 K-545 Construcción De Cancha De Fútbol Rápido Con Pasto Sintético En La Colonia Indeco.	K-545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	2,297,547.82	2,207,875.83	2,207,875.83	2,207,875.83	2,207,875.83	2,207,875.83	2,207,875.83	100.00	0.00	Lote	20,913	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954734	K-217 K-547 Construcción De Guarniciones, Banquetas, Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Renivelación De Pozos De Visita, Calle Sin Nombre Ra. Medellín Y Madero Del Municipio De Centro Tab.	K-547	Tabasco	Centro	Medellín y Madero 2da Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	421,021.00	359,519.93	359,519.93	359,519.93	359,519.93	359,519.93	359,519.93	100.00	0.00	Metros Cuadrados	7,825	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB1717030095498	K-218 K-556 Construcción De Techumbre Metálica De La Escuela Primaria José Narciso Rovirosa	K-556	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,123,689.31	1,099,699.07	1,099,699.07	1,099,699.07	1,099,699.07	1,099,699.07	1,099,699.07	100.00	0.00	Lote	189	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954873	K-224 K-573 Rehabilitación De Piso De Acceso, Grados, Malla De Protección, Búscas, Baños, Iluminación E Instalación Eléctrica Del Estadio Fútbol Olímpico Unidad Deportiva De La Ciudad De Villahermosa	K-573	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,560,190.34	6,360,160.19	6,360,160.19	6,360,160.19	6,360,160.19	6,360,160.19	6,360,160.19	100.00	0.00	Lote	353,577	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954881	K-225 K-574 Construcción De Gradas Y Servicio Sanitario Con Vestidor	K-574	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	570,412.09	553,250.06	553,250.06	553,250.06	553,250.06	553,250.06	553,250.06	100.00	0.00	Lote	13,682	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300954895	K-227 K-586 Construcción De Casa De La Cultura En Gavitas Sur San Jose	K-586	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,379,000.00	4,358,989.74	4,358,989.74	4,358,989.74	4,358,989.74	4,358,989.74	4,358,989.74	100.00	0.00	Lote	13,682	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170300956124	Op0113 Mantenimiento De Drenaje Publico (Reparación De Diversos Hundimientos)	OP0113	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	681,210.00	677,460.93	677,460.93	677,460.93	677,409.41	677,409.41	677,409.41	99.99	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
TAB17170300965737	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Calle Fco. J. Mina Tramo: Calle Felipe J. Serra - Calle Andres Sanchez Magallanes.	OP0112	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	285,274.63	281,581.00	281,581.00	281,581.00	281,391.69	281,391.69	281,391.69	99.93	0.00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
TAB17170300967216	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Via De Incorporación Al Boulevard José María Pino Suárez (Glorieta Malinche)	OP0129	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,733,472.24	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	1,729,799.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
TAB17170300967217	Construcción De La Red De Alumbrado Publico En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Tramo: Calle Benito Juárez- Calle Francisco J. Mina	OP0126	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	811,831.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	807,100.61	100.00	0.00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
TAB17170300967218	Ampliación De La Red Eléctrica	OP0127	Tabasco	Centla	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,702,695.80	1,685,964.78	1,685,964.78	1,685,964.78	1,685,634.87	1,685,634.87	1,685,634.87	99.98	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
TAB17170401042864	K-232 K-601 Construcción De Albergue Cultural Carlos Pollicer Cámara Etapa 2	K-601	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	16,300,587.93	16,134,207.38	16,134,207.38	16,134,207.38	16,134,207.38	16,134,207.38	16,134,207.38	100.00	0.00	Lote	16,814	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 3 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170401042866	K-235 K-613 Reconstrucción De Tramo De Tubería En Hundimiento De Vialidad Por Colapso De Tubería Existente En Calle Ejido Torno Largo	K-613	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,733,218.04	1,680,422.69	1,680,422.69	1,680,422.69	1,680,422.69	1,680,422.69	1,680,422.69	100.00	0.00	Lote	330	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:
TAB17170401042869	K-242 K-624 Construcción De Pavimento Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas En Prolongación De Anacleto Canabal	K-624	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,952,327.06	1,952,327.06	1,952,327.06	1,952,327.06	1,952,327.06	1,952,327.06	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,500	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisca: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Presupuesto								Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB17170401042872	K-245 K-636 Construcción De Área Recreativa Y Rehabilitación De Jardín De Niños Fanny Aníbal Yañez Zona 10 Sector 12 Clave 27dp0614k Ubicado En El Fracc Brisas Del Grijalva Col Casa Blanca 2a Secc	K-636	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	620,000.00	606,056.07	606,056.07	606,056.07	606,056.07	606,056.07	606,056.07	100.00	0.00	Lote	150	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042875	K-246 K-637 Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Alfonso Caparosa Zona 04 Clave 27dp0126k Ubicado En Av. Las Américas No. 201 Fracc. Lidia Esther En El Municipio De Centro	K-637	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,193,817.16	1,193,817.16	1,193,817.16	1,193,817.16	1,193,817.16	1,193,817.16	100.00	0.00	Lote	536	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042878	K-247 K-638 Const De Parque Recreativo Con Andadores Trotatista, Áreas De Juegos Infantiles, Área Recreativas, Canchas De Usos Múltiples, Área Verde, Ejercitadores Y Alumbrado Pub En Ra Miguel Hidalgo	K-638	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	6,555,000.00	6,544,148.13	6,544,148.13	6,544,148.13	6,544,148.13	6,544,148.13	6,544,148.13	100.00	0.00	Lote	26,966	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042883	K-248 K-639 Construcción De Cancha Techumbre En El Cicyte Plante 11 Pob. Buena Vista Clave 27et00111, Del Municipio De Centro Tabasco.	K-639	Tabasco	Centro	Buena Vista Tra. Sección	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,788,037.77	1,788,037.77	1,788,037.77	1,788,037.77	1,788,037.77	1,788,037.77	100.00	0.00	Lote	3,055	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042887	K-249 K-640 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica Del Cicyte Plante No. 14 En La Ranchería Dos Montes, En El Municipio De Centro	K-640	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,792,689.67	1,792,689.67	1,792,689.67	1,792,689.67	1,792,689.67	1,792,689.67	100.00	0.00	Lote	1,909	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042900	K-250 K-641 Construcción De Techumbre En El Cobatab Plantel No. 24 Del Fracc. Parrilla II, Municipio De Centro, Tabasco.	K-641	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,194,045.80	1,194,045.80	1,194,045.80	1,194,045.80	1,194,045.80	1,194,045.80	100.00	0.00	Lote	10,967	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042905	K-251 K-642 Construcción De Techumbre En La Esc. Prim. Macedonio Rivero Ranchería La Lima, Municipio De Centro, Tabasco.	K-642	Tabasco	Centro	La Lima	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,189,925.55	1,189,925.55	1,189,925.55	1,189,925.55	1,189,925.55	1,189,925.55	100.00	0.00	Lote	5,638	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042903	K-252 K-643 Construcción De Cancha Con Techumbre En Esc. Prim. Narciso Mendoza Clave :27dp0270x De La Ranc. Tumbulshah, Municipio De Centro Tabasco.	K-643	Tabasco	Centro	Tumbulshah	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,737,322.86	1,737,322.86	1,737,322.86	1,737,322.86	1,737,322.86	1,737,322.86	100.00	0.00	Lote	1,460	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042906	K-253 K-644 Construcción De Techumbre En El Parque Central De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Municipio De Centro Tabasco.	K-644	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	1,184,705.80	100.00	0.00	Lote	8,824	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042907	K-254 K-645 Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En El Frac. La Lomas 2016 Municipio De Centro Tabasco	K-645	Tabasco	Centro	Ocuilzapotlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Deporte	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,696,516.08	1,696,516.08	1,696,516.08	1,696,516.08	1,696,516.08	1,696,516.08	100.00	0.00	Lote	18,312	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042909	K-257 K-648 Rehabilitación De Techumbre Y Canalón En Casa De La Tierra, Col Tabasco 2000, Municipio De Centro Tabasco.	K-648	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	496,762.00	490,992.36	490,992.36	490,992.36	490,992.36	490,992.36	490,992.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	353,577	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401042922	K-279 K-676 Rehabilitación De La Infraestructura De Cesta Dr. Maximiliano Dorantes Del Municipio De Centro Tabasco.	K-676	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CENTRO	Salud	En Ejecución	2017	49,999,870.00	49,406,500.30	49,406,500.30	49,406,500.30	40,107,359.82	40,107,359.82	40,107,359.82	81.18	0.00	Lote	353,577	0.00	1.00	Financiera: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 REFRENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170401048165	K0187 -Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo El Pantleon Pob. Amatlán, Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (S)2017" 23	K0187	Tabasco	Jalpa de Méndez	Amatlán	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	999,000.00	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	986,508.97	100.00	0.00	Metros lineales	298	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048231	K0188 -Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Tramo San Jose Pob. Iquiuapa, Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (S) 2017"	K0188	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquiuapa	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,498,500.00	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	1,474,802.20	100.00	0.00	Metros lineales	2,915	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048257	K0190 -Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En La Colonia En R/A, Tierra Adentro 2da. Secc. Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (S) 2017"	K0190	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	3,996,000.00	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	3,962,738.19	100.00	0.00	Metros lineales	793	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB17170401048308	K0189 -Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Ra. Tomas Garrido (El Mangal), Ramo 23 "Fortalecimiento Financiero Para Inversión (S) 2017"	K0189	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tomas Garrido Canabal (San Jose)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	2,497,500.00	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	2,484,448.30	100.00	0.00	Metros lineales	398	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión

