

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB1710200870983	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Benito González En El Municipio De Jalapa Tabasco - 36492	36492	Tabasco	Jalapa	Benito González	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,482,974.87	2,062,571.93	2,062,571.93	2,062,571.93	2,062,571.93	2,062,571.93	2,062,571.93	100.00	0.00	Otros	1,526	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada (1 pozo profundo) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200870985	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Para El Sistema Jalapa Chichonal En El Municipio De Jalapa Tabasco - 35971	35971	Tabasco	Jalapa	Chichonal Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,257,226.32	7,283,557.57	7,283,557.57	7,283,557.57	7,283,557.57	7,283,557.57	7,283,557.57	100.00	0.00	Otros	1,166	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada (8,010 metros lineales) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871235	Construcción De Sistema De Agua Potable En El Poblado Monte Grande En El Municipio De Jonuta Tabasco - 36552	36552	Tabasco	Jonuta	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JONUTA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,205,634.56	6,649,076.10	6,649,076.10	6,649,076.10	6,649,076.10	6,649,076.10	6,649,076.10	100.00	0.00	Otros	1,810	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871250	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Ceibilla Primera Sección En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 36579	36579	Tabasco	Tacotalpa	Ceibilla Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,612,819.03	3,896,805.81	3,896,805.81	3,896,805.81	3,896,805.81	3,896,805.81	3,896,805.81	100.00	0.00	Metros lineales	960	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871255	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704	41704	Tabasco	Tacotalpa	Lázaro Cárdenas (Madrigal Tra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,791,345.83	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	100.00	0.00	Otros	1,493	100.00	75.27	Financiera: / Física: 4,139.85 metros lineales, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871258	Rehabilitación Del Sist De Agua Potable En Ej Lomas Alegres Pra Sección Ra Lomas Alegres Tra Secc Y Ra Pochilocal Sda Secc En Mpio Tacotalpa - 46707	46707	Tabasco	Tacotalpa	Pochilocal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,655,990.00	4,593,594.00	4,593,594.00	4,593,594.00	4,593,594.00	4,593,594.00	4,593,594.00	100.00	0.00	Otros	1,401	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2,100 metros lineales, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871282	Rehabilitación Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo Entre Calle Pedro C Colorado Y Galeana Cd La Venta En El Mpio De Huimanguillo Tabasco 41304	41304	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,444,256.97	863,394.35	863,394.35	863,394.35	863,394.35	863,394.35	863,394.35	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871294	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De Villa Jalapa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36397	36397	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	182,632.87	104,735.08	104,735.08	104,735.08	104,735.08	104,735.08	104,735.08	100.00	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871295	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De Villa Jalapa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36331	36331	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	671,631.11	394,001.83	394,001.83	394,001.83	394,001.83	394,001.83	394,001.83	100.00	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871296	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles De Villa Jalapa En El Municipio De Jalpa De Méndez Tabasco - 36169	36169	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,978,538.02	2,962,856.62	2,962,856.62	2,962,856.62	2,962,856.62	2,962,856.62	2,962,856.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871333	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cardenas Tabasco - 33974	33974	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,083,183.36	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	100.00	0.00	Metros lineales	6,153	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871340	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Fracc Cañales Primera Sección En El Municipio De Cardenas Tabasco - 34942	34942	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,357,466.50	2,011,497.55	2,011,497.55	2,011,497.55	2,011,497.55	2,011,497.55	2,011,497.55	100.00	0.00	Metros lineales	1,911	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871342	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Calzada Carretera El Golfo Av Del Reten En El Municipio De Cardenas Tabasco - 35035	35035	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,110,408.96	2,463,528.60	2,463,528.60	2,463,528.60	2,463,528.60	2,463,528.60	2,463,528.60	100.00	0.00	Metros lineales	4,547	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
TAB17170200871351	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Melchor Ocampo En El Municipio De Cardenas Tabasco - 33879	33879	Tabasco	Cárdenas	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	3,233,778.18	1,937,606.09	1,937,606.09	1,937,606.09	1,937,606.09	1,937,606.09	1,937,606.09	100.00	0.00	Metros lineales		1,709	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871447	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Municipio De Emiliano Zapata Tabasco - 55839	55839	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	4,501,017.41	3,147,404.90	3,147,404.90	3,147,404.90	3,147,404.90	3,147,404.90	3,147,404.90	100.00	0.00	Otros		400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871451	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Adolfo Cadenas Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41995	41995	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,098,113.52	654,799.61	654,799.61	654,799.61	654,799.61	654,799.61	654,799.61	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871452	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Alondra Entre C Cinco De Mayo Y C Cuauhtemoc Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tabasco - 38438	38438	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	491,947.88	291,865.75	291,865.75	291,865.75	291,865.75	291,865.75	291,865.75	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871453	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre Cornelio Colorado Y Adolfo Cadena Cd Huimanguillo En Mpio De Hguillo Tab - 38274	38274	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	602,708.01	358,013.77	358,013.77	358,013.77	358,013.77	358,013.77	358,013.77	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871454	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinto Lopez Entre C Cinco De Mayo Y C Nicolas Bvo Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 37980	37980	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,750,217.72	1,047,059.86	1,047,059.86	1,047,059.86	1,047,059.86	1,047,059.86	1,047,059.86	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871455	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av Rafael Martínez De E Entre Av Miguel Hgo Y Modestuma Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38475	38475	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,103,917.98	658,452.69	658,452.69	658,452.69	658,452.69	658,452.69	658,452.69	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871456	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco I Madero Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 38647	38647	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	761,529.27	453,962.36	453,962.36	453,962.36	453,962.36	453,962.36	453,962.36	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871457	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cornelio C Entre Lerdo De Tejada Y Simón Sarfat Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38256	38256	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	447,559.96	265,248.32	265,248.32	265,248.32	265,248.32	265,248.32	265,248.32	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871459	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre C Cinco De Mayo Y C Vicente Gro Cd Huimanguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 38398	38398	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	527,706.49	312,736.08	312,736.08	312,736.08	312,736.08	312,736.08	312,736.08	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871460	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Lerdo De Tejada Entre C Zaragoza Y C Cornelio Colorado Cd Hguillo Mpio De Huimanguillo Tab - 41491	41491	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,646,937.94	984,966.02	984,966.02	984,966.02	984,966.02	984,966.02	984,966.02	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871461	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido C Entre Eduardo Zamudio Y Lazaro Cardenas Cd Huimanguillo En Mpio Hguillo Tab - 38237	38237	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	401,273.46	237,817.21	237,817.21	237,817.21	237,817.21	237,817.21	237,817.21	100.00	0.00	Metros lineales		24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871462	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Tomas Garrido Canabal Entronque Miguel Alemán Cd Huimanguillo En El Mpio De Huimanguillo Tab - 41280	41280	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	568,924.71	338,222.02	338,222.02	338,222.02	338,222.02	338,222.02	338,222.02	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871470	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41637	41637	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,987,386.02	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	100.00	0.00	Otros	26,548	100.00	65.00	Financiera: / Física: Avance de la perforación del pozo profundo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871471	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41569	41569	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	5,599,742.94	3,335,151.56	3,335,151.56	3,335,151.56	3,335,151.56	3,335,151.56	3,335,151.56	100.00	0.00	Metros lineales	3,120	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871472	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Florida Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41603	41603	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,731,322.76	1,616,197.52	1,616,197.52	1,616,197.52	1,616,197.52	1,616,197.52	1,616,197.52	100.00	0.00	Metros lineales	1,580	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871512	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gladia Entre C Vicente Guerrero Y Av Constitución Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37855	37855	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	573,676.92	338,785.58	338,785.58	338,785.58	338,785.58	338,785.58	338,785.58	100.00	0.00	Metros lineales	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871513	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Avenida Gladia Entre C Vicente Guerrero Y Av Conslit Cd Tenosique En Mpio De Tenosique Tab - 37949	37949	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	423,989.38	250,387.42	250,387.42	250,387.42	250,387.42	250,387.42	250,387.42	100.00	0.00	Metros lineales	715	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871514	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Avenida Gladia Entre C Vicente Guerrero Y Av Conslit Cd Tenosiq Mpio De Tenosique Tab - 37722	37722	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,063,404.46	1,231,044.92	1,231,044.92	1,231,044.92	1,231,044.92	1,231,044.92	1,231,044.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871515	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veintiseis Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37596	37596	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,823,705.62	1,687,809.60	1,687,809.60	1,687,809.60	1,687,809.60	1,687,809.60	1,687,809.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871516	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En Municipio De Tenosique Tab - 37483	37483	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	773,113.13	460,186.38	460,186.38	460,186.38	460,186.38	460,186.38	460,186.38	100.00	0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871517	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37468	37468	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,804,434.93	1,074,068.42	1,074,068.42	1,074,068.42	1,074,068.42	1,074,068.42	1,074,068.42	100.00	0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871518	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle R Flores Magon Entre C Uno Y C Vicente Guerrero Cd Tenosique Mpio De Tenosique Tab - 37398	37398	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,739,113.17	3,432,288.49	3,432,288.49	3,432,288.49	3,432,288.49	3,432,288.49	3,432,288.49	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871519	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Calle Veintiseis Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Mpio De Tenosique Tabasco - 37660	37660	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	898,600.72	533,293.61	533,293.61	533,293.61	533,293.61	533,293.61	533,293.61	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871520	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintiseis Entre C Veintiocho Y C Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosique Tabasco - 37616	37616	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	910,713.32	539,948.59	539,948.59	539,948.59	539,948.59	539,948.59	539,948.59	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871757	Construccion De Drenaje Sanitario En El Poblado Multe En El Municipio De Balancan Tabasco - 33843	33843	Tabasco	Balancan	Multe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	22,700,729.52	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	100.00	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942406	Construcción De Pavimento Asfáltico En Carretera De La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 184142	184142	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,412,348.09	2,384,356.25	2,384,356.25	2,384,356.25	2,384,356.25	2,384,356.25	2,384,356.25	100.00	0.00	Otros	318	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942519	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Burocratas Cd De Macuspana En El Municipio De Macuspana Tabasco - 184968	184968	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,754,977.85	1,017,739.76	1,017,739.76	1,017,739.76	1,017,739.76	1,017,739.76	1,017,739.76	100.00	0.00	Otros	32,225	100.00	100.00	Financiera: / Física: POZO PROFUNDO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942523	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraul En Calle Niños Heroes Entre Las C Gil Y S Y Manuel Barlet V Benito Jrez Mpio De Macuspana Tab - 184600	184600	Tabasco	Macuspana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,413,265.00	838,759.54	838,759.54	838,759.54	838,759.54	838,759.54	838,759.54	100.00	0.00	Metros Cuadrados	14,451	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942561	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Simón Sarfat Segunda Secc: San Martín Municipio De Macuspana Tabasco - 202888	202888	Tabasco	Macuspana	Simón Sarfat 2da. Sección (San Martín)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,437,120.00	287,424.00	287,424.00	287,424.00	287,424.00	287,424.00	287,424.00	100.00	0.00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: / Física: COLOCACION DE 20 POSTES (CFE) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942672	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Yajalon Río Seco Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170876	170876	Tabasco	Tacotalpa	Yajalon Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	381,791.51	76,358.30	76,358.30	76,358.30	76,358.30	76,358.30	76,358.30	100.00	0.00	Otros	289	100.00	100.00	Financiera: / Física: 6 postes colocados, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942673	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Buenos Aires Municipio De Tacotalpa Tabasco - 170991	170991	Tabasco	Tacotalpa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	456,751.69	91,350.34	91,350.34	91,350.34	91,350.34	91,350.34	91,350.34	100.00	0.00	Otros	253	100.00	100.00	Financiera: / Física: 7 postes instalados, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942678	Rehabilitación De Camino A Base De Mezcla Asfalt Del Km Cerro Al Km Dos Mas Ciento Noventa Y Cinco Ej Yoloxochil Escob En Mpio De Cunduacan - 179913	179913	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil (Escobilla)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,880,859.26	1,940,705.89	1,940,705.89	1,940,705.89	1,940,705.89	1,940,705.89	1,940,705.89	100.00	0.00	Otros	281	100.00	100.00	Financiera: / Física: 2.20 Kilometros de rehabilitación de camino asfáltico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794	Rehabilitación Del Carcamo De Bombo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545	176545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,848,092.39	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	100.00	0.00	Otros	6,882	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942795	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Cuarniciones Y Banq En La Col J Maria P Suárez Entre Periférico Y C Quimico Cd Vhsa Tabasco - 175696	175696	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,954,409.86	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,050	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942928	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En El Municipio De Centro Tabasco - 178086	178086	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,883,138.37	1,101,604.90	1,101,604.90	1,101,604.90	1,101,604.90	1,101,604.90	1,101,604.90	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,083	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942941	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825	181825	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	899,493.64	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942942	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181683	181683	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,799,578.64	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170300942943	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Huimang Mpio De Huimang Tab - 181336	181336	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	11,653,581.71	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942946	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez Entre C Cuauhtemoc Y C Sanchez Mag Cd Huimanguillo En Mpio De Huimanguillo Tab - 147389	147389	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	447,370.90	265,686.61	265,686.61	265,686.61	265,686.61	265,686.61	265,686.61	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300943029	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493	187493	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecucion	2017	20,000,000.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	100.00	0.00	Otros	58,960	100.00	50.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300943259	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacan En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180622	180622	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	7,005,787.68	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	100.00	0.00	Otros	1,976	100.00	63.00	Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales, presenta un avance del 63% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300943260	Construcción De Drenaje Sanitario En La Col Benito Juárez Y Col Los Rios De La Cd Cunduacan En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 180302	180302	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,790,287.69	1,647,371.04	1,647,371.04	1,647,371.04	1,647,371.04	1,647,371.04	1,647,371.04	100.00	0.00	Metros lineales	970	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401025731	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155	193155	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	10,651,174.25	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	100.00	0.00	Otros	2,016	100.00	48.00	Financiera: / Física: Planta de Tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401025732	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834	192834	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	18,082,672.35	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	100.00	0.00	Metros lineales	3,187	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401025737	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad Isla Guadalupe Municipio De Nacajuca Tabasco - 170315	170315	Tabasco	Nacajuca	Isla Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	153,600.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	30,720.00	100.00	0.00	Otros	681	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra Terminada (2 Postes) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401025741	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Localidad El Chillon Municipio De Nacajuca Tabasco - 170794	170794	Tabasco	Nacajuca	El Chillon	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	Urbanización	En Ejecucion	2017	232,200.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00	46,440.00	100.00	0.00	Otros	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada (CFE) 6 postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401025913	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraíso Tabasco - 255342	255342	Tabasco	Paraíso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	5,522,018.92	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	100.00	0.00	Metros lineales	506	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026135	Contrucción De Piso Firme En La Ranchería Emiliano Zapata Primera Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 312264	312264	Tabasco	Comacalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026138	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Francisco I Madero Segunda Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 318444	318444	Tabasco	Comacalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026140	Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 316830	316830	Tabasco	Comacalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026301	Construcción De Techumbre En Centro Preescolar Indígena Las Blancas M Ra Anicelo De La Villa Tamulte De Las Sabanas En El Mpio De Centro Tab - 261488	261488	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	550,350.50	330,210.30	330,210.30	330,210.30	330,210.30	330,210.30	0.00	100.00	0.00	Otros	111	100.00	90.00	Financiera: / Física: Obra por concluir físicamente (Techumbre) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026303	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mario Trujillo De La Ra Anicelo T S En El Municipio De Centro Tabasco - 206430	206430	Tabasco	Centro	Tamulte de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	478,758.94	286,434.26	286,434.26	286,434.26	286,434.26	286,434.26	286,434.26	100.00	0.00	Metros Cuadrados	169	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026307	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401	311401	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026310	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165	310165	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026316	Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Suárez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428	310428	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026320	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Leon Zarate Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929	309929	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026324	Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953	319953	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026326	Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709	320709	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026330	Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780	315780	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026332	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688	316688	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026336	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942	325942	Tabasco	Comalcalco	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026337	Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupullo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806	309806	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cupullo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026340	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745	311745	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026344	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Lazaro Cardenas Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976	322976	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026350	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053	310053	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026352	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764	315764	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026362	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotil Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984	317984	Tabasco	Comalcalco	Zapotil 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026364	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comacalco Tabasco - 319317	319317	Tabasco	Comacalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026366	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 325419	325419	Tabasco	Comacalco	Arena 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026368	Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 319932	319932	Tabasco	Comacalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026382	Construcción De Piso Firme En La Rachería Sargento Lopez Tercera Sección San Jorge Del Municipio De Comacalco Tabasco - 309376	309376	Tabasco	Comacalco	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026396	Construcción De Piso Firme En La Col Tecoluitilla Riberita Del Municipio De Comacalco Tabasco - 338049	338049	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla (Riberita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026458	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comacalco Del Municipio De Comacalco Tabasco - 320884	320884	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026465	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comacalco Tabasco - 325012	325012	Tabasco	Comacalco	Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026479	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Huimanguillo En El Municipio De Huimanguillo Tabasco - 257932	257932	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	3,387,217.84	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026502	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulipanes De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274	270274	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,606,747.53	957,346.51	957,346.51	957,346.51	957,346.51	957,346.51	957,346.51	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	100.00	60.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026503	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258469	258469	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,810,906.01	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026504	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidrául En Las Calles Margarita Rosas Y Jazmines De La Col Florida Cd Teapa En El Mpio De Teapa Tab - 258612	258612	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	4,607,178.51	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	26,548	100.00	75.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026505	Construcción De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258171	258171	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	574,946.55	339,080.42	339,080.42	339,080.42	339,080.42	339,080.42	339,080.42	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026506	Construcción De Alumbrado Public En Calles Margarita Rosas Jazmines Gardenias Violeta Y Azucena De La Col Florida Cd Teapa En Mpio Teapa Tab - 260353	260353	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Urbanización	En Ejecucion	2017	868,267.85	519,597.59	519,597.59	519,597.59	519,597.59	519,597.59	519,597.59	100.00	0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Física: 31 luminarias colocadas, obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026507	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Las Grutas De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 260572	260572	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,801,388.34	2,855,327.09	2,855,327.09	2,855,327.09	2,855,327.09	2,855,327.09	2,855,327.09	100.00	0.00	Otros	26,548	100.00	35.00	Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro:
TAB17170401026575	Construcción De Drenaje Sanitario De La C Cincuenta Entre Av Constitución Y C Carlos A Madrazo Col Lazaro Card Cd Tenosiq Mpio Tenosique Tab - 267382	267382	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	480,000.00	284,584.97	284,584.97	284,584.97	284,584.97	284,584.97	284,584.97	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

