

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200871255	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Lázaro Cárdenas Y El Ejido Graciano Sánchez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 41704	41704	Tabasco	Tacotalpa	Lázaro Cárdenas (Madrigal 3ra Sección)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,791,345.83	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	2,807,907.50	100.00	0.00	Otros	1,493	100.00	100.00	Financiera: / Física: Metros lineales redes de agua potable. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871333	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jacinto Lopez En El Municipio De Cárdenas Tabasco - 33974	33974	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CárDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,083,183.36	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	4,847,037.98	100.00	0.00	Metros lineales	6,153	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871470	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41637	41637	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,987,386.02	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	100.00	0.00	Otros	26,548	100.00	97.00	Financiera: / Física: Construcción de pozo profundo de agua potable. / Registro:
TAB17170200871757	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Múltiple En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843	33843	Tabasco	Balancán	Múltiple	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	22,700,729.52	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	100.00	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545	176545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,848,092.39	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	100.00	0.00	Otros	6,882	100.00	98.00	Financiera: / Física: Falla interconexión por parte de CFE. / Registro:
TAB17170300942795	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Bang En La Ccd J María P Suárez Entre Periferico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696	175696	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,954,409.86	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,050	100.00	96.00	Financiera: / Física: Obra por concluir, presenta detalles mínimos. / Registro:
TAB17170300942941	Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181825	181825	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	899,493.64	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	536,130.86	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300942942	Ampliación De Drenaje Sanitario En El Ej Humanguillo De La Cd De Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 181683	181683	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,799,578.64	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	1,676,490.31	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300942943	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Gutiérrez Entre Av Miguel Hgo Y Calle Zaragoza De Cd De Humang Mpio De Humang Tab - 181336	181336	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,653,581.71	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	6,986,012.81	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera: / Física: Obra terminada y funcionando / Registro:
TAB17170300943029	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Trointa Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493	187493	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2017	20,000,000.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	100.00	0.00	Otros	58,960	100.00	97.00	Financiera: / Física: Obra (Ampliación y remodelación de hospital) / Registro:
TAB17170300943259	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 180622	180622	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,005,787.68	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	100.00	0.00	Otros	1,976	100.00	97.00	Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1717041025731	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155	193155	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	10,651,174.25	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	100.00	0.00	Otros	2,016	100.00	98.00	Financiera: / Física: Planta de tratamiento de aguas residuales / Registro:
TAB1717041025732	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834	192834	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	18,082,672.35	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	100.00	0.00	Metros lineales	3,187	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025913	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraiso Tabasco - 255342	255342	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,522,018.92	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	3,280,467.38	100.00	0.00	Metros lineales	506	100.00	100.00	Financiera: / Física: Sistema de agua potable terminado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026135	Contrucción De Piso Firme En La Rancharía Emiliano Zapata Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 312264	312264	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026138	Construcción De Piso Firme En La Rancharía Francisco I Madero Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 318444	318444	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026140	Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316830	316830	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026301	Construcción De Techumbre En Centro Preescolar Indígena Las Blancas M Ra Anticdo De La Villa Tamulle De Las Sabanas En El Mpio De Centro Tab - 261488	261488	Tabasco	Centro	Tamulle de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTRO	Educación	En Ejecución	2017	550,350.50	330,210.30	330,210.30	330,210.30	330,210.30	330,210.30	330,210.30	100.00	0.00	Otros	111	100.00	100.00	Financiera: / Física: Techumbre terminada y funcionando / Registro:
TAB17170401026307	Construcción De Piso Firme En La Rancharía Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311401	311401	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026310	Construcción De Piso Firme En La Rancharía Independencia Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310165	310165	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026316	Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Suárez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310428	310428	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026320	Construcción De Piso Firme En La Rancharía León Zarate Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929	309929	Tabasco	Comalcalco	León Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026324	Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953	319953	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026326	Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julián Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709	320709	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026330	Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780	315780	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026332	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688	316688	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026336	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942	325942	Tabasco	Comalcalco	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026337	Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cupulco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806	309806	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026340	Construcción De Piso Firme En La Rancharía Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745	311745	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB17170401026344	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Lazaro Cardenas Tercera Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 322976	322976	Tabasco	Comacalco	Lazaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026350	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 310053	310053	Tabasco	Comacalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026352	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comacalco Tabasco - 315764	315764	Tabasco	Comacalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026362	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 317984	317984	Tabasco	Comacalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026364	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comacalco Tabasco - 319317	319317	Tabasco	Comacalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026366	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 325419	325419	Tabasco	Comacalco	Arena 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026368	Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comacalco Tabasco - 319932	319932	Tabasco	Comacalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026382	Construcción De Piso Firme En La Rachería Sargento Lopez Tercera Sección San Jorge Del Municipio De Comacalco Tabasco - 309376	309376	Tabasco	Comacalco	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026396	Construcción De Piso Firme En La Col Tecoluitilla Riberita Del Municipio De Comacalco Tabasco - 338049	338049	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla (Riberita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026458	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comacalco Del Municipio De Comacalco Tabasco - 320884	320884	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026465	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Segunda Sección Fernando Segovia Del Municipio De Comacalco Tabasco - 325012	325012	Tabasco	Comacalco	Aldama 2da. Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026479	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Humanguillo En El Municipio De Humanguillo Tabasco - 257932	257932	Tabasco	Humanguillo	Humanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,387,217.84	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	2,029,244.02	100.00	0.00	Metros lineales	24,864	100.00	100.00	Financiera. / Física: Obra terminada y funcionando / Registro.
TAB17170401026502	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Col Florida Sección Tulpenses De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 270274	270274	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,606,747.53	957,346.51	957,346.51	957,346.51	957,346.51	957,346.51	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	100.00	0.98	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026503	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida De La Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 258469	258469	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,810,906.01	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	1,075,805.42	100.00	0.00	Metros lineales	26,548	100.00	100.00	Financiera. / Física: Obra terminada y funcionando / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026504	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraul En Las Calles Margarita Rosas Y Jazmines De La Col Florida Cd Teapa En El Mpio De Teapa Tab - 258612	258612	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,607,178.51	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	2,543,667.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	26,548	100.00	100.00	Financiera. / Física: Obra terminada y funcionando / Registro.

