

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Observaciones										
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
TAB18180201117322	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado C. Venisels Gral Pedro C Colorado Del Mpio De Huimanguillo Tabasco 93358	93358	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,050,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117327	Construcción De Pavimento Asfáltico En Camino De Acceso A La Ra San Marcos En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29514	29514	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,172,117.78	2,503,270.67	2,503,270.67	2,496,274.51	1,248,137.25	1,248,137.25	1,248,137.25	1,248,137.25	49.86	0.00	0.00	Otros	318	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117328	Construcción De Líneas De Conducción De Agua Potable En La Ra Chichonal Cuarta Sección En El Municipio De Jalapa Tabasco - 29567	29567	Tabasco	Jalapa	Chichonal 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,489,903.31	2,693,941.99	2,693,941.99	2,685,537.98	1,342,768.98	1,342,768.98	1,342,768.98	49.84	0.00	0.00	Metros lineales	199	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:			
TAB18180201117348	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado C. Veinticinco Isidro Cortes Rueda Del Mpio De Huimanguillo Tab - 92547	92547	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortes Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,050,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117477	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Los Naranjos En La Villa Benito Juárez San Carlos En Municipio De Macuspiana Tabasco - 121813	121813	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,761,327.26	3,456,796.36	3,456,796.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	14,451	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117478	Construcción De Techo En Área De Impart De Educación Física De La Escuela Primaria Aldama De La Ra Bitzal Gta Socc En Mpio De Macuspiana Tab - 121571	121571	Tabasco	Macuspiana	Bitzal Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Educación	En Ejecución	2018	985,461.83	591,277.10	591,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	375	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117495	Construcción De Techo En Área De Impart De Educación Física En Colegio De Bachilleres De Tab Piel Diez De Cd Pemex En Mpio De Macuspiana Tab - 122487	122487	Tabasco	Macuspiana	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TAB	Educación	En Ejecución	2018	1,161,459.28	696,875.57	696,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5,822	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117498	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Tramo Del Bachiller En El Poblado Guatacalca En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 27720	27720	Tabasco	Nacajuca	Guatacalca	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	728,207.58	436,924.55	436,924.55	436,924.55	261,187.05	261,187.05	261,187.05	59.78	0.00	0.00	Otros	3,585	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:			
TAB18180201117505	Construcción De Techo En La Esc. Telessecundaria Niños Héroes En El Ej. Chicozapote En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35707	35707	Tabasco	Nacajuca	Chicozapote	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecución	2018	954,130.30	572,478.18	572,478.18	572,478.18	281,960.83	281,960.83	281,960.83	49.25	0.00	0.00	Otros	649	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:			
TAB18180201117508	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ej. Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512	35512	Tabasco	Nacajuca	Salvador Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,200,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	356,052.58	356,052.58	356,052.58	49.45	0.00	0.00	Otros	433	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:			
TAB18180201117509	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Guayacán De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 65418	65418	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	600,000.00	360,000.00	316,924.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117510	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle Bugambillas De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 64622	64622	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	750,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117511	Construcción De Cuartos Dormitorio En La Calle La Pigua De La Col La Selva En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 63538	63538	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2018	650,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	39	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117688	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Caridad Guerrero En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 30080	30080	Tabasco	Tacotalpa	Caridad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,350,040.84	2,610,024.50	2,610,024.50	2,564,182.91	1,282,091.45	1,282,091.45	1,282,091.45	49.12	0.00	Otros	460	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117692	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ej Guayal En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37932	37932	Tabasco	Tacotalpa	Guayal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,869,724.27	2,921,834.56	2,921,834.56	2,864,269.63	1,432,134.82	1,432,134.82	1,432,134.82	49.01	0.00	Otros	954	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117696	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado Oxolotlan Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94490	94490	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117697	Construcción De Drenaje Pluvial En El Poblado Oxolotlan En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 37545	37545	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,645,400.93	5,787,240.56	5,787,240.56	5,711,625.40	2,284,650.16	2,284,650.16	2,284,650.16	39.48	0.00	Metros lineales	1,886	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117698	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Ej Pochilcal Primera Secc Tla Y Toronjo Del Mpio De Tacotalpa Tabasco - 99695	99695	Tabasco	Tacotalpa	Pochilcal Tra. Sección (Tla y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,050,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	75	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117699	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En El Ej Pochilcal Primera Sección Tla Y Toronjo En El Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28295	28295	Tabasco	Tacotalpa	Pochilcal Tra. Sección (Tla y Toronjo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,602,061.65	1,561,236.99	1,561,236.99	1,508,282.17	619,199.32	619,199.32	619,199.32	39.66	0.00	Metros Cuadrados	455	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117700	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Ej Pochilcal Cuarta Sección San Miguel Juárez En El Municipio De Tacotalpa Tabasco Terminación - 30130	30130	Tabasco	Tacotalpa	Pochilcal 4ta. Sección (San Miguel Juárez)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,133,213.06	3,079,927.84	3,079,927.84	3,033,390.89	1,516,695.45	1,516,695.45	1,516,695.45	49.24	0.00	Otros	369	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117701	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado Puxcalán Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 94683	94683	Tabasco	Tacotalpa	Puxcalán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117705	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En Villa Tapilulapa Del Mpio De Tacotalpa Tab Carr Zuno Y Palastal Tapilulapa - 100372	100372	Tabasco	Tacotalpa	Tapilulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	619,845.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117706	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En Villa Tapilulapa Del Mpio De Tacotalpa Tabasco Carr Tapilulapa Cerro Blanco - 100109	100109	Tabasco	Tacotalpa	Tapilulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,200,000.00	840,000.00	683,230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117752	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En Poblado C Treinta Y Uno General Fco Villa Del Municipio De Huimanguillo Tab 88327	88327	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117755	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En Poblado C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo G Del Mpio De Huimanguillo Tab - 89567	89567	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117758	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado C Treinta Y Cuatro Lic B Juárez G Del Mpio De Huimanguillo Tab - 90409	90409	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117760	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado Cuarenta Ernesto Aguarte Colorado Del Mpio De Huimanguillo Tab - 90900	90900	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguarte Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	839,251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117763	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En El Poblado Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo Del Mpio De Huimanguillo Tab - 92263	92263	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,260,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	90	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117794	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En Tramos Aislados Del Ej El Ramonal En El Municipio De Balancán Tabasco - 23936	23936	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	381,739.20	229,043.52	229,043.52	224,961.00	113,705.26	113,705.26	113,705.26	49.64	0.00	Otros	470	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117796	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Francisco Villa En El Municipio De Balancán Tabasco - 35260	35260	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	960,652.69	576,391.61	576,391.61	566,199.17	286,157.31	286,157.31	286,157.31	49.65	0.00	Otros	431	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117806	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Agricultores Del Norte Primera Sección En El Municipio De Balancán Tabasco - 35143	35143	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	701,197.10	420,718.26	420,718.26	412,900.14	208,795.51	208,795.51	208,795.51	49.63	0.00	Otros	1,047	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117813	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej Los Cenotes En El Municipio De Balancán Tabasco - 23851	23851	Tabasco	Balancán	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	226,710.55	136,026.33	136,026.33	133,621.16	67,532.13	67,532.13	67,532.13	49.65	0.00	Otros	1,047	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117815	Construcción De Unidad Médica En El Ej Emiliano Zapata Del Municipio De Tacotalpa Tabasco - 28360	28360	Tabasco	Tacotalpa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Salud	En Ejecución	2018	940,753.89	564,452.33	564,452.33	554,193.19	332,515.92	332,515.92	332,515.92	58.91	0.00	Otros	318	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117817	Construcción De Cuartos Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda En La Ra Pochilocal Primera Secc La Palma Del Mpio De Tacotalpa Tab - 93648	93648	Tabasco	Tacotalpa	Pochilocal 1ra. Sección (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2018	1,200,000.00	840,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117828	Rehabilitación De Camino Sacacosechas En El Ej El Chamizal En El Municipio De Balancán Tabasco - 27046	27046	Tabasco	Balancán	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	551,813.80	331,088.28	331,088.28	324,391.58	164,204.80	164,204.80	164,204.80	49.60	0.00	Otros	614	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117836	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria Rural Estatal Prof. Jesus Ortega En El Ej Nuevo Centla En El Municipio De Centla Tabasco - 43091	43091	Tabasco	Centla	Nuevo Centla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Educación	En Ejecución	2018	1,200,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	774	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201117869	Construcción De Camino Sacacosechas En La Ra San Jose De Simon Sartat Sector El Coco En El Municipio De Centla Tabasco - 45312	45312	Tabasco	Centla	San José de Simón Sartat (El Coco)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,925,722.19	1,155,433.31	1,155,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	111	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201118102	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ej Mantilla En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 36394	36394	Tabasco	Cunduacán	Mantilla	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	10,821,767.05	6,493,060.23	6,493,060.23	6,471,205.86	2,588,482.35	2,588,482.35	2,588,482.35	39.87	0.00	Otros	789	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro.
TAB18180201118114	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Ra Yoloxochil Segunda Sección En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 29430	29430	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6,723,844.94	4,034,306.96	4,034,306.96	3,999,400.77	1,599,760.31	1,599,760.31	1,599,760.31	39.65	0.00	Otros	1,721	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201118182	Construcción De Pavimento Asfáltico En Diversas Calles De La Col Florida En La Cd De Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 28641	28641	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	8,494,281.03	5,096,568.62	5,096,568.62	5,084,413.73	1,525,324.12	1,525,324.12	1,525,324.12	29.93	0.00	Metros Cuadrados	1,300	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118184	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ej Andrés Quintana Roo En El Municipio De Teapa Tabasco - 38897	38897	Tabasco	Teapa	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,286,256.98	1,371,754.19	1,371,754.19	1,366,962.76	410,088.83	410,088.83	410,088.83	29.90	0.00	Metros lineales	1,066	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118197	Construcción De Red De Agua Potable En El Pob Usumacinta En El Municipio De Tenosique Tabasco - 29316	29316	Tabasco	Tenosique	Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,900,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00	2,928,291.53	1,464,145.77	1,464,145.77	1,464,145.77	49.80	0.00	Metros lineales	819	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118217	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ej Vicente Guerrero Lerma En El Municipio De Teapa Tabasco - 38510	38510	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	11,819,122.87	7,091,473.72	7,091,473.72	7,067,646.68	2,120,294.00	2,120,294.00	2,120,294.00	29.90	0.00	Metros lineales	1,572	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118219	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ej José María Morelos Y Pavón Santa Rita En El Municipio De Teapa Tabasco - 39355	39355	Tabasco	Teapa	José María Morelos Y Pavón (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,384,678.38	1,430,807.03	1,430,807.03	1,406,351.72	421,905.52	421,905.52	421,905.52	29.49	0.00	Metros lineales	489	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118221	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Municipal En El Municipio De Teapa Tabasco - 28955	28955	Tabasco	Teapa	Colonia Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,919,436.79	1,751,662.07	1,751,662.07	1,748,942.35	524,682.70	524,682.70	524,682.70	29.95	0.00	Metros lineales	1,300	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118226	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Constitución De La Cd Tenosique De P Suárez En El Mpio De Tenosique Tabasco - 29207	29207	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,900,000.00	3,540,000.00	3,540,000.00	3,499,359.10	1,749,679.55	1,749,679.55	1,749,679.55	49.43	0.00	Metros lineales	992	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118227	Construcción De Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Col Constitución De Cd Tenosique De P Srez En Mpio De Tenosique Tabasco - 29078	29078	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,200,000.00	720,000.00	720,000.00	709,945.01	496,961.51	496,961.51	496,961.51	69.02	0.00	Metros lineales	992	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118228	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tabasco Segunda Etapa - 30267	30267	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2018	47,000,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00	27,813,659.07	6,953,414.77	6,953,414.77	6,953,414.77	24.66	0.00	Metros Cuadrados	58,960	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118502	Rehabilitación De Camino Con Concreto Hídr De Calle Jolochero En El Municipio De Balancán Tabasco - 24007	24007	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	985,028.43	591,017.06	591,017.06	580,537.00	293,412.52	293,412.52	293,412.52	49.65	0.00	Otros	737	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118521	Construcción De Pavimento Con Concreto Hídr De Calle Leona Vicario Entre C Felipe J S Y C, José M Morelos Y P De La Cd De Frontera Centla Tab - 121064	121064	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,598,730.72	4,559,238.43	4,559,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118522	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ej Vicente Guerrero Entre C Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejía Cd Frontera En Mpio Centla Tab - 41393	41393	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,398,774.51	1,439,264.71	1,439,264.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118523	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Vicente Gro Entre Miguel Hgo Y Cost Y C Ignacio Mejía De La Cd De Frontera Mpio Centla Tab - 41180	41180	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	455,970.56	273,582.34	273,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118524	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Leona Vicario Entre Calle Felipe J Serra Y C, José María M Y P De Cd Frontera Mpio Centla Tab - 40422	40422	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,113,530.37	668,118.22	668,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201118525	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Leonia Vicario Entre La C Felipe J Serra Y C Jose Maria M Y P Cd Frontera Mpio Centla Tab - 39954	39954	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	163,058.13	97,834.88	97,834.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871470	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma Cd Teapa En El Municipio De Teapa Tabasco - 41637	41637	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,987,386.02	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	2,956,950.05	100.00	0.00	Otros	26,548	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Pozo Profundo terminado 100% / Registro:
TAB17170200871757	Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multe En El Municipio De Balancán Tabasco - 33843	33843	Tabasco	Balancán	Multe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	22,700,729.52	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	12,916,325.63	100.00	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: Verificada por ASF, obra no concluida / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942794	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd De Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 176545	176545	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,848,092.39	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	2,901,708.83	100.00	0.00	Otros	6,882	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada / Registro:
TAB17170300942795	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banja En La Cd J María P Suárez Entre Periférico Y C Químico Cd Vhsa Tabasco - 175696	175696	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DEL CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,954,409.86	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	2,284,545.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8,050	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra terminada al 100% / Registro:
TAB17170300943029	Ampliación Y Remodelación De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital Gral De Treinta Camas En Municipio De Tenosique Tab Primera Etapa - 187493	187493	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecución	2017	20,000,000.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	11,920,964.00	100.00	0.00	Otros	58,960	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: Verificada ASF, obra no concluida / Registro:
TAB17170300943259	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col Benito Juárez De La Cd De Cunduacán En El Municipio De Cunduacán Tabasco - 180622	180622	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ACUERDO CON EL H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	7,005,787.68	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	4,170,012.45	100.00	0.00	Otros	1,976	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: Planta de tratamiento / Registro:
TAB17170401025731	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 193155	193155	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	10,651,174.25	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	6,133,390.48	100.00	0.00	Otros	2,016	100.00	54.47	Financiera: / Fisica: Verificación Fisica ASF, obra no concluida / Registro:
TAB17170401025732	Ampliación De Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vanilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 192834	192834	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	18,082,672.35	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	10,646,127.70	100.00	0.00	Metros lineales	3,187	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: Verificación Fisica ASF, no esta concluida / Registro:
TAB17170401026135	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Emiliano Zapata Primera Sección Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 312264	312264	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026138	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Francisco I. Madero Segunda Sección Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 318444	318444	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026140	Construcción De Piso Firme En La Ra Gregorio Méndez Primera Sección Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 316830	316830	Tabasco	Comcalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026207	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Ignacio Zaragoza Primera Sección Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 311401	311401	Tabasco	Comcalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026210	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Independencia Primera Sección Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 310165	310165	Tabasco	Comcalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026216	Construcción De Piso Firme En La Ra José María Pino Suárez Tercera Sección Corinto Del Municipio De Comcalcalco Tabasco - 310428	310428	Tabasco	Comcalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026320	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Leon Zarate Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309929	309929	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	9	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026324	Construcción De Piso Firme En El Poblado Miguel Hidalgo Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319953	319953	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	143,937.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026326	Construcción De Piso Firme En La Ra Norte Primera Sección San Julian Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320709	320709	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026330	Construcción De Piso Firme En La Ra Occidente Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315780	315780	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026332	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 316688	316688	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026336	Construcción De Piso Firme En La Ra Oriente Cuarta Sección Tripa Ciega Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325942	325942	Tabasco	Comalcalco	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026337	Construcción De Piso Firme En La Ra Paso De Cuytoco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309806	309806	Tabasco	Comalcalco	Paso de Cuytoco	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026340	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Progreso Tular Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 311745	311745	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026344	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Lazaro Cardenas Tercera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 322976	322976	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026350	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Primera Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 310053	310053	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026352	Construcción De Piso Firme En La Ra Sur Segunda Sección La Trinidad Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 315764	315764	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026362	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 317984	317984	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026364	Construcción De Piso Firme En La Ra Aldama Cuarta Sección El Naranjito Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319317	319317	Tabasco	Comalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026366	Construcción De Piso Firme En La Ra Arena Quinta Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 325419	325419	Tabasco	Comalcalco	Arena 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026368	Construcción De Piso Firme En La Ra Arrollo Hondo Segunda Sección Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 319932	319932	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026382	Construcción De Piso Firme En La Ranchería Sargento Lopez Tercera Sección San Jorge Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 309376	309376	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	
TAB17170401026396	Construcción De Piso Firme En La Col Tecuaililla Ribérica Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 338049	338049	Tabasco	Comalcalco	Tecuaililla (Ribérica)	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	35,984.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401026458	Construcción De Piso Firme En La Ra Zapotal Primera Sección De La Ciudad De Comalcalco Del Municipio De Comalcalco Tabasco - 320884	320884	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	71,968.80	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.	

