

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170100836600	Construccion De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda Ra Concepcion - 1348	1348	Tabasco	Emiliano Zapata	Concepción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	161,166.69	159,066.74	159,066.74	159,066.74	159,066.74	159,066.74	159,066.74	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100836605	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension En La Col Niños Heroes - 755	755	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	2,039,452.24	1,199,280.33	1,199,280.33	1,199,280.33	1,199,280.33	1,199,280.33	1,199,280.33	100.00	0.00	Otros		472	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:
TAB17170100836607	Construccion De Letrinas Para El Mejoramiento De Vivienda - 1123	1123	Tabasco	Emiliano Zapata	Mariché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecucion	2017	80,120.11	79,075.29	79,075.29	79,075.29	79,075.29	79,075.29	79,075.29	100.00	0.00	Otros		8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100836613	Construccion De Letrinas Para El Mejoramiento De Vivienda - 1920	1920	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata (Sección el Avispero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecucion	2017	285,607.16	281,654.16	281,654.16	281,654.16	281,654.16	281,654.16	281,654.16	100.00	0.00	Otros		28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845350	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Dieciséis De Septiembre - 10611	10611	Tabasco	Macuspama	Aguiles Sordán (San Fernando)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	646,605.73	623,973.62	623,973.62	623,973.62	623,973.62	623,973.62	623,614.72	100.00	0.00	Metros lineales		4,613	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845351	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfáltica - 10595	10595	Tabasco	Macuspama	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,137,092.11	1,107,713.41	1,107,713.41	1,107,713.41	1,107,713.41	1,107,713.41	1,107,256.49	100.00	0.00	Otros		584	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845353	Construccion De Sistema De Almacenamiento De Agua Potable - 10541	10541	Tabasco	Macuspama	Zopo Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,474,868.23	1,474,868.23	1,474,868.23	1,423,150.01	1,423,144.28	1,423,144.28	1,417,775.75	96.49	0.00	Otros		213	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845375	Construccion De Pavimento Con Mezcla Asfáltica En Frio Camino Los Leyva - 8425	8425	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,377,126.28	4,040,753.49	4,040,753.49	4,040,753.49	4,040,753.49	4,040,753.49	4,040,753.49	100.00	0.00	Otros		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845376	Mejoramiento De Vivienda Lázaro Cárdenas Primera Sección - 30498	30498	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845377	Mejoramiento De Vivienda Lázaro Cárdenas Primera Sección - 30479	30479	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,000.00	498,997.76	498,997.76	498,997.76	498,997.76	498,997.76	498,997.76	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845378	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera Sección - 13533	13533	Tabasco	Comalcalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,000.00	497,299.20	497,299.20	497,299.20	497,299.20	497,299.20	497,299.20	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845379	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera Sección - 13848	13848	Tabasco	Comalcalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845380	Mejoramiento De Vivienda Palastal Primera Sección - 30545	30545	Tabasco	Comalcalco	Palastal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845381	Mejoramiento De Vivienda Palastal Primera Sección - 30536	30536	Tabasco	Comalcalco	Palastal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,000.00	494,174.31	494,174.31	494,174.31	494,174.31	494,174.31	494,174.31	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845384	Mejoramiento De Vivienda Sur Tercera Sección - 12689	12689	Tabasco	Comalcalco	Sur 3ra. Sección (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170100845385	Mejoramiento De Vivienda Sur Tercera Sección - 12677	12677	Tabasco	Comalcalco	Sur 3ra. Sección (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	252,000.00	246,939.04	246,939.04	246,939.04	246,939.04	246,939.04	246,939.04	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170100845386	Rehabilitación De Red De Drenaje En Tecolutilla - 12532	12532	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,112,804.72	1,024,216.21	1,024,216.21	1,024,216.21	1,024,216.21	1,024,216.21	1,024,216.21	100.00	0.00	Metros lineales	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845388	Mejoramiento De Vivienda Lázaro Cárdenas Segunda Sección - 30504	30504	Tabasco	Comacalco	Lázaro Cárdenas 2da. Sección (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	489,168.68	489,168.68	489,168.68	489,168.68	489,168.68	489,168.68	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845389	Mejoramiento De Vivienda Lázaro Cárdenas Segunda Sección - 30515	30515	Tabasco	Comacalco	Lázaro Cárdenas 2da. Sección (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845390	Mejoramiento De Vivienda Sargento López Tercera Sección - 13891	13891	Tabasco	Comacalco	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845391	Mejoramiento De Vivienda Sargento López Tercera Sección - 13859	13859	Tabasco	Comacalco	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	499,225.79	499,225.79	499,225.79	499,225.79	499,225.79	499,225.79	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845392	Mejoramiento De Vivienda Oriente Sexta Sección - 12736	12736	Tabasco	Comacalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845393	Mejoramiento De Vivienda Oriente Sexta Sección - 12729	12729	Tabasco	Comacalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	491,230.39	491,230.39	491,230.39	491,230.39	491,230.39	491,230.39	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845394	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 16332	16332	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	328,800.00	330,850.05	330,850.05	330,850.05	330,850.05	330,850.05	330,850.05	100.00	0.00	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100845395	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 16325	16325	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	151,200.00	148,642.78	148,642.78	148,642.78	148,642.78	148,642.78	148,642.78	100.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845399	Construcción De Letrinas Para El Mejoramiento De Vivienda - 19917	19917	Tabasco	Emiliano Zapata	Rio Final	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	Vivienda	En Ejecución	2017	559,087.55	551,817.99	551,817.99	551,817.99	551,817.99	551,817.99	551,817.99	100.00	0.00	Otros	227	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845401	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Pejelagarto - 8337	8337	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,851,803.00	4,203,545.72	4,203,545.72	4,203,545.72	4,203,545.72	4,203,545.72	4,203,545.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170100845402	Rehabilitación De Red De Drenaje En Aldama - 12714	12714	Tabasco	Comacalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	499,899.34	499,899.34	499,899.34	499,899.34	499,899.34	499,899.34	499,899.34	100.00	0.00	Metros lineales	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200870982	K002-002-A- Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Benito Gonzalez - 75276	75276	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,482,974.87	1,357,025.33	1,357,025.33	1,357,025.33	1,357,025.33	1,357,025.33	1,357,025.33	100.00	0.00	Otros	1,526	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170200870984	K002-001-A- Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Para El Sistema Jalapa Chichonal En La Ra Chichonal Primera - 75452	75452	Tabasco	Jalapa	Chichonal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,257,226.32	4,826,393.99	4,826,393.99	4,826,393.99	4,826,393.99	4,826,393.99	4,826,393.99	100.00	0.00	Metros lineales	1,166	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDO Y EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON RECURSOS DEL FIFE / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871001	Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable - 42189	42189	Tabasco	Macuspana	Licenciado Juan César Becerra Bates	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,396,201.75	2,297,068.95	2,297,068.95	2,297,068.95	2,297,068.95	2,297,068.95	2,291,069.84	100.00	0.00	Otros	243	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871002	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica - 36259	36259	Tabasco	Macuspana	Limón 1ra. Sección Sector A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,001,331.48	1,001,331.48	1,001,331.48	980,617.70	980,617.70	980,617.70	294,185.31	97.93	0.00	Otros	184	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871015	Perforacion De Pozo Profundo Y Construcion De Red De Agua Potable - 9677	9677	Tabasco	Macuspiana	Buena Vista (Pucalán)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,851,314.08	1,851,314.08	1,851,314.08	1,775,380.86	1,775,378.54	1,775,378.54	1,676,177.68	95.90	0.00	Otros	1,415	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871043	Ampliacion De La Red Electrica De Baja Y Media Tension - 42478	42478	Tabasco	Macuspiana	Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	806,586.01	777,548.42	777,548.42	777,548.42	777,548.42	777,548.42	772,856.32	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871047	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Las Calles Felipe Angeles Y Simon Sarlat - 78671	78671	Tabasco	Macuspiana	La Curva	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	206,355.95	204,742.43	204,742.43	204,742.43	204,742.43	204,742.43	203,506.91	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871050	Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable - 78337	78337	Tabasco	Macuspiana	Palomas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,733,573.26	2,595,198.05	2,595,198.05	2,595,198.05	2,595,198.05	2,595,198.05	2,579,537.38	100.00	0.00	Metros lineales	1,544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871051	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 8699	8699	Tabasco	Macuspiana	Pedro A. González	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,070,389.95	1,070,389.95	1,070,389.95	1,032,926.30	1,032,925.91	1,032,925.91	1,031,759.60	96.50	0.00	Otros	302	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871059	Rehabilitacion De Camino Con Grava De Revestimiento - 36232	36232	Tabasco	Macuspiana	Sanluario 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,495,034.99	1,421,402.76	1,421,402.76	1,421,402.76	1,421,402.76	1,421,402.76	1,421,402.76	100.00	0.00	Otros	257	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871060	Construccion De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 36067	36067	Tabasco	Macuspiana	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,457,343.78	2,333,492.04	2,333,492.04	2,333,492.04	2,333,492.04	2,333,492.04	2,326,075.97	100.00	0.00	Metros lineales	398	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871061	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica - 10581	10581	Tabasco	Macuspiana	Unión y Libertad	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,898,161.70	1,858,486.11	1,858,486.11	1,858,486.11	1,858,486.11	1,858,486.11	1,857,255.47	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871063	Construccion De Drenaje Sanitario - 78904	78904	Tabasco	Macuspiana	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,073,920.49	1,987,257.53	1,987,257.53	1,987,257.53	1,987,257.53	1,987,257.53	1,975,265.44	100.00	0.00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871065	Pavimentacion De Camino Con Mezcla Asfaltica - 36278	36278	Tabasco	Macuspiana	Limon 1ra. Seccion Sector B	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,008,810.00	1,136,369.24	1,136,369.24	1,136,369.24	1,136,331.38	1,136,331.38	1,129,474.21	100.00	0.00	Otros	584	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871066	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 8411	8411	Tabasco	Macuspiana	Xicolencatl	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	991,789.69	962,898.84	962,898.84	962,898.84	962,898.84	962,898.84	957,088.24	100.00	0.00	Otros	212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871068	Ampliacion De La Red Electrica De Baja Y Media Tension - 42526	42526	Tabasco	Macuspiana	El Triunfo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	775,428.42	775,428.42	775,428.42	751,680.88	718,916.47	718,916.47	718,278.56	92.71	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871069	Ampliacion De La Red Electrica De Baja Y Media Tension - 42268	42268	Tabasco	Macuspiana	Clemente Reyes 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	785,000.69	785,000.69	785,000.69	757,686.87	728,937.32	728,937.32	726,882.05	92.86	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871239	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Don Ismael - 86249	86249	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	356,737.72	356,737.72	356,737.72	356,737.72	346,065.12	346,065.12	346,065.12	97.01	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871240	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leopoldo Perez - 87893	87893	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,180,995.12	1,180,995.12	1,180,995.12	1,180,995.12	1,174,768.67	1,174,768.67	1,174,768.67	99.47	0.00	Metros lineales	5,178	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871241	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Leopoldo Perez - 87498	87498	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	114,133.49	114,133.49	114,133.49	114,133.49	114,133.49	114,133.49	114,133.49	100.00	0.00	Metros lineales	5,178	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200871242	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Templo Pan Y Vida - 86030	86030	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	629,659.44	629,659.44	629,659.44	629,659.44	620,149.16	620,149.16	620,149.16	98.49	0.00	Otros	5,178	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871243	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Galos - 86106	86106	Tabasco	Paraiso	Moclozuma (Francisco I. Madero 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	234,301.47	234,301.47	234,301.47	234,301.47	231,537.09	231,537.09	231,537.09	98.82	0.00	Otros	1,136	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE EJECUTO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871244	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada El Posito - 86138	86138	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,383,931.99	1,383,931.99	1,383,931.99	1,383,931.99	1,352,088.35	1,352,088.35	1,352,088.35	97.70	0.00	Otros	1,931	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871245	Construcción De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ejido José María Morelos Y Pavón Tacotalpa Fili Normal Dos Mil Diecisiet - 88356	88356	Tabasco	Tacotalpa	José María Morelos y Pavón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,594,801.23	2,553,666.43	2,553,666.43	2,553,666.43	2,553,666.43	2,553,666.43	2,553,666.43	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871246	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Ejido Yajalon Río Seco Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 89062	89062	Tabasco	Tacotalpa	Yajalon Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,496,088.03	1,472,512.57	1,472,512.57	1,472,512.57	1,472,512.57	1,472,512.57	1,472,512.57	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871248	Mejoramiento De Vivienda Fondo III Nm Buenos Aires Tacotalpa Tabasco Dos Mil Diecisiete - 89128	89128	Tabasco	Tacotalpa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,135,904.03	1,118,526.71	1,118,526.71	1,118,526.71	1,118,526.71	1,118,526.71	1,118,526.71	100.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871251	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Ejido Cerro Blanco Primera Sección Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 89520	89520	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,550,000.00	1,517,357.12	1,517,357.12	1,517,357.12	1,517,357.12	1,517,357.12	1,517,357.12	100.00	0.00	Metros lineales	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871252	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Ejido Lomas Alegres Prime Sección Tacotalpa Tabasco Ramo Tres Fili Normal Dos Mil Diecisiete - 87372	87372	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,472,384.91	1,472,384.91	1,472,384.91	1,445,518.70	1,445,518.70	1,445,350.54	98.18	0.00	Otros	360	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871253	Mejoramiento De Vivienda Ranchería Lomas Alegres Segunda Sección Castañal Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 89977	89977	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 2da. Sección (Castañal)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	800,000.00	788,814.03	788,814.03	788,814.03	788,814.03	788,814.03	788,814.03	100.00	0.00	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871256	Mejoramiento De Vivienda Ejido Palo Quemado Rayo Del Alba Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 89901	89901	Tabasco	Tacotalpa	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	878,649.85	868,549.18	868,549.18	868,549.18	868,549.18	868,549.18	868,549.18	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871257	Construcción De Pavimento Hidráulico En Tramos Aislados Ejido Palo Quemado Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 89825	89825	Tabasco	Tacotalpa	Palo Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,796,443.51	1,763,245.35	1,763,245.35	1,763,245.35	1,763,245.35	1,763,245.35	1,763,245.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871259	Mejoramiento De Vivienda Ranchería Ceiba Puyacateng o 1ra. Sección (Ceiba) Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 92274	92274	Tabasco	Tacotalpa	Puyacateng o 1ra. Sección (Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,076,584.08	1,054,773.89	1,054,773.89	1,054,773.89	1,054,773.89	1,054,773.89	1,054,773.89	100.00	0.00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871260	Mejoramiento De Vivienda Ranchería Puyacateng Segunda Sección Ceiba Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 92276	92276	Tabasco	Tacotalpa	Puyacateng o 2da. Sección (Ceiba)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,460,090.41	1,148,902.41	1,148,902.41	1,148,902.41	1,148,902.41	1,148,902.41	1,148,902.41	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871262	Mejoramiento De Vivienda Ejido Santa Rosa Primera Sección Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Diecisiete - 88727	88727	Tabasco	Tacotalpa	Santa Rosa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	970,000.00	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871263	Construcción De Centro De Salud Segunda Etapa Poblado Xicotencalli Tacotalpa Tabasco Ramo Treinta Y Tres Fili Normal Dos Mil Diecisiete - 87056	87056	Tabasco	Tacotalpa	Xicotencalli	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Salud	En Ejecución	2017	6,495,659.92	6,495,659.92	6,495,659.92	6,495,659.92	6,495,659.92	6,495,659.92	6,494,866.64	100.00	0.00	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871264	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ejido Zunu Y Palastal Tacotalpa Fili Normal Dos Mil Diecisiete - 88232	88232	Tabasco	Tacotalpa	Zunu y Palastal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,948,655.60	1,917,071.07	1,917,071.07	1,917,071.07	1,917,071.07	1,917,071.07	1,917,071.07	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170200871265	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col Jose Armin Marin - 44103	44103	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,153,905.90	1,091,497.15	1,091,497.15	1,091,497.15	1,091,497.15	1,091,497.15	1,091,497.15	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871266	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col El Piedral - 44101	44101	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Vivienda	En Ejecucion	2017	219,791.60	268,115.71	268,115.71	268,115.71	268,115.71	268,115.71	268,115.71	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871267	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Col La Esperanza - 44099	44099	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Vivienda	En Ejecucion	2017	164,843.70	163,687.28	163,687.28	163,687.28	163,687.28	163,687.28	163,687.28	100.00	0.00	Vivienda		9	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871268	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Chable - 43643	43643	Tabasco	Emiliano Zapata	Chable	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	659,374.80	654,723.69	654,723.69	654,723.69	654,723.69	654,723.69	654,723.69	100.00	0.00	Vivienda		36	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871279	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa - 47606	47606	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	2,491,478.65	2,491,478.65	2,491,478.65	2,491,478.65	2,491,478.65	2,491,478.65	2,491,478.65	100.00	0.00	Otros		30	100.00	100.00	Financiera : / Física : SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871300	Construcción De Camino Rural Ranchería Lomas Alegres Tercera Sección San Antonio Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos Mil Diecisiete - 92268	92268	Tabasco	Tacotalpa	Lomas Alegres 3ra. Sección (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,222,884.05	1,203,898.39	1,203,898.39	1,203,898.39	1,203,898.39	1,203,898.39	1,203,898.39	100.00	0.00	Otros		45	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871301	Ampliación Del Sistema De Agua Potable La Cuesta Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos Mil Diecisiete - 89180	89180	Tabasco	Tacotalpa	La Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,400,000.00	1,374,597.29	1,374,597.29	1,374,597.29	1,374,597.29	1,374,597.29	1,374,597.29	100.00	0.00	Metros lineales		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871302	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Nueva Reforma Ramo Treinta Y Tres Fiii Normal Dos Mil Diecisiete - 87543	87543	Tabasco	Tacotalpa	Nueva Reforma	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Urbanización	En Ejecucion	2017	190,500.00	173,465.17	173,465.17	173,465.17	173,465.17	173,465.17	173,465.17	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871303	Mejoramiento De Vivienda Ranchería Pochilocal Primera Sección La Palma Tacotalpa Tabasco Fiii Nm Dos Mil Diecisiete - 92261	92261	Tabasco	Tacotalpa	Pochilocal Tra. Sección (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	650,000.00	638,254.26	638,254.26	638,253.03	638,253.03	638,253.03	638,162.44	100.00	0.00	Vivienda		50	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871307	Mejoramiento De Vivienda Chichicapa - 32529	32529	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871308	Mejoramiento De Vivienda Chichicapa - 32526	32526	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	252,000.00	231,992.32	231,992.32	231,992.32	231,992.32	231,992.32	231,992.32	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871309	Construcción De Pases De Agua En La Entrada Los Leyva 42699	42699	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	123,692.57	160,216.33	160,216.33	160,216.33	160,216.33	160,216.33	160,216.33	100.00	0.00	Otros		720	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871310	Mejoramiento De ViviendaEmiliano Zapata Primera Sección - 31590	31590	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	756,000.00	740,906.84	740,906.84	740,906.84	740,906.84	740,906.84	740,906.84	100.00	0.00	Vivienda		120	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871311	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Primera Sección - 31999	31999	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	1,644,000.00	100.00	0.00	Vivienda		120	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871312	Mejoramiento De Vivienda Gregorio Méndez Primera Sección - 32488	32488	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170200871314	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 75699	75699	Tabasco	Comalcalco	Guayo Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educacion	En Ejecucion	2017	349,737.46	318,718.27	318,718.27	318,718.27	318,718.27	318,718.27	318,718.27	100.00	0.00	Metros Cuadrados		173	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170200871369	Mejoramiento De Vivienda Hermenegildo Galeana - 32199	32199	Tabasco	Comacalco	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871370	Mejoramiento De Vivienda Hermenegildo Galeana - 32172	32172	Tabasco	Comacalco	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	500,254.31	500,254.31	500,254.31	500,254.31	500,254.31	500,254.31	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871371	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Gutiérrez Gomez - 32216	32216	Tabasco	Comacalco	Ignacio Gutiérrez Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871372	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Gutiérrez Gomez - 32204	32204	Tabasco	Comacalco	Ignacio Gutiérrez Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipial y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	445,220.06	445,220.06	445,220.06	445,220.06	445,220.06	445,220.06	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871373	Rehabilitación Electromecánica Y Civil De Pozo Profundo Ignacio Zaragoza Segunda Sección - 87949	87949	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	340,661.46	289,699.84	289,699.84	289,699.84	289,699.84	289,699.84	289,699.84	100.00	0.00	Otros		360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871374	Mejoramiento De Vivienda Jesus Carranza - 32555	32555	Tabasco	Comacalco	Jesus Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871375	Mejoramiento De Vivienda Jesus Carranza - 32553	32553	Tabasco	Comacalco	Jesus Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	242,604.84	242,604.84	242,604.84	242,604.84	242,604.84	242,604.84	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871376	Mejoramiento De Vivienda Jose Ma Pino Suarez Primera Sección - 32441	32441	Tabasco	Comacalco	Jose Maria Pino Suarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871377	Mejoramiento De Vivienda Jose Ma Pino Suarez Primera Sección - 32432	32432	Tabasco	Comacalco	Jose Maria Pino Suarez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	247,867.99	247,867.99	247,867.99	247,867.99	247,867.99	247,867.99	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871378	Mejoramiento De Vivienda Jose Ma Pino Suarez Segunda Sección - 32452	32452	Tabasco	Comacalco	Jose Maria Pino Suarez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871379	Mejoramiento De Vivienda Jose Ma Pino Suarez Segunda Sección - 32446	32446	Tabasco	Comacalco	Jose Maria Pino Suarez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	506,291.93	506,291.93	506,291.93	506,291.93	506,291.93	506,291.93	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871380	Mejoramiento De Vivienda Lagartera - 32525	32525	Tabasco	Comacalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	271,308.76	271,308.76	271,308.76	271,308.76	271,308.76	271,308.76	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871381	Mejoramiento De Vivienda Lagartera - 32520	32520	Tabasco	Comacalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871382	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 32516	32516	Tabasco	Comacalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871383	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 32513	32513	Tabasco	Comacalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	474,182.78	474,182.78	474,182.78	474,182.78	474,182.78	474,182.78	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871384	Mejoramiento De Vivienda Norte Primera Sección - 29722	29722	Tabasco	Comacalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,644,000.00	1,634,722.15	1,634,722.15	1,634,722.15	1,634,722.15	1,634,722.15	1,634,722.15	100.00	0.00	Vivienda		120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero												Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170200871385	Mejoramiento De Vivienda Norte Primera Sección - 29718	29718	Tabasco	Comacalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	756,000.00	751,733.55	751,733.55	751,733.55	751,733.55	751,733.55	751,733.55	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871386	Mejoramiento De Vivienda Norte Segunda Sección - 16340	16340	Tabasco	Comacalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871387	Mejoramiento De Vivienda Norte Segunda Sección - 16337	16337	Tabasco	Comacalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	490,871.99	490,871.99	490,871.99	490,871.99	490,871.99	490,871.99	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871388	Mejoramiento De Vivienda Occidente Primera Sección - 16369	16369	Tabasco	Comacalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871389	Mejoramiento De Vivienda Occidente Primera Sección - 16362	16362	Tabasco	Comacalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	486,791.70	486,791.70	486,791.70	486,791.70	486,791.70	486,791.70	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871390	Construcción De Pases De Agua Paso De Cupillo - 75773	75773	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	149,065.14	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales	532	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871391	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 32495	32495	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871392	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 32493	32493	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	237,291.66	237,291.66	237,291.66	237,291.66	237,291.66	237,291.66	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871393	Construcción De Pases De Agua Sargento Lopez Segunda - 75779	75779	Tabasco	Comacalco	Sargento López 2da. Sección (El Chuzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	74,107.31	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales	133	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871394	Construcción De Pases De Agua - 75728	75728	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	41,128.64	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871395	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos - 75375	75375	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	322,097.21	292,938.43	292,938.43	292,938.43	292,938.43	292,938.43	292,938.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	337	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871396	Mejoramiento De Vivienda Tecolutilla - 32512	32512	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871397	Mejoramiento De Vivienda Tecolutilla - 32509	32509	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	209,619.90	209,619.90	209,619.90	209,619.90	209,619.90	209,619.90	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871398	Rehabilitación De Red De Drenaje En Tecolutilla - 12568	12568	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	387,062.52	341,405.41	341,405.41	341,405.41	341,405.41	341,405.41	341,405.41	100.00	0.00	Metros lineales	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871399	Mejoramiento De Vivienda Transito Tular - 32461	32461	Tabasco	Comacalco	Tránsito Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,150,800.00	1,150,800.00	1,150,800.00	1,150,800.00	1,150,800.00	1,150,800.00	1,150,800.00	100.00	0.00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871400	Mejoramiento De Vivienda Transito Tular - 32453	32453	Tabasco	Comacalco	Tránsito Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	529,200.00	532,593.32	532,593.32	532,593.32	532,593.32	532,593.32	532,593.32	100.00	0.00	Vivienda	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
TAB17170200871401	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Primera Sección - 16383	16383	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871402	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Primera Sección - 16375	16375	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	486,963.50	486,963.50	486,963.50	486,963.50	486,963.50	486,963.50	486,963.50	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871403	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Segunda Sección - 30466	30466	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871404	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Segunda Sección - 30453	30453	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	489,336.49	489,336.49	489,336.49	489,336.49	489,336.49	489,336.49	489,336.49	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871405	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rafael Ramirez - 75314	75314	Tabasco	Comalcalco	Arena 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	345,378.99	329,690.69	329,690.69	329,690.69	329,690.69	329,690.69	329,690.69	329,690.69	100.00	0.00	Metros Cuadrados		156	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871406	Mejoramiento De Vivienda Sur Aldama - 74870	74870	Tabasco	Comalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	1,088,330.71	1,088,330.71	1,088,330.71	1,088,330.71	1,088,330.71	1,088,330.71	1,088,330.71	100.00	0.00	Vivienda		160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871407	Mejoramiento De Vivienda Sur Aldama - 32221	32221	Tabasco	Comalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871408	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Segunda Sección - 32255	32255	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	500,251.53	500,251.53	500,251.53	500,251.53	500,251.53	500,251.53	500,251.53	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871409	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Segunda Sección - 32263	32263	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871410	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria - 12712	12712	Tabasco	Comalcalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871411	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria - 12694	12694	Tabasco	Comalcalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	240,636.84	240,636.84	240,636.84	240,636.84	240,636.84	240,636.84	240,636.84	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871412	Mejoramiento De Vivienda Champa De Cuplico - 32535	32535	Tabasco	Comalcalco	Champa De Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,644,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871413	Mejoramiento De Vivienda Champa De Cuplico - 32531	32531	Tabasco	Comalcalco	Champa De Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	378,000.00	638,215.88	638,215.88	638,215.88	638,215.88	638,215.88	638,215.88	638,215.88	100.00	0.00	Vivienda		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871414	Mejoramiento De Vivienda Guatemalan - 12727	12727	Tabasco	Comalcalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871415	Mejoramiento De Vivienda Guatemalan - 12723	12723	Tabasco	Comalcalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	243,210.14	243,210.14	243,210.14	243,210.14	243,210.14	243,210.14	243,210.14	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871416	Construcción De Pases De Agua Occidente Cuarta - 75751	75751	Tabasco	Comalcalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	57,029.47	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales		132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871417	Mejoramiento De Vivienda Potrerillo - 32551	32551	Tabasco	Comacalco	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871418	Mejoramiento De Vivienda Potrerillo - 32548	32548	Tabasco	Comacalco	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,000.00	482,706.21	482,706.21	482,706.21	482,706.21	482,706.21	482,706.21	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871419	Mejoramiento De Vivienda Gregorio Mendez Cuarta Sección - 32498	32498	Tabasco	Comacalco	Gregorio Mendez 4ta. Sección (El Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	252,000.00	231,098.17	231,098.17	231,098.17	231,098.17	231,098.17	231,098.17	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871420	Mejoramiento De Vivienda Gregorio Mendez Cuarta Sección - 32506	32506	Tabasco	Comacalco	Gregorio Mendez 4ta. Sección (El Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871426	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Ra La Isla - 62890	62890	Tabasco	Emiliano Zapata	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,154,140.86	1,145,237.81	1,145,237.81	1,145,237.81	1,145,237.81	1,145,237.81	1,145,237.81	100.00	0.00	Otros	388	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871427	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Ejido Mariche - 64372	64372	Tabasco	Emiliano Zapata	Mariché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	730,609.88	723,368.15	723,368.15	723,368.15	723,368.15	723,368.15	723,368.15	100.00	0.00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871428	Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Mariche - 43705	43705	Tabasco	Emiliano Zapata	Mariché	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	164,843.70	163,690.28	163,690.28	163,690.28	163,690.28	163,690.28	163,690.28	100.00	0.00	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871429	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Rio Final - 64299	64299	Tabasco	Emiliano Zapata	Rio Final	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	388,276.79	384,289.60	384,289.60	384,289.60	384,289.60	384,289.60	384,289.60	100.00	0.00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871430	Mejoramiento De Vivienda Col San Francisco - 74606	74606	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	87,043.48	87,043.48	87,043.48	87,043.48	87,043.48	87,043.48	87,043.48	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871431	Mejoramiento De Vivienda Col San Francisco - 74939	74939	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	43,521.75	42,157.32	42,157.32	42,157.32	42,157.32	42,157.32	42,157.32	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871432	Construccion De Red De Drenaje Calle Pejelagarto - 39405	39405	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	418,411.33	416,911.31	416,911.31	416,911.31	416,911.31	416,911.31	416,911.31	100.00	0.00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871433	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 32545	32545	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871434	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 32542	32542	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,000.00	448,915.19	448,915.19	448,915.19	448,915.19	448,915.19	448,915.19	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871435	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 39343	39343	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	100.00	0.00	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871436	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 39342	39342	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	1,649,520.00	1,717,953.80	1,717,953.80	1,717,953.80	1,717,953.80	1,717,953.80	1,717,953.80	100.00	0.00	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871437	Mejoramiento De Vivienda Aldama - 32472	32472	Tabasco	Comacalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federaativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	1,224,401.55	1,224,401.55	1,224,401.55	1,224,401.55	1,224,401.55	1,224,401.55	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200871438	Mejoramiento De Vivienda Aldama - 32464	32464	Tabasco	Comcalcalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871440	Remodelación De Desayunador Escolar En La Escuela Jaime Nuno - 75262	75262	Tabasco	Comcalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	348,885.16	323,188.78	323,188.78	323,188.78	323,188.78	323,188.78	323,188.78	100.00	0.00	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871444	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Secc Pochote - 62908	62908	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata (Sección Pochote)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,252,645.13	1,238,726.16	1,238,726.16	1,238,726.16	1,238,726.16	1,238,726.16	1,238,726.16	100.00	0.00	Otros	404	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871445	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Secc Avispero - 62931	62931	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata (Sección el Avispero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	855,315.17	847,174.49	847,174.49	847,174.49	847,174.49	847,174.49	847,174.49	100.00	0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871446	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda Ra Corozal - 1116	1116	Tabasco	Emiliano Zapata	Corozal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	80,504.66	79,457.54	79,457.54	79,457.54	79,457.54	79,457.54	79,457.54	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871448	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Ej Cacao - 64317	64317	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Baja	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	509,181.83	625,024.12	625,024.12	625,024.12	625,024.12	625,024.12	625,024.12	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871449	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Nuevo Pochote - 62941	62941	Tabasco	Emiliano Zapata	Nuevo Pochote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	884,382.39	877,271.10	877,271.10	877,271.10	877,271.10	877,271.10	877,271.10	100.00	0.00	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871450	Construcción De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De La Vivienda Ra Cacao Zona Alta - 43717	43717	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Alta	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	219,791.60	218,221.58	218,221.58	218,221.58	218,221.58	218,221.58	218,221.58	100.00	0.00	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871467	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47479	47479	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,762,331.67	4,762,331.67	4,762,331.67	4,762,331.67	4,762,331.67	4,762,331.67	4,762,331.67	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871468	Construcción De Pavimento Hidráulico Segunda Etapa Colonia San Ramón Tacotalpa Tabasco Fill Nm Dos Mil Diecisiete - 88415	88415	Tabasco	Tacotalpa	San Ramón	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	731,948.21	720,488.05	720,488.05	720,488.05	720,488.05	720,488.05	720,488.05	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871469	Mejoramiento De Vivienda Ncp Roberto Madrazo Pintado Tacotalpa Tabasco Fill Nm Dos Mil Diecisiete - 88665	88665	Tabasco	Tacotalpa	Roberto Madrazo Pintado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	700,000.00	686,740.01	686,740.01	686,740.01	686,740.01	686,740.01	686,740.01	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: - / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871508	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregón Colonia Héroes De Nacozeri - 87326	87326	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	306,389.16	181,545.04	181,545.04	181,545.04	181,545.04	181,545.04	181,545.04	100.00	0.00	Metros lineales	2,888	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE CORRIGE META FINAL / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871510	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis Entre Calle Cuarenta Y Cinco Y Calle Treinta Y Siete Colonia Pueblo Nuevo - 91813	91813	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	267,288.10	250,731.82	250,731.82	250,731.82	250,731.82	250,731.82	250,731.82	100.00	0.00	Metros lineales	2,528	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170200871511	Construcción De Red De Agua Potable En Colonia Cuauhtémec - 87747	87747	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	590,790.87	584,000.89	584,000.89	584,000.89	584,000.89	584,000.89	584,000.89	100.00	0.00	Metros lineales	961	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE CORRIGE META FINAL / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871728	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Cerrada De Carrizal - 86132	86132	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	274,453.75	274,453.75	274,453.75	274,453.75	265,487.01	265,487.01	265,487.01	96.73	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871729	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Al Pantleon Y La Y Griega - 86217	86217	Tabasco	Paraiso	José María Morelos y Pavón (El Bellote)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	809,543.64	809,543.64	809,543.64	809,543.64	797,490.09	797,490.09	797,490.09	98.51	0.00	Otros	1,918	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200871773	Mejoramiento De Vivienda Occidente Villa Aldama - 32483	32483	Tabasco	Comcalcalco	Occidente Villa Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,000.00	137,890.54	137,890.54	137,890.54	137,890.54	137,890.54	137,890.54	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871774	Construcion De Pavimento Asfaltico En Frio En Camino Los Hernandez - 86288	86288	Tabasco	Paraiso	Libertad 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,466,001.55	1,466,001.55	1,466,001.55	1,466,001.55	1,366,632.37	1,366,632.37	1,366,632.37	93.22	0.00	Metros Cuadrados	1,141	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871775	Construcción De Techoado En Jardín De Niños Aurora Méndez Hernández - 75212	75212	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	437,091.85	437,091.85	437,091.85	437,091.85	429,809.98	429,809.98	429,809.98	98.33	0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871776	Construcción De Techoado En Jardín De Niños Pascual López López - 75170	75170	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	575,205.43	575,205.43	575,205.43	575,205.43	566,054.47	566,054.47	566,054.47	98.41	0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871777	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tensión Tramo Las Tienditas A La Escuela Primaria Gregorio Méndez - 86268	86268	Tabasco	Paraiso	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,021,718.52	1,021,718.52	1,021,718.52	1,021,718.52	1,009,849.57	1,009,849.57	1,009,849.57	98.84	0.00	Otros	1,988	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871778	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En El Ejido De La Rancheria Potrerillos - 86195	86195	Tabasco	Paraiso	Potreros	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	645,316.33	645,316.33	645,316.33	645,316.33	637,507.31	637,507.31	637,507.31	98.79	0.00	Otros	1,212	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871807	Construcción De Pasos De Agua Arena Segunda - 75767	75767	Tabasco	Comcalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	119,940.57	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales	398	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871808	Rehabilitación Electromecánica Y Civil De Pozo Profundo Arena Tercera - 76969	76969	Tabasco	Comcalcalco	Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	720,275.49	544,493.34	544,493.34	544,493.34	544,493.34	544,493.34	544,493.34	100.00	0.00	Otros	480	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871809	Rehabilitación Electromecánica Y Civil De Pozo Profundo Arroyo Hondo Tercera - 87567	87567	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	485,815.19	483,896.46	483,896.46	483,896.46	483,896.46	483,896.46	483,896.46	100.00	0.00	Otros	135	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871810	Construcción De Pasos De Agua Arroyo Hondo Tercera - 76893	76893	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	66,154.18	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	108,500.87	100.00	0.00	Metros lineales	132	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871811	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Tercera Sección 32026	32026	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871812	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Tercera Sección 32001	32001	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	252,000.00	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871813	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Jardín De Niños Esperanza Iris - 75616	75616	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecucion	2017	276,485.06	259,875.43	259,875.43	259,875.43	259,875.43	259,875.43	259,875.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200871814	Mejoramiento De Vivienda Carlos Greene - 32035	32035	Tabasco	Comcalcalco	Carlos Greene	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	548,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871815	Mejoramiento De Vivienda Carlos Greene - 32030	32030	Tabasco	Comcalcalco	Carlos Greene	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	252,000.00	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	249,542.09	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170200871816	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Narcizo Mendoza - 75663	75663	Tabasco	Comcalcalco	Centro Tula 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecucion	2017	323,678.95	306,516.00	306,516.00	306,516.00	306,516.00	306,516.00	306,516.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	173	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170200871817	Mejramiento De Vivienda Centro Tular Segunda Sección - 32295	32295	Tabasco	Comacalco	Centro Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871818	Mejramiento De Vivienda Centro Tular Segunda Sección - 32278	32278	Tabasco	Comacalco	Centro Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	380,281.21	380,281.21	380,281.21	380,281.21	380,281.21	380,281.21	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871819	Mejramiento De Vivienda Cocohitl - 32275	32275	Tabasco	Comacalco	Cocohitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871820	Mejramiento De Vivienda Cocohitl - 32265	32265	Tabasco	Comacalco	Cocohitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871821	Mejramiento De Vivienda Cupulco - 32562	32562	Tabasco	Comacalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871822	Mejramiento De Vivienda Cupulco - 32557	32557	Tabasco	Comacalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	476,489.37	476,489.37	476,489.37	476,489.37	476,489.37	476,489.37	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871823	Mejramiento De Vivienda Chiczapote - 32426	32426	Tabasco	Comacalco	Chiczapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	504,000.00	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	511,993.28	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871824	Mejramiento De Vivienda Chiczapote - 32422	32422	Tabasco	Comacalco	Chiczapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942389	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 173570	173570	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	707,186.76	707,186.76	707,186.76	707,186.76	707,186.76	707,186.76	707,186.76	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942401	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 173353	173353	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	637,452.25	637,452.25	637,452.25	637,452.25	637,452.25	637,452.25	637,452.25	100.00	0.00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942407	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Aureliano Barjau Hernandez Entre Corredera Y Sarabia - 172418	172418	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	734,608.73	734,608.73	734,608.73	734,608.73	734,608.73	734,608.73	734,608.73	100.00	0.00	Metros lineales	15,695	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942408	523 Adquisición De Material Y Equipo Topografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 173061	173061	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	42,398.00	42,398.00	42,398.00	42,398.00	42,398.00	42,398.00	42,398.00	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170300942409	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 173046	173046	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170300942410	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Pvc Serie Veinte De Doco Y De Ocho Pulg De Diámetro En Calle Duenas Y Calle Ignacio Zaragoza - 172569	172569	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,097,802.73	1,097,802.73	1,097,802.73	1,097,802.73	1,097,802.73	1,097,802.73	1,097,802.73	100.00	0.00	Metros lineales	15,695	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942434	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 174433	174433	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Alemán Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	475,259.25	475,259.25	475,259.25	475,259.25	475,259.25	475,259.25	475,259.25	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942441	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 174361	174361	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (El Fillerio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	479,659.54	479,659.54	479,659.54	479,659.54	479,659.54	479,659.54	479,659.54	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300942453	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiebles - 174389	174389	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	315,241.83	315,241.83	315,241.83	315,241.83	315,241.83	315,241.83	315,241.83	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942478	Construcción De Techo En Area De Imparticon De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Nezahualcoyotl - 116202	116202	Tabasco	Macuspiana	La Isla Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	987,586.45	974,073.06	974,073.06	974,073.06	974,073.06	974,073.06	968,195.04	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942521	Construcción De Techo En Area De Imparticon De Educacion Fisica En La Esc Prim Ada Ramirez De Rovirosa - 116199	116199	Tabasco	Macuspiana	Aquiles Serdán (San Fernando)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	1,185,421.64	1,185,421.64	1,185,421.64	1,173,069.11	912,661.11	912,661.11	908,387.82	76.99	0.00	Otros	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942522	Rehabilitación De Cisterna De Agua Potable - 116195	116195	Tabasco	Macuspiana	Belen	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	441,704.35	441,704.35	441,704.35	435,605.87	162,351.44	162,351.44	161,371.73	36.76	0.00	Otros	250	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942524	Construcción De Techo En Area De Imparticon De Educacion Fisica En La Esc Sec Tecnica Numero Dos - 116200	116200	Tabasco	Macuspiana	Bemilo Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	1,182,585.10	1,172,774.88	1,172,774.88	1,172,774.88	1,172,774.88	1,172,774.88	1,170,573.91	100.00	0.00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942525	Rehabilitación De Baños En El Colegio De Bachilleres - 116196	116196	Tabasco	Macuspiana	Bemilo Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	645,810.52	623,343.75	623,343.75	623,343.75	623,343.75	623,343.75	623,132.31	100.00	0.00	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942527	Construcción De Techo En Area De Imparticon De Educacion Fisica En Telebachillerato Numero Ocho - 116201	116201	Tabasco	Macuspiana	Buena Vista (Aparco)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	1,183,200.64	1,113,954.20	1,113,954.20	1,113,954.20	1,113,954.20	1,113,954.20	1,107,232.06	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942558	Construcción De Pisos Firmes - 96888	96888	Tabasco	Macuspiana	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	158,069.08	156,935.26	156,935.26	156,935.26	156,935.26	156,935.26	155,988.23	100.00	0.00	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942559	Pavimentación De Camino Con Mezcla Asfáltica - 116197	116197	Tabasco	Macuspiana	Las Férias	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,953,759.61	2,042,765.25	2,042,765.25	2,042,765.25	2,042,765.25	2,042,765.25	2,030,438.21	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942657	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Corrida De Reforma Frente Al Auto Zone - 188126	188126	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	339,694.76	339,694.76	339,694.76	339,694.76	334,857.16	334,857.16	334,857.16	98.58	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942658	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Cuarta Corrida El Borrego - 183392	183392	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	408,484.31	408,484.31	408,484.31	408,484.31	403,511.10	403,511.10	403,511.10	98.78	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942659	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Corrida Juan Santos - 185622	185622	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	383,685.25	383,685.25	383,685.25	383,685.25	380,014.60	380,014.60	380,014.60	99.04	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942660	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Margen Del Rio Seco - 185475	185475	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,030,810.74	1,030,810.74	1,030,810.74	1,030,810.74	1,024,755.42	1,024,755.42	1,024,755.42	99.41	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942661	Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Francisco J Santa Maria - 185053	185053	Tabasco	Paraiso	Guanu Solo (El Coquillo)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	894,735.35	894,735.35	894,735.35	894,735.35	888,909.94	888,909.94	888,909.94	99.35	0.00	Otros	692	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942662	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Cerrada Los Cojuncillos - 191132	191132	Tabasco	Paraiso	Mocizuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	460,766.80	460,766.80	460,766.80	460,766.80	457,006.71	457,006.71	457,006.71	99.18	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942663	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Los Hernandez - 185728	185728	Tabasco	Paraiso	Mocizuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	615,267.55	615,267.55	615,267.55	615,267.55	610,069.19	610,069.19	610,069.19	99.16	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170300942664	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Las Isabeles - 189705	189705	Tabasco	Paraiso	Nicolas Bravo 3ra. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	360,459.48	360,459.48	360,459.48	360,459.48	360,459.48	353,299.15	353,299.15	98.01	0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942665	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Enrique Rebsamen - 190980	190980	Tabasco	Paraiso	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	493,103.05	493,103.05	493,103.05	493,103.05	491,703.31	491,703.31	491,703.31	99.72	0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942666	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Los Arbolitos Y Los Tachos - 187744	187744	Tabasco	Paraiso	Penjamo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	557,944.48	557,944.48	557,944.48	557,944.48	552,320.95	552,320.95	552,320.95	98.99	0.00	Otros	1,653	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942667	Construccion De Aula En Jardin De Niños Mis Primeros Pasos - 190201	190201	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero )	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	432,289.98	432,289.98	432,289.98	432,289.98	430,930.51	430,930.51	430,930.51	99.69	0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942668	Construccion De Baños En Jardin De Niños Mis Primeros Pasos - 190759	190759	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero )	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	160,229.53	160,229.53	160,229.53	160,229.53	160,229.53	160,229.53	160,229.53	100.00	0.00	Piezas	268	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942669	Construcción De Bards Perimetral En Centro Rural Infantil - 184614	184614	Tabasco	Paraiso	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	461,740.03	461,740.03	461,740.03	461,740.03	461,740.03	461,740.03	461,740.03	100.00	0.00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942670	Construcción De Techumbre En Centro Rural Infantil - 184444	184444	Tabasco	Paraiso	Palestina	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	451,818.31	451,818.31	451,818.31	451,818.31	446,368.80	446,368.80	446,368.80	98.79	0.00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942671	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Don Miguel Marquez Seccion Tanque - 189885	189885	Tabasco	Paraiso	Chillepec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	382,597.23	382,597.23	382,597.23	382,597.23	372,893.55	372,893.55	372,893.55	97.46	0.00	Otros	1,219	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942674	Construcción De Andador Ejido Cerro Blanco Quinta Sección Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciséte - 92971	92971	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco Sta. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	520,000.00	514,164.55	514,164.55	514,164.55	428,728.93	428,728.93	428,579.43	83.38	0.00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942675	Mejoramiento A La Vivienda Ej Noypac Fil Nm Dos Mil Dieciséte - 187162	187162	Tabasco	Tacotalpa	Noypac	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	750,000.00	718,667.61	718,667.61	718,667.61	718,667.61	718,667.61	718,667.61	100.00	0.00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942676	Mejoramiento De Vivienda Ej San Manuel Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciséte - 187315	187315	Tabasco	Tacotalpa	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	480,000.00	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	468,472.53	100.00	0.00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942677	Mantenimiento General De La Escuela Secundaria Tecnica Veinticuatro Villa Tapilulapa Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciséte - 187238	187238	Tabasco	Tacotalpa	Tapilulapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Educación	En Ejecucion	2017	650,000.00	628,628.60	628,628.60	628,628.60	628,628.60	628,628.60	628,628.60	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942679	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles De La Col Jose Armin Marin - 139841	139841	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,254,604.34	2,191,372.31	2,191,372.31	2,191,372.31	2,191,372.31	2,191,372.31	2,191,372.31	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170300942680	Construccion De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Diversas Calles De La Col Jose Armin Marin - 139843	139843	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	386,781.15	371,628.69	371,628.69	371,628.69	371,628.69	371,628.69	371,628.69	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB17170300942681	Suministro De Luminarias En Las Diferentes Calles Del Poblado Gregorio Mendez - 139863	139863	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Penjamo)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Urbanización	En Ejecucion	2017	165,233.43	232,320.26	232,320.26	232,320.26	232,320.26	232,320.26	232,320.26	232,320.26	100.00	0.00	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942689	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Col Cuilahuac- 173304	173304	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	504,823.28	505,635.27	505,635.27	505,635.27	505,635.27	505,635.27	505,635.27	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942709	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Col Centro Col Cinco De Mayo Col Cocatl - 173258	173258	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	807,565.61	807,565.61	807,565.61	807,565.61	807,565.61	807,565.61	807,565.61	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942710	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Autolimpiablesubic Cololmeica Col Rovirosaycol Fcol Madro De La Cd La V - 173095	173095	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	807,488.18	807,488.18	807,488.18	807,488.18	807,488.18	807,488.18	807,488.18	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942722	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 116969	116969	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,449,030.57	2,449,030.57	2,449,030.57	2,449,030.57	2,449,030.57	2,449,030.57	2,449,030.57	100.00	0.00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942729	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Diversas Calles - 184859	184859	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	174,558.47	69,823.39	69,823.39	69,823.39	69,823.39	69,823.39	69,823.39	100.00	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942730	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles - 178151	178151	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	656,669.71	262,667.88	262,667.88	262,667.88	262,667.88	262,667.88	262,667.88	100.00	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942731	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Cinco De Febrero - 165203	165203	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2017	299,424.57	299,424.57	299,424.57	299,424.57	299,424.57	299,424.57	299,424.57	100.00	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170300942732	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En Calle Santa Isabel - 164756	164756	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	460,079.01	460,079.01	460,079.01	460,079.01	460,079.01	460,079.01	460,079.01	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB17170300942733	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Santa Isabel - 164956	164956	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,563,335.25	1,563,335.25	1,563,335.25	1,563,335.25	1,563,335.25	1,563,335.25	1,563,335.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942738	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Ejido Nicolás Bravo - 761	761	Tabasco	Balancán	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	156,021.82	154,483.32	154,483.32	154,483.32	154,483.32	154,483.32	154,483.32	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942739	Construcción De Piso Firme Nicolás Bravo - 100107	100107	Tabasco	Balancán	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	79,852.37	79,852.37	79,852.37	79,852.37	79,852.37	79,852.37	79,852.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942740	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Ejido Paraiso El Tinto - 761	761	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	668,573.61	668,573.61	668,573.61	668,573.61	668,573.61	668,573.61	668,573.61	100.00	0.00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942741	Construcción De Piso Firme El Tinto - 100085	100085	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	63,535.98	63,535.98	63,535.98	63,535.98	63,535.98	63,535.98	63,535.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942742	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Pipila - 147998	147998	Tabasco	Balancán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	32,270.27	32,270.27	32,270.27	32,270.27	32,270.27	32,270.27	32,270.27	100.00	0.00	Otros	512	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942743	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha - 103725	103725	Tabasco	Balancán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,015,602.11	1,015,017.95	1,015,017.95	1,015,017.95	1,015,017.95	1,015,017.95	1,015,017.95	100.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942744	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ramonal - 148000	148000	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	20,976.33	20,976.33	20,976.33	20,976.33	20,976.33	20,976.33	20,976.33	100.00	0.00	Otros	470	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942745	Rehabilitación De Camino De Acceso Ej Ramonal - 106847	106847	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	389,164.66	386,052.15	386,052.15	386,052.15	386,052.15	386,052.15	386,052.15	100.00	0.00	Metros lineales	470	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942746	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Rancheria La Revancha - 778	778	Tabasco	Balancan	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obras	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	125,871.72	125,871.72	125,871.72	125,871.72	125,871.72	125,871.72	125,871.72	100.00	0.00	Otros	16	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942747	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Rancheria Cibal La Gloria - 779	779	Tabasco	Balancan	Cibal de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	95,721.61	94,798.51	94,798.51	94,798.51	94,798.51	94,798.51	94,798.51	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942748	Construccion De Piso Firme Cibal La Gloria - 100088	100088	Tabasco	Balancan	Cibal de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	26,256.99	26,256.99	26,256.99	26,256.99	26,256.99	26,256.99	26,256.99	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942749	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Rancheria Asuncion - 775	775	Tabasco	Balancan	Asuncion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	125,871.72	124,640.91	124,640.91	124,640.91	124,640.91	124,640.91	124,640.91	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942754	Rehabilitacion General De Planta Potabilizadora De Agua Potable Balancan - 148013	148013	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	41,022.09	41,022.09	41,022.09	41,022.09	41,022.09	41,022.09	41,022.09	100.00	0.00	Otros	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942755	Construccion De Comedor Escolar En Esc Preescolar General Fanny Bolivar Sansores - 103721	103721	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2017	377,874.57	368,453.80	368,453.80	368,453.80	368,453.80	368,453.80	368,453.80	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942756	Construccion De Comedor Escolar En Preescolar General Francisco Gonzalez Bocanegra - 793	793	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2017	273,096.04	273,096.04	273,096.04	273,096.04	273,096.04	273,096.04	273,096.04	100.00	0.00	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942757	Construccion De Comedor Escolar En Esc Primaria General Lugarda Ramirez - 100121	100121	Tabasco	Balancan	Balancan	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2017	383,418.04	383,418.04	383,418.04	383,418.04	383,418.04	383,418.04	383,418.04	100.00	0.00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942758	Construccion De Barda Frontal De Esc Telebachillerato No Uno - 103724	103724	Tabasco	Balancan	El Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2017	160,892.80	160,892.80	160,892.80	160,892.80	160,892.80	160,892.80	160,892.80	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942759	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Poblado El Aguila - 785	785	Tabasco	Balancan	El Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	276,622.24	273,852.92	273,852.92	273,852.92	273,852.92	273,852.92	273,852.92	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942760	Construccion De Piso Firme El Aguila - 100114	100114	Tabasco	Balancan	El Aguila	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	53,641.22	53,477.98	53,477.98	53,477.98	53,477.98	53,477.98	53,477.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942761	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Rancheria El Bari 790	790	Tabasco	Balancan	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	186,171.93	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942762	Construccion De Piso Firme Ej Nuevo Bari - 100105	100105	Tabasco	Balancan	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	35,266.31	47,393.59	47,393.59	47,393.59	47,393.59	47,393.59	47,393.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942763	Construccion De Piso Firme Ra El Bari - 100100	100100	Tabasco	Balancan	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	35,266.31	35,266.31	35,266.31	35,266.31	35,266.31	35,266.31	35,266.31	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942764	Construccion De Letrina Con Fosa Septica Ejido Carlos A Madrazo - 788	788	Tabasco	Balancan	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	216,322.03	214,168.12	214,168.12	214,168.12	214,168.12	214,168.12	214,168.12	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942765	Construccion De Piso Firme Carlos A Madrazo - 100098	100098	Tabasco	Balancan	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	29,569.40	29,569.40	29,569.40	29,569.40	29,569.40	29,569.40	29,569.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942766	Rehabilitación De Camino De Acceso Ej Cenotes - 110054	110054	Tabasco	Balancán	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	471,542.01	471,542.01	471,542.01	471,542.01	471,542.01	471,542.01	471,542.01	100.00	0.00	Metros lineales	1,047	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942767	Mejoramiento De Vivienda Ej Villa Luz Fil Nm Dos Mil Dieciséte - 187222	187222	Tabasco	Tacotalpa	Villa Luz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecución	2017	800,000.00	631,132.43	631,132.43	631,132.43	631,132.43	631,132.43	631,132.43	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942768	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Villa El Triunfo Terminación - 192331	192331	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	12,695,005.41	12,695,005.41	12,695,005.41	12,695,005.41	12,695,005.41	12,695,005.41	12,695,005.41	100.00	0.00	Metros lineales	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942769	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Dos - 148006	148006	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	100.00	0.00	Otros	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942770	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Uno - 148005	148005	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	35,205.47	100.00	0.00	Otros	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942771	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Villa El Triunfo - 148015	148015	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,181,830.53	2,181,830.32	2,181,830.32	2,181,830.32	2,181,830.32	2,181,830.32	2,181,830.32	100.00	0.00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942772	Construcción De Piso Firme Ra Mical - 100078	100078	Tabasco	Balancán	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	42,982.73	42,982.73	42,982.73	42,982.73	42,982.73	42,982.73	42,982.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942773	Construcción De Red De Agua Potable San Joaquín Primera - 147987	147987	Tabasco	Balancán	San Joaquín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	632,669.52	632,669.52	632,669.52	632,669.52	632,669.52	632,669.52	632,669.52	100.00	0.00	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942774	Construcción De Piso Firme El Bilín - 100117	100117	Tabasco	Balancán	El Bilín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	74,094.05	74,094.05	74,094.05	74,094.05	74,094.05	74,094.05	74,094.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300942775	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Veintiocho De Noviembre - 187863	187863	Tabasco	Tenosique	Veintiocho De Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	49,458.69	48,976.13	48,976.13	48,976.13	48,976.13	48,976.13	48,976.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300942782	Construcción De Centro De Salud De Cuatro Nucleos Básicos - 134895	134895	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Salud	En Ejecución	2017	9,387,205.80	8,966,877.50	8,966,877.50	8,966,877.50	8,966,877.50	8,966,877.50	8,966,877.50	100.00	0.00	Metros Cuadrados	13,106	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942783	Contrucción De Servicios Municipales En La Calle Prolongación Augusto Hernández Olive - 134690	134690	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	495,438.67	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942784	Contrucción De Servicios Municipales En La Calle Prolongación Augusto Hernández Olive - 134752	134752	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	313,186.96	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942785	Contrucción De Servicios Municipales En La Calle Prolongación Augusto Hernández Olive - 134715	134715	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	121,805.05	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	238,830.62	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942786	Contrucción De Servicios Municipales En La Calle Prolongación Augusto Hernández Olive - 134656	134656	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	26,244.64	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	238,830.61	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942787	Mejoramiento De Vivienda Francisco Y Madero Segunda Sección - 73423	73423	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,718.73	24,543.75	24,543.75	24,543.75	24,543.75	24,543.75	24,543.75	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300942788	Mejoramiento De Vivienda Francisco Y Madero Segunda Sección - 73340	73340	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	55,437.47	55,437.47	55,437.47	55,437.47	55,437.47	55,437.47	55,437.47	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942789	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jardín De Niños Veinticuatro De Febrero - 132971	132971	Tabasco	Comcalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	447,733.38	321,366.88	321,366.88	321,366.88	321,366.88	321,366.88	321,366.88	100.00	0.00	Metros Cuadrados	119	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942806	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 109966	109966	Tabasco	Cunduacán	Cucuytlapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,900,139.57	1,883,792.57	1,883,792.57	1,883,792.57	1,883,792.57	1,883,792.57	1,883,792.57	100.00	0.00	Otros	4,120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: 25 POSTES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942874	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Ra Aniceto Calle Laurel Calle Morales Calle Romero - 174863	174863	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	356,962.24	335,900.81	335,900.81	335,900.81	335,900.81	335,900.81	215,437.86	100.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB17170300942877	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Jose Maria Pino Suarez - 127309	127309	Tabasco	Comcalcalco	Independencia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	890,792.07	814,200.58	814,200.58	814,200.58	814,200.58	814,200.58	814,200.58	100.00	0.00	Metros lineales	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942878	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telebachillerato No Tres - 135665	135665	Tabasco	Comcalcalco	José Maria Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	763,787.81	752,515.38	752,515.38	752,515.38	752,515.38	752,515.38	752,515.38	100.00	0.00	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942879	Construcción De Tres Pases De Agua - 135059	135059	Tabasco	Comcalcalco	José Maria Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	156,369.66	149,593.95	149,593.95	149,593.95	149,593.95	149,593.95	149,593.95	100.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942880	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco Zarco - 135490	135490	Tabasco	Comcalcalco	José Maria Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	354,783.42	500,296.66	500,296.66	500,296.66	500,296.66	500,296.66	500,296.66	100.00	0.00	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942881	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión León Zarate - 195112	195112	Tabasco	Comcalcalco	León Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,773,451.84	2,963,407.94	2,963,407.94	2,963,407.94	2,963,407.94	2,963,407.94	2,963,407.94	100.00	0.00	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942882	Construcción De Pavimento Con Mezcla Asfáltica Camino León Zarate Santa Barbara - 133798	133798	Tabasco	Comcalcalco	León Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	745,606.77	743,398.03	743,398.03	743,398.03	743,398.03	743,398.03	743,398.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942883	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jardín De Niños Isabel Moguel De Dios - 135119	135119	Tabasco	Comcalcalco	León Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	443,815.26	434,469.09	434,469.09	434,469.09	434,469.09	434,469.09	434,469.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942884	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 190956	190956	Tabasco	Comcalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	546,542.35	546,542.35	546,542.35	546,542.35	546,542.35	546,542.35	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942885	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo Cocohite - 188897	188897	Tabasco	Comcalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942886	Construcción De Desagüador Escolar En La Escuela Jardín De Niños Armenia Fernandez Diaz - 183269	183269	Tabasco	Comcalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	352,825.95	336,067.13	336,067.13	336,067.13	336,067.13	336,067.13	336,067.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados	59	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942887	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Republica De Argentina - 135294	135294	Tabasco	Comcalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	426,646.03	348,298.05	348,298.05	348,298.05	348,298.05	348,298.05	348,298.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	41	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942888	Rehabilitación De Cárcamo De Aguas Residuales - 134626	134626	Tabasco	Comcalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	900,890.05	820,135.76	820,135.76	820,135.76	820,135.76	820,135.76	820,135.76	100.00	0.00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300942889	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ricardo - 127757	127757	Tabasco	Comalcalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	561,987.57	553,528.58	553,528.58	553,528.58	553,528.58	553,528.58	553,528.58	100.00	0.00	Metros Cuadrados	239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942890	Construcción De Desayunador Escolar Escuela Prim Enrique C Rebsamen - 180857	180857	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	303,057.32	302,101.87	302,101.87	302,101.87	302,101.87	302,101.87	302,101.87	100.00	0.00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942891	Construcción De Desayunador Escolar Escuela Jardín De Niños Silvio Marín Murillo - 183256	183256	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	288,520.36	272,506.71	272,506.71	272,506.71	272,506.71	272,506.71	272,506.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942892	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Profrá Rosa Serra Escalante - 127281	127281	Tabasco	Comalcalco	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	588,278.54	578,639.60	578,639.60	578,639.60	578,639.60	578,639.60	578,639.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942893	Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Guillermo Prieto - 183264	183264	Tabasco	Comalcalco	Paseo de Cupulico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	397,361.82	337,640.50	337,640.50	337,640.50	337,640.50	337,640.50	337,640.50	100.00	0.00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942894	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Guillermo Prieto - 135595	135595	Tabasco	Comalcalco	Paseo de Cupulico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	467,935.06	461,330.69	461,330.69	461,330.69	461,330.69	461,330.69	461,330.69	100.00	0.00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942895	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Reynalda Méndez Córdova - 133145	133145	Tabasco	Comalcalco	Palastán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	670,812.93	669,871.26	669,871.26	669,871.26	669,871.26	669,871.26	669,871.26	100.00	0.00	Metros Cuadrados	141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942896	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 135204	135204	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tulur 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	452,956.96	380,585.33	380,585.33	380,585.33	380,585.33	380,585.33	380,585.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	164	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942897	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jardín De Niños Teresa Vera - 127024	127024	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	387,824.51	359,403.75	359,403.75	359,403.75	359,403.75	359,403.75	359,403.75	100.00	0.00	Metros Cuadrados	47	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942898	Construcción De Desayunador Escolar Escuela Primaria Silvio Marín Murillo - 183258	183258	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	320,020.10	315,579.07	315,579.07	315,579.07	315,579.07	315,579.07	315,579.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados	197	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942899	Construcción De Línea De Presión Red De Drenaje Sanitario Y Trabajos Complementarios En Cárcamo Y Planta De Tratamiento - 132992	132992	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,023,448.89	3,967,876.65	3,967,876.65	3,967,876.65	3,967,876.65	3,967,876.65	3,967,876.65	100.00	0.00	Otros	2,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942900	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Nicolás Bravo - 132940	132940	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	533,606.61	528,342.86	528,342.86	528,342.86	528,342.86	528,342.86	528,342.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942901	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Primaria Antonio Ferrer León - 179880	179880	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	448,214.79	446,834.61	446,834.61	446,834.61	446,834.61	446,834.61	446,834.61	100.00	0.00	Metros Cuadrados	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942902	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tecoluitilla - 195146	195146	Tabasco	Comalcalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,925,538.94	1,440,624.75	1,440,624.75	1,440,624.75	1,440,624.75	1,440,624.75	1,440,624.75	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942903	Construcción De Techo De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Adolfo López Mateos - 135436	135436	Tabasco	Comalcalco	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	500,493.26	496,919.57	496,919.57	496,919.57	496,919.57	496,919.57	496,919.57	100.00	0.00	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942904	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Benemérito De Las Américas - 127293	127293	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 2da. Sección (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	589,624.84	588,470.41	588,470.41	588,470.41	588,470.41	588,470.41	588,470.41	100.00	0.00	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942905	Construcción De Desayunador Escolar Escuela Jardín De Niños Dolores Correa Zapata - 183260	183260	Tabasco	Comacalco	Sargento López 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	256,788.43	238,610.20	238,610.20	238,610.20	238,610.20	238,610.20	238,610.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942906	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jose A Gomez May - 135379	135379	Tabasco	Comacalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	546,301.40	537,103.30	537,103.30	537,103.30	537,103.30	537,103.30	537,103.30	100.00	0.00	Metros Cuadrados	182	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942907	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Jose Del Carmen Rivera Taracena - 132880	132880	Tabasco	Comacalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	574,613.37	573,728.10	573,728.10	573,728.10	573,728.10	573,728.10	573,728.10	100.00	0.00	Metros Cuadrados	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942908	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Diana Laura Vida De Colosio - 180014	180014	Tabasco	Comacalco	Uspil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	293,276.97	247,316.49	247,316.49	247,316.49	247,316.49	247,316.49	247,316.49	100.00	0.00	Metros Cuadrados	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942909	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Tomas Taracena Hernandez - 135338	135338	Tabasco	Comacalco	Uspil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	400,784.19	381,462.44	381,462.44	381,462.44	381,462.44	381,462.44	381,462.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942910	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Francisco Villa- 179979	179979	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	471,177.07	468,444.23	468,444.23	468,444.23	468,444.23	468,444.23	468,444.23	100.00	0.00	Metros Cuadrados	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942911	Construcción De Desayunador Escolar En La Escuela Primaria Luis Donald Colosio Murieta - 183262	183262	Tabasco	Comacalco	Champa de Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	355,730.52	329,885.94	329,885.94	329,885.94	329,885.94	329,885.94	329,885.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados	167	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942912	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Luis Donald Colosio Murieta - 179934	179934	Tabasco	Comacalco	Champa de Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	475,662.73	474,124.48	474,124.48	474,124.48	474,124.48	474,124.48	474,124.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	668	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942913	Desasolve De Dren Arena Sexta - 136120	136120	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,349,999.97	1,347,835.12	1,347,835.12	1,347,835.12	1,347,835.12	1,347,835.12	1,347,835.12	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942914	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez - 126944	126944	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	721,834.70	577,972.73	577,972.73	577,972.73	577,972.73	577,972.73	577,972.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942916	Suministro De Estufas Ecologicas - 175476	175476	Tabasco	Cunduacán	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: a este proyecto se le realiza una economía de ahorro, proyecto concluido. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942918	Construcción De Cuarto Dormitorio - 194168	194168	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero Tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN	Vivienda	En Ejecución	2017	601,741.08	606,858.25	606,858.25	606,858.25	606,858.25	606,858.25	606,858.25	100.00	0.00	Vivienda	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942919	Suministro De Estufas Ecologicas - 175527	175527	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero Tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942920	Suministro De Estufas Ecologicas - 175233	175233	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero Tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	100.00	0.00	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: a este proyecto se le aplico una economía de ahorro, proyecto concluido. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942921	Construcción De Pozo Gemelo Y Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Incluye La Construcción De Pozo Gemelo - 112630	112630	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero Tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,129,198.37	3,129,198.87	3,129,198.87	3,094,625.67	2,758,864.57	2,758,864.57	2,697,131.47	88.17	0.00	Otros	1,678	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942923	Suministro De Estufas Ecologicas - 174519	174519	Tabasco	Cunduacán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: a este proyecto se aplico una economía de ahorro, proyecto finalizado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942924	Suministro De Estufas Ecologicas - 173237	173237	Tabasco	Cunduacan	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido con economía de ahorro. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942925	Mejoramiento Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Publico Ra Buena Vista Primera Sección - 123712	123712	Tabasco	Centro	Buena Vista 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,453,144.90	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	1,452,861.35	100.00	0.00	Otros	3.005	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942926	Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Publico En La Ra Buena Vista Segunda Sección Ts - 170978	170978	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,247,785.83	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	1,247,256.36	100.00	0.00	Otros	1.219	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FANDO III / Física: / Registro:
TAB17170300942930	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Bicentenario - 194808	194808	Tabasco	Comalcaco	Comalcaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,557,461.16	1,555,343.31	1,555,343.31	1,555,343.31	1,555,343.31	1,555,343.31	1,555,343.31	100.00	0.00	Otros	190	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942931	Construcción De Techoh En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jardin De Niños Federico Froebel - 133042	133042	Tabasco	Comalcaco	Comalcaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecucion	2017	302,213.31	438,532.86	438,532.86	438,532.86	438,532.86	438,532.86	438,532.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942932	Mejoramiento De Vivienda Calle Marin Reyes - 74892	74892	Tabasco	Comalcaco	Comalcaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,696.22	27,696.22	27,696.22	27,696.22	27,696.22	27,696.22	27,696.22	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942933	Mejoramiento De Vivienda Calle Marin Reyes - 73597	73597	Tabasco	Comalcaco	Comalcaco	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	55,392.42	53,925.06	53,925.06	53,925.06	53,925.06	53,925.06	53,925.06	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942934	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Madero Galeana Y Zapala - 133750	133750	Tabasco	Comalcaco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,831,790.90	2,865,120.14	2,865,120.14	2,865,120.14	2,865,120.14	2,865,120.14	2,865,120.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942935	Construccion De Techoh En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Jaime Nuno - 132904	132904	Tabasco	Comalcaco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educacion	En Ejecucion	2017	593,172.03	554,022.05	554,022.05	554,022.05	554,022.05	554,022.05	554,022.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	359	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942936	Construccion De Techoh En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Jardin De Niños Rosario Castellanos - 126848	126848	Tabasco	Comalcaco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educacion	En Ejecucion	2017	493,078.28	484,524.14	484,524.14	484,524.14	484,524.14	484,524.14	484,524.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942939	Construccion De Pavimento Asfaltico En Camino De Acceso Al Poblado Chacama Chacaj En El Mpio De E Zapala - 85918	85918	Tabasco	Emiliano Zapata	Chacama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	4,501,017.41	1,294,305.61	1,294,305.61	1,294,305.61	1,294,305.61	1,294,305.61	1,294,305.61	100.00	0.00	Otros	564	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942940	Sdnovecientos Setenta Y Tres Rehab De Dnaje Sanit En La Call Cneho Crado Ent Call Lerdo De Tejada Y Calle Simon Sarlat Cd Hguillo - 183999	183999	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	176,832.22	442,080.54	442,080.54	442,080.54	442,080.54	442,080.54	442,080.54	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942944	Sdnovecientos Setenta Y Dos Rehab De Dnaje Sanit En La Call Tmas Gado Cbal Tram Uno Ent Call Edu Zamudio Y Call Lazaro Cárdenas Cd Hguillo - 175388	175388	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	158,544.80	396,362.01	396,362.01	396,362.01	396,362.01	396,362.01	396,362.01	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942945	Sdnovecientos Setenta Y Cuatro Rehab De Dnaje Sanit En La Call Benito Juárez Tram Uno Ent Call Cornelio Colorado Y Adolfo Cdenas Cd Hguill - 174905	174905	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	238,675.85	596,689.62	596,689.62	596,689.62	596,689.62	596,689.62	596,689.62	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942958	Rehabilitación De Camino En Tramos Aislados A Base Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos Y Construcción De Obras De Drenaje Menor - 116931	116931	Tabasco	Huimanguillo	La Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,482,244.54	2,482,453.58	2,482,453.58	2,482,453.58	2,482,453.58	2,482,453.58	2,482,453.58	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942961	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Led En Av Dieciséis De Septiembre - 117354	117354	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,918,006.62	1,918,006.61	1,918,006.61	1,918,006.61	1,918,006.61	1,918,006.61	1,918,006.61	100.00	0.00	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942963	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119236	119236	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	10.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942965	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119223	119223	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	315,433.93	315,433.93	315,433.93	315,433.93	315,433.93	315,433.93	315,433.93	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942969	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 117479	117479	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,410,197.61	2,410,197.61	2,410,197.61	2,410,197.61	2,410,197.61	2,410,197.61	2,410,197.61	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942973	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Reforma - 120735	120735	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,987,386.02	4,987,386.02	4,987,386.02	4,928,250.09	4,928,227.50	4,928,227.50	3,385,181.72	98.81	0.00	Otros	1,920	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942974	Rehabilitación De Pozo Profundo - 120121	120121	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	871,827.66	871,827.66	866,237.89	866,237.89	575,175.55	575,175.55	571,963.45	65.97	0.00	Otros	612	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942975	Construcción De Pavimento - 120043	120043	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,148,185.71	1,148,185.71	1,143,976.22	1,143,976.22	1,143,976.07	1,143,976.07	1,143,976.07	99.63	0.00	Metros Cuadrados	2,216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942976	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Colollida - 109375	109375	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,731,322.76	1,092,529.10	1,092,529.10	1,077,465.02	1,077,014.30	1,077,014.30	1,071,199.14	98.58	0.00	Metros lineales	1,560	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942977	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Florida 109057	109057	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,599,742.94	2,239,897.18	2,239,897.18	2,223,434.38	2,214,215.89	2,214,215.89	2,203,710.12	98.85	0.00	Metros lineales	944	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Física: / Registro:
TAB17170300943016	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Media Y Baja Tensión En El Ejido Sane - 109980	109980	Tabasco	Teapa	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,218,291.45	1,218,291.45	1,174,700.30	1,174,700.30	1,174,699.68	1,174,699.68	1,174,495.36	96.42	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300943017	Ampliación De Red De Energía Eléctrica Media Y Baja Tensión 119950	119950	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,391,128.40	1,391,128.40	1,373,193.82	1,373,193.82	1,373,193.09	1,373,193.09	1,373,193.09	98.71	0.00	Otros	208	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300943018	Rehabilitación De Pozo Profundo - 120071	120071	Tabasco	Teapa	José María Morelos y Pavón (Juan Gómez)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	988,108.15	976,913.30	976,913.30	976,913.30	976,907.71	976,907.71	976,907.71	100.00	0.00	Otros	215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943019	Rehabilitación De Pozo Profundo - 120002	120002	Tabasco	Teapa	Miguel Hidalgo 2da. Sección (San Joaquín)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	976,676.28	964,204.33	964,204.33	964,204.33	964,199.44	964,199.44	964,199.44	100.00	0.00	Otros	107	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300943020	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Ricardo Flores Magon Entre Calle Uno Y Calle Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Municipio De T. - 194665	194665	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,804,434.93	716,045.62	716,045.62	716,045.62	716,045.62	716,045.62	716,045.62	100.00	0.00	Metros lineales	4,052	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943021	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Ricardo Flores Magon Entre Calle Uno Y Calle Vicente Guerrero Cd Tenosique En El Municipio De - 195007	195007	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	773,113.13	306,790.92	306,790.92	306,790.92	306,790.92	306,790.92	306,790.92	100.00	0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943022	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Veintiseis Entre Calle Veintiocho Y Calle Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio - 196091	196091	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,823,705.62	1,125,206.40	1,125,206.40	1,125,206.40	1,125,206.40	1,125,206.40	1,125,206.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943023	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintiseis Entre Calle Veintiocho Y Calle Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosique - 196255	196255	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	910,713.32	356,367.88	356,367.88	356,367.88	356,367.88	356,367.88	356,367.88	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300943025	Construcion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Avenida Gladiola Entre Calle Vicente Guerrero Y Avenida Constitución Cd Tenosique En - 196471	196471	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	2,063,404.46	819,623.26	819,623.26	819,623.26	819,623.26	819,623.26	819,623.26	100.00	0.00	Metros Cuadrados	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943026	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Avenida Gladiola Entre Calle Vicente Guerrero Y Avenida Constitución Cd Tenosique En El Municipio - 196670	196670	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	423,989.38	114,050.56	114,050.56	114,050.56	114,050.56	114,050.56	114,050.56	100.00	0.00	Metros lineales	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943027	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Avenida Gladiola Entre Calle Vicente Guerrero Y Avenida Constitución Cd Tenosique En El Municipio - 196658	196658	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	573,676.92	213,441.33	213,441.33	213,441.33	213,441.33	213,441.33	213,441.33	100.00	0.00	Metros lineales	715	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943028	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Veintiseiete Entre Calle Veintiocho Y Calle Cincuenta Cd Tenosique En El Municipio De Tenosiq - 196446	196446	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	898,600.72	351,864.85	351,864.85	351,864.85	351,864.85	351,864.85	351,864.85	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943030	Construcion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Ricardo Flores Magon Entre Calle Uno Y Calle Vicente Guerrero Cd Tenosique De Pino - 193188	193188	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,739,113.17	2,288,192.33	2,288,192.33	2,288,192.33	2,288,192.33	2,288,192.33	2,288,192.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943031	Construcion De Red De Agua Potable En Calle Quince Entre Calle Veintiocho Y Calle Cuarenta Y Ocho Col Cocoyol - 184668	184668	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	650,000.00	643,004.00	643,004.00	643,004.00	643,004.00	643,004.00	643,004.00	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943032	Construcion De Red De Agua Potable En Calle Cuarenta Y Ocho Entre Calle Quince Y Calle Y Trece Col Cocoyol - 183811	183811	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	295,593.67	292,261.87	292,261.87	292,261.87	292,261.87	292,261.87	292,261.87	100.00	0.00	Metros lineales	961	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943033	Construcion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuarenta Y Ocho Entre Calle Quince Y Calle Trece Col Cocoyol - 183637	183637	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	602,191.57	595,306.22	595,306.22	595,306.22	595,306.22	595,306.22	595,306.22	100.00	0.00	Metros lineales	961	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943034	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Venitiano Entre La Calle Cuarenta Y Seis Y Calle Cincuenta Col Cocoyol - 184793	184793	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,030,431.82	1,018,201.17	1,018,201.17	1,018,201.17	1,018,201.17	1,018,201.17	1,018,201.17	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943035	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Nicolás Bravo Entre La Calle Francisco J Madero Y Calle Jesus García Col Heroe De Nacoz - 184914	184914	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	317,348.79	313,106.36	313,106.36	313,106.36	313,106.36	313,106.36	313,106.36	100.00	0.00	Metros lineales	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943039	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregón Colonia Héroe De Nacozari - 94990	94990	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	381,063.24	261,660.03	261,660.03	261,660.03	261,660.03	261,660.03	261,660.03	100.00	0.00	Metros lineales	2,888	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE CORRIGE META FINAL / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943041	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ra Cuatro Hermanos - 188487	188487	Tabasco	Tenosique	Cuatro Hermanos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	6,153.10	6,089.07	6,089.07	6,089.07	6,089.07	6,089.07	6,089.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170300943213	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada El Embudo Segunda Etapa - 189335	189335	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	425,467.68	425,467.68	425,467.68	425,467.68	420,272.51	420,272.51	420,272.51	98.78	0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943214	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Viento Fresco - 188342	188342	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	466,570.18	466,570.18	466,570.18	466,570.18	462,462.26	462,462.26	462,462.26	99.12	0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943215	Ampliación De Red De Agua Potable En Ejido Aguiles Serden De Paraiso Tabasco - 190829	190829	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdan	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,907,554.12	2,907,554.12	2,907,554.12	2,907,554.12	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	99.38	0.00	Metros lineales	821	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943216	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Primera Cerrada La Montanita - 188458	188458	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2017	351,770.24	351,770.24	351,770.24	351,770.24	347,252.97	347,252.97	347,252.97	98.72	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170300943217	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Rastro La Montañita - 183684	183684	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	998,857.31	998,857.31	998,857.31	998,857.31	984,819.19	984,819.19	984,819.19	98.59	0.00	Otros		2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943218	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Jose Manuel Barjau Perez - 189183	189183	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	607,912.18	607,912.18	607,912.18	607,912.18	603,119.83	603,119.83	603,119.83	99.21	0.00	Otros		2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943219	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Por Rancho La Tabla - 188782	188782	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	384,366.72	384,366.72	384,366.72	384,366.72	379,139.93	379,139.93	379,139.93	98.64	0.00	Otros		2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943220	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Montañita Ejido Puerto Ceiba Carrizal - 185316	185316	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	292,731.20	292,731.20	292,731.20	292,731.20	290,089.45	290,089.45	290,089.45	99.10	0.00	Metros lineales		2,686	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943221	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Al Puerto Chiltepec Muelle - 189451	189451	Tabasco	Paraiso	Chiltepec (Puerto Chiltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	335,025.88	335,025.88	335,025.88	335,025.88	326,572.63	326,572.63	326,572.63	97.48	0.00	Otros		752	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943222	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rinconada En La Ranchería Las Flores Primera Sección - 185125	185125	Tabasco	Paraiso	Las Flores Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	273,904.42	273,904.42	273,904.42	273,904.42	271,406.87	271,406.87	271,406.87	99.09	0.00	Metros lineales		2,119	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943223	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas De La Iglesia Sagrado Corazon - 187940	187940	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	794,098.25	794,098.25	794,098.25	794,098.25	787,751.55	787,751.55	787,751.55	99.20	0.00	Otros		1,573	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943224	Construcción De Techumbre En Escuelas Primaria Isabel Cortes De Magaña - 184140	184140	Tabasco	Paraiso	Barra de Tupicó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	548,733.14	548,733.14	548,733.14	548,733.14	530,971.92	530,971.92	530,971.92	96.76	0.00	Otros		478	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943225	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Isabel Cortes De Magaña - 184368	184368	Tabasco	Paraiso	Barra de Tupicó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	408,568.60	408,568.60	408,568.60	408,568.60	408,568.60	408,568.60	408,568.60	100.00	0.00	Otros		478	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943226	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Pollos - 189577	189577	Tabasco	Paraiso	Libertad Tra. Sección (El Chivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	439,925.80	439,925.80	439,925.80	439,925.80	431,996.45	431,996.45	431,996.45	98.20	0.00	Otros		2,502	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943231	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 173547	173547	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	100.00	0.00	Vivienda		50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943245	Ampliación De Red De Agua Potable - 147970	147970	Tabasco	Balanacán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	615,825.78	615,825.78	615,825.78	615,825.78	615,825.78	615,825.78	615,825.78	100.00	0.00	Metros lineales		176	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943246	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Poblado Maclun - 782	782	Tabasco	Balanacán	Maclun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	186,171.93	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	184,325.72	100.00	0.00	Otros		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300943248	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Provincia - 148010	148010	Tabasco	Balanacán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	34,203.18	34,203.18	34,203.18	34,203.18	34,203.18	34,203.18	34,203.18	100.00	0.00	Otros		343	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943253	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Caudillos Del Sur - 780	780	Tabasco	Balanacán	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	216,322.03	217,168.12	217,168.12	217,168.12	217,168.12	217,168.12	217,168.12	100.00	0.00	Otros		28	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170300943254	Construcción De Piso Firme Caudillos Del Sur - 100110	100110	Tabasco	Balanacán	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	21,126.36	21,126.36	21,126.36	21,126.36	21,126.36	21,126.36	21,126.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300943261	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales - 110334	110334	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	217,688.26	217,688.27	217,688.27	217,688.27	217,688.27	217,688.27	217,688.27	100.00	0.00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: mantenimiento y reparacion de vehículos para verificación y el sementio de las obras / Registro:
TAB17170300943262	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 110322	110322	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	1,270,200.00	100.00	0.00	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943264	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 110345	110345	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	23,035.30	23,035.30	23,035.30	23,035.30	23,035.30	23,035.30	23,035.30	100.00	0.00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: compra de equipo topografico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943265	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Avalos - 188608	188608	Tabasco	Paraíso	Libertad 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	589,822.13	589,822.13	589,822.13	589,822.13	585,276.21	585,276.21	585,276.21	99.23	0.00	Otros	1,141	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943288	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación De Alumbrado Publico Col Revolución Mexicana Villa Playas Del Rosario Subteniente García - 149144	149144	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	398,543.10	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	398,543.02	100.00	0.00	Otros	260	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170300943295	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Cupúlico - 194571	194571	Tabasco	Comalcalco	Cupúlico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,518,723.79	2,995,173.91	2,995,173.91	2,995,173.91	2,995,173.91	2,995,173.91	2,995,173.91	100.00	0.00	Otros	121	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300943296	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata - 135627	135627	Tabasco	Comalcalco	Cupúlico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	558,358.52	643,647.50	643,647.50	643,647.50	643,647.50	643,647.50	643,647.50	100.00	0.00	Metros Cuadrados	266	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943297	Construcción De Techo En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Gral Ignacio Zaragoza - 135151	135151	Tabasco	Comalcalco	Cuxcuxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	432,104.20	370,186.48	370,186.48	370,186.48	370,186.48	370,186.48	370,186.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025377	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168841	168841	Tabasco	Huimanguillo	Ostilitán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025378	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167361	167361	Tabasco	Huimanguillo	Rafael Martínez de Escobar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025379	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168669	168669	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 3ra. Sección (Chinola)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025380	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168363	168363	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barriá)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025381	Construcción De Techo Firme - 113815	113815	Tabasco	Huimanguillo	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025382	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166566	166566	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025383	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167282	167282	Tabasco	Huimanguillo	Zapotil 4ta. Sección (Zapotillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025384	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168711	168711	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025385	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167057	167057	Tabasco	Huimanguillo	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	71,050.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025386	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 299380	299380	Tabasco	Huimanguillo	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,537,567.95	2,537,567.95	2,537,567.95	2,537,567.95	2,537,567.95	2,537,567.95	2,537,567.95	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro:
TAB17170401025397	Construcción De Techo Firme - 113799	113799	Tabasco	Huimanguillo	Salvador Neme Castillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025456	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 257816	257816	Tabasco	Huimanguillo	La Soledad Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	380,537.03	380,537.03	380,537.03	380,537.03	380,537.03	380,537.03	380,537.03	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025457	Construcción De Techo Firme - 103924	103924	Tabasco	Huimanguillo	La Soledad Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025461	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166776	166776	Tabasco	Huimanguillo	Zanaga 2da Sección (El Tumbo)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025462	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 257879	257879	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da Sección (Olatas)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	319,100.69	319,100.69	319,100.69	319,100.69	319,100.69	319,100.69	319,100.69	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025463	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 172565	172565	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da Sección (Olatas)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,666,459.78	2,666,459.78	2,666,459.78	2,666,459.78	2,666,459.78	2,666,459.78	2,666,459.78	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025464	Construcción De Techo Firme - 113816	113816	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,768.20	121,768.20	121,768.20	121,768.20	121,768.20	121,768.20	121,768.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025465	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 117829	117829	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,396,636.76	3,396,636.76	3,396,636.76	3,396,636.76	3,396,636.76	3,396,636.76	3,396,636.76	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025466	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic N C P La Trinidad - 168510	168510	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025467	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 146957	146957	Tabasco	Huimanguillo	Jose Maria Morelos y Pavon	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025468	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 212156	212156	Tabasco	Huimanguillo	Huapascal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,746,765.59	2,746,765.59	2,746,765.59	2,746,765.59	2,746,765.59	2,746,765.59	2,746,765.59	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025469	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166881	166881	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025478	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167228	167228	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025479	Pavimentación De Calle A Base De Concreto Hidráulico En Acceso De Calles Uno Dos Tres Cuatro En El Poblado C Veintiséis Gral Pedro C Colorado - 117448	117448	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	4,437,102.96	4,436,870.87	4,436,870.87	4,436,870.87	4,436,870.87	4,436,870.87	4,436,870.87	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025480	Construccion De Techo Firme - 99342	99342	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025481	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168145	168145	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025482	Construcción De Baños Complejos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 212076	212076	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal San Miguel 1ra. Sección Ramal Uno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	317,764.72	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025483	F015-042.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Segunda - 333652	333652	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	45,370.15	127,300.77	127,300.77	107,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 324 M2 / Registro:
TAB17170401025484	F015-019.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Segunda - 328183	328183	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	70,722.65	141,445.30	141,445.30	119,311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 360 M2 / Registro:
TAB17170401025485	F015-032.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Astapa - 331191	331191	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	127,036.43	84,867.18	84,867.18	71,502.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025486	F015-008.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Astapa - 304389	304389	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	108,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 324 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025487	F015-018.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 328102	328102	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	84,867.18	70,722.65	70,722.65	60,591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025488	F015-041.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 333586	333586	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	54,444.18	84,867.18	84,867.18	72,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025489	F015-029.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calicanto Primera - 330032	330032	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	117,962.40	70,722.65	70,722.65	60,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025490	F015-005.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Calicanto Primera - 300512	300512	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	99,011.71	99,011.71	99,011.71	82,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 252 M2 / Registro:
TAB17170401025491	F015-030.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calicanto Segunda - 330371	330371	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	254,072.85	113,156.24	113,156.24	94,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 288 M2 / Registro:
TAB17170401025492	F015-015.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Chipilnar 3ra. - 330477	330477	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	141,445.30	99,011.71	99,011.71	85,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 252 M2 / Registro:
TAB17170401025493	F015-006.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Calicanto Segunda - 300654	300654	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	106,544.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 324 M2 / Registro:
TAB17170401025494	F015-038.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Chipilnar Primera - 333180	333180	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	45,370.15	99,011.71	99,011.71	83,301.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 252 M2 / Registro:
TAB17170401025495	F015-014.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Chipilnar Primera - 309523	309523	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	107,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: REFRENDADO / Física: META 324 M2 / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025496	F015-036.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 331494	331494	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	127,300.77	127,300.77	109,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 324 M2 / Registro:
TAB17170401025497	F015-012.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 306911	306911	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	72,377.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025498	F015-028.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Montaña - 329876	329876	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025499	F015-004.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Montaña - 300328	300328	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	60,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025500	F015-021.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Puyacatengo Sur - 328370	328370	Tabasco	Jalapa	Puyacatengo Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	72,592.24	72,592.24	62,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 288 M2 / Registro:
TAB17170401025501	F015-026.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Primera - 329609	329609	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	72,592.24	217,776.73	217,776.73	186,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 864 M2 / Registro:
TAB17170401025502	F015-002.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Primera Sección - 300151	300151	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	169,734.36	169,734.36	169,734.36	141,842.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META DE 432 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025503	F015-025.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Segundo - 328953	328953	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	54,444.18	54,444.18	46,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025504	F015-001.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Segunda Sección - 284067	284067	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	240,457.00	240,457.00	240,457.00	201,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	68	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: SE REALIZARAN 612 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025505	F015-039.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido San Miguel Ahuera - 333257	333257	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	117,962.40	117,962.40	101,233.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 468 M2 / Registro:
TAB17170401025506	F015-027.- Construcción De Techos Firmes En La Ra. San Miguel Ahuera - 329752	329752	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	217,776.73	254,072.85	254,072.85	218,040.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 1008 M2 / Registro:
TAB17170401025507	F015-003.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra. San Miguel Ahuera - 300270	300270	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	353,613.24	353,613.24	353,613.24	297,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META DE 900 M2 / Registro:
TAB17170401025508	F015-031.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 331105	331105	Tabasco	Jalapa	La Unión (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025509	F015-007.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 300782	300782	Tabasco	Jalapa	La Unión (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	60,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025510	F015-037.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Marcos - 333105	333105	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,814.33	127,036.43	127,036.43	109,020.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 504 M2 / Registro:
TAB17170401025511	F015-013.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Marcos - 309231	309231	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	60,123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025512	F015-016.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido San Miguel Ahuera - 309812	309812	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	145,184.49	145,184.49	124,594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 576 M2 / Registro:
TAB17170401025513	F015-020.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Primera - 328257	328257	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	208,702.70	208,702.70	179,104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 828 M2 / Registro:
TAB17170401025514	F015-043.- Construcción De Techos Firmes En El Pob. Aquiles Serdan Primera - 328331	328331	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,740.30	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025515	F015-024.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Santo Domingo Segunda - 328764	328764	Tabasco	Jalapa	Santo Domingo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025516	F015-035.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 332290	332290	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	99,814.33	99,814.33	85,658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 396 M2 / Registro:
TAB17170401025517	F015-011.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 306785	306785	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	60,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025518	F015-040.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Huacua Y Tequila Segunda - 333338	333338	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025519	F015-017.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Huacua Y Tequila Segunda - 328060	328060	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	54,444.18	54,444.18	46,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025520	F015-034.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 332140	332140	Tabasco	Jalapa	Victor Fernández Manero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	208,702.70	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025521	F015-010.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 305817	305817	Tabasco	Jalapa	Victor Fernández Manero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	113,156.24	113,156.24	96,929.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 288 M2 / Registro:
TAB17170401025522	F015-033.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 331325	331325	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	145,184.49	54,444.18	54,444.18	46,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	64	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025523	F015-009.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 304457	304457	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	70,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 216 M2 / Registro:
TAB17170401025524	F015-022.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Miguel Adentro Segunda - 328447	328447	Tabasco	Jalapa	San Miguel Adentro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	45,370.15	45,370.15	38,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 180 M2 / Registro:
TAB17170401025525	F015-023.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Tequila Cuarta - 328594	328594	Tabasco	Jalapa	Tequila 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	90,740.30	90,740.30	77,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: META 252 M2 / Registro:
TAB17170401025526	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 280316	280316	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,983,235.04	1,983,235.04	1,983,235.04	1,983,235.04	1,983,235.04	1,983,235.04	1,981,494.84	100.00	0.00	Otros	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025527	Mejoramiento De Alumbrado Publico - 330043	330043	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	101,821.15	100,816.82	100,816.82	100,816.82	100,816.82	100,816.82	100,208.44	100.00	0.00	Otros	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025528	Construccion De Drenaje Sanitario De Pvc Serie Veinte De Doce Pulgadas De Diametro - 287596	287596	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,080,141.66	2,080,141.66	2,080,141.66	2,080,141.66	2,080,141.66	2,080,141.66	2,080,141.66	100.00	0.00	Metros lineales	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025529	Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension - 284806	284806	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	1,700,530.76	1,700,530.75	1,700,530.75	1,700,530.75	1,700,530.75	1,700,530.75	1,693,571.63	100.00	0.00	Otros	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025530	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable Con Tuberia De Tres Pulgadas - 278101	278101	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	261,181.38	261,181.37	261,181.37	261,181.37	261,181.37	261,181.37	261,181.37	100.00	0.00	Metros lineales	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025531	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Pvc Serie Veinte De Doce Y De Ocho Pulg De Diametro En Diversas Calles - 277844	277844	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,534,953.06	1,534,953.06	1,534,953.06	1,534,953.06	1,534,953.06	1,534,953.06	1,534,953.06	100.00	0.00	Metros lineales	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025532	Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension - 310241	310241	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	380,399.40	380,399.40	380,399.40	380,399.40	380,399.40	380,399.40	378,103.88	100.00	0.00	Otros	1,132	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025533	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Un Medio A Finos Primera Etapa - 286837	286837	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	198,880.87	197,030.51	197,030.51	197,030.51	197,030.51	197,030.51	195,841.53	100.00	0.00	Otros	1,132	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025534	Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Eléctrica En Media Y Baja Tension En Diversos Tramos - 280728	280728	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,550,572.33	2,550,572.33	2,550,572.33	2,550,572.33	2,550,572.33	2,550,572.33	2,549,657.94	100.00	0.00	Otros	2,459	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envia para validacion
TAB17170401025542	Construccion De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 257961	257961	Tabasco	Huimanguillo	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	159,550.34	159,550.34	159,550.34	159,550.34	159,550.34	159,550.34	159,550.34	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025543	Construccion De Techo Firme Ubic Col La Florida - 99497	99497	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Sordán 2da. Sección (Azuconilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025544	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 137673	137673	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mújica	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	100.00	0.00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025545	Construccion De Techo Firme - 103580	103580	Tabasco	Huimanguillo	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025546	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 166940	166940	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025547	Construccion De Techo Firme - 103799	103799	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025548	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 212387	212387	Tabasco	Huimanguillo	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	476,228.43	476,228.43	476,228.43	476,228.43	476,228.43	476,228.43	476,228.43	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025549	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 172373	172373	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,899,239.07	2,899,239.07	2,899,239.07	2,899,239.07	2,899,239.07	2,899,239.07	2,899,239.07	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025550	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 171142	171142	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 1ra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025551	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168578	168578	Tabasco	Huimanguillo	Esperanza del Bajío	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025552	Construccion De Techo Firme - 113946	113946	Tabasco	Huimanguillo	Vieja Guardia Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025553	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 212059	212059	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,332,886.59	4,332,886.59	4,332,886.59	4,332,886.59	4,332,886.59	4,332,886.59	4,332,886.59	100.00	0.00	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025554	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167367	167367	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025555	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168593	168593	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	62,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	62,524.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025556	Ampliación De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension Ubic Ej Tio Moncho - 173056	173056	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	514,319.90	514,319.89	514,319.89	514,319.89	514,319.89	514,319.89	514,319.89	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025557	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Ej Pejelagartero Segunda Sección - 146949	146949	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025558	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166199	166199	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025559	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 212041	212041	Tabasco	Huimanguillo	Las Granjas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	388,904.76	388,904.76	388,904.76	388,904.76	388,904.76	388,904.76	388,904.76	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025560	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167035	167035	Tabasco	Huimanguillo	Monte de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025561	Construccion De Techo Firme - 114005	114005	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	229,450.32	229,450.32	229,450.32	229,450.32	229,450.32	229,450.32	229,450.32	100.00	0.00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025562	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168546	168546	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025563	Construccion De Techo Firme - 103880	103880	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025564	Construccion De Techo Firme - 113929	113929	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025565	Construccion De Techo Firme - 113843	113843	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025566	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 117538	117538	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	665,458.33	665,458.33	665,458.33	665,458.33	665,458.33	665,458.33	665,458.33	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025567	Construccion De Techo Firme - 113874	113874	Tabasco	Huimanguillo	Tomás Garrido Canabal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,812.16	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025568	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 167335	167335	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025569	Construcción De Baños Complejos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 257941	257941	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	250,372.64	250,372.63	250,372.63	250,372.63	250,372.63	250,372.63	250,372.63	100.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025570	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 166216	166216	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025571	Construccion De Techo Firme Ubic: Ampliacion - 104302	104302	Tabasco	Huimanguillo	Pedro C. Colorado 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025572	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 166153	166153	Tabasco	Huimanguillo	Pejilegaritero 2da. Sección (Jahuacle)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025576	Construccion De Pisos Firmes - 38343	38343	Tabasco	Macuspana	José Colomo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	412,164.12	409,171.38	409,171.38	409,171.38	409,171.38	409,171.38	409,171.38	100.00	0.00	Metros Cuadrados	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025577	Rehabilitacion De Camino - 218057	218057	Tabasco	Macuspana	Limbario Blandin 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	526,223.65	421,901.16	421,901.16	421,901.16	421,901.16	421,901.16	419,355.20	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025578	Construccion De Sanitarios Con Fosas Septicas - 326966	326966	Tabasco	Macuspana	Limon 2da. Sección Sector A	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	862,762.71	840,790.29	840,790.29	840,790.29	840,790.29	840,790.29	840,430.35	100.00	0.00	Piezas	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025587	Construccion De Pisos Firmes - 267168	267168	Tabasco	Macuspana	Narciso Mendoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	90,373.26	89,309.71	89,309.71	89,309.71	89,309.71	89,309.71	88,770.77	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025588	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Dieciseis De Septiembre - 252141	252141	Tabasco	Macuspana	Silío Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecucion	2017	992,367.17	978,725.03	978,725.03	978,725.03	978,725.03	978,725.03	976,009.56	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025589	Construccion De Camino De Acceso - 208978	208978	Tabasco	Macuspana	Nabor Cornelio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,449,720.85	1,214,351.57	1,214,351.57	1,214,351.57	1,214,351.57	1,214,351.57	1,207,023.59	100.00	0.00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025590	Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Bilingue Fernando Montes De Oca - 253920	253920	Tabasco	Macuspana	Trinidad Malpica Hernández	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecucion	2017	996,621.13	974,976.86	974,976.86	974,976.86	974,976.86	974,976.86	971,232.07	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025665	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre En La Colonia Divino Misterio - 337768	337768	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	500,353.21	494,308.05	494,308.05	494,308.05	494,308.05	494,308.05	491,325.15	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025666	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo De La Colonia Independencia - 337869	337869	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,001,866.33	996,224.85	996,224.85	996,224.85	996,224.85	996,224.85	990,213.15	100.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025667	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Cinco De Mayo Colonia Independencia - 327546	327546	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	130,659.35	130,659.35	130,659.35	127,988.14	127,988.14	127,988.14	38,396.44	97.96	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401025668	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 262414	262414	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025669	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle José Eduardo Rovirosa Hernández - 208216	208216	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,193,389.51	1,187,127.73	1,187,127.73	1,187,127.73	1,187,127.73	1,187,127.73	1,179,964.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025670	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Cristel De Rovirosa - 208751	208751	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	646,219.47	641,292.56	641,292.56	641,292.56	641,292.56	641,292.56	637,422.69	100.00	0.00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025671	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Salvador Falcon Entre Calles Usumacinta Y Sin Nombre Col El Divino Misterio - 208773	208773	Tabasco	Macuspiana	Macuspiana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,588,315.09	1,588,295.46	1,588,295.46	1,588,295.46	1,588,295.46	1,588,295.46	1,578,710.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025672	Construcción De Sanitarios Con Fosa Séplica - 327503	327503	Tabasco	Macuspiana	Tulijá Sección Chinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	530,638.09	524,729.75	524,729.75	524,729.75	524,729.75	524,729.75	521,563.27	100.00	0.00	Piezas	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025673	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Villa Benito Juárez - 338105	338105	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,454,173.14	2,454,173.14	2,454,173.14	2,376,805.25	2,055,659.60	2,055,659.60	2,043,254.75	83.76	0.00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025674	Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Santa Teresa - 327556	327556	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,824,150.30	1,787,635.52	1,787,635.52	1,787,635.52	1,787,635.52	1,787,635.52	1,776,848.06	100.00	0.00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025675	Perforación De Pozo Profundo Y Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Dieciocho De Marzo - 327553	327553	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,931,017.00	1,931,017.00	1,931,017.00	1,870,986.28	1,359,649.54	1,359,649.54	1,351,444.76	70.41	0.00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025676	Construcción De Pisos Firmes - 262243	262243	Tabasco	Macuspiana	Benito Juárez (San Carlos)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	166,733.85	164,557.59	164,557.59	164,557.59	164,557.59	164,557.59	163,564.57	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025677	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 327536	327536	Tabasco	Macuspiana	Bitzal Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,865,585.51	1,802,498.06	1,802,498.06	1,802,498.06	1,802,498.06	1,802,498.06	1,791,620.91	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025678	Rehabilitación De Carcamo Uno Y Dos - 338190	338190	Tabasco	Macuspiana	Buena Vista (Apasco)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,671,944.21	2,671,944.21	2,671,944.21	2,579,977.70	1,803,053.29	1,803,053.29	1,792,172.79	67.48	0.00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025679	Construcción De Pisos Firmes - 114978	114978	Tabasco	Macuspiana	Buergos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	211,368.25	210,124.80	210,124.80	210,124.80	210,124.80	210,124.80	208,856.81	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025680	Mejoramiento De Drenaje Sanitario En El Preescolar José Narciso Rovirosa - 255047	255047	Tabasco	Macuspiana	La Curva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	351,902.09	349,675.65	349,675.65	349,675.65	349,675.65	349,675.65	347,565.54	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025681	Rehabilitación - 338588	338588	Tabasco	Macuspiana	Francisco I. Madero Bajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	283,008.98	266,672.72	266,672.72	266,672.72	266,672.72	266,672.72	265,063.49	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025682	Mejoramiento De Casa De Salud - 341428	341428	Tabasco	Macuspiana	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Salud	En Ejecución	2017	397,574.58	333,750.94	333,750.94	333,750.94	333,750.94	333,750.94	331,886.59	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025683	Construcción De Sanitarios Con Fosa Séplica - 277033	277033	Tabasco	Macuspiana	Gustavo A. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	1,202,615.86	1,187,407.19	1,187,407.19	1,187,407.19	1,187,407.19	1,187,407.19	1,181,378.64	100.00	0.00	Piezas	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401025684	Construccion De Techoado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano - 229436	229436	Tabasco	Macuspiana	Miguel Orrico de los Llanos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educacion	En Ejecucion	2017	995,690.64	995,690.64	995,690.64	985,106.81	917,310.54	917,310.54	911,775.04	92.13	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025685	Construccion De Sanitarios Con Fosa Seplica - 116193	116193	Tabasco	Macuspiana	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	550,377.80	544,593.25	544,593.25	544,593.25	544,593.25	544,593.25	544,593.25	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025686	Ampliacion De La Red Electrica De Baja Y Media Tension - 341621	341621	Tabasco	Macuspiana	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	596,587.00	552,591.65	552,591.65	552,591.65	552,591.65	552,591.65	549,257.04	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025687	Construccion De Techoado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Telesecundaria Benito Juarez - 252061	252061	Tabasco	Macuspiana	Nicolás Bravo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educacion	En Ejecucion	2017	977,236.42	977,236.42	977,236.42	965,628.43	772,942.98	772,942.98	768,278.67	79.09	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025691	Ampliacion De Red De Agua Potable - 327549	327549	Tabasco	Macuspiana	Vernet Sierra de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	817,313.69	800,967.41	800,967.41	800,967.41	800,967.41	800,967.41	796,133.99	100.00	0.00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025692	Construccion De Sanitarios Con Fosa Seplica - 327525	327525	Tabasco	Macuspiana	Los Guinos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	330,007.62	325,823.56	325,823.56	325,823.56	325,823.56	325,823.56	323,857.39	100.00	0.00	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025693	Construccion De Pisos Firmes - 270631	270631	Tabasco	Macuspiana	Los Naranjos 2da. Seccion (Seccion Pichallo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	581,178.85	567,863.29	567,863.29	567,863.29	567,863.29	567,863.29	567,597.19	100.00	0.00	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025697	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Delicias - 337971	337971	Tabasco	Macuspiana	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	609,874.44	591,694.59	591,694.59	591,694.59	591,694.59	591,694.59	588,124.01	100.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025698	Rehabilitacion Del Carcamo De La Colonia Veinte De Noviembre - 338341	338341	Tabasco	Macuspiana	Pemex (Ciudad Pemex)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	702,996.63	745,284.39	745,284.39	692,284.39	687,070.95	687,070.95	271,199.17	92.19	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025699	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Dos - 337461	337461	Tabasco	Macuspiana	Vernet 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,093,080.91	1,073,301.42	1,073,301.42	1,073,301.42	1,073,301.42	1,073,301.42	1,066,824.58	100.00	0.00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025700	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Uno - 337359	337359	Tabasco	Macuspiana	Vernet 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	831,283.63	822,383.93	822,383.93	822,383.93	822,383.93	822,383.93	817,421.27	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025701	Construccion De Techoado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En La Escuela Tele Secundaria Rosario Maria Gutierrez - 254752	254752	Tabasco	Macuspiana	Vernet 3ra. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educacion	En Ejecucion	2017	985,810.40	973,450.98	973,450.98	973,450.98	973,450.98	973,450.98	967,576.71	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025702	Construccion De Pisos Firmes - 270976	270976	Tabasco	Macuspiana	Vernet 4ta. Seccion (Juan Salas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	297,058.12	295,600.98	295,600.98	295,600.98	295,600.98	295,600.98	293,817.17	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025703	Construccion De Sistema De Agua Potable En Los Sectores San Antonio Y Juarez - 327551	327551	Tabasco	Macuspiana	Allende Bajo 2da. Seccion (San Diego)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,539,754.37	1,539,754.37	1,539,754.37	1,487,742.66	1,487,695.95	1,487,695.95	1,478,718.48	96.62	0.00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025704	Construccion De Sanitarios Con Fosa Seplica - 116189	116189	Tabasco	Macuspiana	Encrucijada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecucion	2017	501,310.09	496,186.45	496,186.45	496,186.45	496,186.45	496,186.45	494,300.96	100.00	0.00	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025705	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 327539	327539	Tabasco	Macuspiana	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,505,891.47	1,505,891.47	1,505,891.47	1,448,190.01	1,448,189.47	1,448,189.47	1,439,450.40	96.17	0.00	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401025706	Mejoramiento De Casa De Salud - 340474	340474	Tabasco	Macuspiana	Nuevo Progreso (La Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Salud	En Ejecución	2017	469,323.15	460,336.33	460,336.33	460,336.33	460,336.33	460,336.33	457,558.44	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025707	Construccion De Techo En Area De Imparticon De Educacion Fisica En La Escuela Primaria Manuel Sanchez - 248950	248950	Tabasco	Macuspiana	Maluco 2da. Sección (Juan Vaquero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Educación	En Ejecución	2017	995,237.16	979,260.22	979,260.22	979,260.22	979,260.22	979,260.22	937,555.53	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025708	Ampliacion De La Red Electrica De Baja Y Media Tension - 343163	343163	Tabasco	Macuspiana	El Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Urbanización	En Ejecución	2017	674,124.09	667,740.42	667,740.42	667,740.42	667,740.42	667,740.42	663,710.96	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025709	Construccion De Sanitarios Con Fosa Septica - 327505	327505	Tabasco	Macuspiana	Zopo Sur	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	344,382.66	341,316.68	341,316.68	341,316.68	341,316.68	341,316.68	339,257.01	100.00	0.00	Piezas	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17170401025710	Mejoramiento De Casa De Salud - 340680	340680	Tabasco	Macuspiana	Arroyo Hondo (Vicente Guerrero 2da. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Salud	En Ejecución	2017	541,962.16	533,709.61	533,706.61	533,709.61	533,709.61	533,709.61	530,488.95	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17170401025711	Suministro De Anillos Para Pozos - 343177	343177	Tabasco	Macuspiana	Clemente Reyes 2da. Sección (Cantemec)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	185,428.32	185,428.32	185,428.32	185,428.32	185,428.32	185,428.32	185,428.32	100.00	0.00	Otros	115	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025712	Suministro De Anillos Para Pozos - 343186	343186	Tabasco	Macuspiana	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,324,488.00	1,324,488.00	1,324,488.00	1,324,488.00	1,324,488.00	1,324,488.00	1,324,488.00	100.00	0.00	Otros	825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025713	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable - 327545	327545	Tabasco	Macuspiana	José López Portillo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	715,004.00	702,157.86	702,157.86	702,157.86	702,157.86	702,157.86	697,920.68	100.00	0.00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025714	Construccion De Pisos Firmes - 272802	272802	Tabasco	Macuspiana	Limon 2da. Sección Sector B	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,180.69	125,132.63	125,132.63	125,132.63	125,132.63	125,132.63	124,377.51	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
TAB17170401025715	Perforacion Depozo Profundo Y Construccion De Red De Agua Potable - 327560	327560	Tabasco	Macuspiana	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,643,562.81	1,643,562.81	1,643,562.81	1,592,687.88	1,592,687.72	1,592,687.72	477,806.36	96.90	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025716	Perforacion De Pozo Profundo Y Construccion De Red De Agua Potable - 327559	327559	Tabasco	Macuspiana	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,654,162.34	1,611,336.03	1,611,336.03	1,611,336.03	1,611,336.03	1,611,336.03	1,601,612.46	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025717	Construccion De Pisos Firmes - 262450	262450	Tabasco	Macuspiana	La Providencia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Vivienda	En Ejecución	2017	273,548.01	272,622.15	272,622.15	272,622.15	272,622.15	272,622.15	272,622.15	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025718	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Colonia Diecisiete De Julio Av La Plaza Hacia El Carcamo - 308929	308929	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	263,282.75	267,859.67	267,859.67	263,282.75	263,282.75	263,282.75	152,811.07	98.29	0.00	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: .
TAB17170401025719	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic En Perfil Del Cruce Del Pob Guila Hacia El Intorlab - 308996	306996	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	313,723.45	317,650.83	317,650.83	313,723.45	313,723.22	313,723.22	154,581.76	98.76	0.00	Otros	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA / Registro: .
TAB17170401025720	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubicacion Callejon La Flecha No Dos - 305987	305987	Tabasco	Nacajuca	El Cedro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	379,964.57	383,180.91	383,180.91	380,749.99	379,964.57	379,964.57	302,299.31	99.16	0.00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: POSTES / Registro: .
TAB17170401025721	Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 310220	310220	Tabasco	Nacajuca	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecución	2017	710,881.40	710,881.89	710,881.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: CUARTOS / Registro: .

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401025722	Construccion De Cuarto Dormitorio Para El Mejoramiento De Vivienda - 310114	310114	Tabasco	Nacajuca	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Vivienda	En Ejecucion	2017	980,016.52	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	100	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: CUARTO / Registro:
TAB17170401025723	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic Colonia Juan Diego - 307042	307042	Tabasco	Nacajuca	Ocuilattán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	393,174.24	395,121.42	395,121.42	393,393.18	393,174.24	393,174.24	286,118.41	99.51	0.00	Otros	160	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA / Registro:
TAB17170401025724	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubicacion Callejon El Paraso - 275136	275136	Tabasco	Nacajuca	Saloya 1ra. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	250,340.60	250,340.60	250,340.60	250,340.60	250,340.60	250,340.60	248,431.60	100.00	0.00	Otros	35	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: ..
TAB17170401025725	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubicacion Callejon La Lupita - 305206	305206	Tabasco	Nacajuca	Samarkanda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	469,055.69	475,078.28	475,078.28	469,055.98	469,055.69	469,055.69	459,131.82	98.73	0.00	Otros	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB17170401025726	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubicacion Callejon La Luz - 305143	305143	Tabasco	Nacajuca	Samarkanda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	216,311.47	218,330.20	218,330.20	216,315.08	216,311.47	216,311.47	201,723.36	99.08	0.00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB17170401025727	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic Callejon Los Lopez Farmacia Maranalha - 275237	275237	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	253,334.52	253,334.52	253,334.52	253,334.52	253,334.52	253,334.52	251,561.15	100.00	0.00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB17170401025728	Construccion De Cancha Techada En La Esc Primaria Luis Donaldio Coloso - 274929	274929	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2017	742,142.30	742,142.30	742,142.30	742,142.30	742,142.30	742,142.30	737,663.85	100.00	0.00	Otros	144	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TECHADO / Registro: .
TAB17170401025729	Terminacion A La Construccion Del Drenaje Sanitario En Diversos Tramos De La Ra Taxco Y Ra Vainilla En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 306123	306123	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	17,743,546.16	7,097,418.46	7,097,418.46	7,097,418.46	7,097,418.46	7,097,418.46	7,097,418.46	100.00	0.00	Otros	1,683	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA / Registro: .
TAB17170401025730	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Ra Taxco En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 304575	304575	Tabasco	Nacajuca	Taxco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	10,190,390.47	4,260,469.70	4,260,469.70	4,260,469.70	4,260,469.70	4,260,469.70	4,260,469.70	100.00	0.00	Otros	1,683	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA / Registro: .
TAB17170401025733	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubic Callejones Don Jesus Y Don Victor - 274688	274688	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	410,448.98	410,448.98	410,448.98	410,448.98	410,448.98	410,448.98	407,972.14	100.00	0.00	Otros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB17170401025734	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ubicada En El Callejon A Lado Del Taller Matute - 308980	308980	Tabasco	Nacajuca	Vainilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2017	199,376.75	201,653.19	201,653.19	199,376.75	199,376.75	199,376.75	147,201.63	98.87	0.00	Otros	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA / Registro: .
TAB17170401025735	Construccion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Remedios Ney - 275412	275412	Tabasco	Nacajuca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2017	588,793.10	588,793.10	588,793.10	588,793.10	588,793.10	588,793.10	585,240.04	100.00	0.00	Otros	155	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TECHADO / Registro: .
TAB17170401025736	Ampliacion De Cancha Techada En La Escuela Primaria Lic Benito Juarez - 304962	304962	Tabasco	Nacajuca	Isla Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2017	341,608.77	375,727.70	375,727.70	371,480.16	341,608.77	341,608.77	241,419.81	90.92	0.00	Otros	62	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TECHADA / Registro: .
TAB17170401025738	Ampliacion A La Linea De Distribucion De Agua Potable Con Tuberia De Ocho Y Seis De Diam En La Ra Cong Chiczapote Y Ra Canlemoc Pra Secc - 306934	306934	Tabasco	Nacajuca	Canlemoc 1ra. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,888,664.14	1,914,155.75	1,914,155.75	1,888,664.14	1,888,664.14	1,888,664.14	566,599.24	98.67	0.00	Metros lineales	179	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
TAB17170401025739	Construcción De Unidad Medica En La Ra El Horniguero - 306807	306807	Tabasco	Nacajuca	El Horniguero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Salud	En Ejecucion	2017	792,189.35	800,000.00	800,000.00	792,189.35	792,189.35	792,189.35	0.00	99.02	0.00	Otros	462	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA / Registro:
TAB17170401025740	Ampliacion De Cancha Techada En Esc Prim Corregidora Ortiz De Dominguez - 305043	305043	Tabasco	Nacajuca	El Silio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2017	570,163.21	658,988.45	658,988.45	650,903.81	570,163.21	570,163.21	550,584.66	86.52	0.00	Otros	54	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TECHADA / Registro: .



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025742	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Ubicada En La Entrada Al Rastro Municipal - 309022	309022	Tabasco	Nacajuca	Salvador Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecución	2017	182,188.01	184,772.92	184,772.92	182,188.01	182,188.01	182,188.01	0.00	98.60	0.00	Otros	55	0.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA / Registro:
TAB17170401025743	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Tramos Aislados En Fracc: La Selva - 309991	309991	Tabasco	Nacajuca	La Selva	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	592,378.72	598,793.72	598,793.72	592,378.72	592,378.72	592,378.72	0.00	98.93	0.00	Otros	500	0.00	100.00	Financiera : / Física: OBRA / Registro:
TAB17170401025907	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Ejido Manuel Buendía Téllez Giron - 306893	306893	Tabasco	Nacajuca	Manuel Buendía Téllez Giron	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,938,513.94	1,987,565.00	1,987,565.00	1,958,192.13	1,958,192.13	1,958,192.13	1,822,252.29	98.52	0.00	Otros	700	0.00	90.00	Financiera : / Física: OBRA / Registro:
TAB17170401025908	Construcción De Un Aula Didáctica De Seis X Cinco Puntos Treinte Metros En El Jardín De Niños Mundo Feliz - 304910	304910	Tabasco	Nacajuca	Manuel Buendía Téllez Giron	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecución	2017	288,318.67	368,852.36	368,852.36	364,267.02	288,318.67	288,318.67	245,065.39	78.17	0.00	Otros	65	0.00	100.00	Financiera : / Física: AULA / Registro:
TAB17170401025909	Ampliación Al Sistema De Drenaje Sanitario En Calles Del Fracc: Brisas Del Carrizal - 274763	274763	Tabasco	Nacajuca	Brisas del Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	458,669.36	458,669.36	458,669.36	458,669.36	458,669.36	458,669.36	455,901.52	100.00	0.00	Metros lineales	95	0.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401025910	Construcción De Cancha Techada En La Esc Prim Del Sector Valle Real - 304841	304841	Tabasco	Nacajuca	Pomoca	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecución	2017	1,017,071.75	1,027,395.54	1,027,395.54	1,017,108.09	1,017,071.75	1,017,071.75	1,002,434.19	99.00	0.00	Otros	178	0.00	100.00	Financiera : / Física: CANCHA / Registro :
TAB17170401025911	Ampliación A La Red De Alumbrado Público Entrada Los Abuelos - 256505	256505	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	187,389.23	187,389.23	187,389.23	187,389.23	181,747.42	181,747.42	181,747.42	96.99	0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025912	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas Los Gallegos - 255144	255144	Tabasco	Paraiso	Nicolas Bravo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	249,079.96	249,079.96	249,079.96	249,079.96	249,079.96	245,061.39	245,061.39	98.39	0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025914	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ranchería La Unión Segunda Sección En El Municipio De Paraiso Tabasco - 256747	256747	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,522,018.92	2,222,018.92	2,222,018.92	2,222,018.92	2,222,018.92	2,222,018.92	2,222,018.92	100.00	0.00	Otros	720	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025915	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Ejido El Hormiguero - 283232	283232	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,318,180.22	1,318,180.22	1,318,180.22	1,318,180.22	1,310,280.86	1,310,280.86	1,310,280.86	99.40	0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Física: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025916	Suministro De Estufas Ecológicas - 257977	257977	Tabasco	Cunduacán	Felipe Carrillo Puerto (Ampliación San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025917	Construcción De Domo En Escuela Primaria Regino Hernández Llergo - 203599	203599	Tabasco	Cunduacán	Huimango 1ra. Sección (El Dren)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2017	1,087,030.33	1,087,030.43	1,087,030.43	1,087,030.43	1,087,030.43	1,087,030.43	1,087,030.43	100.00	0.00	Otros	611	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025918	Suministro De Estufas Ecológicas - 175308	175308	Tabasco	Cunduacán	La Piedra 2da. Sección (La Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025919	Suministro De Estufas Ecológicas - 175566	175566	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil (Escobilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025920	Suministro De Estufas Ecológicas - 258039	258039	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero (Campo Bellota)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025921	Construcción De Techo Fime - 99083	99083	Tabasco	Huimanguillo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera : / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025922	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Ra El Puente Segunda Seccion - 167195	167195	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025923	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 171341	171341	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025924	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 212348	212348	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	505,635.28	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	628,755.73	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025925	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Los Pinos - 168447	168447	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025926	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168316	168316	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025927	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Ej Abjeional - 167326	167326	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	5,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025928	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Ej Genaro Vazquez Segunda Seccion - 167314	167314	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025929	Sdnovecientos Ochenta Y Dos Rehab Drenaje Sanil En La Cañal Hidalgo Ent Call Pitro C Colorado Y Galeana Cd La Vnla En El Mpio De Hguillo Tab - 174720	174720	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	575,596.23	1,439,990.58	1,439,990.58	1,439,990.58	1,439,990.58	1,439,990.58	1,439,990.58	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025930	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable - 299511	299511	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	487,045.94	487,045.94	487,045.94	487,045.94	487,045.94	487,045.94	487,045.94	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025931	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 171212	171212	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025932	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 212322	212322	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,850,807.18	2,850,807.18	2,850,807.18	2,850,807.18	2,850,807.18	2,850,807.18	2,850,807.18	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025933	Reposicion De Tuberia De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Ubic Calle B - 211942	211942	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	262,012.12	261,648.65	261,648.65	261,648.65	261,648.65	261,648.65	261,648.65	100.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025934	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 212122	212122	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	953,442.36	953,442.36	953,442.36	953,442.36	953,442.36	953,442.36	953,442.36	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025935	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension Segunda Etapa - 212299	212299	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,767,714.08	3,767,714.08	3,767,714.08	3,767,714.08	3,767,714.08	3,767,714.08	3,767,714.08	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025936	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 212218	212218	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	955,785.83	955,785.83	955,785.83	955,785.83	955,785.83	955,785.83	955,785.83	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025937	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 250432	250432	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	226,820.29	226,820.28	226,820.28	226,820.28	226,820.28	226,820.28	226,820.28	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025938	Construcion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 211870	211870	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,275,065.04	1,275,065.04	1,275,065.04	1,275,065.04	1,275,065.04	1,275,065.04	1,275,065.04	100.00	0.00	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025939	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168876	168876	Tabasco	Huimanguillo	Ostilan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	68,208.00	100.00	0.00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025940	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166179	166179	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025941	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 257767	257767	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Ixmiquet de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	837,741.77	837,741.77	837,741.77	837,741.77	837,741.77	837,741.77	837,741.77	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025942	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166912	166912	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Ixmiquet de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025943	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168347	168347	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	65,366.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025944	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168784	168784	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025945	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 309294	309294	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	128,679.07	128,679.07	128,679.07	128,679.07	128,679.07	128,679.07	128,679.07	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401025946	Construcción De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Niños Niños Heroes - 300877	300877	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecucion	2017	630,957.70	630,957.70	630,957.70	630,957.70	630,957.70	630,957.70	630,957.70	100.00	0.00	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401025947	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 281156	281156	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,941,837.23	1,941,837.23	1,941,837.23	1,941,837.23	1,941,837.23	1,941,837.23	1,940,319.57	100.00	0.00	Otros	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para validación
TAB17170401025948	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Diversas Calles - 277479	277479	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	4,938,094.36	1,975,237.74	1,975,237.74	1,975,237.74	1,975,237.74	1,975,237.74	1,975,237.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025949	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 284888	284888	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Novillero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2017	931,508.23	931,508.23	931,508.23	931,508.23	931,508.23	931,508.23	928,431.04	100.00	0.00	Otros	972	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401025950	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 287033	287033	Tabasco	Jalpa de Méndez	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,981,002.53	1,981,002.53	1,981,002.53	1,981,002.53	1,981,002.53	1,981,002.53	1,979,911.97	100.00	0.00	Otros	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401025951	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 280556	280556	Tabasco	Jalpa de Méndez	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2017	923,615.46	923,615.46	923,615.46	923,615.46	923,615.46	923,615.46	923,282.44	100.00	0.00	Otros	775	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401025952	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar Comunitario Ejido Nicolás Bravo - 339705	339705	Tabasco	Balancán	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	328,515.62	328,515.62	328,515.62	328,515.62	328,515.62	328,515.62	328,515.62	100.00	0.00	Otros	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025953	Construcción De Fosa Séptica Ejido Nicolás Bravo - 243727	243727	Tabasco	Balancán	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170401025954	Construcción De Fosa Séptica Paraiso El Tinto - 243157	243157	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	196,127.79	196,127.79	196,127.79	196,127.79	196,127.79	196,127.79	196,127.79	196,127.79	100.00	0.00	Otros		76	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025955	Construcción De Letrina Ejido Paraiso El Tinto - 241563	241563	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	100.00	0.00	Otros		12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025956	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Pipila - 255073	255073	Tabasco	Balancán	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	35,252.70	35,252.70	35,252.70	35,252.70	35,252.70	35,252.70	35,252.70	35,252.70	100.00	0.00	Otros		512	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025957	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Manuel Sánchez Marmol - 284092	284092	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	373,104.04	373,104.04	373,104.04	373,104.04	373,104.04	373,104.04	373,104.04	373,104.04	100.00	0.00	Otros		871	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025958	Construcción De Piso Firme Ejido Misicab La Pita - 252101	252101	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	43,542.04	43,542.04	43,542.04	43,542.04	43,542.04	43,542.04	43,542.04	43,542.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025959	Construcción De Fosa Séptica Ejido Misicab La Pita - 247839	247839	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	134,192.70	134,192.70	134,192.70	134,192.70	134,192.70	134,192.70	134,192.70	134,192.70	100.00	0.00	Otros		52	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025960	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Misicab La Pita - 241096	241096	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	473,404.60	473,404.60	473,404.60	473,404.60	473,404.60	473,404.60	473,404.60	473,404.60	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025961	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Ejido La Pita - 210215	210215	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	39,539.34	39,539.34	39,539.34	39,539.34	39,539.34	39,539.34	39,539.34	39,539.34	100.00	0.00	Otros		871	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025962	Construcción De Piso Firme Rancheria Adolfo López Mateos - 249898	249898	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	34,963.83	34,963.83	34,963.83	34,963.83	34,963.83	34,963.83	34,963.83	34,963.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025963	Construcción De Fosas Sépticas Rancheria Adolfo López Mateos - 232770	232770	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	46,550.60	46,550.60	46,550.60	46,550.60	46,550.60	46,550.60	46,550.60	46,550.60	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025964	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Rancheria Adolfo López Mateos - 227934	227934	Tabasco	Balancán	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	57,731.67	57,731.67	57,731.67	57,731.67	57,731.67	57,731.67	57,731.67	57,731.67	100.00	0.00	Piezas		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025965	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Ramonal- 256656	256656	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	11,158.62	11,158.62	11,158.62	11,158.62	11,158.62	11,158.62	11,158.62	11,158.62	100.00	0.00	Otros		470	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025966	Construcción De Fosa Séptica Rancheria La Revancha - 243354	243354	Tabasco	Balancán	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	100.00	0.00	Otros		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025967	Rehabilitación De Alumbrado Publico Rancheria San Elpidio - 254820	254820	Tabasco	Balancán	San Elpidio (Banco de Grava)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	6,290.31	6,290.31	6,290.31	6,290.31	6,290.31	6,290.31	6,290.31	6,290.31	100.00	0.00	Otros		100	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025968	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Frente Unico - 331200	331200	Tabasco	Balancán	Frente Unico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	46,763.37	46,763.37	46,763.37	46,763.37	46,763.37	46,763.37	46,763.37	46,763.37	100.00	0.00	Otros		52	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025969	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido José Narciso Rovirosa - 254747	254747	Tabasco	Balancán	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	4,021.60	4,021.60	4,021.60	4,021.60	4,021.60	4,021.60	4,021.60	4,021.60	100.00	0.00	Otros		62	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401025970	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Francisco Villa - 256474	256474	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	100.00	0.00	Otros		431	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025971	Construcción De Piso Firme Ejido Francisco Villa - 249033	249033	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	85,611.57	85,611.57	85,611.57	85,611.57	85,611.57	85,611.57	85,611.57	100.00	0.00	Metros Cuadrados		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025972	Construcción De Fosas Sépticas Ejido Francisco Villa - 231709	231709	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	36,229.50	36,229.50	36,229.50	36,229.50	36,229.50	36,229.50	36,229.50	100.00	0.00	Otros		12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025973	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Francisco Villa - 226454	226454	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	456,895.58	456,895.58	456,895.58	456,895.58	456,895.58	456,895.58	456,895.58	100.00	0.00	Piezas		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025974	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Francisco Villa - 223567	223567	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	48,533.82	48,533.82	48,533.82	48,533.82	48,533.82	48,533.82	48,533.82	100.00	0.00	Otros		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025975	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Cibál De La Gloria - 243241	243241	Tabasco	Balancán	Cibál de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	100.00	0.00	Otros		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025976	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Asunción - 242897	242897	Tabasco	Balancán	Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	100.00	0.00	Otros		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025977	Rehabilitación De Alumbrado Publico Último Esfuerzo - 338603	338603	Tabasco	Balancán	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	100.00	0.00	Otros		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025978	Construcción De Piso Firme Ejido Último Esfuerzo - 250325	250325	Tabasco	Balancán	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	53,237.14	53,237.14	53,237.14	53,237.14	53,237.14	53,237.14	53,237.14	100.00	0.00	Metros Cuadrados		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025979	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Último Esfuerzo - 241346	241346	Tabasco	Balancán	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	131,989.44	131,989.44	131,989.44	131,989.44	131,989.44	131,989.44	131,989.44	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025981	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Emiliano Zapata Salazar - 255733	255733	Tabasco	Balancán	Emiliano Zapata Salazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	9,335.29	9,335.29	9,335.29	9,335.29	9,335.29	9,335.29	9,335.29	100.00	0.00	Otros		134	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025982	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Cuauhtémoc - 331738	331738	Tabasco	Balancán	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	100.00	0.00	Otros		200	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025983	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido El Destino - 332568	332568	Tabasco	Balancán	El Destino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	100.00	0.00	Otros		200	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025984	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Ingeniero Emilio López Zamora - 332901	332901	Tabasco	Balancán	Ingeniero Emilio López Zamora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	100.00	0.00	Otros		200	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025985	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Ejido Ingeniero Emilio López Zamora - 294460	294460	Tabasco	Balancán	Ingeniero Emilio López Zamora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,823,014.10	1,823,014.10	1,823,014.10	1,823,014.10	1,823,014.10	1,823,014.10	1,823,014.10	100.00	0.00	Metros lineales		168	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025986	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido El Mical - 332050	332050	Tabasco	Balancán	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	84,274.00	100.00	0.00	Otros		200	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025987	Construccion De Fosa Séptica Colonia Plan De Guadalupe Sección Km Veintuno - 247993	247993	Tabasco	Balancán	Plan de Guadalupe Sección Kilometro 21	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025988	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Agricultores Del Norte Segunda Sección - 256349	256349	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	6,396.81	6,396.81	6,396.81	6,396.81	6,396.81	6,396.81	6,396.81	100.00	0.00	Otros	136	100.00	100.00	Financiera: / Física: PREYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025989	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Agricultores Del Norte Segunda Sección - 226967	226967	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	97,566.72	97,566.72	97,566.72	97,566.72	97,566.72	97,566.72	97,566.72	100.00	0.00	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025990	Rehabilitación De Alumbrado Publico Pan Duro - 333175	333175	Tabasco	Balancán	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	5,939.01	5,939.01	5,939.01	5,939.01	5,939.01	5,939.01	5,939.01	100.00	0.00	Otros	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025991	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido Pan Duro - 328527	328527	Tabasco	Balancán	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	117,786.43	117,786.43	117,786.43	117,786.43	117,786.43	117,786.43	117,786.43	100.00	0.00	Otros	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025992	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido Pan Duro - 277137	277137	Tabasco	Balancán	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	449,136.58	449,136.58	449,136.58	449,136.58	449,136.58	449,136.58	449,136.58	100.00	0.00	Metros lineales	172	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025994	Mejoramiento De Equipamiento De Red Elctrica Balancan - 340833	340833	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	246,775.80	246,775.80	246,775.80	246,775.80	246,775.80	246,775.80	246,775.80	100.00	0.00	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025995	Construccion De Terraplen En Colonia La Colmena - 340698	340698	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	335,965.82	335,965.82	335,965.82	335,965.82	335,965.82	335,965.82	335,965.82	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025996	Ampliación De La Red De Distribucion Elctrica En Meda Y Baja Tension En La Colonia La Colmena - 327743	327743	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,203,016.68	1,203,016.68	1,203,016.68	1,203,016.68	1,203,016.68	1,203,016.68	1,203,016.68	100.00	0.00	Otros	372	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025997	Convenio De Coordinación Para El Programa De Rehabilitación De Infraestructura Agropecuaria Y Agrícola Caminos Cosecheros O Saca Cosecha - 327355	327355	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVES DE SEDAFOP	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	8,730,629.88	8,730,629.88	8,730,629.88	8,730,629.88	8,730,629.88	8,730,629.88	8,730,629.88	100.00	0.00	Otros	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025998	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Gral Ignacio Zaragoza Ciudad De Balancan - 325600	325600	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	359,845.45	359,845.45	359,845.45	359,845.45	359,845.45	359,845.45	359,845.45	100.00	0.00	Otros	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025999	Ampliación De Línea De Presión Con Tubería De Pvc Y Caja Rompedora De Presión En El Periférico De La Ciudad De Balancan - 325322	325322	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	934,793.73	934,793.73	934,793.73	934,793.73	934,793.73	934,793.73	934,793.73	100.00	0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026000	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ciudad De Balancán - 329121	329121	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	41,567.44	41,567.44	41,567.44	41,567.44	41,567.44	41,567.44	41,567.44	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026001	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 311074	311074	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	579,983.76	579,983.76	579,983.76	579,983.76	579,983.76	579,983.76	579,983.76	100.00	0.00	Vehiculos	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026002	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales - 311038	311038	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026003	Adquisición De Equipo Informatico Y Tecnológico Para La Atención De La Ciudadanía En General En La Dirección De Obras Publicas Y Ramo Treinta Y Tres - 310891	310891	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	291,887.61	291,887.61	291,887.61	291,887.61	291,887.61	291,887.61	291,887.61	100.00	0.00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Comprometido	Devengado									Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
TAB17170401026004	Adquisición De Mobiliario De Oficina Para La Direccion De Obras Publicas Y Ramo Treinta Y Tres - 310816	310816	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	108,231.48	108,231.48	108,231.48	108,231.48	108,231.48	108,231.48	108,231.48	108,231.48	100.00	0.00	Piezas		0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026005	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Niños Héroes Ciudad De Balancán - 293104	293104	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	5,405,576.87	100.00	0.00	Metros lineales		13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026006	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Colmena Ciudad De Balancán - 271974	271974	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	348,391.21	348,391.21	348,391.21	348,391.21	348,391.21	348,391.21	348,391.21	348,391.21	100.00	0.00	Metros lineales		13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026007	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Colmena Ciudad De Balancán - 276464	276464	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	1,354,652.63	100.00	0.00	Metros lineales		13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026008	Rehabilitación De Alumbrado Publico Balancán - 258500	258500	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	391,538.44	391,538.44	391,538.44	391,538.44	391,538.44	391,538.44	391,538.44	391,538.44	100.00	0.00	Otros		13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026009	Construcción De Comedor Escolar En Primaria General Escuela Primaria De Nueva Creación Ciudad De Balancán - 289577	289577	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	325,021.63	325,021.63	325,021.63	325,021.63	325,021.63	325,021.63	325,021.63	325,021.63	100.00	0.00	Otros		13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026010	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Agricultores Del Norte Primera Sección - 256067	256067	Tabasco	Balancán	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	22,395.07	22,395.07	22,395.07	22,395.07	22,395.07	22,395.07	22,395.07	22,395.07	100.00	0.00	Otros		268	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026011	Construcción De Fosa Séptica Poblado El Águila - 244853	244853	Tabasco	Balancán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	100.00	0.00	Otros		32	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026012	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Poblado El Águila - 206015	206015	Tabasco	Balancán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	32,716.78	32,716.78	32,716.78	32,716.78	32,716.78	32,716.78	32,716.78	32,716.78	100.00	0.00	Otros		757	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026013	Rehabilitación De Camino Sacca Cosecha Panteón Ejido Apatzingán - 268812	268812	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	521,757.69	521,757.69	521,757.69	521,757.69	521,757.69	521,757.69	521,757.69	521,757.69	100.00	0.00	Otros		84	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026014	Rehabilitación De Camino Sacca Cosecha Prolongación Periférico Ejido Apatzingán - 267448	267448	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	350,255.67	350,255.67	350,255.67	350,255.67	350,255.67	350,255.67	350,255.67	350,255.67	100.00	0.00	Otros		72	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026015	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Ejido Apatzingán - 209556	209556	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	28,137.11	28,137.11	28,137.11	28,137.11	28,137.11	28,137.11	28,137.11	28,137.11	100.00	0.00	Otros		1,096	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026016	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Constitución Ejido Apatzingán - 327142	327142	Tabasco	Balancán	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	337,847.68	337,847.68	337,847.68	337,847.68	337,847.68	337,847.68	337,847.68	337,847.68	100.00	0.00	Otros		184	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026017	Construcción De Comedor Escolar En Primaria General José María Morelos Y Pavón - 287721	287721	Tabasco	Balancán	Arroyo el Triunfo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	333,355.15	333,355.15	333,355.15	333,355.15	333,355.15	333,355.15	333,355.15	333,355.15	100.00	0.00	Otros		695	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026018	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ranchería Bajo Netzahualcoyotl - 256597	256597	Tabasco	Balancán	Bajo Netzahualcoyotl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	9,004.38	9,004.38	9,004.38	9,004.38	9,004.38	9,004.38	9,004.38	9,004.38	100.00	0.00	Otros		76	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		
TAB17170401026019	Rehabilitación De Alumbrado Publico Nuevo Bari - 331990	331990	Tabasco	Balancán	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	16,914.28	16,914.28	16,914.28	16,914.28	16,914.28	16,914.28	16,914.28	16,914.28	100.00	0.00	Otros		50	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:		



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401026020	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ra El Bari - 331222	331222	Tabasco	Balancán	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	100.00	0.00	Otros		208	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026021	Construcción De Letrina Rancheria El Bari - 242009	242009	Tabasco	Balancán	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	67,744.88	100.00	0.00	Otros		12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026022	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido El Nuevo Bari - 242593	242593	Tabasco	Balancán	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	67,179.46	67,179.46	67,179.46	67,179.46	67,179.46	67,179.46	67,179.46	100.00	0.00	Otros		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026023	Rehabilitación De Alumbrado Publico San Pedro - 338476	338476	Tabasco	Balancán	Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	9,296.52	9,296.52	9,296.52	9,296.52	9,296.52	9,296.52	9,296.52	100.00	0.00	Otros		120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026024	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Poblado San Pedro - 209955	209955	Tabasco	Balancán	Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	33,468.81	33,468.81	33,468.81	33,468.81	33,468.81	33,468.81	33,468.81	100.00	0.00	Otros		320	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026025	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Benito Juárez García - 283746	283746	Tabasco	Balancán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	353,876.77	353,876.77	353,876.77	353,876.77	353,876.77	353,876.77	353,876.77	100.00	0.00	Otros		731	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026026	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Capulín - 257911	257911	Tabasco	Balancán	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	12,420.19	12,420.19	12,420.19	12,420.19	12,420.19	12,420.19	12,420.19	100.00	0.00	Otros		731	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026027	Construcción De Fosa Séptica Ejido Lic Carlos A Madrazo Becerra - 243664	243664	Tabasco	Balancán	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	41,290.06	41,290.06	41,290.06	41,290.06	41,290.06	41,290.06	41,290.06	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026028	Construcción De Letrina Ejido Lic Carlos A Madrazo Becerra - 241961	241961	Tabasco	Balancán	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	46,898.60	46,898.60	46,898.60	46,898.60	46,898.60	46,898.60	46,898.60	100.00	0.00	Otros		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026029	Rehabilitación De Camino Saica Cosecha Cenote Ramonal Ejido Los Cenotes - 268681	268681	Tabasco	Balancán	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	407,881.71	407,881.71	407,881.71	407,881.71	407,881.71	407,881.71	407,881.71	100.00	0.00	Otros		268	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026030	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Villa Quetzalcóatl Cuatro Poblados - 339103	339103	Tabasco	Balancán	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	64,951.69	64,951.69	64,951.69	64,951.69	64,951.69	64,951.69	64,951.69	100.00	0.00	Otros		677	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026031	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Cuatro Poblados - 206667	206667	Tabasco	Balancán	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	85,320.39	85,320.39	85,320.39	85,320.39	85,320.39	85,320.39	85,320.39	100.00	0.00	Otros		677	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026032	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar General Quetzalcóatl Cuatro Poblados - 327265	327265	Tabasco	Balancán	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	332,326.15	332,326.15	332,326.15	332,326.15	332,326.15	332,326.15	332,326.15	100.00	0.00	Otros		135	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026033	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Colonia La Cuchilla - 340856	340856	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	70,013.08	70,013.08	70,013.08	70,013.08	70,013.08	70,013.08	70,013.08	100.00	0.00	Otros		200	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026034	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Revolución Mexicana - 283390	283390	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	346,740.31	346,740.31	346,740.31	346,740.31	346,740.31	346,740.31	346,740.31	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026035	Rehabilitación De Alumbrado Publico Colonia La Cuchilla - 255152	255152	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	24,747.08	24,747.08	24,747.08	24,747.08	24,747.08	24,747.08	24,747.08	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026036	Construcion De Piso Firme Colonia La Cuchilla - 250415	250415	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	75,572.10	75,572.10	75,572.10	75,572.10	75,572.10	75,572.10	75,572.10	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026037	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Colonia La Cuchilla - 236961	236961	Tabasco	Balancán	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	385,130.30	385,130.30	385,130.30	385,130.30	385,130.30	385,130.30	385,130.30	100.00	0.00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026038	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Miguel Hidalgo Segunda Seccion - 255017	255017	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	2,594.41	2,594.41	2,594.41	2,594.41	2,594.41	2,594.41	2,594.41	100.00	0.00	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026039	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ejido Miguel Hidalgo Sacacolas - 266418	266418	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo Sacacolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	45,057.93	45,057.93	45,057.93	45,057.93	45,057.93	45,057.93	45,057.93	100.00	0.00	Otros	452	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026040	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Miguel Hidalgo Sacacolas - 225357	225357	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo Sacacolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	9,255.77	9,255.77	9,255.77	9,255.77	9,255.77	9,255.77	9,255.77	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026041	Rehabilitación De Alumbrado Publico El Ciballo - 338913	338913	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	12,021.42	12,021.42	12,021.42	12,021.42	12,021.42	12,021.42	12,021.42	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026042	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla - 271721	271721	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	351,741.95	351,741.95	351,741.95	351,741.95	351,741.95	351,741.95	351,741.95	100.00	0.00	Otros	383	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026043	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ranchería El Ciballo - 271783	271783	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	147,096.76	147,096.76	147,096.76	147,096.76	147,096.76	147,096.76	147,096.76	100.00	0.00	Otros	383	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026044	Construcción De Piso Firme Ranchería El Ciballo - 249957	249957	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	62,051.18	62,051.18	62,051.18	62,051.18	62,051.18	62,051.18	62,051.18	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026045	Construcción De Fosa Séptica Ranchería El Ciballo - 246567	246567	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026046	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería El Ciballo - 241152	241152	Tabasco	Balancán	El Ciballo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	321,845.09	321,845.09	321,845.09	321,845.09	321,845.09	321,845.09	321,845.09	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026047	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Lazaro Cardenas - 339402	339402	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	236,404.90	236,404.90	236,404.90	236,404.90	236,404.90	236,404.90	236,404.90	100.00	0.00	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026048	Construcción De Letrinas Con Fosa Séptica Villa El Triunfo - 339122	339122	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	255,802.61	255,802.51	255,802.51	255,802.51	255,802.51	255,802.51	255,802.51	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026049	Construcción De Piso Firme Villa El Triunfo - 340544	340544	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	98,457.89	98,457.89	98,457.89	98,457.89	98,457.89	98,457.89	98,457.89	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026050	Rehabilitación De Tramos Asfaltados De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Villa El Triunfo - 341759	341759	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	41,121.64	41,121.64	41,121.64	41,121.64	41,121.64	41,121.64	41,121.64	100.00	0.00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026051	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Villa El Triunfo - 338717	338717	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	105,626.75	105,626.75	105,626.75	105,626.75	105,626.75	105,626.75	105,626.75	100.00	0.00	Otros	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Comprometido										Devengado	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
TAB17170401026052	Ampliación De Monto Del Proyecto Del Sistema De Agua Potable De La Villa El Triunfo Construcción De Dos Tanques Elevados De Cien Metros - 341340	341340	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	249,103.84	249,103.84	249,103.84	249,103.84	249,103.84	249,103.84	249,103.84	249,103.84	100.00	0.00	Metros lineales		5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026053	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Villa El Triunfo - 330979	330979	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	31,175.58	31,175.58	31,175.58	31,175.58	31,175.58	31,175.58	31,175.58	31,175.58	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026054	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Villa El Triunfo - 203882	203882	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	100.00	0.00	Otros		5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026055	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar General Margarita Maza De Juárez Villa El Triunfo - 289337	289337	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	330,875.45	330,875.45	330,875.45	330,875.45	330,875.45	330,875.45	330,875.45	330,875.45	100.00	0.00	Otros		5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026056	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Técnica Dieciséis Villa El Triunfo - 289784	289784	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	426,192.33	426,192.33	426,192.33	426,192.33	426,192.33	426,192.33	426,192.33	426,192.33	100.00	0.00	Otros		5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026057	Construcción De Aula Escolar En Bachillerato General Centro De Educación Media Superior A Distancia Ejido Vicente Guerrero - 287890	287890	Tabasco	Balancán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	473,192.77	473,192.77	473,192.77	473,192.77	473,192.77	473,192.77	473,192.77	473,192.77	100.00	0.00	Otros		208	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026058	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Vicente Guerrero - 255694	255694	Tabasco	Balancán	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	11,355.89	11,355.89	11,355.89	11,355.89	11,355.89	11,355.89	11,355.89	11,355.89	100.00	0.00	Otros		757	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026059	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Jahuactal - 332393	332393	Tabasco	Balancán	Jahuactal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	10,135.89	100.00	0.00	Otros		88	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026060	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Constitución - 331763	331763	Tabasco	Balancán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	13,556.78	13,556.78	13,556.78	13,556.78	13,556.78	13,556.78	13,556.78	13,556.78	100.00	0.00	Otros		104	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026061	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Revolución Campesina Ejido Constitución - 326870	326870	Tabasco	Balancán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2017	367,177.13	367,177.13	367,177.13	367,177.13	367,177.13	367,177.13	367,177.13	367,177.13	100.00	0.00	Otros		80	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026062	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Constitución - 255164	255164	Tabasco	Balancán	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	9,955.16	9,955.16	9,955.16	9,955.16	9,955.16	9,955.16	9,955.16	9,955.16	100.00	0.00	Otros		523	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026063	Construcción De Fosa Séptica Ranchería El Mical - 244928	244928	Tabasco	Balancán	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	61,935.09	100.00	0.00	Otros		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026064	Rehabilitación De Alumbrado Publico El Pocillo - 338729	338729	Tabasco	Balancán	El Pozo (El Pocillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	6,778.39	6,778.39	6,778.39	6,778.39	6,778.39	6,778.39	6,778.39	6,778.39	100.00	0.00	Otros		32	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026065	Equipamiento Eléctrico Para Operación De Bomba Para El Sistema De Agua Potable Ejido Francisco I Madero Primera Sección - 265983	265983	Tabasco	Balancán	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	62,274.80	62,274.80	62,274.80	62,274.80	62,274.80	62,274.80	62,274.80	62,274.80	100.00	0.00	Otros		411	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026066	Rehabilitación De Alumbrado Publico Otlatil - 338825	338825	Tabasco	Balancán	Otlatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecución	2017	5,099.64	5,099.64	5,099.64	5,099.64	5,099.64	5,099.64	5,099.64	5,099.64	100.00	0.00	Otros		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB17170401026067	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Otlatil - 246829	246829	Tabasco	Balancán	Otlatl	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	20,645.03	100.00	0.00	Otros		8	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026068	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Otalá - 241430	241430	Tabasco	Balancán	Otalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	63,196.10	63,196.10	63,196.10	63,196.10	63,196.10	63,196.10	63,196.10	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026069	Construcción De Piso Firme Ranchería Zacatecas - 249737	249737	Tabasco	Balancán	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	48,812.57	48,812.57	48,812.57	48,812.57	48,812.57	48,812.57	48,812.57	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026070	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Zacatecas - 232639	232639	Tabasco	Balancán	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	108,465.01	108,465.01	108,465.01	108,465.01	108,465.01	108,465.01	108,465.01	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026071	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Zacatecas - 227357	227357	Tabasco	Balancán	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	99,473.21	99,473.21	99,473.21	99,473.21	99,473.21	99,473.21	99,473.21	100.00	0.00	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026072	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa Ranchería Zacatecas - 327366	327366	Tabasco	Balancán	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	2,942,274.63	2,942,274.63	2,942,274.63	2,942,274.63	2,942,274.63	2,942,274.63	2,942,274.63	100.00	0.00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026073	Rehabilitación De Alumbrado Público San Joaquín Primera - 330897	330897	Tabasco	Balancán	San Joaquín Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	8,457.14	100.00	0.00	Otros	93	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026074	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Margarita Maza De Juárez - 327043	327043	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	365,425.03	365,425.03	365,425.03	365,425.03	365,425.03	365,425.03	365,425.03	100.00	0.00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026075	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido Santa Cruz - 255637	255637	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	19,529.48	19,529.48	19,529.48	19,529.48	19,529.48	19,529.48	19,529.48	100.00	0.00	Otros	405	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026076	Construcción De Piso Firme Ranchería Las Tarimas - 253279	253279	Tabasco	Balancán	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	163,905.62	163,905.62	163,905.62	163,905.62	163,905.62	163,905.62	163,905.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026077	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Las Tarimas - 233593	233593	Tabasco	Balancán	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	180,669.74	180,669.74	180,669.74	180,669.74	180,669.74	180,669.74	180,669.74	100.00	0.00	Otros	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026078	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Las Tarimas - 229886	229886	Tabasco	Balancán	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	189,893.20	189,893.20	189,893.20	189,893.20	189,893.20	189,893.20	189,893.20	100.00	0.00	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026079	Rehabilitación De Alumbrado Público Poblado El Arenal - 326207	326207	Tabasco	Balancán	General Luis Felipe Domínguez Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	57,106.82	100.00	0.00	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026080	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido El Pichil - 256401	256401	Tabasco	Balancán	El Pichil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	40,292.64	40,292.64	40,292.64	40,292.64	40,292.64	40,292.64	40,292.64	100.00	0.00	Otros	706	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026081	Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 338495	338495	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	92,940.66	92,940.66	92,940.66	92,940.66	92,940.66	92,940.66	92,940.66	100.00	0.00	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026082	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 266282	266282	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	71,664.37	71,664.37	71,664.37	71,664.37	71,664.37	71,664.37	71,664.37	100.00	0.00	Otros	488	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026083	Construcción De Piso Firme Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 249836	249836	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	23,910.63	23,910.63	23,910.63	23,910.63	23,910.63	23,910.63	23,910.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401026084	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 229441	229441	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	138,327.68	100.00	0.00	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026085	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Adolfo López Mateos - 223927	223927	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	23,139.44	23,139.44	23,139.44	23,139.44	23,139.44	23,139.44	23,139.44	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026086	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa López Mateos - 193083	193083	Tabasco	Balancán	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	1,556,947.90	1,556,947.90	1,556,947.90	1,556,947.90	1,556,947.90	1,556,947.90	1,556,947.90	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB17170401026087	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido Arroyo El Triunfo Segunda Sección - 256533	256533	Tabasco	Balancán	Arroyo el Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	21,110.39	100.00	0.00	Otros	342	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026088	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ranchería El Bilin - 331449	331449	Tabasco	Balancán	El Bilin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	20,783.72	20,783.72	20,783.72	20,783.72	20,783.72	20,783.72	20,783.72	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026089	Construcción De Piso Firme Ranchería Buenavista - 252622	252622	Tabasco	Balancán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	70,064.23	70,064.23	70,064.23	70,064.23	70,064.23	70,064.23	70,064.23	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026090	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Buenavista - 232989	232989	Tabasco	Balancán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	46,713.97	46,713.97	46,713.97	46,713.97	46,713.97	46,713.97	46,713.97	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026091	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Buenavista - 228397	228397	Tabasco	Balancán	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	130,887.53	130,887.53	130,887.53	130,887.53	130,887.53	130,887.53	130,887.53	100.00	0.00	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026092	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido El Chamizal - 256687	256687	Tabasco	Balancán	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	11,263.74	11,263.74	11,263.74	11,263.74	11,263.74	11,263.74	11,263.74	100.00	0.00	Otros	614	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026093	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Rogelio Romero Olive - 269954	269954	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	345,688.32	345,688.32	345,688.32	345,688.32	345,688.32	345,688.32	345,688.32	100.00	0.00	Otros	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026094	Construcción De Piso Firme Ejido El Limón - 250521	250521	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	149,190.30	149,190.30	149,190.30	149,190.30	149,190.30	149,190.30	149,190.30	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026095	Construcción De Fosa Séptica Ejido El Limón - 246858	246858	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	82,580.12	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026096	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido El Limón - 236643	236643	Tabasco	Balancán	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	227,307.59	227,307.59	227,307.59	227,307.59	227,307.59	227,307.59	227,307.59	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026097	Rehabilitación De Alumbrado Público Lombardo - 333023	333023	Tabasco	Balancán	Vicente Lombardo Toledano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	19,028.99	19,028.99	19,028.99	19,028.99	19,028.99	19,028.99	19,028.99	100.00	0.00	Otros	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026098	Construcción De Piso Firme Ranchería Santa Cruz - 252485	252485	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	73,738.69	73,738.69	73,738.69	73,738.69	73,738.69	73,738.69	73,738.69	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026099	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Santa Cruz - 232861	232861	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	77,507.83	77,507.83	77,507.83	77,507.83	77,507.83	77,507.83	77,507.83	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026100	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Santa Cruz - 228114	228114	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	159,119.07	159,119.07	159,119.07	159,119.07	159,119.07	159,119.07	159,119.07	100.00	0.00	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026101	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ranchería Santa Cruz - 224352	224352	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	15,011.12	15,011.12	15,011.12	15,011.12	15,011.12	15,011.12	15,011.12	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026102	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla - 254497	254497	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	10,861.69	10,861.69	10,861.69	10,861.69	10,861.69	10,861.69	10,861.69	100.00	0.00	Otros	292	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026103	Rehabilitación E Interconexion Al Sistema De Agua Potable Pob La Palma - 277622	277622	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	588,734.52	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	1,481,704.91	100.00	0.00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026104	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Pob La Palma - 187970	187970	Tabasco	Tenosique	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	61,125.04	60,614.64	60,614.64	60,614.64	60,614.64	60,614.64	60,614.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026105	Rehabilitación E Interconexion Al Sistema De Agua Potable Ejido El Palmir - 277741	277741	Tabasco	Tenosique	El Palmir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	274,924.47	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	100.00	0.00	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026107	Construccion De Sistema De Agua Potable Del Ejido Pedregal En El Municipio De Tenosique Tabasco - 256823	256823	Tabasco	Tenosique	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	915,660.00	848,908.82	848,908.82	848,908.82	848,908.82	848,908.82	848,908.82	100.00	0.00	Metros lineales	122	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026108	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Pomona Primera Seccion - 260564	260564	Tabasco	Tenosique	Pomona 1ra. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	144,336.02	142,978.35	142,978.35	142,978.35	142,978.35	142,978.35	142,978.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026109	Construccion De Pisos De Concreto Reforzado Ej El Recreo - 260649	260649	Tabasco	Tenosique	El Recreo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	39,886.37	39,328.18	39,328.18	39,328.18	39,328.18	39,328.18	39,328.18	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026110	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej El Roblar - 260021	260021	Tabasco	Tenosique	El Roblar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	41,073.74	40,386.10	40,386.10	40,386.10	40,386.10	40,386.10	40,386.10	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026134	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Chichicapa - 257586	257586	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	2,982.70	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026136	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Emiliano Zapala Primera - 265164	265164	Tabasco	Comalcalco	Emiliano Zapala 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	5,965.40	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026137	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Francisco I Madero Primera - 265171	265171	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	16,404.85	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026139	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Francisco I Madero Segunda - 265172	265172	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	86,498.30	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	100.00	0.00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026141	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Gregorio Méndez Primera - 265183	265183	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	17,896.20	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026142	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Gregorio Méndez Segunda - 265185	265185	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	16,404.85	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401026143	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Gregorio Méndez Tercera - 265187	265187	Tabasco	Comacalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	56,671.30	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100.00	0.00	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026144	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades El Guayo Primera - 265190	265190	Tabasco	Comacalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMACALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	39,520.77	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	100.00	0.00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026145	Adquisición De Hardware Actualizado - 261190	261190	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	954,880.00	949,975.04	949,975.04	949,975.04	949,975.04	949,975.04	949,975.04	0.00	100.00	0.00	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026146	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Cin - 258921	258921	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	1,638,507.59	1,638,507.59	364,223.43	47.32	0.00	Metros lineales	490	100.00	48.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026147	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Cua 258770	258770	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,151	100.00	41.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026148	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Tre - 258725	258725	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,204,680.17	1,204,680.17	361,404.05	65.66	0.00	Metros lineales	160	100.00	70.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026149	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Dos- 258684	258684	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	4,597,878.04	4,597,878.04	1,764,996.17	76.70	0.00	Metros lineales	200	100.00	77.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026150	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Uno- 258623	258623	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	505	100.00	40.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026151	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Sie - 259386	259386	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	4,578	100.00	33.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026152	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysas Fase Sei - 258960	258960	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	1,744,290.33	1,744,290.33	523,287.10	67.16	0.00	Metros lineales	365	100.00	80.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026153	Mejoramiento Rehabilitación Y Ampliación Del Alumbrado Público En La Col Miguel Hidalgo Etapa III - 259421	259421	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	943,165.44	100.00	0.00	Otros	1,169	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026154	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En El Municipio De Centro Tabasco Calles Nacajuca Col VII - 256999	256999	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,864,337.78	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	1,670,783.84	559,301.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,387	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026155	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En La Col José María Pino Suárez Etapa III Sector Pysas Entre - 256828	256828	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,807,575.16	1,523,030.05	1,523,030.05	1,523,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,578	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026156	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 256811	256811	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,836,181.39	1,934,472.56	1,934,472.56	1,934,472.56	805,856.72	805,856.72	604,392.54	41.66	0.00	Otros	5,584	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026157	Ampliación Mejoramiento Y Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Col José María Pino Suárez Etapa II Sector Asunción Castellanos - 256878	256878	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	2,497,182.20	100.00	0.00	Otros	3,426	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026158	Suministro De Esfumas Ecológicas - 174278	174278	Tabasco	Cunduacán	Cumuapa 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026159	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ranchería Vista Hermosa - 328761	328761	Tabasco	Balanán	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	24,046.74	24,046.74	24,046.74	24,046.74	24,046.74	24,046.74	24,046.74	100.00	0.00	Otros	69	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026160	Construcción De Piso Firme Ranchería Isla Sebatopol - 250883	250883	Tabasco	Balanán	Isla Sebatopol	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	58,022.18	58,022.18	58,022.18	58,022.18	58,022.18	58,022.18	58,022.18	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026267	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Primera Sección - 248936	248936	Tabasco	Centro	Aztlan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026268	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Segunda Sección El Corcho - 249044	249044	Tabasco	Centro	Aztlan 2da Sección (El Corcho)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026302	Construcción De Guarniciones Y Banguetas En La Calle Mario Trujillo De La Ra Aniceto En El Municipio De Centro Tabasco - 256822	256822	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	477,410.44	190,953.79	190,953.79	190,953.79	190,953.79	190,953.79	143,217.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,698	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026304	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra La Ceiba Ts - 257026	257026	Tabasco	Centro	La Ceiba	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	990,995.45	990,894.55	990,894.55	990,894.55	990,894.55	990,894.55	510,766.79	100.00	0.00	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026305	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Galeana - 265192	265192	Tabasco	Comalcalco	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	29,827.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026306	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Guillermo Gomez - 265193	265193	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Guillermo Gomez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	26,098.62	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026308	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zaragoza Primera - 265195	265195	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	53,688.60	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026309	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zaragoza Segunda - 265196	265196	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	44,740.50	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026311	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Independencia Primera - 265203	265203	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8,202.42	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026312	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Independencia Segunda - 265204	265204	Tabasco	Comalcalco	Independencia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	16,404.84	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	0.00	Otros	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026313	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Jesus Carranza - 265206	265206	Tabasco	Comalcalco	Jesus Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	13,422.15	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026314	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Pino Suarez Primera - 265209	265209	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	31,318.35	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026315	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Jose Maria Pino Suarez Segunda - 265211	265211	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,930.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026317	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuicola - 265242	265242	Tabasco	Comalcalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026318	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Lagartera - 261110	261110	Tabasco	Comacalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	148,389.32	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026319	Desasolve De Dren - 231985	231985	Tabasco	Comacalco	Lázaro Cárdenas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	350,000.00	348,570.62	348,570.62	348,570.62	348,570.62	348,570.62	348,570.62	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026321	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Leon Zarate Primera - 261084	261084	Tabasco	Comacalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,965.40	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026322	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Primera Seccion - 188677	188677	Tabasco	Comacalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	822,000.00	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026323	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Primera Seccion - 184622	184622	Tabasco	Comacalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026325	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Poblado Miguel Hidalgo - 247955	247955	Tabasco	Comacalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	28,335.65	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	0.00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026327	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Norte Primera - 261058	261058	Tabasco	Comacalco	Norte 1ra. Sección (San Julian)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,930.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026328	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Norte Segunda - 261056	261056	Tabasco	Comacalco	Norte 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8,948.10	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026329	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Occidente Primera - 261044	261044	Tabasco	Comacalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	5,965.40	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026331	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Occidente Segunda - 261030	261030	Tabasco	Comacalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,930.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026333	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Oriente Segunda - 261014	261014	Tabasco	Comacalco	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,474.05	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026334	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera - 265226	265226	Tabasco	Comacalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	100.00	0.00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026335	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera - 265228	265228	Tabasco	Comacalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	75,000.00	251,481.04	251,481.04	251,481.04	251,481.04	251,481.04	251,481.04	100.00	0.00	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026338	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Paso De Cuplico - 260991	260991	Tabasco	Comacalco	Paso de Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	32,436.86	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	100.00	0.00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026339	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Palastal Primera - 259292	259292	Tabasco	Comacalco	Palastal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	17,896.20	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026341	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Progreso Tular Primera Sección - 259236	259236	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	43,994.82	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026342	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Progreso Tular Segunda Sección - 259176	259176	Tabasco	Comalcalco	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	7,456.75	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026343	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Lazaro Cardenas Tercera - 261094	261094	Tabasco	Comalcalco	Lázaro Cárdenas 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,474.05	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026345	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Reyes Hernandez Segunda Seccion - 259156	259156	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,066.61	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026346	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuícola - 265240	265240	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	131,171.21	131,171.21	131,171.21	131,171.21	131,171.21	131,171.21	131,171.21	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026347	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sargento Lopez Primera - 259107	259107	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	33,555.37	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00	0.00	Otros	46	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026348	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sargento Lopez Segunda Sección - 257609	257609	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 2da. Sección (El Chuzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	43,994.82	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026349	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Quinta - 257594	257594	Tabasco	Comalcalco	Sur 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,491.35	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026351	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Primera Sección - 257602	257602	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	9,693.77	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026353	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Segunda Sección - 257601	257601	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	7,456.75	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026354	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Tercera - 257599	257599	Tabasco	Comalcalco	Sur 3ra. Sección (El Zapote)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	17,896.20	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026355	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Cuarta - 257597	257597	Tabasco	Comalcalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,982.70	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026356	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Tecolutilla - 265152	265152	Tabasco	Comalcalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,930.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026357	Mejoramiento De Vivienda Tecolutilla - 191014	191014	Tabasco	Comalcalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	548,000.00	548,230.21	548,230.21	548,230.21	548,230.21	548,230.21	548,230.21	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026358	Mejoramiento De Vivienda Tecolutilla - 190979	190979	Tabasco	Comalcalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026359	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Transito Tular - 257592	257592	Tabasco	Comalcalco	Tránsito Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	41,012.12	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	100.00	0.00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB17170401026360	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zapotal Primera - 257583	257583	Tabasco	Comalcalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026361	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zapotal Segunda - 247886	247886	Tabasco	Comcalcalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	52,197.25	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	0.00	Otros	74	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026363	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Aldama Tercera - 261089	261089	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito )	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026365	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Aldama Cuarta - 261099	261099	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	20,133.23	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026367	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Quintina - 261138	261138	Tabasco	Comcalcalco	Arena 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,491.35	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026369	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arroyo Hondo Segunda - 265114	265114	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	73,076.15	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	0.00	Otros	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026370	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Carlos Greene Tercera - 265134	265134	Tabasco	Comcalcalco	Carlos Greene 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	34,301.05	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00	0.00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026371	Apoyo Con Chapeo De Campos Deportivos Y Areas Verdes Varias Localidades - 326032	326032	Tabasco	Comcalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2017	203,015.07	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	100.00	0.00	Otros	2,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026372	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sur Aldama - 265160	265160	Tabasco	Comcalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026373	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Emiliano Zapata Segunda - 265167	265167	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	18,641.87	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	0.00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026374	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuicola - 265232	265232	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	32,792.80	57,134.33	57,134.33	57,134.33	57,134.33	57,134.33	57,134.33	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026375	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Francisco Trujillo Gurúa - 265175	265175	Tabasco	Comcalcalco	Francisco Trujillo Gurúa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026376	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades El Guayo Segunda - 265191	265191	Tabasco	Comcalcalco	Guayo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	29,827.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026377	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuicola - 265245	265245	Tabasco	Comcalcalco	Guayo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	98,378.40	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026378	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zaragoza Tercera - 265199	265199	Tabasco	Comcalcalco	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,282.70	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026379	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Lázaro Cárdenas Segunda - 261104	261104	Tabasco	Comcalcalco	Lázaro Cárdenas 2da. Sección (El Reliro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,185.12	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026380	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Occidente Tercera - 261022	261022	Tabasco	Comcalcalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026381	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Palastal Segunda Sección - 259284	259284	Tabasco	Comacalco	Palastal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	24,607.27	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	0.00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026383	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sargento Lopez Tercera Sección - 257607	257607	Tabasco	Comacalco	Sargento Lopez 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	49,214.55	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	0.00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026384	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Sargento Lopez Cuarta - 257604	257604	Tabasco	Comacalco	Sargento Lopez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	11,930.80	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026385	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Oriente Sexta - 261005	261005	Tabasco	Comacalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	31,318.35	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026386	Remodelación De Desayunador Escolar En La Escuela Jardín De Niños Diana Laura Rojas Vluja De Colosio - 327005	327005	Tabasco	Comacalco	Uspli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2017	36,845.59	36,845.59	36,845.59	36,845.59	36,845.59	36,845.59	36,845.59	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026387	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Uspli - 257591	257591	Tabasco	Comacalco	Uspli	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	17,896.20	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026388	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Novillero - 261047	261047	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	28,335.65	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	100.00	0.00	Otros	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026389	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Champa De Cuplico - 265215	265215	Tabasco	Comacalco	Champa de Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,982.70	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026390	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Oriente Primera Santo Domingo - 265222	265222	Tabasco	Comacalco	Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,491.35	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026391	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Sexta - 261139	261139	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	47,723.20	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	0.00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026392	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Carlos Greene Cuarta - 265136	265136	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,474.05	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026393	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Guatemala - 265188	265188	Tabasco	Comacalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	38,775.10	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00	0.00	Otros	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026394	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Zapotal Tercera - 257581	257581	Tabasco	Comacalco	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026395	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Occidente Cuarta Sección - 261017	261017	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	37,283.75	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026397	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Potrerillo - 259260	259260	Tabasco	Comacalco	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	19,387.55	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026398	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Méndez Cuarta - 265218	265218	Tabasco	Comacalco	Gregorio Méndez 4ta. Sección (El Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,982.70							0.00	0.00	Otros	4	100.00		Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026399	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Leon Zarate Segunda - 261074	261074	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	5,219.72	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026400	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Segunda Sección - 188808	188808	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	378,000.00	371,372.02	371,372.02	371,372.02	371,372.02	371,372.02	371,372.02	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026401	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Segunda Sección - 188853	188853	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	822,000.00	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	820,766.82	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026404	Suministro De Estufas Ecologicas - 174476	174476	Tabasco	Cunduacan	Huacapa y Amestoy	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	100.00	0.00	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026405	Suministro De Estufas Ecologicas - 174174	174174	Tabasco	Cunduacan	Huimango 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026406	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 333263	333263	Tabasco	Cunduacan	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	228,434.74	228,434.74	228,434.74	228,434.74	228,434.74	228,434.74	228,434.74	100.00	0.00	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026407	Rehabilitación De Banda Perimetral En La Es Secundaria Técnica Numero Catorce - 203935	203935	Tabasco	Cunduacan	Libertad	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2017	70,867.63	70,867.53	70,867.53	70,867.53	70,867.53	70,867.53	70,867.53	100.00	0.00	Metros lineales	464	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026408	Construcción De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 330061	330061	Tabasco	Cunduacan	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026409	Suministro De Estufas Ecologicas - 175421	175421	Tabasco	Cunduacan	Manitilla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026410	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 331633	331633	Tabasco	Cunduacan	Miahualtán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026411	Suministro De Estufas Ecologicas - 258080	258080	Tabasco	Cunduacan	Miahualtán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026412	Construccion De Domo En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Boca Negra - 203861	203861	Tabasco	Cunduacan	Miahualtán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2017	1,648,262.50	1,648,262.51	1,648,262.51	1,648,262.51	1,648,262.51	1,648,262.51	1,648,262.51	100.00	0.00	Otros	778	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026413	Suministro De Estufas Ecologicas - 174560	174560	Tabasco	Cunduacan	Libertad 3ra. Sección (Monte Grande)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	152,499.98	100.00	0.00	Piezas	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026414	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 332460	332460	Tabasco	Cunduacan	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026415	Suministro De Estufas Ecologicas - 255885	255885	Tabasco	Cunduacan	La Piedra 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026416	Suministro De Estufas Ecologicas - 256199	256199	Tabasco	Cunduacan	La Piedra 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026417	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 331242	331242	Tabasco	Cunduacán	Platano 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.10	230,040.10	230,040.10	230,040.10	230,040.10	230,040.10	230,040.10	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026418	Suministro De Estufas Ecologicas - 174426	174426	Tabasco	Cunduacán	Platano 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026419	Suministro De Estufas Ecologicas - 260201	260201	Tabasco	Cunduacán	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026420	Suministro De Estufas Ecologicas - 256135	256135	Tabasco	Cunduacán	Emiliano Zapala (San Mateo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026421	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 332796	332796	Tabasco	Cunduacán	El Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	228,723.93	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026422	Suministro De Estufas Ecologicas - 255822	255822	Tabasco	Cunduacán	El Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026423	Suministro De Estufas Ecologicas - 173312	173312	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochilí 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,999.98	121,999.99	121,999.99	121,999.99	121,999.99	121,999.99	121,999.99	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026424	Construccion De Domo En Escuela Primaria Venustiano Carranza - 203188	203188	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochilí 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2017	1,340,152.27							0.00		Otros	850	100.00		Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026425	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 330848	330848	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochilí 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026426	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 330577	330577	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa 2da. Sección (Puente Samaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.10	230,125.84	230,125.84	230,125.84	230,125.84	230,125.84	230,125.84	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026427	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 332660	332660	Tabasco	Cunduacán	Huapacal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	228,841.20	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026428	Suministro De Estufas Ecologicas - 256566	256566	Tabasco	Cunduacán	Libertad Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026429	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 331983	331983	Tabasco	Cunduacán	Felipe Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026430	Suministro De Estufas Ecologicas - 174958	174958	Tabasco	Cunduacán	Felipe Galván	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026431	Suministro De Estufas Ecologicas - 260168	260168	Tabasco	Cunduacán	San Pedro Cumuapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026432	Suministro De Estufas Ecologicas - 174866	174866	Tabasco	Cunduacán	Libertad 4ta. Sección (Vicente Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401026433	Suministro De Estufas Ecologicas - 174163	174163	Tabasco	Cunduacán	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026434	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension - 203982	203982	Tabasco	Cunduacán	Alianza Periférico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,680,776.76	1,784,117.27	1,784,117.27	1,784,117.27	1,784,117.27	1,784,117.27	1,784,117.27	100.00	0.00	Otros		222	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026435	Suministro De Estufas Ecologicas - 174261	174261	Tabasco	Cunduacán	Alianza para la Producción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026436	Suministro De Estufas Ecologicas - 257916	257916	Tabasco	Cunduacán	El Tunal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026437	Suministro De Estufas Ecologicas - 255647	255647	Tabasco	Cunduacán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026438	Construcción De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 332136	332136	Tabasco	Cunduacán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026439	Construcción De Techumbre A Base De Lamina Zintro Alum - 330308	330308	Tabasco	Cunduacán	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.10	224,930.32	224,930.32	224,930.32	224,930.32	224,930.32	224,930.32	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026440	Suministro De Estufas Ecologicas - 256499	256499	Tabasco	Cunduacán	Miahuatlán (San Gregorio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026441	Suministro De Estufas Ecologicas - 257951	257951	Tabasco	Cunduacán	Mario Barruela García	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026442	Suministro De Estufas Ecologicas - 256364	256364	Tabasco	Cunduacán	Huimango 2da. Sección (La Mona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026443	Suministro De Estufas Ecologicas - 174153	174153	Tabasco	Cunduacán	Miahuatlán (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026444	Suministro De Estufas Ecologicas - 256293	256293	Tabasco	Cunduacán	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026445	Suministro De Estufas Ecologicas - 175156	175156	Tabasco	Cunduacán	Adolfo Ruiz Cortines (Morelitos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026446	Suministro De Estufas Ecologicas - 258636	258636	Tabasco	Cunduacán	Domingo Amado Brito Salgado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026447	Suministro De Estufas Ecologicas - 260241	260241	Tabasco	Cunduacán	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026448	Suministro De Estufas Ecologicas - 175355	175355	Tabasco	Cunduacán	Oscar Gómez Sáuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB17170401026449	Suministro De Estufas Ecologicas - 174722	174722	Tabasco	Cunduacán	Huimango 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026450	Suministro De Estufas Ecologicas - 175015	175015	Tabasco	Cunduacán	Rio Seco 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026451	Suministro De Estufas Ecologicas - 260125	260125	Tabasco	Cunduacán	San Benito la Bolsa (Tierra y Libertad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026452	Suministro De Estufas Ecologicas - 174597	174597	Tabasco	Cunduacán	Los Aguilares	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026453	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Estancia Ts - 258066	258066	Tabasco	Centro	Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,039,943.31	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	1,025,086.35	473,070.64	100.00	0.00	Vivienda	17	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026454	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Galeana De La Villa Luis Gil Pérez En Municipio De Centro Tabasco - 256815	256815	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,836,008.17	718,477.77	718,477.77	718,477.77	718,477.77	718,477.77	718,477.77	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,083	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB17170401026455	Construccion De Sistema De Agua Potable Ej Reforma Secc Porfiria - 265437	265437	Tabasco	Emiliano Zapata	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMLIANO ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	451,165.69	446,715.59	446,715.59	446,715.59	446,715.59	446,715.59	446,715.59	100.00	0.00	Otros	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026456	Construccion De Cuartos Dormitorio Ra Rovirosa Ts - 257007	257007	Tabasco	Centro	Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,220,056.48	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	1,218,234.22	289,214.73	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026457	Construccion De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Quinta Sección Palomilal - 249018	249018	Tabasco	Centro	Aztlan Sta. Sección (Palomilla)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	439,991.19	434,279.21	434,279.21	434,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:	
TAB17170401026459	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marílimos, Lacustres Y Fluviales - 231980	231980	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,392.00	13,125.92	13,125.92	13,125.92	13,125.92	13,125.92	13,125.92	13,125.92	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026460	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 231974	231974	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,640.56	6,640.56	6,640.56	6,640.56	6,640.56	6,640.56	6,640.56	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026461	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 326910	326910	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2017	52,554.41	194,965.16	194,965.16	194,965.16	194,965.16	194,965.16	194,965.16	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026462	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuicola - 265230	265230	Tabasco	Comalcalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	32,792.80	32,792.80	32,792.80	32,792.80	32,792.80	32,792.80	32,792.80	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026463	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Villa Aldama - 257590	257590	Tabasco	Comalcalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	31,318.35	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	100.00	0.00	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026464	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Aldama Segunda - 261077	261077	Tabasco	Comalcalco	Aldama 2da Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	20,878.90	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB17170401026466	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Primera - 261125	261125	Tabasco	Comalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	35,046.73	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	0.00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026475	Suministro Y Aplicación De Pintura En Guarniciones - 332574	332574	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	11,234.21	11,234.21	11,234.21	11,234.21	11,234.21	11,234.21	11,234.21	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026476	Sdaquince Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Av La Juventud De La Cd Hguillo En El Mpio De Hguillo Tab - 299678	299678	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,352,829.35	3,382,073.37	3,382,073.37	3,382,073.37	3,382,073.37	3,382,073.37	3,382,073.37	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026480	Sda Cero Dos Ampliación De Red De Agua Potable En El Ej Hguillo De La Cd De Hguillo En El Municipio De Hguillo Tab - 249309	249309	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	357,420.57	893,551.43	893,551.43	893,551.43	893,551.43	893,551.43	893,551.43	100.00	0.00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026481	Sda Cero Uno Amp De Drenaje Sanitario En El Ej Hguillo De La Cd De Hguillo En El Mpio De Gullo Tabasco - 249250	249250	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,117,660.21	2,794,150.52	2,794,150.52	2,794,150.52	2,794,150.52	2,794,150.52	2,794,150.52	100.00	0.00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026482	Sdnovecientos Noventa Y Nueve Rehab De Drenaje Sanit En La Calle Ignacio Grez Ent Av Mguel Hido Y Calle Zaragoza De La Cd De Hguillo - 249416	249416	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,657,341.87	11,643,354.68	11,643,354.68	11,643,354.68	11,643,354.68	11,643,354.68	11,643,354.68	100.00	0.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026483	Sdnovecientos Setenta Y Nueve Rehab De Dnaje Sanit En La Av Adolfo Cadinas Ent Calle Zgoza Y Calle Clo Crado Cd Hguillo - 212274	212274	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	436,533.08	1,091,332.69	1,091,332.69	1,091,332.69	1,091,332.69	1,091,332.69	1,091,332.69	100.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026484	Reposicion De Tuberia De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Calle Gossella De La Col Los Frutales - 211989	211989	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	406,151.01	405,845.46	405,845.46	405,845.46	405,845.46	405,845.46	405,845.46	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026485	Sdnovecientos Setenta Y Ocho Reha De Dnaje Sanit En La Av Rafael Mtniez De Escobar Tmo Uno Ent Av Miguel Hgo Y Calle Mocuma Cd Hguillo - 209562	209562	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	438,968.46	1,097,421.15	1,097,421.15	1,097,421.15	1,097,421.15	1,097,421.15	1,097,421.15	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026486	Construccion De Techo Firme - 114087	114087	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,039,479.48	1,039,479.48	1,039,479.48	1,039,479.48	1,039,479.48	1,039,479.48	1,039,479.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026487	Sdnovecientos Setenta Y Seis Rehab De Dnaje San En La Calle Brito Juárez Tram Tres Ent Cal Cnco De May Y Calle Vcntr Gro Cd Hguillo - 175313	175313	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	208,490.72	521,226.80	521,226.80	521,226.80	521,226.80	521,226.80	521,226.80	100.00	0.00	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026488	Sdnovecientos Setenta Y Cnco Rehab De Drenj Sanit En La Cal Brito Jarez Tram Dos Ent Cal Cuahutemoc Y Calle Schez Magallanes Cd Hguillo En - 175247	175247	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	177,124.41	442,811.02	442,811.02	442,811.02	442,811.02	442,811.02	442,811.02	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026489	Sdnovecientos Ochenta Y Uno Rehab De Dnaje San En La Cal Tmas Garrdo Cnbal Tmo Dos Enrique Miguel Ale Cd Hguillo En El Mpio De Hguillo Tab - 174603	174603	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	225,481.34	563,703.36	563,703.36	563,703.36	563,703.36	563,703.36	563,703.36	100.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026490	Sd Novocientos Setenta Y Uno Rehab De Dren San En La Calle Janto Lopez Ent Cal Cnco De Myo Y Calle Nidas Bvo Cd Hguillo En El Mun De Hguillo Tab - 174472	174472	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	698,039.91	1,745,099.04	1,745,099.04	1,745,099.04	1,745,099.04	1,745,099.04	1,745,099.04	100.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026491	Construccion De Techo Firme Ubic Col Centro De Convivencia - 99310	99310	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	73,006.92	73,006.92	73,006.92	73,006.92	73,006.92	73,006.92	73,006.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026492	Construccion De Techo Firme - 103611	103611	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	159,919.92	159,919.92	159,919.92	159,919.92	159,919.92	159,919.92	159,919.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026493	Construccion De Techo Firme Ubic Col Pueblo Nuevo - 99778	99778	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	330,269.40	330,269.40	330,269.40	330,269.40	330,269.40	330,269.40	330,269.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026494	Sdnovecientos Setenta Y Siete Rehab De Dnaje Sanit En La Cal Alinde Ent Cal Cnco De Myo Y Cal Culcom: Cd Hguillo En El Mpio De Hguillo - 184866	184866	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	194,577.16	486,442.91	486,442.91	486,442.91	486,442.91	486,442.91	486,442.91	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026495	Sdnovecientos Ochenta Y Tres Rehab Dnaje Sanit En La Cal Lrdo De Tjada Ent Cal Zgoza Y Cal Cnelo Crado Cd Hguillo En El Mpio De Hguillo - 184660	184660	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	656,644.01	1,641,610.03	1,641,610.03	1,641,610.03	1,641,610.03	1,641,610.03	1,641,610.03	100.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026496	Sdnovecientos Ochenta Rehab De Dnaje Sanit En La Cal Fisco I Mdero Cd Hguillo En El Mpio De Hguillo Tab - 184410	184410	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	302,641.58	756,603.94	756,603.94	756,603.94	756,603.94	756,603.94	756,603.94	100.00	0.00	Metros lineales	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026497	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic: Sector Ogario 211909	211909	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba Itra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.75	475,277.75	100.00	0.00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026498	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tension - 117808	117808	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho Ida. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	3,326,823.16	3,326,823.16	3,326,823.16	3,326,823.16	3,326,823.16	3,326,823.16	3,326,823.16	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026499	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168933	168933	Tabasco	Huimanguillo	El Encomendero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026500	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 173416	173416	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santamaría Itra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,383,464.12							0.00		Otros	70	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026501	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168384	168384	Tabasco	Huimanguillo	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026508	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 224909	224909	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,606,747.53	642,699.01	642,699.01	638,231.01	631,058.03	631,058.03	191,469.30	98.19	0.00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Fisica: / Registro:
TAB17170401026509	Construcción De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Col Florida - 224874	224874	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,810,906.01	724,362.40	717,203.62	717,203.62	714,896.38	714,896.38	416,362.66	98.69	0.00	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: Obra convenida con FISE. Seguimiento al 40% FISM. / Fisica: / Registro:
TAB17170401026510	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico - 216906	216906	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	4,607,178.51	2,052,578.83	2,052,578.83	2,043,794.95	2,043,794.22	2,043,794.22	613,138.48	99.57	0.00	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 45% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Fisica: / Registro:
TAB17170401026511	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Las Grutas - 215304	215304	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,801,388.34	1,920,555.34	1,920,555.34	1,903,551.40	1,903,551.16	1,903,551.16	571,065.42	99.11	0.00	Otros	736	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Fisica: / Registro:
TAB17170401026512	Contruccion De La Red De Agua Potable En La Calle Tulpanes - 217023	217023	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	574,946.55	229,978.62	229,978.62	226,053.61	226,053.60	226,053.60	67,816.08	98.29	0.00	Otros	300	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM. / Fisica: / Registro:
TAB17170401026513	Construcción Integral De La Calle Lirio - 219363	219363	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,043,808.00	521,904.00	521,904.00	518,498.60	517,115.72	517,115.72	513,995.18	99.08	0.00	Metros Cuadrados	800	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 50% de los recursos de la obra correspondiente al FISM. / Fisica: / Registro:
TAB17170401026514	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Col Sierra Secz Arroyo - 219299	219299	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,636,192.00	2,318,096.00	2,318,096.00	2,309,352.05	2,309,336.33	2,309,336.33	1,911,746.80	99.62	0.00	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 50% de los recursos de la obra correspondiente al FISM. / Fisica: / Registro:
TAB17170401026515	Construcción De Alumbrado Publico - 216970	216970	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA	Urbanización	En Ejecucion	2017	868,267.85	347,307.14	347,307.14	346,398.39	345,820.55	345,820.55	179,467.48	99.57	0.00	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: Seguimiento al 40% de los recursos de la obra correspondiente al FISM / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026522	Construccion Del Sistema De Agua Potable Del Ejido San Isidro Guasiván Municipio De Tenosique Tabasco - 193471	193471	Tabasco	Tenosique	San Isidro Guasiván	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	3,398,145.00	1,340,150.00	1,340,150.00	1,340,150.00	1,340,150.00	1,340,150.00	1,340,150.00	100.00	0.00	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026523	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej San Isidro Guasiván - 188071	188071	Tabasco	Tenosique	San Isidro Guasiván	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	145,024.13	143,309.18	143,309.18	143,309.18	143,309.18	143,309.18	143,309.18	100.00	0.00	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026524	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej San Isidro Las Pozas - 188621	188621	Tabasco	Tenosique	San Isidro las Pozas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	47,829.12	47,196.22	47,196.22	47,196.22	47,196.22	47,196.22	47,196.22	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026525	Rehabilitación E Interconexion Al Sistema De Agua Potable Ejido Santa Cruz - 277258	277258	Tabasco	Tenosique	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	180,584.17	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	100.00	0.00	Otros	269	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026527	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Santa Cruz - 187774	187774	Tabasco	Tenosique	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	138,384.75	137,185.31	137,185.31	137,185.31	137,185.31	137,185.31	137,185.31	100.00	0.00	Metros Cuadrados	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026528	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Santa Elena - 188359	188359	Tabasco	Tenosique	Santa Elena	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	67,525.92	67,056.35	67,056.35	67,056.35	67,056.35	67,056.35	67,056.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026529	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ejido Santa Lucia - 258687	258687	Tabasco	Tenosique	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	72,244.57	70,876.70	70,876.70	70,876.70	70,876.70	70,876.70	70,876.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026530	Mejoramiento De Unidad Básica De Salud En Poblado Santo Tomas - 88701	88701	Tabasco	Tenosique	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Salud	En Ejecucion	2017	276,998.30	268,337.10	268,337.10	268,337.10	268,337.10	268,337.10	268,337.10	100.00	0.00	Otros	249	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026556	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 167137	167137	Tabasco	Huimanguillo	Por la Moral de un Presidente	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	76,734.00	76,734.00	76,734.00	76,734.00	76,734.00	76,734.00	76,734.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026557	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168462	168462	Tabasco	Huimanguillo	Péjtagarter o Ira. Sección (El Arroyito)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026558	Ampliación De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 279956	279956	Tabasco	Teapa	Juan Aldama	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEAPA TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,868,380.68	1,868,380.68	1,868,380.68	1,844,893.53	1,844,888.87	1,844,888.87	1,844,888.87	98.74	0.00	Otros	364	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026559	Adquisición De Mobiliario Para La Recepción De La Ciudadanía - 339375	339375	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	708,490.58	708,490.57	708,490.57	708,490.57	708,490.57	708,490.57	708,490.57	100.00	0.00	Mobiliario y equipo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIPAMIENTO / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026560	Adquisición De Equipo De Computo Impresion Y Digitalización - 339215	339215	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	127,072.20	127,072.20	127,072.20	127,072.20	127,072.20	127,072.20	127,072.20	100.00	0.00	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: EQUIPOS DE COMPUTO / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026561	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Cincuenta Entre Avenida Constitución Y Calle Carlos A Madrazo De La Col Lázaro Cardenas De L. - 329267	329267	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	480,000.00	189,723.31	189,723.31	189,723.31	189,723.31	189,723.31	189,723.31	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026562	Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle Venusilano Carranza Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Veinticho De La Col Lázar - 329167	329167	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	135,050.00	53,025.39	53,025.39	53,025.39	53,025.39	53,025.39	53,025.39	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026563	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Y Calle Alvaro Obregon De La Col Lázaro Cardenas De La Cd Ten - 328861	328861	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	330,000.00	129,921.26	129,921.26	129,921.26	129,921.26	129,921.26	129,921.26	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026564	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Venustiano Carranza Entre Calle Guadalupe Victoria Y Calle Veintiocho De La Col Lazaro Card - 328991	328991	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	240,000.00	91,522.44	91,522.44	91,522.44	91,522.44	91,522.44	91,522.44	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026565	Construccion De La Red De Agua Potable En La Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Veintiocho Y Calle Alvaro Obregon De La Col Lazaro Car - 328925	328925	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	210,000.00	82,677.15	82,677.15	82,677.15	82,677.15	82,677.15	82,677.15	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026566	Ampliación Y Remodelación Del Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital General De Treinta Camas En El Municipio De Tenosique Tabasco Pr - 329946	329946	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Salud	En Ejecucion	2017	20,000,000.00	7,947,309.33	7,947,309.33	7,947,309.33	7,947,309.33	7,947,309.33	7,947,309.33	100.00	0.00	Metros Cuadrados	58,460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026567	Construccion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Primera Etapa Col Constitucion - 318457	318457	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	1,200,191.24	1,191,848.30	1,191,848.30	1,191,848.30	1,191,848.30	1,191,848.30	1,191,848.30	100.00	0.00	Otros	1,917	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: METROS LINEALES / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026568	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Veintiseiete Esquina Con La Calle Seletia Y Dos Fracc Usumacinta - 319260	319260	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	560,000.00	549,558.38	549,558.38	549,558.38	549,558.38	549,558.38	549,558.38	100.00	0.00	Metros lineales	347	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026569	Construccion De La Red De Agua Potable De La Calle Cinuenta Entre Avenida Constitucion Y Calle Carlos A Madrazo De La Col Lazaro Cardenas - 329538	329538	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	266,964.28	105,104.03	105,104.03	105,104.03	105,104.03	105,104.03	105,104.03	100.00	0.00	Metros lineales	1,158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026570	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Calle Veinte Col Estacion Nueva - 309268	309268	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	500,000.00	490,677.12	490,677.12	490,677.12	490,677.12	490,677.12	490,677.12	100.00	0.00	Otros	1,320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LAMPARAS / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026571	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Quince Entre Veintiocho Y Calle Treinta Col Cocoyol - 310910	310910	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	130,000.00	123,809.51	123,809.51	123,809.51	123,809.51	123,809.51	123,809.51	100.00	0.00	Metros lineales	2,581	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026572	Mantenimiento De Red Elctrica En Baja Tension En Calle Ricardo Flores Magon Entre Calle Uno Y Calle Vicente Guerrero Col Pueblo Unido - 310810	310810	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	400,000.00	362,762.95	362,762.95	362,762.95	362,762.95	362,762.95	362,762.95	100.00	0.00	Otros	2,653	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026573	Rehabilitación De Dren Pluvial En La Av El Chachin Entre Calle Ocho Y Calle Seis Col Pueblo Nuevo - 306940	306940	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	560,328.86	893,035.33	893,035.33	893,035.33	893,035.33	893,035.33	893,035.33	100.00	0.00	Metros lineales	1,333	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026574	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Jose Maria Pino Suarez Col Heroe De Nacoazari - 306413	306413	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	470,037.60	465,703.53	465,703.53	465,703.53	465,703.53	465,703.53	465,703.53	100.00	0.00	Metros lineales	2,888	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026581	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veintiocho Entre Calle Cinuenta Y Cnco Y Calle Maculis Y Calle Guanacastle Entre Calle Veint - 256309	256309	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	936,357.01	936,357.01	936,357.01	936,357.01	936,357.01	936,357.01	936,357.01	100.00	0.00	Metros lineales	2,126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026582	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Constitucion Entre Calle Treinta Y Tres Y Calle Sesenta Y Ocho Fraccionamiento Usumacin - 256436	256436	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,325,391.75	1,325,391.75	1,325,391.75	1,325,391.75	1,325,391.75	1,325,391.75	1,325,391.75	100.00	0.00	Metros lineales	153	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026583	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Veintiocho Entre Calle Cinuenta Y Cnco Y Calle Maculis De La Colonia Luis Gomez Z - 256183	256183	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	648,471.10	648,471.10	648,471.10	648,471.10	648,471.10	648,471.10	648,471.10	100.00	0.00	Metros lineales	2,126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026584	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Acatilpa - 187654	187654	Tabasco	Tenosique	Acatilpa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	89,281.02	88,676.90	88,676.90	88,676.90	88,676.90	88,676.90	88,676.90	100.00	0.00	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026585	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Poblado Arena De Hidalgo - 258567	258567	Tabasco	Tenosique	Arena de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	32,157.52	31,439.48	31,439.48	31,439.48	31,439.48	31,439.48	31,439.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026586	Equipamiento Con Depositos De Agua Potable Ej El Bejucal - 278179	278179	Tabasco	Tenosique	El Bejucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	658,500.49	649,988.17	649,988.17	649,988.17	649,988.17	649,988.17	649,988.17	100.00	0.00	Otros	110	100.00	100.00	Financiera : / Física: TINACOS / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026587	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Benito Juárez Primera Seccion - 188319	188319	Tabasco	Tenosique	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,988.67	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	71,340.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026588	Rehabilitación E Interconexión Al Sistema De Agua Potable Ejido Benito Juárez - 277435	277435	Tabasco	Tenosique	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	396,247.16	888.00	888.00	888.00	888.00	88.00	88.00	9.91	0.00	Otros	219	100.00	0.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026589	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Pob Boca Del Cerro - 260510	260510	Tabasco	Tenosique	Boca del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	32,354.72	31,857.08	31,857.08	31,857.08	31,857.08	31,857.08	31,857.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026590	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Centro Usumacinta - 260704	260704	Tabasco	Tenosique	Centro Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	115,933.88	115,649.91	115,649.91	115,649.91	115,649.91	115,649.91	115,649.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados	68	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026591	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Jose Maria Pino Suarez Segunda Sección - 260096	260096	Tabasco	Tenosique	Jose Maria Pino Suarez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,617.28	27,202.46	27,202.46	27,202.46	27,202.46	27,202.46	27,202.46	100.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026592	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Chaculji - 261796	261796	Tabasco	Tenosique	Chaculji	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	6,784.61	6,684.62	6,684.62	6,684.62	6,684.62	6,684.62	6,684.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026594	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ejido El Faisán Primera Sección - 258813	258813	Tabasco	Tenosique	El Faisán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	12,902.91	12,710.35	12,710.35	12,710.35	12,710.35	12,710.35	12,710.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026596	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Guadalupe Victoria - 188890	188890	Tabasco	Tenosique	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	29,153.12	28,915.32	28,915.32	28,915.32	28,915.32	28,915.32	28,915.32	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026597	Equipamiento Con Depositos De Agua Potable Pob Guayacán - 277982	277982	Tabasco	Tenosique	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	714,512.88	706,432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	110	100.00	0.00	Financiera : / Física: TINACOS / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026598	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Pob Guayacán - 259973	259973	Tabasco	Tenosique	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	108,126.85	106,100.10	106,100.10	106,100.10	106,100.10	106,100.10	106,100.10	100.00	0.00	Metros Cuadrados	64	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026599	Equipamiento Con Depositos De Agua Potable Ej Gregorio Méndez - 278010	278010	Tabasco	Tenosique	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	535,884.66	528,413.93	528,413.93	528,413.93	528,413.93	528,413.93	528,413.93	100.00	0.00	Otros	85	100.00	100.00	Financiera : / Física: TINACOS / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026601	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Hermenegildo Galeana - 188132	188132	Tabasco	Tenosique	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	122,134.08	121,238.55	121,238.55	121,238.55	121,238.55	121,238.55	121,238.55	100.00	0.00	Metros Cuadrados	78	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026602	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ejido Independencia - 258317	258317	Tabasco	Tenosique	Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	64,361.44	63,389.36	63,389.36	63,389.36	63,389.36	63,389.36	63,389.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026604	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej El Manantial - 287503	287503	Tabasco	Tenosique	El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	90,709.22	89,101.69	89,101.69	89,101.69	89,101.69	89,101.69	89,101.69	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026605	Mejoramiento De Unidad Basica De Salud Ej Javier Rojo Gomez - 306687	306687	Tabasco	Tenosique	Javier Rojo Gomez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Salud	En Ejecucion	2017	339,871.36	334,848.62	334,848.62	334,848.62	334,848.62	334,848.62	334,848.62	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: MEJORAMIENTO / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026606	Mejoramiento De Unidad Básica De Salud Ejido San Francisco - 88551	88551	Tabasco	Tenosique	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Salud	En Ejecucion	2017	235,878.52	230,112.47	230,112.47	230,112.47	230,112.47	230,112.47	230,112.47	230,112.47	100.00	0.00	Otros	301	100.00	100.00	Financiera: / Física: MEJORAMIENTO / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026608	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Paso De La Sabana - 260295	260295	Tabasco	Tenosique	Paso de la Sabana	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	12,973.44	12,779.95	12,779.95	12,779.95	12,779.95	12,779.95	12,779.95	12,779.95	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026609	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej La Ultima Lucha - 188719	188719	Tabasco	Tenosique	La Ultima Lucha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	49,130.18	48,732.99	48,732.99	48,732.99	48,732.99	48,732.99	48,732.99	48,732.99	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026610	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej San Carlos - 260452	260452	Tabasco	Tenosique	San Carlos	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	38,824.27	38,228.50	38,228.50	38,228.50	38,228.50	38,228.50	38,228.50	38,228.50	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026611	Equipamiento Con Depósitos De Agua Potable Ejido Cerro Norte - 256048	256048	Tabasco	Tenosique	Cerro Norte	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	165,396.57	706,432.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	77	100.00	0.00	Financiera: / Física: TINACOS / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026612	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ejido Arena De Hidalgo - 258660	258660	Tabasco	Tenosique	Arena de Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	71,683.13	70,595.98	70,595.98	70,595.98	70,595.98	70,595.98	70,595.98	70,595.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026613	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ca Icorsa - 260404	260404	Tabasco	Tenosique	Icorsa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	6,486.72	6,389.98	6,389.98	6,389.98	6,389.98	6,389.98	6,389.98	6,389.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026614	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Crisoforo Chinas - 260128	260128	Tabasco	Tenosique	Crisoforo Chinas	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	12,913.58	12,728.91	12,728.91	12,728.91	12,728.91	12,728.91	12,728.91	12,728.91	100.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026615	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Dieciséis De Septiembre - 188536	188536	Tabasco	Tenosique	Dieciséis de Septiembre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	65,925.82	65,639.99	65,639.99	65,639.99	65,639.99	65,639.99	65,639.99	65,639.99	100.00	0.00	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026616	Rehabilitación E Interconexión Al Sistema De Agua Potable Ejido Diez De Mayo - 277672	277672	Tabasco	Tenosique	Diez de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	8,900.12	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	493,901.64	100.00	0.00	Otros	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026617	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Diez De Mayo - 188229	188229	Tabasco	Tenosique	Diez de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	72,267.07	71,348.35	71,348.35	71,348.35	71,348.35	71,348.35	71,348.35	71,348.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026620	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej Tata Lazaro - 188793	188793	Tabasco	Tenosique	Tata Lazaro	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	59,554.40	59,027.76	59,027.76	59,027.76	59,027.76	59,027.76	59,027.76	59,027.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CUARTO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026621	Construcción De Sistema De Agua Potable De Los Ejidos Santa Lucia Y Lucio Blanco Tenosique Tabasco - 256848	256848	Tabasco	Tenosique	Lucio Blanco	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,179,472.00	1,170,995.22	1,170,995.22	1,170,995.22	1,170,995.22	1,170,995.22	1,170,995.22	1,170,995.22	100.00	0.00	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026622	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej El Copo - 260058	260058	Tabasco	Tenosique	El Copo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,374.28	33,852.28	33,852.28	33,852.28	33,852.28	33,852.28	33,852.28	33,852.28	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026624	Construcción De Pisos De Concreto Reforzado Ej La Isla - 260602	260602	Tabasco	Tenosique	Isla la Isla	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	39,364.37	39,049.78	39,049.78	39,049.78	39,049.78	39,049.78	39,049.78	39,049.78	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017
TAB17170401026625	Rehabilitación E Interconexión Al Sistema De Agua Potable Ejido Punta De Montaña - 277507	277507	Tabasco	Tenosique	Punta de Montaña	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	32,314.47	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	493,901.63	100.00	0.00	Otros	43	100.00	100.00	Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170401026626	Mantenimiento De Camino De Terracería Tramo Entronque Camino Poblado Guayacan Al Ejido Canitzan Segunda Secc - 32327	32327	Tabasco	Tenosique	Canitzan 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,010,004.78	1,960,980.60	1,960,980.60	1,960,980.60	1,960,980.60	1,960,980.60	1,960,980.60	100.00	0.00	Otros		49	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: 4TO TRIMESTRE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026858	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Progreso - 256311	256311	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	743,360.42	743,360.42	743,360.42	743,360.42	737,089.58	737,089.58	737,089.58	99.16	0.00	Otros		2,780	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026859	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Augusto Hernandez Olive - 256271	256271	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	413,768.81	413,768.81	413,768.81	413,768.81	409,162.84	409,162.84	409,162.84	98.89	0.00	Otros		2,780	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026860	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Palma San Sebastian - 256192	256192	Tabasco	Paraiso	Las Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	337,774.84	337,774.84	337,774.84	337,774.84	333,971.88	333,971.88	333,971.88	98.87	0.00	Otros		2,119	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026863	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 167301	167301	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	56,840.00	100.00	0.00	Otros		50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026864	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubc Col Enrique Rodríguez Cano - 172610	172610	Tabasco	Huimanguillo	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	479,092.02	479,092.02	479,092.02	479,092.02	479,092.02	479,092.02	479,092.02	100.00	0.00	Otros		70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026865	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 167391	167391	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026866	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 167005	167005	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros		50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026867	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 212336	212336	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,436,969.12	2,436,969.11	2,436,969.11	2,436,969.11	2,436,969.11	2,436,969.11	2,436,969.11	100.00	0.00	Otros		120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026868	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 167409	167409	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026869	Rehabilitación De Alumbrado Público Con Tecnología Convencional - 168743	168743	Tabasco	Huimanguillo	Malpasito	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros		70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026870	Construcción De Sanitario En Jardín De Niños Profesor José Antonio Martínez López - 301455	301455	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2017	420,161.79	420,161.79	420,161.79	420,161.79	420,161.79	420,161.79	420,161.79	100.00	0.00	Piezas		458	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401026871	Construcción De Sanitario En Escuela Primaria Rural Marco Antonio Filigrana Díaz - 301282	301282	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2017	418,183.75	418,183.75	418,183.75	418,183.75	418,183.75	418,183.75	418,183.75	100.00	0.00	Piezas		458	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401026872	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 286772	286772	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	2,621,470.79	2,621,470.77	2,621,470.77	2,621,470.77	2,621,470.77	2,621,470.77	2,619,475.07	100.00	0.00	Otros		458	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Se envía para validación
TAB17170401026895	Construcción De Piso Firme Ejido Las Tarimas Emiliano Zapata - 253045	253045	Tabasco	Balanacán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	165,309.28	165,309.28	165,309.28	165,309.28	165,309.28	165,309.28	165,309.28	100.00	0.00	Metros Cuadrados		48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026896	Construcción De Fosas Sépticas Ejido Tarimas Emiliano Zapata - 233238	233238	Tabasco	Balanacán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2017	201,299.67	201,299.67	201,299.67	201,299.67	201,299.67	201,299.67	201,299.67	100.00	0.00	Otros		76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026897	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Las Tarimas Emiliano Zapata - 225074	225074	Tabasco	Balancán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	32,395.23	32,395.23	32,395.23	32,395.23	32,395.23	32,395.23	32,395.23	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026898	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Tarimas Emiliano Zapata - 228670	228670	Tabasco	Balancán	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	127,810.58	127,810.58	127,810.58	127,810.58	127,810.58	127,810.58	127,810.58	100.00	0.00	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026899	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Ernesto Valenzuela Zelina - 283501	283501	Tabasco	Balancán	La Huelenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	347,855.25	347,855.25	347,855.25	347,855.25	347,855.25	347,855.25	347,855.25	100.00	0.00	Otros	938	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026900	Rehabilitación De Alumbrado Público Colonia La Huelenia - 257989	257989	Tabasco	Balancán	La Huelenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	33,658.41	33,658.41	33,658.41	33,658.41	33,658.41	33,658.41	33,658.41	100.00	0.00	Otros	938	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026901	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público La Huelenia - 208148	208148	Tabasco	Balancán	La Huelenia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	36,540.30	36,540.30	36,540.30	36,540.30	36,540.30	36,540.30	36,540.30	100.00	0.00	Otros	938	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026902	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Ejido Jolochero - 339435	339435	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	28,191.43	28,191.43	28,191.43	28,191.43	28,191.43	28,191.43	28,191.43	100.00	0.00	Otros	737	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026903	Rehabilitación En Tramos Aislados De Camino Saca Cosecha Jolochero Lombardo Ejido Jolochero - 266564	266564	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	94,753.78	97,753.78	97,753.78	97,753.78	97,753.78	97,753.78	97,753.78	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026904	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Ejido Jolochero - 267368	267368	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	599,061.31	599,061.31	599,061.31	599,061.31	599,061.31	599,061.31	599,061.31	100.00	0.00	Otros	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026905	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido Jolochero - 255852	255852	Tabasco	Balancán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	11,328.04	11,328.04	11,328.04	11,328.04	11,328.04	11,328.04	11,328.04	100.00	0.00	Otros	737	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026906	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Gabriela Mistral Ejido Ojo De Agua - 285193	285193	Tabasco	Balancán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	370,993.61	370,993.61	370,993.61	370,993.61	370,993.61	370,993.61	370,993.61	100.00	0.00	Otros	659	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026907	Rehabilitación De Alumbrado Público Ejido Ojo De Agua - 258318	258318	Tabasco	Balancán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	65,183.60	65,183.60	65,183.60	65,183.60	65,183.60	65,183.60	65,183.60	100.00	0.00	Otros	659	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026908	Construcción De Barda Frontal De Escuela Primaria General Guadalupe Victoria Poblado Mactun - 325782	325782	Tabasco	Balancán	Mactun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	290,545.51	290,545.51	290,545.51	290,545.51	290,545.51	290,545.51	290,545.51	100.00	0.00	Metros lineales	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026909	Construcción De Fosa Séptica Poblado Mactun - 244983	244983	Tabasco	Balancán	Mactun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	51,612.58	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026910	Construcción De Letrina Poblado Mactun - 242323	242323	Tabasco	Balancán	Mactun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Vivienda	En Ejecución	2017	151,130.01	151,130.01	151,130.01	151,130.01	151,130.01	151,130.01	151,130.01	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026911	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Público Poblado Mactun - 206298	206298	Tabasco	Balancán	Mactun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Urbanización	En Ejecución	2017	74,661.11	74,661.11	74,661.11	74,661.11	74,661.11	74,661.11	74,661.11	100.00	0.00	Otros	1,055	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026912	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Veintiséis De Febrero Ranchería Misiscab - 288385	288385	Tabasco	Balancán	Misiscab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCÁN	Educación	En Ejecución	2017	323,669.99	323,669.99	323,669.99	323,669.99	323,669.99	323,669.99	323,669.99	100.00	0.00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026913	Construccion De Letrina Con Fosa Séptica Rancheria Missicab - 228220	228220	Tabasco	Balancán	Missicab	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	68,058.89	68,058.89	68,058.89	68,058.89	68,058.89	68,058.89	68,058.89	100.00	0.00	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026914	Ampliación De Monto De Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé De El Municipio De Balancán Tabasco - 341064	341064	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	469,408.05	469,408.05	469,408.05	469,408.05	469,408.05	469,408.05	469,408.05	100.00	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026915	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Estefanía Castañeda Poblado Multé - 264153	264153	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	333,750.21	333,750.21	333,750.21	333,750.21	333,750.21	333,750.21	333,750.21	100.00	0.00	Otros	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026916	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Ignacio Manuel Altamirano Poblado Multé - 264027	264027	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	390,018.86	390,018.86	390,018.86	390,018.86	390,018.86	390,018.86	390,018.86	100.00	0.00	Otros	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026917	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Multé - 208697	208697	Tabasco	Balancán	Multé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	73,093.68	73,093.68	73,093.68	73,093.68	73,093.68	73,093.68	73,093.68	100.00	0.00	Otros	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026918	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telescondaria José María Pino Suárez Ejido El Naranjillo - 263378	263378	Tabasco	Balancán	El Naranjillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2017	365,038.46	365,038.46	365,038.46	365,038.46	365,038.46	365,038.46	365,038.46	100.00	0.00	Otros	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026919	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Santa Ana - 208361	208361	Tabasco	Balancán	Netzahualcoyotl (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	44,934.49	44,934.49	44,934.49	44,934.49	44,934.49	44,934.49	44,934.49	100.00	0.00	Otros	1,210	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026920	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Reforma - 332786	332786	Tabasco	Balancán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2017	34,191.28	34,191.28	34,191.28	34,191.28	34,191.28	34,191.28	34,191.28	100.00	0.00	Otros	373	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026921	Construccion De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Reforma Provincia - 241254	241254	Tabasco	Balancán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	353,906.04	353,906.04	353,906.04	353,906.04	353,906.04	353,906.04	353,906.04	100.00	0.00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026922	Construcción De Fosa Séptica Ejido Caudillos Del Sur - 244742	244742	Tabasco	Balancán	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	72,257.61	72,257.61	72,257.61	72,257.61	72,257.61	72,257.61	72,257.61	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026923	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Caudillos Del Sur - 225300	225300	Tabasco	Balancán	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2017	23,139.45	23,139.45	23,139.45	23,139.45	23,139.45	23,139.45	23,139.45	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401026953	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Carlos Green Col Limon - 265155	265155	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene Tra. Sección Tres (Colonia el Limon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	2,609.86	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026954	Suministro De Estufas Ecologicas - 174912	174912	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026955	Suministro De Estufas Ecologicas - 173378	173378	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026956	Construcción De Domo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 203743	203743	Tabasco	Cunduacán	Anta y Culco (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2017	1,562,910.38	1,619,019.34	1,619,019.34	1,619,019.34	1,619,019.34	1,619,019.34	1,619,019.34	100.00	0.00	Otros	597	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026957	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zentro Alum - 332315	332315	Tabasco	Cunduacán	Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	230,040.06	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401026958	Suministro De Estufas Ecologicas - 173129	173129	Tabasco	Cunduacan	Buenaventura	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026959	Suministro De Estufas Ecologicas - 174637	174637	Tabasco	Cunduacan	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,999.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026960	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 204017	204017	Tabasco	Cunduacan	Carlos Rovirosa (Tulpan)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,232,025.38	2,232,025.38	2,232,025.38	2,232,025.38	2,232,025.38	2,232,025.38	2,232,025.38	100.00	0.00	Otros	1,270	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026961	Construccion De Techumbre A Base De Lamina Zinco Alum - 331022	331022	Tabasco	Cunduacan	Casa Blanca 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	226,501.31	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026962	Suministro De Estufas Ecologicas - 255962	255962	Tabasco	Cunduacan	Casa Blanca 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026963	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Don Isaac Dominguez - 254777	254777	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	453,614.60	453,614.60	453,614.60	453,614.60	448,921.30	448,921.30	448,921.30	98.97	0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026964	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Don Marcelo Javier - 255018	255018	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	285,795.26	285,795.26	285,795.26	285,795.26	281,946.68	281,946.68	281,946.68	98.65	0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026965	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada La Bugambilia - 256112	256112	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	238,685.82	238,685.82	238,685.82	238,685.82	234,975.19	234,975.19	234,975.19	98.45	0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026966	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Entrada Mercado Real - 256362	256362	Tabasco	Paraiso	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	956,473.02	956,473.02	956,473.02	956,473.02	949,406.08	949,406.08	949,406.08	99.26	0.00	Otros	1,988	100.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado al 100% / Fisica: Proyecto terminado al 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026967	Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Tramos Aslados Del Camino Principal De La Ra Anacleto Canabal Segunda Seccion - 256996	256996	Tabasco	Centro	Anacleto Canabal 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,832,611.74	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	5,832,223.39	1,862,856.46	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,119	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB17170401026979	Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fraccionamiento Clara Cordoba Moran Villa Playas Del Rosario Subteniente Garcia - 259433	259433	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	309,203.57	100.00	0.00	Otros	259	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026980	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Col Revolucion Mexicana - 256847	256847	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,457,433.27	2,457,433.27	2,457,433.27	2,457,433.27	732,829.52	732,829.52	0.00	29.82	0.00	Otros	2,157	100.00	45.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB17170401026981	Ampliacion Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Fracc: El Palmar Y San Antonio Villa Playas Del Rosario - 256980	256980	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente Garcia)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	2,093,607.03	100.00	0.00	Otros	2,157	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Fisica: / Registro:
TAB17170401026982	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension - 299312	299312	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	3,110,826.36	3,110,826.36	3,110,826.36	3,110,826.36	3,110,826.36	3,110,826.36	3,110,826.36	100.00	0.00	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026983	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 166523	166523	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026984	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 166384	166384	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401026985	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Luis Donaldo Colosio - 167376	167376	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026986	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional Ubic Ej Otra Banda Segunda Seccion - 166429	166429	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026987	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 166957	166957	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	51,156.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026988	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 117844	117844	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Modicuzama 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,697,985.68	1,697,985.68	1,697,985.68	1,697,985.68	1,697,985.68	1,697,985.68	1,697,985.68	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026990	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Segunda - 261061	261061	Tabasco	Comacalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	61,145.35	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	100.00	0.00	Otros	82	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026992	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Tercera - 261130	261130	Tabasco	Comacalco	Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	22,370.25	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026993	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arena Cuarta - 261135	261135	Tabasco	Comacalco	Arena 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	35,046.73	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.00	0.00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026994	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arroyo Hondo Primera - 265112	265112	Tabasco	Comacalco	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Gusicimo)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	17,896.20	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026995	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arroyo Hondo Tercera - 265116	265116	Tabasco	Comacalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	86,498.30	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	100.00	0.00	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026996	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Arroyo Hondo Cuarta - 265124	265124	Tabasco	Comacalco	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	23,115.93	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026997	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Belzario Dominguez - 265129	265129	Tabasco	Comacalco	Belzario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,439.45	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026998	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Carlos Greene - 257587	257587	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	47,723.20	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	100.00	0.00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401027000	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Carlos Greene Segunda - 265130	265130	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	74,567.50	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401027002	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Centro Tular Primera - 265138	265138	Tabasco	Comacalco	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	14,167.82	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401027003	Mecanización Agrícola En Diversas Comunidades Centro Tular Segunda - 265142	265142	Tabasco	Comacalco	Centro Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	41,012.12	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00	0.00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401027004	Mejoramiento De Infraestructura Del Centro De Producción Acuicola - 265236	265236	Tabasco	Comacalco	Centro Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	65,585.60	65,585.60	65,585.60	65,585.60	65,585.60	65,585.60	65,585.60	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

