

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18170300942425	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio - 116902	116902	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Isidro Cortés Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,387,340.19	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	2,387,307.08	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18170300942432	Construccion De Techo Firme - 113912	113912	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	52,147.80	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	52,182.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18170300942433	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 168828	168828	Tabasco	Huimanguillo	Arriba y Adelante	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18170300942682	Rehabilitación De Alumbrado Publico Con Tecnología Convencional - 137113	137113	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18170300942719	Pavimentación De Callo A Base De Concreto Hidraulico Calle Ocho En El Pob C Cuarenta Gral Ernesto Aguirre Colorado - 117417	117417	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,953,987.65	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	2,953,984.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062248	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Colonia San Antonio - 7349	7349	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,446,134.23	1,446,134.23	1,446,134.23	1,428,431.04	1,351,383.44	1,351,383.44	1,351,383.44	93.45	0.00	Otros	5,640	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101062249	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Felix Dominguez Perez - 8200	8200	Tabasco	Jalpa de Méndez	Bonillo Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	776,287.06	776,287.06	776,287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,459	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso de licitación / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062294	Ampliación A La Red De Alumbrado Publico En Calle Juan Santos - 12477	12477	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	87,597.82	87,597.82	87,597.82	87,597.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062295	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension Calle Cerrada Dos De Abril - 12471	12471	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	237,099.09	237,099.09	237,099.09	237,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062296	Construccion De Subestacion Elctrica De Cleinto Doce Puntichico Kra En La Escuela Primaria Abas Dominguez - 12464	12464	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	336,464.41	336,464.41	336,464.41	336,464.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062297	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension En Calle Cinco De Mayo - 12411	12411	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	612,564.60	612,564.60	612,564.60	612,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062298	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Trujillo Gurria Del Municipio De Paraiso - 12421	12421	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	417,520.69	417,520.69	417,520.69	417,520.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062299	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension Entrada A Benigno Cambio Del Ejido Quintin Arauz - 12456	12456	Tabasco	Paraiso	Quintin Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	509,235.01	509,235.01	509,235.01	509,235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062300	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension En Ejido Limantur Entrada Los Hernandez Yahes Del Municipio - 12394	12394	Tabasco	Paraiso	Quintin Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	534,576.02	534,576.02	534,576.02	534,576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	5,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SEMANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062301	Construccion De Drenaje Sanitario En Entrada Al Escrbano Del Municipio De Paraiso Tabasco - 12431	12431	Tabasco	Paraiso	El Escribano	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	316,392.51	316,392.51	316,392.51	316,392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,162	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062302	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Veinte De Noviembre Dos - 12379	12379	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	197,098.22	197,098.22	197,098.22	197,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	863	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB18180101062303	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Veinte De Noviembre Uno - 12365	12365	Tabasco	Paratso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	355,976.53	355,976.53	355,976.53	355,976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	863	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDO VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062304	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Tramo Desde La Primaria Francisco De La Peña Kinder Rubé - 12481	12481	Tabasco	Paratso	Nicolás Bravo 2da. Sección (La Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	472,093.83	472,093.83	472,093.83	472,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	559	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062305	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Rumben Darío - 12246	12246	Tabasco	Paratso	Nicolás Bravo 2da. Sección (La Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	467,479.14	467,479.14	467,479.14	467,479.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	559	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062306	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 7955	7955	Tabasco	Jalpa de Méndez	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,536,909.22	2,536,909.22	2,536,909.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,105	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso licitatorio / Fisica / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062307	Ampliación De La Red De Distribución De Energía En Media Y Baja Tensión - 7287	7287	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	502,706.50	502,706.50	502,706.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	793	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso licitatorio / Fisica / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062308	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica - 8164	8164	Tabasco	Jalpa de Méndez	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,959,287.98	3,959,287.98	3,959,287.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	775	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso licitatorio / Fisica / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062312	Construcción De Subestación Eléctrica Guayo Primera Sección - 15183	15183	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	276,529.78	278,604.42	194,899.35	276,529.78	194,899.35	194,899.35	194,899.35	69.96	0.00	Otros	40	100.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062313	Mejoramiento De Vivienda El Guayo Primera Sección - 8765	8765	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,314.11	1,129,314.11	1,106,727.82	1,106,727.82	1,106,727.82	1,106,727.82	1,106,727.82	98.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062314	Mejoramiento De Vivienda El Guayo Primera Sección - 8761	8761	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,373.01	509,191.92	499,008.08	499,008.08	499,008.08	499,008.08	499,008.08	98.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062317	Construcción De Subestación Eléctrica José María Pino Suárez Segunda Sección - 15217	15217	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	180,423.50	182,494.58	58,022.65	180,423.50	58,022.65	58,022.65	58,022.65	31.79	0.00	Otros	50	100.00	32.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062318	Mejoramiento De Vivienda José María Pinosuárez Tercera Sección - 8692	8692	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,377.78	505,581.88	505,581.88	505,581.88	505,581.88	505,581.88	505,581.88	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062319	Mejoramiento De Vivienda José María Pinosuárez Tercera Sección - 8699	8699	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 3ra. Sección (Corinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	1,129,324.73	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062320	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 10301	10301	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,369.36	507,369.36	507,369.36	507,369.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062321	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 10320	10320	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,305.99	1,129,305.99	0.00	1,129,305.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062322	Mejoramiento De Vivienda El Zapole Paso De Duplico - 14709	14709	Tabasco	Comalcalco	Paso de Duplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	395,277.19	395,277.19	118,583.00	395,277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:
TAB18180101062323	Mejoramiento De Vivienda El Zapole Paso De Duplico - 14699	14699	Tabasco	Comalcalco	Paso de Duplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	177,588.30	177,588.30	53,275.00	177,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180101062324	Mejoramiento De Vivienda Paso De Cupulco - 14691	14691	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,363.39	1,129,363.39	338,809.00	1,129,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062325	Mejoramiento De Vivienda Paso De Cupulco - 14679	14679	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,395.15	507,395.15	152,218.55	507,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062326	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 12954	12954	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,234.02	564,234.02	169,270.00	564,234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062327	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 12951	12951	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,496.45	253,496.45	76,050.00	253,496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062328	Mejoramiento De Vivienda Tecoluitilla - 10279	10279	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,297.75	1,129,297.75	740,340.00	1,129,297.75	1,129,297.75	1,129,297.75	740,340.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062329	Mejoramiento De Vivienda Tecoluitilla - 10251	10251	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,365.66	507,365.66	497,218.35	507,365.66	507,365.66	507,365.66	497,218.35	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062330	Mejoramiento De Vivienda Uspil - 14672	14672	Tabasco	Comacalco	Uspil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,022.55	847,022.55	254,106.75	847,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062331	Mejoramiento De Vivienda Uspil - 14666	14666	Tabasco	Comacalco	Uspil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,546.36	380,546.36	114,165.00	380,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062332	Mejoramiento De Vivienda Novillero - 14729	14729	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	395,277.19	395,277.19	118,583.15	395,277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062333	Mejoramiento De Vivienda Novillero - 14717	14717	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	177,588.30	177,588.30	53,275.00	177,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062334	Mejoramiento De Vivienda Arena Sexta Sección - 10545	10545	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062335	Mejoramiento De Vivienda Arena Sexta Sección - 10564	10564	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,407.88	1,128,407.88	282,101.97	1,128,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062336	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Tercera Sección - 15026	15026	Tabasco	Comacalco	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,326.44	553,626.92	553,626.92	553,626.92	553,626.92	553,626.92	553,626.92	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062337	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Tercera Sección - 15019	15019	Tabasco	Comacalco	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062338	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 15174	15174	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,745.78	846,745.78	254,025.00	846,745.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062339	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 15168	15168	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,422.02	380,422.02	114,126.00	380,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB18180101062340	Mejoramiento De Vivienda Tupitquillo - 10345	10345	Tabasco	Comacalco	Tupitquillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,341.47	253,544.72	253,544.72	253,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062341	Mejoramiento De Vivienda Tupitquillo - 10334	10334	Tabasco	Comacalco	Tupitquillo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,544.72	253,544.72	76,065.00	253,544.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062342	Mejoramiento De Vivienda Carlos Pellicer Cámara - 14756	14756	Tabasco	Comacalco	Carlos Pellicer Cámara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	395,279.50	380,802.17	380,802.17	380,802.17	380,802.17	380,802.17	380,802.17	100.00	0.00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062343	Mejoramiento De Vivienda Carlos Pellicer Cámara - 14750	14750	Tabasco	Comacalco	Carlos Pellicer Cámara	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	177,589.34	177,589.34	177,589.34	177,589.34	177,589.34	177,589.34	177,589.34	100.00	0.00	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062344	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 15254	15254	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6,448,796.38	6,448,796.38	1,934,638.00	6,440,811.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062345	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc La Escondida - 13873	13873	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	281,881.33	281,881.33	84,565.00	281,881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062346	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc Bella Luz - 13836	13836	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,625.36	253,625.36	76,090.00	253,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062347	Mejoramiento De Vivienda Col Las Rosas Santa Cruz - 14832	14832	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,684.99	564,684.99	169,405.00	564,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062348	Mejoramiento De Vivienda Col Las Rosas Santa Cruz - 14823	14823	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,699.06	253,699.06	76,110.00	253,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062349	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc La Escondida - 13865	13865	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	126,642.34	126,642.34	37,992.00	126,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062350	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc Bella Luz - 13854	13854	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,520.95	564,520.95	169,356.00	564,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062351	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 15158	15158	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,201.21	1,129,201.21	338,760.00	1,129,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062352	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 15149	15149	Tabasco	Comacalco	Comacalco	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,322.28	507,322.28	152,197.00	507,322.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062353	Mejoramiento De Vivienda Arena Primera Sección - 10617	10617	Tabasco	Comacalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,407.88	1,128,407.88	338,522.36	1,128,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062354	Mejoramiento De Vivienda Arena Primera Sección - 10608	10608	Tabasco	Comacalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	506,965.86	506,965.86	152,090.00	506,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062416	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Venustiano De Carrillo De Villa Puerto Ceiba Del Municipio De Paraiso Tabasco - 12442	12442	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	227,370.01	227,370.01	227,370.01	227,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,780	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR PROYECTO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB18180101062417	Construcción De Sanitario En Colegio De Bachilleres De Tabasco Ermsad Cincuenta Y Nueve En La Colonia El Mango De Ayapa - 7490	7490	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Mango de Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	296	100.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso licitatorio / Física: / Registro: Se envía para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062426	Mejoramiento De Vivienda Arena Segunda Sección - 10578	10578	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,482.93	253,482.93	76,045.00	253,482.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062427	Mejoramiento De Vivienda Arena Segunda Sección - 10593	10593	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,203.94	564,203.94	169,261.00	564,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062428	Mejoramiento De Vivienda Cupulco - 14632	14632	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	790,554.38	857,298.96	857,298.96	857,298.96	857,298.96	857,298.96	857,298.96	100.00	0.00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062429	Mejoramiento De Vivienda Cupulco - 14626	14626	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	355,176.60	335,176.60	335,176.60	335,176.60	335,176.60	335,176.60	335,176.60	100.00	0.00	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062430	Mejoramiento De Vivienda Santuario Cupulco - 14639	14639	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	304,437.09	304,437.09	91,331.00	304,437.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062431	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Cupulco - 14665	14665	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,681.70	564,681.70	169,405.00	564,681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062432	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Cupulco - 14653	14653	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,697.58	253,697.58	76,109.00	253,697.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062433	Mejoramiento De Vivienda Santuario Cupulco - 14648	14648	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	677,618.04	677,618.04	203,285.00	677,618.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200870922	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 47851	47851	Tabasco	Huimanguillo	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	158,882.36	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870923	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 47872	47872	Tabasco	Huimanguillo	Roberto Madrazo Pintado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870965	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 50387	50387	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	476,647.07	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870980	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 47747	47747	Tabasco	Huimanguillo	Celia González de Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,900.40	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	158,900.39	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870981	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Dieciocho De Marzo - 47467	47467	Tabasco	Huimanguillo	Economía	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	823,811.11	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870992	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables Ubic La Florida La Azucenita - 47858	47858	Tabasco	Huimanguillo	Agulles Serdán 2da. Sección (Azucenita)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	190,658.83	100.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200870993	Construcción De Baños Completos Con Biodigestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 47704	47704	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	158,900.40	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB1710200870994	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47449	47449	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez Magaña	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	1,344,611.25	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200870995	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 50758	50758	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	313,945.30	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200870996	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47577	47577	Tabasco	Huimanguillo	Nuevo Progreso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	1,102,315.21	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200870997	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic Pob Ignacio Allende Chapingo - 50640	50640	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871239	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Don Ismael - 86249	86249	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	356,737.72	346,065.12	346,065.12	346,065.12	346,065.12	346,065.12	346,065.12	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871240	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Leopoldo Perez - 87893	87893	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,180,995.12	1,174,768.67	1,174,768.67	1,174,768.67	1,174,768.67	1,174,768.67	1,174,768.67	100.00	0.00	Metros lineales	5,178	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871242	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Templo Pan Y Vida - 86030	86030	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	629,659.44	620,149.16	620,149.16	620,149.16	620,149.16	620,149.16	620,149.16	100.00	0.00	Otros	5,178	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871243	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Galos - 86106	86106	Tabasco	Paraiso	Moctezuma (Francisco I. Madero 3ra. Sección)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	234,301.47	231,537.09	231,537.09	231,537.09	231,537.09	231,537.09	231,537.09	100.00	0.00	Otros	1,136	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871244	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada El Posillo - 86138	86138	Tabasco	Paraiso	La Unión 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,383,931.99	1,352,088.35	1,352,088.35	1,352,088.35	1,352,088.35	1,352,088.35	1,352,088.35	100.00	0.00	Otros	1,931	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871278	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic: Ej Escobedo - 47696	47696	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Moctezuma 2da. Sección (Leyra)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	127,120.32	127,120.31	127,120.31	127,120.31	127,120.31	127,120.31	127,120.31	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871280	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic: Ra El Puente Segunda Sección - 47501	47501	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	3,203,271.63	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871281	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 50779	50779	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	319,758.64	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871283	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 47516	47516	Tabasco	Huimanguillo	Venusilano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	2,473,658.59	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica: postes / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871284	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 47866	47866	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	953,294.15	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871285	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frío Y Construcción De Obras De Drenaje Menor Ubic: Laberinto - 50862	50862	Tabasco	Huimanguillo	Rio Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	3,126,384.37	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871286	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic: Ej La Florida - 50693	50693	Tabasco	Huimanguillo	Unidad Modelo Sabana Larga	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	253,481.53	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo					Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB1710200871463	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 49861	49861	Tabasco	Huimanguillo	Amachile 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	475,277.87	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871464	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic. El Coleto - 47766	47766	Tabasco	Huimanguillo	Central Fournier 1ra. Sección (El Coleto)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	1,774,216.49	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871465	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables Ubic Sector Poblado Manuel Andrade Diaz - 47622	47622	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	889,842.22	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871466	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables Ubic Ej Nueva Chontalpa - 47684	47684	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	286,020.71	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871728	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Cerrada De Carrizal - 86132	86132	Tabasco	Paraiso	Puerto Colba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	274,453.75	265,487.01	265,487.01	265,487.01	265,487.01	265,487.01	265,487.01	100.00	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871729	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Al Pantón Y La Y Griega - 86217	86217	Tabasco	Paraiso	José María Morales y Pavón (El Bellote)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	809,543.64	797,490.09	797,490.09	797,490.09	797,490.09	797,490.09	797,490.09	100.00	0.00	Otros	1,918	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871730	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 47727	47727	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamás 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	190,680.48	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	190,680.47	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871774	Construcción De Pavimento Asfáltico En Frio En Camino Los Hernandez - 86288	86288	Tabasco	Paraiso	Libertad 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,466,001.55	1,366,632.37	1,366,632.37	1,366,632.37	1,366,632.37	1,366,632.37	1,366,632.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,141	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871775	Construcción De Techo En Jardín De Niños Aurora Méndez Hernández - 75212	75212	Tabasco	Paraiso	Mocleuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	437,091.85	429,809.98	429,809.98	429,809.98	429,809.98	429,809.98	429,809.98	100.00	0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871776	Construcción De Techo En Jardín De Niños Pascual López - 75170	75170	Tabasco	Paraiso	Mocleuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	575,205.43	566,054.47	566,054.47	566,054.47	566,054.47	566,054.47	566,054.47	100.00	0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871777	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Tamo Las Tienditas A La Escuela Primaria Gregorio Méndez - 86268	86268	Tabasco	Paraiso	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,021,718.52	1,009,849.57	1,009,849.57	1,009,849.57	1,009,849.57	1,009,849.57	1,009,849.57	100.00	0.00	Otros	1,988	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710200871778	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Ejido De La Ranchería Potreritos - 86195	86195	Tabasco	Paraiso	Potreritos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	645,316.33	637,507.31	637,507.31	637,507.31	637,507.31	637,507.31	637,507.31	100.00	0.00	Otros	1,212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942325	Construcción De Techo Firme - 114916	114916	Tabasco	Huimanguillo	Ostlán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942326	Construcción De Techo Firme - 113788	113788	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 3ra. Sección (China)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942327	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión - 117393	117393	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,151,330.22	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	3,151,330.21	100.00	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: Postes / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942328	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables Ubic Ej Paso De La Mina Segunda Sección El Pantano - 119290	119290	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	159,906.75	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	159,906.74	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB17170300942329	Construcción De Techo Firme - 104193	104193	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barria)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	201,638.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942330	Construcción De Techo Firme - 103618	103618	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942331	Construcción De Techo Firme - 113960	113960	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	118,201.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942332	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 172737	172737	Tabasco	Huimanguillo	Zapotalito 4ta. Sección (Zapotalito)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	477,466.96	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942333	Construcción De Techo Firme - 113987	113987	Tabasco	Huimanguillo	Zapotalito 4ta. Sección (Zapotalito)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942334	Construcción De Techo Firme - 106944	106944	Tabasco	Huimanguillo	Pejiligarter o 2da. Sección (Nueva Reforma)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942335	Construcción De Techo Firme - 114775	114775	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección (Playa I)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942338	Construcción De Techo Firme - 103955	103955	Tabasco	Huimanguillo	Las Piedras	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942384	Construcción De Techo Firme - 113971	113971	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 2da. Sección (El Tumbo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942385	Construcción De Techo Firme Ubic Ncp La Trinidad - 114132	114132	Tabasco	Huimanguillo	Basilio 2da. Sección (Olatés)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	344,765.20	344,765.20	344,765.20	344,765.20	344,765.20	344,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942386	Construcción De Techo Firme - 99843	99843	Tabasco	Huimanguillo	Basilio 2da. Sección (Olatés)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	55,624.32	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	34,788.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942387	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119323	119323	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	318,311.31	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942388	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Ubic N C P La Trinidad - 116751	116751	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	224,718.00	100.00	0.00	Vivienda	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942390	Construcción De Techo Firme - 103537	103537	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942391	Construcción De Techo Firme - 114858	114858	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942392	Construcción De Techo Firme - 103594	103594	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	184,255.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300942393	Construccion De Techo Firme - 113772	113772	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942402	Construccion De Techo Firme - 114224	114224	Tabasco	Huimanguillo	C-26 (General Pedro C. Colorado)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	271,168.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942403	Construccion De Techo Firme - 114341	114341	Tabasco	Huimanguillo	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942404	Construccion De Techo Firme - 100336	100336	Tabasco	Huimanguillo	Eduardo Alday Hernández	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942405	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 174185	174185	Tabasco	Huimanguillo	Gilberto Flores Muñoz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	474,044.73	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942420	Construccion De Techo Firme - 100365	100365	Tabasco	Huimanguillo	El Cabrito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942421	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 137157	137157	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Mochizama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942422	Construccion De Techo Firme - 114981	114981	Tabasco	Huimanguillo	Pedregal Mochizama 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942423	Construccion De Techo Firme - 104326	104326	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Los Pinos)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942424	Construccion De Techo Firme - 113762	113762	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 4ta. Sección (Pejelagartero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	149,490.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942426	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 119175	119175	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Istiro Cortes Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	579,059.27	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	579,036.26	100.00	0.00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942427	Construccion De Techo Firme - 114198	114198	Tabasco	Huimanguillo	C-25 (Istiro Cortes Rueda)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942428	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 116735	116735	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 1ra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	479,340.07	100.00	0.00	Vivienda	150	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942429	Construccion De Techo Firme - 114027	114027	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal 1ra. Sección (San Miguel)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	278,121.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942430	Construccion De Techo Firme - 103578	103578	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300942431	Construccion De Techo Firme - 113832	113832	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorado 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB1710300942435	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 116783	116783	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	160,512.85	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942436	Construcción De Techo Firme - 104009	104009	Tabasco	Huimanguillo	Organización Campesina CNC	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942437	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 116818	116818	Tabasco	Huimanguillo	Veja Guardia Agrarista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	256,820.50	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	256,820.57	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942438	Construcción De Techo Firme - 104210	104210	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	194,685.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942439	Construcción De Techo Firme - 100373	100373	Tabasco	Huimanguillo	El Complejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942440	Construcción De Techo Firme - 115583	115583	Tabasco	Huimanguillo	Pejlagartero 1ra. Sección (Gpe. Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942442	Construcción De Techo Firme - 114720	114720	Tabasco	Huimanguillo	Caobanal 1ra. Sección (La Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942443	Construcción De Techo Firme - 113733	113733	Tabasco	Huimanguillo	Pejlagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942444	Construcción De Techo Firme Ubic. Ej. Pejlagartero Segunda Sección - 106918	106918	Tabasco	Huimanguillo	Pejlagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	48,671.28	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942445	Construcción De Techo Firme - 99810	99810	Tabasco	Huimanguillo	Apapito Dominguez Canabal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942446	Construcción De Techo Firme - 115536	115536	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942447	Construcción De Techo Firme - 136268	136268	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	4,476.52	4,476.52	4,476.52	4,476.52	4,476.52	4,476.52	4,476.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942448	Construcción De Techo Firme - 103938	103938	Tabasco	Huimanguillo	Las Granjas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942449	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 119251	119251	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 3ra. Sección (Ampliación)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	248,589.30	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942450	Construcción De Techo Firme - 106903	106903	Tabasco	Huimanguillo	Pejlagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942451	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 172905	172905	Tabasco	Huimanguillo	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	253,486.54	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170300942452	Construccion De Techo Firme - 103603	103603	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942454	Construccion De Techo Firme - 114875	114875	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942455	Construccion De Techo Firme Ubic E) Huapacal Cuarta Seccion - 115457	115457	Tabasco	Huimanguillo	Pajalgarter o 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942456	Construccion De Techo Firme - 106929	106929	Tabasco	Huimanguillo	Pajalgarter o 2da. Sección (Jahuacte)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942457	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Cerrada De Reforma Frente Al Auto Zone - 188126	188126	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	339,694.76	334,857.16	334,857.16	334,857.16	334,857.16	334,857.16	334,857.16	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942458	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En La Calle Cuarta Cerrada El Borrego - 183392	183392	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	408,494.31	403,511.10	403,511.10	403,511.10	403,511.10	403,511.10	403,511.10	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942459	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Cerrada Juan Santos - 185622	185622	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	383,685.25	380,014.60	380,014.60	380,014.60	380,014.60	380,014.60	380,014.60	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942460	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Margen Del Rio Seco - 185475	185475	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,030,810.74	1,024,755.42	1,024,755.42	1,024,755.42	1,024,755.42	1,024,755.42	1,024,755.42	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942461	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Francisco J Santa Maria - 185053	185053	Tabasco	Paraiso	Guano Solo (El Coquillo)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	894,735.35	888,909.94	888,909.94	888,909.94	888,909.94	888,909.94	888,909.94	100.00	0.00	Otros	692	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942462	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Cerrada Los Cojncillos - 191132	191132	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	460,766.80	457,006.71	457,006.71	457,006.71	457,006.71	457,006.71	457,006.71	100.00	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942463	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Los Hernandez - 185728	185728	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	615,267.55	610,069.19	610,069.19	610,069.19	610,069.19	610,069.19	610,069.19	100.00	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942464	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Las Isabeles - 189705	189705	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	360,459.48	353,299.15	353,299.15	353,299.15	353,299.15	353,299.15	353,299.15	100.00	0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942465	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Enrique Rebsamen - 190980	190980	Tabasco	Paraiso	Monte Adentro	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	493,103.05	491,703.31	491,703.31	491,703.31	491,703.31	491,703.31	491,703.31	100.00	0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942466	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Entrada Los Arbolitos Y Los Tachos - 187744	187744	Tabasco	Paraiso	Penjamo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	557,944.48	552,320.95	552,320.95	552,320.95	552,320.95	552,320.95	552,320.95	100.00	0.00	Otros	1,653	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942467	Construccion De Aua En Jardin De Niños Mis Primeros Pasos - 190201	190201	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	432,289.98	430,930.51	430,930.51	430,930.51	430,930.51	430,930.51	430,930.51	100.00	0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942470	Construccion De Techumbre En Centro Rural Infantil - 184444	184444	Tabasco	Paraiso	Palésina	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	451,818.31	446,368.80	446,368.80	446,368.80	446,368.80	446,368.80	446,368.80	100.00	0.00	Otros	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB1710300942671	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Don Miguel Márquez Sección Tanque - 189885	189885	Tabasco	Paratso	Chilepec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	382,597.23	372,893.55	372,893.55	372,893.55	372,893.55	372,893.55	372,893.55	100.00	0.00	Otros	1,219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISCO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942683	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic En Rancho Nuevo 47569	47569	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	1,884,175.73	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: POSTES / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942684	Construcción De Techo Firme - 106914	106914	Tabasco	Huimanguillo	Pajlagarter o 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942685	Construcción De Techo Firme - 113746	113746	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	180,779.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE MANDA A VALIDAR / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942686	Construcción De Techo Firme Ubic Ra El Puente Segunda Sección - 114789	114789	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE MANDA A VALIDAR / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942687	Construcción De Techo Firme - 103564	103564	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942688	Construcción De Techo Firme Ubic Ej El Puente - 103557	103557	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942690	Construcción De Techo Firme Ubic Col El Rosario - 115132	115132	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942691	Construcción De Techo Firme Ubic Ej Genaro Vazquez Segunda Sección - 114122	114122	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942692	Construcción De Techo Firme Ubic Fracc Pomoca Bicentenario - 114055	114055	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942693	Construcción De Techo Firme - 115109	115109	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942694	Construcción De Techo Firme - 100434	100434	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942695	Construcción De Techo Firme Ubic Col Los Pinos - 99733	99733	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942696	Construcción De Techo Firme Ubic Ej Abejónal - 100351	100351	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942697	Construcción De Techo Firme Ubic Col Cutlahuac - 99296	99296	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942698	Construcción De Techo Firme Ubic Col Arbolada - 99240	99240	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	45,194.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710300942699	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Alfa y Omega - 99189	99189	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942700	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Lazaro Cardenas Del Rio - 99662	99662	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942701	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Galaxias - 99623	99623	Tabasco	Huimanguillo	Rio Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942702	Construccion De Techo Firme Ubic. Ej Benito Juarez - 99816	99816	Tabasco	Huimanguillo	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	156,443.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942703	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 116758	116758	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	155,334.96	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942704	Construccion De Techo Firme - 113827	113827	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942705	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables Ubic. Los Mangos - 172824	172824	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	219,766.66	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942706	Construccion De Techo Firme - 115154	115154	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	34,762.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942707	Construccion De Techo Firme - 115176	115176	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942708	Construccion De Techo Firme - 113895	113895	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	274,645.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942711	Construccion De Techo Firme - 99019	99019	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	69,530.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942712	Construccion De Techo Firme - 99168	99168	Tabasco	Huimanguillo	Venusilano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	31,288.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942713	Construccion De Techo Firme Ubic. Col El Magisterio - 115199	115199	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	20,859.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942714	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Walter Herrera Ramirez - 99792	99792	Tabasco	Huimanguillo	Villa Flores 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942715	Construccion De Techo Firme - 114239	114239	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942716	Construccion De Techo Firme - 114257	114257	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	371,987.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB17170300942717	Construccion De Techo Firme - 114275	114275	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	323,316.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942718	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 168241	168241	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	42,630.00	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942720	Construccion De Techo Firme - 114296	114296	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	406,752.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942721	Construccion De Techo Firme - 114310	114310	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	733,545.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942723	Construccion De Techo Firme - 114930	114930	Tabasco	Huimanguillo	Ostlán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942724	Construccion De Techo Firme - 99100	99100	Tabasco	Huimanguillo	Río Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942725	Construccion De Techo Firme - 114741	114741	Tabasco	Huimanguillo	Caabanal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942726	Construccion De Techo Firme - 100329	100329	Tabasco	Huimanguillo	Chimalapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942727	Construccion De Techo Firme - 100396	100396	Tabasco	Huimanguillo	El Guanajal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942737	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia En Media Y Baja Tension - 165047	165047	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Pulpito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2017	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	1,585,478.11	100.00	0.00	Otros	351	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se envia para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942921	Construccion De Pozo Gemelo Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable Incluye La Construccion De Pozo Gemelo - 112630	112630	Tabasco	Cunduacan	Once de Febrero Tra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,129,198.37	3,094,625.67	3,094,625.67	3,094,625.67	2,913,121.11	2,913,121.11	2,913,121.11	94.13	0.00	Otros	1,678	100.00	95.00	Financiera: obra referendada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942948	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Los Frutales - 99355	99355	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942949	Construccion De Techo Firme Ubic. Col El Torilo - 99475	99475	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	90,389.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942950	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Mastelero - 99745	99745	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	170,349.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942951	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Los Angeles - 99708	99708	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	41,718.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942952	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Club Liberal - 99331	99331	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
TAB17170300942953	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Avenida De La Juventud - 99597	99597	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942954	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Cinco De Mayo - 99056	99056	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	257,262.48	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942955	Construccion De Techo Firme Ubic. Col Guadalupe - 99572	99572	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	24,335.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942956	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Con Tecnologia Convencional - 137696	137696	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohile 3ra. Sección (Kilometro 32)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2017	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942957	Construccion De Techo Firme - 114707	114707	Tabasco	Huimanguillo	Alto Amacohile 3ra. Sección (Kilometro 32)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942959	Construccion De Techo Firme - 103991	103991	Tabasco	Huimanguillo	Bisillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942960	Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 119203	119203	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estacion Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	723,217.40	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	708,680.97	100.00	0.00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942962	Construccion De Techo Firme - 115480	115480	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estacion Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942963	Construccion De Baños Completos Con Biogas De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119236	119236	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	378,520.71	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942964	Construccion De Techo Firme - 114755	114755	Tabasco	Huimanguillo	El Desecho 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	17,382.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942966	Construccion De Techo Firme - 114322	114322	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Rueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942967	Construccion De Techo Firme - 103586	103586	Tabasco	Huimanguillo	Huapacal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	146,013.84	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942968	Construccion De Techo Firme - 103640	103640	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	93,866.04	93,928.68	93,928.68	93,866.04	93,866.04	93,866.04	93,866.04	99.93	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942970	Construccion De Techo Firme - 103623	103623	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	121,678.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942971	Construccion De Baños Completos Con Biogas De Seiscientos Litros Auto Limpiables - 119305	119305	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	319,813.51	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300942972	Construccion De Techo Firme - 103629	103629	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	111,248.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300943013	Pavimentación De Calles A Base De Mezcla Asfáltica En Frio Y Construcción De Obras De Drenaje Menor - 50927	50927	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero (Los Naranjos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	2,851,526.05	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: KILOMETRO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943014	Construcción De Techo Firme- 99507	99507	Tabasco	Huimanguillo	Francisco I. Madero (Los Naranjos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	34,765.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943015	Construcción De Techo Firme- 104023	104023	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943213	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada El Embudo Segunda Elapa - 189335	189335	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	425,467.68	420,272.51	420,272.51	420,272.51	420,272.51	420,272.51	420,272.51	420,272.51	100.00	0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943214	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Viento Fresco - 188342	188342	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	466,570.18	462,462.26	462,462.26	462,462.26	462,462.26	462,462.26	462,462.26	462,462.26	100.00	0.00	Otros	1,046	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943215	Ampliación De Red De Agua Potable En Ejido Aguiles Serdan De Paraiso Tabasco - 190829	190829	Tabasco	Paraiso	Aguiles Serdán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,907,554.12	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	2,889,498.81	100.00	0.00	Metros lineales	821	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943216	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Primera Cerrada La Montaña - 188458	188458	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	351,770.24	347,252.97	347,252.97	347,252.97	347,252.97	347,252.97	347,252.97	347,252.97	100.00	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943217	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Al Rastro La Montaña - 183684	183684	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	998,857.31	984,819.19	984,819.19	984,819.19	984,819.19	984,819.19	984,819.19	984,819.19	100.00	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943218	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Jose Manuel Barjau Perez - 189183	189183	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	607,912.18	603,119.83	603,119.83	603,119.83	603,119.83	603,119.83	603,119.83	603,119.83	100.00	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943219	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Por Rancho La Tabla - 188782	188782	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	384,366.72	379,139.93	379,139.93	379,139.93	379,139.93	379,139.93	379,139.93	379,139.93	100.00	0.00	Otros	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943220	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rinconada Ejido Puerto Ceiba Carrizal - 185316	185316	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba (Carrizal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	292,731.20	290,089.45	290,089.45	290,089.45	290,089.45	290,089.45	290,089.45	290,089.45	100.00	0.00	Metros lineales	2,686	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943221	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Al Puerto Chiltepec Muelle - 189451	189451	Tabasco	Paraiso	Chiltepec (Puerto Chiltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	335,025.88	326,572.63	326,572.63	326,572.63	326,572.63	326,572.63	326,572.63	326,572.63	100.00	0.00	Otros	752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943222	Ampliación A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rinconada En La Rancheria Las Flores Primera Sección - 185125	185125	Tabasco	Paraiso	Las Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	273,904.42	271,406.87	271,406.87	271,406.87	271,406.87	271,406.87	271,406.87	271,406.87	100.00	0.00	Metros lineales	2,119	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943223	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entradas De La Iglesia Sagrado Corazon - 187940	187940	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	794,098.25	787,751.55	787,751.55	787,751.55	787,751.55	787,751.55	787,751.55	787,751.55	100.00	0.00	Otros	1,573	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943224	Construcción De Techumbre En Escuelas Primaria Isabel Cortes De Magaña - 184140	184140	Tabasco	Paraiso	Barra de Tupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2017	548,733.14	530,971.92	530,971.92	530,971.92	530,971.92	530,971.92	530,971.92	530,971.92	100.00	0.00	Otros	478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943226	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Entrada Los Pellos 189577	189577	Tabasco	Paraiso	Libertad 1ra. Sección (El Chivero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	439,925.80	431,996.45	431,996.45	431,996.45	431,996.45	431,996.45	431,996.45	431,996.45	100.00	0.00	Otros	2,502	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1710300943230	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 172858	172858	Tabasco	Huimanguillo	Jose Narciso Rovivosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	477,466.96	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943232	Construccion De Techo Firme - 114831	114831	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943233	Construccion De Techo Firme - 114892	114892	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranja 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943234	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seisientos Litros Auto Limpiables - 117775	117775	Tabasco	Huimanguillo	Malpasto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	637,451.09	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	637,451.08	100.00	0.00	Vivienda	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943235	Construccion De Techo Firme - 103977	103977	Tabasco	Huimanguillo	Malpasto	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943236	Construccion De Techo Firme - 114353	114353	Tabasco	Huimanguillo	Mecatepec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	66,053.88	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943265	Ampliacion A La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Media Y Baja Tension Entrada Los Avalos - 188608	188608	Tabasco	Paraiso	Libertad 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	589,822.13	585,276.21	585,276.21	585,276.21	585,276.21	585,276.21	585,276.21	100.00	0.00	Otros	1,141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943290	Construccion De Techo Firme - 114847	114847	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	27,812.16	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943291	Construccion De Techo Firme - 114704	114704	Tabasco	Huimanguillo	Ocupan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	38,241.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943292	Construccion De Techo Firme - 114941	114941	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	10,429.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943293	Construccion De Techo Firme - 104183	104183	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato (Zapola)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	302,457.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710300943294	Rehabilitacion De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines - 116828	116828	Tabasco	Huimanguillo	Paredón 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	548,380.71	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	548,288.79	100.00	0.00	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710401025483	F015-042.- Construcción De Techos Firmes En La Rancheria Aquiles Serdan Segunda - 333652	333652	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,160.52	45,160.52	0.00	99.54	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB1710401025484	F015-019.- Construcción De Pisos Firmes En La Rancheria Aquiles Serdan Segunda - 328183	328183	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.66	70,722.66	70,722.66	70,530.55	70,530.55	70,530.55	0.00	99.73	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB1710401025485	F015-032.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Astapa - 331191	331191	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,036.43	127,036.43	127,036.43	126,463.48	126,420.82	126,420.82	0.00	99.52	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB1710401025486	F015-008.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Astapa - 304389	304389	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	126,410.03	126,410.03	126,410.03	0.00	99.30	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025487	F015-018.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 328102	328102	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	83,599.34	83,599.34	83,599.34	0.00	98.51	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	0.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025488	F015-041.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 333586	333586	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	54,444.18	54,444.18	54,198.63	54,176.05	54,176.05	0.00	99.51	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025489	F015-029.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Rancheria Calicanto Primera - 330032	330032	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	117,962.40	117,962.40	117,962.40	117,430.37	117,395.25	117,395.25	0.00	99.52	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025490	F015-005.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Calicanto Primera - 300512	300512	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	99,011.71	99,011.71	95,980.35	95,980.35	95,980.35	92,681.98	96.94	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025491	F015-030.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Rancheria Calicanto Segunda - 330371	330371	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	254,072.85	254,072.85	254,072.85	252,926.96	252,901.86	252,901.86	233,929.83	99.54	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025492	F015-015.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Chipilnar 3ra. - 330477	330477	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	141,445.30	141,445.30	141,445.30	138,405.17	138,224.47	138,224.47	138,224.47	97.72	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025493	F015-006.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Rancheria Calicanto Segunda - 300654	300654	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	97.08	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025494	F015-038.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Rancheria Chipilnar Primera - 333180	333180	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,140.44	45,140.44	0.00	99.49	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025495	F015-014.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Rancheria Chipilnar Primera - 309523	309523	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	124,684.92	124,684.92	124,684.92	0.00	97.95	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025496	F015-036.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 331494	331494	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,100.29	45,100.29	0.00	99.41	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025497	F015-012.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 306911	306911	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	83,957.65	83,957.65	83,957.65	0.00	98.93	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025498	F015-028.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Rancheria Montaña - 329876	329876	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	54,444.18	54,444.18	54,198.63	53,829.79	53,829.79	53,829.79	98.87	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025499	F015-004.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra Montaña - 300328	300328	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	98.61	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025500	F015-021.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Rancheria Puyacateng Sur - 328370	328370	Tabasco	Jalapa	Puyacateng o Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	99,011.71	99,011.71	98,988.32	98,988.32	98,988.32	0.00	99.98	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025501	F015-026.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Rancheria San Juan El Alto Primera - 329609	329609	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	72,592.24	72,592.24	72,592.24	72,264.84	72,202.11	72,202.11	0.00	99.46	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025502	F015-002.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Primera Sección - 300151	300151	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	169,734.36	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025503	F015-025.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Segunda - 328953	328953	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,095.27	45,095.27	0.00	99.39	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025504	F015-001.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Segunda Sección - 284067	284067	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	240,457.00	233,620.47	233,620.47	233,620.47	233,620.47	233,620.47	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025505	F015-039.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido San Miguel Ajuera - 333257	333257	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ajuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	54,444.18	54,444.18	54,198.63	54,030.51	54,030.51	54,030.51	99.24	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025506	F015-027.- Construcción De Techos Firmes En La Ra. San Miguel Ajuera - 329752	329752	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ajuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	217,776.73	217,776.73	217,776.73	216,794.53	216,736.82	216,736.82	0.00	99.52	0.00	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025507	F015-003.- Construcción De Pisos Firmes En El Ra. San Miguel Ajuera - 300270	300270	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ajuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	353,613.24	353,613.24	353,613.24	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	97.74	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025508	F015-031.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 331105	331105	Tabasco	Jalapa	La Unión (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,122.87	45,122.87	0.00	99.45	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025509	F015-007.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería La Unión Clavo La Victoria - 300782	300782	Tabasco	Jalapa	La Unión (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	70,131.74	70,131.74	70,131.74	0.00	99.16	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025510	F015-037.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Marcos - 333105	333105	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,814.33	99,814.33	99,814.33	99,364.16	99,258.78	99,258.78	0.00	99.44	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025511	F015-013.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Marcos - 309231	309231	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	69,743.38	69,743.38	69,743.38	0.00	98.62	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025512	F015-016.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido San Miguel Ajuera - 309812	309812	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ajuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	82,945.38	82,882.61	82,882.61	81,119.65	97.66	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025513	F015-020.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdán Primera - 328257	328257	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	113,156.24	113,156.24	110,156.20	110,156.20	110,156.20	0.00	97.35	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025514	F015-043.- Construcción De Techos Firmes En El Pob. Aquiles Serdán Primera - 328331	328331	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	90,740.30	90,740.30	90,740.30	90,331.06	90,152.90	90,152.90	0.00	99.35	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025515	F015-024.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Santo Domingo Segunda - 328764	328764	Tabasco	Jalapa	Santo Domingo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	126,763.32	126,763.32	126,763.32	0.00	99.58	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025516	F015-035.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 332290	332290	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,045.08	45,045.08	0.00	99.28	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025517	F015-011.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 306785	306785	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	69,666.12	69,666.12	69,666.12	0.00	98.51	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.
TAB17170401025518	F015-040.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Huacta Y Tequila Segunda - 333338	333338	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,370.15	45,370.15	45,165.53	45,142.94	45,142.94	0.00	99.50	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025519	F015-017.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Huacá Y Tequila Segunda - 328060	328060	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,722.65	70,722.65	70,284.17	70,284.17	70,284.17	0.00	99.38	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025520	F015-034.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 332140	332140	Tabasco	Jalapa	Victor Fernandez Manero 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	208,702.70	208,702.70	208,702.70	207,761.43	207,101.52	207,101.52	170,984.15	99.23	0.00	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025521	F015-010.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Victor Fernandez Manero Segunda - 305817	305817	Tabasco	Jalapa	Victor Fernandez Manero 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	113,156.24	113,156.24	112,434.62	112,434.62	112,434.62	0.00	99.36	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025522	F015-033.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 331325	331325	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	145,184.49	145,184.49	145,184.49	144,529.69	144,487.03	144,487.03	0.00	99.52	0.00	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025523	F015-009.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 304457	304457	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	84,867.18	84,867.18	82,266.36	82,266.36	82,266.36	0.00	96.94	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025524	F015-022.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Miguel Adentro Segunda - 328447	328447	Tabasco	Jalapa	San Miguel Adentro 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	99,011.71	99,011.71	96,529.60	96,529.60	96,529.60	97.49	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025525	F015-023.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Tequila Cuarta - 328594	328594	Tabasco	Jalapa	Tequila 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	127,300.77	127,300.77	125,244.92	125,244.92	125,244.92	0.00	98.39	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401025911	Ampliación A La Red De Alumbrado Publico Entrada Los Abueles - 256505	256505	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	187,389.23	181,747.42	181,747.42	181,747.42	181,747.42	181,747.42	181,747.42	100.00	0.00	Otros	2,716	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025912	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Gallegos - 255144	255144	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	249,079.96	245,061.39	245,061.39	245,061.39	245,061.39	245,061.39	245,061.39	100.00	0.00	Otros	1,244	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025913	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Ejido El Hormiguero - 283232	283232	Tabasco	Paraiso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,318,180.22	1,310,280.86	1,310,280.86	1,310,280.86	1,310,280.86	1,310,280.86	1,310,280.86	100.00	0.00	Otros	268	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026146	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Cn- 258921	258921	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	3,462,436.38	3,461,492.71	3,461,492.71	2,729,715.15	99.97	0.00	Metros lineales	490	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026147	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Cua 258770	258770	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	8,647,107.40	5,953,019.57	5,953,019.57	2,961,791.34	68.84	0.00	Metros lineales	1,151	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026148	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Tre- 258725	258725	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,834,675.06	1,571,746.81	1,571,746.81	1,393,678.64	85.67	0.00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026149	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Dos 258684	258684	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.73	5,994,899.71	5,994,899.71	5,016,984.55	100.00	0.00	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026150	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Uno 258623	258623	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	5,301,892.40	5,301,892.40	5,269,898.22	60.87	0.00	Metros lineales	505	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026151	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada III Etapa Sector Pysasur Fase Siete- 259386	259386	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	1,072,100.86	1,072,100.86	732,927.64	9.64	0.00	Metros lineales	4,578	100.00	78.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401026152	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suárez Tierra Colorada II Etapa Sector Pysaur Fase Sai- 258960	258960	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	2,597,173.59	2,583,730.54	2,583,730.54	2,000,155.31	99.48	0.00	Metros lineales	365	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026155	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas En La Col José María Pino Suárez Etapa II Sector Pysaur Fase Sai- 256828	256828	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	3,807,575.16	1,523,030.05	1,523,030.05	1,523,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,578	100.00	30.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro:
TAB17170401026156	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 256811	256811	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	4,836,181.39	1,934,472.56	1,934,472.56	1,934,472.56	1,801,425.16	1,801,425.16	1,801,425.16	93.12	0.00	Otros	5,584	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026267	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Primera Sección - 248936	248936	Tabasco	Centro	Aztlan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	620,662.39	620,662.39	465,419.53	99.97	0.00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro:	
TAB17170401026268	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Segunda Sección El Corcho - 249044	249044	Tabasco	Centro	Aztlan 2da Sección (El Corcho)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	622,902.12	620,831.00	620,831.00	620,831.00	620,662.39	620,662.39	465,419.53	99.97	0.00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro:	
TAB17170401026424	Construcción De Domo En Escuela Primaria Venustiano Carranza - 203188	203188	Tabasco	Cunduacan	Yolovichil 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2017	1,340,152.27	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	100.00	0.00	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: obra concluida física y financiera / Fisca: / DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026457	Construcción De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Quinta Sección Palomital - 249018	249018	Tabasco	Centro	Aztlan 5ta. Sección (Palomital)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecución	2017	439,991.19	434,279.21	434,279.21	434,279.21	434,278.08	329,175.43	327,189.03	75.80	0.00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisca: / Registro:	
TAB17170401026477	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 279406	279406	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,895,218.93	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	1,894,168.64	100.00	0.00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026478	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 279394	279394	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,700,000.00	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	1,694,635.50	100.00	0.00	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026500	Ampliación De Red De Distribución De Media Y Baja Tensión - 173416	173416	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Santamaría 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,383,464.12	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	1,382,053.83	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026858	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Progreso - 256311	256311	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	743,360.42	737,089.58	737,089.58	737,089.58	737,089.58	737,089.58	737,089.58	100.00	0.00	Otros	2,780	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026859	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Augusto Hernández Olive - 256271	256271	Tabasco	Paraiso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	413,768.81	409,162.84	409,162.84	409,162.84	409,162.84	409,162.84	409,162.84	100.00	0.00	Otros	2,780	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026860	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada Los Palma San Sebastián - 256192	256192	Tabasco	Paraiso	Las Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	337,774.84	333,971.88	333,971.88	333,971.88	333,971.88	333,971.88	333,971.88	100.00	0.00	Otros	2,119	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026963	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Don Isaac Domínguez - 254777	254777	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	453,614.60	448,921.30	448,921.30	448,921.30	448,921.30	448,921.30	448,921.30	100.00	0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026964	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Don Marcelo Javier - 255018	255018	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	285,795.26	281,946.68	281,946.68	281,946.68	281,946.68	281,946.68	281,946.68	100.00	0.00	Otros	2,722	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170401026965	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Entrada La Bugambilia - 256112	256112	Tabasco	Paraiso	Mocizuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2017	238,685.82	234,975.19	234,975.19	234,975.19	234,975.19	234,975.19	234,975.19	100.00	0.00	Otros	2,577	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO FISICO Y FINANCIERO AL 100 PORCIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

