

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117686	Mejoramiento De Vivienda Ej Buena Vista Primera Seccion Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139936	139936	Tabasco	Tacotalpa	Buena Vista 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	654,000.02							0.00		Vivienda	35	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117687	Construccion Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Caridad Guerrero En El Municipio De Tacotalpa Tabasco Fise Dos Caridad Guerrero - 131937	131937	Tabasco	Tacotalpa	Caridad Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,350,040.84							0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117689	Rehabilitacion De La Esc Tv Sec Sor Juana Ines De La Cruz Ceibila Primera Seccion Fondo III Dos Mil Dieciocho - 139499	139499	Tabasco	Tacotalpa	Ceibila 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Educación	En Ejecución	2018	735,447.16							0.00		Otros	30	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117690	Mejoramiento De Vivienda Ejido Cerro Blanco Cuarta Sección Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 140067	140067	Tabasco	Tacotalpa	Cerro Blanco 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,469,066.98							0.00		Vivienda	120	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117691	Construccion De Comedor Comunitario Ejido Guayal Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139590	139590	Tabasco	Tacotalpa	Guayal	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Asistencia Social	En Ejecucion	2018	1,180,210.01							0.00		Otros	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117693	Mejoramiento De Vivienda Ejido Francisco I Madero Segunda Seccion Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139583	139583	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	780,802.08							0.00		Vivienda	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117694	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Ra Madrigal Quinta Sección Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139648	139648	Tabasco	Tacotalpa	Madrigal 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	369,281.34							0.00		Otros	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117695	Mejoramiento De Vivienda Ej Arroyo Seco Miraflores Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 130729	130729	Tabasco	Tacotalpa	Arroyo Seco Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,765,681.97							0.00		Otros	125	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117702	Mejoramiento De Vivienda Ra La Raya Primera Seccion Nava Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139832	139832	Tabasco	Tacotalpa	La Raya 1ra. Sección (Nava)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,092,808.47							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117703	Construccion De Glorieta Y Señalética Villa Tapijulapa Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139628	139628	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,583,083.98							0.00		Otros	105	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117704	Construccion De Camino Rural Villa Tapijulapa Colonia Isabel Tacotalpa Tabasco Fil Nm Dos Mil Dieciocho - 139525	139525	Tabasco	Tacotalpa	Tapijulapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,841,834.80							0.00		Metros lineales	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117707	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Ejido Benito Juárez Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Dieciocho - 139645	139645	Tabasco	Tacotalpa	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,526,030.09							0.00		Metros Cuadrados	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117719	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Entre Calle Veinte De Noviembre Y Andador Cinco De M - 109187	109187	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	51,846.07							0.00		Metros lineales	26	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117723	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Framboyan Y Calle Sin Nombre De La Col La Esperanza - 109372	109372	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	44,084.52							0.00		Metros lineales	59	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117798	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola - 76208	76208	Tabasco	Centla	Boca de Chilapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	52,380.80							0.00		Otros	20	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117814	Mejoramiento De Vivienda Ej La Pila Fondo Ii Dos Mil Dieciocho - 139543	139543	Tabasco	Tacotalpa	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Vivienda	En Ejecucion	2018	868,740.34							0.00		Otros	90	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117816	Pavimentación Asfáltica De Camino Rural División Del Norte Fondo Ii Dos Mil Dieciocho - 139037	139037	Tabasco	Tacotalpa	División del Norte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	3,586,934.33							0.00		Otros	95	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117818	Construccion De Casa De Salud Ra La Raya Segunda Seccion Santa Cruz Fondo Ii Dos Mil Dieciocho - 139512	139512	Tabasco	Tacotalpa	La Raya 2da. Sección (Santa Cruz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Salud	En Ejecucion	2018	808,810.74							0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117833	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39798	39798	Tabasco	Cárdenas	Zapotál 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117834	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64541	64541	Tabasco	Cárdenas	Zapotál 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117835	Construccion De Cuartos Dormitorio - 65340	65340	Tabasco	Cárdenas	Islas Encantados (El Zapote y Reyes Heroes)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117837	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 97400	97400	Tabasco	Centla	Boca Grande 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,960.00							0.00		Piezas	15	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117838	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energía Para Mejoramiento De Vivienda - 100162	100162	Tabasco	Centla	Augusto Gomez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2018	212,996.88							0.00		Otros	3	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117839	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 96792	96792	Tabasco	Centla	Boca Grande 2da. Sección (Paquillalito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	93,960.00							0.00		Piezas	15	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117865	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energía Para Mejoramiento De Vivienda Ejido Lazaro Cardenas El Guao - 100119	100119	Tabasco	Centla	Lázaro Cárdenas (El Guao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2018	709,989.60							0.00		Otros	10	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117866	Equipamiento De Implementos Comunitarios Para La Produccion Agricola - 81867	81867	Tabasco	Centla	El Porvenir (De Quintín Arauz)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	26,190.40							0.00		Otros	10	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117867	Abastecimiento De Plantas Solares Generadoras De Energía Para Mejoramiento De Vivienda - 100228	100228	Tabasco	Centla	Cañaveral Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,064,984.40							0.00		Otros	15	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117868	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 94466	94466	Tabasco	Centla	Josefa Ortiz de Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,640.00							0.00		Piezas	10	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117881	Construccion De Cuartos Dormitorio Colonia Obrera - 68282	68282	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Tres Colonia Emiliano Zapata - 67427	67427	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	3,329,595.33							0.00		Metros Cuadrados	1,848	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117883	Rehabilitación De La Red De Drenaje En Calles Santa Rita - 65355	65355	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	3,980,000.00							0.00		Metros lineales	196	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117884	Rehabilitación De La Red De Drenaje Colonia Jacinto Lopez - 38142	38142	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,486,018.58							0.00		Metros lineales	72	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117885	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma - 38280	38280	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	755,713.46							0.00		Metros Cuadrados	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117886	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Reforma -38278	38278	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	182,442.54							0.00		Metros Cuadrados	200	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117887	Rehabilitación De La Red De Drenaje Colonia Nuevo Progreso - 38275	38275	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,613,221.75							0.00		Metros lineales	372	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117888	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Fraccionamiento Zolla E Peña Falconi - 38273	38273	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,360,378.95							0.00		Metros lineales	348	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117889	Rehabilitación De La Red De Drenaje Calle Prolongacion Francisco Villa - 38270	38270	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	650,279.31							0.00		Metros lineales	116	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117890	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Fraccionamiento Zolla E Peña Falconi - 38126	38126	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	384,178.72							0.00		Metros lineales	348	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117891	Rehabilitación De La Red De Drenaje Avenida Cárdenas Colonia Sección Cuarenta - 28841	28841	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,492,049.56							0.00		Metros lineales	408	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117892	Construccion De Cuartos Dormitorio - 68272	68272	Tabasco	Cárdenas	El Bajío 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117893	Construccion De Cuartos Dormitorio - 76441	76441	Tabasco	Cárdenas	El Bajío 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,140,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117894	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64515	64515	Tabasco	Cárdenas	El Bari 2da Seccion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 67751	67751	Tabasco	Cárdenas	Poblado C- 28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,450,000.00							0.00		Metros Cuadrados	5,492	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117896	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 67623	67623	Tabasco	Cárdenas	Poblado C- 28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	591,500.00							0.00		Metros Cuadrados	5,492	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117897	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64597	64597	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-16 General Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117898	Construccion De Cuartos Dormitorio - 29747	29747	Tabasco	Cárdenas	El Capricho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117899	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 66958	66958	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,329,595.33							0.00		Metros Cuadrados	3,480	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117900	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 66949	66949	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,690,432.61							0.00		Metros Cuadrados	3,480	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117901	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39787	39787	Tabasco	Cárdenas	Encrucijada 3ra. Sección (Las Calzadas)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,200,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117902	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39801	39801	Tabasco	Cárdenas	Encrucijada 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117903	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39822	39822	Tabasco	Cárdenas	El Mingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117904	Construccion De Cuartos Dormitorio - 65348	65348	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,200,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117905	Construcción De Cuartos Dormitorio - 112683	112683	Tabasco	Cárdenas	Nueva Zelandia (El Ingenio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117906	Construccion De Cuartos Dormitorio - 59965	59965	Tabasco	Cárdenas	Santuario 3ra. Sección (Piedras Negras)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117907	Construccion De Cuartos Dormitorio - 60086	60086	Tabasco	Cárdenas	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117908	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39788	39788	Tabasco	Cárdenas	Rio Seco 2da. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117909	Construccion De Cuartos Dormitorio - 29730	29730	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-27 Ingeniero Eduardo Chavez Ramirez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117910	Construcción De Cuartos Dormitorio - 28858	28858	Tabasco	Cárdenas	Ingenio Presidente Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117911	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39808	39808	Tabasco	Cárdenas	Azuena 5ta. Sección (El Apompa)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117912	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64528	64528	Tabasco	Cárdenas	El Bari 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117913	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64757	64757	Tabasco	Cárdenas	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117914	Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 64560	64560	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-17 Independencia	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,574,643.54							0.00		Metros Cuadrados	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117915	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39780	39780	Tabasco	Cárdenas	Ley Federal de la Reforma Agraria (San Ramón)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117916	Construccion De Cuartos Dormitorio - 28839	28839	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	855,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117917	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64754	64754	Tabasco	Cárdenas	Rubén Jaramillo Lazo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117918	Construcción De Cuartos Dormitorio Poste Blanco - 67852	67852	Tabasco	Cárdenas	Bajío 1ra. Sección A (Periférico Sur)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	855,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201117919	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64499	64499	Tabasco	Cárdenas	Tío Moncho	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117920	Construcción De Cuartos Dormitorio - 112759	112759	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecución	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117921	Construccion De Cuartos Dormitorio - 28856	28856	Tabasco	Cárdenas	Naranjo 2da. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,200,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117922	Construccion De Cuartos Dormitorio - 28857	28857	Tabasco	Cárdenas	Cuauhémoc (W-65)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117923	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39796	39796	Tabasco	Cárdenas	Santa Isidra	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117924	Construccion De Cuartos Dormitorio - 28852	28852	Tabasco	Cárdenas	Julian Montiel Velázquez	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	600,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201117925	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39791	39791	Tabasco	Cárdenas	Arroyo Hondo (San Rosendo)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118164	Rehabilitacion Del Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 34029	34029	Tabasco	Emiliano Zapata	Nuevo Pochote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMLIANO ZAPATA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	606,195.82							0.00		Otros	214	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118179	Construccion De Comedor Comunitario N C P Carlos A Madrazo Tacotalpa Tabasco Fili Nm Dos Mil Dieciocho - 139608	139608	Tabasco	Tacotalpa	Carlos A. Madrazo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TACOTALPA	Asistencia Social	En Ejecucion	2018	1,033,568.42							0.00		Otros	70	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118509	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecologica Ahorradora De Leña - 95572	95572	Tabasco	Centla	Tasajera	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,960.00							0.00		Piezas	15	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118512	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64412	64412	Tabasco	Cárdenas	Francisco Trujillo Gurria (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,140,000.00							0.00		Vivienda	76	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00180201118513	Construccion De Cuartos Dormitorio - 60120	60120	Tabasco	Cárdenas	Santana 1ra Sección A	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,140,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118514	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64773	64773	Tabasco	Cárdenas	Santana 1ra Sección B	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118515	Construcción De Cuartos Dormitorio - 24365	24365	Tabasco	Cárdenas	Santana 2da. Sección B (La Palma)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,140,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118516	Construccion De Cuartos Dormitorio - 27414	27414	Tabasco	Cárdenas	Santana 3ra Sección A (El Filero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,140,000.00							0.00		Vivienda	80	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118517	Construccion De Cuartos Dormitorio - 29681	29681	Tabasco	Cárdenas	Santana 5ta Sección (El Espino)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,425,000.00							0.00		Vivienda	100	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118518	Construccion De Cuartos Dormitorio - 39814	39814	Tabasco	Cárdenas	Sanuario 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118519	Construccion De Cuartos Dormitorio - 28845	28845	Tabasco	Cárdenas	Sanuario 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	900,000.00							0.00		Vivienda	60	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB00180201118520	Construccion De Cuartos Dormitorio - 64670	64670	Tabasco	Cárdenas	Rio Seco 2da. Sección (Norte 10)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2018	570,000.00							0.00		Vivienda	40	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
TAB17170401026477	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 279406	279406	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,895,218.93	870,322.87	870,322.87	372,994.50	372,994.50	372,994.50	248,663.00	42.86	0.00	Otros	0	100.00	43.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026478	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 279394	279394	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	1,700,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	550,236.72	550,236.72	550,236.72	550,236.72	25.01	0.00	Otros	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062249	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telesecundaria Félix Domínguez Pérez - 8200	8200	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecucion	2018	776,287.06	776,287.06	776,287.06	765,266.12	765,265.04	765,265.04	764,465.25	98.58	0.00	Metros lineales	2,459	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180101062297	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calle Cinco De Mayo - 12411	12411	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2018	612,564.60	610,691.48	610,691.48	610,691.48	610,691.48	610,691.48	610,691.48	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero												Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180101062300	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Ejido Limanur Entrada Los Hernandez Yañes Del Municipio - 12394	12394	Tabasco	Paraiso	Quintín Arauz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecución	2018	534,576.02	533,018.71	533,018.71	533,018.71	533,018.71	533,018.71	533,018.71	100.00	0.00	Otros	5,178	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062301	Construccion De Drenaje Sanitario En Entrada Al Escritorio Del Municipio De Paraiso Tabasco - 12431	12431	Tabasco	Paraiso	El Escribano	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	316,392.51	315,179.32	315,179.32	315,179.32	315,179.32	315,179.32	315,179.32	100.00	0.00	Metros lineales	1,162	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062302	Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Veinte De Noviembre Dos - 12379	12379	Tabasco	Paraiso	Mocetzuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	197,098.22	197,098.22	197,098.22	197,098.22	197,098.22	197,098.22	197,098.22	100.00	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062305	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Rumben Dario - 12246	12246	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 2da Sección (La Gloria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecución	2018	467,479.14	467,479.14	467,479.14	467,479.14	411,302.36	411,302.36	411,302.36	87.98	0.00	Otros	559	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA AL 100% FINANCIERO EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062307	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia En Media Y Baja Tension - 7287	7287	Tabasco	Jalpa de Méndez	Tierra Adentro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	502,706.50	502,706.50	502,706.50	493,473.30	492,713.27	492,713.27	491,676.11	98.01	0.00	Otros	793	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envia para revisión
TAB18180101062309	Mejoramiento De Vivienda Chichicapa - 14767	14767	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,369.99	1,112,452.79	1,112,452.79	1,112,452.79	1,112,452.79	1,112,452.79	1,112,452.79	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062310	Mejoramiento De Vivienda Chichicapa - 14762	14762	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,398.11	507,398.11	507,398.11	507,398.11	507,398.11	507,398.11	507,398.11	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Augusto Hernandez Olive - 15226	15226	Tabasco	Comalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,010,163.40	2,010,163.40	2,010,163.40	2,010,163.40	2,010,163.40	2,010,163.40	2,010,163.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062312	Construcción De Subestación Eléctrica Guayo Primera Sección - 15183	15183	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	276,529.78	269,480.36	269,480.36	269,480.36	269,480.36	269,480.36	269,480.36	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062313	Mejoramiento De Vivienda El Guayo Primera Sección - 8765	8765	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,314.11	1,099,407.43	1,099,407.43	1,099,407.43	1,099,407.43	1,099,407.43	1,099,407.43	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062314	Mejoramiento De Vivienda El Guayo Primera Sección - 8761	8761	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062315	Mejoramiento De Vivienda José María Pino Suárez Primera Sección - 8710	8710	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,994.02	846,994.02	846,994.02	846,994.02	846,994.02	846,994.02	846,994.02	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062316	Mejoramiento De Vivienda José María Pino Suárez Primera Sección - 8706	8706	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,533.54	380,533.54	380,533.54	380,533.54	380,533.54	380,533.54	380,533.54	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062317	Construcción De Subestación Eléctrica Jose María Pino Suarez Segunda Seccion - 15217	15217	Tabasco	Comalcalco	José María Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	180,423.50	176,091.85	176,091.85	176,091.85	176,091.85	176,091.85	176,091.85	100.00	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180101062320	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 10301	10301	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,369.36	507,369.36	507,369.36	507,369.36	507,369.36	507,369.36	507,369.36	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180101062321	Mejoramiento De Vivienda Miguel Hidalgo - 10320	10320	Tabasco	Comacalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,305.99	1,114,938.84	1,114,938.84	1,114,938.84	1,114,938.84	1,114,938.84	1,114,938.84	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062322	Mejoramiento De Vivienda El Zapote Paso De Cupulco - 14709	14709	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	395,277.19	395,888.81	0.00	395,277.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062323	Mejoramiento De Vivienda El Zapote Paso De Cupulco - 14699	14699	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	177,588.30	177,588.30	0.00	177,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062324	Mejoramiento De Vivienda Paso De Cupulco - 14691	14691	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,363.39	1,131,110.88	0.00	1,129,363.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062325	Mejoramiento De Vivienda Paso De Cupulco - 14679	14679	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,395.15	507,395.15	0.00	507,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062326	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 12954	12954	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,234.02	556,056.48	556,056.48	556,056.48	556,056.48	556,056.48	556,056.48	0.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062327	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Segunda Sección - 12951	12951	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,496.45	253,496.45	253,496.45	253,496.45	253,496.45	253,496.45	253,496.45	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062330	Mejoramiento De Vivienda Uspí - 14672	14672	Tabasco	Comacalco	Uspí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	847,022.55	928,805.54	928,805.54	928,805.54	928,805.54	928,805.54	928,805.54	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062331	Mejoramiento De Vivienda Uspí - 14666	14666	Tabasco	Comacalco	Uspí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	380,546.36	380,546.36	380,546.36	380,546.36	380,546.36	380,546.36	380,546.36	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062332	Mejoramiento De Vivienda Novillero - 14729	14729	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	395,277.19	177,588.30	0.00	177,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062333	Mejoramiento De Vivienda Novillero - 14717	14717	Tabasco	Comacalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	177,588.30	177,588.30	0.00	177,588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062334	Mejoramiento De Vivienda Arena Sexta Sección - 10545	10545	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062335	Mejoramiento De Vivienda Arena Sexta Sección - 10564	10564	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,128,407.88	1,097,614.81	1,097,614.81	1,097,614.81	1,097,614.81	1,097,614.81	1,097,614.81	1,097,614.81	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062338	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 15174	15174	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	846,745.78	846,744.38	846,744.38	846,744.38	846,744.38	846,744.38	846,744.38	846,744.38	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062339	Mejoramiento De Vivienda Occidente Cuarta Sección - 15168	15168	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	380,422.02	380,422.02	380,422.02	380,422.02	380,422.02	380,422.02	380,422.02	380,422.02	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062340	Mejoramiento De Vivienda Tupitiquillo - 10345	10345	Tabasco	Comacalco	Tupitiquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,341.47	564,341.47	564,341.47	564,341.47	564,341.47	564,341.47	564,341.47	564,341.47	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
TAB18180101062341	Mejoramiento De Vivienda Tupilquillo - 10334	10334	Tabasco	Comalcalco	Tupilquillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,544.72	253,544.72	253,544.72	253,544.72	253,544.72	253,544.72	253,544.72	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062344	Construcción De Red De Drenaje Sanitario - 15254	15254	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	6,448,796.38	6,448,796.38	2,289,843.27	6,440,811.26	3,944,781.46	3,944,781.46	2,289,843.27	61.17	0.00	Metros lineales		700	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101062345	Mejoramiento De Vivienda Oriente-Primera Secc.La Escondida - 13873	13873	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	281,881.33	282,984.18	0.00	281,881.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062346	Mejoramiento De Vivienda Oriete Primera Secc.Bella Luz -13836	13836	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,625.36	253,625.36	0.00	253,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062347	Mejoramiento De Vivienda Col Las Rosas Santa Cruz - 14832	14832	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,684.99	565,553.99	0.00	564,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062348	Mejoramiento De Vivienda Col Las Rosas Santa Cruz - 14823	14823	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,699.06	253,699.06	0.00	253,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062349	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc.La Escondida - 13865	13865	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	126,642.34	126,642.34	0.00	126,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		10	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062350	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc.Bella Luz -13854	13854	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,520.95	565,627.69	0.00	564,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062351	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 15158	15158	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,201.21	1,098,022.17	1,098,022.17	1,098,022.17	1,098,022.17	1,098,022.17	1,098,022.17	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062352	Mejoramiento De Vivienda Tomas Garrido - 15149	15149	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101062353	Mejoramiento De Vivienda Arena Primera Seccion - 10617	10617	Tabasco	Comalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,128,407.88	1,128,407.70	1,128,407.70	1,128,407.70	1,128,407.70	1,128,407.70	1,128,407.70	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062354	Mejoramiento De Vivienda Arena Primera Sección - 10608	10608	Tabasco	Comalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	506,965.86	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062417	Construcción De Sanitario En Colegio De Bachilleres De Tabasco Emsad Cincuenta Y Nueve En La Colonia El Mango De Ayapa - 7490	7490	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Mango de Ayapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecucion	2018	430,000.00	430,000.00	430,000.00	422,206.65	414,646.61	414,646.61	414,646.61	96.43	0.00	Piezas		296	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para revisión	
TAB18180101062426	Mejoramiento De Vivienda Arena Segunda Sección - 10578	10578	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,482.93	253,482.93	253,482.93	253,482.93	253,482.93	253,482.93	253,482.93	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180101062427	Mejoramiento De Vivienda Arena Segunda Sección - 10593	10593	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,203.94	561,180.31	561,180.31	561,180.31	561,180.31	561,180.31	561,180.31	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101062430	Mejoramiento De Vivienda Santuario Cuplico - 14639	14639	Tabasco	Comalcalco	Cuplico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	304,437.09	304,437.09	304,437.09	304,437.09	304,437.09	304,437.09	304,437.09	100.00	0.00	Vivienda		24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180101062431	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapatta Cupulco - 14665	14665	Tabasco	Comacalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,681.70	554,411.13	554,411.13	554,411.13	554,411.13	554,411.13	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062432	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapatta Cupulco - 14653	14653	Tabasco	Comacalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,697.58	253,697.58	253,697.58	253,697.58	253,697.58	253,697.58	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180101062433	Mejoramiento De Vivienda Santuario Cupulco - 14648	14648	Tabasco	Comacalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	677,618.04	502,768.05	502,768.05	502,768.05	502,768.05	502,768.05	100.00	0.00	0.00	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117236	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Ra Ostitlan Primera Seccion - 29415	29415	Tabasco	Huimanguillo	Ostitlan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2018	2,288,672.59	2,294,880.25	2,294,880.25	2,288,672.59	1,963,882.91	1,963,882.91	1,963,882.91	85.58	0.00	Otros	120	100.00	86.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117237	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Villa Guadalupe - 71833	71833	Tabasco	Huimanguillo	Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117238	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paso De La Mina Segunda Seccion Barrial - 89450	89450	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	295,802.44	295,802.44	163,037.48	60.86	0.00	Piezas	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117239	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Segunda Seccion - 29789	29789	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117240	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Tercera Seccion - 29794	29794	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	162,400.46	162,400.46	162,400.46	50.79	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117241	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Aureo L Calles - 28928	28928	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	160,875.53	154,524.18	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117242	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Ej Aureo L Calles - 29523	29523	Tabasco	Huimanguillo	Aureo L Calles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2018	2,192,132.13	2,197,637.09	2,197,637.09	2,192,132.13	1,892,638.49	1,892,638.49	1,892,638.49	86.12	0.00	Otros	100	100.00	86.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117243	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Lts Autolimpiable En El Ej Ignacio Allende - 88955	88955	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117244	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zanapa Primera Seccion - 95541	95541	Tabasco	Huimanguillo	Zanapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	651,651.58	651,651.58	651,651.58	651,651.58	112,111.45	112,111.45	112,111.45	17.20	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117279	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Miguel Hgo Y Costilla Urb: Ej N C P Bto Juarez - 29663	29663	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	482,626.41	100.00	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117295	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Blasillo Segunda Seccion Otates - 69705	69705	Tabasco	Huimanguillo	Blasillo 2da. Sección (Otates)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117296	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Tercera Seccion - 95949	95949	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	325,825.79	325,825.79	325,825.79	325,825.79	56,042.04	56,042.04	56,042.04	17.20	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117297	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paredon Primera Seccion El Porvenir - 64421	64421	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 1ra. Sección (El Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201117323	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Paredon Primera Seccion La Isla - 29768	29768	Tabasco	Huimanguillo	Paredon 1ra. Seccion (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	159,889.93	161,105.44	161,105.44	159,889.93	81,200.23	81,200.23	81,200.23	50.40	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117324	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Lucha - 73476	73476	Tabasco	Huimanguillo	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	160,117.35	160,586.86	160,586.86	160,117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117325	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Enrique Rodríguez Cano - 64081	64081	Tabasco	Huimanguillo	Enrique Rodríguez Cano	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	161,254.50	161,254.50	161,254.50	161,254.50	97,368.54	97,368.54	97,368.54	60.38	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117326	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Emiliano Zapata Kilometro Cuatro - 64102	64102	Tabasco	Huimanguillo	Emiliano Zapata (Kilometro 4)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	483,763.50	483,763.50	483,763.50	483,763.50	292,105.64	292,105.64	292,105.64	60.38	0.00	Piezas	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117329	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgada De Diámetro En Diversas Calles - 132153	132153	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	792,416.62	792,416.62	292,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	5,640	100.00	0.00	Financiera: proceso licitatorio / Física: Registro: se envía para revisión
TAB18180201117330	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica En Calle Principal Colonia San Antonio - 73965	73965	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	1,427,641.42	100.00	0.00	Otros	5,640	100.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser metros lineales / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117331	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Lino Un Medio Pulgada A Finos En Entrada Los Vazquez - 59294	59294	Tabasco	Jalpa de Méndez	Ayapa	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	440,162.29	440,162.29	440,162.29	430,390.93	377,755.53	377,755.53	375,475.97	85.82	0.00	Otros	5,640	100.00	85.82	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117332	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 131551	131551	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2018	1,524,158.53	1,524,158.53	762,079.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,132	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117333	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgada De Diámetro En Diversas Entradas - 21094	21094	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	402,959.78	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	392,318.22	100.00	0.00	Metros lineales	1,132	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117334	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 113452	113452	Tabasco	Jalpa de Méndez	Benito Juárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecucion	2018	1,372,465.22	1,372,465.22	686,232.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,459	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117343	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Bisillo Cuarta Seccion - 63593	63593	Tabasco	Huimanguillo	Bisillo 4ta. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.24	328,479.64	328,479.64	324,025.24	291,688.61	291,688.61	291,688.61	88.80	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117344	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Segunda Seccion - 71903	71903	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 2da. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	392,469.39	392,469.39	392,469.39	392,469.39	141,163.28	141,163.28	0.00	35.97	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117345	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Francisco J Mujica - 89335	89335	Tabasco	Huimanguillo	Francisco J. Mujica	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	650,476.26	650,476.26	650,476.26	650,476.26	249,134.59	249,134.59	249,134.59	38.30	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117346	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutiérrez Cuarta Seccion - 29236	29236	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 4ta. Seccion	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	162,012.62	163,818.91	163,818.91	162,012.62	155,661.27	155,661.27	155,661.27	95.02	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117347	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Esperanza - 69521	69521	Tabasco	Huimanguillo	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,351.96	437,351.96	437,351.96	89.98	0.00	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117349	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej La Ceiba Primera Seccion Ruiz Cortines - 71859	71859	Tabasco	Huimanguillo	La Ceiba 1ra. Seccion (Ruiz Cortines)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	425,175.17	425,175.17	425,175.17	425,175.17	152,926.88	152,926.88	0.00	35.97	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201117350	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej El Suspiro - 69537	69537	Tabasco	Huimanguillo	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	291,567.97	291,567.97	291,567.97	89.98	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117351	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Tercera Seccion - 92802	92802	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117352	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables Se Hara En El Ej Tres Bocas Segunda Seccion El Zapotal - 29189	29189	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 2da. Sección (El Zapotal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	311,322.54	95.57	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117353	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Licenciado Antonio Zamora Arrijoa - 73327	73327	Tabasco	Huimanguillo	Licenciado Antonio Zamora Arrijoa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	317,202.23	317,202.23	317,202.23	317,202.23	194,231.33	194,231.33	194,231.33	61.23	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117354	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Ej Miguel Aleman Valdez - 29626	29626	Tabasco	Huimanguillo	Miguel Aleman Valdez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2018	1,987,180.65	1,993,193.90	1,993,193.90	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	1,987,180.65	99.70	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117355	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Paso De La Mina Primera Seccion - 95823	95823	Tabasco	Huimanguillo	Paso de la Mina 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	651,651.58	655,962.14	655,962.14	651,651.58	112,084.07	112,084.07	112,084.07	17.09	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117356	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Chichonal - 29548	29548	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Chichonal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.24	327,594.44	327,594.44	324,025.24	324,025.24	324,025.24	324,025.24	98.91	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117357	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Ej Pejelagartero Segunda Seccion - 29469	29469	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2018	3,294,380.94	3,299,527.04	3,299,527.04	3,294,380.94	2,752,585.62	2,752,585.62	2,752,585.62	83.42	0.00	Otros	100	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117358	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 64435	64435	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	320,992.76	320,992.76	320,992.76	320,992.76	83,695.86	83,695.86	83,695.86	26.07	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117359	Mejora De Red De Distribucion En Media Y Baja Tension En El Ej Otra Banda Segunda Seccion - 29856	29856	Tabasco	Huimanguillo	Otra Banda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanizacion	En Ejecucion	2018	4,757,875.44	4,762,875.73	4,762,875.73	4,757,875.44	3,223,622.60	3,223,622.60	3,223,622.60	67.68	0.00	Otros	150	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117360	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Samaria - 64407	64407	Tabasco	Huimanguillo	Samaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	160,496.38	160,496.38	160,496.38	160,496.38	41,847.93	41,847.93	41,847.93	26.07	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117361	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Palmira - 29016	29016	Tabasco	Huimanguillo	Palmira	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	321,751.06	326,237.01	326,237.01	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	96.62	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117362	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines En Tramos Aislados Y Otra De Drenaje Menor - 94433	94433	Tabasco	Huimanguillo	Gustavo Diaz Ordaz 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,789,124.96	1,794,452.64	1,794,452.64	1,789,124.96	504,337.14	504,337.14		0.00	28.11	0.00	Otros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117363	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Nueva Cuarta Seccion - 69472	69472	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Nueva 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	317,960.29	100.00	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117364	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Chicoacan Primera Seccion - 95779	95779	Tabasco	Huimanguillo	Chicoacan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14		0.00	30.01	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117365	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Pejelagartero Primera Seccion Nuevo Progreso - 29589	29589	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagartero 1ra. Sección (Nuevo Progreso)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	486,037.85	494,599.87	494,599.87	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	98.27	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117366	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Zapotal Quinta Seccion - 92774	92774	Tabasco	Huimanguillo	Zapotal Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	650,134.53	650,134.53	650,134.53	650,134.53	273,874.38	273,874.38	273,874.38	42.13	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117367	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Cuarta Seccion - 88961	88961	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	115,957.60	115,957.60	115,957.60	72.94	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117368	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Pedregalito Primera Seccion Vicente Guerrero - 29726	29726	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito 1ra. Sección (Vicente Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	483,990.92	487,115.09	487,115.09	483,990.92	483,990.92	483,990.92	483,990.92	99.36	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117476	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable - 29820	29820	Tabasco	Macuspana	Bajo Tulljá	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	676,912.48	680,636.50	680,636.50	676,912.48	566,514.14	566,514.14	563,095.52	83.23	0.00	Otros	308	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117481	Construccion De Guarniciones Y Banquetas - 29825	29825	Tabasco	Macuspana	Belén Monte Largo 3ra. Sección (Tronchadero)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	692,074.62	701,498.91	701,498.91	692,074.62	402,441.40	402,441.40	400,012.88	57.37	0.00	Metros Cuadrados	112	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117482	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable - 29821	29821	Tabasco	Macuspana	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MACUSPANA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,288,065.94	1,307,731.14	1,307,731.14	1,288,065.94	1,258,171.08	1,258,171.08	1,250,578.67	96.21	0.00	Metros lineales	696	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117496	Rehabilitación De Techumbre En La Esc. Primaria Arnulfo Giorjana Gurria En La Ra El Guasimo En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 122238	122238	Tabasco	Nacajuca	El Guasimo	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2018	298,427.83	119,371.13	119,371.13	119,371.13	119,371.13	119,371.13	119,371.13	100.00	0.00	Otros	180	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: TECHUMBRE, CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117497	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Tramo Del Bachiller En El Pob Guastacalca En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 121680	121680	Tabasco	Nacajuca	Guastacalca	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	728,207.58	291,283.03	291,283.03	291,283.03	291,283.03	291,283.03	291,283.03	100.00	0.00	Otros	250	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117499	Construccion De Pavimento Asfaltico En Diversas Calles Del Pob Guaytalpa En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 123202	123202	Tabasco	Nacajuca	Guaytalpa	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,531,711.53	612,684.61	612,684.61	612,684.61	612,684.61	612,684.61	612,684.61	100.00	0.00	Otros	500	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117500	Ampliación A La Red De Distribucion De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Ubic. Callejon Correa - 123977	123977	Tabasco	Nacajuca	Samarikanda	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2018	377,288.02	377,228.02	377,228.02	373,008.01	168,095.03	168,095.03	167,080.66	44.56	0.00	Otros	120	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB18180201117501	Ampliación A La Red De Distribucion De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tension Ubic. Callejon Portal De Belén - 124076	124076	Tabasco	Nacajuca	Samarikanda	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Urbanización	En Ejecucion	2018	306,402.19	306,402.19	306,402.19	303,017.38	234,848.15	234,848.15	233,430.96	76.65	0.00	Otros	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: POSTE / Registro: .
TAB18180201117502	Construccion De Techumbre En El Jardín De Niños Carmen G. Baranto En El Pob. Sandial En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 122347	122347	Tabasco	Nacajuca	Sandial	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2018	798,200.06	319,280.02	319,280.02	319,280.02	319,280.02	319,280.02	319,280.02	100.00	0.00	Otros	67	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: TECUMBRE, CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117503	Construccion De Carcamo En La Ra El Tigre En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 123523	123523	Tabasco	Nacajuca	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,700,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	100.00	0.00	Otros	450	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: CARCAMO, CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117504	Construccion De Techumbre En La Esc. Telesecundaria Niños Héroes En El Ej Chiczapote En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 121760	121760	Tabasco	Nacajuca	Chiczapote	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Educación	En Ejecucion	2018	954,130.30	381,652.12	381,652.12	381,652.12	381,652.12	381,652.12	381,652.12	100.00	0.00	Otros	79	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: TECHUMBRE, CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117506	Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial En El Fracc. Bosque De Saloya En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 122537	122537	Tabasco	Nacajuca	Bosque de Saloya	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	8,000,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00	0.00	Otros	200	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: OBRA, CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201117507	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 121385	121385	Tabasco	Nacajuca	Salvador Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,200,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	100.00	0.00	Otros	250	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: ML CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117670	Construccion De Pavimento Asfaltico En El Fracc Aparceros En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 123286	123286	Tabasco	Nacajuca	Aparceros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00	Otros	500	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: CIFRAS PRELIMINARES AL 31 DE JUNIO DEL 2018, ESTE MONTO ES LA COOPARTICIPACION DEL 40% DEL MUNICIPIO AL PROYECTO CONVENIDO CON SDS / Registro: .
TAB18180201117671	Rehabilitacion General Del Centro De Atencion Multiple Numero Diecisele De Paraiso Tabasco - 111318	111318	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	671,027.26	671,027.26	671,027.26	671,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA AL 100% FINANCIERO EN EL MES DE JULIO / Fisica: PROYECTO TERMINADO FISICO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117672	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Dieciocho De Marzo Del Municipio De Paraiso Tabasco - 111632	111632	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	341,060.47	341,060.47	341,060.47	341,060.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	25,186	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117673	Ampliacion A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia El Limon - 108218	108218	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	201,741.41	201,741.41	201,741.41	201,741.41	187,679.32	187,679.32	187,679.32	93.03	0.00	Metros lineales	25,186	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN 100% FINANCIERO EN JULIO / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINO FISICAMENTE AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117674	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Colonia La Ceiba De Paraiso Tabasco - 26556	26556	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2018	967,612.69	965,971.25	965,971.25	965,971.25	965,971.25	965,971.25	965,971.25	100.00	0.00	Otros	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117675	Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Trujillo Gurria Del Municipio De Paraiso - 26187	26187	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	510,733.15	507,496.11	507,496.11	507,496.11	507,496.11	507,496.11	507,496.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados	25,186	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117676	Construccion De Drenaje Pluvial En Carretera A La Rancheria El Escribano Del Municipio De Paraiso Tabasco - 108243	108243	Tabasco	Paraiso	El Escribano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	429,083.12	421,617.64	421,617.24	421,617.64	421,617.64	421,617.64	421,617.64	100.00	0.00	Metros lineales	1,162	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117677	Ampliacion A La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rancheria El Escribano - 107991	107991	Tabasco	Paraiso	El Escribano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	81,856.99	80,815.24	80,815.24	80,815.24	80,815.24	80,815.24	80,815.24	100.00	0.00	Metros lineales	1,162	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100 / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117678	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Samuel Magaña Cortes - 107848	107848	Tabasco	Paraiso	Las Flores 3ra. Sección (El Cerro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	687,187.54	687,187.54	687,187.54	687,187.54	98,744.66	98,744.66	98,744.66	14.37	0.00	Otros	1,225	100.00	80.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117679	Construcción De Cocina Comedor Jardin De Niños Veinte De Noviembre - 107931	107931	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	241,814.12	241,814.12	241,814.12	241,814.12	91,909.21	91,909.21	91,909.21	38.01	0.00	Otros	863	100.00	80.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE EJECUTAR EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117680	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rancheria Nicolas Bravo Cuarta Sección - 108193	108193	Tabasco	Paraiso	Nicolás Bravo 4ta. Sección (Tlilapa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	188,361.61	188,361.61	188,361.61	188,361.61	178,055.86	178,055.86	178,055.86	94.53	0.00	Metros lineales	448	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA AL 100% FINANCIERO EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117681	Construccion De Techado En Jardin De Niños Enrique Conrado Rebsamen - 111504	111504	Tabasco	Paraiso	Penjamo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	644,918.52	644,918.52	644,918.52	644,918.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,653	100.00	10.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMIRA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMIRA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Comprometido									Devengado	Avance Anual	% Avance Acumulado										
TAB18180201117682	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños Mis Primeros Pasos Del Ejido Oriente Hormiguero De Paraíso Tabasco - 111425	111425	Tabasco	Paraíso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	294,132.29	294,132.29	294,132.29	294,132.29	294,132.29	294,132.29	263,009.30	263,009.30	89.42	0.00	Otros		268	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE EJECUTAR AL 100% FINANCIERO EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE EJECUTAR AL 100% FINANCIERO EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117683	Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Mis Primeros Pasos Del Ejido Oriente Hormiguero De Paraíso Tabasco - 111463	111463	Tabasco	Paraíso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	218,726.16	218,726.16	218,726.16	218,726.16	218,726.16	218,726.16	218,726.16	218,726.16	100.00	0.00	Otros		268	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100 / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117684	Construccion De Techado En Escuela Primaria Del Hormiguero - 111487	111487	Tabasco	Paraíso	Oriente (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2018	988,115.78	988,115.78	988,115.78	988,115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		268	100.00	10.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMIRA EN EL TERCER TRIMESTRE / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMIRA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117685	Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Chilipeec Seccion Tanque Del Municipio De Paraíso Tabasco - 111607	111607	Tabasco	Paraíso	Chilipeec (Sección Tanque)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	293,893.39	293,893.39	293,893.39	293,893.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,219	100.00	90.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA FINANCIERO EN EL MES DE JULIO / Fisica: ESTE PROYECTO SE TERMINARA FISO EN EL MES DE JULIO / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB18180201117708	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable San Juan Guerrero - 139755	139755	Tabasco	Balanacán	San Juan (Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	46,908.89	46,908.89	46,908.89	46,908.89	46,908.89	46,908.89	46,908.89	46,908.89	100.00	0.00	Otros		275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117710	Dotacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122781	122781	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	55,569.90	55,569.90	55,569.90	55,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	40	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB18180201117711	Dolacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122590	122590	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	44,455.92	44,455.92	44,455.92	44,455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	32	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB18180201117712	Dotacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122493	122493	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	38,898.93	38,898.93	38,898.93	38,898.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	28	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117713	Dotacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122008	122008	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	16,671.01	16,671.01	16,671.01	16,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	12	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117714	Dolacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122394	122394	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	66,684.00	66,684.00	66,684.00	66,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	48	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117715	Dotacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122249	122249	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	166,709.70	166,709.70	166,709.70	166,709.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	120	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117716	Dotacion De Fogn Ecologico De Combustion Interna - 122674	122674	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	177,823.68	177,823.68	177,823.68	177,823.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	130	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117717	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Francisco I Madero Entre Calle Veinte De Noviembre Y Andador Cinco De M - 109056	109056	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	236,598.79	236,598.79	0.00	225,605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	26	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:		
TAB18180201117718	Construcción De Banquetas De Concreto En Las Calles Tabasquería Rocío Campanilla Y Estrella De La Col Jose Armin Marin - 109998	109998	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	232,652.12	232,652.12	232,652.12	232,000.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	341	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117720	Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle Framboyan De La Col La Esperanza - 109214	109214	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	116,104.58	116,104.58	116,104.58	112,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117721	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Tabasqueña Entre Calle Manuel Fonz Gutierrez Y Calle Manzana Y Calle Campanilla - 110457	110457	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	799,483.27	799,483.27	269,480.25	795,167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	336	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117722	Construccion De Guarniciones De Concreto En Las Calles Tabasqueña Rocillo Campanilla Y Estrella De La Col Jose Armin Marin - 109596	109596	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	359,104.80	359,104.80	359,104.80	357,807.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	341	100.00	40.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117724	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67345	67345	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	165,045.06	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	158,873.24	100.00	0.00	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117725	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67205	67205	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	204,922.31	204,922.31	204,922.31	200,047.17	196,191.55	196,191.55	196,191.55	95.74	0.00	Piezas	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117726	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67428	67428	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	244,795.81	244,795.81	244,795.81	238,972.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117727	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 69015	69015	Tabasco	Emiliano Zapata	Aguatec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,509,766.26	1,509,766.26	1,509,766.26	1,492,604.13	405,632.92	405,632.92	405,632.92	26.87	0.00	Otros	336	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117728	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67120	67120	Tabasco	Emiliano Zapata	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	205,371.91	205,371.91	205,371.91	200,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117729	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68941	68941	Tabasco	Emiliano Zapata	Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	563,816.74	563,816.74	563,816.74	557,802.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	104	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117730	Equipamiento De Pozo Profundo Numero Dos De Estación De Bombeo De Agua Potable - 108952	108952	Tabasco	Emiliano Zapata	Chablé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	289,534.60	289,534.60	289,534.60	285,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	3,700	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117731	Equipamiento Del Cárcamo De Bombeo De Aguas Residuales - 69065	69065	Tabasco	Emiliano Zapata	Chablé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	736,422.61	736,422.61	736,422.61	731,934.38	613,984.02	613,984.02	613,984.02	83.37	0.00	Otros	3,828	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117737	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Piedregal Modicuzuma Primera Sección - 29752	29752	Tabasco	Huimanguillo	Piedregal Modicuzuma 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,660.61	325,134.31	325,134.31	322,660.61	322,660.61	322,660.61	322,660.61	99.24	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117738	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelagatero Primera Sección Plataforma - 64272	64272	Tabasco	Huimanguillo	Pejelagatero o 1ra. Sección (Plataforma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	649,566.82	649,566.82	649,566.82	649,566.82	167,391.71	167,391.71	167,391.71	25.77	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117739	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col La Vencedora - 69012	69012	Tabasco	Huimanguillo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,259,816.35	2,265,699.25	2,265,699.25	2,258,718.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	200	100.00	40.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117740	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col La Vencedora - 64371	64371	Tabasco	Huimanguillo	La Vencedora	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,391.71	162,391.71	162,391.71	162,391.71	41,847.93	41,847.93	41,847.93	25.77	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117741	Construccion De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pico De Oro Primera Sección - 92752	92752	Tabasco	Huimanguillo	Pico de Oro 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	317,482.37	317,482.37	317,482.37	317,482.37	124,208.74	124,208.74	124,208.74	39.12	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201117742	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej El Puente - 29686	29686	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,992.88	321,286.59	321,286.59	320,992.88	320,992.88	320,992.88	320,992.88	99.91	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117743	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Río Seco Y Montaña Primera Sección - 28945	28945	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,751.06	321,890.26	321,890.26	321,751.06	321,751.06	321,751.06	309,048.36	99.96	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117744	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic. Genaro Vazquez Primera Sección - 92098	92098	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0.00	30.47	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117745	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Ubic. Sector La Loma En La Ra Río Seco Y Montaña Segunda - 92087	92087	Tabasco	Huimanguillo	Río Seco y Montaña 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	319,779.87	319,779.87	319,779.87	319,779.87	97,440.28	97,440.28	0.00	30.47	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117746	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tierra Colorada Segunda Sección Silbarán - 89562	89562	Tabasco	Huimanguillo	Tierra Colorada 2da. Sección (Silbarán)	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	162,012.56	163,176.50	163,176.50	162,012.56	98,600.82	98,600.82	54,345.83	60.43	0.00	Piezas	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117747	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Tres Bocas Primera Sección - 92848	92848	Tabasco	Huimanguillo	Tres Bocas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	323,550.33	323,550.33	323,550.33	323,550.33	124,208.74	124,208.74	124,208.74	38.39	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117748	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Cd La Venta - 92666	92666	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	653,168.86	653,168.86	653,168.86	653,168.86	209,930.54	209,930.54	209,930.54	32.14	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117749	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic. Col Olmeca De Cd La Venta - 68725	68725	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,156,556.59	1,162,636.19	1,162,636.19	1,156,556.59	1,156,556.59	1,156,556.59	999,795.93	99.48	0.00	Otros	100	100.00	99.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117750	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En La Col Los Naranjos Cd La Venta - 68709	68709	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,160,672.82	1,166,047.00	1,166,047.00	1,160,672.82	1,160,672.82	1,160,672.82	817,492.14	99.54	0.00	Otros	50	100.00	99.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117751	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic. Ej J N Roivrosa De Cd La Venta - 68990	68990	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	907,153.60	910,341.44	910,341.44	907,153.60	907,153.60	907,153.60	496,320.48	99.65	0.00	Otros	60	100.00	99.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117753	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 63701	63701	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	386,101.27	347,297.32	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117754	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Uno General Francisco Villa - 29764	29764	Tabasco	Huimanguillo	C-31 (General Francisco Villa)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,881,245.18	3,886,172.84	3,886,172.84	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	3,881,245.18	99.87	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117756	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Dos Licenciado Francisco Trujillo Gurria - 92550	92550	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,499,105.87	2,504,536.35	2,504,536.35	2,499,105.87	453,914.59	453,914.59	453,914.59	18.12	0.00	Otros	150	100.00	90.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117757	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Treinta Y Dos Lic Fco Trujillo Gurria - 29345	29345	Tabasco	Huimanguillo	C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurria)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	386,647.07	347,698.35	347,698.35	89.93	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117759	Mejora De Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión En El Pob C Treinta Y Cuatro Licenciado Benito Juárez García - 72455	72455	Tabasco	Huimanguillo	C-34 (Licenciado Benito Juárez García)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,281,610.75	2,288,493.84	2,288,493.84	2,281,610.75	955,622.94	955,622.94	584,192.67	41.76	0.00	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117761	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 33530	33530	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,330,045.00	2,335,261.86	2,335,261.86	2,330,045.00	918,488.06	918,488.06	918,488.06	39.33	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117762	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Ernesto Aguirre Colorado - 29285	29285	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	418,867.66	376,673.22	376,673.22	89.93	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117764	Mejora De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 67932	67932	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	3,271,871.88	3,278,475.30	3,278,475.30	3,271,871.88	2,603,506.89	2,603,506.89	763,456.58	79.41	0.00	Otros	100	100.00	80.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117765	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Pob C Cuarenta Y Uno Lic Carlos A Madrazo - 64038	64038	Tabasco	Huimanguillo	C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	418,276.37	376,238.76	100.00	0.00	Piezas	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117766	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Ostilan Segunda Sección - 73533	73533	Tabasco	Huimanguillo	Ostilan 2da Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	320,234.70	320,234.70	320,234.70	320,234.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117767	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Col Benito Juárez Primera Sección - 88966	88966	Tabasco	Huimanguillo	Benito Juárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	486,037.68	486,037.68	486,037.68	486,037.68	164,882.23	164,882.23	164,882.23	33.92	0.00	Piezas	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117768	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Col Marcelino Inorueta De La Fuente - 64147	64147	Tabasco	Huimanguillo	Marcelino Inorueta de la Fuente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	322,509.00	322,509.00	322,509.00	322,509.00	194,737.08	194,737.08	194,737.08	60.38	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117769	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Gregorio Méndez - 95718	95718	Tabasco	Huimanguillo	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117770	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Aquiles Serdán Primera Sección - 92693	92693	Tabasco	Huimanguillo	Aquiles Serdán 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	163,292.21	163,292.21	163,292.21	163,292.21	39,363.27	39,363.27	39,363.27	24.11	0.00	Piezas	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117771	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Fines En Tramos Aislados Y Obras De Drenaje Menor - 29958	29958	Tabasco	Huimanguillo	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,093,963.76	3,100,000.00	3,100,000.00	3,093,963.76	3,093,727.89	3,093,727.89	3,093,727.89	99.80	0.00	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117772	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 131371	131371	Tabasco	Jalpa de Méndez	Boquía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	1,051,730.32	1,051,730.32	525,865.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,156	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117773	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas De Diámetro En Diversas Calles - 131033	131033	Tabasco	Jalpa de Méndez	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	736,923.77	736,923.77	236,923.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,105	100.00	0.00	Financiera: proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117774	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 113357	113357	Tabasco	Jalpa de Méndez	Hermenegildo Galeana 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,571,314.60	2,571,314.60	285,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,881	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117775	Rehabilitación De Cancha Techada En Escuela Telesecundaria Carlos A Madrazo - 29995	29995	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	267,987.97	267,987.97	267,987.97	259,652.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,413	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117776	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 59340	59340	Tabasco	Jalpa de Méndez	Huapacal 2da. Sección (Punta Brava)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	2,566,667.40	2,566,667.40	283,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,750	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117777	Construcción Drenaje Pluvial Con Tubería De Pvc Serie Veinte De Ocho Pulgadas De Diámetro - 89201	89201	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquimapa (El Clavo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	364,821.46	364,821.46	164,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,433	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201117778	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas De Diámetro En Diversas Calles Colonia Bonanza - 60599	60599	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquimapa (El Clavo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	711,390.14	711,390.14	211,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,433	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB1818020111779	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 140758	140758	Tabasco	Jalpa de Méndez	Iquiuapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Urbanización	En Ejecución	2018	3,477,452.00	3,477,452.00	1,030,676.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,915	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111780	Rehabilitación De Drenaje Sanitario De Pvc Serie Veinte De Doce Pulgadas En Calle San Marcos - 29969	29969	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,921,002.77	1,921,002.77	1,921,002.77	1,903,986.20	1,540,856.19	1,540,856.19	1,531,557.92	80.21	0.00	Metros lineales	4,800	100.00	80.21	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111781	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Telescondaria Aureliano Barjau Hernandez - 30034	30034	Tabasco	Jalpa de Méndez	Mecoacán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	482,484.14	482,484.14	482,484.14	470,708.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	2,281	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111782	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 106474	106474	Tabasco	Jalpa de Méndez	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,684,888.21	2,684,888.21	2,684,888.21	2,514,569.96	2,492,865.75	2,418,613.73	2,412,494.74	90.08	0.00	Metros lineales	1,105	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111783	Construcción Aula Didáctica Tipo Regional De Seis Por Ocho Mts En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 81401	81401	Tabasco	Jalpa de Méndez	Reforma 3ra. Sección (El Guano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	414,227.15	414,227.15	414,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	474	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111784	Construcción Servicio Sanitario En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 59240	59240	Tabasco	Jalpa de Méndez	Reforma 3ra. Sección (El Guano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	498,646.37	498,646.37	498,646.37	486,454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	474	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111785	Construcción De Aula Didáctica Tipo Regional De Seis Por Ocho Mts En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 59104	59104	Tabasco	Jalpa de Méndez	Reforma 3ra. Sección (El Guano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	390,172.33	390,172.33	390,172.33	381,875.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	474	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111786	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Reinalda Taracena Hernandez - 39229	39229	Tabasco	Jalpa de Méndez	Reforma 3ra. Sección (El Guano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	476,982.77	476,982.77	476,982.77	465,709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	474	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111787	Construcción De Techumbre Con Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Rural Federal General Vicente Guerrero - 29004	29004	Tabasco	Jalpa de Méndez	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecución	2018	1,570,750.86	1,570,750.86	1,570,750.86	1,552,525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	979	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111788	Pavimentación De Camino A Base De Mezcla Asfáltica - 73757	73757	Tabasco	Jalpa de Méndez	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	4,344,085.36	100.00	0.00	Otros	775	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida debe ser metros lineales / Registro: se envía para revisión
TAB1818020111789	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Tres Pulgadas - 21030	21030	Tabasco	Jalpa de Méndez	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,505,071.17	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	2,484,082.86	100.00	0.00	Metros lineales	785	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111790	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Con Tubería De Dos Pulgadas De Diámetro - 60569	60569	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Pulpito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	479,256.11	479,256.11	179,256.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	351	100.00	0.00	Financiera: en proceso licitatorio / Fisica: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111791	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General General Luis Felipe Domínguez El Tinto - 108936	108936	Tabasco	Balancán	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2018	410,489.79	401,665.92	401,665.92	401,665.92	401,665.92	401,665.92	401,665.92	100.00	0.00	Otros	46	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111792	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General José Narciso Rovirosa La Pita - 95600	95600	Tabasco	Balancán	Misicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecución	2018	377,831.53	377,831.53	377,831.53	377,831.53	377,831.53	377,831.53	377,831.53	100.00	0.00	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111793	Rehabilitación De Camino Sacca Coschach En Tramos Alizados Del Ejido El Ramonal Fise Fism - 115321	115321	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	374,935.00	149,974.00	149,974.00	149,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	65	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1818020111795	Rehabilitación De Camino Sacca Coschach En El Ejido Francisco Villa Fise Fism - 126488	126488	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	943,665.28	384,261.08	384,261.08	384,261.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201117802	Equipamiento De Estacion De Bombeo En Carcamo Uno Ciudad De Balacan - 139692	139692	Tabasco	Balancan	Balacan	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	422,285.59	422,285.59	422,285.59	422,285.59	422,285.59	422,285.59	422,285.59	100.00	0.00	Otros	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117803	Rehabilitacion De Camino De Acceso Agricultores Primera - 137573	137573	Tabasco	Balancan	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	354,392.34	354,392.34	354,392.34	354,392.34	354,392.34	354,392.34	354,392.34	100.00	0.00	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117804	Rehabilitacion De Camino Sacacoschas En El Ejido Agricultores Del Norte Primera Fise Fism - 115261	115261	Tabasco	Balancan	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	688,166.90	275,266.76	275,266.76	275,266.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	82	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN REALIZACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117805	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En Media Y Baja Tension - 115230	115230	Tabasco	Balancan	Agricultores del Norte 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Urbanización	En Ejecucion	2018	2,050,123.18	2,048,464.34	2,048,464.34	2,048,464.34	2,048,464.34	2,048,464.34	2,048,464.34	100.00	0.00	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117807	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Apatzingan - 137689	137689	Tabasco	Balancan	Apatzingan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	9,592.62	9,592.62	9,592.62	9,592.62	9,592.62	9,592.62	9,592.62	100.00	0.00	Otros	968	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117808	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Andres Quintana Roo Arroyo Primera - 83710	83710	Tabasco	Balancan	Arroyo el Triunfo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	394,818.50	383,311.87	383,311.87	383,311.87	383,311.87	383,311.87	383,311.87	100.00	0.00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117809	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Derrilla Rivera Calvo Ej Capulin - 83357	83357	Tabasco	Balancan	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	401,470.41	400,229.44	400,229.44	400,229.44	400,229.44	400,229.44	400,229.44	100.00	0.00	Otros	57	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117810	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Centro Rural Infantil Carlos A Madrazo - 96596	96596	Tabasco	Balancan	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	299,642.14	299,275.58	299,275.58	299,275.58	299,275.58	299,275.58	299,275.58	100.00	0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117811	Rehabilitacion De Camino Saca Cosechas En El Ejido Los Cenotes Fise Fism - 115285	115285	Tabasco	Balancan	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	222,701.93	89,080.77	89,080.77	89,080.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN REALIZACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117812	Construccion De Aula Escolar En Bachillerato General Centro De Educacion Media Superior A Distancia Ejido Cenotes - 96064	96064	Tabasco	Balancan	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	406,262.23	406,252.22	406,252.22	406,252.22	406,252.22	406,252.22	406,252.22	100.00	0.00	Otros	73	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117819	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Lazaro Cardenas Del Rio Carlos Alberto Madrazo Y Cristobal Colon - 63475	63475	Tabasco	Balancan	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,200,658.11	1,875,783.67	1,875,783.67	1,875,783.67	1,875,783.67	1,875,783.67	1,875,783.67	100.00	0.00	Metros lineales	408	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117820	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Jose Maria Lara Cabrera Ej Constitucion - 96584	96584	Tabasco	Balancan	Constitucion	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	275,651.97	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	100.00	0.00	Otros	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117821	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Teresa Vera Ej Constitucion - 82758	82758	Tabasco	Balancan	Constitucion	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	401,470.41	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	388,687.27	100.00	0.00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117822	Rehabilitacion De Camino De Acceso Zacaletas - 136485	136485	Tabasco	Balancan	Zacaletas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	596,580.11	596,580.10	596,580.10	596,580.10	596,580.10	596,580.10	596,580.10	100.00	0.00	Metros lineales	135	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117823	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Veinte De Noviembre Poblado El Arenal - 83201	83201	Tabasco	Balancan	General Luis Felipe Dominguez Suarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	375,101.98	374,361.88	374,361.88	374,361.88	374,361.88	374,361.88	374,361.88	100.00	0.00	Otros	145	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117824	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Arenal - 75016	75016	Tabasco	Balancan	General Luis Felipe Dominguez Suarez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	20,396,443.71	19,896,606.49	19,896,606.49	19,896,606.49	19,896,606.49	19,896,606.49	19,896,606.49	100.00	0.00	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201117825	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla El Faustino - 95737	95737	Tabasco	Balancán	El Faustino	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2018	405,266.00	383,952.14	383,952.14	383,952.14	383,952.14	383,952.14	383,952.14	100.00	0.00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117826	Rehabilitacion De Camino De Acceso Diaz Ordaz - 137438	137438	Tabasco	Balancán	Licenciado Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	247,733.68	247,733.68	247,733.68	247,733.68	247,733.68	247,733.68	247,733.68	100.00	0.00	Metros lineales	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117827	Rehabilitacion De Camino Saca Coscachas En El Ejido El Chamizal Fise Fism - 127861	127861	Tabasco	Balancán	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	540,652.63	220,725.52	220,725.52	220,725.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN REALIZACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117829	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Rural Federal Jose Maria Morelos Y Pavon Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla - 95411	95411	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2018	394,818.50	368,592.94	368,592.94	368,592.94	368,592.94	368,592.94	368,592.94	100.00	0.00	Otros	62	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117830	Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable Ej Niños Héroes - 102363	102363	Tabasco	Tenosique	Niños Héroes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	37,930.84	37,930.84	37,930.84	37,930.84	37,930.84	37,930.84	37,930.84	100.00	0.00	Otros	155	100.00	100.00	Financiera: . / Física: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS	
TAB18180201117831	Mantenimiento De Camino De Terraceria Del Cruzero Del Ej Santa Cruz A El Ej El Pedregal - 105906	105906	Tabasco	Tenosique	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	6,091,009.62	6,091,009.62	6,091,009.62	5,971,578.41	5,793,946.63	5,793,946.63	4,241,544.43	95.12	0.00	Otros	162	100.00	100.00	Financiera: . / Física: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS	
TAB18180201117832	Construccion De Pisos De Concreto Armado Pob Rancho Grande - 92672	92672	Tabasco	Tenosique	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	19,181.71	19,181.71	19,181.71	18,649.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS	
TAB18180201117845	Mecanización De Tierra Chichicapa - 120198	120198	Tabasco	Comcalcalco	Chichicapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117846	Mecanización De Tierra Emiliano Zapata Primera - 101919	101919	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	0.00	Otros	72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117847	Construccion De Puente Mixto Emiliano Zapata Primera - 101933	101933	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,123,427.73	2,123,427.73	0.00	2,121,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117848	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Primera Seccion - 15037	15037	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,758.18	1,109,278.99	1,109,278.99	1,109,278.99	1,109,278.99	1,109,278.99	1,109,278.99	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117849	Mejoramiento De Vivienda Emiliano Zapata Primera Seccion - 15030	15030	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117850	Mecanización De Tierra Madero Primera - 120214	120214	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117851	Mejoramiento De Vivienda Francisco I Madero Primera Sección - 10425	10425	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,924.07	1,129,924.07	1,129,924.07	1,129,924.07	1,129,924.07	1,129,924.07	1,129,924.07	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117852	Mejoramiento De Vivienda Francisco I Madero Primera Sección - 10400	10400	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,647.04	507,647.04	507,647.04	507,647.04	507,647.04	507,647.04	507,647.04	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117853	Construcción De Pozo Profundo - 120308	120308	Tabasco	Comcalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201117854	Mecanización De Tierra Francisco I Madero Segunda - 101889	101889	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	100.00	0.00	Otros		140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117855	Mejoramiento De Vivienda Francisco I Madero Segunda Sección - 10470	10470	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,692.67	1,126,755.67	1,126,755.67	1,126,755.67	1,126,755.67	1,126,755.67	1,126,755.67	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117856	Mejoramiento De Vivienda Francisco Y Madero Segunda Sección - 10454	10454	Tabasco	Comalcalco	Francisco I. Madero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,543.09	507,370.87	507,370.87	507,370.87	507,370.87	507,370.87	507,370.87	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117857	Mecanización De Tierras Gregorio Méndez Primera Sección - 96396	96396	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117858	Mecanización Agrícola Gregorio Méndez Segunda - 96416	96416	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	0.00	Otros		28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117859	Techoado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Juan Escuela Gregorio Méndez Tercera - 101954	101954	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	572,521.80	572,521.80	388,340.10	570,427.24	388,340.10	388,340.10	388,340.10	67.83	0.00	Metros Cuadrados		80	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117860	Mecanización De Tierras Gregorio Méndez Tercera Sección - 96421	96421	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117861	Mejoramiento De Vivienda Gregorio Méndez Tercera Sección - 10225	10225	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,424.49	1,108,386.82	1,108,386.82	1,108,386.82	1,108,386.82	1,108,386.82	1,108,386.82	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117862	Mejoramiento De Vivienda Gregorio Méndez Tercera Sección - 10208	10208	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,422.58	507,422.59	507,422.59	507,422.59	507,422.59	507,422.59	507,422.59	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117863	Mecanización De Tierra Guayo Primera - 101891	101891	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00	0.00	Otros		56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117864	Construcción De Desayunador Y Cocina Primaria Escuela Primaria Narciso Mendoza Guayo Primera - 101965	101965	Tabasco	Comalcalco	Guayo 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	363,706.54	363,706.54	66,676.59	362,577.12	66,676.59	66,676.59	66,676.59	18.33	0.00	Metros Cuadrados		40	100.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117870	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suárez Tierra Colorado III Etapa Sector Piyasur Fase Nue - 94538	94538	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	5,530,504.64	5,530,504.64	3,318,302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		2,162	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro:
TAB18180201117871	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suárez Tierra Colorado III Etapa Sector Piyasur Fase Die - 94568	94568	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,991,446.97	4,991,446.97	2,994,868.18	4,841,505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1,842	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Física: / Registro:
TAB18180201117872	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Colonia José María Pino Suárez Tierra Colorado III Etapa Sector Piyasur Fase Och - 87623	87623	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,780,979.48	2,780,979.48	1,668,587.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		2,162	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117873	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Miguel Hidalgo Etapa Tres - 54819	54819	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,536,669.42	2,536,669.42	1,522,001.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1,308	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Física: / Registro:
TAB18180201117874	Suministro De Estufas Ecológicas - 24717	24717	Tabasco	Cunduacán	Ceiba 1ra. Sección (Jahuactal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201117875	Suministro De Estufas Ecologicas - 24694	24694	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117876	Suministro De Estufas Ecologicas - 24705	24705	Tabasco	Cunduacán	Cumuapa 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117877	Suministro De Estufas Ecologicas - 24699	24699	Tabasco	Cunduacán	Cumuapa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117878	Suministro De Estufas Ecologicas - 24936	24936	Tabasco	Cunduacán	La Chonita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	124,000.00	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117879	Rehabilitación De Puente Tubular - 41371	41371	Tabasco	Cunduacán	Dos Ceibas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	250,000.00	244,022.92	244,022.92	244,022.92	157,521.68	157,521.68	157,521.68	64.55	0.00	Otros	1,314	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117880	Suministro De Estufas Ecologicas - 24726	24726	Tabasco	Cunduacán	Dos Ceibas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117926	Construcción De Pavimento Hidraulico En Calle Puerto Escondido En La Villa Tamulté De Las Sabanas - 81657	81657	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,048,702.76	1,048,702.76	629,221.65	1,045,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8,824	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117927	Mecanización De Tierra Hermenegildo Galeana - 101895	101895	Tabasco	Comalcalco	Hermenegildo Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117928	Mecanización De Tierra Ignacio Gutiérrez Gomez - 101897	101897	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Gutiérrez Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100.00	0.00	Otros	64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117929	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Rosario Maria Gutiérrez Eskildsen Zaragoza Primera - 101960	101960	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educacion	En Ejecucion	2018	423,616.57	423,616.57	64,068.43	422,558.18	94,383.01	94,383.01	94,383.01	22.28	0.00	Metros Cuadrados	50	100.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117930	Mecanización De Tierra Ignacio Zaragoza Primera Seccion - 96441	96441	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100.00	0.00	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117931	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Primera Sección - 15075	15075	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,758.18	1,267,516.49	1,267,516.49	1,267,516.49	1,267,516.49	1,267,516.49	1,267,516.49	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117932	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Primera Sección - 15067	15067	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117933	Mecanización De Tierra Ignacio Zaragoza Segunda Seccion - 96446	96446	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201117934	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Segunda Sección - 15088	15088	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,758.18	965,576.52	965,576.52	965,576.52	965,576.52	965,576.52	965,576.52	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117935	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Segunda Sección - 15084	15084	Tabasco	Comalcalco	Ignacio Zaragoza 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201117936	Construcción De Puente De Cajon Independencia Primera - 101938	101938	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	655,451.60	694,000.93	416,400.56	694,000.93	616,568.82	616,568.82	185,650.85	88.84	0.00	Otros	80	100.00	85.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117937	Mejoramiento De Vivienda Independencia Primera - 14877	14877	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,412.76	1,105,163.48	1,105,163.48	1,105,163.48	1,105,163.48	1,105,163.48	1,105,163.48	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117938	Mejoramiento De Vivienda Independencia Primera - 14872	14872	Tabasco	Comalcalco	Independencia 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117939	Mecanización De Tierra Independencia Segunda - 120153	120153	Tabasco	Comalcalco	Independencia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117940	Mejoramiento De Vivienda Independencia Segunda - 14882	14882	Tabasco	Comalcalco	Independencia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	507,417.32	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117941	Mejoramiento De Vivienda Independencia Segunda Sección - 14934	14934	Tabasco	Comalcalco	Independencia 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,412.76	1,050,916.79	1,050,916.79	1,050,916.79	1,050,916.79	1,050,916.79	1,050,916.79	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117942	Mecanización De Tierra Jesus Carranza - 120157	120157	Tabasco	Comalcalco	Jesus Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117943	Mecanización De Tierrapinosuarez Primera - 120220	120220	Tabasco	Comalcalco	Jose Maria Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117944	Rehabilitación De Techado En Area De Impartición De Educación Física Telesecundaria - 101964	101964	Tabasco	Comalcalco	Jose Maria Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	325,170.85	325,732.73	0.00	325,170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201117945	Mecanización De Tierra Pinosuarez Segunda - 120223	120223	Tabasco	Comalcalco	Jose Maria Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117946	Construcción De Puente Mixto Pinosuarez Segunda Sección - 101934	101934	Tabasco	Comalcalco	Jose Maria Pino Suárez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,204,392.32	2,204,392.32	900,718.68	2,200,387.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	100	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201117947	Mecanización De Tierra Lagartera - 120120	120120	Tabasco	Comalcalco	Lagartera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	100.00	0.00	Otros	118	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117948	Mecanización De Tierra Leon Zarate Primera - 120228	120228	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117949	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Primera Sección - 12925	12925	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,072,724.44	1,052,941.61	1,052,941.61	1,052,941.61	1,052,941.61	1,052,941.61	1,052,941.61	100.00	0.00	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117950	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Primera Sección - 12920	12920	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	481,948.66	481,948.66	481,948.66	481,948.66	481,948.66	481,948.66	481,948.66	100.00	0.00	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:	
TAB18180201117951	Mecanización De Tierra Miguel Hidalgo - 120236	120236	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	100.00	0.00	Otros	54	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201117952	Construccion De Pavimento Asfáltico En Frio Deportiva Miguel Hidalgo - 101925	101925	Tabasco	Comalcalco	Miguel Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,085,576.29	1,171,476.97	1,085,576.29	1,169,531.09	1,085,576.29	1,085,576.29	1,085,576.29	92.67	0.00	Metros Cuadrados	120	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117953	Mecanización De Tierra Norte Primera Sección - 120165	120165	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (San Julián)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117954	Mecanización De Tierra Norte Segunda - 120171	120171	Tabasco	Comalcalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	0.00	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117955	Mejoramiento De Vivienda Norte Segunda Sección - 14960	14960	Tabasco	Comalcalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,706.41	639,329.12	639,329.12	639,329.12	639,329.12	639,329.12	639,329.12	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117956	Mejoramiento De Vivienda Norte Segunda Sección - 14956	14956	Tabasco	Comalcalco	Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,708.67	253,708.67	253,708.67	253,708.67	253,708.67	253,708.67	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117957	Mecanización De Tierra Occidente Primera - 120129	120129	Tabasco	Comalcalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117958	Mejoramiento De Vivienda Occidente Primera Sección - 15114	15114	Tabasco	Comalcalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,529.96	253,529.96	253,529.96	253,529.96	253,529.96	253,529.96	253,529.96	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117959	Mejoramiento De Vivienda Occidente Primera Sección - 15127	15127	Tabasco	Comalcalco	Occidente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,308.62	550,027.61	550,027.61	550,027.61	550,027.61	550,027.61	550,027.61	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117960	Mecanización De Tierra Occidente Segunda - 120138	120138	Tabasco	Comalcalco	Occidente 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	0.00	Otros	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117961	Mecanización De Tierra Oriente Primera - 120264	120264	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117962	Rehabilitación Electromecanica Y Civil De Pozo Profundo Oriente Primera - 112147	112147	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	556,958.73	558,192.97	0.00	556,958.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117963	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc La Privada - 13886	13886	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,520.95	565,627.69	0.00	564,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117964	Mejoramiento De Vivienda Oriente Primera Secc La Privada - 13882	13882	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,625.36	253,625.36	0.00	253,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117965	Mejoramiento De Vivienda Oriente Segunda Seccion - 13815	13815	Tabasco	Comalcalco	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,129,804.91	1,129,804.91	1,129,804.91	1,129,804.91	1,129,804.91	1,129,804.91	1,129,804.91	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117966	Mejoramiento De Vivienda Oriente Segunda Seccion - 13808	13808	Tabasco	Comalcalco	Oriente 2da. Sección (San Cayetano)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	507,593.51	507,593.51	507,593.51	507,593.51	507,593.51	507,593.51	507,593.51	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117967	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera - 112345	112345	Tabasco	Comalcalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	54,017.07	55,222.99	33,133.79	54,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201117968	Mejoramiento De Vivienda Oriente Tercera - 112322	112322	Tabasco	Comacalco	Oriente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	34,535.50	34,535.50	20,721.30	34,535.50	34,535.50	34,535.50	0.00	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117969	Mejoramiento De Vivienda Oriente Cuarta Sección - 13039	13039	Tabasco	Comacalco	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,164.72	847,164.08	847,164.08	847,164.08	847,164.08	847,164.08	847,164.08	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117970	Mejoramiento De Vivienda Oriente Cuarta Sección - 13035	13035	Tabasco	Comacalco	Oriente 4ta. Sección (Tripa Ciega)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117971	Mejoramiento De Vivienda Oriente Quinta Sección - 13829	13829	Tabasco	Comacalco	Oriente 5ta. Sección (La Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,164.72	847,098.05	847,098.05	847,098.05	847,098.05	847,098.05	847,098.05	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117972	Mejoramiento De Vivienda Oriente Quinta Sección - 13822	13822	Tabasco	Comacalco	Oriente 5ta. Sección (La Candelaria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	380,610.23	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117973	Mecanización De Tierra Paso De Cupulco - 120175	120175	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	46,200.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	100.00	0.00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117974	Construcción De Pases De Agua En Diversas Comunidades Paso De Cupulco - 99716	99716	Tabasco	Comacalco	Paso de Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	143,580.00	143,580.00	86,148.27	143,580.00	37,920.51	37,920.51	37,920.51	26.41	0.00	Metros lineales	20	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201117975	Mecanización De Tierra Palastal Primera - 120237	120237	Tabasco	Comacalco	Palastal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	12,600.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117976	Mecanización De Tierra Progreso Tular Primera - 120242	120242	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	35,700.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00	0.00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117977	Construcción De Barda Perimetral De Telesecundaria Sor Juana Ines De La Cruz Progreso Tular Primera Sección - 101966	101966	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	654,212.60	656,935.74	394,161.44	654,212.60	425,473.07	425,473.07	0.00	64.77	0.00	Metros lineales	80	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117978	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Primera Sección - 8743	8743	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,324.73	1,131,128.25	0.00	1,129,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117979	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Primera Sección - 8733	8733	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,377.78	507,377.78	0.00	507,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117980	Mecanización De Tierra Progreso Tular Segunda - 120246	120246	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201117981	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Segunda Sección - 8755	8755	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,324.73	1,131,128.25	0.00	1,129,324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117982	Mejoramiento De Vivienda Progreso Tular Segunda Sección - 8746	8746	Tabasco	Comacalco	Progreso Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,377.78	507,377.78	0.00	507,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201117983	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Primera Sección - 12947	12947	Tabasco	Comacalco	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,411,890.24	1,394,787.10	1,394,787.10	1,394,787.10	1,394,787.10	1,394,787.10	1,394,787.10	0.00	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201117984	Mejoramiento De Vivienda Reyes Hernandez Primera Sección - 12939	12939	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	634,327.50	634,327.50	634,327.50	634,327.50	634,327.50	634,327.50	0.00	100.00	0.00	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117985	Mecanización De Tierra Reyes Hernandez Segunda Sección - 96453	96453	Tabasco	Comalcalco	Reyes Hernández 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117986	Mecanización De Tierra Sargento Primera - 120272	120272	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	100.00	0.00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117987	Mecanización De Tierra Sargento Lopez Segunda - 120277	120277	Tabasco	Comalcalco	Sargento López 2da. Sección (El Chuzo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117988	Mejoramiento De Vivienda Sur Quinta Sección - 12985	12985	Tabasco	Comalcalco	Sur 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,608.73	845,732.44	845,732.44	845,732.44	845,732.44	845,732.44	845,732.44	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117989	Mejoramiento De Vivienda Sur Quinta Sección - 12972	12972	Tabasco	Comalcalco	Sur 5ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117990	Mecanización De Tierra Sur Primera - 120291	120291	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117991	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Sección Ejido Morelos - 13011	13011	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,405.81	565,679.43	0.00	564,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117992	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Sección Ejido Morelos - 13008	13008	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,573.62	253,573.62	0.00	253,573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117993	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Sección - 13006	13006	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,811.59	1,131,358.79	0.00	1,128,811.59	1,119,774.48	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117994	Mejoramiento De Vivienda Sur Primera Sección - 13001	13001	Tabasco	Comalcalco	Sur 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,147.24	507,147.24	0.00	507,147.24	507,147.24	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	40	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117995	Mecanización De Tierra Sur Segunda - 120298	120298	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117996	Mejoramiento De Vivienda Sur Segunda Sección - 12965	12965	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,608.73	834,228.23	834,228.23	834,228.23	834,228.23	834,228.23	834,228.23	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117997	Mejoramiento De Vivienda Sur Segunda Sección - 12959	12959	Tabasco	Comalcalco	Sur 2da. Sección (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201117998	Mecanización De Tierra Sur Cuarta - 120304	120304	Tabasco	Comalcalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201117999	Pavimentación Asfáltica En Ejido Sur Cuarta Sección - 90152	90152	Tabasco	Comalcalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,672,129.95	2,673,670.90	1,016,295.57	2,672,129.95	2,601,537.64	2,601,537.64	1,016,295.57	97.30	0.00	Metros Cuadrados	480	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118000	Mejoramiento De Vivienda Ejido Sur Cuarta Sección - 13029	13029	Tabasco	Comacalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,405.81	565,679.43	0.00	564,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118001	Mejoramiento De Vivienda Ejido Sur Cuarta Sección - 13022	13022	Tabasco	Comacalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,573.62	253,573.62	0.00	253,573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118002	Mejoramiento De Vivienda Sur Cuarta Sección - 13019	13019	Tabasco	Comacalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,405.81	565,679.43	0.00	564,405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118003	Mejoramiento De Vivienda Sur Cuarta Sección - 13016	13016	Tabasco	Comacalco	Sur 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,576.62	253,573.62	0.00	253,573.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118004	Mecanización De Tierra Tecoluitilla - 120211	120211	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	100.00	0.00	Otros	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118005	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Francisco Javier Mina Agua - 112566	112566	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	221,493.02	221,493.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro:	
TAB18180201118006	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Tecoluitilla Drenaje - 101977	101977	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	526,000.00	747,493.05	448,495.83	745,508.84	258,421.47	258,421.47	0.00	34.57	0.00	Metros lineales	160	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118007	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Francisco Javier Mina - 99806	99806	Tabasco	Comacalco	Tecoluitilla	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	4,559,736.92	4,559,736.92	2,735,842.15	4,559,736.92	1,550,310.55	1,550,310.55	0.00	34.00	0.00	Metros Cuadrados	114	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118008	Mecanización De Tierra Transito Tular - 120251	120251	Tabasco	Comacalco	Transito Tular	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	100.00	0.00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118009	Mecanización De Tierra Zapotal Primera - 120306	120306	Tabasco	Comacalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118010	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Primera Sección - 10191	10191	Tabasco	Comacalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	563,748.19	565,974.88	0.00	563,748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118011	Mejoramiento De Vivienda Zapotal Primera Sección - 10175	10175	Tabasco	Comacalco	Zapotal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,278.17	253,278.17	0.00	253,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118012	Mecanización De Tierra Zapotal Segunda - 120148	120148	Tabasco	Comacalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	100.00	0.00	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118013	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Telesecundaria Adolfo Pulido Pulido Zapotal Segunda - 101956	101956	Tabasco	Comacalco	Zapotal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	508,409.46	531,886.85	303,774.90	531,886.85	303,774.90	303,774.90	303,774.90	57.11	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118014	Mecanización De Tierra Aldama Tercera - 101864	101864	Tabasco	Comacalco	Aldama 3ra. Sección (Huapacalillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118015	Mejoramiento De Vivienda Aldama Tercera Huapacalillo - 11507	11507	Tabasco	Comacalco	Aldama 3ra. Sección (Huapacalillo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,246.43	830,677.34	830,677.34	830,677.34	830,677.34	830,677.34	830,677.34	830,677.34	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201118016	Mejoramiento De Vivienda Aldama Tercera Huapacalito - 11505	11505	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 3ra. Sección (Huapacalito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,197.67	380,197.67	380,197.67	380,197.67	380,197.67	380,197.67	380,197.67	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118017	Mecanización De Tierra Aldama Cuarta - 101874	101874	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118018	Ampliación De Red Elctrica En Media Y Baja Tension En Aldama Cuarta - 101927	101927	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,736,876.77	2,736,876.77	1,642,126.06	2,735,355.34	1,529,848.46	1,529,848.46	468,396.52	55.90	0.00	Otros	120	100.00	50.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118019	Mejoramiento De Vivienda Aldama Cuarta El Naranjito - 10527	10527	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,273.84	833,826.14	833,826.14	833,826.14	833,826.14	833,826.14	833,826.14	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118020	Mejoramiento De Vivienda Aldama Cuarta El Naranjito - 10520	10520	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 4ta. Sección (El Naranjito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,659.26	380,659.26	380,659.26	380,659.26	380,659.26	380,659.26	380,659.26	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118021	Mecanización De Tierra Arroyo Hondo Segunda - 101909	101909	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	69,300.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	100.00	0.00	Otros	132	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118022	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica Y Barda Perimetral Del Jn Guadalupe Gomez Marquez Arroyo Hondo Segunda - 101948	101948	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	245,607.78	247,837.37	0.00	245,607.78	141,198.85	141,198.85	0.00	56.97	0.00	Metros lineales	30	100.00	50.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118023	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica Y Barda Perimetral Del Jn Guadalupe Gomez Marquez Arroyo Hondo Segunda - 101946	101946	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	486,000.00	486,000.00	0.00	486,000.00	401,871.00	401,871.00	0.00	82.69	0.00	Metros Cuadrados	30	100.00	80.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118024	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Segunda Sección - 12714	12714	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,328.54	1,105,363.73	1,105,363.73	1,105,363.73	1,105,363.73	1,105,363.73	1,105,363.73	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118025	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Segunda Sección - 12711	12711	Tabasco	Comcalcalco	Arroyo Hondo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118026	Mecanización De Tierra Carlos Greene Tercera - 101914	101914	Tabasco	Comcalcalco	Carlos Greene 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00	0.00	Otros	56	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118027	Mecanización De Tierra Sur Aldama - 101887	101887	Tabasco	Comcalcalco	Sur Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	100.00	0.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118028	Mecanización De Tierra Emiliano Zapata Segunda - 101920	101920	Tabasco	Comcalcalco	Emiliano Zapata 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	100.00	0.00	Otros	44	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118029	Mecanización De Tierra Francisco Trujillo Gurria - 120253	120253	Tabasco	Comcalcalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118030	Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Telesecundaria Alda Lazaro Collado Francisco Trujillo Gurria - 101953	101953	Tabasco	Comcalcalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	564,907.08	569,978.87	222,275.62	563,639.84	222,275.62	222,275.62	222,275.62	39.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	35.00	Financiera : / Física : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118031	Construcción De Pases De Agua En Diversas Localidades Trujillo Gurria - 99759	99759	Tabasco	Comcalcalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	143,580.92	143,580.92	86,148.28	142,770.24	37,920.50	37,920.50	37,920.50	26.41	0.00	Metros lineales	20	100.00	25.00	Financiera : / Física : / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201118032	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria Paso Nuevo - 13905	13905	Tabasco	Comacalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,520.95	626,374.64	0.00	564,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118033	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria Paso Nuevo - 13899	13899	Tabasco	Comacalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,625.36	253,625.36	0.00	253,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118034	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria - 13894	13894	Tabasco	Comacalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,520.95	565,627.69	0.00	564,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118035	Mejoramiento De Vivienda Francisco Trujillo Gurria - 13888	13888	Tabasco	Comacalco	Francisco Trujillo Gurria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,625.36	253,625.36	0.00	253,625.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118036	Mecanización De Tierra Guayo Segunda - 101893	101893	Tabasco	Comacalco	Guayo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118037	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Tercera - 8880	8880	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	507,373.01	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118038	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Tercera - 8800	8800	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,314.11	1,102,701.74	1,102,701.74	1,102,701.74	1,102,701.74	1,102,701.74	1,102,701.74	1,102,701.74	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118039	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Cuarta - 9730	9730	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 4ta. Sección (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	845,622.26	828,611.79	828,611.79	828,611.79	828,611.79	828,611.79	828,611.79	828,611.79	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118040	Mejoramiento De Vivienda Ignacio Zaragoza Cuarta - 9713	9713	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 4ta. Sección (San Andrés)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118041	Mecanización De Tierra Lazaro Cardenas Segunda - 101898	101898	Tabasco	Comacalco	Lázaro Cardenas 2da. Sección (El Retiro)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118042	Mecanización De Tierra Occidente Tercera - 120142	120142	Tabasco	Comacalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118043	Revestimiento De Caminos - 81841	81841	Tabasco	Comacalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	779,065.96	779,065.96	467,439.58	777,786.40	777,786.40	777,786.40	777,786.40	0.00	99.84	0.00	Otros	240	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118044	Mejoramiento De Vivienda Occidente Tercera Sección - 15142	15142	Tabasco	Comacalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,201.21	1,127,288.97	1,127,288.97	1,127,288.97	1,127,288.97	1,127,288.97	1,127,288.97	1,127,288.97	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118045	Mejoramiento De Vivienda Occidente Tercera Sección - 15137	15137	Tabasco	Comacalco	Occidente 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	507,322.28	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118046	Mecanización De Tierra Palastal Segunda - 120239	120239	Tabasco	Comacalco	Palastal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00	0.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118047	Mejoramiento De Vivienda Palastal Segunda Sección - 15109	15109	Tabasco	Comacalco	Palastal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,758.18	1,113,549.25	1,113,549.25	1,113,549.25	1,113,549.25	1,113,549.25	1,113,549.25	0.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201118048	Mejoramiento De Vivienda Palastal Segunda Sección - 15103	15103	Tabasco	Comalcalco	Palastal 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	507,572.52	0.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118049	Mejoramiento De Vivienda Palastal Tercera Sección - 9702	9702	Tabasco	Comalcalco	Palastal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	845,622.26	830,625.93	830,625.93	830,625.93	830,625.93	830,625.93	830,625.93	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118050	Mejoramiento De Vivienda Palastal Tercera Sección - 9693	9693	Tabasco	Comalcalco	Palastal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	379,917.25	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118051	Mecanización De Tierra Sargento Lopez Tercera - 120285	120285	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 3ra. Sección (San Jorge)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118052	Mecanización De Tierra Sargento Lopez Cuarta - 120286	120286	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118053	Construcción De Puente Mixto Sargento Lopez Cuarta - 101937	101937	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	2,057,666.90	2,057,666.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro:	
TAB18180201118054	Mejoramiento De Vivienda Sargento Lopez Cuarta Sección - 12995	12995	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,608.73	848,519.10	848,519.10	848,519.10	848,519.10	848,519.10	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118055	Mejoramiento De Vivienda Sargento Lopez Cuarta Sección - 12990	12990	Tabasco	Comalcalco	Sargento Lopez 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	380,360.44	0.00	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118056	Mecanización De Tierra Oriente Sexta - 120269	120269	Tabasco	Comalcalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	100.00	0.00	Otros	26	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118057	Mecanización De Tierra Usipi - 120190	120190	Tabasco	Comalcalco	Usipi	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118058	Construcción De Techo En Area De Impartición De Educación Física Y Barda Perimetral Del Jn Miguel Hidalgo Novillero - 120318	120318	Tabasco	Comalcalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	286,610.83	286,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: / Registro:	
TAB18180201118059	Mecanización De Tierra Novillero - 120174	120174	Tabasco	Comalcalco	Novillero 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118060	Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo - 14994	14994	Tabasco	Comalcalco	San Fernando (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,706.41	565,544.38	0.00	564,706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118061	Mejoramiento De Vivienda Pueblo Nuevo - 14982	14982	Tabasco	Comalcalco	San Fernando (Pueblo Nuevo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,708.67	253,708.67	0.00	253,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118062	Mejoramiento De Vivienda Independencia Tercera - 14952	14952	Tabasco	Comalcalco	Independencia 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	903,530.19	902,388.40	902,388.40	902,388.40	902,388.40	902,388.40	902,388.40	0.00	100.00	0.00	Vivienda	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118063	Mejoramiento De Vivienda Independencia Tercera - 14941	14941	Tabasco	Comalcalco	Independencia 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	405,933.86	405,933.86	405,933.86	405,933.86	405,933.86	405,933.86	405,933.86	0.00	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180201118064	Mejoramiento De Vivienda Ejido Santa Lucia - 14798	14798	Tabasco	Comacalco	Santa Lucia Chichicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,684.99	565,553.99	565,553.99	565,553.99	565,553.99	565,553.99	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118065	Mejoramiento De Vivienda Ejido Santa Lucia - 14791	14791	Tabasco	Comacalco	Santa Lucia Chichicapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	0.00	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118066	Mejoramiento De Vivienda Santo Domingo - 14818	14818	Tabasco	Comacalco	Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,027.52	848,330.95	0.00	847,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118067	Mejoramiento De Vivienda Santo Domingo - 14809	14809	Tabasco	Comacalco	Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,548.59	380,548.59	0.00	380,548.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118068	Mecanización De Tierra Arena Sexta - 101882	101882	Tabasco	Comacalco	Arena 6ta. Sección (La Bolsa)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00	0.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118069	Mecanización De Tierra Carlos Greene Cuarta - 101916	101916	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118070	Construcción De Techado En Area De Impartición De Educación Fisica Y Barda Perimetral Del Jn Nicolas Bravo Carlos Greene Cuarta - 101951	101951	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	130,443.07	131,483.11	0.00	130,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	24	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118071	Techado En Area De Impartición De Educación Fisica Y Barda Perimetral En El J N Nicolas Bravo Carlos Greene Cuarta - 101949	101949	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	486,000.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118072	Mejoramiento De Vivienda Carlos Greene Cuarta Sección - 15057	15057	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,318.63	827,807.64	827,807.64	827,807.64	827,807.64	827,807.64	827,807.64	827,807.64	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:
TAB18180201118073	Mejoramiento De Vivienda Carlos Greene Cuarta Sección - 15050	15050	Tabasco	Comacalco	Carlos Greene 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,679.39	380,679.39	380,679.39	380,679.39	380,679.39	380,679.39	380,679.39	100.00	0.00	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118074	Mecanización De Tierra Guatemalan - 120256	120256	Tabasco	Comacalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118075	Mejoramiento De Vivienda Guatemalan - 15012	15012	Tabasco	Comacalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,326.44	549,430.80	549,430.80	549,430.80	549,430.80	549,430.80	549,430.80	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118076	Mejoramiento De Vivienda Guatemalan - 15003	15003	Tabasco	Comacalco	Guatemalan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	253,537.97	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118077	Mecanización De Tierra Occidente Cuarta - 120262	120262	Tabasco	Comacalco	Occidente 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	100.00	0.00	Otros	34	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118078	Techado En Area De Impartición De Educación Fisica En La Primaria Carlos Fernandez Lopez Ejido Buena Vista - 101958	101958	Tabasco	Comacalco	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	505,102.27	505,102.27	109,212.04	503,992.95	109,212.04	109,212.04	109,212.04	21.62	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	20.00	Financiera : / Fisica : / Registro:	
TAB18180201118079	Mejoramiento De Vivienda Norte Primera Buena Vista - 14972	14972	Tabasco	Comacalco	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	564,706.41	565,544.38	0.00	564,706.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera : / Fisica : / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118080	Mejoramiento De Vivienda Norte Primera Buena Vista - 14969	14969	Tabasco	Comalcalco	Norte 1ra. Sección (Buena Vista)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,708.67	253,708.67	0.00	253,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
TAB18180201118081	Mecanización De Tierra Potrerillo - 120185	120185	Tabasco	Comalcalco	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118082	Mejoramiento De Vivienda Tio Moncho - 9676	9676	Tabasco	Comalcalco	Tio Moncho (Uranía Franyutti de Vázquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	282,328.58	282,783.25	169,669.95	282,328.58	275,677.10	275,677.10		0.00	97.49	0.00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118083	Mejoramiento De Vivienda Tio Moncho - 9653	9653	Tabasco	Comalcalco	Tio Moncho (Uranía Franyutti de Vázquez)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	126,843.27	126,843.27	76,105.96	126,843.27	126,843.27	126,843.27		0.00	100.00	0.00	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118084	Mecanización De Tierras Gregorio Méndez Cuarta Sección - 96431	96431	Tabasco	Comalcalco	Gregorio Méndez 4ta. Sección (El Santiago)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118085	Mecanización De Tierra Leon Zarate Segunda - 120233	120233	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	0.00	Otros	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118086	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Segunda Sección - 12934	12934	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	55,664.67	53,715.90	53,715.90	53,715.90	53,715.90	53,715.90	53,715.90	53,715.90	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118087	Mejoramiento De Vivienda Leon Zarate Segunda Sección - 12930	12930	Tabasco	Comalcalco	Leon Zarate 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	25,008.76	25,008.76	25,008.76	25,008.76	25,008.76	25,008.76	25,008.76	25,008.76	100.00	0.00	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118088	Mejoramiento De Vivienda Ejido El Angel - 14785	14785	Tabasco	Comalcalco	El Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,684.99	580,538.13	580,538.13	580,538.13	580,538.13	580,538.13	580,538.13	580,538.13	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118089	Mejoramiento De Vivienda Ejido El Angel - 14782	14782	Tabasco	Comalcalco	El Angel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	253,699.06	100.00	0.00	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118090	Suministro De Estufas Ecologicas - 24947	24947	Tabasco	Cunduacán	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	124,000.00	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118091	Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Francisco Magaña Izquierdo - 23521	23521	Tabasco	Cunduacán	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	1,418,406.60	1,455,194.42	1,455,194.42	1,455,194.42	1,455,194.42	1,455,194.42	1,455,194.42	1,455,194.42	100.00	0.00	Otros	972	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118092	Suministro De Estufas Ecologicas - 24732	24732	Tabasco	Cunduacán	Gregorio Méndez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118093	Construccion De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Lic Benito Juarez - 23752	23752	Tabasco	Cunduacán	Huacapa y Amestoy	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	1,440,435.94	1,475,877.73	1,475,877.73	1,475,877.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,146	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA NO INICIADA. PERO MIGRADA DE LAS MIDS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118094	Suministro De Estufas Ecologicas - 24849	24849	Tabasco	Cunduacán	Huapacal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00								0.00	Piezas	90	100.00		Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118095	Construccion De Domo En Escuela Primaria Federal Melchor O Campo - 23720	23720	Tabasco	Cunduacán	Huimango 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	2,050,795.17	2,244,645.43	2,244,645.43	2,244,645.43	746,813.48	746,813.48	746,813.48	33.27	0.00	Otros	984	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118096	Suministro De Estufas Ecologicas - 24836	24836	Tabasco	Cunduacán	Huimango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118097	Suministro De Estufas Ecologicas - 24832	24832	Tabasco	Cunduacán	Huimango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118098	Construccion De Domo En Escuela Primaria Manuel Sanchez Marmol - 23699	23699	Tabasco	Cunduacán	Huimango	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	1,129,253.28	1,175,538.71	1,175,538.71	1,175,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		4,158	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: AUN NO SE HA PAGADO ESTIMACION ALGUNA POR ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118099	Suministro De Estufas Ecologicas - 24611	24611	Tabasco	Cunduacán	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118100	Suministro De Estufas Ecologicas - 24674	24674	Tabasco	Cunduacán	Laguna de Cucuyulapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas		60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118101	Construccion De Domo En Escuela Primaria Beltrario Dominguez - 23798	23798	Tabasco	Cunduacán	La Lucha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	937,091.19	942,875.23	942,875.23	942,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		1,989	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118103	Construccion De Cocina Desayunador En Jardin De Niños Carlos Pellicer Camara - 23920	23920	Tabasco	Cunduacán	Marín (Rampa de Panuncio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	355,097.73	355,053.81	355,053.81	355,053.81	302,043.32	302,043.32	302,043.32	85.07	0.00	Otros		771	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118104	Suministro De Estufas Ecologicas - 24632	24632	Tabasco	Cunduacán	Miahuatlán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118105	Suministro De Estufas Ecologicas - 24922	24922	Tabasco	Cunduacán	Monterrey	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	124,000.00	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas		120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118106	Suministro De Estufas Ecologicas - 24617	24617	Tabasco	Cunduacán	Morelos Piedra 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas		90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118107	Construcción De Puente Tubular - 41415	41415	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,298,285.86	2,286,851.60	2,286,851.60	2,286,851.60	2,286,762.94	2,286,762.94	2,286,762.94	100.00	0.00	Otros		8,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118108	Construccion De Domo En Escuela Primaria Cuauhtemoc - 23611	23611	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	1,369,991.15	1,425,808.49	1,425,808.49	1,425,808.49	1,347,859.22	1,347,859.22	1,347,859.22	94.53	0.00	Otros		428	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118109	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension - 60239	60239	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2018	1,230,330.49	1,219,188.51	1,219,188.51	1,219,188.51	1,181,420.95	1,181,420.95	1,181,420.95	96.90	0.00	Otros		428	100.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118110	Construccion De Baño En Jardin De Niños - 24968	24968	Tabasco	Cunduacán	Platano 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	111,255.00	146,682.17	146,682.17	146,682.17	144,227.37	144,227.37	144,227.37	98.33	0.00	Piezas		490	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA SOLO FALTA ESTIMACION FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118111	Suministro De Estufas Ecologicas - 24900	24900	Tabasco	Cunduacán	San Eligio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas		60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118112	Construccion De Domo En Escuela Primaria Rosario María Gutierrez Ezquilen - 23827	23827	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochitl 2da. Sección (San Severo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	831,566.72	836,718.82	836,718.82	836,718.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		553	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201118113	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Ra Yoloxochil Segunda Sección En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 75636	75636	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	6,723,844.94	2,689,537.98	2,689,537.98	2,689,537.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,721	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE REPORTA LA PARTE DEL FAIS MUNICIPAL. CONVENIO FISE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118115	Mejoramiento General En Jardin De Niños Alfonso Taracena Quevedo Conafe - 60253	60253	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2018	561,736.74	559,010.46	559,010.46	559,010.46	557,238.13	557,238.13	557,238.13	99.68	0.00	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA FALTA ESTIMACION FINIQUITO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118116	Suministro De Estufas Ecologicas - 24664	24664	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118117	Suministro De Estufas Ecologicas - 24682	24682	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa 2da. Sección (Puente Samaria)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118118	Suministro De Estufas Ecologicas - 24711	24711	Tabasco	Cunduacán	El Carmen (Cumuaupa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118119	Construcción De Domo En Escuela Primaria Benito Juárez 23659	23659	Tabasco	Cunduacán	El Carmen (Cumuaupa)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2018	1,080,951.43	1,006,061.10	1,006,061.10	1,006,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	272	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118120	Suministro De Estufas Ecologicas - 24774	24774	Tabasco	Cunduacán	Los Cedros	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118121	Suministro De Estufas Ecologicas - 24911	24911	Tabasco	Cunduacán	Amado Gómez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	124,000.00	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118122	Construcción De Baño En Escuela Primaria Profesora Dolores Brinds De Ocaña - 24958	24958	Tabasco	Cunduacán	Amado Gómez 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2018	315,725.00	429,650.02	429,650.02	429,650.02	429,649.80	429,649.80	429,649.80	100.00	0.00	Piezas	446	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118123	Suministro De Estufas Ecologicas - 24943	24943	Tabasco	Cunduacán	Rio Seco 3ra. Sección (La Playita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	124,000.00	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	121,999.98	100.00	0.00	Piezas	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118124	Suministro De Estufas Ecologicas - 24765	24765	Tabasco	Cunduacán	Santa Isabel	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118125	Ampliación A La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión - 106983	106983	Tabasco	Cunduacán	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Urbanización	En Ejecución	2018	2,123,687.81	2,119,371.76	2,119,371.76	2,119,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	636	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118126	Suministro De Estufas Ecologicas - 24655	24655	Tabasco	Cunduacán	Mahuatlán (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118127	Suministro De Estufas Ecologicas - 24821	24821	Tabasco	Cunduacán	Huimango 1ra. Sección (La Esperanza)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118128	Rehabilitación De Camino Con Mezcla Asfáltica En El Ejido Manilla En El Municipio De Cunduacan Tabasco - 75396	75396	Tabasco	Cunduacán	Manilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	10,821,767.05	4,328,706.82	4,328,706.82	4,328,706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	912	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE REPORTA LA PARTE DEL FAIS MUNICIPAL. CONVENIO FISE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118129	Construcción De Domo En Escuela Primaria Filomena De Dios Guarda - 23777	23777	Tabasco	Cunduacán	Santa Lucía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA L DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecución	2018	1,047,668.30	1,084,437.83	1,084,437.83	1,084,437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	386	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO INICIADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118130	Suministro De Estufas Ecologicas - 2648	24648	Tabasco	Cunduacán	Mahuatlán (San Antonio)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118131	Construccion De Cocina Desayunador En Escuela Primaria Rural Federal Niños Heroes De Chapultepec - 23891	23891	Tabasco	Cunduacán	Oscar Gómez Sáuz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2018	355,097.73	358,619.09	358,619.09	358,619.09	358,611.61	358,611.61	358,611.61	100.00	0.00	Otros	273	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118132	Suministro De Estufas Ecologicas - 24905	24905	Tabasco	Cunduacán	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	62,000.00	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	60,999.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118133	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Prosperidad Ra Buenavista Segunda Seccion - 49681	49681	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,575,400.78	1,575,400.78	945,240.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	210	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201118134	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Prosperidad Ra Buenavista Segunda Seccion - 49676	49676	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	471,009.37	471,009.37	282,605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	210	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201118135	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Ra Lagartera Primera - 34803	34803	Tabasco	Centro	Lagartera 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	13,141,090.32	5,256,436.13	3,153,861.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,560	100.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118136	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Por Hundimiento De Vialidad Calle Veinticuatro De Febrero Esquina Con La Calle Benito Juárez - 49683	49683	Tabasco	Centro	Luis Gil Pérez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	669,755.44	669,755.44	401,853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	180	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201118137	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68719	68719	Tabasco	Emiliano Zapata	La Pita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	685,394.38	685,394.38	685,394.38	246,300.07	246,300.07	246,300.07	246,300.07	35.94	0.00	Otros	80	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
TAB18180201118138	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario Col Constitucion Del Municipio De Centro Tabasco - 34798	34798	Tabasco	Centro	Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	22,031,624.74	8,869,205.79	5,321,523.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	2,721	0.00	0.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2018 / Fisica: / Registro:	
TAB18180201118139	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Gustavo De La Fuente - 112228	112228	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,147,755.55	1,356,807.03	0.00	1,147,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	1,608	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118140	Mejoramiento De Vivienda Comalcalco - 112358	112358	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	70,000.00	50,741.74	0.00	50,741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118141	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 112281	112281	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	4,522.15	10,000.00	6,000.00	4,522.55	4,522.55	4,522.55	4,522.55	45.23	0.00	Lote	0	100.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118142	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 112259	112259	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	1,443,040.00	1,443,040.00	901,900.00	1,443,040.00	901,900.00	901,900.00	901,900.00	62.50	0.00	Vehiculos	0	100.00	62.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118143	Mejoramiento De Vivienda Comalcalco - 112390	112390	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,683.04	113,108.85	0.00	112,941.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118144	Construcción De Carcamo De Aguas Negras Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Bicentenario - 101931	101931	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	200,250.78	150,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118145	Construcción De Carcamo De Aguas Negras Y Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Bicentenario - 101930	101930	Tabasco	Comalcalco	Comalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	460,000.00							0.00		0.00	Metros lineales	120	100.00		Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118146	Construcción De Carcamo De Aguas Residuales - 101929	101929	Tabasco	Comcalcalco	Comcalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,950,000.00	2,562,834.75	0.00	2,560,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		320	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118147	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Profr Elpidio Lopez Escobar - 101952	101952	Tabasco	Comcalcalco	Comcalcalco	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecucion	2018	485,925.93	485,925.93	291,555.56	484,679.27	211,135.13	211,135.13	0.00	43.45	0.00	Metros Cuadrados		160	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118148	Mecanización De Tierra Aldama - 101902	101902	Tabasco	Comcalcalco	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	100.00	0.00	Otros		92	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118149	Mejoramiento De Vivienda Aldama Segunda Seccion El Mangullo - 12717	12717	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 2da Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	253,465.11	253,465.11	253,465.11	253,465.11	253,465.11	253,465.11	0.00	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118150	Mejoramiento De Vivienda Aldama Segunda Seccion El Mangullo - 12917	12917	Tabasco	Comcalcalco	Aldama 2da Sección (Fernando Segovia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	564,164.29	553,946.17	553,946.17	553,946.17	553,946.17	553,946.17	0.00	100.00	0.00	Vivienda		20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118151	Mecanización De Tierra Arena Primera - 101876	101876	Tabasco	Comcalcalco	Arena 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	100.00	0.00	Otros		44	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118158	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67298	67298	Tabasco	Emiliano Zapata	Nuevo Chable	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2018	804,192.16	804,192.16	804,192.16	792,413.75	350,999.10	350,999.10	350,999.10	43.65	0.00	Piezas		80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118159	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67481	67481	Tabasco	Emiliano Zapata	El Cuyo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	409,808.66	409,808.86	409,808.86	399,008.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		40	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118160	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67397	67397	Tabasco	Emiliano Zapata	Tres Letras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	404,891.47	404,891.47	404,891.47	399,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118161	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67097	67097	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	728,024.46	728,024.46	728,024.46	713,567.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		72	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118162	Construcción De Sistema De Agua Potable - 69109	69109	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Baja	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	458,699.17	458,699.17	458,699.17	451,242.75	189,261.12	189,261.12	189,261.12	41.26	0.00	Otros		32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118163	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67170	67170	Tabasco	Emiliano Zapata	Nuevo Pochote	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	809,707.83	809,707.83	809,707.83	792,476.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118165	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67453	67453	Tabasco	Emiliano Zapata	Boca de Chacamax	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	1,163,635.68	1,163,635.68	1,163,635.68	1,139,465.88	498,971.76	498,971.76	498,971.76	42.88	0.00	Piezas		116	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118166	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 67381	67381	Tabasco	Emiliano Zapata	Paso de San Roman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	652,586.39	652,586.39	652,586.39	634,873.65	414,126.88	414,126.88	414,126.88	63.46	0.00	Piezas		64	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118167	Construcción De Letrina Para El Mejoramiento De La Vivienda - 66969	66969	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	126,256.15	126,256.15	126,256.15	121,698.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas		3	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB18180201118168	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable - 68699	68699	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	217,522.90	217,522.90	217,522.90	214,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		52	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201118169	Rehabilitación Del Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos - 31828	31828	Tabasco	Emiliano Zapata	Cacao Zona Alta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA TAB	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	489,120.48	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	482,929.74	100.00	0.00	Otros	17	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118170	Reposicion De Tuberia De Drenaje Sanitario De Diferentes Diametros Calle Zaragoza Entre Simon Sarfai Y Calle Lerdo De Tejada - 68732	68732	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	160,610.18	165,572.66	165,572.66	160,610.18	160,603.50	160,603.50	160,603.50	97.00	0.00	Metros lineales	100	100.00	97.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118171	Ampliación De Red De Distribución En Media Y Baja Tensión Ubic Col Cinco De Mayo - 33467	33467	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2018	1,049,050.66	1,054,621.38	1,054,621.38	1,049,050.66	384,269.44	384,269.44	384,269.44	36.44	0.00	Otros	100	100.00	37.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118172	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Sector Los Silos - 73596	73596	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0.00	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118173	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En Villa Chontalpa Ubic Manuel Andrade Díaz - 73550	73550	Tabasco	Huimanguillo	Chontalpa (Estación Chontalpa)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	158,980.26	158,980.26	158,980.26	158,980.26	91,017.14	91,017.14	91,017.14	57.25	0.00	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118174	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Col Francisco Sarabia - 95808	95808	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	0.00	30.01	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118175	Rehabilitación De Camino A Base De Grava De Revestimiento De Uno Y Medio A Finos En Tramos Abstados En La Col Francisco Sarabia - 29041	29041	Tabasco	Huimanguillo	Francisco Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,993,204.56	3,000,000.00	300,000.00	2,993,204.56	2,992,860.70	2,992,860.70	2,992,860.70	99.76	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118176	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En La Ra Guitral Y González Segunda Sección - 29701	29701	Tabasco	Huimanguillo	Guitral y González 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	481,489.32	487,032.61	487,032.61	481,489.32	481,489.32	481,489.32	481,489.32	98.86	0.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118177	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Huapascal Primera Sección - 92994	92994	Tabasco	Huimanguillo	Huapascal 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	650,134.53	657,435.34	657,435.34	650,134.53	390,292.90	390,292.90	217,451.51	59.37	0.00	Piezas	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118178	Construcción De Baños Completos Con Biogestor De Seiscientos Litros Auto Limpiables En El Ej Ignacio Gutiérrez Tercera Sección - 29251	29251	Tabasco	Huimanguillo	Ignacio Gutiérrez 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.24	325,770.34	325,770.34	324,025.24	311,322.54	311,322.54	31,322.54	95.57	0.00	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118180	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia San Isidro - 45014	45014	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,248,534.92	1,248,534.92	1,245,106.43	1,245,106.43	867,889.81	867,889.81	862,652.55	69.51	0.00	Otros	293	100.00	69.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118181	Terminación De Pozo Profundo En La Colonia La Ceiba - 45102	45102	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,350,010.61	1,350,010.61	1,323,501.28	1,323,501.28	905,618.53	905,618.53	900,153.59	67.08	0.00	Otros	240	100.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118183	Rehabilitación De Red De Agua Potable En El Ej Andres Quintana Roo - 92907	92907	Tabasco	Teapa	Andrés Quintana Roo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,286,256.98	914,502.79	911,308.51	911,308.51	62,816.52	62,816.52	18,844.96	6.87	0.00	Metros lineales	1,066	100.00	7.00	Financiera: Obra convenida FISE. Seguimiento al 40% correspondiente a FISM. / Física: / Registro:
TAB18180201118193	Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable Ej Santa Lucia - 102341	102341	Tabasco	Tenosique	Santa Lucia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	22,124.29	22,124.29	22,124.29	22,124.29	22,124.29	22,124.29	22,124.29	100.00	0.00	Otros	156	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118194	Construcción De Pisos De Concreto Armado Ej Santa Rosa - 92125	92125	Tabasco	Tenosique	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	35,543.54	35,543.54	35,543.54	34,599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118195	Construcción De Pisos De Concreto Armado Pob Santo Tomas - 92452	92452	Tabasco	Tenosique	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	68,878.02	68,878.02	68,878.02	66,720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201118196	Construccion De Red De Agua Potable En El Pob Usumacinta En El Municipio De Tenosique Tabasco - 86815	86815	Tabasco	Tenosique	Usumacinta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	4,900,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00	4,880,485.89	3,904,853.22	3,904,853.22	0.00	79.69	0.00	Metros lineales	556	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118198	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Veteranos De La Revolucion - 92177	92177	Tabasco	Tenosique	Veteranos de la Revolucion	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	22,761.08	22,761.08	22,761.08	22,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118212	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En El Ej Pejelegatero Primera Seccion El Arroyito - 63574	63574	Tabasco	Huimanguillo	Pejelegatero o Tra. Sección (El Arroyito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	486,037.85	486,037.85	486,037.85	486,037.85	437,535.92	437,535.92	437,532.92	90.02	0.00	Piezas	70	100.00	100.00	Financiera: . / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118213	Construcción De Baños Completos Con Biodegestor De Seiscientos Litros Autolimpiables Se Hara En El Ej Palo Mulato Viejo - 89012	89012	Tabasco	Huimanguillo	Palo Mulato Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	324,025.12	324,025.12	324,025.12	324,025.12	109,921.48	109,921.48	109,921.48	33.92	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: . / Fisica: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118214	Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Villa Verde Tercera Etapa - 97875	97875	Tabasco	Teapa	Manuel Buella 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	4,151,655.51	4,151,655.51	4,118,456.11	4,118,456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	820	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118215	Construcción De Red De Agua Potable - 92984	92984	Tabasco	Teapa	Mina y Matamoros (La Trinidad)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,806,396.96	1,806,396.96	1,744,050.53	1,744,050.53	512,073.80	512,073.80	508,983.70	28.35	0.00	Metros lineales	220	100.00	28.35	Financiera: . / Fisica: . / Registro: .
TAB18180201118216	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Ej Vicente Guerrero Lerma - 94432	94432	Tabasco	Teapa	Vicente Guerrero (Lerma)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	11,819,122.87	4,727,649.15	4,711,764.46	4,711,764.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	1,572	100.00	0.00	Financiera: Obra convenida FISE. Seguimiento al 40% correspondiente a FISM. / Fisica: . / Registro: .
TAB18180201118218	Ampliacion De Red De Agua Potable - 92805	92805	Tabasco	Teapa	Jose Maria Morelos y Pavón (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,384,678.38	953,871.35	937,567.82	937,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	489	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118220	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Municipal - 96027	96027	Tabasco	Teapa	Colonia Municipal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TEAPA TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,919,436.79	1,167,774.72	1,165,961.57	1,165,961.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	518	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: .
TAB18180201118222	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 140291	140291	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	142,187.94	142,187.94	142,187.94	45,309.21	45,309.21	45,309.21	23,063.25	31.87	0.00	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS
TAB18180201118223	Construccion De Red De Agua Potable En La Col Constitucion De La Cd De Tenosique De Pino Suarez Primera Etapa - 137421	137421	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,183,241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	992	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118224	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Col Constitucion De La Cd De Tenosique De Pino Suarez Primera Etapa - 129419	129419	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	5,900,000.00	5,900,000.00	5,900,000.00	5,832,265.16	2,201,772.21	2,201,772.21	0.00	37.32	0.00	Metros lineales	992	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118225	Ampliacion Y Remodelacion De Hospital Comunitario De Tenosique A Hospital General De Treinta Camas En El Municipio De Tenosique Tabasco - 86727	86727	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Salud	En Ejecucion	2018	47,000,000.00	47,000,000.00	9,559,117.54	46,356,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	58,960	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118229	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Adolfo Lopez Mateos - 92628	92628	Tabasco	Tenosique	Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	31,903.39	31,903.39	31,903.39	30,866.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118230	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej El Bejucal - 90869	90869	Tabasco	Tenosique	El Bejucal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	31,851.56	31,851.56	31,851.56	30,874.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	12	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB18180201118231	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Corregidora Ortiz De Dominguez - 92204	92204	Tabasco	Tenosique	Corregidora Ortiz De Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	67,361.57	67,361.57	67,361.57	65,358.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	28	100.00	0.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180201118232	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Francisco I Madero Rios - 92271	92271	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Rios	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	55,392.69	55,392.69	55,392.69	53,764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118233	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Francisco Villa - 90133	90133	Tabasco	Tenosique	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	28,518.04	28,518.04	28,518.04	27,683.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118234	Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable Ej La Isla - 102173	102173	Tabasco	Tenosique	La Isla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	35,380.00	100.00	0.00	Otros	556	100.00	100.00	Financiera: . / Física: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS
TAB18180201118235	Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable Ej José María Pino Suárez Primera Sección - 98038	98038	Tabasco	Tenosique	José María Pino Suárez 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	49,590.00	100.00	0.00	Otros	332	100.00	100.00	Financiera: . / Física: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS
TAB18180201118236	Construccion De Red De Agua Potable Ej El Manantial - 106065	106065	Tabasco	Tenosique	El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	307,368.50	307,368.50	307,368.50	0.00	87.82	0.00	Metros lineales	108	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118237	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Miguel Hidalgo - 89669	89669	Tabasco	Tenosique	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	8,932.37	8,932.37	8,932.37	8,672.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118238	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Los Rieles de San Jose - 92599	92599	Tabasco	Tenosique	Los Rieles de San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	49,322.46	49,322.46	49,322.46	47,784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	16	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118239	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Carretera Tenosique Nuevo Progreso En El Ej San Marcos - 104996	104996	Tabasco	Tenosique	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	360,000.00	360,000.00	360,000.00	345,914.25	279,427.88	279,427.88	0.00	77.62	0.00	Metros Cuadrados	267	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118240	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej San Marcos - 92488	92488	Tabasco	Tenosique	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	218,028.77	218,028.77	218,028.77	211,689.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	92	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118241	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Javier Rojo Gómez - 92817	92817	Tabasco	Tenosique	Javier Rojo Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	57,254.70	57,254.70	57,254.70	55,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118242	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Alvaro Obregon - 90382	90382	Tabasco	Tenosique	Alvaro Obregon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	152,228.97	152,228.97	152,228.97	147,798.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118243	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej La Estancia - 93425	93425	Tabasco	Tenosique	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	78,356.54	78,356.54	78,356.54	76,054.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118244	Equipamiento Con Bomba Sumergible Para Sistema De Agua Potable Ej Francisco I Madero Cortazar - 102308	102308	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Cortazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	62,989.69	62,989.69	62,989.69	62,989.69	62,989.69	62,989.69	62,989.69	100.00	0.00	Otros	238	100.00	100.00	Financiera: . / Física: GASTO CORRIENTE / Registro: FAIS
TAB18180201118245	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Francisco I Madero Cortazar - 89713	89713	Tabasco	Tenosique	Francisco I. Madero Cortazar	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	20,173.51	20,173.51	20,173.51	19,585.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	8	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118246	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej San Francisco - 89520	89520	Tabasco	Tenosique	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	84,837.70	84,837.70	84,837.70	82,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	32	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118247	Construccion De Pisos De Concreto Armado Ej Cortijo Nuevo Segunda Secc - 92228	92228	Tabasco	Tenosique	Cortijo Nuevo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	58,825.46	58,825.46	58,825.46	57,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB18180201118248	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Media Y Baja Tension Ejido Carlos Pellicer Camara - 140530	140530	Tabasco	Tenosique	Carlos Pellicer Cámara	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Urbanización	En Ejecucion	2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: . / Física: . / Registro: FAIS
TAB18180201118466	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Olive De Puerto Ceiba Del Municipio De Paraíso Tabasco - 107763	107763	Tabasco	Paraíso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	766,978.05	764,398.03	764,398.03	764,398.03	764,398.03	764,398.03	764,398.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,780	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% / Física: ESTE PROYECTO SE TERMINO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118467	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veintisiete De Febrero De Villa Puerto Ceiba Del Municipio De Paraíso Tabasco - 26278	26278	Tabasco	Paraíso	Puerto Ceiba	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	269,573.69	268,257.39	268,257.39	268,257.39	268,257.39	268,257.39	268,257.39	100.00	0.00	Metros lineales	2,780	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118468	Ampliación A La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Calle Gonzalez Chiltepec Paraíso Tabasco - 110987	110987	Tabasco	Paraíso	Chiltepec (Puerto Chiltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Urbanización	En Ejecucion	2018	763,774.32	763,774.32	763,774.32	763,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	752	100.00	0.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE EJECUTAR EN JULIO / Física: ESTE PROYECTO SE TERMINARA DE EJECUTAR EN JULIO / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118469	Rehabilitación De Carpeteta Asfáltica A Base De Asfalto En Caliente En Calle Cuauhtemoc Venustiano Carranza Y Gonzalez Del Poblado Chiltepec - 26373	26373	Tabasco	Paraíso	Chiltepec (Puerto Chiltepec)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	1,555,939.95	1,551,812.83	1,551,812.83	1,551,812.83	1,551,812.83	1,551,812.83	1,551,812.83	100.00	0.00	Metros Cuadrados	752	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118470	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Colonia Adalberto Santos - 109618	109618	Tabasco	Paraíso	Las Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	180,906.30	179,319.59	179,319.59	179,319.59	179,319.59	179,319.59	179,319.59	100.00	0.00	Metros lineales	2,119	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118471	Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Ranchería Flores Primera Sección - 108029	108029	Tabasco	Paraíso	Las Flores 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	169,844.61	168,638.60	168,638.60	168,638.60	168,638.60	168,638.60	168,638.60	100.00	0.00	Metros lineales	2,119	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118475	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Segunda Seccion - 95985	95985	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	256,986.40	258,900.31	258,900.31	256,986.40	95,075.69	95,075.69	0.00	36.72	0.00	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118476	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Macayo Y Naranjo Tercera Seccion San Agustín - 96003	96003	Tabasco	Huimanguillo	Macayo y Naranjo 3ra. Sección (San Agustín)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	289,109.70	290,806.83	290,806.83	289,109.70	110,921.64	110,921.64	0.00	38.14	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118477	Construccion Drenaje Pluvial Con Tubería De Pvc Serie Veinte De Diez Pulgada De Diámetro - 140666	140666	Tabasco	Jalpa de Méndez	Nabor Cornelio Alvarez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	206,468.01	206,468.01	206,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	211	100.00	0.00	Financiera: proceso licitatorio / Física: / Registro: se envía para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118478	Construcción De Techumbre En Plaza Civica Del Jardin De Niños Filida Sandoval Valenzuela - 30015	30015	Tabasco	Jalpa de Méndez	El Carmen (La Enseñada)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	Educación	En Ejecucion	2018	750,839.27	750,839.27	750,839.27	735,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	150	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envía para revisión
TAB18180201118500	Rehabilitación De Camino Sacca Cosechas En El Ejido Jolochero Fise Fism - 126519	126519	Tabasco	Balanacán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	967,561.67	394,011.37	394,011.37	394,011.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN REALIZACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118501	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Licenciado Benito Juarez Ejido Jolochero - 88085	88085	Tabasco	Balanacán	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2018	411,309.16	405,495.17	405,495.17	405,495.17	405,495.17	405,495.17	405,495.17	100.00	0.00	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118503	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ojo De Agua - 137888	137888	Tabasco	Balanacán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	80,304.29	80,304.29	80,304.29	80,304.29	80,304.29	80,304.29	80,304.29	100.00	0.00	Otros	785	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118504	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Ojo De Agua - 63671	63671	Tabasco	Balanacán	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	12,383,384.28	12,014,367.82	12,014,367.82	12,014,367.82	12,014,367.82	12,014,367.82	12,014,367.82	100.00	0.00	Metros lineales	210	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118505	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Cinco De Mayo El Naranjito - 115207	115207	Tabasco	Balancan	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educacion	En Ejecucion	2018	395,495.02	395,494.65	395,494.65	395,494.65	395,494.65	395,494.65	395,494.65	100.00	0.00	Otros	79	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118506	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Netzahualcoyotl - 96184	96184	Tabasco	Balancan	Netzahualcoyotl (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	2,440,822.42	2,440,822.04	2,440,822.04	2,440,822.04	2,440,822.04	2,440,822.04	2,440,822.04	100.00	0.00	Metros lineales	480	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118507	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Reforma Provincia - 139866	139866	Tabasco	Balancan	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	100.00	0.00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118526	Mecanizacion De Tierra Carlos Greene Primera El Limon - 101918	101918	Tabasco	Comcalcalo	Carlos Greene Tra. Sección Tres (Colonia el Limon)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2018	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00	0.00	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118527	Suministro De Estufas Ecologicas - 24918	24918	Tabasco	Cunduacan	Amado Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118528	Suministro De Estufas Ecologicas - 24865	24865	Tabasco	Cunduacan	Anta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118529	Suministro De Estufas Ecologicas - 24603	24603	Tabasco	Cunduacan	Anta y Culico (Santa Rita)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118530	Suministro De Estufas Ecologicas - 24568	24568	Tabasco	Cunduacan	Carlos Rovirosa (Tulipán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118531	Construccion De Domo En Escuela Telescondaria Manuel Gil Y Saenz - 23815	23815	Tabasco	Cunduacan	Carlos Rovirosa (Tulipán)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educacion	En Ejecucion	2018	1,637,311.55	1,629,165.72	1,629,165.72	1,629,165.72	1,347,859.22	1,347,859.22	1,347,859.22	82.73	0.00	Otros	2,676	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118532	Suministro De Estufas Ecologicas - 24623	24623	Tabasco	Cunduacan	Casa Blanca Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	93,000.00	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	91,499.99	100.00	0.00	Piezas	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118533	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Elpidio Lopez Del Poblado Francisco I Madero En Paraiso Tabasco - 125470	125470	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2018	2,267,218.11	2,267,218.11	2,267,218.11	2,267,218.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,722	100.00	10.00	Financiera: ESTE PROYECTO SE TERMINARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: ESTE PROYECTO SE TERMINA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118534	Construccion De Red De Agua Potable En El Poblado Madero Del Municipio De Paraiso Tabasco - 107966	107966	Tabasco	Paraiso	Francisco I. Madero (Madero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	165,069.30	164,560.67	164,560.67	164,560.67	164,560.67	164,560.67	164,560.67	100.00	0.00	Metros lineales	1,573	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118535	Ampliacion De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Rancheria Moctezuma Primera Sección - 108167	108167	Tabasco	Paraiso	Moctezuma Tra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	96,942.89	95,856.60	95,856.60	95,856.60	95,856.60	95,856.60	95,856.60	100.00	0.00	Metros lineales	2,716	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118536	Construccion De Red De Agua Potable En Rancheria Moctezuma Segunda Seccion Del Municipio De Paraiso Tabasco - 111170	111170	Tabasco	Paraiso	Moctezuma 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2018	1,158,701.38	1,154,594.59	1,154,594.59	1,154,594.59	1,154,594.59	1,154,594.59	1,154,594.59	100.00	0.00	Metros lineales	2,577	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180201118561	Construccion De Baños Completos Con Biodigestor De Seiscientos Litros Autolimpiables En La Ra Los Naranjos Segunda Seccion - 95749	95749	Tabasco	Huimanguillo	Los Naranjos 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIMANGUILLO TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2018	321,730.87	321,730.87	321,730.87	321,730.87	96,552.14	96,552.14	96,552.14	30.01	0.00	Piezas	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB18180201118562	Mecanización De Tierra Arena Segunda - 101877	101877	Tabasco	Comalcalco	Arena 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	100.00	0.00	Otros		26	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118563	Mecanización De Tierra Arena Tercera - 101878	101878	Tabasco	Comalcalco	Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros		16	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118564	Mejoramiento De Vivienda Arena Tercera Sección - 10636	10636	Tabasco	Comalcalco	Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,407.88	1,131,540.17	0.00	1,128,407.89	1,120,582.65	1,120,582.65	0.00	99.03	0.00	Vivienda		40	100.00	99.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118565	Mejoramiento De Vivienda Arena Tercera Sección - 10628	10628	Tabasco	Comalcalco	Arena 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	506,965.86	506,965.86	0.00	506,965.86	501,896.00	501,896.00	0.00	99.00	0.00	Vivienda		40	100.00	99.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118566	Mecanización De Tierra Arena Cuarta - 101881	101881	Tabasco	Comalcalco	Arena 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	100.00	0.00	Otros		32	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118567	Techado En Area De Impartición De Educación Física En La Primaria Jose Coffin Sanchez Arena Cuarta Sección - 101955	101955	Tabasco	Comalcalco	Arena 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	486,047.06	486,047.06	431,359.72	484,234.87	60,269.85	60,269.85	60,269.85	12.40	0.00	Metros Cuadrados		80	100.00	10.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118568	Mejoramiento Vivienda Arena Cuarta Sección - 11478	11478	Tabasco	Comalcalco	Arena 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	846,305.93	848,655.14	0.00	846,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		30	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118569	Mejoramiento De Vivienda Arena Cuarta Sección - 11475	11475	Tabasco	Comalcalco	Arena 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,224.40	380,224.40	0.00	380,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		30	100.00	0.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118570	Mecanización De Tierra Arroyo Hondo Primera - 101907	101907	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Guacimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118571	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Primera Sección 11514	11514	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Guacimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,128,328.54	1,117,466.15	1,117,466.15	1,117,466.15	1,117,466.15	1,117,466.15	1,117,466.15	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118572	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Primera Sección 11512	11512	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 1ra. Sección (Guacimo)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	506,930.21	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118573	Mecanización De Tierra Arroyo Hondo Tercera - 101910	101910	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	58,800.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00	100.00	0.00	Otros		112	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118574	Mecanización De Tierra Arroyo Hondo Cuarta - 101884	101884	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118575	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Cuarta Sección - 10386	10386	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,129,309.36	1,131,135.16	678,681.09	1,131,135.16	1,131,135.16	1,131,135.16	0.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118576	Mejoramiento De Vivienda Arroyo Hondo Cuarta Sección - 10361	10361	Tabasco	Comalcalco	Arroyo Hondo 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,370.87	507,370.87	304,422.52	507,370.87	507,370.87	507,370.87	0.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:
TAB18180201118577	Mecanización De Tierra Belizario Dominguez - 96343	96343	Tabasco	Comalcalco	Belizario Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	0.00	Otros		20	100.00	100.00	Financiera : / Física : / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB18180201118578	Mecanización De Tierra Carlos Greene - 101922	101922	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	100.00	0.00	Otros		56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118579	Mecanización De Tierra Carlos Greene Segunda - 101912	101912	Tabasco	Comalcalco	Carlos Greene 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	100.00	0.00	Otros		112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118580	Mecanización De Tierra Centro Tular Primera - 120202	120202	Tabasco	Comalcalco	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	100.00	0.00	Otros		12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118581	Mejoramiento De Vivienda Centro Tular Primera Sección - 8725	8725	Tabasco	Comalcalco	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	1,194,935.85	1,194,935.85	657,215.15	1,194,935.85	1,194,935.85	1,194,935.85		0.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118582	Mejoramiento De Vivienda Centro Tular Primera Sección - 8712	8712	Tabasco	Comalcalco	Centro Tular 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	507,377.78	507,377.78	279,057.35	507,377.78	507,377.78	507,377.78		0.00	100.00	0.00	Vivienda		40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118583	Mecanización De Tierra Centro Tular Segunda - 120208	120208	Tabasco	Comalcalco	Centro Tular 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	0.00	Otros		36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118584	Mecanización De Tierra Cocohitl - 96387	96387	Tabasco	Comalcalco	Cocohitl	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	100.00	0.00	Otros		72	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118585	Mecanización De Tierra Cupulco - 120180	120180	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	0.00	Otros		20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118586	Construcción De Carcamo Y Línea De Presión En Cupulco - 101968	101968	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,607,834.82	1,607,834.82	0.00	1,604,920.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros		160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118587	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Cupulco Agua - 101976	101976	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	360,301.98	363,965.38	0.00	360,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118588	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Cupulco - 101973	101973	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales		360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118589	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En Cupulco - 101971	101971	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados		360	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118590	Techado En Área De Impartición De Educación Física En El Jardín De Niños Club De Leones Cupulco - 101957	101957	Tabasco	Comalcalco	Cupulco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Educación	En Ejecución	2018	324,780.94	324,780.94	170,131.21	324,255.89	170,131.21	170,131.21	170,131.21	170,131.21	52.38	0.00	Metros Cuadrados		40	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118591	Mecanización De Tierra Cuxcuxapa - 120150	120150	Tabasco	Comalcalco	Cuxcuxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00	0.00	Otros		10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201118592	Mejoramiento De Vivienda Cuxcuxapa - 14744	14744	Tabasco	Comalcalco	Cuxcuxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	847,022.55	922,467.56	0.00	847,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB18180201118593	Mejoramiento De Vivienda Cuxcuxapa - 14733	14733	Tabasco	Comalcalco	Cuxcuxapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	Vivienda	En Ejecución	2018	380,546.36	380,546.36	0.00	380,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vivienda		30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871305	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58148	58148	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	870,000.00	867,122.37	867,122.37	867,122.37	867,122.37	867,122.37	867,122.37	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera : / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871306	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58163	58163	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-29 General Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	928,000.00	925,012.93	925,012.93	925,012.93	925,012.93	925,012.93	925,012.93	100.00	0.00	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera : / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871315	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 46052	46052	Tabasco	Centla	Maria del Rosario Gutiérrez Eskildsen	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	62,640.00	62,449.99	62,449.99	62,449.99	62,449.99	62,449.99	62,449.99	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871316	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 37746	37746	Tabasco	Centla	Luis Donaldo Colosio Murrieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	125,280.00	124,899.98	124,899.98	124,899.98	124,899.98	124,899.98	124,899.98	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871319	Construcción De Cuartos Dormitorio Colonia Nuevo Progreso - 43186	43186	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	825,000.00	822,030.78	822,030.78	822,030.78	822,030.78	822,030.78	822,030.78	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera : / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871321	Construcción De Cuartos Dormitorio Colonia Alameda - 44640	44640	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera : / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871322	Construcción De Cuartos Dormitorio Colonia Alameda - 44623	44623	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	1,096,773.29	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera : / Física: cuartos / Registro:
TAB17170200871324	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Guadalupe Victoria De Calle Moctezuma A Juárez - 37510	37510	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,334,856.68	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	2,331,200.02	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,048	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871325	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Guadalupe Victoria De Calle Moctezuma A Juárez - 37508	37508	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	765,247.44	762,280.74	762,280.74	762,280.74	762,280.74	762,280.74	762,280.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,048	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871329	Construcción De Domo En Jardín De Niño José M. Rosa Moreno Fraccionamiento Cañales III Etapa - 37545	37545	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Educación	En Ejecución	2017	847,772.53	842,029.28	842,029.28	842,029.28	842,029.28	842,029.28	842,029.28	100.00	0.00	Otros	260	100.00	100.00	Financiera : / Física: domo / Registro:
TAB17170200871330	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Carlos Green Entre Calle Ramón Sosa Torres Y Calle Moctezuma - 33549	33549	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,313,238.45	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	2,309,373.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,048	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871331	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Carlos Green Entre Calle Ramón Sosa Torres Y Calle Moctezuma - 33546	33546	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	933,467.08	930,455.53	930,455.53	930,455.53	930,455.53	930,455.53	930,455.53	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,048	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871332	Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Carlos Green Entre Calle Ramón Sosa Torres Y Calle Moctezuma - 33541	33541	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	231,042.84	229,039.11	229,039.11	229,039.11	229,039.11	229,039.11	229,039.11	100.00	0.00	Metros lineales	228	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871336	Construcción De Guarniciones En Calle Mango Y Calle Guayacán Santa María Periférico - 35155	35155	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	513,191.34	508,125.24	508,125.24	508,125.24	508,125.24	508,125.24	508,125.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,153	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871338	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Mango Y Calle Guayacán Santa María Periférico - 35233	35233	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	2,376,584.79	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	2,372,627.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	6,153	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:
TAB17170200871339	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras Calle Guadalupe Victoria De Calle Moctezuma A Juárez - 34956	34956	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,349,911.92	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	1,391,013.35	100.00	0.00	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera : / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170200871341	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Guadalupe Victoria De Calle Moctezuma A Juárez - 34941	34941	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	290,005.00	288,014.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	288,014.50	100.00	0.00	Metros lineales	312	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871347	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Boulevard Principal - 37514	37514	Tabasco	Cárdenas	Benito Juárez (Campo Magallanes)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,800,249.18	1,796,247.74	1,796,247.74	1,796,247.74	1,796,247.74	1,796,247.74	1,796,247.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,591	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170200871350	Construcción De Cuartos Dormitorio - 35527	35527	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-10 General Lázaro Cárdenas del Río	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,740,000.00	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	1,735,941.89	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro:
TAB17170200871358	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37549	37549	Tabasco	Cárdenas	Sinaloa 2da Sección (Arjona)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	1,160,000.00	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	1,157,087.73	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871364	Construcción De Cuartos Dormitorio - 37547	37547	Tabasco	Cárdenas	Sinaloa 1ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	580,000.00	576,848.19	576,848.19	576,848.19	576,848.19	576,848.19	576,848.19	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170200871365	Construcción De Cuartos Dormitorio - 58171	58171	Tabasco	Cárdenas	Las Coloradas 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecución	2017	580,000.00	577,051.25	577,051.25	577,051.25	577,051.25	577,051.25	577,051.25	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro:
TAB17170300942777	Rehabilitación De Techo Firme- 199714	OP0028	Tabasco	Centla	Boca Grande 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	428,293.75	425,211.05	425,211.05	425,211.05	425,211.05	425,211.05	425,211.05	100.00	0.00	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942778	Equipamiento A Vivienda Con Estufa Ecológica Ahorradora De Leña - 46056	46056	Tabasco	Centla	Agustín Gómez Villanueva	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	62,640.00	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	62,499.99	100.00	0.00	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942779	Rehabilitación De Techo Firme- 196404	OP0020	Tabasco	Centla	Boca Grande 2da. Sección (Paquillalito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	256,976.25	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	100.00	0.00	Otros	66	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942790	Rehabilitación De Techo Firme- 199129	OP0023	Tabasco	Centla	Rómulo Cachón Ponzo (Hormiguero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	119,922.25	119,132.42	119,132.42	119,132.42	119,132.42	119,132.42	119,132.42	100.00	0.00	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942791	Rehabilitación De Techo Firme- 199718	OP0029	Tabasco	Centla	Cañaveral Corcovado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	256,976.25	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942792	Rehabilitación De Techo Firme- 196504	OP0022	Tabasco	Centla	Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	171,317.50	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	100.00	0.00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942793	Rehabilitación De Techo Firme- 199687	OP0026	Tabasco	Centla	Chilapa 2da. Sección (Cañaveralito)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecución	2017	256,976.25	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	255,283.75	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942807	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras Calle Rogelio Ruiz Rojas De Manuel Leyva A Joaquín Cuevas - 147574	147574	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	760,256.37	760,256.37	760,256.37	760,256.37	760,256.37	760,256.37	760,256.37	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942809	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Tomas Garrido Entre Francisco I Madero Y Ramon Sosa Torres - 155620	155620	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	417,229.00	417,228.97	417,228.97	417,228.97	417,228.97	417,228.97	417,228.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942810	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Tomas Garrido Entre Francisco I Madero Y Ramon Sosa Torres - 155693	155693	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,670,420.39	1,668,632.51	1,668,632.51	1,668,632.51	1,668,632.51	1,668,632.51	1,668,632.51	100.00	0.00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942815	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Moctezuma Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero - 151714	151714	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	122,460.21	122,460.21	122,460.21	122,460.21	122,460.21	122,460.21	122,460.21	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942816	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Moctezuma Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero - 151705	151705	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	76,187.92	76,817.92	76,817.92	76,817.92	76,817.92	76,817.92	76,817.92	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942817	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras Calle Moctezuma Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero - 151681	151681	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	531,092.64	531,092.64	531,092.64	531,092.64	531,092.64	531,092.64	531,092.64	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942818	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Moctezuma Entre Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero - 151770	151770	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	1,739,972.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942819	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Joaquin Cuevas Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida Cárdenas - 147692	147692	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	377,289.85	428,960.56	428,960.56	428,960.56	428,960.56	428,960.56	428,960.56	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942820	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Rogelio Ruiz Rojas De Manuel Leyva A Joaquin Cuevas - 147794	147794	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,322,130.45	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	1,320,897.95	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942822	Construccion De Cuartos Dormitorios Colonia Santa Maria De Guadalupe - 147808	147808	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	870,008.49	100.00	0.00	Vivienda	64	100.00	100.00	Financiera: / Física: CUARTOS / Registro:
TAB17170300942823	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Joaquin Cuevas Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida Cárdenas - 147800	147800	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	985,456.12	982,887.39	982,887.39	982,887.39	982,887.39	982,887.39	982,887.39	100.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942824	Rehabilitación De La Red De Drenaje Calle Joaquin Cuevas Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida Cárdenas - 147679	147679	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	516,505.02	516,503.62	516,503.62	516,503.62	516,503.62	516,503.62	516,503.62	100.00	0.00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942827	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Joaquin Cuevas Entre Ignacio Zaragoza Y Avenida Cárdenas - 147665	147665	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	120,665.62	120,665.62	120,665.62	120,665.62	120,665.62	120,665.62	120,665.62	100.00	0.00	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942828	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Calle Rogelio Ruiz Rojas De Manuel Leyva A Joaquin Cuevas - 147641	147641	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	553,498.57	848,666.51	848,666.51	848,666.51	848,666.51	848,666.51	848,666.51	100.00	0.00	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942829	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Rogelio Ruiz Rojas De Manuel Leyva A Joaquin Cuevas - 141954	141954	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	151,469.12	151,464.12	151,464.12	151,464.12	151,464.12	151,464.12	151,464.12	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170300942833	Construcción De Cuartos Dormitorios Colonia El Gringo - 58108	58108	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	935,000.00	931,956.81	931,956.81	931,956.81	931,956.81	931,956.81	931,956.81	100.00	0.00	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro:
TAB17170300942834	Construcción De Cuartos Dormitorio Rio Seco Melchior Ocampo - 65033	65033	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	825,000.00	821,979.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	821,979.50	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro:
TAB17170300942836	Construcción De Cuartos Dormitorios - 151783	151783	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-15 Adolfo Lopez Mateos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,737,112.88	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	1,737,111.89	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: cuartos / Registro:
TAB17170300942840	Construccion De Domo En Escuela Secundaria Tecnica Numero Trece - 166132	166132	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sanchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CÁRDENAS	Educación	En Ejecucion	2017	1,484,299.61	1,484,299.47	1,484,299.47	1,484,299.47	1,484,299.47	1,484,299.47	1,484,299.47	100.00	0.00	Otros	486	100.00	100.00	Financiera: / Física: domo / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300942843	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Cuatro - 151753	151753	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	1,722,698.37	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942844	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Cuatro - 151724	151724	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	520,072.18	520,064.66	520,064.66	520,064.66	520,064.66	520,064.66	520,064.66	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942849	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Antonio Ramirez Ycarretera Federal Cardenas Comalcalco Entre Aquesol Y Curva Los Priego - 147739	147739	Tabasco	Cárdenas	Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	435,046.55	100.00	0.00	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942853	Construcción De Cuartos Dormitorios - 151568	151568	Tabasco	Cárdenas	Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,096,899.71	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	1,096,897.96	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: cuartos / Registro:
TAB17170300942857	Construcción De Cuartos Dormitorios - 151574	151574	Tabasco	Cárdenas	Las Coloradas 2da. Sección B	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	867,045.92	867,043.76	867,043.76	867,043.76	867,043.76	867,043.76	867,043.76	100.00	0.00	Vivienda	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: cuartos / Registro:
TAB17170300942858	Construcción De Cuartos Dormitorios - 151595	151595	Tabasco	Cárdenas	El Alacrán (Manatillero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	1,736,656.59	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CUARTO / Registro:
TAB17170300942859	Construcción De Cuartos Dormitorios - 155341	155341	Tabasco	Cárdenas	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	1,737,102.63	100.00	0.00	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CUARTOS / Registro:
TAB17170300942862	Construccion De Comedor Escolar Jardin De Niños Nueva Creacion - 147763	147763	Tabasco	Cárdenas	Pedro Sánchez Magallanes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Educación	En Ejecucion	2017	216,640.56	216,640.56	216,640.56	216,640.56	216,640.56	216,640.56	216,640.56	100.00	0.00	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: comedor / Registro:
TAB17170300942864	Construccion De Muro De Contención - 147712	147712	Tabasco	Cárdenas	El Chochó (Boca del Río)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	1,033,271.94	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	1,033,265.73	100.00	0.00	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300942869	Construcción De Cuartos Dormitorio Colonia El Suspiro - 58170	58170	Tabasco	Cárdenas	El Suspiro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS TABASCO	Vivienda	En Ejecucion	2017	550,000.00	547,173.62	547,173.62	547,173.62	547,173.62	547,173.62	547,173.62	100.00	0.00	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: CUARTO / Registro:
TAB17170300942921	Construccion De Pozo Gemelo Y Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Incluye La Construcción De Pozo Gemelo - 112630	112630	Tabasco	Cunduacán	Once de Febrero 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	3,129,198.37	3,094,625.67	3,094,625.67	3,094,625.67	2,974,864.21	2,974,864.21	2,974,864.21	96.13	0.00	Otros	1,678	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICA, PENDIENTE FINIQUITO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943247	Construccion De Drenaje Sanitario En El Pob Multe De El Municipio De Balancán Tabasco - 192122	192122	Tabasco	Balancán	Multe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	21,527,209.39	21,996,617.14	21,996,617.14	21,996,617.14	21,996,617.14	21,996,617.14	21,996,617.14	100.00	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943249	Rehabilitación De Techo Firme - 196097	OP0019	Tabasco	Centla	Tasajera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Vivienda	En Ejecucion	2017	171,317.50	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	170,189.17	100.00	0.00	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170300943263	33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 110329	110329	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Otros Proyectos	En Ejecucion	2017	222,720.00	175,026.60	175,026.60	175,026.60	175,026.60	175,026.60	175,026.60	100.00	0.00	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: ESTE PROYECTO ES UN GC, MIGRADO DE LAS MIDS, SIN EMBARGO SE LE DA SEGUIMIENTO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025483	F015-042.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdán Segunda - 333652	333652	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	45,370.15	138,224.47	138,224.47	138,224.47	138,224.47	138,224.47	138,224.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025484	F015-019.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdán Segunda - 328183	328183	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdán 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecucion	2017	70,722.65	82,882.61	82,882.61	82,882.61	82,882.61	82,882.61	82,882.61	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Proyecto Concluido / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401025485	F015-032.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Astapa - 331191	331191	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,036.43	70,284.17	70,284.17	70,284.17	70,284.17	70,284.17	70,284.17	100.00	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025486	F015-008.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Astapa - 304389	304389	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	126,410.03	126,410.03	126,410.03	126,410.03	126,410.03	126,410.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025487	F015-018.- Construcción De Pisos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 328102	328102	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	83,599.34	83,599.34	83,599.34	83,599.34	83,599.34	83,599.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025488	F015-041.- Construcción De Techos Firmes En La Colonia Benito Gonzalez - 333586	333586	Tabasco	Jalapa	Benito Gonzalez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	70,530.55	70,530.55	70,530.55	70,530.55	70,530.55	70,530.55	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025489	F015-029.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calicanto Primera - 330032	330032	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	117,962.40	110,156.20	110,156.20	110,156.20	110,156.20	110,156.20	110,156.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	52	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025490	F015-005.- Construcción De Pisos Firmes En El La Ra Calicanto Primera - 300512	300512	Tabasco	Jalapa	Calicanto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	95,980.35	95,980.35	95,980.35	95,980.35	95,980.35	95,980.35	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025491	F015-030.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Calicanto Segunda - 330371	330371	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	254,072.85	98,988.32	98,988.32	98,988.32	98,988.32	98,988.32	98,988.32	100.00	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025492	F015-015.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Chipilnar 3ra. - 330477	330477	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	141,445.30	96,529.60	96,529.60	96,529.60	96,529.60	96,529.60	96,529.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025493	F015-006.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Calicanto Segunda - 300654	300654	Tabasco	Jalapa	Calicanto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	123,583.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025494	F015-038.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Chipilnar Primera - 333180	333180	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025495	F015-014.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Chipilnar Primera - 309523	309523	Tabasco	Jalapa	Chipilnar 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	126,763.32	126,763.32	126,763.32	126,763.32	126,763.32	126,763.32	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025496	F015-036.- Construcción De Techos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 331494	331494	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,095.27	45,095.27	45,095.27	45,095.27	45,095.27	45,095.27	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025497	F015-012.- Construcción De Pisos Firmes En El Poblado Francisco J Santamaría - 306911	306911	Tabasco	Jalapa	Francisco J. Santamaría (Cacao)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	83,957.65	83,957.65	83,957.65	83,957.65	83,957.65	83,957.65	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025498	F015-028.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Montaña - 329876	329876	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	72,202.11	72,202.11	72,202.11	72,202.11	72,202.11	72,202.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025499	F015-004.- Construcción De Pisos Firmes En El La Ra Montaña - 300328	300328	Tabasco	Jalapa	Montaña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	69,739.20	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025500	F015-021.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Puyacatengo Sur - 328370	328370	Tabasco	Jalapa	Puyacatengo o Sur	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	216,736.82	216,736.82	216,736.82	216,736.82	216,736.82	216,736.82	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025501	F015-026.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Juan El Alto Primera - 329609	329609	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	72,592.24	53,829.79	53,829.79	53,829.79	53,829.79	53,829.79	53,829.79	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025502	F015-002.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Primera Sección - 300151	300151	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	169,734.36	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	164,537.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	48	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025503	F015-025.- Construcción De Techos Firmes En La Ra Ranchería San Juan El Alto Segunda - 328953	328953	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	117,395.25	117,395.25	117,395.25	117,395.25	117,395.25	117,395.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025504	F015-001.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra San Juan El Alto Segunda Sección - 284067	284067	Tabasco	Jalapa	San Juan el Alto 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	240,457.00	233,620.47	233,620.47	233,620.47	233,620.47	233,620.47	233,620.47	100.00	0.00	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025505	F015-039.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido San Miguel Ahuera - 333257	333257	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	54,444.18	252,901.86	252,901.86	252,901.86	252,901.86	252,901.86	252,901.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025506	F015-027.- Construcción De Techos Firmes En La Ra. San Miguel Ahuera - 329752	329752	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	217,776.73	45,122.87	45,122.87	45,122.87	45,122.87	45,122.87	45,122.87	100.00	0.00	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025507	F015-003.- Construcción De Pisos Firmes En La Ra. San Miguel Ahuera - 300270	300270	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	353,613.24	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	345,605.76	100.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025508	F015-031.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería La Union Clavo La Victoria - 331105	331105	Tabasco	Jalapa	La Union (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	126,420.82	126,420.82	126,420.82	126,420.82	126,420.82	126,420.82	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025509	F015-007.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería La Union Clavo La Victoria - 300782	300782	Tabasco	Jalapa	La Union (Clavo de la Victoria)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	70,131.74	70,131.74	70,131.74	70,131.74	70,131.74	70,131.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025510	F015-037.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería San Marcos - 333105	333105	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,814.33	144,487.03	144,487.03	144,487.03	144,487.03	144,487.03	144,487.03	100.00	0.00	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025511	F015-013.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Marcos - 309231	309231	Tabasco	Jalapa	San Marcos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	69,743.38	69,743.38	69,743.38	69,743.38	69,743.38	69,743.38	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025512	F015-016.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido San Miguel Ahuera - 309812	309812	Tabasco	Jalapa	San Miguel Ahuera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	207,101.52	207,101.52	207,101.52	207,101.52	207,101.52	207,101.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025513	F015-020.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Aquiles Serdan Primera - 328257	328257	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	45,045.08	45,045.08	45,045.08	45,045.08	45,045.08	45,045.08	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025514	F015-043.- Construcción De Techos Firmes En El Pobl. Aquiles Serdan Primera - 328331	328331	Tabasco	Jalapa	Aquiles Serdan 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	90,740.30	45,100.29	45,100.29	45,100.29	45,100.29	45,100.29	45,100.29	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025515	F015-024.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Santo Domingo Segunda - 328764	328764	Tabasco	Jalapa	Santo Domingo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	99,258.78	99,258.78	99,258.78	99,258.78	99,258.78	99,258.78	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025516	F015-035.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 332290	332290	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	45,140.44	45,140.44	45,140.44	45,140.44	45,140.44	45,140.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170401025517	F015-011.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Lomas De Vidal - 306785	306785	Tabasco	Jalapa	Lomas de Vidal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	69,666.12	69,666.12	69,666.12	69,666.12	69,666.12	69,666.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025518	F015-040.- Construcción De Techos Firmes En La Ranchería Huacía Y Tequila Segunda - 333338	333338	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	45,370.15	54,030.51	54,030.51	54,030.51	54,030.51	54,030.51	54,030.51	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025519	F015-017.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Huacía Y Tequila Segunda - 328060	328060	Tabasco	Jalapa	Tequila 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	70,722.65	45,142.94	45,142.94	45,142.94	45,142.94	45,142.94	45,142.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025520	F015-034.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Víctor Fernández Manero Segunda - 332140	332140	Tabasco	Jalapa	Víctor Fernández Manero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	208,702.70	54,176.05	54,176.05	54,176.05	54,176.05	54,176.05	54,176.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025521	F015-010.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Víctor Fernández Manero Segunda - 305817	305817	Tabasco	Jalapa	Víctor Fernández Manero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	113,156.24	112,434.62	112,434.62	112,434.62	112,434.62	112,434.62	112,434.62	100.00	0.00	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025522	F015-033.- Construcción De Techos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 331325	331325	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	145,184.49	45,160.52	45,160.52	45,160.52	45,160.52	45,160.52	45,160.52	100.00	0.00	Metros Cuadrados	64	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025523	F015-009.- Construcción De Pisos Firmes En El Ejido Emiliano Zapata - 304457	304457	Tabasco	Jalapa	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	84,867.18	82,266.36	82,266.36	82,266.36	82,266.36	82,266.36	82,266.36	100.00	0.00	Metros Cuadrados	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401025524	F015-022.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería San Miguel Adentro Segunda - 328447	328447	Tabasco	Jalapa	San Miguel Adentro 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	99,011.71	90,152.90	90,152.90	90,152.90	90,152.90	90,152.90	90,152.90	100.00	0.00	Metros Cuadrados	28	0.00	100.00	Financiera: / Física: Proyecto Concluido / Registro:
TAB17170401025525	F015-023.- Construcción De Pisos Firmes En La Ranchería Tequila Cuarta - 328594	328594	Tabasco	Jalapa	Tequila 4ta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JALAPA	Vivienda	En Ejecución	2017	127,300.77	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	125,244.92	100.00	0.00	Metros Cuadrados	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401025580	Construcción De Techado Con Sistema De Cubierta Econotecho En Escuela Alfonso Caparoso - 341109	OP0075	Tabasco	Centla	Cuauhtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,091,289.16	1,091,289.15	1,091,289.15	1,091,289.15	1,091,289.15	1,091,289.15	1,091,289.15	100.00	0.00	Otros	655	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026121	Mejoramiento De Comedor Escolar Y Obra Complementaria En El Jardín De Niños Carmen Ramos Del Río - 342243	OP0114	Tabasco	Centla	Simón Sarlat	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	En Ejecución	2017	595,260.10	591,383.03	591,383.03	591,383.03	591,383.03	591,383.03	591,383.03	100.00	0.00	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026122	Construcción De Techado Con Sistema De Cubierta Econotecho En La Escuela Primaria Bilingüe Gregorio Torres Quintero - 325126	OP0037	Tabasco	Centla	El Limón (De Vicente Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Educación	En Ejecución	2017	1,166,199.77	1,170,383.72	1,166,199.77	1,166,199.77	1,166,199.77	1,166,199.77	1,166,199.77	99.64	0.00	Otros	275	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
TAB17170401026147	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col. José María Pino Suárez Tierra Colorada III Elapa Sector Piyasur Fase Cua - 258770	258770	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,647,107.40	8,622,988.42	8,622,988.42	8,622,988.42	8,622,988.42	8,622,988.42	8,585,613.39	100.00	0.00	Metros lineales	1,151	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026148	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col. José María Pino Suárez Tierra Colorada III Elapa Sector Piyasur Fase Tre - 258725	258725	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,834,675.06	1,571,746.81	1,571,746.81	1,571,746.81	1,571,746.81	1,571,746.81	1,571,746.81	100.00	0.00	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026150	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col. José María Pino Suárez Tierra Colorada III Elapa Sector Piyasur Fase Uno - 258623	258623	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	8,709,722.45	8,395,856.38	8,395,856.38	8,395,284.29	96.40	0.00	Metros lineales	505	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026151	Construcción Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col. José María Pino Suárez Tierra Colorada III Elapa Sector Piyasur Fase Sie - 259386	259386	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	11,126,035.96	10,367,992.73	10,367,992.73	7,304,874.50	93.19	0.00	Otros	4,578	0.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401026152	Construccion Del Sistema Integral De Drenaje Sanitario En La Col José María Pino Suarez Tierra Colorada II Etapa Sector Pysaur Fase Sei - 258960	258960	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,597,173.59	2,583,730.54	2,583,730.54	2,583,730.54	2,583,730.54	2,583,730.54	2,583,730.54	100.00	0.00	Metros lineales	365	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026155	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas En La Col José María Pino Suarez Etapa II Sector Pysaur Entre - 256828	256828	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	3,807,575.16	1,523,030.05	1,523,030.05	1,523,030.05	531,913.62	531,913.62	531,913.62	34.92	0.00	Metros Cuadrados	4,578	100.00	35.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026156	Rehabilitación Del Cárcamo De Bombeo Insurgentes Cd Villahermosa En El Municipio De Centro Tabasco - 256811	256811	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	4,836,181.39	1,801,425.16	1,801,425.16	1,801,425.16	1,801,425.16	1,801,425.16	1,801,425.16	100.00	0.00	Otros	5,584	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro:
TAB17170401026192	Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Carretera Calzada Del Circulo Del Golfo A Carretera Del Reten - 277064	277064	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	5,710,620.63	6,171,953.41	6,171,953.41	6,171,953.41	6,171,953.41	6,171,953.41	6,171,953.41	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,544	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026194	Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Carretera Calzada Del Circulo Del Golfo A Carretera El Reten - 276525	276525	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	262,731.40	262,731.40	262,731.40	262,731.40	262,731.40	262,731.40	262,731.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,520	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026202	Rehabilitación De La Red De Drenaje De Aguas Negras Calle Tomas Garrido Entre Francisco I Madero Y Ramon Sosa Torres - 233153	233153	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	1,137,112.54	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026204	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Calle Tomas Garrido Entre Francisco I Madero Y Ramon Sosa Torres - 233121	233121	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	201,662.02	201,661.80	201,661.80	201,661.80	201,661.80	201,661.80	201,661.80	100.00	0.00	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026245	Construccion De Cuartos Dormitorios - 233174	233174	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CARDENAS	Vivienda	En Ejecucion	2017	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	1,157,205.21	100.00	0.00	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: cuartos / Registro:
TAB17170401026424	Construccion De Domo En Escuela Primaria Venustiano Carranza - 203188	203188	Tabasco	Cunduacán	Yoloxochil 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN TABASCO	Educación	En Ejecucion	2017	1,340,152.27	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	1,356,040.14	100.00	0.00	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: 1 DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026457	Construccion De Cuartos Dormitorio Ra Aztlan Quinta Sección Palomillal - 249018	249018	Tabasco	Centro	Aztlan 5ta. Sección (Palomillal)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Vivienda	En Ejecucion	2017	439,991.19	434,278.08	434,278.08	434,278.08	434,278.08	434,278.08	434,278.08	100.00	0.00	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401026588	Rehabilitación E Interconexión Al Sistema De Agua Potable Ejido Benito Juárez - 277435	277435	Tabasco	Tenosique	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TENOSIQUE TABASCO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	396,247.16	396,247.16	396,247.16	396,247.16	396,247.16	396,247.16	396,247.16	100.00	0.00	Otros	219	100.00	100.00	Financiera: . / Fisica: . / Registro: FAIS
TAB17170401026940	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Calle Benito Juárez Calle Francisco Javier Mila - 339871	OP0066	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	791,908.25	765,869.47	765,869.47	765,869.47	765,869.47	765,869.47	765,869.47	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026941	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Y Guarniciones Y Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De Domínguez - 342583	OP0123	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	7,615,272.56	7,511,403.98	7,511,403.98	7,511,403.98	7,511,403.98	7,511,403.98	7,511,403.98	100.00	0.00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026942	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Juan De Grijalva - 338979	OP0046	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	191,945.85	191,945.85	191,945.85	191,945.85	191,945.85	191,945.85	191,945.85	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026943	Mejoramiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Benito Juárez - 342048	OP0083	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Urbanización	En Ejecucion	2017	94,624.80	91,944.34	91,944.34	91,944.34	91,944.34	91,944.34	91,944.34	100.00	0.00	Otros	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026944	Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Felipe J Sierra Tramo Independencia Mariano Escobedo - 340257	OP0069	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	941,254.36	927,733.13	927,733.13	927,733.13	927,733.13	927,733.13	927,733.13	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170401026945	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Independencia Calle Ignacio Rayon - 339678	OP0064	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	180,126.99	180,126.99	180,126.99	180,126.99	180,126.99	180,126.99	180,126.99	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026946	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Constitucion Tramo Calle Cuauhtemoc Calle Ignacio Allende - 339366	OP0057	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Transportes y vialidades	En Ejecucion	2017	1,463,397.92	1,463,397.92	1,451,438.41	1,451,438.41	1,451,438.41	1,451,438.41	1,451,438.41	99.18	0.00	Metros Cuadrados	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026947	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Cuauhtemoc Tramo Calle Independencia Y Calle Ignacio Rayon - 339254	OP0047	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,595,743.12	1,595,743.12	1,595,743.12	1,595,743.12	1,595,743.12	1,595,743.12	1,595,743.12	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026948	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Calle Benito Juarez Calle Francisco Javier - 340059	OP0067	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,961,963.74	1,932,966.20	1,932,966.20	1,932,966.20	1,932,966.20	1,932,966.20	1,932,966.20	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026949	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Felipe J Serra Tramo Independencia Mariano Escobedo - 340133	OP0068	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	150,324.40	142,001.60	142,001.60	142,001.60	142,001.60	142,001.60	142,001.60	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026950	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Rio San Pedro - 340845	OP0074	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,233,863.59	1,233,863.59	1,233,863.59	1,233,863.59	1,233,863.59	1,233,863.59	1,233,863.59	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026951	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De Grijalva - 329853	OP0045	Tabasco	Centla	Frontera	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTLA	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	1,801,967.11	1,801,967.11	1,801,967.11	1,801,967.11	1,801,967.11	1,801,967.11	1,801,967.11	100.00	0.00	Metros lineales	22,795	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
TAB17170401026980	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Col. Revolución Mexicana - 256847	256847	Tabasco	Centro	Playas del Rosario (Subteniente García)	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2017	2,457,433.27	2,450,707.61	2,450,707.61	2,450,707.61	2,450,707.61	2,450,707.61	2,450,707.61	100.00	0.00	Otros	2,157	100.00	100.00	Financiera: RAMO 33 FONDO III 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101062303	Construcción De Techumbre En Jardin De Niños Veinte De Noviembre Uno - 12365	12365	Tabasco	Paraiso	Mocleuzuma 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PARAISO	Educación	En Ejecucion	2017	355,976.53	348,380.08	348,380.08	348,380.08	348,380.08	348,380.08	348,380.08	100.00	0.00	Otros	863	100.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Fisica: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: SE MANDA A VALIDAR PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160100629569	Is030 Equipamiento De Carcamo No. 2 - 7170	7170	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	100.00	0.00	Otros	13,030	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:
TAB16160100630110	Is031 Equipamiento De Pozo Profundo - 10499	10499	Tabasco	Balancán	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	51,140.00	51,140.00	51,140.00	51,140.00	51,140.00	51,140.00	51,140.00	100.00	0.00	Otros	343	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798227	Equipamiento De Carcamo San Juan Guerrero - 293078	293078	Tabasco	Balancán	San Juan (Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798228	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable San Juan Guerrero - 293064	293064	Tabasco	Balancán	San Juan (Guerrero)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	100.00	0.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798320	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258669	258669	Tabasco	Balancán	Paraiso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros	509	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798324	Aportacion Para Convenio De Colaboracion De Mejoramiento De Vivienda Construcción De Cuartos Adicionales La Pila - 323541	323541	Tabasco	Balancán	Misiscab (La Pila)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO ASOCIACION CIVIL	Vivienda	En Ejecucion	2016	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	100.00	0.00	Vivienda	36	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798327	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254672	254672	Tabasco	Balancán	Adolfo Lopez Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros	278	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB16160300798329	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo El Ramonal - 310014	310014	Tabasco	Balancán	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00	0.00	Otros		240	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798332	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable La Revancha - 310399	310399	Tabasco	Balancán	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Otra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	24,384.36	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros		67	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798335	Aportacion Para Convenio De Colaboracion De Mejoramiento De Vivienda Construcion De Techo Firme Guajmalpa - 323884	323884	Tabasco	Balancán	Guajmalpa 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HABITAT PARA LA HUMANIDAD MEXICO ASOCIACION CIVIL	Vivienda	En Ejecucion	2016	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	100.00	0.00	Otros		4	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798339	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254715	254715	Tabasco	Balancán	Plan de Guadalupe Sección Central	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros		232	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798341	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 254716	254716	Tabasco	Balancán	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00	0.00	Otros		431	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798353	Construcción De Piso Firme Balancan - 353202	353202	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecución	2016	180,062.44	180,062.44	180,062.44	180,062.44	180,062.44	180,062.44	180,062.44	100.00	0.00	Metros Cuadrados		72	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798354	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Quince De Septiembre - 352642	352642	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Educación	En Ejecucion	2016	395,444.42	395,444.42	395,444.42	395,444.42	395,444.42	395,444.42	395,444.42	100.00	0.00	Otros		400	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798355	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Las Colonias Margarita Colonia Framboyanes Y Colonia Yonel- 353912	353912	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	3,808,675.18	3,808,675.18	3,808,675.18	3,808,675.18	3,808,675.18	3,808,675.18	3,808,675.18	100.00	0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB16160300798357	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Niños Héroes - 351785	351785	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	279,275.41	279,275.41	279,275.41	279,275.41	279,275.41	279,275.41	279,275.41	100.00	0.00	Metros lineales		160	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB16160300798359	Equipamiento De Carcamo Dos Balancan - 316634	316634	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	67,927.41	67,927.41	67,927.41	67,927.41	67,927.41	67,927.41	67,927.41	100.00	0.00	Otros	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:	
TAB16160300798372	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Juan De La Barrera Y Adolfo Ruiz Cortínez De La Col Niños Héroes- 216848	216848	Tabasco	Balancán	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	100.00	0.00	Metros lineales	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:	
TAB16160300798377	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo El Águila - 310337	310337	Tabasco	Balancán	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00	0.00	Otros		270	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798412	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo - 258657	258657	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros		96	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798413	Construccion De Letrina Con Fosa Septica - 281045	281045	Tabasco	Balancán	Miguel Hidalgo Sacacolas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2016	440,482.49	440,482.49	440,482.49	440,482.49	440,482.49	440,482.49	440,482.49	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798424	Construccion De Piso Firme Triunfo - 287050	287050	Tabasco	Balancán	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Vivienda	En Ejecucion	2016	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	100.00	0.00	Otros		60	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro:
TAB16160300798440	Equipamiento Para Desinfeccion De Agua De Pozo Profundo Santa Cruz - 310293	310293	Tabasco	Balancán	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE BALANCAN	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2016	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00	0.00	Otros		202	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

