

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB1818010106607	K-171 Rehabilitación Integral En Vialidades Del Municipio De Centro	K-171	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	7,712,244.96	7,712,244.96	1,928,061.24	4,287,448.57	903,695.69	903,695.69	609,608.78	11.72	0.00	Metros Cuadrados	1,200,000	0.00	0.11	Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Fisica: / Registro:
TAB18180101067474	K-172 Mantenimiento De Diversas Calles, Avenidas Con Mezcla Asfáltica En La Ciudad De Villahermosa Y Villas	K-172	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	9,752,695.74	9,752,695.74	2,438,173.94	4,900,995.35	1,790,770.91	1,790,770.91	472,644.57	18.36	0.00	Metros Cuadrados	450,000	0.00	0.18	Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Fisica: / Registro:
TAB18180101067480	K-173 Imagen Urbana En Diferentes Calles, Avenidas Y Villas Del Municipio De Centro	K-173	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Urbanización	En Ejecución	2018	6,279,854.00	6,279,854.00	1,569,963.50	3,750,111.36	862,079.20	862,079.20	558,816.41	13.73	0.00	Otros	640,359	0.00	0.13	Financiera: RAMO 33 FONDO IV / Fisica: / Registro:
TAB18180101068256	Adquisición De Mobiliario Y Equipo De La Dirección De Seguridad Pública	11-E046-002	Tabasco	Nacajuca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE NACAJUCA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .
TAB18180101068594	Adquisición De Videograbador	AD-002	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	179,285	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069270	Adquisición De Monitor	AD-003	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	179,285	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069275	Adquisición De Disco Duro Interno De 2 Tb	AD-004	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069303	Adquisición De Camaras De Seguridad	AD-006	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	179,285.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	179,285	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069320	Adquisición De Grabador Digital De 8 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-008	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069337	Adquisición De Swich De 24 Puertos Para Equipos De Computo	AD-009	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101069370	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	AD-005	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	100.00	0.00	Piezas	413	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100834551	K-188 K-186 Mantenimiento Preventivo Y Correctivo En Transición De Media Tensión, C.C.M., Ficha Moltriz De Motores Y Alimentación Eléctrica En Baja Tensión Para Cárcamos De La Ciudad De Villahermosa.	K-186	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CENTRO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	2,494,412.73	2,176,981.21	2,176,981.21	2,176,981.21	2,176,981.21	2,176,981.21	2,176,981.21	100.00	0.00	Lote	373,577	0.00	1.00	Financiera: RAMO 33 FONDO IV REFERENDO / Fisica: / Registro:
TAB17170200890853	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split	AD-027	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	10,904.00	100.00	0.00	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890871	Adquisición De Equipos De Computo	AD-040	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	46,868.64	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	100.00	0.00	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200891833	Adquisición De Equipos De Computo.-	AD-045	Tabasco	Huimanguillo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	Seguridad	En Ejecución	2017	44,286.48	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	100.00	0.00	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE MANDA A VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

