

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101513444	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,687,209.60	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687209.6, modificado:2687209.6))	K-334 Desazolve de fuente de captación sobre el Rio Caritzal, planta potabilizadora de agua denominada Isla I.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-334	N	0	0	48,085
2019	2	TAB190101513435	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	5,589,398.45	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5589398.45, modificado:5589398.45))	K-323 Construcción de red de alcantarillado sanitario y pluvial en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, José María Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zozaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio centro	K-323	N	0	0	353,577
2019	2	TAB190101513463	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	4,336,009.48	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336009.48, modificado:4336009.48))	K-280 Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de las líneas de conducción y red de distribución de agua potable en la ciudad de Villahermosa, Tabasco (Zona 3 Sector Norte)	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-280	N	0	0	85,016
2019	2	TAB190201565235	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	5,462,996.80	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462996.8, modificado:5462996.8))	K-389Desazolve de fuente de captación I y II de la planta potabilizadora Villahermosa, sobre el Rio Grijalva, Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-389	N	0	0	353,577

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513444	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simon Sarlat 244, Centro Delegacion Tres, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99179496))	15-03-2019	15-05-2019	2,679,739.20	2,679,739.20	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1513444)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513435	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegacion Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99440722))	01-03-2019	29-05-2019	5,544,616.45	5,544,616.45	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0))	(1513435)proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513463	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Pino Suárez 621, Centro Delegacion Cinco, 86073 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91549668, lat:17.99571333))	01-02-2019	29-03-2019	4,323,595.71	4,323,595.71	4,244,293.35	4,244,293.35	2,555,679.37	(ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-280-001E/2019, contratista:OBRAS Y PROYECTOS PER, S.A DE C.V, comocante:MUNICIPIO DE CENTRO, monto:4336009.48, importe_modificado:4336009.48))	(meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0))	(1513463)proyecto_INICIO, 1513463)proyecto_FIN, 1513463)proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201565235	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Canada 219, Gaviolas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90588379, lat:17.98657033))	03-07-2019	30-09-2019	5,462,996.80	5,456,593.60	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101513266	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,272,433.71	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272433.71, modificado:2272433.71))	K-315 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-315	N	0	0	353,577
2019	2	TAB190201566065	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,726,162.40	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726162.4, modificado:2726162.4))	K-381Desazolve de fuente de captación sobre el río Carrizal, planta polibilizadora de agua denominada la Isla II, Ra. Buena Vista Río Nuevo 1ra. Sección, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-381	N	0	0	42,779
2019	2	TAB190101513193	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	536,256.60	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536256.6, modificado:536256.6))	K-319 Reconstrucción de guaraniones y banquetas, calle Amado Nervo entre calle Pino Suarez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-319	N	0	0	353,577
2019	2	TAB190201563965	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	6,349,448.36	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6349448.36, modificado:6349448.36))	K-163Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-163	N	0	0	450,000

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513266	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1685.19,meta_modificada:1685.19))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:5 de Mayo 422, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91916167, lat:17.98918266))	01-03-2019	29-04-2019	2,272,433.71	2,265,138.76	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1513266/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201566065	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1130.0,meta_modificada:1130.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:65,direccion:Mexico 195, Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91412354, lat:17.96436393))	17-06-2019	09-09-2019	2,726,162.40	2,726,162.40	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101513193	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:521.5,meta_modificada:521.5))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Benito Juárez 416SN, Centro Delegacion Dos, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91824341, lat:17.98918266))	01-03-2019	29-04-2019	536,256.60	530,116.56	12,042.60	12,042.60	3,612.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0))	(1513193/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201563965	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:45645.0,meta_modificada:45645.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Canada 219, Gavilotas Sur Sector San Jose, 86090 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90588379, lat:17.9878765))	01-01-2019	31-12-2019	6,349,448.36	5,179,891.13	2,829,819.46	2,829,819.46	2,654,207.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB190201564060	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,744,093.78	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744093.78, modificado:1744093.78))	K-374 Construcción de techumbre metálica, Esc. Prim. Tabasco Avanza, Col. Casa Blanca	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-374	N	0	0	0	302
2019	2	TAB190101513083	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,335,411.82	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335411.82, modificado:3335411.82))	K-313 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-313	N	0	0	0	353,573
2019	2	TAB190101513168	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	912,753.92	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912753.92, modificado:912753.92))	K-316 Reconstrucción de guarneriones y banquetas, calle Constitución entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-316	N	0	0	0	353,577
2019	2	TAB190101513176	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	811,331.52	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811331.52, modificado:811331.52))	K-317 Reconstrucción de guarneriones y banquetas, calle José María Pino Suárez entre calle Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-317	N	0	0	0	353,577

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201564060	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 137, Jose María Pino Suárez, Centro Delegación Uno, 86029 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.98657033}}	03-06-2019	16-08-2019	1,744,093.78	1,737,564.74	122,676.28	122,676.28	122,676.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101513083	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2505.75, meta_modificada:2505.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Independencia 2, Jose María Pino Suárez, Primero de Mayo, 86000 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	3,335,411.82	3,327,734.60	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1513083/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513168	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Benito Juárez 416SN, Centro Delegación Dos, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91824341, lat:17.98918266}}	01-03-2019	29-04-2019	912,753.92	907,208.17	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1513168/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513176	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.4, meta_modificada:862.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rowirosa Wade 475, Cavilobas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	811,331.52	805,121.27	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1513176/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB190101513417	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	9,862,619.89	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9862619.89, modificado:9862619.89))	K-322 Construcción de colector sanitario y cruce direccional para la reubicación de la estación de bombeo El Negro, Colonia Casa Blanca, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-322	N	0	0	0	38,345
2019	2	TAB190101513442	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	662,194.33	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662194.33, modificado:662194.33))	K-324 Construcción de líneas de agua potable en la periferia del mercado José María Pino Suárez (calles Constitución, Pino Suárez, Amado Nervo y Bastar Zauzaya), Col. Centro, Ciudad de Villahermosa, municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-324	N	0	0	0	353,577
2019	2	TAB190101513052	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	25,000,000.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000000.00, modificado:25000000.00))	K-307 Reconstrucción en diversas vialidades con el equipo de reciclado asfáltico 3ra. Etapa, en el municipio de Centro, Tabasco	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-307	N	0	0	0	353,574
2019	2	TAB190101513282	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	365,262.95	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365262.95, modificado:365262.95))	K-318 Reconstrucción de guarniciones y banquetas, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-318	N	0	0	0	353,577

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513417	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Luis Donaldo Colosio Murrleta 100A, Gaviotas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91000366, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-06-2019	8,862,619.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1513417}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513442	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.6, meta_modificada:726.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av Francisco I. Madero 526, Centro Delegación Tres, 86000 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91687012, lat:17.99048882}}	01-03-2019	29-04-2019	655,400.82	655,400.82	350,903.09	350,903.09	350,903.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.6}}	{1513442}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513052	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115935.85, meta_modificada:115935.85}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Simon Sarlat 244, Centro Delegación Tres, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99179496}}	01-03-2019	29-04-2019	25,000,000.00	24,897,151.64	21,622,904.20	21,622,904.20	21,622,904.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115935.85}}	{1513052}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513282	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.5, meta_modificada:337.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Malecón Ingeniero Leandro Rowitosa Wade 475, Gaviotas Nte., 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.91549683, lat:17.9878765}}	01-03-2019	29-04-2019	365,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1513282}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101513061	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,495,363.14	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495363.14, modificado:3495363.14))	K-311 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, Blvd. Ruiz Cortines entre calle Madero y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	municipio de centro	K-311	N	0	0	353,577
2019	2	TAB190101513074	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	3,370,743.57	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3370743.57, modificado:3370743.57))	K-312 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle José María Pino Suárez entre Bastar Zozaya y Blvd. Ruiz Cortines, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-312	N	0	0	353,577
2019	2	TAB190101513091	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	2,213,123.57	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2213123.57, modificado:2213123.57))	K-314 Reconstrucción de pavimento de concreto hidráulico, calle Bastar Zozaya entre calle Pino Suárez y Constitución, Col. Centro, Delegación cinco	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	municipio de centro	K-314	N	0	0	353,574
2019	2	TAB190201563958	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	7,403,924.84	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7403924.84, modificado:7403924.84))	K-162 Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	k-162	N	0	0	1,200,000

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513061	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2473.13,meta_modificada:2473.13))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Calle Andrés Sánchez Magallanes 732, Centro Delegación Cuatro, 86077 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9196167, lat:17.99440722))	01-03-2019	29-04-2019	3,495,363.14	3,489,728.37	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0))	(f1513061 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513074	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:2538.27,meta_modificada:2538.27))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Laguna Mecoaacán 142, La Manga III Etapa, 86068 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90863037, lat:17.99310109))	01-03-2019	29-04-2019	3,370,743.57	3,364,201.78	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0))	(f1513074 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190101513091	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1939.95,meta_modificada:1939.95))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Av Luis Donaldo Colosio Murrleta 110, Gavilanas Nte. Sector Popular, 86067 Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.90863037, lat:17.99048882))	01-03-2019	29-04-2019	2,213,123.57	2,206,606.55	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:0.0))	(f1513091 proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
TAB190201563958	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:4400.0,meta_modificada:4400.0))	1	(geo1:(cve_municipio:4,localidad:1,direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	01-01-2019	31-12-2019	7,403,924.84	6,423,362.59	2,838,855.92	2,838,855.92	2,710,287.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados,avance:38.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190201563973	2019	33	I	5					Proyecto de inversion	7,015,571.44	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7015571.44, modificado:7015571.44))	K-164Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro	27	Tabasco	4	Centro	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-164	N	0	0	640,359
2019	2	TAB190101515072	2019	33	I	5					Adquisicion	33,278.66	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33278.66, modificado:33278.66))	AD011 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991
2019	2	TAB190101515047	2019	33	I	5					Adquisicion	20,636.40	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20636.4, modificado:20636.4))	AD005 -ADQUISICION DE UN KIT DE ALCOHOLIMETRO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD005	N	0	0	37,990
2019	2	TAB190101515062	2019	33	I	5					Adquisicion	9,362.64	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9362.64, modificado:9362.94))	AD010.-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Comunicaciones	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD010	N	0	0	37,991

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190201563973	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	01-01-2019	31-12-2019	7,015,571.44	5,357,856.35	2,338,868.43	2,338,868.43	2,115,375.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515072	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	08-02-2019	15-04-2019	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	21,108.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB190101515047	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	28-01-2019	28-02-2019	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	20,636.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
TAB190101515062	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	08-02-2019	15-04-2019	9,362.94	9,362.94	9,362.94	9,362.94	9,362.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101515077	2019	33	I	5					Adquisición	8,700.00	{#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}}	AD006 - ADQUISICION DE UNA ESCALERA CON EXTENSION DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD006	N	0	0	37,991
2019	2	TAB190201564237	2019	33	I	5					Adquisición	142,000.00	{#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142000.0, modificado:139968.29}}	ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K037-FIV	N	0	0	45,000
2019	2	TAB190201564299	2019	33	I	5					Adquisición	53,580.40	{#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53580.4, modificado:53580.4}}	ADQUISICION DE DRONE	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUNDUACAN	K043-FIV	N	0	0	45,000
2019	2	TAB190101513661	2019	33	I	5					Acción	1,200,000.00	{#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata		Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO	C0250	N	0	0	20,030

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101515077	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Comcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-02-2019	15-02-2019	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB190201564237	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.12973022, lat:18.0858118}}	12-07-2019	12-07-2019	139,988.29	139,988.29	139,988.29	139,988.29	139,988.29	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CSDA/037/2019, contratista:ABIMAEI SANTANA MARIN, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:139988.29, importe_modificado:129988.29}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1564237/proyecto_PROCESO, 1564237/proyecto_FIN, 1564237/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances
TAB190201564299	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Tabasco, Mexico, lon:-93.12973022, lat:18.04794995}}	03-06-2019	15-06-2019	53,580.40	53,580.40	53,580.40	53,580.40	53,580.40	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:K043, contratista:DULCE MARIA SALAZAR MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACAN, monto:53580.4, importe_modificado:53580.4}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1564299/proyecto_INICIO, 1564299/proyecto_FIN, 1564299/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances
TAB190101513661	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:6.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Leona Vicario 240, Ganadera, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.7696288, lat:17.73985793}}	01-01-2019	31-12-2019	1,200,000.00	635,522.13	608,992.93	608,992.93	608,992.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}}	{1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO, 1513661/proyecto_PROCESO, 1513661/proyecto_INICIO}	En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101514511	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	108,600.36	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108600.36, modificado:108600.36))	APLICACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE PASOS PEATONALES EN VIALIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0100080064	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190101514419	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	1,741,145.62	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1741145.62, modificado:1741145.62))	APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0050080063	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190101514434	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	153,757.01	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153757.01, modificado:153757.01))	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE EDIFICIOS PUBLICOS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	K0060080069	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190101514451	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	360,304.9	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360304.9, modificado:360304.9))	ADECUACION VIAL PARA REDUCIR ACCIDENTES Y PROTEGER A USUARIOS VULNERABLES EN LOS ACCESOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA CABEZA OLMECA	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO		N	0	0	20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101514511	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	108,600.36	71,649.14	36,982.54	36,982.54	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101514419	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68072.0, meta_modificada:68072.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	1,741,145.62	49,395.82	49,395.82	49,395.82	49,395.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68072.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101514434	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	153,757.01	80,933.09	45,935.82	45,935.82	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101514451	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	22-03-2019	24-05-2019	360,304.90	144,033.50	86,545.71	86,545.71	86,545.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101513189	2019	33	I	5					Adquisición	29,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0)}	ADQUISICION DE TORRETA LEDS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	AD-010	N	0	0	20
2019	2	TAB190101513172	2019	33	I	5					Adquisición	29,000.00	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0)}	ADQUISICION DE TORRETA LEDS	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	AD-010	N	0	0	20
2019	2	TAB190101514518	2019	33	I	5					Proyecto de inversión	305,910.17	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305910.17, modificado:305910.17)}	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE PASOS EN CALLES PEATONALES DE LA CIUDAD	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGULLO	K0100080065	N	0	0	27,344
2019	2	TAB190201566079	2019	33	I	5					Acción	34,439,363.00	{#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34439363.00, modificado:4.0800857E7)}	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE	GC0171	S	16,892	15,687	0	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101513189	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101513172	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-01-2019	31-01-2019	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB190101514518	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2002.0, meta_modificada:2002.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Constiución, Estacion Nueva, 96901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42959595, lat:17.46071271}}	22-03-2019	24-05-2019	305,910.17	56,120.80	25,827.40	25,827.40	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2002.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190201566079	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Constiución, Estacion Nueva, 96901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42959595, lat:17.46071271}}	01-06-2019	31-12-2019	2,306,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1566079}proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	2	TAB190101517566	2019	33	I	5					Accion	4,643,817.00	(#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4643817.0, modificado:7462337.34})	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA URBANA	27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC048	S	16,892	15,687	0	
2019	2	TAB190101517552	2019	33	I	5					Accion	36,127,040.00	(#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36127040.0, modificado:2926241821E7})	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	17	Tenosique	Seguridad	Sin identificar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC011	S	16,892	15,687	0	
2019	2	TAB190101517561	2019	33	I	5					Adquisicion	30,000.00	(#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0})	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD025	S	16,892	15,687	0
2019	2	TAB190101517558	2019	33	I	5					Accion	6,263,494.00	(#F1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6263494.0, modificado:1739723.68})	RECURSOS POR APLICAR DEL RAMO 33 FONDO IV 2019	27	Tabasco	17	Tenosique	Otros Proyectos	Sin identificar		MUNICIPIO DE TENOSIQUE	GC120	S	16,892	15,687	0	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101517566	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 47 106, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42822266, lat:17.47250245}}	01-01-2019	31-12-2019	7,462,337.34	2,676,867.84	2,676,867.84	2,676,867.84	2,504,368.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	{1517566 proyecto_INICIO, 1517566 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101517552	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 37 18, Centro, 86900 Centro, Tab., Mexico, lon:-91.42547607, lat:17.47381238}}	01-01-2019	31-12-2019	29,262,418.21	27,616,539.25	12,180,808.87	12,180,808.87	10,471,245.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}}	{1517552 proyecto_INICIO, 1517552 proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101517561	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.425051, lat:17.472665}}	01-03-2019	30-04-2019	28,953.60	28,953.60	28,953.60	28,953.60	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1517561 proyecto_INICIO, 1517561 proyecto_PROCESO, 1517561 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB190101517558	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 26 510, Centro, 86900 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42547607, lat:17.47512229}}	01-02-2019	31-12-2019	1,739,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}}	{1517558 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#F1_CICLO DE RECURSO	#F1_RAMO	#F1_MODALIDAD	#F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#F2_CICLO DE RECURSO	#F2_RAMO	#F2_MODALIDAD	#F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB190101517308	2019	33	I	5					Adquisicion	30,000.00	(#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0))	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 B.T.U PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	27	Tabasco	17	Tenosique	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TENOSIQUE	AD025	S	16,892	15,687	0
2019	2	TAB17170200890871	2018	33	I	5					Proyecto de inversion	46,868.64	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46868.64, modificado:32106.48))	Adquisicion De Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-040	N	0	0	10
2019	2	TAB17170401048456	2018	33	I	5					Adquisicion	29,232.00	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0))	Adquisicion De Camaras De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-056	N	0	0	400
2019	2	TAB17170200891833	2018	33	I	5					Proyecto de inversion	44,286.48	(#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44286.48, modificado:49403.24))	Adquisicion De Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-045	N	0	0	10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101517308	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 10 LB, Pueblo Nuevo, 86901 Tenosique de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.42822266, lat:17.47381238}}	01-03-2019	30-04-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}}	{1517308}proyecto_INICIO)	Cancelado	Cancelación validada
TAB17170200890871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048456	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TRANSITO MUNICIPAL, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170200891833	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TRANSITO MUNICIPAL, lon:93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	4,903.24	4,903.24	4,903.24	4,903.24	4,903.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	2	TAB17170401048474	2018	33	I	5					Adquisicion	2,552.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0}}	Adquisicion De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	10
2019	2	TAB17170401048460	2018	33	I	5					Adquisicion	3,579.86	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579.86, modificado:3579.86}}	Adquisicion De Antena Para Camara De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-057	N	0	0	236
2019	2	TAB17170401048468	2018	33	I	5					Adquisicion	5,568.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}}	Adquisicion De Grabador Diftal De 16 Canales De Alta Definicion	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	24,864
2019	2	TAB17170401048451	2017	33	I	5					Proyecto de inversion	2,760.80	{#1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760.8, modificado:2760.8}}	Adquisicion De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-053	N	0	0	154

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401048474	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	28-02-2017	01-03-2017	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelacion validada
TAB17170401048460	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelacion validada
TAB17170401048468	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	01-02-2017	01-03-2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170401048451	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	01-09-2017	01-09-2017	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	2,760.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelacion validada

