

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB180401502068	2018	33	I	5					Adquisición	443,000.49	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.49, modificado:443000.49))	AD027-ADQUISICION DE DOS 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD027	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2018	4	TAB180401500469	2018	33	I	5					Adquisición	600,900.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600900.0, modificado:600900.0))	AD020-ADQUISICION DE UN VEHICULO 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD020	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180301400144	2018	33	I	5					Adquisición	1,500,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:959900.0))	AD011-ADQUISICION DE 10 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Vehiculos, meta:10.0, meta_modificada:10.0))
2018	4	TAB180401500447	2018	33	I	5					Adquisición	9,064.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9064.0, modificado:9064.0))	AD016-ADQUISICION DE UN MINI SPLIT 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD016	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401500844	2018	33	I	5					Adquisición	28,352.72	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28352.72, modificado:28352.72))	AD023-ADQUISICION DE TRES 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD023	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:8.0, meta_modificada:3.0))
2018	4	TAB180401502039	2018	33	I	5					Adquisición	19,318.64	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19318.64, modificado:19318.64))	AD024-ADQUISICION DE EQUIPO DE 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD024	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401502019	2018	33	I	5					Adquisición	46,677.56	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46677.56, modificado:46677.56))	AD026-ADQUISICION DE 8 RADIOS PARA 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD026	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2018	4	TAB180401500856	2018	33	I	5					Adquisición	207,756.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207756.0, modificado:207756.0))	AD028-ADQUISICION DE TRES 27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Transportes y	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD028	N	0	0	37,991	(meta:1: (unidad_medida Vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2018	4	TAB18180201137620	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	436,705.70	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436705.7, modificado:1155737.72))	Mantenimiento De Infraestructura Municipal 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0204	N	0	0	20,030	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0))
2018	4	TAB180401494136	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	318,676.42	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318676.42, modificado:315881.18))	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0037	N	0	0	20,030	(meta:1: (unidad_medida Metros Cuadrados, meta:910.58, meta_modificada:910.58))
2018	4	TAB180401494153	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	1,240,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1220739.76))	REMODELACION DE OFICINAS DEL 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0047	N	0	0	20,030	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB180401496664	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	256,543.15	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256543.15, modificado:224095.37))	REPOSICION DE DRENAJE Y 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0049	N	0	0	192	(meta:1: (unidad_medida Metros lineales, meta:109.35, meta_modificada:109.35))
2018	4	TAB18180201137651	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	442,500.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:486305.39))	Bacheo Con Concreto Hidráulico De 15 Cms. 27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	I0015	N	0	0	20,030	(meta:1: (unidad_medida Otros, meta:1.0, meta_modificada:986.82))
2018	4	TAB17170200890853	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	10,904.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904.0, modificado:25473.6))	Adquisición De Aire Acondicionado Mini Split 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	de	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-027	N	0	0	10	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0))
2018	4	TAB18180201134138	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,844.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6844.0, modificado:6844.0))	Adquisición De Equipo De Aire 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-022	N	0	0	20	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201134145	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,380.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380.0, modificado:6380.0))	Adquisición De Grabador De 16 Canales 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-023	N	0	0	413	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201134149	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	36,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0))	Adquisición De Kit De Barra De Luces Para 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-024	N	0	0	27,344	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180101068594	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	4,408.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.0, modificado:4408.0))	Adquisición De Videograbador 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	de	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	179,285	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180101069270	2018	33	I	5					Adquisición	4,582.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4582.0, modificado:4582.0))	Adquisición De Monitor 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	de	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-003	N	0	0	179,285	(meta:1: (unidad_medida Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB180401502068	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 2, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21769595, lat:18.26608376}}	12-12-2018	31-12-2018	443,000.49	443,000.49	443,000.49	443,000.49	443,000.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:2.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401500469	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 113, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21871519, lat:18.26558454}}	15-12-2018	31-12-2018	600,900.00	600,900.00	600,900.00	600,900.00	600,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180301400144	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, lon.-93.225017, lat:18.266048}}	08-08-2018	31-10-2018	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:10.0}}	(1400144)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180401500447	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Otto Wolter Perilla 103, Centro, 86300 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.2298047, lat:18.26729616}}	18-10-2018	15-11-2018	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401500844	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 113, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21871519, lat:18.2657068}}	12-12-2018	31-12-2018	28,352.72	28,352.72	28,352.72	28,352.72	28,352.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401502039	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 2, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21779251, lat:18.26619074}}	12-12-2018	31-12-2018	19,318.64	19,318.64	19,318.64	19,318.64	19,318.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401500219	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 119, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21818948, lat:18.26593094}}	04-12-2018	31-12-2018	46,677.56	46,677.56	46,677.56	46,677.56	46,677.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401500856	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 110, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon.-93.21785688, lat:18.26582906}}	12-12-2018	31-12-2018	207,756.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0}}		Terminado	Validado Registrado avances
2018	4	TAB18180201137620	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon.-91.765081, lat:17.744582}}	15-04-2018	01-12-2018	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	(1276693)proyecto_PROCESO, 1276693)proyecto_FIN, 1276693)proyecto_INICIO, 1276693)proyecto_INICIO, 1276693)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB180401494136	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Usamacinta, Bajo Usamacinta, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon.-91.78386211, lat:17.74148269}}	10-01-2019	10-01-2019	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0034/R33-FV/2017, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:315881.18, importe_modificado:315881.18}}	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, avance:910.58}}	(1494136)proyecto_PROCESO, 1494136)proyecto_FIN, 1494136)proyecto_PROCESO, 1494136)proyecto_INICIO, 1494136)proyecto_PROCESO, 1494136)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401494153	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:General Alvaro Obregon 311, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon.-91.76505983, lat:17.74449715}}	10-01-2019	10-01-2019	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0005/RG33/FV/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES AZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1220739.76, importe_modificado:1220739.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	(1494153)proyecto_INICIO, 1494153)proyecto_FIN, 1494153)proyecto_PROCESO, 1494153)proyecto_PROCESO, 1494153)proyecto_FIN, 1494153)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180401496664	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:entre, Melchor Ocampo, Las Flores y Santa Isabel, 86995 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon.-91.75918579, lat:17.73959225}}	12-01-2019	12-01-2019	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.35}}	(1496664)proyecto_PROCESO, 1496664)proyecto_INICIO, 1496664)proyecto_FIN, 1496664)proyecto_INICIO, 1496664)proyecto_FIN	En Ejecución	Validado Registrado avances
2018	4	TAB18180201137651	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon.-91.765081, lat:17.744582}}	01-03-2018	01-12-2018	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:986.82}}	(1276730)proyecto_FIN, 1276730)proyecto_PROCESO, 1276730)proyecto_INICIO, 1276730)proyecto_PROCESO, 1276730)proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB17170200890853	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.390769, lat:17.835174}}	28-04-2017	01-01-2018	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	4	TAB18180201134138	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180201134145	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180201134149	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101068594	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101069270	2018	33	I	5					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon.-93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180101069275	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174]}	01-03-2018	01-03-2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101069303	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174]}	01-02-2018	01-03-2018	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:2.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101069320	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174]}	13-03-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101069337	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174]}	13-03-2018	01-03-2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101069370	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174]}	01-02-2018	01-03-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB18180101068256	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:13, localidad:0, direccion:NACAJUCA TABASCO, lon:-93.020043, lat:18.168857]}	01-03-2018	01-12-2018	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180401502319	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab. Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426]}	17-12-2018	31-12-2018	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0)}		En Ejecucion	Validado Registrado avances
2018	4	TAB180301401301	2018	33	I	5						{geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Heroses de Cananea, Obrera, 86900 Tenosigue de Pino Suárez, Tab., Mexico, lon:-91.4107903, lat:17.47368957]}	28-09-2018	04-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.0)}		Cancelado	Cancelacion validada