

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201132485	2018	33	I	5					Proyecto de Inversión	1,563,170.59	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563170.59, modificado:1563170.59})	K-390 Reconstrucción De Terracerías Y Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Calle Prolongación Boulevard Ingeniero Leandro Rovirosa Wade, Col. Gaviotas Sur	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-390	N	0	0	0	13,682
2018	5	TAB18180201132475	2018	33	I	5					Adquisición	613,050.86	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613050.86, modificado:613050.86})	K-357 Adquisición De Equipos De Bombeo Para Plantas Potabilizadoras	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Aqua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-357	N	0	0	0	50,617
2018	5	TAB180401502068	2018	33	I	5					Adquisición	443,000.49	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443000.49, modificado:443000.49})	AD027- ADQUISICION DE DOS VEHICULOS, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comacalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMACALCO	AD027	N	0	0	0	37,991
2018	5	TAB180401500469	2018	33	I	5					Adquisición	600,900.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600900.0, modificado:600900.0})	AD020- ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comacalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMACALCO	AD020	N	0	0	0	37,991

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201132485	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-06-2018	01-08-2018	1,455,664.98	1,455,664.98	1,455,664.98	1,455,664.98	1,455,664.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1271018 proyecto_PROCESO, 1271018 proyecto_FIN, 1271018 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201132475	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: -, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-06-2018	613,050.86	613,050.86	613,050.86	613,050.86	613,050.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1271004 proyecto_INICIO, 1271004 proyecto_FIN, 1271004 proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
TAB180401502068	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 2, Santo Domingo, 86340 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.21769595, lat:18.26608376}}	12-12-2018	31-12-2018	443,000.49	443,000.49	443,000.49	443,000.49	443,000.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180401500469	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 113, Santo Domingo, 86340 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.21871519, lat:18.26558454}}	15-12-2018	31-12-2018	600,900.00	600,900.00	600,900.00	600,900.00	600,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB180401502019	2018	33	I	5					Adquisición	46,677.56	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46677.56, modificado:46677.56}}	AD026- ADQUISICION DE 8 RADIOS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD026	N		0	0	37,991
2018	5	TAB180401500447	2018	33	I	5					Adquisición	9,064.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9064.0, modificado:9064.0}}	AD016- ADQUISICION DE UN MINI SPLIT PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD016	N		0	0	37,991
2018	5	TAB180301400144	2018	33	I	5					Adquisición	1,500,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:959900.0}}	AD011- ADQUISICION DE 10 MOTOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD011	N		0	0	37,991
2018	5	TAB180401500856	2018	33	I	5					Adquisición	207,756.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207756.0, modificado:207756.0}}	AD028- ADQUISICION DE TRES MOTOPATRULLAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD028	N		0	0	37,991

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401502019	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 119, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon:-93.21818948, lat:18.26593094}}	04-12-2018	31-12-2018	46,677.56	46,677.56	46,677.56	46,677.56	46,677.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180401500447	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av Otto Woller Peralta 103, Centro, 86300 Comacalco, Tab., Mexico, lon:-93.22998047, lat:18.26729616}}	18-10-2018	15-11-2018	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	9,064.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180301400144	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA SANTO DOMINGO, lon:-93.225017, lat:18.266048}}	08-08-2018	31-10-2018	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	959,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:10.0}}	{1400144}proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
TAB180401500856	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 110, Santo Domingo, 86340 Comacalco, Tab., Mexico, lon:-93.21785688, lat:18.26582906}}	12-12-2018	31-12-2018	207,756.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	207,756.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB180401500844	2018	33	I	5					Adquisición	28,352.72	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28352.72, modificado:28352.72}}	AD023- ADQUISICION DE TRES MINISPLIT, PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD023	N	0	0	0	37,991
2018	5	TAB180401502039	2018	33	I	5					Adquisición	19,318.64	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19318.64, modificado:19318.64}}	AD024- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y Vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	AD024	N	0	0	0	37,991
2018	5	TAB18180201137620	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	436,705.70	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436705.7, modificado:1155737.72}}	Mantenimiento De Infraestructura Municipal	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	C0204	N	0	0	0	20,030
2018	5	TAB180401494153	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	1,240,000.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240000.0, modificado:1220739.76}}	REMODELACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	I0047	N	0	0	0	20,030

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401500844	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 113, Santo Domingo, 86340 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.21871519, lat:18.2657068}}	12-12-2018	31-12-2018	28,352.72	28,352.72	28,352.72	28,352.72	28,352.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180401502039	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Granada 2, Santo Domingo, 86340 Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.21779251, lat:18.26619074}}	12-12-2018	31-12-2018	19,318.64	19,318.64	19,318.64	19,318.64	19,318.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201137620	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	15-04-2018	01-12-2018	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	1,155,737.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1276693 proyecto_PROCESO, 1276693 proyecto_FIN, 1276693 proyecto_INICIO, 1276693 proyecto_FIN, 1276693 proyecto_INICIO, 1276693 proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401494153	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:General Alvaro Obregon 311, Centro, 86990 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.76505983, lat:17.74449715}}	10-01-2019	10-01-2019	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	1,220,739.76	{ctlo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0005/R G33/FIV/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES AZCAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:1220739.76, importe_modificado:1220739.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1494153 proyecto_INICIO, 1494153 proyecto_FIN, 1494153 proyecto_PROCESO, 1494153 proyecto_FIN, 1494153 proyecto_INICIO, 1494153 proyecto_PROCESO, 1494153 proyecto_FIN, 1494153 proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180401494136	2018	33	1	5					Proyecto de Inversion	318,676.42	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318676.42, modificado:315881.18})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA SISTEMA EN FRIO EN LA CALLE JOSE CASTILLO PRIEGO ENTRE AV. USUMACINTA Y CALLE LAGUNA XEJA (1ERA ETAPA)	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanizacion	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10037	N	0	0	20,030
2018	5	TAB180401496664	2018	33	1	5					Proyecto de Inversion	256,543.15	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256543.15, modificado:224095.37})	REPOSICION DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y PROLONG. AGRARISTA	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO	10049	N	0	0	192
2018	5	TAB18180201137651	2018	33	1	5					Proyecto de Inversion	442,500.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:486305.39})	Bacheo Con Concreto Hidraulico De 15 Cms. De Espesor Y Mezcla Asfaltica En Frio De 10 Cms. De Espesor En Diversas Calles Y Avenidas.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	10015	N	0	0	20,030
2018	5	TAB17170200890871	2018	33	1	5					Proyecto de Inversion	46,868.64	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46868.64, modificado:32106.48})	Adquisicion De Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-040	N	0	0	10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180401494136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.58}, meta_modificada:910.58}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Usamacinta, Bajo Usamacinta, 86992 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.78386211, lat:17.74148269}}	10-01-2019	10-01-2019	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	315,881.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZ/COPM/0034/R3-3-FIV/2017, contratista:CARLOS HUMBERTO MACOSAY MORENO, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, monto:315881.18, importe_modificado:315881.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.58}}	{1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_FIN, 1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_INICIO, 1494136/proyecto_PROCESO, 1494136/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB180401496664	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.35}, meta_modificada:109.35}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:entre, //, Melchor Ocampo, Las Flores y Santa Isabel, 86995 Emiliano Zapata, Tab., Mexico, lon:-91.75918579, lat:17.73959225}}	12-01-2019	12-01-2019	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	224,095.37	{cto1: {tipo_obra:Administracion directa, numero_contrato:53295, contratista: convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, monto:256543.15, importe_modificado:224095.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.35}}	{1496664/proyecto_PROCESO, 1496664/proyecto_INICIO, 1496664/proyecto_FIN, 1496664/proyecto_INICIO, 1496664/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
TAB18180201137651	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:986.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-91.765081, lat:17.744582}}	01-03-2018	01-12-2018	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	486,305.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:986.82}}	{1276730/proyecto_FIN, 1276730/proyecto_PROCESO, 1276730/proyecto_INICIO, 1276730/proyecto_PROCESO, 1276730/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
TAB17170200890871	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:-93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	32,106.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelacion validada



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200890853	2018	33	I	5					Proyecto de Inversion	10,904.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10904.0, modificado:25473.6})	Adquisicion De Aire Acondicionado Mini Split	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO	AD-027	N	0	0	0	10
2018	5	TAB17170200891833	2018	33	I	5					Proyecto de Inversion	44,286.48	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44286.48, modificado:49403.24})	Adquisicion De Equipos De Computo-	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversion	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-045	N	0	0	0	10
2018	5	TAB17170401048460	2018	33	I	5					Adquisicion	3,579.86	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579.86, modificado:3579.86})	Adquisicion De Antena Para Camara De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversion de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-057	N	0	0	0	236
2018	5	TAB17170401048474	2018	33	I	5					Adquisicion	2,552.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0})	Adquisicion De Bomba De Agua	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversion de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-010	N	0	0	0	10

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890853	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	28-04-2017	01-01-2018	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	25,473.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200891833	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:TRANSITO MUNICIPAL, lon:93.390769, lat:17.835174}}	30-05-2017	01-01-2018	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	49,403.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048460	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	3,579.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048474	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	28-02-2017	01-03-2017	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB17170401048468	2018	33	1	5					Adquisición	5,568.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}}	Adquisición De Grabador Diftal De 16 Canales De Alta Definición	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	24,864
2018	5	TAB17170401048456	2018	33	1	5					Adquisición	29,232.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29232.0, modificado:29232.0}}	Adquisición De Camaras De Vigilancia	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-056	N	0	0	400
2018	5	TAB18180101069370	2018	33	1	5					Adquisición	6,380.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380.0, modificado:6380.0}}	Adquisición De Grabador Digital De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-005	N	0	0	413
2018	5	TAB18180201134138	2018	33	1	5					Proyecto de Inversión	6,844.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6844.0, modificado:6844.0}}	Adquisición De Equipo De Aire Acondicionado Mini Split	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-022	N	0	0	20

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170401048468	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	01-02-2017	01-03-2018	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170401048456	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-10-2017	01-11-2017	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB18180101049370	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	01-02-2018	01-03-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134138	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	6,844.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18180101069275	2018	33	I	5					Adquisición	3,248.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248.0, modificado:3248.0}}	Adquisición De Disco Duro Interno De 2 Tb	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-004	N	0	0	413
2018	5	TAB18180101069303	2018	33	I	5					Adquisición	179,285.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179285.0, modificado:29696.0}}	Adquisición De Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-006	N	0	0	179,285
2018	5	TAB18180101068594	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	4,408.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.0, modificado:4408.0}}	Adquisición De Videograbador	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-002	N	0	0	179,285
2018	5	TAB18180101069320	2018	33	I	5					Adquisición	4,408.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4408.0, modificado:4408.0}}	Adquisición De Grabador Digital De 8 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-008	N	0	0	413

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101069275	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	01-03-2018	01-03-2018	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069303	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	01-02-2018	01-03-2018	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	29,696.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101068594	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069320	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	13-03-2018	01-03-2018	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	4,408.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB18180101069337	2018	33	I	5					Adquisición	2,900.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900.0, modificado:2900.0}}	Adquisición De Swich De 24 Puertos Para Equipos De Computo	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-009	N	0	0	413
2018	5	TAB18180101069270	2018	33	I	5					Adquisición	4,582.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4582.0, modificado:4582.0}}	Adquisición De Monitor	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-003	N	0	0	179,285
2018	5	TAB18180201134149	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	36,000.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}}	Adquisición De Kit De Barra De Luces Para Patrulla Ah-141	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-024	N	0	0	27,344
2018	5	TAB18180201134145	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,380.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6380.0, modificado:6380.0}}	Adquisición De Grabador De 16 Canales Para Camaras De Seguridad	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	AD-023	N	0	0	413

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101069337	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	13-03-2018	01-03-2018	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180101069270	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.390769, lat:17.835174}}	28-02-2018	01-03-2018	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134149	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB18180201134145	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:SEGURIDAD PUBLICA, lon:93.391388, lat:17.830277}}	02-04-2018	01-05-2018	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB180301385132	2018	33	I	5					Adquisición	131,468.45	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131468.45, modificado:131468.45})	ADQUISICION DE 20 RADIOS CON ANTENA, CLIP, CARGADOR, 2 BATERIAS	27	Tabasco	12	Macuspana	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE MACUSPANA	K024-001	N		0	0	32,225
2018	5	TAB180401502319	2018	33	I	5					Adquisición	555,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555000.0, modificado:555000.0})	ADQUISICION DE UNA PATRULLA EQUIPADA	27	Tabasco	13	Nacajuca	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA		N		0	0	11,289
2018	5	TAB18180101068256	2018	33	I	5					Proyecto de inversión	6,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5070.0})	Adquisición De: Mobiliario Y Equipo De La Direccion De Seguridad Publica	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE NACAJUCA	11-E046-002	N		0	0	0
2018	5	TAB17170100834412	2017	33	I	5					Proyecto de inversión	8,203,222.86	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8203222.86, modificado:7757268.42})	K-173 Imagen Urbana En Diferentes Calles, Avenidas Y Villas Del Municipio De Centro	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CENTRO	K-173	N		0	0	640,359

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301385132	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Mincupana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-02-2018	30-09-2018	131,468.45	131,468.45	131,468.45	131,468.45	131,468.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180401502319	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	17-12-2018	31-12-2018	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1502319 proyecto_PROCESO, 1502319 proyecto_INICIO, 1502319 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180101068256	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:NACAJUCA, TABASCO, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-03-2018	01-12-2018	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170100834412	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-01-2017	31-12-2017	6,003,301.44	6,003,301.44	6,003,301.44	6,003,301.44	6,003,301.44	{ctfo1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-K-519-097F/2018, contratista:URBANIZACION Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de centro, monto:627550.98, importe_modificado:627550.98}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{942125 proyecto_FIN, 942125 proyecto_PROCESO, 942125 proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



