

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB14140200320736	Construcc.De Seis AulasDidáctics. De6x8mt, Direc. Serv.Sanit. Subest.Elect. Pta.Civ. Cerc.Periml. Y Obraext. , En Prim.Denva.Creac. Profr.Miguelsobranesriversa Conclave27dpr0265(Fambásico2014).	ED668	Tabasco	Nacajuca	Saloya 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,695,121.89	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	100.00	0.00	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200320760	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6 X 8 Mts, Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exter. (Porsustitución). En La Primaria José María Morelos Con Clave 27dpr0692e (Fam Básico 2014).	ED670	Tabasco	Macuspana	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,900,478.30	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	100.00	0.00	Metros Cuadrados	94	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB14140200321015	Const. De Serv. Santit. A Circ. Y Obra Ext. Y Reconcs. Y Remod. En Los Edif. A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Ext. En La Teles. Guadalupe Antonio De La Cruz Con Clave 27dpr01111g (Fam Básico 2014).	ED667	Tabasco	Macuspana	José María Pino Suárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,608,196.01	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	139	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890465	Edn71 Const. de 6 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario A Circulación, (Inc.Dem.) Y Obra Ext. En La Esc. Primaria Antonio Santiago Ovando Con Clave 27dpr1293o. Fam Básico 2017.	EDN71	Tabasco	Cárdenas	Zapotal 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,219,017.00	3,219,017.00	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	99.42	0.00	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890477	Edn70 Const. De Edificio De 6 Aulas Didác. Bibliótica, Serv. Sanit. En Est.U-3c. (2da. Etapa), Sub. Elect. De 11/2.5 Kva Y O.Ext. En La Esc. Prim. Justo Sierra, Con Clave 27dpr1172c. Fam Básico 2017.	EDN70	Tabasco	Cárdenas	Bajo 1ra. Sección A (Periferico Sur)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	6,627,101.00	6,627,101.00	6,627,101.00	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	100.00	0.00	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890496	Edn74 Reconstr. De La Subest. Elect.De 75 Kva, Reconstrucción Y Remodelación De Los Edif. A, C, E Y O. Ext.En La Esc. Secund. Gral. Lic. Carlos A. Madrazo Con Clave 27ees0024f. Fam Básico 2017.	EDN74	Tabasco	Centla	Francisco I. Madero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,562,832.00	2,562,832.00	2,549,203.08	2,549,203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	202	0.00	95.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890508	Edn73 Reconstr. Y Remod. De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen Con Clave 27des0028c. Fam Básico 2017.	EDN73	Tabasco	Centla	Cuashtémoc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	8,167,640.00	8,167,640.00	8,166,828.26	8,166,828.26	8,131,801.75	8,131,801.75	8,131,801.75	99.56	0.00	Metros Cuadrados	505	0.00	98.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890536	Edn83 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Salome Martín Virgilio Con Clave 27dpr1539r. Fam Básico 2017.	EDN83	Tabasco	Balanacán	Balanacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,863,340.00	1,863,340.00	1,852,209.64	1,852,209.64	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	98.47	0.00	Metros Cuadrados	351	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890555	Edn72 Construcción De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Josefina Rivera Calvo Con Clave 27dpr0326f. Fam Básico 2017.	EDN72	Tabasco	Balanacán	Balanacán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,534,750.00	2,534,750.00	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	99.54	0.00	Metros Cuadrados	92	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890567	Edn64 Construcción De Trabajos Preliminares Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Tiburcio Marín Torres, Con Clave 27dpr0378o. Fam Básico 2017.	EDN64	Tabasco	Cunduacán	Pechucalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,007,449.00	1,007,449.00	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	99.84	0.00	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890638	Edn68 Const. de 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts (Incluye Demolición), Reconstr.Y Remod. De Los Edif. A, B, Y O.Ext. En El J.J.De Niños Adán Pérez Rodríguez Con Clave 27jpn0135a. Fam Básico 2017.	EDN68	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	5,624,624.00	5,624,624.00	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	98.09	0.00	Metros Cuadrados	197	0.00	98.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890748	Edn65 Const.De Edificio De 9 Aulas Did. Aula De Usos Mult.Direc.Servit. Santit. A Circ. En Est. U-2c (Inc.Demo.) Y O.Ext. En El J.J.De Niños Encar.Becerra De M.Con Clave 27jpn0029r. Fam Básico 2017.	EDN65	Tabasco	Tenosique	Tenosique de Pino Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	7,264,099.00	7,264,099.00	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	6,335,129.24	6,335,129.24	87.21	0.00	Metros Cuadrados	257	0.00	80.00	Financiera. / Física. / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio-Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB171710200890775	Edn84 Construcción Del Laboratorio De Olímatica Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra Con Clave 27des0035m. Fam Básico 2017.	EDN84	Tabasco	Macuspana	La Union	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,684,332.00	1,684,332.00	1,684,332.00	1,669,188.14	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	98.64	0.00	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890783	Edn80 Const. De Edificio De 3 Aulas Didácticas, Direc. Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Teleses. Lenin Falcon Méndez Con Clave 27ev0142z. Fam Básico 2017.	EDN80	Tabasco	Macuspana	El Congo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,991,052.00	1,991,052.00	1,991,052.00	1,977,432.55	1,977,173.82	1,977,173.82	1,977,173.82	99.30	0.00	Metros Cuadrados	182	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890790	Edn69 Const. 9 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Direc. Y Servicios Sanitarios A Circ. (Incluye Demolición) Y O.Ext. En El J.De Niños Graciela Pintado De M. Clave 27dpr0106g. Fam Básico 2017.	EDN69	Tabasco	Macuspana	Macuspana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	6,010,461.00	6,010,461.00	6,010,461.00	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	91.68	0.00	Metros Cuadrados	285	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890802	Edn87 Const. 4 Aulas Didac. 6.00 X 8.00 Mts. (Inc. Dem.), Reconstr. Y Remod. De Los Edificios A, D Y O.Ext. En La Esc.Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 27dpr0454d. Fam Básico 2017.	EDN87	Tabasco	Huimanguillo	Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,116,961.00	3,116,961.00	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	90.18	0.00	Metros Cuadrados	352	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890810	Edn88 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Técnica 31 Con Clave 27ds00311. Fam Básico 2017.	EDN88	Tabasco	Paraíso	Paraíso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	939,109.00	857,859.79	857,859.79	857,859.79	857,859.79	857,859.79	857,859.79	100.00	0.00	Metros Cuadrados	926	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890819	Edn76 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Matías P. Piedra Con Clave 27dpr0514b. Fam Básico 2017.	EDN76	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	5,115,022.00	5,115,022.00	5,109,463.44	5,109,463.44	5,109,463.44	5,109,463.44	5,109,463.44	99.89	0.00	Metros Cuadrados	392	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890840	Edn67 Const. Edificio De 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A Circulación En Estruct.U-2c. (Incluye Demolición) Y O.Ext. En La Esc.Prim. Prof. Juan M.Lopez Hdez Clave 27dpr1861q. Fam Básico 2017.	EDN67	Tabasco	Centro	Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	7,057,924.00	7,057,924.00	7,057,924.00	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	100.00	0.00	Metros Cuadrados	252	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890854	Edn66 Const. Edificio De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c (Incluye Demolición) Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Justo Sierra Con Clave 27des0010d. Fam Básico 2017.	EDN66	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,239,666.00	2,239,666.00	2,216,483.84	2,216,483.84	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	98.96	0.00	Metros Cuadrados	921	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890862	Edn75 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Profra. Alba Enriquez De Avalos Con Clave 27dpr1672y. Fam Básico 2017.	EDN75	Tabasco	Centro	Macultepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,230,148.00	3,230,148.00	3,207,680.31	3,207,680.31	2,961,198.08	2,961,198.08	2,961,198.08	91.67	0.00	Metros Cuadrados	210	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890883	Edn78 Construcción De 5 Aulas Didácticas, Dirección De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista Con Clave 27dpr0263n. Fam Básico 2017.	EDN78	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,656,283.00	2,656,283.00	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	99.39	0.00	Metros Cuadrados	210	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890902	Edn79 Const.Un Aula Didáctica, Serv.Sanit. Circ. De 6.00 X 8.00 Mts., Reconstr. Y Remod. De Los Edif. E, F, G, H, I, J Y O.Ext. En La Esc. Prim. Martha H. De Montejó Clave 27dpr0097f. Fam Básico 2017.	EDN79	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	4,322,454.00	4,322,454.00	4,322,454.00	3,814,418.58	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	88.25	0.00	Metros Cuadrados	417	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890914	Edn81 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica José Ma. Pino Suarez Con Clave 27es0003l. Fam Básico 2017.	EDN81	Tabasco	Centro	Guapinol	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educación	Educación	En Ejecución	2017	5,355,598.00	5,355,598.00	4,755,089.42	4,755,089.42	2,831,255.59	2,831,255.59	2,831,255.59	52.87	0.00	Metros Cuadrados	847	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto						Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Poblacion	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB17170200890929	Edn82 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Gral. Isidro Cortes Con Clave 27dpr0154g. Fam Básico 2017.	EDN82	Tabasco	Centro	Guapinol	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	5,355,598.00	1,915,308.00	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	99.10	0.00	Metros Cuadrados		52	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890944	Edn85 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Escuadron 201 Con Clave 27etv0418x. Fam Básico 2017.	EDN85	Tabasco	Centro	Buena Vista 2da. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	1,117,316.00	1,117,316.00	1,094,870.91	1,094,870.91	458,091.57	458,091.57	458,091.57	458,091.57	41.00	0.00	Metros Cuadrados		180	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200890960	Edn86 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Juan De Grijalva Con Clave 27djp1103q. Fam Básico 2017.	EDN86	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	570,009.00	570,009.00	570,009.00	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	98.92	0.00	Metros Cuadrados		116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955670	Edo81 - Construcción De La Primera Etapa Del Cam No. 24 (Cuatro Aulas Didácticas Con Servicio Sanitario). Con Clave 27dm10021z. Remanentes 2017. Fam Básico.	EDO81	Tabasco	Cárdenas	Coronel Andrés Sánchez Magallanes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	2,720,837.00	2,720,837.00	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	99.56	0.00	Metros Cuadrados		53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955678	Edo87 - Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre, Con Clave 27etv0402w. Remanentes 2017. Fam Básico.	EDO87	Tabasco	Cárdenas	Poblado C- 33 20 de Noviembre	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	1,222,388.00	1,222,388.00	1,211,010.01	1,211,010.01	363,303.00	363,303.00	363,303.00	363,303.00	29.72	0.00	Metros Cuadrados		163	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955699	Edo84 - Const. De Edificio De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. Primaria Profr. Ciro Esteban Pérez T. Con Clave 27dpr0518y. Reman. 2017. Fam Básico.	EDO84	Tabasco	Jalapa	Astapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	3,585,899.00	3,585,899.00	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	1,772,547.07	1,772,547.07	99.65	0.00	Metros Cuadrados		94	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955701	Edo89 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27djp0323v. Remanentes 2017. Fam Básico.	EDO89	Tabasco	Jalpa de Méndez	Soyotaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	653,106.00	653,106.00	648,420.52	648,420.52	194,526.16	194,526.16	194,526.16	194,526.16	29.78	0.00	Metros Cuadrados		136	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955705	Edo86 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0393c. Remanentes 2017. Fam Básico.	EDO86	Tabasco	Macuspana	Barrilal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	570,539.00	570,539.00	570,539.00	560,870.71	555,745.77	555,745.77	210,586.36	210,586.36	97.41	0.00	Metros Cuadrados		82	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300955710	Edo85 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 27dpr1011q. Remanentes 2017. Fam Básico.	EDO85	Tabasco	Nacajuca	Sandal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	568,621.00	568,621.00	562,269.34	562,269.34	168,680.80	168,680.80	168,680.80	168,680.80	29.66	0.00	Metros Cuadrados		384	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956246	Edo64 - Construcción De La Obra Exterior (Trabajos Preliminares) En El Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm10026u. Fam Básico 2017.	EDO64	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	3,119,797.98	3,119,797.98	3,119,797.98	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	99.63	0.00	Metros Cuadrados		81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956248	Edo65 - Const. De Inst. Eléc. En Media Y Baja Tensión Para Subest. De 500 Kva En El Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Int.A La Discap. Auditiva,Clave 27dm10026u. Fam Básico 2017.	EDO65	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	3,288,582.24	3,288,582.24	3,288,582.24	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	99.58	0.00	Metros Cuadrados		81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956251	Edo67 - Const.De La Tra. Elapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Con Clave 27dm10026u. Fam Básico 2017	EDO67	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	7,125,812.76	7,125,812.76	7,125,812.76	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	99.82	0.00	Metros Cuadrados		81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956253	Edo68 - Construcción Del Edificio De Nivel Preescolar, En El Centro De Atención Múltiple No. 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm10026u. Fam Básico 2017	EDO68	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2017	4,346,585.02	4,346,585.02	4,346,585.02	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	92.41	0.00	Metros Cuadrados		81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB17170300956256	Edn82 - Const. Por Sustitución De La 1ra. Etapa (4 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, Con Clave 27dpr0258b. Remanentes 2017. Fam Básico.	ED082	Tabasco	Centro	Rio Viejo 1ra. Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,736,092.00	2,729,950.98	2,729,950.98	2,729,950.98	2,390,176.85	2,390,176.85	1,037,810.07	87.55	0.00	Metros Cuadrados	156	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: S OBSERVACION
TAB17170300956257	Edn83 - Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Justina Ricardez González, Con Clave 27dpr0655k. Remanentes 2017. Fam Básico.	ED083	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,818,979.00	2,818,979.00	2,716,154.45	2,716,154.45	2,598,935.84	2,598,935.84	2,598,935.84	92.19	0.00	Metros Cuadrados	89	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956258	Edn88 - Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Faustó Méndez Jiménez, Con Clave 27dpr2079d. Remanentes 2017. Fam Básico.	ED088	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	570,539.00	570,539.00	570,539.00	565,504.30	565,504.30	565,504.30	565,504.30	99.12	0.00	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956262	Edn93 - Const.De La 2da. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1 Atención Int.A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u. Remanentes Fam Básico 2017	ED093	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,124,702.36	2,124,702.36	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	99.61	0.00	Metros Cuadrados	81	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956267	Edn93 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Básico Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Remanentes Fam Básico 2017.	EDN93	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	5,915,927.31	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	100.00	0.00	Equipamiento	4,581	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170401042946	Ed150 Construcción De La Primera Etapa Del Edificio Del Centro De Atención Múltiple Numero 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u Fafel 2017	ED150	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	9,385,420.00	9,385,420.00	9,385,420.00	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	99.57	0.00	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170100840830	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 8 Mts., Y Obra Ext. En La Escuela Telesec. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Con Clave 27etv0136p. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN28	Tabasco	Comacalco	Ignacio Zaragoza 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	652,529.00	652,529.00	646,349.91	646,349.91	584,334.11	584,334.11	584,334.11	89.55	0.00	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170100840845	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Rural Juan Jacobo Rousseau, Con Clave 27dpr0147g. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN29	Tabasco	Comacalco	Cocohitl	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	532,660.00	532,660.00	524,553.94	524,553.94	524,553.94	524,553.94	502,487.29	98.48	0.00	Metros Cuadrados	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300731747	Ed157 Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior (Incluye Demolición), En La Escuela Primaria Rafael Domínguez Gamás, Con Clave 27dpr0253g. Fam Básico 2016.	EDF57	Tabasco	Centro	Plátano y Cacao 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,225,021.00	743,445.22	743,445.22	743,445.22	587,513.82	587,513.82	587,513.82	79.03	0.00	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733105	Const. De La 1ra. Etapa Del Edo. En Estruct.U-3c, 6 Aulas Didác., Direc. Serv. Sanit. Subes. Eléc. De 112.5 Kva Y O. Ext. (Inc. Dem. En La Esc.Prim.J. Sierra Clave 27dpr1172c. Fam Básico 2016.	EDF04	Tabasco	Cárdenas	El Bajío 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	4,922,700.00	3,164,461.08	3,164,461.08	3,164,461.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	328	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160300733227	Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Carlos Pellicer Cámara, Con Clave 27etv0419w. Fam Básico 2016.	EDF13	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	801,495.00	16,769.89	16,769.89	16,769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S
TAB16160300733420	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi, Con Clave 27dpr0144j. Fam Básico 2016	EDF26	Tabasco	Comacalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	888,794.00	155,389.87	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	98.61	0.00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100840520	Edn08 Const. 1 Aula De Estim.Temp. Recon.Y Remed.En Los Ed.A, B, C Y O.Ext. En C.De Mult.Num. 2 C. María Pérez P. C- Clave 27dm00024w. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN08	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	3,815,474.00	3,815,474.00	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	99.99	0.00	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: S SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB16170100840554	Edn10 Const. 4 Aulas Didac. Labor. De Diseño De Circ. Elec. Of. Adm. Y Ob. Ext. En Estruct.U-2c. En La Esc. Secund. Técnica 50, C-Clave 27ds0050x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN10	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	6,212,953.00	6,212,953.00	6,150,061.10	6,150,061.10	6,118,425.08	6,118,425.08	6,118,425.08	98.48	0.00	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840567	Const. De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Ext.En El Jardín De Niños Beatriz Zentella De Trujillo, Con Clave 27dp0239x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN11	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	476,169.00	476,169.00	476,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100840604	Edn14 Const. 9 Aulas Didac. Direc. Labor.Taller, Serv. Sanit. Subes.Elec. De 75 Kva Y O.Ext. En La Esc. Telesec. Lic.Benito Juárez G.Con Clave 27eh0023m. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	EDN14	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	9,061,375.00	9,061,375.00	9,061,374.29	9,061,374.29	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	100.00	0.00	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840624	Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C, F, G, H Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica 6 Con Clave 27ds0006j. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN15	Tabasco	Cárdenas	Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	5,866,242.00	5,866,242.00	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	87.48	0.00	Metros Cuadrados	192	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840636	Const.De Un Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Rural Silvia Ávila Delgado, Con Clave 27dp1203p. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN16	Tabasco	Huimanguillo	El Puente 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	567,740.00	567,740.00	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	95.00	0.00	Metros Cuadrados	71	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840926	Edn30 Subest. Eléctrica Y Aliment. En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Ext.En El Jardín De Niños Fco. González Bocanegra, Con Clave 27ejn0073e. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN30	Tabasco	Centro	La Lima	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,071,336.00	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	100.00	0.00	Metros Cuadrados	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840951	Reconst.De La Subest. Eléct. De 50 Kva., Reconst.Del Sist. Eléct. Los Edif. A, B, C, D Y O. Ext. Esc. Teles. Venustiano Carranza, C-Clave 27ev0258z. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej.2016).	EDN31	Tabasco	Centla	Caparroso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,238,785.00	1,238,785.00	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	99.32	0.00	Metros Cuadrados	93	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840975	Subest. Eléct.De 50 Kva., Repar. De Red Eléct.En Los Edificios A, B, C Y Obra Ext. En La Esc.A Telesec. Ignacio Zaragoza, Con Clave 27ev0386v. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejer. 2016).	EDN33	Tabasco	Centla	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,212,142.00	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	100.00	0.00	Metros Cuadrados	195	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100840994	Const.2da. Etapa En Estruct. U-2c (4 Aulas De 2 E.E., Serv. Sanit. A Circul. Escalera Y O. Ext.) En La Esc. Secund. Joaquín F.C-Clave 27ees0044t. Fam Básico 2016.(Rec.Prov. Ejerc. 2016).	EDN34	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	3,778,915.00	3,778,915.00	3,588,022.82	3,588,022.82	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	94.37	0.00	Metros Cuadrados	481	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841007	Edn35 Const.De Escalera, Reconst. Y Remod.En Los Edificios M, F, G, H, I Y O.Ext. En El Centro Educ. Integral No. 1 Con Clave 27dp1859b. Fam Básico 2016. (Rec.Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN35	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	6,958,779.00	6,958,779.00	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	100.00	0.00	Metros Cuadrados	803	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841034	Reconst. Y Remod. De Edificios Y O.Ext. En La Esc. Primaria Francisco González Bocanegra, Con Clave 27dp0116d. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN37	Tabasco	Centla	Ribera Alta 3ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,045,766.00	2,045,766.00	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	99.30	0.00	Metros Cuadrados	89	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841041	Const. De Serv. Sanit. A Circul. Y Obra Ext. (Incluye Demol. En La Escuela Primaria Prof. Manuel J. García Osorio, Con Clave 27dp0031x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejer.2016).	EDN38	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,009,165.00	1,009,165.00	999,214.66	999,247.66	515,679.63	515,679.63	515,679.63	51.10	0.00	Metros Cuadrados	434	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones	
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico									Comprometido	Devengado	Población						Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB16170100841052	Edn39 Reconst. Y Remod. General En Los Edificios A Y H En La Esc. Primaria Fco. Hernández Méndez. Con Clave 27dpr0242a. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN39	Tabasco	Centro	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	1,565,679.00	1,565,679.00	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	98.70	0.00	Metros Cuadrados	191	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841072	Edn40 Subest. Eléct. Monofásica De 50 Kva Tipo Pedestal Y O. Ext. En El Centro De Atención Múltiple Número 23. C-Clave 27dm0020z. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN40	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	1,056,199.00	1,056,199.00	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	99.40	0.00	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841081	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Serv. Sanit. Rural Y Otra Ext. En El Jardín De Niños Frida Khao. Con Clave 27dpr1284q. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN41	Tabasco	Huimanguillo	Pedregalito Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	985,113.00	985,113.00	979,680.59	979,680.59	917,764.75	917,764.75	917,764.75	917,764.75	93.16	0.00	Metros Cuadrados	26	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170300955658	Edo80 - Adquisición De Mobiliario Escolar Para Los Planteles Del Nivel Básico. Remanentes Fam Básico 2016.	EDO80	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	6,205,387.54	6,205,387.54	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	91.55	0.00	Equipamiento	7,558	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170401042939	Edo70 Conclusión De Los Trabajos Complementarios En La Esc. Primaria Tiburcio Marín Torres Con Clave 27dpr0378o (Economías Fam Básico 2016	EDO70	Tabasco	Cunduacán	Pechucalco	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	352,857.18	542,192.82	348,981.01	348,981.01	348,981.01	348,981.01	298,038.36	64.36	0.00	Metros Cuadrados	141	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB16170401042960	Edo63 Reconstrucción Y Remodelación En El Edificio A Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Beatriz Zentella De Trujillo Con Clave 27dpr0239x. Fam Básico (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016)	EDO63	Tabasco	Centla	Ignacio Allende	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	476,169.00	476,169.00	476,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100840541	Const. De 7 Aulas Didác. Direc. Bibl., Serv. Sanit. A Circ. Subest. Eléc. De 112.5 Kva (Inc. Dem). En Esc. Prim. Zapala V., C- Clave 27dpr0051k. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejerc. 2016).	EDN09	Tabasco	Balancán	Quezalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	7,537,610.00	7,537,610.00	7,249,579.16	7,249,579.16	7,249,579.16	7,249,579.16	7,249,579.16	7,249,579.16	96.18	0.00	Metros Cuadrados	337	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100840579	Const. 5 Aulas Didác. De 6 X 8 Mts., Labor. Taller, Barda Perim. Y Ob. Ext. En La Esc. Secund. Gral. José Ma. Morelos. C-Clave 27ees0053a. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN12	Tabasco	Nacajuca	Nacajuca	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	3,837,224.00	3,837,224.00	3,757,455.31	3,757,455.31	3,636,375.86	3,636,375.86	3,636,375.86	3,636,375.86	94.77	0.00	Metros Cuadrados	642	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100840595	Const. 13 Aul. Didác. Bibl. C-De Comp. Serv. Sanit. A Circul. Subest. Eléc. De 112.5 Kva En Estruct. U-3c. En Esc. Prim. Cor. Lino M. C-Clave 27dpr0811b. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	EDN13	Tabasco	Tacotalpa	Tacotalpa	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	12,862,150.00	12,862,150.00	11,605,205.41	11,605,205.41	11,268,181.52	11,268,181.52	11,268,181.52	11,268,181.52	87.61	0.00	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100840713	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 8 Mts., Y Otra Exterior En El Jardín De Niños "Niños Héroes", Con Clave 27jpr0299k. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016)	EDN22	Tabasco	Paraiso	Paraiso	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	652,529.00	652,529.00	643,308.30	643,308.30	643,308.30	643,308.30	643,308.30	643,308.30	98.59	0.00	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100841020	Const. 4 Aulas Didác. 6 X 8 Mts., Direc. Serv. Sanit. Y Otra Exterior (Incluye Demolición) En La Esc. Primaria Manuel Gil Y Sáenz. C-Clave 27dpr1475x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	EDN36	Tabasco	Macuspana	La Escalera	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2016	2,637,620.00	2,637,620.00	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	99.60	0.00	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15150200514339	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En El Jardín De Niños Francisco Javier Santamaría, Con Clave 27dpr0399k. Fam Básico 2015.	EDD68	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2015	473,017.00	319,902.74	319,902.74	319,902.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	95	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15150200514359	Reconst. Y Rem. De Sub. Eléc. Trif. De 112.5 Kva Tipo Pedestal Y Otra Ext. Incluye Demolición, En La Escuela Primaria Marcos Gutiérrez Con Clave 27dpr1021x. Fam Básico 2015.	EDD69	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecucion	2015	394,060.00	266,445.91	266,445.91	266,445.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	640	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico									Comprometido	Devengado	Población						Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB1517020094614	Edo24 Subestacion Elctrica Monofásica De 100 Kva Y Obra Exterior En La Esc. Primaria Prof. Arnulfo Gorgana Gurria, Clave Dpr424) Producto Financ, Fam Básico 2015	EDO24	Tabasco	Huimanguillo	Huimanguillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	1,033,894.02	1,033,894.02	1,033,894.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Maquinaria y equipo	620	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955611	Edo01 - Reconstrucion Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dc0127d. Economías Fam Básico 2015.	EDO01	Tabasco	Tacotalpa	Noypac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	152,176.63	152,176.63	147,462.81	147,462.81	87,344.24	87,344.24	87,344.24	57.40	0.00	Metros Cuadrados	18	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955613	Edo02 - Reconstrucion Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, E, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. José María Pino Suarez, Con Clave 27dpr0831p. Economías Fam Básico 2015.	EDO02	Tabasco	Tacotalpa	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	956,495.41	956,495.41	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	940,468.57	99.61	0.00	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955615	Edo11 - Reconstrucion Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, Con Clave 27dpb0002a. Economías Fam Básico 2015.	EDO11	Tabasco	Tacotalpa	Cuvicac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	350,000.00	350,000.00	346,243.88	346,243.88	309,992.46	309,992.46	309,992.46	88.57	0.00	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955666	Edo03 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar Del Nivel Básico En La Escuela Primaria Ponciano Ariaga, Con Clave 27dpr1364s. Economías Fam Básico 2015.	EDO03	Tabasco	Cárdenas	Poza Redonda 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	75,665.93	75,665.93	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	75.58	0.00	Equipamiento	214	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955685	Edo09 - Const. De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Direc. Servicio Sanitario Y Obra Ext. En La Escuela Telescondaria Ricardo García Mora, Con Clave 27dn0449w. Economías Fam Básico 2015.	EDO09	Tabasco	Centla	Boca de Panjolo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	1,233,934.00	1,233,934.00	1,218,109.19	1,218,109.19	365,432.76	365,432.76	365,432.76	29.62	0.00	Metros Cuadrados	51	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955688	Edo12 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Rural Manuel Campos Payro, Con Clave 27dpr0032f. Economías Fam Básico 2015.	EDO12	Tabasco	Centla	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	426,362.12	426,362.12	421,648.38	421,648.38	126,494.51	126,494.51	126,494.51	29.67	0.00	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955718	Edo13 - Const. De Taula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Servicio San.Rural, Reconstr. Y Remod. En Los Edif.A, B, C, D Y O.Ext.En El J.De N. Rural Mundo Feliz, Clave 27ejn1797o. Econ. Fam Básico 2015.	EDO13	Tabasco	Nacajuca	Manuel Buendía Téllez Girón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	1,471,274.19	1,471,274.19	1,303,430.88	1,303,430.88	851,864.08	851,864.08	391,029.26	57.90	0.00	Metros Cuadrados	91	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300955726	Edo07 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para La Escuela Primaria Indígena Benito Juárez García, Con Clave 27dpb012to. Economías Fam Básico 2015.	EDO07	Tabasco	Tenosique	Ignacio Allende	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	25,616.33	25,616.33	25,357.60	25,357.60	25,357.60	25,357.60	25,357.60	98.99	0.00	Equipamiento	101	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300956076	Edo04 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para El Jardín De Niños Ramón Lopez Velarde, Con Clave 27dpr0485g. Economías Fam Básico 2015.	EDO04	Tabasco	Centro	Corregidora Ortiz Sta. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	27,469.73	27,469.73	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	86.61	0.00	Equipamiento	53	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300956082	Edo06 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para La Escuela Primaria Profra. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Con Clave 27dpr1616f. Economías Fam Básico 2015.	EDO06	Tabasco	Centro	Platano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	176,099.21	176,099.21	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	88.12	0.00	Equipamiento	117	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300956087	Edo08 - Construcción De Dirección De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Con Clave 27dpr0223m. Economías Fam Básico 2015.	EDO08	Tabasco	Centro	Jolochero 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	556,799.00	556,799.00	551,321.46	551,521.46	438,958.24	438,958.24	438,958.24	78.84	0.00	Metros Cuadrados	189	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170300956095	Edo10 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesus Luis Antonio Sibilla Zurita, Con Clave 27dpr0607a. Economías Fam Básico 2015.	EDO10	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Educacion	Educacion	En Ejecucion	2015	565,442.50	565,442.50	548,050.00	548,050.00	164,415.00	164,415.00	164,415.00	29.08	0.00	Metros Cuadrados	201	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

