

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101515089	2019	33	1	7					Proyecto de Inversión	141,495,021.00	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.41495021E8, modificado:1.41495021E8))	EDN01 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN01	S	1	1	0
2019	1	TAB190101515108	2019	33	1	7					Proyecto de Inversión	86,303,471.00	(f11: (ciclo_recurso:2019, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.6303471E7, modificado:8.6303471E7))	EDN04 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	S	1	1	0
2019	1	TAB18180101075899	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,921,477.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921477.0, modificado:1921477.0))	Edp11 Const.De 2 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario De 6.00x8.00 Mts., Y Otra Ext.(Inc. Demolicion) En El J.N. Adolfo López Mateos, Con Clave 27ejn02811, Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP11	N	0	0	81
2019	1	TAB18180101076313	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,747,345.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747345.0, modificado:2747345.0))	Edp19 Const De 4 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts, Servicio Sanitario A Circ, Y Otra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc. Primaria Mtra. Virginia Gonzall, Con Clave 27jpr02974, Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP19	N	0	0	362

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101515089	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	141,495,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515108	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	86,303,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB18180101075899	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.580555, lat:18.604444}}	01-09-2018	01-12-2018	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076313	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.345555, lat:18.397222}}	01-06-2018	01-09-2018	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180101076883	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,489,357.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489357.0, modificado:2489357.0))	Edp51 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolicion) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Alvarado, Con Clave 27dpr0756z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP51	N	0	0	430
2019	1	TAB18180101076993	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,118,268.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118268.0, modificado:3118268.0))	Edp50 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27dpr1189c. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP50	N	0	0	457
2019	1	TAB18180201135648	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,684,165.10	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684165.1, modificado:5684165.1))	Edp82 Const.Por Sust. 6 Aulas Didác. Direc. Servicios Sant. A Circulación, Muro De Contención Y O.Exterior En La Escuela Teles. Lic. Ocampo R. Clave 27etv0156c. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP82	N	0	0	108
2019	1	TAB18180101076396	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	579,306.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio José Allende, Con Clave 27dpr1241i. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP08	N	0	0	107

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076883	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.910501, lat:18.042155}}	16-04-2018	01-07-2018	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076993	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.953333, lat:17.548888}}	01-09-2018	01-12-2018	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135648	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.431388, lat:18.304166}}	02-07-2018	01-10-2018	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076396	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.631111, lat:17.410555}}	16-04-2018	01-06-2018	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180101076409	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,468,799.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468799.0, modificado:2468799.0))	Edp40 Construcción De La 1ra. Etapa Del Centro De Atención Multiple No. 26. Con Clave 27dm0023v. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP40	N	0	0	36
2019	1	TAB18180101076787	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,458,998.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5458998.0, modificado:5458998.0))	Edp26 Const De 6 Aulas Didácticas, Direc.Servicio Sanitario En Estructura U-2c (Incluye Dem.) Y Obra Exterior En La Esc Primaria Prof. Gregorio Torres Quintero, Clave 27dpr0282b. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP26	N	0	0	229
2019	1	TAB18180101076912	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,354,858.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354858.0, modificado:1354858.0))	Edp16 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Marciano Gallegos Magaña, Con Clave 27dpr2101p. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP16	N	0	0	524
2019	1	TAB18180201135612	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,762,363.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762363.0, modificado:1762363.0))	Edp65 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria De Nueva Creación, Con Clave 27ep0039o. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP65	N	0	0	90

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076409	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-94.045, lat:18.098888}}	16-04-2018	31-07-2018	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076787	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.613611, lat:17.7875}}	16-04-2018	01-08-2018	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076912	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	01-08-2018	01-11-2018	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135612	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	02-07-2018	01-10-2018	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB18180101076189	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,206,495.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206495.0, modificado:3206495.0))	Edp29 Const De 4 Aulas Didac 6.00 X 8.00 Mts., Lab. Taller, Dirección. Servicio Sant. O. Exterior (Inc. Dem.), En La Esc Secundaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27ees0012a. Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP29	N	0	0	0	316
2019	1	TAB18180101076901	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	906,789.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906789.0, modificado:906789.0))	Edp17 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Nueva Creación, Con Clave 27dp0749z. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP17	N	0	0	0	275
2019	1	TAB18180101075119	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,572,237.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572237.0, modificado:1572237.0))	Edp39 Construcción De La 2da. Etapa Del Centro De Atención Múltiple No. 24, Con Clave 27dm0021z. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP39	N	0	0	0	49
2019	1	TAB18180101076197	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,356,887.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356887.0, modificado:1356887.0))	Edp55 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Otra Exterior En El Jardín De Niños 30 De Abril, Con Clave 27dp0037a. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP55	N	0	0	0	133

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.891944, lat:18.391388}}	01-05-2018	01-08-2018	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076901	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	02-07-2018	01-10-2018	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.863333, lat:18.293333}}	16-04-2018	01-07-2018	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076197	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-09-2018	01-12-2018	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180101076239	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,787,812.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787812.0, modificado:1787812.0}}	Edp42 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jacoba Vázquez. Con Clave 27ejn0001. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP42	N	0	0	94
2019	1	TAB18180101076977	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	922,297.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922297.0, modificado:922297.0}}	Edp46 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Graf. Emiliano Zapata. Con Clave 27tev0149. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP46	N	0	0	206
2019	1	TAB18180201135653	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,742,081.08	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742081.08, modificado:2742081.08}}	Edp83 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP83	N	0	0	4,475
2019	1	TAB18180101076199	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,125,897.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125897.0, modificado:1125897.0}}	Edp53 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Justo Sierra. Con Clave 27des0010d. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP53	N	0	0	927

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076239	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076977	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.925277, lat:17.517777}}	01-10-2018	01-12-2018	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135653	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076199	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.858055, lat:18.143888}}	02-04-2018	01-07-2018	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180101076281	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,831,286.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831286.0, modificado:1831286.0))	Edp15 Reconstrucción Y Remodelación Del Edificio B Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En El Jardin De Niños Francisco González Bocanegra, Con Clave 27ejh0073e, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP15	N	0	0	159
2019	1	TAB18180101076626	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	226,262.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226262.0, modificado:226262.0))	Edp37 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Leandro García Alfaro Con Clave 27dpr0549r, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP37	N	0	0	523
2019	1	TAB18180101076642	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,662,611.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662611.0, modificado:2662611.0))	Edp31 Const De 5 Aulas Didácticas En Estructura U-2c (Planta Alta) (Incluye Dem. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, Con Clave 27dpr0565i, Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP31	N	0	0	340
2019	1	TAB18180101076728	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,184,883.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184883.0, modificado:4184883.0))	Edp54 Const De Cinco Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O.Exterior (1ra. Etapa), (Inc. Demolicion) En La Escuela Primaria José N. Rovirosa, Con Clave 27dpr0625g, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP54	N	0	0	407

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.933888, lat:17.910555}}	16-04-2018	01-07-2018	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.0625, lat:18.176388}}	02-07-2018	01-10-2018	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076642	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.120555, lat:18.195833}}	02-07-2018	01-10-2018	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076728	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.5975, lat:17.76}}	01-05-2018	01-09-2018	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB18180101076766	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	861,730.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861730.0, modificado:861730.0))	Edp03 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Salomé Marín Virgilio, Con Clave 27djn1311x. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP03	N	0	0	0	27
2019	1	TAB18180101076835	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,256,151.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256151.0, modificado:2256151.0))	Edp23 Const De 2 Aulas Didac, 6.00x8.00 Mts., Serv. Sanitario A Circulación, Reconst. Y Remod. En Edificios A, B Y O.Ext. (Inc. Dem. En El Jardín De Niños Naciones Unidas Clave:27dgn0223w. Fam Básico	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP23	N	0	0	0	97
2019	1	TAB18180101077020	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,705,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705447.0, modificado:4705447.0))	Edp52 Const 2da Etapa Del Edificio En Estructura U-3c. Subst. Eléctrica De 112.5 Kva Y O.Ext Inc.La Const.De Sala De Usos Mult. 2 E.E En Est. U-10escuela Prim. C. Lino Merino, Clav	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP52	N	0	0	0	323
2019	1	TAB18180101075097	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,845,957.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845957.0, modificado:3845957.0))	Edp27 Construcción De Siete Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O.Ext. (Incluye Dem.) En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Alamirano, Con Clave 27dpr1122v. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP27	N	0	0	0	178

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076766	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:136, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.199166, lat:17.792777}}	02-07-2018	01-09-2018	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076835	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.438611, lat:17.826666}}	01-07-2018	01-09-2018	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101077020	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.825833, lat:17.593055}}	16-04-2018	01-08-2018	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.380277, lat:17.690555}}	01-05-2018	01-09-2018	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB18180101076219	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,470,780.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470780.0, modificado:1470780.0))	Edp45 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Andrés Sánchez Magallanes, Con Clave 27djr0589b, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP45	N	0	0	0	152
2019	1	TAB18180101076265	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	101,986.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101986.0, modificado:101986.0))	Edp33 Trabajos Comp De Obra Ext. Para Los Edif De Preescolar, Primaria Y Secundaria Del Centro De A. Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u, Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP33	N	0	0	0	79
2019	1	TAB18180101076613	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,496,712.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496712.0, modificado:2496712.0))	Edp44 Const. De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 5.30 Ms., Reconstr. Y Remod En Los Edificios A, B, C, Y Obra Exterior Jardín De Niños Jorge Edier Sosa Espada, Con Clave 27ejr02n0253p, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP44	N	0	0	0	224
2019	1	TAB18180201135635	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	295,450.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295450.0, modificado:295450.0))	Edp81 Trabajos Comp En Las Inst. De Los Edificios Del Centro De Atención Múltiple Numero 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u, Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP81	N	0	0	0	79

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076265	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.0925, lat:18.120277}}	02-07-2018	01-10-2018	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135635	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	02-07-2018	01-07-2018	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB18180201135663	2018	33	1	7					Adquisición	2,149,035.16	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149035.16, modificado:2149035.16))	Edp85 Adqus De Mobiliario Especializado Para El Centro De Atención Múltiple Número 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u, (Fam Básico 2018. Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP85	N	0	0	0	79
2019	1	TAB18180101076194	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,193,186.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193186.0, modificado:1193186.0))	Edp58 - Subestación Eléctrica De 50 Kva Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Con Clave 27ev0466g, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP58	N	0	0	0	29
2019	1	TAB18180101076271	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,373,853.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373853.0, modificado:3373853.0))	Edp32 Conclusión Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP32	N	0	0	0	79
2019	1	TAB18180101076870	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,024,558.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024558.0, modificado:3024558.0))	Edp64 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Rafael Martínez De Escobar, Con Clave 27des0009o, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP64	N	0	0	0	807

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135663	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-09-2018	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076194	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:Dircción de Educación Secundaria, lon:-92.789444, lat:17.959444}}	01-05-2018	01-07-2018	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-06-2018	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076870	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dircción de Educación Secundaria, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	01-08-2018	01-11-2018	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201135657	2018	33	1	7					Adquisición	16,163,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61637E7, modificado:1.01637E7))	Edp86 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico 2017-2018. Fam Básico 2018 (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP86	N	0	0	11,504
2019	1	TAB18180101075104	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	5,288,197.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288197.0, modificado:5188297.0))	Edp62 Const De 6 Aulas Didácticas De 6.00x6.00 Mts. Ser. Sanitario A Circulación En Estructura U-2c (1ra. Etapa), (Inc. Dem.) En La Esc. Prim.Centenario De La H. Cárdenas Clave 27dpr Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP62	N	0	0	265
2019	1	TAB18180101076247	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,920,721.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920721.0, modificado:2920721.0))	Edp38 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00x6.00 Mts. (Incluye Demolicion) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave 27dpr 1257). Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP38	N	0	0	307
2019	1	TAB18180101076261	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,117,559.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117559.0, modificado:1117559.0))	Edp34 Const. De Cancha De Usos Múltiples Para El Edificio De Nivel Prim. Y Secund. En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva, Con Clave 27dmi002 Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP34	N	0	0	79

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135657	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	03-09-2018	01-09-2018	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376388, lat:18.001111}}	02-07-2018	01-10-2018	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076247	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	02-07-2018	01-10-2018	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076261	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB18180101076298	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,441,752.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441752.0, modificado:1441752.0))	Edp18 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Tomas González Lago, Con Clave 27dpr1046f. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP18	N	0	0	0	381
2019	1	TAB18180101076947	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,318,748.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318748.0, modificado:1318748.0))	Edp49 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolición) Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Puerto Ceiba, Con Clave 27ees0094a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP49	N	0	0	0	254
2019	1	TAB18180101076663	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,459,075.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459075.0, modificado:3459075.0))	Edp28 Const De 3 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Reconst. Y Remod. En El Edificio A, Sub. Eléctrica De 75 Kva Y O. Exterior (Incl. Demolición) Esc. Primaria Damian C. 27dpr0551f. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP28	N	0	0	0	505
2019	1	TAB180301384954	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	520,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP96	S	14	17	0	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076298	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.310277, lat:18.256388}}	16-04-2018	01-06-2018	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
TAB18180101076947	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-93.18, lat:18.411388}}	01-09-2018	01-12-2018	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
TAB18180101076663	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.110833, lat:18.224166}}	01-05-2018	01-08-2018	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB180301384954	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Balancán, Tab., Mexico, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	01-08-2018	31-10-2018	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Cancelado	Cancelacion validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB190101512354	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	520,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0))	EDP96 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x6.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Amado Nervo, con clave 27DJN10060. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP96	S		14	17	0
2019	1	TAB190101512362	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	EDP94 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza con clave 27DPR1449Z. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP94	S		29	25	0
2019	1	TAB190101512359	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	EDP94 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza con clave 27DPR1449Z. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP94	S		29	25	0
2019	1	TAB180301384944	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP95	S		48	73	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101512354	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Balancán, Tab., México, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	01-08-2018	31-10-2018	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101512362	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101512359	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180301384944	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Cancelado	Cancelación validada



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB180301384918	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP94	S		29	25	0
2019	1	TAB190101512357	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0))	EDP95 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolición) en la Escuela Primaria Vicente Guerrero con clave 27DPR12488. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP95	S		48	73	0
2019	1	TAB180301384821	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	864,342.77	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864342.77, modificado:864342.77))	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús, con clave 27DJN0771A. Remanentes Fam Básico 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP88	S		146	107	0
2019	1	TAB190101512365	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,382,652.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382652.0, modificado:1382652.0))	EDP92 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. Subestacion Eléctrica de 50 KVA y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Velázquez Farfán, con clave 27DJN0035C. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP92	S		85	94	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301384918	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101512357	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB180301384821	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macullec, Tab., México, lon:-92.8596058, lat:18.1495514}}	16-07-2018	30-09-2018	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB190101512365	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-08-2018	31-10-2018	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB180301385012	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,259,877.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259877.0, modificado:2259877.0))	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior en el Jardín de Niños Josefina de los Santos Quiroga, con clave 27DJN0141M, Fam Básico 2018. (Remanentes). Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x6.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	S		133	123	0
2019	1	TAB180301384938	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,382,652.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382652.0, modificado:1382652.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x6.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP92	S		85	94	0
2019	1	TAB180301384844	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,137,526.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137526.0, modificado:2137526.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x6.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP91	S		103	113	0
2019	1	TAB190101512368	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,137,526.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137526.0, modificado:2137526.0))	EDP91 - Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0055G, Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP91	S		103	113	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301385012	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-09-2018	30-11-2018	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB180301384938	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-08-2018	31-10-2018	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB180301384844	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-08-2018	31-10-2018	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101512368	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-08-2018	31-10-2018	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB180301384837	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,538.00	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.0, modificado:570538.0}}	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP90	S		123	118	0
2019	1	TAB180301384827	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	579,305.69	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579305.69, modificado:579305.69}}	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria César Alejandro Baulista, con clave 27DPR2071L. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP89	S		69	63	0
2019	1	TAB180301384961	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	540,406.76	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540406.76, modificado:540406.76}}	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	16	Teapa	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP97	S		85	80	0
2019	1	TAB190101512348	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	540,406.76	{f11: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540406.76, modificado:540406.76}}	EDP97 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Justo Sierra, con clave 27DJN0133D. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	16	Teapa	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP97	S		85	80	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301384837	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Mendez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-08-2018	31-10-2018	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB180301384827	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Minicacán, Tab., Mexico, lon:93.0816666, lat:18.2374999}}	01-08-2018	31-10-2018	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB180301384961	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9519802, lat:17.5699321}}	01-08-2018	31-10-2018	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101512348	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-08-2018	31-10-2018	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17180201137812	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	597,282.50	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597282.5, modificado:597282.5))	Edo73 Construcción De Techumbre En Plaza Civica En La Escuela Telessecundaria Ignacio Ramirez Con Clave 27ev0333q, Remanentes 2017 Fam Basico, Refrendo.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO73	N	0	0	154
2019	1	TAB17170300955701	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	653,106.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653106.0, modificado:453894.36))	Edo89 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dp0323v, Remanentes 2017, Fam Basico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO89	N	0	0	136
2019	1	TAB17170300956257	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,818,979.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818979.0, modificado:117218.61))	Edo83 - Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Justina Ricardez González, Con Clave 27dp0655k, Remanentes 2017, Fam Basico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO83	N	0	0	89
2019	1	TAB17170300956262	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,124,702.36	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124702.36, modificado:2116376.84))	Edo93 - Const De La 2da. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1 Atención Int A La Discap, Auditiva Clave 27dm0026u, Remanentes Fam Basico 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO93	N	0	0	81

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17180201137812	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.548365, lat:17.871919}}	15-02-2018	01-02-2018	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955701	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.073611, lat:18.211944}}	01-10-2017	01-12-2017	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956257	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956262	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	634,913.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200890862	2017	33	1	7					Proyecto de Inversion	3,230,148.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230148.0, modificado:246482.23))	Edn75 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, En La Escuela Primaria Profra. Alba Enriquez De Avalos Con Clave 27dpr1672y, Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversion	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN75	N	0	0	210
2019	1	TAB17170300956256	2017	33	1	7					Proyecto de Inversion	2,736,092.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736092.0, modificado:339574.13))	Edn82 - Consol. Por Sustitución De La Tra. Etapa (4 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, Con Clave 27dpr0258b, Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO82	N	0	0	156
2019	1	TAB17170300956258	2017	33	1	7					Proyecto de Inversion	570,539.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:395853.01))	Edn88 - Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez, Con Clave 27dpr2079d, Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO88	N	0	0	253
2019	1	TAB17170300956267	2017	33	1	7					Adquisición	5,915,927.31	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5915927.31, modificado:5391814.56))	Edn93 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Básico Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Remanentes Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN93	N	0	0	4,581

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890862	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.858055, lat:18.143888}}	01-06-2017	01-10-2017	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956256	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.980277, lat:17.938611}}	01-10-2017	01-12-2017	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956258	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956267	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-11-2017	01-11-2017	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,160,394.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200890508	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	8,167,640.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167640.0, modificado:35026.51))	Edn73 Reconstr. Y Remod. De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen Con Clave 27des0028c. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN73	N	0	0	505
2019	1	TAB17170300955705	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,539.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:5124.94))	Ed086 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27ev0393e. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO86	N	0	0	82
2019	1	TAB16170100841081	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	985,113.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985113.0, modificado:61915.84))	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Serv. Sanit. Rural Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Frida Khabo, Con Clave 27dn1284q. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN41	N	0	0	26
2019	1	TAB17170300955678	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,222,388.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222388.0, modificado:847707.01))	Ed087 - Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre, Con Clave 27ev0402w. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO87	N	0	0	163

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890508	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.955, lat:18.401944}}	03-04-2017	01-10-2017	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955705	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.252222, lat:17.835555}}	01-10-2017	01-12-2017	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB16170100841081	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.550122, lat:17.52426}}	01-02-2017	01-05-2017	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300955678	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.565, lat:17.9675}}	01-10-2017	01-12-2017	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170300955699	2017	33	1	7					Proyecto de Inversion	3,585,899.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585899.0, modificado:3573513.02))	Ed084 - Const. De Edificio De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. Primaria Profr. Ciro Esteban Pérez T.Con Clave 27dpr0518y, Reman.2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO84	N	0	0	94
2019	1	TAB17170300955710	2017	33	1	7					Proyecto de Inversion	568,621.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568621.0, modificado:393588.54))	Ed085 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior. En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 27dpr1011q, Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO85	N	0	0	384
2019	1	TAB16170100841041	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	1,009,165.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009165.0, modificado:483568.03))	Const.De Serv. Sanit. A Circul. Y Obra Ext. (Incluye Demol. En La Escuela Primaria Profr. Manuel J. Garcia Osorio, Con Clave 27dpr0031x, Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejec. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN38	N	0	0	434
2019	1	TAB17170100840541	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	7,537,610.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537610.0, modificado:67507.36))	Const.De 7 Aulas Didác. Direc. Bbl. Serv. Sanit. A Circ. Subest. Etc.De 112.5 Kva (Inc. Dem). En Esc. Prim. Zapata V. C. Clave 27dpr0051k, Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejec. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN09	N	0	0	337

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300955699	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.849444, lat:17.780833}}	01-10-2017	01-12-2017	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	1,772,547.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955710	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.88852, lat:18.171569}}	01-10-2017	01-12-2017	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB16170100841041	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376388, lat:18.001111}}	01-02-2017	42856	99,341.13	99,341.13	99,341.13	99,341.13	99,341.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170100840541	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.056388, lat:17.828888}}	01-02-2017	01-09-2017	67,470.45	67,470.45	67,470.45	67,470.45	67,470.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB16160300731747	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	743,445.22	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743445.22, modificado:155931.4))	Edif57 Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolición), En La Escuela Primaria Rafael Domínguez Gamas, Con Clave 27dpr0253g. Fam Basko 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF57	N	0	0	0	111
2019	1	TAB16160300733105	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,164,461.08	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164461.08, modificado:3164461.08))	Const. De La 1ra. Etapa Del Edo. En Estruct. U-3c. 6 Aulas Didac., Direc. Serv. Sanit. Subes. Elec. De 112.5 Kva Y O. Ext. (Inc. Dem, En La Esc.Prim.J. Sierra Clave 27dpr1172c. Fam Basko 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF04	N	0	0	0	328
2019	1	TAB17170100840595	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	12,862,150.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286215E7, modificado:337023.89))	Const. 13 Aut.Didac. Bibl. C.De Comp. Serv.Sanit.A.Círcul.Subest. Elec.De 112.5 Kva En Estruct.U-3c. En Esc. Prim.Cor. Lino M.C.Clave 27dpr0811b. Fam Basko 2016. (Rec. Prov.Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN13	N	0	0	0	450
2019	1	TAB16170401042939	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	352,857.18	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352857.18, modificado:348981.01))	Edo70 Conclusión De Los Trabajos Complementarios En La Esc. Primaria Tiburcio Marín Torres Con Clave 27dpr0378o (Economías Fam Basko 2016	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO70	N	0	0	0	141

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160300731747	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:153, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.146033, lat:17.969711}}	03-02-2017	01-04-2017	155,927.56	155,927.56	155,927.56	155,927.56	155,927.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB16160300733105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.359166, lat:17.973055}}	03-02-2017	01-05-2017	1,113,700.15	1,113,700.15	1,113,700.15	1,113,700.15	1,113,700.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170100840595	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.825833, lat:17.593055}}	01-02-2017	01-10-2017	337,023.86	337,023.86	337,023.86	337,023.86	337,023.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB16170401042939	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.166111, lat:18.093611}}	01-11-2017	01-12-2017	348,981.01	348,981.01	348,981.01	348,981.01	298,038.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170100840579	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,837,224.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837224.0, modificado:121079.45))	Const. 5 Aulas Didac. De 6 X 8 Mts., Labor, Taller, Banda Perim. Y Ob. Ext. En La Esc.Secund. Gral. José-Ma Morelos, C-Clave 27ees0053a. Fam Basico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN12	N	0	0	642
2019	1	TAB15170100840845	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	532,660.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532660.0, modificado:524553.94))	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Rural Juan Jacobo Rosseau. Con Clave 27djr0147g. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN29	N	0	0	118
2019	1	TAB190101512900	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	985,113.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985113.0, modificado:985113.0))	EDN41 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en el Jardín de Niños Frida Khalo, con clave 27DJN1284Q. Fam Básico 2016. Remanentes. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN41	S	10	16	0
2019	1	TAB15170300955613	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	956,495.41	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956495.41, modificado:952778.14))	Edo02 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, E, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. José María Pino Suárez, Con Clave 27djr0831p. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDC02	N	0	0	56

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170100840579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.0175, lat:18.166388}}	01-02-2017	01-06-2017	121,077.30	121,077.30	121,077.30	121,077.30	121,077.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB15170100840845	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.345555, lat:18.397222}}	01-02-2017	01-04-2017	524,553.94	524,553.94	524,553.94	524,553.94	502,487.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101512900	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-02-2017	31-05-2017	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB15170300955613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.726546, lat:17.386093}}	01-10-2017	01-11-2017	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	940,468.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB15170300955718	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,471,274.19	(f01: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471274.19, modificado:451566.8))	Edo13 - Const.De Taula Didactica De 6.00 X 5.30 Mts., Servicio San Rural, Reconst. Y Remod. En Los Edif.A, B, C, D Y O.Ext. En El J.De N. Rural Mundo Feliz, Clave 279jn1797o. Econ. Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO13	N	0	0	0	91
2019	1	TAB15170300956087	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	556,799.00	(f01: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556799.0, modificado:112363.22))	Edo08 - Construcción De Dirección De La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Con Clave 27dpr0223m. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO08	N	0	0	0	189
2019	1	TAB15170300956272	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,394,258.50	(f01: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394258.5, modificado:967170.75))	Ed099 - Const. De 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Allamirano, Con Clave 27dpr0278p. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED099	N	0	0	0	165
2019	1	TAB15170300955611	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	152,176.63	(f01: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152176.63, modificado:60118.57))	Edo01 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Indígena Josefina Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dco0127d. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	N	0	0	0	18

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170300955718	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, direccion:Dircción de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.972222, lat:18.023611}}	01-10-2017	01-12-2017	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300956087	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.798333, lat:18.12}}	01-10-2017	01-12-2017	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300956272	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-93.38047, lat:18.291143}}	01-10-2017	01-12-2017	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955611	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Dircción de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.741111, lat:17.424722}}	01-10-2017	01-11-2017	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB15170300955685	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,233,934.00	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233934.0, modificado:852676.43))	Edo09 - Const.De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Direc. Servicio Sanitario Y Obra Ext. En La Escuela Telesecundaria Ricardo Garcia Mora, Con Clave 27etv0443w. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO09	N	0	0	51
2019	1	TAB15170300955688	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	426,362.12	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426362.12, modificado:295153.87))	Edo12 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Rural Manuel Campos Payro, Con Clave 27dp00032f. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO12	N	0	0	165
2019	1	TAB15170300955615	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	350,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:36251.42))	Edo11 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, Con Clave 27dpb0002a. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO11	N	0	0	39
2019	1	TAB15170300956095	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	565,442.50	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565442.5, modificado:383635.0))	Edo10 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesus Luis Antonio Sibilla Zurita, Con Clave 27dp0607a. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO10	N	0	0	201

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170300955685	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:238, direccion:Direccion de Educación Secundaria, lon:-92.501666, lat:18.317777}}	01-10-2017	01-12-2017	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955688	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Direccion de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.805555, lat:18.422222}}	01-10-2017	01-12-2017	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-92.733333, lat:17.3975}}	01-10-2017	01-11-2017	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300956095	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



