

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569644	2019	33	1	7					Adquisición	10,795,875.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0795875E7, modificado:1.0795875E7))	EDQ94 - Adquisición de Equipamiento para los espacios educativos del Fam Básico 2019. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ94	S	6,194	6,618	0	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:6706.0, meta_modificada:6706.0))
2019	3	TAB190101515089	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	141,495,021.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.41495021E8, modificado:1.41495021E8))	EDN01 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN01	S	1	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190201559879	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	5,060,980.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.060980.0, modificado:5.060980.0))	EDQ32 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Otra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Primaria Zapata Vives, con clave 27DPR0051K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ32	S	152	172	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201559769	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	386,110.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386110.0, modificado:386110.0))	EDQ11 - Construcción de Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27DJN0390T. Fam Básico 2019	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ11	S	33	44	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569644	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	01-10-2019	31-10-2019	10,795,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101515089	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076))	03-12-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559879	1	(geo1:(cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Balancan, 86930 Balancan, Tab., Mexico, lon:-91.5417464, lat:17.797188))	01-07-2019	30-11-2019	5,060,980.00	4,338,670.79	1,731,379.48	1,731,379.48	1,731,379.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559769	1	(geo1:(cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067))	02-05-2019	31-07-2019	386,110.00	382,033.06	382,033.06	382,033.06	382,033.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201559868	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	7,449,410.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449410.0, modificado:7449410.0))	EDQ29 - Construcción de Siete Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación, Dirección en Estructura U-3C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la escuela Primaria Centenario de la H. Cárdenas, con clave 27DPR09371. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ29	S	152	154	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0))
2019	3	TAB190201560093	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,637,132.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637132.0, modificado:2637132.0))	EDQ49 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Vicente Guerrero, con clave 27DPR12488. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO49	S	47	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190201560039	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,856,760.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856760.0, modificado:2856760.0))	EDQ43 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 25, con clave 27DML0025V. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO43	S	29	20	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2019	3	TAB190201560424	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,355,044.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355044.0, modificado:1355044.0))	EDQ88 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Manuel Sánchez Níamok, con clave 27DPB0108U. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ88	S	21	31	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559668	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-05-2019	30-11-2019	7,449,410.00	6,576,399.22	3,176,614.29	3,176,614.29	3,176,614.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560093	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-09-2019	31-12-2019	2,637,132.00	2,484,672.71	739,457.72	739,457.72	739,457.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560039	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-05-2019	30-09-2019	2,856,760.00	2,699,977.26	2,381,519.81	2,381,519.81	2,381,519.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560424	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-08-2019	31-10-2019	1,355,044.00	1,313,141.44	393,942.43	393,942.43	393,942.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190301569795	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,537,128.52	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537128.52, modificado:1537128.52))	EDR05 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios B, D y F), en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 27DPR1168Q. Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR05	S		28	22	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2019	3	TAB190201560017	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	5,760,998.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760998.0, modificado:5760998.0))	EDO34 - Construcción de Seis Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Lic. Tomás Garrido Canabal, con clave 27EES0012A. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO34	S		159	160	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2019	3	TAB190201560099	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,011.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0))	EDO51 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niño Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0093S. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO51	S		106	142	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190301569640	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,028,153.00	(#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028153.0, modificado:2028153.0))	EDO93 - Subestación Eléctrica de 75 KVA, Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, en la Escuela Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar con clave 27ETV0028H. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO93	S		141	151	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569795	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,537,128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560017	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	01-06-2019	30-11-2019	5,760,998.00	5,027,726.04	1,904,710.26	1,904,710.26	1,904,710.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560099	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-05-2019	31-07-2019	1,086,011.00	1,032,013.52	924,861.25	924,861.25	924,861.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569640	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	2,028,153.00	1,984,037.51	595,211.25	595,211.25	595,211.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO Trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO Trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO Trimestre:3.0, usuario:joseortoresi,

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201559805	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,011.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0)	EDQ17 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria El Jimbal, con clave 27DPR0162P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ17	S	63	81	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559808	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,912,148.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912148.0, modificado:1912148.0)	EDQ18 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., Cerca de Malla y Obra Exterior, en la escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, con clave: 27DPR0263N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ18	S	215	191	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559855	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,527.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086527.0, modificado:1086527.0)	EDQ26 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, con clave: 27ETV0008U. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ26	S	124	136	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190301569447	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,048,438.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048438.0, modificado:1048438.0)	EDQ72 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1056M. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ72	S	67	57	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559805	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,043,518.14	313,055.44	313,055.44	313,055.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559808	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,912,148.00	1,848,326.05	1,793,632.43	1,793,632.43	1,793,632.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559855	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:61, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569447	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,048,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569637	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	6,955,130.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955130.0, modificado:6955130.0)	EDQ92 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Otra Exterior en el CENDI 1 Lucia de los Santos de la Cruz, con clave 27DDI0002P, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ92	S	61	52	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190201559821	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,107,290.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107290.0, modificado:1107290.0)	EDQ20 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Otra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Graciela Pintado de Madrazo, con clave 27DPR0913Z, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ20	S	95	87	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559903	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,908,938.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908938.0, modificado:2908938.0)	EDQ33 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Otra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B), en la escuela Telesecundaria Rosendo Taracena Padrón, con clave 27ETV0232S, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ33	S	59	85	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))
2019	3	TAB190201560430	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,126,272.99	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126272.99, modificado:1126272.99)	EDQ89 - Subestacion Electrica de 150 KVA y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Alfonso Caparrosa, con clave 27DPR0126K, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ89	S	286	265	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569637	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	6,955,130.00	6,653,782.24	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:josellorresi, fecha:2019-10-09}}
TAB190201559821	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,107,290.00	1,057,132.01	998,258.18	998,258.18	998,258.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	30-11-2019	2,908,938.00	2,743,676.75	1,380,161.65	1,380,161.65	1,380,161.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560430	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	31-10-2019	1,126,272.99	1,113,602.44	334,080.73	334,080.73	334,080.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560019	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	650,716.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650716.0, modificado:650716.0))	DD035 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Porfirio González Romero, con clave 27DPR1175Z. Fam Basico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO35	S	199	224	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201560030	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	8,258,021.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8258021.0, modificado:8258021.0))	EDO39 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, Biblioteca, Administración, Anexos en Estructura U-2C y Obra Exterior (Incluye Demolicion), en la escuela Secundaria Justo Sierra, con clave 27DES0010D. Fam Basico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO39	S	460	491	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201559774	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,011.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0))	EDO12 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Ninive Castro Ríos, con clave 27DJN0718F. Fam Basico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO12	S	99	121	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559844	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,285,069.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285069.0, modificado:2285069.0))	EDO23 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Elisa Cordova Moran, con clave 27DPR2078E. Fam Basico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO23	S	86	74	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560019	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Villahermosa Tab., lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-10-2019	31-12-2019	650,716.00	619,625.45	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560030	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Villahermosa Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	30-11-2019	8,258,021.00	7,140,677.44	4,759,216.27	4,759,216.27	4,759,216.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559774	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,086,007.04	1,024,063.32	1,024,063.32	1,024,063.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559844	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Villahermosa Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	2,285,069.00	2,175,645.33	2,131,005.40	2,131,005.40	2,131,005.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560108	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,517,165.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517165.0, modificado:1517165.0)	EDQ53 - Subestacion Eléctrica de 50 KVA y Alimentadores Eléctricos a los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jorge Fausto Calles Broca, con clave 27DJN1292Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ53	S	133	142	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0))
2019	3	TAB190201559778	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	912,248.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912248.0, modificado:912248.0)	EDQ14 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Borda Perimetral y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Nelly Maritza Castro Gaspar, con clave 27DJN0741G. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ14	S	57	62	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559786	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,072,803.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072803.0, modificado:1072803.0)	EDQ16 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, con clave 27DPR0098E. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ16	S	93	87	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559838	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	533,004.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533004.0, modificado:533004.0)	EDQ22 - Construcción de Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Casimiro Luciano Rodríguez, con clave 27DPR2002P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ22	S	38	33	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560108	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,517,165.00	1,432,196.82	1,376,286.25	1,376,286.25	1,376,286.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559778	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	912,248.00	903,120.33	903,120.33	903,120.33	903,120.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559786	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,072,803.00	980,052.67	914,135.53	914,135.53	914,135.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559638	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	533,004.00	513,038.34	513,038.34	513,038.34	513,038.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560087	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,564,061.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564061.0, modificado:1564061.0))	EDQ47 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Roberto Virgilio de la Cruz, con clave 27DPR2093X. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ47	S	89	96	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190101515108	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	86,303,471.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86303471E7, modificado:9507863401E7))	EDN04 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	S	1	1	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190301569521	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,390,521.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390521.0, modificado:2390521.0))	EDO91 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural 24 de Febrero, con clave 27DJN0360Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO91	S	90	99	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2019	3	TAB190201559814	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,642,379.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642379.0, modificado:1642379.0))	EDO19 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección:Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolicion de los Edificios A, B, E), en la escuela Primaria Profr. Ernesto Priant, con clave 27DPR0312F. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO19	S	87	90	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,546,061.00	1,519,445.89	753,772.12	753,772.12	753,772.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101515108	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	76,406,054.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569521	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	2,390,521.00	2,310,734.78	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:jose.ltorresl, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:jose.ltorresl, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:jose.ltorresl, fecha:2019-10-09}}
TAB190201569814	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Comatzaco, Tab., Mexico, lon:-92.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,642,379.00	1,607,878.58	873,340.46	873,340.46	873,340.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201559744	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	585,387.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585387.0, modificado:585387.0))	EDQ07 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 24 de Febrero, con clave 27DJN0232D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ07S	65	63	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))	
2019	3	TAB190201559863	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,011.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0))	EDQ28 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Mario Trujillo García, con clave 27ETV0469D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ28S	51	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))	
2019	3	TAB190201560025	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,424,667.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424667.0, modificado:2424667.0))	EDQ37 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Luz María Serradell, con clave 27DJN0259K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ37S	30	46	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))	
2019	3	TAB190201560027	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,377,135.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377135.0, modificado:2377135.0))	EDQ38 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Rosario María Gutiérrez Eskildsen, con clave 27ETV0136P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ38S	55	53	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559744	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	585,387.00	575,123.60	575,123.39	575,123.39	575,123.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559863	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,064,412.24	612,494.97	612,494.97	612,494.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560025	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	2,424,667.00	2,386,198.46	1,385,303.39	1,385,303.39	1,385,303.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560027	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-08-2019	30-11-2019	2,377,135.00	2,281,737.26	965,558.07	965,558.07	965,558.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201560041	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,896,564.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896564.0, modificado:1896564.0)	EDQ44 - Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio E), en la escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0053G. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ44	5	106	114	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190201560077	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,237,267.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237267.0, modificado:1237267.0)	EDQ45 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., Barda Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Rosa Salazar Cárdenas, con clave 27DJN11870. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ45	5	42	32	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190301569516	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	5,265,511.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5265511.0, modificado:5265511.0)	EDQ90 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA. y Obra Exterior (Ira, Elapa), en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0327H. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ90	5	85	89	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201559776	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	943,984.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943984.0, modificado:943984.0)	O13 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27DJN0726M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO13	5	109	109	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560041	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,896,564.00	1,896,564.00	1,762,847.26	1,762,847.26	1,762,847.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560077	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	1,237,267.00	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569516	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-09-2019	31-12-2019	5,265,511.00	5,195,280.14	1,558,584.04	1,558,584.04	1,558,584.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortorresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortorresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortorresi,
TAB190201559776	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	943,984.00	895,567.07	770,235.48	770,235.48	770,235.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201559845	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,018,192.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018192.0, modificado:1018192.0)	EDQ24 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio F), en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0062M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ24	S	37	31	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201560417	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	712,923.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712923.0, modificado:712923.0)	EDQ86 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms, y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Arquímidez Castillo Romero, con clave 27DJN0577X. Remanentes Fam.2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ86	S	48	37	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201560423	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,823,300.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823300.0, modificado:1823300.0)	EDQ87 - Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Rogino Hernández Llargo, con clave 27DPR2023B. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ87	S	69	65	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190301569793	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,069,344.28	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069344.28, modificado:2069344.28)	EDR04 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Melchor Ocampo, con clave 27DPR0366J. Remanentes 2019 Fam Básico	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR04	S	76	86	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559845	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-05-2019	31-07-2019	1,018,192.00	988,726.09	880,331.45	880,331.45	880,331.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560417	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	712,923.00	627,168.28	188,150.48	188,150.48	188,150.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560423	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	1,823,300.00	1,779,280.79	533,784.24	533,784.24	533,784.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569793	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-09-2019	31-12-2019	2,069,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201560413	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	4,063,906.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4063906.0, modificado:4063906.0)	EDQ85 - Construcción de Taller de Alimentos, Carpintería, Artesanías en Estructura U-1C, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 19, con clave 27DML0017M. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ85	S		38	41	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190201560095	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	4,613,469.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613469.0, modificado:4613469.0)	ED050 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio B, Barda Perimetral y Obra Exterior (Tra. Elapa), en la escuela Primaria Adán Pérez Rodríguez, con clave 27DPR0346L. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED050	S		273	259	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190301569783	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	849,861.38	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849861.38, modificado:849861.38)	EDR03	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR03	S		112	125	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190301569815	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,527.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086527.0, modificado:1086527.0)	EDR09 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Hermenegildo Galeana, con clave 27DPR0493F. Fam Básico 2019	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR09	S		209	209	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560413	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacan, Tab., Mexico, lon: -93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	29-11-2019	4,063,906.00	4,015,798.80	1,460,389.81	1,460,389.81	1,460,389.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560095	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacan, Tab., Mexico, lon: -93.1712486, lat:18.0721544}}	01-07-2019	30-11-2019	4,613,469.00	4,483,165.67	2,025,110.61	2,025,110.61	2,025,110.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569783	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	849,861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569815	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	30-11-2019	1,086,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569780	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	849,861.38	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849861.38, modificado:570012.0))	EDQ03 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Profr. Estefanía Castañeda Núñez, con clave: 27DCC0020L. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ03	S	112	125	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190201560114	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,152,807.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152807.0, modificado:1152807.0))	EDQ54 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Carmen Cadena de Buendía, con clave 27EJN0425R. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ54	S	41	44	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559823	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	675,726.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675726.0, modificado:675726.0))	EDQ21 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Francisco I. Madero, con clave 27DPR1752J. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ21	S	47	53	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201560035	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	3,817,095.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817095.0, modificado:3817095.0))	EDQ41 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 11, con clave: 27DML0009D. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Humanguilero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ41	S	16	27	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569780	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	570,012.00	546,928.27	546,928.27	546,928.27	546,928.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560114	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	01-09-2019	31-12-2019	1,152,807.00	1,119,376.16	307,407.96	307,407.96	307,407.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559823	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	02-05-2019	31-07-2019	675,726.00	651,280.57	651,280.57	651,280.57	651,280.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560035	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon: -93.3918106, lat:17.8320441}}	01-08-2019	31-12-2019	3,817,095.00	3,730,090.95	1,318,808.17	1,318,808.17	1,318,808.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201559782	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,037,054.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037054.0, modificado:1037054.0)	EDQ15 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cardenas, con clave 27DJN0748Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ15	S		15	17	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190201559749	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,446,968.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446968.0, modificado:2446968.0)	EDQ08 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, con clave 27DJN0323V. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ08	S		118	126	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201560033	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	744,622.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744622.0, modificado:744622.0)	EDQ40 - Subestacion Eléctrica Monofásica de 25 Kva Tipo Pedestal y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, con clave 27DJN1271M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ40	S		19	13	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190301569770	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,893,437.28	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893437.28, modificado:1893437.28)	EDR01 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Reconstrucción de Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Venustiano Carranza, con clave 27DJN0328Q. Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR01	S		68	61	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559782	1	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:44, direccion:Jalapa, Tab., Mexico, lon: -92.8111934, lat:17.7192799))	02-05-2019	31-08-2019	1,037,054.00	1,008,081.76	431,119.77	431,119.77	431,119.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559749	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.070142, lat:18.1747989))	01-08-2019	30-11-2019	2,446,968.00	2,304,261.76	691,278.53	691,278.53	691,278.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560033	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.070142, lat:18.1747989))	02-05-2019	31-07-2019	744,622.00	711,794.61	702,800.87	702,800.87	702,800.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569770	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon: -93.070142, lat:18.1747989))	02-09-2019	31-12-2019	1,893,437.28	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190201559849	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	623,727.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623727.0, modificado:623727.0))	EDQ25 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños José del Carmen Pérez Alejandro, con clave 27EJN02520. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ25	S		25	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201559753	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	585,365.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585365.0, modificado:585365.0))	EDQ09 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños "Niños Héroos", con clave 27DJN0324U. Fam Básico 2019	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ09	S		107	127	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201559875	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	2,334,609.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334609.0, modificado:2334609.0))	EDQ31 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica 20, José Vascóncelos, con clave 27DST0020C. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ31	S		90	115	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559871	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	4,753,938.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753938.0, modificado:4753938.0))	EDQ30 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Taller de Dibujo, Biblioteca y Obra Exterior en Estructura U-2C, (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Secundaria Técnica 19, con clave 27DST0019N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ30	S		321	337	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559849	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	623,727.00	605,026.78	605,026.78	605,026.78	605,026.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559753	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	585,365.00	561,758.08	216,726.63	216,726.63	216,726.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559875	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-06-2019	30-09-2019	2,334,609.00	2,290,650.53	1,530,867.91	1,530,867.91	1,530,867.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559871	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-06-2019	30-11-2019	4,753,938.00	4,598,808.57	1,540,691.61	1,540,691.61	1,540,691.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190201559595	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	570,012.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570012.0, modificado:570012.0))	EDQ03 Construcción de un aula de 6.00x8.00 mts. y Obra Exterior, en el Jardín de niños Indígena Profrá. Estefanía Castañeda Nuñez, con clave 27DCC0020L. Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ03	S	31	29	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201559729	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	850,306.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850306.0, modificado:850306.0))	EDQ04 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca de Malla y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra, con clave 27DES0035M. Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ04	S	146	164	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201559738	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	3,380,722.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380722.0, modificado:3380722.0))	EDQ06 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Subestación Eléctrica de 150 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la escuela Primaria Alberto Vargas Hernández, con clave 27EPR0039O. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ06	S	40	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190201559759	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	497,869.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497869.0, modificado:497869.0))	EDQ10 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Concepción Nelly García Canepa, con clave 27DJN0341K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ10	S	70	65	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559595	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:165, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	570,012.00	546,928.27	546,928.27	546,928.27	546,928.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559729	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	850,306.00	833,583.43	833,583.43	833,583.43	833,583.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559738	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	3,380,722.00	3,173,770.10	1,304,100.63	1,304,100.63	1,304,100.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559759	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	497,869.00	481,159.74	481,159.74	481,159.74	481,159.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB19020156090	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	3,739,328.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739328.0, modificado:3739328.0)	EDQ48 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-1C y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica Francisco I. Madero, con clave 27EST0001N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ48	S		240	299	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201559858	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,020,396.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020396.0, modificado:1020396.0)	EDQ27 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria 5 de Febrero, con clave 27ETV0252F. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ27	S		92	116	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190201560104	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	3,333,655.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333655.0, modificado:3333655.0)	EDQ52 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D, E), en la escuela Primaria Gregorio Méndez M, con clave 27DPR0835L. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ52	S		110	132	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190201560082	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,817,243.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817243.0, modificado:1817243.0)	EDQ46 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio C), en la escuela Telesecundaria Gral. Ignacio Zaragoza, con clave 27ETV0078P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ46	S		58	74	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560090	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-09-2019	31-12-2019	3,739,328.00	3,520,685.70	1,056,205.71	1,056,205.71	1,056,205.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559658	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Paraiso, Tab., Mexico, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	02-05-2019	31-08-2019	1,020,396.00	951,584.62	605,298.30	605,298.30	605,298.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560104	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., Mexico, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	01-08-2019	31-12-2019	3,333,655.00	3,241,618.91	1,444,088.16	1,444,088.16	1,444,088.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560082	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:Tacotalpa, Tab., Mexico, lon:-92.8265503, lat:17.5969832}}	02-05-2019	31-08-2019	1,817,243.00	1,727,392.76	828,784.84	828,784.84	828,784.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569776	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	1,526,932.68	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526932.68, modificado:1526932.68)	EDR02 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Otra Exterior Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Estefania Castañeda Nuñez, con clave 27DJN1059T. Romanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR02	S	30	23	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))
2019	3	TAB190201560037	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	676,402.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676402.0, modificado:676402.0)	EDQ42 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Emma Olguin Hermda, con clave 27DJN0280N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ42	S	45	38	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201559733	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	650,716.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650716.0, modificado:650716.0)	EDQ05 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Esperanza Irit, con clave 27DJN0003K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ05	S	85	97	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190201560021	2019	33	1	7					Proyecto de inversion	3,248,069.00	(#1: ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248069.0, modificado:3248069.0)	EDQ36 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Otra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D y F), en la escuela Primaria Jaime Nuno, con clave 27DPR0896Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ36	S	23	29	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569776	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-09-2019	31-12-2019	1,526,932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560037	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	676,402.00	652,400.69	442,002.24	442,002.24	442,002.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559733	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	650,716.00	630,223.48	476,814.51	476,814.51	476,814.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560021	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:Tenosique, Tab., Mexico, lon:-91.4250264, lat:17.4726433}}	01-09-2019	31-12-2019	3,248,069.00	3,200,263.54	960,079.06	960,079.06	960,079.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076199	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,125,897.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125897.0, modificado:1113065.66)	Edp53 Construccion De Servicio Sanitario A Circulacion Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Justo Sierra, Con Clave 27des0010d. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP53	N	0	0	0	927	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB18180101076265	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	101,986.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101986.0, modificado:1013019.74)	Edp33 Trabajos Comp De Obra Ext. Para Los Edif De Preescolar, Primaria Y Secundaria Del Centro De A. Multiple No. 1, Atencion Integral A La Discap.Auditiva Clave 27dm002bu. Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP33	N	0	0	0	79	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB18180101076835	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,256,151.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256151.0, modificado:2249703.2)	Edp23 Const De 2 Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts., Serv. Sanitario A Circulacion, Reconsl. Y Remod. En Edificios A, B Y O Ext. (Inc. Dem. En El Jardin De Ninos Naciones Unidas Clave:27djp0223w. Fam Basic	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP23	N	0	0	0	97	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)
2019	3	TAB18180101076912	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,354,858.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354858.0, modificado:1341033.48)	Edp16 Construccion De Un Aula Didactica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulacion Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Marciano Gallegos Magana, Con Clave 27dpr2101p. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP16	N	0	0	0	524	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076199	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.858055, lat:18.143888))	02-04-2018	01-07-2018	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076265	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	16-04-2018	01-05-2018	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076835	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:36, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.438611, lat:17.826666))	01-07-2018	01-09-2018	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076912	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049723))	01-08-2018	01-11-2018	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076977	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	922,297.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922297.0, modificado:908231.02)	Edp46 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapala, Con Clave 27ev0149. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP46	N	0	0	0	206	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101075899	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,921,477.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921477.0, modificado:1911940.16)	Edp11 Const De 2 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Ext (Inc. Demolicion) En El J.N. Adolfo López Mateos, Con Clave 27ej02811. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP11	N	0	0	0	81	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076189	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	3,206,495.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206495.0, modificado:3105343.4)	Edp29 Const De 4 Aulas Didac. 6.00 X 8.00 Mts., Lab. Taller, Dirección, Servicio Sanit. O. Exterior (Inc. Dem.), En La Esc. Secundaria Lit. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27ees0012a. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP29	N	0	0	0	316	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076197	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,356,887.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356887.0, modificado:1347293.2)	Edp55-Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior En El Jardín De Niños 30 De Abril, Con Clave 27gn0037a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP55	N	0	0	0	133	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076977	1	(geo1:(cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.925277, lat:17.517777))	01-10-2018	01-12-2018	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101075899	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.580555, lat:18.604444))	01-09-2018	01-12-2018	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076189	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.891944, lat:18.391368))	01-05-2018	01-08-2018	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076197	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-09-2018	01-12-2018	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076313	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,747,345.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747345.0, modificado:2705730.48)	Edp19 Const De 4 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Ms, Servicio Sanitario A Circ. Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc: Primaria Mtra. Virginia Gonzali, Con Clave 270pr02974, Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP19	N	0	0	0	362	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201135657	2018	33	1	7					Adquisicion	16,163,700.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61637E7, modificado:1.010011582E7)	Edp86 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico 2017-2018, Fam Básico 2018 (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP86	N	0	0	0	11,504	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076626	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	226,262.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226262.0, modificado:2087397.58)	Edp37 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Leandro Garcia Alfaro Con Clave 270pr0549, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP37	N	0	0	0	523	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076642	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,662,611.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662611.0, modificado:2642137.48)	Edp31 Const De 5 Aulas Didácticas En Estructura U-2c (Planta Alta) (Incluye Dem. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, Con Clave 270pr0565i, Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP31	N	0	0	0	340	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076313	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.345555, lat:18.397222}}	01-06-2018	01-09-2018	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201135657	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987638}}	03-09-2018	01-09-2018	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076626	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.0625, lat:18.176388}}	02-07-2018	01-10-2018	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076642	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.120555, lat:18.195833}}	02-07-2018	01-10-2018	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076766	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	861,730.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861730.0, modificado:853834.12)	Edp03 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Salomé Marín Virgilio, Con Clave 27djh1311x. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP03	N	0	0	0	27	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076787	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	5,458,998.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5458998.0, modificado:5458957.62)	Edp26 Const De 6 Aulas Didácticas, Direc.Servicio Sanitario En Estructura U-2c (Incluye Dem.) Y Obra Exterior En La Esc. Primaria Prof. Gregorio Torres Quintero, Clave 27dpr0282b. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP26	N	0	0	0	229	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076883	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,489,357.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489357.0, modificado:2361512.71)	Edp51 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Alvarado, Con Clave 27dpr0756c. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP51	N	0	0	0	430	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201135612	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,762,363.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762363.0, modificado:1692629.99)	Edp65 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria De Nueva Creación, Con Clave 27ep0039o. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP65	N	0	0	0	90	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076766	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:138, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.199166, lat:17.792777))	02-07-2018	01-09-2018	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076787	1	(geo1:(cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.613611, lat:17.7875))	16-04-2018	01-08-2018	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076883	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.910501, lat:18.042155))	16-04-2018	01-07-2018	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201135612	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049723))	02-07-2018	01-10-2018	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180201135663	2018	33	1	7					Adquisición	2,149,035.16	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149035.16, modificado:2147916.96)	Edp85 Adquis De Mobiliario Especializado Para El Centro De Atención Múltiple Numero 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. (Fam Básico 2018, Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP85	N	0	0	0	79	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101075097	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,845,957.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845957.0, modificado:3845955.68))	Edp27 Construcción De Siete Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O.Ext. (Incluye Dem.) En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 27dpr1122v. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP27	N	0	0	0	178	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076870	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,024,558.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024558.0, modificado:2837416.68))	Edp64 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Rafael Martínez De Escobar, Con Clave 27des0096. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP64	N	0	0	0	807	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076947	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,318,748.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318748.0, modificado:1309444.37))	Edp49 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolicion) Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Puerto Cocha, Con Clave 27ees094a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP49	N	0	0	0	254	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180201135663	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-08-2018	01-09-2018	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101075097	1	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:47, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-91.380277, lat:17.690555))	01-05-2018	01-09-2018	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30), obs2: (observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30), obs3: (observación:A PETICIÓN DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30), obs4: (observación:A PETICION
TAB18180101076870	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:88, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.930555, lat:18.049722))	01-08-2018	01-11-2018	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076947	1	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:6, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.18, lat:18.411388))	01-09-2018	01-12-2018	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB18180201135635	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	295,450.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295450.0, modificado:291988.29))	Edp81 Trabajos Comp.En Las Inst. De Los Edificios Del Centro De Atención Multiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP81	N	0	0	79	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076298	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,441,752.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441752.0, modificado:1403838.22))	Edp18 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Ms. Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Tomas Gonzalez Lago. Con Clave 27dpr1046f. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP18	N	0	0	381	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076396	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	579,306.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:574717.3))	Edp08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Ms. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Jose Allende. Con Clave 27opr1241i. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP08	N	0	0	107	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076409	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,468,799.00	(#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468799.0, modificado:2445881.76))	Edp40 Construcción De La 1ra. Etapa Del Centro De Atención Multiple No. 26, Con Clave 27dm10023x. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP40	N	0	0	36	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180201135635	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	02-07-2018	01-07-2018	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076298	1	(geo1:(cve_municipio:5, localidad:42, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.310277, lat:18.256388))	16-04-2018	01-06-2018	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076396	1	(geo1:(cve_municipio:8, localidad:138, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.631111, lat:17.410555))	16-04-2018	01-06-2018	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076409	1	(geo1:(cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-94.045, lat:18.098888))	16-04-2018	31-07-2018	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101077020	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	4,705,447.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705447.0, modificado:4705435.75))	Edp52 Const 2da Etapa Del Edificio En Estructura U-3c. Subest. Electrica De 112.5 Kva Y O.Ext Inc. La Const.De Sala De Usos Mult. 2 E.E. En Est. U-Tec escuela Prim. C. Lino Merino. Clav	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP52	N	0	0	0	323	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076194	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,193,186.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193186.0, modificado:1180787.97))	Edp58 - Subestacion Electrica De 50 Kva Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Con Clave 27etv0466g. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP58	N	0	0	0	29	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076219	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,470,780.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470780.0, modificado:1466763.97))	Edp45 Reconstrucción Y Remodelacion En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Andres Sánchez Magallanes, Con Clave 27dgn589e. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP45	N	0	0	0	152	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076247	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,920,721.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920721.0, modificado:2824865.28))	Edp38 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolicion) Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave 27dpr1257j. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversion	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP38	N	0	0	0	307	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101077020	1	(geo1:(cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.825833, lat:17.593055))	16-04-2018	01-08-2018	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076194	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:298, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.789444, lat:17.959444))	01-05-2018	01-07-2018	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Otros, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076219	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-08-2018	01-11-2018	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076247	1	(geo1:(cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.783888, lat:18.161666))	02-07-2018	01-10-2018	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076261	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,117,559.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117559.0, modificado:1099008.92)	Edp34 Const. De Cancha De Usos Múltiples Para El Edificio De Nivel Prim. Y Secund. En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva, Con Clave 27dm002 Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP34	N	0	0	0	79	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076728	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	4,184,883.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184883.0, modificado:4031775.23)	Edp54 Const. De Cinco Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O Exterior (Tra. Etapa), (Inc. Demolición) En La Escuela Primaria José N. Rovirosa, Con Clave 27dpr025g Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP54	N	0	0	0	407	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201135653	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,742,081.08	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742081.08, modificado:2724421.24)	Edp83 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP83	N	0	0	0	4,475	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101075104	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	5,288,197.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288197.0, modificado:4842978.74)	Edp62 Const. De 6 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Ser. Sanitario A Circulación En Estructura U-2c (Tra. Etapa), (Inc. Dem.) En La Esc. Prim. Centenario De La H. Cárdenas Clave 27dpr Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP62	N	0	0	0	265	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076261	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076728	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.5975, lat:17.76}}	01-05-2018	01-09-2018	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201135653	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101075104	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376388, lat:18.001113}}	02-07-2018	01-10-2018	4,842,978.74	4,842,978.74	4,842,978.74	4,842,978.74	4,842,978.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101076613	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,496,712.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496712.0, modificado:2475015.92)	Edp44 Const. De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 5.30 Mts., Reconst. Y Remod.En Los Edificios A, B, C, Y Obra Exterior Jardín De Niños Jorge Edler Sosa Espada, Con Clave 27ep02m0253p. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP44	N	0	0	0	224	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076901	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	906,789.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906789.0, modificado:881249.32)	Edp17 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Nueva Creación, Con Clave 27djp0749z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP17	N	0	0	0	275	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076993	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	3,118,268.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118268.0, modificado:3021378.32)	Edp50 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27dpr1189c. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP50	N	0	0	0	457	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180201135648	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	5,684,165.10	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684165.1, modificado:5665416.66)	Edp82 Const.Por Sust. 6 Aulas Didac. Direc.Servicios Sant. A Circulación, Muro De Contención Y O.Exterior En La Escuela Teles. Lic. Ocampo R. Clave 27ev0156c. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP82	N	0	0	0	108	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101076613	1	(geo1:(cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-93.0925, lat:18.120277))	02-07-2018	01-10-2018	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076901	1	(geo1:(cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.930555, lat:18.049722))	02-07-2018	01-10-2018	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076993	1	(geo1:(cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-92.953333, lat:17.548888))	01-09-2018	01-12-2018	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180201135648	1	(geo1:(cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.431388, lat:18.304166))	02-07-2018	01-10-2018	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB18180101075119	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,572,237.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572237.0, modificado:1548626.23)	Edp39 Construcción De La 2da. Etapa Del Centro De Atención Multiple No. 24, Con Clave 27dm0021z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP39	N	0	0	0	49	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076239	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,787,812.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787812.0, modificado:1733332.78)	Edp42 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jacoba Vázquez, Con Clave 27ejh0001f. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP42	N	0	0	0	94	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076271	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	3,373,853.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373853.0, modificado:3343845.59)	Edp32 Conclusión Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Multiple No. 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP32	N	0	0	0	79	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB18180101076281	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,831,286.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831286.0, modificado:1804614.91)	Edp15 Reconstrucción Y Remodelación Del Edificio B Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En El Jardín De Niños Francisco González Bocanegra, Con Clave 27ejh0073e. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP15	N	0	0	0	159	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB18180101075119	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.863333, lat:18.293333}}	16-04-2018	01-07-2018	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076239	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076271	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-06-2018	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB18180101076281	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.933888, lat:17.910555}}	16-04-2018	01-07-2018	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190101512354	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	520,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:514004.48)	EDP96 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Amado Nervo, con clave 27DJN10060. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	1	Balancán	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP96	S		14	17	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190101512357	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,100,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1087586.17))	EDP95 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolicion) en la Escuela Primaria Vicente Guerrero con clave: 27DPR12488. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP95	S		48	73	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190101512362	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,100,000.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1089819.37))	EDP94 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior. (Incluye Demolicion) en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza con clave: 27DPR14492. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP94	S		29	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190101512365	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,382,652.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382652.0, modificado:1261083.04))	EDP92 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. Subestación Eléctrica de 50 KVA y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Velázquez Farfán, con clave 27DJN0035C. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP92	S		85	94	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101512354	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Balancán, Tab., Mexico, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	01-08-2018	31-10-2018	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	514,004.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101512357	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	1,087,586.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:Verificar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs2: {observacion:Verificar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs3: {observacion:Verificar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs4: {observacion:Verificar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}}
TAB190101512362	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	1,089,819.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs2: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs3: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs4: {observacion:verificar importes, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}; obs5: {observacion:Verificar modificado, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-10-02}}
TAB190101512365	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-08-2018	31-10-2018	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	1,261,083.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30}; obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30}; obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianaapriegoh, fecha:2019-09-30}; obs4: {observacion:A PETICION

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB180301384821	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	864,342.77	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864342.77, modificado:859587.65))	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús, con clave 27DJN0771A. Remanentes Fam Basico 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP88	S	146	107	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB180301385012	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,259,877.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259877.0, modificado:2244381.06))	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior en el Jardín de Niños Josefina de los Santos Quiroga, con clave 27DJN0141M. Fam Basico 2018. (Remanentes). Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0576O. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	S	133	123	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190301569463	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,869,811.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869811.0, modificado:1869811.0))	EDQ77 - Subestacion Eléctrica de 112.5 Kva. Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Fernando Beltrán Bastier, con clave 27DPR1884A. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ77	S	227	223	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))
2019	3	TAB190301569514	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	800,892.48	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800892.48, modificado:800892.48))	EDQ84 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B, C, D y Obra Exterior en la Escuela Primaria Prof. José Hernández León, con clave 27DPR1092R. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ84	S	83	112	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB180301384821	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macullepec, Tab., Mexico, lon:-92.8596058, lat:18.1495514}}	16-07-2018	30-09-2018	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301385012	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-09-2018	30-11-2018	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,869,811.00	1,841,320.12	552,396.04	552,396.04	552,396.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}}
TAB190301569514	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	800,892.48	779,435.82	233,830.75	233,830.75	233,830.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs2: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}, obs3: {observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO , trimestre:3.0, usuario:joseortoresi, fecha:2019-10-09}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569505	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	733,807.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733807.0, modificado:733807.0)	EDQ83 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior (Incluye Demolicion), en la Escuela Primaria 16 de Septiembre, con clave 27DPR1914E, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDQ83	S	121	131	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190301569497	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	625,202.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625202.0, modificado:625202.0)	EDQ82 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior, en el Jardin de Niños Primavera, con clave 27DJN0557J, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDQ82	S	126	87	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190101512368	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,137,526.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137526.0, modificado:2130115.46)	EDP91 - Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0053G, Fam Básico 2018, (Remanentes).	27	Tabasco	5	Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDP91	S	103	113	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0))
2019	3	TAB190301569461	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,559,908.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559908.0, modificado:1559908.0)	EDQ76 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Ms. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Francisco Magaña Izquierdo, con clave 27ETV0236O, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	6	Cunduacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	ESO76	S	79	91	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569505	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:284, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	02-09-2019	30-11-2019	733,807.00	720,846.50	216,253.95	216,253.95	216,253.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs2: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs3: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09))
TAB190301569497	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))	02-09-2019	30-11-2019	625,202.00	609,998.24	182,999.47	182,999.47	182,999.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs2: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs3: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09))
TAB190101512368	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comalcalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156))	01-08-2018	31-10-2018	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	2,130,115.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0))		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30), obs2: (observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30), obs3: (observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30), obs4: (observacion:A PETICION
TAB190301569461	1	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:22, direccion:86690 Cunduacán, Tab., Mexico, lon: -93.1712486, lat:18.0721544))	02-09-2019	30-11-2019	1,559,908.00	1,539,674.44	461,902.33	461,902.33	461,902.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	(obs1: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs2: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs3: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G ALEGRIA CALVO, trimestre:3.0, usuario:jossellorresi, fecha:2019-10-09), obs4: (observacion:SE DEVUELVE A SOLICITUD DE MERCEDES G

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190301569457	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	3,792,141.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792141.0, modificado:3792141.0)	EDQ75 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Guillermo Prieto, con clave 27ETV0237N. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ75	S		76	77	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2019	3	TAB180301384837	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	570,538.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.0, modificado:566162.33))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP90	S		123	118	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB180301384827	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	579,305.69	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579305.69, modificado:509021.8))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria César Alejandro Baulista, con clave 27DPR20711. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP89	S		69	63	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190301569470	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	3,381,790.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381790.0, modificado:3381790.0)	EDQ78 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B y C), en el Jardín de Niños María Montessori, con clave 27EJN0065W. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO78	S		67	53	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569457	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Jalapa, Tab., Mexico, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	02-09-2019	30-11-2019	3,792,141.00	3,752,420.13	1,125,726.04	1,125,726.04	1,125,726.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-08}, obs2: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-08}, obs3: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-08}, obs4: {observación: a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luisanchez, fecha:2019-10-08}}
TAB180301384837	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-08-2018	31-10-2018	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB180301384827	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Meacoacán, Tab., Mexico, lon:-93.0816666, lat:18.2374999}}	01-08-2018	31-10-2018	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569470	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	3,381,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	3	TAB190301569452	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,086,010.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086010.0, modificado:1086010.0)	ED073 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena José Vasconcelos, con clave 27DPB0115D. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED073	S	11	25	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB190301569474	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,543,060.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543060.0, modificado:2543060.0)	ED079 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., y Obra Exterior-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Telessecundaria Ignacio Aldama, con clave 27ETV0239L. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	48	50	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0))
2019	3	TAB190301569487	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,361,164.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361164.0, modificado:2361164.0)	ED080 - Construcción de Dos Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 10 de Mayo, con clave 27DJN0108E. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de educación	ED080	S	9	19	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0))
2019	3	TAB190301569455	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	1,023,472.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023472.0, modificado:1023472.0)	ED074 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Gabriel Leyva, con clave 27DPR0741X. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	186	211	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569452	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	30-11-2019	1,086,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569474	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:107, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,543,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569487	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Macuspana, Tab., Mexico, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,361,164.00	2,323,734.12	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-08}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-08}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-08}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:luismcavezra, fecha:2019-10-08}}
TAB190301569455	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Nacajuca, Tab., Mexico, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	02-09-2019	30-11-2019	1,023,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecucion	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB190101512348	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	540,406.76	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540406.76, modificado:532113.13)	EDP97 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Justo Sierra, con clave 27DJN0133D. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	16	Teapa	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP97	S		85	80	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))
2019	3	TAB190301569492	2018	33	1	7					Proyecto de inversion	2,638,097.00	(#1: ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638097.0, modificado:2638097.0)	EDO81 - Subestacion Eléctrica de 150 Kva. y Obra Exterior (Incluye Demolicion del Edificio B), en el Jardín de Niños Encarnación Becerra de Madrazo, con clave 27EJN0029R. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO81	S		124	111	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))
2019	3	TAB17180201137812	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	597,282.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597282.5, modificado:587089.01)	Edo73 Construcción De Techumbre En Plaza Civica En La Escuela Telesecundaria Ignacio Ramirez Con Clave 27EhV0333q. Remanentes 2017 Fam Básico. Refrendo.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO73	N		0	0	154	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300955705	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	570,539.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:5124.93)	Edo86 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27EhV0393e. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO86	N		0	0	82	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101512348	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	01-08-2018	31-10-2018	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	532,113.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301564992	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tenosique, Tab., Mexico, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	02-09-2019	30-11-2019	2,638,097.00	2,611,231.20	783,369.36	783,369.36	783,369.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-10-08}, obs2: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-10-08}, obs3: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-10-08}, obs4: {observacion:a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-10-08}}
TAB17180201137812	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.548365, lat:17.671919}}	15-02-2018	01-02-2018	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB17170300955705	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.252222, lat:17.835555}}	01-10-2017	01-12-2017	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:julianapriegoh, fecha:2019-09-30}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB17170300955701	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	653,106.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653106.0, modificado:453894.32)	Edo89 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dp0323v. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO89	N	0	0	0	136	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300956257	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	2,818,979.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818979.0, modificado:17217.41))	Edo83 - Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Justina Ricardéz González, Con Clave 27dp0655k. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO83	N	0	0	0	89	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300956258	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	570,539.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:284060.05))	Edo88 - Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez, Con Clave 27dp2079d. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO88	N	0	0	0	253	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170200890508	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	8,167,640.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167640.0, modificado:35024.81))	Edn73 Reconstr. Y Remod. De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen Con Clave 27des0028c. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN73	N	0	0	0	505	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170300955701	1	(geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.073611, lat: 18.211944})	01-10-2017	01-12-2017	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30})
TAB17170300956257	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928932, lat: 17.827016})	01-10-2017	01-12-2017	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30})
TAB17170200956258	1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166})	01-10-2017	01-12-2017	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30})
TAB17170200890508	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.955, lat: 18.401944})	03-04-2017	01-10-2017	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0})		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	(obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30})

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB17170200890862	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	3,230,148.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230148.0, modificado:246477.04))	Edn75 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, En La Escuela Primaria Profra. Alba Enriquez De Avalos Con Clave 27dpr1672y. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN75	N	0	0	0	210	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB1717030095678	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	1,222,388.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222388.0, modificado:601293.52))	Edn87 - Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre, Con Clave 27nrv0402w. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO87	N	0	0	0	163	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300956256	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	2,736,092.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736092.0, modificado:339260.26))	Edn82 - Const. Por Sustitución De La Tra. Etapa (4 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, Con Clave 27dpr0258b. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO82	N	0	0	0	156	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300955710	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	568,621.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad.1, prog_pres.7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568621.0, modificado:360493.79))	Edn85 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Niguél Hidalgo Y Costilla, Con Clave 27dpr1011q. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO85	N	0	0	0	384	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170200890862	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.858055, lat:18.143888}}	01-06-2017	01-10-2017	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB17170300955678	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.565, lat:17.9675}}	01-10-2017	01-12-2017	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB17170300955256	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.980277, lat:17.938611}}	01-10-2017	01-12-2017	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB17170300955710	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.88852, lat:18.171569}}	01-10-2017	01-12-2017	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observación: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianapriegoh, fecha: 2019-09-30}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 MODULO: DESTINO DEL GASTO
 ENTIDAD: Tabasco
 PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB1717030095699	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	3,585,899.00	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585899.0, modificado:3573513.02)	Ed984 - Const. De Edificio De 4 Aulas Didacticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. Primaria Profr. Ciro Esteban Pérez T. Con Clave 27dpr0518y Roman.2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO84	N	0	0	0	94	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB17170300956262	2017	33	1	7					Proyecto de inversion	2,124,702.36	(#1: ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124702.36, modificado:2116376.84)	Ed993 - Const. De La 2da. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Multiple No. 1 Atención Int A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u, Remanentes Fam Básico 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO93	N	0	0	0	81	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB190101512900	2016	33	1	7					Proyecto de inversion	985,113.00	(#1: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985113.0, modificado:61915.63)	EDN41 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 x 5.30 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior en el Jardín de Niños Frida Kahlo, con clave 27JUN1284Q. Fam Básico 2016. Remanentes. (Recursos Provenientes del Ejercicio 2016). Refrendo.	27	Tabasco	8	Huamanguillo	Otros proyectos de inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN41	S	10	16	0	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	
2019	3	TAB1517030095615	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	350,000.00	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:36251.41)	Edo11 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, Con Clave 27dppb0002a. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO11	N	0	0	0	39	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB17170300955699	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.849444, lat:17.780833}}	01-10-2017	01-12-2017	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB17170300956262	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB190101512900	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:71, direccion: 86400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-02-2017	31-05-2017	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}}
TAB15170300955615	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.733333, lat:17.3975}}	01-10-2017	01-11-2017	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance: 1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs2: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs3: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}, obs4: {observacion: A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre: 3.0, usuario: yulianaapriegoh, fecha: 2019-09-30}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB1517030095685	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	1,233,934.00	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233934.0, modificado:827316.67)	Edo99 - Const. De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Ms., Direc. Servicio Sanitario Y Obra Ext. En La Escuela Telesecundaria Ricardo Garcia Mora, Con Clave 27eh0443w. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO09	N	0	0	0	51	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB15170300956272	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	1,394,258.50	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394258.5, modificado:966996.34)	Edi999 - Const. De 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 27dpr0278p. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN99	N	0	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB15170300956095	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	565,442.50	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565442.5, modificado:372810.73)	Edo10 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Ms., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesús Luis Antonio Sibilla Zunila, Con Clave 27dpr0607a. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO10	N	0	0	0	201	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB1517030095688	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	426,362.12	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426362.12, modificado:295150.58)	Edo12 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Ms., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Rural Manuel Campos Payro, Con Clave 27dpr00032f. Economias Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO12	N	0	0	0	165	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB15170300955685	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:238, direccion:Direccion de Educacion Secundaria, lon:-92.501666, lat:18.317777}}	01-10-2017	01-12-2017	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300956272	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Direccion de Educacion Primaria, lon:-93.38047, lat:18.291143}}	01-10-2017	01-12-2017	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300956095	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300955688	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Direccion de Educacion Inicial y Preescolar, lon:-92.805555, lat:18.422223}}	01-10-2017	01-12-2017	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observacion:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	3	TAB1517030095611	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	152,176.63	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152176.63, modificado:59569.82))	Ed001 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Indígena Josefa Ortiz De Dominguez, Con Clave 27dco0127d. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	N	0	0	0	18	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB15170300956087	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	556,799.00	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556799.0, modificado:112362.29))	Ed008 - Construcción De Dirección De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Con Clave 27dpr0223m. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO08	N	0	0	0	189	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB15170300955718	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	1,471,274.19	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471274.19, modificado:401837.48))	Ed013 - Const.De Taula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Servicio San.Rural, Reconstr. Y Remod. En Los Edif.A, B, C, D Y O.Ext.En El J.De N. Rural Mundo Feliz, Clave 27egn1797o. Econ. Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO13	N	0	0	0	91	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2019	3	TAB15170300955613	2015	33	1	7					Proyecto de inversion	956,495.41	(#1: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956495.41, modificado:952778.14))	Ed002 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, E, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. José María Pino Suárez, Con Clave 27dpr0831p. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO02	N	0	0	0	56	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB15170300955611	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Dircción de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.741111, lat:17.424722}}	01-10-2017	01-11-2017	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300956087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.798333, lat:18.12}}	01-10-2017	01-12-2017	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300955718	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, direccion:Dircción de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.972222, lat:18.023611}}	01-10-2017	01-12-2017	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}
TAB15170300955613	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.726546, lat:17.386093}}	01-10-2017	01-11-2017	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs2: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs3: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}, obs4: {observación:A PETICION DEL EJECUTOR PARA CORRECCION DE IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:yulianapriegoh, fecha:2019-09-30}}

