

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301569644	2019	33	I	7					Adquisición	10,795,875.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0795875E7, modificado:1.0795875E7}}	EDQ94 - Adquisición de Equipamiento para los espacios educativos del Fam Básico 2019. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ94	S	6,194	6,618	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6706.0, meta_modificada:2700.0}}
2019	4	TAB190201559879	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,060,980.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5060980.0, modificado:5060980.0}}	EDQ32 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Primaria Zapata Viva, con clave 27DPR0031K, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	1	Balancán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ32	S	152	172	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559868	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	7,449,410.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449410.0, modificado:7449410.0}}	EDQ29 - Construcción de Siete Aulas Didácticas, Servicio Sanitario a Circulación, Dirección en Estructura U-30, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior, en la escuela Primaria Centenario de la H. Cárdenas, con clave 27DPR0937L, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ29	S	152	154	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}
2019	4	TAB190201559769	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	386,110.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386110.0, modificado:386110.0}}	EDQ11 - Construcción de Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27JUN0390T, Fam Básico 2019	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ11	S	33	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569644	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-10-2019	31-10-2019	10,796,875.00	10,576,689.34	4,230,675.74	4,230,675.74	4,230,675.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2700.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559879	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:23, direccion:Balancán, 86930 Balancán, Tab., México, lon:-91.5417464, lat:17.797188}}	01-07-2019	30-11-2019	5,060,980.00	4,338,670.79	4,131,501.12	4,131,501.12	4,131,501.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559868	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-05-2019	30-11-2019	7,449,410.00	6,576,399.22	5,670,004.38	5,670,004.38	5,670,004.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559769	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-05-2019	31-07-2019	386,110.00	382,033.06	382,033.06	382,033.06	382,033.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560093	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,637,132.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637132.0, modificado:2637132.0}}	EDQ49 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Vicente Guerrero, con clave 27DPR1248B. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ49	S		47	73	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201560099	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,011.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0}}	EDQ51 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niño Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0093S. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ51	S		106	142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569640	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,028,153.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2028153.0, modificado:2028153.0}}	EDQ93 - Subestación Eléctrica de 75 KVA, Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, en la Escuela Telesecundaria María del Carmen Paredes Saldivar con clave 27ETV0028H. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ93	S		141	151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2019	4	TAB190201560017	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,760,998.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760998.0, modificado:5760998.0}}	EDQ34 - Construcción de Seis Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 Kva y Obra Exterior (Incluye Demolición) en la escuela Secundaria Lic. Tomás Garrido Canabal, con clave 27EES0012A. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ34	S		159	160	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560093	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-09-2019	31-12-2019	2,637,132.00	2,477,247.17	2,477,247.17	2,477,247.17	2,477,247.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560099	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460596, lat:18.5333932}}	02-05-2019	31-07-2019	1,086,011.00	1,031,682.18	1,031,682.18	1,031,682.18	1,031,682.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569640	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460596, lat:18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	2,028,153.00	1,984,037.51	1,918,228.69	1,918,228.69	1,918,228.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560017	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Centla Tabasco, lon:-92.652187, lat:18.530111}}	01-06-2019	30-11-2019	5,760,998.00	5,027,726.04	4,892,965.05	4,892,965.05	4,892,965.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569795	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,537,128.52	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537128.52, modificado:1537128.52}}	EDR05 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior (Incluye Demolicion de los Edificios B, D y F), en la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con clave 27DPR1166Q, Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR05	S		28	22	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190201560039	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,856,760.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856760.0, modificado:2856760.0}}	EDQ43 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 25, con clave 27DML0025V, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ43	S		29	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190201560424	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,355,044.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355044.0, modificado:1355044.0}}	EDQ88 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena Manuel Sánchez Mármol, con clave 27DPB0108U, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	3	Centa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ88	S		21	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201559786	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,072,803.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072803.0, modificado:1072803.0}}	EDQ16 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, con clave 27DPR098E, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ16	S		93	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569795	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-09-2019	31-12-2019	1,537,128.52	1,474,373.44	908,435.14	908,435.14	908,435.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560039	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	02-05-2019	30-09-2019	2,856,760.00	2,855,151.00	2,855,151.00	2,855,151.00	2,855,151.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560424	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:253, direccion:Frontera, Tab., México, lon:-92.6460586, lat:18.5333932}}	01-08-2019	31-10-2019	1,355,044.00	1,313,141.36	1,313,141.36	1,313,141.36	1,313,141.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559786	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,072,803.00	961,569.55	961,569.55	961,569.55	961,569.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559838	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	533,004.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533004.0, modificado:533004.0}}	EDQ22 - Construcción de Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Casimiro Luciano Rodríguez, con clave 27DPR0202P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ22	S		38	33	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559805	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,086,011.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0}}	EDQ17 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria El Jimbal, con clave 27DPR0162P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ17	S		63	81	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559808	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	1,912,148.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912148.0, modificado:1912148.0}}	EDQ18 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca de Malla y Obra Exterior, en la escuela Primaria Manuel Bartlett Baulista, con clave 27DPR0263N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ18	S		215	191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201560019	2019	33	1	7					Proyecto de inversión	650,716.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650716.0, modificado:650716.0}}	DQ35 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Porfirio González Romero, con clave 27DPR1175Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ35	S		199	224	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559838	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:91, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	533,004.00	513,038.34	513,038.34	513,038.34	513,038.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559805	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,043,513.26	1,043,513.26	1,043,513.26	1,043,513.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559808	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,912,148.00	1,842,478.66	1,842,478.66	1,842,478.66	1,842,478.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560019	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:Villahermosa Tab., lon:-92.919416, lat:17.967830}}	01-10-2019	31-12-2019	650,716.00	619,625.45	491,271.27	491,271.27	491,271.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560030	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	8,258,021.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8258021.0, modificado:8258021.0}}	EDQ39 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula Audiovisual, Biblioteca, Administración, Anexos en Estructura U-2C y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Secundaria Justo Sierra, con clave 27DES0010D, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ39	S		460	491	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559774	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,011.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0}}	EDQ12 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Nínive Castro Ríos, con clave 27DJN0716F, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ12	S		99	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559778	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	912,248.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912248.0, modificado:912248.0}}	EDQ14 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Borda Perimetral y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Nelly Maritza Castro Gaspar, con clave 27DJN0741G, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ14	S		57	62	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559844	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,285,069.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285069.0, modificado:2285069.0}}	EDQ23 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Elsa Córdova Morán, con clave 27DPR2078E, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ23	S		86	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560030	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	30-11-2019	8,258,021.00	8,258,020.99	7,159,535.21	7,159,535.21	7,159,535.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559774	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,086,006.40	1,086,006.40	1,086,006.40	1,086,006.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559778	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:214, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	912,248.00	903,120.33	903,120.33	903,120.33	903,120.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559844	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	2,285,069.00	2,173,116.78	2,173,116.78	2,173,116.78	2,173,116.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUESTOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560108	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,517,165.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517165.0, modificado:1517165.0}}	EDQ53 - Subestación Eléctrica de 50 KVA y Alimentadores Eléctricos a los Edificios A, B, C, D, E, F, G y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jorge Fausto Calles Broca, con clave 27DJN1292Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ53	S		133	142	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}
2019	4	TAB190301569447	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,048,438.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048438.0, modificado:1048438.0}}	EDQ72 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1036M. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ72	S		67	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569637	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	6,955,130.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955130.0, modificado:6955130.0}}	EDQ92 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior en el CENDI 1 Lucía de los Santos de la Cruz, con clave 27DDI0002P. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ92	S		61	52	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201560430	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,126,272.99	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126272.99, modificado:1126272.99}}	EDQ89 - Subestación Eléctrica de 150 KVA y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Alfonso Caparrero, con clave 27DPR0126K. Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ89	S		286	265	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560108	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,517,165.00	1,429,287.45	1,429,287.45	1,429,287.45	1,429,287.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569447	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569637	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	6,955,130.00	6,653,782.24	4,044,107.75	4,044,107.75	4,044,107.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560430	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	31-10-2019	1,126,272.99	1,113,602.07	1,113,602.07	1,113,602.07	1,113,602.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559821	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,107,290.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107290.0, modificado:1107290.0}}	EDQ20 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Graciela Pintado de Madridco, con clave 27DPR0913Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ20	S		95	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201560087	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,564,061.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564061.0, modificado:1564061.0}}	EDQ47 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Roberto Virgilio de la Cruz, con clave 27DPR2093K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ47	S		89	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201559903	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,908,938.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908938.0, modificado:2908938.0}}	EDQ33 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario Rural. Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio B), en la escuela Telessecundaria Rosendo Taracena Padrón, con clave 27ETV0232S. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ33	S		59	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190301569521	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,390,521.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390521.0, modificado:2390521.0}}	EDQ91 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural 24 de Febrero, con clave 27DJN0360Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ91	S		90	99	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559821	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:291, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,107,290.00	1,055,250.73	1,055,250.73	1,055,250.73	1,055,250.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560087	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-05-2019	31-07-2019	1,564,061.00	1,519,445.89	1,241,783.89	1,241,783.89	1,241,783.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	30-11-2019	2,908,938.00	2,743,676.19	2,743,676.19	2,743,676.19	2,743,676.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569521	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:34, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	31-12-2019	2,390,521.00	2,310,734.78	2,271,703.87	2,271,703.87	2,271,703.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB1901011515108	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	86,303,471.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.6303471E7, modificado:8.507863401E7}}	EDN04 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Inicial y Básica del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201559814	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,642,379.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.642379.0, modificado:1.642379.0}}	EDQ19 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B, E), en la escuela Primaria Prof. Ernesto Priani, con clave 27DPR0312F, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ19	S		87	90	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190201560027	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,377,135.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.377135.0, modificado:2.377135.0}}	EDQ38 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D, E, F, y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Rosario María Gutiérrez Esklidsen, con clave 27ETV0136P, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ38	S		55	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190201560077	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,237,267.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.237267.0, modificado:1.237267.0}}	EDQ45 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Ms., BANDA Perimetral y Obra Exterior, en el Jardín de Niños María Rosa Salazar Cárdenas, con clave 27DJN11870, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ45	S		42	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101515108	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	76,406,054.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559814	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,642,379.00	1,588,853.13	1,588,853.13	1,588,853.13	1,588,853.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560027	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-08-2019	30-11-2019	2,377,135.00	2,281,737.26	2,265,939.55	2,265,939.55	2,265,939.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560077	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	1,237,267.00	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	1,180,866.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569516	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	5,265,511.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5265511.0, modificado:5265511.0}}	EDQ90 - Construcción de Cinco Aulas Didácticas en Estructura U-2C, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA, y Obra Exterior (Ira. Etapa), en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0327H, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ90	S		85	89	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559863	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,011.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086011.0, modificado:1086011.0}}	EDQ28 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria Mario Trujillo García, con clave 27ETV0469D, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ28	S		51	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559744	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	585,387.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585387.0, modificado:585387.0}}	EDQ07 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolicion), en el Jardín de Niños 24 de Febrero, con clave 27DJN0232D, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ07	S		65	63	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201559776	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	943,984.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943984.0, modificado:943984.0}}	Q13 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Jaime Nuno, con clave 27DJN0728M, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ13	S		109	109	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569516	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-09-2019	31-12-2019	5,265,511.00	5,195,280.14	5,134,322.84	5,134,322.84	5,134,322.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559863	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,086,011.00	1,064,412.20	1,064,412.20	1,064,412.20	1,064,412.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559744	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-07-2019	585,387.00	575,123.39	575,123.39	575,123.39	575,123.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559776	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	943,984.00	883,467.66	883,467.66	883,467.66	883,467.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560041	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,896,564.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896564.0, modificado:1896564.0}}	EDQ44 - Construcción de Un Servicio Sanitario Rural, Reconstrucción y Remodelación de los Edificios F, G y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio E), en la escuela Telesecundaria Benito Juárez, con clave 27ETV0053G, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ44	S		106	114	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201560025	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,424,667.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424667.0, modificado:2424667.0}}	EDQ37 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Luz María Serradell, con clave 27DJN0259K, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ37	S		30	46	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201560095	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	4,613,469.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4613469.0, modificado:4613469.0}}	EDQ50 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio B, Barda Perimetral y Obra Exterior (1ra Etapa), en la escuela Primaria Adán Pérez Rodríguez, con clave 27DPR0348U, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ50	S		273	259	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559845	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,018,192.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1018192.0, modificado:1018192.0}}	EDQ24 - Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio F), en el Jardín de Niños Justo Sierra Méndez, con clave 27EJN0082M, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ24	S		37	31	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560041	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	1,896,564.00	1,895,171.17	1,895,171.17	1,895,171.17	1,895,171.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560025	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:8, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-05-2019	31-08-2019	2,424,667.00	2,320,011.51	2,320,011.51	2,320,011.51	2,320,011.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560095	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-07-2019	30-11-2019	4,613,469.00	4,483,158.19	4,483,158.19	4,483,158.19	4,483,158.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559845	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:62, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-05-2019	31-07-2019	1,018,192.00	988,725.75	988,725.75	988,725.75	988,725.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560413	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	4,063,906.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4063906.0, modificado:4063906.0}}	EDQ85 - Construcción de Taller de Alimentos, Carpintería, Artesanías en Estructura U-1C, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D, Subestación Eléctrica de 112.5 KVA y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 19, con clave 27DML0017M, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ85	S		38	41	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190301569793	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,069,344.28	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069344.28, modificado:2069344.28}}	EDR04 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 mts., Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la escuela Primaria Melchor Ocampo, con clave 27DPR0366J, Remanentes 2019 Fam Básico	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR04	S		76	86	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201560417	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	712,923.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712923.0, modificado:712923.0}}	EDQ86 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts, y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Arquímides Castillo Romero, con clave 27DJN0577X, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ86	S		48	37	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560423	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,823,300.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823300.0, modificado:1823300.0}}	EDQ87 - Construcción de 2 Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts, Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria Regino Hernández Llargo, con clave 27DPR2023B, Remanentes Fam 2019.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ87	S		69	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560413	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	29-11-2019	4,063,906.00	4,015,798.71	4,015,798.71	4,015,798.71	4,015,798.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569793	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-09-2019	31-12-2019	2,069,344.28	1,966,253.63	1,070,261.66	1,070,261.66	1,070,261.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560417	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	712,923.00	627,168.28	627,168.28	627,168.28	627,168.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560423	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:138, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-08-2019	31-10-2019	1,823,300.00	1,779,280.79	1,110,035.78	1,110,035.78	1,110,035.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559823	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	675,726.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675726.0, modificado:675726.0}}	EDQ21 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Primaria Francisco I. Madero, con clave Z7DPR1752J, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ21	S		47	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560035	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,817,095.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817095.0, modificado:3817095.0}}	EDQ41 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en el Centro de Atención Múltiple Número 11, con clave Z7DML0009D, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ41	S		16	27	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569780	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	849,861.38	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849861.38, modificado:570012.0}}	EDQ03 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Indígena Profrá, Estatería Castañeda Nuñez, con clave Z7DCC0020L, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ03	S		112	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190301569783	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	849,861.38	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849861.38, modificado:849861.38}}	EDR03	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR03	S		112	125	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559823	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-05-2019	31-07-2019	675,726.00	651,280.57	651,280.57	651,280.57	651,280.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560035	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-08-2019	31-12-2019	3,817,095.00	3,730,090.95	3,663,032.89	3,663,032.89	3,663,032.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569780	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569783	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	849,861.38	828,972.82	686,901.37	686,901.37	686,901.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560114	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,152,807.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152807.0, modificado:1152807.0}}	EDQ54 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Carmen Cadena de Buendía, con clave 27EJN0425R. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ54	S		41	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569815	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,527.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086527.0, modificado:1086527.0}}	EDR09 - Construcción de Dirección, Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la escuela Primaria Harmenegulido Galbana, con clave 27DPR0493F. Fam Básico 2019	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR09	S		209	209	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201559782	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,037,054.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037054.0, modificado:1037054.0}}	EDQ15 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Beatriz Eugenia Herrera Cárdenas, con clave 27DJN0748Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ15	S		15	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201559753	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	585,365.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585365.0, modificado:585365.0}}	EDQ09 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", con clave 27DJN0324J. Fam Básico 2019	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ09	S		107	127	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560114	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:53, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-09-2019	31-12-2019	1,152,807.00	1,118,976.62	1,118,976.62	1,118,976.62	1,118,976.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569815	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:98, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	30-11-2019	1,086,527.00	1,048,483.97	1,001,694.37	1,001,694.37	1,001,694.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559782	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	02-05-2019	31-08-2019	1,037,054.00	1,008,081.76	1,008,081.76	1,008,081.76	1,008,081.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559753	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	585,365.00	559,045.20	559,045.20	559,045.20	559,045.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569770	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,893,437.28	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893437.28, modificado:1893437.28}}	EDR01 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Reconstrucción de Remodelación de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Venustiano Carranza, con clave 27D.NI0328Q, Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR01	S		68	61	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190201560033	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	744,622.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744622.0, modificado:744622.0}}	EDQ40 - Subestación Eléctrica Mono-fásica de 25 Kva Tipo Pedestal y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Guadalupe Victoria, con clave 27D.JN1271M. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ40	S		19	13	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201559749	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,446,968.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446968.0, modificado:2446968.0}}	EDQ08 - Construcción de Tres Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Dirección-Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, con clave 27D.JN0323V. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ08	S		118	126	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559849	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	623,727.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623727.0, modificado:623727.0}}	EDQ25 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños José del Carmen Pérez Alejandro, con clave 27E.JN0252Q. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ25	S		25	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569770	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-09-2019	31-12-2019	1,893,437.28	1,805,440.46	1,240,350.07	1,240,350.07	1,240,350.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560033	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	744,622.00	711,793.84	711,793.84	711,793.84	711,793.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559749	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-08-2019	30-11-2019	2,446,968.00	2,304,261.76	2,224,518.69	2,224,518.69	2,224,518.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559849	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	02-05-2019	31-07-2019	623,727.00	605,026.78	605,026.78	605,026.78	605,026.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559875	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	2,334,609.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334609.0, modificado:2334609.0}}	EDQ31 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica 20, José Vasconcelos, con clave 27DST0020C. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	11	Jonuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ31	S		90	115	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559871	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	4,753,938.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753938.0, modificado:4753938.0}}	EDQ30 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Taller de Dibujo, Biblioteca y Obra Exterior en Estructura U-2C, (Incluye Demolición del Edificio A), en la escuela Secundaria Técnica 19, con clave 27DST0019N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ30	S		321	337	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559729	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	850,306.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850306.0, modificado:850306.0}}	EDQ04 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Cerca de Malla y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra, con clave 27DES0035M. Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ04	S		146	164	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201559595	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	570,012.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570012.0, modificado:570012.0}}	EDQ03 Construcción de un aula de 6.00x8.00 mts. y Obra Exterior, en el Jardín de niños Indígena Profra. Estefanía Castañeda Nuñez, con clave 27DCC0020L. Fam Básico 2019	27	Tabasco	12	Macuspá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ03	S		31	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559875	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Jonuta, Tab., México, lon:-92.1364314, lat:18.0910825}}	01-06-2019	30-09-2019	2,334,609.00	2,290,555.62	2,290,555.62	2,290,555.62	2,290,555.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559871	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:91, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	01-06-2019	30-11-2019	4,753,938.00	4,753,937.62	4,271,146.50	4,271,146.50	4,271,146.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559729	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	850,306.00	833,583.43	833,583.43	833,583.43	833,583.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559595	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:165, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-05-2019	31-07-2019	570,012.00	546,928.27	546,928.27	546,928.27	546,928.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559738	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,380,722.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380722.0, modificado:3380722.0}}	EDQ06 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Subestación Eléctrica de 150 KVA Tipo Pedestal y Obra Exterior, en la escuela Primaria Alberto Vargas Hernández, con clave 27EPR00390. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ06	S		40	50	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201559759	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	497,869.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497869.0, modificado:497869.0}}	EDQ10 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Concepción Nelly García Canepa, con clave 27DJN0341K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	13	Nacajuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ10	S		70	65	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560090	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,739,328.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3739328.0, modificado:3739328.0}}	EDQ48 - Construcción de Tres Aulas Didácticas, Dirección, Servicio Sanitario a Circulación en Estructura U-1C y Obra Exterior, en la escuela Secundaria Técnica Francisco I. Madero, con clave 27EST0001N. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ48	S		240	299	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201559858	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,020,396.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020396.0, modificado:1020396.0}}	EDQ27 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la escuela Telesecundaria 5 de Febrero, con clave 27ETV0252F. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	14	Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ27	S		92	116	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559738	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	3,380,722.00	3,173,770.10	3,077,252.19	3,077,252.19	3,077,252.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559759	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:Nacajuca, Tab., México, lon:-93.0150692, lat:18.1697426}}	02-05-2019	31-07-2019	497,869.00	481,159.74	481,159.74	481,159.74	481,159.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560090	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	01-09-2019	31-12-2019	3,739,328.00	3,520,685.70	1,787,310.27	1,787,310.27	1,787,310.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201559858	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Paraiso, Tab., México, lon:-93.2127162, lat:18.4006144}}	02-05-2019	31-08-2019	1,020,396.00	939,114.09	939,114.09	939,114.09	939,114.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560104	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,333,655.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333655.0, modificado:3333655.0}}	EDQ52 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D, E), en la escuela Primaria Gregorio Méndez M, con clave 27DPPR0835L, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ52	S		110	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}
2019	4	TAB190201560082	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,817,243.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817243.0, modificado:1817243.0}}	EDQ46 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición del Edificio C), en la escuela Telesecundaria Gral. Ignacio Zaragoza, con clave 27ETV0078P, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	15	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ46	S		58	74	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190201560037	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	676,402.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676402.0, modificado:676402.0}}	EDQ42 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños Emma Oguín Hermida, con clave 27DJN0280N, Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ42	S		45	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190301569776	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	1,526,932.68	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526932.68, modificado:1526932.68}}	EDR02 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 5.30 mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior Incluye Demolición del Edificio B), en el Jardín de Niños Estefanía Castañeda Nuñez, con clave 27DJN1059T, Remanentes 2019 Fam Básico.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR02	S		30	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560104	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265003, lat:17.5969832}}	01-08-2019	31-12-2019	3,333,655.00	3,333,654.63	3,333,654.63	3,333,654.63	3,333,654.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560082	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:Tacotalpa, Tab., México, lon:-92.8265003, lat:17.5969832}}	02-05-2019	31-08-2019	1,817,243.00	1,775,398.48	1,775,398.48	1,775,398.48	1,775,398.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560037	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	676,402.00	652,351.28	652,351.28	652,351.28	652,351.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569776	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-09-2019	31-12-2019	1,526,932.68	1,526,914.21	1,391,043.16	1,391,043.16	1,391,043.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201559733	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	650,716.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650716.0, modificado:650716.0}}	EDQ05 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Esperanza Iris, con clave 27DJN0003K. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	16	Teapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ05	S		85	97	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560021	2019	33	I	7					Proyecto de inversión	3,248,069.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248069.0, modificado:3248069.0}}	EDQ36 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario de 5.00 X 3.00 Mts., Reconstrucción y Remodelación del Edificio A y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios C, D y F), en la escuela Primaria Jaime Nuno, con clave 27DPR0896Z. Fam Básico 2019.	27	Tabasco	17	Tenosique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ36	S		23	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}
2019	4	TAB190401692903	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	1,048,438.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048438.0, modificado:1048438.0}}	EDQ72 - Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, con clave 27DPR1056M. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ72	S		67	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569505	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	733,807.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733807.0, modificado:733807.0}}	EDQ83 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior (Incluye Demolición), en la Escuela Primaria 16 de Septiembre, con clave 27DPR1914E. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ83	S		121	131	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201559733	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Teapa, Tab., México, lon:-92.9500647, lat:17.5671054}}	02-05-2019	31-07-2019	650,716.00	628,530.78	628,530.78	628,530.78	628,530.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560021	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:Tenosique, Tab., México, lon:-91.4250264, lat:17.472643}}	01-09-2019	31-12-2019	3,248,069.00	3,248,068.17	3,248,068.17	3,248,068.17	3,248,068.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190401692903	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:222, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,048,438.00	1,005,870.07	951,771.55	951,771.55	951,771.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569505	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:284, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	733,807.00	720,749.57	720,749.57	720,749.57	720,749.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569497	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	625,202.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625202.0, modificado:625202.0}}	EDQ82 - Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Primavera, con clave 27DJN0557J. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ82	S		126	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190301569463	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	1,869,811.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869811.0, modificado:1869811.0}}	EDQ77 - Subestación Eléctrica de 112.5 Kva. Alimentadores Eléctricos de los Edificios A, B, C y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Manuel Femandez Beltrán Bastar, con clave 27DPR1884A. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ77	S		227	223	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190301569514	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	800,892.48	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800892.48, modificado:800892.48}}	EDQ84 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios B, C, D y Obra Exterior en la Escuela Primaria Profr. José Hernández León, con clave 27DPR1092R. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ84	S		83	112	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}
2019	4	TAB190301569461	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	1,559,908.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559908.0, modificado:1559908.0}}	EDQ76 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Francisco Magaña Izquierdo, con clave 27ETV0236D. Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ESQ76	S		79	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569497	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	625,202.00	609,998.24	586,880.41	586,880.41	586,880.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569463	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	1,869,811.00	1,841,320.12	1,612,120.18	1,612,120.18	1,612,120.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569514	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	02-09-2019	30-11-2019	800,892.48	779,434.96	779,434.96	779,434.96	779,434.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569461	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	02-09-2019	30-11-2019	1,559,908.00	1,539,674.44	1,453,057.30	1,453,057.30	1,453,057.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190301569457	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	3,792,141.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3792141.0, modificado:3792141.0}}	EDQ75 - Reconstrucción y Remodelación de los Edificios A, B, C, D y Obra Exterior, en la Escuela Telesecundaria Guillermo Prieto, con clave Z7ETV0Z37N, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	9	Jalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ75	S		76	77	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}
2019	4	TAB190301569470	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	3,381,790.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3381790.0, modificado:3381790.0}}	EDQ78 - Construcción de Cuatro Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario a Circulación, Reconstrucción y Remodelación del Edificio D y Obra Exterior (Incluye Demolición de los Edificios A, B y C), en el Jardín de Niños María Montessori, con clave Z7EJN0065W, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ78	S		67	53	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:8.0}}
2019	4	TAB190301569452	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	1,086,010.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086010.0, modificado:1086010.0}}	EDQ73 - Construcción de Dos Aulas Didácticas de 6.00 X 8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Indígena José Vasconcelos, con clave Z7DFP0115D, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ73	S		11	25	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569487	2018	33	I	7					Proyecto de inversión	2,361,164.00	{#1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2361164.0, modificado:2361164.0}}	EDQ80 - Construcción de Dos Aula Didáctica de 6.00 X 8.00 Mts., Servicio Sanitario y Obra Exterior (Incluye Demolición), en el Jardín de Niños 10 de Mayo, con clave Z7DJN0108E, Remanentes Fam 2018.	27	Tabasco	12	Macuspana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de educación	EDQ80	S		9	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569457	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Jalapa, Tab., México, lon:-92.8111934, lat:17.7192799}}	02-09-2019	30-11-2019	3,792,141.00	3,752,420.13	3,578,795.79	3,578,795.79	3,578,795.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569470	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	3,381,790.00	3,381,790.00	2,164,328.13	2,164,328.13	2,164,328.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569452	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:269, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	30-11-2019	1,086,010.00	1,049,785.94	1,049,785.94	1,049,785.94	1,049,785.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569487	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:Macuspana, Tab., México, lon:-92.5936096, lat:17.7607017}}	02-09-2019	31-12-2019	2,361,164.00	2,323,734.12	2,164,285.69	2,164,285.69	2,164,285.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





