

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB18180101076923	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	500,700.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500700.0, modificado:500700.0))	Edp10 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Concepción Nelly García Canepa, Con Clave 27dpj0341k. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP10	N	0	0	0	141	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076901	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	906,789.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906789.0, modificado:906789.0))	Edp17 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Nueva Creación, Con Clave 27dpj0749z. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP17	N	0	0	0	275	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076234	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,446,377.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446377.0, modificado:1446377.0))	Edp43 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, Drenaje Pluvial Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Graciela Pintado De Madrazo, Con Clave 27epj0158l. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP43	N	0	0	0	131	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076962	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	894,906.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894906.0, modificado:894906.0))	Edp36 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria 5 De Febrero, Con Clave 27en0252f. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP36	N	0	0	0	204	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180201135653	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,742,081.08	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742081.08, modificado:2742081.08))	Edp83 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Fam Básico 2018. (Remanentes).	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP83	N	0	0	0	4,475	[meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076239	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,787,812.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787812.0, modificado:1787812.0))	Edp42 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jacoba Vázquez, Con Clave 27epj0007l. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP42	N	0	0	0	94	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076242	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	894,906.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894906.0, modificado:894906.0))	Edp41 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Nive Castro Rios, Con Clave 27dpj018f. Villahermosa. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP41	N	0	0	0	221	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076247	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,920,721.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920721.0, modificado:2920721.0))	Edp38 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave 27dpj1257l. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP38	N	0	0	0	307	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076265	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	101,986.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101986.0, modificado:101986.0))	Edp33 Trabajos Comu De Obra Ext. Para Los Edif De Preescolar, Primaria Y Secundaria Del Centro De A. Multiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP33	N	0	0	0	79	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076710	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp63 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra, Con Clave 27des0035m. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP63	N	0	0	0	281	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076835	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,256,151.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256151.0, modificado:2256151.0))	Edp23 Const De 2 Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts., Serv. Sanitario A Circulación, Reconst. Y Remod. En Edificios A, B Y O Ext. (Inc. Dem. En El Jardín De Niños Naciones Unidas Clave 27dpj0223w. Fam Basic	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP23	N	0	0	0	97	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076419	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	933,776.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933776.0, modificado:933776.0))	Edp61 Const De 1 Didac. De 6.00x5.30 Mts., Serv. Sanit. Rural De 3 Módulos Y Obra Ext. (Incluye Dem.), Jardín De Niños Beatriz Eugenia Herrera Cardenas, Con Clave 27dpj0748z. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP61	N	0	0	0	32	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076642	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,662,611.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662611.0, modificado:2662611.0))	Edp31 Const De 5 Aulas Didácticas En Estructura U-2c (Planta Alta) (Incluye Dem. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavon, Con Clave 27dpj0566l. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP31	N	0	0	0	340	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076883	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,489,357.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489357.0, modificado:2489357.0))	Edp51 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolición Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Alvarado, Con Clave 27dpj0756a. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP51	N	0	0	0	430	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076912	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,354,858.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354858.0, modificado:1354858.0))	Edp16 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Marciano Gallegos Magaña, Con Clave 27dpj210p. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP16	N	0	0	0	524	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076342	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,060,185.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060185.0, modificado:1060185.0))	Edp35 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Elsa Cordova Moran, Con Clave 27epj0449f. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP35	N	0	0	0	102	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101075097	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,845,957.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845957.0, modificado:3845957.0))	Edp27 Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O Ext. (Incluye Dem.) En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Allamirano, Con Clave 27dpj1122v. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP27	N	0	0	0	178	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076273	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,086,309.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086309.0, modificado:1086309.0))	Edp25 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Elsa Cordova Moran, Con Clave 27dpj0449f. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP25	N	0	0	0	109	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076766	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	861,730.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861730.0, modificado:861730.0))	Edp03 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Salomé Marín Virgilio, Con Clave 27dpj1311x. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP03	N	0	0	0	27	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076728	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	4,184,883.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184883.0, modificado:4184883.0))	Edp54 Const De Cinco Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O Exterior (Tra. Etapa), (Inc. Demolición) En La Escuela Primaria José N. Rovirosa, Con Clave 27dpj0625g. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP54	N	0	0	0	407	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101074453	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	77,899,068.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77899068.0, modificado:77899068.0))	Edn04 Atención A La Infraestructura Física De Educación Inicial Y Básica Del Estado De Tabasco (Potenciado)	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN04	N	0	0	0	2	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101075891	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,235,998.00	(FI - (Ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235998.0, modificado:1235998.0))	Edp30 Const De Taula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Reconst. Y Remodelación En El Edificio A Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Manuel Campos Payro Con Clave 27dpj0032l. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP30	N	0	0	0	172	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101076923	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.93316, lat: 18.161235}}	01-10-2018	01-12-2018	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076901	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.930555, lat: 18.049722}}	02-07-2018	01-10-2018	906,789.00	905,596.93	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076234	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.826111, lat: 17.986666}}	01-10-2018	01-12-2018	1,446,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076962	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.276306, lat: 18.429544}}	01-10-2018	01-12-2018	894,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135653	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	2,742,081.08	2,724,421.24	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076239	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,787,812.00	1,733,332.80	1,322,183.84	1,322,183.84	1,322,183.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076242	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	01-10-2018	01-12-2018	894,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076247	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.783888, lat: 18.161666}}	02-07-2018	01-10-2018	2,920,721.00	2,824,869.68	626,050.47	626,050.47	626,050.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076265	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,019,863.00	1,013,020.46	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076710	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.495833, lat: 17.848055}}	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076835	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.438611, lat: 17.826666}}	01-07-2018	01-09-2018	2,256,151.00	2,249,716.99	1,911,639.67	1,911,639.67	1,911,639.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076419	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.853694, lat: 17.646382}}	01-10-2018	01-12-2018	933,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076642	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.120555, lat: 18.195833}}	02-07-2018	01-10-2018	2,642,611.00	2,642,138.76	1,646,728.31	1,646,728.31	1,646,728.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076883	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:27, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.910501, lat: 18.042155}}	16-04-2018	01-07-2018	2,489,357.00	2,361,512.77	2,320,595.21	2,320,595.21	2,320,595.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076912	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.930555, lat: 18.049722}}	01-08-2018	01-11-2018	1,354,858.00	1,341,033.51	775,826.46	775,826.46	775,826.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076342	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:133, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.185277, lat: 18.246944}}	01-10-2018	01-12-2018	1,060,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101075097	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -91.380277, lat: 17.690555}}	01-05-2018	01-09-2018	3,845,957.00	3,845,957.00	3,051,983.31	3,051,983.31	3,051,983.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076273	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:166, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.931666, lat: 17.852222}}	01-10-2018	01-12-2018	1,086,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076766	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:138, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.199166, lat: 17.792777}}	02-07-2018	01-09-2018	861,730.00	853,852.37	309,300.49	309,300.49	309,300.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076728	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.5975, lat: 17.76}}	01-05-2018	01-09-2018	4,184,883.00	4,031,775.59	2,658,853.45	2,658,853.45	2,658,853.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101074453	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Subsecretaría de Planeación Educativa, lon: -92.919416, lat: 17.987838}}	03-12-2018	01-12-2018	61,880,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101075891	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.8175, lat: 18.451944}}	01-10-2018	01-12-2018	1,235,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G.OBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB18180101075899	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,921,477.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921477.0, modificado:1921477.0))	Edp11 Const De 2 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Ext.(Inc. Demolicion) En El J.N. Adolfo Lopez Mateos, Con Clave 27ejp02811. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP11	N	0	0	0	81	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076189	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,206,495.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206495.0, modificado:3206495.0))	Edp29 Const De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Lab. Taller, Dirección, Servicio Sanit. O. Exterior (Inc. Dem.), En La Esc. Secundaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27ees0012a. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP29	N	0	0	0	316	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076194	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,193,186.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193186.0, modificado:1193186.0))	Edp58 - Subestacion Elctrica De 50 Kva Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Con Clave 27etv0466g. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP58	N	0	0	0	29	{meta1: (unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076331	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	500,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500700.0, modificado:500700.0))	Edp24 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños 24 De Febrero, Con Clave 27jpn0232d. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP24	N	0	0	0	130	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076739	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	973,890.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973890.0, modificado:973890.0))	Edp12 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Andrés García, Con Clave 27dpr0725f. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP12	N	0	0	0	154	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076752	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	498,684.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498684.0, modificado:498684.0))	Edp47 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños. Prota. Estación Castañeda Nuñez, Con Clave 27dco0020l. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP47	N	0	0	0	69	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076281	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,831,286.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831286.0, modificado:1831286.0))	Edp15 Reconstrucción Y Remodelación Del Edificio B Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En El Jardín De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra, Con Clave 27ejp0073e. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP15	N	0	0	0	159	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076298	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,441,752.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441752.0, modificado:1441752.0))	Edp18 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En La Escuela Primaria Tomas Gonzalez Luago, Con Clave 27dpr1046f. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP18	N	0	0	0	381	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076385	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	598,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598447.0, modificado:598447.0))	Dp59 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Justo Sierra Méndez, Con Clave 27ejp0082m. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP59	N	0	0	0	88	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076409	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,468,799.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468799.0, modificado:2468799.0))	Edp40 Construcción De La Ira. Elapa Del Centro De Atención Múltiple No. 26, Con Clave 27dm0023x. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP40	N	0	0	0	36	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076588	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp05 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Niños Héroes, Con Clave 27jpn0324u. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP05	N	0	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076626	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	226,262.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226262.0, modificado:226262.0))	Edp37 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Leandro García Alfaro Con Clave 27dpr0549r. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP37	N	0	0	0	523	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076977	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	922,297.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922297.0, modificado:922297.0))	Edp46 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0149f. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP46	N	0	0	0	206	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135663	2018	33	I	7	Adquisición	2,149,035.16	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149035.16, modificado:2149035.16))	Edp85 Adquis. De Mobiliario Especializado Para El Centro De Atención Múltiple Número 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. (Fam Básico 2018. Remanentes).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP85	N	0	0	0	79	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076276	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	598,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598447.0, modificado:598447.0))	Edp20 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En El Jardín De Niños Nelly Maritza Castro Gaspar, Con Clave 27dpr0741q. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP20	N	0	0	0	116	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076613	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,496,712.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496712.0, modificado:2496712.0))	Edp44 Const. De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 5.30 Mts., Reconstr. Y Remod. En Los Edificios A, B, C, Y Obra Exterior Jardín De Niños Jorge Edler Sosa Espada, Con Clave 27ejp02m0253p. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP44	N	0	0	0	224	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101075104	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,288,197.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288197.0, modificado:5188297.0))	Edp62 Const De 6 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Ser. Sanitario A Circulación En Estructura U-2c (Tra. Elapa), (Inc. Dem.) En La Esc. Prim.Centenario De La H. Cardenas Clave 27dpr. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP62	N	0	0	0	265	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076870	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,024,558.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024558.0, modificado:3024558.0))	Edp64 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Rafael Martínez De Escobar, Con Clave 27des0009o. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP64	N	0	0	0	807	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076199	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,125,897.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125897.0, modificado:1125897.0))	Edp53 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Justo Sierra, Con Clave 27des0010d. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP53	N	0	0	0	927	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076203	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,001,849.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001849.0, modificado:1001849.0))	Edp04 - Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc. Telesec. Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0008u. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP04	N	0	0	0	249	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076209	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	973,890.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973890.0, modificado:973890.0))	Edp09 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 27dpr0098e. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP09	N	0	0	0	190	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076313	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,747,345.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747345.0, modificado:2747345.0))	Edp19 Const De 4 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario A Circ. Y Obra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc. Primaria Mitra, Virginia Gonzal., Con Clave 27dpr0297d. Fam Básico 2018	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP19	N	0	0	0	362	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101075899	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:25, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.580555, lat:18.604444])	01-09-2018	01-12-2018	1,921,477.00	1,912,654.06	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076189	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:3, localidad:61, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.891944, lat:18.391388])	01-05-2018	01-08-2018	3,206,495.00	3,206,495.00	1,926,877.33	1,926,877.33	1,926,877.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076194	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:298, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.789444, lat:17.959444])	01-05-2018	01-07-2018	1,193,186.00	1,180,791.53	1,177,326.23	1,177,326.23	1,177,326.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076331	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:25, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.26559, lat:18.253573])	01-10-2018	01-12-2018	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076739	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:110, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.548365, lat:17.871919])	01-10-2018	01-12-2018	973,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076752	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:165, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.527114, lat:17.816829])	01-10-2018	01-12-2018	498,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076281	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:206, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.933888, lat:17.910555])	16-04-2018	01-07-2018	1,831,286.00	1,818,331.12	1,434,433.95	1,434,433.95	1,434,433.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076298	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:42, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.310277, lat:18.256388])	16-04-2018	01-06-2018	1,441,752.00	1,419,913.53	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076385	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:62, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.339166, lat:18.107222])	01-10-2018	01-12-2018	598,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076409	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:98, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-94.045, lat:18.098888])	16-04-2018	31-07-2018	2,468,799.00	2,445,882.45	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076588	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:21, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.046666, lat:18.135277])	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076626	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.0625, lat:18.176388])	02-07-2018	01-10-2018	2,262,629.00	2,128,073.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076977	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:16, localidad:59, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.925277, lat:17.517777])	01-10-2018	01-12-2018	922,297.00	908,237.35	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135663	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166])	01-08-2018	01-09-2018	2,149,035.16	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076276	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:214, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.861666, lat:18.135555])	01-10-2018	01-12-2018	598,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076613	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:10, localidad:43, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.0925, lat:18.120277])	02-07-2018	01-10-2018	2,496,712.00	2,475,015.94	741,614.75	741,614.75	741,614.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101075104	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376388, lat:18.001111])	02-07-2018	01-10-2018	5,188,297.00	4,843,232.49	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076870	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:13, localidad:88, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.930555, lat:18.049722])	01-08-2018	01-11-2018	3,024,558.00	2,843,081.31	980,143.91	980,143.91	980,143.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076199	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.858055, lat:18.143888])	02-04-2018	01-07-2018	1,125,897.00	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076203	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:61, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.749722, lat:18.144166])	01-10-2018	01-12-2018	1,001,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076209	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:89, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.812777, lat:18.176944])	01-10-2018	01-12-2018	973,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076313	2018	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio:5, localidad:16, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.345555, lat:18.397222])	01-06-2018	01-09-2018	2,747,345.00	2,705,741.61	2,046,245.93	2,046,245.93	2,046,245.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G. OBAL. - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180101076347	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	902,161.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902161.0, modificado:902161.0))	Edp01 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Jaime Nuno, Con Clave 27dp0728m. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP01	N	0	0	213	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076396	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio José Alende, Con Clave 27dp12411. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP08	N	0	0	107	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076982	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp06 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Esperanza Irs, Con Clave 27dp0003k. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP06	N	0	0	179	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101077020	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	4,705,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705447.0, modificado:4705447.0))	Edp52 Const 2da Etapa Del Edificio En Estructura U-3c, Subest. Eléctrica De 112.5 Kva Y O. Ext Inc La Const De Sala De Usos Mult. 2 E E En Est. U-Toscana Prim. C. Lino Meirino, Clav	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP52	N	0	0	323	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135612	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,762,363.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762363.0, modificado:1762363.0))	Edp65 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario A Circulación Y Otra Exterior En La Escuela Primaria De Nueva Creación, Con Clave 27ep0039o. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP65	N	0	0	90	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135635	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	295,450.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295450.0, modificado:295450.0))	Edp81 Trabajos Comp.En Las Inst. De Los Edificios Del Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2018. (Remanentes).	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP81	N	0	0	79	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135648	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,684,165.10	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684165.1, modificado:5684165.1))	Edp82 Const Por Sust. 6 Aulas Didác. Direc. Servicios Sanit. A Circulación, Muro De Contención Y O.Exterior En La Escuela Teles. Lic. Ocampo R. Clave 27elv0156c. Fam Básico 2018. (Remanentes).	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP82	N	0	0	108	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135657	2018	33	I	7	Adquisición	16,163,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16163700.0, modificado:16163700.0))	Edp86 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico 2017-2018. Fam Básico 2018. (Remanentes).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP86	N	0	0	11,504	{meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076787	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,458,998.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5458998.0, modificado:5458998.0))	Edp26 Const De 6 Aulas Didácticas, Direc. Servicio Sanitario En Estructura U-2c (Incluye Dem.) Y Otra Exterior En La Esc. Primaria Prof. Gregorio Torres Quintero, Clave 27dpr0282b. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP26	N	0	0	229	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076947	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,318,748.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318748.0, modificado:1318748.0))	Edp49 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolición) Y Otra Exterior En La Escuela Secundaria Puerto Ceiba, Con Clave 27ees0094a. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP49	N	0	0	254	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076993	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,118,268.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118268.0, modificado:3118268.0))	Edp50 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27dpr1189e. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP50	N	0	0	457	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076201	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp02 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Cesimiro Luciano Rodríguez, Con Clave 27dpr2002p. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP02	N	0	0	82	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076214	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0))	Edp48 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista, Con Clave 27dpr0263n. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP48	N	0	0	331	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076572	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	500,700.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500700.0, modificado:500700.0))	Edp56 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Joséfa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dp00323v. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP56	N	0	0	229	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076663	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,459,075.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459075.0, modificado:3459075.0))	Edp28 Const De 3 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Reconstr. Y Remod. En El Edificio A, Sub.Eléctrica De 75 Kva Y O. Exterior (Inc. Demolición) Esc. Primaria Damian C. 27dpr0551f. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP28	N	0	0	505	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076681	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	598,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598447.0, modificado:598447.0))	Edp21 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior (Incluye Demolición) En El Jardín De Niños José Del Carmen Pérez Alejandro, Con Clave 27ep0252q. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP21	N	0	0	0	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076322	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	598,447.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598447.0, modificado:598447.0))	Edp22 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Prof. Ernesto Priani, Con Clave 27dpr0312f. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP22	N	0	0	183	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101075112	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,181,786.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181786.0, modificado:1181786.0))	Edp57 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A Y C Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Jaime Nuno, Con Clave	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP57	N	0	0	72	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076197	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,356,887.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356887.0, modificado:1356887.0))	Edp55- Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Otra Exterior En El Jardín De Niños 30 De Abril, Con Clave 27dp0037a. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP55	N	0	0	133	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101076271	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,373,853.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373853.0, modificado:3373853.0))	Edp32 Conclusión Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP32	N	0	0	79	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180201135621	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	973,890.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973890.0, modificado:973890.0))	Edp80 Const De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00x8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Graciela Pintado De Madrazo, Con Clave 27dpr0913z. Aniceto, Centro. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP80	N	0	0	176	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	3	TAB18180101075119	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,572,237.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572237.0, modificado:1572237.0))	Edp39 Construcción De La 2da Etapa Del Centro De Atención Múltiple No. 24, Con Clave 27dm0021z. Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP39	N	0	0	49	{meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101076347	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio5, localidad20, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.1825, lat:18.261111))	01-10-2018	01-12-2018	902,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076396	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio8, localidad138, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.631111, lat:17.410555))	16-04-2018	01-06-2018	579,306.00	574,724.13	571,311.65	550,026.35	550,026.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076982	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio16, localidad1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.953333, lat:17.548888))	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101077020	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio15, localidad1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.825833, lat:17.593055))	16-04-2018	01-08-2018	4,705,447.00	4,705,435.75	4,477,434.65	4,477,434.65	4,477,434.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135612	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio13, localidad88, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049722))	02-07-2018	01-10-2018	1,762,363.00	1,750,832.03	929,279.88	929,279.88	929,279.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135635	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	02-07-2018	01-07-2018	295,450.00	291,988.68	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135648	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio3, localidad17, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.431388, lat:18.304166))	02-07-2018	01-10-2018	5,684,165.10	5,665,416.88	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135657	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio0, localidad0, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838))	03-09-2018	01-09-2018	10,163,700.00	10,100,115.82	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076787	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio12, localidad16, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.613611, lat:17.7875))	16-04-2018	01-08-2018	5,458,998.00	5,458,958.55	3,806,030.54	3,806,030.54	3,806,030.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076947	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio14, localidad6, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.18, lat:18.411388))	01-09-2018	01-12-2018	1,318,748.00	1,309,444.73	274,943.28	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076993	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio16, localidad1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.953333, lat:17.548888))	01-09-2018	01-12-2018	3,118,268.00	3,021,378.49	260,452.21	260,452.21	260,452.21	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076201	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad91, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.116513, lat:17.866057))	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076214	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad174, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928932, lat:17.827016))	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076572	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio10, localidad36, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.073611, lat:18.211944))	01-10-2018	01-12-2018	500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076663	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio10, localidad3, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.110833, lat:18.224166))	01-05-2018	01-08-2018	3,459,075.00	3,459,075.00	2,773,967.09	2,773,967.09	2,773,967.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076681	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio10, localidad17, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.171944, lat:18.197222))	01-10-2018	01-12-2018	598,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076322	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio5, localidad80, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.334898, lat:18.3675))	01-10-2018	01-12-2018	598,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101075112	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio2, localidad29, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.910277, lat:18.176388))	01-10-2018	01-12-2018	1,181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076197	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-09-2018	01-12-2018	1,356,887.00	1,347,293.60	215,555.99	215,555.99	215,555.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076271	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	16-04-2018	01-06-2018	3,373,853.00	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180201135621	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio4, localidad291, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-92.790277, lat:18.157777))	01-10-2018	01-12-2018	973,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101075119	2018	33	I	7	1	(geo1:(cve_municipio2, localidad22, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon:-93.863333, lat:18.293333))	16-04-2018	01-07-2018	1,572,237.00	1,548,828.38	1,404,532.07	1,404,532.07	1,404,532.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1:(avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	3	TAB18180101076219	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,470,780.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470780.0, modificado:1470780.0)	Edp45 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Andrés Sánchez Magallanes, Con Clave 27qjn0589b, Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP45	N	0	0	152	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076261	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,117,559.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117559.0, modificado:1117559.0)	Edp34 Constr. De Cancha De Usos Múltiples Para El Edificio De Nivel Prim. Y Secund. En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva, Con Clave 27dm002 Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP34	N	0	0	79	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076287	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	895,938.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895938.0, modificado:895938.0)	Edp14 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Otra Exterior En La Escuela Primaria El Jimbal, Con Clave 27dpr0162p Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP14	N	0	0	137	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB18180101076391	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,306.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0)	Edp07 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Con Clave 27dpr1759, Fam Básico 2018.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP07	N	0	0	95	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB180301384954	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	520,000.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	1.Balancán	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP96	S	14	17	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2.0)]
2018	3	TAB180301384827	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	579,305.69	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579305.69, modificado:579305.69)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Cesar Alejandro Baustista, con clave 27DPR02711, Fam Básico 2018. (Remanentes).	10.Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP89	S	69	63	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2.0)]
2018	3	TAB180301384837	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	570,538.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.0, modificado:570538.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	10.Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP90	S	123	118	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2.0)]
2018	3	TAB180301384961	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	540,406.76	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540406.76, modificado:540406.76)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	16.Teapa	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP97	S	85	80	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:2.0)]
2018	3	TAB180301384918	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	2.Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP94	S	29	25	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:3.0)]
2018	3	TAB180301384944	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,100,000.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	2.Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP95	S	48	73	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:3.0)]
2018	3	TAB180301385012	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,259,877.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259877.0, modificado:2259877.0)	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F y Otra Exterior en el Jardín de Niños Josefina de los Santos Oultaga, con clave 27D0N141M, Fam Básico 2018. (Remanentes) Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDD01	S	133	123	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:7.0)]
2018	3	TAB180301384821	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	864,342.77	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864342.77, modificado:864342.77)	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Otra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Graciela Mendoza Colomé Vda. de Jesús, con clave 27D.JN0771A, Remanentes Fam Básico 2018.	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP88	S	146	107	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:3.0)]
2018	3	TAB180301384938	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,382,652.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382652.0, modificado:1382652.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	4.Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP92	S	85	94	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:3.0)]
2018	3	TAB180301384844	2018	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,137,526.00	(FI - ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137526.0, modificado:2137526.0)	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760, Fam Básico 2018. (Remanentes).	5.Comalcalco	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP91	S	103	113	0	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:16.0)]
2018	3	TAB171802011137812	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	597,282.50	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597282.5, modificado:597282.5)	Edo73 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Ignacio Ramírez Con Clave 27e0333q, Remanentes 2017 Fam Básico, Refrendo.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDD73	N	0	0	154	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890536	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,863,340.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863340.0, modificado:1834827.53)	Edn83 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En La Escuela Primaria Salome Marrin Virgilio Con Clave 27dpr1539, Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN83	N	0	0	351	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890914	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,355,598.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355598.0, modificado:4755026.19)	Edn81 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H Y Otra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica José Ma. Pino Suarez Con Clave 27es0003i, Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN81	N	0	0	847	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300955710	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	568,621.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568621.0, modificado:393588.54)	Edo85 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 27dpr1011q, Remanentes 2017, Fam Básico.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDD85	N	0	0	384	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300956262	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,124,702.36	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124702.36, modificado:2116376.84)	Edo93 - Const.De La 2da. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1 Atención InL A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u, Remanentes Fam Básico 2017	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDD93	N	0	0	81	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890465	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,219,017.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219017.0, modificado:3200284.77)	Edn71 Const. 6 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts, Servicio Sanitario A Circulación, (Ino.Dem.) Y Otra Ext. En La Esc. Primaria Antonio Santiago Ovando Con Clave 27dpr1293o, Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN71	N	0	0	280	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890477	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	6,627,101.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6627101.0, modificado:6627095.6)	Edn70 Const. De Edificio De 6 Aulas Didac. Biblioteca, Serv. Sanit. En Est.Lu-3c (2da. Etapa), Sub. Elect. De 112.5 Kva Y O.Ext. En La Esc. Prim. Justo Sierra, Con Clave 27dpr1172c, Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN70	N	0	0	341	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890508	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	8,167,640.00	(FI - ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167640.0, modificado:35026.51)	Edn73 Reconstr. Y Remod. De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Otra Exterior, En La Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen Con Clave 27des0028c, Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN73	N	0	0	505	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB18180101076219	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educación Inicial Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,470,780.00	1,466,765.54	865,868.06	865,868.06	865,868.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076261	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,117,559.00	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076287	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:32, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-92.974166, lat:17.838888}}	01-10-2018	01-12-2018	895,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB18180101076391	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:254, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-93.647149, lat:17.374058}}	01-10-2018	01-12-2018	579,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB180301384954	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:Balancán, Tab., Mexico, lon:-91.5366001, lat:17.8094405}}	01-08-2018	31-10-2018	520,000.00	514,005.27	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384827	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Mecoacán, Tab., Mexico, lon:-93.0816666, lat:18.2374999}}	01-08-2018	31-10-2018	579,305.69	573,256.43	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384837	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	01-08-2018	31-10-2018	570,538.00	566,162.33	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384961	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:Teapa, Tab., Mexico, lon:-92.9519802, lat:17.5609321}}	01-08-2018	31-10-2018	540,406.76	532,113.55	117,947.69	117,947.69	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384918	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:44, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,100,000.00	1,089,822.95	409,799.49	409,799.49	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384944	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:92, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	1,100,000.00	1,087,586.41	231,421.66	231,421.66	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301385012	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-09-2018	30-11-2018	2,259,877.00	2,244,381.34	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384821	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macultepec, Tab., Mexico, lon:-92.8596058, lat:18.1495514}}	16-07-2018	30-09-2018	864,342.77	859,589.35	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384938	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:122, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-08-2018	31-10-2018	1,382,652.00	1,373,915.83	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB180301384844	2018	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:Comacalco, Tab., Mexico, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-08-2018	31-10-2018	2,137,526.00	2,130,116.93	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2018	3	TAB17180201137812	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:Direccion de Educación Secundaria, lon:-92.548365, lat:17.871919}}	15-02-2018	01-02-2018	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890536	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	03-07-2017	01-10-2017	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890914	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Direccion de Educación Secundaria, lon:-92.911666, lat:17.921666}}	01-06-2017	01-10-2017	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300955710	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-92.88852, lat:18.171569}}	01-10-2017	01-12-2017	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956262	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890465	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-93.441798, lat:18.087501}}	03-04-2017	01-09-2017	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890477	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:Direccion de Educación Primaria, lon:-93.355161, lat:17.984526}}	03-04-2017	01-10-2017	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890508	2017	33	I	7	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Direccion de Educación Secundaria, lon:-92.955, lat:18.401944}}	03-04-2017	01-10-2017	35,026.51	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB17170200890783	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	1,991,052.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991052.0, modificado:1977173.82))	Edn80 Const.De Edificio De 3 Aulas Didácticas, Direc. Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesc. Lenin Falcon Méndez Con Clave 27et0142z. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN80	N	0	0	0	182	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1717030095678	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	1,222,388.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222388.0, modificado:847707.01))	Edo87 - Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre, Con Clave 27et0402w. Remanentes 2017. Fam Básico	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO87	N	0	0	0	163	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB1717030095699	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	3,585,899.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585899.0, modificado:3573513.02))	Edo84 - Const. De Edificio De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. Primaria Prof. Ciro Esteban Pérez T. Con Clave 27dpr0518y. Reman.2017. Fam Básico.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO84	N	0	0	0	94	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300956257	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	2,818,979.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818979.0, modificado:117218.61))	Edo83 - Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Justina Ricardéz González, Con Clave 27djp0655k. Remanentes 2017. Fam Básico.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO83	N	0	0	0	89	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890960	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	570,009.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570009.0, modificado:563848.81))	Edn86 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Juan De Grijalva Con Clave 27djp1103q. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN86	N	0	0	0	116	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890638	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	5,624,624.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5624624.0, modificado:5517194.15))	Edn83 Const. 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts (Incluye Demolicion), Reconst Y Remod. De Los Edif. A, B, Y O Ext. En El J.De Niños Adán Pérez Rodríguez Con Clave 27ep0135a. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN68	N	0	0	0	197	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890854	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	2,239,666.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239666.0, modificado:2214748.44))	Edn66 Const. Edificio De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c (Incluye Demolicion) Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Justo Sierra Con Clave 27des0010d. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN66	N	0	0	0	921	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890902	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	4,322,454.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322454.0, modificado:3814415.29))	Edn79 Const.Un Aula Didáctica, Serv.Sanit. Circ. De 6.00 X 8.00 Mts., Reconst. Y Remod. De Los Edif. E, F, G, H, I, J Y O Ext. En La Esc. Prim. Martha H. De Monje Clave 27dpr0097f. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN79	N	0	0	0	417	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB16170100841081	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	985,113.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985113.0, modificado:61915.84))	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Serv. Sanit. Rural Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Frida Khalo, Con Clave 27djp1284q. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN41	N	0	0	0	26	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300956246	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	3,119,797.98	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119797.98, modificado:3108182.9))	Edo64 - Construcción De La Obra Exterior (Trabajos Preliminares) En El Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO64	N	0	0	0	81	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300956248	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	3,288,582.24	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288582.24, modificado:3274641.14))	Edo65 - Const. De Inst. Eléc. En Media Y Baja Tensión Para Subest. De 500 Kva En El Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Int.La La Discap. Auditiva,Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO65	N	0	0	0	81	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300956256	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	2,736,092.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736092.0, modificado:339574.13))	Edo82 - Const. Por Sustitución De La Tra. Elapa (4 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, Con Clave 27dpr0258b. Remanentes 2017. Fam Básico.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO82	N	0	0	0	156	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170300956267	2017	33	1	7	Adquisición	5,915,927.31	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5915927.31, modificado:5391814.56))	Edn93 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Básico Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Remanentes Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN93	N	0	0	0	4,581	(meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890775	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	1,684,332.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684332.0, modificado:1661455.16))	Edn84 Construcción Del Laboratorio De Olíptica Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra Con Clave 27des0035m. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN84	N	0	0	0	264	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890790	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	6,010,461.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010461.0, modificado:5510214.06))	Edn69 Const. 9 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Direc. Y Servicios Sanitarios A Circ. (Incluye Demolicion) Y O Ext. En El J.De Niños Graciela Pintado De M. Clave 27djp010ag. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN69	N	0	0	0	285	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890802	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	3,116,961.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116961.0, modificado:2810903.42))	Edn87 Const. 4 Aulas Didác. De 6.00 X 8.00 Mts. (Inc. Dem.), Reconst. Y Remod. De Los Edificios A, D Y O Ext. En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Cosilla Con Clave 27dpr0454d. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN87	N	0	0	0	352	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890883	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	2,656,283.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656283.0, modificado:2639991.66))	Edn78 Construcción De 5 Aulas Didácticas, Dirección De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Manuel Bartlett Bautista Con Clave 27dpr0263n. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN78	N	0	0	0	210	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890748	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	7,264,099.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7264099.0, modificado:7235422.16))	Edn65 Const. De Edificio De 9 Aulas Did. Aula De Usos Multi Direc. Serv. Sanit. A Circ. En Est. U-2c. (Inc. Demo.) Y O Ext. En El J.De Niños Encar. Becerra De M.Con Clave 27hp0029r. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN65	N	0	0	0	257	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890567	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	1,007,449.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007449.0, modificado:995774.16))	Edn64 Construcción De Trabajos Preliminares Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Tiburcio Marín Torres, Con Clave 27dpr0378o. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN64	N	0	0	0	141	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	3	TAB17170200890929	2017	33	1	7	Proyecto de Inversión	5,355,598.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355598.0, modificado:1898001.51))	Edn82 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Gral. Isidro Cortes Con Clave 27dpr0154g. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN82	N	0	0	0	52	(meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES - FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB17170200890783	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:36, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.438611, lat: 17.826666])	03-04-2017	01-07-2017	1,977,173.82	1,977,173.82	1,977,173.82	1,977,173.82	1,977,173.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300955678	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:87, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.565, lat: 17.9675])	01-10-2017	01-12-2017	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300955699	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:9, localidad:4, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.849444, lat: 17.780833])	01-10-2017	01-12-2017	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	1,772,547.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956257	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:174, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928932, lat: 17.827016])	01-10-2017	01-12-2017	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890960	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	03-07-2017	01-09-2017	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890638	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.175555, lat: 18.047222])	03-04-2017	01-09-2017	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890854	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:176, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.858055, lat: 18.143888])	03-04-2017	01-08-2017	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890902	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:62, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.7525, lat: 18.150277])	01-06-2017	01-10-2017	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840181	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:71, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.550122, lat: 17.52426])	01-02-2017	01-05-2017	61,915.84	61,915.63	61,915.63	61,915.63	61,915.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956246	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Superior, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-08-2017	01-09-2017	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956248	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-08-2017	01-10-2017	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956256	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:160, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.980277, lat: 17.938611])	01-10-2017	01-12-2017	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956267	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.919416, lat: 17.987838])	01-11-2017	01-11-2017	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,160,394.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890775	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:135, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.495833, lat: 17.848055])	03-07-2017	01-10-2017	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890790	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.5975, lat: 17.776])	03-04-2017	01-10-2017	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890802	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:47, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.418333, lat: 17.833888])	03-04-2017	01-08-2017	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890883	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:174, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928932, lat: 17.827016])	01-06-2017	01-10-2017	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890748	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -91.426666, lat: 17.4725])	03-04-2017	01-10-2017	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890567	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:47, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.166111, lat: 18.093611])	03-04-2017	01-06-2017	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890929	2017	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:146, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.911666, lat: 17.921666])	30-07-2017	01-10-2017	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - G. OBAL. - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB17170300955670	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,720,837.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720837.0, modificado:2708858.04)	Ed081 - Construcción De La Primera Etapa Del Cam No. 24 (Cuatro Aulas Didácticas Con Servicio Sanitario), Con Clave 27dm0021z. Remanentes 2017. Fam Básico.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO81	N	0	0	0	53	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300956251	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	7,125,812.76	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125812.76, modificado:7112871.33)	Ed067 - Const.De La 1ra. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO67	N	0	0	0	81	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300956253	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	4,346,585.02	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4346585.02, modificado:4016564.69)	Ed068 - Construcción Del Edificio De Nivel Preescolar, En El Centro De Atención Múltiple No. 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO68	N	0	0	0	81	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300955701	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	653,106.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653106.0, modificado:65394.36)	Ed089 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En El Jardín De Niños Josefina Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dp0032v. Remanentes 2017. Fam Básico	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO89	N	0	0	0	136	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300956258	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,703,539.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5703539.0, modificado:395853.01)	Ed088 - Construcción De Un Aula Didáctica Y Otra Exterior, En La Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez, Con Clave 27dp2079d. Remanentes 2017. Fam Básico	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO88	N	0	0	0	253	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170401042946	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	9,385,420.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385420.0, modificado:934703.34)	Ed150 Construcción De La Primera Etapa Del Edificio Del Centro De Atención Múltiple Numero 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u Fald 2017	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED150	N	0	0	0	81	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890496	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,562,832.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562832.0, modificado:2549176.57)	Edn74 Reconstr. De La Subest. Elec.De 75 Kva, Reconstrucción Y Remodelación De Los Edif. A, C, E Y O. Ext. En La Esc. Secund. Gral. Lic. Carlos A. Madrazo Con Clave 27ees0024f. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn74	N	0	0	0	202	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890555	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,534,750.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534750.0, modificado:2523100.51)	Edn72 Construcción De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicios Sanitarios Y Otra Exterior, En La Escuela Primaria Josefina Rivera Calvo Con Clave 27dp0326f. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn72	N	0	0	0	92	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890819	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,115,022.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5115022.0, modificado:5109463.26)	Edn76 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B Y Otra Exterior, En La Escuela Primaria Malias P. Piedra Con Clave 27dp00154b. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn76	N	0	0	0	392	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890862	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,230,148.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230148.0, modificado:246482.23)	Edn75 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, En La Escuela Primaria Profr. Alba Enriquez De Avalos Con Clave 27dp1627y. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn75	N	0	0	0	210	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890840	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	7,057,924.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7057924.0, modificado:7057923.77)	Edn67 Const. Edificio De 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A Circulación En Estruct. U-2c, (Incluye Demolición) Y O. Ext. En La Esc. Prim. Profr. Juan M. López Hdez Clave 27dp1861q. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn67	N	0	0	0	252	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170200890944	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,117,316.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117316.0, modificado:1094870.03)	Edn85 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Escuadron 201 Con Clave 27ehv0418x. Fam Básico 2017.	0 Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn85	N	0	0	0	180	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170300955705	2017	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,703,539.00	(f1: -ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5703539.0, modificado:5124.94)	Ed086 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27ehv0393c. Remanentes 2017. Fam Básico	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO86	N	0	0	0	82	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16160300733420	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	155,389.87	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155389.87, modificado:153229.79)	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En El Jardín De Niños Juan Enrique Pestalozzi, Con Clave 27dp01044j. Fam Básico 2016	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF26	N	0	0	0	220	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170300955658	2016	33	I	7	Adquisición	6,205,387.54	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6205387.54, modificado:5680960.8)	Ed080 - Adquisición De Mobiliario Escolar Para Los Planteles Del Nivel Básico Remanentes Fam Básico 2016.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO80	N	0	0	0	7,558	[meta1: (unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170100840595	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	12,862,150.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12862150.0, modificado:3370223.89)	Const. 13 Aul.Didac. Bibl. C.De Comp. Serv.SanIt A Circul.Subest. Elec.De 112.5 Kva En Estruct.U-3c, En Esc. Prim.Cor. Lino M.C.Clave 27dp0811b. Fam Básico 2016. (Rec. Prov.Ej. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn13	N	0	0	0	450	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840975	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,212,142.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212142.0, modificado:1203233.64)	Subest. Elec.De 50 Kva, Repar. De Red Elec. En Los Edificios A, B, C Y Otra Ext. En La Esc. A Telesc. Ignacio Zaragoza, Con Clave 27ehv0386v. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn33	N	0	0	0	195	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100841007	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	6,958,779.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958779.0, modificado:6958778.96)	Edn35 Const.De Escalera, Reconstr. Y Remod. En Los Edificios M, F, G, H, I Y O Ext. En El Centro Educ. Integral No. 1 Con Clave 27dp1859p. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn35	N	0	0	0	803	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100841034	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,045,766.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045766.0, modificado:2031485.84)	Reconstr. Y Remod. De Edificios Y O. Ext. En La Esc. Primaria Francisco González Boanegra, Con Clave 27dp0116d. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn37	N	0	0	0	89	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100841041	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,009,165.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009165.0, modificado:483548.03)	Const. De Serv. Sanit. A Circul. Y Otra Ext. (Incluye Demol. En La Escuela Primaria Profr. Manuel J. García Osorio, Con Clave 27dp0021x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn38	N	0	0	0	434	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100841052	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,565,679.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565679.0, modificado:1545249.65)	Edn39 Reconstr. Y Remod. General En Los Edificios A Y H En La Esc. Primaria Fco. Hernández Méndez, Con Clave 27dp0242a. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn39	N	0	0	0	191	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840604	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	9,061,375.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061375.0, modificado:9061373.7)	Edn14 Const. 9 Aulas Didac. Direc. Labor. Taller, Serv. Sanit. Subes.Elec. De 75 Kva Y O. Ext. En La Esc. Telesc. Lic. Benito Juárez G. Con Clave 27ehv0023m. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn14	N	0	0	0	306	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840624	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	5,866,242.00	(f1: -ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866242.0, modificado:5131816.16)	Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C, F, G, H Y Otra Exterior En La Secundaria Técnica 6 Con Clave 27ds0006q. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDn15	N	0	0	0	192	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB17170300955670	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 22, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.863333, lat: 18.293333])	01-10-2017	01-12-2017	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956251	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-09-2017	01-12-2017	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956253	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-09-2017	01-12-2017	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB1717030095701	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 10, localidad 36, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.073611, lat: 18.211944])	01-10-2017	01-12-2017	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300956258	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-10-2017	01-12-2017	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170401042946	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-11-2017	01-12-2017	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890496	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 3, localidad 258, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.763888, lat: 18.468611])	01-06-2017	01-10-2017	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890555	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 1, localidad 683, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -91.530555, lat: 17.847222])	03-04-2017	01-08-2017	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890819	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 9, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.812222, lat: 17.72])	03-04-2017	01-08-2017	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890862	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 176, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.858055, lat: 18.143888])	01-06-2017	01-10-2017	246,482.23	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890840	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 258, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.871944, lat: 18.072777])	03-04-2017	01-10-2017	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170200890944	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 62, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.7525, lat: 18.150277])	04-07-2017	01-10-2017	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170300955705	2017	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 12, localidad 13, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.252222, lat: 17.835555])	01-10-2017	01-12-2017	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16160300733420	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 5, localidad 66, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.331111, lat: 18.281944])	03-02-2017	01-03-2017	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170300955658	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 0, localidad 0, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.919416, lat: 17.987838])	01-11-2017	01-11-2017	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170100840595	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 15, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.825833, lat: 17.593055])	01-02-2017	01-10-2017	337,023.86	337,023.86	337,023.86	337,023.86	337,023.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840975	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 3, localidad 36, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.959444, lat: 18.401388])	01-02-2017	01-05-2017	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100841007	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-02-2017	01-08-2017	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100841034	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 3, localidad 147, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.563888, lat: 18.387222])	01-02-2017	01-05-2017	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100841041	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.376388, lat: 18.001111])	01-02-2017	01-05-2017	99,341.13	99,341.13	99,341.13	99,341.13	99,341.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100841052	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 141, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.760555, lat: 18.134444])	01-02-2017	01-05-2017	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840604	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 86, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.826111, lat: 17.986666])	01-02-2017	01-09-2017	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840624	2016	33	1	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 5, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.561388, lat: 18.067777])	01-02-2017	01-08-2017	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [avance:1.0])		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																						
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO - GLOBAL - APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO - MUNICIPIO - RESPONSABLE	TIPO - PROGRAMA - PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION - EJECUTORA	NUMERO - PROYECTO	POBLACION - BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	3	TAB16170100840951	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,238,785.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238785.0, modificado:1230360.03)	Reconst.De La Subest. Elect. De 50 Kva., Reconst.Del Sist. Elect. Los Edif. A, B, C, D Y O. Ext. Esc. Teles. Venustiano Carranza, C-Clave 27etv0258z. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej.2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN31	N	0	0	0	93	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840926	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,071,336.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071336.0, modificado:1065512.24)	Edn30 Subest. Eléctrica Y Aliment. En Los Edificios A, B, C, D Y Otra Ext. En El Jardín De Niños Fto. González Bocanegra, Con Clave 27je90073e. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN30	N	0	0	0	161	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170401042939	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	352,857.18	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352857.18, modificado:348981.01)	Edo70 Conclusión De Los Trabajos Complementarios En La Esc. Primaria Tiburcio Marín Torres Con Clave 27dpr0378o (Economías Fam Básico 2016)	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO70	N	0	0	0	141	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170100840541	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	7,537,610.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7537610.0, modificado:67507.36)	Const. De 7 Aulas Didác. Direc. Bibl. Serv. Sanit.A Circ. Subest. Elec.De 112.5 Kva (Inc. Dem). En Esc. Prim. Zapala V. C-Clave 27dpr0051k. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejerc. 2016)	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN09	N	0	0	0	337	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840994	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,778,915.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778915.0, modificado:3566109.24)	Const.2da. Etapa En Estruct. U-2c (4 Aulas De 2 E.E., Serv. Sanit. A Circul. Escalera Y O. Ext.) En La Esc. Secund. Joaquin F. C-Clave 27ees0044. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Ejerc. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN34	N	0	0	0	481	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100841072	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,056,199.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056199.0, modificado:1049838.68)	Edn40 Subest. Elect.Mono-fásica De 50 Kva Tipo Pedestal Y O. Ext. En El Centro De Atención Múltiple Numero 23, C-Clave 27dmi0020z. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN40	N	0	0	0	50	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16160300733105	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,164,461.08	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3164461.08, modificado:3164461.08)	Const. De La 1ra. Etapa Del Edo. En Estruct.U-3c. 6 Aulas Didác., Direc. Serv. Sanit. Subes. Elec. De 112.5 Kva Y O. Ext. (Inc. Dem. En La Esc.Prim.J. Sierra Clave 27dpr1172c. Fam Básico 2016.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF04	N	0	0	0	328	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170100840845	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	532,660.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532660.0, modificado:524553.94)	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts. Y Otra Ext. En El Jardín De Niños Rural Juan Jacobo Rousseau, Con Clave 27dpr0147g. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN29	N	0	0	0	118	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840520	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,815,474.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815474.0, modificado:3815151.62)	Edn08 Const. 1 Aula De Estim.Temp. Recon.Y Remod.En Los Ed A, B, C Y O.Ext. En C.De. Mult.Num. 2 C. Maria Pérez P. C-Clave 27dmi0024w. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN08	N	0	0	0	75	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16160300733227	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	16,769.89	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16769.89, modificado:16769.89)	Construcción De Dirección, Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior. En La Escuela Telesecundaria Carlos Pellicer Cámara, Con Clave 27etv0419w. Fam Básico 2016.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF13	N	0	0	0	167	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840554	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	6,212,953.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212953.0, modificado:31636.02)	Edn10 Const. 4 Aulas Didác. Labor. De Diseño De Circ. Elec. Of. Adm. Y Ob. Ext. En Estruct.U-2c; En La Esc. Secund. Técnica 50, C-Clave 27ds40050x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN10	N	0	0	0	530	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170100840579	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	3,837,224.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837224.0, modificado:121079.45)	Const. 5 Aulas Didác. De 6 X 8 Mts. Labor. Taller, Bardsa Perim. Y Ob. Ext. En La Esc.Secund. Gral. José Ma. Morales, C-Clave 27ees0053a. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN12	N	0	0	0	642	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16170100840636	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	567,740.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567740.0, modificado:539348.77)	Const.De Un Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts., Y Otra Ext. En El Jardín De Niños Rural Silvia Avila Delgado, Con Clave 27dpr1203p. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN16	N	0	0	0	71	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170100840830	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	652,529.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652529.0, modificado:584334.11)	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 8 Mts., Y Otra Ext. En La Escuela Telesec. Rosario Maria Gutierrez Eskildsen, Con Clave 27etv0134p. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN28	N	0	0	0	113	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB17170100841020	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	2,637,620.00	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637620.0, modificado:2627002.06)	Const. 4 Aulas Didác. 6 X 8 Mts., Direc. Serv. Sanit. Y Otra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc. Primaria Manuel Gil Y Saenz, C-Clave 27dpr1475x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN36	N	0	0	0	203	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB16160300731747	2016	33	I	7	Proyecto de Inversión	743,445.22	(FI: ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743445.22, modificado:155931.4)	Edf57 Construcción De 3 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Y Otra Exterior (Incluye Demolicion), En La Escuela Primaria Rafael Domínguez Gamas, Con Clave 27dpr0253g. Fam Básico 2016.	0 Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF57	N	0	0	0	111	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170300955613	2015	33	I	7	Proyecto de Inversión	956,495.41	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956495.41, modificado:952718.14)	Edo02 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, E, Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Lic. José María Pino Suárez, Con Clave 27dpr0831p. Economías Fam Básico 2015.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO02	N	0	0	0	56	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170300955688	2015	33	I	7	Proyecto de Inversión	426,362.12	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426362.12, modificado:295153.87)	Edo12 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Rural Manuel Campos Payro, Con Clave 27dpr0322. Economías Fam Básico 2015.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO12	N	0	0	0	165	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170300956272	2015	33	I	7	Proyecto de Inversión	1,394,258.50	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394258.5, modificado:967170.75)	Edn99 - Const. De 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Allamirano, Con Clave 27dpr0278p. Economías Fam Básico 2015.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN99	N	0	0	0	165	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]
2018	3	TAB15170300955611	2015	33	I	7	Proyecto de Inversión	152,176.63	(FI: ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152176.63, modificado:60118.57)	Edo01 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Indígena Josefina Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dco0127d. Economías Fam Básico 2015.	0 Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	N	0	0	0	18	[meta1: (unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB16170100840951	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 3, localidad 331, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.803611, lat: 18.345))	01-02-2017	01-05-2017	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840926	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 4, localidad 206, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.933888, lat: 17.910555))	01-02-2017	01-05-2017	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170401042939	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 6, localidad 47, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.166111, lat: 18.093611))	01-11-2017	01-12-2017	348,981.01	348,981.01	348,981.01	348,981.01	298,038.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170100840541	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 1, localidad 23, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -91.056388, lat: 17.828888))	01-02-2017	01-09-2017	67,470.45	67,470.45	67,470.45	67,470.45	67,470.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840994	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 10, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.0625, lat: 18.176388))	01-02-2017	01-06-2017	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100841072	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 4, localidad 183, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.783888, lat: 18.161666))	01-02-2017	01-05-2017	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16160300733105	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 2, localidad 16, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.359166, lat: 17.973055))	03-02-2017	01-05-2017	3,164,461.08	3,164,461.08	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840845	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 5, localidad 16, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.345555, lat: 18.397222))	01-02-2017	01-04-2017	524,553.94	524,553.94	524,553.94	524,553.94	502,487.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840520	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166))	01-02-2017	01-06-2017	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16160300733227	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 2, localidad 96, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.498611, lat: 18.066388))	03-02-2017	01-02-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB16170100840554	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.928055, lat: 17.989166))	01-02-2017	01-08-2017	31,636.02	31,636.02	31,636.02	31,636.02	31,636.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170100840579	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 13, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.0175, lat: 18.166388))	01-02-2017	01-06-2017	121,077.30	121,077.30	121,077.30	121,077.30	121,077.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16170100840636	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 8, localidad 81, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.425468, lat: 17.866523))	01-02-2017	01-04-2017	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170100840830	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 5, localidad 31, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -93.335084, lat: 18.331571))	01-02-2017	01-04-2017	584,334.11	584,334.11	584,334.11	584,334.11	584,334.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB17170100841020	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 12, localidad 141, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.525555, lat: 17.843611))	01-02-2017	01-05-2017	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB16160300731747	2016	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 4, localidad 153, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.146033, lat: 17.969711))	03-02-2017	01-04-2017	155,927.56	155,927.56	155,927.56	155,927.56	155,927.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955613	2015	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 15, localidad 32, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.726546, lat: 17.386093))	01-10-2017	01-11-2017	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	940,468.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955688	2015	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 3, localidad 4, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.805555, lat: 18.422222))	01-10-2017	01-12-2017	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300956272	2015	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 5, localidad 55, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.38047, lat: 18.291143))	01-10-2017	01-12-2017	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955611	2015	33	1	7	1	(geo1:(cve_municipio 15, localidad 40, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.741111, lat: 17.424722))	01-10-2017	01-11-2017	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados Obtenidos de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Tercer Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DE RECURSO	RAMO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	3	TAB15170300955666	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 66, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.474963, lat: 18.233535])	01-11-2017	01-11-2017	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15150200514339	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 42, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.376856, lat: 17.98943])	03-02-2017	01-04-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB15150200514359	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.376856, lat: 17.98943])	03-02-2015	01-03-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:0.0})		Cancelado	Cancelación validada
2018	3	TAB15170300956076	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 80, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -93.1225, lat: 17.955])	01-11-2017	01-11-2017	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300956082	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 152, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.136388, lat: 17.9725])	01-11-2017	01-11-2017	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955685	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 3, localidad 238, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.501666, lat: 18.31777])	01-10-2017	01-12-2017	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955718	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 13, localidad 70, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.972222, lat: 18.02361])	01-10-2017	01-12-2017	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955726	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 17, localidad 96, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -91.219444, lat: 17.300833])	01-11-2017	01-11-2017	25,357.60	25,357.60	25,357.60	25,357.60	25,357.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300956095	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 1, direccion: Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat: 17.989166])	01-10-2017	01-12-2017	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300955615	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 15, localidad 22, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.733333, lat: 17.3975])	01-10-2017	01-11-2017	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB15170300956087	2015	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 119, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.798333, lat: 18.12])	01-10-2017	01-12-2017	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB14140200320760	2014	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 12, localidad 52, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.594071, lat: 17.756431])	01-05-2014	01-08-2014	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB14140200321015	2014	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 12, localidad 65, direccion: Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.594071, lat: 17.756431])	01-05-2014	01-09-2014	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB14150100476173	2014	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 2, localidad 152, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.376856, lat: 17.98943])	23-02-2015	01-03-2015	35,224.87	35,224.87	35,224.87	35,224.87	35,224.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB14140200320736	2014	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 13, localidad 25, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.020043, lat: 18.168857])	01-05-2014	01-09-2014	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB14160300736983	2014	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 4, localidad 83, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -92.702984, lat: 18.150108])	01-03-2016	01-04-2016	476,374.38	476,374.38	476,374.38	476,374.38	476,374.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances
2018	3	TAB13130200143270	2013	33	I	7	1	(geo1: [cve_municipio 8, localidad 91, direccion: Dirección de Educación Primaria, lon: -93.390769, lat: 17.835174])	01-03-2017	01-03-2017	12,547.24	12,547.24	12,547.24	12,547.24	12,547.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances