

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101075104	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,288,197.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5288197.0, modificado:5188297.0})	Edp62 Const De 6 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Ser. Sanitario A. Circulación En Estructura U-2c (1ra. Etapa), (Inc Dem.) En La Esc Prim.Centenario De La H. Cárdenas Clave 27dpr Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP62	N	0	0	0	265
2018	5	TAB18180101076247	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,920,721.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920721.0, modificado:2920721.0})	Edp38 Construcción De Cuatro Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., (Incluye Demolicion) Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Con Clave 27dpr1257, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP38	N	0	0	0	307
2018	5	TAB18180101076261	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,117,559.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117559.0, modificado:1117559.0})	Edp34 Const. De Cancha De Usos Múltiples Para El Edificio De Nivel Prim. Y Secund. En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap.Auditiva, Con Clave 27dm002 Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP34	N	0	0	0	79
2018	5	TAB18180101076766	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	861,730.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861730.0, modificado:861730.0})	Edp03 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Rural Y Otra Exterior En El Jardín De Niños Salomé Marín Virgilio, Con Clave: 27dn1311x, Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP03	N	0	0	0	27

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101075104	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376388, lat:18.001111}}	02-07-2018	01-10-2018	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	4,842,978.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076247	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	02-07-2018	01-10-2018	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	2,824,865.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076261	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-05-2018	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	1,099,008.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076766	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:138, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.199166, lat:17.792777}}	02-07-2018	01-09-2018	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	853,834.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076787	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,458,998.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5458998.0, modificado:5458998.0})	Edp26 Const De 6 Aulas Didácticas, Direc.Servicio Sanitario En Estructura U-2c (Incluye Dem.) Y Obra Exterior En La Esc. Primaria Profr. Gregorio Torres Quintero, Clave 27dpr0282b. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP26	N	0	0	0	229
2018	5	TAB18180101076947	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,318,748.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318748.0, modificado:1318748.0})	Edp49 Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolición) Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Puerto Ceiba, Con Clave 27ees0094a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP49	N	0	0	0	254
2018	5	TAB18180101075097	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,845,957.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845957.0, modificado:3845957.0})	Edp27 Construcción De Siete Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario Y O.Ext. (Incluye Dem.) En La Esc. Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 27dpr1122v. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP27	N	0	0	0	178
2018	5	TAB18180101075899	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,921,477.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921477.0, modificado:1921477.0})	Edp11 Const.De 2 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Dirección, Servicio Sanitario De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Ext.(Inc. Demolición) En El J.N. Adolfo López Mateos, Con Clave 27ejn0281i. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP11	N	0	0	0	81

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076787	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.613611, lat:17.7875}}	16-04-2018	01-08-2018	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	5,458,957.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076947	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.18, lat:18.411388}}	01-09-2018	01-12-2018	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	1,309,444.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.380277, lat:17.690555}}	01-05-2018	01-09-2018	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	3,845,955.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075899	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.580555, lat:18.604444}}	01-09-2018	01-12-2018	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	1,911,940.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076219	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,470,780.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470780.0, modificado:1470780.0})	Edp45 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Andrés Sánchez Magallanes, Con Clave 27dp0589b. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP45	N	0	0	0	152
2018	5	TAB18180101076642	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,662,611.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662611.0, modificado:2662611.0})	Edp31 Const De 5 Aulas Didácticas En Estructura U-2c (Planta Alta) (Incluye Dem. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón, Con Clave 27dp0565f. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP31	N	0	0	0	340
2018	5	TAB18180101076728	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,184,883.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4184883.0, modificado:4184883.0})	Edp54 Const De Cinco Aulas Didac. 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario Y O Exterior (Tra. Etapa), (Inc. Demolición) En La Escuela Primaria José N. Rovirosa. Con Clave 27dp0625g. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP54	N	0	0	0	407
2018	5	TAB18180101076912	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,354,858.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354858.0, modificado:1354858.0})	Edp16 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Marciano Gallegos Magaña. Con Clave 27dp2101p. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP16	N	0	0	0	524

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076219	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	1,466,763.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076642	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.120555, lat:18.195833}}	02-07-2018	01-10-2018	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	2,642,137.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076728	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.5975, lat:17.76}}	01-05-2018	01-09-2018	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	4,031,775.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076912	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	01-08-2018	01-11-2018	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	1,341,033.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076977	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	922,297.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922297.0, modificado:922297.0})	Edp46 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0149f. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP46	N	0	0	0	206
2018	5	TAB18180101077020	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,705,447.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705447.0, modificado:4705447.0})	Edp52 Const 2da. Etapa Del Edificio En Estructura U-3c, Subest. Eléctrica De 112.5 Kva Y O. Ext. Inc. La Const. De Sala De Usos Mult. 2 E.E. En Est. U-10escuela Prim. C. Lino Merino, Clav	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP52	N	0	0	0	323
2018	5	TAB18180101075119	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,572,237.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572237.0, modificado:1572237.0})	Edp39 Construcción De La 2da. Etapa Del Centro De Atención Múltiple No. 24, Con Clave 27dm0021z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP39	N	0	0	0	49
2018	5	TAB18180101076189	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,206,495.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206495.0, modificado:3206495.0})	Edp29 Const De 4 Aulas Didác 6.00 X 8.00 Mts., Lab Taller, Dirección, Servicio Sanit. O. Exterior (Inc. Dem.), En La Esc. Secundaria Lic. Tomas Gambo Canabal, Con Clave 27ees0012a. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP29	N	0	0	0	316

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076977	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.925277, lat:17.517777}}	01-10-2018	01-12-2018	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	908,231.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101077020	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.825833, lat:17.593055}}	16-04-2018	01-08-2018	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	4,705,435.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101075119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.863333, lat:18.293333}}	16-04-2018	01-07-2018	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	1,548,826.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.891944, lat:18.391388}}	01-05-2018	01-08-2018	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	3,105,343.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076870	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,024,558.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024558.0, modificado:3024558.0})	Edp64 - Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Estructura U-1c Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Rafael Martínez De Escobar, Con Clave 27des0009a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP64	N	0	0	0	807
2018	5	TAB18180101076194	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,193,186.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193186.0, modificado:1193186.0})	Edp58 - Subestación Eléctrica De 50 Kva Y Obra Exterior En La Escuela Telesecundaria Francisco Villa, Con Clave 27etv0466g. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP58	N	0	0	0	29
2018	5	TAB18180101076197	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,356,887.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356887.0, modificado:1356887.0})	Edp55- Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Obra Exterior En El Jardín De Niños 30 De Abril, Con Clave 27djp0037a. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP55	N	0	0	0	133
2018	5	TAB18180101076239	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,787,812.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787812.0, modificado:1787812.0})	Edp42 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jacoba Vázquez, Con Clave 27ejn00011. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP42	N	0	0	0	94

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076870	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.930555, lat:18.049722}}	01-08-2018	01-11-2018	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	2,837,416.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076194	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:298, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon: -92.789444, lat:17.959444}}	01-05-2018	01-07-2018	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	1,180,787.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076197	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	01-09-2018	01-12-2018	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	1,347,293.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076239	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2018	01-11-2018	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	1,733,332.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076613	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,496,712.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2496712.0, modificado:2496712.0})	Edp44 Const. De 2 Aulas Didácticas De 6.00 X 5.30 Mts., Reconstr. Y Remod.En Los Edificios A, B, C, Y Obra Exterior Jardín De Niños Jorge Edler Sosa Espada, Con Clave 27ejn02m0253p. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP44	N	0	0	0	224
2018	5	TAB18180101076901	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	906,789.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906789.0, modificado:906789.0})	Edp17 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x6.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Nueva Creación, Con Clave 27djp0749z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP17	N	0	0	0	275
2018	5	TAB18180201135648	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,684,165.10	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5684165.1, modificado:5684165.1})	Edp82 Const Por Sust. 6 Aulas Didác. Direc.Servicios Sanit. A Circulación, Muro De Contención Y O. Exterior En La Escuela Teles. Lic. Ocampo R. Clave 27ehv0156c. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP82	N	0	0	0	108
2018	5	TAB18180201135653	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,742,081.08	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742081.08, modificado:2742081.08})	Edp83 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP83	N	0	0	0	4,475

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:43, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.0925, lat:18.120277}}	02-07-2018	01-10-2018	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	2,475,015.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076901	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	02-07-2018	01-10-2018	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	881,249.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135648	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.431388, lat:18.304166}}	02-07-2018	01-10-2018	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	5,665,416.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135653	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	2,724,421.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135657	2018	33	1	7					Adquisición	16,163,700.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.61637E7, modificado:1.01637E7}}	Edj96 Adquisición De Equipamiento Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico 2017-2018. Fam Básico 2018 (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP86	N	0	0	0	11,504
2018	5	TAB18180101076883	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,489,357.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489357.0, modificado:2489357.0}}	Edj51 Construcción De Cinco Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. (Incluye Demolicion) Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Salvador Alvarado, Con Clave 27dpr0756z. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP51	N	0	0	0	430
2018	5	TAB18180101076993	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	3,118,268.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118268.0, modificado:3118268.0}}	Edj50 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, C Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Lic. Tomas Garrido Canabal, Con Clave 27dpr1189c. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP50	N	0	0	0	457
2018	5	TAB18180101076199	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	1,125,897.00	{IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125897.0, modificado:1125897.0}}	Edj53 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Secundaria Justo Sierra, Con Clave 27des0010d. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP53	N	0	0	0	927

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135657	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838))	03-09-2018	01-09-2018	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	10,100,115.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076883	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:13, localidad:27, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.910501, lat:18.042155))	16-04-2018	01-07-2018	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	2,361,512.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076993	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.953333, lat:17.548888))	01-09-2018	01-12-2018	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	3,021,378.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076199	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.858055, lat:18.143888))	02-04-2018	01-07-2018	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	1,113,065.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180201135663	2018	33	1	7					Adquisición	2,149,035.16	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149035.16, modificado:2149035.16})	Edp85 Adquis De Mobiliario Especializado Para El Centro De Atención Multiple Numero 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. (Fam Basico 2018. Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP85	N	0	0	0	79
2018	5	TAB18180101076265	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	101,986.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101986.0, modificado:101986.0})	Edp33 Trabajos Comp De Obra Ext. Para Los Edif De Preescolar, Primaria Y Secundaria Del Centro De A. Multiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u. Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP33	N	0	0	0	79
2018	5	TAB18180101076313	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,747,345.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747345.0, modificado:2747345.0})	Edp19 Const De 4 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts, Servicio Sanitario A Circ. Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Esc: Primaria Mtra. Virginia Gonzal, Con Clave 27dpr0297d. Fam Basico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP19	N	0	0	0	362
2018	5	TAB18180101076409	2018	33	1	7					Proyecto de inversión	2,468,799.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468799.0, modificado:2468799.0})	Edp40 Construcción De La 1ra. Etapa Del Centro De Atención Multiple No. 26, Con Clave 27dm0023x. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP40	N	0	0	0	36

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135663	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	01-08-2018	01-09-2018	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	2,147,916.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076265	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166))	16-04-2018	01-05-2018	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	1,013,019.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076313	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.345555, lat:18.397222))	01-06-2018	01-09-2018	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	2,705,730.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076409	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-94.045, lat:18.098888))	16-04-2018	31-07-2018	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	2,445,881.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076835	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,256,151.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2256151.0, modificado:2256151.0})	Edp23 Const De 2 Aulas Didac, 6.00x8.00 Mts., Serv. Sanitario A Circulación, Reconst. Y Remod. En Edificios A, B Y O.Ext. (Inc. Dem. En El Jardin De Niños Naciones Unidas Clave27jp0223w. Fam Básic	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP23	N	0	0	0	97
2018	5	TAB18180201135612	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,762,363.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762363.0, modificado:1762363.0})	Edp65 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts., Servicio Sanitario A Circulación Y Obra Exterior En La Escuela Primaria De Nueva Creación, Con Clave 27ep0039e. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP65	N	0	0	0	90
2018	5	TAB18180101076271	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,373,853.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373853.0, modificado:3373853.0})	Edp32 Conclusión Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27fm0026u. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP32	N	0	0	0	79
2018	5	TAB18180101076281	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,831,286.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831286.0, modificado:1831286.0})	Edp15 Reconstrucción Y Remodelación Del Edificio B Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En El Jardin De Niños Francisco González Bocanegra, Con Clave 27jnm0073e. Fam Básico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP15	N	0	0	0	159

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076835	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.438611, lat:17.826666}}	01-07-2018	01-09-2018	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	2,249,703.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135612	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:88, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.930555, lat:18.049722}}	02-07-2018	01-10-2018	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	1,692,629.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076271	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	16-04-2018	01-06-2018	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	3,343,845.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.933888, lat:17.910555}}	16-04-2018	01-07-2018	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	1,804,614.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076298	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,441,752.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441752.0, modificado:1441752.0})	Edp18 Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior (Incluye Demolición) En La Escuela Primaria Tomas Gonzalez Lago, Con Clave 27dpr1046f. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP18	N	0	0	0	381
2018	5	TAB18180101076396	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	579,306.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579306.0, modificado:579306.0})	Edp08 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00x8.00 Mts. Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio José Allende, Con Clave 27dpr1241i. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP08	N	0	0	0	107
2018	5	TAB18180101076626	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	226,262.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226262.0, modificado:226262.0})	Edp37 Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Leandro García Alfaro Con Clave 27dpr0549r. Fam Basico 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP37	N	0	0	0	523
2018	5	TAB18180201135635	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	295,450.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295450.0, modificado:295450.0})	Edp81 Trabajos Comp.En Las Inst. De Los Edificios Del Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave 27dm0026u. Fam Basico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP01	N	0	0	0	79

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076298	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.310277, lat:18.256388}}	16-04-2018	01-06-2018	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	1,403,838.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076396	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:138, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.631111, lat:17.410555}}	16-04-2018	01-06-2018	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	574,717.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180101076626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.0625, lat:18.176388}}	02-07-2018	01-10-2018	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	2,087,397.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135635	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	02-07-2018	01-07-2018	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	291,988.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB18180101076663	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,459,075.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459075.0, modificado:3459075.0})	Edp28 Consol De 3 Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Mts. Reconstr. Y Remod. En El Edificio A, Sub.Eléctrica De 75 Kva Y O. Exterior (Inc. Demolicion) Esc Primaria Damian C. 27dpr0551f. Fam Básico 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP28	N		0	0	505
2018	5	TAB180301385012	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,259,877.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259877.0, modificado:2259877.0})	Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C, D, E, F y Obra Exterior en el Jardín de Niños Josefina de los Santos Quiroga, con clave 27DJN0141M. Fam Básico 2018. (Remanentes) Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0576O. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED001	S	133	123	0	
2018	5	TAB180301384821	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	864,342.77	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864342.77, modificado:864342.77})	Construcción de Servicio Sanitario a Circulación y Obra Exterior, en el Jardín de Niños Rural Graciela Mendoza Colome Vda. de Jesús, con clave 27DJN0771A. Remanentes Fam Básico 2018.	27	Tabasco	4	Centro	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP88	S	146	107	0	
2018	5	TAB180301384837	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,538.00	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570538.0, modificado:570538.0})	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR0576O. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP90	S	123	118	0	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180101076663	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0), meta_modificada:1.0))	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-93.110833, lat:18.224166))	01-05-2018	01-08-2018	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	3,459,075.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
TAB180301385012	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0), meta_modificada:7.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.934412, lat:17.9915076))	01-09-2018	30-11-2018	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	2,244,381.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB180301384821	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0), meta_modificada:3.0))	1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Macullepec, Tab., México, lon:-92.8596058, lat:18.1495514))	16-07-2018	30-09-2018	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	859,587.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))		En Ejecución	Validado avances
TAB180301384837	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0), meta_modificada:2.0))	1	(geo1: (cve_municipio:10, localidad:31, direccion:Jaipa de Mendez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989))	01-08-2018	31-10-2018	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	566,162.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2018	5	TAB180301384827	2018	33	1	7					Proyecto de Inversión	579,305.69	(IF1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579305.69, modificado:579305.69})	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otro Exterior, en la Escuela Primaria César Alejandro Bautista, con clave 27DPR2071L. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP89	S	69	63	0
2018	5	TAB17180201137812	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	597,282.50	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597282.5, modificado:597282.5})	Edo73 Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En La Escuela Telesecundaria Ignacio Ramirez Con Clave 27etv033q, Remanentes 2017 Fam Básico. Refrendo.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED073	N	0	0	154
2018	5	TAB17170300956262	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,124,702.36	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124702.36, modificado:2116376.84})	Edo93 - Const.De La 2da. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Multiple No. 1 Atención Int.A La Discap. Auditiva Clave 27dm0026u, Remanentes Fam Básico 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED093	N	0	0	81
2018	5	TAB17170200890555	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,534,750.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534750.0, modificado:2523100.51})	Edn72 Construcción De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Josefina Rivera Calvo Con Clave 27dpr0326i. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN72	N	0	0	92

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301384827	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Mecocasin, Tab., Mexico, lon:-93.0816666, lat:18.2374999)}	01-08-2018	31-10-2018	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	509,021.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17180201137812	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:110, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.548365, lat:17.871919)}	15-02-2018	01-02-2018	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	587,089.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956262	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166)}	01-10-2017	01-12-2017	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	2,116,376.84	634,913.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200890555	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.530555, lat:17.847222)}	03-04-2017	01-08-2017	2,523,100.51	2,523,100.51	2,523,100.51	2,253,100.51	2,253,100.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170300955678	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,222,388.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222388.0, modificado:847707.01})	Edn87 - Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio-Taller Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria 20 De Noviembre, Con Clave 27ev0402w, Remanentes 2017, Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED087	N	0	0	0	163
2018	5	TAB17170200890508	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	8,167,640.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8167640.0, modificado:35026.51})	Edn73 Reconst. Y Remod. De Los Edificios A, B, C, D, E, F Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria General Rosario María Gutiérrez Eskildsen Con Clave 27des0028c, Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN73	N	0	0	0	505
2018	5	TAB17170200890862	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,230,148.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230148.0, modificado:246482.23})	Edn75 Reconstrucción Y Remodulación De Los Edificios A, B, C, D, En La Escuela Primaria Profr. Alba Enriquez De Avalos Con Clave 27dpr1672y, Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN75	N	0	0	0	210
2018	5	TAB17170200890783	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,991,052.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991052.0, modificado:1977173.82})	Edn80 Const.De Edificio De 3 Aulas Didácticas, Direc. Servicio Sanitario De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesec. Lenín Falcón Méndez Con Clave 27ev0142z, Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN80	N	0	0	0	182

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300955678	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:87, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.565, lat:17.9675}}	01-10-2017	01-12-2017	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	801,293.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200890508	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:15, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.955, lat:18.401944}}	03-04-2017	01-10-2017	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	35,024.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200890862	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.858055, lat:18.143888}}	01-06-2017	01-10-2017	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	246,477.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200890783	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.438611, lat:17.826666}}	03-04-2017	01-07-2017	1,977,173.08	1,977,173.08	1,977,173.08	1,977,173.08	1,977,173.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170300955699	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,585,899.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3585899.0, modificado:3573513.02})	Edo84 - Const. De Edificio De 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio San. Y O. Ext. En La Esc. Primaria Prof. Cro Esleban Pérez T. Con Clave 27dpr0518y. Reman. 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED084	N	0	0	0	94
2018	5	TAB17170300955701	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	653,106.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653106.0, modificado:453894.36})	Edo89 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Josefa Ortiz De Domínguez. Con Clave 27dpr0323v. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED089	N	0	0	0	136
2018	5	TAB17170300956256	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,736,092.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2736092.0, modificado:339574.13})	Edo82 - Const. Por Sustitución De La 1ra. Etapa (4 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario Y O. Ext.), En La Esc. Prim. Coronel Eusebio Castillo, Con Clave 27dpr0258b. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED082	N	0	0	0	156
2018	5	TAB17170300956257	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,818,979.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2818979.0, modificado:117218.61})	Edo83 - Construcción De Seis Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Justina Ricardez González, Con Clave 27dpr0655k. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED083	N	0	0	0	89

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300955699	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.849444, lat:17.780833}}	01-10-2017	01-12-2017	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	3,573,513.02	1,772,547.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955701	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.073611, lat:18.211944}}	01-10-2017	01-12-2017	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	453,894.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956256	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:160, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.980277, lat:17.938611}}	01-10-2017	01-12-2017	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	339,260.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956257	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	117,217.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170300956258	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,539.00	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:395853.01})	Ed088 - Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Fausto Méndez Jiménez, Con Clave 27dpr2079d. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED088	N	0	0	0	253
2018	5	TAB17170300955710	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	568,621.00	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568621.0, modificado:393588.54})	Ed085 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 27dpr1011q. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED085	N	0	0	0	384
2018	5	TAB17170300955705	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,539.00	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570539.0, modificado:5124.94})	Ed086 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Emiliano Zapata, Con Clave 27etv0393e. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED086	N	0	0	0	82
2018	5	TAB17170200890748	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	7,264,099.00	(f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7264099.0, modificado:7235422.16})	Edn65 Const.De Edificio De 9 Aulas Did. Aula De Usos Mult.Direc.Serv. Sanit. A Circ. En Est. U-2c (Inc.Demo.) Y O.Ext. En El J.De Niños Encar.Becerra De M.Con Clave 27je0029r. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN65	N	0	0	0	257

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300956258	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166)}	01-10-2017	01-12-2017	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	284,060.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955710	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.88852, lat:18.171569)}	01-10-2017	01-12-2017	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	360,493.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300955705	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.252222, lat:17.835555)}	01-10-2017	01-12-2017	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	5,124.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200890748	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-91.426666, lat:17.4725)}	03-04-2017	01-10-2017	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	7,235,422.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200890929	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,355,598.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355598.0, modificado:1898001.51})	Edn82 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Gral. Isidro Cortes Con Clave 27dpr0154g. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN82	N	0	0	0	52
2018	5	TAB17170200890496	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,562,832.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562832.0, modificado:2549176.57})	Edn74 Reconst. De La Subest. Elect. De 75 Kva. Reconstrucción Y Remodelación De Los Edif. A, C, E Y O. Ext. En La Esc. Secund. Gral. Lic. Carlos A. Madrazo Con Clave 27ees0024f. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN74	N	0	0	0	202
2018	5	TAB17170200890802	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,116,961.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3116961.0, modificado:2810903.42})	Edn87 Const. 4 Aulas Didác. 6.00 X 8.00 Ms. (Inc. Dem.), Reconst. Y Remod. De Los Edificios A, D Y O. Ext. En La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Con Clave 27dpr0454d. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN87	N	0	0	0	352
2018	5	TAB17170401042946	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	9,385,420.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9385420.0, modificado:9344703.34})	Edi50 Construcción De La Primera Etapa Del Edificio Del Centro De Atención Múltiple Numero 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave. 27dm0026u Fafef 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDL50	N	0	0	0	81

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890929	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.911666, lat:17.921666}}	30-07-2017	01-10-2017	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	1,898,001.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890496	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:258, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.763888, lat:18.468611}}	01-06-2017	01-10-2017	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	2,549,176.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890802	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:47, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.418333, lat:17.833888}}	03-04-2017	01-08-2017	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	2,810,903.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170401042946	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-11-2017	01-12-2017	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	9,344,703.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200890854	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,239,666.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239666.0, modificado:2216478.64}}	Edh66 Const. Edificio De 4 Aulas Didácticas En Estructura U-1c (Incluye Demolicion) Y Otra Exterior, En La Escuela Secundaria General Justo Sierra Con Clave 27des0010d, Fam Basico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN66	N	0	0	0	921
2018	5	TAB17170200890902	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,322,454.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4322454.0, modificado:3814415.29}}	Edh79 Const Un Aula Didáctica, Serv.Sanit. Circ.De 6.00 X 8.00 Mts, Reconst. Y Remod. De Los Edif. E, F, G, H, I, J Y O.Ext. En La Esc. Prim. Martha H. De Montejo Clave 27dpr0097f, Fam Basico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN79	N	0	0	0	417
2018	5	TAB17170200890944	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,117,316.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117316.0, modificado:1094870.03}}	Edn85 Construcción De Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior, En La Escuela Telesecundaria Escuadron 201 Con Clave 27etv0418x, Fam Basico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN85	N	0	0	0	180
2018	5	TAB17170300956253	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	4,346,585.02	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4346585.02, modificado:4016564.69}}	Edo68 - Construcción Del Edificio De Nivel Preescolar, En El Centro De Atención Multiple No. 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva Con Clave: 27m0026u, Fam Basico 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO68	N	0	0	0	81

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890854	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:176, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.858055, lat:18.143888}}	03-04-2017	01-08-2017	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	2,216,478.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890902	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.7525, lat:18.150277}}	01-06-2017	01-10-2017	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	3,814,415.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890944	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.7525, lat:18.150277}}	04-07-2017	01-10-2017	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	1,094,870.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956253	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-09-2017	01-12-2017	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	4,016,564.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2018	5	TAB17170200890840	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	7,057,924.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7057924.0, modificado:7057923.77}}	Edn67 Const. Edificio De 9 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A. Circulación En Estruct. U-2c, (Incluye Demolición) Y O.Ext. En La Esc. Prim. Profr. Juan M. López Hdez. Clave 27dpr1861q, Fam. Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN67	N		0		0	252
2018	5	TAB17170200890775	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,684,332.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1684332.0, modificado:1661455.16}}	Edn84 Construcción Del Laboratorio De Olíptica Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Marcos Enrique Becerra Con Clave 27des0035m, Fam. Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN84	N		0		0	264
2018	5	TAB17170200890960	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	570,009.00	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570009.0, modificado:563848.81}}	Edn86 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En El Jardín De Niños Juan De Grijalva Con Clave 27djp1103q, Fam. Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN86	N		0		0	116
2018	5	TAB17170300956251	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	7,125,812.76	{IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7125812.76, modificado:7112871.33}}	Edo67 - Const. De La 1ra. Etapa Del Edificio De Nivel Primaria Y Secundaria En El Centro De Atención Múltiple No. 1, Atención Integral A La Discap. Auditiva Con Clave 27dm0026u, Fam. Básico 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO67	N		0		0	81

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890840	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:258, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.871944, lat:18.072777}}	03-04-2017	01-10-2017	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	7,057,923.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890775	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:135, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.495833, lat:17.848055}}	03-07-2017	01-10-2017	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	1,661,455.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890960	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	03-07-2017	01-09-2017	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	563,848.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956251	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-09-2017	01-12-2017	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	7,112,871.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170200890567	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,007,449.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007449.0, modificado:995774.16})	Edn64 Construcción De Trabajos Preliminares Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Tiburcio Marin Torres, Con Clave 27dpr0378o. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN64	N	0	0	0	141
2018	5	TAB17170200890819	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,115,022.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5115022.0, modificado:5109463.26})	Edn76 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Matías P. Piedra Con Clave 27dpr0514b. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN76	N	0	0	0	392
2018	5	TAB17170200890883	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,656,283.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2656283.0, modificado:2639991.66})	Edn78 Construcción De 5 Aulas Didácticas, Dirección De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Manuel Bartlett Baulista Con Clave 27dpr0263n. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN78	N	0	0	0	210
2018	5	TAB17170200890914	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,355,598.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5355598.0, modificado:4755026.19})	Edn81 Reconstrucción Y Remodelación De Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Exterior, En La Escuela Secundaria Técnica José Ma. Pino Suárez Con Clave 27tes0003l. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN81	N	0	0	0	847

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890567	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.166111, lat:18.093611}}	03-04-2017	01-06-2017	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	995,774.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890819	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.812222, lat:17.72}}	03-04-2017	01-08-2017	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	5,109,463.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890883	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-06-2017	01-10-2017	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	2,639,991.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890914	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:146, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.911666, lat:17.921666}}	01-06-2017	01-10-2017	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	4,755,026.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB1717030095670	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,720,837.00	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2720837.0, modificado:2708858.04}}	Edo81 - Construcción De La Primera Etapa Del Cam No. 24 (Cuatro Aulas Didácticas Con Servicio Sanitario). Con Clave 27dm0021z. Remanentes 2017. Fam Básico.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO81	N	0	0	0	53
2018	5	TAB17170300956248	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,288,582.24	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3288582.24, modificado:3274641.14}}	Edo65 - Const. De Inst. Elec. En Media Y Baja Tensión Para Subest. De 500 Kva En El Centro De Atención Múltiple Numero 1 Atención Int.A La Discap. Auditiva.Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO65	N	0	0	0	81
2018	5	TAB17170200890465	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,219,017.00	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219017.0, modificado:3200284.77}}	Edn71 Const. 6 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Servicio Sanitario A Circulación, (Inc. Dem.) Y Obra Ext. En La Esc. Primaria Antonio Santiago Ovando Con Clave 27dpr1293o. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN71	N	0	0	0	280
2018	5	TAB17170200890638	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,624,624.00	{f11: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5624624.0, modificado:5517194.15}}	Edn68 Const. 4 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts (Incluye Demolición), Reconst. Y Remod. De Los Edif. A, B, Y O Ext. En El J. De Niños Adán Pérez Rodríguez Con Clave 27ejn0135a. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN68	N	0	0	0	197

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300955670	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.863333, lat:18.293333}}	01-10-2017	01-12-2017	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	2,708,858.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956248	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2017	01-10-2017	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	3,274,641.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890465	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.441798, lat:18.087501}}	03-04-2017	01-09-2017	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	3,200,284.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890638	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.175555, lat:18.067222}}	03-04-2017	01-09-2017	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	5,517,194.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB17170300956246	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	3,119,797.98	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3119797.98, modificado:3108182.9})	Ed064 - Construcción De La Obra Exterior (Trabajos Preliminares) En El Centro De Atención Múltiple Número 1 Atención Integral A La Discapacidad Auditiva, Con Clave 27dm0026u. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED064	N	0	0	0	81
2018	5	TAB17170300956267	2017	33	1	7					Adquisición	5,915,927.31	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5915927.31, modificado:5391814.56})	Edn93 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Básico Para Los Espacios Educativos Del Fam Básico. Remanentes Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN93	N	0	0	0	4,581
2018	5	TAB17170200890477	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	6,627,101.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6627101.0, modificado:6627095.6})	Edn70 Const. De Edificio De 6 Aulas Didác. Biblioteca, Serv. Sanit. En EstU 3c (2da. Etapa), Sub. Eléct. De 112.5 Kva Y O.Ext. En La Esc. Prim. Justo Sierra, Con Clave 27dpr1172c. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN70	N	0	0	0	341
2018	5	TAB17170200890536	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,863,340.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863340.0, modificado:1834827.53})	Edn83 Construcción De 2 Aulas Didácticas, Servicio Sanitario A Circulación De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Salome Marín Virgilio Con Clave 27dpr1539r. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN83	N	0	0	0	351

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170300956246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-08-2017	01-09-2017	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	3,108,182.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170300956267	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-11-2017	01-11-2017	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	5,391,814.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890477	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.355161, lat:17.984526}}	03-04-2017	01-10-2017	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	6,627,095.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170200890536	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	03-07-2017	01-10-2017	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	1,834,827.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS		
2018	5	TAB17170200890790	2017	33	1	7					Proyecto de Inversión	6,010,461.00	(IF1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6010461.0, modificado:5510214.06})	Edn69 Const. 9 Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts., Direc. Y Servicios Sanitarios A Circ. (Incluye Demolicion) Y O.Ext. En El J.De Niños Graciela Pintado De M. Clave 27djr0106g. Fam Básico 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN69	N		0	0	0	285
2018	5	TAB16170100840624	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	5,866,242.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5866242.0, modificado:5131816.16})	Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios B, C, F, G, H Y Obra Exterior En La Secundaria Técnica 6 Con Clave 27ds0006j. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN15	N		0	0	0	192
2018	5	TAB16170100840975	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,212,142.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212142.0, modificado:1203233.64})	Subst. Elct.De 50 Kva., Repar. De Red Elct. En Los Edificios A, B, C Y Obra Ext. En La Esc.A Telesec. Ignacio Zaragoza, Con Clave 27et0386v. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejec. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN33	N		0	0	0	195
2018	5	TAB16170100841052	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,565,679.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565679.0, modificado:1545249.65})	Edn39 Reconst. Y Remod. General En Los Edificios A Y H En La Esc. Primaria Fco. Hernández Méndez, Con Clave 27dpr0242a. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN39	N		0	0	0	191

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200890790	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.5975, lat:17.76}}	03-04-2017	01-10-2017	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	5,510,214.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840624	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.561388, lat:18.067777}}	01-02-2017	01-08-2017	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	5,131,816.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840975	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.959444, lat:18.401388}}	01-02-2017	01-05-2017	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	1,203,233.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841052	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.760555, lat:18.134444}}	01-02-2017	01-05-2017	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	1,545,249.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB16170100840636	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	567,740.00	(IF1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567740.0, modificado:539348.77])	Const.De Un Aula Didáctica De 6 X 5.30 Mts. Y Obra Ext. En El Jardin De Niños Rural Silvia Ávila Delgado, Con Clave 27djn1203p. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN16	N	0	0	0	71
2018	5	TAB15170100840830	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	652,529.00	(IF1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652529.0, modificado:584334.11])	Const. 1 Aula Didáctica De 6 X 8 Mts. Y Obra Ext. En La Escuela Telesec. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Con Clave 27etv0136p. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN28	N	0	0	0	113
2018	5	TAB16160300733420	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	155,389.87	(IF1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155389.87, modificado:153229.79])	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior. En El Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi, Con Clave 27djp0144j. Fam Básico 2016	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF26	N	0	0	0	220
2018	5	TAB16170100840520	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	3,815,474.00	(IF1: [ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3815474.0, modificado:3815151.62])	Edn08 Const. 1 Aula De Estim. Temp. Recon. Y Remod. En Los Ed. A, B, C Y O. Ext. En C. De. Mult. Num. 2 C. María Pérez P. C. Clave 27dm0024w. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN08	N	0	0	0	75

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170100840636	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:81, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.425468, lat:17.866523}}	01-02-2017	01-04-2017	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	539,348.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170100840830	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:31, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-93.335084, lat:18.331571}}	01-02-2017	01-04-2017	584,334.11	584,334.11	584,334.11	584,334.11	584,334.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16160300733420	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:66, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.331111, lat:18.281944}}	03-02-2017	01-03-2017	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	153,229.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840520	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-02-2017	01-06-2017	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	3,815,151.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB16170100840926	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,071,336.00	IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071336.0, modificado:1065512.24}}	Edn30 Subest. Eléctrica Y Aliment. En Los Edificios A, B, C, D Y Obra Ext. En El Jardín De Niños Fco. González Bocanegra, Con Clave 27ejn0073e. Fam Básico 2016. (Recursos Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN30	N	0	0	0	161
2018	5	TAB16170100840951	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,238,785.00	IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238785.0, modificado:1230360.03}}	Reconst.De La Subest. Eléct. De 50 Kva., Reconst Del Sist. Eléct. Los Edif. A, B, C, D Y O. Ext. Esc. Teles. Venustiano Carranza, C-Clave 27elv0258z. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej.2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN31	N	0	0	0	93
2018	5	TAB16170100840554	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	6,212,953.00	IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212953.0, modificado:31636.02}}	Edn10 Const. 4 Aulas Didác. Labor. De Diseño De Circ. Eléct. Of. Adm. Y Ob. Ext. En Estruct.U-2c. En La Esc. Secund. Técnica 50, C- Clave 27ds0050x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN10	N	0	0	0	530
2018	5	TAB16170100840604	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	9,061,375.00	IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9061375.0, modificado:9061373.7}}	Edn14 Const. 9 Aulas Didác. Direc. Labor.Taller, Serv. Sanit. Subes.Eléc. De 75 Kva Y O.Ext. En La Esc. Telesec. Lic.Benito Juárez G.Con Clave 27elv0023m. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN14	N	0	0	0	306

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170100840926	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:206, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.933888, lat:17.910555}}	01-02-2017	01-05-2017	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	1,065,512.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840951	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:331, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.803611, lat:18.345}}	01-02-2017	01-05-2017	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	1,230,360.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840554	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-02-2017	01-08-2017	31,636.02	31,636.02	31,636.02	31,636.02	31,636.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100840604	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-02-2017	01-09-2017	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	9,061,373.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB16170100840994	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	3,778,915.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3778915.0, modificado:3566109.24})	Cons2 2da. Etapa En Estruct. U-2c: (4 Aulas De 2 E.E., Serv. Sanit. A Circuit. Escalera Y O. Ext.) En La Esc. Secund. Joaquin F.C.Clave 27ees0044t. Fam Básico 2016.(Rec.Prov. Ejerc. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDN34	N		0	0	481
2018	5	TAB16170300955658	2016	33	1	7					Adquisición	6,205,387.54	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6205387.54, modificado:5680960.8})	Edo80 - Adquisición De Mobiliario Escolar Para Los Planteles Del Nivel Básico.Remanentes Fam Básico 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDO80	N		0	0	7,558
2018	5	TAB16170100841007	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	6,958,779.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6958779.0, modificado:6958778.96})	Edn35 Const.De Escalera. Reconst. Y Remod.En Los Edificios M, F, G, H, I, Y O.Ext. En El Centro Educ. Integral No. 1 Con Clave 27dpr1859b. Fam Básico 2016. (Rec.Prov. Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDN35	N		0	0	803
2018	5	TAB16170100841034	2016	33	1	7					Proyecto de Inversion	2,045,766.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045766.0, modificado:2031485.84})	Reconst. Y Remod. De Edificios Y O.Ext. En La Esc.Primaria Francisco González Bocanegra. Con Clave 27dpr0116d. Fam Básico 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDN37	N		0	0	89

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170100840994	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Secundaria, lon: -93.0625, lat:18.176388}}	01-02-2017	01-06-2017	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	3,566,109.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170300955658	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon: -92.919416, lat:17.987838}}	01-11-2017	01-11-2017	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	5,680,960.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon: -92.928055, lat:17.989166}}	01-02-2017	01-08-2017	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	6,958,778.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB16170100841034	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:147, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon: -92.563888, lat:18.387222}}	01-02-2017	01-05-2017	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	2,031,485.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB16170100841072	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,056,199.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056199.0, modificado:1049838.68})	Edn40 -Subest. Elect.Mono-fásica De 50 Kva Tipo Pedestal Y O. Ext.En El Centro De Atención Múltiple Número 23, C.Clave 27dml0020z. Fam Básico 2016. (Rec. Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN40	N		0	0	50
2018	5	TAB1717100841020	2016	33	1	7					Proyecto de Inversión	2,637,620.00	(IF1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2637620.0, modificado:2627002.06})	Const. 4 Aulas Didác. 6 X 8 Mts. Direc. Serv. Sanit. Y Otra Exterior (Incluye Demolicion) En La Esc. Primaria Manuel Gil Y Saenz, C.Clave 27dpr1475x. Fam Básico 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN36	N		0	0	203
2018	5	TAB15170300956272	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,394,258.50	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394258.5, modificado:967170.75})	Edn99 - Const. De 3 Aulas Didácticas En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Otra Exterior En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Con Clave 27dpr0278p. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN99	N		0	0	165
2018	5	TAB15170300956685	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,233,934.00	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233934.0, modificado:852676.43})	Edo09 - Const.De 1 Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Direc. Servicio Sanitario Y Obra Ext. En La Escuela Telesecundaria Ricardo García Mora, Con Clave 27elw043w. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO09	N		0	0	51

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16170100841072	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	01-02-2017	01-05-2017	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	1,049,838.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB17170100841020	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:141, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.529555, lat:17.843611}}	01-02-2017	01-05-2017	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	2,627,002.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB15170300956272	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.38047, lat:18.291143}}	01-10-2017	01-12-2017	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	966,996.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300956685	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:238, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.501666, lat:18.317777}}	01-10-2017	01-12-2017	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	827,316.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170300955611	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	152,176.63	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152176.63, modificado:60118.57})	Edo01 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Indígena Josefa Ortiz De Domínguez, Con Clave 27dco127d. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO01	N	0	0	0	18
2018	5	TAB15170300955613	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	956,495.41	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956495.41, modificado:952778.14})	Edo2 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B, D, E, Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Lic. José María Pino Suárez, Con Clave 27dpr0831p. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO02	N	0	0	0	56
2018	5	TAB15170300955718	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,471,274.19	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471274.19, modificado:451566.8})	Edo13 - Const.De 1aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts. Servicio San Rural, Reconst. Y Remod. En Los Edif A, B, C, D Y O Ext.En El J.De N. Rural Mundo Feliz, Clave 27ejn1797o. Econ. Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO13	N	0	0	0	91
2018	5	TAB15170300955615	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	350,000.00	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:36251.42})	Edo11 - Reconstrucción Y Remodelación En Los Edificios A, B Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, Con Clave 27dps0002a. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO11	N	0	0	0	39

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170300955611	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.741111, lat:17.424722}}	01-10-2017	01-11-2017	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	59,569.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955613	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.726546, lat:17.386093}}	01-10-2017	01-11-2017	952,778.14	952,778.14	952,778.14	952,778.14	940,468.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955718	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:70, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.972222, lat:18.023611}}	01-10-2017	01-12-2017	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	401,837.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.733333, lat:17.3975}}	01-10-2017	01-11-2017	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	36,251.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB15170300956087	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	556,799.00	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556799.0, modificado:112363.22})	Edo08 - Construcción De Dirección De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Con Clave 27dpr0223m. Economias Fam Basico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO08	N	0	0	0	189
2018	5	TAB15170300955688	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	426,362.12	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426362.12, modificado:295153.87})	Edo12 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 5.30 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Rural Manuel Campos Payro, Con Clave 27dpr0032f. Economias Fam Basico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO12	N	0	0	0	165
2018	5	TAB15170300955726	2015	33	1	7					Adquisición	25,616.33	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25616.33, modificado:25357.6})	Edo07 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para La Escuela Primaria Indígena Benito Juárez García, Con Clave 27dpr0121o. Economias Fam Basico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversiones de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO07	N	0	0	0	101
2018	5	TAB15170300956095	2015	33	1	7					Proyecto de Inversión	565,442.50	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565442.5, modificado:383635.0})	Edo10 - Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts., Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Jesús Luis Antonio Sibilla Zurita, Con Clave 27dpr0607a. Economias Fam Basico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO10	N	0	0	0	201

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170300956087	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:119, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.798333, lat:18.12}}	01-10-2017	01-12-2017	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	112,362.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955688	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.805555, lat:18.422222}}	01-10-2017	01-12-2017	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	295,150.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300955726	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-91.219444, lat:17.300833}}	01-11-2017	01-11-2017	23,357.60	23,357.60	23,357.60	23,357.60	23,357.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170300956095	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Dirección de Educación Inicial y Preescolar, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-12-2017	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	372,810.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB1517030095666	2015	33	1	7					Adquisición	75,665.93	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75665.93, modificado:57188.0})	Edo03 - Adquisición De Mobiliario Y Equipo Escolar Del Nivel Básico En La Escuela Primaria Ponciano Arriaga, Con Clave 27dpr1364s. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO03	N	0	0	0	214
2018	5	TAB1517030095682	2015	33	1	7					Adquisición	176,099.21	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176099.21, modificado:155173.2})	Edo6 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para La Escuela Primaria Profr. Rosario María Gutiérrez Eskildsen, Con Clave 27dpr1616f. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO06	N	0	0	0	117
2018	5	TAB1517030095676	2015	33	1	7					Adquisición	27,469.73	(IF1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27469.73, modificado:23791.6})	Edo04 - Adquisición De Mobiliario Escolar Del Nivel Básico Para El Jardín De Niños Ramón López Velarde, Con Clave 27dpr0485g. Economías Fam Básico 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO04	N	0	0	0	53
2018	5	TAB14140200320760	2014	33	1	7					Proyecto de Inversión	1,900,478.30	(IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900478.3, modificado:12021.67})	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6 X 8 Mt, Dirección, Servicio Sanitario Y Obra Exter. (Porsustitución), En La Primaria José María Morelos Con Clave 27dpr0692e (Fam Básico 2014).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	ED070	N	0	0	0	94

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1517030095666	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:66, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-93.474963, lat:18.233535)}	01-11-2017	01-11-2017	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	57,188.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB1517030095682	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-93.136388, lat:17.9725)}	01-11-2017	01-11-2017	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	155,173.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB15170300956076	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:80, direccion:Dircción de Educación Inicial y Preescolar, lon:-93.1225, lat:17.955)}	01-11-2017	01-11-2017	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	23,791.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances
TAB14140200320760	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:12, localidad:52, direccion:Dircción de Educación Primaria, lon:-92.594071, lat:17.756431)}	01-05-2014	01-08-2014	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	12,021.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IF1_CICLO DE RECURSO	IF1_RAMO	IF1_MODALIDAD	IF1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IF2_CICLO DE RECURSO	IF2_RAMO	IF2_MODALIDAD	IF2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2018	5	TAB14140200321015	2014	33	1	7					Proyecto de Inversion	2,608,196.01	(IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608196.01, modificado:3465.63})	Consr. De Serv. Sanit. A Circ. Y Obra Ext. Y Recon. Y Remod. En Los Edif. A, B, C, D, E, F, G, H Y Obra Ext. En La Teles. Guadalupe Antonio De La Cruz Con Clave 27etv0111g (Fam Básico 2014).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Manteniemi ento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	ED867	N		0	0	139
2018	5	TAB14140200320736	2014	33	1	7					Proyecto de Inversion	3,695,121.89	(IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695121.89, modificado:77429.3})	Construcc: De Seis Aulasdidacts. De6x8mt. Direcc. Serv.Sanit. Subest.Eléct. Plta. Civ., Cerc.Perim. Y Obraexte., En Prim.Denva.Creac. Profr.Miguelsobranesivera Conclave27dpr0265(Fambasco2014).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Manteniemi ento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	ED868	N		0	0	260
2018	5	TAB14150100476173	2014	33	1	7					Proyecto de Inversion	690,779.16	(IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690779.16, modificado:35224.87})	Construcción De Servicio Sanitario A Circulación Aislado De 6x8 Mts. Y Obra Exterior, En La Primaria Andrés Sánchezmagallanes, Con Clave 27dpr1024u. (Economías Fam Básico 2014).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Manteniemi ento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	ED004	N		0	0	381
2018	5	TAB14160300736983	2014	33	1	7					Proyecto de Inversion	480,639.19	(IF1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480639.19, modificado:476374.38})	Edg07 Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior, En La Escuela Primaria Juan N. Álvarez, Con Clave 27dpr145j. (Economías Fam Básico 2014	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Manteniemi ento	Educación	Sin identificar	Secretaria de Educación	EDG07	N		0	0	32

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cierre Definitivo 2018

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB14140200321015	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:65, direccion:Dirección de Educación Secundaria, lon:-92.594071, lat:17.756431}}	01-05-2014	01-09-2014	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	3,465.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB14140200320736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.020043, lat:18.168857}}	01-05-2014	01-09-2014	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	77,429.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB14150100476173	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-93.376856, lat:17.98943}}	23-02-2015	01-03-2015	35,224.87	35,224.87	35,224.87	35,224.87	35,224.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
TAB14160300736983	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:Dirección de Educación Primaria, lon:-92.702984, lat:18.150108}}	01-03-2016	01-04-2016	476,374.38	476,374.38	476,374.38	476,374.38	476,374.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



