

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB18180101074440	Edn05 Atención A La Infraestructura Física De Educación Superior Del Estado De Tabasco (Potenciado)	EDN06	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	55,033,992.00	44,935,416.00	44,935,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101074445	Edn05 Atención A La Infraestructura Física De Educación Media Superior Del Estado De Tabasco (Potenciado)	EDN05	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	6,626,975.00	8,080,224.00	8,080,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101074461	Edn03 Atención A La Infraestructura Física De Educación Superior Del Estado De Tabasco	EDN03	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	74,966,008.00	50,564,712.00	50,564,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB18180101074465	Edn02 Atención A La Infraestructura Física De Educación Media Superior Del Estado De Tabasco	EDN02	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	13,373,025.00	9,092,472.00	9,092,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886086	Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. Techada Y Obra Ext. En El Nuevo Campos Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu22511x Fam Superior 2017	EDO40	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	14,387.18	14,387.18	14,387.18	14,385.44	14,385.44	14,385.44	99.99	0.00	Metros Cuadrados		4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886511	Edo48 Const. De 1 Laboratorio Multidisciplinario En Estructura U1 Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres. Plantel Num. 15 Con Clave 27ctc0017y Fam Media Superior 2017	EDO48	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,300,000.00	25,411.88	25,411.88	25,411.88	25,411.85	25,411.85	25,411.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados		655	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886526	Edo54 Const. De Fosa Séptica En El Instituto De Difusión Técnica Num. 13 Con Clave 27ctc0013r Fam Media Superior 2017	EDO54	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	29,296.87	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		270	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886580	Edo55 Const. De Servicio Sanitario A Circulación A Estructura Regional De 6 X 8 Mts. Y Obra Exterior Para El Telebachillerato Num. 6 Con Clave 27rth006c Fam Media Superior (Fam)	EDO55	Tabasco	Huimanguillo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	669,747.52	146,863.59	146,863.59	146,863.59	145,696.48	145,696.48	145,696.48	99.21	0.00	Metros Cuadrados		131	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886615	Edn95 Const. De La Alta. Etapa Del Centro Cuit. Univ. Q Const De Climatización De La 2da. Parte Super Est. Nivel De Azotea Alba El Edif. Tra Y 2da. Etapa En La Ujc Con Clave 27msu0026e Fam Sup. 2017	EDN95	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	15,509,078.84	448,159.48	448,159.48	448,159.48	448,074.15	448,074.15	448,074.15	99.98	0.00	Metros Cuadrados		5,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886659	Edn97 Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electromecánica En El Colegio De Est. Cient. Y Tecnológicos U. Villa Ignacio Gutiérrez G.C. Clave 27ctc0006m Fam Media Superior 2017	EDN97	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	709,407.43	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	0.00	100.00	0.00	Equipamiento		469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886688	Edo53 Const. De Fosa Séptica En El Inst. De Difusión Técnica Num. 11 Con Clave 27ctc0011f Fam Media Superior 2017	EDO53	Tabasco	Macuspana	Petatlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	29,296.87	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	0.00	100.00	0.00	Metros Cuadrados		111	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300955694	Edo91 - Impermeabilización De 5 Aulas Didácticas Y Reconstr. Y Remodelación De 2 Aulas, En El Instituto De Difusión Técnica No. 9, Con Clave 27ctc0009e. Remanentes Fam Media Superior 2017.	EDO91	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Perijano)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	519,782.01	259,810.35	259,810.35	259,810.35	259,808.25	259,808.25	259,808.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados		159	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956106	Edo29 - Reconstrucción Y Remodelación De Servicios Sanitarios, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27ctc0001b. Fam Superior 2017.	EDO29	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	833,444.51	833,444.51	833,444.51	833,443.86	833,443.86	833,443.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados		4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956115	Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior (Incluye Banquetas Y Andadores), En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27ctc0001b. Fam Superior 2017.	EDO31	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	180,000.00	61,052.62	61,052.62	61,052.62	60,566.77	60,566.77	60,566.77	99.20	0.00	Metros Cuadrados		4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Observaciones					
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB17170300956119	Edo32 - Construcción Del Laboratorio De Prácticas Para Refrigeración Y Aire Acondicionado, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eu0001b. Fam Superior 2017	EDO32	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,302,400.98	17,301.84	17,301.84	17,301.84	14,228.64	14,228.64	14,228.64	82.24	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956134	Edo35 - Adq. De Equipamiento Especializado (Gravimetro) Para La Carrera De Ingeniería Geofísica Petrolera, En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	EDO35	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	0.00	100.00	0.00	Equipamiento	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16160200864470	Construcción De Módulo Sanitario Y Obra Exterior En El Nuevo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016.	EDF42	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,331,244.00	1,754,250.32	1,754,250.32	1,754,250.32	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	86.68	0.00	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100841164	Const.De Edificio Para Bibliot. C. De Comp. Y O. Ext. En El Nvo. Camp Multidiscip. De Jalpa De Méndez, De La Univ. Juárez Aut. De Tab. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN45	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	17,887,893.00	3,385,749.97	3,385,749.97	3,385,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	435	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100841200	Const. Del Laboratorio De Química Ambiental (Tra. Etapa) Del Instituto Tecnológico Superior De Centla, Frontera, Centla, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN49	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	3,225,165.00	603,336.30	603,336.30	603,336.30	603,335.97	603,335.97	603,335.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,541	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100841243	Const.2da. Etapa Del Edificio De Laboratorios De Agronomía Y Zootecnia, De La Universidad Popular De Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN54	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,200,000.00	98,923.33	98,923.33	98,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,047	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100841298	Const. 2 Aulas Didác. De 2 E.E. En El Nvo. Campus U-2c Y O. Ext. En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 41, Con Clave 27ecb0045u. Fam Media Sup. 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	EDN60	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo 2da Sección A (El Eden)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,640,226.95	930,527.13	930,527.13	930,527.13	930,510.09	930,510.09	821,188.93	100.00	0.00	Metros Cuadrados	813	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170200890695	Edn44 Const. De Unidad Acad. En El Nvo. Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Univ. Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016)	EDN44	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	25,168,358.00	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	100.00	0.00	Metros Cuadrados	435	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100841183	Const. De La Tra. Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN47	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	9,474,716.00	24,969.80	24,969.80	24,969.80	24,389.67	24,389.67	24,389.67	97.68	0.00	Metros Cuadrados	2,036	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170100841189	Const.De La 2da. Etapa Del Lab. De Ing. Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios, Balancán, Balancán, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN48	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	6,126,961.00	21,947.12	21,947.12	21,947.12	21,942.61	21,942.61	21,942.61	99.98	0.00	Metros Cuadrados	2,036	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15150200537211	Ede25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015).	EDE25	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	10,410,671.70	2,000,567.94	2,000,567.94	2,000,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	971	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15170200894609	Ede25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	edo25	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	359,857.47	10,947.18	10,947.18	10,947.18	10,916.25	10,916.25	10,916.25	99.72	0.00	Metros Cuadrados	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

