

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB190101515102	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	93,504,211.82	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.350421182E7, modificado:9.350421182E7}}	EDN03 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN03	S	1	1	0
2019	1	TAB190101515097	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	13,293,772.80	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32937728E7, modificado:1.32937728E7}}	EDN02 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Medio Superior del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN02	S	1	1	0
2019	1	TAB190101515112	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	5,697,331.20	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.697331.2, modificado:5.697331.2}}	EDN05 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Medio Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN05	S	1	1	0
2019	1	TAB190101515117	2019	33	1	8					Proyecto de Inversión	59,435,016.18	{f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.943501618E7, modificado:5.943501618E7}}	EDN06 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S	1	1	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB190101515102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	93,504,211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	13,293,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515112	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	5,697,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515117	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-06-2019	31-12-2019	59,435,016.18	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201117508	2018	33	1	8	2018	33	1	3	Proyecto de Inversión	1,680,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:712105.16), f12: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:0.0))	Construcción De Guarniciones Y Banquetes En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	35512	N	0	0	433
2019	1	TAB18180201135217	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,157,676.88	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157676.88, modificado:2157676.88))	Edp79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio Académico Tipo II De La Unidad Académica De Villa Tamulte De Las Sabanas De La Univ. Intercultural Del Edo.De Tabasco Con Clave 276u0003d. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Superior	EDP79	N	0	0	211
2019	1	TAB18180201135236	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	332,562.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332562.0, modificado:332562.0))	Edp72 Adquisición De Equipo De Computo Y De Aire Acondicionado Para El Subsistema Del Cobatab. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Media Superior	EDP72	N	0	0	3,174
2019	1	TAB18180201135250	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,300,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0))	Edp76 Obra Comp.Del Edificio Del Centro De Investigación Y Des. De Las Ciencias Sociales Y Admva. En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP76	N	0	0	4,967

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201117508	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO NACAJUICA - JALUPA KILOMETRO 1 + 000 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240 SALVADOR ALLENDE, NACAJUICA TABASCO ENTRE CERRADA 64 Y A 130 METROS DE ABARROTERA, lon:-93.03219319, lat:18.16316328}}	01-03-2018	15-06-2018	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EST-NAC-K008-002R/2018, contratista:LOPIVAJ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUICA, monto:1186641.94, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}}	{1255890 proyecto_INICIO, 1255890 proyecto_PROCESO, 1255890 proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	01-06-2018	01-08-2018	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135236	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-08-2018	01-08-2018	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-10-2018	01-12-2018	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201135253	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,590,947.62	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590947.62, modificado:2590947.62))	Edp77 Construcción De La Sta. Etapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP77	N	0	0	2,521
2019	1	TAB18180201135255	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,273,259.79	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273259.79, modificado:2273259.79))	Edp78 Construcción De La 2da. Etapa Del Almacén General En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP78	N	0	0	4,967
2019	1	TAB18180201135208	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	977,746.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977746.0, modificado:977746.0))	Edp68 Const. 1 Aula En Estructura U-3c Y Obra Ext. Reconst. Y Remod. De Losa De Laboratorio En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 24 Con Clave 27tecb0027e. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP68	N	0	0	1,254
2019	1	TAB18180201135229	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp71 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural No. 1 Con Clave 27ebw0001x. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP71	N	0	0	196

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135253	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-06-2018	01-08-2018	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135255	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-10-2018	01-12-2018	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135208	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.917222, lat:17.912777}}	01-10-2018	01-12-2018	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.978055, lat:18.166944}}	01-06-2018	01-08-2018	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201135226	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0}}	Edp69 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 42 Con Clave 277ecb0046t. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP69	N	0	0	360
2019	1	TAB18180201135223	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	32,411,108.54	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.241110854E7, modificado:3.241110854E7}}	Edp73 Const. De La Unidad Académica Y O.Exterior En La División Acad.De Ciencias Económico Admva. (Ciudad Universitaria Del Conocimiento) En La Ujtc: Clave 277msu0018v. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP73	N	0	0	4,663
2019	1	TAB18180201135211	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	400,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Edp84 Adquisición De Mobiliario (Butacas) Para Un Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Plante1 Num. 25 Con Clave 277ecb0028d. Fam Media Superior 2018. Remanentes.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP84	N	0	0	1,172
2019	1	TAB18180201135201	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0}}	Edp70 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 44 Con Clave 277ecb0048r. Fam Media Superior 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP70	N	0	0	252

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135226	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-93.25555, lat:17.990277}}	01-10-2018	01-12-2018	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135223	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-06-2018	01-11-2018	31,098,752.86	31,098,752.86	31,098,752.86	31,098,752.86	31,098,752.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135211	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666}}	01-08-2018	01-08-2018	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135201	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.560717, lat:18.322489}}	02-07-2018	01-09-2018	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f01_CICLO DE RECURSO	f01_RAMO	f01_MODALIDAD	f01_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f02_CICLO DE RECURSO	f02_RAMO	f02_MODALIDAD	f02_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB18180201135245	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	6,506,719.17	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506719.17, modificado:6506719.17))	Edp74 Construcción De La Barda Perimetral En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave: 27msu0025e. Fam Superior 2018	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP74	N	0	0	4,967
2019	1	TAB18180201135247	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,325,000.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0))	Edp75 Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad De Producción Animal En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP75	N	0	0	4,967
2019	1	TAB18180201135190	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	4,546,236.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546236.0, modificado:4546236.0))	Edp66 Const.De 4 Aulas Didácticas, Serv.Sanitario A Circulación, Subest. Eléctrica Y O.Exterior En El Colegio De Est.Científicos Y Tec. Plantel No. 21 Con Clave 27tct0021z. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP66	N	0	0	194
2019	1	TAB18180201135195	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(f01: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp67 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 18 Con Clave 27tcb0020l. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP67	N	0	0	1,112

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB18180201135245	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-09-2018	01-12-2018	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135247	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.360555, lat:17.95}}	01-10-2018	01-12-2018	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:91, direccion:Dircción de Educación Media Superior, lon:-92.235833, lat:18.167222}}	01-06-2018	01-09-2018	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB18180201135195	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Dircción de Educación Media Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388}}	01-06-2018	01-08-2018	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB180301384992	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	582,370.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582370.0, modificado:582370.0}}	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP99	S	125	112	0
2019	1	TAB190101512336	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	582,370.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582370.0, modificado:582370.0}}	EDP99 - Construcción de Una Dirección de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Telebachillerato Num. 2, con clave 27ETH0002G. Fam Media Superior 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP99	S	125	112	0
2019	1	TAB190101515130	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	911,905.14	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911905.14, modificado:911905.14}}	EDP73 - Construcción de la Primera Etapa de la Unidad Académica y Obra Exterior en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (Ciudad Universitaria del Conocimiento), en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave: Z7MSU0018V. Fam Superior 2018. (Refrendo)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de educación	EDP73	S	2,594	2,069	0
2019	1	TAB190101512340	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	843,476.00	{f1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843476.0, modificado:843476.0}}	EDP98 - Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación de 6.00x8.00 Mts. y Obra Exterior, en el Telebachillerato Num 5, con clave 27ETH0005D. Fam Media Superior 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP98	S	72	80	0

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301384992	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Herica Cardenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-08-2018	31-10-2018	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB190101512336	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle 17, Herica Cardenas, Tab., Mexico, lon:-93.3937133, lat:18.0224503}}	01-08-2018	31-08-2018	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances
TAB190101515130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:96, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	19-03-2019	31-03-2019	911,905.14	911,905.14	911,905.14	911,905.14	911,905.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}}		Terminado	Validado / Registrado avances
TAB190101512340	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-08-2018	31-10-2018	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado / Registrado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
2019	1	TAB180301384982	2018	33	1	8					Proyecto de Inversión	843,476.00	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843476.0, modificado:843476.0))	Construcción de Un Aula Didáctica de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en la Escuela Primaria Arcadio Zentella, con clave 27DPR05760. Fam Básico 2018. (Remanentes).	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP98	S		72	80	0
2019	1	TAB17170300956106	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:833444.51))	Edo29 - Reconstrucción Y Remodelación De Servicios Sanitarios, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO29	N		0	0	4,196
2019	1	TAB17170300956119	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,302,400.98	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302400.98, modificado:17301.84))	Edo32 - Construcción Del Laboratorio De Prácticas Para Refrigeración Y Aire Acondicionado, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO32	N		0	0	4,196
2019	1	TAB17170300956136	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	4,668,803.83	(f1: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668803.83, modificado:4629622.13))	Edo36 - Construcción De Módulo De Paneles Solares (Incluye Soportes), En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO36	N		0	0	1,020

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB180301384982	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86400 Humanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-08-2018	31-10-2018	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170300956106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956119	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956136	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB1717030095644	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	519,782.01	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519782.01, modificado:259810.35))	Edo91 - Impermeabilización De 5 Aulas Didácticas Y Recorrs. Y Remodelación De 2 Aulas, En El Instituto De Difusión Técnica No. 9, Con Clave 27ect009e, Remanentes Fam Media Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO91	N	0	0	159
2019	1	TAB17170300956115	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	180,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:61052.62))	Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior (Incluye: Banquetas Y Andadores), En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b, Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO31	N	0	0	4,196
2019	1	TAB17170200886580	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	669,747.52	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669747.52, modificado:146863.59))	Edo55 Const. De Servicio Sanitario A Circulación A Estructura Regional De 6 X 8 Mts. Y Obra Exterior Para El Telebachillerato Num. 6 Con Clave 27e#0006c, Fam Media Superior (Fam)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO55	N	0	0	131
2019	1	TAB17170200886086	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	3,500,000.00	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:14387.18))	Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. Techada Y Obra Ext. En El Nuevo Campos Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujat Con Clave 27usuz2511x Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO40	N	0	0	4,722

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB1717030095694	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-91.601666, lat:17.461666}}	01-10-2017	01-11-2017	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170300956115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-11-2017	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200886580	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.581388, lat:17.360833}}	01-11-2017	01-12-2017	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170200886086	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-09-2017	01-12-2017	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL _ APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB17170200886615	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	15,509,078.84	(f11: (ciclo_recurso:2017, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.550907884E7, modificado:448159.48))	Edi95 Const. De La 4ta. Etapa Del Centro Cul. Univ. O Const De Climatización De La 2da. Parte Super Est. Nivel De Azotea Alba El Edif. 1ra. Y 2da. Etapa En La Upc Con Clave 27msu0025e Fam Sup. 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN95	N	0	0	5,468
2019	1	TAB17170100841183	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	9,474,716.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474716.0, modificado:24969.8))	Const. De La 1ra. Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN47	N	0	0	2,036
2019	1	TAB16170100841200	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	3,225,165.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225165.0, modificado:603336.3))	Const. Del Laboratorio De Química Ambiental (1ra. Etapa) Del Instituto Tecnológico Superior De Centla, Frontera, Centla. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN49	N	0	0	1,541
2019	1	TAB17170100841189	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	6,126,961.00	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126961.0, modificado:21947.12))	Const.De La 2da. Etapa Del Lab. De Ing. Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios, Balancán, Balancán. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN48	N	0	0	2,036

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB17170200886615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-07-2017	01-11-2017	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB17170100841183	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	01-02-2017	01-09-2017	24,389.67	24,389.67	24,389.67	24,389.67	24,389.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB16170100841200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.640833, lat:18.546111}}	01-02-2017	01-06-2017	603,335.97	603,335.97	603,335.97	603,335.97	603,335.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB17170100841189	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	01-03-2017	01-10-2017	21,942.61	21,942.61	21,942.61	21,942.61	21,942.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB16160200684470	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,316,610.18	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316610.18, modificado:1754250.32))	Construcción De Módulo Sanitario Y Obra Exterior En El Nuevo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF42	N	0	0	460
2019	1	TAB16170100841298	2016	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,640,226.95	(f11: (ciclo_recurso:2016, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640226.95, modificado:930527.13))	Const. 2 Aulas Didác. De 2 E.E. En P. Alta En Estructura U-2: Y O. Ext. En El Colegio De Bachilleres Plantel Núm. 41, Con Clave 27ecb0045u. Fam Media Sup. 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN60	N	0	0	813
2019	1	TAB15170200894583	2015	33	1	8					Adquisición	281,526.83	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281526.83, modificado:276259.8))	Edo18 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo E Impresión Para El Cobatab Plantel Nuevo 5 Clave 27ecb0007: Economías Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO18	N	0	0	1,855
2019	1	TAB15170200894609	2015	33	1	8					Proyecto de Inversión	359,857.47	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359857.47, modificado:10947.18))	Edo25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	edo25	N	0	0	4,722

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB16160200684470	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.0625, lat:18.176388}}	03-02-2017	01-05-2017	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB16170100841298	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.341666, lat:18.090277}}	01-02-2017	01-03-2017	930,510.09	930,510.09	930,510.09	930,510.09	930,510.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Cancelado	Cancelación validada
TAB15170200894583	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-93.376388, lat:18.001111}}	01-09-2017	42979	276,259.80	276,259.80	276,259.08	276,259.08	12,040.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894609	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-07-2017	01-08-2017	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11 _ CICLO DE RECURSO	f11 _ RAMO	f11 _ MODALIDAD	f11 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12 _ CICLO DE RECURSO	f12 _ RAMO	f12 _ MODALIDAD	f12 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB15170200894603	2015	33	1	8					Adquisicion	44.937.92	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44937.92, modificado:42249.52))	Edo26 Adquisicion De Equipo De Red Para Comunicaciones	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDO26	N	0	0	5,468
2019	1	TAB15170100841312	2015	33	1	8					Proyecto de inversion	2.332.749.23	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2332749.23, modificado:1978606.4))	Const. De La Tercera Etapa Del Laboratorio Multifuncional Integral Del Instituto Tecnologico De La Chontalpa Economias Fam Superior 2015. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Mantenimiento	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDN62	N	0	0	1,822
2019	1	TAB15170200894589	2015	33	1	8					Adquisicion	48.557.54	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48557.54, modificado:44080.0))	Edo19 Adquisicion De Equipo De Computo Laptop Para La Universidad Popular De La Chontalpa Economias Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDO19	N	0	0	5,468
2019	1	TAB15170200894616	2015	33	1	8					Adquisicion	195.925.16	(f11: (ciclo_recurso:2015, ramo.33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195925.16, modificado:185068.72))	Edo16 Adquisicion De Mobiliario Escolar De Computo De Impresion Para El Colegio De Est. Cientificos Y Tec. Unidad Villa Chichicapa Comalcalco Clave Etc0009e Economia Fam Medio Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversion de Adquisiciones	Educacion	Sin identificar	Secretaria de Educacion	EDO16	N	0	0	632

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170200894603	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-09-2017	01-09-2017	42,249.52	42,249.52	42,249.52	42,249.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170100841312	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333}}	15-02-2017	01-05-2017	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,957,085.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894589	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-09-2017	01-09-2017	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894616	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.1825, lat:18.261111}}	01-09-2017	01-09-2017	185,068.72	185,068.72	185,068.72	185,068.72	13,432.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	f11_CICLO DE RECURSO	f11_RAMO	f11_MODALIDAD	f11_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	f12_CICLO DE RECURSO	f12_RAMO	f12_MODALIDAD	f12_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MULIERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
2019	1	TAB15170200894619	2015	33	1	8					Adquisición	77,777.43	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77777.43, modificado:76272.32}}	Edo15 Adquisición De Equipamiento De Computo E Impresión Para Los Institutos De Difusión Técnica Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO15	N	0	0	88
2019	1	TAB151502008537211	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	2,000,567.94	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000567.94, modificado:2000567.94}}	Edo25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDE25	N	0	0	971
2019	1	TAB15170200894578	2015	33	1	8					Adquisición	202,316.38	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202316.38, modificado:195611.24}}	Edo17 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo De Imp. Y Video Proyec. Para El Colegio De Est. Cient. Y Tec. U Rio Seco A Fracc Canales Clave 27tel:00160 Economía Fa. Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO17	N	0	0	504
2019	1	TAB15170200894556	2015	33	1	8					Adquisición	56,373.32	{f1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56373.32, modificado:52635.44}}	Edo14 Adquisición De Equipo De Computo Impres. Y Proyec. Para El Colegio De Cient. Y Tec. Unidad Villa Tacotala Clave 27tel:00021 Economías Fam Medio Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO14	N	0	0	426

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Primer Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
TAB15170200894619	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838)}	01-09-2017	01-09-2017	76,272.32	76,272.32	76,272.32	76,272.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15150200537211	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838)}	02-02-2017	01-03-2017	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894578	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-93.378611, lat:18.048888)}	01-09-2017	01-09-2017	195,611.24	195,611.24	195,611.24	195,611.24	29,928.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances
TAB15170200894556	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: (cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.7775, lat:17.461111)}	09-09-2017	01-09-2017	52,635.44	52,635.44	52,635.44	52,635.44	17,015.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}		En Ejecución	Validado avances

