

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |                        |                     |                          |                        |                                                 |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                     | NOMBRE                                                                                                                             | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201562644 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 825,545.00            | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825545.0, modificado:825545.0))          | ED061 - Adquisición de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Aire Acondicionado para el subsistema del Cobalab. Fam Media Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | ED061           | S                     | 986     | 1,096   | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190101515102 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 93,504,211.82         | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350421182E7, modificado:9.350421182E7)) | EDN03 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco                                           | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDN03           | S                     | 1       | 1       | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190101515112 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 5,697,331.20          | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697331.2, modificado:8683620.0))        | EDN05 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)                        | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDN05           | S                     | 1       | 1       | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190101515097 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 13,293,772.80         | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32937728E7, modificado:1.32937728E7))  | EDN02 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco                                     | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDN02           | S                     | 1       | 1       | 0             |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |                                                                                 |                    |                                                                                                              |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |          |        |                                      | AVANCES_FISICOS                                          | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO            | METAS                                                                           | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                               | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201562644  | (meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:429.0, meta_modificada:429.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456)) | 01-11-2019   | 30-11-2019    | 825,545.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190101515102  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))        | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076))      | 03-12-2019   | 31-12-2019    | 23,240,106.43     | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))    |               | En Ejecución | Validado avances              |
| TAB190101515112  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))        | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076))      | 03-12-2019   | 31-12-2019    | 8,683,620.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))    |               | En Ejecución | Validado avances              |
| TAB190101515097  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))        | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076))      | 03-12-2019   | 31-12-2019    | 0.00              | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))    |               | En Ejecución | Validado avances              |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                          |                       |                                                 |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                    | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201560143 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 1,427,128.00          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427128.0, modificado:1427128.0))        | EDO57 - Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 41, con clave 27ECB0045U. Fam Media Superior 2019                                  | 27                     | Tabasco             | 2                        | Cárdenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO57           | S                     | 313     | 345     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560268 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 16,142,596.01         | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614259601E7, modificado:1.614259601E7)) | EDO68 - Construcción de la Tercera Etapa del Campo de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Agropecuarias de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2019.                         | 27                     | Tabasco             | 2                        | Cárdenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO68           | S                     | 2,061   | 2,167   | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560398 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 3,100,000.00          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0))        | EDO69 - Mantenimiento y Rehabilitación del Laboratorio Multidisciplinario de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2019.                                                              | 27                     | Tabasco             | 2                        | Cárdenas              | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO69           | S                     | 2,061   | 2,167   | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560194 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 2,759,214.00          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759214.0, modificado:2759214.0))        | EDO60 - Construcción de 4 Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta, Escalera y Obra Exterior, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave 27ETC0019L. Fam Media Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO60           | S                     | 130     | 159     | 0             |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |                                                                            |                    |                                                                                                                     |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |          |        |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO            | METAS                                                                      | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                      | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201560143  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0))   | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)) | 01-06-2019   | 31-10-2019    | 1,427,128.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560268  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067))  | 01-07-2019   | 30-11-2019    | 16,142,596.01     | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560398  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067)) | 01-07-2019   | 30-11-2019    | 3,100,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560194  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0))   | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456))      | 01-08-2019   | 31-12-2019    | 2,759,214.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                          |                       |                                                 |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201560164 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 626,780.00            | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626780.0, modificado:626780.0))     | EDO68 - Suministro y colocación de 120 Butacas con Paleta Abatible para Auditorio, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 30, con clave 27ECB0033P, Fam Media Superior 2019.                                                                           | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO68           | S                     | 675     | 703     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560257 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de Inversión | 2,378,432.57          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378432.57, modificado:2378432.57)) | EDO67 - Construcción de la Segunda Etapa del Edificio 1 del Edificio Académico Tipo II en la Unidad Académica de Villa Tamul de las Sabanas, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EIU0003D, Fam Superior 2019.              | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO67           | S                     | 148     | 80      | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560230 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de Inversión | 25,000,000.00         | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000000.0, modificado:25000000.0)) | EDO64 - Terminación de la Unidad Académica y Obra Exterior, en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (Ciudad Universitaria del Conocimiento) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO64           | S                     | 2,622   | 2,141   | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560403 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 4,000,000.00          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0))   | EDO70 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres de la Universidad Politécnica del Centro, con clave 27MSU0035L, Fam Superior 2019                                                                                          | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO70           | S                     | 253     | 1,062   | 0             |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |                                                                                 |                    |                                                                                                                |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |          |        |                                      | AVANCES_FISICOS                                          | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO            | METAS                                                                           | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                 | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                          | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201560164  | (meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:120.0, meta_modificada:120.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))   | 01-11-2019   | 30-11-2019    | 626,780.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560257  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0))      | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456)) | 01-10-2019   | 31-12-2019    | 2,378,432.57      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))    |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560403  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0))      | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))  | 01-07-2019   | 30-11-2019    | 25,000,000.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))    |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560403  | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0))            | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456)) | 01-08-2019   | 29-11-2019    | 4,000,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))        |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                          |                       |                                                 |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201560126 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 859,051.00            | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859051.0, modificado:859051.0))     | EDO55 - Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-1C y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 26, con clave 27ECB00340. Fam Media Superior 2019.                                 | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO55           | S                     | 339     | 361     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560131 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 700,064.00            | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700064.0, modificado:700064.0))     | EDO56 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 33, con clave 27ECB0036M. Fam Media Superior 2019.            | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO56           | S                     | 232     | 260     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201562655 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 594,528.00            | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594528.0, modificado:594528.0))     | EDO62 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Talleres y Laboratorios para el subsistema del Cecytle. Fam Media Superior 2019.                                                                    | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO62           | S                     | 3,949   | 4,885   | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560250 | 2019                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 4,347,160.99          | (#1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347160.99, modificado:4347160.99)) | EDO66 - Trabajos Complementarios en el Auditorio del Centro Emprendedor en la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X. Fam Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO66           | S                     | 2,622   | 2,141   | 0             |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |                                                                              |                    |                                                                                                                |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |          |        |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO            | METAS                                                                        | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                 | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201560126  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.919416, lat:17.987838))  | 01-06-2019   | 30-09-2019    | 859,051.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560131  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456)) | 01-06-2019   | 30-09-2019    | 700,064.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201562655  | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:64.0, meta_modificada:64.0))       | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))   | 01-11-2019   | 30-11-2019    | 594,528.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))     |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560250  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))  | 01-07-2019   | 29-11-2019    | 4,347,160.99      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                 |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                        |                     |                          |                       |                                                 |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO           | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                                                                                                          | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201562662 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 1,800,000.00          | {#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0)}    | ED063 - Adquisición de Equipo de Computo para el subsistema del Cecyle. Fam Media Superior 2019.                                                                                                | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | ED063           | S                     | 1,230   | 820     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190101515117 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de Inversión | 59,435,016.18         | {#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943501618E7, modificado:9930932E7)} | EDN06 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)                                                                                           | 27                     | Tabasco             | 4                        | Centro                | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación |                 | S                     | 1       | 1       | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560180 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de Inversión | 715,174.00            | {#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715174.0, modificado:715174.0)}      | ED059 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Otra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Num. 42, con clave ZTECB0046T. Fam Media Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 5                        | Comalcalco            | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | ED059           | S                     | 203     | 200     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB190201560407 | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 3,000,000.00          | {#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0)}    | ED071 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Tecnológica del Usumachila, con clave Z7MSU0028B. Fam Superior 2019.                                                      | 27                     | Tabasco             | 7                        | Emiliano Zapata       | Programa de Inversión de Adquisiciones          | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | ED071           | S                     | 419     | 429     | 0             |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |                                                                          |                    |                                                                                                                   |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |          |        |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO            | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                    | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201562662  | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0))   | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456))      | 01-11-2019   | 30-11-2019    | 1,800,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))     |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190101515117  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076))           | 01-06-2019   | 31-12-2019    | 69,930,932.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado avances              |
| TAB190201560180  | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:6, localidad:16, direccion:86690 Cunduacán, Tab., México, lon:-93.1712486, lat:18.0721544)) | 01-06-2019   | 30-09-2019    | 715,174.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)) |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB190201560407  | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:329.0, meta_modificada:329.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapala, Tab., México, lon:-91.716667, lat:17.795556))    | 02-09-2019   | 30-09-2019    | 3,000,000.00      | 0.00         | 0.00      | 0.00     | 0.00   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0))     |               | En Ejecución | Validado / Registrado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                     |                          |                        |                                                 |                          |                  |                                                                               |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                    | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                          | CLASIFICACION            | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA                                                         | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB190201540235   | 2019                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 1,800,000.00          | (#F1: (ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0))                                                                                                                                                            | EDQ65- Terminación del Edificio para Biblioteca, Centro de Computo y Obra Exterior, en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 21USU0002C. Fam Superior 2019. | 27                     | Tabasco             | 10                       | Jalpa de Méndez        | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación                | Sin identificar  | Secretaría de Educación                                                       | EDQ65           | S                     | 584     | 369     | 0             |
| 2019             | 2         | TAB18180201135217 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 2,157,676.88          | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157676.88, modificado:2157676.88))                                                                                                                                                          | Edu79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio Académico Tipo II De La Unidad Académica De Villa Tamulte De Las Sabanas De La Univ. Intercultural Del Edo De Tabasco Con Clave 27eiu0003d. Fam Superior 2018.                                       | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión                    | Educación                | Sin identificar  | Dirección de Educación Superior                                               | EDP79           | N                     | 0       | 0       | 211           |
| 2019             | 2         | TAB18180201135236 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 332,562.00            | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332562.0, modificado:332562.0))                                                                                                                                                              | Edu72 Adquisición De Equipo De Computo Y De Aire Acondicionado Para El Subsistema Del Cobalab. Fam Media Superior 2018.                                                                                                                   | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión                    | Educación                | Sin identificar  | Dirección de Educación Media Superior                                         | EDP72           | N                     | 0       | 0       | 3,174         |
| 2019             | 2         | TAB18180201117508 | 2018                 | 33       | I             | 8                           | 2018                 | 33       | I             | 3                           | Proyecto de inversión | 1,680,000.00          | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:712105.16), #F2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:0.0)) | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco-35512                                                                                                                              | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar  | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA | 35512           | N                     | 0       | 0       | 433           |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                     | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS                                                                     | ESTATUS      | FLUJO                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                      | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                                                                                                                                                                                           | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS                                                             | ESTATUS      | FLUJO                         |
| TAB190201560235   | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1                  | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., Mexico, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}                                                                                                                                                             | 03-06-2019   | 30-09-2019    | 1,800,000.00      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |                                                                           | En Ejecución | Validado / Registrado avances |
| TAB18180201135217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}   | 1                  | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666}}                                                                                                                                                            | 01-06-2018   | 01-08-2018    | 2,075,682.06      | 2,075,682.06 | 2,075,682.06 | 2,075,682.06 | 2,075,682.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |                                                                           | En Ejecución | Validado avances              |
| TAB18180201135236 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}       | 1                  | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838}}                                                                                                                                                        | 01-08-2018   | 01-08-2018    | 327,953.98        | 327,953.98   | 327,953.98   | 327,953.98   | 327,953.98   | Sin contratos nuevos en el trimestre                                                                                                                                                                | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}     |                                                                           | En Ejecución | Validado avances              |
| TAB18180201117508 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1040.0}}           | 1                  | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO NACAJUICA - JALUPA KILOMETRO 1 + 000 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240 SALVADOR ALLENDE, NACAJUICA TABASCO ENTRE CERRADA 64 Y A 130 METROS DE ABARROTERA, lon:-93.03219319, lat:18.16316328}} | 01-03-2018   | 15-06-2018    | 712,105.16        | 712,105.16   | 712,105.16   | 712,105.16   | 712,105.16   | {cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EST-NAC-K008-002R/2018, contratista:LOP/IAJ CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES convocante:H. AYUNTAMIENTO DE NACAJUICA, monto:1186841.94, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0}}         | {1255890/proyecto_INICIO, 1255890/proyecto_PROCESO, 1255890/proyecto_FIN} | Terminado    | Validado avances              |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                          |                        |                              |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB18180201135195 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 808,982.00            | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))     | Edp67 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante Num. 18 Con Clave 27ecb0020l. Fam Media Superior 2018.     | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP67           | N                     | 0       | 0       | 1,112         |
| 2019             | 2         | TAB18180201135229 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 808,982.00            | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))     | Edp71 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural No. 1 Con Clave 27ecbw001x. Fam Media Superior 2018.         | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP71           | N                     | 0       | 0       | 196           |
| 2019             | 2         | TAB18180201135245 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 6,506,719.17          | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506719.17, modificado:6506719.17)) | Edp74 Construcción De La Barda Perimetral En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018                                                           | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP74           | N                     | 0       | 0       | 4,967         |
| 2019             | 2         | TAB18180201135250 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 2,300,000.00          | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0))   | Edp76 Obra Comp.Del Edificio Del Centro De Investigación Y Des. De Las Ciencias Sociales Y Admva. En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave: 27msu0025e. Fam Superior 2018. | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP76           | N                     | 0       | 0       | 4,967         |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                          |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB18180201135195 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388))  | 01-06-2018   | 01-08-2018    | 799,514.91        | 799,514.91   | 799,514.91   | 799,514.91   | 799,514.91   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135229 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.978055, lat:18.166944)) | 01-06-2018   | 01-08-2018    | 798,719.01        | 798,719.01   | 798,719.01   | 798,719.01   | 798,719.01   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135245 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286))        | 01-09-2018   | 01-12-2018    | 6,289,349.94      | 6,289,349.94 | 6,289,349.94 | 6,289,349.94 | 6,289,349.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135250 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286))        | 01-10-2018   | 01-12-2018    | 2,275,068.56      | 2,275,068.56 | 2,275,068.56 | 2,275,068.56 | 2,275,068.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
 MODULO: DESTINO DEL GASTO  
 ENTIDAD: Tabasco  
 PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                          |                        |                              |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                            | NOMBRE                                                                                                                                                                                                | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2019             | 2         | TAB18180201135223 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 32,411,108.54         | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,241,110,854.77, modificado:3,241,110,854.77)) | Edp73 Const. De La Unidad Académica Y O.Exterior En La División Acad.De Ciencias Economico Admva. (Ciudad Universitaria Del Conocimiento) En La Ujcat. Clave 27msu001bv. Fam Superior 2018.           | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP73           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,663 |
| 2019             | 2         | TAB18180201135190 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 4,546,236.00          | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4,546,236.0, modificado:4,546,236.0))           | Edp66 Const.De 4 Aulas Didácticas, Serv.Sanitario A Circulación, Subest. Eléctrica Y O.Exterior En El Colegio De Est.Científicos Y Tec. Plantel No. 21 Con Clave 27tcd0021z. Fam Media Superior 2018. | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP66           | N                     | 0       | 0       | 0             | 194   |
| 2019             | 2         | TAB18180201135211 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 400,000.00            | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400,000.0, modificado:400,000.0))               | Edp84 Adquisición De Mobiliario (Butacas) Para Un Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 25 Con Clave 27tcd0028d. Fam Media Superior 2018. Remanentes.                            | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP84           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,172 |
| 2019             | 2         | TAB18180201135247 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 2,325,000.00          | (#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,325,000.0, modificado:2,325,000.0))           | Edp75 Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad De Producción Animal En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.                                           | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP75           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,967 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                          |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB18180201135223 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666))        | 01-06-2018   | 01-11-2018    | 911,905.14        | 911,905.14   | 911,905.14   | 911,905.14   | 911,905.14   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135190 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:5, localidad:91, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.235833, lat:18.167222))  | 01-06-2018   | 01-09-2018    | 3,969,325.51      | 3,969,325.51 | 3,969,325.51 | 3,969,325.51 | 3,969,325.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135211 | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666)) | 01-08-2018   | 01-08-2018    | 397,889.28        | 397,889.28   | 397,889.28   | 397,889.28   | 397,889.28   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135247 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-93.360555, lat:17.95))           | 01-10-2018   | 01-12-2018    | 2,304,487.76      | 2,304,487.76 | 2,304,487.76 | 2,304,487.76 | 2,304,487.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                          |                        |                              |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                 | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |
| 2019             | 2         | TAB18180201135253 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 2,590,947.62          | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590947.62, modificado:2590947.62)) | Edp77 Construcción De La Sla. Elapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.                               | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP77           | N                     | 0       | 0       | 2,521         |
| 2019             | 2         | TAB18180201135201 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 808,982.00            | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))     | Edp70 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 44 Con Clave 27ech0048r. Fam Media Superior 2018      | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP70           | N                     | 0       | 0       | 252           |
| 2019             | 2         | TAB18180201135208 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 977,746.00            | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977746.0, modificado:977746.0))     | Edp68 Const. 1 Aula En Estructura U-3c Y Obra Ext. Reconst. Y Remod. De Losa De Laboratorio En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 24 Con Clave 27ech0027e. Fam Media Superior 2018. | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP68           | N                     | 0       | 0       | 1,254         |
| 2019             | 2         | TAB18180201135226 | 2018                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversion | 808,982.00            | (#1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))     | Edp69 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplante1 Num. 42 Con Clave 27ech0046t. Fam Media Superior 2018.     | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDP69           | N                     | 0       | 0       | 360           |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                          |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                           | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB18180201135253 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286))        | 01-06-2018   | 01-08-2018    | 2,570,093.17      | 2,570,093.17 | 2,570,093.17 | 2,570,093.17 | 2,570,093.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135201 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.560717, lat:18.322489))  | 02-07-2018   | 01-09-2018    | 799,147.36        | 799,147.36   | 799,147.36   | 799,147.36   | 799,147.36   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135208 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-92.917222, lat:17.912777)) | 01-10-2018   | 01-12-2018    | 967,323.67        | 967,323.67   | 967,323.67   | 967,323.67   | 967,323.67   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB18180201135226 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Direccion de Educación Media Superior, lon:-93.255555, lat:17.990277))  | 01-10-2018   | 01-12-2018    | 800,732.77        | 800,732.77   | 800,732.77   | 800,732.77   | 800,732.77   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                        |                     |                          |                        |                              |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                   | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2019             | 2         | TAB18180201135255 | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 2,273,259.79          | {#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273259.79, modificado:2273259.79)} | Edp78 Construcción De La 2da. Etapa Del Almacén General En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.                                               | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP78           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,967 |
| 2019             | 2         | TAB190101512336   | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 582,370.00            | {#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582370.0, modificado:582370.0)}     | EDP99 - Construcción de Una Dirección de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en el Telebachillerato Núm. 2, con clave 27ETH0002G. Fam Media Superior 2018. (Remanentes).                     | 27                     | Tabasco             | 2                        | Cárdenas               | Otros proyectos de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP99           | S                     | 125     | 112     | 0             | 0     |
| 2019             | 2         | TAB190101512340   | 2018                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 843,476.00            | {#F1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843476.0, modificado:843476.0)}     | EDP98 - Construcción de Servicios Sanitarios a Circulación de 6.00x8.00 Mts. y Otra Exterior, en el Telebachillerato Núm 5, con clave 27ETH0005D. Fam Medio Superior 2018. (Remanentes). | 27                     | Tabasco             | 8                        | Huamanguillo           | Otros proyectos de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDP98           | S                     | 72      | 80      | 0             | 0     |
| 2019             | 2         | TAB17170300956106 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 1,200,000.00          | {#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:833444.51)}   | Edo29 - Reconstrucción Y Remodelación De Servicios Sanitarios, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eut0001b. Fam Superior 2017.                                        | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO29           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,196 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                               |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                                | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB18180201135255 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | 1                  | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}              | 01-10-2018   | 01-12-2018    | 2,257,306.67      | 2,257,306.67 | 2,257,306.67 | 2,257,306.67 | 2,257,306.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB190101512336   | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}) | 1                  | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Calle 17, Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3937133, lat:18.0224503}} | 01-08-2018   | 31-08-2018    | 546,482.03        | 546,482.03   | 546,482.03   | 546,482.03   | 546,482.03   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB190101512340   | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}) | 1                  | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86400 Humanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}           | 01-08-2018   | 31-10-2018    | 836,123.56        | 836,123.56   | 836,123.56   | 836,123.56   | 836,123.56   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170300956106 | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}) | 1                  | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}             | 01-10-2017   | 01-12-2017    | 833,443.86        | 833,443.86   | 833,443.86   | 833,443.86   | 833,443.86   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}) |               | En Ejecución | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                        |                     |                          |                        |                              |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                 | NOMBRE                                                                                                                                                                                                  | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO       | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2019             | 2         | TAB17170200886086 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversion | 3,500,000.00          | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:14387.18)      | Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. Techada Y Obra Ext. En El Nuevo Campos Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu2511x Fam Superior 2017                                               | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | EDO40           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,722 |
| 2019             | 2         | TAB17170200886615 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversion | 15,509,078.84         | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550907884E7, modificado:448159.48)) | Edo95 Const. De La 4ta. Etapa Del Centro Cult. Univ. O Const De Climatización De La 2da. Parte Super Est. Nivel De Azotea Alta El Edif. 1ra. Y 2da. Etapa En La Ujal Con Clave 27msu0025e Fam Sup. 2017 | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | ED095           | N                     | 0       | 0       | 0             | 5,468 |
| 2019             | 2         | TAB17170300956119 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversion | 1,302,400.98          | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302400.98, modificado:17301.84))    | Edo32 - Construcción Del Laboratorio De Prácticas Para Refrigeración Y Aire Acondicionado, En La Universidad Tecnológica De Tabasco. Con Clave 27eui0001b. Fam Superior 2017                            | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | ED032           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,196 |
| 2019             | 2         | TAB17170300956694 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversion | 519,782.01            | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519782.01, modificado:259810.35))    | Edo91 - Impermeabilización De 5 Aulas Didácticas Y Reconstr. Y Remodelación De 2 Aulas, En El Instituto De Difusión Técnica No. 9, Con Clave 27ect0009e. Remanentes Fam Media Superior 2017.            | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educacion     | Sin identificar  | Secretaria de Educacion | ED091           | N                     | 0       | 0       | 0             | 159   |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                   |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |            |            |            |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                    | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO     | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB17170200886086 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666))  | 01-09-2017   | 01-12-2017    | 14,385.44         | 14,385.44    | 14,385.44  | 14,385.44  | 14,385.44  | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170200886615 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286))  | 01-07-2017   | 01-11-2017    | 448,074.15        | 448,074.15   | 448,074.15 | 448,074.15 | 448,074.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170300956119 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Dircción de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555)) | 01-10-2017   | 01-12-2017    | 14,228.64         | 14,228.64    | 14,228.64  | 14,228.64  | 14,228.64  | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170300956494 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Dircción de Educación Media, lon:-91.601666, lat:17.461666))      | 01-10-2017   | 01-11-2017    | 259,808.25        | 259,808.25   | 259,808.25 | 259,808.25 | 259,808.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                        |                     |                          |                        |                                        |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                | NOMBRE                                                                                                                                                                                         | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                 | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2019             | 2         | TAB17170300956115 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 180,000.00            | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:61052.62))     | Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior (Incluye Banquetas Y Andadores), En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave Z7eui0001b. Fam Superior 2017.                     | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión           | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO31           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,196 |
| 2019             | 2         | TAB17170200886580 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 669,747.52            | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669747.52, modificado:146863.59))   | Edo55 Const. De Servicio Sanitario A Circulación A Estructura Regional De 6 X 8 Mts. Y Obra Exterior Para El Telebachillerato Num. 6 Con Clave Z7etn0006c. Fam Media Superior (Fam)            | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de inversión           | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO55           | N                     | 0       | 0       | 0             | 131   |
| 2019             | 2         | TAB17170300956136 | 2017                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 4,668,803.83          | (#F1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668803.83, modificado:4629622.13)) | Edo36 - Construcción De Modulo De Paneles Solares (Incluye Soportes), En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave Z7epo0003c. Fam Superior 2017.                  | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión           | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO36           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,020 |
| 2019             | 2         | TAB15170200894616 | 2015                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 195,925.16            | (#F1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195925.16, modificado:185068.72))   | Edo16 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo De Impresión Para El Colegio De Est. Científicos Y Tec. Unidad Villa Chichicapa Comalcalco Clave Etc:0009e Economía Fam Media Superior 2015 | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO16           | N                     | 0       | 0       | 0             | 632   |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                    |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |              |              |              |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                     | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO    | EJERCIDO     | PAGADO       | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB17170300956115 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555)) | 01-10-2017   | 01-11-2017    | 60,566.77         | 60,566.77    | 60,566.77    | 60,566.77    | 60,566.77    | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170200886580 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Direccion de Educación Media, lon:-93.581388, lat:17.360833))     | 01-11-2017   | 01-12-2017    | 145,696.48        | 145,696.48   | 145,696.48   | 145,696.48   | 145,696.48   | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB17170300956136 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016)) | 01-10-2017   | 01-12-2017    | 4,629,622.12      | 4,629,622.12 | 4,629,622.12 | 4,629,622.12 | 4,629,622.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894616 | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Direccion de Educación Media, lon:-93.1825, lat:18.261111))       | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 185,068.72        | 185,068.72   | 185,068.72   | 185,068.72   | 13,432.80    | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))     |               | En Ejecución | Validado avances |



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                      |          |               |                             |                      |          |               |                             |                       |                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                          |                        |                                        |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |       |
|------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-------|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #F1_CICLO DE RECURSO | #F1_RAMO | #F1_MODALIDAD | #F1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #F2_CICLO DE RECURSO | #F2_RAMO | #F2_MODALIDAD | #F2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                              | NOMBRE                                                                                                                                                                               | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                 | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |       |
| 2019             | 2         | TAB15170200894578 | 2015                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 202,316.38            | (#F1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202316.38, modificado:195611.24)) | Edo17 Adquis. De Mobiliario Escolar De Computo De Imp. Y Video Proyec. Para El Colegio De Est. Cient. Y Tec. U Rio Seco A Fracc. Cañales. Clave 27ec00160 Economía Fa, Superior 2015 | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO17           | N                     | 0       | 0       | 0             | 504   |
| 2019             | 2         | TAB15170200894603 | 2015                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 44,937.92             | (#F1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44937.92, modificado:42249.52))   | Edo26 Adquisición De Equipo De Red Para Comunicaciones                                                                                                                               | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO26           | N                     | 0       | 0       | 0             | 5,468 |
| 2019             | 2         | TAB15170200894583 | 2015                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Adquisición           | 281,526.83            | (#F1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281526.83, modificado:276259.8))  | Edo18 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo E Impresión Para El Cobatab Plantel Numero 5 Clave 27ecb0007 Economías Fam Media Superior 2015                                    | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO18           | N                     | 0       | 0       | 0             | 1,855 |
| 2019             | 2         | TAB15170200894609 | 2015                 | 33       | I             | 8                           |                      |          |               |                             | Proyecto de inversión | 359,857.47            | (#F1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359857.47, modificado:10947.18))  | Edo25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015                | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión           | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | edo25           | N                     | 0       | 0       | 0             | 4,722 |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                   |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |            |            |           |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                    | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO  | EJERCIDO   | PAGADO    | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB15170200894578 | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Direccion de Educación Media, lon:-93.378611, lat:18.048888))    | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 195,611.24        | 195,611.24   | 195,611.24 | 195,611.24 | 29,928.00 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894603 | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)) | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 42,249.52         | 42,249.52    | 42,249.52  | 42,249.52  | 0.00      | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894583 | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))     | 1                  | (geo1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Direccion de Educación Media, lon:-93.376388, lat:18.001111))     | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 276,259.80        | 276,259.80   | 276,259.80 | 276,259.80 | 12,040.80 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894609 | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) | 1                  | (geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educación Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666)) | 01-07-2017   | 01-08-2017    | 10,916.25         | 10,916.25    | 10,916.25  | 10,916.25  | 10,916.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | (meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)) |               | En Ejecución | Validado avances |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO |           |                   |                     |         |              |                            |                     |         |              |                            |                       |                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                        |                     |                          |                        |                                        |               |                  |                         |                 |                       |         |         |               |     |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|---------------|-----|
| CICLO            | TRIMESTRE | FOLIO             | #1_CICLO DE RECURSO | #1_RAMO | #1_MODALIDAD | #1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | #2_CICLO DE RECURSO | #2_RAMO | #2_MODALIDAD | #2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CATEGORIA             | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO                                                                                                                                               | NOMBRE                                                                                                                                                                                     | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE  | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO                 | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA   | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS |     |
| 2019             | 2         | TAB15170200894619 | 2015                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 77,777.43             | (#1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77777.43, modificado:76272.32))     | Edo15 Adquisición De Equipamiento De Computo E Impresión Para Los Institutos De Difusión Técnica Fam Media Superior 2015                                                                   | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO15           | N                     | 0       | 0       | 0             | 88  |
| 2019             | 2         | TAB15170200894556 | 2015                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 56,373.32             | (#1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56373.32, modificado:52635.44))     | Edo14 Adq. De Equipo De Computo Impres. Y Proyec. Para El Colegio De Cient. Y Tec. Unidad Villa Tacotala Clave 27etco002 Economías Fam Medio Superior 2015                                 | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO14           | N                     | 0       | 0       | 0             | 426 |
| 2019             | 2         | TAB15170200894589 | 2015                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Adquisición           | 48,557.54             | (#1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48557.54, modificado:44080.0))      | Edo19 Adquisición De Equipo De Computo Laptop Para La Universidad Popular De La Chontalpa Economías Fam Superior 2015                                                                      | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDO19           | N                     | 0       | 0       | 5,468         |     |
| 2019             | 2         | TAB15150200537211 | 2015                | 33      | I            | 8                          |                     |         |              |                            | Proyecto de inversión | 2,000,567.94          | (#1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000567.94, modificado:2000567.94)) | Edo25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015). | 27                     | Tabasco             | 0                        | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación     | Sin identificar  | Secretaría de Educación | EDE25           | N                     | 0       | 0       | 971           |     |

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Segundo Trimestre 2019

| DETALLE_PROYECTO  |                                                                          |                    |                                                                                                                   |              |               | AVANCE_FINANCIERO |              |           |           |           |                                      | AVANCES_FISICOS                                       | FOTOS         | ESTATUS      | FLUJO            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| FOLIO             | METAS                                                                    | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS                                                                                                    | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO         | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO  | PAGADO    | CONTRATOS                            | AVANCES_FISICOS                                       | CARPETA_FOTOS | ESTATUS      | FLUJO            |
| TAB15170200894619 | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}     | 1                  | {geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.919416, lat:17.987838)}     | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 76,272.32         | 76,272.32    | 76,272.32 | 76,272.32 | 0.00      | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894556 | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}     | 1                  | {geo1: (cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Dirección de Educación Media, lon:-92.7775, lat:17.461111)}     | 09-09-2017   | 01-09-2017    | 52,635.44         | 52,635.44    | 52,635.44 | 52,635.44 | 17,015.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15170200894589 | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}     | 1                  | {geo1: (cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286)} | 01-09-2017   | 01-09-2017    | 44,080.00         | 44,080.00    | 44,080.00 | 44,080.00 | 0.00      | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0)}     |               | En Ejecución | Validado avances |
| TAB15150200537211 | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)} | 1                  | {geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Dirección de Educación Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838)} | 02-02-2017   | 01-03-2017    | 10,209.42         | 10,209.42    | 10,209.42 | 10,209.42 | 10,209.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0)} |               | En Ejecución | Validado avances |



