

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	PUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB1901011515102	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	93,504,211.82	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.350421182E7, modificado:5.94}}	EDN03 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN03	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201562644	2019	33	1	8					Adquisición	825,545.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825545.0, modificado:825545.0}}	EDQ61 - Adquisición de Mobiliario, Equipo de Cómputo y Aire Acondicionado para el subsistema del Cobatab. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ61	S	986	1,096	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:429.0, meta_modificada:429.0}}	
2019	4	TAB1901011515112	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	5,697,331.20	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5697331.2, modificado:8683620.0}}	EDN05 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Media Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN05	S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560268	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	16,142,596.01	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.614259601E7, modificado:1.614259601E7}}	EDQ68 - Construcción de la Tercera Etapa del Campo de Investigación y Desarrollo de las Ciencias Agropecuarias de la Universidad Popular de la Chontalpa, con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ68	S	2,061	2,167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190101515102	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562644	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	825,545.00	822,376.99	822,376.99	822,376.99	822,376.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:429.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101515112	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., México, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	03-12-2019	31-12-2019	6,653,432.72	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560268	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-07-2019	30-11-2019	16,142,596.01	15,999,948.01	10,232,103.18	10,232,103.18	10,232,103.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190201560398	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	3,100,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:3100000.0}}	EDQ69 - Mantenimiento y Rehabilitación del Laboratorio Multidisciplinario de la Universidad Popular de la Orontalpa, con clave 27MSU0025E. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ69	S	2,061	2,167	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}
2019	4	TAB190301569808	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	793,628.87	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793628.87, modificado:793628.87}}	EDR07 - Reconstrucción y Remodelación del Servicio Sanitario a Circulación (Edificio A) y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Villa Ignacio Gutiérrez Gómez, con clave 27ETC0006H, Remanentes 2019 Fam Media Superior.	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR07	S	207	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569805	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	793,628.87	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793628.87, modificado:1106558.41}}	EDR06 - Construcción de Dos aulas Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR06	S	207	243	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190201560143	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	1,427,128.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427128.0, modificado:1427128.0}}	EDQ57 - Construcción de Dos Aulas Didácticas en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 41, con clave 27ECB0045U, Fam Media Superior 2019	27	Tabasco	2	Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ57	S	313	345	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560398	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-07-2019	30-11-2019	3,100,000.00	3,099,061.27	3,099,061.27	3,099,061.27	3,099,061.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569808	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-09-2019	31-12-2019	793,628.87	769,650.21	230,895.06	230,895.06	230,895.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569805	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	02-09-2019	31-12-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560143	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., México, lon:-93.3732339, lat:18.0012067}}	01-06-2019	31-10-2019	1,427,128.00	1,368,815.86	1,368,815.86	1,368,815.86	1,368,815.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560131	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	700,064.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700064.0, modificado:700064.0}}	EDQ56 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Pantel Núm. 33, con clave 27EC80036M. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ56	S		232	260	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201562662	2019	33	I	8					Adquisición	1,800,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	EDQ63 - Adquisición de Equipo de Cómputo para el subsistema del Ceocyte. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ63	S		1,230	820	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}
2019	4	TAB190201560126	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	859,051.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859051.0, modificado:859051.0}}	EDQ55 - Construcción de Un Aula Didáctica en Estructura U-1C y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 26, con clave 27EC80034O. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ55	S		339	361	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560164	2019	33	I	8					Adquisición	626,780.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626780.0, modificado:626780.0}}	EDQ58 - Suministro y colocación de 120 Butacas con Paleta Abatible para Auditorio, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 30, con clave 27EC80033P. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ58	S		675	703	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560131	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:123, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-06-2019	30-09-2019	700,064.00	671,536.98	314,948.33	314,948.33	314,948.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562662	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	1,800,000.00	1,799,879.20	1,799,879.20	1,799,879.20	1,799,879.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:22.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560126	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.919416, lat:17.987836}}	01-06-2019	30-09-2019	859,051.00	795,753.04	795,753.04	795,753.04	795,753.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560164	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	626,780.00	626,748.00	626,748.00	626,748.00	626,748.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:120.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560194	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	2,759,214.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759214.0, modificado:2759214.0}}	EDQ60 - Construcción de 4 Aulas Didácticas de 2 E.E. en Planta Alta, Escalera y Obra Exterior, en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Villa del Cielo, con clave 27ETC0019L, Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ60	S		130	159	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201560250	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	4,347,160.99	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4347160.99, modificado:4347160.99}}	EDQ66 - Trabajos Complementarios en el Auditorio del Centro Emprendedor en la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ66	S		2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:170.0}}
2019	4	TAB190201562655	2019	33	I	8					Adquisición	594,528.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594528.0, modificado:594528.0}}	EDQ62 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Talleres y Laboratorios para el subsistema del Cecytc. Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ62	S		3,949	4,885	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}
2019	4	TAB190201560230	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	25,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}}	EDQ64 - Terminación de la Unidad Académica y Obra Exterior, en la División Académica de Ciencias Económico Administrativas (Ciudad Universitaria del Conocimiento) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave 27USU2251X, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ64	S		2,622	2,141	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560194	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	31-12-2019	2,759,214.00	2,759,211.50	2,693,411.61	2,693,411.61	2,693,411.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560250	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-07-2019	29-11-2019	4,347,160.99	4,347,086.95	3,947,658.71	3,947,658.71	3,947,658.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201562655	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-11-2019	30-11-2019	594,528.00	593,780.00	593,780.00	593,780.00	593,780.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:64.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560230	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Villahermosa, Tab., México, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-07-2019	30-11-2019	25,000,000.00	25,000,000.00	21,191,252.37	21,191,252.37	21,191,252.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560403	2019	33	1	8					Adquisición	4,000,000.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	EDQ70 - Adquisición de Equipamiento Especializado para Laboratorios y Talleres de la Universidad Politécnica del Centro, con clave 27MSU0035L, Fam Superior 2019	27	Tabasco	4	Centro	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ70	S		253	1,062	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}
2019	4	TAB190201560257	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	2,378,432.57	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2378432.57, modificado:2378432.57}}	EDQ67 - Construcción de la Segunda Etapa del Edificio 1 del Edificio Académico Tipo II en la Unidad Académica de Villa Tamulté de las Sabanas, de la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, con clave 27EIU003D, Fam Superior 2019.	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ67	S		148	80	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}
2019	4	TAB190101515117	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	59,435,016.18	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943501618E7, modificado:6.9930932E7}}	EDN06 - Atención a la Infraestructura Física de Educación Superior del Estado de Tabasco (Potenciado)	27	Tabasco	4	Centro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S		1	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190201560180	2019	33	1	8					Proyecto de inversión	715,174.00	{#f1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715174.0, modificado:715174.0}}	EDQ59 - Construcción de Un Aula Didáctica Adosada en Estructura U-2C Primer Nivel y Obra Exterior, en el Colegio de Bachilleres Plantel Núm. 42, con clave 27ECB0046T, Fam Media Superior 2019.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ59	S		203	200	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURESTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560403	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-08-2019	29-11-2019	4,000,000.00	3,999,100.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560257	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Villahermosa, Tab., Mexico, lon:-92.9475061, lat:17.989456}}	01-10-2019	31-12-2019	2,378,432.57	2,294,259.81	2,253,035.28	2,253,035.28	2,253,035.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190101515117	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Centro, Tab., Mexico, lon:-92.9344412, lat:17.9915076}}	01-06-2019	31-12-2019	61,716,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560180	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:86690 Cunduacán, Tab., Mexico, lon:-93.1712486, lat:18.0721544}}	01-06-2019	30-09-2019	715,174.00	633,570.26	633,570.26	633,570.26	633,570.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1 _ CICLO DE RECURSO	#1 _ RAMO	#1 _ MODALIDAD	#1 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2 _ CICLO DE RECURSO	#2 _ RAMO	#2 _ MODALIDAD	#2 _ PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO _ GLOBAL _ APROBADO	FUENTES _ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID _ ENTIDAD _ RESPONSABLE	ENTIDAD _ RESPONSABLE	ID _ MUNICIPIO _ RESPONSABLE	MUNICIPIO _ RESPONSABLE	TIPO _ PROGRAMA _ PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION _ EJECUTORA	NUMERO _ PROYECTO	POBLACION _ BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2019	4	TAB190301569765	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	4,624,760.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4624760.0, modificado:4624760.0}}	EDQ98 - Construcción de Laboratorio de Gastronomía para el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave Z7MSU0001V. Remanentes 2019 Fam Superior.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ98	S	1,572	2,130	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}
2019	4	TAB190301569768	2019	33	I	8					Adquisición	3,590,161.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590161.0, modificado:3590161.0}}	EDQ99 - Adquisición de Equipamiento para el Laboratorio de Gastronomía del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con clave Z7MSU0001V. Remanentes 2019 Fam Superior.	27	Tabasco	5	Comalcalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ99	S	1,572	2,130	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:193.0, meta_modificada:90.0}}
2019	4	TAB190301569647	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	2,500,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	EDQ95 - Construcción de Techumbre y Reconstrucción y Remodelación del Laboratorio Pesado de Concreto de la Universidad Tecnológica del Usamacinta, con clave Z7MSU0028B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ95	S	419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}
2019	4	TAB190301569761	2019	33	I	8					Adquisición	740,100.49	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740100.49, modificado:740100.49}}	EDQ96 - Adquisición de Equipo Diverso para la Universidad Tecnológica del Usamacinta, con clave Z7MSU0028B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapata	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ96	S	419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190301569765	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:83, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	02-09-2019	31-12-2019	4,624,760.00	4,446,592.43	2,170,960.32	2,170,960.32	2,170,960.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569768	1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:49, direccion:Comalcalco, Tab., México, lon:-93.2216864, lat:18.261156}}	01-11-2019	30-11-2019	3,590,161.00	3,525,484.27	1,410,193.71	1,410,193.71	1,410,193.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:90.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569647	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	02-09-2019	30-11-2019	2,500,000.00	2,427,062.85	2,278,748.62	2,278,748.62	2,278,748.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569761	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	01-11-2019	30-11-2019	740,100.49	739,892.06	739,892.06	739,892.06	739,892.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_MODALIDAD	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_MODALIDAD	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2019	4	TAB190201560407	2019	33	I	8					Adquisición	3,000,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	EDQ71 - Adquisición de Equipamiento Especializado para la Universidad Tecnológica del Usamacinta, con clave Z7MSU0028B. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	7	Emiliano Zapala	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ71	S		419	429	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:329.0, meta_modificada:329.0}}
2019	4	TAB190301569801	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	1,106,558.41	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106558.41, modificado:1106558.41}}	EDR06 - Construcción de Dos aulas Didácticas de 2 E.E., Planta Alta y Obra Exterior, en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Zapotal", con clave Z7ETC0010U. Remanentes 2019 Fam Media Superior.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación		S		337	423	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}
2019	4	TAB190301569809	2019	33	I	8					Adquisición	130,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}	EDR08 - Adquisición de Equipamiento para Dos Aulas Didácticas, para el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos "Unidad Zapotal", con clave Z7ETC0010U. Remanentes 2019 Fam Media Superior.	27	Tabasco	8	Huimanguillo	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDR08	S		337	423	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:102.0, meta_modificada:102.0}}
2019	4	TAB190201560235	2019	33	I	8					Proyecto de inversión	1,800,000.00	{#1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	EDQ65 - Terminación del Edificio para Biblioteca, Centro de Cómputo y Obra Exterior, en la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con clave Z7USU002C. Fam Superior 2019.	27	Tabasco	10	Jalpa de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDQ65	S		584	369	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2019

DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO						AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB190201560407	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Tab., México, lon:-91.776667, lat:17.795556}}	02-09-2019	30-09-2019	3,000,000.00	2,986,989.41	896,096.82	896,096.82	896,096.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569801	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	02-09-2019	31-12-2019	1,106,558.41	1,095,247.21	1,022,344.33	1,022,344.33	1,022,344.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190301569809	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:63, direccion:86400 Huimanguillo, Tab., México, lon:-93.3918106, lat:17.8320441}}	01-11-2019	30-11-2019	130,000.00	129,809.03	129,809.03	129,809.03	129,809.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:102.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB190201560235	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:51, direccion:Jalpa de Méndez, Tab., México, lon:-93.070142, lat:18.1747989}}	03-06-2019	30-09-2019	1,800,000.00	1,696,729.08	1,627,545.69	1,627,545.69	1,627,545.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

