

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB18180101074440	Edn06 Atención A La Infraestructura Física De Educación Superior Del Estado De Tabasco (Potenciado)	EDN06	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	55,033,992.00	44,935,416.00	44,935,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180101074445	Edn05 Atención A La Infraestructura Física De Educación Media Superior Del Estado De Tabasco (Potenciado)	EDN05	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	6,626,975.00	7,680,224.00	7,680,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135190	Edp66 Const. De 4 Aulas Didácticas, Serv. Sanitario A Circulación, Subest. Eléctrica Y O Exterior En El Colegio De Est.Científicos Y Tec. Plantel No. 21 Con Clave 27et0021z. Fam Media Superior 2018.	EDP66	Tabasco	Comalcalco	Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	4,546,236.00	4,546,236.00	4,546,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	194	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135195	Edp67 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 18 Con Clave 27et0020z. Fam Media Superior 2018.	EDP67	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	808,982.00	808,982.00	808,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,112	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135201	Edp70 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 44 Con Clave 27et0048r. Fam Media Superior 2018	EDP70	Tabasco	Centla	Quintín Arzú	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	808,982.00	808,982.00	808,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	252	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135208	Edp68 Const. 1 Aula En Estructura U-3c Y Obra Ext. Reconstr. Y Remod. De Losa De Laboratorio En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 24 Con Clave 27et0027e. Fam Media Superior 2018.	EDP68	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	977,746.00	977,746.00	977,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,254	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135211	Edp84 Adquisición De Mobiliario (Butacas) Para Un Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 25 Con Clave 27et0028d. Fam Media Superior 2018.	EDP84	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Mobiliario y equipo	1,172	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135217	Edp79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio Académico Tipo II De La Unidad Académica De Villa Tamulté De Las Sabanas De La Univ. Intercultural Del Edo De Tabasco Con Clave 27et0003d. Fam Superior 2018.	EDP79	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Superior	Educación	En Ejecución	2018	2,157,676.88	2,157,676.88	2,157,676.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	211	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135223	Edp73 Const. De La Unidad Académica Y O Exterior En La División Acad. De Ciencias Económico Admva. (Ciudad Universitaria Del Conocimiento) En La Ujalc Clave 27msu0018v. Fam Superior 2018.	EDP73	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	32,411,108.54	32,411,108.54	32,411,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,663	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135226	Edp69 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 42 Con Clave 27et0046t. Fam Media Superior 2018.	EDP69	Tabasco	Cunduacán	Cucuyulapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	808,982.00	808,982.00	808,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	360	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135229	Edp71 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural No. 1 Con Clave 27et0001x. Fam Media Superior 2018.	EDP71	Tabasco	Nacajuca	Gustatcalca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	808,982.00	808,982.00	808,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	196	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135236	Edp72 Adquisición De Equipo De Computo Y De Aire Acondicionado Para El Subsistema Del Cobatab. Fam Media Superior 2018.	EDP72	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección de Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2018	332,562.00	332,562.00	332,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Computadoras	3,174	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135245	Edp74 Construcción De La Barda Perimetral En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018	EDP74	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	6,506,719.17	6,506,719.17	6,506,719.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,967	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135247	Edp75 Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad De Producción Animal En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	EDP75	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	4,967	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
TAB18180201135250	Edp76 Obra Comp. Del Edificio Del Centro De Investigación Y Des. De Las Ciencias Sociales Y Admva. En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	EDP76	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135253	Edp77 Construcción De La 5ta. Etapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	EDP77	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	2,590,947.62	2,590,947.62	2,590,947.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB18180201135255	Edp78 Construcción De La 2da. Etapa Del Almacén General En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	EDP78	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2018	2,273,259.79	2,273,259.79	2,273,259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886050	Edn98 Adquisición De Equipo De Computo E Impresión Para El Subsistema Educativo Del Instituto De Difusión Técnica Fam Media Superior 2017	EDN98	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	611,153.78	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	100.00	0.00	Equipamiento	2,953	0.00	100.00	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886086	Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. Techada Y Otra Ext. En El Nuevo Campos Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu22511x Fam Superior 2017	EDO40	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,500,000.00	14,387.18	14,387.18	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	99.99	0.00	Metros Cuadrados	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886098	Edo41 Const. De Modulo Sanit. Y Obra Ext. En El Nuevo Campus Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu22511x Fam Superior 2017	EDO41	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886108	Edo42 Const. Del Estac. En El Nuevo Campus Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu22511x Fam Superior 2017	EDO42	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	6,000,000.00	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886141	Edo43 Instalaciones Especiales De Telecomunicaciones En Los Edificios A Y B En El Nuevo Campus. Mult. Cd. Del Conocimiento De La Ujal Con Clave 27usu22511x Fam Superior 2017	EDO43	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	100.00	0.00	Equipamiento	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886163	Edo49 Construcción De 1 Aula Didáctica En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 26 Con Clave 27ecb00340 Fam Media Superior 2017	EDO49	Tabasco	Centro	Platano y Cacao 2da. Sección (La Isla)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	930,436.30	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	100.00	0.00	Metros Cuadrados	664	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886189	Edo51 Const. De Serv. Sanitarios A Circulación En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Campo De Est. Cient. Y Tec. Unidad Vt. Del Cielo Con Clave 27et00191 Fam Media Superior 2017	ED051	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	809,077.62	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886220	Edn96 Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 15 Con Clave 27ecb0017y Fam Media Superior 2017	EDN96	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	411,114.31	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	100.00	0.00	Equipamiento	655	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886511	Edo48 Const. De 1 Laboratorio Multidisciplinario En Estructura U1 Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 15 Con Clave 27ecb0017y Fam Media Superior 2017	EDO48	Tabasco	Huimanguillo	La Venta	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,300,000.00	25,411.88	25,411.88	25,411.85	25,411.85	25,411.85	25,411.85	25,411.85	25,411.85	100.00	0.00	Metros Cuadrados	655	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170200886526	Edo54 Const. De Fosa Séptica En El Instituto De Difusión Técnica Num. 13 Con Clave 27et0013r Fam Media Superior 2017	ED054	Tabasco	Huimanguillo	San Manuel	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	29,296.87	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	100.00	0.00	Metros Cuadrados	270	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
TAB17170200886580	Edo55 Const. De Servicio Sanitario A Circulación A Estructura Regional De 6 X 8 Mts. Y Obra Exterior Para El Telebachillerato Num. 6 Con Clave 27eth006c Fam Media Superior (Fam)	ED055	Tabasco	Huimanguillo	Las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	669,747.52	146,863.59	146,863.59	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	99.21	0.00	Metros Cuadrados	131	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
TAB17170200886615	Edn95 Const. De La 4ta. Etapa Del Centro Cult. Univ. O Const De Climatización De La 2da. Parte Super Est. Nivel De Azotea Alba El Edif. Tra. Y 2da. Etapa En La Ujc Con Clave 27msu0025e Fam Sup. 2017	EDN95	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	15,509,078.84	448,159.48	448,159.48	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	99.98	0.00	Metros Cuadrados	5,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886637	Edo52 Rehabilitación Del Taller De Electromecánica En El Colegio De Est. Científicos Y Tecnológicos. Unidad Villagüero Gutiérrez Gomez Cardenas Clave 27et0000h Fam Media Superior 2017	EDO52	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	100.00	0.00	Otros	469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886659	Edn97 Adquisición De Equipamiento Para El Taller De Electromecánica En El Colegio De Est. Cient. Y Tecnológicos U. Villa Ignacio Gutiérrez G.C. Clave 27et0000m Fam Media Superior 2017	EDN97	Tabasco	Cárdenas	Ignacio Gutiérrez Gómez (San Felipe)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	709,407.43	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	100.00	0.00	Equipamiento	469	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886677	Edo50 Const. De 1 Aula Didáctica En Estructura UI-C Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural Plantel 002 Melchor Ocampo Clave 27abw0002j Fam Media Superior 2017	EDO50	Tabasco	Macuspana	Melchor Ocampo 3ra Sección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	930,436.30	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	100.00	0.00	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886688	Edo53 Const. De Fosa Séptica En El Inst. De Difusión Técnica Num. 11 Con Clave 27ec00111 Fam Media Superior 2017	EDO53	Tabasco	Macuspana	Tepetitán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	29,296.87	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	100.00	0.00	Metros Cuadrados	111	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886705	Edo45 Const. De Azotea Verde Para El Jardín Botánico Inst. Y Conexión De Paneles Solares En La Univ. Interc. Del Edo. De Tab. Clave 27msu0009n Fam Superior 2017	EDO45	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	100.00	0.00	Metros Cuadrados	882	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886715	Edo46 Adquisición De Equipamiento De Aula Magna En La Universidad Intercultural Del Edo. De Tabasco Clave 27msu0009n Fam Superior 2017	EDO46	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	406,448.76	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	100.00	0.00	Equipamiento	882	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886757	Edo47 Complemento De Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios Con Clave 27msu0023g Fam Superior 2017	EDO47	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	3,514,737.87	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	100.00	0.00	Equipamiento	2,036	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170200886767	Edo44 Trabajos Complementarios En El Centro De Investigación De Ciencias Y Tecnologías De La Ujat. Con Clave 27msu0018v Fam Superior 2017	EDO44	Tabasco	Cunduacán	Cunduacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	14,271,643.72	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,063	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956611	Edo92 - Adquisición De Mobiliario Escolar (Mesa Trapezoidal) Para El Subsistema Educativo De Telebachillerato. Remanentes Fam Media Superior 2017.	EDO92	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	522,842.52	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	100.00	0.00	Equipamiento	320	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956644	Edo91 - Impermeabilización De 5 Aulas Didácticas Y Reconstr. Y Remediación De 2 Aulas. En El Instituto De Difusión Técnica No. 9, Con Clave 27ec0009e. Remanentes Fam Media Superior 2017.	EDO91	Tabasco	Emiliano Zapata	Gregorio Méndez Magaña (Peñajamo)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	519,782.01	259,810.35	259,810.35	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	100.00	0.00	Metros Cuadrados	159	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956101	Edo28 - Construcción Del Techado De Cancha De Basquetbol, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO28	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,475,000.00	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956106	Edo29 - Reconstrucción Y Remediación De Servicios Sanitarios, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO29	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	833,444.51	833,444.51	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300956109	Edo30 - Reconstrucción Y Remediación De Accesos De Aulas En Los Edificios 1, 3 Y 5, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO30	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	600,000.00	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
					Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB17170300956115	Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De Obra Exterior (Incluye Banquetas Y Andadores), En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO31	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	180,000.00	61,052.62	61,052.62	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	99.20	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956119	Edo32 - Construcción Del Laboratorio De Prácticas Para Refrigeración Y Aire Acondicionado, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO32	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,302,400.98	17,301.84	17,301.84	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	82.24	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956123	Edo33 - Construcción De Módulos De Paneles Solares (Incluye Soportes) En Las Instalaciones De La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO33	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	800,000.00	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956127	Edo34 - Reconstr. Y Remod. Del Sistema De Alumbrado En Los Edificios 1, 5, 7, 8, Rectoría Y Biblioteca, En La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27euf0001b. Fam Superior 2017.	EDO34	Tabasco	Centro	Parrilla II	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,200,000.00	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,196	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956134	Edo35 - Adq. De Equipamiento Especializado (Gravímetro) Para La Carrera De Ingeniería Geofísica Petrolera, En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	EDO35	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	100.00	0.00	Equipamiento	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956136	Edo36 - Construcción De Módulo De Paneles Solares (Incluye Soportes), En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	EDO36	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	4,668,803.83	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956142	Edo37 - Reconstr. Y Remodelación Del Sistema De Alumbrado En El Edificio 1 Salvador Allende Y Laboratorios En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	EDO37	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,331,190.00	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956144	Edo38 - Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Y Sistema De Riego En Las Instalaciones De La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epo0003c. Fam Superior 2017.	EDO38	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	1,200,000.00	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,020	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170300956260	Edo90 - Suministro E Instalación De Transformador De 150kva, En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Plantel No. 12, Con Clave 27euf0001b. Remanentes Fam Media Superior 2017.	EDO90	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2017	379,149.18	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	100.00	0.00	Equipamiento	582	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160200684470	Construcción De Módulo Sanitario Y Obra Exterior En El Nuevo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco, Fam Superior 2016.	EDF42	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,331,244.00	1,754,250.32	1,754,250.32	1,754,250.32	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	86.68	0.00	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160300733479	Edif29 Const. De Un Aula Aud. En Estruct. U1-C Y Obra Ex. Y Const. De Cinco Rampas Para Discos, Con Barand. En El Colegio De Cobalab Plantel Num. 25, Con Clave27ecb0028d. Fam Media Superior 2016.	EDF29	Tabasco	Centro	Tamulté de las Sabanas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,797,927.00	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,174	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16160100841164	Const. De Edificio Para Bblot. C. De Comp. Y O. Ext. En El Nvo. Camp Multidisc. De Jalpa De Méndez, De La Univ. Juárez Aut. De Tab. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN45	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	17,887,893.00	3,385,749.97	3,385,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	435	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
					Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB16170100841175	Edn46 Adq.De Equipo De Sonido Y De Proyec. Para El Auditorio Del Edificio No. 7 De La Universidad Tecnológica De Tabasco. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN46	Tabasco	Centro	Parrilla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	350,000.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	100.00	0.00	Mobiliario y equipo	4,196	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841200	Const. Del Laboratorio De Química Ambiental (Tra. Elapa) Del Instituto Tecnológico Superior De Centla, Frontera, Centla. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN49	Tabasco	Centla	Frontera	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	3,225,165.00	603,336.30	603,336.30	603,335.97	603,335.97	603,335.97	603,335.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841221	Const.De And. Temazcal Banda Y O. Est. Del Taller De Enfer. De La Unidad Acad. De Villa V. Guerrero De La Univ. Intercult. Del Estado De Tab. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	EDN50	Tabasco	Centla	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	761,128.00	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	100.00	0.00	Metros Cuadrados	313	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841236	Termin. Del Centro De Invest.Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas, De La Univ.Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN53	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,800,000.00	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,388	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841243	Const.2da. Etapa Del Edificio De Laboratorios De Agronomía Y Zootecnia, De La Universidad Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN54	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,200,000.00	98,923.33	98,923.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,047	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB16170100841250	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad De Producción Animal, En La Universidad Popular De La Chontalpa. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN55	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,400,000.00	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	100.00	0.00	Metros Cuadrados	940	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841281	Edn58 Const. 2 Aulas Didác. De 2 E.E. P-Baja Y Estruc. U-2c Y O. Est. Cist. B. De Agua, Murele. Y M. Perim.)C.De Est.Cient. Y Tec.U. V. Del Colec.Clave 27tec00191.Fammsup 2016. (Rec.Prov. Ej. 2016).	EDN58	Tabasco	Centro	Tumbulushal	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,613,705.00	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	100.00	0.00	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170100841298	Const. 2 Aulas Didác. De 2 E.E. En P-Alta En Estructura U-2c Y O. Est. En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 41, Con Clave 27tec0045u. Fam Media Sup. 2016. (Rec. Prov. Ej. 2016).	EDN60	Tabasco	Cárdenas	Miguel Hidalgo 2da Sección A (El Eden)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	1,640,226.95	930,527.13	930,527.13	930,527.09	930,527.09	930,510.09	930,510.09	100.00	0.00	Metros Cuadrados	813	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB16170200890695	Edn44 Const. De Unidad Acad. En El Nivo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Univ. Juárez Autónoma De Tabasco. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016).	EDN44	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalpa de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	25,168,358.00	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	100.00	0.00	Metros Cuadrados	435	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100839293	C.Tra. El Del Ed. A Oua-C De 3 Aulas Didác. De 2 E.E. - Serv. Sanit. A Cir.En Est. U-2c Y O.E.(An-Ban-Cis-Sub- Etc.)P-Baja. En C.De E.Cient. Y Tec.Jalapa, Clave 27tec0020a.(Fam M-S 2016).	EDF51	Tabasco	Jalpa de Méndez	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	2,298,819.60	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	100.00	0.00	Metros Cuadrados	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100841183	Const. De La 1ra. Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN47	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	9,474,716.00	24,969.80	24,969.80	24,389.67	24,389.67	24,389.67	24,389.67	97.68	0.00	Metros Cuadrados	2,036	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB17170100841189	Const.De La 2da. Etapa Del Lab. De Ing. Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos, Balancán, Balancán. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN48	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	6,126,961.00	21,947.12	21,947.12	21,942.61	21,942.61	21,942.61	21,942.61	99.98	0.00	Metros Cuadrados	2,036	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB1710100841260	Adquisición De Equipamiento Para El Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos. Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN57	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	3,728,230.89	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	100.00	0.00	Equipamiento	2,036	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB1710100841306	Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Subsistema Educativo De Tokobachilato. Fam Media Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	EDN61	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2016	463,845.49	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	100.00	0.00	Equipamiento	465	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB151500200537211	Ede25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015).	EDE25	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	10,410,671.70	2,000,567.94	2,000,567.94	2,000,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	971	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB15160300733003	Complemento Al Proyecto De Equipamiento Para Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De La Chontalpa. (Fam Superior 2015).	EDE88	Tabasco	Nacajuca	Rivera Alta	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	14,922,524.56	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	100.00	0.00	Mobiliario y equipo	1,662	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170100841312	Const. De La Tercera Etapa Del Laboratorio Multifuncional Integral Del Instituto Tecnológico De La Chontalpa. Economías Fam Superior 2015. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2015).	EDN62	Tabasco	Nacajuca	Rivera Alta	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	2,332,749.23	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,957,085.05	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,822	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894556	Edo14 Adq. De Equipo De Computo Impres. Y Proyec. Para El Colegio De Cient. Y Tec. Unidad Villa Tacolola Clave 27etec0021 Economías Fam Media Superior 2015	EDO14	Tabasco	Tacotalpa	Tajupulpa	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	56,373.32	52,635.44	52,635.44	52,635.44	52,635.44	52,635.44	17,015.32	100.00	0.00	Equipamiento	426	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894560	Edo21 Adquisición De Mobiliario Escolar Y De Oficina Para La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco Economías Fam Superior 2015	EDO21	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	106,489.47	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	100.00	0.00	Equipamiento	406	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894566	Edo27 Adquisición De Mobiliario De Oficina Mesa De Juntas De Trabajo Intercultural Del Estado De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	EDO27	Tabasco	Tacotalpa	Oxolotlán	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	15,399.65	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	100.00	0.00	Equipamiento	30,186	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894578	Edo17 Adquis. De Mobiliario Escolar De Computo De Imp. Y Video Proyec. Para El Colegio De Est. Cient. Y Tec. U Rio Seco A Fracc Cañales Clave 27etec00160 Economía Fa. Superior 2015	EDO17	Tabasco	Cárdenas	Rio Seco 2da. Sección A	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	202,316.38	195,611.24	195,611.24	195,611.24	195,611.24	195,611.24	29,928.00	100.00	0.00	Equipamiento	504	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894583	Edo18 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo E Impresión Para El Cobalab Plantel Nuevo 5 Clave 27etec0007r Economías Fam Media Superior 2015	EDO18	Tabasco	Cárdenas	Cárdenas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	281,526.83	276,259.80	276,259.80	276,259.80	276,259.80	276,259.80	12,040.80	100.00	0.00	Equipamiento	1,855	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894589	Edo19 Adquisición De Equipo De Computo Laptop Para La Universidad Popular De La Chontalpa Economías Fam Superior 2015	EDO19	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	48,557.54	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	100.00	0.00	Equipamiento	5,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894596	Edo20 Trabajos Complementarios Para El Centro De Investigación Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas De La Universidad Popular Economía Fam Superior 2015	EDO20	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	1,342,971.55	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	100.00	0.00	Metros Cuadrados	5,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894603	Edo26 Adquisición De Equipo De Red Para Comunicaciones	EDO26	Tabasco	Cárdenas	Paso y Playa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	44,937.92	42,249.52	42,249.52	42,249.52	42,249.52	42,249.52	0.00	100.00	0.00	Equipamiento	5,468	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
TAB15170200894609	Edo25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	edo25	Tabasco	Centro	Dos Montes	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Educación	Educación	En Ejecución	2015	359,857.47	10,947.18	10,947.18	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	99.72	0.00	Metros Cuadrados	4,722	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

