

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FI1_CICLO DE RECURSO	FI1_RAMO	FI1_MODALIDAD	FI1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FI2_CICLO DE RECURSO	FI2_RAMO	FI2_MODALIDAD	FI2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB18180201135217	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,157,676.88	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157676.88, modificado:2157676.88))	Edp79 Const. 1ra. Etapa Del Edificio Académico Tipo II De La Unidad Académica De Villa Tamulte De Las Sabanas De La Univ. Intercultural Del Edo.De Tabasco Con Clave 27eu0003d. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Superior	EDP79	N	0	0	0	211	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135236	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	332,562.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332562.0, modificado:332562.0))	Edp72 Adquisición De Equipo De Computo Y De Aire Condicionado Para El Subsistema Del Cobatab. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Dirección de Educación Media Superior	EDP72	N	0	0	0	3,174	(meta1: (unidad_medida:Computadoras, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201117508	2018	33	I	8	2018	33	I	3	Proyecto de Inversión	1,680,000.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:112105.16), FI2: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0))	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ej Salvador Allende En El Municipio De Nacajuca Tabasco - 35512	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN CONVENIO CON EL H AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA	35512	N	0	0	0	433	(meta1: (unidad_medida:Otros, meta_modificada:1040.0))
2018	4	TAB18180201135195	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp67 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Otra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 18 Con Clave 27ecb0020f. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP67	N	0	0	0	1,112	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135211	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	400,000.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0))	Edp84 Adquisición De Mobiliario (Butacas) Para Un Aula Audiovisual En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 25 Con Clave 27ecb0028d. Fam Media Superior 2018. Remanentes.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP84	N	0	0	0	1,172	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135223	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	32,411,108.54	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.241110854E7, modificado:3.241110854E7))	Edp73 Const. De La Unidad Académica Y O Exterior En La División Acad De Ciencias Económico Admva. (Ciudad Universitaria Del Conocimiento) En La Ujal. Clave 27msu0018v. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP73	N	0	0	0	4,663	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135226	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp69 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Otra Exterior En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 42 Con Clave 27ecb0046f. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP69	N	0	0	0	360	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135250	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,300,000.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0))	Edp75 Obra Comp Del Edificio Del Centro De Investigación Y Des. De Las Ciencias Sociales Y Admva. En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP75	N	0	0	0	4,967	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135255	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,273,259.79	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273259.79, modificado:2273259.79))	Edp78 Construcción De La 2da. Etapa Del Almacén General En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP78	N	0	0	0	4,967	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135208	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	977,746.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977746.0, modificado:977746.0))	Edp68 Const. 1 Aula En Estructura U-3c Y 27 Obra Ext. Reconst. Y Remod. De Losa De Laboratorio En El Colegio De Bachilleresplantel Num. 24 Con Clave 27ecb0027e. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP68	N	0	0	0	1,254	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135229	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	808,982.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp71 Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-2c Primer Nivel Y Otra Exterior En El Bachillerato Intercultural No. 1 Con Clave 27ebw0001x. Fam Media Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP71	N	0	0	0	196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135247	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,325,000.00	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2325000.0, modificado:2325000.0))	Edp75 Construcción De La Tercera Etapa De La Unidad De Producción Animal En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP75	N	0	0	0	4,967	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135245	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	6,506,719.17	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506719.17, modificado:6506719.17))	Edp74 Construcción De La Barda Perimetral En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP74	N	0	0	0	4,967	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB18180201135253	2018	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,590,947.62	(FI1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590947.62, modificado:2590947.62))	Edp77 Construcción De La 5ta. Etapa Del Centro Cultural Universitario En La Universidad Popular De La Chontalpa Con Clave 27msu0025e. Fam Superior 2018.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP77	N	0	0	0	2,521	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201135217	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666})	01-06-2018	01-08-2018	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	2,075,682.06	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135236	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838})	01-08-2018	01-08-2018	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	327,953.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201117508	2018	33	I	8	2018	33	I	3	1	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:67, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SIN TRAMO NACAUICA - JALIPA KILOMETRO 1 + 000 EJIDO SALVADOR ALLENDE, 86240 SALVADOR ALLENDE, NACAUICA TABASCO ENTRE CERRADA 64 Y , A 130 METROS DE ABARROTERA, lon:-93.03219319, lat:18.16316328})	01-03-2018	15-06-2018	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	712,105.16	(clto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-EST-NAC-K008-002R/2018, contralista:LOPVA} CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, convoca:HE AYUNTAMIENTO DE NACAUICA, monto:1186841.94, importe_modificado:)	(meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1040.0})	(1255890)proyecto_INICIO, 1255890)proyecto_PROCESO, 1255890)proyecto_FIN)	En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135195	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388})	01-06-2018	01-08-2018	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	799,514.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135211	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.783888, lat:18.161666})	01-08-2018	01-08-2018	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	397,889.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135223	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666})	01-06-2018	01-11-2018	31,098,752.86	31,098,752.86	30,162,443.07	30,162,443.07	30,162,443.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135226	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-93.255555, lat:17.990277})	01-10-2018	01-12-2018	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	800,732.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135250	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-10-2018	01-12-2018	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	2,275,068.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135255	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-10-2018	01-12-2018	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	2,257,306.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135208	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.917222, lat:17.912777})	01-10-2018	01-12-2018	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	967,323.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135229	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:13, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.978055, lat:18.166944})	01-06-2018	01-08-2018	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	798,719.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135247	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:145, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.360555, lat:17.95})	01-10-2018	01-12-2018	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	2,304,487.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135245	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-09-2018	01-12-2018	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	6,289,349.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135253	2018	33	I	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-06-2018	01-08-2018	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	2,570,093.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB18180201135190	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	4,546,236.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546236.0, modificado:4546236.0))	Edp66 Const.De 4 Aulas Didácticas, 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP66	N	0	0	194	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180201135201	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	808,982.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808982.0, modificado:808982.0))	Edp70 Construcción De Un Aula Didáctica En 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP70	N	0	0	252	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180101074440	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	55,033,992.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55033992.0, modificado:55033992.0))	Edn06 Atención A La Infraestructura Física 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN06	N	0	0	2	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB18180101074445	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	6,626,975.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6626975.0, modificado:6626975.0))	Edn05 Atención A La Infraestructura Física 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN05	N	0	0	2	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB180301384992	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	582,370.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582370.0, modificado:582370.0))	Construcción De Un Aula Didáctica De 27	Tabasco	2	Cárdenas	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP99	S	125	112	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:2.0))	
2018	4	TAB180301384982	2018	33	I	8					Proyecto de inversión	843,476.00	(R1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843476.0, modificado:843476.0))	Construcción De Un Aula Didáctica De 27	Tabasco	8	Huimanguillo	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDP98	S	72	80	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:3.0))	
2018	4	TAB17170200886220	2017	33	I	8					Adquisición	411,114.31	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411114.31, modificado:407944.48))	Edn96 Adquisición De Mobiliario Y Equipo 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN96	N	0	0	655	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170200886086	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	3,500,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:14387.18))	Edo40 Const. De Canchas De Usos Mult. 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO40	N	0	0	4,722	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170300956106	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	1,200,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:833444.51))	Edo29 - Reconstrucción Y Remodelación De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO29	N	0	0	4,196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170300956994	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	519,782.01	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519782.01, modificado:259810.35))	Edn91 - Impermeabilización De 5 Aulas 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO91	N	0	0	159	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170300956119	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	1,302,400.98	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302400.98, modificado:17301.84))	Edo32 - Construcción Del Laboratorio De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO32	N	0	0	4,196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170200886615	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	15,509,078.84	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550907884.7, modificado:448159.48))	Edn95 Const. De La 4ta. Etapa Del Centro 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN95	N	0	0	5,468	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170300956115	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	180,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:61052.62))	Edo31 - Reconstrucción Y Remodelación De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO31	N	0	0	4,196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170200886880	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	669,747.52	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669747.52, modificado:146863.59))	Edo55 Const. De Servicio Sanitario A 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO55	N	0	0	131	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	
2018	4	TAB17170300956136	2017	33	I	8					Proyecto de inversión	4,668,803.83	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4668803.83, modificado:4629622.13))	Edo36 - Construcción De Módulo De Paneles 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO36	N	0	0	1,020	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))	

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB18180201135190	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:5, localidad:91, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-93.235833, lat:18.167222))	01-06-2018	01-09-2018	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	3,969,325.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180201135201	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:48, direccion:Direccion de Educacion Media Superior, lon:-92.560717, lat:18.322489))	02-07-2018	01-09-2018	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	799,147.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB18180101074440	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Subsecretaria de Planeacion Educativa, lon:-92.919416, lat:17.987838))	01-01-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	CANCELACION VALIDADA
2018	4	TAB18180101074445	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Subsecretaria de Planeacion Educativa, lon:-92.919416, lat:17.987838))	03-12-2018	01-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	CANCELACION VALIDADA
2018	4	TAB180301384992	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:123, direccion:Heroica Cárdenas, Tab., Mexico, lon:-93.3732339, lat:18.0012067))	01-08-2018	31-10-2018	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	546,482.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB180301384982	2018	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:96, direccion:86-400 Huimanguillo, Tab., Mexico, lon:-93.3918106, lat:17.8320441))	01-08-2018	31-10-2018	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	836,123.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170200886220	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-94.045, lat:18.098888))	01-09-2017	01-09-2017	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	407,944.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886086	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666))	01-09-2017	01-12-2017	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	14,385.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300956106	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555))	01-10-2017	01-12-2017	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	833,443.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300955694	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:8, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-91.601666, lat:17.461666))	01-10-2017	01-11-2017	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	259,808.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300956119	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555))	01-10-2017	01-12-2017	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	14,228.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170200886615	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286))	01-07-2017	01-11-2017	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	448,074.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300956115	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555))	01-10-2017	01-11-2017	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	60,566.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170200886580	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:25, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.581388, lat:17.360833))	01-11-2017	01-12-2017	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	145,696.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170300956136	2017	33	1	8					1	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016))	01-10-2017	01-12-2017	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	4,629,622.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB17170200886141	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	10,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998593.11))	Ed043 Instalaciones Especiales De Telecomunicaciones En Los Edificios A Y B En El Nuevo Campus. Mult. Cd. Del Conclimiento De La Ujal Con Clave 27juc22514 Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO43	N	0	0	0	4,722	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886163	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	930,436.30	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930436.3, modificado:916445.71))	Ed049 Construcción De 1 Aula Didáctica En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 26 Con Clave 27ecb00340 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO49	N	0	0	0	664	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886189	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	809,077.62	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809077.62, modificado:808384.72))	Ed051 Const. De Serv. Sanitarios A Multifuncional En Estructura U2 C Primer Nivel Y Obra Exterior En El Campo De Est. Cient. Y Tec. Unidad Vi. Del Cielo Con Clave 27etcd0019 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO51	N	0	0	0	170	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886511	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,300,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:25411.88))	Ed048 Const. De 1 Laboratorio Multifuncional En Estructura U1 Y Obra Exterior En El Colegio De Bachilleres Plantel Num. 15 Con Clave 27ecb0017y Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO48	N	0	0	0	655	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886637	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2225305.37))	Ed052 Rehabilitación Del Taller De Electromecánica En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Villagnacio Gutiérrez Gómez Cardenas Clave 27etcd006h Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO52	N	0	0	0	469	(meta:1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886677	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	930,436.30	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930436.3, modificado:923067.31))	Ed050 Const. De 1 Aula Didáctica En Estructura U1-C Y Obra Exterior En El Bachillerato Intercultural Plantel 002 Melchor Ocampo Clave 27ebw0002j Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO50	N	0	0	0	116	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886688	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	29,296.87	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29296.87, modificado:19107.74))	Ed053 Const. De Fosa Séptica En El Inst. De Difusión Técnica Num. 11 Con Clave 27etcd0011 Fam Media Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO53	N	0	0	0	111	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886705	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	1,500,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1478868.26))	Ed045 Const. De Azolea Verde Para El Jardín Botánico Inst. Y Conexión De Paneles Solares En La Univ. Inter. Del Edo. De Tab. Clave 27msu0009n Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO45	N	0	0	0	882	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886715	2017	33	1	8					Adquisición	406,448.76	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406448.76, modificado:401487.6))	Ed046 Adquisición De Equipamiento De Aula Magna En La Universidad Intercultural Del Edo. De Tabasco Clave 27msu0009n Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO46	N	0	0	0	882	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886757	2017	33	1	8					Adquisición	3,514,737.87	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514737.87, modificado:3505634.11))	Ed047 Complemento De Equipamiento Del Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Rios Con Clave 27msu0023g Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO47	N	0	0	0	2,036	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886767	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	14,271,643.72	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427164372.7, modificado:1.4262558967))	Ed044 Trabajos Complementarios En El Centro De Investigación De Ciencias Y Tecnologías De La Ujal Con Clave 27msu0018v Fam Superior 2017	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO44	N	0	0	0	1,063	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300955661	2017	33	1	8					Adquisición	522,842.52	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522842.52, modificado:521768.0))	Ed092 - Adquisición De Mobiliario Escolar (Mesa Trapezoidal), Para El Subsistema Educativo De Telebachillerato. Remanentes Fam Media Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO92	N	0	0	0	320	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956123	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	800,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:779553.43))	Ed053 - Construcción De Módulos De Paneles Solares (Incluye Soportes) En Las Instalaciones De La Universidad Tecnológica De Tabasco, Con Clave 27eui0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO33	N	0	0	0	4,196	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956127	2017	33	1	8					Proyecto de Inversión	2,200,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:215432.95))	Ed034 - Reconst. Y Remod. Del Sistema De Alumbrado En Los Edificios 1, 5, 7, 8, Rectoría Y Biblioteca. En La Universidad Tecnológica De Tabasco. Con Clave 27eui0001b. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO34	N	0	0	0	4,196	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956134	2017	33	1	8					Adquisición	2,000,000.00	(FI: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1372000.0))	Ed035 - Adq. De Equipamiento Especializado (Gravimetro) Para La Carrera De Ingeniería Geofísica Petrolera. En La Universidad Politécnica Del Centro, Con Clave 27epd0003c. Fam Superior 2017.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO35	N	0	0	0	1,020	(meta:1: (unidad_medida:Equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170200886141	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666])	01-07-2017	01-11-2017	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	9,998,593.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886163	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:152, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.136388, lat:17.9725])	01-08-2017	01-11-2017	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	916,445.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886189	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.928932, lat:17.827016])	01-08-2017	01-11-2017	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	800,584.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886511	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:8, localidad:98, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-94.045, lat:18.098888])	01-07-2017	01-10-2017	25,411.88	25,411.88	25,411.88	25,411.88	25,411.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886637	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.742777, lat:18.153055])	01-07-2017	01-10-2017	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	2,225,305.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886677	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:226, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.427455, lat:17.577649])	01-08-2017	01-11-2017	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	923,067.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886688	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:12, localidad:104, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.3725, lat:17.818611])	01-11-2017	01-12-2017	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	19,107.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886705	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.75, lat:17.380833])	01-09-2017	01-12-2017	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	1,478,868.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886715	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.75, lat:17.380833])	01-10-2017	01-10-2017	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	401,487.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886757	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-91.539555, lat:17.847222])	01-10-2017	01-10-2017	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	3,505,634.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886767	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.175555, lat:18.067222])	01-07-2017	01-11-2017	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	14,262,558.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300955661	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.919416, lat:17.987838])	01-11-2017	01-11-2017	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	521,768.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956123	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555])	01-10-2017	01-11-2017	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	779,553.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956127	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555])	01-10-2017	01-12-2017	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	2,115,432.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956134	2017	33	1	8					1	(geo1: [cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016])	01-11-2017	01-11-2017	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	1,372,000.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																												
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2018	4	TAB17170300956142	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	1,331,190.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331190.0, modificado:1327147.11))	Edo37 - Reconstr. Y Remodelación Del 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO37	N	0	0	0	1,020	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956144	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	1,200,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192309.04))	Edo38 - Construcción De Planta De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO38	N	0	0	0	1,020	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956101	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	1,475,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:146828.34))	Edo28 - Construcción Del Techado De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO28	N	0	0	0	4,196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956109	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	600,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595449.63))	Edo30 - Reconstrucción Y Remodelación De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO30	N	0	0	0	4,196	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886050	2017	33	I	8					Adquisición	611,153.78	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611153.78, modificado:571068.0))	Edn98 Adquisición De Equipo De Computo Y 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN98	N	0	0	0	2,953	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886098	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,500,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2452617.94))	Edo41 Const. De Modulo Sanit Y Obra Ext 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO41	N	0	0	0	4,722	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886108	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	6,000,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:533566.61))	Edo42 Const. Del Estac. En El Nuevo 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO42	N	0	0	0	4,722	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886526	2017	33	I	8					Proyecto de Inversión	29,296.87	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29296.87, modificado:19107.73))	Edo54 Const. De Fosa Séptica En El Instituto 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO54	N	0	0	0	270	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170200886659	2017	33	I	8					Adquisición	709,407.43	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709407.43, modificado:495434.4))	Edn97 Adquisición De Equipamiento Para El 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN97	N	0	0	0	469	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170300956260	2017	33	I	8					Adquisición	379,149.18	(R1: (ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379149.18, modificado:372823.49))	Edn90 - Suministro E Instalación De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO90	N	0	0	0	582	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16160200684470	2016	33	I	8					Proyecto de Inversión	2,316,610.18	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316610.18, modificado:1754250.32))	Construcción De Modulo Sanitario Y Obra 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF42	N	0	0	0	460	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841298	2016	33	I	8					Proyecto de Inversión	1,640,226.95	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640226.95, modificado:930527.13))	Const. 2 Aulas Didac. De 2 E.E. En P.Ala En 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN60	N	0	0	0	813	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100841183	2016	33	I	8					Proyecto de Inversión	9,474,716.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9474716.0, modificado:24949.8))	Const. De La 1ra. Del Laboratorio De 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN47	N	0	0	0	2,036	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100841189	2016	33	I	8					Proyecto de Inversión	6,126,961.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6126961.0, modificado:21947.12))	Const. De La 2da. Etapa Del Lab. De Ing 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN48	N	0	0	0	2,036	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841200	2016	33	I	8					Proyecto de Inversión	3,225,165.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3225165.0, modificado:603336.3))	Const. Del Laboratorio De Química Ambiental 27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN49	N	0	0	0	1,541	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB17170300956142	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	1,327,147.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956144	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.928932, lat:17.827016}}	01-10-2017	01-12-2017	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	1,192,309.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956101	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	1,465,828.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956109	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:264, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.926666, lat:17.875555}}	01-10-2017	01-12-2017	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	595,449.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886050	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-09-2017	01-09-2017	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	571,068.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886098	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-09-2017	01-12-2017	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	2,452,617.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886108	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-07-2017	01-11-2017	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	5,333,566.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886526	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:87, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.384444, lat:17.6525}}	01-11-2017	01-12-2017	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	19,107.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170200886659	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:42, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.742777, lat:18.153055}}	01-09-2017	01-09-2017	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	495,434.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170300956260	2017	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.928055, lat:17.989166}}	01-10-2017	01-11-2017	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	372,823.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160200684470	2016	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.0625, lat:18.176388}}	03-02-2017	01-05-2017	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	1,520,507.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16170100841298	2016	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.341666, lat:18.090277}}	01-02-2017	01-03-2017	930,510.09	930,510.09	930,510.09	930,510.09	930,510.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170100841183	2016	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	01-02-2017	01-09-2017	24,389.67	24,389.67	24,389.67	24,389.67	24,389.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB17170100841189	2016	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222}}	01-03-2017	01-10-2017	21,942.61	21,942.61	21,942.61	21,942.61	21,942.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB16170100841200	2016	33	1	8					1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:308, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.640833, lat:18.546111}}	01-02-2017	01-06-2017	603,335.97	603,335.97	603,335.97	603,335.97	603,335.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB16170100841175	2016	33	1	8					Adquisición	350,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:343418.0))	EdH4 Adq.De Equipo De Sonido Y De Proyec. Para El Auditorio Del Edificio No. 7 De La Universidad Tecnológica De Tabasco, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN46	N	0	0	4,196	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841250	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	1,400,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1385962.4))	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad De Producción Animal, En La Universidad Popular De La Chontalpa, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN55	N	0	0	940	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170200890695	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	25,168,358.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:25168358.0, modificado:3913769.22))	EdH4 Const.De Unidad Acad. En El Nvo Campus Multidisciplinario De Jalpa De Méndez, De La Univ.Juárez Autónoma De Tabasco, Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ejercicio 2016)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN44	N	0	0	435	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100839293	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	2,298,819.60	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2298819.6, modificado:2298441.11))	C. Tra. El Del Ed. A Que C-De 3 Aulas Dídac. De 2 E.E., Serv. Sanit. A Cr En Est. U-2c Y O.E.(An-Ban-Clc-Sub- Etc.)P. Baja, En C.De E.Cient. Y Tec.Jalapa, Clave 27edc020a (Fam M.S 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF51	N	0	0	56	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100841260	2016	33	1	8					Adquisición	3,728,230.89	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:3728230.89, modificado:3655796.44))	Adquisición De Equipamiento Para El Laboratorio De Ingeniería Industrial Del Instituto Tecnológico Superior De Los Ríos, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN57	N	0	0	2,036	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB17170100841306	2016	33	1	8					Adquisición	463,845.49	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:463845.49, modificado:405967.52))	Adquisición De Mobiliario Escolar Para El Subsistema Educativo De Teobachillerato, Fam Media Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN61	N	0	0	465	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16160300733479	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	120,116.25	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:120116.25, modificado:115401.53))	Ed29 Const. De Un Aula Aud. En Estruct. U1-Y C Y O.E. Y Const.De Cinco Rampas Para Discap.Con Barand. En El Colegio De Cobatab Plantel Num. 25, Con Clave27ecb0028d, Fam Media Superior 2016.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDF29	N	0	0	1,174	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841221	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	761,128.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:761128.0, modificado:685775.68))	Const.De And. Temazcal, Barda Y O. Ext. Del Taller De Enfor. De La Unidad Acad. De Villa Y Guerrero De La Univ. Intercal Del Estado De Tab. Fam Superior 2016. (Rec. Prov. Del Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN50	N	0	0	313	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841236	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	1,800,000.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1783678.97))	Termin.Del Centro De Invest Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas, De La Univ.Popular De La Chontalpa, Fam Superior 2016. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN53	N	0	0	1,388	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB16170100841281	2016	33	1	8					Proyecto de inversión	1,613,705.00	(R1: (ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:1613705.0, modificado:1584518.58))	EdH58 Const. 2 Aulas Dídac. De 2 E.E. P. Baja Y Estruct. U-2c Y O. Ext. (Cist. B.De Agua, Murete Y M. Perim.)C.De Est.Cient. Y Tec.U. V.Del Cicloc-Clave 277at0019,Fammsup 2016. (Rec.Prov. Ej. 2016).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN58	N	0	0	170	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB15170200894609	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	359,857.47	(R1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:359857.47, modificado:10947.18))	Edo25 Construcción De Barda Perimetral En El Campus Universitario Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	edo25	N	0	0	4,722	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB15150200537211	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	2,000,567.94	(R1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2000567.94, modificado:2000567.94))	Edc25 Construcción De Red Eléctrica Y Alumbrado Público Para El Nuevo Campus Multidisciplinario Ciudad Del Conocimiento De La Universidad Juárez Autónoma De Tabasco. (Fam Superior 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDE25	N	0	0	971	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB15170100841312	2015	33	1	8					Proyecto de inversión	2,332,749.23	(R1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:2332749.23, modificado:1978606.4))	Const. De La Tercera Etapa Del Laboratorio Multifuncional Integral Del Instituto Tecnológico De La Chontalpa, Economías Fam Superior 2015. (Recursos Provenientes Del Ejercicio 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión de Mantenimiento	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN62	N	0	0	1,822	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))
2018	4	TAB15170200894583	2015	33	1	8					Adquisición	281,526.83	(R1: (ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS), monto:281526.83, modificado:276259.8))	Edo18 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo E Impresión Para El Cobatab Plantel Numero 5 Clave 27ecb0007, Economías Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO18	N	0	0	1,855	(meta:1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0))

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB16170100841175	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.917222, lat:17.912777})	03-03-2017	01-03-2017	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	343,418.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170100841250	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-02-2017	01-05-2017	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	1,385,962.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170200890695	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.0625, lat:18.176388})	01-02-2017	01-10-2017	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	3,913,769.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100839293	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.046666, lat:18.135277})	03-02-2017	01-04-2017	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	2,298,441.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100841260	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:1, localidad:683, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-91.530555, lat:17.847222})	01-05-2017	01-06-2017	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	3,655,796.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})	(949497/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
2018	4	TAB17170100841306	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.919416, lat:17.987838})	01-04-2017	01-04-2017	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	405,967.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16160300733479	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:183, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.783888, lat:18.161666})	03-02-2017	01-02-2017	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	115,401.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170100841221	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:61, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.891944, lat:18.391388})	01-02-2017	01-04-2017	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	685,775.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170100841236	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286})	01-02-2017	01-05-2017	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	1,783,678.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB16170100841281	2016	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:174, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.928932, lat:17.827016})	01-02-2017	01-05-2017	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	1,584,518.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200894609	2015	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666})	01-07-2017	01-08-2017	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	10,916.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15150200537211	2015	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.919416, lat:17.987838})	02-02-2017	01-03-2017	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	10,209.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170100841312	2015	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333})	15-02-2017	01-05-2017	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,978,606.40	1,957,085.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894583	2015	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.376388, lat:18.001111})	01-09-2017	01-09-2017	276,259.80	276,259.80	276,259.80	276,259.80	12,040.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0})		En Ejecucion	Validado avances

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO																													
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	
2018	4	TAB15170200894619	2015	33	I	8					Adquisición	77,777.43	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77777.43, modificado:76272.32}}	Edo15 Adquisición De Equipamiento De Computo E Impresión Para Los Institutos De Difusión Técnica Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO15	N	0	0	88	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894556	2015	33	I	8					Adquisición	56,373.32	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56373.32, modificado:52635.44}}	Edo14 Adq. De Equipo De Computo Impres Y Proyec. Para El Colegio De Cient. Y Tec. Unidad Villa Tacotalá Clave 27e0c0002; Economías Fam Medio Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO14	N	0	0	426	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894616	2015	33	I	8					Adquisición	195,925.16	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195925.16, modificado:185068.72}}	Edo16 Adquisición De Mobiliario Escolar De Computo De Impresión Para El Colegio De Est. Científicos Y Tec. Unidad Villa Chichitapa Comcalcon Clave E0c009e; Economía Fam Media Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO16	N	0	0	632	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894603	2015	33	I	8					Adquisición	44,937.92	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44937.92, modificado:42249.52}}	Edo26 Adquisición De Equipo De Red Para Comunicaciones	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO26	N	0	0	5,468	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894589	2015	33	I	8					Adquisición	48,557.54	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48557.54, modificado:44080.0}}	Edo19 Adquisición De Equipo De Computo Laptop Para La Universidad Popular De La Chontalpa Economías Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO19	N	0	0	5,468	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894578	2015	33	I	8					Adquisición	202,316.38	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202316.38, modificado:195611.24}}	Edo17 Adquis. De Mobiliario Escolar De Computo De Imp. Y Video Proyec. Para El Colegio De Est. Cient. Y Tec. U Rio Seco A Frasc. Canales Clave 27e0c0160; Economía Fa. Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO17	N	0	0	504	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15160300733003	2015	33	I	8					Adquisición	4,013,381.16	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4013381.16, modificado:4013381.16}}	Complemento Al Proyecto De Equipamiento Y Para Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De La Chontalpa. (Fam Superior 2015).	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDE88	N	0	0	1,662	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170300956206	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	2,932,305.00	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2932305.0, modificado:2894874.97}}	Edo58 - Const.De Obra Ed. Complem. En El Edificio "B" En El Nuevo Campus Multidisciplinario, Ciudad Del Conocimiento De La Ujat, Con Clave 27usuz251x; Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO58	N	0	0	4,722	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170300956235	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	2,865,356.00	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2865356.0, modificado:2850778.51}}	Edo59 - Trabajos Complementarios En El Centro De Investigación Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas De La Universidad Popular De La Ujat, Con Clave 27usuz251x; Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO59	N	0	0	4,722	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894560	2015	33	I	8					Adquisición	106,489.47	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106489.47, modificado:105392.09}}	Edo21 Adquisición De Mobiliario Escolar Y De Oficina Para La Universidad Intercultural Del Estado De Tabasco Economías Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO21	N	0	0	406	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894566	2015	33	I	8					Adquisición	15,399.65	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15399.65, modificado:15299.24}}	Edo27 Adquisición De Mobiliario De Obra Y Mesa De Juntas De Trabajo Intercultural Del Estado De Tabasco Producto Financiero Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Programa Inversión Adquisiciones	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO27	N	0	0	30,186	{meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894596	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	1,342,971.55	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342971.55, modificado:132953.13}}	Edo20 Trabajos Complementarios Para El Centro De Investigación Y Desarrollo De Las Ciencias Sociales Y Administrativas De La Universidad Popular Economía Fam Superior 2015	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO20	N	0	0	5,468	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200894623	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	193,788.34	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193788.34, modificado:166110.98}}	Edo63 Terminación De La Fachada Principal Del Instituto Tecnológica De La Chontalpa Productos Financieros Fam Superior 2015 ( Recurso Proveniente Del Ejercicio 2015)	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDN63	N	0	0	1,822	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200905422	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	2,217,952.25	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217952.25, modificado:2196348.55}}	Edo60 Conc. De Trabajos Complem.En El Edificio "A" (Jardinería, Inst. Asta Bandera) Y Obra Ext. En El Nuevo Cam.Multid.Cd Del Conoc.De La Ujat, Con Clave 27usuz251x; Econ.Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO60	N	0	0	4,722	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}
2018	4	TAB15170200905424	2015	33	I	8					Proyecto de inversión	1,552,251.00	{R1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552251.0, modificado:1534820.16}}	Edo61 Conclusión De La Subestación Eléctrica De 500 Kva. En El Nuevo Campus Multidisciplinario, Ciudad Del Conocimiento De La Ujat, Con Clave 27usuz251x; Economías Fam Superior 2015.	27	Tabasco	0	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	de de	Educación	Sin identificar	Secretaría de Educación	EDO61	N	0	0	4,722	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}

Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO													AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	FT1_CICLO DE RECURSO	FT1_RAMO	FT1_MODALIDAD	FT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_CICLO DE RECURSO	FT2_RAMO	FT2_MODALIDAD	FT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FT2_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB15170200894619	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.919416, lat:17.987838}}	01-09-2017	01-09-2017	76,272.32	76,272.32	76,272.32	76,272.32	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894556	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:60, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-92.7775, lat:17.461111}}	09-09-2017	01-09-2017	52,635.44	52,635.44	52,635.44	52,635.44	17,015.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894616	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.1825, lat:18.261111}}	01-09-2017	01-09-2017	185,068.72	185,068.72	185,068.72	185,068.72	13,432.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894603	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-09-2017	01-09-2017	42,249.52	42,249.52	42,249.52	42,249.52	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894589	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-09-2017	01-09-2017	44,080.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15170200894578	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:69, direccion:Direccion de Educacion Media, lon:-93.378611, lat:18.048888}}	01-09-2017	01-09-2017	195,611.24	195,611.24	195,611.24	195,611.24	29,928.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		En Ejecucion	Validado avances
2018	4	TAB15160300733003	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333}}	01-03-2017	01-03-2017	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	4,013,381.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170300954206	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-11-2017	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	2,894,874.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170300954235	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-11-2017	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	2,850,778.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200894560	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.75, lat:17.380833}}	01-09-2017	01-09-2017	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	105,392.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200894566	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:41, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.75, lat:17.380833}}	01-09-2017	01-09-2017	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	15,299.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200894596	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:62, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.365622, lat:17.954286}}	01-07-2017	01-09-2017	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	1,332,953.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200894623	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:72, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.037222, lat:18.178333}}	15-02-2017	01-03-2017	166,710.98	166,710.98	166,710.98	166,710.98	166,710.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200905422	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-11-2017	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	2,196,348.55	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB15170200905424	2015	33	I	8					1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:86, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.826111, lat:17.986666}}	01-08-2017	01-10-2017	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	1,534,820.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}		Terminado	Validado avances



Informe sobre el Ejercicio, Destino, y Resultados de los Recursos Federales Transferidos

Sistema de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: Tabasco

PERIODO: Cuarto Trimestre 2018

DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	IT1_CICLO DE RECURSO	IT1_RAMO	IT1_MODALIDAD	IT1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_CICLO DE RECURSO	IT2_RAMO	IT2_MODALIDAD	IT2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	IT2_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	TAB14140200322546	2014	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-93.1743, lat:18.065363})	01-03-2017	01-03-2017	970,065.52	970,065.52	970,065.52	970,065.52	970,065.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB12170200894710	2012	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.938683, lat:17.803837})	01-07-2017	01-09-2017	1,512,666.31	1,512,666.31	1,512,666.31	1,512,666.31	1,512,666.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		Terminado	Validado avances
2018	4	TAB12170300956249	2012	33	1	8					1	(geo1: {cve_municipio:4, localidad:104, direccion:Direccion de Educacion Superior, lon:-92.938683, lat:17.803837})	01-09-2017	01-10-2017	46,942.93	46,942.93	46,942.93	46,942.93	46,942.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0})		En Ejecución	Validado avances